PFE - Pleito de Financiamento Externo
CREMA - SERGIPE: PROJETO DE MANUTENÇÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE DAS RODOVIAS ESTADUAIS DE SERGIPE

Proponente: Estado de Sergipe
Processo SEI: 03101.000205/2025-10
Código do pleito: 8908500129/2025
Versão: 5

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 100.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 25.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 04
1. 4. Indicadores 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 05
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 05
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 05
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 06
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 06
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 06
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 07
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 07
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 07
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 07
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 08
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 08
1. 5. Componentes 08
1. 5. 1. Informações do 1° componente 08
1. 5. 2. Informações do 2° componente 09
1. 5. 3. Informações do 3° componente 09
1. 5. 4. Informações do 4° componente 10
1. 6. Beneficiários 10
1. 7. Anexos 11
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 12
2. 1. Áreas estratégicas 12
2. 2. Anexos 12
3. GESTÃO 14
3. 1. Arranjo institucional 14
3. 1. 1. Descrição 14
3. 1. 2. Orgãos Executores 14
3. 1. 3. Estrutura Operacional 14
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 15
3. 2. Operacionalização e Manutenção 15
3. 3. Planejamento Estratégico 16
3. 4. Anexos 16
4. RISCOS 17
4. 1. Informações do 1° risco 17
4. 2. Informações do 2° risco 17
4. 3. Informações do 3° risco 17
4. 4. Informações do 4° risco 18
4. 5. Informações do 5° risco 18
4. 6. Informações do 6° risco 18
4. 7. Informações do 7° risco 18

4. 8. Informações do 8° risco 19
4. 9. Informações do 9° risco 20
4. 10. Anexos 20
5. FINANCIAMENTO 21
5. 1. Condições Financeiras da Operação 21
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 21
5. 2. Cronograma de Desembolso 24
5. 3. Contragarantias 25
5. 4. Anuência do Banco 25
5. 5. Anexos 25
6. ETAPAS REALIZADAS 26
6. 1. Etapas realizadas 26
6. 2. Anexos 26
7. Baixar todos os anexos 28
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: CREMA - SERGIPE: PROJETO DE MANUTENÇÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE DAS RODOVIAS ESTADUAIS DE SERGIPE

Sigla: CREMA - SERGIPE

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Estado de Sergipe

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O estado de Sergipe, situado na Região Nordeste, é dividido em 75 municípios. Territorialmente é o menor dos estados brasileiros, ocupando uma área total de 21.938,188 km2, representando apenas 0,26% do território brasileiro e 1,4% do território nordestino. Em 2022, a população estimada pelo Censo 2022 foi de 2.210.004 habitantes, a 22ª maior do país. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi de 0,702 em 2021, sendo o 4º maior do Nordeste e o 17º maior índice do Brasil, porm conta com amplas diferencias regionais.

Com o objetivo de melhorar o planejamento territorial para o desenvolvimento do estado, o Governo de Sergipe, por meio do Decreto nº 24.338, de 20 de abril de 2007, definiu oito unidades territoriais de planejamento com o objetivo de melhorar a articulação local de políticas transversais, de forma a diminuir as desigualdades regionais. Os oito territórios são: Agreste Central Sergipano; Alto Sertão Sergipano; Baixo São Francisco Sergipano; Centro Sul Sergipano; Grande Aracaju; Leste Sergipano; Médio Sertão Sergipano; e, Sul Sergipano.

A malha rodoviária estadual é composta por 5.142,6 km, dos quais 48,07% estão pavimentados. No levantamento realizado em 2024 pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), 33,1% das rodovias sob responsabilidade do estado foram classificadas em estado péssimo (6,4%) ou Ruim (26,7%) e 52,3% como Regular, conforme apresenta m as Figuras no anexo I os dados da pesquisa CNT de 2023 e 2021. Os Resultados obtidos pela CNT nesses anos mostra redução do percentual de rodovias em estado Ruim ou Péssimo. Verifica-se, no entanto, que as condições das rodovias estaduais têm apresentado melhora ao longo dos últimos anos graças aos investimentos feitos pelo programa Pro-Rodovias II e III, com orçamento próprio e operações de crédito com entidades nacionais, mas ainda ficam pontos críticos de segurança viária e de resiliência climática vulneráveis que necessitam alto investimento, como mostram os eventos de janeiro de 2025.

O Programa se encontra na terceira fase, sendo investidos (em valores e quilômetros):

FASE I: R$ 341.359.114,38 (492,33 KM)

FASE II: R$ 585.184.714,22 (406,24 KM)

FASE III: R$ 334.879.101,64 (123,89 KM)

Afere-se, até o momento, um total de investimentos no montante de R$1.261.422.930,24; o que perfaz 1022,46 km em obras de Implantação, duplicação, bem como restauração de rodovias. Porém, a terceira fase ainda se encontra no início das execuções e inclusão de obras novas.

O Governo Fábio Mitidieri, compromissado com a garantia de rodovias em boas condições para os usuários e a fim de ampliar os investimentos na manutenção da malha rodoviária pretende executar R$1,6 bilhão até o final do seu Governo (2023-2026), compromissos estes assumidos nos instrumentos de planejamento estaduais. Este compromisso encontra-se alinhado no PPA 2024-2027, no Programa 0020 - PROINFRA Sergipe e no Planejamento Estratégico 2023-2026, no Objetivo 14 “Ampliar e revitalizar a infraestrutura viária e os equipamentos públicos e qualificar os sistemas de transporte, trânsito e mobilidade urbana”, especificamente no Programa 74 - Pró-Rodovias.

Dessa maneira, e pensando na necessidade de consolidar em boa condição as obras rodoviárias sendo implementadas, complementando a retomada dos investimentos e da melhora da malha rodoviária estadual feita até agora, evidencia-se a necessidade de uma abordagem estratégica e manutenção proativa, segura e resiliente para garantir condições estruturais e funcionais mais adequadas, de modo a garantir a recuperação da malha rodoviária, garantindo melhorias para a infraestrutura de transporte de forma sustentável, segura e resiliente.

1. 2. 2. Problema:

Os desafios que o estado de Sergipe enfrenta em relação à malha rodoviária estadual podem ser elencados em diferentes dimensões, quais sejam:

a) Degradação da malha rodoviária

A extensão da malha pavimentada sergipana demanda por uma abordagem estratégica que garanta a efetividade das ações de recuperação e manutenção com atuação em pontos críticos, visando à resiliência climática e a segurança viária. Conforme levantamento da CNT em 2024, acima apresentado, cerca de 55,4% da malha de

Sergipe ainda apresenta condições regulares, ruins ou péssimas no estado geral do pavimento, incluindo aspectos de sinalização ou geometria, manifestando risco à condutores, e sobretudo a usuários vulneráveis da via (pedestres e ciclistas). No último ano, de acordo com dados do DER-SE, a manutenção da malha viária segue três tipos de contratos divididos entre: i) limpeza (incluído drenagem) e roçagem; ii) sinalização e tapa-buraco, iii) manutenção e vistoria de obras de arte; além dos contratos tradicionais de restauração sem manutenção. Isto implica ineficiências contratuais e dificuldades na gestão da conserva rotineira, mais ainda com as limitações de equipe. Ainda com o recurso dedicado no Pro-Rodovias para restauração e melhoramentos de rodovias nos últimos 4 anos, a malha viária ainda apresenta problemas de alto número de sinistros fatais, incluindo atropelamentos em áreas urbanas, e eventos de rompimento e erosões de rodovias – como os que aconteceram em janeiro de 2025 (Capela SE-438; Porto da Folha SE-179; e Aringas SE-100) – ver fotos no Anexo. Este cenário demanda uma abordagem integrada de manutenção de longo prazo que incorpore melhorias de segurança viária e resiliência climática.

b) Abordagem de manutenção reativa

abordagem atual é reativa, focando na recuperação das rodovias após o esgotamento de sua vida útil, o que resulta em soluções caras e superdimensionadas. Uma mudança para uma abordagem proativa, com intervenções menores e mais frequentes, seria mais estratégica e econômica, reduzindo a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos.

c) Elevados índices de sinistros no estado

As más condições de infraestrutura somadas à deficiência na fiscalização contra comportamentos de risco contribuíram para a ocorrência de 490 mortes no trânsito por ano, em média, no período de 2010 a 2022 no estado, conforme dados do DATASUS. A taxa de mortes em sinistros de trânsito para cada 100 mil habitantes em 2022 foi de 26, valor 1,5 vezes maior que a média nacional de 16,9 óbitos por100 mil habitantes, o que ressalta a urgência de se adotar ações para melhorar as condições de segurança viária. Adicionalmente, a política integrada de segurança viária está baseada no CETRAN, mas não existe uma agência líder estadual que coordene as ações e tampouco tem bases de dados de acidentes e de infrações que permitam melhorar a atuação das políticas de segurança viária. Como o Estado é densamente povoado, a situação dos usuários vulneráveis das rodovias, sobretudo nas travessias urbanas, é muito delicada pois tem que compartilhar o espaço com carros e caminhões.

d) Vulnerabilidade climática

O IPCC indica que eventos climáticos extremos irão continuar. Nos últimos 5 anos, ocorreram ao menos 5 grandes rompimentos de rodovias em Sergipe – como os que aconteceram em janeiro de 2025 (Capela SE-438; Porto da Folha SE-179; e Aringas SE-100) – ver fotos no Anexo; além de vários eventos de erosão nas margens das estradas. Não obstante, o cenário de seca ocasiona desafios à segurança hídrica, principalmente no Agreste e Meio e Alto Sertão, o que evidencia a necessidade de incremento da gestão hídrica, e as rodovias podem ajudar com soluções inovadoras de drenagem que permitam a recarga de aquíferos. Em 2023, oito municípios dessas regiões declararam emergência por estiagem. No outro extremo, houve alagamentos por grande quantidade de chuva em 2022 e 2025 (73 municípios ultrapassaram em só 2 dias todo o volume médio de chuva para o mês de janeiro), que afetaram a região do Agreste e Sul causando desabrigos da população e rompimento de rodovias.

e) Desigualdades sociais

Como em outros estados, os dados do INEP e IBGE denotam baixa participação de mulheres em cursos de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemáticas (do inglês STEM) em Sergipe. A PNAD Contínua indica que não ultrapassa a média do Brasil no qual 11% das vagas de emprego na área STEM são ocupadas por mulheres, enquanto negros ocupam cargos e trabalhos de menor salário, apesar de representarem 74% da população (IBGE, 2024). Isso denota sub-representação de parcelas vulneráveis no setor de obras rodoviárias no estado, em detrimento da empregabilidade e renda desses grupos. Às desigualdades de gênero e raça se somam as grandes desigualdades regionais em renda e IDH, com a capital Aracajú como a área mais rica e desenvolvida. Áreas como o Baixo São Francisco e Médio e Alto Sertão continuam a ter altos índices de pobreza e baixos valores de IDH, abaixo da média estadual.

1. 2. 3. **Solução:**

Propõe-se a adoção do modelo CREMA com ações proativas de manutenção e melhorias de segurança viária e adaptação frente a eventos climáticos extremos. Busca-se solucionar os problemas do item A, B, C e D por meio do componente 1 e seus subcomponentes 1 e 2 em que se passa a utilizar uma abordagem proativa, permitindo ao estado atuar nas rodovias antes que essas atinjam condições ruins. As intervenções propostas têm potencial de economia prevista para o estado de pelo menos 35% num ciclo de 10 anos, baseado nas experiências na Bahia. O anexo II apresenta os lotes a serem incluídos no projeto.

As empreiteiras receberão o pagamento se atenderem a todos os critérios de qualidade, estimulando as empresas a realizarem soluções de maior qualidade, visto que a necessidade de refazer obras e serviços ficarão sob sua responsabilidade. As obras serão acordadas por meio de contratos integrados, do tipo Projeto, Obra e Manutenção (Design/Build/Maintenance -DBM) a preços globalizados, com prazo de duração de 10 anos. A fim de otimizar as taxas de juros do financiamento, o período de desembolso foi acordado para oito anos e os últimos dois anos serão custeados com recursos do Tesouro do estado (excluindo contrapartida). Estima-se que o financiamento irá cobrir

pelo menos 90% do valor total do contrato (empréstimo mais contrapartida). A maior parcela de desembolso se concentra nos primeiros anos que estão previstas obras de recuperação. Esse quadro de desembolso se ajusta ao período de carência proposto e evita desembolsos de pequena monta no período de início de repagamento do empréstimo.

Para reduzir os elevados índices de sinistros nas rodovias estaduais (descrito no item C) serão adotados diretrizes e guias de boas práticas de segurança viária, como a metodologia iRAP e manuais do Global Road Safety Facility. Também será utilizado o manual de travessias urbanas em elaboração pelo BIRD, com os conceitos das travessias que serão entregues durante a preparação. Prevê-se a utilização da metodologia IRAP para avaliar os trechos selecionados e a partir dessa avaliação, recomendar contramedidas de segurança.

Por meio do subcomponente 1 do componente 3 serão propostas melhorias de mobilidade urbana em travessias urbanas em cidades escolhidas para composição do LOTE 1 (Rota do Sertão), assim como em cidades históricas do estado (São Cristovão e Laranjeiras) e seus conceitos serão elaborados durante a preparação. Serão realizadas m elhorias para reduzir pontos críticos nas imediações de escolas estaduais próximas das rodovias com vistas a melhorar a segurança viária, por meio de medidas de moderação de tráfego. Ciclovias serão implementadas ao longo de rodovias e áreas de alto interesse turístico para garantir deslocamentos seguros. No componente 2 ainda estão previstas atividades para fortalecer a capacidade do estado para fiscalizar o trânsito, gerenciar a malhar viária e planejar o estado para a descarbonização dos sistemas de transporte (atualização do Plano de Desenvolvimento do Transporte Intermunicipal).

A inclusão do LOTE 2 no Subcomponente 1 do Componente 1, visa resolver o problema descrito no item E, visto que essa região é a que possui o menor IDH do estado, seguido da região do LOTE 1. Sendo assim, a execução deste projeto irá melhorar a infraestrutura rodoviária das regiões citadas.

Para promover a participação de populações vulneráveis nas obras rodoviárias, o Projeto propõe a implementação do Subcomponente 2 do componente 3 que se refere ao melhoramento de rodovias não pavimentadas, a melhoria do acesso rural que garanta o tráfego contínuo de veículos pelas rodovias vicinais que serão selecionadas em consultas públicas. Estes municípios apresentam baixo IDH e alto percentual de pessoas negras, muitos deles Quilombolas, como a área do Baixo São Francisco. Propõe-se um programa piloto de capacitação de populações vulneráveis, abrangendo mulheres e pessoas negras. O piloto visa promover a empregabilidade desses grupos no setor de obras rodoviárias por meio de capacitações e estágios nas áreas STEM, em parceria com o setor privado. A capacitação de mulheres e outros grupos vulneráveis irá compor os documentos de licitação em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. Estas soluções visam reduzir o problema de desigualdades existentes no estado, descrito no item E.

O projeto prevê a criação de um Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura Logística (FDI) para financiar o planejamento, a execução, acompanhamento e avaliação de obras de infraestrutura logística. O fundo será crucial para garantir a sustentabilidade financeira do programa após o fim do projeto, solucionando os problemas dos itens A e B.

Por fim, propõe-se a estruturação de duas PPPs (Subcomponente 2, Componente 1) com pedágio em sombra com apoio da Secretaria Especial de Parcerias e Investimentos da Casa Civil e de Fundos de Estruturação previstos. Essa atividade permitirá realizar maiores investimentos em manutenção para garantir rodovias em boas condições.

1. 2. 4. **Resultado:**

A solução proposta para o projeto foi e vem sendo utilizada em outros estados (BA, ES, SC, MS, TO e RN). Espera-se que o projeto materialize melhorias na gestão de ativos rodoviários em nível estadual a partir da utilização de uma abordagem proativa, e que abarque aspectos de segurança viária e resiliência climática. O projeto busca melhorar a capacidade do estado em gerir contratos de longo prazo, garantindo sustentabilidade fiscal, melhorando a segurança viária reduzindo número de óbitos e, consequentemente, dos custos de saúde associados.

O modelo proposto reduzirá custos e aumentará a durabilidade do pavimento e da sinalização. As obras e os serviços do projeto não implicarão em aumento de custos para o estado, visto que as rodovias elegíveis são cobertas por contratos convencionais com custos médios maiores. Atualmente o Estado consome 5636 toneladas/mês de insumos para a conserva reativa, com um custo de R$5,3 milhões. Essa conserva rotineira por insumos será substituída por uma atuação baseada em desempenho que reduz pelo menos 20% o custo total do ciclo de vida das rodovias, além de melhorar a segurança viária e a resiliência. Não estão previstas implantações de novos trechos rodoviários,

portanto, não haverá necessidade de desapropriações ou reassentamentos, reduzindo assim impactos ambientais e sociais associados.

Espera-se que a utilização do novo modelo CREMA resulte em redução de até 35% dos custos de manutenção das rodovias sergipanas. Além disso, após a finalização do Projeto e continuidade do modelo CREMA em novos ciclos de manutenção, os ganhos econômicos podem chegar entre 12% e 20% de redução adicional em relação ao primeiro ciclo, destacando o potencial dessa modalidade para uma boa gestão da infraestrutura rodoviária no Brasil.

De maneira objetiva, os resultados esperados serão: i) Aumento de, no mínimo 36% de rodovias estaduais com IRI menor que 3,5, ou seja, em estado bom ou ótimo, além de aumentar o percentual de rodovias cobertas por contratos do tipo CREMA; ii) Diminuição do número de óbitos, através da meta de reduzir 30 % em sinistros de trânsito nos segmentos contemplados pelo programa; iv) Aumento do percentual de comunidades tradicionais com acesso à educação, saúde e mercados; v) implementar em 600km de rodovias estaduais, previstas no projeto, a melhoria da segurança hídrica através do programa Estradas Verdes; vi) Aumento do número de rodovias estaduais abrangidas por um planejamento focado na descarbonização dos sistemas de transportes; vii) Aumento do percentual de grupos sociais vulneráveis empregados no setor de obras rodoviárias; viii) Aumento da capacidade do governo estadual para gerenciar contratos DBM por desempenho; ix) Aumento do IDH nas regiões Sergipanas, sejam elas: Baixo São Francisco, Médio Sertão e Alto Sertão através da melhoria na infraestrutura; x) Diminuição dos custos e tempo de transporte de cargas e passageiros

A atualização do Plano de Desenvolvimento do Transporte Intermunicipal (PDTI), incluindo as necessidades dos diferentes municípios e áreas urbanas, a capacidade da malha rodoviária e a eletrificação dos sistemas de transporte do Estado, em convergência com outros planos de mobilidade (como o Grande Aracajú), ajudará a mitigar as emissões de gases de efeito estufa nas próximas décadas. As intervenções propostas promoverão o desenvolvimento econômico do Estado, principalmente das regiões com menor renda e baixo IDH, reduzindo as desigualdades regionais. Este desenvolvimento econômico irá ajudar na criação de um Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura para financiar o planejamento, estudos, realizar a execução, o acompanhamento e avaliação de obras de infraestrutura logística no estado. Isto permitirá melhorar a gestão do transporte rodoviário no estado. O fundo será crucial para garantir a sustentabilidade financeira do programa e a manutenção das ações após a finalização do projeto, aumentando a capacidade do estado de garantir a manutenção de contratos de longo prazo. As capacitações previstas permitirão que os técnicos do estado tenham capacidade de gerir o fundo e os contratos CREMA.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo geral: Melhorar o acesso ao transporte rodoviário no estado de Sergipe de forma sustentável, segura e resiliente por meio do aumento da eficiência da gestão dos ativos rodoviários, garantindo a melhoria de suas condições estruturais e funcionais aliadas à segurança viária, à resiliência climática, diminuição das desigualdades regionais e melhora da segurança hídrica.

Objetivos específicos: a. Entregar segmentos da malha rodoviária estadual em boa qualidade por um período longo de tempo; aumentando o percentual de rodovias estaduais em melhor condição (IRI menor do que 3,5); b. Aumentar a segurança viária das rodovias estaduais - diminuindo mortes e lesões graves decorrentes de sinistros de trânsito nas rodovias contempladas pelo projeto; c. Aumentar a acessibilidade da população rural, focando em comunidades tradicionais, à educação, saúde e mercados por meio da melhora da conectividade rodoviária e da integração de melhora da mobilidade ativa em núcleos urbanos e rurais; d. Aumento do percentual de rodovias estaduais adaptadas para eventos climáticos extremos; mitigando os danos e interrupções do funcionamento da malha selecionada decorrentes de eventos climáticos extremos; e. Reduzir custos e tempos de transporte de cargas e passageiros atenuando, consequentemente, a emissão de gases de efeito estufa (GEE); assim como planejar a descarbonização do transporte no futuro – de passageiros e cargas. f. Promover o crescimento econômico sustentável do Estado, reduzindo as desigualdades regionais, aumentando o IDH nas regiões Sergipanas, sejam elas: Baixo São Francisco, Médio Sertão, Alto Sertão e Sul Sergipano. g. Aumento do número de rodovias estaduais abrangidas por um planejamento focado na descarbonização dos sistemas de transportes; h. Capacitar a administração pública estadual para implementar novo arcabouço de gestão de ativos rodoviários, com foco em ações proativas e por desempenho (contratos CREMA DBM). i. Aumentar a segurança hídrica por meio do Estradas Verdes para Água, possibilitando a utilização de dispositivos de drenagem para melhorar a disponibilidade hídrica para a população; j. Aumentar a participação de grupos sociais vulneráveis no mercado de trabalho em áreas de STEM, a partir de empresas de construção civil e de logística; k. Aumentar a autonomia das crianças no caminho à escola, com segurança, e reduzindo o número de dias de evasão escolar. l. Melhoria do acesso a pontos turísticos sustentáveis do Estado. m. Criação do Fundo de investimento e manutenção no Estado; e preparação dos CREMA-PPP.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Percentual da malha viária do estado com contratos integrados de manutenção de longo prazo – CREMA 2.0

Descrição:

Responsável: DER-SE. **Dados**: Dados levantados e de responsabilidade do DER-SE, usando como referência a malha viária estadual pavimentada no ano de início do projeto. **Forma de cálculo**: Calculado pela razão entre a extensão da malha viária estadual atendida com contratos do tipo CREMA-DBM e CREMA-PPP e a extensão total da malha estadual. **Periodicidade**: Anual. **Objetivos específicos**: A. **Unidade**: Percentual. **Linha de base**: 0. **Prazo**: Fim do Projeto. **Alinhamento PPA**: as áreas estratégicas contempladas são 204 e 306

Meta:
Linha de base: 0%

Meta: 36%

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Percentual da malha viária estadual pavimentada em estado ótimo ou bom atendida pelo programa

Descrição:
Responsável: DER-SE. **Dados**: A qualidade do pavimento é mensurada pelo Índice de Irregularidade Internacional (IRI). Os dados levantados e de responsabilidade do DER-SE, usando como referência a malha viária estadual pavimentada (referência 2025). Os dados serão coletados por meio de Registro Administrativo do DER-SE e levantamento com veículo específico. **Forma de cálculo**: O indicador será calculado pela razão entre a extensão das rodovias estaduais pavimentadas com IRI menor que 3,5 atendidas pelo projeto e a extensão total das rodovias estaduais pavimentadas (referência 2025). **Periodicidade**: Bianual. **Objetivos específicos**: A. **Unidade**: Percentual. **Linha de base**: 0. **Prazo**: Fim do Projeto. **Alinhamento PPA**: a área estratégica atendida é 202 (ver anexo da seção II)

Meta:
Linha de Base: 0,0%

Meta: 36%

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Diminuição de mortes por sinistro de trânsito ocorridas em rodovias contempladas

Descrição:
Responsável: DER-SE. **Dados**: Dados oriundos de boletins de ocorrência e da saúde (declaração de óbitos). **Forma de cálculo**: Calculado pela razão entre as mortes ocorridas antes e depois da execução do Projeto. **Periodicidade**: Anual. **Objetivos específicos**: B. **Unidade**: Percentual. **Linha de base**: 0. **Prazo**: Fim do Projeto. **Alinhamento PPA**: este indicador está associado as áreas estratégicas 111 e 112 pois contribuem para melhorar a qualidade de vida e reduzindo o impacto econômico e social de sinistros de trânsito (ver anexo seção II).

Meta:
Linha de Base: 0%

Meta: 30%

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Número de travessias urbanas com intervenções de segurança viária e instalação de infraestrutura para pedestres e ciclistas

Descrição:
Responsável: DER-SE. **Dados**: Dados levantados e de responsabilidade do DER-SE. Serão utilizados dados de sinistros de trânsito. **Forma de cálculo**: Calculado Dado calculado pelo

número de projetos de travessia implantado. **Periodicidade**: Bianual. **Objetivos específicos**: C, K e L. **Unidade**: Número. **Linha de base**: 0. **Prazo**: Fim do Projeto. **Alinhamento PPA**: As áreas estratégicas contempladas são 111 e 112 (ver anexo da seção II)

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 20

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Número de assentamentos de comunidades tradicionais com acesso rodoviário durante todo o ano
Descrição:
Responsável: DER-SE. **Dados**: Levantamento realizado pelo DER-SE das comunidades tradicionais no estado. Dados do IBGE também estão previstos para apoiar a identificação dessas áreas (Censo, entre outros). **Forma de cálculo**: Número de comunidades com acesso à educação, saúde e mercados via Pontos de Interesse (Piso) antes e depois da implantação do Projeto. **Periodicidade**: Bianual. **Objetivos específicos**: C, K e L. **Unidade**: Número. **Linha de base**: 0. **Prazo**: Fim do Projeto. **Alinhamento PPA**: a áreas estratégica 108 relaciona-se com o objetivo contemplado por este indicador (ver anexo da seção II).

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 15

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Percentual da malha viária estadual com planos de resposta a eventos climáticos extremos

Descrição:
Responsável: DER-SE. **Dados:** levantados e de responsabilidade do DER-SE, usando como referência a malha viária estadual. **Forma de cálculo**: O indicador será medido como a razão entre a extensão da malha viária estadual com plano de resposta desenvolvido e a extensão total da malha viária estadual. **Periodicidade**: Anual. **Objetivos específicos**: D, E e G. **Unidade**: Percentual. **Linha de base**: 0. **Prazo**: Fim do Projeto. **Alinhamento PPA**: este indicador, associado aos objetivos supracitados, contribui para o acompanhamento e atendimento das áreas estratégicas 202, 204, e 302 (ver anexo da seção II)

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 24

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Atualização do PDTI, incluindo a descarbonização dos sistemas de transporte

Descrição:
Responsável: DER-SE. **Dados:** Levantamento realizado pela DER-SE que realizará o monitoramento da execução da atividade. **Forma de cálculo**: O indicador será calculado como a execução da atividade. **Periodicidade**: Bianual. **Objetivos específicos**: E. **Unidade**: Número. **Linha de base**: 0. **Prazo**: Fim do Projeto. **Alinhamento PPA**: a área estratégica atendida é a 208 (ver anexo da seção II)

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 1

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Número de empregos para mulheres e minorias por parte das empreiteiras no Projeto (com capacitação)

Descrição:
Responsável: DER-SE e Empreiteiras. **Dados:** Dado levantado pela DER-SE em parceria com as empreiteiras e empresas contratadas durante a execução do projeto. **Forma de cálculo**: O indicador será medido pelo número de pessoas contratadas (mulheres e pessoas negras) durante a execução do projeto. **Periodicidade**: Bianual. **Objetivos específicos**: F e J. **Unidade** : Número. **Linha de base**: 0. **Prazo**: Fim do Projeto. **Alinhamento PPA**: as áreas estratégicas contempladas por este indicador são: 107, 109 e 207 (ver anexo da seção II)

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 100

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Treinamentos para os servidores do DER-SE e outros órgãos do estado e empresas do projeto em segurança viária, gênero e resiliência climática, entre outros

Descrição:
Responsável: DER-SE. **Dados:** Levantamento realizado pelo DER-SE durante a execução do projeto envolvendo todas as agências abarcadas pelo projeto. **Forma de cálculo**: O indicador será calculado pelo número total de eventos de treinamento e capacitação realizados. **Periodicidade**: Anual. **Objetivos específicos**: H. **Unidade**: Número. **Linha de base**: 0. **Prazo**: Fim do Projeto. **Alinhamento PPA**: A área estratégica 302 é atendida pelo objetivo supracitado e mensurado por este indicador

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 20

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Tratamento de pontos críticos na malha pavimentada de segurança viária e resiliência climática nas regiões do Baixo São Francisco e Alto Sertão

Descrição:
Responsável: DER-SE. **Dados:** Levantamento de pontos críticos com base em dados de sinistros de trânsito e ocorrência de incidentes climáticos (rompimento de talude, entre outros). O DER-SE será responsável pela identificação dos pontos críticos e monitoramento da execução das atividades de tratamento dos pontos selecionados. **Forma de cálculo**: calculado pelo número de pontos tratados em cada município contemplado. **Periodicidade**: Anual. **Objetivos específicos**: C e F. **Unidade**: Número. **Linha de base**: 0. **Prazo**: Fim do Projeto. **Alinhamento PPA**: as áreas estratégicas atendidas são 111, 112 e 214 (ver anexo da seção II)

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 50

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Tratamento de pontos críticos em rodovias não pavimentadas definidas por meio de consulta pública

Descrição:

Responsável: DER-SE. **Dados:** O DER-SE será responsável pela realização das consultas públicas e levantamento dos pontos tratados durante a execução do projeto. **Forma de cálculo**: O indicador será calculado pelo número de pontos críticos tratados em cada município contemplado pelo Projeto. **Periodicidade**: Bianual. **Objetivos específicos**: B, C e F. **Unidade**: Número. **Linha de base**: 0. **Prazo**: Fim do Projeto. **Alinhamento PPA**: as áreas estratégicas contempladas por este indicador e seus objetivos atendidos são: 214 e 301

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 200

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Número de quilometros de rodovias implementadas com soluções de melhoria da segurança hídrica propostas pelas Estradas Verdes

Descrição:
Responsável: DER-SE. **Dados:** Os dados serão levantados com base nos projetos executados de melhoria de segurança hídrica durante a execução do projeto. **Forma de cálculo**: O indicador será calculado pelo número de quilômetros de rodovias que terão a implementação de soluções para segurança hídrica. **Periodicidade**: Anual. **Objetivos específicos**: I. **Unidade**: Número. **Linha de base**: 0. **Prazo**: Fim do Projeto. **Alinhamento PPA**: a área estratégica atendida é 212 (ver anexo da seção II)

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 600 km

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: Fundo de Investimento e manutenção estabelecido

Descrição:
Responsável: DER-SE. **Dados:** Dado será levantado a partir do monitoramento da execução da atividade. **Forma de cálculo**: O indicador será mensurado pela criação do Fundo de Investimento e manutenção. **Periodicidade**: Bianual. **Objetivos específicos**: M. **Unidade**: Sim/Não. **Linha de base**: Não. **Prazo**: Fim do Projeto. **Alinhamento PPA**: as áreas estratégicas atendidas pelo projeto e mensuradas por este indicador são: 302 e 306 (ver anexo seção II).

Meta:
Linha de Base: Não

Meta: Sim

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Manutenção Proativa Segura e Resiliente das Rodovias Estaduais
Valor estimado em Dólar (USD): 91.000.000,00

Descrição:
Esse componente engloba os principais produtos do Projeto relativo à Recuperação, Melhorias e Manutenção Proativa por desempenho de 900 km da malha pavimentada estadual utilizando os contratos CREMA-DBM e CREMA-PPP. Inclui também as atividades de suporte como a contratação dos projetos básicos de recuperação, manutenção e melhoras, assim como a estruturação das PPPs e a supervisão de obras e manutenção.

Este componente representa a maior parcela dos investimentos (72,8%) do Projeto e considera-se que atende as áreas estratégicas 204, 214 e 306 (S1 e S2). Neste momento não é possível discriminar o percentual para atendimento da área estratégica 212, embora sua relação com este componente seja discutida na seção II (ver anexo).

Descrição de subcomponentes e produtos:

S 1– Restauração, Melhoramento e Manutenção de Rodovias – CREMA-DBM Lote 1: Rodovias no Alto Sertão e contorno viário de Glória; Lote 2: Baixo São Francisco; Lote 3: Sul do Estado (84.000.000,00)

P1 – Projeto básico para CREMA – DBM (1,000,000)

P2 - Projeto executivo, Obras de Restauração, Melhorias e Manutenção (82.000.000)

P3 - Supervisão de Obras (1,000,000)

S 2 – Estudos e Estruturação de duas PPPs para implementação e manutenção de longo prazo: PPP 1: Nova Ponte Aracaju/Barra e Rodovias do Norte da Região Grande Aracaju; e PPP 2 Rodovia litorânea (SE-100/Sul) (7.000.000)

P1 - Estudos de modelagem para CREMA – PPP (4.000.000)

P2 - Projetos de engenharia, estudos técnicos e ambientais (3.000.000)

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E AGENDA DE CONHECIMENTO
Valor estimado em Dólar (USD): 5.000.000,00
Descrição:

O componente de fortalecimento institucional dará apoio à compra de equipamentos para segurança viária, como melhoramento de base de dados, para fiscalização e outros estudos e treinamentos. O projeto também prevê apoio financeiro a estudos de mobilidade intermunicipal e estudos de descarbonização do setor de transporte do estado. A poiará a capacitação do estado para gestão da adaptação climática da infraestrutura. Por fim, apoiará à Agenda de Conhecimento do Programa Pro-Rodovias com os outros estados participantes (BA, ES, SC, MS e outros) e o programa piloto de capacitação de grupos vulneráveis.

Este componente representa 4% dos investimentos do projeto, atendendo a área estratégica 302 de promover a ampliação e aperfeiçoamento das capacidades estatais. Desses investimentos, R$300.000, ou 0,24% do total do projeto, estão alocados para atendimento das áreas 107 e 207. Além disso, 1,92% (P2) atende a área estratégica 112 , e 0,48% as áreas estratégicas 202 e 208 (P4). Cerca de 0,4% dos investimentos totais atendem a área estratégica 303 (P1).

Descrição de subcomponentes e produtos:

S1 – Estudos e Programas Logísticos (5.000.000)

P1 - Sistema de monitoramento de Gestão da Malha Viária (500.000)

P2 - Equipamentos de segurança viária e outros estudos/treinamentos de segurança viária (2.400.000)

P3 – PDTI e outros estudos e projetos de apoio à logística do Estado (1.200.000)

P4 - Estudos e equipamentos de resiliência climática e descarbonização da logística (600.000)

P5 - Programa piloto de capacitação de grupos vulneráveis (300.000)

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: OBRAS E SERVIÇOS VIÁRIOS
Valor estimado em Dólar (USD): 24.000.000,00

Descrição:

O componente de obras de segurança e acesso resiliente terá foco em melhora de mobilidade ativa nas cidades históricas de Laranjeiras e São Cristovão, permitindo mais segurança para pedestres e ciclistas, assim como melhorar a segurança perto de escolas no entorno de rodovias estaduais e outras melhorias em travessias urbanas situadas nas rodovias selecionadas. Além disso, serão realizadas consultas públicas em municípios com alto percentual de população economicamente vulnerável, tais como Quilombolas, que escolherão as rodovias vicinais não pavimentadas que receberam tratamento para eliminação de pontos críticos que hoje não permitem a trafegabilidade durante o período de chuvas. Esta consulta seguirá o modelo dos estados da Bahia e Paraíba que contam com ações bem-sucedidas e impulsionadas pelo BIRD. Este componente também contempla os projetos e a supervisão das obras.

Este componente representa 19,2% dos investimentos do projeto. Dessa parcela, $16.000.000, ou 12,8% do total do projeto, estão alocados para atendimento da área estratégica 108 (S2). O restante dos investimentos, representando cerca de 6,4% dos investimentos atendem a área estratégica 111 (S1). Neste momento não é possível discriminar o percentual para atendimento da área estratégica 301, embora sua relação com este componente seja discutida na seção II (ver anexo).

Descrição de subcomponentes e produtos:

S1- Melhora de travessias urbanas e de áreas pedestres (Rota do Sertão, São Cristóvão e Laranjeiras) e escolas (8.000.000)

P - Projetos de engenharia, estudos técnicos, ambientais e supervisão de obras (500.000)

P – Obra, Restauração, Manutenção e Melhorias (7.500.000)

S2 - Infraestrutura de acesso rural (Vicinais) (16.000.000)

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: APOIO À GESTÃO
Valor estimado em Dólar (USD): 5.000.000,00

Descrição:
O componente de gestão apoiará a contratação de equipes e de equipamentos e gastos necessários para a correta execução do projeto.

Descrição de subcomponentes e produtos:

S1 – Apoio à Gestão (5.000.000)

P1 - Consultorias para equipe de gestão do projeto (4.000.000)

P2 – Outros (Diárias, passagens, publicações) (1.000.000)

1. 6. **Beneficiários**

O Projeto CREMA - Sergipe terá como foco na sua terceira fase terá como foco a melhora da manutenção de rodovias de forma proativa, assim como a melhoria de aspectos de segurança viária e resiliência climática. O Projeto terá foco em rodovias selecionadas por meio de critérios objetivos, como IDH das diferentes regiões do estado, volume de tráfego e pontos críticos de segurança viária. Adotando postura conservadora de redução de custos (35% em 10 anos, em detrimento de 38% mensurado no PREMAR 2 da Bahia por 5 anos), o DER/SE estima, amparado em dados da SICRO/DNIT e do DER/SE que o Projeto contemplará 900 km de rodovias divididos em 3 lotes - um de 400 km nas regiões noroeste e centro do estado (Sertão), outro de 200 km na região nordeste do estado (Baixo São Francisco), e outro de 300 km no Sul do Estado. Os beneficiários do Projeto abarcam a população residente nas áreas selecionadas para as intervenções, a qual será atendida em termos de sustentabilidade da malha, segurança viária, resiliência climática e segurança hídrica, quatro dos pilares do CREMA Sergipe. O número total

de beneficiários nos 36 municípios escolhidos será de cerca 811 mil habitantes. A execução das PPPs tem potencial de aumentar o número de beneficiários ainda mais.

A melhoria da infraestrutura rodoviária do estado reduzirá o número de mortes e dos custos de desastres climáticos, assim como o custo de transporte para a população beneficiada, aumentando o seu acesso a empregos e serviços, como saúde e educação. Isto resultará em aumento de competitividade, beneficiando as regiões com menor IDH e comunidades tradicionais (indígenas, ribeirinhos, quilombolas, assentados, entre outros) que dependem da agricultura familiar, empreendedores individuais e micro e pequenas empresas - incrementando o ambiente de negócios.

O projeto também modernizará a gestão pública responsável pela gestão da infraestrutura de transporte no estado, estimulando a participação do setor privado através de modelagem de contratos CREMA-PPP. Além disso, trará novas ferramentas de gestão contratual para o DER-SE, visando sempre a segurança viária e o desenvolvimento socioeconômico sob perspectiva regional.

Os componentes de descarbonização do setor de transporte e adaptação à mudança climática (resiliência climática) contribuirão para a sustentabilidade social e ambiental do Projeto, aumentando a capacidade institucional do estado em atender a população nessas frentes. Aliado a isso, o Programa piloto de capacitação de grupos vulneráveis promoverá o empoderamento econômico de grupos sociais vulneráveis mediante a criação de emprego e renda.

1. 7. **Anexos**

Anexo II ajustado

Anexo I

Anexo II

Anexo I com descrição

Anexo II com descrição

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

As Áreas Estratégicas beneficiadas pelas ações e atividades propostas no Projeto são presentadas a seguir. O detalhamento da relação das atividades com as áreas estratégicas encontra-se em anexo.

107 Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência

108 Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimentos

109 Combater o racismo e promover a igualdade racial de modo estruturante e transversal

111 Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

112 Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial

202 Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

204 Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia

207 Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres

208 Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética

212 Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional

214 Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

301 Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social

302 Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

303 Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população

306 Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos

2. 2. Anexos

Detalhamento Áreas Estratégicas CREMA-SERGIPE V2

Detalhamento Áreas Estratégicas CREMA-SERGIPE

Detalhamento Áreas Estratégicas CREMA-SERGIPE V3

Detalhamento Áreas Estratégicas CREMA-SERGIPE V4 - Com descrição

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O DER-SE será o responsável pela execução do Projeto, de acordo com as condições a serem estabelecidas no Acordo de Empréstimo, no Desenho do Projeto e nas respectivas diretrizes e indicadores a serem incluídos no Documento de Avaliação do Projeto (PAD da sigla em inglês). No processo, o órgão será apoiado pela SEPLAN, SEFAZ e PGE, conforme Matriz RACI apresentada, havendo, portanto, a distribuição das atribuições de realização dos pagamentos, coordenação e execução do programa, solicitações de desembolso e análise de documentos legais e processos licitatórios. É importante destacar que a SEPLAN e a SEFAZ possuem histórico de celebração de projetos com organismos financeiros internacionais, como por exemplo, Pilares (BIRD) e Profisco (BID), havendo integração entre competências interinstitucionais para consecução dos objetivos do CREMA-Sergipe, inclusive no uso das políticas de aquisição e salvaguardas socioambientais do BIRD.

Além do mais, apesar da operação de crédito prever um desembolso para 8 anos e 6 meses, o Estado garante o financiamento da parte contratual que ocorra após toda a realização do desembolso.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária - DER
Órgãos parceiros:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
Secretaria de Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria de Estado da Casa Civil
Administração Estadual do Meio Ambiente
Agência Sergipe de Desenvolvimento - Desenvolve-SE

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

O arranjo de execução será constituído de três instâncias complementares, como segue:

a) nível estratégico de decisão, no qual a SEFAZ atuará como órgão Executor do Projeto fazendo interlocução com o Banco Mundial e os órgãos do governo federal em relação às questões de acompanhamento das intervenções em nível macro. Auxiliará nas avaliações e seus respectivos relatórios, bem como no gerenciamento dos recursos financeiros, orçamentários e administrativos. A SEFAZ tem larga experiência na gestão de projetos apoiados por organismos internacionais e, com o Banco Mundial, tem uma parceria que remonta ao ano de 2006.

b) nível de coordenação, administração e execução, onde atuarão: i) DER-SE, por meio de uma Unidade de Gestão do Projeto (UGP), composta por técnicos nomeados e/ou designados para as áreas de aquisições, financeiro, ambiental, desenvolvimento social e engenharia, que será responsável diretamente pelo gerenciamento geral do Projeto; ii) SEFAZ, que apoiará a execução administrativa e financeira; e iii) DESENVOLVE-SE que será responsável pela articulação institucional com bancos de desenvolvimento para a destinação de financiamento específico para projetos de Parcerias Público-Privadas.

c) nível de apoio à gestão e à execução técnica, com o DER, por meio da UGP, que será responsável direto pela formulação, implementação e monitoramento das intervenções do Projeto.

Ressalta-se também que na fase preparatória do Projeto serão desenvolvidos diversos documentos fundamentais, dentre os quais se destacam o MGAS (Marco de Gestão Ambiental e Social), o PEPI (Plano de Engajamento de Partes Interessadas) e o PGL (Plano de Gestão Laboral). Como parte do Quadro Ambiental e Social (ESF da sigla em inglês) do BIRD, também será elaborado o C-ESRS (*Concept Environmental and Social Review Summary*) pelo BIRD, que será submetido juntamente com a Nota de Conceito de Projeto (PCN da sigla em inglês) para aprovação interna. No C-ESRS serão preliminarmente especificados os documentos que o estado deverá preparar.

O BIRD irá fornecer treinamentos para a UGP quando o PCN for aprovado. Os treinamentos serão focados no ESF, aspectos financeiros e de aquisições para capacitação do estado em relação as normas do BIRD e, consequentemente, este seja capaz de elaborar os documentos necessários.

Por fim, será encaminhada uma comunicação contendo informações sobre a estrutura de aquisições, a fim de possibilitar uma avaliação da capacidade. Na etapa de preparação, serão elaborados dois documentos: a Estratégia de Aquisições (PPSD) e o Plano de Aquisições (PA).

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

O DER-SE será o responsável pela execução do Projeto, de acordo com as condições a serem estabelecidas no Acordo de Empréstimo, no Desenho do Projeto e nas respectivas diretrizes e indicadores a serem incluídos no Documento de Avaliação do Projeto. No processo, o órgão será apoiado pela SEPLAN, SEFAZ e PGE, conforme Matriz RACI apresentada, havendo a distribuição das atribuições de realização dos pagamentos, coordenação e execução do programa, solicitações de desembolso e análise de documentos legais e processos licitatórios. É importante destacar que a SEPLAN e a SEFAZ possuem histórico de celebração de projetos com organismos financeiros internacionais, como em Pilares (BIRD) e Profisco (BID), havendo integração entre competências interinstitucionais para consecução dos objetivos do Projeto proposto, inclusive no uso das políticas de aquisição e salvaguardas socioambientais do BIRD.

A DESENVOLVE-SE assumirá o papel de estruturadora dos projetos de Parcerias Público-Privadas- PPP, funcionando como um PMO (Project Management Office) e articuladora estratégica na estruturação técnico-financeira. Esta agência terá como responsabilidade a coordenação da modelagem dos projetos, atuando na integração dos diversos estudos necessários: jurídicos, ambientais, regulatórios, econômico-financeiros e de engenharia. Além disso, a agência poderá contratar consultorias especializadas para elaborar estudos técnicos e atuar como facilitadora na estruturação de operações de financiamento junto a bancos de desenvolvimento.

Prevê-se o estabelecimento de um Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura Logística (FDI) que, em conjunto com as atividades de capacitação, irão garantir a sustentabilidade e continuidade da manutenção das rodovias após o fim do projeto. Além disso, a capacitação do estado na estruturação de PPPs de manutenção de rodovias permitirá a execução de novos projetos de maneira independente.

A sustentabilidade da malha viária do estado ficará garantida pois os custos totais do ciclo de vida das rodovias serão reduzidos. Atualmente, o DER-SE gasta cerca de R$ 1.400.000,00 por km com restauração, conforme valores do Programa Pro-Rodovias 2. Em contrapartida, o investimento em manutenção rotineira ainda está aquém do necessário (em média R$318,000), sendo em grande parte direcionado para atividades de tapa-buraco e conserva rotineira, que prejudicam a homogeneidade da rodovia e não limitam sua deterioração.

A adoção do modelo CREMA-DBM será vital na alteração desse paradigma. Estudos realizados com o modelo em contratos feitos na Bahia em 2022 mostraram que a adoção do CREMA reduz em cerca de 50% o custo de restauração da rodovia em um primeiro ciclo, podendo se elevar a 60% de redução em um segundo ciclo consecutivo (20% adicional de economia).

O custo global de manutenção, caracterizado pelas conservas de rotina, manutenção periódica, e atividades de tapa-buracos aumenta globalmente e de forma constante para um ou mais ciclos, com quatro vezes mais gastos em conserva rotineira e manutenção periódica e redução de 75% no gasto com tapa-buracos. O resultado observado é positivo, visto que um maior investimento em manutenção de conserva resulta em rodovias com maior segurança e conforto para usuários e menor degradação da sua infraestrutura ao longo do tempo, aumentando também a resiliência das rodovias a eventos climáticos extremos.

Estima-se que o uso do CREMA-DBM resultará em uma redução global, caracterizada pelas fases de restauração e manutenção, de cerca de 35% após o primeiro ciclo, financiada neste pleito. Se o estado continua a manutenção em uma segunda fase de CREMA-DBM ou CREMA-PPP após o encerramento do financiamento, pode-se alcançar até 20% de economia adicional na restaura, elevando a 40% de economia em relação a contratos por insumo no final desse segundo ciclo consecutivo. Ressalta-se que os valores obtidos podem ser potencializados, uma vez que o modelo foi recentemente reformulado para melhores resultados, além de ter sido adaptado para contratos de longo prazo.

Em anexo, apresenta-se tabela com os custos para os contratos atuais, CREMA-DBM (pleito) e o CREMA-DBM (pós projeto). O valor de manutenção atual por insumos passará de 1,7 milhão de reais por km para 1,1 milhão por km com o CREMA-DBM financiado pelo pleito proposto, e reduziria para 967 mil reais (valores presentes) pós projeto e financiado pelo FDI ou com recursos do estado. Estes valores são de investimento, mas se forem considerados os ganhos econômicos e sociais (redução de custos, tempo, sinistros e emissões), a taxa de retorno normalmente fica acima de 100%.

Estes valores são explicados pela otimização das soluções a serem implementadas, com utilização de menos materiais pelo setor privado, além do aumento na manutenção rotineira da rodovia, que proporciona maior durabilidade e necessidade menor de reparos ou de reabilitação de alto custo (que representa entre 60% e 70% dos valores do contrato).

3. 3. **Planejamento Estratégico**

PROGRAMA: 0020 – PROINFRA SERGIPE - PPA 2024-2027 (LEI Nº. 9.371 DE 12 DE JANEIRO DE 2024)

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura – SEDURBI; Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE; Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas – CEHOP; Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO; Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil – SUPDEC.

Objetivo Geral: Dotar o Estado de Sergipe de uma infraestrutura urbana, social, viária e de transporte, que viabilize a atração de investimentos, a geração de empregos, o crescimento econômico, o aumento na competitividade do Estado frente ao mercado nacional e a melhoria em serviços públicos à sociedade, primando pela proteção civil e sustentabilidade.

Objetivos Específicos:

a) Ampliar a manutenção e recuperação da malha viária estadual:

a.1) Indicador: Ampliar a manutenção e recuperação da malha viária estadual: Aumentar de 23,25% no exercício de 2023 para: 30% em 2024; 38% em 2025; 45% em 2026 e 50% até exercício de 2027

b) Atualizar e implementar o Plano Diretor de Transporte Intermunicipal de Passageiros:

b.1) Indicador: Atualizar e implementar o Plano Diretor de Transporte Intermunicipal de Passageiros: Ampliar de 0% em 2023 para 50% em 2025, atingindo 100% em 2027.

3. 4. **Anexos**

PROGRAMA: 0020 – PROINFRA SERGIPE

Anexo - Operacionalização

PROGRAMA: 0020 – PROINFRA SERGIPE - Com Descrição

Anexo - Operacionalização - Com Descrição

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: ATOS LEGAIS
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Refere-se à possibilidade de perdas ou impactos adversos decorrentes de dificuldade nas aprovações de leis, regulamentações ou normas que possam alterar obrigações legais, limitar operações ou criar novos requisitos para a organização.

Prevenção e Mitigação:
Com respeito à regulamentação ambiental dos imóveis rurais, o Governo do Estado ainda precisa regulamentar detalhes sobre, por exemplo, prazos para a restauração de APPs e RLs, alternativas de compensação (Cota de Reserva legal; Servidão ambiental; Doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização ambiental; cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa, em regeneração ou recomposição), conforme o Marco Ambiental e Social do Banco Mundial.

As ações previstas no Projeto serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no país e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridos para a celebração dos empréstimos externos com o BIRD por parte do Estado.

O Governo de Sergipe possui ampla maioria na Assembléia Legislativa, o que facilita a aprovação dos seus pleitos além de sua boa credibilidade frente a população sergipana.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Não pagamento
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Refere-se ao risco de eventual atraso no recebimento do recurso da instituição financeira, transferência para os órgãos executores e pagamento dos empreiterios.

Prevenção e Mitigação:
Quanto ao risco de pagamento por parte do Estado, é importante registrar que Sergipe reúne condições favoráveis e reconhecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), onde o estado recebeu recentemente o título CAPAG A por esta secretaria, demostrando assim, capacidade para cumprir com os compromissos da operação de crédito pretendida.

O DER/SE possui uma sólida experiência na execução de empreendimentos rodoviários, o que garante um comprometimento genuíno com as etapas iniciais, como estudos e projetos. Isso reflete a determinação do Governo do Estado em levar adiante as ações do Projeto, sem indicar riscos para sua implementação.

O Projeto, com exceção dos atos legais que não demandam de providências especiais ou específicas para a implementação das atividades planejadas, a não ser a autorização legislativa para o Poder Executivo estadual contrair o financiamento pleiteado, encontrará um ambiente com respaldo pelo bom relacionamento parlamentar e a política para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Os riscos e as ações mitigadoras compõem o planejamento executivo de estruturação e implementação do Projeto com o BIRD, levando em consideração o aprendizado em projetos desenvolvidos e/ou em desenvolvimento pelo Estado.

Serão realizadas articulações com o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), Secretaria de Estado da Transparência e Controle de Sergipe (SETC/SE), Procuradoria Geral do Estado (PGE/SE) acerca do tema dos contratos modelo CREMA.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Recorrer a decisão arbitral, judicial ou administrativa, considerando as novas modalidades de contratação
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:

Serão licitados contratos com valores relativamente altos, e isso poderá ocasionar disputas acirradas entre as interessadas, e estas por sua vez poderão recorrerem na via administrativa e/ou judicial daquelas decisões que não lhes satisfizer.

Prevenção e Mitigação:
Definição de critérios claros de análise de propostas considerando as novas modalidades da Lei nº 14.133/2021, que devem ser abordados durante a realização do processo.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Risco de descapitalização das empresas ganhadoras
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Refere-se a não execução dos serviços por parte da contratada.

Prevenção e Mitigação:
Para evitar este problema, o DER/SE exige, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, no montante de 1% (um por cento) do valor do Orçamento Referencial, bem como, exige também, para assinatura do contrato, a garantia contratual de 5% do valor do contrato celebrado entre as partes, tudo conforme autorizado pela Lei nº 14.133/2021.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Licitação Fracassada
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Risco de licitação deserta, nenhum proponente ou nenhum proponente classificado.

Prevenção e Mitigação:
Definição de parâmetros de aceitabilidade das propostas factíveis com o mercado e o serviço, além de ampla divulgação dos avisos de licitação. Porém, em razão dos altos valores referenciais para execução dos serviços do CREMA, esse risco se torna baixo.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Desapropriações
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento.

Prevenção e Mitigação:
A natureza do contrato CREMA consiste na reestruturação da rodovia existente, neste ponto não necessitaríamos de desapropriações. Porém, pode se fazer necessário para execução dos melhoramentos. Deste modo, ainda assim o risco seria baixo, visto que, nas diversas obras da mesma natureza executadas pelo DER/SE o impedimento do prosseguimento da obra por este motivo foi praticamente nula.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Desocupação de áreas invadidas
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Pode haver casos em que o estado não consiga a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas para realização de obras e serviços.

Prevenção e Mitigação:
para garantir que as áreas para realização do projeto estejam em condições suficientes para implementação do projeto, o órgão deverá ser transparente, realizando audiências de conciliação para manter toda população afetada ciente de seus direitos e deveres, com o acionamento dos organismos necessários para realizar desocupação, se for o caso. Os órgãos do estado têm vasta experiência em processos de desapropriação e realocação e tem em sua estrutura organizacional unidades específicas com profissionais capacitados para os procedimentos necessários.

Caso surja a necessidade de reassentamento involuntário de ocupações irregulares (por exemplo, ao longo da faixa de domínio de vias estaduais), o Projeto deverá cumprir os Padrões Ambientais e Sociais (ESF) do BIRD, que em seu ESS -5 (Desapropriações, Restrições de Uso do Solo e Reassentamento Involuntário) estabelece princípios e requerimentos a serem seguidos em procedimentos de reassentamento associados ao financiamento da instituição; estes incluem diretrizes de planejamento e execução, consultas públicas, elegibilidade de pessoas afetadas, e mecanismo de resolução de queixas/ouvidoria. O projeto se reforçará com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos sociais que deverão ser elaborados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios.

O Estado de Sergipe consta com a Lei Estadual nº 6.425 de 20 de junho de 2008 que dispõe sobre a delimitação e o uso das faixas de domínio das rodovias estaduais. Conforme o Art. 22, Capítulo V, da referida Lei, a fiscalização das faixas de domínio é exercida pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, com apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual - BPRv. As vistorias técnico-administrativas necessárias ao cumprimento desta Lei são realizadas pela Diretoria de Planejamento Rodoviário e Faixa de Domínio - DIPLAF, através da Gerência de Faixa de Domínio – GEFAD. Constatado algum tipo de infração descrita no Art. 25 da Lei Estadual nº 6.425/2008, será lavrada a notificação administrativa e/ou o auto de infração. Após recebimento dos autos, o infrator tem o prazo que lhe for fixado para o cumprimento das exigências feitas ou, dentro de 15 (quinze) dias, apresentar defesa instruída com as provas que possuir, dirigindo-as ao setor competente do DER/SE. Se o autuado não efetuar a remoção da ocupação irregular, este ficará passível das penalidades descritas no Art. 26 da Lei nº 6.425/2008, e os processos serão julgados pela Procuradoria Jurídica – PROJUR do DER/SE, que proferirá suas decisões.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Impacto ambiental
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Riscos ambientais normalmente presentes em obras rodoviárias são: aumento de material particulado no entorno das obras, aumento da emissão de ruído, riscos de sinistros, risco de contaminação de solos e corpos hídricos, afugentamento de fauna, aumento de carreamento de materiais para rios, ocorrência de processos erosivos, aumento no tempo de viagem devido a interdições e desvios de tráfego.

Prevenção e Mitigação:
Os estudos ambientais serão desenvolvidos na fase de elaboração de projeto de engenharia, de acordo com as disposições normativas estaduais, nacionais e com o quadro de salvaguardas ambientais e sociais do BIRD. As disposições normativas que orientam os procedimentos adotados pelo DER-SE com relação aos cuidados ambientais são constituídas basicamente pelos ditames da legislação vigente, pelas disposições de manuais, Instruções de Serviço (IS) e Especificações de Serviço (ES) vigentes no âmbito do DNIT e demais instrumentos específicos em vigência no DER-SE.

O licenciamento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos está previsto em leis, decretos, resoluções e portarias federais e estaduais, e existe para assegurar o desenvolvimento dessas atividades sem danos ao meio ambiente.

As atividades de Recuperação Funcional com Conserva por Desempenho são enquadradas como de baixo impacto ambiental e o licenciamento é por Dispensa, conforme Decreto Federal n. 99.274/1990.

Todos os riscos e impactos a serem identificados durante a elaboração dos estudos e projetos serão mitigados com a elaboração e adoção dos instrumentos ambientais como Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS) a serem desenvolvidos e que contarão com subprogramas específicos para tratamento dos riscos identificados. A respeito de possível desmatamento induzido, os instrumentos do Código Florestal e os avanços na regularização ambiental contribuem para a capacidade do estado de monitorar e fiscalizar o desmatamento ilegal.

O projeto se reforçará com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos ambientais que deverão ser elaborados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de

relatórios.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Impactos sociais
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O impacto social das intervenções propostas é altamente positivo. Riscos sociais decorrentes da implementação do Projeto sobre a população; minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais como: indígenas, quilombolas, extrativistas e outras.

Prevenção e Mitigação:
Os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, comunicação e presença na equipe de obras de profissionais da área social para o acompanhamento e solução de problemas. Destaca-se como instrumento importante para as questões sociais as salvaguardas do Banco Mundial. Reforço com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos sociais que deverão ser elaborados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios. Divulgação de informações referentes aos benefícios das obras para as populações contempladas. Palestras educativas visando a educação ambiental, medidas de segurança e publicidade do andamento dos serviços. Criação de um canal de comunicação direto entre DER-SE e as comunidades afetadas. Incentivo para o recrutamento de mão de obra local por parte das empreiteiras, incluindo cursos de capacitação e aperfeiçoamento de atividades, quando necessário. Realização de Plano de Ação de Gênero que mitigue os potenciais riscos de violência de gênero e exploração sexual perto dos canteiros de obras. Aplicação de pesquisa de satisfação.

4. 10. **Anexos**

Lei Estadual n° 6.425/2008 - Delimitação e o uso das faixas de domínio

Lei Estadual n° 6.425/2008 - Delimitação e o uso das faixas de domínio - Com Descrição

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	100.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	360	420

Juros aplicáveis:
SOFR + SPREAD (entre 0,94% até 1,84% dependendo do prazo médio da operação)
Periodicidade dos Pagamentos:
Pagamento semestral
Comissão de Compromisso:
0,25% a.a sobre os saldos não desembolsados a partir do 5º ano após a aprovação no BOARD do BIRD
Comissão de Avaliação:
0,0%
Taxa de Abertura:
0,25% sobre o valor contratado
Outros encargos:

O acordo de empréstimo prevê a possibilidade da convesão para reais a cada desembolso ou após cada desembolso. Nesse caso, se aplica uma comissão de conversão de 0,05%.

Outras Informações:


Comparação com outras fontes de financiamento

Por ser uma das poucas instituições no mundo a ter a mais alta qualidade de crédito (AAA), o Banco Mundial capta recursos no mercado internacional de modo muito eficiente e, como instituição multilateral, repassa o baixo custo aos seus países membros. Dessa forma, os empréstimos do Banco Mundial são extremamente competitivos e tendem a ser uma das fontes de financiamento mais eficientes para os mutuários.

O BID oferece empréstimos mais curtos do que os empréstimos oferecidos pelo Banco Mundial e trabalha com uma mesma margem para qualquer prazo escolhido. No quarto trimestre de 2024, o custo dos empréstimos do Banco Mundial é similar ao custo do BID para os prazos máximos oferecidos pelo BID. Além disso, o Banco Mundial oferece empréstimos mais baratos para prazos mais curtos e, por outro lado, oferece prazos mais longos, não oferecidos pelo BID. Além disso, apesar de não ter comissão inicial, a comissão de compromisso cobrada pelo BID (0.50%) é o dobro da comissão cobrada pelo Banco Mundial (0.25%), o que é mais relevante para projetos de investimento. Além disso, no caso do Banco Mundial, a comissão de compromisso tem um período de carência de quatro anos para projetos de investimento, durante o qual ela não é cobrada.

O NDB tem uma estrutura de custos semelhante à do Banco Mundial em que o custo depende do prazo médio da operação. No quarto trimestre de 2024, o custo dos empréstimos do Banco Mundial é mais baixo do que o custo do NDB para quase todos os intervalos de prazo médio e similar para o prazo médio máximo oferecido pelo NDB. O Banco Mundial também oferece prazos mais longos que os oferecidos pelo NDB.

A CAF não tem sua estrutura de preços pública. Em geral, os empréstimos do Banco Mundial são mais baratos também que os empréstimos da CAF.



Outras observações:

1. Os valores se referem ao spread cobrado por cada instituição para empréstimos em dólares. A taxa de juros total é SOFR + spread variável.
2. As três instituições atualizam seus spreads trimestralmente. Os valores mostrados são válidos para o quarto trimestre de 2024.
3. O BID oferece um prazo médio máximo de 12.25 anos para empréstimos de política e 15.75 anos para empréstimos para investimento.
4. O NDB oferece operações com prazo médio máximo de 19 anos.
5. O BIRD oferece operações com prazo médio máximo de 20 anos, tanto para empréstimos de política como para empréstimos para investimento.

O Banco Mundial também possibilita a conversão da dívida para moeda local (R$) no momento de cada desembolso ou a qualquer momento da vida do empréstimo após o desembolso. Esse mecanismo já está embutido nos acordos de empréstimo e provê aos mutuários um importante mecanismo de gestão de risco.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Manutenção Proativa Segura e Resiliente das Rodovias Estaduais					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	1.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	6.000.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
15.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
7° ano		8° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
4.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00		
Mês					
6 meses					
Financiamento			Contrapartida		
0,00			1.000.000,00		

Nome do componente					
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E AGENDA DE CONHECIMENTO					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
7° ano		8° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
700.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
Mês					
6 meses					
Financiamento			Contrapartida		
0,00			0,00		

Nome do componente					
OBRAS E SERVIÇOS VIÁRIOS					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
7° ano		8° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00		
Mês					
6 meses					
Financiamento			Contrapartida		
500.000,00			0,00		

Nome do componente					
APOIO À GESTÃO					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
7° ano		8° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
600.000,00	0,00	400.000,00	0,00		
Mês					
6 meses					
Financiamento			Contrapartida		
400.000,00			0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Como parte do Projeto CREMA do BIRD, algumas atividades relacionadas à execução do projeto já foram realizadas com a participação do estado de Sergipe. Destaca-se o evento realizado pelo BIRD em parceria com os estados participantes e interessados no Projeto CREMA. O evento foi realizado entre os dias 4 e 6 de dezembro de 2024 para apresentar e discutir as diretrizes e os termos de referência para os Projetos Básicos sob o modelo CREMA e que serão adotados pelos estados. O evento reuniu representantes de 13 estados, sendo eles: Sergipe, Bahia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Piauí, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins, Goiás, Paraná, Alagoas, além de representantes do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Programa de Parcerias Estratégicas (PPI). O objetivo do workshop foi capacitar os estados e incentivar a adoção do modelo CREMA, atualizado para incorporar maior resiliência climática e segurança viária. O workshop também promoveu a troca de experiências práticas de projetos já em andamento, fortalecendo o alinhamento estratégico entre os estados interessados nesse modelo.
O projeto CREMA-Sergipe como parte integrante do Programa de Abordagem Multifásica Pró-rodovias do Banco Mundial irá se beneficiar da experiência dos demais projetos que já estão em andamento. Atualmente, o Programa Multifásico já conta com projetos negociados e em vias de negociação, como Bahia, Espírito Santo e Santa Catarina. A experiência na preparação destes projetos irá contribuir para avançar com maior celeridade na preparação do projeto CREMA-Sergipe, como na preparação de documentos de projeto e termos de referência para contratação de serviços, como mencionado acima.
O estado de Sergipe está comprometido com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS). O estado celebrou um pacto intersetorial entre diversas secretarias e agências estaduais, incluindo o DER-SE, para reduzir em 50% o número de óbitos em sinistros de trânsito até 2030. O PNATRANS está fundamentado em 6 pilares: Gestão de segurança viária, Vias seguras, Segurança veicular, Educação para o trânsito, Atendimento às vítimas no trânsito e Normatização e fiscalização. O DER-SE tem atuado realizando intervenções para o estabelecimento da qualidade estrutural e funcional do pavimento aliada à medidas de segurança viária.

6. 2. Anexos

Diretrizes CREMA 2.0

Diretrizes CREMA 2.0 - Com Descrição

7. **Baixar todos os anexos**

Download