PFE - Pleito de Financiamento Externo
Educação Que Transforma: Ampliação e Melhoria da Educação de Joinville

Proponente: Município de Joinville
Processo SEI: 03101.000217/2025-36
Código do pleito: 3777117588/2025
Versão: 2

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: USD 99.200.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 24.800.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 03
1. 4. Indicadores 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 04
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 05
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 05
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 06
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 07
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 07
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 08
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 08
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 09
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 10
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 10
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 11
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 11
1. 4. 15. Informações do 15° indicador 12
1. 4. 16. Informações do 16° indicador 13
1. 4. 17. Informações do 17° indicador 13
1. 4. 18. Informações do 18° indicador 14
1. 4. 19. Informações do 19° indicador 14
1. 4. 20. Informações do 20° indicador 15
1. 5. Componentes 16
1. 5. 1. Informações do 1° componente 16
1. 5. 2. Informações do 2° componente 17
1. 5. 3. Informações do 3° componente 18
1. 5. 4. Informações do 4° componente 21
1. 5. 5. Informações do 5° componente 22
1. 6. Beneficiários 23
1. 7. Anexos 24
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 25
2. 1. Áreas estratégicas 25
2. 2. Anexos 26
3. GESTÃO 27
3. 1. Arranjo institucional 27
3. 1. 1. Descrição 27
3. 1. 2. Orgãos Executores 27
3. 1. 3. Estrutura Operacional 27
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 28
3. 2. Operacionalização e Manutenção 28
3. 3. Planejamento Estratégico 29
3. 4. Anexos 29

.

4. RISCOS 30
4. 1. Informações do 1° risco 30
4. 2. Informações do 2° risco 30
4. 3. Informações do 3° risco 30
4. 4. Informações do 4° risco 30
4. 5. Informações do 5° risco 31
4. 6. Anexos 31
5. FINANCIAMENTO 32
5. 1. Condições Financeiras da Operação 32
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 32
5. 2. Cronograma de Desembolso 34
5. 3. Contragarantias 35
5. 4. Anuência do Banco 35
5. 5. Anexos 35
6. ETAPAS REALIZADAS 36
6. 1. Etapas realizadas 36
6. 2. Anexos 36
7. Baixar todos os anexos 38
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Educação Que Transforma: Ampliação e Melhoria da Educação de Joinville
Sigla: EQT - Joinville
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Joinville

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Joinville, localizada no norte do estado de Santa Catarina, é reconhecida como um dos principais pólos econômicos do Sul do Brasil. Com uma população estimada em 616.317 habitantes (Censo IBGE, 2022), a cidade apresenta o maior PIB municipal de Santa Catarina, impulsionado por sua forte industrialização e diversidade econômica. Apesar de seu desempenho econômico, desafios significativos persistem no campo educacional, principalmente em regiões mais vulneráveis.

Com um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de 0,809, classificado como muito alto (PNUD, 2020), Joinville destaca-se positivamente no contexto brasileiro. Entretanto, esse índice médio mascara desigualdades internas importantes que afetam o acesso à educação de qualidade, especialmente em comunidades de baixa renda.

A cidade possui 75.646 estudantes matriculados na rede municipal de ensino (Dados Administrativos, SED Joinville, 2024), abrangendo desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental. No entanto, enfrenta desafios relacionados à cobertura de matrículas em tempo integral e de atendimento para as crianças de 0 a 3 anos. Em relação ao tempo integral, a rede municipal atendeu apenas 8,32% dos seus alunos regulares, sendo necessários mais 12.621 alunos em tempo integral para atingir a meta 6 do PNE (25%) e 16.403 alunos para atingir a meta do PME (30%, SED-PMJ, 2024). Já sobre o déficit de vagas para crianças de 0 a 3 anos, cerca de 45% delas estão matriculadas em creches, tendo a rede municipal uma fila de aproximadamente 7 mil vagas nesta etapa.

Além do déficit atual, Joinville vem apresentando um rápido aumento da população, proveniente principalmente de movimentos migratórios. Nos últimos 4 anos, a rede municipal matriculou cerca de 5 mil novos alunos provenientes de outras cidades, estados ou países, correspondendo a 7% da rede. Esse aumento populacional requer investimento antecipado para que não se torne um problema urgente no futuro.

Infraestruturas escolares inadequadas, com ausência de acessibilidade universal e vulnerabilidade a eventos climáticos, também representam barreiras para o pleno desenvolvimento educacional. Além disso, a necessidade de avanços em inovação tecnológica, práticas pedagógicas modernas e formação integral dos estudantes reflete a urgência de intervenções estruturadas e alinhadas às demandas do século XXI.

Com base nesse cenário, o Programa proposto visa transformar a educação municipal de Joinville, promovendo equidade, sustentabilidade e inovação, com ações que dialogam diretamente com as necessidades locais e o potencial socioeconômico da cidade.

1. 2. 2. Problema:

A rede municipal de ensino enfrenta desafios significativos que comprometem a oferta de uma educação inclusiva e de excelência para todos os estudantes.

Atualmente, o município apresenta uma fila de 7 mil crianças de 0 a 3, e uma taxa de atendimento da população desta faixa etária de apenas 45% (TCE-SC 2023). Além disso, a cobertura de matrículas em tempo integral é de apenas 8,3% (Dados Administrativos, SED Joinville), sendo necessário um acréscimo de 16.403 vagas no tempo integral para atingir a meta do PME (Dados Administrativos, SED Joinville), limitando o desenvolvimento integral dos estudantes e restringindo os benefícios de uma jornada escolar ampliada.

Para agravar o déficit histórico de falta de vagas na educação infantil e baixa cobertura de ensino em tempo integral, a cidade vem passando por um crescimento populacional vertiginoso, decorrente principalmente de um forte movimento migratório. Em 2021 tínhamos 14.267 alunos não nascidos em Joinville, representando 19,89% dos matriculados em nossa rede (2.823 migrantes de outras cidades catarinenses, 10.316 migrantes de outros estados e 1.128 imigrantes). Já em 2024 esse número subiu para 19.589 (37,30% de aumento), chegando a 25,90% do total de alunos da rede. Destes, 2.734 são migrantes de outras cidades catarinenses, 13.402 migrantes de outros estados (29,91% de aumento) e 3.453 imigrantes (206,12% de aumento). Do número de estudantes vindos de outros estados e de outros países, destacam-se o Pará (2.616 alunos) e a Venezuela (2.301 alunos). Em sua grande maioria, são estudantes pertencentes a famílias vulneráveis, para os quais educação de qualidade é ainda mais essencial para

garantir a mobilidade social e a integração cidadã à sociedade.

A infraestrutura escolar também é um ponto crítico. Diversas unidades apresentam problemas de acessibilidade e segurança, além de vulnerabilidade a eventos climáticos, como alagamentos. Muitas carecem de espaços adequados para o aprendizado, como laboratórios e ginásios. A insuficiência tecnológica agrava essa situação, dificultando o acesso a ferramentas digitais e limitando a preparação dos estudantes para competências contemporâneas. Hoje apenas 17% das escolas atendem o padrão de velocidade adequado, frente a 21% das escolas do estado de Santa Catarina, segundo levantamento do NIC.BR.

Na alfabetização, 66% das crianças se encontram alfabetizadas ao fim do 2º ano (SAEB 2023), um bom resultado frente à média brasileira, porém menor que o resultado da região sul como um todo (73%) e que a meta proposta pela própria secretaria de 90%.

Os resultados de aprendizagem do SAEB 2023 do Ensino Fundamental demonstram uma variação também de acordo com a raça dos estudantes. Na primeira avaliação das condicionalidades do FUNDEB, o município não cumpriu com a Condicionalidade III do VAAR (Valor Aluno Ano Resultado), visto que a taxa de alunos PPI (Pretos, Pardos e Indígenas) e de baixo Nível Socioeconômico com aprendizagem inadequada aumentou durante o período de 2019 a 2023. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 85% dos estudantes brancos tinham aprendizado suficiente em Língua Portuguesa e 80% atingiram esse nível de aprendizado em Matemática. Entre os estudantes pretos dos anos iniciais, os percentuais registrados foram inferiores: 72% alcançaram aprendizado suficiente em Língua Portuguesa e 65%, em Matemática. Nos anos finais do Ensino Fundamental, a diferença de aprendizado entre estudantes brancos e pretos se aprofunda. Enquanto 70% dos estudantes brancos atingiram aprendizado suficiente em Língua Portuguesa, entre os estudantes pretos, esse percentual foi de 52% (a diferença de 18 pontos percentuais é maior do que a registrada nos anos iniciais no EF). No aprendizado de Matemática, 54% dos estudantes brancos atingiram um nível suficiente e, entre os estudantes pretos, 33% apresentaram aprendizado adequado – uma diferença de 21 pontos percentuais entre os dois grupos de estudantes. Paralelamente, a rede pública enfrenta dificuldades para atender plenamente os alunos público-alvo da educação especial, que demandam recursos específicos para inclusão.

A distorção idade-série vem diminuindo ao longo dos anos, mas ainda é maior que 10% (INEP, 2023) nos anos finais do Ensino Fundamental e sugere que os resultados de estudantes brancos sejam melhores que dos estudantes negros.

Outro desafio é a desatualização do currículo, que ainda não aborda questões transversais como tecnologia, sustentabilidade, equidade e competências socioemocionais. Segundo Censo 2023, apenas 17% das escolas têm laboratório de ciências. A ausência de espaços inovadores compromete a implementação de práticas pedagógicas modernas e interdisciplinares.

Por fim, faltam instrumentos confiáveis para medir o desenvolvimento integral dos estudantes, incluindo habilidades socioemocionais, além de indicadores para a aprendizagem na educação infantil. Essa lacuna limita a capacidade da rede de monitorar avanços e planejar intervenções baseadas em evidências.

1. 2. 3. **Solução:**

Para enfrentar os desafios diagnosticados, o Programa busca implementar uma série de ações integradas, com enfoque em três eixos centrais: infraestrutura educacional, inovação pedagógica e fortalecimento da gestão educacional.

i) Infraestrutura Educacional Sustentável, Resiliente e Inclusiva

O Programa aborda as deficiências na infraestrutura escolar com um plano robusto para expandir e modernizar as unidades educacionais, priorizando regiões vulneráveis. As novas unidades a serem construídas com o Programa concentram-se nessas regiões, com 70% dos investimentos sendo realizados nas áreas que possuem os piores indicadores de gravidez na adolescência e os maiores índices de pessoas pobres e extremamente pobres cadastradas no CadÚnico.

A construção de novas escolas e centros de educação infantil segue padrões de acessibilidade, sustentabilidade e resiliência, incluindo soluções de eficiência energética e de consumo de água, além de drenagem avançada e outras soluções requeridas para o contexto de eventos climáticos extremos. Tais iniciativas garantem que os espaços de aprendizagem sejam adequados e seguros, preparados para os desafios contemporâneos e alinhados às metas ambientais. Além disso, o Programa enfatiza a inclusão social, assegurando que estudantes com deficiência tenham pleno acesso a ambientes educacionais adaptados, contribuindo para um sistema mais equitativo e alinhado às diretrizes de educação inclusiva.

ii) Inovação Pedagógica e Tecnológica

Para superar a alta porcentagem de estudantes com níveis de aprendizagem inadequados, o Programa propõe ações de recomposição de aprendizagens, ampliação do uso de tecnologia educacional e renovação curricular com foco em temas transversais como sustentabilidade, competências socioemocionais e equidade. A modernização do parque tecnológico das escolas e a universalização da conectividade garantem acesso equitativo a ferramentas digitais de alta qualidade, enquanto a implementação de estratégias pedagógicas inovadoras, como o uso de inteligência artificial e plataformas de aprendizagem personalizadas, promove um ensino mais dinâmico e significativo.

iii) Gestão Eficiente e Baseada em Evidências

O fortalecimento da gestão educacional está no centro do Programa, com foco na modernização dos sistemas administrativos e na adoção de tecnologias para aprimorar processos de tomada de decisão e monitoramento. Ferramentas como sistemas ERP e assistentes de Inteligência Artificial (IA) para professores reduzem a carga administrativa, permitindo que os profissionais se concentrem nas práticas pedagógicas. Adicionalmente, estratégias para melhorar o clima escolar e promover a saúde mental fortalecem o ambiente educacional, garantindo que as escolas sejam espaços acolhedores e seguros para todos.

Com uma abordagem abrangente e sustentável, o Programa não apenas atende às necessidades imediatas da rede municipal de Joinville, mas também estabelece bases sólidas para uma educação de qualidade, inclusiva e inovadora, alinhada aos desafios do século XXI.

1. 2. 4. **Resultado:**

R1 - Aumentar para 68% o percentual de crianças de 0 a 3 anos em creche: Ampliar a oferta na etapa creche, eliminando a fila de mais de 7 mil crianças esperando uma vaga.

R2 - Triplicar o número de matrículas em tempo integral: Ampliar a cobertura de matrículas em regime integral, beneficiando diretamente populações vulneráveis com a construção de 43 novas unidades escolares e ampliação de 8 existentes;

R3 - Modernização tecnológica em 207 escolas: Atualizar o parque tecnológico e fornecer conectividade significativa em todas as escolas atuais e novas, promovendo maior equidade no acesso a recursos educacionais digitais;

R4 – Aumento no percentual de estudantes com aprendizagem adequada na idade certa: Elevar as taxas gerais de estudantes com aprendizagem adequada e reduzir a taxa de distorção idade-série no Ensino Fundamental em 5%;

R5 - Redução de aproximadamente 40% no *gap* entre taxa de estudantes brancos e negros: Com desempenho adequado na Prova Brasil no Ensino Fundamental;

R6 - Aprimorar a gestão de rede com o fortalecimento do uso de evidências: Com implementação de novos sistemas, revisão do modelo de avaliação da aprendizagem e devolutivas mais eficazes em todos os níveis (SED, gestão escolar, professor).

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral:

O Programa tem como objetivo geral promover uma educação de excelência, em que todos os estudantes aprendam na idade certa.

Objetivos Específicos:

1. Ampliar o acesso à infraestrutura escolar de qualidade, inclusiva, sustentável e em tempo integral em áreas vulneráveis – Ampliar e garantir as condições necessárias para a cobertura física de escolas do município, priorizando construções ambientalmente responsáveis, com foco em áreas de baixa cobertura e alta vulnerabilidade, alinhando a educação às metas climáticas, de sustentabilidade e acessibilidade (Resultados Esperados 1 e 2);

2. Fortalecer a aprendizagem com equidade a partir de tecnologia e inovações nas práticas pedagógicas – Ampliar o acesso à tecnologia de qualidade e favorecer a aprendizagem com equidade, a partir de tais inovações, desde o currículo até formação de professores e criação de espaços inovadores para todos os estudantes, priorizando

os que não têm acesso (Resultados Esperados 3, 4 e 5);

3. Modernizar a avaliação e gestão educacional para fortalecer a sustentabilidade das ações da Secretaria – Apoiar na melhoria contínua dos processos de avaliação e gestão da rede a partir de práticas que deem sustentabilidade, fortalecendo o papel da Secretaria (Resultado Esperado 6).

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Nº total de Matrículas criadas pelo Programa

Descrição:
Incremento da quantidade de matrículas totais com as escolas do Programa até 2031

Fórmula de cálculo: somatório das matrículas criadas nas unidades escolares novas ou expandidas

Fonte do Dado: MEC/INEP - Censo Escolar ou Dados Administrativos SED Joinville

Unidade de Medida: # de matrículas Linha de Base: 0

Resultados atrelados: R1 Objetivo atrelado: OE1

SMART:

S: 21 mil matrículas disponíveis para estudantes da educação básica em escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede municipal até 2031.

M: número de matrículas do sistema da rede.

A: considerando as 21 mil matrículas nas 43 novas unidades escolares e 8 expansões a serem construídas pelos Componentes 1 e 2. Nos últimos anos, a SED fez um incremento de 6.600 matrículas (total, Educação Infantil e Ensino Fundamental somados) sem disponibilidade de recursos/apoio adicional (financiamento, PPP). Com o aporte financeiro, essa meta de 21.000 se torna bastante factível.

R: Há uma projeção de aumento da demanda de cerca de 11.000 vagas até 2030, podendo gerar um déficit de cerca de 18.000 vagas (conforme Anexo IX). Nessa projeção, a taxa de crescimento anual da demanda pela Rede Municipal de Ensino é de 2,12% (Anexo IX), enquanto que o município como um todo tem um taxa de crescimento de 1,51% (IBGE, 2023).

T: Até 2031.

Meta:
Meta: 21.000

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Nº de Matrículas na Creche criadas pelo Programa

Descrição:
Incremento da quantidade de matrículas na etapa creche até 2031.

Fórmula de cálculo: Somatório das matrículas na creche criadas nas unidades escolares novas ou expandidas

Fonte do Dado: MEC/INEP - Censo Escolar ou Dados Administrativos SED Joinville

Unidade de Medida: # de matrículas Linha de Base: 0

Resultados atrelados: R1 Objetivo atrelado: OE1

SMART:

S: 6 mil matrículas disponíveis para estudantes da educação infantil em creches da rede municipal até 2031.

M: número de matrículas de creche (0 - 3 anos) do Sistema da rede

A: considerando as 6.000 matrículas nas 25 novas creches e 3 expansões de Centros de Educação Infantil a serem construídas pelos Componentes 1 e 2. Nos últimos anos, a SED fez um incremento de mais de 4.000 matrículas na Educação Infantil sem disponibilidade de recursos/apoio adicional (financiamento, PPP). Com o aporte financeiro, essa meta de 6.000 se torna bastante factível.

R: Há uma projeção de aumento da demanda de cerca de 1.800 vagas até 2030, podendo gerar um déficit de cerca de 8.800 vagas na Creche. Nessa projeção, a taxa de crescimento anual da demanda pela Rede Municipal de Ensino é de 2,12% (Anexo IX), enquanto que o município como um todo tem um taxa de crescimento de 1,51% (IBGE, 2023). As 6.000 vagas a serem criadas pelo Programa mais as 4.000 vagas que já estão em construção (15 unidades novas, 1 expansão e 1 aquisição) sanarão o déficit de vagas previsto para a Creche.

T: Até 2031.

Meta:
Meta: 6.000

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Taxa de Aumento de Matrículas na Creche

Descrição:
Taxa de aumento de matrículas na etapa creche com as unidades escolares do programa até 2031

Fórmula de cálculo: Nº de matrículas na etapa creche criadas pelo programa ÷ Nº de matrículas na etapa creche atual (2024)

Fonte do Dado: MEC/INEP - Censo Escolar ou Dados Administrativos SED Joinville Unidade de Medida: % de aumento

Linha de Base: 0

Resultados atrelados: R1

Objetivo atrelado: OE1

SMART:

S: 75% de aumento das matrículas disponíveis para estudantes da educação infantil em creches da rede municipal, considerando o incremento das escolas do programa até 2031.

M: número de matrículas de creche (0 - 3 anos) do Sistema da rede em 2031 comparados com atual

A: considerando as 6.000 matrículas nas 25 novas creches e 3 expansões de Centros de Educação Infantil a serem construídas pelos Componentes 1 e 2 (aumento de 8.000 atual para 14.000). Nos últimos anos, a SED fez um incremento de mais de 4.000 matrículas na Educação Infantil sem disponibilidade de recursos/apoio adicional (financiamento, PPP). Com o aporte financeiro, essa meta de 6.000 se torna bastante factível.

R: Há uma projeção de aumento da demanda de cerca de 1.800 vagas até 2030, podendo gerar um déficit de cerca de 8.800 vagas na Creche. Nessa projeção, a taxa de crescimento anual da demanda pela Rede Municipal de Ensino é de 2,12% (Anexo IX), enquanto que o município como um todo tem um taxa de crescimento de 1,51% (IBGE, 2023). As 6.000 vagas a serem criadas pelo Programa mais as 4.000 vagas que já estão em construção (15 unidades novas, 1 expansão e 1 aquisição) sanarão o déficit de vagas previsto para a Creche.

T: Até 2031

Meta:
Meta: 75%

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche

Descrição:

Percentual de crianças de 0 a 3 do município que frequentam creche ou escola em relação ao total de crianças de 0 a 3 anos no município

Fórmula de cálculo: Nº de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creche ÷ Nº de crianças de 0 a 3 total do município
Fonte do Dado: TCE/SC

Unidade de Medida: % de crianças

Linha de Base: 41,36% (Painel TCE-SC,2024)

Resultados atrelados: R1

Objetivo atrelado: OE1

SMART:

S: 68% das crianças em idade de 0 a 3 anos com famílias munícipes de Joinville matriculadas em creches da rede municipal, considerando o incremento das escolas do programa até 2031.

M: número de matrículas de creche (0 - 3 anos) do Sistema da rede em 2031 comparados com atual e dados do TCE/SC

A: considerando as 6.000 matrículas nas 25 novas creches e 3 expansões de Centros de Educação Infantil a serem construídas pelos Componentes 1 e 2. Nos últimos anos, a SED fez um incremento de mais de 4.000 matrículas na Educação Infantil sem disponibilidade de recursos/apoio adicional (financiamento, PPP). Com o aporte financeiro, essa meta de 6.000 se torna bastante factível.

R: Há uma projeção de aumento da demanda de cerca de 1.800 vagas até 2030, podendo gerar um déficit de cerca de 8.800 vagas na Creche. Nessa projeção, a taxa de crescimento anual da demanda pela Rede Municipal de Ensino é de 2,12% (Anexo IX), enquanto que o município como um todo tem um taxa de crescimento de 1,51% (IBGE, 2023). As 6.000 vagas a serem criadas pelo Programa mais as 4.000 vagas que já estão em construção (15 unidades novas, 1 expansão e 1 aquisição) sanarão o déficit de vagas previsto para a Creche.

T: Até 2031.

Meta:
Meta: 68%

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Nº Matrículas em Tempo Integral criadas pelo Programa

Descrição:
Incremento da quantidade de matrículas em tempo integral com as escolas do Programa até 2031

Fórmula de cálculo: Somatório das matrículas de tempo integral criadas nas unidades escolares novas ou expandidas
Fonte do Dado: MEC/INEP - Censo Escolar ou Dados Administrativos SED Joinville

Unidade de Medida: # de matrículas

Linha de Base: 0

Resultados atrelados: R2

Objetivo atrelado: OE1

SMART:

S: 12 mil matrículas disponíveis para estudantes da educação básica em escolas de Tempo Integral da rede municipal a partir das construções da operação até 2031

M: número de matrículas do Sistema da rede

A: considerando as 21 mil matrículas nas 43 novas unidades escolares e 8 expansões a serem construídas pelos Componentes 1 e 2. Nos últimos anos, a SED fez um incremento de 6.600 matrículas sem disponibilidade de

recursos/apoio adicional (financiamento, PPP). Com o aporte financeiro, essa meta se torna bastante factível.

R: esta é uma meta associada ao atual Plano Nacional e Municipal de Educação.

T: Até 2031.

Meta:
Meta: 12.000

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Taxa de Aumento de Matrículas em Tempo Integral

Descrição:
Taxa de aumento de matrículas em tempo integral com as unidades do programa até 2031

Fórmula de cálculo: Nº de matrículas de tempo integral criadas pelo programa ÷ Nº de matrículas de tempo integral atual (2024)

Fonte do Dado: MEC/INEP - Censo Escolar ou Dados Administrativos SED Joinville

Unidade de Medida: % de aumento

Linha de Base: 0

Resultados atrelados: R2

Objetivo atrelado: OE1

SMART:

S: 200% de aumento das matrículas disponíveis para estudantes da Educação Básica em tempo integral nas escolas da rede municipal, considerando o incremento das escolas do programa até 2031.

M: número de matrículas em tempo integral no Sistema da rede em 2031 comparados com atual

A: considerando as 21 mil matrículas nas 43 novas unidades escolares e 8 expansões a serem construídas pelos Componentes 1 e 2. Nos últimos anos, a SED fez um incremento de 6.600 matrículas sem disponibilidade de recursos/apoio adicional (financiamento, PPP). Com o aporte financeiro, essa meta se torna bastante factível.

R: Esta é uma meta relacionada ao Plano Nacional e Municipal de Educação.

T: Até 2031.

Meta:
Meta: 200%

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Unidades com Conectividade Significativa

Descrição:
Percentual de unidades escolares de Ensino Fundamental com conectividade significativa até 2031

Fórmula de cálculo: Nº de unidades escolares com conectividade significativa ÷ Nº de unidades escolares total

Fonte do Dado: NIC.BR

Unidade de Medida: % de escolas Linha de Base: 17% (NIC.BR, 2023)

Resultados atrelados: R3

Objetivo atrelado: OE2

SMART:

S: 100% das escolas municipais de Joinville de Educação Básica com Conectividade Significativa conforme preconizado na PNEC - Política Nacional Educação Conectada do MEC até 2031.

M: dados Nic.BR e medidor Escola Conectada, dados Censo SAEB (INEP, MEC)

A: o município já vem investindo na ampliação e melhoria da conectividade e a cidade conta com excelente cobertura de internet, inclusive com fibra.

R: a conexão adequada à internet é essencial para garantir uma educação de excelência e alinhada com as exigências para uma formação alinhada às necessidades do século XXI.

T: Até 2031

Meta:
Meta: 100%

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Percentual de Aprendizagem Adequada (Língua Portuguesa - Anos Iniciais)

Descrição:
Porcentagem de estudantes com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental até 2032

Fórmula de cálculo: Nº de estudantes com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa nos Anos Iniciais ÷ Nº de estudantes avaliados nos Anos Iniciais

Fonte do Dado: SAEB, 2021

Unidade de Medida: % de estudantes

Linha de Base: 77,1%

Resultados atrelados: R4

Objetivo atrelado: OE2

SMART:

S: 90% dos estudantes do 5º ano das escolas municipais de Ensino Fundamental com aprendizagem no nível adequado em Língua Portuguesa segundo o SAEB/INEP MEC de 2031

M: resultado proficiência SAEB 2031 (INEP/MEC).

A: o município cresceu 10,93% de 2021 até 2024 (dados administrativos da SED, com base nos resultados das avaliações do CAEd na Rede) e, a partir do apoio potencializado pelo programa, especialmente do Componente 3, prevê este incremento.

R: alinhado à meta do planejamento estratégico da Secretaria e seu Plano Municipal, além da diretriz do objetivo geral da operação.

T: Até 2032 (coleta 2031).

Meta:
Meta: 90%

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Percentual de Aprendizagem Adequada (Matemática - Anos Iniciais)

Descrição:
Porcentagem de estudantes com aprendizagem adequada em Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental até 2032

Fórmula de cálculo: Nº de estudantes com aprendizagem adequada em Matemática nos Anos Iniciais ÷ Nº de estudantes avaliados nos Anos Iniciais

Fonte do Dado: SAEB, 2021

Unidade de Medida: % de estudantes

Linha de Base: 67,4%

Resultados atrelados: R4

Objetivo atrelado: OE2

SMART:

S: 90% dos estudantes do 5º ano das escolas municipais de Ensino Fundamental com aprendizagem no nível adequado em Matemática segundo o SAEB/INEP MEC de 2031

M: resultado proficiência SAEB 2031 (INEP/MEC).

A: o município cresceu 13,54% de 2022 até 2024 (dados administrativos da SED, com base nos resultados das avaliações do CAEd na Rede) e, a partir do apoio potencializado pelo programa, especialmente do Componente 3, prevê este incremento.

R: Alinhado à meta do planejamento estratégico da Secretaria e seu Plano Municipal, além da diretriz do objetivo geral da operação

T: Até 2032 (coleta 2031).

Meta:
Meta: 90%

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Percentual de Aprendizagem Adequada (Língua Portuguesa - Anos Finais)

Descrição:
Porcentagem de estudantes com aprendizagem em Língua Portuguesa adequada nos Anos Finais do Ensino Fundamental até 2032

Fórmula de cálculo: Nº de estudantes com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa nos Anos Finais ÷ Nº de estudantes avaliados nos Anos Finais

Fonte do Dado: SAEB, 2021

Unidade de Medida: % de estudantes Linha de Base: 59,5%

Resultados atrelados: R4 Objetivo atrelado: OE2

SMART:

S: 75% dos estudantes do 9º ano das escolas municipais de Ensino Fundamental com aprendizagem no nível adequado em Língua Portuguesa segundo o SAEB/INEP MEC de 2031.

M: resultado proficiência SAEB 2031 (INEP/MEC).

A: o município cresceu 12,19% de 2022 até 2024 (dados administrativos da SED, com base nos resultados das avaliações do CAEd/UFJF na Rede) e, a partir do apoio potencializado pelo programa, especialmente do Componente 3, prevê este incremento.

R: alinhado à meta do planejamento estratégico da Secretaria e seu Plano Municipal, além da diretriz do objetivo geral da operação.

T: Até 2032 (coleta 2031).

Meta:
Meta: 75%

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Percentual de Aprendizagem Adequada (Matemática - Anos Finais)

Descrição:
Porcentagem de estudantes com aprendizagem adequada em Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental até 2032

Fórmula de cálculo: Nº de estudantes com aprendizagem adequada em Matemática nos Anos Iniciais ÷ Nº de estudantes avaliados nos Anos Finais

Fonte do Dado: SAEB, 2021

Unidade de Medida: % de estudantes

Linha de Base: 36,9%

Resultados atrelados: R4

Objetivo atrelado: OE2

SMART:

S: 60% dos estudantes do 9º ano das escolas municipais de Ensino Fundamental com aprendizagem no nível adequado em Matemática segundo o SAEB/INEP MEC de 2031

M: resultado proficiência SAEB 2031 (INEP/MEC)

A: o município cresceu 14,97% de 2022 até 2024 (dados administrativos da SED, com base nos resultados das avaliações do CAEd na Rede) e, a partir do apoio potencializado pelo programa, especialmente do Componente 3, prevê este incremento.

R: alinhado à meta do planejamento estratégico da Secretaria e seu Plano Municipal, além da diretriz do objetivo geral da operação.

T: Até 2032 (coleta 2031).

Meta:
Meta: 60%

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Percentual de Alfabetização no 2º Ano

Descrição:
Percentual de estudantes alfabetizados no 2º ano do Ensino Fundamental até 2032

Fórmula de cálculo: Nº de Estudantes Alfabetizados no 2º Ano ÷ Total de Estudantes avaliados no 2º Ano Fonte do Dado: MEC/INEP - SAEB

Unidade de Medida: % de estudantes

Linha de Base: 65,9% (SAEB, 2023)

Resultados atrelados: R4

Objetivo atrelado: OE2

SMART:

S: 90% dos estudantes do 2º ano das escolas municipais de Ensino Fundamental alfabetizados segundo avaliação SAEB/INEP MEC do Compromisso Criança Alfabetizada de 2031

M: resultado proficiência SAEB ICA 2031 (INEP/MEC)

A: o município teve resultado 66% na primeira avaliação em 2023. O apoio potencializado pelo programa, especialmente do Componente 3, prevê este incremento.

R: alinhado à meta do planejamento estratégico da Secretaria e seu Plano Municipal, além da diretriz do objetivo geral da operação.

T: Até 2032 (coleta 2031).

Meta:
Meta: 90%

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: Taxa de Distorção Idade-Série (Anos Iniciais)

Descrição:
Taxa de Distorção Idade-Série entre os estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental até 2032

Fórmula de cálculo: Nº de Estudantes com 2 anos ou mais de atraso nos Anos Iniciais / Total de Estudantes nos Anos Iniciais

Fonte do Dado: MEC/INEP - Taxa de Distorção Idade-Série

Unidade de Medida: % de estudantes

Linha de Base: 4,8% (Censo Escolar, 2023)

Resultados atrelados: R4

Objetivo atrelado: OE2

SMART:

S: 3% dos estudantes das escolas municipais dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental com distorção idade-série em 2031.

M: resultados administrativos SED.

A: o município diminuiu esta taxa em 2,9% nos últimos seis anos.

R: alinhado à meta do planejamento estratégico da Secretaria e seu Plano Municipal, além da diretriz do objetivo geral da operação visando qualidade e equidade.

T: Até 2031.

Meta:
Meta: 3%

1. 4. 14. **Informações do 14° indicador:**
Nome: Taxa de Distorção Idade-Série (Anos Finais)

Descrição:
Taxa de Distorção Idade-Série entre os estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental até 2032

Fórmula de cálculo: Nº de Estudantes com 2 anos ou mais de atraso nos Anos Finais / Total de Estudantes nos Anos Finais

Fonte do Dado: MEC/INEP - Taxa de Distorção Idade-Série

Unidade de Medida: % de estudantes

Linha de Base: 13,7% (Censo Escolar, 2023)

Resultados atrelados: R4

Objetivo atrelado: OE2

SMART:

S: 6,5% dos estudantes das escolas municipais dos Anos Finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental com distorção idade-série em 2031.

M: resultados administrativos SED

A: o município diminuiu esta taxa em 6,9% nos últimos seis anos.

R: Alinhado à meta do planejamento estratégico da Secretaria e seu Plano Municipal, além da diretriz do objetivo geral da operação visando qualidade e equidade.

T: Até 2031.

Meta:
Meta: 6,5%

1. 4. 15. **Informações do 15° indicador:**
Nome: Diferença de Aprendizagem Adequada por Raça (Língua Portuguesa - Anos Iniciais)

Descrição:
Percentual de diferença entre o número de estudantes brancos com resultado de Aprendizagem Adequada na prova de Língua Portuguesa do SAEB, para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental com estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas da rede até 2032

Fórmula de cálculo: Percentual de Estudantes Brancos com Aprendizagem Adequada - Percentual de Estudantes PPI com Aprendizagem Adequada

Fonte do Dado: MEC/INEP - SAEB

Unidade de Medida: % de estudantes

Linha de Base: 13% (SAEB, 2019)

Resultados atrelados: R5

Objetivo atrelado: OE2

SMART:

S: Diminuir a diferença para 8% entre estudantes das escolas municipais dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental, no SAEB de Língua Portuguesa com nível adequado, comparando estudantes brancos com pretos e pardos em 2032.

M: SAEB/INEP bianual

A: o INEP não disponibiliza os microdados referente a 2021. Contudo, análises internas realizadas sobre os resultados de avaliação realizados pelo CAEd/UFJF revelam, que o município já vem diminuindo esta taxa em 2,5% nos últimos anos. Com as inovações pedagógicas decorrentes do investimento será possível acelerar essa redução, atingindo a meta estabelecida.

R: alinhado à meta do planejamento estratégico da Secretaria e seu Plano Municipal, além da diretriz do objetivo geral da operação visando qualidade e equidade,

T: Até 2032 (coleta 2031)

Meta:

Meta: 8%

1. 4. 16. **Informações do 16° indicador:**
Nome: Diferença de Aprendizagem Adequada por Raça (Matemática - Anos Iniciais)

Descrição:
Percentual de diferença entre o número de estudantes brancos com resultado de Aprendizagem Adequada na prova de Matemática a do SAEB, para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental com estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas da rede até 2032

Fórmula de cálculo: Percentual de Estudantes Brancos com Aprendizagem Adequada - Percentual de Estudantes PPI com Aprendizagem Adequada

Fonte do Dado: MEC/INEP - SAEB

Unidade de Medida: % de estudantes

Linha de Base: 15% (SAEB, 2019)

Resultados atrelados: R5

Objetivo atrelado: OE2

SMART:

S: Diminuir a diferença para 10% entre estudantes das escolas municipais dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental, no SAEB de Matemática com nível adequado, comparando estudantes brancos com pretos e pardos em 2032.

M:SAEB/INEP bianual

A: o INEP não disponibiliza os microdados referente a 2021. Contudo, análises internas realizadas sobre os resultados de avaliação realizados pelo CAEd/UFJF revelam, que o município já vem diminuindo esta taxa em 2,3% nos últimos anos.

R: alinhado à meta do planejamento estratégico da Secretaria e seu Plano Municipal, além da diretriz do objetivo geral da operação visando qualidade e equidade.

T: Até 2032 (coleta 2031).

Meta:
Meta: 10%

1. 4. 17. **Informações do 17° indicador:**
Nome: Diferença de Aprendizagem Adequada por Raça (Língua Portuguesa - Anos Finais)

Descrição:
Percentual de diferença entre o número de estudantes brancos com resultado de Aprendizagem Adequada na prova de Língua Portuguesa do SAEB, para os Anos Finais do Ensino Fundamental com estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas da rede até 2032

Fórmula de cálculo: Percentual de Estudantes Brancos com Aprendizagem Adequada - Percentual de Estudantes PPI com Aprendizagem Adequada

Fonte do Dado: MEC/INEP - SAEB

Unidade de Medida: % de estudantes

Linha de Base: 18% (SAEB, 2019)

Resultados atrelados: R5

Objetivo atrelado: OE2

SMART:

S: diminuir a diferença para 10% entre estudantes das escolas municipais dos Anos Finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental, no SAEB de Língua Portuguesa com nível adequado, comparando estudantes brancos com pretos e pardos em 2032.

M: SAEB/INEP bianual

A: o INEP não disponibiliza os microdados referente a 2021. Contudo, análises internas realizadas sobre os resultados de avaliação realizados pelo CAEd/UFJF revelam, que o município já vem diminuindo esta taxa nos últimos anos.

R: alinhado à meta do planejamento estratégico da Secretaria e seu Plano Municipal, além da diretriz do objetivo geral da operação visando qualidade e equidade.

T: Até 2032 (coleta 2031).

Meta:
Meta: 10%

1. 4. 18. **Informações do 18° indicador:**
Nome: Diferença de Aprendizagem Adequada por Raça (Matemática - Anos Finais)

Descrição:
Percentual de diferença entre o número de estudantes brancos com resultado de Aprendizagem Adequada na prova de Matemática do SAEB, para os Anos Finais do Ensino Fundamental com estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas da rede até 2032

Fórmula de cálculo: Percentual de Estudantes Brancos com Aprendizagem Adequada - Percentual de Estudantes PPI com Aprendizagem Adequada

Fonte do Dado: MEC/INEP - SAEB

Unidade de Medida: % de estudantes

Linha de Base: 21% (SAEB, 2019)

Resultados atrelados: R5

Objetivo atrelado: OE2

SMART:

S: Diminuir a diferença para 13% entre estudantes das escolas municipais dos Anos Finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental, no SAEB de Matemática com nível adequado, comparando estudantes brancos com pretos e pardos em 2032.

M: SAEB/INEP bianual

A: o INEP não disponibiliza os microdados referente a 2021. Contudo, análises internas realizadas sobre os resultados de avaliação realizados pelo CAEd/UFJF revelam, que o município já vem atuando para diminuir esta taxa nos últimos anos

R: Alinhado à meta do planejamento estratégico da Secretaria e seu Plano Municipal, além da diretriz do objetivo geral da operação visando qualidade e equidade.

T: Até 2032 (coleta 2031).

Meta:
Meta: 13%

1. 4. 19. **Informações do 19° indicador:**
Nome: Percentual de estudantes da Educação Infantil avaliados pelo novo modelo proposto

Descrição:
Percentual de estudantes da Educação Infantil avaliados pelo novo modelo proposto até 2031

Fórmula de cálculo: Nº de Estudantes Avaliados pelo Novo Modelo / Total de Estudantes da Pré-Escola

Fonte do Dado: Dados Administrativos SED Joinville

Unidade de Medida: % de estudantes

Linha de Base: 0

Resultados atrelados: R6 Objetivo atrelado: OE3

SMART:

S: 80% dos estudantes das unidades de Educação Infantil (pré-escola) avaliados no novo modelo proposto pelo programa até 2031 pelo menos uma vez por ano.

M: controle via sistema de avaliação, comparando o número de alunos que passaram pela avaliação pelo total de alunos matriculados.

A: o município tem cultura de avaliação e planejar esta ação para cumprir tal objetivo. A Unidade de Avaliação Educacional da Secretaria dará suporte a essa ação, além de contar com consultores externos com experiência no tema.

R: pelos incrementos de matrículas e unidades de Educação Infantil e pela importância desta etapa para os demais anos da Educação Básica, é importante garantir a avaliação das condições de aprendizagem e contexto dos estudantes.

T: Até 2031.

Meta:
Meta: 80%

1. 4. 20. **Informações do 20° indicador:**
Nome: Processos de Gestão e Avaliação Otimizados

Descrição:
Quantidade de processos de gestão e avaliação revisados, redesenhados e otimizados até 2031.

Fórmula de cálculo: soma dos processos revisados, redesenhados e otimizados no período

Fonte do Dado: Dados Administrativos SED Joinville

Unidade de Medida: # de processos Linha de Base: 0

Resultados atrelados: R6 Objetivo atrelado: OE3

SMART:

S: 5 processos de gestão mapeados pelo Índice de Maturidade do SIGED (BID) redesenhado e otimizado até 2031.

M: avaliação SIGED e dados SED.

A: o município tem cultura de gestão, equipe qualificada e planejará esta ação para cumprir tal objetivo. O Escritório de Projetos, Processos e Inovação da Secretaria dará suporte a essa ação.

R: sistemas de gestão eficientes e efetivos são a base para a sustentabilidade das ações construídas pelo programa.

T: Até 2031.

Meta:

Meta: 5

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: COMPONENTE 1 - EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL
Valor estimado em Dólar (USD): 63.700.000,00

Descrição:
Este componente visa garantir que a rede municipal de Joinville garanta acesso para toda a demanda de alunos conforme preconizado como dever do estado pelas leis brasileiras a partir de infraestrutura física de alta qualidade, sustentável e resiliente. As novas construções e reformas são projetadas para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, proporcionando um ambiente de aprendizagem seguro e adaptável, preparado para eventos climáticos extremos como chuvas intensas, altas temperaturas e ventos fortes, cada vez mais costumeiros no cenário brasileiro.

O planejamento para a escolha dos locais considera critérios rigorosos de demanda e vulnerabilidade, além de sustentabilidade e impacto ambiental. A Secretaria já tem um estudo de expansão a partir de dados de demanda e acesso, além de já dispor de 57% dos terrenos necessários. É fundamental levar em consideração que os terrenos farão parte do Programa será tomada de forma técnica, de acordo com os parâmetros definidos pelos componentes e produtos, ao longo do projeto. Os dados mais detalhados referentes a esse planejamento de expansão para os próximos 10 anos (2025-2035) podem ser visualizados no documento Anexo I.

Em relação à infraestrutura escolar, esta incluirá soluções específicas para reduzir o consumo de água e energia, bem como práticas de eficiência e sustentabilidade que contribuem para uma operação de menor impacto ambiental. Todas as construções e reformas seguirão parâmetros que buscam ao menos 20% de economia nos recursos naturais, validados pela plataforma EDGE® (https://edge.gbci.org/), com foco em menor consumo de água e de energia, e redução de manutenção. Telhados reforçados serão projetados para suportar ventanias, enquanto sistemas avançados de drenagem e terrenos preparados permitirão absorver volumes de chuva exponenciais, evitando enchentes e erosões. As paredes receberão tintas resistentes que preservam o edifício mesmo com chuvas intensas, minimizando a necessidade de reparos e prolongando a durabilidade das estruturas. Todos os projetos incluirão a instalação de paineis fotovoltaicos para tornar mais sustentável o consumo de energia, alinhado à um projeto macro de energia solar da Prefeitura de Joinville.

Além disso, as unidades educacionais incorporam tecnologias e materiais inovadores que reforçam a resiliência das instalações. Sistemas de ventilação natural e energia solar reduzem a dependência de fontes externas de energia, assegurando a continuidade das operações educacionais. A utilização de materiais duráveis contribui para a diminuição do lixo e das emissões de CO2 associadas à manutenção e substituição frequente de estruturas, promovendo uma operação mais sustentável e alinhada com os objetivos de conservação ambiental.

Esse componente representa um compromisso integral com a criação de um sistema educacional robusto e sustentável, preparado para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e promover o desenvolvimento humano. A infraestrutura projetada não só apoia a educação de qualidade, mas também contribui para o fortalecimento da bioeconomia e a preservação ambiental, beneficiando as comunidades locais e promovendo uma economia de baixo carbono alinhada com as metas de sustentabilidade e inclusão social do município. Como as escolas a serem construídas serão para educação infantil e de tempo integral, ambos os projetos irão prever espaços diversos para além da sala de aula, para oportunizar o desenvolvimento integral dos estudantes, garantindo que tais espaços sejam considerados equipamentos sociais que possam oferecer outras atividades para relação com a comunidade do entorno, como lúdicas, esportes e demais atividades físicas já que todas as escolas contarão com quadras cobertas etc.

Descrição de subcomponentes e produtos:
1 - Construção e equipamentos para 16 novas Unidades Escolares de Tempo Integral com Selo Verde (7 escolas e 9 Centros de Educação Infantil) nas regiões de maior vulnerabilidade social da cidade

Garantir o direito de acesso à educação a partir da expansão da rede com a construção de novas escolas equipadas para atuação com padrão de qualidade, acessibilidade e sustentabilidade. Este produto incorpora um compromisso forte com a sustentabilidade ambiental. As iniciativas incluem a adoção de práticas de eficiência energética, a geração e uso de energia proveniente de fontes renováveis, e a implementação ou ampliação de ações de saneamento básico nas unidades. Este e os demais produtos relativos à infraestrutura devem seguir os padrões definidos pelo BID. Com um exemplo, o parâmetro para eficiência energética é o de redução de pelo menos 20% do consumo de água e energia, e 20% do consumo de materiais para manutenção. Esse cálculo é feito pela plataforma Edge® que fornece certificação para as construções que o garantam. (https://edge.gbci.org/).

A identificação das regiões que mais necessitam de novas vagas e escolas foi proposta pelo plano de expansão da Secretaria, já em andamento inclusive com construção de Parceria Público Privada a ser detalhada no próximo

componente e analisou fatores como tamanho da população, relevância econômica, vulnerabilidade das comunidades locais e outras características. Além desses critérios, as novas escolas serão projetadas com um foco específico em sustentabilidade ambiental e resiliência climática. A construção das unidades considerará adaptações estruturais que permitam enfrentar eventos climáticos extremos, como sistemas de drenagem aprimorados para áreas sujeitas a enchentes, materiais resistentes a temperaturas elevadas e ventos fortes, e sistemas de ventilação natural para garantir um ambiente de aprendizado saudável. Lembrando que o marco legal do BID inclui ações de consulta pública com as comunidades desde o início do processo.

Unidade de Medida: Escolas novas

Meta: 16

Categoria de Gasto: Obras

2 - Reformas e ampliação de 8 unidades escolares existentes, com prioridade nas regiões mais vulneráveis para atendimento integral, com acessibilidade e sustentabilidade

Para além das obras novas, identificou-se escolas que precisam de ampliação e reforma para garantir os padrões de qualidade, acessibilidade e sustentabilidade que fazem jus às propostas pedagógicas inovadoras que Joinville vêm implementando. Com isso, unidades escolares sem acessibilidade, com problemas de segurança (sistemas de incêndio etc.), sujeitas a eventos climáticos (alagamentos etc.) e/ou sem espaço adequado (laboratórios, ginásios) terão esse incremento ao longo do Programa, também priorizando áreas vulneráveis e a transformação dos espaços para garantir o desenvolvimento integral dos estudantes.

Para a eficiência energética e redução do consumo de recursos, todas as escolas seguirão o padrão de economia de 20% no consumo de água, energia e materiais de manutenção, verificados pela plataforma Edge® (https://edge.gbci.org/). Essas escolas servirão como modelos de infraestrutura educacional resiliente, prontas para oferecer segurança e aprendizado contínuo em um cenário de mudanças climáticas, assegurando que os alunos estejam em um ambiente preparado para enfrentar as demandas do futuro.

Unidade de Medida: Escolas reformadas

Meta: 8

Categoria de Gasto: Obras

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: COMPONENTE 2 - APORTE PARA PARCERIA PÚBLICO PRIVADO
Valor estimado em Dólar (USD): 28.600.000,00

Descrição:
Este componente busca viabilizar a implementação de um modelo de parceria público-privada (PPP), estruturado para responder ao déficit de vagas nas redes de educação infantil e fundamental de Joinville. Por meio de uma concessão administrativa, a iniciativa privada será responsável pela construção e operação de 27 novas unidades escolares – sendo 16 Centros de Educação Infantil (CEIs) e 11 Escolas de Ensino Fundamental (EEFs) – atendendo padrões de alta qualidade, sustentabilidade e eficiência operacional.

O aporte inicial de recursos pela Prefeitura, previsto para representar 30% do CAPEX total, tem como objetivo reduzir os custos de investimento do parceiro privado, tornando o projeto mais atrativo e competitivo para o mercado. Essa estruturação garante que o parceiro privado cumpra os prazos de entrega e mantenha a qualidade dos serviços não-pedagógicos, incluindo manutenção predial, segurança patrimonial, limpeza e suporte administrativo.

A modelagem da PPP considera boas práticas nacionais e internacionais, alinhando-se aos marcos legais brasileiros (Lei Federal nº 11.079/2004 e Lei Municipal nº 9.048/2021). O projeto também prevê consultas públicas e análises socioeconômicas para assegurar que as novas unidades estejam localizadas em áreas com maior vulnerabilidade social e maior fila de espera por vagas. Essa estratégia ampliará a oferta de vagas, com impacto direto em 19.500 novos estudantes. A SP Parcerias, empresa pública especializada nesse tipo de projeto, já está contratada pela Prefeitura de Joinville para realizar a modelagem.

Descrição de subcomponentes e produtos:

3 - Aporte para redução do CAPEX necessário pelo privado (PPP com 27 novas Unidades Escolares, 17 Centros de Educação Infantil e 10 escolas)

Este produto contempla o aporte inicial de aproximadamente R$175 milhões, destinado a cobrir parcialmente os custos de capital do parceiro privado no início das obras. Essa ação reduz os riscos financeiros associados ao projeto e favorece sua viabilidade econômica, garantindo a atração de investidores experientes e tecnicamente capacitados para participar do processo licitatório.

O recurso será distribuído de acordo com o cronograma de execução das 27 novas unidades escolares, cujas construções priorizam áreas com maior vulnerabilidade social e utilizam metodologias construtivas modernas e sustentáveis. Com isso, espera-se não apenas atender a demanda reprimida por vagas, mas também estabelecer um modelo inovador de gestão e operação para as escolas municipais.

O produto 1 (Plano de Trabalho e Cronograma detalhado) já foi entregue e as próximas fases do projeto seguem no seguinte cronograma: Fase 1 - Diagnóstico inicial, análise preliminar de viabilidade e planejamento do Projeto - ABR/25; Fase 2 - Modelagem e consulta pública do Projeto - SET/25; Fase 3 – Licitação do Projeto e Fase 4 - Capacitação aos servidores do Poder Concedente - ABR/26.

Unidade de Medida: Aporte realizado

Meta: 1

Categoria de Gasto: Obras

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: COMPONENTE 3 – INOVAÇÕES PARA APRENDIZAGEM
Valor estimado em Dólar (USD): 23.750.000,00

Descrição:
Este componente visa enfrentar desafios críticos relacionados à insuficiência tecnológica e pedagógica nas escolas da rede municipal de Joinville, promovendo uma transformação abrangente no processo de ensino e aprendizagem.

No âmbito da infraestrutura (subcomponente 3.1), o componente busca superar a insuficiência tecnológica nas unidades escolares, que atualmente limita o desenvolvimento integral das competências do século XXI. A ampliação e modernização do parque tecnológico das escolas, aliado à universalização da conectividade e à introdução de tecnologias assistivas, garantirão que todos os estudantes, independentemente de sua condição, tenham acesso a ferramentas educacionais de alta qualidade, tanto na escola quanto em casa.

Essa frente tem como objetivo fortalecer a infraestrutura tecnológica e pedagógica da rede municipal de ensino de Joinville, promovendo o uso de soluções digitais como ferramentas centrais para a melhoria da qualidade educacional. Por meio da expansão e modernização do parque tecnológico, busca-se integrar tecnologias ao cotidiano escolar, ampliando o acesso de estudantes e professores a recursos digitais de alta qualidade.

A conectividade universal, a adoção de dispositivos modernos e a gestão eficiente do parque tecnológico são pilares fundamentais para reduzir desigualdades educacionais, fomentar a inclusão digital e preparar os estudantes para os desafios contemporâneos. Além disso, este subcomponente promove práticas pedagógicas inovadoras, incorporando tecnologias assistivas e plataformas de aprendizagem que atendam às necessidades individuais dos alunos, com foco na personalização do ensino e no desenvolvimento de competências do século XXI.

Com uma abordagem integrada e sustentável, a tecnologia será um elemento transformador na rede, favorecendo tanto o acesso a conteúdos de qualidade quanto o fortalecimento da formação docente e a equidade no ensino.

Na dimensão pedagógica (subcomponente 3.2), o componente aborda problemas como a alta porcentagem de alunos com aprendizagem abaixo do adequado, especialmente em matemática, e a insuficiência de currículos abrangentes para temas transversais contemporâneos, como tecnologia, desenvolvimento socioemocional, sustentabilidade e combate às desigualdades. Para isso, serão implementadas ações voltadas à revisão curricular, ao aprimoramento dos programas de recomposição de aprendizagens e ao fortalecimento da Educação Especial por meio de iniciativas como a Rede Acolher.

Essas ações buscam promover a transformação do processo de ensino e aprendizagem na rede municipal de Joinville por meio de abordagens pedagógicas inovadoras, alinhadas às demandas do século XXI. As iniciativas abrangem desde o aprimoramento de programas para recomposição de aprendizagens e combate às desigualdades

até a integração de competências contemporâneas, como tecnologia, sustentabilidade, desenvolvimento socioemocional e equidade, nos currículos escolares.

Por meio da implementação de estratégias inclusivas e interdisciplinares, o subcomponente prioriza o atendimento às necessidades específicas de cada estudante, garantindo que todos tenham acesso a oportunidades educacionais de alta qualidade. A criação e fortalecimento de espaços como o Centro de Inovação, além da integração de novas tecnologias, asseguram que os estudantes desenvolvam competências fundamentais para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do mundo atual.

Com uma abordagem que combina diagnóstico, planejamento estratégico e implementação prática, o subcomponente visa modernizar a educação em Joinville, promovendo a inclusão, a equidade e o aprendizado significativo para todos.

Além disso, este componente responderá à ausência de espaços físicos e virtuais inovadores, criando ambientes voltados para o desenvolvimento de atividades educacionais modernas e interdisciplinares, como o Centro de Inovação na Educação. Com uma abordagem integrada, as ações propostas garantirão que todos os estudantes tenham acesso a uma educação significativa e inclusiva, alinhada às demandas de um mundo em constante transformação.

O Anexo VII apresenta a descrição de cada subcomponente em maiores detalhes (complemento devido à limitação de caracteres do sistema).

Descrição de subcomponentes e produtos:
SUBCOMPONENTE 3.1 – TECNOLOGIA PARA APRENDIZAGEM

4 – Disponibilização de conexão à internet para 100% das Escolas da Rede Municipal
Este produto tem como objetivo garantir conectividade significativa em todas as escolas da rede municipal de Joinville.

Unidade de Medida: Escolas conectadas com velocidade adequada
Meta: 100%
Categoria de Gasto: Bens

5 – Equipamentos digitais para novas escolas (notebook, chromebook, licença, gabinete de recarga, projetor, material robótica)
Este produto tem como objetivo equipar 24 novas escolas com tecnologias modernas para práticas pedagógicas inovadoras.

Unidade de Medida: Escolas equipadas
Meta: 24 novas escolas
Categoria de Gasto: Bens

6 – Equipamentos digitais para atualização do parque tecnológico (notebook, chromebook, licença, gabinete de recarga, projetor, material robótica)
Este produto tem como objetivo atualizar o parque tecnológico de 183 escolas com os mesmos dispositivos das novas escolas.

Unidade de Medida: Escolas atualizadas
Meta: 183 escolas
Categoria de Gasto: Bens

7 – Chip de licença de uso para acesso à internet nos dispositivos móveis (tablets)
Este produto tem como objetivo garantir conectividade para 5.000 tablets já adquiridos pela SED Joinville.

Unidade de Medida: Chips de internet
Meta: 5.000 chips distribuídos
Categoria de Gasto: Bens

8 – Dispositivo Visão Artificial para Alunos com deficiência
Este produto tem como objetivo fornecer 40 dispositivos de visão artificial para estudantes com deficiência visual.

Unidade de Medida: Dispositivos distribuídos
Meta: 40 dispositivos
Categoria de Gasto: Bens

9 – Plataformas de aprendizagem (programação, matemática, línguas estrangeiras, redação etc.)
Este produto tem como objetivo implementar plataformas digitais para estudantes do Ensino Fundamental com conteúdos interativos.

Unidade de Medida: Plataforma
Meta: 2
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

10 – Gestão do parque tecnológico
Este produto tem como objetivo estruturar política para gestão e manutenção do parque tecnológico da rede municipal.

Unidade de Medida: Política implementada
Meta: 1
Categoria de Gasto: Consultoria

SUBCOMPONENTE 3.2 – INOVAÇÕES PARA APRENDIZAGEM

11 – Aprimoramento do programa de recomposição de aprendizagem para garantia de equidade
Este produto tem como objetivo aprimorar o programa para atender necessidades específicas de estudantes.

Unidade de Medida: Política implementada
Meta: 1
Categoria de Gasto: Consultoria

12 – Diagnóstico e implementação de programa de combate às desigualdades na rede municipal
Este produto tem como objetivo diagnosticar desigualdades e formular programa para reduzir diferenças e promover equidade.

Unidade de Medida: Política implementada
Meta: 1
Categoria de Gasto: Consultoria

13 – Implantação da Rede Acolher, com disponibilização de equipe multidisciplinar para apoio ao público-alvo da Educação Especial
Este produto tem como objetivo organizar e implementar a Rede Acolher para atendimento a estudantes e famílias da Educação Especial.

Unidade de Medida: Mês
Meta: 60
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

14 – Revisão de currículo para questões do século XXI (tecnologia e computação, desenvolvimento socioemocional, sustentabilidade, combate às desigualdades etc.)
Este produto tem como objetivo revisar o currículo do Ensino Fundamental com temas contemporâneos e transversais.

Unidade de Medida: Currículos revisados e aprovados
Meta: 100%
Categoria de Gasto: Consultoria

15 – Implantação do Centro de Inovação na Educação para desenvolvimento de competências do século XXI entre os estudantes
Este produto tem como objetivo fortalecer o Centro de Inovação para atividades no contraturno escolar com foco em tecnologia.

Unidade de Medida: Mês
Meta: 60
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

16 – Implementação da BNCC Computação com desenvolvimento de componente de Inteligência Artificial para F2
Este produto tem como objetivo implementar o currículo de Computação com ênfase no desenvolvimento de um componente de Inteligência Artificial para 8º e 9º ano.

Unidade de Medida: Currículo implementado
Meta: 1
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

17 – Implementação de Ensino Síncrono Mediado por Tecnologia (Inglês/Espanhol e Programação)
Este produto tem como objetivo estruturar ensino síncrono para complementar as ações presenciais, priorizando cursos de línguas e programação.

Unidade de Medida: Implementação concluída
Meta: 1
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria/Bens

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: COMPONENTE 4 – AVALIAÇÃO E GESTÃO PARA O NOVO SÉCULO
Valor estimado em Dólar (USD): 5.750.000,00

Descrição:
Este componente busca fortalecer a eficiência, resiliência e sustentabilidade dos processos administrativos e operacionais na execução da política educacional de Joinville. Com uma governança orientada por dados e uma abordagem moderna de gestão, o componente implementa ferramentas tecnológicas e metodologias avançadas para otimizar a administração pública, promover a sustentabilidade e alinhar as avaliações às transformações que os novos tempos exigem. Através de soluções digitais robustas e sistemas integrados de monitoramento, o componente permite o acompanhamento contínuo das ações implementadas, bem como da aprendizagem dos estudantes, favorecendo também o trabalho dos professores e equipes centrais da Secretaria.

No âmbito das avaliações educacionais (subcomponente 4.1) visa-se superar as deficiências das práticas avaliativas na rede municipal de Joinville, promovendo um modelo moderno e eficaz que contemple competências complexas e habilidades socioemocionais. A ausência de instrumentos adequados para etapas específicas, como a Educação Infantil, e a necessidade de processos avaliativos que auxiliem na devolutiva pedagógica são problemas centrais a serem abordados.

Além disso, busca-se fortalecer a base de evidências para a tomada de decisões educacionais, integrando inovação e tecnologia para avaliações mais precisas e inclusivas. O foco está na criação de práticas que reflitam o aprendizado de forma integral, contribuindo para o desenvolvimento dos estudantes e a melhoria contínua da qualidade educacional.

Já na seara administrativa (subcomponente 4.2), a centralização de dados e a integração de sistemas facilita a comunicação e a coordenação, criando um fluxo de informação ágil e responsivo às necessidades do ambiente educacional. A coleta de dados contínua permite uma gestão estratégica baseada em evidências, assegurando que a SED possa alocar recursos de forma eficaz e implementar respostas rápidas para seguir aprimorando seus processos e garantindo a aprendizagem dos estudantes. Este componente, ao implementar práticas de governança adaptativa, não apenas eleva a qualidade e transparência da gestão educacional, mas também posiciona Joinville como destaque para todo Brasil como Secretaria que segue aprimorando seus processos e colhendo os resultados de forma eficiente e efetiva.

Esse subcomponente busca aprimorar os processos administrativos e operacionais da Secretaria de Educação de Joinville, promovendo uma gestão mais eficiente, transparente e orientada por dados. A implementação de ferramentas tecnológicas modernas, aliada ao desenvolvimento de estratégias específicas, permitirá a automatização de tarefas e a otimização dos recursos humanos e materiais, reduzindo a carga administrativa e aumentando a eficácia das ações educacionais.

O subcomponente também aborda desafios relacionados à inclusão, ao clima escolar e à saúde mental, oferecendo soluções inovadoras como sistemas integrados de gestão, programas para a melhoria do ambiente escolar e ferramentas de inteligência artificial para apoiar os professores. Com isso, pretende-se garantir um ambiente educacional mais acolhedor, equitativo e alinhado às necessidades contemporâneas, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes e o fortalecimento da qualidade da educação no município.

O Anexo VIII apresenta a descrição de cada subcomponente em maiores detalhes (devido à limitação de caracteres do sistema).

Descrição de subcomponentes e produtos:
SUBCOMPONENTE 4.1 – AVALIAÇÕES PARA O NOVO SÉCULO

18 - Revisão do processo de avaliação de aprendizagem, com diagnóstico de competências complexas e habilidades socioemocionais, processo de devolutiva para professores e avaliações periódicas com uso de tecnologia
Este produto tem como objetivo revisar o processo avaliativo com foco em competências, habilidades socioemocionais e devolutivas mais assertivas aos professores.

Unidade de Medida: Processo revisado
Meta: 1
Categoria de Gasto: Consultoria

19 - Desenho/Aprimoramento da avaliação de Educação Infantil, incluindo primeiras aplicações do instrumento
Este produto tem como objetivo desenvolver um instrumento de avaliação adequado à Educação Infantil.

Unidade de Medida: Plano implementado
Meta: 1
Categoria de Gasto: Consultoria

20 - Implantação de Escola e Centro de Educação Infantil como "laboratórios vivos" de pesquisa em aprendizagem
Este produto tem como objetivo criar escolas como "laboratórios vivos" para pesquisa em aprendizagem.

Unidade de Medida: Plano implementado
Meta: 1
Categoria de Gasto: Bens e serviços

21 - Tradução, adaptação e aprimoramento de aplicativos de avaliação de fluência de leitura (ROAR) e numeracia (SMARTE) em parceria com Universidade de Stanford (EUA)
Este produto tem como objetivo traduzir e adaptar instrumentos de avaliação de leitura e numeracia para o contexto local.

Unidade de Medida: Instrumentos atualizados
Meta: 2
Categoria de Gasto: Consultoria

SUBCOMPONENTE 4.2 - GESTÃO EFICIENTE E EFETIVA

22 - Desenho de sistema de gestão (ERP) educacional de código aberto + suporte + manutenção e desenvolvimento
Este produto tem como objetivo criar um sistema ERP educacional de código aberto para simplificar processos administrativos.

Unidade de Medida: Sistema implementado
Meta: 1
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

23 - Consultoria para desenvolvimento de programa de melhoria do clima escolar e promoção da saúde mental na escola
Este produto tem como objetivo desenvolver um programa para melhorar o clima escolar e promover a saúde mental nas escolas.

Unidade de Medida: Plano implementado
Meta: 1
Categoria de Gasto: Consultoria

24 - Desenvolvimento Assistente IA para apoio aos professores na construção de materiais e avaliações
Este produto tem como objetivo desenvolver um assistente de IA para apoiar professores na criação de materiais e avaliações.

Unidade de Medida: Assistente de IA implementado
Meta: 1
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: COMPONENTE 5 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

Valor estimado em Dólar (USD): 2.200.000,00

Descrição:
Este componente tem como objetivo assegurar a coordenação eficiente e o monitoramento contínuo das atividades e dos recursos envolvidos na execução do Programa. Através de uma gestão estruturada, busca-se definir metas claras, alocar os recursos de forma estratégica, acompanhar o progresso das ações e garantir a conformidade com os requisitos operacionais e financeiros, visando alcançar os resultados esperados com qualidade e transparência.

Os produtos previstos neste componente são fundamentais para apoiar a estrutura administrativa e operacional do Programa, abrangendo desde a ampliação e o fortalecimento da equipe de gestão, a aquisição de ferramentas e equipamentos necessários, até a implementação de sistemas específicos para garantir a eficácia das operações financeiras e administrativas. Adicionalmente, auditorias e avaliações periódicas permitirão ajustar processos e analisar os impactos gerados, promovendo a sustentabilidade e a efetividade do Programa.

Descrição de subcomponentes e produtos:

25 - Consultorias técnicas para apoio à gestão do Programa

Este produto prevê a contratação de consultores individuais e outros serviços necessários para garantir a execução eficaz do Programa. Dado o aumento esperado no volume de processos administrativos, especialmente relacionados à contratação e supervisão, será necessário fortalecer a equipe responsável por essas atividades.

Os consultores desempenharão um papel importante no acompanhamento e na supervisão das metas do projeto, assegurando que os recursos sejam alocados de maneira eficiente e que os objetivos sejam atingidos dentro dos prazos estipulados. Além disso, auxiliarão na supervisão e gestão de obras, de modo a garantir que elas sejam executadas visando o cumprimento de prazo, orçamento e escopo.

Unidade de Medida: Mês

Meta: 72

Categoria de Gasto: Consultoria

26 - Equipamentos para as equipes responsáveis pelo Programa

Este produto prevê a aquisição de equipamentos necessários para as equipes responsáveis pelo Programa, com foco em ferramentas tecnológicas que facilitem o desempenho de suas atividades. Esses equipamentos garantirão que os profissionais tenham os recursos adequados para a gestão e supervisão das ações do Programa, promovendo maior eficiência e qualidade no trabalho.

Unidade de Medida: Equipamentos

Meta: 50

Categoria de Gasto: Bens

27 – Avaliação de impacto

Este produto possibilitará que diversas iniciativas inovadoras do Programa tenha seu impacto avaliado para garantir sustentabilidade da ação bem como eficiência no gasto. Busca analisar de forma objetiva os efeitos gerados pelo Programa, identificando as mudanças causadas, avaliando a eficácia e a sustentabilidade da ação ao analisar os resultados e os benefícios alcançados pelos beneficiários.

Unidade de Medida: Avaliação

Meta: 1

Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

1. 6. **Beneficiários**

O Programa apresenta diversos beneficiários, que podem ser segmentados e apresentados em dois grupos principais:

(i) Beneficiários Diretos; e (ii) Beneficiários Indiretos.

Beneficiários Diretos: serão beneficiários diretos todos os atuais 76.658 estudantes da SED-Joinville (Censo Escolar, 2023), somados aos novos 21 mil alunos que serão atendidos com o incremento de matrículas gerados pelo programa., uma vez que existem iniciativas transversais à rede, como a ampliação da infraestrutura escolar e da conexão, e iniciativas específicas para as diferentes etapas e modalidades de ensino, como uma avaliação de contexto para a Educação Infantil, plataformas pedagógicas digitais para o Ensino Fundamental, e uma política de acolhimento adaptada para a Educação Especial. Dentre o conjunto de estudantes da rede, devemos destacar os estudantes do Ensino Fundamental que apresentam aprendizado inadequado, que serão beneficiados por diversas iniciativas de recomposição de aprendizagens, e correspondem a parcelas significativas dos alunos nos Anos Iniciais (15,9% em Língua Portuguesa e 20,8% em Matemática) e nos Anos Finais (31,9% em Língua Portuguesa e 48,5% em Matemática).

Apesar de ter esse impacto amplo na rede, o programa foca especialmente nos alunos pertencentes às famílias e comunidades mais vulneráveis da cidade. Por isso, é importante destacar o impacto que o Programa apresentará na população mais vulnerável de Joinville, especialmente referente à expansão de vagas. Cerca de 68% das vagas totais e 70% das vagas integrais criadas serão nas regiões mais vulneráveis de Joinville, sendo que 35% destas serão destinadas aos 5 bairros mais vulneráveis da cidade (Anexo I). Esses 5 bairros mais vulneráveis são caracterizados por ocupação urbana recente e irregular. Possuem proporção de alunos pretos, pardos ou indígenas 27% maior que a média da Rede (dados administrativos da SED, 2025), têm taxas de gravidez na adolescência 128% maiores que o restante do município (Anexo I) e estão crescendo a uma taxa 66% maior do que a média do município (Anexo IX).

Com relação aos Beneficiários Indiretos do Programa, o primeiro grupo que deve ser mencionado são os funcionários da SED-Joinville, com destaque para os 3.929 professores e 1.533 auxiliares (Sistema Senior de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Joinville, 2025), que terão algumas de suas atividades simplificadas com iniciativas como a implementação de um ERP educacional e de um assistente IA para apoiar os professores em suas atividades.

O segundo grupo são as famílias dos alunos atendidos, especialmente as mulheres (mães e/ou responsáveis) que, a partir da ampliação do acesso à creche e à matrícula em tempo integral, terão maior disponibilidade de tempo e liberdade para inserção no mercado de trabalho, o que resulta em maior autonomia, inclusão produtiva e ascensão econômica e social.

Por fim, outro grupo que deve ser mencionado são as 616.317 pessoas residentes em Joinville (Censo Demográfico, IBGE, 2022), que serão beneficiadas com as melhorias educacionais e o consequente desenvolvimento socioeconômico do município.

1. 7. **Anexos**

Anexo IX - Projeção de déficit até 2030

Anexo II - Extrato Contrato SP Parcerias

Anexo VII - Detalhamento dos Produtos do Componente 3

Anexo VIII - Detalhamento dos Produtos do Componente 4

Anexo I - Plano de Expansão da Rede Municipal

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa está alinhado às áreas estratégicas definidas no PPA Nacional 2024-2027, com foco prioritário em Educação Básica (art. 15º da Resolução Normativa nº 1/2024, § 3º, item II). As ações planejadas buscam transformar a educação em Joinville, abordando desafios de infraestrutura, conectividade, práticas pedagógicas e gestão educacional.

Dos 35 Objetivos Estratégicos (OEst.) do PPA, o Programa contribui mais diretamente para os seguintes:

OEst. 1.3: Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral dos estudantes

A criação de 21 mil novas vagas da Ed. Infantil ao EF, garante que a fila da creche hoje existente seja zerada e oportuniza acesso à educação de qualidade para toda população conforme preconiza a Constituição, além de práticas pedagógicas que oportunizarão o desenvolvimento integral e a aprendizagem na idade certa.

OEst. 1.7: Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência

A ampliação das unidades de Ed. Infantil e das de tempo integral são políticas estruturantes que apoiam mulheres/mães a conseguirem obter ou manter seus empregos e sua vida economicamente ativa. Estudos demonstram o impacto que a ampliação da jornada escolar tem ao liberar tempo para as mães acessarem o mercado de trabalho.

OEst. 1.9: Combater o racismo e promover a igualdade racial de modo estruturante e transversal

A utilização de dados de vulnerabilidade bem como ter um programa específico para equidade é um passo importante para o combate ao racismo desde a primeira infância. A escola tem papel crucial no combate ao racismo. Com o programa será fortalecido a ação de implementação da Lei 10.639/03 e a Pneerq, a partir de estudos, evidências e formações

OEst. 1.11: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

O programa trata da formação ambiental e traz o foco em sustentabilidade, tratando as escolas como equipamento público de infraestrutura social, com padrões de sustentabilidade e que alcançarão comunidades vulneráveis. As construções seguirão padrão rígido de infraestrutura resiliente e sustentável e trarão melhorias em diversos serviços básicas, especialmente nas áreas vulneráveis foco do programa

OEst. 1.13: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida

Todas as escolas a serem construídas e reformadas contarão com quadras com infraestrutura adequada para a prática de esporte. Os projetos arquitetônicos priorizarão a possibilidade de acesso a esses equipamentos pela comunidade mesmo em finais de semana, em parceria com as Associações de Pais e Professores, como já ocorre em várias unidades da rede.

OEst. 2.1: Promover a conservação e restauração do meio ambiente, com práticas sustentáveis e respostas adaptativas às mudanças climáticas

As construções seguirão padrões rígidos de infraestrutura resiliente às mudanças climáticas, desde a preocupação ao menor consumo de água, energia e consumo de materiais, até ao acompanhamento da cadeia de suprimento de materiais e garantia das regras do Acordo de Paris. As atualizações curriculares também tratarão do tema para trazer a discussão e formação sobre mudanças climáticas para o eixo do processo de ensino e aprendizagem.

OEst. 2.9: Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade

Haverá um amplo incremento do parque tecnológico e da sua gestão a partir de garantia da conexão de 100% das unidades escolares, dispositivos tecnológicos, desde computadores até chips para favorecer a conectividade em qualquer espaço, o que influencia também a inclusão digital de toda família e disseminação de internet, além de plataformas para fortalecer o uso pedagógico.

OEst. 2.14: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

Por meio da ampliação da oferta educacional em áreas vulneráveis, promove-se maior acesso a uma educação de qualidade, reduzindo disparidades socioeconômicas locais. As inovações e melhorias pedagógicas, como a revisão do currículo e a realização de diagnóstico e implementação de programa de combate às desigualdades na rede municipal, irão contribuir substancialmente para a redução das desigualdades educacionais na rede.

OEst. 3.1: Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social

O Marco Legal de Políticas Socioambientais do BID exige que toda a construção parta de processos de consulta pública com a comunidade envolvida de forma robusta, além do Programa ter durante toda a implementação canais que tornem o controle social mais efetivo e favoreçam a transparência.

A correlação exata entre o Programa e todos esses elementos do planejamento federal (e do planejamento estratégico da SED) encontram-se no Anexo XI.

2. 2. **Anexos**

Anexo XI - Relação entre os componentes do Programa e o PPA Federal e o Planejamento Estratégico da SED

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O arranjo institucional do Programa contará com três níveis de decisão: a) estratégico, b) de coordenação, gestão e execução e c) de apoio e acompanhamento à execução técnica e administrativa.

O nível estratégico será de responsabilidade do Comitê Estratégico, que é composto pelos membros da Secretaria de Administração e Planejamentos (SAP), Secretaria de Educação de Joinville (SED), da Procuradoria-Geral do Município (PGM) e pela Secretaria de Comunicação (SECOM). Essa esfera é responsável pelas decisões macro do programa e pelo seu monitoramento e acompanhamento.

O segundo nível é de responsabilidade dos dois principais órgãos da administração direta do município sobre o projeto, a SAP e a SED. A SAP será a responsável pela gestão da Operação de Crédito Externo proposta. O planejamento e a organização do Programa serão conduzidos pela Unidade de Coordenação de Projetos (UCP) vinculada à SAP, conforme Decreto 30.953/2018, juntamente com a equipe designada pela SED que será criada para o programa. A SED, por sua vez e por meio da Unidade Gestora do Programa (UGP), será responsável pela supervisão, fiscalização e execução das ações propostas, visando garantir sua efetivação.

Por fim, no terceiro nível, a SED e a SAP serão responsáveis, por meio do Comitê de Operações e Obras, por articular outras Secretarias da Prefeitura, como a Secretaria de Meio Ambiente (SAMA), Procuradoria-Geral do Município (PGM), Secretaria de Comunicação (SECOM), Secretaria da Fazenda (SEFAZ), Companhia Águas de Joinville (CAJ) e Departamento de Trânsito de Joinville (DETRANS) no âmbito de ações específicas de cada Secretaria.

Joinville já possui ampla experiência na execução de projetos em parceria com organismos multilaterais, incluindo o BID, acumulando aprendizados relevantes em diferentes áreas de gestão, planejamento e execução. Essa expertise permite que grande parte das atividades previstas no programa seja conduzida com a equipe atual, mantendo altos padrões de qualidade e eficiência. Para potencializar ainda mais os resultados, serão incorporados profissionais especializados em específicas áreas estratégicas, indicados pela SED, garantindo alinhamento integral às exigências do BID e às melhores práticas internacionais. Dessa forma, a cidade consolida um modelo de gestão híbrido, que alia a competência de sua equipe interna com reforços direcionados para assegurar a excelência na execução do Programa.

A SAP, por intermédio da UCP, será responsável por assegurar o cumprimento das diretrizes operacionais e financeiras do BID, utilizando sua experiência prévia na execução de projetos e colaborando com as estruturas permanentes da Prefeitura de Joinville.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria de Administração e Planejamento (SAP)
Órgãos parceiros:
Secretaria da Educação (SED)

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A UCP é composta por uma equipe técnica qualificada formada por servidores municipais efetivos, com pelo menos 08 (oito) anos de experiência na execução de operação crédito externo, sendo um Coordenador Executivo e 01 (um) especialista em áreas específicas, com destaque para as seguintes que terão atuação mais direta com o programa:

Coordenador Executivo

Especialista Administrativo

Especialista Financeiro

Especialista em Planejamento

Especialista em Obras de Infraestrutura

Especialista em Gestão Ambiental

Especialista em Geoprocessamento

Além da UCP, o Programa contará com uma equipe técnica qualificada da SED por meio da UGP, incluindo servidores municipais e consultores contratados, todos com experiência relevante em suas áreas. Tendo no mínimo os seguintes especialistas:

- Especialista em Projetos de Gestão Educacional, com pelo menos 7 anos de experiência.

- Especialista em Políticas Sociais: profissional com sólida experiência em salvaguardas socioambientais, garantindo que todas as atividades do programa estejam alinhadas às normas e práticas ambientais e sociais aplicáveis.

- Especialista em Monitoramento e Avaliação: mais de 7 anos de experiência em projetos educacionais, supervisionando o progresso das atividades e produzindo relatórios detalhados de desempenho.

Além da UCP e da UGP, dois comitês reforçarão a governança do Programa:

- Comitê Estratégico: liderado pelo Secretário da SED, Diretor Executivo da SAP, Coordenador Executivo e Especialista em Gestão Educacional, que serão responsáveis por definir metas de longo prazo e realizar revisões semestrais, assegurando alinhamento com os objetivos do BID e com as prioridades municipais.

- Comitê de Operações e Obras: composto por representantes das áreas técnicas e administrativas da SAP e da SED, será responsável pela coordenação intersetorial, autorizações de compras e supervisão das atividades em andamento, acompanhará o andamento das construções e reformas e a qualidade das obras realizadas, garantindo a conformidade com os padrões técnicos e ambientais definidos.

Ainda, destaca-se a existência da Comissão Permanente de Licitações (CPL), vinculada à Unidade de Licitações da SAP (integrante do Comitê de Operações e Obras) que será responsável pelos processos de seleção e de aquisição necessários, em consonância com a legislação vigente e as normas do BID.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo III - Matriz responsabilidade EQT - V.03.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

O Programa proposto é sustentável em seus aspectos econômico, estratégico e operacional, alinhando-se às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) e no Plano Municipal de Educação de Joinville (PME). A proposta fortalece a capacidade de oferta educacional no município e assegura a continuidade das ações por meio de fontes de financiamento robustas e práticas operacionais eficientes.

Joinville destinará parte dos 25% de sua arrecadação obrigatoriamente alocados à educação, além de utilizar recursos provenientes do FUNDEB e de programas federais voltados ao fortalecimento da educação básica. A construção de novas escolas e creches reduzirá progressivamente a dependência de parcerias com creches privadas (com fins lucrativos) conveniadas, cujas vagas não computam para fins de recebimento de recursos vinculados à educação (Fundeb, Salário Educação, PNAE etc.), gerando receitas extras de até R$ 45 milhões de reais/ano que poderão ser reinvestidas na modernização e melhoria contínua da rede municipal, permitindo uma gestão financeira mais eficiente.

As novas unidades escolares serão projetadas com princípios de sustentabilidade, utilizando materiais ecológicos e adotando soluções que reduzem custos operacionais a longo prazo, como eficiência energética e menor consumo de recursos hídricos. Para a conectividade e modernização tecnológica, o Programa buscará financiamento de políticas federais e recursos municipais, garantindo que todas as unidades escolares contem com infraestrutura digital de alta qualidade como a Estratégia Nacional Escolas Conectadas do MEC.

A centralização das compras e a padronização de projetos arquitetônicos contribuirão para economias de escala e maior eficiência no uso dos recursos. A exploração de parcerias público-privadas será adotada como alternativa estratégica para potencializar a execução de projetos, assegurando qualidade e expertise técnica.

Além disso, o Programa priorizará a modernização tecnológica das unidades escolares e o desenvolvimento profissional contínuo dos educadores, fortalecendo a capacidade de oferta de ensino de qualidade. A otimização da gestão administrativa e pedagógica, a implementação de sistemas avançados de monitoramento e a ampliação da conectividade digital integram uma estratégia abrangente para assegurar que Joinville esteja preparada para os desafios educacionais contemporâneos.

Após a execução de todo o programa, o município terá um impacto significativo nas suas finanças, tendo em mente o aumento das despesas decorrentes da manutenção das unidades e equipamentos. Porém, a maior parte destas serão custeadas pelo aumento das transferências legais (FUNDEB, salário-educação e PNAE) ocorrida em decorrência do maior número de alunos atendidos e do maior número de alunos em tempo integral. Os custos totais previstos de manutenção de toda a nova estrutura (que contabilizam folha, todos os valores de consumo, custo fixo, equipamento/mobiliário, obras de manutenção, contratação de serviços e terceirização) são de cerca de R$ 333 milhões ao ano (em valores atuais), porém o aumento de arrecadação com as novas matrículas será de R$ 217 milhões (projeções da receita foram realizadas considerando a portaria interministerial nº 14, de 27 de dezembro de

2024). Como já ocorre com relação às despesas atuais, esse gap de 116 milhões por ano será preenchido pelo uso dos recursos próprios vinculados à educação (25%), que vêm crescendo substancialmente nos últimos anos (94,75% de crescimento nos últimos cinco anos, passando de R$ 178,3 milhões em 2020 para R$ 347,2 milhões em 2024).

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Programa está alinhado diretamente às metas prioritárias estabelecidas no Plano Municipal de Educação (PME) 2015-2025 de Joinville, incluindo a ampliação da educação infantil (Meta 1), a universalização do ensino fundamental na idade certa (Meta 2) e o fortalecimento da educação inclusiva (Meta 4). Essas metas refletem os desafios locais, como o aumento na oferta de vagas em creches e a melhoria das condições de atendimento para estudantes com necessidades especiais. O programa também busca ampliar a oferta de educação em tempo integral (Meta 6), respondendo à necessidade de oferecer maior qualidade e acesso para todos os estudantes.

No âmbito da aprendizagem, tem-se alinhamento quanto a meta de alfabetização das crianças na idade certa (Meta 5), também compromisso do Governo Federal pelo Pacto Criança Alfabetizada, e a melhora dos resultados de aprendizagem do IDEB (Meta 7).

Além disso, o programa está em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024. Ele contribui para a redução da distorção idade-série (Meta 3), para o aumento dos índices de aprendizagem e rendimento escolar (Meta 7 do PME também) e para a ampliação da equidade educacional. Essas ações estão diretamente alinhadas aos esforços nacionais de promoção da educação básica de qualidade, enfrentando desafios específicos de Joinville, como o alto percentual de estudantes com desempenho inadequado em matemática.

O Programa também tem correlação com os instrumentos de planejamento e orçamento vigentes no Município de Joinville, uma vez que o Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 do Município contempla o Programa Joinville Capaz, voltado especificamente às melhorias e à manutenção da Rede Municipal de Ensino, contemplando os investimentos em infraestrutura e tecnologia previstos para o período na área da educação. Em consonância com o previsto no PPA, a Lei Orçamentária Anual de 2025 do Município de Joinville também contém ações específicas para a gestão da infraestrutura em unidades escolares e centros de educação infantil, bem como ações que, entre outras despesas, abrangem a aquisição de equipamentos e tecnologias educacionais.

No âmbito federal, o programa dialoga com o Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, que prioriza a modernização da infraestrutura escolar, a formação continuada de professores e a integração de tecnologias pedagógicas inovadoras. Entre os objetivos estratégicos abordados estão a ampliação da conectividade nas escolas públicas e a adoção de práticas pedagógicas modernas para transformar o processo de ensino-aprendizagem.

A sustentabilidade também é um pilar central do Programa, com a utilização de materiais ecológicos e soluções de eficiência energética na construção e reforma das unidades escolares. As novas escolas serão projetadas com sistemas avançados de gestão de recursos hídricos e energéticos, promovendo práticas alinhadas às metas ambientais e à longevidade das infraestruturas educacionais. Adicionalmente, o programa explora fontes de financiamento como o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) e demais frentes da ENEC para garantir a modernização tecnológica, sem comprometer o orçamento municipal. Ademais, é importante destacar que o programa conversa de maneira direta tanto com o planejamento federal, vide relação com o PPA, como com o planejamento institucional da SED. Essa relação pode ser melhor observada no Anexo XI e no Anexo V.

3. 4. **Anexos**

Anexo V - PEI SED - Novo Mapa Estratégico 2025 - 2029

Organograma do Programa EQT

Plano Municipal de Educação (PME) de Joinville - 2015-2025

Mapa Estratégico 2025 - 2029 SED

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: CONTRATAÇÕES - Atraso em processos de contratação (pela política do BID)
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Embora o município de Joinville demonstre alta capacidade administrativa e experiência na gestão de grandes projetos, atrasos pontuais podem ocorrer em processos licitatórios complexos, especialmente para contratações que exijam alta especialização, como tecnologia educacional ou serviços de consultoria.

Prevenção e Mitigação:
A Prefeitura de Joinville tem experiência em operação de empréstimo, tendo uma Unidade de Coordenação de Projetos centrais que apoiará a área da SED. Além disso, a equipe seguirá estritamente as diretrizes do BID para processos de aquisição, utilizando sistemas robustos de gestão para monitorar os prazos e o cumprimento de cada etapa do cronograma. Também serão identificados os produtos críticos para o programa, de maneira que esses sejam priorizados, minimizando o impacto dos atrasos. Capacitações para equipes técnicas envolvidas nas contratações também estão previstas para assegurar maior eficiência, além da contratação de equipe de apoio se for necessário.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: ATOS LEGAIS - Dificuldade de aprovar leis necessárias para execução das ações
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Para viabilizar a execução do programa, será imprescindível obter uma Lei Autorizativa do Município e um Decreto Regulamentador, cujos trâmites começarão após a aprovação da Carta-Consulta. Os principais desafios residem na complexidade dos processos burocráticos necessários à aprovação de novas normas ou revisões das existentes que regulamentam a Educação Básica no município. Isso inclui adequações às legislações municipais e estaduais, além de exigências em instâncias federais, quando aplicável. Esses procedimentos podem acarretar atrasos na implementação do programa.

Prevenção e Mitigação:
A Secretaria de Educação está mobilizando esforços adicionais para garantir suporte junto à Câmara Municipal, com articulação direta com lideranças políticas e institucionais. Além disso, os processos seguirão rigorosamente o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e outras normas fiscais e administrativas pertinentes, assegurando a conformidade legal e transparência. Instrumentos específicos, como contratos administrativos e convênios, serão firmados de acordo com a legislação vigente para cada ação planejada no programa. Esses mecanismos formais garantirão a execução eficiente das atividades e a prestação de contas dos recursos públicos envolvidos.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: DESAPROPRIAÇÕES - Falta de terrenos para as obras por insucesso do processo de desapropriação
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Para a construção de novas escolas em áreas de alta vulnerabilidade, será necessário garantir terrenos adequados. Apesar de a Secretaria já possuir a maioria das áreas necessárias, podem surgir desafios em obter terrenos restantes, caso seja necessário recorrer a desapropriações formais, que impactam no reassentamento de famílias e realocação de empresas.

Prevenção e Mitigação:
A prioridade da Prefeitura será estabelecer acordos colaborativos com proprietários de terrenos para evitar a necessidade de desapropriações sem consentimento do proprietário. Essa abordagem visa reduzir custos, agilizar o início das obras e minimizar potenciais conflitos. Caso sejam necessárias desapropriações, o processo será conduzido com transparência e em conformidade com as leis vigentes, priorizando ações que preservem os interesses das comunidades locais pela equipe da Prefeitura responsável por esta frente e, se necessário, com apoio de consultores e com o respaldo da política do BID que trata de reassentamento.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: IMPACTOS AMBIENTAIS - Danos ao meio ambiente decorrentes das construções

Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
As atividades do programa, especialmente relacionadas à construção de novas infraestruturas, podem gerar pequenos impactos ambientais, como alterações no solo, consumo elevado de recursos naturais e, em casos extremos, perturbação de ecossistemas.

Prevenção e Mitigação:
O programa adotará práticas de mitigação ambiental alinhadas às diretrizes do BID e ao compromisso de sustentabilidade de Joinville. As medidas incluem o uso de materiais construtivos ecoeficientes, sistemas de drenagem avançados, painéis fotovoltaicos, reaproveitamento da água da chuva, sistemas construtivos ágeis e industrializados, além de tecnologias que priorizam a eficiência energética e a menor emissão de carbono.

Adotaremos processos construtivos industrializados que, além de prover agilidade, traz diversos benefícios ambientais, como a redução do desperdício de materiais, a otimização do uso de recursos naturais e a minimização da geração de resíduos. Além disso, esses sistemas diminuem o consumo de água e energia durante a obra, reduzem as emissões de CO? e aceleram a execução dos projetos, causando menor impacto no entorno. Dessa forma, contribuem para construções mais sustentáveis e eficientes, alinhadas às diretrizes ambientais do município.

Adicionalmente, a Prefeitura de Joinville realiza a reposição florestal da vegetação suprimida. Essa reposição é efetuada em unidades escolares, vias públicas, dentre outros espaços de gestão municipal. A reposição florestal nestes espaços tem o objetivo de ampliar o contato dos estudantes e da população com a natureza e garantir um ambiente escolar e uma cidade mais sustentável.

A gestão da reposição florestal dos empreendimentos da Secretaria de Educação é realizada em conjunto com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, responsável pela autorização da supressão da vegetação e pela administração das áreas verdes do município.A partir dessa gestão conjunta, são realizadas ações coordenadas para atender às demandas do órgão gestor ambiental, buscando maior dinamismo nas reposições florestais e um mitigação eficiente do supressão realizada. A exigência da reposição florestal realizada nas construções executadas pela Secretaria de Educação segue a legislação vigente e as instruções normativas emitidas pelo órgão ambiental municipal.

Além disso, são realizadas atividades de controle ambiental ao longo da obra, como a comprovação da destinação ambientalmente correta dos resíduos do processo construtivo e do material de origem mineral proveniente da terraplanagem dos terrenos. Portanto, a colaboração com outras secretarias municipais reforça as ações ambientais integradas, garantindo resultados sustentáveis.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: IMPACTO SOCIAL - Conflitos com a comunidade em função do impacto urbanístico e social no entorno
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O programa reconhece a complexidade social de Joinville, marcada pela coexistência de comunidades com diferentes dinâmicas culturais e níveis de vulnerabilidade. Intervenções homogêneas poderiam desconsiderar essas especificidades, resultando em menor eficácia das ações.

Prevenção e Mitigação:
O programa adotará estratégias inclusivas, priorizando populações mais vulneráveis, como comunidades periféricas e estudantes público-alvo da Educação Especial. Medidas previstas incluem programas de capacitação, adaptação curricular e subsídios para transporte e alimentação.

A participação ativa das comunidades será garantida por meio de consultas públicas regulares, permitindo que suas demandas sejam consideradas no processo de implementação. Parcerias com organizações locais e líderes comunitários também serão estabelecidas para garantir que as ações do programa estejam alinhadas às necessidades reais da população.

4. 6. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	99.200.000,00	124.000.000,00	124.000.000,00	24.800.000,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
72	222	294

Juros aplicáveis:
5,50%: Taxa SOFR diária 4,29% + 0.41% a.a (margem de financiamento) + 0.80% a.a (margem de empréstimo). https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1436601171-374
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,5% a.a. (vigente), não podendo ultrapassar 0.75% a.a sobre o saldo não desembolsado.
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

N/A

Outras Informações:

(i) Gerais:

- Prazo de Desembolso: 60 meses

- Demais encargos e comissões:

- Comissão de compromisso: 0,5% a.a. (vigente), não podendo ultrapassar 0.75% a.a sobre o saldo não desembolsado.

- Comissão de avaliação: 0

- Taxa de Abertura: 0

- Outros: N/A

- A proposta apresentada pelo município cumpre o disposto na Resolução nº 17, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre os critérios considerados com relação aos pleitos de operação de crédito externo, pela COFIEX. Assim, a contrapartida acompanha o piso mínimo de 20% do valor total do Programa a ser financiado.

(ii) Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

Considerando as atuais condições econômicas e a persistente elevação das taxas de juros internas, atualmente na ordem de 13,65% a.a., o financiamento externo apresenta-se como uma alternativa viável e estratégica para Joinville. Tal opção oferece condições financeiras mais vantajosas, com custos reduzidos e prazos mais adequados à realidade fiscal do município, permitindo viabilizar os investimentos necessários ao avanço das políticas educacionais propostas neste programa. Além disso, as demandas orçamentárias para a implementação das ações extrapolam os recursos disponíveis no orçamento municipal, o que reforça a necessidade de apoio financeiro externo.

A escolha do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como agente financeiro é respaldada por sua capacidade técnica e condições favoráveis, tanto em termos de taxas de juros quanto em estruturação de prazos. O BID acumula vasta experiência no financiamento de projetos voltados à educação e à inovação, especialmente no contexto da América Latina, sendo um parceiro estratégico para superar os desafios educacionais enfrentados por Joinville.

O BID também é reconhecido por sua expertise técnica, fornecendo suporte na implementação de soluções inovadoras, com base em experiências bem-sucedidas em outros contextos regionais e nacionais. O programa proposto está alinhado à Estratégia País do BID para o Brasil, que prioriza a melhoria da qualidade educacional, a inclusão social e o aumento da eficiência do gasto público, convergindo com os objetivos de Joinville.

A parceria entre Joinville e o BID é potencializada por casos de sucesso em projetos similares em outros estados e municípios brasileiros, o que reforça a confiança na escolha desse agente financeiro. Além disso, o BID oferece suporte na estruturação de Parcerias Público-Privadas (PPPs), ampliando as possibilidades de financiamento e inovação para garantir os resultados almejados pelo programa.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
COMPONENTE 1 - EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente
COMPONENTE 2 - APORTE PARA PARCERIA PÚBLICO PRIVADO

Nome do componente
COMPONENTE 3 – INOVAÇÕES PARA APRENDIZAGEM

Nome do componente
COMPONENTE 4 – AVALIAÇÃO E GESTÃO PARA O NOVO SÉCULO

Nome do componente
COMPONENTE 5 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Anexo VI - Cronograma de desembolso

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

No final do ano de 2022, o BID aprovou um empréstimo junto à Prefeitura de Joinville, com enfoque na otimização do saneamento básico do município (BR-L1594). Dessa forma, as equipes da Prefeitura Municipal de Joinville já estão familiarizadas com os processos internos, políticas de aquisições e outras especificidades das operações de empréstimo do BID.

Em complemento, nos últimos anos, diversos outros empréstimos foram firmados entre o BID e municípios do estado de Santa Catarina, como um empréstimo já concluído, da própria Divisão de Educação do BID com a Prefeitura de Florianópolis (BR-L1329). Dessa forma, órgãos de controle estaduais também estão familiarizados com os processos internos, políticas de aquisições e outras especificidades das operações de empréstimo do BID.

Com relação ao conjunto de obras previstas na Componente 1 da operação, a SED-Joinville já realizou os estudos de demanda e as análises da infraestrutura existente, para definir as localizações e terrenos para a construção de novas unidades escolares, assim como as unidades que irão receber as obras de reforma e ampliação. Em complemento, é importante mencionar que a SED-Joinville já possui primeiras propostas dos projetos de engenharia para as obras da operação, que estão sendo revisados e ajustados conforme os requisitos do BID.

A Parceria Público Privada para construção de novas escolas está em fase de estudos técnicos preliminares, conduzidos pela equipe da SP Parceria, entidade contratada pela Prefeitura de Joinville para realizar a modelagem completa da parceria. O projeto prevê a construção e gestão de infraestrutura e serviços não pedagógicos de 27 novas unidades escolares, compreendendo a construção, conservação, manutenção predial, bem como a prestação de serviços de apoio à gestão escolar, com previsão de tais ações como próximas etapas:

- Fase 1 - Diagnóstico inicial, análise preliminar de viabilidade e planejamento do Projeto - ABR/25
- Fase 2 - Modelagem e consulta pública do Projeto - SET/25
- Fase 3 – Licitação do Projeto e
- Fase 4 - Capacitação aos servidores do Poder Concedente - ABR/26

Já foram realizados pilotos pelo município de Joinville em parceria com a Universidade de Stanford em 2024 para testar uma versão inicial de um dos módulos do ROAR e do SMARTE no idioma português, que geraram uma série de insights e recomendações de melhoria para uma segunda fase de aprimoramentos.

Quanto à possibilidade de implementação de uma parceria academia-escola em uma escola e um centro educação infantil da rede municipal, o Secretário de Educação de Joinville já esteve em visita técnica na Synapse School, escola na Califórnia/EUA que tem esse modelo implantado em parceria com a universidade de Stanford, e há conversas em andamento entre a SED-PMJ e os professores da universidade para detalhar o escopo dessa parceria em Joinville.

As especificações técnicas, orçamentos e o plano de trabalho da primeira parceria a ser firmada no âmbito da Rede Acolher estão em fase final de elaboração. A construção da nova sede do NAIPE (Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial), que servirá como central para coordenação do serviço, está sendo concluída. A assinatura do convênio e o início das atividades estão previstos para o segundo semestre de 2025.

O Centro de Inovação tem conclusão prevista para o início do segundo semestre de 2025. Localizado no centro da cidade, o espaço tem a missão de promover a inovação no ambiente educacional, constituindo-se de um ambiente para criar e inovar, desenvolver e aprimorar os talentos dos estudantes, oferecer formação aos profissionais da educação para inovar a prática pedagógica e conectar a comunidade escolar. Destaca-se que o município já firmou diversas parcerias para potencializar esse espaço, entre elas o Programa Escolas Criativas, que conecta a rede ao MIT Media Lab e outras instituições que inspiram o desenvolvimento do projeto.

O município de Joinville já desenvolveu uma ampla aquisição de tecnologias educacionais, somando um valor total de investimentos de mais de R$ 117.252.799,24 que incluiu a instalação de uma infraestrutura de conectividade, a aquisição de chromebooks, notebooks maker, kits de robótica, projetores inteligentes e o aluguel de impressoras 3D. Agora, para essa segunda etapa, a proposta é evoluir para a aquisição de softwares educacionais de alto impacto na aprendizagem e renovar/ampliar o parque tecnológico para apoiar a evolução da aprendizagem dos estudantes.

Com relação ao desenvolvimento de uma contratação inovadora de ERP educacional com software livre já há tratativas com o CIEB (Centro de Inovação na Educação Brasileira) para Joinville ser o município de referência para um projeto que poderá inspirar redes em todo o Brasil. Destaca-se o fato de o município já ter uma parceria com a entidade para o desenvolvimento e implementação do seu plano de tecnologia e inovação, utilizando as ferramentas de diagnóstico e planejamento e apoio técnico proporcionados pelo CIEB.

6. 6. Anexos

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download