PFE - Pleito de Financiamento Externo
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE

Proponente: Município de Petrolina
Processo SEI: 03101.000240/2025-21
Código do pleito: 176200631/2025
Versão: 2

Fonte: Fundo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo
Valor do Financiamento: USD 60.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 15.000.000,00

Fonte: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA
Valor do Financiamento: USD 20.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 5.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 05
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 05
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 06
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 06
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 07
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 07
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 07
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 08
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 08
1. 5. Componentes 08
1. 5. 1. Informações do 1° componente 08
1. 5. 2. Informações do 2° componente 09
1. 5. 3. Informações do 3° componente 11
1. 5. 4. Informações do 4° componente 12
1. 5. 5. Informações do 5° componente 13
1. 6. Beneficiários 13
1. 7. Anexos 13
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 14
2. 1. Áreas estratégicas 14
2. 2. Anexos 15
3. GESTÃO 16
3. 1. Arranjo institucional 16
3. 1. 1. Descrição 16
3. 1. 2. Orgãos Executores 17
3. 1. 3. Estrutura Operacional 17
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 17
3. 2. Operacionalização e Manutenção 18
3. 3. Planejamento Estratégico 18
3. 4. Anexos 20
4. RISCOS 21
4. 1. Informações do 1° risco 21
4. 2. Informações do 2° risco 21
4. 3. Informações do 3° risco 21
4. 4. Informações do 4° risco 22
4. 5. Informações do 5° risco 22
4. 6. Informações do 6° risco 22
4. 7. Informações do 7° risco 23
4. 8. Informações do 8° risco 23
4. 9. Informações do 9° risco 23
4. 10. Informações do 10° risco 24
4. 11. Informações do 11° risco 25

4. 12. Anexos 26
5. FINANCIAMENTO 27
5. 1. Condições Financeiras da Operação 27
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 27
5. 1. 2. Informações da 2ª fonte de financiamento 28
5. 2. Cronograma de Desembolso 33
5. 3. Contragarantias 34
5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 34
6. ETAPAS REALIZADAS 35
6. 1. Etapas realizadas 35
6. 2. Anexos 36
7. Baixar todos os anexos 38
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE
Sigla: PETROLINA, CRESCER MAIS
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Petrolina

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Anexo I.A contém uma lista de siglas.

O Município de Petrolina está situado no semiárido do Estado de Pernambuco, às margens do Rio São Francisco, na divisa com o Estado da Bahia, formando uma conurbação com o Município de Juazeiro (BA), sendo cortado pela BR-407 (Anexo I.B). Localiza-se a aproximadamente 712 km de Recife, capital do Estado.

Com uma área de 4.561 km², é o maior município em extensão territorial de Pernambuco. Sua população é de 414.086 habitantes (IBGE 2024). O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,697 (PNUD, 2010), posicionando-o na 1995ª colocação no ranking nacional.

O PIB estimado de Petrolina atingiu aproximadamente R$ 8 bilhões em 2021, com destaque para os setores de Serviços (48,2%), Administração Pública (23,8%), Indústria (13,1%) e Agropecuária (11,9%) (IBGE, 2021).

O Município registrou um crescimento populacional de 32% entre os Censos de 2010 e 2022 (IBGE). Esse crescimento é resultado de investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana, habitação, saúde, educação, segurança, meio ambiente, cultura e lazer, fatores que vêm transformando a cidade e a tornando atrativa para novos moradores e investidores.

Políticas de incentivo implementadas nas últimas décadas consolidaram Petrolina como um importante polo de produção de frutas tropicais, com destaque para a exportação de manga e uva para mercados nacionais e internacionais, incluindo América do Norte, Europa e Ásia.

Destaca-se pela agricultura irrigada, sendo reconhecida como o terceiro maior município em PIB agropecuário, o segundo maior centro vinícola e o maior exportador de frutas do Brasil. Petrolina dispõe de um polo agroindustrial relevante e estratégico, especialmente na produção de vinhos e de frutas irrigadas para exportação. Petrolina desempenha um papel estratégico como a maior cidade da Macrorregião Interestadual de Saúde do Vale do Médio São Francisco (PEBA), que abrange 53 municípios nos estados de Pernambuco e Bahia, beneficiando uma população de 2.118.716 habitantes (DATASUS, 2023).

No entanto, o rápido crescimento representa um desafio para a gestão pública, que precisa garantir o atendimento crescente às demandas sociais, econômicas e ambientais da população, por meio de investimentos estratégicos e estruturantes, visto que ocorreu de forma desordenada, sem planejamento adequado, resultando em desafios relacionados à mobilidade urbana, infraestrutura, saneamento básico, segurança hídrica, áreas de lazer, práticas esportivas e saúde, além da necessidade de atender à crescente demanda turística potencializada por sua localização às margens do Rio São Francisco.

A concentração populacional na área urbana tem gerado dificuldades ambientais e sociais, agravadas pela falta de infraestrutura física e social para atender às demandas existentes. O acelerado processo de urbanização tem preocupado as autoridades locais, que buscam soluções para os problemas atuais e planejam ações que promovam um desenvolvimento equilibrado e sustentável, garantindo o bem-estar e a qualidade de vida da população.

O Município necessita enfrentar Problemas decorrentes do importante aumento da sua população, da frota de veículos, que cresceu mais de 70% em uma década, além da necessidade de ampliar a conectividade entre bairros e zonas comerciais, de fortalecer o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a macrodrenagem, as áreas para prática de esportes, lazer, convívio social e cultural. Esses desafios requerem uma abordagem integrada que alie investimentos em políticas públicas inclusivas e sustentáveis, visando a modernização da cidade e a melhoria da qualidade de vida da população na busca de um desenvolvimento equilibrado.

Diante desse cenário, o Município de Petrolina busca captar recursos financeiros externos para investimentos estratégicos em infraestrutura urbana, saneamento básico, saúde, segurança hídrica, equipamentos públicos, áreas de lazer e fomento ao turismo. Esses recursos serão essenciais para a execução de obras e ações estruturantes, visando superar os desafios atuais, prevenir problemas futuros e promover o desenvolvimento sustentável, assegurando uma melhor qualidade de vida para seus habitantes.

Neste contexto, foi elaborado o presente pleito para apreciação da COFIEX, visando à implementação do Programa de Desenvolvimento Urbano no Município de Petrolina – PE. O projeto será cofinanciado pelo Fundo OPEP, com um aporte de USD 60 milhões, e pelo FONPLATA, com USD 20 milhões, além de contar com uma contrapartida total de USD 20 milhões.

1. 2. 2. **Problema:**

A - Mobilidade

A cidade necessita de investimento imediatos em mobilidade urbana, pois apresenta um trânsito intenso com crescimento de 70% em 10 anos (SENATRAN, 2025) com congestionamentos frequentes, especialmente em vias estratégicas. As Av. Transnordestina, a BR-248 - Av. Cardoso de Sá e o Trecho 2 da Orla 3 são importantes corredores de transporte urbano do Município (anéis viários) e apresentam congestionamentos diários nos horários de pico (velocidade de 33 km/h). Ademais, a falta de viadutos dificulta a transposição de vias estratégicas, bem como a deficiência de pavimentação e requalificação comprometem o adequado fluxo viário e aumentando os tempos de deslocamento. A ausência de ciclovias, passarelas e outros itens de mobilidade sustentável agrava a situação da segurança de pedestres e ciclistas, dificultando o uso de modais alternativos de transporte.

B - Saneamento Básico

Implantação de Macrodrenagem

As chuvas causam alagamentos em diversas áreas da cidade devido à insuficiência ou inexistência de sistemas eficientes de drenagem profunda, colocando em situação de risco 3.165 domicílios (SNIS, 2022). Alguns bairros são afetados com alagamentos, tornando o deslocamento difícil para pedestres e motoristas. A ocorrência frequente de alagamentos em vias estruturais também compromete o transporte público e aumenta o risco de acidentes. Esses alagamentos geram danos materiais a equipamentos públicos e privados, dificultam a mobilidade urbana e aumentam os riscos à saúde pública, comprometendo o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população. Além disso, a deficiência na drenagem contribui para elevar os custos de manutenção e reparos na infraestrutura viária e prejudicam o desenvolvimento de bairros afetados, além de causar prejuízos ao comércio e ao funcionamento dos serviços públicos.

Implantação de Sistema de Água Tratada

O Município apresenta um sistema de abastecimento de água deficiente com cobertura de 85%, que não assegura o fornecimento de água tratada contínuo, suficiente e de qualidade (SMIM, 2025).

A Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário de Petrolina. No entanto, há áreas periféricas não atendidas COMPESA, que dispõem de sistemas precários como poços, fossas sépticas e pequenas redes locais. Tal situação requer intervenção direta do Município na implantação, manutenção e operação de sistemas adequados para sanar os problemas existentes e complementar as ações da Companhia.

Algumas comunidades periféricas contam com sistema de abastecimento de água simplificado, que funciona de forma deficiente, com interrupções constantes no fornecimento, além de distribuir a água bruta para o consumo sem passar por processos essenciais de tratamento, representando riscos à saúde pública e prejuízos à qualidade de vida dos moradores.

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário

Bairros periféricos e áreas em expansão urbana apresentam baixa cobertura de redes de esgotamento sanitário, o que resulta em problemas de saúde pública, como a disseminação de doenças de veiculação hídrica e impactos ambientais graves, como a contaminação de solos e de recursos hídricos, além do desconforto causado à população.

A falta de infraestrutura adequada para o tratamento e distribuição do esgoto que hoje atende a 84% da população (SMIM, 2025) afeta a qualidade de vida dos moradores, gera custos adicionais de saúde ao Município, compromete corpos hídricos, além de causar impactos ambientais diretos ao Rio São Francisco.

C - Equipamentos de Saúde

O Município apresenta carências na área de saúde decorrentes da deficiência na infraestrutura, equipamentos e recursos tecnológicos, insuficientes para atender à demanda gerada pelo acelerado crescimento demográfico, agravado pela busca por serviços de saúde pela população de Municípios vizinhos, visto ser Petrolina a cidade polo

regional. As UBS atendem 39.450 pessoas nas áreas contempladas pelo Programa (SMS, 2025). Tais Problemas concorrem para a superlotação em hospitais, gerando a demora no atendimento e grandes filas com prejuízos à população.

Assim, para atender essa demanda, são requeridos investimentos em novas unidades de saúde como UBS e policlínicas para suprir a demanda atual e propiciar o atendimento adequado à população.

D - Infraestrutura Urbana e Equipamentos Públicos

Petrolina apresenta carência de praças, áreas para práticas esportivas, lazer e culturais (75 áreas) (SMIM, 2025), centros comerciais e gastronômicos, o que impacta negativamente no bem-estar da população, na integração social, recreação e no desenvolvimento do turismo. As temperaturas altas que chegam a 41° C, requerem a construção de coberturas em quadras esportivas e espaços públicos para garantir ambientes adequados à prática de esportes e lazer. Tal situação reflete negativamente nas condições de saúde e qualidade de vida da população, principalmente das áreas periféricas.

1. 2. 3. **Solução:**

A - MOBILIDADE

Duplicação de Vias Urbanas. Serão duplicadas as vias: i) Trecho 2 da Avenida Transnordestina; ii) Trecho urbano da BR-428 até a Av. Cardoso de Sá; e iii) Trecho 02 da Orla 03, aumentando a capacidade de tráfego, a segurança viária e reduzindo os congestionamentos e tempos de viagem.

Requalificação e Implantação de Vias Urbanas. Serão realizadas as seguintes ações: i) Pavimentação e drenagem do Rua Matadouro; ii) Pavimentação e drenagem em diversos bairros do Município; iii) Requalificação de vias públicas; e iv) Construção de ciclovias integradas a via urbanas. Rais ações irão melhorar a conectividade entre bairros, os deslocamentos da população e incentivar o uso de bicicletas como meio de transporte sustentável.

Construção de Obras de Artes Especiais. Contempla as seguintes ações: i) Construção do viaduto da Av. Monsenhor Ângelo Sampaio; ii) Construção do viaduto do Asa Branca; e iii) Construção da passarela na Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, melhorando o fluxo, a conectividade de vias e a segurança viária.

Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal. Construção de terminal rodoviário (3.476 m 2) no Bairro Antônio Cassimiro com guichês, plataformas, lojas comerciais, de alimentação, áreas técnicas e administrativas e estacionamento para usuários. Priorizará a acessibilidade, integração de modais e eficiência do transporte público, melhorando os deslocamentos, a segurança e o conforto da população, consolidando Petrolina como importante hub regional de transporte.

B - SANEAMENTO BÁSICO

Com vistas a enfrentar os Problemas como a deficiência da drenagem que provoca alagamentos recorrentes, a deficiência de sistemas de abastecimento de água e esgoto com consequentes danos materiais, à saúde pública e ambiental serão realizadas as ações:

Implantação de Macrodrenagem. i) Macrodrenagem com pavimentação da Via Marginal da Av. Sete de Setembro, incluindo ciclovia; ii) Macrodrenagem da Rua Santa Catarina no Bairro Antônio Cassimiro; e iii) Construção do Canal da Av. Redenção no Bairro Dom Avelar, a fim de suprir a deficiência de sistemas de drenagem existentes que provocam alagamentos, danos materiais e prejuízos ao fluxo e à segurança viária.

Implantação de Sistema de Água Tratada. i) Construção de adutoras para captação de água no Assentamento São Francisco, Alto do Angico, Sítio Mandacaru, Lajedo e Jatobá; e ii) Construção de sistema de tratamento de água e distribuição condominial nos núcleos irrigados, oferecendo qualidade na água disponibilizada, segurança no abastecimento sem interrupções e maior disponibilidade hídrica.

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário. Serão implantadas redes para a expansão do sistema de esgotamento sanitário para o atendimento dos seguintes bairros: i) Henrique Leite; ii) Dom Avelar; iii) Jardim Petrópolis; e iv) Antônio Cassimiro, com vista a reduzir de doenças de veiculação hídrica e a melhoria das condições de saúde e ambiental.

C – EQUIPAMENTOS DE SAÚDE

As Soluções Propostas para enfrentar os Problemas do setor são as seguintes:

i) Construção de 7 Unidades Básicas de Saúde – UBS Tipos 2 e 3 nos seguintes Bairros: Vila Eulália, Alto do Cocar, Fernando Idalino, Jardim Maravilha, Monsenhor Bernardino, Vivendas e Jardim Petrópolis, atendendo um total estimado de 60.000 pessoas; e ii) Construção de 3 Policlínicas.

Estes equipamentos suprirão os problemas identificados no setor de saúde como a deficiência na infraestrutura, equipamentos e recursos tecnológicos, que ocasiona demora no atendimento, grande filas e superlotação em hospitais. Estão destinados a prestar serviços de saúde que atendem casos de urgência e emergência, fortalecendo a atuação do SUS.

D - INFRAESTRUTURA URBANA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Para enfrentar a deficiência de espaços de convivência social como praças, áreas para atividades culturais, comerciais, prática de esportes, lazer e fomento ao turismo serão implementadas as seguintes soluções:

i) Construção e revitalização de praças; ii) Construção e melhoria de equipamentos esportivos (quadras poliesportivas, instalação de cobertura metálica em quadras existentes, e implantação de campos com grama sintética); e iii) Construção de Centros de Gastronômicos e Culturais (Orla 3, João de Deus, Terras do Sul e São Gonçalo).

1. 2. 4. **Resultado:**

Os Resultados Esperados com a implementação das ações do Programa terão impacto direto na melhoria da qualidade de vida da população, nas condições ambientais e no desenvolvimento sustentável do Município, conforme descrito a seguir:

MOBILIDADE

a) Redução do tempo de deslocamento e de congestionamentos

As intervenções destinadas a duplicar, pavimentar e requalificar vias urbanas, fomentar sistemas de mobilidade ativa, construir obras de arte especiais irão aumentar a velocidade média nas vias, resultando em uma redução da taxa de congestionamento, redução dos tempos de viagem, melhoria do fluxo e da segurança viária.

b) Aumento da conectividade entre bairros e ampliação da malha cicloviária

A construção de passarelas, ciclovias e sua integração à malha viária, a implantação de sinalização associados à construção do terminal rodoviário promoverão a conectividade e a acessibilidade entre bairros, áreas comerciais e serviços, o incentivo ao uso de modos alternativos de deslocamentos a pé e por bicicleta, bem como otimizarão o uso do transporte público, oferecendo maior conforto e segurança para os usuários.

MACRODRENAGEM

c) Redução dos eventos de alagamentos recorrentes e seus impactos

As intervenções de macrodrenagem reduzirão alagamentos recorrentes, melhorando a circulação viária e a drenagem urbana. Além disso, tais obras irão prolongar a vida útil da infraestrutura, reduzindo custos de manutenção, de comprometimento da prestação de serviços públicos e de prejuízos ao comércio, promovendo impactos positivos na saúde da população.

SANEAMENTO BÁSICO E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE

d) Melhoria das condições de saúde da população

As intervenções para a ampliação do abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário expandirão as redes para comunidades carentes, garantindo acesso equitativo a estes serviços públicos fundamentais. Também eliminarão interrupções frequentes no fornecimento causadas, atualmente, por um sistema precário. Essas melhorias reduzirão doenças de veiculação hídrica, minimizarão gastos com saúde pública e contribuirão para a melhoria qualidade de vida da população.

Ademais, a implantação de UBS e Policlínicas ampliará a capacidade de atendimento, melhorando a qualidade dos serviços de saúde, reduzindo o tempo de espera, as filas e a superlotação nos hospitais. Esses equipamentos proporcionarão uma melhoria significativa na saúde e qualidade de vida da população, especialmente para os mais vulneráveis e contribuirão diretamente para o fortalecimento do SUS.

SANEAMENTO BÁSICO

e) Redução da contaminação de corpos hídricos e melhoria das condições ambientais

As intervenções na coleta e no tratamento de esgoto do município terão um impacto direto na eliminação de efluentes poluentes que contaminam corpos hídricos, especialmente o Rio São Francisco, promovendo a conservação dos recursos hídricos e a maior disponibilidade e melhoria da qualidade da água superficial e do lençol freático. Além disso, contribuirão para a preservação dos ecossistemas e das condições ambientais.

INFRAESTRUTURA URBANA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

f) Promoção de práticas esportivas, de lazer e de convivência social em espaços públicos

As intervenções de infraestrutura urbana e equipamentos públicos terão impactos significativos, especialmente para a população de baixa renda, ao criar e revitalizar ambientes seguros e adequados para lazer e convivência social. Além disso, elas promoverão a integração comunitária e oferecerão locais para atividades esportivas e recreativas, contribuindo para a valorização dos espaços públicos e o fortalecimento da participação da comunidade.

g) Fomento ao desenvolvimento socioeconômico e do turismo

Os centros gastronômicos criarão espaços para pequenos negócios, com ênfase na venda de produtos locais, atraindo investimentos que impulsionarão o desenvolvimento econômico da região. Além disso, esses equipamentos terão espaços adequados para atividades culturais e fomento ao turismo, aproveitando o potencial do Rio São Francisco e a produção de vinhos e frutas. Essas iniciativas também estimulam atividades socioeconômicas sustentáveis, gerando emprego e renda para a população.

1. 3. **Objetivo**

OBJETIVO GERAL

Promover o desenvolvimento urbano, social e econômico sustentável do Município de Petrolina por meio de intervenções visando a ampliação e modernização da infraestrutura viária, a ampliação dos serviços públicos de saneamento básico, de saúde, de lazer, cultura, garantindo o acesso a serviços essenciais para a população e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, com foco na sustentabilidade socioambiental e a inclusão social das comunidades urbanas e rurais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Aumentar a velocidade média nos deslocamentos, reduzindo os tempos de viagem entre as extremidades da cidade;

b) Melhorar e ampliar a malha cicloviária do Município;

c) Reduzir os eventos de alagamentos no Município;

d) Ampliar a cobertura de fornecimento de água tratada de qualidade;

e) Ampliar a rede de coleta de esgoto no Município;

g) Aumentar a quantidade de equipamentos de saúde pública;

f) Ampliar a quantidade de equipamentos públicos para a prática de esportes e de lazer; e

h) Promover o fomento dos setores de serviços, cultura e turismo com a implantação de equipamentos públicos em áreas periféricas e de expansão no Município.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Percentual de redução de tempo médio de deslocamento urbano

Descrição:

Avalia o impacto das obras de mobilidade como a duplicação de vias e construção de viadutos no tempo de deslocamento da população. Relaciona-se diretamente com o Objetivo Específico **(a)**: Aumentar a velocidade média nos deslocamentos, reduzindo os tempos de viagem entre as extremidades da cidade atendidas no Programa, pois a redução do tempo de deslocamento é um indicador claro de melhorias na eficiência dos transportes.

Está alinhado à **Área Estratégica 111 (Mobilidade e infraestrutura)**. O cálculo é feito pela diferença entre o tempo médio de deslocamento antes e depois das intervenções.

Linha de base: Tempo médio de deslocamento nas Vias Transnordestina e BR-428 - Av. Cardoso de Sá é de 14,4 min, considerando 8 km de extensão em cada via e velocidade média de 33 km/h em ambas (Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura de Petrolina, 2025).

Cálculo: Tempo médio de deslocamento = Distância / Velocidade Média

Percentual de redução de tempo = (Tempo médio depois - Tempo médio antes) / Tempo médio antes × 100.

Dados coletados: medições de velocidade nas vias Pedrinhas e Transnordestina em dias típicos e horários de pico pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura de Petrolina.

Meta:
Reduzir em 58% o tempo médio de deslocamento até 2030.

Tempo médio de deslocamento nas Av. Transnordestina e BR-428 - Av. Cardoso de Sá após a implantação das obras = 6 min (velocidade média igual a 80 km/h).

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Índice de ampliação da malha cicloviária

Descrição:
Mede o aumento da extensão das ciclovias no Município, considerando tanto a criação de novas rotas quanto a melhoria das existentes. Este indicador está diretamente relacionado ao Objetivo Específico **(b)**: Melhorar e ampliar a malha cicloviária do Município. O aumento da rede de ciclovias é crucial para garantir a mobilidade segura e eficiente para os ciclistas, promovendo o incentivo ao uso de bicicletas e a integração entre diferentes modos de transporte.

Está alinhado à **Área Estratégica 111 (Mobilidade e infraestrutura)**. O cálculo é feito pela comparação entre a extensão das ciclovias construídas e a meta do plano inicial de expansão da malha cicloviária.

Linha de base: 14 km de ciclovias em 2025.

Cálculo: Índice de ampliação da malha cicloviária = (Extensão das ciclovias pós-obras ? Extensão inicial das ciclovias / Extensão inicial das ciclovias) × 100.

Dados a serem coletados:

Esses dados serão coletados a partir de levantamentos municipais e relatórios de obras ou manutenção de infraestrutura de transporte.

Meta:
Ampliar em 122% a extensão da malha cicloviária do Município até 2030.

31,18 km de ciclovia após finalização das obras.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Percentual da população com cobertura de esgoto doméstico

Descrição:
Mede a ampliação do acesso a redes de esgoto em bairros vulneráveis, como Henrique Leite, Dom Avelar, Jardim Petrópolis e Antônio Cassimiro. Está alinhado ao Objetivo Específico **(e)**: Ampliar a rede de coleta de esgoto no Município, pois a cobertura de esgoto é essencial para a promoção da saúde pública e qualidade de vida.

O Indicador está diretamente alinhado à **Área Estratégica 111 (Saneamento básico)**. Também se alinha indiretamente às **Áreas Estratégicas 201 (Conservação do meio ambiente) e 202 (Prevenção de riscos e adaptação a mudanças climáticas)**, pois a ampliação da cobertura de esgoto contribui para a conservação dos recursos hídricos e a redução da poluição ambiental, promovendo a sustentabilidade dos ecossistemas. Além disso, o acesso universal ao saneamento básico reduz a vulnerabilidade da população a enchentes e doenças de veiculação hídrica, fortalecendo a resiliência das cidades frente às mudanças climáticas. O cálculo é feito com base na porcentagem da população atendida com esgoto em relação à população total.

Linha de Base: 84% da população urbana é atendida com esgotamento doméstico (Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura, 2025)

Cálculo: (População atendida cobertura de saneamento doméstico em área urbana / População total área urbana) ×100

Dados coletados: levantamentos municipais e registros das empresas de saneamento.

Meta:
Alcançar 98% de cobertura de esgotamento doméstico até 2030.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Número de eventos de inundação urbana

Descrição:
Mede a redução de eventos de inundação urbana em Petrolina. Está alinhado ao Objetivo Específico **(c)** Reduzir os eventos de alagamentos no Município.

O Indicador está diretamente alinhado às **Áreas Estratégicas 201 (Conservação do meio ambiente) e 202 (Prevenção de riscos e adaptação a mudanças climáticas)**, pois monitora a frequência e a gravidade de inundações em áreas urbanas, fenômenos frequentemente agravados por mudanças climáticas e pelo manejo inadequado dos recursos ambientais.

Linha de Base: 5 eventos anuais de inundação urbana (Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura, 2025)

Cálculo: Contagem do número de eventos de inundação classificados pelo Município.

Dados coletados: registros anuais do Município.

Meta:
Chegar a 1 único evento de inundação por ano a partir de 2030.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Percentual da população com acesso à água tratada

Descrição:
Monitora a ampliação do abastecimento de água tratada em comunidades, como o Assentamento São Francisco e o Alto do Angico. Este Indicador está diretamente relacionado ao Objetivo Específico **(d)**: Fornecer água tratada de qualidade para a população.

Está alinhado às **Áreas Estratégicas 111 (Saneamento básico) e 212 (Ampliar a segurança hídrica)**, que tratam da segurança hídrica e ampliação da infraestrutura de água tratada. O cálculo é feito pela comparação entre o número de famílias atendidas com água tratada e o número total de famílias.

Linha de base: 85% da população recebe água potável por Rede Geral de Distribuição (Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura, 2025)

Cálculo: (População com abastecimento de água tratada / População total) × 100

Dados coletados: relatórios de abastecimento, registro de empresas de saneamento e dados populacionais locais.

Meta:
Alcançar 97% de cobertura de abastecimento de água tratada nas áreas contempladas até 2030.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Taxa de cobertura de Unidades Básicas de Saúde – UBS

Descrição:
Monitora o percentual da população coberta pelos serviços das UBS construídas no Programa. Esse indicador está diretamente relacionado ao Objetivo Específico **(g)**: Aumentar a quantidade de equipamentos de saúde públicos para a população, pois as UBS são unidades essenciais para o acesso primário à saúde.

Este indicador está alinhado à **Área Estratégica 102 (Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS)**.

O cálculo é feito com base na população atendida pelas novas UBS em comparação com a população atendida atualmente nos bairros beneficiados.

Linha de Base: 39.450 pessoas são hoje cobertas por UBS nos bairros beneficiados pelo Programa (Secretaria Municipal de Saúde de Petrolina, 2025)

Cálculo:

(População atendida pelas novas UBS - População atendida antes das obras / População atendida antes das obras) ×100

Dados coletados: registros de atendimentos e dados de capacidade das novas UBS.

Meta:
Aumentar em 32% a cobertura populacional nas áreas beneficiadas pelas novas UBS até 2030.

População atendida pelas novas UBS = 52.213.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Número de empregos gerados pelos Centros Gastronômicos e Culturais

Descrição:
Avalia o impacto econômico dos Centros Gastronômicos e Culturais na geração de empregos. Relaciona-se com o Objetivo Específico **(h)**: Promover a integração entre os setores de serviços, cultura e turismo, incentivando a revitalização e o desenvolvimento sustentável de áreas em expansão no Município, pois a criação de empregos diretos e indiretos impulsiona o crescimento econômico nas áreas em expansão.

Este indicador está alinhado à **Área Estratégica 213 (Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo)**. O cálculo é feito pela comparação entre os empregos criados e os empregos previstos para os Centros.

Linha de Base: Zero, uma vez que se trata de infraestruturas inexistentes que serão implantadas pelo Programa.

Cálculo: Somatório do número de novos empregos registrados nos Centros Gastronômicos e Culturais.

Dados coletados: registros de empresas e dados do mercado local.

Meta:
200 novos empregos diretos criados até o segundo ano de operação dos Centros.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Aumento da oferta de áreas para práticas esportivas

Descrição:
O indicador mede o aumento percentual de novas áreas esportivas, refletindo a expansão da infraestrutura destinada à prática de esportes e à convivência social. Ele está diretamente vinculado ao **Objetivo Específico (f): Ampliar a qualidade e a quantidade de equipamentos públicos para a prática esportiva pela população**, uma vez que as quadras a serem construídas ou revitalizadas pelo Programa representam locais fundamentais para a promoção do esporte e do bem-estar coletivo.

Além disso, o indicador está alinhado às **Áreas Estratégicas 111 (Infraestrutura) e 113 (Ampliação do acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida)**, reforçando a importância da melhoria da infraestrutura urbana para a promoção do lazer, do esporte e da qualidade de vida no Município.

Linha de Base: 75 áreas esportivas públicas (Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura, 2025).

Cálculo: (nº de áreas esportivas pós-obras - nº de áreas esportivas antes das obras / nº de áreas esportivas antes das obras) × 100

Dados coletados: registro de obras concluídas e implantadas pelo Município.

Meta:
Aumentar em 40% o número de espaços para práticas esportivas após a conclusão do Programa.

105 espaços para práticas esportivas.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: 1. ESTUDOS E PROJETOS
Valor estimado em Dólar (USD): 1.557.470,00

Descrição:
Esse componente contempla a elaboração dos estudos e projetos de engenharia, arquitetônicos, ambientais e complementares, necessários para a implementação do Programa.

Cabe registrar que das aproximadamente 30 obras previstas no Componente 2, cerca de 15 já contam com projetos executivos concluídos, garantindo uma base sólida para a execução do Programa. Os estudos e projetos para as demais intervenções serão realizados no âmbito do Programa para assegurar a viabilidade técnica, econômica e ambiental de todas as ações planejadas.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(S) 1.1. Estudos e Projetos: esse subcomponente abrange os serviços de consultorias que serão contratadas para a elaboração dos estudos ambientais, projetos de engenharia, arquitetônicos e os complementares requeridos para a execução das obras e ações do Programa.

Destacam-se os seguinte Produtos:

- Estudo para pavimentação e drenagem em diversos bairros do Município: o estudo técnico abrangerá a especificação do pavimento e o dimensionamento da infraestrutura de drenagem adequada.

- Projeto para a requalificação de vias públicas: detalhará as intervenções necessárias em 15 km de vias, incluindo melhorias na acessibilidade, sinalização e modernização do pavimento, com ênfase na redução de acidentes e no aumento da capacidade viária.

- Projeto para construção de ciclovias: os estudos preliminares e o projeto executivo definirão o traçado de ciclovias, conectando bairros residenciais a áreas comerciais e educativas, promovendo a mobilidade ativa e a redução de emissões.

- Estudo para o Viaduto Monsenhor: o projeto técnico incluirá análises de tráfego e detalhamento de engenharia da estrutura.

- Projeto para o Viaduto do Asa Branca: os estudos e projeto avaliarão a integração do viaduto ao sistema viário existente, com foco na redução de congestionamentos e na segurança viária.

- Projeto para a passarela na Av. Monsenhor: o projeto prevê a elaboração das especificações técnicas, priorizando acessibilidade universal e segurança para os pedestres em um corredor urbano movimentado.

- Estudo para construção do Canal da Av. da Redenção no Bairro Dom Avelar: a análise técnica e projetos de engenharia determinarão o traçado ideal, dimensões e capacidade do canal, visando mitigar alagamentos frequentes.

- Projeto para a construção de adutora de águas: estudos de viabilidade e projetos básicos e executivos dimensionarão as adutoras e seus traçados.

- Projeto para sistema de tratamento de água e distribuição condominial: a iniciativa envolverá análises de viabilidade, projetos básicos e executivos e especificação de redes de distribuição.

- Projeto para rede de esgotamento sanitário nos bairros Dom Avelar, Jardim Petrópolis e Antônio Cassimiro: Os projetos básicos e executivos englobarão o traçado e especificações técnicas para redes coletoras e estações elevatórias de esgoto.

- Projeto para construção de UBS e Policlínicas: a estrutura e desenho serão concebidos com base nos Projetos Referenciais elaborados pelo Ministério da Saúde, sendo ajustada à realidade regional, de acordo com as necessidades específicas identificadas.

- Projeto para construção e revitalização de praças públicas: o estudo técnico considerará a localização, o design e os elementos de acessibilidade para 20 praças, beneficiando habitantes e fomentando a convivência comunitária em diversos bairros de Petrolina.

- Projeto para os Centros Gastronômico Cultural: estudos de viabilidade e projetos arquitetônicos definirão os detalhes do centro, incluindo espaços para apresentações culturais, áreas de convivência e infraestrutura para atrair turistas e comunidade local.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: 2. OBRAS
Valor estimado em Dólar (USD): 91.511.028,00

Descrição:
Esse componente contempla uma série de intervenções estruturais voltadas para transformar Petrolina em uma cidade mais acessível, resiliente e inclusiva. As ações propostas têm como objetivo não apenas atender às demandas imediatas por infraestrutura, mas também preparar a cidade para um futuro de crescimento sustentável, onde a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico caminhem lado a lado.

Cada ação dentro desse componente está estrategicamente alinhada às áreas prioritárias de desenvolvimento nacional, com investimentos integrados em mobilidade, saneamento básico, equipamentos sociais, culturais e infraestrutura, bem como ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade Tais ações irão incentivar a transição para uma cidade sustentável, promover a prática do esporte e de atividades físicas, conservar o meio ambiente, reforçar a prevenção de desastres e ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo.

Ao investir na duplicação e requalificação de vias urbanas com a implantação de sistemas de mobilidade ativa, na construção de obras de arte especiais e na melhoria de equipamentos urbanos, o Município busca resolver gargalos críticos que afetam a população no dia a dia. Essas intervenções não apenas reduzem congestionamentos e tornam os deslocamentos mais seguros, mas também promovem a inclusão social ao melhorar o acesso das comunidades mais vulneráveis a serviços públicos e a oportunidades econômicas e sociais. Ciclovias, passarelas e viadutos simbolizam não apenas infraestrutura física, mas um compromisso com a sustentabilidade e a segurança das pessoas que compõem o tecido urbano.

O saneamento básico, outro eixo essencial desse componente, é abordado como uma prioridade de saúde pública e dignidade humana. Com a implantação de sistemas de drenagem, água tratada e esgotamento sanitário, o Programa promove condições de vida mais seguras, reduzindo os riscos de doenças de veiculação hídrica e alagamentos, mitigando os impactos de eventos climáticos extremos. Além disso, o foco em soluções sustentáveis reflete um compromisso com a conservação ambiental, integrando aspectos de preservação do solo, recursos hídricos e adaptabilidade climática em cada intervenção realizada.

A infraestrutura de saúde pública será substancialmente fortalecida por meio da construção de unidades de saúde modernas e estrategicamente localizadas. Essas instalações não apenas expandem o acesso à saúde básica e especializada à população local, mas também vêm consolidar Petrolina como centro de referência regional de saúde. Este é um passo decisivo para fortalecer o Sistema Único de Saúde - SUS e oferecer à população uma rede de cuidados eficaz e inclusiva.

Finalmente, o componente contempla a criação de espaços urbanos que promovem a interação social, a prática esportiva e o lazer. Equipamentos esportivos, praças públicas e centros gastronômicos e culturais serão instrumentos para fortalecer os laços comunitários e fomentar o desenvolvimento econômico baseado na criatividade e na diversidade local. Tais espaços não apenas agregam valor ao ambiente urbano, mas também ampliam o apelo turístico da cidade, consolidando Petrolina como um destino procurado, vibrante e acolhedor.

Mais do que obras, o que se propõe aqui é um salto em direção ao futuro, onde o planejamento urbano se traduz em impacto positivo direto na vida das pessoas e no potencial de crescimento sustentável da cidade.

O Anexo I.C apresenta um mapa geral com os principais produtos do Componente Obras (na área urbana). O Anexo I.D complementa as informações com um Quadro de Metas do Programa.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(S) 2.1 - MOBILIDADE

Compreende um conjunto de intervenções viárias para enfrentar os desafios de congestionamentos, falta de conectividade entre áreas da cidade e ineficiência no deslocamento urbano, com vistas a melhorar a fluidez no trânsito e a segurança para pedestres e ciclistas.

Produtos:

- Duplicação de Vias Urbanas: i) Trecho 02 da Av. Transnordestina com 5 km de extensão, 1,1 km de drenagem e 5 km de ciclovias; ii) BR-428 – Avenida Cardoso de Sá com 8 km de extensão, 3,3 km de drenagem e 8 km de ciclovias; e iii) Trecho 2 da Orla 3 com 2,6 km de extensão, 1,3 km de drenagem e 2,6 km de ciclovias. Estas intervenções totalizam 15,6 km de duplicação, 5,7 km de drenagem e 15,6 km de ciclovias.

- Requalificação e Implantação de Vias Urbanas: i) pavimentação de 0,61 km e implantação de 0,8 km de drenagem na R. do Matadouro; ii) pavimentação e drenagem de bairros (40 km); e iii) requalificação de vias urbanas (15 km).

Inclui a construção de ciclovias.

- Construção de Obras de Artes Especiais: i) Viaduto Av. Monsenhor Ângelo Sampaio (300 m); ii) Viaduto do Asa Branca (400 m); e iii) Passarela na Av. Monsenhor Ângelo Sampaio (50 m).

- Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal: Com área de 3.461 m² com 17 guichês, 15 plataformas de embarque e desembarque, lojas comerciais, de alimentação, áreas administrativas e estacionamento para usuários.

(S) 2.2 - SANEAMENTO BÁSICO

Contempla ações destinadas a enfrentar problemas críticos como a ineficiência do sistema de drenagem, a insuficiência na oferta de água tratada e de redes de esgotamento sanitário, não atendidas pela COMPESA. Objetiva melhorar as condições de saúde pública, promover a segurança hídrica, proteger o meio ambiente e aumentar a resiliência urbana frente a eventos climáticos extremos. Para tal, a Prefeitura de Petrolina irá implantar diretamente sistemas de saneamento, bem como criar uma empresa municipal para gerir os serviços de forma independente.

Produtos:

- Macrodrenagem. Implantação: i) cerca de 2,23 km de macrodrenagem e 2,8 km de pavimentação da Via Marginal na Av. Sete de Setembro com 1,5 km de ciclovias; ii) 1,1 km de macrodrenagem e 627 m de obras de arte na R. Santa Catarina; e iii) Construção do Canal da Av. Redenção com 1,6 km, incluindo ciclovias.

- Sistema de Água Tratada. Implantação de: i) Adutoras nos Assentamentos São Francisco (6 km) e Alto do Angico (10 km), Sítio Mandacaru (10 km), Lajedo e Jatobá (15 km), totalizando 41 km; e ii) Sistema de tratamento de água nos núcleos irrigados, incluindo reservação, captação e distribuição.

- Sistema de Esgotamento Sanitário. Implantação de redes de esgoto: i) Bairro Henrique Leite (extensão de 6,4 km); ii) rede condominial com 14,9 km de extensão, emissário e estação elevatória; e iii) Bairros Dom Avelar, Jardim Petrópolis e Antônio Cassimiro. Detalhamento desses produtos no Anexo I.E.

(S) 2.3 - EQUIPAMENTOS DE SAÚDE

A construção de UBS e policlínicas ampliará o acesso da população a serviços médicos essenciais, atendendo à demanda crescente causada pelo aumento populacional. As UBS e policlínicas fazem parte do SUS com o objetivo de aliviar a pressão nos hospitais, reduzir as filas, o tempo de atendimento e a superlotação nas emergências. Os produtos são:

i) Construção e equipamento de: a) 5 UBS Tipo 2 nos bairros Vila Eulália, Alto do Cocar, Fernando Idalino, Jardim Maravilha e Monsenhor Bernardino); e b) 2 UBS Tipo 3, nos Bairros Vivendas e Jardim Petrópolis. ii) Construção e equipamento de 3 Policlínicas, buscando descentralizar os serviços de saúde de média complexidade.

Os serviços oferecidos incluirão consultas médicas, acompanhamento de doenças crônicas, enfermagem, vacinação, cuidados com a saúde da mulher e crianças, atendimento odontológico, distribuição de medicamentos essenciais e ações voltadas para a prevenção.

Maiores informações desses produtos no Anexo I.F.

(S) 2.4 - INFRAESTRUTURA URBANA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

As ações estão destinadas a resolver a carência de espaços de convivência e práticas esportivas, além de fomentar atividades econômicas, culturais, gastronômicas e turísticas. Abrange os produtos:

i) Construção e Revitalização: 20 praças com playgrounds, iluminação, quadras esportivas, acessibilidade, academias ao ar livre, entre outras intervenções.

ii) Construção e melhoria de equipamentos esportivos: a) Construção de 10 quadras poliesportivas; b) implantação de cobertura metálica para 14 quadras existentes; e c) construção de 20 campos de futebol. O detalhamento desses produtos está inserido no Anexo I.G.

iii) Construção de 4 Centros Gastronômicos e Culturais: a) Orla 3; b) João de Deus; c) Terras do Sul; e d) São Gonçalo. Serão dotados de infraestrutura para quiosques, eventos culturais, lazer, prática de esportes, gastronomia e comércio. Busca criar espaços de convivência social e cultural, fortalecer o turismo sustentável e a comercialização de produtos locais, além de fomentar a geração de emprego e renda.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: 3. DESAPROPRIAÇÕES
Valor estimado em Dólar (USD): 1.384.418,00

Descrição:
Esse componente compreende as desapropriações necessárias para a implementação de obras do Programa, assegurando que todas as etapas sejam conduzidas de acordo com as normativas legais e com o devido respeito aos direitos dos proprietários e ocupantes. As informações sobre as áreas, localização e os imóveis a serem desapropriados serão atualizadas conforme o progresso do Programa.

As desapropriações serão realizadas de forma transparente e justa, com negociação direta com os proprietários dos imóveis e os ocupantes. Serão oferecidas compensações adequadas, conforme os critérios legais e as diretrizes do Programa. Os valores de desapropriações, indenizações e compensações também serão atualizados conforme implementação, para evitar defasagens financeiras e garantir que os custos reflitam os preços de mercado vigentes no momento das intervenções.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(S) 3.1. Áreas a serem desapropriadas:

Esse único subcomponente abrange todos os custos diretamente relacionados ao processo de desapropriação, incluindo o pagamento aos proprietários dos imóveis e lotes que serão afetados pelo Programa.

Está prevista a desapropriação de 37 lotes, totalizando uma área de 95.700 m², para viabilizar algumas intervenções do Programa. O custo estimado dessas desapropriações é de aproximadamente USD 1,38 milhões e não implicam no deslocamento de famílias. As intervenções que demandam a desapropriação desses lotes incluem:

- Duplicação de vias da Transnordestina; BR 428 - Av. Cardoso de Sá; e Trecho 2 da Orla 3;

- Obras de saneamento nos bairros Henrique Leite, Dom Avelar, Jardim Petrópolis e Antônio Cassimiro; e

- Construção das UBS nos bairros Vila Eulália, Alto do Cocar, Fernando Idalino, Vivendas, Jardim Maravilha, Jardim Petrópolis e Monsenhor Bernardino.

Os custos envolvem a avaliação dos imóveis, negociações com os proprietários, e as despesas legais necessárias para a formalização da desapropriação. Além do valor da desapropriação, as indenizações podem incluir compensações por danos materiais ou benfeitorias, conforme avaliação realizada durante o processo. Os riscos e medidas mitigadoras foram avaliados conforme indicado no item do pleito destinado a este tema.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: 4. GESTÃO DO PROGRAMA
Valor estimado em Dólar (USD): 5.267.084,00

Descrição:
O componente de Gestão do Programa tem como objetivo garantir a execução eficiente, transparente e de alta qualidade das atividades previstas, assegurando que os projetos sejam implementados de acordo com os padrões estabelecidos. Ele abrange a gestão, administração e a coordenação da execução físico-financeira do Programa, bem como a supervisão técnica e socioambiental das obras. Este componente é crucial para a boa governança das diversas ações previstas, promovendo um ambiente de responsabilidade e confiança junto à sociedade, aos stakeholders e agentes financeiros.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Compreende os seguintes produtos:

- Unidade Executora do Programa – UEP: responsável pela coordenação e implementação das atividades previstas no Programa. A UEP atua como a instância central que implementa e acompanha o progresso dos projetos e obras descritos nos componentes anteriores. Contará com o suporte de consultoria especializada a ser contratada para a apoiar a UEP na gestão do Programa.

- Supervisão técnica, ambiental e social das obras: os serviços de supervisão serão contratados para garantir a conformidade da execução das obras com os projetos e regulamentos técnicos e padrões internacionais. A supervisão ambiental assegurará que as obras sejam executadas com a qualidade prevista, respeitem as normas de sustentabilidade e mitigação de impactos ambientais. A supervisão social, por sua vez, se concentrará na gestão das relações comunitárias, promovendo o diálogo contínuo e o atendimento às necessidades da população afetada pelos projetos.

- Auditoria Externa: será contratada empresa de auditoria especializada que atuará como uma instância independente, garantindo a transparência e a conformidade financeira das ações desenvolvidas no âmbito do Programa. Avaliará a execução dos recursos, verificando a pertinência de sua aplicação, bem como identificando

possíveis inconsistências ou desvios, elaborando relatórios anuais detalhados para assegurar a boa governança e a utilização eficaz dos recursos do financiamento e da contrapartida.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: 5. COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor estimado em Dólar (USD): 280.000,00

Descrição:
Este componente responde à necessidade de pagamento da Comissão de Administração aos entes financiadores do Programa.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Esse componente possui dois produtos (a serem pagos no início da execução do Programa):

- Comissão de Administração destinada ao Fundo OPEP: parcela única de USD 150.000,00.

- Comissão de Administração destinada ao FONPLATA: parcela única de USD 130.000,00.

1. 6. **Beneficiários**

O Programa beneficiará diretamente a população do Município de Petrolina estimada em 414.083 habitantes. As carências identificadas, conforme descrito anteriormente, serão enfrentadas por intervenções estruturantes em Mobilidade, Saneamento Básico, Equipamentos de Saúde, Infraestrutura Urbana e Equipamentos Públicos, de grande abrangência e impacto.

Entre os beneficiários se destaca a população de baixa renda que será contemplada diretamente no atendimento pelo Programa por meio de intervenções em áreas periféricas e de expansão urbana como: a pavimentação, drenagem e requalificação de vias urbanas em bairros, a construção de ciclovias, a construção do terminal rodoviário, a implantação de macrodrenagem, de água tratada, de rede de esgotamento sanitário, de equipamentos de saúde, de praças, de equipamentos esportivos e espaços culturais.

Estas ações terão impactos positivos diretos sobre a população do Município, em particular de baixa renda, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida e desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Também podem ser considerados beneficiários indiretos principalmente, os moradores de Juazeiro, município conurbado a Petrolina, com uma população de 254.481 habitantes (IBGE, 2024), especialmente no que diz respeito às melhorias no setor de Mobilidade e de Saúde.

1. 7. **Anexos**

Anexo I.A - Lista de siglas

Anexo I.B - Mapas de localização

Anexo I.D. Quadro de metas

Anexo I.E - Esgotamento sanitário

Anexo I.C - Mapa do Programa

Anexo I.F - Equipamentos de saúde

Anexo I.G - Equipamentos de esporte

Anexo I.7.A

Anexo I.7.B

Anexo I.7.C

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Área Estratégica 102: Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

O subcomponente (S) 2.3 – Equipamentos de Saúde: contempla investimentos em infraestrutura de saúde, atendendo a crescente demanda por serviços médicos. A construção de UBS e Policlínicas descentralizará os serviços, ampliando o acesso à saúde, principalmente em áreas periféricas. Essas unidades oferecerão atendimento preventivo, consultas especializadas e exames, reduzindo filas, tempo para consultas e a sobrecarga hospitalar, promovendo saúde pública de qualidade e fortalecimento do SUS.

Área Estratégica 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

O subcomponente (S) 2.1 - Mobilidade prevê intervenções como a duplicação, requalificação de vias e a construção de viadutos, que melhorarão a fluidez e segurança do tráfego, reduzindo os congestionamentos. O novo Terminal Rodoviário e a ampliação das ciclovias fortalecerão a acessibilidade urbana e a mobilidade sustentável.

No subcomponente (S) 2.2 - Saneamento Básico, as obras de implantação de Macrodrenagem reduzirão os eventos de inundação, favorecendo a mobilidade urbana. A implantação de Sistema de Água Tratada promoverá a segurança hídrica assegurando a oferta de água de qualidade. A implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário irá melhorar a saúde pública e a qualidade de vida para populações menos favorecidas. **No subcomponente (S) 2.4 - Infraestrutura Urbana e Equipamentos Públicos**, a construção e revitalização de praças públicas e de equipamentos esportivos fomentarão o lazer, a prática esportiva e a qualidade de vida da população.

Área Estratégica 113: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida

O subcomponente (S) 2.4 - Infraestrutura Urbana e Equipamentos Públicos prevê a criação de espaços de lazer e esportes em Petrolina, incluindo a construção e revitalização de 20 praças com quadras esportivas e playgrounds, além de 20 quadras poliesportivas e 20 campos de futebol. Essas intervenções visam promover a prática de atividades físicas, a integração social e uma rotina mais ativa e saudável, combinando também atividades culturais e gastronômicas. Os espaços contarão com academias ao ar livre, quadras e áreas de recreação.

Área Estratégica 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

As intervenções previstas no **subcomponente (S) 2.2 - Saneamento Básico (Macrodrenagem, Sistemas de Água Tratada e de Esgotamento Sanitário)** contribuem diretamente para a preservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais. Têm um importante papel, visto que promovem a melhoria da qualidade da água, a redução de processos erosivos, de assoreamento e da contaminação de corpos hídricos, inclusive do Rio São Francisco.

Área Estratégica 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

O Programa fortalece a prevenção e adaptação às mudanças climáticas, por meio de obras de macrodrenagem e de esgotamento sanitário previstas **no subcomponente (S) 2.2 - Saneamento Básico (Macrodrenagem e Esgotamento Sanitário.** Essas intervenções aumentam a resiliência da cidade frente a desastres naturais como enchentes, e fortalecem a adaptação às novas condições climáticas, reduzindo vulnerabilidades e promovendo a sustentabilidade urbana. Gera impactos hídricos positivos ao destinar adequadamente os resíduos orgânicos, reduzindo a emissão de poluentes contaminantes em corpos hídricos e no lençol freático.

Área Estratégica 212: Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional

No **subcomponente (S) 2.2 - Saneamento Básico**, a construção de sistemas de abastecimento de água tratada garante o acesso contínuo e eficiente à água potável e a segurança hídrica. Essas iniciativas priorizam o uso racional dos recursos hídricos, assegurando sua disponibilidade para múltiplos usos e contribuindo para a sustentabilidade dos sistemas de abastecimento, com reflexos ambientais positivos com a redução do lançamento de efluentes que contaminam corpos hídricos.

Área Estratégica 213: Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo

O subcomponente (S) 2.4 - Infraestrutura Urbana e Equipamentos Públicos contempla a construção dos Centros Gastronômicos e Culturais ampliará a qualidade e o valor agregado dos serviços e do turismo. Eles promoverão eventos que fomentam pequenos negócios, e fortalecem o turismo e a cultura, gerando emprego e renda, promovendo

a valorização dos produtos locais e a atração de turistas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico sustentável.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A Prefeitura Municipal de Petrolina - PMP será a Mutuária do Programa e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade - SMIM o Órgão Executor - OE a. A PMP será responsável por garantir condições adequadas de trabalho da equipe técnica designada pelo OE e por secretarias correlatas, e por assegurar o cumprimento das exigências legais em cada etapa do Programa.

A SMIM, Órgão Executor, será responsável pela gestão e a implementação eficiente do Programa, respeitando as cláusulas estabelecidas nos contratos de empréstimos e por manter um relacionamento direto e contínuo com os principais atores envolvidos na operação, incluindo órgãos municipais, federais e organismos financiadores.

Neste sentido, será criada a Unidade Executora do Programa - UEP, vinculada à SMIM com a seguinte estrutura: 1 Coordenador Geral, 1 Gerente Administrativo Financeiro, 1 Gerente Socioambiental e 1 Gerente Técnico e equipamentos, complementada por uma consultoria técnica especializada para apoiar a coordenação e o planejamento das ações do Programa.

Suas atribuições principais são:

- A utilização dos recursos financeiros, conforme as normas administrativas e financeiras aplicáveis;

- A gestão dos recursos de contrapartida para o cumprimento do pari passu de cada contrato de empréstimo;

- O monitoramento de processos administrativos, institucionais e licitatórios; e

- A operacionalização dos contratos de empréstimos, conforme as exigências contratuais e normativas, bem como a legislação nacional aplicável.

Os órgãos que atuarão no Programa são:

- SMIM: responsável pela execução das obras dos Subcomponentes Mobilidade, Saneamento Básico, Infraestrutura Urbana e Equipamentos Públicos. Suas atribuições incluem a participação na instrução técnica de editais licitatórios, o acompanhamento físico-financeiro da execução das obras e a elaboração do Plano de Operação e Manutenção.

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação - SMDETI: co-executora dos projetos e obras relacionadas com o Subcomponente Infraestrutura Urbana e Equipamentos Públicos, com responsabilidades similares às da SMIM, dentro de sua área de atuação.

- Secretaria Municipal de Saúde - SMS: responsável pela execução das intervenções relacionadas ao Subcomponente Equipamentos de Saúde.

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SMDR: co-executora de intervenções do Subcomponente Saneamento Básico.

- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças - SMPGF: administrará os recursos dos empréstimos. Será responsável pela alocação dos recursos dos financiamentos e contrapartida no orçamento anual, além de realizar os pagamentos aos fornecedores contratados.

- Secretaria Municipal de Licitações e Contratos - SMLC: responsável pela elaboração final dos editais de licitação, pela publicação e trâmites licitatórios, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e com as políticas de aquisições dos organismos financiadores.

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Sustentabilidade - SMDUHS: responsável pela análise dos laudos de avaliação de imóveis a serem desapropriados, além da instrumentação e acompanhamento dos processos de desapropriação.

- Agência Municipal de Meio Ambiente - AMMA: responsável pela gestão dos processos de emissão de licenças ambientais e por atender a demandas relacionadas à normativa ambiental.

- Procuradoria da Fazenda Municipal - PFM: responsável pelo acompanhamento jurídico dos financiamentos, oferecendo suporte legal durante a execução dos contratos de empréstimo. Inclui processos licitatórios, desapropriação e demais assuntos pertinentes.

Complementarão o Arranjo Institucional:

- Consultoria de Apoio à UEP: atuará de forma integrada com a UEP, auxiliando na preparação das informações relacionadas à gestão e ao acompanhamento dos produtos do Programa.

- Consultoria de Supervisão técnica, ambiental e social: acompanhará a execução das obras, com as seguintes responsabilidades: i) Assegurar que sejam realizadas conforme os projetos, normas, especificações e condições contratuais; ii) Monitorar o cumprimento dos cronogramas físico-financeiros junto às empreiteiras contratadas; iii) Fiscalizar e monitorar ações para minimizar os impactos ambientais e sociais das obras; e iv) Elaborar relatórios, pareceres, medições e outros documentos pertinentes.

- Demais contratações do Programa: incluem auditorias externas independentes e os executores dos projetos e das obras do Programa.

O Anexo III.A apresenta o organograma do Arranjo Institucional do Programa.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade - SMIM
Órgãos parceiros:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação - SMDETI
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SMDR
Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças - SMPGF
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos - SMLC
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Sustentabilidade - SMDUHS
Agência Municipal de Meio Ambiente - AMMA
Procuradoria da Fazenda Municipal - PFM

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A equipe técnica da PMP conta com 11 engenheiros altamente qualificados, com ampla experiência em obras públicas, além de cerca de 200 servidores especializados em áreas específicas, que serão demandados no decorrer da execução do Programa. Essa equipe multidisciplinar garante a expertise necessária para o planejamento, acompanhamento, execução e fiscalização das atividades previstas.

A PMP, o OE e os demais órgãos participantes possuem sólida experiência e capacidade técnica, administrativa e operacional, comprovada pela execução de grandes obras similares, financiadas por meio de convênios com ministérios do Governo Federal e contratos com a Caixa Econômica Federal.

Como mencionado anteriormente, a operacionalização dos contratos de empréstimo com os organismos financiadores será conduzida pela UEP, que será formalizada por meio de decreto e subordinada diretamente à SMIM. A UEP contará com uma equipe técnica experiente e qualificada, além do suporte de uma consultoria especializada em gestão de programas dessa natureza, assegurando a eficiência e a transparência na aplicação dos recursos.

A SMIM, como órgão executor principal, possui uma estrutura organizacional consolidada e uma equipe técnica altamente capacitada. A Secretaria é formada por mais de 50 profissionais com ampla experiência em gestão de projetos de infraestrutura e mobilidade urbana, incluindo engenheiros civis, arquitetos, especialistas em drenagem e transporte, além de técnicos em áreas complementares. A SMIM é composta, dentre outros, pelo Departamento de Planejamento e Licitações, Contratos e Convênios, Orçamento, Projetos, Fiscalização de Obras, Assessoria Jurídica, Administrativo e Financeiro e Assessoria de Comunicação. Além disso, a SMIM contará com o suporte das equipes de apoio administrativo e jurídico do Município, garantindo a conformidade legal e a eficiência na gestão dos recursos.

No que diz respeito aos recursos materiais, a SMIM dispõe de uma infraestrutura robusta, com departamentos equipados com tecnologia de ponta para gestão de projetos, incluindo softwares específicos para planejamento, monitoramento e controle de obras. A Secretaria também possui frota própria de veículos e equipamentos de inspeção e fiscalização, além de contar com consultoria especializada em supervisão técnica, ambiental e social das obras. Laboratórios de ensaios técnicos serão utilizados para garantir a qualidade dos materiais e serviços executados, assegurando padrões elevados em todas as etapas do Programa.

Em síntese, a SMIM, em conjunto com os demais órgãos envolvidos, possui a capacitação técnica, a experiência comprovada e a infraestrutura necessária para garantir a execução eficiente e eficaz do Programa. Isso inclui o cumprimento dos prazos estabelecidos, a qualidade das obras realizadas e a otimização dos recursos disponíveis, reforçando o compromisso com a excelência na gestão e na entrega dos projetos.

Não haverá repasse de recursos entre os órgãos participantes.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo III.1.4. Matriz de responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A sustentabilidade e a continuidade da eficiência das obras previstas na operação de crédito externo após a conclusão dos desembolsos do Programa e, consequentemente, de seus resultados estão asseguradas. As obras e serviços executados e os bens adquiridos no âmbito do Programa passarão a integrar o Plano Municipal de Conservação e Manutenção, sendo atribuídas a sua manutenção e operação às respectivas Secretarias Municipais, que assumirão os empreendimentos, conforme suas competências legais. Os recursos necessários para operação e manutenção serão devidamente contemplados no PPA e nas Leis Orçamentárias Anuais. Para tal finalidade a PMP dispõe de contratos de operação e manutenção vigentes.

Os custos incrementais relacionados ao pessoal, operacionalização e manutenção das obras e bens vinculados à infraestrutura de mobilidade, drenagem, saneamento básico, desenvolvimento urbano e equipamentos públicos de esporte e saúde foram estimados em 0,3% do valor dos investimentos, a partir do primeiro ano após a conclusão de cada intervenção, o equivalente a aproximadamente R$ 1,6 milhão ao ano.

Os serviços de manutenção serão realizados por empresas terceirizadas contratadas com base na Lei Federal nº 14.133/2021, sob a gestão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil - SMSPDC, exceto nos casos dos equipamentos de saúde, cuja responsabilidade será da SMS. Em particular para os equipamentos de saúde, vale destacar que o custo de folha de pagamento anual de uma unidade de saúde no município se aproxima do montante de 2 milhões de reais. Entretanto, existe a possibilidade de remanejamento de recursos de profissionais de UBS já existentes, enquanto o Município estuda a estratégia de lançamento de Processo Seletivo Simplificado para os profissionais que atuarão nas policlínicas.

Adicionalmente, na situação “sem Programa”, a PMP enfrenta altos custos relacionados à manutenção de vias deterioradas e sistemas de drenagem inadequados, resultando em prejuízos frequentes à infraestrutura urbana e à qualidade de vida da população. A implantação dos centros gastronômicos e culturais, a gestão das áreas por concessionários privados gerará receitas adicionais, promovendo a autossustentabilidade desses empreendimentos.

Os contratos de manutenção de obras vigentes serão utilizados após a conclusão do Programa. Já implementam medidas coordenadas e contínuas de operação e manutenção, tais como:

- Inspeções regulares e reparos na drenagem, pavimentação, ciclovias e sinalização;

- Limpeza e manutenção dos sistemas de drenagem para evitar enchentes e alagamentos;

- Limpeza e desobstrução periódica de redes de esgoto e galerias pluviais;

- Monitoramento e reparos em estações elevatórias e estações de tratamento de esgoto;

- Controle de qualidade da água tratada e distribuída;

- Readequações de redes e melhorias nos sistemas de abastecimento em áreas de expansão urbana;

- Conservação de praças, parques e áreas verdes urbanas;

- Manutenção de equipamentos esportivos e de saúde, incluindo limpeza e reparos; e

- Execução de programas preventivos, como recapeamento de vias e renovação da sinalização horizontal e vertical.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

As intervenções previstas no Programa estão devidamente contempladas na Lei Municipal nº 3.753/2024, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual - PPA do Município de Petrolina para os exercícios de 2022 a 2025. Essas intervenções foram detalhadas no Anexo III.C, que especifica as ações e metas alinhadas às diretrizes do PPA, garantindo a integração do Programa às prioridades estratégicas de desenvolvimento do Município. O Programa está estruturado para contribuir com objetivos específicos do PPA, tais como:

- Melhoria da infraestrutura urbana, com foco na mobilidade e acessibilidade, visando a redução de congestionamentos e a promoção de deslocamentos mais seguros e eficientes;

- Ampliação da rede de drenagem e prevenção de enchentes, garantindo a resiliência da cidade frente a eventos climáticos extremos;

- Fortalecimento da conectividade e integração, por meio da construção e revitalização de vias e equipamentos públicos;

- Expansão dos sistemas de água e esgoto tratado, assegurando o acesso universal a serviços de saneamento básico;

- Urbanização de áreas públicas, promovendo a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social;

- Ampliação de equipamentos de esporte e lazer, incentivando a prática de atividades físicas e o bem-estar da população;

- Qualificação da atenção integral aos usuários do SUS, por meio da ampliação e modernização de unidades de saúde;

- Promoção do desenvolvimento socioeconômico e turístico, com a geração de empregos diretos e indiretos durante a execução das obras.

As entregas específicas do Programa incluem:

- Construção, pavimentação e duplicação de vias estratégicas, melhorando a fluidez do tráfego e a integração entre regiões;

- Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal, ampliando a conectividade e a infraestrutura de transporte;

- Implantação de sistemas de drenagem sustentável, reduzindo riscos de alagamentos e inundações;

- Implantação de sistemas de água e esgoto, garantindo acesso universal a serviços de saneamento básico;

- Ampliação de UBS e policlínicas no Município, fortalecendo a rede de atenção primária à saúde;

- Construção e revitalização de espaços públicos e áreas de convivência, promovendo a qualidade de vida e a inclusão social;

- Construção de infraestrutura, impulsionando o potencial econômico, cultural e turístico da região.

O início do Programa está previsto para o primeiro semestre de 2026, condicionado à aprovação pela COFIEX na primeira reunião do ano. Ressalta-se que, no presente ano, será elaborado o PPA para os exercícios de 2026 a 2030, e todas as propostas deste pleito serão nele inseridas, garantindo a continuidade e o alinhamento do Programa com as políticas públicas municipais de longo prazo.

Outra orientação estratégica de grande relevância para a concepção desse Programa parte do Art. 9º da Lei Complementar Municipal nº 005/2021 (Anexo III.D):

> *“O Município de Petrolina cumpre a função social da cidade quando atende às exigências expressas neste Plano Diretor Participativo, garantindo à população:*
>
> *[...]*
>
> *II. Condições adequadas à realização das atividades econômicas, sociais e culturais;*
>
> *III. Acesso aos serviços de educação, saúde e assistência social;*
>
> *[...]*
>
> *V. Acessibilidade e mobilidade, com transporte coletivo de qualidade;*
>
> *VI. O atendimento à demanda por infraestrutura, serviços públicos e comunitários, contemplando no mínimo, abastecimento d’água, esgotamento sanitário e energia elétrica;*
>
> *VII. A proteção ambiental, com conservação, recuperação e proteção do ambiente natural;*
>
> *VIII. A valorização do patrimônio histórico, artístico e cultural e dos valores referenciais da história do Município;*
>
> *IX. A reabilitação e o uso de áreas urbanas vazias ou ociosas”.*

No âmbito das obras de mobilidade, conforme o Plano Diretor de Mobilidade e Transporte Coletivo (Anexo III.E), são propostas ações de médio e longo prazo, como a implantação de novas vias e a melhoria e prolongamento das existentes, com o objetivo de atender áreas já consolidadas, mas que não são servidas adequadamente pela malha viária atual, seguindo as diretrizes da hierarquia viária municipal. Dessa forma, a organização e a estruturação do sistema viário buscam ampliar a integração entre os bairros, melhorar a acessibilidade e a mobilidade urbana como um todo, além de aumentar a segurança no trânsito. Adicionalmente, é exigido que novos parcelamentos do solo garantam a continuidade das vias principais do sistema viário existente. No que diz respeito à ciclomobilidade, é proposta a implementação de uma rede cicloviária total de 90 km para a cidade, conforme detalhado no Anexo III.F.

3. 4. **Anexos**

Anexo III.C - Páginas do PPA

Anexo III.D - Plano Diretor

Anexo III.E - Plano Diretor de Mobilidade e Transporte Coletivo

Anexo III.F - Plano Cicloviário

Anexo III.A - Organograma

Anexo III.3.2.A

Anexo III.3.2.B

Anexo III.1.1

Anexo III.B - Matriz de responsabilidades

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Regulatório e institucional: falta de uma adequada previsão anual e da aprovação da LOA
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Em relação aos atos legais, a falta de uma adequada previsão anual e da aprovação de recursos na Lei Orçamentária Anual - LOA (recursos financiados e contrapartida) impediria a execução do cronograma físico-financeiro do Programa.

Prevenção e Mitigação:
A equipe técnica da PMP, em especial a Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças, possui a experiência necessária para elaborar a LOA de maneira eficaz, garantindo que o Programa seja priorizado com a alocação de recursos anuais do Município suficientes para sua adequada execução. O Município promoverá previamente as articulações necessárias com a Câmara Municipal para monitorar os trâmites e assegurar a aprovação da LOA.

Anualmente, será apresentada aos organismos financiadores a alocação orçamentária correspondente ao Programa, assegurando o cumprimento dos compromissos financeiros e a adequada execução do cronograma estabelecido.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Regulatório e institucional: Atraso ou não aprovação da Lei Autorizadora
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O atraso ou a não aprovação da Lei Autorizadora para a formalização da operação de crédito pode ocorrer devido a diversos fatores, como demora na tramitação legislativa, falta de consenso político entre os parlamentares ou prioridade de outras pautas na agenda legislativa. Esse cenário pode gerar consequências significativas, incluindo a postergação da assinatura do contrato de financiamento, impactos no cronograma de execução do Programa, risco de perda de prazos estabelecidos pelo financiador e a necessidade de readequação do planejamento financeiro e orçamentário.

Prevenção e Mitigação:
A Prefeitura, em particular a Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças, em consonância com a UEP, manterá estreita relação com a Câmara de Vereadores para monitorar um eventual risco político e garantir uma boa comunicação e compreensão do Programa pelo legislativo, com vistas à aprovação da Lei Autorizadora durante o processo de preparação do Programa.

A Administração não prevê empecilhos políticos para sua aprovação pelo Legislativo do Município por possuir base de apoio relevante na Câmara, bem como pelo destaque do Programa devido a sua importância e benefício para a população e o desenvolvimento de Petrolina. Os demais documentos exigidos para o preenchimento do Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL, como pareceres e declaração de contas, serão elaborados e/ou obtidos tempestivamente, quando necessários pela Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Contratual e social: cronograma de licitações comprometido
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
A UEP e a Secretaria Municipal de Licitações e Contratos prevê como um dos principais riscos a ocorrência de delongas nas licitações devido à interposição de recursos e impugnações, o que é comum em qualquer processo licitatório e pode resultar no adiamento da contratação e do início das intervenções. As principais contratações para o Programa incluem consultorias para elaboração de estudos e projetos executivos de engenharia, apoio ao gerenciamento do Programa, supervisão das obras, auditorias externas e empreiteiras para execução das obras.

Prevenção e Mitigação:
Como medidas mitigadoras, serão adotadas as seguintes ações: a aplicação rigorosa da Lei Federal nº 14.133/2021 e do regulamento do ente financiador pela Secretaria Municipal de Licitações e Contratos; a priorização pelo Coordenador Geral da UEP dos produtos a serem licitados; a interface direta entre a Procuradoria da Fazenda do Município com a Secretaria Municipal de Licitações e Contratos; e a busca por máxima priorização e eficiência no

cronograma de licitações pelas Secretarias envolvidas no Programa, considerando as etapas e a possibilidade de interferências (caminho crítico), a fim de evitar atrasos. Após a aprovação do pleito pela COFIEX, serão definidos os lotes de contratação, elaborado o Plano de Aquisições e Contratações correspondente e iniciados os processos administrativos para todas as contratações necessárias.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Ambiental: empresas tecnicamente ou financeiramente incapazes de realizar os serviços para qual foram contratadas
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
É fundamental que o procedimento licitatório seja conduzido com rigor para evitar a contratação de empresas tecnicamente ou financeiramente incapazes, o que poderia resultar em baixa qualidade na execução das obras e serviços, deficiência no acompanhamento do Programa e incapacidade de realizar os investimentos, levando a atrasos no cronograma físico-financeiro.

Prevenção e Mitigação:
Como ações mitigadoras, a Secretaria Municipal de Licitações e Contratos estabelecerá critérios rigorosos nos editais para impedir a participação de empresas incapazes de executar as obras e serviços previstos. Além disso, cada Secretaria envolvida no Programa garantirá que os projetos executivos de suas respectivas intervenções tenham alto nível de detalhamento, minimizando os riscos de execução e a necessidade de aditivos. A comissão de licitação da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos será composta por profissionais experientes, visando à elaboração de editais e à condução de licitações com o menor risco possível. Ressalta-se que a Administração tem conhecimento das políticas e normas ambientais dos organismos financiadores, que utilizam basicamente a legislação nacional aplicável para tal finalidade, rotinas comuns na implantação de projetos no Município.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Contratual e social: não cumprimento de prazos de entrega dos estudos e projetos de engenharia e baixa qualidade destes produtos
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Atrasos na elaboração de projetos executivos bem como deficiência na sua qualidade podem acarretar aumentos imprevistos nos orçamentos, atrasar cronograma de execução das obras ou, ainda, comprometer o alcance das metas do Programa.

Prevenção e Mitigação:
Considerando que metade das intervenções do Programa necessita consolidar seus projetos executivos, o Coordenador Geral da UEP e sua equipe técnica estabelecerão metas claras e orçamentos estimativos conservadores no planejamento das ações, após a aprovação do Programa pelo ente financiador. Isso garantirá a execução eficiente dentro dos parâmetros estabelecidos. Além disso, a Secretaria Municipal de Licitações e Contratos antecipará, sempre que possível, as licitações dos projetos de engenharia e estudos logo no início da execução do Programa, garantindo que as obras subsequentes aconteçam dentro do período previsto para o financiamento. A supervisão de obras procederá a revisão dos projetos executivos para assegurar sua qualidade.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Contratual e social: não cumprimento de cronogramas e prazos das obras por fatores externos
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Durante a implementação do Programa, é possível que surjam atrasos causados por fatores externos, como condições climáticas desfavoráveis ou escassez de insumos, assim como por fatores internos, como desempenho insatisfatório ou falhas na coordenação das equipes.

Prevenção e Mitigação:

A fim de mitigar possíveis atrasos e imprevistos, a Secretaria Municipal de Licitações e Contratos incluirá cláusulas contratuais rigorosas, com previsão de sanções para casos de descumprimento dos prazos ou ocorrência de eventos imprevistos. Além disso, será contratada uma empresa de Supervisão Técnica, Ambiental e Social para monitoramento constante, assegurando o cumprimento dos cronogramas estabelecidos. As empreiteiras serão obrigadas a enviar planos detalhados de execução para a UEP, que incluam estratégias específicas para mitigar os impactos das chuvas e outros imprevistos, garantindo a continuidade eficiente das obras.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Contratual e social: alterações negativas na qualidade de vida da população causadas por ruídos, poeira ou vibrações provocados pela execução das obras
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Durante a execução das obras é possível que ocorram interferências temporárias que impactem a população residente nas áreas adjacentes à execução das obras, como aumento de ruídos, geração de poeira e vibrações. Esses transtornos podem causar insatisfação e gerar reclamações por parte dos moradores.

No entanto, tais impactos são de caráter temporário e são considerados no planejamento das atividades pela UEP para minimizar desconfortos, bem como monitorados pela supervisão de obras. Além disso, essas interferências não comprometem os resultados ou as metas do Programa, tampouco causam efeitos adversos significativos no ambiente ou no convívio social das comunidades próximas.

Prevenção e Mitigação:
A UEP, através de seu Gerente Socioambiental, incluirá medidas estratégicas de comunicação e mobilização para mitigar os impactos temporários causados pelas obras, garantindo transparência e diálogo constante com a população. Todas as ações serão orientadas pelo Plano de Comunicação, a ser elaborado pelo Município conforme exigência do ente financiador e das Salvaguardas Ambientais e Sociais. Esse mesmo Gerente Socioambiental irá coordenar atividades de comunicação social e do mecanismo de queixas que será operado para o Programa. Por sua vez, a Supervisão Técnica, Ambiental e Social acompanhará a execução das obras, monitorando o cumprimento das medidas preventivas planejadas e garantindo que os impactos negativos sejam minimizados.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Contratual e social: alterações negativas na qualidade de vida da população causadas por falhas na segurança viária
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Durante a execução das obras, podem ocorrer interferências temporárias que impactem a população residente nas áreas adjacentes, como alterações na circulação e restrições de acesso a determinados locais. Esses transtornos podem aumentar o risco de acidentes de trânsito, comprometer a segurança viária e gerar insatisfação entre os moradores, acompanhada de eventuais reclamações. Embora a probabilidade de ocorrência seja baixa, é fundamental considerar esse risco e mitigá-lo no planejamento, de modo a evitar transtornos à população e atrasos na execução ou danos à imagem do Programa.

Prevenção e Mitigação:
A SMIM acompanhará o planejamento da segurança viária durante a fase das obras para minimizar os impactos no acesso e nos deslocamentos das comunidades próximas, reduzindo os incômodos para usuários e moradores adjacentes. Serão implantadas sinalizações adequadas ao longo das obras, orientando operários e orientando e alertando motoristas, ciclistas e pedestres sobre alterações no tráfego, restrições de circulação, limites de velocidade e potenciais perigos.

Além disso, será feita a verificação regular pela Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras das condições de segurança em desvios e caminhos de serviço, garantindo sua funcionalidade e proteção. Antes do início e durante cada turno de trabalho, as condições de segurança serão avaliadas, e os colaboradores receberão orientações claras sobre os riscos existentes e as medidas preventivas necessárias, em conformidade com a legislação vigente.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Indenizações e desapropriações: atrasos na execução de obras por desapropriações e judicializações
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
O processo de desapropriação é uma etapa crítica para a implementação de projetos de infraestrutura, especialmente em áreas urbanas ocupadas, como a de Petrolina. Atrasos podem ocorrer devido à resistência de proprietários, avaliações divergentes de indenizações e dificuldades no cumprimento das etapas legais. Quando as partes envolvidas não chegam a um acordo amigável, os processos frequentemente são judicializados, o que pode prolongar significativamente os prazos previstos.

Esses atrasos podem impactar o cronograma geral do Programa, gerando custos adicionais e comprometendo os prazos de início e entrega das intervenções. Além disso, a judicialização pode ocasionar incertezas quanto à disponibilidade de áreas para a execução das obras, criando gargalos que podem afetar o avanço físico do Programa.

Prevenção e Mitigação:
A mitigação deste risco começa com a identificação criteriosa e o detalhamento rigoroso do cadastro das áreas afetadas pelo Programa que demandariam desapropriação, referenciada pela elaboração dos projetos executivos. Para antecipar e solucionar possíveis percalços antes da execução das obras civis, serão realizadas ações de levantamento e obtenção de informações estratégicas sobre as áreas, terrenos e imóveis envolvidos, incluindo localização, estimativa de valores e regularização fundiária. Essas informações serão continuamente atualizadas conforme o progresso do Programa, permitindo maior previsibilidade e agilidade no processo de desapropriação e indenização.

Para mitigar esses riscos, a UEP adotará medidas como:

- Antecipação de estudos e levantamentos fundiários detalhados, garantindo a identificação precisa das áreas afetadas e agilizando o processo de regularização antes do início das obras;

- Mobilização de equipes especializadas em mediação e negociação, visando facilitar acordos e reduzir o risco de judicialização;

- Elaboração de projetos executivos detalhados, definindo com precisão as áreas necessárias para a execução das obras e evitando replanejamentos tardios;

- Acompanhamento jurídico preventivo, assegurando conformidade com os marcos legais, antecipando possíveis litígios e acelerando o trâmite de desapropriações; e

- Avaliação proativa da necessidade de realocação de contrapartidas, permitindo ajustes financeiros para garantir indenizações justas e evitar atrasos na liberação das áreas.

Essas ações visam minimizar impactos no cronograma, garantir a previsibilidade da execução do Programa e reduzir riscos associados a atrasos na desapropriação e indenização de propriedades.

4. 10. **Informações do 10° risco:**
Nome: Ambiental: atrasos de estudos e licenças ambientais retardam o início das obras
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Com exceção dos seguintes produtos: “Pavimentação e drenagem da Rua do Matadouro”, “Macrodrenagem com pavimentação da Via Marginal da Av. Sete de Setembro com ciclovia”, e “Macrodrenagem com pavimentação da Rua Santa Catarina no Bairro Antônio Cassimiro”, que já possuem licença ambiental emitida pela Agência Municipal de Meio Ambiente - AMMA, e o produto “Cobertura Metálica para quadras existentes”, que é isento de licença ambiental, cerca de 26 intervenções dependem de autorização ambiental junto à AMMA. Destas, 19 processos de licenciamento estão em andamento e 7 aguardam a finalização da fase de projetos e estudos para o início dos respectivos processos.

Adicionalmente, as obras “Construção de Adutora de Águas no Assentamento São Francisco, Alto do Angico, Sítio Mandacaru, Lajedo e Jatobá”, “Construção de Sistema de Tratamento de Água e Distribuição Condominial nos Núcleos Irrigados”, e “Construção do Canal da Av. da Redenção no Bairro Dom Avelar” estão sujeitas ao licenciamento ambiental estadual, conduzido pela CPRH (Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco).

Do ponto de vista ambiental, as intervenções estão localizadas em áreas urbanizadas e apresentam baixo impacto negativo sobre o meio ambiente. Ademais, o Município tem demonstrado facilidade na obtenção desses licenciamentos, graças à sua experiência e ao bom relacionamento com os órgãos supracitados. Por fim, a UEP fará cumprir os Compromissos de Recuperação Ambiental estabelecidos como condição para as autorizações, garantindo

que todas as intervenções sejam realizadas de acordo com as exigências legais da legislação nacional e das normativas ambientais dos entes financiadores.

Prevenção e Mitigação:
A Administração, por meio da Unidade Executora do Programa e seu Gerente Socioambiental, adotará ações mitigadoras para minimizar os riscos identificados, incluindo:

- Planejamento Detalhado: Realizará um planejamento minucioso considerando os riscos envolvidos e priorizará o início e a aceleração dos processos necessários, como a elaboração de estudos e projetos de engenharia que são pré-requisitos para o licenciamento ambiental.

- Elaboração de Estudos: Desenvolverá os estudos ambientais exigidos pela legislação aplicável, assegurando o cumprimento de todos os requisitos legais. Além dos estudos ambientais necessários, serão elaborados laudos de caracterização ambiental, que incluem a quantificação de supressões vegetais, cortes de árvores e outras intervenções, com propostas de compensações alinhadas à legislação vigente.

- Articulação com Órgãos Licenciadores: Estabelecerá uma comunicação ativa com os órgãos responsáveis pelo licenciamento, visando atender os procedimentos de licenciamento de forma a priorizar e agilizar os processos relacionados às intervenções do Programa.

4. 11. **Informações do 11° risco:**
Nome: Ambiental: alterações ou contaminação do solo, emissão de material particulado, emissão de ruído, alterações hidrológicas
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
As atividades de movimentação de terra, trânsito intenso e operação de máquinas e veículos pesados durante a fase de execução de obras, especialmente nas intervenções de duplicação e pavimentação de vias e implantação da rede de saneamento básico, podem causar diversos impactos ambientais. Entre os principais efeitos estão a compactação do solo, a perda de camadas férteis e alterações na drenagem, além do desprendimento de partículas de solo transportadas pelo ar.

As obras que resultam na impermeabilização do solo também podem modificar cursos d'água e alterar o regime hídrico, afetando ecossistemas aquáticos e terrestres.

Adicionalmente, é importante considerar os impactos temporários, como emissões de odores, ruídos e vibrações, bem como o manuseio de produtos químicos, que apresentam risco de contaminação do solo, da água e do ar. Esses fatores, somados à impermeabilização de áreas, requerem atenção e estratégias de mitigação adequadas para minimizar os efeitos negativos sobre o meio ambiente.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar os impactos ambientais durante a execução das obras, serão adotadas as seguintes medidas pela Consultoria de Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras e pelo Gerente Socioambiental do Programa:

- Manutenção e controle de equipamentos: realização de manutenções preventivas pelas empreiteiras em máquinas e equipamentos, atendendo às exigências de controle de ruído estabelecidas pela legislação vigente;

- Segurança no trabalho: verificação das condições de segurança antes e durante o turno de trabalho, com orientação aos empregados sobre riscos e medidas preventivas a serem seguidas, conforme a legislação;

- Drenagem e prevenção de contaminação: implementação de sistemas adequados de drenagem nas áreas de intervenção e entorno, para prevenir contaminação e acúmulo de água;

- Controle de produtos químicos: restrição ao manuseio de produtos químicos e à proximidade das máquinas em áreas próximas aos cursos d'água, a fim de minimizar o risco de contaminação;

- Fiscalização e cumprimento das normas: fiscalização rigorosa pela Supervisão técnica, ambiental e social das obras, garantindo o cumprimento das normas e procedimentos de segurança e ambientais;

- Manejo e recuperação do solo: implementação de práticas de manejo do solo, como revegetação e técnicas para minimizar a compactação, além de utilização de caminhões-pipa para umidificação do solo durante períodos de baixa umidade;

- Cumprimento das condicionantes ambientais: adesão às condicionantes dos licenciamentos ambientais, com supervisão contínua do cumprimento das medidas preventivas previstas pelo Gerente Socioambiental do Programa;

- Utilização de técnicas e materiais sustentáveis: adoção de técnicas e materiais sustentáveis para reduzir os impactos ambientais, além de priorizar o horário comercial para a execução das atividades;

- Estudos de impacto: realização de estudos detalhados antes do início das obras, a fim de prever e mitigar impactos potenciais, conforme exigido pelos licenciamentos.

4. 12. **Anexos**

Anexo IV.A - Matriz de riscos

Anexo IV.6

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Fundo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo	Dólar	1.0000	60.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	Dólar	1.0000	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00

5. 1. 1. Fundo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
66	174	240

Juros aplicáveis:
A taxa de juros anual será composta pela Taxa de Juros SOFR acrescida de spread fixo a ser determinado na assinatura do contrato (estimativa atual do spread de 1,75% a.a.).
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral.
Comissão de Compromisso:
Sobre o saldo empenhado e não desembolsado do financiamento, o Mutuário pagará comissão de compromisso, em dólares americanos, de 0,25% a.a.
Comissão de Avaliação:
Não se aplica.
Taxa de Abertura:
Será de 0,25% sobre o total dos recursos financiados.
Outros encargos:

Juros de mora: por atraso no pagamento das prestações de amortização, juros e taxa de empenho, o Mutuário pagará ao organismo juros de mora anuais de 200 pbs (duzentos pontos-base) sobre o saldo devedor diário, apurados a partir da data na qual deveria ter sido paga a obrigação correspondente e até a data do pagamento.

Outras Informações:

O financiamento externo apresenta-se como uma solução estratégica para viabilizar a execução de programas de infraestrutura e desenvolvimento e atender demandas essenciais da população, especialmente quando os recursos internos se mostram insuficientes ou inviáveis para suprir tais necessidades.

No cenário econômico atual, caracterizado por restrições fiscais e pela necessidade de priorizar múltiplas áreas críticas de atendimento municipal, a dependência exclusiva de recursos próprios torna-se insustentável. A limitação orçamentária do Município impede o aporte necessário para implementar as obras planejadas, considerando-se as inúmeras outras demandas sociais e estruturais que exigem atenção.

Alternativamente, empréstimos financeiros junto a instituições nacionais têm se mostrado inviáveis devido às altas taxas de juros, prazos limitados e condições de pagamento que comprometem a capacidade fiscal a médio e longo prazo, tornando tais propostas economicamente impraticáveis.

O financiamento internacional, por outro lado, oferece condições mais favoráveis, incluindo taxas de juros competitivas, prazos de carência e amortização estendidos e a possibilidade de cooperações técnicas não reembolsáveis. Esses fatores contribuem para a viabilidade financeira do Programa e garantem a execução das obras em sua totalidade, dentro de um único planejamento integrado.

É importante destacar que a legislação vigente impõe critérios rigorosos relacionados à capacidade de pagamento e à situação fiscal dos Municípios interessados em contrair esse tipo de financiamento. Nesse contexto, o Município de Petrolina apresenta atualmente um perfil fiscal sólido e compatível com essas exigências, o que o qualifica para avançar nas tratativas necessárias à formalização de contratos com as instituições financeiras internacionais.

Considerando que o Fundo OPEP ainda não possui experiência operacional no Brasil, mas oferece taxas de financiamento altamente atrativas, e que o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA, embora com taxas menos competitivas, dispõe de ampla expertise nesse tipo de operação. A proposta de cofinanciamento entre essas duas instituições financeiras representa uma solução estratégica para a captação de recursos pelo Município.

Esse arranjo proporciona um equilíbrio financeiro e administrativo ao Programa, com uma estrutura de aportes proporcional (Fundo OPEP 75% / FONPLATA 25%), garantindo tanto condições financeiras vantajosas quanto suporte técnico e operacional em todas as etapas do Programa. A expertise do FONPLATA assegura o cumprimento tempestivo das ações exigidas, enquanto a parceria com o Fundo OPEP permite otimizar os custos de financiamento.

Além disso, a colaboração entre essas duas instituições reflete a confiança depositada no Programa e no Município de Petrolina, fortalecendo a segurança da parceria e garantindo a viabilidade e o sucesso da operação.

5. 1. 2. **Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA**

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
66	174	240

Juros aplicáveis:
A taxa de juros anual será composta pela Taxa de Juros SOFR acrescida de spread fixo a ser determinado na assinatura do contrato (estimativa atual do spread de 2% a.a.).
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral.
Comissão de Compromisso:
Sobre o saldo empenhado e não desembolsado do financiamento, o Mutuário pagará comissão de compromisso, em dólares americanos, de 0,35% a.a.
Comissão de Avaliação:
Não se aplica.
Taxa de Abertura:
Será de 0,65% sobre o total dos recursos financiados.
Outros encargos:

Juros de mora: por atraso no pagamento das prestações de amortização, juros e taxa de empenho, o Mutuário pagará ao organismo juros de mora anuais de 200 pbs (duzentos pontos-base) sobre o saldo devedor diário, apurados a partir da data na qual deveria ter sido paga a obrigação correspondente e até a data do pagamento.

Outras Informações:

Não se aplica.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
1. ESTUDOS E PROJETOS					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte de financiamento					
Fundo OPEP					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	1.557.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
2. OBRAS					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.397.723,60	792.337,20	6.331.481,20	2.000.000,00	7.254.426,20	2.000.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
311.494,00	207.662,80	0,00	0,00		
Fonte de financiamento					
Fundo OPEP					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.903.575,73	59.619,40	16.076.107,53	3.109.821,00	22.718.431,38	3.510.333,20
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
13.734.132,32	3.391.094,40	5.417.753,04	1.295.035,00		

Nome do componente					
3. DESAPROPRIAÇÕES					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte de financiamento					
Fundo OPEP					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	1.384.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
4. GESTÃO DO PROGRAMA					
Fonte de financiamento					
Fundo OPEP					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	76.912,11	0,00	153.824,22	0,00	153.824,22
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	153.824,22	0,00	153.824,23		
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
578.349,05	0,00	1.139.392,30	0,00	1.139.392,30	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.139.392,30	0,00	578.349,05	0,00		

Nome do componente					
5. COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte de financiamento					
Fundo OPEP					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. Elas abrangem, dentre outros:

- Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana;

- Impostos sobre a transmissão "intervivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

- Impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

- O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

- 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;

- 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios;

- 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

- 25% do produto da arrecadação de impostos sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios;

- Outros repasses da União de parcelas oriundas do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Anexo V.B - Quadro de usos e fontes

Anexo V.C - Cronograma

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

A preparação do Programa está avançada com a realização de atividades fundamentais para a execução das obras e o cumprimento dos cronogramas, destacando-se a elaboração prévia de 15 projetos executivos.

A elaboração antecipada dos projetos executivos das principais obras assegura um início rápido e efetivo do Programa, contribuindo para sua célere execução e o alcance dos resultados esperados, assegurando à população os benefícios previstos.

As ações preparatórias realizadas para viabilizar a execução do Programa são:

1. Elaborados 15 projetos executivos de engenharia com orçamento para as seguintes obras:

Mobilidade Urbana (3): Duplicação: Trecho 02 - Av. Transnordestina; BR-428 - Av. Cardoso de Sá; e Trecho 02 da Orla 03.

Requalificação e Implantação de Vias Urbanas (2): Pavimentação e Drenagem da R. do Matadouro; Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal.

Implantação de Macrodrenagem (2): Macrodrenagem com pavimentação da Av. Sete de Setembro com Ciclovia; Macrodrenagem com pavimentação da Via Marginal da Av. Santa Catarina.

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (1) no Bairro Henrique Leite.

Equipamentos de Saúde (2): Construção de UBS tipo 2 e tipo 3.

Infraestrutura Urbana e Equipamentos Públicos (2): i) Construção de equipamentos esportivos; e ii) Quadra poliesportiva.

Construção de Centros Gastronômicos e Culturais (3): i) João de Deus; ii) Terras do Sul; e iii) São Gonçalo.

2. Anteprojeto com orçamento

Implantação de Macrodrenagem: Construção do Canal da Av. Redenção do Bairro Dom Avelar.

3. Licenças ambientais

As seguintes obras já dispõem de licenças ambientais emitidas pela Agência Municipal de Meio Ambiente – AMMA: Pavimentação e Drenagem da R. do Matadouro; Macrodrenagem com pavimentação da Via Marginal da Av. Sete de Setembro; e Macrodrenagem com pavimentação da R. Santa Catarina.

O Município possui ampla experiência no tema, estando em contato e articulação permanente com a instituição municipal e a estadual responsáveis pelos licenciamentos das obras previstas.

4. Localização dos Bairros e locais para implantação das obras

O Município já identificou a localização de grande parte das obras, identificadas a seguir:

Mobilidade

- Duplicação da Av. Transnordestina; BR-428 – Avenida Cardoso de Sá; e Trecho 2 da Orla 3, com implantação de ciclovias;

- Pavimentação e drenagem na Rua do Matadouro e construção de ciclovias;

- Construção do Viaduto Av. Monsenhor Ângelo Sampaio;

- Construção do Viaduto do Asa Branca;

- Construção de Passarela na Av. Monsenhor Ângelo Sampaio;

- Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal na Av. da Fertilidade com a Fernando Farias.

Saneamento Básico

- Macrodrenagem na Via Marginal da Av. Sete de Setembro;

- Macrodrenagem na Rua Santa Catarina e Bairro Antônio Cassimiro;

- Construção do Canal da Av. Redenção no Bairro Dom Avelar com ciclovias;

- Construção de adutoras nos Assentamentos São Francisco, Alto do Angico, Sítio Mandacaru e Lajeado e Jatobá, incluindo captação, reservação e tratamento;

- Implantação de redes de esgoto nos Bairros Henrique Leite, Dom Avelar, Jardim Petrópolis e Antônio Cassimiro.

Equipamentos de Saúde

- Construção e equipamento de 7 UBS nos Bairros Vila Eulália, Alto do Cocar, Fernando Idalino, Jardim Maravilha e Monsenhor Bernardino, Vivendas e Jardim Petrópolis.

Construção e Melhoria de Equipamentos Esportivos

i) Construção de 10 quadras poliesportivas nos Bairros Topázio, Vale Dourado, Fernando Idalino e Cohab Massangano (IV e V), povoados Sítio São João, Carujo e Ponta da Serra e áreas irrigadas Projeto N11, N4 e N2;

ii) Instalação de cobertura metálica para 14 quadras nos Povoados de Tapera e Roçado, na zona rural de Cruz de Salinas e nos Bairros Henrique Leite, Dom Avelar, Loteamento Recife, Vila Eulália, Parque Municipal Josepha Coelho, Padre Cícero, Terra do Sul, Antônio Cassimiro, Cosme Damião, Cohab 6 e Pedra Linda;

iii) Implantação de 20 campos de futebol nas comunidades de Tapera, Rajada, Projeto N3, N4, N5 e N9 e nos Bairros Cohab 6, Vivendas, Residencial Brasil, Park São Gonçalo, Jardim São Paulo, Vila Marcela, Henrique Leite, Parque Municipal Josepha Coelho, Cosme Damião, Parque Massangano, Novo Tempo, Antônio Cassimiro, Estádio Municipal Paulo de Souza Coelho e Loteamento Massangano.

Construção de 4 Centros Gastronômicos e Culturais

Construção de 4 Centros Gastronômicos e Culturais na Orla 3, João de Deus; Terras do Sul; e São Gonçalo com infraestrutura para quiosques, eventos culturais, lazer, prática de esportes, gastronomia e comércio.

5. Desapropriações

O levantamento das desapropriações foi elaborado e está em andamento a avaliação da situação cadastral das áreas. Este processo está em estágio adiantado, amparado pelas informações contidas nos 15 projetos executivos já elaborados para obras, conforme identificado acima. As desapropriações correspondem a 37 lotes (Anexo VI.A).

Cabe ressaltar que o Município conta com uma equipe estruturada e com ampla experiência no tema adquirida ao longo da execução de um grande número de obras.

6. 2. **Anexos**

Anexo VI.A - Desapropriações estimadas

Anexo VI.B - Apresentação GTEC

7. **Baixar todos os anexos**

Download