PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana de Camaragibe

Proponente: Prefeitura Municipal de Camaragibe
Processo SEI: 03101.000564/2025-69
Código do pleito: 9188548484/2025

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 06
1. 4. Indicadores 08
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 08
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 08
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 09
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 09
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 09
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 09
1. 5. Componentes 09
1. 5. 1. Informações do 1° componente 09
1. 5. 2. Informações do 2° componente 11
1. 5. 3. Informações do 3° componente 15
1. 5. 4. Informações do 4° componente 17
1. 5. 5. Informações do 5° componente 18
1. 6. Beneficiários 19
1. 7. Anexos 22
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 23
2. 1. Áreas estratégicas 23
2. 2. Anexos 23
3. GESTÃO 24
3. 1. Arranjo institucional 24
3. 1. 1. Descrição 24
3. 1. 2. Orgãos Executores 25
3. 1. 3. Estrutura Operacional 25
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 26
3. 2. Operacionalização e Manutenção 26
3. 3. Planejamento Estratégico 27
3. 4. Anexos 28
4. RISCOS 29
4. 1. Informações do 1° risco 29
4. 2. Informações do 2° risco 29
4. 3. Informações do 3° risco 30
4. 4. Informações do 4° risco 33
4. 5. Anexos 35
5. FINANCIAMENTO 36
5. 1. Condições Financeiras da Operação 36
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 36
5. 2. Cronograma de Desembolso 38
5. 3. Contragarantias 39
5. 4. Anexos 39
6. ETAPAS REALIZADAS 40
6. 1. Etapas realizadas 40

6. 2. Anexos 41
7. CONTATOS 42
7. 1. Contatos 42
7. 2. Anexos 42
8. Baixar todos os anexos 43
. . . . . .

1. **PROJETO**

1. 1. **Identificação**

Nome: Programa de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana de Camaragibe
Sigla: PRODEM
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Prefeitura Municipal de Camaragibe

1. 2. **Justificativa**

1. 2. 1. **Contexto:**

CAMARAGIBE/PE está situada na Região Metropolitana de Recife. O município é vizinho da capital pernambucana, estabelecendo com ela uma série de inter-relações socioeconômicas.Tem uma população estimada de 159.945 habitantes. O seu Índice de Desenvolvimento Humano – IDH (PNUD/2010), é de 0,692, considerado médio.

1. 2. 2. **Problema:**

O Município tem inúmeros problemas que precisam de solução, dentre eles:

PROBLEMA 01 – Falta de Drenagem, alagamentos e destruição.

Camaragibe apresenta problemas graves na rede de drenagem pluvial, consequência da ineficiência dos elementos de drenagem e da baixa cobertura da rede. Outro fator que contribui para o agravamento desta situação é o relevo e topografia de dificultam o escoamento das águas pluviais. Camaragibe chegou a registar chuva acima de 500 mm no mês de junho, o que causou inúmeras inundações, deslizamentos, destruição, desespero e mortes. Já foram registradas 07 mortes em razão da chuva no município. Duas áreas, na periferia do município, sofrem de forma mais grave com as inundações: bairros Jardim Primavera e Tabatinga.

PROBLEMA 02 – Áreas de Riscos: Deslizamentos, Destruição

A falta de reforço nas encostas que existem em vários lugares da cidade transforma estes locais em áreas de risco, que em períodos de chuvas, sofrem deslizamentos, causando destruição de imóveis, mortes e desespero para as famílias que além de perderem os bens móveis e imóveis, muitas vezes perdem familiares. Segundo a Defesa Civil, como consequência das fortes chuvas e das inundações foram registrados 280 deslizamentos, 168 casas destruídas, 155 casas danificadas e 9.884 pessoas desalojados.

PROBLEMA 03 – Falta de Mobilidade e Acessibilidade de Vias e Passeios, Ausência de Ciclovias e Falta de Segurança e Controle Viário

Observa-se que a malha viária está inadequada para uso, precisando ser requalificada. A sinalização é deficiente, na maioria das vias nem existe. Os passeios são precários, inadequados e sem qualquer conforto ou segurança para os transeuntes. O município

tem apenas 15 km de ciclovias o que é insuficiente para a quantidade de usuários, sendo comum os usuários de bicicleta dividirem as vias com carros, correndo sérios riscos de acidentes. Não tem monitoramento de vias e passeios, nem muito menos de espaços públicos, o que gera muita insegurança na população.

PROBLEMA 04 – Infraestrutura Social Defasada, Deteriorada, Insegura e Deficiente

Praças e Equipamentos de Esporte – É precária e insegura a situação das praças, parques e equipamentos esportivos de Camaragibe, além de insuficientes para atender a população. As áreas mais carentes e com população em risco são as que mais precisam deste tipo de equipamento e são também as que mais sofrem com a falta desses equipamentos.

Infraestrutura Escolar e de Saúde – A infraestrutura das Escolas e dos equipamentos de saúde não atendem às reais necessidades da população. Precisam de requalificação e ampliação pois não comportam a demanda existente, além de não atenderem a população. Precisam de requalificação e ampliação para melhor atender a população.

PROBLEMA 05 – Ausência de Ações de Fortalecimento do Turismo

Camaragibe tem um grande potencial turístico, mas não tem, contudo, uma política de turismo que ajude o município a desenvolver e explorar de forma ordenada, planejada e sustentável esta área tão importante da economia, especialmente no âmbito do turismo ecológico. O Parque Aldeia dos Camarás precisa ser estruturado, pois carece de urbanização e proteção. O Município não tem um Plano de Fortalecimento da Gestão do Turismo, não tem sequer um Plano Diretor do Turismo, além de não conhecer todos os produtos turísticos do município.

PROBLEMA 06 – Fragilidades da Gestão Municipal

A gestão municipal precisa garantir condições técnicas e políticas para que o poder público e os conselhos municipais desempenhem de forma apropriada suas atribuições constitucionais, resultando na oferta de melhores serviços públicos. Falta fortalecimento da capacidade institucional e organizacional da Prefeitura, falta qualificação para os gestores, falta equipamentos de tecnologia da informação, falta internet de qualidade, falta acesso à informação de forma rápida e eficiente.

PROBLEMA 07 – Precariedade da Gestão Municipal na Área Ambiental

O Município não tem um setor adequado e preparado com competência para emitir licenciamento ambiental. Falta recursos humanos, falta capacitação para os servidores do órgão, falta planejamento e estudos técnicos necessários para se garantir uma gestão ambiental eficiente.

ii. CRITÉRIO ADOTADO PARA SELEÇÃO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS

O critério escolhido, para definir as intervenções que serão feitas pelo Programa, foi baseado em: gravidade do problema e urgência em solucioná-los pelos riscos inerentes que cada um deles representa para a população, especialmente no que concerne à preservação da vida humana e na mitigação das mazelas que afligem as áreas mais carentes do município.

1. 2. 3. **Solução:**

I. INFRAESTRUTURA URBANA

Solução Proposta

a. Requalificação e ampliação de 28 km de drenagem urbana na cidade.

b. Recuperação de 12 áreas de riscos com construção de encostas.

c. Requalificação de 27 km de vias e passeios, construção de 10 km de ciclovias e implantação do videomonitoramento nas vias e espaços públicos atendidos pelo Programa.

ii. DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E FORTALECIMENTO DO TURISMO

Solução Proposta

a. Implantação/Requalificação de 15 Praças/Equipamentos Esportivos.
b. Ampliação e Requalificação de 27 Escolas e 10 Equipamentos de Saúde.
c. Fortalecimento do Turismo com a execução das seguintes ações:
- Implantação do Parque Aldeia dos Camarás;
- Elaboração do Plano de Diretor do Turismo de Camaragibe;

iii. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA GESTÃO MUNICIPAL

Solução Proposta

a. Elaboração de Diagnóstico Institucional dos Órgãos Públicos Municipais.
b. Construção do Modelo de Governança Municipal
c. Elaboração e execução do Plano de Capacitação para gestores e servidores municipais.
d. Modernização da Gestão através da melhoria do sistema de wi fi, aquisição de softwares e hardwares para melhoramento da gestão municipal e da oferta dos serviços públicos.
e. Será feita a reestruturação do Órgão Ambiental, incluindo a elaboração das normas jurídicas necessárias para seu fortalecimento.
f. Elaboração do Plano Ambiental Municipal.
g. Implantação de Programa de Capacitação dos Servidores do órgão, capacitando-os para melhor executarem seus serviços.

1. 2. 4. **Resultado:**

I. Infraestrutura Urbana

Resultados Esperados

- Diminuição dos pontos de alagamento nas áreas atingidas.
- Melhoria nas condições de mobilidade dos locais recuperados, essencialmente no período chuvoso.
- Economia do erário público, com a redução dos custos, com a recuperação e manutenção das áreas, imóveis e vias, comprometidas com o processo erosivo causado pelas águas, durante o período chuvoso.
- Melhores condições de moradia e avanço na qualidade de vida da população.
- Diminuição dos prejuízos da população com seus imóveis e comércios atingidos com os alagamentos.
- Maior controle sobre as doenças que se proliferam e tem suas taxas aumentadas no período chuvoso.
- Diminuição dos riscos de desabamento e acidentes nas áreas de encostas.
- Preservação da vida e da integridade dos habitantes destas áreas;

- Melhores condições de mobilidade e acessibilidade urbana dos habitantes nos locais beneficiados pelas ações do programa.

- Avanço na qualidade de vida para os habitantes do município.

- Vias e ciclovias mais seguras para deslocamentos no trânsito nas áreas beneficiadas;

- Mais conforto e comodidade para pedestres, ciclistas e motoristas.

- Melhoria nos índices de segurança pública com diminuição da violência urbana.

- Diminuição dos tempos de deslocamentos com a requalificação de vias, implantação de ciclovias e construções de pontilhões de pedestre.

- Maior segurança dos habitantes que moram nas áreas de risco das encostas e adjacências amparadas pelas ações do Programa.

Sustentabilidade

As ações e serviços de manutenção dos espaços públicos implantados ou recuperados, serão realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA, que é o órgão responsável por coordenar a execução de obras no município. A Secretaria tem dotação para custear este tipo de serviço. É importante frisar que os custos com manutenção são reduzidos se comparados com as despesas que o município tem anualmente para recuperar ruas e bens públicos destruídos pela ação

das chuvas.

ii. DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E FORTALECIMENTO DO TURISMO

Resultados Esperados

- Melhoria da infraestrutura de espaços socioculturais e esportivos destinados a população do município e visitantes.
- Aumento da qualidade de vida da população do município.
- Aumento da prática esportiva de jovens e adultos no município.
- Mais comunidades beneficiadas com áreas de lazer com a implantação de novas praças e restauração de espaços públicos.
- Valorização dos espaços e prédios públicos de educação e saúde requalificados.
- Melhoria da oferta de serviços públicos de educação e saúde em Camaragibe;
- Melhores condições de aprendizagem para os alunos.
- Mais conforto e comodidade para população nos atendimentos de saúde.
- Desenvolvimento do turismo com a ampliação de produtos turísticos.
- Aumento dos espaços verdes requalificados e destinados à população de forma sustentável.

Sustentabilidade

A SEINFRA será responsável pela manutenção dos espaços públicos, dispondo de recursos para esse fim.

A Secretaria de Educação, responsável pelo custeio das escolas, tem fonte de recursos específicos para o custeio da educação, sendo elas: FUNDEB e FME.

A Secretaria de Saúde, responsável pelo custeio dos equipamentos de saúde, também tem fontes de custeio especificas para a operação e manutenção dos equipamentos de saúde.

iii. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA GESTÃO MUNICIPAL

Resultados Esperados

- Melhoria nas condições de trabalho dos servidores e gestores.
- Melhoria na gestão dos serviços.
- Serviços públicos mais rápidos e eficientes.
- Melhoria na eficiência da gestão pública com a implementação de um sistema digital de gestão.
- Ampliação dos serviços públicos disponibilizados pela internet, de forma mais eficiente.

- Maior integração dos processos da administração pública e desburocratizando tramites referentes a grandes demandas.
- Mais transparência na gestão municipal.
- Melhoria na gestão da política ambiental do município.
- Órgão Ambiental mais preparado, mais eficiente e com competência para fiscalizar e licenciar obras.
- Serviço de fiscalização mais eficiente e com emissão de licenças ambientais emitidas de forma mais rápida, pois será no próprio feita no município e não mais em Recife;
- Servidores mais qualificados e preparados para prestar os serviços com mais qualidade.

Sustentabilidade

A manutenção das ações que forem implementadas pelo Programa serão custeadas com recursos da municipalidade, constantes no orçamento municipal.

As ações relativas ao meio ambiente, serão mantidas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente – SMPMA, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA.

1. 3. **Objetivo**

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA DE CAMARAGIBE /PE – PRODEM CAMARAGIBE

TÍTULO ABREVIADO

PRODEM/CAMARAGIBE

MUTUÁRIO

Município de CAMARAGIBE/PE.

TIPO DE OPERAÇÃO

Operação de Crédito Externo.

2.2 OBJETIVO

OBJETIVO GERAL:

O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA DE CAMARAGIBE/PE, objetiva garantir o desenvolvimento, com foco nas questões socioambientais, viabilizando ações de infraestrutura urbana nas áreas de saneamento básico, mobilidade urbana, infraestrutura social e meio ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

i. Reduzir os pontos de alagamentos e inundações do município;
ii. Deter o processo de erosão das vias e deterioração de imóveis, públicos e privados, causado pelo escoamento e alagamentos das águas no período chuvoso;
iii. Melhorar as condições de moradia e a qualidade de vida dos habitantes que moram nas áreas atingidas por inundações e/ou alagamentos;
iv. Ampliar o controle sobre as doenças que se proliferam e tem suas taxas aumentadas no período chuvoso
v. Redução dos riscos de desabamento e acidentes nas áreas de encostas.
vi. Preservação da vida e da integridade dos habitantes destas áreas;
vii. Ampliar e melhorar a mobilidade urbana e a acessibilidade no município de CAMARAGIBE/PE;
viii. Vias e ciclovias mais seguras para deslocamentos no trânsito nas áreas beneficiadas com a implantação do programa;
ix. Mais conforto e comodidade para pedestres, ciclistas e motoristas.
x. Redução dos tempos de deslocamentos com a requalificação de vias, implantação de ciclovias e construções de pontilhões de pedestre.
xi. Melhoria nos índices de segurança pública com diminuição da violência urbana com a implantação do videomonitoramento.
xii. Ampliação das áreas de lazer, áreas de caminhada e de prática de atividades físicas para a população do município;
xiii. Ampliação dos espaços socioculturais e esportivos destinados a população do município e visitantes.
xiv. Aumento da prática esportiva de jovens e adultos no município com o aumento das comunidades beneficiadas com áreas de lazer e implantação de novas praças e restauração de espaços públicos.

xv. Melhorar as condições da infraestrutura escolar, gerando uma maior motivação e aprendizado nos alunos da rede de ensino do município;

xvi. Ampliar e melhorar a qualidade dos serviços públicos de educação e saúde em Camaragibe;

xvii. Fortalecer o desenvolvimento do turismo a partir da preservação e/ou implantação de espaços e equipamentos públicos voltados para o turismo;

xviii. Melhorar a gestão ambiental com uma política sustentável que vise ações de preservação do meio ambiente.

xix. Fortalecimento do turismo com a ampliação de produtos turísticos.

xx. Aumento dos espaços verdes requalificados e destinados à população de forma sustentável.

xxi. Mais qualidade e eficiência na gestão dos serviços públicos.

xxii. Serviços públicos mais rápidos e eficientes.

xxiii. Melhoria na eficiência da gestão pública com a implementação de um sistema digital de gestão.

xxiv. Mais transparência na gestão municipal.

xxv. Melhoria na gestão da política ambiental do município.

xxvi. Serviço de fiscalização mais eficiente e com emissão de licenças ambientais emitidas de forma mais rápida, pois será no próprio feita no município e não mais em Recife;

xxvii. Servidores mais qualificados e preparados para prestar os serviços com mais qualidade.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Ampliação da extensão de novas vias com dispositivos de drenagem em um ano.

Descrição:
Qtde km de vias requalificadas existente ano 1 Programa + Qtde Km a executar pelo Programa 75,77

Meta:

103,25

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Redução no número de áreas de risco de deslizamento em encostas

Descrição:
Número de áreas de risco de deslizamento no primeiro ano do Programa - Número de áreas de risco de deslizamento após execução do programa

linha de base 34

Meta:

meta

25

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Ampliação das ciclovias no município

Descrição:
Extensão de novas ciclovias implantadas no município desde o início do Programa com linha de base 15,80 km

Meta:
25,8 km

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Ampliação de equipamentos urbanos de lazer para população local

Descrição:
Qtde equipamentos públicos de lazer implantados no município desde o início do Programa

Com linha de base 20 unidades

Meta:
26 unidades

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Requalificação de áreas públicas de lazer

Descrição:
equipamentos de lazer a requalificar - equipamentos de lazer requalificados

Linha de base 20 unidades

Meta:
9 unidades

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Redução dos Pontos de Alagamento

Descrição:
Linha de base 86

Meta:
Meta 25

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: INFRAESTRUTURA URBANA
Valor estimado em Dólar (USD): 40.180.000,00

Descrição:
Produto - Requalificação e Ampliação do Sistema de Drenagem Urbana

Produto - Recuperação de Áreas de Riscos e Construção de Encostas

Produto - Requalificação e Implantação de Vias e Passeios, incluindo ciclovias e Videomonitoramento.

Descrição de subcomponentes e produtos:

PROJETO – Requalificação e Ampliação do Sistema de Drenagem Urbana da Cidade

Serão executadas a ampliação de cerca de 24 km do sistema de drenagem urbana no centro da Cidade.

De forma geral, essas intervenções compreendem as seguintes atividades: levantamento topográfico, verificação das condições da vizinhança, sondagem, elaboração de projeto, limpeza do terreno, movimentação de terra (se necessário), verificação da disponibilidade de instalações provisórias, demolições de construções remanescentes (se necessário), execução do projeto e retirada de resíduos.

Em termos projetuais, nota-se que a readequação de drenagem será realizada mediante implantação de soluções baseadas na natureza: construção de jardins de chuva, instalação de bivaletas e poços de infiltração, pavimentação com material permeável e construção de lagoas pluviais em áreas de alagamento. Além dessas soluções mais elaboradas, também serão utilizadas soluções mais tradicionais como meio-fio, sarjeta e boca de lobo. Esse tipo de sistema será conectado às galerias existentes na rede de saneamento municipal. Além disso, junto à execução dos dispositivos de drenagem, as vias também serão devidamente pavimentadas (asfalto ou paralelepípedo) e dotadas da sinalização viária horizontal que convier.

No que concerne às soluções de drenagem, os campos técnico e acadêmico têm avançado no estudo e na adoção das chamadas “Soluções Baseadas na Natureza – SBN”. De forma geral, esse termo foi cunhado pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) para definir um conjunto de abordagens voltadas à restauração e conservação de ecossistemas, serviços de adaptação climática, infraestrutura natural e gerenciamento de recursos naturais. De acordo com a instituição, se tratam de “ações para proteger, gerenciar de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais ou modificados, que abordem os desafios da sociedade de forma eficaz e adaptativa, proporcionando simultaneamente benefícios para o bem-estar humano e a biodiversidade”.

Em vista disso, cita-se como projetos estruturais que integram o Subcomponente:

a) Construção de Jardins de Chuva nas principais vias da cidade

Trata-se de uma solução de controle runoff (escoamento supercial), voltada à promoção de infiltração e retenção de poluentes, especialmente aqueles carreados no início de cada precipitação (first flush). Basicamente, consistem em uma depressão topográfica que recebe a contribuição pluviométrica de áreas impermeabilizadas do terreno (vias, passeios e cobertas das edificações).

b) Instalação de biovaletas (acompanhas por poços de infiltração) nas áreas de encostas em marcadas por episódios de alagamentos

c) Projeto de pavimentação com material permeável

As vias que serão requalificadas, conforme previsto nos projetos de mobilidade, terão como acabamento os pavimentos drenantes que tratam ou reduzem o escoamento

superficial, já que são construídos com materiais porosos ou semi-porosos.

d) Construção de lagoas pluviais

Considerando que Camaragibe necessita de estratégias estruturais para reter partes das águas pluviais, apresenta-se como solução a construção de alagados pluviais, que se destacam pela capacidade de reter partes das águas pluviais nos períodos de chuva. Substancialmente, configura uma solução de drenagem que se associa ao uso de vegetação que contribui para a retenção de parte do volume de precipitação.

PROJETO: Recuperação de Áreas de riscos e construção de encostas

Diante do que foi exposto no Diagnóstico, aponta-se como intervenções inerentes à Recuperação de áreas de riscos e Construção de encostas: (i) Requalificação e recuperação da escadaria, contenção de encostas, Muro de arrimo, tela argamassada e drenagem das ruas 13 de Maio e Henrique Dias, no Bairro dos Estado; (ii) Obra de contenção: Rua Uberlândia - Tabatinga, Rua Coelho Neto-Estação Nova, Rua Minas Gerais- Bairro dos Estados.

Principais áreas a serem objeto destas intervenções são: Bairro Alberto Maia, Bairro dos Estados, Areeiro, Carmelitas, Alto Santo Antônio, Estrada da Telebras, Santana, Viana, Nazaré, Centro, Timbí e Vale das Pedreiras.

Para a recuperação das áreas de risco e construção de encostas, serão mobilizadas equipes sociais para as tratativas com as famílias de áreas de risco para a informação das obras que serão realizadas.

PROJETO: Requalificação de vias e passeios, implantação de ciclovias e videomonitoramento.

Este item contempla a Requalificação de 27 km de vias e passeios e implantação de pontilhões de pedestre em vários bairros cortados por canais, construção ciclofaixas em vias estratégicas, bem como a implantação de videomonitoramento nas vias e espaços públicos.

Dentre outras serão executadas as seguintes ações: Requalificação da rua Eliza Cabral; Requalificação da Av. Belmino Correia; Requalificação dos principais corredores de ônibus e loopis e retornos estratégicos; Execução de pontilhões de pedestre em vários bairros cortados por canais; Execução de ciclofaixas em vias estratégicas.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E FORTALECIMENTO DO TURISMO
Valor estimado em Dólar (USD): 12.925.000,00

Descrição:

Este Subcomponente é composto por três Produtos, sendo eles:

I. Implantação e Recuperação de Praças, Equipamentos Esportivos e Prédios Públicos.

II. Ampliação e Requalificação da infraestrutura Escolar e de Saúde Pública

III. Fortalecimento das Ações do Turismo no Município.

Este Subcomponente custa U$ 12.925.000,00, divididos:

CAF financia U$ 6.500.000,00.

CF será de U$ 6.425.000,00.

Descrição de subcomponentes e produtos:

PRODUTO - Implantação e recuperação de Praças, Equipamentos Esportivos

Serão requalificados 15 Praças/Equipamentos Esportivos com recuperação e/ ou substituição de instalações elétricas e hidráulicas, comunicação visual, edificações, urbanismo e paisagismo.

A execução do paisagismo, considerará a arborização existente e, partindo deste levantamento e em conformidade com o projeto urbanístico, propõe um projeto de vegetação de pequeno, médio e grande porte.

É necessário requalificar prédios emblemáticos, como a edificação da prefeitura municipal, pois se parte do pressuposto de que os prédios institucionais são capazes de gerar na população local sentimentos de reconhecimento e pertencimento.

As praças que serão requalificadas são:

i. Requalificação da Praça Maria Amazonas

ii. Requalificação da Praça do Açude

iii. Requalificação da área da Gruta

iv. Requalificação da praça de Vera Cruz

v. Requalificação da Praça de Nazaré

vi. Requalificação do Pátio de eventos

vii. Requalificação da Praça da Baixinha

viii. Requalificação da Praça de Santa Mônica

ix. Requalificação da Praça do terminal de Tabatinga

x. Requalificação da Praça do "mercado" do Vale das Pedreiras

xi. Requalificação da Praça Coimbral

xii. Implantação da praça do terminal de Céu Azul

xiii. Implantação da praça da Estação Nova

xiv. Implantação da praça de Alberto Maia

xv. Implantação da praça de Santo Antônio

xvi. Implantação da praça do Timbi

PRODUTO - Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Escolar e de Saúde Pública

Estas obras serão feitas com a contrapartida do município no Camaragibe.

Serão requalificadas 27 equipamentos escolares e 10 equipamentos de saúde. Estas intervenções garantirão um melhoramento na estrutura existente, incluindo na ampliação dos espaços.

Na área da educação se faz necessário a requalificação de boa parte das escolas públicas municipais que se encontram em situação inadequada para atender a comunidade escolar. No que concerne a infraestrutura física da saúde, se pode constatar a precariedade de vários postos de saúde, sendo necessária uma requalificação destas unidades para melhor atender a população, garantindo mais dignidade aos que precisam.

Nas ações de requalificação serão observados:

- Projeto de Energia Limpa para 50% dos equipamentos de saúde e educação.

- Projeto de Reaproveitamento de água para os equipamentos de grande porte.

PRODUTO - Implantação do Parque Aldeia dos Camarás

Neste item será realizada a Implantação do Parque Aldeia dos Camarás, numa aposta ao desenvolvimento do turismo ecológico em Camaragibe.

O Parque da Aldeia dos Camarás contará com uma área total de 85.000 m², sendo 15.000 m², alguns equipamentos públicos serão construídos:

- Trilha de caminhada e ciclismo contornando o parque.

- Campo de futebol: campo de futebol com medidas de campo Society

- Área para atividades diversas: será construída em um mix de área em grama e área com pavimentação drenante. Também serão construídos bancos e mesas como áreas de amenidade, além de um coreto central. T

- Área de apoio: será construído um prédio administrativo com 3 salas de administração do parque, bem como banheiros.

- Pista de skate: será construído uma pista de skate do tipo “bowl” em concreto.

- Playground ecológico

- Horto público: onde serão cultivadas mudas locais e com distribuição para a comunidade.

A construção de Parque da Aldeia contará com a execução das diversas disciplinas construtivas: instalações elétricas e hidráulicas, comunicação visual, edificações, urbanismo e paisagismo, bem como os estudos ambientais para a implantação desses equipamentos públicos. Os projetos executivos terão foco no uso de materiais sustentáveis, desejando a maior durabilidade e menor custo de manutenção.

A execução dos elementos de comunicação visual deverá envolver placas, totens, símbolos, pictogramas e signos direcionais. Serão utilizados materiais com tecnologia para suportar o clima da região, facilitando a manutenção do dos elementos de identidade visual e sinalização informativa.

PRODUTO: Elaboração do Plano Diretor do Turismo de Camaragibe.

O turismo é um fenômeno econômico e social e é, reconhecidamente, um setor capaz de gerar emprego e renda, com potencial de contribuir significantemente com o desenvolvimento econômico de um destino.

Neste sentido será elaborado um Plano Diretor de Turismo que deverá orientar ações para aprimorar e diversificar a oferta turística, e aumentar a visibilidade do município atraindo novos turistas. Neste plano será traçada a política e a estratégia de desenvolvimento turístico de Camaragibe. Deverá constar no plano:

a) Metodologia de elaboração do Plano;

b) Contextualizando o turismo

c) Descrevendo Camaragibe

d) Diagnóstico geral do turismo em Camaragibe, incluindo legislação, dados sobre a oferta e demanda turística, análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças;

e) Diagnóstico estratégico para o desenvolvimento do turismo;

f) Plano de Ação

g) Gestão e monitoramento do plano.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA GESTÃO MUNICIPAL
Valor estimado em Dólar (USD): 2.750.000,00

Descrição:
Este Subcomponente é composto por dois Produtos, sendo eles:

Produto - Fortalecimento Institucional e Transformação Digital

Produto - Fortalecimento da Política Ambiental da Município

Este Subcomponente custa U$ 2.750.000,00, divididos:

CAF financia U$ 2.500.000,00.

CF será de U$ 250.000,00

Descrição de subcomponentes e produtos:
PRODUTO - Fortalecimento Institucional e Transformação Digital

Esta Produto objetiva melhorar as competências locais para planejar e gerir a gestão municipal, gerar os mecanismos necessários para a coordenação interinstitucional no setor público, consolidar as instâncias dos municípios e apoiar a gestão integral da Prefeitura, objetivando alcançar um desenvolvimento ordenado e em consenso ampliando a eficiência, a eficácia e a sustentabilidade da gestão municipal.

Como forma de tornar mais eficiente e eficaz a gestão pública, é necessário um fortalecimento institucional, analisando organogramas e infraestrutura das secretarias.

Além disso, a implementação de sistemas digitais de gestão, planejamento e transparência ajudarão no melhor controle, planejamento e acesso a informação entre os setores da prefeitura.

Serão implementadas várias ações, dentre elas:

a. Elaboração de Diagnóstico Institucional dos Órgãos Públicos Municipais.

b. Construção do Modelo de Governança Municipal

c. Elaboração e execução do Plano de Capacitação para gestores e servidores municipais.

d. Modernização da Gestão através da melhoria do sistema de wi fi, aquisição de softwares e hardwares para melhoramento da gestão municipal e da oferta dos serviços públicos.

Com essas ações será possível garantir a melhoria nas condições de trabalho dos servidores e gestores, melhoria na gestão dos serviços, além de serviços públicos mais rápidos e eficientes.

Com a implantação destas ações haverá uma melhoria na eficiência da gestão pública com a implementação de um sistema digital de gestão, ampliação dos serviços públicos disponibilizados pela internet, de forma mais eficiente.

Com ações deste tipo será possível viabilizar uma maior integração dos processos da administração pública e desburocratizando tramites referentes a grandes demandas além de proporcionar mais transparência na gestão municipal.

PRODUTO - Fortalecimento da Política Ambiental da Município

O Município de Camaragibe não dispõem dos serviços de emissão de licenças ambientais e de fiscalização de obras e intervenções que impactam o meio ambiente. O responsável por licenciar na área ambiental em Camaragibe é a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE MEIO AMBIENTE – CPRH.

Neste sentido será feita a reestruturação do Órgão Ambiental, incluindo a elaboração das normas jurídicas necessárias para seu fortalecimento.

Uma ação a ser executada neste item também é a Elaboração do Plano Ambiental Municipal e a Implantação de Programa de Capacitação dos Servidores do órgão, capacitando-os para melhor executarem seus serviços.

Com a implantação destas ações será possível garantir uma efetiva melhoria na gestão da política ambiental do município, que terá um Órgão Ambiental mais preparado, mais

eficiente e com competência para fiscalizar e licenciar obras.

Com a implantação dos serviços de fiscalização e de emissão de licenças ambientais de forma mais rápida, pois será no próprio feita no município e não mais em Recife, além do município passar a ter servidores mais qualificados e preparados, aptos a prestarem um serviço com mais qualidade.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: GESTÃO DO PROGRAMA
Valor estimado em Dólar (USD): 6.000.000,00

Descrição:
O custo total deste componente é de US$ 6.010.000,00, dos quais US$ 5.465.000,00 são créditos oriundos do valor a ser financiado pela CAF, e US$ 545.000,00 se referem à contrapartida do município.

O Programa será gerido pela Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP. Este componente é essencial para a garantia da efetividade das ações do Programa, sendo imprescindível a comunicação institucional e social entre os entes.

Descrição de subcomponentes e produtos:

PROJETO – Supervisão Técnica das Obras

A supervisão das obras será realizada com foco em três dimensões: técnica, ambiental e social. A supervisão das obras compreende o acompanhamento e controle da qualidade dos serviços executados, que vão desde a análise preliminar dos projetos, supervisão técnica da execução, suporte técnico e de qualidade do material utilizado, além de indicações de mudanças nas situações locais e/ou alterações necessárias, conforme a conveniência técnica e conceitual da intervenção. Através da supervisão é feito o controle de qualidade da execução das obras, respeitando as condições contratuais, tais como: normas, legislações, cronogramas físico e financeiro, dentre outros. Além disso, oferecer apoio em medidas que reduzam os impactos ambientais e sociais decorrentes das intervenções.

PROJETO – Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa

Neste projeto está previsto a contratação de uma Consultoria especializada para apoiar a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), atuando e contribuindo de forma integrada para a organização das informações de acompanhamento do programa visando o êxito dos seus objetivos. Dentre outras atribuições estão:

- Realizar atividades nos custos, prazos e padrões previstos;
- Oferecer aos técnicos da UGP e das Secretarias envolvidas informações a respeito de documentos necessários para contratações e sua criação; ações técnicas da implantação do Programa, sistematização de dados e resultados alcançados;

- Elaboração de uma Matriz de Resultados, contendo a documentação dos dados monitorados, de maneira que possam auxiliar nas etapas do Programa.

Vale salientar que as ações que serão desenvolvidas deverão estar em consonância com a legislação vigente e os demais instrumentos institucionais e legais.

PROJETO – Elaboração de Projetos de Engenharia e Plano de Mobilidade Urbana

Este item prevê a Elaboração de Projetos de Engenharia que comporão e serão utilizados no Programa DESENVOLVE CAMARAGIBE e ditarão as intervenções propostas e essenciais ao Programa. Esses projetos serão feitos por equipes de profissionais qualificados na área, engenheiros e arquitetos contratados, para que se proceda um minucioso, preciso e bem elaborado trabalho, para que, dessa forma, não ocorram falhas que possam prejudicar a realização e desenvolvimento das obras.

Um Projeto de Engenharia visa basicamente o conjunto de processos de produção da construção civil que visa atingir objetivos específicos com prazos e custos definidos. Ele deve nortear a realização da obra, desde o momento em que ela ainda está no papel e as primeiras decisões são tomadas.

O Plano de Mobilidade Urbana, é imprescindível na atual conjuntura de desenvolvimento das cidades e constitui-se em elemento essencial ao ordenamento da política de mobilidade do município. Sua elaboração se faz necessária pois conterá as normas técnicas a serem seguidas no âmbito do município, no que tange a mobilidade da cidade de CAMARAGIBE.

Os estudos técnicos que se fizerem necessários para a execução das obras e demais intervenções serão elaborados, de modo a viabilizar todas as condições necessárias a execução do programa.

PROJETO – Auditoria Externa

Este projeto tem a função de realizar o acompanhamento físico e financeiro, verificando se as atividades desenvolvidas pelo município e pelas empresas contratadas estão de acordo com as disposições previamente estabelecidas, como analisar as demonstrações financeiras dos processos, pontuando as falhas ou equívocos que possam causar distorções relevantes. Este acompanhamento deve ser feito de forma criteriosa, sistemática e independente, resultando em uma constatação formal que melhore o controle que os gestores têm do Programa.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: OUTRAS DESPESAS

Valor estimado em Dólar (USD): 645.000,00

Descrição:

Este Componente tem um custo total de US$ 645.000,00, a ser financiado totalmente pela CAF, não havendo contrapartida local.

Este item é composto por dois subcomponentes:

i. Comissão de Financiamento;

ii. Gastos com avaliação.

Descrição de subcomponentes e produtos:

PROJETO – Comissão de Financiamento (0,85%) - US$ 595.000,00

A Comissão de Financiamento é caracterizada como uma comissão devida do mutuário junto ao financiador. Compreende os desembolsos necessários para a realização do pagamento da Comissão de Financiamento junto à agência de fomento que, no caso desse Programa, trata-se do Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF.

Essa comissão, de 0,85% do montante do empréstimo, é referente aos montantes não desembolsados.

PROJETO – Gastos com Avaliação - US$ 50.000,00

Durante a realização da execução das obras e serviços prestados concernentes ao contrato, serão realizadas avaliações técnicas referentes à inserção de obras, prestação de serviços, bem como em relação ao desempenho de implantação referente à execução física e de desembolsos do Programa, de forma a garantir a boa realização e empregabilidade dos recursos.

Este item engloba, então, os custos relacionados à realização das avaliações técnicas e outras ações semelhantes na execução do Programa.

1. 6. **Beneficiários**

O Programa beneficiará toda a população em diversas áreas do município, dentre elas:

i. PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, INCLUINDO AÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO:

O Programa tem importantes ações que trazem ganhos, proteção e valorização da área ambiental. Começando pelas ações desenvolvidas no saneamento básico com a Ampliação do Sistema de Drenagem, passando pela requalificação das praças e

parques, com a troca do tipo de lâmpadas utilizadas por lâmpadas com tecnologia em LED.

ii. MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DA POPULAÇÃO NAS ÁREAS INCLUIDAS NO PROGRAMA

Os projetos do Programa trarão melhorias nas condições de moradia dos habitantes atingidos pelos problemas relatados no diagnóstico. As ações de Ampliação de Drenagem acabarão com os alagamentos que tanto prejudicam a população dessas áreas, por ocasião do período chuvoso. As ações de mobilidade facilitarão o deslocamento e acesso da população local, aos bairros envolvidos, reduzindo o tempo de viagem e garantindo melhores condições para essas famílias, com a redução dos buracos e alagamentos que causam diversos incômodos aos habitantes das áreas beneficiadas.

No campo educacional, a requalificação de várias escolas em diferentes bairros, trarão uma melhoria considerável na infraestrutura escolar, com grandes benefícios a rede de ensino do município, com maior motivação no aprendizado do aluno e melhores condições de ensino para professores e alunos.

GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS, INCLUINDO SEGURANÇA HÍDRICA E/OU CONSERVAÇÃO

As obras do Sistema de Drenagem, possibilitarão a identificação e eliminação dos esgotos clandestinos que contaminam as águas pluviais que são lançadas nos rios, fortalecendo assim a segurança hídrica do município.

iv. IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

A drenagem urbana é um dos itens que compõem o saneamento básico de acordo com a legislação em vigor. Como podem observar, a falta de investimento em saneamento básico pode gerar diversas conseqüências para os habitantes do município, além dos elevados recursos despendidos com ações de reparo e/ou reconstrução dos danos, nas áreas afetadas. Investir em saneamento básico faz melhorar os índices de saúde, de mobilidade urbana, econômicos e a qualidade de vida da população, gerando desenvolvimento e crescimento econômico na esfera municipal, estadual e nacional.

v. MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E/OU OPORTUNIDADES

As obras que compõem o escopo do Programa de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, tais como de saneamento básico, infraestrutura social, e mobilidade urbana, causam de forma essencial melhorias no âmbito do comércio e serviços do município,

principalmente nas áreas atingidas pelo Programa. Os comerciantes que têm suas empresas nessas áreas e que antes sofriam com a pouca mobilidade e com as inundações e alagamentos nos períodos chuvosos, serão os grandes beneficiados com as ações do Programa.

Diversos empregos serão gerados nas mais diversas áreas, beneficiando milhares de trabalhadores que se encontravam desempregados, causando um crescimento na renda per capita.

vi. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

O item Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Escolar e de Saúde Pública, garantirá melhores condições na infraestrutura educacional e de saúde do município, com a requalificação e ampliação de escolas, Unidades Básicas de Saúde, e trarão grandes benefícios a comunidade da área de saúde, educação e a população que faz uso desses equipamentos.

No campo educacional, a requalificação de diversas escolas em diferentes bairros, trarão uma melhoria considerável na infraestrutura escolar, com grandes benefícios a rede de ensino do município, com maior motivação no aprendizado e melhores condições de ensino para professores e alunos.

Na área de Saúde Pública, as obras de requalificação e ampliação de UBS e Hospitais, trarão amplas melhorias aos serviços públicos de saúde, com melhor atendimento e qualidade, a todos que acorrem aos serviços de saúde do município.

O Público beneficiado será em torno de 90 mil pessoas, contudo a população inteira ganha com as ações e resultados do Programa.

Toda a população do município será beneficiada direta ou indiretamente pelas ações do Programa, pois as intervenções do Programa facilitam a integração e o acesso entre os bairros, melhoram o desenvolvimento sustentável do município e fomentam a geração de emprego e renda para todos os munícipes.

Haverá Benefício a Populações de Baixa Renda, Vulneráveis, Minorias Sociais, Jovens, com Foco em Gênero e/ou Raça, entre outros.

O público mais beneficiado com estas intervenções são os que residem nas áreas mais carentes do município.

A população mais beneficiada com praças, escolas e unidades de saúde de boa qualidade são os que usam estes equipamentos: os mais pobres, as crianças e os jovens.

1. 7. **Anexos**

Indicadores

Mapa de Camaragibe

Plano de Saneamento

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

As intervenções e ações previstas no Programa estão previstas na Lei N. 860/2021 -Plano Plurianual – PPA de Camaragibe.

O Programa se Fundamenta ainda nas Seguintes Leis, Planos, Decretos e Relatórios:

- Plano Diretor do Município

- Plano Municipal de Saneamento

- Plano de Investimento da Concessionária de Água e Esgoto.

- LOA - 2022

- LDO - 2023

CONTRAPARTIDA:
O município de Camaragibe declara que a **origem da contrapartida está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29/5/2019**.

TAXA DE CÂMBIO:

A taxa de câmbio da moeda do financiamento em relação ao REAL, com a fonte (Banco Central) é de 07/07/2022: dólar = 5,36.

2. 2. Anexos

Sem anexos.

3. **GESTÃO**
3. 1. **Arranjo institucional**
3. 1. 1. **Descrição:**

I - MUTUÁRIO

O Mutuário desta operação de empréstimo é o Município de CAMARAGIBE/PE, com o aval e a garantia da União, por ser uma operação de crédito internacional.

II - ÓRGÃO EXECUTOR

O executor será a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA.

III - SECRETARIAS E ÓRGÃOS ENVOLVIDOS DIRETAMENTE NO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE-SMPMA

É o Órgão responsável por realizar a política de meio ambiente. Busca viabilizar e dar cumprimento às normas municipais, estaduais e federais de proteção, controle e fiscalização da utilização dos recursos ambientais.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

As contratações de obras e serviços do Programa serão realizadas através de processos de licitações que serão feitos pela CPL do município e atenderão as normas contidas no contrato de empréstimo, a partir das demandas do Órgão executor e da legislação em vigor.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

A PGM representa o município na defesa dos órgãos da administração municipal junto às instâncias judiciárias e administrativas. No âmbito do Programa, deverá acompanhar todo o processo de contratação do financiamento, analisando as minutas do Contrato de Empréstimo, acompanhará os atos jurídicos oriundos do financiamento, emitirá pareceres e zelará pelo fiel cumprimento da legislação vigente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

A SME tem como objetivo, planejar, coordenar, controlar e executar a política educacional do município. É responsável pela gestão e operação das escolas, creches e todos os equipamentos que acolhem crianças, adolescentes e adultos na rede de ensino municipal. Os recursos para a requalificação destes equipamentos serão do

Fundo Municipal de Educação e do NOVO FUNDEB.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

A Secretaria de Saúde tem como objetivo planejar, coordenar, e realizar a política de saúde do município. Em consonância com o Programa, realizará assessoria e apoio, no que for da sua área de atuação, conjuntamente com o órgão executor do Programa.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Prefeitura Municipal de Camaragibe
Órgãos parceiros:
Secretaria de infraestrutura

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A SEINFRA tem uma boa equipe técnica, que somada aos profissionais das consultorias que serão contratadas entendemos ser suficientes para gerir a execução do Programa.

A SEINFRA como unidade Gestora será responsável pela coordenação e gestão de todas as obras e intervenções físicas do programa, bem como, todas as fases descritas, ordenação de contratações, despesas, gestão dos contratos, empenhos, liquidações e pagamentos. Para isso contará com o apoio de uma Supervisora de Obras e os órgãos afins responsáveis.

i. UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA- UGP

A UGP tem a responsabilidade de Coordenar, Administrar e Supervisionar, oferecendo suporte a execução do Programa, com base no contrato de empréstimo a ser firmado entre a Prefeitura e a CAF. A UGP contará com a seguinte estrutura: Gerencia Geral, Gerência de Infraestrutura e Obras, Gerência de Mobilidade e Acessibilidade, Gerência de Gestão Socioambiental e Gerência Administrativa Financeira.

ii. CONSULTORIA- SUPERVISÃO DE OBRAS

A Empresa de Consultoria que fará a supervisão das obras viabilizará todo o suporte técnico à UGP, garantindo as condições para que o setor de fiscalização da SEINFRA, possa fiscalizar as obras com toda a capacidade técnica, respeitando as normas, procedimentos e especificações, legislações e condições contratuais.

iii. CONSTRUTORAS- EXECUÇÃO DE OBRAS

Para a execução das obras a SEINFRA contratará, por meio de licitação, empresas do ramo da construção civil com experiência e idoneidade comprovadas, expertise e acervo técnico que comprove a capacidade técnica para executar a obra ou serviço.

iv. CONSULTORIAS DIVERSAS

A contratação de outras consultorias será importante para a elaboração de estudos diversos na área ambiental, planejamentos, projetos e auditoria externa.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

CRONOGRAMA FIS.FIN Matriz.xlsx

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A implementação e manutenção de um programa de financiamento exigem planejamento estratégico, controle rigoroso e acompanhamento contínuo para garantir eficiência, sustentabilidade e alcance dos objetivos propostos.

1. Operacionalização do Programa de Financiamento

A operacionalização do PRODEM envolverá a criação de diretrizes claras e a definição dos processos necessários para sua execução. Os principais passos incluem:

a) Estruturação e Planejamento

- 3. 3. Foram definidos os objetivos do programa, como incentivo a setores estratégicos, apoio a empreendedores e financiamento de projetos pertinentes as obras de interesse público.
- 3. 4. Identificado o público-alvo, incluindo critérios de elegibilidade para os beneficiários.
- 3. 5. Estabelecidas das regras de concessão, como taxas de juros, prazos de pagamento e garantias.

b) Captação de Recursos

- 3. 6. Definição da CAF como organismo financiador.
- 3. 7. Foi realizado pelo município um relatório de viabilidade financeira do programa, considerando custos operacionais e riscos.

C) Monitoramento e Controle

- 3. 8. Estabelecimento de mecanismos para análise de risco e mitigação de inadimplência.
- 3. 9. Definição de indicadores de desempenho e metas de impacto.
- 3. 10. Implementação de auditorias e relatórios periódicos.

2. Manutenção do Programa de Financiamento

Após a implementação, a manutenção do programa é essencial para garantir sua sustentabilidade e aprimoramento contínuo. Isso envolve:

a) Gestão Financeira e de Riscos

- 3. 11. Monitoramento da carteira de crédito e ajustes nas condições de financiamento conforme necessário.
- 3. 12. Aplicação de estratégias para reduzir os riscos da inadimplência do município.

b) Revisão e Ajustes no Programa

- 3. 13. Aprimoramento dos processos internos para maior eficiência operacional.

c) Acompanhamento de Impacto e Transparência

- 3. 14. Análise dos resultados e benefícios gerados pelo financiamento.
- 3. 15. Prestação de contas

A operacionalização e manutenção de um programa de financiamento exigem um compromisso contínuo com eficiência, inovação e transparência. Com uma gestão estruturada e estratégica, é possível garantir que os recursos sejam aplicados de maneira eficaz, promovendo desenvolvimento econômico e social.

3. 16. **Planejamento Estratégico**

Introdução

O planejamento estratégico é um elemento essencial para a gestão eficaz de programas financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Ele garante que os objetivos do projeto sejam alcançados de maneira eficiente, maximizando o impacto dos recursos investidos. Este documento apresenta um modelo estruturado para a elaboração de um planejamento estratégico, abordando os principais componentes necessários para a execução bem-sucedida do PRODEM.

1. Diagnóstico e Análise de Contexto

Foi realizado internamente uma análise do contexto socioeconômico, político e ambiental de Camaragibe onde o programa será implementado. Com:

- 3. 17.

  Estudos de viabilidade técnica e econômica;

- 3. 18.

  Levantamento de dados sociodemográficos;

- 3. 19.

  Identificação de stakeholders e parcerias estratégicas;

- 3. 20.

  Avaliação de riscos e desafios potenciais.

2. Definição de Objetivos e Metas

Primeiramente foram estabelecidos os objetivos e metas para o PRODEM. Os objetivos devem ser:

- 3. 21.

  Específicos;

- 3. 22.

  Mensuráveis;

- 3. 23.

  Atingíveis;

- 3. 24.

  Relevantes;

3. Formulação de Estratégias e Planos de Ação

Do modelo alcançado iniciou-se o procedimento. Isso inclui:

- 3. 25.

  Identificação de fontes de financiamento adicionais;

- 3. 26.

  Estratégias de sustentabilidade ambiental e social;

- 3. 27.

  Desenvolvimento de capacitação e treinamento para a população beneficiária.

Cada estratégia deve ser acompanhada de um plano de ação detalhado, incluindo responsáveis, prazos e indicadores de desempenho.

4. Implementação e Monitoramento

A fase de execução exige a coordenação de recursos humanos, financeiros e materiais. O monitoramento contínuo deve ser realizado para assegurar que o programa esteja progredindo conforme o planejado. Ferramentas como indicadores de desempenho (KPIs) e auditorias periódicas podem auxiliar nessa etapa.

Para início da fase de implementação é necessário o financiamento da CAF, considerando que o município não dispõe totalmente dos recursos necessários para execução total do PRODEM.

5. Avaliação e Ajustes

A avaliação periódica do programa permite ajustes estratégicos e correção de eventuais desvios. O uso de métodos qualitativos e quantitativos na avaliação de impacto possibilita a melhoria contínua do programa.

Conclusão

O planejamento estratégico do programa financiado pelo CAF é uma ferramenta essencial para garantir sua eficiência e sustentabilidade. Com uma estrutura bem definida, os programas têm maior potencial de transformar positivamente as comunidades atendidas, promovendo o desenvolvimento socioeconômico da região.

3. 28. **Anexos**

Lei orgânica do município

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Risco Legal
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:

Para a contratação de empréstimo a Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE, necessita de lei específica da Câmara Municipal autorizando o Chefe do Poder Executivo a contratar o empréstimo.

Esse projeto de lei será encaminhado para a Câmara Municipal somente após a recomendação do COFIEX.

Riscos no âmbito legal:

a. Risco de não aprovação da lei autorizativa

O risco é considerado mínimo, tendo em vista que, o planejamento e as ações advindas do Programa foram debatidos de forma ampla com a população.

b. Risco de o Programa não ser aprovado no âmbito da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

O risco é mínimo tendo em vista a importância do Programa, os benefícios advindos e a base de apoio do atual Prefeito.

Prevenção e Mitigação:
O município Está em contato direto com a Câmara dos Vereadores, fazendo a articulação para que o PRODEM seja aprovado pelos trâmites legais e seja incluído na lei de diretrizes orçamentárias ainda este ano.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Riscos de Contratações
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa
Descrição:

Os riscos desta etapa estão relacionados aos projetos e aos procedimentos de licitação, planejamento e execução do processo de contratação. Para que ocorra esse processo licitatório, é necessário que se tenha um projeto básico e termo de referência bem estruturados, além de uma boa equipe técnica no setor de licitação.

Riscos frequentes:

- Profissionais mal qualificados no setor de licitação;

- Contratação baseada em editais mal elaborados, apresentando irregularidades ou ilegalidades irreparáveis que geram recursos administrativos e judiciais, resultando muitas vezes em anulação;

- Contratação de empresa sem qualificação e/ou sem capacidade financeira adequada;

- Projetos que não preveem todos os custos e geram aditivos.

Prevenção e Mitigação:

- Elaborar editais bem formulados, contendo todas as normas jurídicas, técnicas e financeiras necessárias a contratação de uma empresa com condições de execução. Vale salientar que um edital bem elaborado evita uma má qualidade na execução do projeto e de suas intervenções;

- Garantir que os membros das Comissões de Licitações sejam qualificados e tenham capacidade técnica, ética e moral para coordenar as contratações;

- É fundamental que o órgão executor, a SEINFRA, imponha rigor aos critérios de seleção técnica nos editais de licitação. Esse critério deve valorizar tanto a experiência quanto a capacidade técnica, acervo técnico, bem como, capacidade financeira para executar projetos de relevância compatíveis com os que estão propostos pela matriz do Programa;

- Elaborar Matriz de riscos para cada processo.

4. 3. **Informações do 3° risco:**

Nome: Riscos Ambientais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:

(i) a situação dos licenciamentos requeridos (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão de licenças, entre outros);

Para licenciar o PRODEM/CAMARAGIBE a Secretaria Executiva do Meio Ambiente – SEMA auxiliará a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA – proponente do programa – nos requerimentos das licenças ambientais à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Secretaria Estadual, no intuito de diminuir os riscos e alinhar da melhor forma as etapas, prazos e necessidades, evitando o risco de atrasos no licenciamento.

Os projetos que já estão em nível básico, em processo de encaminhamento para solicitação das licenças prévias.

(ii) os impactos positivos do Programa, caso haja;

O PRODEM/CAMARAGIBE é voltado para mitigar uma serie de problemas e impactos já existente no município, assim seus impactos positivos serão sentidos e observado após a conclusão dos componentes, como:

- Redução das áreas de risco de alagamentos e inundações;
- Diminuição dos processos erosivos e deterioração de imóveis, públicos e privados, causado pelo escoamento e alagamentos das águas no período chuvoso;
- Melhoria as condições de moradia e a qualidade de vida dos habitantes que moram nas áreas atingidas por inundações e/ou alagamentos;
- Ampliação e melhoria na mobilidade urbana e a acessibilidade ao município;

- Melhoria nas condições de lazer e práticas de esporte para a população do município;
- Melhoria na infraestrutura escolar, com canal de motivação e aprendizado nos alunos da rede de ensino do município;
- Fortalecimento do turismo a partir da preservação e/ou implantação de espaços e equipamentos públicos voltados para o turismo;
- Melhoraria na gestão ambiental com implementação de políticas sustentáveis que visam ações de preservação do meio ambiente;

(iii) conhecimento do proponente sobre as políticas ambientais da CAF;

Essa será a primeira Operação de Crédito que o município de Camaragibe irá solicitar a banco de fomento internacional, mas esse primeiro contato com as Políticas Ambientais da CAF não será um problema, pois está sendo montada uma equipe de grande experiência na área ambiental, que fará parte da UGP, com conhecimento das políticas ambientais brasileiras, com capacidade de implementar as políticas e salvaguardas que serão necessárias para cumprimento do contrato.

Em relação aos aspectos ambientais, há risco de alguns impactos ambientais temporários se tornarem permanente, para isso há uma preocupação da gestão municipal em criar mecanismos para tornar compatível o desenvolvimento econômico e social do município com a conservação da qualidade do meio ambiente, mantendo um equilíbrio ecológico.

É importante que os benefícios oferecidos à população, como melhoria dos serviços de saneamento, infraestrutura urbana e desenvolvimento socioambiental, sejam sustentáveis, visto que todos têm o direito de viver, desenvolver-se e exercer suas atividades e lazeres num ambiente saudável e seguro.

Risco pode ser definido como a probabilidade de concretização de um perigo. Esta probabilidade, que dá um caráter dinâmico ao risco, pode ser: alta: o dano ocorrerá sempre ou quase sempre; média: o dano ocorrerá em algumas ocasiões; ou baixa: o dano ocorrerá raras vezes.

Posto isso, verificam-se os seguintes riscos ambientais durante as obras no âmbito do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA DE CAMARAGIBE e suas respectivas medidas mitigadoras:

- Atraso nos licenciamentos das obras;
- Geração de resíduos provenientes das obras;

- Alteração da qualidade do ar;
- Alteração nas fontes de ruídos e vibrações;
- Produção de efluentes líquidos;
- Risco de contaminação do solo;
- Interferência na rede de drenagem;
- Proliferação de vetores de doenças;
- Risco de proliferação de pragas causadoras de doenças nas obras do Programa em virtude do acúmulo de água e entulho em determinados pontos e equipamentos utilizados.
- Supressão da vegetação nativa e afugentamento da fauna.

Prevenção e Mitigação:

Para diminuir o risco de atraso no licenciamento ambiental das obras a Secretaria Executiva do Meio Ambiente – SEMA auxiliará a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA – proponente do programa – nos requerimentos das licenças ambientais à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Secretária Estadual, alinhando da melhor forma as etapas, prazos e necessidades.

Durante a execução das obras, deverá ser incentivada a minimização da geração e a maximização da reutilização e/ou comercialização dos resíduos gerados.

Os efeitos da alteração da qualidade do ar podem ser amenizados com a adoção de algumas medidas mitigadoras, tais como implantar um Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar nas áreas de intervenção, durante todo o período de realização das obras. Deverá ser implementado algumas ações de controle de emissões sonoras, pois esse é um ponto crítico e deve ser monitorado para garantir a segurança dos trabalhadores e minimizar impactos à vizinhança.

Estabelecer um “Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos” para garantir procedimentos adequados de controle no aspecto ambiental, evitando-se a contaminação do lençol freático.

Realizar um Programa de Educação Ambiental com os trabalhadores das obras, destacando os aspectos relativos à disposição adequada de resíduos sólidos e efluentes (líquidos e oleosos), a fim de reduzir, ao máximo, o impacto causado ao meio ambiente.

Para prevenir ou diminuir a contaminação do solo deverá ser implementado o Programa Básico Ambiental – PBA, determinando normas ambientais adequadas para estabelecer e manter padrões de funcionamento que protejam os recursos ambientais. É necessário que sejam implementadas também medidas de controle da frota de veículos utilizada na construção; instrução dos operários sobre como proceder na limpeza dos veículos e

maquinários, bem como proceder em casos de vazamento de combustíveis e outros líquidos poluidores, além do descarte adequado dos resíduos.

Deve-se observar, antes das obras, caso haja necessidade, a construção de canaletas para direcionar as águas pluviais para caminhamentos naturais; a implantação de sistemas de microdrenagem nas áreas dos canteiros de obra; o monitoramento das condições do lençol freático, observando o nível de água, fazendo a coleta de amostragens e interpretando os dados obtidos, além de avaliar os prováveis impactos na região diretamente afetada pelos rebaixamentos freáticos.

Para mitigação dos danos sobre a fauna e flora locais, deve-se estabelecer um calendário de corte e podas, respeitando-se o período de reprodução das aves, recomendando-se o levantamento qualitativo da avifauna na área urbana, a fim de se verificar a adequação de um calendário de podas.

Para mitigação da proliferação de doenças, deve-se evitar o acúmulo de água e lixo em locais onde os vetores de diversas doenças podem se proliferar, como por exemplo, ratos, baratas e o mosquito transmissor da dengue (*Aedes aegypti)*.

Através do monitoramento dos impactos e possíveis danos ambientais relativos às intervenções do Programa, é possível propor medidas tanto para reduzir os impactos que causem degradação quanto para potencializar a conservação ambiental durante as obras nas áreas do entorno.

Em relação aos aspectos de qualidade ambiental, importa destacar que o padrão de emissão é o limite máximo estabelecido para lançamento de poluentes por fonte emissora, que, caso seja ultrapassado, poderá afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à fauna e flora locais, comprometendo o exercício das atividades econômicas e sociais e a qualidade dos recursos ambientais.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Riscos Sociais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
(i) os critérios adotados para a escolha das escolas, unidades de saúde, praças e equipamentos esportivos que serão contemplados neste Programa;

Para um planejamento acertado do município foram analisadas as questões mais graves e urgentes. Uma das grandes questões é os problemas são deslizamentos causando perdas materiais, imateriais e perdas de vidas, falta e insuficiência de estrutura educacional.

As escolas selecionadas para ampliação e requalificação foram escolhidas de acordo com deterioração da estrutura física e a quantidade de alunos na região que são e precisam ser matriculados.

Para escolha dos locais para recuperação de áreas de riscos e construção de encostas foram analisadas as áreas mais vulnerabilidades, seja na parte física como a população. São áreas com maiores desastres, caracterizada por moradores de mais carente, vulnerável e de baixa renda.

As áreas de lazer serão construídas em bairros e comunidades carentes, caracterizadas moradores por minorias sociais, vulneráveis, baixa renda. O intuito desses espaços é para desenvolvimento humano e as formas de inserção social.

(ii) o conhecimento do proponente sobre as políticas sociais da CAF;

Essa será a primeira Operação de Crédito que o município de Camaragibe irá solicitar em banco de fomento internacional, mas esse primeiro contato com as Políticas Sociais da CAF não será um problema, pois está sendo montada uma equipe de grande experiência, com conhecimento das políticas sociais brasileiras, com capacidade de implementar as políticas e salvaguardas que serão necessárias para cumprimento do contrato.

(iii) os riscos e ações mitigadoras.

A execução das obras do Programa causará impactos sociais positivos e negativos. Na fase de instalação, por exemplo, a população local sofrerá com as intervenções das obras, principalmente no que diz respeito à alteração da qualidade do ar, da água, do solo e, especialmente, poluição sonora. Já na fase de operação, grande parte dos impactos será positiva, levando em conta os benefícios permanentes que derivarão dessas intervenções. Os impactos da fase de implantação serão:

- Alteração da dinâmica e dos usos locais;
- Interferência na infraestrutura de serviços de utilidade pública existente;
- Aumento do tráfego de veículos;
- Geração de tensões sociais
- Aumento da geração de emprego e renda;

Prevenção e Mitigação:

Na medida do possível, deverá se restabelecer a configuração anterior dos locais que sofrerem intervenção, além de realizar melhorias nas estruturas existentes, o mais breve possível. Divulgar amplamente e antecipadamente para os moradores e a população em

geral, o período de fechamento dos espaços públicos e sinalizar de maneira adequada todos os desvios de pedestres e veículos nas áreas de intervenção; realizar um projeto arquitetônico e paisagístico de recomposição das praças, após as obras; buscar mitigar os impactos sociais contemplando parte da demanda da população local.

Divulgar as normas de segurança do trabalho, junto a todos os operadores dos veículos e maquinários utilizados nas obras, voltadas para a prevenção de acidentes; planejar adequada e antecipadamente o percurso e horário dos veículos pesados, buscando prejudicar minimamente a população e diminuir a possibilidade de acidentes; informar,

Para diminuir os impactos causados na população, deverão ser seguidas as seguintes medidas mitigadoras, planejar e implantar ações de comunicação em ampla escala, com o objetivo de divulgar e manter a população constantemente informada, principalmente as atingidas diretamente pelos impactos, sobre as alterações de quaisquer serviços públicos e realização de remanejamentos; informar datas de duração de eventuais interrupções ou acidentes ocorridos; planejamento das intervenções em conjunto com os órgãos públicos/concessionárias e contratadas responsáveis, garantindo o remanejamento de redes em tempo hábil e sem descontinuidade nas ofertas dos serviços.

Será necessário desenvolver ações e espaços de diálogo permanente com as entidades, organizações representativas, grupos e pessoas afetadas, no sentido de dotá-las de todas as informações sobre os procedimentos e cronogramas das obras, bem como dos impactos sociais e ambientais que poderão ser gerados.

Este diálogo se torna importante, pois cria soluções conjuntas para as críticas apresentadas e para compensações necessárias, além de promover um espaço de comunicação e um processo participativo, visando alcançar opções de compensação para os envolvidos.

É necessário também efetuar ações de divulgação e conscientização junto aos empregados das empreiteiras sobre as normas de conduta social, promovendo um melhor relacionamento com a população residente, trabalhadores da região e transeuntes. Além disso, adotar métodos de construção que causem o mínimo de impacto no tráfego urbano, na qualidade do ar, da água e poluição sonora, buscando diminuir os impactos sobre a região e a população local.

4. 5. **Anexos**

Relatório da Defesa Civil

Parecer Defesa Civil

5. **FINANCIAMENTO**

5. 1. **Condições Financeiras da Operação**

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	62.500.000,00	62.500.000,00

5. 1. 1. **Corporação Andina de Fomento - CAF**

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
66	150	216

Juros aplicáveis:
SOFR (6 meses) + 1,9% a.a nos primeiros 8 anos e SOFR (6 meses) + 2,0% a.a do nono ano até o décimo oitavo;
Periodicidade dos Pagamentos:
Prazo total: até 18 anos; Prazo de carência : até 5 anos;
Comissão de Compromisso:
Equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.
Comissão de Avaliação:
valor de US$ 50.000,00 em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
0,85% sobre o montante financiado em pagamento único, no mais tardar, até a realização do primeiro desembolso.
Outros encargos:

Não existirão outros encargos

Outras Informações:

(i) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCIADOR

O município de Camaragibe apresenta problemas sérios de saneamento básico, especialmente no que concerne a drenagem urbana, mobilidade urbana, bem como melhorias na área da Educação, Saúde e objetivando fortalecer a área ambiental. O município não dispõe de recursos para resolver estes problemas a curto prazo, no entanto o município tem condições para pagar um financiamento de longo prazo que garanta recursos financeiros suficientes para as ações do Programa.

Dessa forma o município optou por obter um empréstimo com a Corporação Andina de Fomento – CAF, banco de fomento da América Latina, para subsidiar o **PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA DE CAMARAGIBE/PE.**

ANÁLISE COMPARATIVA COM OUTROS BANCOS QUE ATUAM NO BRASIL

- **BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO**

2,75% a.a, sendo 1,83% a.a (LIBOR Trimestral) + 0,12% a.a (Margem do Fundo) + 0,805 a.a (Margem do Empréstimo).

Comissão sobre Saldo Não Desembolsado: até 0,75% ao ano.

Prazo do Contrato: 300 meses.

Prazo de Carência: 66 meses.

Prazo de Amortização: 234 meses.

- **BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

  Taxa de Juros Libor de 6 meses em US$, acrescida de margem variável a ser determinada periodicamente pelo BIRD.

  Taxa de abertura de crédito (0,25% sobre o valor do financiamento, em pagamentoúnico) a ser paga com recursos do próprio empréstimo.

  Taxa de comissão de compromisso (0,25% a.a. sobre o valor do saldo do financiamento a desembolsar, em pagamentos semestrais), cuja vigência inicia em 120 dias após a data de assinatura do acordo de empréstimo.

  Sobretaxa de Exposição do Banco (*ExposureSurcharge*) ao país de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país, calculado de forma proporcional entre os entes com contratos com a cláusula.

  Juros de mora (*Default Interest Rate*) de 0,5%.

  Prazo do Contrato: 360 meses.

  Prazo de Carência: 54 meses.

  Prazo de Amortização: 306 meses.

- **NEW DEVELOPMENT BANK**

  Comissão de compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado. A cobrança entrará em vigor 60 dias após a assinatura do contrato de empréstimo.

  Prazo do Contrato: 216 meses.

  Prazo de Carência: 60 meses.

  Prazo de Amortização: 156 meses.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente
INFRAESTRUTURA URBANA

Nome do componente
DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E FORTALECIMENTO DO TURISMO

Nome do componente
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA GESTÃO MUNICIPAL

Nome do componente
GESTÃO DO PROGRAMA

Nome do componente
OUTRAS DESPESAS

5. 3. **Contragarantias**

- U$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil dólares)

Que estarão divididos em apresentação de terrenos, escolas, creches, unidades de saúde, requalificação de vias que serão utilizados com recurso do município e irão integrar o PRODEM

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O Município de Camaragibe não dispõe dos serviços próprios de licenciamento ambiental. O responsável por licenciar na área ambiental em Camaragibe é a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE MEIO AMBIENTE – CPRH.

Os estudos que forem apontados como condicionantes na Licença Prévia para a emissão da Licença de instalação serão elaborados no prazo máximo de até 180 dias, a partir da emissão da Licença Prévia, nos termos dos Termos de Referencia disponíveis na CPRH.

.

As etapas já realizadas e/ou em curso no âmbito do Programa são essas abaixo descritas:

a. SITUAÇÃO DAS INTERVENÇOES - OBRAS

PROJETO - Requalificação e ampliação do sistema de drenagem urbana da Cidade

Tendo sido finalizado o levantamento de campo, assim como os estudos cabíveis, define-se que os projetos básicos referentes ao item “Requalificação e Ampliação do Sistema de Drenagem Urbana” serão finalizados em até 120 dias, contados a partir do envio desta carta, isto é, 08/08/2022. Após esse período, a prefeitura municipal irá submeter tais projetos aos órgãos competentes, de modo a garantir que sejam obtidas as Licenças Ambientais Prévias - LPs. Em geral, o prazo para obtenção dessa licença costuma ser de 1 mês (30 dias).

Após esse período, tendo sido obtida a LP, a prefeitura dará início ao processo licitatório destinado à contratação de especializada para a execução das obras, através da etapa de preparação. Cabe notar que será necessário contratar empresa de consultoria para a elaboração dos Termos de Referência, de modo a garantir que sejam definidas e registradas as condições mínimas para o desenvolvimento de projetos que possam ser considerados adequados do ponto de vista técnico. Em sua totalidade, estima-se que esse processo dure cerca de 45 dias, estando atrelado à assinatura do contrato de empréstimo.

PROJETO - Recuperação de Áreas de riscos e construção de encostas

Como as áreas de risco já foram identificadas e os projetos básicos já foram iniciados, estipula-se que os mesmos sejam submetidos aos órgãos ambientais competentes em até 120 dias, em decorrência do nível de detalhe que é esperado. Assim, de forma semelhante ao item anterior, apresenta-se os prazos de 30 e 45 dias para os processos de licenciamento e de licitação (obras), respectivamente.

PROJETO - Requalificação de vias e passeios, implantação de ciclovias e videomonitoramento.

Tratando-se de intervenções que já foram definidas e que também já estão sendo devidamente documentadas na forma de desenho técnico, ficam estabelecidos os mesmos prazos dos itens anteriores.

PROJETO -- Implantação e Recuperação de Praças e Equipamentos Esportivos

A localização desses equipamentos já foi definida e os projetos se encontram em fase de elaboração. Contudo, esclarece-se que a prefeitura optou por realizar a execução das obras mediante contratação de empresas de engenharia especializada, exigindo a preparação de processos licitatórios, seguindo o mesmo prazo mencionado anteriormente.

PROJETO -- Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Escolar e de Saúde Pública

Os técnicos municipais já estão elaborando os projetos básicos dos projetos de requalificação, com base nas diretrizes nacionais referentes aos equipamentos escolares e às unidades de saúde. Como próximo passo, estabelece-se a aprovação desses projetos pelos órgãos municipais competentes, com vistas à obtenção das licenças e permissões exigidas. No que se refere às obras, a prefeitura assume que estas também serão realizadas mediante contratação de empresas de engenharia especializada, exigindo a preparação de processos licitatórios, seguindo o mesmo prazo mencionado anteriormente.

b. SITUAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES DAS CONSULTORIAS

Os Termos de Referências para contratação das consultorias previstas no bojo do Programa estão sendo preparados, contudo todas estas licitações somente serão lançadas após a assinatura do contrato de empréstimo.

6. 2. **Anexos**

Sem anexos.