PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana de Camaragibe

Proponente: Município de Camaragibe
Processo SEI: 03101.000564/2025-69
Código do pleito: 9188548484/2025
Versão: 2

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 50.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 12.500.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 06
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 06
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 07
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 07
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 07
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 08
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 09
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 10
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 11
1. 5. Componentes 12
1. 5. 1. Informações do 1° componente 12
1. 5. 2. Informações do 2° componente 15
1. 5. 3. Informações do 3° componente 17
1. 5. 4. Informações do 4° componente 19
1. 5. 5. Informações do 5° componente 20
1. 5. 6. Informações do 6° componente 21
1. 6. Beneficiários 22
1. 7. Anexos 24
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 25
2. 1. Áreas estratégicas 25
2. 2. Anexos 27
3. GESTÃO 28
3. 1. Arranjo institucional 28
3. 1. 1. Descrição 28
3. 1. 2. Orgãos Executores 29
3. 1. 3. Estrutura Operacional 29
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 30
3. 2. Operacionalização e Manutenção 30
3. 3. Planejamento Estratégico 32
3. 4. Anexos 34
4. RISCOS 35
4. 1. Informações do 1° risco 35
4. 2. Informações do 2° risco 35
4. 3. Informações do 3° risco 36
4. 4. Informações do 4° risco 39
4. 5. Anexos 41
5. FINANCIAMENTO 42
5. 1. Condições Financeiras da Operação 42
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 42
5. 2. Cronograma de Desembolso 46
5. 3. Contragarantias 47

5. 4. Anuência do Banco 47
5. 5. Anexos 47
6. ETAPAS REALIZADAS 48
6. 1. Etapas realizadas 48
6. 2. Anexos 49
7. Baixar todos os anexos 51

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana de Camaragibe
Sigla: PRODEM
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Camaragibe

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O município de Camaragibe, integrante da Região Metropolitana do Recife (RMR), é um dos mais densamente povoados do Estado de Pernambuco e apresenta um histórico de urbanização acelerada e pouco planejada, que gerou sérios desafios estruturais e sociais. A governança local é exercida pela Prefeitura Municipal, por meio de secretarias como a de Infraestrutura, Planejamento, Meio Ambiente e Mobilidade, além da Câmara de Vereadores. Essas instituições formam a base da articulação político-institucional necessária para a execução do Programa de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana.

O município é vizinho da capital pernambucana, estabelecendo com ela uma série de inter-relações socioeconômicas.Tem uma população estimada de 159.945 habitantes. O seu Índice de Desenvolvimento Humano – IDH (PNUD/2010), é de 0,692, considerado médio.

Os principais desafios que se impõem no território de influência do programa dizem respeito à precariedade do sistema de drenagem urbana, à baixa conectividade viária e ao déficit na oferta de transporte público e mobilidade ativa. As inundações recorrentes em áreas críticas de Camaragibe impactam diretamente a qualidade de vida da população, especialmente nas áreas mais vulneráveis social e economicamente. Nesse sentido, o projeto propõe intervenções estruturantes voltadas para a ampliação da capacidade de escoamento das águas pluviais, com impactos positivos para a salubridade ambiental e o ordenamento urbano.

No campo da mobilidade urbana, destaca-se a urgência de integrar os diferentes modais de transporte, garantir acessibilidade universal e promover a requalificação dos espaços públicos. A recuperação de encostas também é uma demanda central, tendo em vista os riscos de deslizamentos e a ocupação desordenada de áreas de morro, o que exige não apenas obras de contenção, mas também políticas de reassentamento e regularização fundiária com viés social.

O fortalecimento da política ambiental se insere como pilar transversal do programa, com ações voltadas para a preservação de áreas verdes, recuperação de cursos d’água e educação ambiental. Além disso, o programa busca impulsionar o turismo sustentável, valorizando o patrimônio histórico e natural do município, como o Sítio Histórico de Camaragibe e áreas de interesse ecológico-cultural, com potencial para dinamizar a economia local.

Outro aspecto inovador da proposta é o investimento na transformação digital da gestão pública, com ênfase na modernização dos sistemas de informação, integração de dados territoriais e ampliação do acesso digital da população a serviços municipais. Essa vertente é estratégica para aprimorar a eficiência administrativa e a transparência institucional, promovendo uma gestão mais responsiva e orientada por evidências.

Diante do contexto o Programa se alinha às diretrizes nacionais de desenvolvimento urbano sustentável e aos compromissos assumidos pelo Brasil em âmbito internacional, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse sentido, o município precisa manter interlocução com instituições federais como a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades, além de organismos internacionais financiadores.

Por fim, o contexto político-institucional também demanda articulação com os governos estadual e federal, bem como com instituições financiadoras nacionais e internacionais, de modo a viabilizar a execução técnica, financeira e social das ações propostas. O fortalecimento da capacidade institucional da prefeitura, por meio de unidades de gestão e instrumentos de participação social, é condição essencial para garantir a sustentabilidade das transformações almejadas.

1. 2. 2. Problema:

O Município tem inúmeros problemas que precisam de solução, dentre eles:

PROBLEMA 01 – Falta de Drenagem, alagamentos e destruição.

Camaragibe apresenta problemas graves na rede de drenagem pluvial, consequência da ineficiência dos elementos de drenagem e da baixa cobertura da rede. Outro fator que contribui para o agravamento desta situação é o relevo e topografia de dificultam o escoamento das águas pluviais. Camaragibe chegou a registar chuva acima de 500 mm no mês de junho, o que causou inúmeras inundações, deslizamentos, destruição, desespero e mortes. Já foram registradas 07 mortes em razão da chuva no município. Duas áreas, na periferia do município, sofrem de forma mais grave com as inundações: bairros Jardim Primavera e Tabatinga.

PROBLEMA 02 – Áreas de Riscos: Deslizamentos, Destruição

A falta de reforço nas encostas que existem em vários lugares da cidade transforma estes locais em áreas de risco, que em períodos de chuvas, sofrem deslizamentos, causando destruição de imóveis, mortes e desespero para as famílias que além de perderem os bens móveis e imóveis, muitas vezes perdem familiares. Segundo a Defesa Civil, como consequência das fortes chuvas e das inundações foram registrados 280 deslizamentos, 168 casas destruídas, 155 casas danificadas e 9.884 pessoas desalojados.

PROBLEMA 03 – Falta de Mobilidade e Acessibilidade de Vias e Passeios, Ausência de Ciclovias e Falta de Segurança e Controle Viário

Observa-se que a malha viária está inadequada para uso, precisando ser requalificada. A sinalização é deficiente, na maioria das vias nem existe. Os passeios são precários, inadequados e sem qualquer conforto ou segurança para os transeuntes. O município tem apenas 15 km de ciclovias o que é insuficiente para a quantidade de usuários, sendo comum os usuários de bicicleta dividirem as vias com carros, correndo sérios riscos de acidentes. Não tem monitoramento de vias e passeios, nem muito menos de espaços públicos, o que gera muita insegurança na população.

PROBLEMA 04 – Infraestrutura Social Defasada, Deteriorada, Insegura e Deficiente

Praças e Equipamentos de Esporte – É precária e insegura a situação das praças, parques e equipamentos esportivos de Camaragibe, além de insuficientes para atender a população. As áreas mais carentes e com população em risco são as que mais precisam deste tipo de equipamento e são também as que mais sofrem com a falta desses equipamentos.

Infraestrutura Escolar e de Saúde – A infraestrutura das Escolas e dos equipamentos de saúde não atendem às reais necessidades da população. Precisam de requalificação e ampliação pois não comportam a demanda existente, além de não atenderem a

população. Precisam de requalificação e ampliação para melhor atender a população.

PROBLEMA 05 – Ausência de Ações de Fortalecimento do Turismo

Camaragibe tem um grande potencial turístico, mas não tem, contudo, uma política de turismo que ajude o município a desenvolver e explorar de forma ordenada, planejada e sustentável esta área tão importante da economia, especialmente no âmbito do turismo ecológico. O Parque Aldeia dos Camarás precisa ser estruturado, pois carece de urbanização e proteção. O Município não tem um Plano de Fortalecimento da Gestão do Turismo, não tem sequer um Plano Diretor do Turismo, além de não conhecer todos os produtos turísticos do município.

PROBLEMA 06 – Fragilidades da Gestão Municipal

A gestão municipal precisa garantir condições técnicas e políticas para que o poder público e os conselhos municipais desempenhem de forma apropriada suas atribuições constitucionais, resultando na oferta de melhores serviços públicos. Falta fortalecimento da capacidade institucional e organizacional da Prefeitura, falta qualificação para os gestores, falta equipamentos de tecnologia da informação, falta internet de qualidade, falta acesso à informação de forma rápida e eficiente.

PROBLEMA 07 – Precariedade da Gestão Municipal na Área Ambiental

O Município não tem um setor adequado e preparado com competência para emitir licenciamento ambiental. Falta recursos humanos, falta capacitação para os servidores do órgão, falta planejamento e estudos técnicos necessários para se garantir uma gestão ambiental eficiente.

ii. CRITÉRIO ADOTADO PARA SELEÇÃO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS

O critério escolhido, para definir as intervenções que serão feitas pelo Programa, foi baseado em: gravidade do problema e urgência em solucioná-los pelos riscos inerentes que cada um deles representa para a população, especialmente no que concerne à preservação da vida humana e na mitigação das mazelas que afligem as áreas mais carentes do município.

1. 2. 3. **Solução:**

I. INFRAESTRUTURA URBANA

Solução Proposta

a. Requalificação e ampliação de 28 km de drenagem urbana na cidade.

b. Recuperação de 12 áreas de riscos com construção de encostas.

c. Requalificação de 27 km de vias e passeios, construção de 10 km de ciclovias e implantação do videomonitoramento nas vias e espaços públicos atendidos pelo

Programa.

ii. DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E FORTALECIMENTO DO TURISMO

Solução Proposta

a. Implantação/Requalificação de 15 Praças/Equipamentos Esportivos.
b. Ampliação e Requalificação de 27 Escolas e 10 Equipamentos de Saúde.
c. Fortalecimento do Turismo com a execução das seguintes ações:
   - Implantação do Parque Aldeia dos Camarás;
   - Elaboração do Plano de Diretor do Turismo de Camaragibe;

iii. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA GESTÃO MUNICIPAL

Solução Proposta

a. Elaboração de Diagnóstico Institucional dos Órgãos Públicos Municipais.
b. Construção do Modelo de Governança Municipal
c. Elaboração e execução do Plano de Capacitação para gestores e servidores municipais.
d. Modernização da Gestão através da melhoria do sistema de wi fi, aquisição de softwares e hardwares para melhoramento da gestão municipal e da oferta dos serviços públicos.
e. Será feita a reestruturação do Órgão Ambiental, incluindo a elaboração das normas jurídicas necessárias para seu fortalecimento.
f. Elaboração do Plano Ambiental Municipal.
g. Implantação de Programa de Capacitação dos Servidores do órgão, capacitando-os para melhor executarem seus serviços.

1. 2. 4. **Resultado:**

1. Mobilidade Urbana (111)

Resultado:

- Redução do tempo médio de deslocamento nos principais corredores de transporte público em pelo menos 30%, até o final do programa.
  Indicador: Tempo médio de viagem antes e depois das intervenções (minutos).
  Justificativa: Alinha-se diretamente ao problema de congestionamentos e à proposta de requalificação dos corredores estruturais.

- Aumento de 40% na utilização do transporte público nos eixos estruturantes.
  Indicador: Número médio de passageiros transportados por dia.
  Justificativa: Contribui para avaliar a atratividade das melhorias implementadas.

2. Infraestrutura de Drenagem e Contenção de Encostas (111 e 201 e 202)

Resultado:

- Redução de 80% dos pontos críticos de alagamento identificados previamente ao início do programa.
  Indicador: Número de pontos de alagamento recorrentes monitorados.
  Justificativa: Relaciona-se ao problema de inundações recorrentes e às soluções de drenagem previstas.

- Estabilização de 100% das áreas de risco muito alto de escorregamento identificadas.
  Indicador: Número de áreas estabilizadas / total de áreas classificadas como risco muito alto.
  Justificativa: Contribui diretamente à redução de riscos socioambientais e ao reassentamento seguro.

3. Meio Ambiente e Sustentabilidade (201 e 202)

Resultado:

- Recuperação de pelo menos 20 hectares de áreas degradadas ou com vegetação suprimida no entorno das obras.
  Indicador: Área reflorestada ou revegetada (hectares).
  Justificativa: Promove a compensação ambiental e está em consonância com os impactos ambientais previstos.

4. Turismo e Economia Local (207 e 213)

Resultado:

- Aumento de 25% no fluxo de visitantes em áreas turísticas próximas às intervenções urbanas.
  Indicador: Número de visitantes/mês em áreas-alvo.
  Justificativa: Resultado indireto das melhorias urbanas e da revitalização de espaços públicos.

5. Transformação Digital e Gestão Municipal (303)

Resultado:

- Implantação de plataforma digital integrada para gestão urbana e serviços ao cidadão, com ao menos 5 serviços públicos acessíveis online.
  Indicador: Número de serviços efetivamente acessíveis online; tempo médio de resposta.
  Justificativa: Fortalece a governança e a capacidade institucional da Prefeitura, conforme previsto.

1. 3. **Objetivo**

OBJETIVO GERAL:

O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA DE CAMARAGIBE/PE, objetiva garantir o desenvolvimento, com foco nas questões socioambientais, viabilizando ações de infraestrutura urbana nas áreas de saneamento básico, mobilidade urbana, infraestrutura social e meio ambiente, turismo e Melhoria da Gestão Municipal com base na transformação digital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. **Requalificar a infraestrutura viária e os corredores de transporte público, promovendo maior fluidez e eficiência nos deslocamentos urbanos.**

- *Relacionado ao indicador de redução do tempo médio de deslocamento e aumento do uso do transporte público.*

2. **Ampliar e modernizar os sistemas de drenagem urbana para eliminar pontos críticos de alagamento e aumentar a resiliência da cidade frente a eventos climáticos extremos.**

- *Relacionado ao indicador de redução de 50% dos pontos críticos de alagamento.*

3. **Executar obras de contenção de encostas e estabilização de áreas de risco, reduzindo a exposição da população a deslizamentos e outros desastres naturais.**

- *Relacionado ao indicador de estabilização de 40% das áreas de risco muito alto.*

4. **Recuperar áreas ambientalmente degradadas e promover ações de compensação e educação ambiental, fortalecendo a política municipal de meio ambiente.**

- *Relacionado ao indicador de recuperação de pelo menos 20 hectares de áreas degradadas.*

5. **Revitalizar espaços públicos e atrativos históricos e culturais para fomentar o turismo local sustentável e estimular a economia criativa e o comércio.**

- *Relacionado ao indicador de aumento de 25% no fluxo turístico em áreas-alvo.*

6. **Modernizar a gestão pública municipal por meio da digitalização de processos e da oferta de serviços públicos online, promovendo transparência e eficiência administrativa.**

- *Relacionado ao indicador de implantação de plataforma digital com pelo menos 5 serviços disponíveis.*

7. Implantar e requalificar praças públicas e equipamentos esportivos nos bairros atendidos pelo programa, promovendo inclusão social, lazer comunitário e melhoria da qualidade de vida da população local.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Redução do tempo médio de deslocamento nos corredores estruturais

Descrição:

- **Objetivo Específico Relacionado:** Requalificar a infraestrutura viária e os corredores de transporte público, promovendo maior fluidez e eficiência nos deslocamentos urbanos.
- **Descrição do Indicador:** Tempo médio (em minutos) gasto por usuários no deslocamento por corredores estruturais antes e após as intervenções.
- **Fórmula de Cálculo:** o tempo será calculado fazendo a redução percentual considerando o tempo inicial gasto no início do programa e o tempo gasto ao final das intervenções.
- Esse indicador estará ligado a área estratégica 111 da Resolução nº 1 de 2024 = Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

Meta:

- **Meta:** Redução de 30% no tempo médio de deslocamento.
- **Dados a Coletar:** Pesquisas domiciliares, dados de GPS de ônibus, aplicativos de mobilidade.
- **Linha de base:** 2026 (tempo médio atual calculado por pesquisas e GPS)

- **Período de mensuração:** 2026 a 2030

1. 4. 10. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Aumento de 40% na utilização do transporte público nos corredores estruturantes
Descrição:

- **Objetivo Específico Relacionado:** Requalificar a infraestrutura viária e os corredores de transporte público, promovendo maior fluidez e eficiência nos deslocamentos urbanos.
- **Descrição do Indicador:** Número médio de passageiros por dia em linhas que percorrem os corredores beneficiados.
- **Fórmula de Cálculo:** será utilizado o número médio de passageiros que percorrem as linhas de transporte no início do programa e comparado com o verificado ao final do programa.
- Este indicador está ligado a área estratégica 111- Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- Esse número será melhor mensurado com a integração do transporte público com a Grande Recife, possibilitando o corredor que melhorará o intercâmbio de empregos e a melhoria da qualidade de vida da população.

Meta:

- **Meta:** Aumento de 40% na demanda. 12.800 passageiros, ficando o total de 44.800 passageiros como meta.
- **Dados a Coletar:** Contagem de passageiros (validadores, catracas), pesquisa de embarque.
- **Linha de base:** 2026 (média diária de passageiros) 32 mil
- **Período de mensuração:** 2026 a 2030

1. 4. 20. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Redução de 60% dos pontos críticos de alagamento
Descrição:

- **Objetivo Específico Relacionado:** Ampliar e modernizar os sistemas de drenagem urbana.
- **Descrição do Indicador:** Quantidade de pontos de alagamento identificados e resolvidos.
- Este indicador é relacionado a área estratégica 111 Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

Meta:

- **Meta:** Reduzir em 60% os pontos críticos. chegando a apenas 35 pontos de alamento
- **Dados a Coletar:** Relatórios de ocorrências da Defesa Civil, monitoramento pluviométrico.
- **Linha de base:** 2026 (levantamento dos pontos críticos) - 86 pontos críticos
- **Período de mensuração:** 2026 a 2029

1. 4. 28. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Estabilização de 40% das áreas de risco muito alto de escorregamento
Descrição:

- **Objetivo Específico Relacionado:** Executar obras de contenção de encostas e estabilização de áreas de risco.

- **Descrição do Indicador:** Porcentagem de áreas de risco classificadas como "muito alto" que receberam intervenção.
- Este indicador está ligado a duas áreas estratégicas previstas na resolução nº1 de 2024, o 111 Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura e 202 Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.
- Cabe ressaltar que fazer a gestão dos riscos é extremamente importante, considerando que gera um economia na manutenção pela administração pública, previne desgaste institucional e promove bem estar e segurança a população atingida.

Meta:

- **Meta:** 40% das áreas. restando apenas 20 áreas
- **Dados a Coletar:** Mapas de risco (CPRM/Defesa Civil), relatórios técnicos de obras.
- **Linha de base:** 2026 (mapeamento atualizado das áreas de risco) 34 áreas
- **Período de mensuração:** 2026 a 2030

1. 4. 37. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Recuperação de pelo menos 20 hectares de áreas degradadas
Descrição:

- **Objetivo Específico Relacionado:** Recuperar áreas ambientalmente degradadas e promover a educação ambiental.
- **Descrição do Indicador:** Soma das áreas (em ha) recuperadas com ações de reflorestamento, drenagem ecológica e/ou renaturalização.
- Este indicador está ligado intimamente a área estratégica 201 Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente, pelos seguintes motivos:
- **Restauração de Serviços Ecossistêmicos**
  Áreas degradadas deixam de cumprir funções ambientais vitais, como:
  - regulação do ciclo hidrológico (infiltração da água da chuva, controle de enchentes);
  - retenção de carbono e regulação climática;
  - suporte à biodiversidade local.
    Sua recuperação contribui para restaurar esses serviços, fundamentais à resiliência urbana.
- **Redução da Vulnerabilidade Climática**
  Em um município que já enfrenta riscos hidrológicos e geotécnicos, recuperar áreas degradadas mitiga:
  - erosão do solo;
  - assoreamento de cursos d’água;
  - aumento de ilhas de calor urbanas.
    Isso fortalece a adaptação às mudanças climáticas, alinhando o projeto às diretrizes de sustentabilidade ambiental.
-

Reabilitação de Corredores Ecológicos
A recomposição de vegetação nativa pode reconectar fragmentos florestais e áreas verdes, ampliando:

- a conectividade entre habitats;
- o deslocamento de espécies;
- o equilíbrio ecológico urbano.

- **Conformidade com Políticas Públicas**
  O indicador reforça o cumprimento de normas e compromissos ambientais nacionais e internacionais, como:
  - a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa;
  - os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 11 (Cidades Sustentáveis) e ODS 15 (Vida Terrestre).
- **Integração com Educação e Inclusão Social**
  As ações de recuperação previstas incluem atividades de educação ambiental, sensibilizando a população sobre o cuidado com os espaços naturais e fortalecendo o sentimento de pertencimento.

Meta:

- **Meta:** 20 hectares.
- **Dados a Coletar:** Relatórios de execução ambiental, imagens de satélite, vistorias técnicas.
- **Linha de base:** 2026 (levantamento de áreas degradadas existentes)
- **Período de mensuração:** 2026 a 2029

1. 4. 61. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Aumento de 25% no fluxo de visitantes em áreas turísticas revitalizadas
Descrição:

- **Objetivo Específico Relacionado:** Revitalizar espaços públicos e atrativos históricos e culturais.
- **Descrição do Indicador:** Número de visitantes registrados em pontos turísticos com intervenção.
- Este indicador está ligado a área estratégica 213 Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo, tem extrema importância para o desenvolvimento econômico de Camaragibe pelos seguintes motivos:
- **Fortalecimento da economia local**
  - O aumento do fluxo turístico dinamiza setores como comércio, serviços, artesanato, gastronomia e hospedagem.
  - Isso gera emprego e renda local, com impactos positivos especialmente em comunidades do entorno dos atrativos revitalizados.

2. Aproveitamento do patrimônio histórico e cultural

-

A revitalização de espaços públicos e culturais promove a **valorização da identidade local**, estimula o pertencimento da população e atrai visitantes interessados em experiências autênticas.

- O aumento de visitantes justifica e sustenta investimentos contínuos em preservação e uso social desses espaços.

3. Promoção do turismo sustentável

- O indicador orienta o uso planejado e equilibrado dos atrativos, com monitoramento de impactos e definição de capacidades de carga, favorecendo a **gestão ambiental e sociocultural responsável**.

4. Aproveitamento de sinergias com outras ações do programa

- A melhoria da mobilidade urbana, requalificação de praças e digitalização de serviços (como mapas turísticos interativos e agendamento de visitas) contribui para a experiência do visitante, criando **um ciclo virtuoso entre infraestrutura e atratividade**.

5. Instrumento de planejamento e avaliação

- Ao ser mensurável, esse indicador permite avaliar o retorno dos investimentos feitos nas áreas turísticas, orientar futuras intervenções e garantir maior **eficiência na alocação de recursos públicos** .

Meta:

- **Meta:** 25% de aumento.
- **Dados a Coletar:** Contadores de acesso, dados de turismo municipal, pesquisas com visitantes.
- **Linha de base:** 2026 Camaragibe quer entrar no quadro atual do turismo do Nordeste, utilizando a estratégia do turismo cultural, onde atualmente não é uma cidade que possui uma atividade turística, por esse motivo a linha de base será 0.
- **Período de mensuração:** 2026 a 2030

1. 4. 77. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Implantação de plataforma digital com pelo menos 5 serviços online
Descrição:

- **Objetivo Específico Relacionado:** Modernizar a gestão pública por meio da digitalização.
- **Descrição do Indicador:** Número de serviços públicos acessíveis por meio de plataforma digital.
- este indicador está intimamente ligado a área estratégica 303 Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população, é muito importante pelos motivos a seguir:
- **1. Modernização da gestão pública**

- A digitalização dos serviços representa uma mudança estrutural na administração pública, promovendo **eficiência, transparência e agilidade** no atendimento ao cidadão.

2. Acesso ampliado e equitativo

- Ao disponibilizar serviços online, a prefeitura amplia o **acesso da população**, inclusive de regiões periféricas, a serviços que antes exigiam deslocamentos ou longas filas presenciais.

3. Redução de custos operacionais

- A automatização de processos e o autoatendimento digital contribuem para a **redução de despesas administrativas**, liberando recursos humanos e financeiros para outras áreas prioritárias.

4. Transparência e controle social

- Com serviços acessíveis e informações públicas em tempo real, há **fortalecimento do controle social** e da prestação de contas (accountability), o que contribui para a governança democrática.

5. Integração com outras ações do programa

- A digitalização viabiliza **ferramentas complementares** ao programa, como:
  - Solicitação de manutenção de vias e drenagens;
  - Agendamento para uso de praças e espaços esportivos;
  - Acesso a dados ambientais e educacionais;
  - Divulgação de eventos turísticos revitalizados.

Meta:

- **Meta:** 5 serviços até o fim do programa.
  - A meta de 5 serviços online serve como **marco inicial estruturante**, sobre o qual novas funcionalidades poderão ser desenvolvidas de forma escalável e sustentável.**ados a Coletar:** Relatórios de TI, auditorias de serviços digitais.
- **Linha de base:** 2026 , Camaragibe não possui nenhuma prestação serviço a sociedade de maneira online, digital ou virtual, por este motivo a linha de base será 0.
- **Período de mensuração:** 2026 a 2028

1. 4. 95. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Ampliação de áreas para utilização da população na formação de jovens
Descrição:

- **Objetivo Específico Relacionado:** Implantar e requalificar praças públicas e equipamentos esportivos.
- **Descrição do Indicador:** Total de m² de áreas públicas e esportivas implantadas ou requalificadas e em uso ativo.
- Este indicador está ligado a área estratégica 113 Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida, considerando a importância descrita a seguir:

1. Promoção da inclusão social e cidadania

- A implantação e requalificação de praças públicas e equipamentos esportivos criam **ambientes seguros e acessíveis** para o convívio social, lazer e práticas saudáveis, especialmente para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

2. Fomento à educação integral e à formação cidadã

- Esses espaços funcionam como **extensões do ambiente educativo**, proporcionando atividades esportivas, culturais e recreativas que contribuem para o desenvolvimento físico, emocional e social da juventude.

3. Prevenção de riscos sociais

- A presença de áreas públicas bem cuidadas está diretamente relacionada à **redução de indicadores de violência e evasão escolar**, além de afastar os jovens da criminalidade e do trabalho infantil.

4. Fortalecimento da coesão comunitária

- Os espaços coletivos promovem a **integração entre moradores**, incentivando a convivência intergeracional, a valorização da cultura local e o protagonismo juvenil na vida comunitária.

5. Contribuição para o urbanismo sustentável

- A valorização de áreas verdes e equipamentos comunitários está alinhada aos princípios do desenvolvimento urbano sustentável, com impactos positivos na **qualidade ambiental, conforto térmico e bem-estar urbano**.

Meta:

- **Meta:** 26
- **Dados a Coletar:** Projetos de engenharia, vistorias de campo, registros de uso.
- **Linha de base:** 2026 (levantamento da área disponível e em uso) 20
- **Período de mensuração:** 2026 a 2029

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Infraestrutura Social e Meio ambiente
Valor estimado em Dólar (USD): 16.955.000,00

Descrição:

Este Subcomponente é composto por três Produtos, sendo eles:

I. Implantação e Recuperação de Praças, Equipamentos Esportivos e Prédios Públicos.

II. Ampliação e Requalificação da infraestrutura Escolar e de Saúde Pública

Descrição de subcomponentes e produtos:

PRODUTO - Implantação e recuperação de Praças, Equipamentos Esportivos

Serão requalificados 15 Praças/Equipamentos Esportivos com recuperação e/ ou substituição de instalações elétricas e hidráulicas, comunicação visual, edificações, urbanismo e paisagismo.

A execução do paisagismo, considerará a arborização existente e, partindo deste levantamento e em conformidade com o projeto urbanístico, propõe um projeto de vegetação de pequeno, médio e grande porte.

É necessário requalificar prédios emblemáticos, como a edificação da prefeitura municipal, pois se parte do pressuposto de que os prédios institucionais são capazes de gerar na população local sentimentos de reconhecimento e pertencimento.

As praças que serão requalificadas são:

i. Requalificação da Praça Maria Amazonas
ii. Requalificação da Praça do Açude
iii. Requalificação da área da Gruta
iv. Requalificação da praça de Vera Cruz
v. Requalificação da Praça de Nazaré
vi. Requalificação do Pátio de eventos
vii. Requalificação da Praça da Baixinha
viii. Requalificação da Praça de Santa Mônica
ix. Requalificação da Praça do terminal de Tabatinga
x. Requalificação da Praça do "mercado" do Vale das Pedreiras
xi. Requalificação da Praça Coimbral
xii. Implantação da praça do terminal de Céu Azul
xiii. Implantação da praça da Estação Nova
xiv. Implantação da praça de Alberto Maia
xv. Implantação da praça de Santo Antônio
xvi. Implantação da praça do Timbi

PRODUTO - Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Escolar e de Saúde Pública

Estas obras serão feitas com a contrapartida do município no Camaragibe.

Serão requalificadas 27 equipamentos escolares e 10 equipamentos de saúde. Estas intervenções garantirão um melhoramento na estrutura existente, incluindo na ampliação dos espaços.

Na área da educação se faz necessário a requalificação de boa parte das escolas públicas municipais que se encontram em situação inadequada para atender a comunidade escolar. No que concerne a infraestrutura física da saúde, se pode constatar a precariedade de vários postos de saúde, sendo necessária uma requalificação destas unidades para melhor atender a população, garantindo mais dignidade aos que precisam.

Nas ações de requalificação serão observados:

- Projeto de Energia Limpa para 50% dos equipamentos de saúde e educação.

- Projeto de Reaproveitamento de água para os equipamentos de grande porte.

PRODUTO - Implantação do Parque Aldeia dos Camarás

Neste item será realizada a Implantação do Parque Aldeia dos Camarás, numa aposta ao desenvolvimento do turismo ecológico em Camaragibe.

O Parque da Aldeia dos Camarás contará com uma área total de 85.000 m², sendo 15.000 m², alguns equipamentos públicos serão construídos:

- Trilha de caminhada e ciclismo contornando o parque.

- Campo de futebol: campo de futebol com medidas de campo Society

- Área para atividades diversas: será construída em um mix de área em grama e área com pavimentação drenante. Também serão construídos bancos e mesas como áreas de amenidade, além de um coreto central. T

- Área de apoio: será construído um prédio administrativo com 3 salas de administração do parque, bem como banheiros.

- Pista de skate: será construído uma pista de skate do tipo “bowl” em concreto.

- Playground ecológico

- Horto público: onde serão cultivadas mudas locais e com distribuição para a comunidade.

A construção de Parque da Aldeia contará com a execução das diversas disciplinas construtivas: instalações elétricas e hidráulicas, comunicação visual, edificações, urbanismo e paisagismo, bem como os estudos ambientais para a implantação desses equipamentos públicos. Os projetos executivos terão foco no uso de materiais sustentáveis, desejando a maior durabilidade e menor custo de manutenção.

A execução dos elementos de comunicação visual deverá envolver placas, totens, símbolos, pictogramas e signos direcionais. Serão utilizados materiais com tecnologia para suportar o clima da região, facilitando a manutenção do dos elementos de identidade visual e sinalização informativa.

PRODUTO: Elaboração do Plano Diretor do Turismo de Camaragibe.

O turismo é um fenômeno econômico e social e é, reconhecidamente, um setor capaz de gerar emprego e renda, com potencial de contribuir significantemente com o desenvolvimento econômico de um destino.

Neste sentido será elaborado um Plano Diretor de Turismo que deverá orientar ações para aprimorar e diversificar a oferta turística, e aumentar a visibilidade do município atraindo novos turistas. Neste plano será traçada a política e a estratégia de desenvolvimento turístico de Camaragibe. Deverá constar no plano:

a) Metodologia de elaboração do Plano;

b) Contextualizando o turismo

c) Descrevendo Camaragibe

d) Diagnóstico geral do turismo em Camaragibe, incluindo legislação, dados sobre a oferta e demanda turística, análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças;

e) Diagnóstico estratégico para o desenvolvimento do turismo;

f) Plano de Ação

g) Gestão e monitoramento do plano.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Valor estimado em Dólar (USD): 2.750.000,00

Descrição:

Este Subcomponente é composto por dois Produtos, sendo eles:

Produto - Fortalecimento Institucional e Transformação Digital

Produto - Fortalecimento da Política Ambiental da Município

Este Subcomponente custa U$ 2.750.000,00, divididos:

CAF financia U$ 2.500.000,00.

CF será de U$ 250.000,00

Descrição de subcomponentes e produtos:

PRODUTO - Fortalecimento Institucional e Transformação Digital

Esta Produto objetiva melhorar as competências locais para planejar e gerir a gestão municipal, gerar os mecanismos necessários para a coordenação interinstitucional no setor público, consolidar as instâncias dos municípios e apoiar a gestão integral da Prefeitura, objetivando alcançar um desenvolvimento ordenado e em consenso ampliando a eficiência, a eficácia e a sustentabilidade da gestão municipal.

Como forma de tornar mais eficiente e eficaz a gestão pública, é necessário um fortalecimento institucional, analisando organogramas e infraestrutura das secretarias.

Além disso, a implementação de sistemas digitais de gestão, planejamento e transparência ajudarão no melhor controle, planejamento e acesso a informação entre os setores da prefeitura.

Serão implementadas várias ações, dentre elas:

a. Elaboração de Diagnóstico Institucional dos Órgãos Públicos Municipais.

b. Construção do Modelo de Governança Municipal

c. Elaboração e execução do Plano de Capacitação para gestores e servidores municipais.

d. Modernização da Gestão através da melhoria do sistema de wi fi, aquisição de softwares e hardwares para melhoramento da gestão municipal e da oferta dos serviços públicos.

Com essas ações será possível garantir a melhoria nas condições de trabalho dos servidores e gestores, melhoria na gestão dos serviços, além de serviços públicos mais rápidos e eficientes.

Com a implantação destas ações haverá uma melhoria na eficiência da gestão pública com a implementação de um sistema digital de gestão, ampliação dos serviços públicos disponibilizados pela internet, de forma mais eficiente.

Com ações deste tipo será possível viabilizar uma maior integração dos processos da administração pública e desburocratizando tramites referentes a grandes demandas além de proporcionar mais transparência na gestão municipal.

PRODUTO - Fortalecimento da Política Ambiental da Município

O Município de Camaragibe não dispõem dos serviços de emissão de licenças ambientais e de fiscalização de obras e intervenções que impactam o meio ambiente. O responsável por licenciar na área ambiental em Camaragibe é a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE MEIO AMBIENTE – CPRH.

Neste sentido será feita a reestruturação do Órgão Ambiental, incluindo a elaboração das normas jurídicas necessárias para seu fortalecimento.

Uma ação a ser executada neste item também é a Elaboração do Plano Ambiental Municipal e a Implantação de Programa de Capacitação dos Servidores do órgão, capacitando-os para melhor executarem seus serviços.

Com a implantação destas ações será possível garantir uma efetiva melhoria na gestão da política ambiental do município, que terá um Órgão Ambiental mais preparado, mais eficiente e com competência para fiscalizar e licenciar obras.

Com a implantação dos serviços de fiscalização e de emissão de licenças ambientais de forma mais rápida, pois será no próprio feita no município e não mais em Recife, além do município passar a ter servidores mais qualificados e preparados, aptos a prestarem um serviço com mais qualidade.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: GESTÃO DO PROGRAMA
Valor estimado em Dólar (USD): 6.010.000,00

Descrição:
O custo total deste componente é de US$ 6.010.000,00, dos quais US$ 5.465.000,00 são créditos oriundos do valor a ser financiado pela CAF, e US$ 545.000,00 se referem à contrapartida do município.

O Programa será gerido pela Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP. Este componente é essencial para a garantia da efetividade das ações do Programa, sendo imprescindível a comunicação institucional e social entre os entes.

Descrição de subcomponentes e produtos:

PROJETO – Supervisão Técnica das Obras

A supervisão das obras será realizada com foco em três dimensões: técnica, ambiental e social. A supervisão das obras compreende o acompanhamento e controle da qualidade dos serviços executados, que vão desde a análise preliminar dos projetos, supervisão técnica da execução, suporte técnico e de qualidade do material utilizado, além de indicações de mudanças nas situações locais e/ou alterações necessárias, conforme a conveniência técnica e conceitual da intervenção. Através da supervisão é feito o controle de qualidade da execução das obras, respeitando as condições contratuais, tais como: normas, legislações, cronogramas físico e financeiro, dentre outros. Além disso, oferecer apoio em medidas que reduzam os impactos ambientais e sociais decorrentes das intervenções.

PROJETO – Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa

Neste projeto está previsto a contratação de uma Consultoria especializada para apoiar a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), atuando e contribuindo de forma integrada para a organização das informações de acompanhamento do programa visando o êxito dos seus objetivos. Dentre outras atribuições estão:

- Realizar atividades nos custos, prazos e padrões previstos;
- Oferecer aos técnicos da UGP e das Secretarias envolvidas informações a respeito de documentos necessários para contratações e sua criação; ações técnicas da implantação do Programa, sistematização de dados e resultados alcançados;
- Elaboração de uma Matriz de Resultados, contendo a documentação dos dados monitorados, de maneira que possam auxiliar nas etapas do Programa.

Vale salientar que as ações que serão desenvolvidas deverão estar em consonância com a legislação vigente e os demais instrumentos institucionais e legais.

PROJETO – Elaboração de Projetos de Engenharia e Plano de Mobilidade Urbana

Este item prevê a Elaboração de Projetos de Engenharia que comporão e serão utilizados no Programa DESENVOLVE CAMARAGIBE e ditarão as intervenções propostas e essenciais ao Programa. Esses projetos serão feitos por equipes de profissionais qualificados na área, engenheiros e arquitetos contratados, para que se proceda um minucioso, preciso e bem elaborado trabalho, para que, dessa forma, não

ocorram falhas que possam prejudicar a realização e desenvolvimento das obras.

Um Projeto de Engenharia visa basicamente o conjunto de processos de produção da construção civil que visa atingir objetivos específicos com prazos e custos definidos. Ele deve nortear a realização da obra, desde o momento em que ela ainda está no papel e as primeiras decisões são tomadas.

O Plano de Mobilidade Urbana, é imprescindível na atual conjuntura de desenvolvimento das cidades e constitui-se em elemento essencial ao ordenamento da política de mobilidade do município. Sua elaboração se faz necessária pois conterá as normas técnicas a serem seguidas no âmbito do município, no que tange a mobilidade da cidade de CAMARAGIBE.

Os estudos técnicos que se fizerem necessários para a execução das obras e demais intervenções serão elaborados, de modo a viabilizar todas as condições necessárias a execução do programa.

PROJETO – Auditoria Externa

Este projeto tem a função de realizar o acompanhamento físico e financeiro, verificando se as atividades desenvolvidas pelo município e pelas empresas contratadas estão de acordo com as disposições previamente estabelecidas, como analisar as demonstrações financeiras dos processos, pontuando as falhas ou equívocos que possam causar distorções relevantes. Este acompanhamento deve ser feito de forma criteriosa, sistemática e independente, resultando em uma constatação formal que melhore o controle que os gestores têm do Programa.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: OUTRAS DESPESAS
Valor estimado em Dólar (USD): 645.000,00

Descrição:
Este Componente tem um custo total de US$ 645.000,00, a ser financiado totalmente pela CAF, não havendo contrapartida local.

Este item é composto por dois subcomponentes:

i. Comissão de Financiamento;

ii. Gastos com avaliação.

Descrição de subcomponentes e produtos:

PROJETO – Comissão de Financiamento (0,85%) - US$ 595.000,00

A Comissão de Financiamento é caracterizada como uma comissão devida do mutuário junto ao financiador. Compreende os desembolsos necessários para a realização do pagamento da Comissão de Financiamento junto à agência de fomento que, no caso desse Programa, trata-se do Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF.

Essa comissão, de 0,85% do montante do empréstimo, é referente aos montantes não desembolsados.

PROJETO – Gastos com Avaliação - US$ 50.000,00

Durante a realização da execução das obras e serviços prestados concernentes ao contrato, serão realizadas avaliações técnicas referentes à inserção de obras, prestação de serviços, bem como em relação ao desempenho de implantação referente à execução física e de desembolsos do Programa, de forma a garantir a boa realização e empregabilidade dos recursos.

Este item engloba, então, os custos relacionados à realização das avaliações técnicas e outras ações semelhantes na execução do Programa.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Valor estimado em Dólar (USD): 25.800.000,00

Descrição:
Formado por 3 produtos:

Requalificação de vias

Recuperação de áreas de risco

Construção de equipamentos turísticos

Descrição de subcomponentes e produtos:

PROJETO: Recuperação de Áreas de riscos e construção de encostas
Diante do que foi exposto no Diagnóstico, aponta-se como intervenções inerentes à Recuperação de áreas de riscos e Construção de encostas: (i) Requalificação e recuperação da escadaria, contenção de encostas, Muro de arrimo, tela argamassada e drenagem das ruas 13 de Maio e Henrique Dias, no Bairro dos Estado; (ii) Obra de contenção: Rua Uberlândia - Tabatinga, Rua Coelho Neto-Estação Nova, Rua Minas Gerais- Bairro dos Estados.
Principais áreas a serem objeto destas intervenções são: Bairro Alberto Maia, Bairro dos

Estados, Areeiro, Carmelitas, Alto Santo Antônio, Estrada da Telebras, Santana, Viana, Nazaré, Centro, Timbí e Vale das Pedreiras.
Para a recuperação das áreas de risco e construção de encostas, serão mobilizadas equipes sociais para as tratativas com as famílias de áreas de risco para a informação das obras que serão realizadas.
PROJETO: Requalificação de vias e passeios, implantação de ciclovias e videomonitoramento.
Este item contempla a Requalificação de 27 km de vias e passeios e implantação de pontilhões de pedestre em vários bairros cortados por canais, construção ciclofaixas em vias estratégicas, bem como a implantação de videomonitoramento nas vias e espaços públicos.
Dentre outras serão executadas as seguintes ações: Requalificação da rua Eliza Cabral; Requalificação da Av. Belmino Correia; Requalificação dos principais corredores de ônibus e loopis e retornos estratégicos; Execução de pontilhões de pedestre em vários bairros cortados por canais; Execução de ciclofaixas em vias estratégicas.

1. 5. 6. **Informações do 6° componente:**
Nome: Saneamento básico
Valor estimado em Dólar (USD): 10.340.000,00

Descrição:
Requalificação do sistema de Drenagem urbana

Descrição de subcomponentes e produtos:
PROJETO – Requalificação e Ampliação do Sistema de Drenagem Urbana da Cidade
Serão executadas a ampliação de cerca de 24 km do sistema de drenagem urbana no centro da Cidade.
De forma geral, essas intervenções compreendem as seguintes atividades: levantamento topográfico, verificação das condições da vizinhança, sondagem, elaboração de projeto, limpeza do terreno, movimentação de terra (se necessário), verificação da disponibilidade de instalações provisórias, demolições de construções remanescentes (se necessário), execução do projeto e retirada de resíduos.
Em termos projetuais, nota-se que a readequação de drenagem será realizada mediante implantação de soluções baseadas na natureza: construção de jardins de chuva, instalação de bivaletas e poços de infiltração, pavimentação com material permeável e construção de lagoas pluviais em áreas de alagamento. Além dessas soluções mais elaboradas, também serão utilizadas soluções mais tradicionais como meio-fio, sarjeta e boca de lobo. Esse tipo de sistema será conectado às galerias existentes na rede de saneamento municipal. Além disso, junto à execução dos dispositivos de drenagem, as vias também serão devidamente pavimentadas (asfalto ou paralelepípedo) e dotadas da sinalização viária horizontal que convier.
No que concerne às soluções de drenagem, os campos técnico e acadêmico têm avançado no estudo e na adoção das chamadas “Soluções Baseadas na Natureza – SBN”. De forma geral, esse termo foi cunhado pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) para definir um conjunto de abordagens voltadas à restauração e conservação de ecossistemas, serviços de adaptação climática, infraestrutura natural e gerenciamento de recursos naturais. De acordo com a instituição, se tratam de “ações para proteger, gerenciar de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais ou modificados, que abordem os desafios da sociedade de forma eficaz e adaptativa, proporcionando simultaneamente benefícios para o bemestar humano e a biodiversidade”.
Em vista disso, cita-se como projetos estruturais que integram o Subcomponente:
a) Construção de Jardins de Chuva nas principais vias da cidade
Trata-se de uma solução de controle runoff (escoamento supercial), voltada à promoção de infiltração e retenção de poluentes, especialmente aqueles carreados no início de cada precipitação (first flush). Basicamente, consistem em uma depressão topográfica que recebe a contribuição pluviométrica de áreas impermeabilizadas do terreno (vias, passeios e cobertas das edificações).
b) Instalação de biovaletas (acompanhas por poços de infiltração) nas áreas de encostas em marcadas por episódios de alagamentos
c) Projeto de pavimentação com material permeável
As vias que serão requalificadas, conforme previsto nos projetos de mobilidade, terão

como acabamento os pavimentos drenantes que tratam ou reduzem o escoamento superficial, já que são construídos com materiais porosos ou semi-porosos.
d) Construção de lagoas pluviais
Considerando que Camaragibe necessita de estratégias estruturais para reter partes das águas pluviais, apresenta-se como solução a construção de alagados pluviais, que se destacam pela capacidade de reter partes das águas pluviais nos períodos de chuva. Substancialmente, configura uma solução de drenagem que se associa ao uso de vegetação que contribui para a retenção de parte do volume de precipitação.

1. 6. **Beneficiários**

O Programa beneficiará toda a população em diversas áreas do município, dentre elas:

i. PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, INCLUINDO AÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO:

O Programa tem importantes ações que trazem ganhos, proteção e valorização da área ambiental. Começando pelas ações desenvolvidas no saneamento básico com a Ampliação do Sistema de Drenagem, passando pela requalificação das praças e parques, com a troca do tipo de lâmpadas utilizadas por lâmpadas com tecnologia em LED.

ii. MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DA POPULAÇÃO NAS ÁREAS INCLUIDAS NO PROGRAMA

Os projetos do Programa trarão melhorias nas condições de moradia dos habitantes atingidos pelos problemas relatados no diagnóstico. As ações de Ampliação de Drenagem acabarão com os alagamentos que tanto prejudicam a população dessas áreas, por ocasião do período chuvoso. As ações de mobilidade facilitarão o deslocamento e acesso da população local, aos bairros envolvidos, reduzindo o tempo de viagem e garantindo melhores condições para essas famílias, com a redução dos buracos e alagamentos que causam diversos incômodos aos habitantes das áreas beneficiadas.

iv. IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

A drenagem urbana é um dos itens que compõem o saneamento básico de acordo com a legislação em vigor. Como podem observar, a falta de investimento em saneamento básico pode gerar diversas conseqüências para os habitantes do município, além dos elevados recursos despendidos com ações de reparo e/ou reconstrução dos danos, nas áreas afetadas. Investir em saneamento básico faz melhorar os índices de saúde, de mobilidade urbana, econômicos e a qualidade de vida da população, gerando desenvolvimento e crescimento econômico na esfera municipal, estadual e nacional.

v. vi. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

O item Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Escolar e de Saúde Pública, garantirá melhores condições na infraestrutura educacional e de saúde do município, com a requalificação e ampliação de escolas, Unidades Básicas de Saúde, e trarão grandes benefícios a comunidade da área de saúde, educação e a população que faz uso desses equipamentos.

No campo educacional, a requalificação de diversas escolas em diferentes bairros, trarão uma melhoria considerável na infraestrutura escolar, com grandes benefícios a rede de ensino do município, com maior motivação no aprendizado e melhores condições de ensino para professores e alunos.

Na área de Saúde Pública, as obras de requalificação e ampliação de UBS e Hospitais, trarão amplas melhorias aos serviços públicos de saúde, com melhor atendimento e qualidade, a todos que acorrem aos serviços de saúde do município.

Toda a população do município será beneficiada direta ou indiretamente pelas ações do Programa, pois as intervenções do Programa facilitam a integração e o acesso entre os bairros, melhoram o desenvolvimento sustentável do município e fomentam a geração de emprego e renda para todos os munícipes.

Setores Prioritários da População Atendidos

1. **População residente em assentamentos precários e áreas de vulnerabilidade social**
    - **Quantitativo estimado:** aproximadamente 56 mil pessoas serão beneficiadas diretamente.
    - **Condições socioeconômicas:** essa população apresenta baixos níveis de renda, alto índice de desemprego ou informalidade, baixa escolaridade e acesso precário a serviços públicos básicos.
    - **Carências a serem endereçadas pelo programa:**
        - Falta de infraestrutura urbana adequada (saneamento básico, drenagem, pavimentação, iluminação pública);
        - Risco de inundações e deslizamentos em áreas de morro;
        - Déficits habitacionais e ausência de regularização fundiária;
        - Baixo acesso a equipamentos sociais (escolas, postos de saúde, áreas de lazer);
        - Necessidade de inclusão produtiva e acesso a oportunidades de trabalho.
2. **Mulheres, crianças e idosos em situação de vulnerabilidade**
    -

Quantitativo estimado: não há número exato, mas são públicos-alvo diretos das ações sociais previstas no programa.

- **Condições socioeconômicas:** predominância de chefia feminina em lares de baixa renda; crianças e idosos expostos a ambientes insalubres e com mobilidade urbana precária.
- **Carências a serem endereçadas:**
  - Vulnerabilidade à violência e ausência de políticas públicas de proteção;
  - Dificuldade de acesso à saúde e à educação;
  - Falta de espaços comunitários seguros e inclusivos.

3. **Moradores de áreas sujeitas a risco ambiental (encostas e margens de rios)**

- **Quantitativo estimado:** incluídos na estimativa de 56 mil beneficiários, com parte significativa concentrada nessas áreas de risco. Fora as afetadas indiretamente.
- **Condições socioeconômicas:** famílias de baixa renda vivendo em habitações precárias construídas em áreas de risco geotécnico e hidrológico.
- **Carências a serem endereçadas:**
  - Necessidade urgente de reassentamento e/ou obras de contenção e drenagem;
  - Risco à integridade física em períodos de chuvas intensas;
  - Falta de segurança jurídica da moradia.

1. 7. **Anexos**

Indicadores

Mapa de Camaragibe

Plano de Saneamento

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Alinhamento do PRODEM com as Áreas Estratégicas do PPA Federal 2024–2027

O Programa é composto por 03 Componentes:

C- 01 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL é composto pelos seguintes subcomponentes:

SUBCOMPONENTE - INFRAESTRUTURA URBANA

I. Requalificação e ampliação do sistema de drenagem urbana.

II. Requalificação de vias e passeios, implantação de ciclovias e videomonitoramento.

III. Recuperação de áreas de riscos e construção de encostas.

SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AMBIENTAL

I. Implantação e recuperação de Praças e Equipamentos Esportivos.

II. Ampliação e Requalificação da infraestrutura Escolar e de Saúde Pública.

III. Construção de Equipamentos Turísticos parque da cidade (incluindo terreno).

SUBCOMPONENTE –DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

I. Desenvolvimento do Turismo do Município.

II. Fortalecimento Institucional e Transformação Digital.

C- 02 – GESTÃO DO PROGRAMA:

O Programa será gerido pela Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP. Este componente é essencial para a garantia da efetividade das ações do Programa, sendo imprescindível a comunicação institucional e social entre os entes.

I. Projeto – Supervisão técnica das obras;

II. Projeto – Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa;

III. Projeto – Gestão Ambiental e elaboração de estudos técnicos e de mudanças climáticas;

IV. Projeto - Elaboração de Projetos e Estudos de Engenhariae

V. Projeto – Auditoria externa.

Conforme estabelecido no Anexo II da Resolução COFIEX nº 01/2024, o Projeto PRODEM/CAMARAGIBE contribui de forma significativa para a promoção de diversas áreas estratégicas do Plano Plurianual (PPA) Federal 2024–2027, conforme detalhado a seguir:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis (C-1 SUB - INF. URBANA)

O projeto está fortemente alinhado com essa área estratégica, ao promover a requalificação urbana, o fortalecimento da mobilidade sustentável (com a redução do tempo de deslocamento e aumento do uso do transporte público), a recuperação ambiental de áreas degradadas e a ampliação de espaços públicos. Isso representa um avanço concreto na construção de uma cidade mais inclusiva, funcional e ambientalmente resiliente.

202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas (C-1 SUB - DES. SOCIAL E AMBIENTAL)

Por meio da estabilização de encostas e da ampliação dos sistemas de drenagem urbana, o PRODEM contribui diretamente para reduzir os riscos de escorregamentos e alagamentos, aumentando a resiliência da cidade frente a eventos extremos e às mudanças climáticas.

201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

(C-1 SUB - DES. SOCIAL E AMBIENTAL)

A recuperação de áreas degradadas, incluindo intervenções com reflorestamento e drenagem ecológica, está em linha com os objetivos de conservação ambiental e uso sustentável do território urbano.

213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo (C-1 SUB –DES. INST E TRANSF. DIGITAL)

A revitalização de espaços históricos e turísticos, acompanhada do aumento no fluxo de visitantes, atende à meta de qualificar a oferta de serviços turísticos e estimular o setor cultural e econômico local.

302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais

C-1 SUB - INF URBANA)

O fortalecimento da infraestrutura pública e a melhoria da capacidade de prestação de serviços urbanos reforçam a capacidade institucional da gestão municipal, com foco em melhor atendimento à população.

303 – Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo SUB –DES. INST. E TRANSF. DIGITAL

A digitalização de serviços municipais por meio da nova plataforma também reforça essa diretriz, ao melhorar a eficiência administrativa e a entrega de resultados à população.

Atendimento às Prioridades da Administração Federal

Nos termos do art. 15, §3º da Resolução COFIEX nº 01/2024, o PRODEM/CAMARAGIBE possui **componentes com recursos inteiramente destinados ao atendimento de prioridades da administração federal**, especificamente nas áreas:

- **Infraestrutura urbana integrada e sustentável** (área estratégica 111),
- **Prevenção de desastres naturais e adaptação climática** (área 202),

- **Transformação digital e modernização da gestão pública** (área 303),

- **Valorização de espaços culturais e turísticos** (área 213),

Tais componentes demonstram alinhamento pleno com os compromissos federais voltados à sustentabilidade urbana, inclusão social, transformação digital e redução das desigualdades, reforçando o caráter estratégico e prioritário do projeto no âmbito da cooperação internacional.

A lista de todos os produtos que serão realizados está em anexo na matriz de investimento junto a aba financiamento.

2. 6. **Anexos**

Sem anexos.

3. **GESTÃO**
3. 1. **Arranjo institucional**
3. 1. 1. **Descrição:**

I - MUTUÁRIO

O Mutuário desta operação de empréstimo é o Município de CAMARAGIBE/PE, com o aval e a garantia da União, por ser uma operação de crédito internacional.

II - ÓRGÃO EXECUTOR

O executor será a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA.

III - SECRETARIAS E ÓRGÃOS ENVOLVIDOS DIRETAMENTE NO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE-SMPMA

É o Órgão responsável por realizar a política de meio ambiente. Busca viabilizar e dar cumprimento às normas municipais, estaduais e federais de proteção, controle e fiscalização da utilização dos recursos ambientais.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

As contratações de obras e serviços do Programa serão realizadas através de processos de licitações que serão feitos pela CPL do município e atenderão as normas contidas no contrato de empréstimo, a partir das demandas do Órgão executor e da legislação em vigor.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

A PGM representa o município na defesa dos órgãos da administração municipal junto às instâncias judiciárias e administrativas. No âmbito do Programa, deverá acompanhar todo o processo de contratação do financiamento, analisando as minutas do Contrato de Empréstimo, acompanhará os atos jurídicos oriundos do financiamento, emitirá pareceres e zelará pelo fiel cumprimento da legislação vigente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

A SME tem como objetivo, planejar, coordenar, controlar e executar a política educacional do município. É responsável pela gestão e operação das escolas, creches e todos os equipamentos que acolhem crianças, adolescentes e adultos na rede de ensino municipal. Os recursos para a requalificação destes equipamentos serão do

Fundo Municipal de Educação e do NOVO FUNDEB.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

A Secretaria de Saúde tem como objetivo planejar, coordenar, e realizar a política de saúde do município. Em consonância com o Programa, realizará assessoria e apoio, no que for da sua área de atuação, conjuntamente com o órgão executor do Programa.

Em anexo Segue a Matriz RACI, onde estão detalhadamente as responsabilidades do município.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Prefeitura Municipal de Camaragibe
Órgãos parceiros:
Secretaria de infraestrutura

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A SEINFRA tem uma boa equipe técnica, que somada aos profissionais das consultorias que serão contratadas entendemos ser suficientes para gerir a execução do Programa.

A SEINFRA como unidade Gestora será responsável pela coordenação e gestão de todas as obras e intervenções físicas do programa, bem como, todas as fases descritas, ordenação de contratações, despesas, gestão dos contratos, empenhos, liquidações e pagamentos. Para isso contará com o apoio de uma Supervisora de Obras e os órgãos afins responsáveis.

i. UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA- UGP

A UGP tem a responsabilidade de Coordenar, Administrar e Supervisionar, oferecendo suporte a execução do Programa, com base no contrato de empréstimo a ser firmado entre a Prefeitura e a CAF. A UGP contará com a seguinte estrutura: Gerencia Geral, Gerência de Infraestrutura e Obras, Gerência de Mobilidade e Acessibilidade, Gerência de Gestão Socioambiental e Gerência Administrativa Financeira.

ii. CONSULTORIA- SUPERVISÃO DE OBRAS

A Empresa de Consultoria que fará a supervisão das obras viabilizará todo o suporte técnico à UGP, garantindo as condições para que o setor de fiscalização da SEINFRA, possa fiscalizar as obras com toda a capacidade técnica, respeitando as normas, procedimentos e especificações, legislações e condições contratuais.

iii. CONSTRUTORAS- EXECUÇÃO DE OBRAS

Para a execução das obras a SEINFRA contratará, por meio de licitação, empresas do ramo da construção civil com experiência e idoneidade comprovadas, expertise e acervo técnico que comprove a capacidade técnica para executar a obra ou serviço.

iv. CONSULTORIAS DIVERSAS

A contratação de outras consultorias será importante para a elaboração de estudos diversos na área ambiental, planejamentos, projetos e auditoria externa.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

CRONOGRAMA FIS.FIN Matriz.xlsx

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

1. Operacionalização do Programa de Financiamento

A operacionalização do PRODEM envolverá a criação de diretrizes claras e a definição dos processos necessários para sua execução. Os principais passos incluem:

a) Estruturação e Planejamento

- Foram definidos os objetivos do programa, como incentivo a setores estratégicos, apoio a empreendedores e financiamento de projetos pertinentes as obras de interesse público.
- Identificado o público-alvo, incluindo critérios de elegibilidade para os beneficiários.
- Estabelecidas das regras de concessão, como taxas de juros, prazos de pagamento e garantias.

b) Captação de Recursos

- Definição da CAF como organismo financiador.
- Foi realizado pelo município um relatório de viabilidade financeira do programa, considerando custos operacionais e riscos.

C) Monitoramento e Controle

- Estabelecimento de mecanismos para análise de risco e mitigação de inadimplência.
- Definição de indicadores de desempenho e metas de impacto.
- Implementação de auditorias e relatórios periódicos.

2. Manutenção do Programa de Financiamento

Após a implementação, a manutenção do programa é essencial para garantir sua sustentabilidade e aprimoramento contínuo. Isso envolve:

a) Gestão Financeira e de Riscos

- Monitoramento da carteira de crédito e ajustes nas condições de financiamento conforme necessário.
- Aplicação de estratégias para reduzir os riscos da inadimplência do município.

b) Revisão e Ajustes no Programa

- Aprimoramento dos processos internos para maior eficiência operacional.

c) Acompanhamento de Impacto e Transparência

- Análise dos resultados e benefícios gerados pelo financiamento.
- Prestação de contas

A operacionalização e manutenção de um programa de financiamento exigem um compromisso contínuo com eficiência, inovação e transparência. Com uma gestão estruturada e estratégica, é possível garantir que os recursos sejam aplicados de maneira eficaz, promovendo desenvolvimento econômico e social.

3. Estimativa de Custos de Manutenção do Programa

A manutenção do PRODEM/CAMARAGIBE envolve custos recorrentes relacionados à gestão administrativa, operacional, financeira e técnica do programa. Com base na estrutura proposta, estima-se que os custos anuais de manutenção estejam distribuídos conforme abaixo:

Categoria	Descrição	Estimativa de Custo Anual
Gestão do Programa	Equipes técnicas, administrativas e financeiras para coordenação e acompanhamento	R$ 1.200.000,00
Sistema de Monitoramento e Avaliação	Desenvolvimento e manutenção de sistemas digitais, coleta de dados, análise de indicadores	R$ 500.000,00
Auditorias e Transparência	Contratação de auditorias independentes, relatórios de conformidade e prestação de contas	R$ 300.000,00
Apoio Técnico-Operacional	Consultorias, capacitação de pessoal, suporte jurídico e técnico	R$ 600.000,00
Comunicação e Participação Social	Divulgação de resultados, canais de participação cidadã, educação ambiental e social	R$ 200.000,00
Reserva Técnica e Riscos	Fundo de contingência para inadimplência ou readequações emergenciais	R$ 500.000,00

Total estimado de manutenção anual: **R$ 3.300.000,00**

Obs.: Esses valores são indicativos e deverão ser ajustados de acordo com a execução do programa, os contratos firmados e a variação dos custos operacionais.

---

4. Instrumentos para Garantia da Sustentabilidade Financeira

A sustentabilidade financeira do PRODEM/CAMARAGIBE será assegurada por um conjunto de instrumentos de gestão e controle, previstos desde a concepção do programa, incluindo:

a) Planejamento Orçamentário de Longo Prazo

- Vinculação do programa às Leis Orçamentárias do Município (PPA, LDO e LOA).
- Previsão de dotações específicas para manutenção do programa nos ciclos orçamentários subsequentes.

b) Diversificação das Fontes de Recursos

- Utilização de contrapartidas municipais diretas e indiretas.
- Possibilidade de captação complementar junto a fontes federais (emendas parlamentares, convênios com ministérios), estaduais ou do setor privado.

c) Criação de Fundo Municipal Vinculado (instrumento sugerido)

- Possibilidade de criação de um fundo municipal específico para o PRODEM, alimentado por receitas oriundas de:
  - Outorga de uso de solo urbano,
  - Compensações ambientais ou urbanísticas,
  - Parcerias público-privadas (PPP) e concessões urbanas,
  - Eventual monetização de ativos gerados pelo programa.

d) Gestão Ativa da Dívida e Renegociação

- Acompanhamento do fluxo de desembolso e amortização do financiamento com a CAF.
- Estruturação de mecanismos de refinanciamento ou alongamento de dívida em caso de necessidade.

e) Indicadores de Desempenho e Avaliação Periódica

- Implementação de sistema de indicadores sociais, ambientais e financeiros.
- Adoção de metas de impacto mensuráveis (ex: aumento de área urbana drenada, redução de áreas de risco, aumento de acesso a espaços públicos, etc.), com reavaliações anuais.

f) Estratégia de Comunicação e Participação Social

- Transparência na gestão orçamentária e nos resultados do programa, fortalecendo a governança e a legitimidade social do investimento público.

3. 30. **Planejamento Estratégico**

Introdução

O planejamento estratégico é um elemento essencial para a gestão eficaz de programas financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Ele garante que os objetivos do projeto sejam alcançados de maneira eficiente, maximizando o impacto dos recursos investidos. Este documento apresenta um modelo estruturado para a elaboração de um planejamento estratégico, abordando os principais componentes necessários para a execução bem-sucedida do PRODEM.

1. Diagnóstico e Análise de Contexto

Foi realizado internamente uma análise do contexto socioeconômico, político e ambiental de Camaragibe onde o programa será implementado. Com:

- Estudos de viabilidade técnica e econômica;
- Levantamento de dados sociodemográficos;
- Identificação de stakeholders e parcerias estratégicas;
- Avaliação de riscos e desafios potenciais.

2. Definição de Objetivos e Metas

Primeiramente foram estabelecidos os objetivos e metas para o PRODEM. Os objetivos devem ser:

- Específicos;
- Mensuráveis;
- Atingíveis;
- Relevantes;

3. Formulação de Estratégias e Planos de Ação

Do modelo alcançado iniciou-se o procedimento. Isso inclui:

- Identificação de fontes de financiamento adicionais;
- Estratégias de sustentabilidade ambiental e social;
- Desenvolvimento de capacitação e treinamento para a população beneficiária.

Cada estratégia deve ser acompanhada de um plano de ação detalhado, incluindo responsáveis, prazos e indicadores de desempenho.

4. Implementação e Monitoramento

A fase de execução exige a coordenação de recursos humanos, financeiros e materiais. O monitoramento contínuo deve ser realizado para assegurar que o programa esteja progredindo conforme o planejado. Ferramentas como indicadores de desempenho (KPIs) e auditorias periódicas podem auxiliar nessa etapa.

Para início da fase de implementação é necessário o financiamento da CAF, considerando que o município não dispõe totalmente dos recursos necessários para execução total do PRODEM.

5. Avaliação e Ajustes

A avaliação periódica do programa permite ajustes estratégicos e correção de eventuais desvios. O uso de métodos qualitativos e quantitativos na avaliação de impacto possibilita a melhoria contínua do programa.

6. Ações do PRODEM e Alinhamento com o PPA:

1. **Mobilidade Urbana e Infraestrutura Viária**
   O PRODEM prevê intervenções significativas em mobilidade, como pavimentação, drenagem, requalificação viária e construção de equipamentos urbanos. Essas ações estão alinhadas com o Programa nº 11 do PPA, denominado “Infraestrutura Urbana e Mobilidade”, que tem como objetivo melhorar a malha viária e promover a mobilidade sustentável no município .

2. **Requalificação de Espaços Públicos e Equipamentos Sociais**
   A proposta do PRODEM de construir e reformar praças, mercados e equipamentos de uso comunitário se articula com o Programa nº 17 do PPA, “Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico e Social”, que prevê ações de requalificação urbana para garantir a inclusão social e fomentar a economia local .

3. **Meio Ambiente e Sustentabilidade**
   O componente ambiental do PRODEM, com foco em drenagem sustentável e preservação de áreas verdes, converge com o Programa nº 9 do PPA, “Meio Ambiente e Sustentabilidade”, que trata da promoção do desenvolvimento sustentável, com manejo adequado de recursos naturais e proteção ambiental .

4. **Habitação e Regularização Fundiária**
   O PRODEM inclui ações de urbanização de assentamentos precários e regularização fundiária. Isso se encaixa no Programa nº 13 do PPA, “Habitação e Urbanismo”, que tem como meta reduzir o déficit habitacional e melhorar as condições urbanísticas de áreas vulneráveis .

5. **Desenvolvimento Social e Participação Cidadã**
   A estratégia de engajamento comunitário prevista no PRODEM apoia diretamente o Programa nº 5 do PPA, “Gestão Participativa e Cidadania”, que visa ampliar os mecanismos de participação social na formulação e implementação de políticas públicas .

Conclusão

O planejamento estratégico do programa financiado pelo CAF é uma ferramenta essencial para garantir sua eficiência e sustentabilidade. Com uma estrutura bem definida, os programas têm maior potencial de transformar positivamente as comunidades atendidas, promovendo o desenvolvimento socioeconômico da região.

3. 42. **Anexos**

Lei orgânica do município

Matriz de Responsabilidade

páginas do PPA

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Risco Legal
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:

Para a contratação de empréstimo a Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE, necessita de lei específica da Câmara Municipal autorizando o Chefe do Poder Executivo a contratar o empréstimo.

Esse projeto de lei será encaminhado para a Câmara Municipal somente após a recomendação do COFIEX.

Riscos no âmbito legal:

a. Risco de não aprovação da lei autorizativa

O risco é considerado mínimo, tendo em vista que, o planejamento e as ações advindas do Programa foram debatidos de forma ampla com a população.

b. Risco de o Programa não ser aprovado no âmbito da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

O risco é mínimo tendo em vista a importância do Programa, os benefícios advindos e a base de apoio do atual Prefeito.

Prevenção e Mitigação:
O município Está em contato direto com a Câmara dos Vereadores, fazendo a articulação para que o PRODEM seja aprovado pelos trâmites legais e seja incluído na lei de diretrizes orçamentárias ainda este ano.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Riscos de Contratações
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa
Descrição:

Os riscos desta etapa estão relacionados aos projetos e aos procedimentos de licitação, planejamento e execução do processo de contratação. Para que ocorra esse processo licitatório, é necessário que se tenha um projeto básico e termo de referência bem estruturados, além de uma boa equipe técnica no setor de licitação.

Riscos frequentes:

- Profissionais mal qualificados no setor de licitação;

- Contratação baseada em editais mal elaborados, apresentando irregularidades ou ilegalidades irreparáveis que geram recursos administrativos e judiciais, resultando muitas vezes em anulação;

- Contratação de empresa sem qualificação e/ou sem capacidade financeira adequada;

- Projetos que não preveem todos os custos e geram aditivos.

Prevenção e Mitigação:

- Elaborar editais bem formulados, contendo todas as normas jurídicas, técnicas e financeiras necessárias a contratação de uma empresa com condições de execução. Vale salientar que um edital bem elaborado evita uma má qualidade na execução do projeto e de suas intervenções;

- Garantir que os membros das Comissões de Licitações sejam qualificados e tenham capacidade técnica, ética e moral para coordenar as contratações;

- É fundamental que o órgão executor, a SEINFRA, imponha rigor aos critérios de seleção técnica nos editais de licitação. Esse critério deve valorizar tanto a experiência quanto a capacidade técnica, acervo técnico, bem como, capacidade financeira para executar projetos de relevância compatíveis com os que estão propostos pela matriz do Programa;

- Elaborar Matriz de riscos para cada processo.

4. 3. **Informações do 3° risco:**

Nome: Riscos Ambientais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:

(i) a situação dos licenciamentos requeridos (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão de licenças, entre outros);

Para licenciar o PRODEM/CAMARAGIBE a Secretaria Executiva do Meio Ambiente – SEMA auxiliará a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA – proponente do programa – nos requerimentos das licenças ambientais à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Secretaria Estadual, no intuito de diminuir os riscos e alinhar da melhor forma as etapas, prazos e necessidades, evitando o risco de atrasos no licenciamento.

Os projetos que já estão em nível básico, em processo de encaminhamento para solicitação das licenças prévias.

(ii) os impactos positivos do Programa, caso haja;

O PRODEM/CAMARAGIBE é voltado para mitigar uma serie de problemas e impactos já existente no município, assim seus impactos positivos serão sentidos e observado após a conclusão dos componentes, como:

- Redução das áreas de risco de alagamentos e inundações;
- Diminuição dos processos erosivos e deterioração de imóveis, públicos e privados, causado pelo escoamento e alagamentos das águas no período chuvoso;
- Melhoria as condições de moradia e a qualidade de vida dos habitantes que moram nas áreas atingidas por inundações e/ou alagamentos;
- Ampliação e melhoria na mobilidade urbana e a acessibilidade ao município;

- Melhoria nas condições de lazer e práticas de esporte para a população do município;
- Melhoria na infraestrutura escolar, com canal de motivação e aprendizado nos alunos da rede de ensino do município;
- Fortalecimento do turismo a partir da preservação e/ou implantação de espaços e equipamentos públicos voltados para o turismo;
- Melhoraria na gestão ambiental com implementação de políticas sustentáveis que visam ações de preservação do meio ambiente;

(iii) conhecimento do proponente sobre as políticas ambientais da CAF;

Essa será a primeira Operação de Crédito que o município de Camaragibe irá solicitar a banco de fomento internacional, mas esse primeiro contato com as Políticas Ambientais da CAF não será um problema, pois está sendo montada uma equipe de grande experiência na área ambiental, que fará parte da UGP, com conhecimento das políticas ambientais brasileiras, com capacidade de implementar as políticas e salvaguardas que serão necessárias para cumprimento do contrato.

Em relação aos aspectos ambientais, há risco de alguns impactos ambientais temporários se tornarem permanente, para isso há uma preocupação da gestão municipal em criar mecanismos para tornar compatível o desenvolvimento econômico e social do município com a conservação da qualidade do meio ambiente, mantendo um equilíbrio ecológico.

É importante que os benefícios oferecidos à população, como melhoria dos serviços de saneamento, infraestrutura urbana e desenvolvimento socioambiental, sejam sustentáveis, visto que todos têm o direito de viver, desenvolver-se e exercer suas atividades e lazeres num ambiente saudável e seguro.

Risco pode ser definido como a probabilidade de concretização de um perigo. Esta probabilidade, que dá um caráter dinâmico ao risco, pode ser: alta: o dano ocorrerá sempre ou quase sempre; média: o dano ocorrerá em algumas ocasiões; ou baixa: o dano ocorrerá raras vezes.

Posto isso, verificam-se os seguintes riscos ambientais durante as obras no âmbito do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA DE CAMARAGIBE e suas respectivas medidas mitigadoras:

- Atraso nos licenciamentos das obras;
- Geração de resíduos provenientes das obras;

- Alteração da qualidade do ar;
- Alteração nas fontes de ruídos e vibrações;
- Produção de efluentes líquidos;
- Risco de contaminação do solo;
- Interferência na rede de drenagem;
- Proliferação de vetores de doenças;
- Risco de proliferação de pragas causadoras de doenças nas obras do Programa em virtude do acúmulo de água e entulho em determinados pontos e equipamentos utilizados.
- Supressão da vegetação nativa e afugentamento da fauna.

Prevenção e Mitigação:

Para diminuir o risco de atraso no licenciamento ambiental das obras a Secretaria Executiva do Meio Ambiente – SEMA auxiliará a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA – proponente do programa – nos requerimentos das licenças ambientais à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Secretária Estadual, alinhando da melhor forma as etapas, prazos e necessidades.

Durante a execução das obras, deverá ser incentivada a minimização da geração e a maximização da reutilização e/ou comercialização dos resíduos gerados.

Os efeitos da alteração da qualidade do ar podem ser amenizados com a adoção de algumas medidas mitigadoras, tais como implantar um Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar nas áreas de intervenção, durante todo o período de realização das obras. Deverá ser implementado algumas ações de controle de emissões sonoras, pois esse é um ponto crítico e deve ser monitorado para garantir a segurança dos trabalhadores e minimizar impactos à vizinhança.

Estabelecer um “Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos” para garantir procedimentos adequados de controle no aspecto ambiental, evitando-se a contaminação do lençol freático.

Realizar um Programa de Educação Ambiental com os trabalhadores das obras, destacando os aspectos relativos à disposição adequada de resíduos sólidos e efluentes (líquidos e oleosos), a fim de reduzir, ao máximo, o impacto causado ao meio ambiente.

Para prevenir ou diminuir a contaminação do solo deverá ser implementado o Programa Básico Ambiental – PBA, determinando normas ambientais adequadas para estabelecer e manter padrões de funcionamento que protejam os recursos ambientais. É necessário que sejam implementadas também medidas de controle da frota de veículos utilizada na construção; instrução dos operários sobre como proceder na limpeza dos veículos e

maquinários, bem como proceder em casos de vazamento de combustíveis e outros líquidos poluidores, além do descarte adequado dos resíduos.

Deve-se observar, antes das obras, caso haja necessidade, a construção de canaletas para direcionar as águas pluviais para caminhamentos naturais; a implantação de sistemas de microdrenagem nas áreas dos canteiros de obra; o monitoramento das condições do lençol freático, observando o nível de água, fazendo a coleta de amostragens e interpretando os dados obtidos, além de avaliar os prováveis impactos na região diretamente afetada pelos rebaixamentos freáticos.

Para mitigação dos danos sobre a fauna e flora locais, deve-se estabelecer um calendário de corte e podas, respeitando-se o período de reprodução das aves, recomendando-se o levantamento qualitativo da avifauna na área urbana, a fim de se verificar a adequação de um calendário de podas.

Para mitigação da proliferação de doenças, deve-se evitar o acúmulo de água e lixo em locais onde os vetores de diversas doenças podem se proliferar, como por exemplo, ratos, baratas e o mosquito transmissor da dengue (*Aedes aegypti)*.

Através do monitoramento dos impactos e possíveis danos ambientais relativos às intervenções do Programa, é possível propor medidas tanto para reduzir os impactos que causem degradação quanto para potencializar a conservação ambiental durante as obras nas áreas do entorno.

Em relação aos aspectos de qualidade ambiental, importa destacar que o padrão de emissão é o limite máximo estabelecido para lançamento de poluentes por fonte emissora, que, caso seja ultrapassado, poderá afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à fauna e flora locais, comprometendo o exercício das atividades econômicas e sociais e a qualidade dos recursos ambientais.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Riscos Sociais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
(i) os critérios adotados para a escolha das escolas, unidades de saúde, praças e equipamentos esportivos que serão contemplados neste Programa;

Para um planejamento acertado do município foram analisadas as questões mais graves e urgentes. Uma das grandes questões é os problemas são deslizamentos causando perdas materiais, imateriais e perdas de vidas, falta e insuficiência de estrutura educacional.

As escolas selecionadas para ampliação e requalificação foram escolhidas de acordo com deterioração da estrutura física e a quantidade de alunos na região que são e precisam ser matriculados.

Para escolha dos locais para recuperação de áreas de riscos e construção de encostas foram analisadas as áreas mais vulnerabilidades, seja na parte física como a população. São áreas com maiores desastres, caracterizada por moradores de mais carente, vulnerável e de baixa renda.

As áreas de lazer serão construídas em bairros e comunidades carentes, caracterizadas moradores por minorias sociais, vulneráveis, baixa renda. O intuito desses espaços é para desenvolvimento humano e as formas de inserção social.

(ii) o conhecimento do proponente sobre as políticas sociais da CAF;

Essa será a primeira Operação de Crédito que o município de Camaragibe irá solicitar em banco de fomento internacional, mas esse primeiro contato com as Políticas Sociais da CAF não será um problema, pois está sendo montada uma equipe de grande experiência, com conhecimento das políticas sociais brasileiras, com capacidade de implementar as políticas e salvaguardas que serão necessárias para cumprimento do contrato.

(iii) os riscos e ações mitigadoras.

A execução das obras do Programa causará impactos sociais positivos e negativos. Na fase de instalação, por exemplo, a população local sofrerá com as intervenções das obras, principalmente no que diz respeito à alteração da qualidade do ar, da água, do solo e, especialmente, poluição sonora. Já na fase de operação, grande parte dos impactos será positiva, levando em conta os benefícios permanentes que derivarão dessas intervenções. Os impactos da fase de implantação serão:

- Alteração da dinâmica e dos usos locais;
- Interferência na infraestrutura de serviços de utilidade pública existente;
- Aumento do tráfego de veículos;
- Geração de tensões sociais
- Aumento da geração de emprego e renda;

Prevenção e Mitigação:

Na medida do possível, deverá se restabelecer a configuração anterior dos locais que sofrerem intervenção, além de realizar melhorias nas estruturas existentes, o mais breve possível. Divulgar amplamente e antecipadamente para os moradores e a população em

geral, o período de fechamento dos espaços públicos e sinalizar de maneira adequada todos os desvios de pedestres e veículos nas áreas de intervenção; realizar um projeto arquitetônico e paisagístico de recomposição das praças, após as obras; buscar mitigar os impactos sociais contemplando parte da demanda da população local.

Divulgar as normas de segurança do trabalho, junto a todos os operadores dos veículos e maquinários utilizados nas obras, voltadas para a prevenção de acidentes; planejar adequada e antecipadamente o percurso e horário dos veículos pesados, buscando prejudicar minimamente a população e diminuir a possibilidade de acidentes; informar,

Para diminuir os impactos causados na população, deverão ser seguidas as seguintes medidas mitigadoras, planejar e implantar ações de comunicação em ampla escala, com o objetivo de divulgar e manter a população constantemente informada, principalmente as atingidas diretamente pelos impactos, sobre as alterações de quaisquer serviços públicos e realização de remanejamentos; informar datas de duração de eventuais interrupções ou acidentes ocorridos; planejamento das intervenções em conjunto com os órgãos públicos/concessionárias e contratadas responsáveis, garantindo o remanejamento de redes em tempo hábil e sem descontinuidade nas ofertas dos serviços.

Será necessário desenvolver ações e espaços de diálogo permanente com as entidades, organizações representativas, grupos e pessoas afetadas, no sentido de dotá-las de todas as informações sobre os procedimentos e cronogramas das obras, bem como dos impactos sociais e ambientais que poderão ser gerados.

Este diálogo se torna importante, pois cria soluções conjuntas para as críticas apresentadas e para compensações necessárias, além de promover um espaço de comunicação e um processo participativo, visando alcançar opções de compensação para os envolvidos.

É necessário também efetuar ações de divulgação e conscientização junto aos empregados das empreiteiras sobre as normas de conduta social, promovendo um melhor relacionamento com a população residente, trabalhadores da região e transeuntes. Além disso, adotar métodos de construção que causem o mínimo de impacto no tráfego urbano, na qualidade do ar, da água e poluição sonora, buscando diminuir os impactos sobre a região e a população local.

4. 5. **Anexos**

Relatório da Defesa Civil

Parecer Defesa Civil

5. **FINANCIAMENTO**

5. 1. **Condições Financeiras da Operação**

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	50.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	12.500.000,00

5. 1. 1. **Corporação Andina de Fomento - CAF**

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
66	150	216

Juros aplicáveis:
SOFR (6 meses) + 1,9% a.a nos primeiros 8 anos e SOFR (6 meses) + 2,0% a.a do nono ano até o décimo oitavo;
Periodicidade dos Pagamentos:
Prazo total: até 18 anos; Prazo de carência : até 5 anos;
Comissão de Compromisso:
Equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.
Comissão de Avaliação:
valor de US$ 50.000,00 em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
0,85% sobre o montante financiado em pagamento único, no mais tardar, até a realização do primeiro desembolso.
Outros encargos:

Não existirão outros encargos

Outras Informações:

(i) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCIADOR

O município de Camaragibe apresenta problemas sérios de saneamento básico, especialmente no que concerne a drenagem urbana, mobilidade urbana, bem como melhorias na área da Educação, Saúde e objetivando fortalecer a área ambiental. O município não dispõe de recursos para resolver estes problemas a curto prazo, no entanto o município tem condições para pagar um financiamento de longo prazo que garanta recursos financeiros suficientes para as ações do Programa.

Dessa forma o município optou por obter um empréstimo com a Corporação Andina de Fomento – CAF, banco de fomento da América Latina, para subsidiar o **PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA DE CAMARAGIBE/PE.**

ANÁLISE COMPARATIVA COM OUTROS BANCOS QUE ATUAM NO BRASIL

- **BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO**

  2,75% a.a, sendo 1,83% a.a (LIBOR Trimestral) + 0,12% a.a (Margem do Fundo) + 0,805 a.a (Margem do Empréstimo).

  Comissão sobre Saldo Não Desembolsado: até 0,75% ao ano.

  Prazo do Contrato: 300 meses.

  Prazo de Carência: 66 meses.

  Prazo de Amortização: 234 meses.

- **BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

  Taxa de Juros Libor de 6 meses em US$, acrescida de margem variável a ser determinada periodicamente pelo BIRD.

  Taxa de abertura de crédito (0,25% sobre o valor do financiamento, em pagamentoúnico) a ser paga com recursos do próprio empréstimo.

  Taxa de comissão de compromisso (0,25% a.a. sobre o valor do saldo do financiamento a desembolsar, em pagamentos semestrais), cuja vigência inicia em 120 dias após a data de assinatura do acordo de empréstimo.

  Sobretaxa de Exposição do Banco (*ExposureSurcharge*) ao país de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país, calculado de forma proporcional entre os entes com contratos com a cláusula.

  Juros de mora (*Default Interest Rate*) de 0,5%.

  Prazo do Contrato: 360 meses.

  Prazo de Carência: 54 meses.

  Prazo de Amortização: 306 meses.

- **NEW DEVELOPMENT BANK**

  Comissão de compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado. A cobrança entrará em vigor 60 dias após a assinatura do contrato de empréstimo.

  Prazo do Contrato: 216 meses.

  Prazo de Carência: 60 meses.

Prazo de Amortização: 156 meses.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Infraestrutura Social e Meio ambiente					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.198.000,00	605.500,00	1.797.000,00	908.250,00	2.797.000,00	1.495.750,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.099.000,00	1.771.500,00	2.099.000,00	1.184.000,00		

Nome do componente					
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
250.000,00	25.000,00	375.000,00	37.500,00	625.000,00	62.500,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
750.000,00	75.000,00	500.000,00	50.000,00		

Nome do componente					
GESTÃO DO PROGRAMA					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.533.000,00	153.000,00	1.313.000,00	131.000,00	873.000,00	87.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
873.000,00	87.000,00	873.000,00	87.000,00		

Nome do componente					
OUTRAS DESPESAS					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.700.000,00	380.000,00	3.150.000,00	720.000,00	5.250.000,00	1.200.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
6.700.000,00	1.540.000,00	4.200.000,00	960.000,00		

Nome do componente					
Saneamento básico					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
940.000,00	94.000,00	1.410.000,00	141.000,00	2.350.000,00	235.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.820.000,00	282.000,00	1.880.000,00	188.000,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 158 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 156 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem
como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Cronograma de Desembolso

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O Município de Camaragibe não dispõe dos serviços próprios de licenciamento ambiental. O responsável por licenciar na área ambiental em Camaragibe é a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE MEIO AMBIENTE – CPRH.

Os estudos que forem apontados como condicionantes na Licença Prévia para a emissão da Licença de instalação serão elaborados no prazo máximo de até 180 dias, a partir da emissão da Licença Prévia, nos termos dos Termos de Referencia disponíveis na CPRH.

.

As etapas já realizadas e/ou em curso no âmbito do Programa são essas abaixo descritas:

a. SITUAÇÃO DAS INTERVENÇOES - OBRAS

PROJETO - Requalificação e ampliação do sistema de drenagem urbana da Cidade

Tendo sido finalizado o levantamento de campo, assim como os estudos cabíveis, define-se que os projetos básicos referentes ao item “Requalificação e Ampliação do Sistema de Drenagem Urbana” serão finalizados em até 120 dias, contados a partir do envio desta carta, isto é, 08/08/2022. Após esse período, a prefeitura municipal irá submeter tais projetos aos órgãos competentes, de modo a garantir que sejam obtidas as Licenças Ambientais Prévias - LPs. Em geral, o prazo para obtenção dessa licença costuma ser de 1 mês (30 dias).

Após esse período, tendo sido obtida a LP, a prefeitura dará início ao processo licitatório destinado à contratação de especializada para a execução das obras, através da etapa de preparação. Cabe notar que será necessário contratar empresa de consultoria para a elaboração dos Termos de Referência, de modo a garantir que sejam definidas e registradas as condições mínimas para o desenvolvimento de projetos que possam ser considerados adequados do ponto de vista técnico. Em sua totalidade, estima-se que esse processo dure cerca de 45 dias, estando atrelado à assinatura do contrato de empréstimo.

PROJETO - Recuperação de Áreas de riscos e construção de encostas

Como as áreas de risco já foram identificadas e os projetos básicos já foram iniciados, estipula-se que os mesmos sejam submetidos aos órgãos ambientais competentes em até 120 dias, em decorrência do nível de detalhe que é esperado. Assim, de forma semelhante ao item anterior, apresenta-se os prazos de 30 e 45 dias para os processos de licenciamento e de licitação (obras), respectivamente.

PROJETO - Requalificação de vias e passeios, implantação de ciclovias e videomonitoramento.

Tratando-se de intervenções que já foram definidas e que também já estão sendo devidamente documentadas na forma de desenho técnico, ficam estabelecidos os mesmos prazos dos itens anteriores.

PROJETO -- Implantação e Recuperação de Praças e Equipamentos Esportivos

A localização desses equipamentos já foi definida e os projetos se encontram em fase de elaboração. Contudo, esclarece-se que a prefeitura optou por realizar a execução das obras mediante contratação de empresas de engenharia especializada, exigindo a preparação de processos licitatórios, seguindo o mesmo prazo mencionado anteriormente.

PROJETO -- Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Escolar e de Saúde Pública

Os técnicos municipais já estão elaborando os projetos básicos dos projetos de requalificação, com base nas diretrizes nacionais referentes aos equipamentos escolares e às unidades de saúde. Como próximo passo, estabelece-se a aprovação desses projetos pelos órgãos municipais competentes, com vistas à obtenção das licenças e permissões exigidas. No que se refere às obras, a prefeitura assume que estas também serão realizadas mediante contratação de empresas de engenharia especializada, exigindo a preparação de processos licitatórios, seguindo o mesmo prazo mencionado anteriormente.

b. SITUAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES DAS CONSULTORIAS

Os Termos de Referências para contratação das consultorias previstas no bojo do Programa estão sendo preparados, contudo todas estas licitações somente serão lançadas após a assinatura do contrato de empréstimo.

6. 2. **Anexos**

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download