PFE - Pleito de Financiamento Externo
Parceria Público-Privada (PPP) dos Sistemas de Travessias Hídricas do Estado de São Paulo - Terminal de São Sebastião

Proponente: Estado de São Paulo
Processo SEI: 03101.001007/2025-65
Código do pleito: 3090938102/2025

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 03
1. 4. Indicadores 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 05
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 05
1. 5. Componentes 05
1. 5. 1. Informações do 1° componente 05
1. 6. Beneficiários 06
1. 7. Anexos 06
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 07
2. 1. Áreas estratégicas 07
2. 2. Anexos 07
3. GESTÃO 08
3. 1. Arranjo institucional 08
3. 1. 1. Descrição 08
3. 1. 2. Orgãos Executores 08
3. 1. 3. Estrutura Operacional 08
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 08
3. 2. Operacionalização e Manutenção 08
3. 3. Planejamento Estratégico 09
3. 4. Anexos 09
4. RISCOS 10
4. 1. Informações do 1° risco 10
4. 2. Informações do 2° risco 10
4. 3. Informações do 3° risco 10
4. 4. Anexos 10
5. FINANCIAMENTO 11
5. 1. Condições Financeiras da Operação 11
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 11
5. 2. Cronograma de Desembolso 12
5. 3. Contragarantias 13
5. 4. Anexos 13
6. ETAPAS REALIZADAS 14
6. 1. Etapas realizadas 14
6. 2. Anexos 14
7. CONTATOS 15
7. 1. Contatos 15
7. 2. Anexos 16
8. Baixar todos os anexos 17

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Parceria Público-Privada (PPP) dos Sistemas de Travessias Hídricas do Estado de São Paulo - Terminal de São Sebastião

Sigla: PPP Travessias - S. Sebastião

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Estado de São Paulo

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Reformas no terminal de São Sebastião já estavam previstas no âmbito do projeto de PPP de Travessias, pleito de código 1634992205/2025 cuja Carta Consulta foi aprovada durante a reunião da COFIEX ocorrida em 27 de março de 2025. Contudo, para atender demandas de interesse público, o estudo do Terminal de Passageiros de São Sebastião foi recentemente alterado e este pleito se destina, especificamente, ao financiamento adicional decorrente da adequação do projeto para a construção de novo terminal, em área mais ao norte da originalmente prevista.

A alteração de escopo e de valor do projeto decorre da necessidade de realocação do terminal, uma vez que parte da área inicialmente destinada à sua implantação será utilizada para outra finalidade. Essa mudança visa garantir a melhor utilização do espaço portuário e permitirá que o novo terminal atenda adequadamente às demandas da população local e do município, com mais conforto, segurança e capacidade operacional. Em razão da realocação, o custo do terminal de São Sebastião, anteriormente estimado em R$ 18 milhões, foi atualizado para R$ 418 milhões, elevando o valor global de CAPEX da PPP de Travessias de R$ 1,05 bilhão para cerca de R$ 1,4 bilhão. Por esse motivo, apresenta-se o presente pleito complementar ao já aprovado.

Embora a realocação tenha sido motivada pela nova destinação da área original, é importante esclarecer que o terminal logístico previsto para esse espaço trata-se de uma iniciativa privada independente, com investimentos integralmente realizados por ente privado. Essa iniciativa, embora fora do escopo deste projeto, trará benefícios adicionais ao município e à economia local, por meio da geração de empregos e do fortalecimento das atividades logísticas e portuárias na região.

Quanto à PPP de Travessias em si, como demonstrado pelo pleito 1634992205/2025, sua elaboração se fundamentou na crescente demanda por serviços de transporte hidroviário em um contexto de forte precariedade da frota de embarcações, terminais de passageiros e acessos viários, sendo crucial a atração do setor privado para realização tempestiva dos investimentos necessários. O sistema é compostopor 14 travessias em três regiões do Estado: litoral (8 travessias), Região Metropolitana de São Paulo (RMSP, 3 travessias) e Município de Paraibuna (3 travessias).

O sistema é responsável por promover e incentivar o turismo local, particularmente em destinos como Ilhabela e Ilha Comprida. Nessas regiões, o turismo é essencial para a sobrevivência econômica de setores como hotelaria, restaurantes e comércio, responsáveis por empregar entre 50% e 70% da população local. O transporte hidroviário no Estado de São Paulo opera com tarifas acessíveis (em torno de R$ 3), além de diversos trechos gratuitos. O objetivo do projeto é melhorar disponibilidade, qualidade e a segurança com ampliação de acesso e manutenção da modicidade tarifária, sendo essencial a alavancagem do setor privado.

Diante desse contexto, faz-se necessário grandes investimentos em aquisição de novas embarcações, menos poluentes que as atuais, além de melhorias nos terminais existentes, construção de terminais novos e modernização nos sistemas de monitoramento, segurança e controle. Para isso, o Governo de São Paulo tem buscado atrair o setor privado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), com ointuito de viabilizar os recursos necessários ao sistema de travessias hídricas estaduais.

Do ponto de vista político-institucional, há alguns pontos de atenção. Em primeiro lugar, os serviços são realizados em 12 municípios, oque gera a necessidade de articulação com as prefeituras afetadas. Essa articulação já está sendo feita desde a concepção do projeto, e as demandas e caracterísitcas de cada munícipio foram levadas em consideração na definição de escopo, objetivos e padrões deoperação. A própria alteração do terminal de São Sebastião vem de uma demanda local. O projeto (combinando os pleitos PPP Travessias I e II) prevê mais de R$ 1,4 bilhão deinvestimentos do Estado e do parceiro privado em infraestrutura e operação em benefício direto desses munícipios, há grandealinhamento do ponto de vista político, o que tem facilitado o processo. Mais de R$ 400 milhões apenas para a construção do novo terminal em São Sebastião. Em segundo lugar, agora do ponto de vista institucional, o atual modelo de gestão é caracterizado por uma pluralidade de contratos fragmentados com empresas terceiras, que envolvem amanutenção, operação, fornecimento de equipamentos e serviços associados aos percursos hídricos. Essa fragmentação é umgrande desafio para a eficiência da operação, sendo um dos principais objetivos do projeto implementar um modelo institucional centralizado, padronizado, transparente e monitorável por meio de uma PPP e uma autoridade reguladora.

1. 2. 2. **Problema:**

O Sistema de Travessias Hídricas do Estado de São Paulo enfrenta problemas estruturais sérios que comprometem a qualidade, eficiência e segurança do serviço oferecido. Muitos terminais de passageiros, como é o caso do de São Sebastião, carecem de infraestrutura adequada, gerando problemas quanto ao tempo de espera dos passageiros no bolsão de filas, que podem chegar a mais de 3h notrecho que vai de São Sebastião a Ilha Bela, ocasionados pela alta sobrecarga operacional do terminal atual, especialmente em horários de pico e finais de semana. Ainda em São Sebastião, outras complicações se referem à localização atual do terminal que gera falta de segurança operacional na atracação das embarcações em períodos climáticos adversos, área reduzida para estacionamento de veículos e conflitos resultantes da movimentação próxima de navios e balsas que atravessam a região em direção ao porto.

Nas demais travessias, as áreas de embarque e desembarque sequer possuem pavimentação ou flutuantes adequados, prejudicando a experiência do usuário bem como sua perceção quanto à qualidade do serviço público prestado pelo Estado. Não obstante, para algumastravessias, passageiros e veículos compartilham os mesmos espaços nas embarcações, expondo os usuários a riscos desnecessários e diminuindo consideravelmente a eficiência do transporte hidroviário. Quanto ao aspecto ambiental, as embarcações atualmente utilizadasno Estado possuem propulsão convencional por meio de motores de combustão interna a diesel, altamente poluentes ao meio-ambiente. Substituir tais embarcações por modelos mais modernos com motorização elétrica surge como uma necessidade urgente para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE), atendendo aos objetivos de sustentabilidade e combate às mudanças climáticas do Governo Federal e Estadual.

Outro problema quanto ao sistema de travessias do Estado de São Paulo diz respeito ao aspecto gerencial. O atual modelo de gestão das travessias, sob responsabilidade do Departamento Hidroviário (DH), é caracterizado por uma pluralidade de contratos fragmentadoscom empresas terceiras, que envolvem a manutenção, operação, fornecimento de equipamentos e serviços associados aos percursos hídricos. Essa fragmentação contratual dificulta a coordenação e o monitoramento das atividades nas travessias, levandoa atrasos nas manutenções das embarcações, inconsistências no padrão de qualidade dos serviços, e aumento nos custosoperacionais para o Estado. Cada contrato possui especificidades próprias, com prazos, condições e responsabilidades distintas, o que torna o seu gerenciamento mais complexo e suscetível a falhas de comunicação entre as partes envolvidas. Além disso, o modeloatual não favorece a integração e a padronização dos serviços, o que reflete diretamente na experiência dos usuários finais.

Para reverter essa realidade, o Governo do Estado de São Paulo busca parcerias com o setor privado por meio de uma PPP que visasuperar as ineficiências mencionadas, de forma a centralizar num único Concessionário a operação e manutenção do sistema detravessias do Estado, com metas claras de desempenho, investimentos estruturais e responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. Com isto, a PPP visa trazer maior eficiência para o transporte público hidroviário estadual, reduzindo em cerca de 20% oscustos operacionais e melhorando significativamente a eficiência do sistema.

1. 2. 3. **Solução:**

A solução aqui referida consiste no investimento de R$ 418,38 milhões para realocação do terminal de São Sebastião em área mais ao norte da localização atual, com base nos problemas anteriormente apontados e na necessidade apontada pelo município e pela autoridade portuária de utilização da área atual para um terminal logístico na Bacia de Santos e demais áreas do polígono do Pré-Sal.

Já a Parceria Público-Privada pelo período de 20 anos concernente às travessias do Estado prevê o investimento total superior a R$ 1,4 bilhão (inclusa a realocação do terminal de São Sebastião), direcionado para a aquisição de novas embarcações e reabilitação, ampliação e criação de novos terminais. No modelo proposto, o Governo do Estado de São Paulo será responsável pelo aporte de 69% do valor total do investimento (R$ 1 bilhão), enquanto o Concessionário privado arcará com o remanescente (cerca de R$ 400 milhões). Os investimentos no âmbito da PPP serão divididos em R$ 928 milhões para melhorias no ‘lado água’, que incluem: 1) ampliação da frota, com a aquisição de mais de 40 embarcações elétricas, visando aumentar a eficiência operacional e a frequência das travessias, otimizando assim o fluxo de veículos ede passageiros, além de evitar a emissão de 18.000 toneladas/ano de CO_2; outra parte do investimento, R$ 520 milhões, será empregada em melhorias no ‘lado terra’, envolvendo a 2) reestruturação de 9 terminais existentes e construção de mais de 20 novos terminais, incluindo a realocação do terminal de São Sebastião, buscando oferecer conforto, acessibilidade e funcionalidade aos passageiros. Demaismelhorias envolvem os sistemas de operação e controle, automação de cobrança, comunicação e segurança dos usuários.

É importante frisar que o Projeto pressupõe a manutenção das tarifas atuais, onde houver, de forma a não afetar economicamente as populações atualmente atendidas pelas travessias. Isto se dá em decorrência da diminuição nos custos operacionais (OPEX) das travessias para o Estado, em torno de 20%. No mais, para garantir a qualidade na prestação do serviço público, a remuneração da Concessionáriaserá atrelada a indicadores de desempenho, tais como: manutenção das embarcações, atendimento da demanda em períodos típicos eatípicos, pontualidade na oferta do serviço, quantidade de viagens realizadas e redução das filas de embarque, onde sua ocorrênciarepresentar um fator crítico do ponto de vista operacional.

1. 2. 4. **Resultado:**

Com relação à mudança de localização do terminal de São Sebastião, espera-se maior segurança operacional para travessias hídricas locais, independentemente do período climático, dada a adoção de atracação por “gavetas” no novo terminal. Para além disso, existe a previsão de significativa melhora no bolsão de filas, permitindo a redução, quase que por completo, do impacto da movimentação de veículos tanto no acesso ao porto, quanto na própria orla, reduzindo congestionamento no viário local. Por fim, o deslocamento do terminal reduzirá a interferência das balsas no tráfego portuário, assim como possibilitar a melhor utilização pelo porto da área atualmente ocupada pela travessia.

Com a implementação do Projeto, espera-se a modernização geral do sistema de travessias do Estado de São Paulo, com um investimento deR$ 928 milhões na aquisição de 48 novas embarcações (44 embarcações elétricas + 4 conjuntos balsa-empurradores), que substituirão osatuais modelos movidos a diesel, ampliando em cerca 25% o tamanho total da frota estadual. Com isto, para alguns trechos, espera-se um aumento na frequência de viagens e da capacidade de transporte de passageiros de até 50%, em especial no Litoral Norte, além doincremento na c apacidade de transporte de veículos de até 100% em regiões como Paraibuna. Em relação ao ‘lado terra’, R$ 520 milhões serão aplicados na construção de mais de 20 novos terminais, ampliações de 9 terminais já existentes, realocação do terminal de São Sebastião, e no aprimoramento dos sistemas de cobrança, comunicação e segurança (através da instalação de 64 câmeras, 32 circuitos internos de TV e 13 cabines automáticas). Diante das melhorias mencionadas, o Projeto também impulsionará a indústria naval brasileira, a ser responsável pela fabricação das embarcações elétricas que deverão ser adquiridas no âmbito da PPP, contribuindo para a geração de empregos e para a industrialização nacional em novas bases tecnológicas.

Além disso, o Projeto possui forte caráter inovador, ao introduzir o uso de balsas elétricas no Brasil, representando um verdadeiro marco para o segmento de travessias hídricas do país. Ao substituir as atuais embarcações a diesel por modelos elétricos menos poluentes,prevê-se uma redução na emissão de 18000 toneladas de CO2 por ano, contando apenas as travessias litorâneas, promovendobenefícios ambientais significativos e consolidando o papel do Brasil como um dos países protagonistas quanto ao combate àsmudanças climáticas. Ganhos também são esperados em termos de eficiência energética, pelo fato de as embarcações elétricas possuírem eficiência atestada de cerca de 85% (rede-propulsor), mais do que o dobro da eficiência de uma balsa a diesel típica. Por fim, o Projeto trará maior eficiência ao serviço público por concentrar em um único Concessionário todas as travessias do Estado do São Paulo, reduzindo o fardo administrativo no DH e Emae, que atualmente precisam lidar com os problemas e a ineficiência da fragmentação contratual presente no sistema.

1. 3. **Objetivo**

OBJETIVO GERAL: Os objetivos desta ampliação de escopo somam-se aos objetivos originais da PPP de Travessias e são de duas naturezas. Por um lado, a realocação do Terminal de São Sebastião permitirá a implantação de um novo terminal de passageiros, mais moderno, amplo e funcional, capaz de atender melhor ao sistema de travessias litorâneas. Por outro lado, essa alteração possibilitará a futura implantação de um terminal logístico que, embora esteja fora do escopo deste projeto, trará benefícios relevantes para o município e para a economia regional.

O novo Terminal de São Sebastião foi concebido para permitir a atracação, com mais segurança e menos interrupções operacionais, mesmo em condições adversas de mar, uma vez que seu design prevê atracação em “gavetas”. Além disso, sua capacidade ampliada permitirá reduzir o congestionamento e o acúmulo de veículos no viário local, otimizando o fluxo de embarque e desembarque. Outro objetivo central é proporcionar maior conforto e segurança aos passageiros, por meio da completa segregação entre pedestres e veículos durante o embarque, bem como da inclusão de áreas destinadas à exploração comercial, que trarão conveniência e melhor experiência aos usuários.

Adicionalmente, a realocação do terminal possibilitará o uso da área atualmente ocupada para a implantação de um terminal logístico. Embora essa iniciativa não faça parte do escopo deste projeto, ela representa uma oportunidade estratégica para dinamizar a economia local, gerar empregos e fortalecer o sistema logístico nacional.

Para além da realocação do terminal de São Sebastião, o objetivo geral do Projeto de PPP das Travessias visa a modernização, ampliação e operação sustentável das travessias hídricas estaduais, assegurando melhorias na

qualidade do serviço prestado à população. Nesse âmbito, inclui-se a modernização da frota de embarcações atuais, melhorias na infraestrutura terrestre dos terminais, estaleiros e edifícios de apoio, aumento da frequência e da capacidade operacional das travessias, assim como a segurança e o conforto dos usuários.

Quanto à sustentabilidade, o Projeto objetiva somar-se aos esforços do Brasil para descarbonizar o setor de transportes e reduzir as emissões de CO?, que se dará pela substituição das embarcações a diesel por embarcações elétricas, menos poluentes. Já sob a ótica da administração pública, o Projeto objetiva reduzir o fardo administrativo resultante do atual modelo baseado em distintos contratos com operadores locais e congregar em um único Concessionário todas as travessias do Estado, garantindo padronização do sistema e melhoria na qualidade dos serviços. Por fim, o Projeto fortalecerá o desenvolvimento socioeconômico regional, ao fomentar a indústria naval, o turismo e a conectividade inter-regional, que terão um impacto positivo para as populações afetadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Entre os objetivos específicos estão o aumento da frequência operacional da travessia São Sebastião–Ilhabela, com expectativa de elevação de até 50% em relação ao patamar atual, e a ampliação da capacidade do sistema, com ganhos estimados de até 50% no transporte de passageiros e até 100% no transporte de veículos. O projeto também busca aprimorar a segurança nas operações de atracação, mesmo em condições climáticas adversas, reduzindo as interrupções operacionais. Além disso, objetiva-se mitigar o acúmulo de veículos nos acessos viários ao terminal por meio da ampliação das áreas de estacionamento, permitindo a adoção de um modelo de operação do tipo "park and ride", que favorece a fluidez do tráfego urbano e melhora a experiência dos usuários.

Entre os principais objetivos específicos do Projeto de PPP das Travessias de um modo geral, estão o aumento da frequência de operação das travessias e da capacidade operacional da frota, impulsionado pela aquisição de mais de 40 novas embarcações elétricas que entrarão em operação até o 6º ano da PPP. Com isto, o número de veículos transportados por ano nas travessias deverá chegar àcerca de 10 milhões e o de passageiros a cerca de 11 milhões. Em relação ao ‘lado terra’ das travessias, a PPP tem como objetivos específicos a construção de mais de 20 novos terminais, realocação do terminal de São Sebastião, ampliação de 9 terminais já existentes,a construção de 1 nova oficina de manutenção, além de melhorias no sistema de monitoramento e cobrança com a instalação de 64 câmeras, 32 circuitos internos de TV, 13 novas cabines automáticas e 3 Centros de Controle. Atendendo aos objetivos de sustentabilidade do Governo Federal, o Projeto contribuirá para a redução das emissões de GEE em cerca de 18 000 toneladas CO2/ano, através da substituição das embarcações a diesel por embarcações elétricas. O Projeto também afetará positivamente o desenvolvimento socioeconômico nacional, ao gerar oportunidades de emprego e renda no setor da indústria naval, a ser responsável pela fabricação das embarcações elétricas que serão adquiridas no âmbito do Projeto.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Ind.3 - Veículos transportados por ano

Descrição:

Esse indicador está alinhado ao objetivo de expansão da capacidade instalada e operação do sistema, com foco em veículos transportados de acordo com as projeções de demanda realizadas pelo projeto. Ele é importante por se relacionar com uma diretriz chave da intervenção: aumentar a oferta do serviço, com qualidade, segurança e sustentabilidade.

O indicador deve medir a quantidade de veículos transportados na travessia São Sebastião-Ilhabela. O indicador é mensurável a partir da contagem dos veículos a ser realizada pela concessionária e reportada ao regulador, segundo obrigação contratual.

Esse indicador se relaciona com as seguintes áreas estratégicas: A.E. 111 – Cidades Sustentáveis, A.E. 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia, A.E. 207 – geração de emprego com a inserção produtiva dos mais pobres, A.E. 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo, A.E. 302 – aperfeiçoamento das capacidades estatais para prestar serviços públicos de qualidade, A.E. 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo, A.E. 302 – aperfeiçoamento das capacidades estatais para prestar serviços públicos de qualidade.

Meta:

Atualmente, a travessia São Sebastião-Ilhabela transporta cerca de 1,9 milhões de veículos por ano. A meta é que a travessia transporte cerca de 2,2 milhões até o 10o ano de concessão.

A meta é atingível porque foi estipulada a partir dos estudos de demanda realizados para o projeto, e está de acordo com os padrões de investimento, operação e prazos definidos pelo contrato de concessão, inclusive aumento de capacidade instalada e desempenho operacional contratados.

O planejamento atual é assinatura do contrato ainda em 2025 e início da operação em 2026. Portanto, a meta deve ser alcançada até 2035

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Ind.1 - Passageiros transportados por ano na Travessias São Sebastião – Ilha Bela

Descrição:
Esse indicador está alinhado ao objetivo de expansão da capacidade instalada e operação do sistema, com foco em passageiros individuais (pedestres) e de acordo com as projeções de demanda realizadas pelo projeto. Ele é importante por se relacionar com uma diretriz chave da intervenção: aumentar a oferta do serviço, com qualidade, segurança e sustentabilidade.

O indicador deve medir a quantidade de passageiros transportados à pé na travessia São Sebastião-Ilhabela. O indicador é mensurável a partir da contagem dos usuários a ser realizada pela concessionária e reportada ao regulador, segundo obrigação contratual.

Esse indicador se relaciona com as seguintes áreas estratégicas: A.E. 111 – Cidades Sustentáveis, A.E. 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia, A.E. 207 – geração de emprego com a inserção produtiva dos mais pobres, A.E. 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo, A.E. 302 – aperfeiçoamento das capacidades estatais para prestar serviços públicos de qualidade

Meta:
Atualmente, a travessia São Sebastião-Ilhabela transporta cerca de 2,30 milhões de passageiros por ano. A meta é que a travessia transporte cerca de 2,65 milhões de passageiros no 10o ano de concessão, um aumento de aproximadamente 15%

A meta é atingível porque foi estipulada a partir dos estudos de demanda realizados para o projeto, e está de acordo com os padrões de investimento, operação e prazos definidos pelo contrato de concessão, inclusive aumento de capacidade instalada e desempenho operacional contratados.

O planejamento atual é assinatura do contrato ainda em 2025 e início da operação em 2026. Portanto, a meta deve ser alcançada até 2035.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Ind.2 - Índice de fila na travessia São Sebastião - Ilhabela

Descrição:
O indicador está diretamente relacionado com a eficácia da realocação do terminal de São Sebastião para a melhoria do fluxo viário e diminuição de pontos críticos de congestionamento nas vias próximas à travessia. A redução no acúmulo de veículos será monitorada por meio de medição do tempo de veículos parados, em área externa ao Terminal de São Sebastião, aguardando para realização da travessia. A melhora nesses indicadores representa não apenas ganho de eficiência no sistema de transporte, mas também benefícios ambientais, econômicos e sociais, como menor emissão de poluentes, redução de custos logísticos e melhor qualidade de vida para os usuários do sistema viário. Ele deve ser medido pela autoridade de trânsito do Estado, com apoio da Concessionária, supervisionado pela ARTESP.

Esse indicador se relaciona com as seguintes áreas estratégicas: A.E. 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo, A.E. 302 – aperfeiçoamento das capacidades estatais para prestar serviços públicos de qualidade.

Meta:
A meta é que a nova localização seja capaz de reduzir por completo a existência de filas maiores que de uma hora e meia na espera da travessia, quando da construção do novo terminal

Baseline: Atualmente, são mais de 40 horas anuais de filas com tempo de espera maior que uma hora e meia, por falta de capacidade operacional da travessia

Prazo: Em 6 anos, ou no início da operação do novo terminal.

Método de medição: O tempo de espera até a entrada na embarcação deve ser calculado para todos os veículos que se aproximam do terminal. Deverá ser desconsiderado da medição os períodos de interrupção operacional ocasionados por eventos climáticos extremos.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Novo Terminal de São Sebastião
Valor estimado em Dólar (USD): 75.000.000,00

Descrição:
O novo Terminal de São Sebastião será uma obra greenfield localizada ao norte do terminal atual. Este componente inclui a execução de obras civis como terraplenagem, fundações, construção de píeres, “gavetas de atracação”, rampas de acesso e instalações de embarque e desembarque, além da implantação de infraestrutura de apoio como estacionamentos, áreas de espera para veículos, bilheterias, sanitários e sistemas de acessibilidade universal. Também fazem parte do processo a aquisição e instalação de equipamentos náuticos e de segurança, sinalização terrestre e aquaviária, testes operacionais e capacitação de pessoal. Todo o cronograma deve considerar aspectos logísticos, ambientais e sociais, garantindo que a obra seja funcional, segura e sustentável.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Destaca-se que o modelo econômico-financeiro do projeto de realocação do terminal de São Sebastião prevê um investimento deaproximadamente USD 75.000.000), a ser parcialmente financiado pelo pagamento de aportes pelo Estado no ambito da PPP. A totalidade desse aporte será financiado pela operação de crédito ora pleiteada perante o BIRD.

Os detalhes das obras, sistemas e valores estão nos anexos técnicos ao contrato, anexados a este pleito.

1. 6. **Beneficiários**

A realocação do terminal de São Sebastião beneficiará diretamente mais de 80 mil habitantes locais, além de possibilitar a utilização do terminal atual como centro de suporte logístico a operações offshore na Bacia de Santos e demais áreas do polígono do Pré-Sal. Essa operação trará maior dinamismo para a região de São Sebastião, com resultados positivos para a geração de emprego e renda, diminuindo o acúmulo de veículos nas áreas do porto. Já a melhora na capacidade operacional da travessia, resultado da realocação do terminal, servirá de impulso ao turismo, grande responsável por movimentar a economia de São Sebastião e Ilhabela, dado que entre 50% e 70% dos empregos locais concentram-se em atividades como comércio, restaurantes e hotelaria.

Quanto ao Projeto geral de PPP das Travessias Hídricas, este, por sua vez, beneficiará diretamente cerca de 12 municípios, com uma população total de aproximadamente 13,2 milhões de habitantes segundo o Censo Demográfico de 2022, do IBGE. De acordo com dados de2021, o valor da soma do Produto Interno Bruto dos 12 municípios é de R$ 845,45 bilhões (em valores correntes), sendo o município deSão Paulo (com R$ 746,91 bilhões) responsável por 88,34% desse total. Ainda em 2021, o PIB dos 12 municípios afetados correspondeu a31,09% do PIB paulista e 9,38% do PIB nacional. A maior parte da população está concentrada em São Paulo, São Bernardo do Campo,Santos e Guarujá, que possuem densidades demográficas muito altas, chegando a 7.528,3 habitantes/km² em São Paulo, por exemplo. Poroutro lado, municípios como Natividade da Serra, Cananéia, Paraibuna e Iguape possuem baixa densidade populacional, com índicesabaixo de 15 habitantes/km². Já localidades como Ilha Comprida, Bertioga e Ilhabela enfrentam um aumento populacional bastante acelerado, registrando taxas de crescimento acima de 1,8% ao ano entre 2010 e 2022. No mais, alguns municípios atendidos pelas travessias, como Cananeia, Iguape, Natividade da Serra e Paraibuna, apresentam claros sinais de subdesenvolvimento, com um PIB per capita entre 65% (caso de Cananeia) e 78% (caso de Natividade da Serra) abaixo da média do Estado. Esses locais são caracterizados porum baixo dinamismo nos setores industrial e terciário, evidenciando a importância das travessias hídricas como potencial motor do desenvolvimento econômico, promovendo melhorias na mobilidade pública e integração regional, com consequências positivas para amanutenção do emprego e renda de populações vulneráveis alcançadas pelo Projeto.

1. 7. **Anexos**

Modelo Eco-Fin

Projeção de filas em São Sebastião

Projeto do Novo Terminal

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

111- O Projeto contribui diretamente para a construção de cidades mais sustentáveis ao promover investimentos integrados em mobilidade e infraestrutura de transporte aquaviário, modo que se destaca pela capacidade de movimentar grandes volumes de carga com eficiência, baixo custo, segurança e menor impacto ambiental. A substituição das embarcações diesel por embarcações elétricas reforça o compromisso com uma mobilidade limpa e sustentável, alinhando-se aos objetivos globais de redução de emissões de carbono, bem como aos objetivos do Governo Federal no combate às mudanças climáticas (Ind1, Ind2, Ind3)

205- Ao consolidar todas as travessias em um único Concessionário, o Projeto gera ganhos significativos de eficiência na gestão pública eprivada. A operação integrada reduz custos administrativos e operacionais, tornando o sistema mais competitivo e eficiente. A modernização do transporte aquaviário, em conjunto com o fortalecimento da indústria naval, fomenta o desenvolvimento de cadeiasprodutivas locais e regionais, ampliando a competitividade. Esse movimento tem o potencial de gerar novos empregos diretos e indiretos, especialmente nos setores naval e turismo, com destaque para restaurantes, hotelaria e comércio (Ind1, Ind2, Ind3)

207- A operação de realocação do terminal de São Sebastião, em favor da conversão do terminal atual em galpão logístico para apoio a atividades offshore na Bacia de Santos, tem o potencial de gerar resultados bastante positivos no emprego e renda da população local. Já o turismo, que depende fortemente das travessias para destinos como Ilhabela e no Litoral Sul, também será fortalecido, gerando novas oportunidades de trabalho em áreas como hotelaria, comércio e serviços. Adicionalmente, a melhoria da conectividade facilitará o acesso de populações isoladas a oportunidades de emprego e educação (Ind1, Ind2, Ind3)

210- O Projeto fortalece o modal hidroviário ao consolidar as travessias hídricas em um sistema único e integrado, promovendo maior eficiência logística. Com uma gestão centralizada e embarcações modernizadas, a operação das travessias se tornará mais previsível eregular, reduzindo os tempos de espera e otimizando o fluxo de veículos e passageiros entre regiões-chave do estado de São Paulo (Ind1, Ind2, Ind3)

213- A modernização do sistema de travessias hídricas terá um impacto direto no fortalecimento do turismo nas regiões litorâneas deSão Paulo, como Ilhabela e o Litoral Sul, destinos cuja economia depende significativamente dessa atividade. Com a melhoria na disponibilidade, regularidade e qualidade do serviço prestado, o acesso a essas localidades será facilitado, incentivando o aumento do fluxo deturistas e, consequentemente, servindo de externalidade positiva para a economia local, contribuindo para geração de empregos emsetores como hotelaria, restaurantes e comércio (Ind1, Ind2, Ind3)

302- A consolidação das operações de travessias hídricas em um único Concessionário avança na eficiência da gestão pública, eliminando a fragmentação contratuale garantindo uma abordagem mais estratégica e integrada para o transporte público do estado (Ind1, Ind2, Ind3)

2. 2. Anexos

Decreto PPA

PLOA 2025

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Governo do Estado de São Paulo (GESP): Responsável pela administração geral e pela definição da política pública do Projeto. Atua como o Poder Concedente, representado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), fiscalizando a execução do contrato da PPP e garantindo a qualidade dos serviços prestados.

Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI): Secretaria que atuará como órgão executor do Projeto e representante do Poder Concedente no futuro contrato de PPP das travessias.

Departamento Hidroviário (DH): Vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), é o órgão responsável pelagestão e operação das travessias atualmente, além de supervisionar a transição para a Concessionária até o terceiro mês do primeiro ano da PPP.

Companhia Paulista de Parcerias (CPP): Atua na estruturação e modelagem do Projeto, incluindo a definição do formato da PPP e sua matriz de riscos.

ARTESP: Entidade que regulará o serviço público das travessias no âmbito do estado durante a PPP.

Concessionária Privada: Será a responsável pela implementação das melhorias, operação, manutenção e exploração comercialdas travessias hídricas durante o período do contrato, que será de 20 anos, garantindo a qualidade do serviço e a realização dos investimentos necessários ao sistema como um todo.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria de Parcerias em Investimentos
Órgãos parceiros:
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) Companhia Paulista de Parcerias (CPP)

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

Secretaria de Parcerias em Investimentos - SPI - atuará como órgão executor do Projeto, considerando seu histórico na atração de parcerias com a iniciativa privada, monitoramento e fiscalização de contratos de concessão e PPP no Estado. A SPI foi criada em 2023 com foco na atração de investimentos e oportunidades de geração de emprego e renda no âmbito do Estado de São Paulo, sendo o principal responsável por gerenciar o Programa de Parcerias do Estado de São Paulo (PPI-SP), que atualmente possui um portfólio de 24 projetos ativos e um investimento estimado de mais de R$ 470 bilhões (US$ 85 bilhões) para os próximos anos.

A implantação do Projeto ocorrerá através de uma PPP, firmada em Contrato a ser celebrado com ente privado para a operação emanutenção das travessias hídricas do Estado de São Paulo. No âmbito de seu financiamento, o Estado receberá os recursosatinentes ao Projeto, previamente previsto no orçamento, repassará à SPI, órgão executor que, por sua vez, fará o pagamento do aporte público, conforme o Contrato de PPP e considerando também a regra das contrapartidas financeiras.

No âmbito do Projeto, a SPI terá a colaboração da ARTESP [Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo], entidade que regulará o serviço público das travessias hídricas estaduais no âmbito da PPP proposta. A SPI também conta com o apoio da CPP (Companhia Paulista de Parcerias), responsável pela estruturação do projeto, provisão/intermediação de garantias e suporte técnico para negociação da operação de crédito com o Banco Mundial, além da tramitação do projeto pela COFIEX.

3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade:

20250122155100679 13e14e6f048.52892589.pdf

3. 2. Operacionalização e Manutenção

A continuidade e manutenção do serviço estão garantidas por meio do contrato de Parceria Público-Privada (PPP) de longo prazo, que prevêa operação e manutenção do sistema de travessias por um período de 20 anos. A remuneração do Concessionário estará vinculada aindicadores de desempenho, criando os incentivos necessários para assegurar a excelência na prestação dos serviços à população. Importante destacar que o Projeto não implicará em nenhum reajuste tarifário para os usuários, graças à redução dos custos operacionais (em cerca de 20%) proporcionada pela adoção de embarcações mais modernas eeficientes em termos de consumo de energia. Além disso, os aportes financeiros a ser realizados pelo Governo do Estado de São Pauloem relação aos investimentos necessários serão complementados pelos recursos reclamados neste Pleito, garantindo a sustentabilidadefinanceira do Projeto e a manutenção adequada das obras e serviços implementados.

Veja em anexo os indicadores de desempenho e o modelo econômico financeiro.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Projeto se enquadra nos Programas 2627 (melhorias na infraestrutura do transporte estadual) e 2628 (operação, conservação esegurança) referentes às Travessias Litorâneas dentro do Plano Plurianual 2024-2027 do Governo Federal. Como indicadores deaferição dos objetivos de cada um desses programas, destacam-se: o número de veículos e de passageiros transportados anualmente, que deverá chegar a 10 milhões e 11 milhões respectivamente, o percentual de avanço físico das obras de melhorias em 9 terminais a ser mensurado mensalmente durante o âmbito do projeto, além da construção de 20 terminais novos e realocação do terminal de São Sebastião, cujo índice de qualidade e conforto deverá ser mensurado de forma quadrimestral pela população. Destacam-se também como indicadores oíndice de satisfação dos usuários com as travessias, a ser mensurado quadrimestralmente, além do número de embarcaçõesmodernizadas no sistema, que deverá chegar a 48, constituída em sua maioria por embarcações elétricas, menos poluentes que os modelos a diesel utilizados atualmente no Estado de São Paulo.

O projeto também está enquadrado no Programa de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, instituído pelo Decreto 67.443/2023, que tem o objetivo de o objetivo de ampliar e fortalecer os mecanismos de colaboração entre o Estado e osetor privado, voltados ao desenvolvimento estadual sustentável.

3. 4. **Anexos**

Decreto PPI

PPA 24-27

Indicadores de Desempenho

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Instabilidade de Taludes
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Deslizamentos que podem afetar as operações e causar danos ao meio ambiente.

A ocorrência de processos de instabilidade e de erosão nos taludes decorrem, inicialmente, das condições físicas do terreno nas áreas dos terminais, associadas às formações geológicas, geomorfológicas e pedológicas próprias. Vale destacar que, no Inventário de Passivos Ambientais Existentes, foram registradas ocorrências relacionadas à instabilidade de taludes e formação de processos erosivos nas áreas dos terminais.

Prevenção e Mitigação:
Obras de estabilização de taludes com vegetação apropriada e reforços estruturais.

Monitoramento geotécnico contínuo para identificar instabilidades, quando e onde eventualmente surgirem. Responsáveis: Concessionária, em conformidade com diretrizes da Defesa Civil.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A geração de resíduos sólidos poderá ocorrer por conta das obras de ampliação, modernização e construção dos novos terminais previstos pelo Projeto, gerando riscos de contaminação do solo adjacente às instalações, bem como d os cursos d'agua localizados no entorno das obras.

Prevenção e Mitigação:
Implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para coleta, segregação e destinação adequada dos resíduos produzidos no âmbito das obras.

Responsáveis: Concessionária, com fiscalização dos órgãos ambientais estaduais pertinentes.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Assoreamento de Cursos d'Água
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Deposição de sedimentos junto às margens de cursos d'água pela dinâmica do próprio rio, podendo ser intensificadas por ações antrópicas,a partir de intervenções nas áreas de encostas. Embora não seja um impacto causado diretamente pelas travessias, o assoreamentodos cursos d'água pode influenciar na sua operação, impedindo ou dificultando o tráfego das embarcações.

Prevenção e Mitigação:

Programa de Prevenção e Controle de Processos Erosivos, incluindo a estabilização de taludes e controle de sedimentos.

Monitoramento contínuo da qualidade e volume dos sedimentos nos cursos d'água afetados pelas travessias. Condução de processo de licenciamento ambiental, em caso de necessidade de dragagem, à luz do regramento específico da atividade, em especial, aquele dado pela Resolução CONAMA nº 454/12 e Resolução Estadual SMA nº 36/17.

Responsáveis: Concessionária, supervisionada pela Agência Reguladora e órgãos ambientais.

4. 4. Anexos

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	75.000.000,00	75.000.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	180	240

Juros aplicáveis:
SOFR + 1.64 %
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral - abrange tanto amortização quanto juros.
Comissão de Compromisso:
0,25% a.a. aplicado sobre o saldo não desembolsado do empréstimo;
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
Front-End-Fee de 0,25% do valor do Empréstimo;
Outros encargos:

N/A

Outras Informações:

Juros e amortização pagos semestralmente. Todo semestre paga-se juros e amortização de forma proporcional e linear, para que ao final de 240 meses tenha-se quitado completamente o crédito.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente
Novo Terminal de São Sebastião

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantia à garantia da União, as receitas discriminadas no § 4° do artigo 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito.

O Estado de São Paulo oferece em contragarantia todas as receitas cuja legislação vigente permita que sejam utilizadas com esta finalidade, adotando o modelo de redação que consta do Manual para Instrução de Pleitos - MIP. Conforme exposto neste pleito, o presente projeto ainda não possui Lei Autorizadora, mas é certo que o Estado seguirá o MIP vigente. Assim, considerando a redação atual, deve constar que "fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contragarantia à garantia da União, à operação de crédito de que trata esta lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo "pro solvendo", as receitas discriminadas no §4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito".

O referido parágrafo, traz que é "permitida a vinculação das receitas a que se referem os arts. 155, 156, 156-A, 157, 158 e as alíneas "a", "b", "d", "e" e "f" do inciso I e o inciso II do **caput** do art. 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contragarantia".

Cabe observar, com o intuito de ilustrar a autorização que consta da Lei, no que tange ao Estado, tem-se principalmente as receitas do:

- 5. 4. art. 155 (Inciso I - Imposto transmissão causa mortis e doação; Inciso II - ICMS; Inciso III - IPVA);
- 5. 5. art. 156-A (Imposto sobre Bens e Serviços - IBS);
- 5. 6. art. 157 (Inciso I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; Inciso II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I); e
- 5. 7. art. 159 (Inciso I - vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; Inciso II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 10% (dez por cento) aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.

5. 8. **Anexos**

Cronograma de desembolso

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para o sistema de travessias hídricas do Estado de São Paulo foi qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) em fevereiro de 2023, conforme deliberado na 37ª Reunião do Comitê Gestor do PPI-SP. Essa qualificação consolidou o compromisso do governo estadual em avançar na estruturação de uma solução integrada e eficiente para as travessias hídricas, com foco na mobilidade regional e no atendimento às demandas da população.

No âmbito da participação pública, foram realizados esforços significativos para garantir ampla divulgação e acessibilidade. Avisos de audiências públicas, assim como todo o material técnico do projeto (também anexado ao pleito), foram publicados com a devida antecedência no site de Parcerias do Governo do Estado de São Paulo (https://www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br/projeto-qualificado/travessias-hidricas/), permitindo à população e às partes interessadas se programarem para contribuir com opiniões ou posicionamentos a respeito do Projeto. Três audiências públicas foram organizadas em dezembro de 2024, sendo duas presenciais – no município de Santos, no dia 9, e no município de São Sebastião, no dia 11 – e uma em formato virtual, realizada no dia 12. O formato combinado, presencial e virtual, foi uma iniciativa estratégica para ampliar o alcance e facilitar o acesso da sociedade civil e demais interessados.

Os documentos do Projeto foram disponibilizados no dia 22 de novembro de 2024 em um data room específico, marcando o início do período de consulta pública, que permaneceu aberto até 07 de janeiro de 2025. Os estudos técnicos, elaborados em parceria com a FIPE, estão atualmente em fase avançada de refinamento, incorporando as contribuições recebidas durante a consulta pública. Essa abordagem demonstra o compromisso do Projeto com a transparência e a participação social, preparando o caminho para a publicação do Edital de Concorrência, com um alto nível de maturidade técnica e institucional.

6. 2. Anexos

PPT Travessias

Minuta do Contrato

Minuta do Edital

Apêndices Técnicos

Anexos Técnicos I

Anexos Técnicos II