PFE - Pleito de Financiamento Externo
Parceria Público-Privada (PPP) dos Sistemas de Travessias Hídricas do Estado de São Paulo - Terminal de São Sebastião

Proponente: Estado de São Paulo
Processo SEI: 03101.001007/2025-65
Código do pleito: 3090938102/2025
Versão: 2

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 75.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 0,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 02
1. 3. Objetivo 02
1. 4. Indicadores 03
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 03
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 03
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 04
1. 5. Componentes 04
1. 5. 1. Informações do 1° componente 04
1. 5. 2. Informações do 2° componente 05
1. 5. 3. Informações do 3° componente 05
1. 6. Beneficiários 05
1. 7. Anexos 05
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 07
2. 1. Áreas estratégicas 07
2. 2. Anexos 07
3. GESTÃO 08
3. 1. Arranjo institucional 08
3. 1. 1. Descrição 08
3. 1. 2. Orgãos Executores 08
3. 1. 3. Estrutura Operacional 08
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 08
3. 2. Operacionalização e Manutenção 08
3. 3. Planejamento Estratégico 09
3. 4. Anexos 09
4. RISCOS 10
4. 1. Informações do 1° risco 10
4. 2. Informações do 2° risco 10
4. 3. Informações do 3° risco 10
4. 4. Informações do 4° risco 10
4. 5. Informações do 5° risco 11
4. 6. Anexos 11
5. FINANCIAMENTO 12
5. 1. Condições Financeiras da Operação 12
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 12
5. 2. Cronograma de Desembolso 14
5. 3. Contragarantias 15
5. 4. Anuência do Banco 15
5. 5. Anexos 15
6. ETAPAS REALIZADAS 16
6. 1. Etapas realizadas 16
6. 2. Anexos 16
7. Baixar todos os anexos 18

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Parceria Público-Privada (PPP) dos Sistemas de Travessias Hídricas do Estado de São Paulo - Terminal de São Sebastião

Sigla: PPP Travessias - S. Sebastião

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Estado de São Paulo

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O atual pleito, focado na expansão da reforma do terminal da travessia hídrica entre São Sebastião e Ilha Bela, precisa ser analisado no contexto do projeto de PPP de Travessias cujo pleito de código 1634992205/2025 foi aprovado durante a reunião da COFIEX ocorrida em 27 de março de 2025.

No Pleito 11634992205/2025 já havia previsão de reforma para este terminal, mas para atender demandas de interesse público, o estudo do Terminal de Passageiros de São Sebastião foi recentemente alterado e este pleito se destina, especificamente, ao financiamento adicional decorrente da adequação do projeto para a construção de novo terminal, em área mais ao norte da originalmente prevista.

A alteração de escopo e de valor do projeto decorre da necessidade de realocação do terminal, uma vez que parte da área inicialmente destinada à sua implantação será utilizada para outra finalidade. Essa mudança visa garantir a melhor utilização do espaço portuário e permitirá que o novo terminal atenda adequadamente às demandas da população local e do município, com mais conforto, segurança e capacidade operacional. Em razão da realocação, o custo do terminal de São Sebastião, anteriormente estimado em R$ 18 milhões, foi atualizado para R$ 418 milhões, elevando o valor global de CAPEX da PPP de Travessias (pleito 1634992205/2025) de R$ 1,05 bilhão para cerca de R$ 1,4 bilhão. Por esse motivo, apresenta-se o presente pleito complementar ao já aprovado.

A Travessia de São Sebastião-Ilha Bela é responsável não apenas por promover e incentivar o turismo local, como pela conexão entre a ilha e o continente para provimento de bens e serviços necessários aos moradores e turistas. Do ponto de vista econômico, o turismo é essencial para a sobrevivência da Ilha, com setores como hotelaria, restaurantes e comércio, responsáveis por empregar entre 50% e 70% da população local.

Diante desse contexto, faz-se necessário grandes investimentos em melhorias nas infraestruturas terrestres e aquaviárias, além de modernização nos sistemas de monitoramento, segurança e controle. Para isso, o Governo de São Paulo tem buscado atrair o setor privado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), com ointuito de viabilizar os recursos necessários ao sistema de travessias hídricas estaduais.

Do ponto de vista político-institucional, há alguns pontos de atenção. Em primeiro lugar, os serviços são realizados em municípios, o que gera a necessidade de articulação com as prefeituras afetadas. Essa articulação já está sendo feita desde a concepção do projeto, e as demandas e caracterísitcas de cada munícipio foram levadas em consideração na definição de escopo, objetivos e padrões deoperação. A própria alteração do terminal de São Sebastião vem de uma demanda local. O projeto (combinando os pleitos PPP Travessias I e II) prevê mais de R$ 1,4 bilhão de investimentos do Estado e do parceiro privado em infraestrutura e operação em benefício direto desses munícipios, gerando grande alinhamento do ponto de vista político, o que tem facilitado o processo. Mais de R$ 400 milhões serão investidos apenas para a construção do novo terminal em São Sebastião, a partir de pleito específico trazido pelo município e pela autoridade portuária, onde fica o atual terminal. Em segundo lugar, agora do ponto de vista institucional, o atual modelo de gestão é caracterizado por uma pluralidade de contratos fragmentados com empresas terceiras, que envolvem manutenção, operação, fornecimento de equipamentos e serviços associados aos percursos hídricos. Essa fragmentação é um grande desafio para a eficiência da operação, sendo um dos principais objetivos do projeto a implementação de modelo institucional centralizado, padronizado, transparente e monitorável por meio de uma PPP e uma autoridade reguladora.

1. 2. 2. Problema:

O Sistema de Travessias Hídricas do Estado de São Paulo enfrenta problemas estruturais sérios que comprometem a qualidade, eficiência e segurança do serviço oferecido. Especificamente em São Sebastião, a capacidade das infraestruturas terrestre e aquaviária é insuficiente para atender à demanda, gerando tempos de espera dos passageiros superior a 3h em horários de pico e finais de semana, afetando inclusive a capacidade viária da cidade, uma vez que o bolsão de estacionamento e fila de veículos não comporta o volume operacional. Também a problemas de segurança e qualidade, com ausência de segregação no embarque de veículos e pedestres. Ademais,

a localização atual do terminal interfere negativamente na dinâmica do Porto de São Sebastião, assim como sua infraestrutura aquaviária não protege as embarcações de períodos climáticos adversos, reduzindo a janela de operação.

Outro problema quanto ao sistema de travessias do Estado de São Paulo diz respeito ao aspecto gerencial, que afeta diretamente São Sebastião. O atual modelo de gestão das travessias, sob responsabilidade do Departamento Hidroviário (DH), é caracterizado por uma pluralidade de contratos fragmentados com empresas terceiras, que envolvem a manutenção, operação, fornecimento de equipamentos e serviços associados aos percursos hídricos. Essa fragmentação contratual dificulta a coordenação e o monitoramento das atividades nas travessias, levando a atrasos nas manutenções das embarcações e da infraestrutura aquática e terrestre, inconsistências no padrão de qualidade dos serviços, mau gerenciamento de riscos ambientais e aumento nos custos operacionais para o Estado. Cada contrato possui especificidades próprias, com prazos, condições e responsabilidades distintas, o que torna o seu gerenciamento mais complexo e suscetível a falhas de comunicação entre as partes envolvidas. Além disso, o modelo atual não favorece a integração e a padronização dos serviços, o que reflete diretamente na experiência dos usuários finais.

1. 2. 3. **Solução:**

Para reverter os problemas destacados, o Governo do Estado de São Paulo busca parcerias com o setor privado por meio de uma PPP, de forma a viabilizar investimentos em infrasestrutura terrestre e aquaviária, além de centralizar num único Concessionário a operação e manutenção do sistema de travessias do Estado, com metas claras de desempenho, investimentos estruturais e responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados.

Especificamente em São Sebastião, a que se refere o presente pleito, o projeto prevê investimento de R$ 418,38 milhões para realocação do terminal para área ao norte da localização atual, permitindo construção greenfield que irá, ao mesmo tempo, (i) criar bolsão de fila de veículos e estacionamento dentro da área do terminal, desfetando o viário do município, (ii) construir terminal de passageiros seguro e adequado para acomodar o volume operacional demandado, segregando embarque de veículos e pedestres, (iii) construir gavetas de atracamento em infraestrutura aquaviária que tanto reduzirá interferências com a dinâmica do porto quanto protegerá a operação de eventos climáticos adversos, ampliando a janela de operação, (iv) possibilitar a expansão do porto de São Sebastião sobre a área atualmente ocupada pelo terminal da travessia, gerando sinergias positivas para a operação portuária local.

1. 2. 4. **Resultado:**

Com relação à mudança de localização do terminal de São Sebastião, espera-se maior segurança operacional para travessias hídricas locais, independentemente do período climático, dada a adoção de atracação por “gavetas” no novo terminal. Para além disso, existe a previsão de significativa melhora no bolsão de filas, permitindo a redução, quase que por completo, do impacto da movimentação de veículos tanto no acesso ao porto, quanto na própria orla, reduzindo congestionamento no viário local. Por fim, o deslocamento do terminal reduzirá a interferência das balsas no tráfego portuário, assim como possibilitar a melhor utilização pelo porto da área atualmente ocupada pela travessia.

Do ponto de vista prático, os investimentos deverão aumentar em 15% o número de passageiros e veículos transportados atualmente enquanto reduz drasticamente o congestionamento, levando a zero a ocorrência de filas com tempo superior a 1h30 em qualquer momento do ano.

O Projeto ainda trará maior eficiência ao serviço público por concentrar em um único Concessionário todas as travessias do Estado do São Paulo, reduzindo o fardo administrativo no DH e Emae, que atualmente precisam lidar com os problemas e a ineficiência da fragmentação contratual presente no sistema.

1. 3. **Objetivo**

OBJETIVO GERAL: Os objetivos desta ampliação de escopo somam-se aos objetivos originais da PPP de Travessias e são de duas naturezas. De um lado, a realocação do Terminal de São Sebastião permitirá a implantação de um novo terminal de passageiros, mais moderno, amplo e funcional, capaz de atender melhor ao sistema de travessias litorâneas, aumentando capacidade ao passo que alivia o viário municipal, reduz tempo de espera e filas, reduz interferência com a dinâmica do porto e reduz a exposição da operação da balsa a eventos climáticos adversos. De outro lado, essa alteração possibilitará a futura expansão do porto de São Sebastião, com implantação de um terminal logístico que, embora esteja fora do escopo deste projeto, trará benefícios relevantes para o município e para a

economia regional, gerando empregos e fortalecendo o sistema logístico nacional.

Sob a ótica da administração pública, o Projeto objetiva reduzir o fardo administrativo resultante do atual modelo baseado em distintos contratos com operadores locais e congregar em um único Concessionário todas as travessias do Estado, garantindo padronização do sistema e melhoria na qualidade dos serviços.

Por fim, o Projeto fortalecerá o desenvolvimento socioeconômico regional, ao fomentar a o turismo e a conectividade inter-regional, que terão um impacto positivo para as populações afetadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Entre os objetivos específicos estão o aumento da frequência operacional da travessia São Sebastião–Ilhabela, com expectativa de elevação de até 50% em relação ao patamar atual, e a ampliação da capacidade do sistema, com ganhos estimados de até 50% no transporte de passageiros e até 100% no transporte de veículos. O projeto também busca aprimorar a segurança nas operações de atracação, mesmo em condições climáticas adversas, reduzindo as interrupções operacionais com a implantação de atracação em “gavetas”. Além disso, objetiva-se mitigar o acúmulo de veículos nos acessos viários ao terminal por meio da ampliação das áreas de estacionamento cumulada com aumento da capacidade operacional, permitindo a adoção de um modelo do tipo "park and ride", que favorece a fluidez do tráfego urbano e melhora a experiência dos usuários. Outro objetivo central é proporcionar maior conforto e segurança aos passageiros, por meio da completa segregação entre pedestres e veículos durante o embarque, bem como da inclusão de áreas destinadas à exploração comercial, que trarão conveniência e melhor experiência aos usuários. Por fim, tem-se o objetivo específico de liberar a atual área do terminal para melhor exploração do porto de São Sebastião.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Ind.1 - Passageiros transportados por ano na Travessias São Sebastião – Ilha Bela

Descrição:
Esse indicador está alinhado ao objetivo de expansão da capacidade instalada e operação do sistema, com foco em passageiros individuais (pedestres) e de acordo com as projeções de demanda realizadas pelo projeto. Ele é importante por se relacionar com uma diretriz chave da intervenção: aumentar a oferta do serviço, com qualidade, segurança e sustentabilidade.

O indicador deve medir a quantidade de passageiros transportados à pé na travessia São Sebastião-Ilhabela. O indicador é mensurável a partir da contagem dos usuários a ser realizada pela concessionária e reportada ao regulador, segundo obrigação contratual.

Esse indicador se relaciona com as seguintes áreas estratégicas: A.E. 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia, A.E. 207 – geração de emprego com a inserção produtiva dos mais pobres, A.E. 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo, A.E. 302 – aperfeiçoamento das capacidades estatais para prestar serviços públicos de qualidade

Meta:
Atualmente, a travessia São Sebastião-Ilhabela transporta cerca de 2,30 milhões de passageiros por ano. A meta é que a travessia transporte cerca de 2,65 milhões de passageiros no 10o ano de concessão, um aumento de aproximadamente 15%

A meta é atingível porque foi estipulada a partir dos estudos de demanda realizados para o projeto, e está de acordo com os padrões de investimento, operação e prazos definidos pelo contrato de concessão, inclusive aumento de capacidade instalada e desempenho operacional contratados.

O planejamento atual é assinatura do contrato ainda em 2025 e início da operação em 2026. Portanto, a meta deve ser alcançada até 2035.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Ind.2 - Índice de fila na travessia São Sebastião - Ilhabela

Descrição:
O indicador está diretamente relacionado com a eficácia da realocação do terminal de São Sebastião para a melhoria do fluxo viário e diminuição de pontos críticos de congestionamento nas vias próximas à travessia. A redução no acúmulo de veículos será monitorada por meio de medição do tempo de veículos parados, em área externa ao Terminal de São Sebastião, aguardando para realização da travessia. A melhora nesses indicadores representa não apenas ganho de eficiência no sistema de transporte, mas também benefícios ambientais, econômicos e sociais,

como menor emissão de poluentes, redução de custos logísticos e melhor qualidade de vida para os usuários do sistema viário. Ele deve ser medido pela autoridade de trânsito do Estado, com apoio da Concessionária, supervisionado pela ARTESP.

Esse indicador se relaciona com as seguintes áreas estratégicas: A.E. 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia, A.E. 207 – geração de emprego com a inserção produtiva dos mais pobres, A.E. 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo, A.E. 302 – aperfeiçoamento das capacidades estatais para prestar serviços públicos de qualidade

Meta:
A meta é que a nova localização seja capaz de reduzir por completo a existência de filas maiores que de uma hora e meia na espera da travessia, quando da construção do novo terminal

Baseline: Atualmente, são mais de 40 horas anuais de filas com tempo de espera maior que uma hora e meia, por falta de capacidade operacional da travessia

Prazo: Em 6 anos, ou no início da operação do novo terminal.

Método de medição: O tempo de espera até a entrada na embarcação deve ser calculado para todos os veículos que se aproximam do terminal. Deverá ser desconsiderado da medição os períodos de interrupção operacional ocasionados por eventos climáticos extremos.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Ind.3 - Veículos transportados por ano

Descrição:
Esse indicador está alinhado ao objetivo de expansão da capacidade instalada e operação do sistema, com foco em veículos transportados de acordo com as projeções de demanda realizadas pelo projeto. Ele é importante por se relacionar com uma diretriz chave da intervenção: aumentar a oferta do serviço, com qualidade, segurança e sustentabilidade.

O indicador deve medir a quantidade de veículos transportados na travessia São Sebastião-Ilhabela. O indicador é mensurável a partir da contagem dos veículos a ser realizada pela concessionária e reportada ao regulador, segundo obrigação contratual.

Esse indicador se relaciona com as seguintes áreas estratégicas: A.E. 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia, A.E. 207 – geração de emprego com a inserção produtiva dos mais pobres, A.E. 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo, A.E. 302 – aperfeiçoamento das capacidades estatais para prestar serviços públicos de qualidade

Meta:
Atualmente, a travessia São Sebastião-Ilhabela transporta cerca de 1,9 milhões de veículos por ano. A meta é que a travessia transporte cerca de 2,2 milhões até o 10o ano de concessão.

A meta é atingível porque foi estipulada a partir dos estudos de demanda realizados para o projeto, e está de acordo com os padrões de investimento, operação e prazos definidos pelo contrato de concessão, inclusive aumento de capacidade instalada e desempenho operacional contratados.

O planejamento atual é assinatura do contrato ainda em 2025 e início da operação em 2026. Portanto, a meta deve ser alcançada até 2035

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Obra civil
Valor estimado em Dólar (USD): 70.030.000,00

Descrição:
O novo Terminal de São Sebastião será uma obra greenfield localizada ao norte do terminal atual. Este componente inclui a execução de obras civis como terraplenagem, fundações, construção de píeres, “gavetas de atracação”, rampas de acesso e instalações de embarque e desembarque, além da implantação de infraestrutura de apoio como estacionamentos, áreas de espera para veículos, bilheterias, sanitários e sistemas de acessibilidade universal. Também fazem parte do processo a aquisição e instalação de equipamentos náuticos e de segurança, sinalização terrestre e aquaviária, testes operacionais e capacitação de pessoal. Todo o cronograma deve considerar aspectos logísticos, ambientais e sociais, garantindo que a obra seja funcional, segura e sustentável.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Destaca-se que o modelo econômico-financeiro do projeto de realocação do terminal de São Sebastião prevê um investimento em obras civis de aproximadamente USD 70.000.000, a ser totalmente financiado pelo pagamento de aportes pelo Estado no ambito da PPP. A totalidade desse aporte será financiado pela operação de crédito ora pleiteada perante o BIRD.

Os detalhes das obras e valores estão nos anexos técnicos ao contrato, anexados a este pleito.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Investimentos socioambientais
Valor estimado em Dólar (USD): 2.640.000,00

Descrição:
Esse componente prevê os investimentos socioambientais associados ao novo Terminal.

Descrição de subcomponentes e produtos:
O projeto prevê custo de cerca de 15,25 milhões de reais para esse componente (câmbio a BLR/USD 5,78), a ser totalmente financiado pelo pagamento de aportes pelo Estado. A totalidade desse aporte será financiado pela operação de crédito ora pleiteada perante o BIRD.

Foram dimensionados os custos de recuperação de passivos, regularização ambiental, plantio compensatório, além dos estudos socioambientais necessários para o requerimento e expedição das licenças ambientais cabíveis, a depender do tipo de intervenção necessário, nos termos da legislação brasileira.

(ver Anexo 4 - caderno de encargos ambientais, Apendice 4 - Passivos Ambientais)

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Sistemas e sinalização
Valor estimado em Dólar (USD): 2.330.000,00

Descrição:
Custos previstos para aquisição de sistemas de segurança e operação do novo terminal, assim como sinalização para a nova infraestrutura da travessia.

Descrição de subcomponentes e produtos:
A implementação de sistemas automatizados inclui monitoramento em tempo real, automação da cobrança, câmeras de segurança em circuito fechado de TV (CFTV), novos centros de controle operacional e sistemas integrados de comunicação.

Destaca-se que o modelo econômico-financeiro do projeto prevê um investimento de cerca de R$ 13,4 milhões em sistemas e sinalização para o novo terminal (aqui computado em dólares a um câmbio de R$/USD 5,78), a ser totalmente financiado pelo pagamento de aportes pelo Estado. A totalidade desse aporte será financiado pela operação de crédito ora pleiteada perante o BIRD.

1. 6. **Beneficiários**

A realocação do terminal de São Sebastião beneficiará diretamente mais de 80 mil habitantes locais e mais de 1 milhão de turistas por ano, além de possibilitar a utilização do terminal atual como centro de suporte logístico a operações offshore na Bacia de Santos e demais áreas do polígono do Pré-Sal. Essa operação trará maior dinamismo para a região de São Sebastião, com resultados positivos para a geração de emprego e renda, diminuindo o acúmulo de veículos nas áreas do porto. Já a melhora na capacidade operacional da travessia, resultado da realocação do terminal, servirá de impulso ao turismo, grande responsável por movimentar a economia de São Sebastião e Ilhabela, dado que entre 50% e 70% dos empregos locais concentram-se em atividades como comércio, restaurantes e hotelaria.

1. 7. **Anexos**

Modelo Eco-Fin

Projeção de filas em São Sebastião

Projeto do Novo Terminal

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

205- Ao realocar o terminal de São Sebastião, o projeto permitirá, de um lado, a expansão da capacidade, a qualidade e a segurança da operação, fomentando ainda mais o turísmo - principal motriz econômica de Ilhabela -, além de beneficiar a qualidade de vida dos habitantes da ilha, com melhoria de seu acesso econômico e social ao continente, ampliando a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios. (Ind1, Ind2, Ind3)

207- A operação de realocação do terminal de São Sebastião, em favor da conversão do terminal atual em galpão logístico para apoio a atividades offshore na Bacia de Santos, tem o potencial de gerar resultados bastante positivos no emprego e renda da população local. Já o turismo, que depende fortemente das travessias para destinos como Ilhabela e no Litoral Sul, também será fortalecido, gerando novas oportunidades de trabalho em áreas como hotelaria, comércio e serviços. Adicionalmente, a melhoria da conectividade facilitará o acesso de populações isoladas a oportunidades de emprego e educação. (Ind1, Ind2, Ind3)

210- O Projeto fortalece o modal hidroviário responsável por ligar o município de Ilhabela ao continente. Com uma gestão centralizada e infrasestrutura terrestre moderna e operação capaz de atender à demanda, a oferta de travessia se tornará mais previsível e regular, reduzindo os tempos de espera e otimizando o fluxo de veículos e passageiros entre regiões-chave do estado de São Paulo. (Ind1, Ind2, Ind3)

213- o novo terminal de São Sebastião terá um impacto direto no fortalecimento do turismo em Ilhabela, destino cuja economia depende significativamente dessa atividade. Com a melhoria na disponibilidade, regularidade e qualidade do serviço prestado, o acesso a essas localidades será facilitado, incentivando o aumento do fluxo de turistas e, consequentemente, servindo de externalidade positiva para a economia local, contribuindo para geração de empregos em setores como hotelaria, restaurantes e comércio. (Ind1, Ind2, Ind3)

302- A consolidação das operações de travessias hídricas em um único Concessionário avança na eficiência da gestão pública, eliminando a fragmentação contratual e garantindo uma abordagem mais estratégica e integrada para o transporte público do estado. (Ind1, Ind2, Ind3)

2. 2. Anexos

Decreto PPA

PLOA 2025

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Governo do Estado de São Paulo (GESP): Responsável pela administração geral e pela definição da política pública do Projeto. Atua como o Poder Concedente, representado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), fiscalizando a execução do contrato da PPP e garantindo a qualidade dos serviços prestados.

Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI): Secretaria que atuará como órgão executor do Projeto e representante do Poder Concedente no futuro contrato de PPP das travessias.

Departamento Hidroviário (DH): Vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), é o órgão responsável pelagestão e operação das travessias atualmente, além de supervisionar a transição para a Concessionária até o terceiro mês do primeiro ano da PPP.

Companhia Paulista de Parcerias (CPP): Atua na estruturação e modelagem do Projeto, incluindo a definição do formato da PPP e sua matriz de riscos.

ARTESP: Entidade que regulará o serviço público das travessias no âmbito do estado durante a PPP.

Concessionária Privada: Será a responsável pela implementação das melhorias, operação, manutenção e exploração comercialdas travessias hídricas durante o período do contrato, que será de 20 anos, garantindo a qualidade do serviço e a realização dos investimentos necessários ao sistema como um todo.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria de Parcerias em Investimentos
Órgãos parceiros:
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) Companhia Paulista de Parcerias (CPP)

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

Secretaria de Parcerias em Investimentos - SPI - atuará como órgão executor do Projeto, considerando seu histórico na atração de parcerias com a iniciativa privada, monitoramento e fiscalização de contratos de concessão e PPP no Estado. A SPI foi criada em 2023 com foco na atração de investimentos e oportunidades de geração de emprego e renda no âmbito do Estado de São Paulo, sendo o principal responsável por gerenciar o Programa de Parcerias do Estado de São Paulo (PPI-SP), que atualmente possui um portfólio de 24 projetos ativos e um investimento estimado de mais de R$ 470 bilhões (US$ 85 bilhões) para os próximos anos.

A implantação do Projeto ocorrerá através de uma PPP, firmada em Contrato a ser celebrado com ente privado para a operação emanutenção das travessias hídricas do Estado de São Paulo. No âmbito de seu financiamento, o Estado receberá os recursosatinentes ao Projeto, previamente previsto no orçamento, repassará à SPI, órgão executor que, por sua vez, fará o pagamento do aporte público, conforme o Contrato de PPP e considerando também a regra das contrapartidas financeiras.

No âmbito do Projeto, a SPI terá a colaboração da ARTESP [Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo], entidade que regulará o serviço público das travessias hídricas estaduais no âmbito da PPP proposta. A SPI também conta com o apoio da CPP (Companhia Paulista de Parcerias), responsável pela estruturação do projeto, provisão/intermediação de garantias e suporte técnico para negociação da operação de crédito com o Banco Mundial, além da tramitação do projeto pela COFIEX.

3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade:

20250122155100679 13e14e6f048.52892589.pdf

3. 2. Operacionalização e Manutenção

A continuidade e manutenção do serviço estão garantidas por meio do contrato de Parceria Público-Privada (PPP) de longo prazo, que prevê a operação e manutenção do sistema de travessias por um período de 20 anos. A remuneração do Concessionário estará vinculada a indicadores de desempenho, criando os incentivos necessários para assegurar a excelência na prestação dos serviços à população. Importante destacar que o Projeto não implicará em nenhum reajuste tarifário para os usuários, graças à redução dos custos operacionais (em cerca de 20%) proporcionada pela adoção de embarcações mais modernas e eficientes em termos de consumo de energia. Além disso, os aportes financeiros a ser realizados pelo Governo do Estado de São Paulo em relação aos investimentos necessários serão complementados pelos recursos reclamados neste Pleito, garantindo a sustentabilidadefinanceira do Projeto e a

manutenção adequada das obras e serviços implementados.

Findo o prazo deste projeto, os resultados de seu fluxo de caixa, assim como CAPEX e OPEX realizados, serão utilizados para informar a estruturação de novo contrato de parceria público-privada para continuidade dos serviços prestados à população.

Veja em anexo os indicadores de desempenho e o modelo econômico financeiro.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Projeto se enquadra nos Programas 2627 (melhorias na infraestrutura do transporte estadual) e 2628 (operação, conservação esegurança) referentes às Travessias Litorâneas dentro do Plano Plurianual 2024-2027 do Governo Federal. Como indicadores deaferição dos objetivos de cada um desses programas, destacam-se: o número de veículos e de passageiros transportados anualmente, que deverá chegar a 10 milhões e 11 milhões respectivamente, o percentual de avanço físico das obras de melhorias em 9 terminais a ser mensurado mensalmente durante o âmbito do projeto, além da construção de 20 terminais novos e realocação do terminal de São Sebastião, cujo índice de qualidade e conforto deverá ser mensurado de forma quadrimestral pela população. Destacam-se também como indicadores oíndice de satisfação dos usuários com as travessias, a ser mensurado quadrimestralmente, além do número de embarcaçõesmodernizadas no sistema, que deverá chegar a 48, constituída em sua maioria por embarcações elétricas, menos poluentes que os modelos a diesel utilizados atualmente no Estado de São Paulo.

O projeto também está enquadrado no Programa de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, instituído pelo Decreto 67.443/2023, que tem o objetivo de o objetivo de ampliar e fortalecer os mecanismos de colaboração entre o Estado e osetor privado, voltados ao desenvolvimento estadual sustentável.

3. 4. **Anexos**

Decreto PPI

PPA 24-27

Indicadores de Desempenho

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Instabilidade de Taludes
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Deslizamentos que podem afetar as operações e causar danos ao meio ambiente.

A ocorrência de processos de instabilidade e de erosão nos taludes decorrem, inicialmente, das condições físicas do terreno nas áreas dos terminais, associadas às formações geológicas, geomorfológicas e pedológicas próprias. Vale destacar que, no Inventário de Passivos Ambientais Existentes, foram registradas ocorrências relacionadas à instabilidade de taludes e formação de processos erosivos nas áreas dos terminais.

Prevenção e Mitigação:
Obras de estabilização de taludes com vegetação apropriada e reforços estruturais.

Monitoramento geotécnico contínuo para identificar instabilidades, quando e onde eventualmente surgirem. Responsáveis: Concessionária, em conformidade com diretrizes da Defesa Civil.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A geração de resíduos sólidos poderá ocorrer por conta das obras de ampliação, modernização e construção dos novos terminais previstos pelo Projeto, gerando riscos de contaminação do solo adjacente às instalações, bem como d os cursos d'agua localizados no entorno das obras.

Prevenção e Mitigação:
Implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para coleta, segregação e destinação adequada dos resíduos produzidos no âmbito das obras.

Responsáveis: Concessionária, com fiscalização dos órgãos ambientais estaduais pertinentes.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Assoreamento de Cursos d'Água
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Deposição de sedimentos junto às margens de cursos d'água pela dinâmica do próprio rio, podendo ser intensificadas por ações antrópicas,a partir de intervenções nas áreas de encostas. Embora não seja um impacto causado diretamente pelas travessias, o assoreamentodos cursos d'água pode influenciar na sua operação, impedindo ou dificultando o tráfego das embarcações.

Prevenção e Mitigação:

Programa de Prevenção e Controle de Processos Erosivos, incluindo a estabilização de taludes e controle de sedimentos.

Monitoramento contínuo da qualidade e volume dos sedimentos nos cursos d'água afetados pelas travessias. Condução de processo de licenciamento ambiental, em caso de necessidade de dragagem, à luz do regramento específico da atividade, em especial, aquele dado pela Resolução CONAMA nº 454/12 e Resolução Estadual SMA nº 36/17.

Responsáveis: Concessionária, supervisionada pela Agência Reguladora e órgãos ambientais.

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: Regulatório
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
De acordo com o Decreto Federal de 28 de agosto de 2007, posteriormente atualizado pela Portaria MINFRA nº 584, de 4 de dezembro de 2019, a localização atual e futura da Travessia encontra-se interna à poligonal do porto de São Sebastião, sendo considerada, portanto, portuária e sujeita ao regime da Lei de Portos.

Prevenção e Mitigação:
Uma vez que, ambas áreas (atual e futura) estão circunscritas à poligonal do porto, faz-se necessária a elaboração de um contrato de cessão de uso, decorrente do interesse recíproco e incitado pela própria Autoridade Portuária.

Neste sentido, Poder Concedente e Autoridade Portuária estão elaborando instrumento de cessão para utilização de área e execução de investimentos. Neste sentido, a responsabilidade pela execução do instrumento é de responsabilidade do Poder Concedente.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Licenças ambientais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Alta

Descrição:
Dada a natureza do empreendimento, que envolve obras em região portuária, existe a necessidade de levantamento de passivos ambientais, sua mitigação e tratamento, assim como retirada de todas as licenças exigidas por lei.

Prevenção e Mitigação:
A CPP está realizando consultas à CETESB para ter o direcionamento adequado das ações que deverão ser realizadas pela Concessionária quando da assunção contratual. Assim, no contrato firmado haverá dois apêndices relevantes a serem seguidos pela Concessionária (i) Roteiro CETESB e (ii) Passivos Ambientais. Os custos mapeados para regularização dos passivos e licenciamentos foram considerados pelo modelo econômico-financeiro do projeto, como indica o componente socioambiental deste pleito, além dos documentos técnicos em anexo.

A responsabilidade de realização destes investimentos para regularização ambiental e retirada de licenças é da Concessionária. De acordo com a matriz de risco deste contrato, passivos não mapeados previamente e atrasos derivados de inação por parte do Poder Concedente, são passíveis de reequilíbrio.

4. 6. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	180	240

Juros aplicáveis:
SOFR + 1.84 %
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral - abrange tanto amortização quanto juros.
Comissão de Compromisso:
0,25% a.a. aplicado sobre o saldo não desembolsado do empréstimo;
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
Front-End-Fee de 0,25% do valor do Empréstimo;
Outros encargos:

Inexistem outros encargos. Todos os custos estão contemplados nas taxas já mencionadas.

Outras Informações:

Juros e amortização pagos semestralmente. Todo semestre paga-se juros e amortização de forma proporcional e linear, para que ao final de 240 meses tenha-se quitado completamente o crédito.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Obra civil					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Motivo da dispensa de contrapartida VI - financiamentos externos aos Estados, Distrito Federal e Municípios cujos recursos sejam integralmente destinados a garantir contraprestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado, relacionadas a parcerias público-privadas, nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.900.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	18.050.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
17.605.000,00	0,00	17.605.000,00	0,00	13.290.000,00	0,00

Nome do componente					
Investimentos socioambientais					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Motivo da dispensa de contrapartida VI - financiamentos externos aos Estados, Distrito Federal e Municípios cujos recursos sejam integralmente destinados a garantir contraprestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado, relacionadas a parcerias público-privadas, nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome do componente					
Sistemas e sinalização					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Motivo da dispensa de contrapartida VI - financiamentos externos aos Estados, Distrito Federal e Municípios cujos recursos sejam integralmente destinados a garantir contraprestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado, relacionadas a parcerias público-privadas, nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantia à garantia da União, as receitas discriminadas no § 4° do artigo 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito.

O Estado de São Paulo oferece em contragarantia todas as receitas cuja legislação vigente permita que sejam utilizadas com esta finalidade, adotando o modelo de redação que consta do Manual para Instrução de Pleitos - MIP. Conforme exposto neste pleito, o presente projeto ainda não possui Lei Autorizadora, mas é certo que o Estado seguirá o MIP vigente. Assim, considerando a redação atual, deve constar que "fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contragarantia à garantia da União, à operação de crédito de que trata esta lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo "pro solvendo", as receitas discriminadas no §4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito".

O referido parágrafo, traz que é "permitida a vinculação das receitas a que se referem os arts. 155, 156, 156-A, 157, 158 e as alíneas "a", "b", "d", "e" e "f" do inciso I e o inciso II do **caput** do art. 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contragarantia".

Cabe observar, com o intuito de ilustrar a autorização que consta da Lei, no que tange ao Estado, tem-se principalmente as receitas do:

- art. 155 (Inciso I - Imposto transmissão causa mortis e doação; Inciso II - ICMS; Inciso III - IPVA);
- art. 156-A (Imposto sobre Bens e Serviços - IBS);
- art. 157 (Inciso I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; Inciso II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I); e
- art. 159 (Inciso I - vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; Inciso II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 10% (dez por cento) aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.

5. 8. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 9. **Anexos**

Cronograma de desembolso

Cronograma de desembolso

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para o sistema de travessias hídricas do Estado de São Paulo foi qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) em fevereiro de 2023, conforme deliberado na 37ª Reunião do Comitê Gestor do PPI-SP. Essa qualificação consolidou o compromisso do governo estadual em avançar na estruturação de uma solução integrada e eficiente para as travessias hídricas, com foco na mobilidade regional e no atendimento às demandas da população.

No âmbito da participação pública, foram realizados esforços significativos para garantir ampla divulgação e acessibilidade. Avisos de audiências públicas, assim como todo o material técnico do projeto (também anexado ao pleito), foram publicados com a devida antecedência no site de Parcerias do Governo do Estado de São Paulo (https://www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br/projeto-qualificado/travessias-hidricas/), permitindo à população e às partes interessadas se programarem para contribuir com opiniões ou posicionamentos a respeito do Projeto. Três audiências públicas foram organizadas em dezembro de 2024, sendo duas presenciais – no município de Santos, no dia 9, e no município de São Sebastião, no dia 11 – e uma em formato virtual, realizada no dia 12. O formato combinado, presencial e virtual, foi uma iniciativa estratégica para ampliar o alcance e facilitar o acesso da sociedade civil e demais interessados.

Os documentos do Projeto foram disponibilizados no dia 22 de novembro de 2024 em um data room específico, marcando o início do período de consulta pública, que permaneceu aberto até 07 de janeiro de 2025. Os estudos técnicos, elaborados em parceria com a FIPE, estão atualmente em fase avançada de refinamento, incorporando as contribuições recebidas durante a consulta pública. Essa abordagem demonstra o compromisso do Projeto com a transparência e a participação social, preparando o caminho para a publicação do Edital de Concorrência, com um alto nível de maturidade técnica e institucional.

6. 2. Anexos

PPT Travessias

Minuta do Contrato

Minuta do Edital

Apêndices Técnicos

Anexos Técnicos I

Anexos Técnicos II

7. **Baixar todos os anexos**

Download