PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização do Subúrbio de Salvador - 2ª. Etapa – PARAGUARI MAMEDE

Proponente: Município de Salvador
Processo SEI: 03101.001025/2025-47
Código do pleito: 8746753920/2025
Versão: 3

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: USD 80.038.160,00 **Valor da Contrapartida:** USD 20.009.540,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 04
1. 4. Indicadores 05
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 05
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 05
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 05
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 06
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 06
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 06
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 07
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 07
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 07
1. 5. Componentes 07
1. 5. 1. Informações do 1° componente 07
1. 5. 2. Informações do 2° componente 09
1. 5. 3. Informações do 3° componente 11
1. 5. 4. Informações do 4° componente 12
1. 6. Beneficiários 12
1. 7. Anexos 12
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 14
2. 1. Áreas estratégicas 14
2. 2. Anexos 15
3. GESTÃO 16
3. 1. Arranjo institucional 16
3. 1. 1. Descrição 16
3. 1. 2. Orgãos Executores 16
3. 1. 3. Estrutura Operacional 17
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 18
3. 2. Operacionalização e Manutenção 18
3. 3. Planejamento Estratégico 19
3. 4. Anexos 19
4. RISCOS 20
4. 1. Informações do 1° risco 20
4. 2. Informações do 2° risco 20
4. 3. Informações do 3° risco 20
4. 4. Informações do 4° risco 20
4. 5. Informações do 5° risco 21
4. 6. Informações do 6° risco 21
4. 7. Informações do 7° risco 21
4. 8. Anexos 22
5. FINANCIAMENTO 23
5. 1. Condições Financeiras da Operação 23
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 23

5. 2. Cronograma de Desembolso 25
5. 3. Contragarantias 26
5. 4. Anuência do Banco 26
5. 5. Anexos 26
6. ETAPAS REALIZADAS 27
6. 1. Etapas realizadas 27
6. 2. Anexos 27
7. Baixar todos os anexos 29
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização do Subúrbio de Salvador - 2ª. Etapa – PARAGUARI MAMEDE

Sigla: Programa PARAGUARI – MAMEDE

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Município de Salvador

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

A cidade de Salvador foi fundada pelos Portugueses no século XVI, em 29 de março de 1549. É um dos primeiros centros urbanos do Brasil e da América Latina. Segundo o censo do IBGE, em 2022 o município possuía 2,148 milhões de habitantes e concentrava 16% da população do Estado da Bahia. Apesar da sua posição entre as maiores cidades brasileiras, problemas urbanos estruturais ainda posicionam Salvador dentro de um cenário de desigualdade social e segregação socioespacial.

Conforme o Programa das Nações Unidas (PNUD), com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), igual a 0,758, Salvador está localizada em uma península na Baía de Todos os Santos, o que lhe garante belas praias e uma geografia que mistura morros e planícies.

A desigualdade social em Salvador é uma das mais acentuadas do Brasil e reflete um histórico de segregação socioeconômica que remonta ao período colonial. A cidade tem uma das maiores taxas de desigualdade de renda entre as capitais brasileiras, medida pelo Índice de Gini, que revela a concentração de riqueza. Enquanto áreas como Barra, Vitória e Horto Florestal concentram pessoas de alta renda, bairros como Cajazeiras, Periperi e da região do Subúrbio Ferroviário possuem elevados índices de pobreza, afetando o acesso a serviços básicos, educação, saúde e oportunidades de emprego.

Cerca de 30% da população vive em áreas sem infraestrutura e com a ausência de políticas públicas efetivas que garantam à população de baixa renda condições adequadas de vida. Sem assistência, a parcela mais carente da população termina por ocupar as áreas não infraestruturadas, de fragilidade ambiental e urbanística, consideradas inadequadas para ocupação a exemplo dos fundos de vale e encostas de altas declividades.

Em resumo, a desigualdade social em Salvador é um problema estrutural que afeta diversas áreas da vida da população. Apesar de avanços em políticas públicas e programas sociais, ainda há um longo caminho para reduzir essas disparidades e garantir melhores condições de vida para todos.

O clima quente e úmido que caracteriza a região em estudo, com forte influência das massas de ar provenientes do Oceano Atlântico e da Zona de Convergência Intertropical, resulta em chuvas intensas e com distribuição variável. A urbanização e a impermeabilização do solo no contexto em estudo afetam o escoamento das águas pluviais, reduzindo a capacidade de infiltração e aumentando a velocidade de propagação das cheias.

Estudo sobre a variação dos extremos de precipitação em Salvador realizado em 2019, demonstra que a frequência de chuvas intensas tende a aumentar no longo prazo. Além das mudanças nas chuvas, o aumento do nível do mar na Baía de Todos os Santos, de 2,10 mm/ano entre 1950 e 2010 e projetado para 4,99 mm/ano até o final do século XXI, poderá agravar o risco de inundações na área em estudo. A elevação do nível do mar pode intensificar esse fenômeno, comprometendo a eficiência da infraestrutura de drenagem e aumentando a frequência e a magnitude das inundações nas áreas costeiras da região.

A gestão dos serviços de saneamento básico em Salvador é organizada por diversos órgãos da administração pública, seguindo as diretrizes da Lei Federal no 11.445/2007, tendo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) responsável pelo planejamento e gestão da infraestrutura urbana e o saneamento ambiental. A prestação dos serviços de abastecimento de água e o esgotamento sanitário são operados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), sendo a fiscalização e regulação realizadas pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa).

Já os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais são prestados pela Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade (SEMAN), enquanto a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos são coordenados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP) e a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb). A regulação e fiscalização desses serviços é realizada principalmente pela Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal), que trabalha em conjunto com órgãos como a Limpurb e a SEMOP. A regulação envolve a organização dos serviços públicos, assegurando que atendam às necessidades da população e cumpram os parâmetros de qualidade estabelecidos. A fiscalização, por sua vez, monitora a execução dos serviços, garantindo que os contratos e as normas sejam seguidos.

A integração dos serviços de saneamento básico no município de Salvador também envolve a colaboração com a RMS, que compartilha responsabilidades com os municípios vizinhos. A Entidade Metropolitana da RMS, criada pela Lei Complementar no 41/2014, coordena as ações intermunicipais, principalmente nas áreas de planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Isso inclui o gerenciamento das funções de saneamento básico, promovendo uma abordagem integrada e intergovernamental para enfrentar os desafios do setor.

1. 2. 2. **Problema:**

O Subúrbio Ferroviário abrange 22 bairros onde moram cerca de 600 mil soteropolitanos. Até 1970 o local era formado por vilarejos, comunidades tradicionais de pescadores e veranistas que aproveitavam a pesca farta e as belezas das praias e enseadas banhadas pela Baía de Todos os Santos. A partir da década de 1950, com a implantação de loteamentos para atender a demanda por habitação da população de média baixa renda, o Subúrbio foi redefinindo seu perfil de ocupação. Dessa forma, ao final dos anos 1960, a nova Avenida construída Afrânio Peixoto se tornou o vetor de ocupações informais.

Concentrada, sobretudo, nessas áreas não infraestruturadas, a população pobre da cidade segue vulnerável a uma série de problemas como a dificuldade de emprego – a maioria trabalhando no mercado informal; a insegurança, decorrente do alto nível de violência; a moradia precária; e insuficiência de serviços e equipamentos públicos.

A área de estudo é atendida pelo Sistema Integrado de Abastecimento de Água, operado pela Embasa e a cobertura da rede de distribuição de água está universalizada. Na 1ª etapa do Projeto Novo Mané Dendê (PNMD) foram implantados cerca de 2 km de redes novas.

Com relação ao esgotamento sanitário, a área é atendida pelo Sistema Integrado de Salvador, operado pela Embasa. Os esgotos coletados são encaminhados para estações de condicionamento prévio e emissários submarinos nos bairros Rio Vermelho e em Jaguaribe. O Subsistema Subúrbio, que atende a região, possui 654,7 km de redes coletoras, sendo a cobertura de rede coletora de esgoto na área de 94,3%, mas ainda existem desafios em relação à qualidade ambiental, por conta do lançamento indiscriminado de esgotos domésticos em corpos hídricos e canais pluviais. Na 1ª etapa do PNMD foram implantados cerca de 10 km de redes novas.

Apesar dos avanços, o sistema de esgotamento sanitário ainda não é completamente eficaz na proteção da qualidade das águas do Rio Paraguari e outros corpos hídricos da região. As principais dificuldades incluem as restrições construtivas em áreas de terrenos embrejados e a ocupação urbana irregular, que dificultam a implantação completa dos interceptores.

Quanto aos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais, a área problema foi compartimentada em quatro regiões hidrológicas com características distintas. A Região 01 situa- se no médio curso do rio Paraguari, principalmente no bairro de Periperi. As áreas mais elevadas são formadas por tabuleiros da Formação Barreiras, fortemente impermeabilizados devido à ocupação urbana. A Região 02, no baixo curso do Rio Paraguari, também em Periperi, é formada por Terraços Marinhos Residuais. O risco de inundação nela está relacionado a eventos extremos que sobrecarregam a capacidade de escoamento do canal de macrodrenagem construído para direcionar as águas do rio até a Baía de Todos os Santos.

Já a Região 03, que abrange os bairros de Periperi e Praia Grande, possui vertentes esculpidas sobre rochas sedimentares, ocupadas por assentamentos precários, com falta de infraestrutura de saneamento, especialmente drenagem e esgotamento sanitário. A Região 04, localizada no Alto da Terezinha, é caracterizada por morros recortados por talvegues, com águas superficiais direcionadas para os desembocar na Baía de Todos os Santos. As condições geotécnicas e a falta de infraestrutura de saneamento, combinada com práticas construtivas inadequadas, criam um contexto favorável a deslizamentos de terra, semelhante ao verificado na Região 03.

A qualidade do ambiente urbano é fortemente afetada pela disposição inadequada dos resíduos sólidos, principalmente os domésticos. Nos terrenos baixos e fundos de vale, o lançamento indiscriminado de resíduos contribui para a poluição das águas superficiais e a obstrução das calhas naturais e galerias pluviais, favorecendo a sedimentação. Nos morros, a disposição inadequada dos resíduos pode provocar a saturação hídrica e reduzir a resistência dos solos, aumentando o risco de deslizamentos. Assim como no PNMD a aberturas de novas vias permitirá a ampliação dos serviços de coleta dos resíduos domiciliares, como também a implantação de novos equipamentos de entrega voluntário de resíduos (ecopontos) e de acondicionamento (contêineres soterrados e/ou semienterrados).

Dentre os fatores que levaram à escolha das áreas de intervenção objeto deste pleito, destaca-se a alta vulnerabilidade ao risco de deslizamento da área de Mamede e as inundações nos terrenos a jusante no Médio Paraguari. Em Mamede, por ser uma área crítica há sirene de alerta da Defesa Civil, acionada para evacuação das famílias sempre que o volume pluviométrico aponta risco de deslizamento de terra. (Ver anexo Reportagem)

Uma descrição mais detalhada da área objeto desta segunda etapa do Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização do Subúrbio de Salvador, abrangendo a área do Vale do Paraguari – Mamede, consta do ANEXO I.

1. 2. 3. **Solução:**

As propostas preliminares relacionadas com o contexto socioeconômico e cultural das comunidades Mamede, Vale do Mirantes e Vale do Paraguari, objetos deste estudo, consideram o conjunto de marcos referenciais analisados na construção do diagnóstico, com ênfase no Marco de Políticas Ambientais e Sociais, publicado pelo BID, em setembro de 2020.

Para reverter a realidade apresentada, ações efetivas na área do planejamento a curto médio e longo prazos estão sendo implementadas, definindo como prioridades as áreas mais carentes e pobres da cidade de forma a reparar as condições de precariedade e abandono a que foram colocadas essa população.

Nesse sentido, a primeira etapa deste programa está sendo implementada no Vale do Rio Mané Dendê, por meio do Programa Novo Mané Dendê (PNMD), em execução pela PMS, financiado com recursos financeiros contratados com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) - Vide Anexo II.

Para esta segunda etapa do Programa foi estudada a área ao norte da bacia do Rio Mané Dendê, com cerca de 170 ha, com uma população de 22.364 habitantes, distribuída em 8.471 domicílios (IBGE, 2024), com 80% apresentando renda inferior a um salário-mínimo, conforme dados do Censo de 2010, refletindo uma alta concentração de pobreza.

Após uma análise multicritérios foram elencadas as áreas prioritárias para intervenção e elaborado o Estudo Urbanístico Conceitual da poligonal eleita, incorporando os subsídios das demais disciplinas (social, ambiental, saneamento e infraestrutura). Isso inclui proposta de estruturação viária, indicação de áreas a serem recuperadas/urbanizadas, eixos principais de intervenção em saneamento e infraestrutura, além de um estudo preliminar do número de reassentamentos, obtido por meio de leitura cartográfica e dados populacionais secundários.

O Programa busca assegurar a proteção contra inundações e a melhoria das condições sanitárias nas áreas de intervenção prioritárias, seguindo uma abordagem de adaptação climática por meio de soluções baseadas na natureza e de medidas de desenvolvimento urbano de baixo impacto.

A metodologia proposta para o contexto das áreas de intervenção prioritárias está referenciada na mobilização social aplicada no Projeto COM+ÁGUA, do Ministério das Cidades (MCID, 2022), difundida como experiência de educação ambiental no Programa de Aceleração do Crescimento na Bahia e presente no Termo de Referência para o Programa de Educação Ambiental do Programa Novo Mané Dendê, que inclui os eixos temáticos de comunicação, educação, cultura e organização.

Para a definição das ações integradas voltadas ao desenvolvimento sustentável das comunidades nas áreas de intervenção prioritárias, foram considerados o detalhamento das ações, os recursos necessários, os indicadores qualitativos e quantitativos, as metas, os atores interessados e resultados esperados. Além disso, há uma estreita relação com as políticas públicas municipais, tendo como base as Estratégias de Resiliência para Salvador e o Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima em Salvador.

Ainda, para o planejamento e a execução das ações, cabe considerar, em particular:

- Atenção para diferentes públicos e partes interessadas, sendo necessário prever ações direcionadas aos jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais, população LGBTQIA+;

- Previsão de trabalho social em todas as etapas de execução do projeto;

- Previsão de ações de inclusão produtiva;

- Criação de um núcleo de política suplementar ativo com vistas a potencializar as políticas de assistência social do município para as famílias ocupantes do território de atuação do projeto e que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social; e

- Provisão de consultoria especializada em resíduos sólidos para acompanhamento aos catadores e cooperativas de materiais recicláveis;

A requalificação urbana prevê a realização de intervenções estratégicas, em observância à legislação urbanística vigente e à conservação ambiental, com oferta de áreas para a implantação de espaços de convivência, esporte e lazer, equipamentos públicos, comunitários e institucionais, além de serviços públicos em geral. Considera ainda a implantação das necessárias infraestruturas de mobilidade e saneamento, ademais de habitação de interesse social, e a execução de obras para a mitigação de riscos de inundações e deslizamentos.

Para atender às necessidades de reassentamento das famílias afetadas pelas intervenções, propõem-se novas unidades habitacionais, que deverão ser implantadas dentro da própria área das sub-bacias, de modo a não esgarçar o tecido social que aí se consolidou.

Diante de todos os aspectos comentados e com base nos estudos iniciais desenvolvidos, a Prefeitura Municipal de Salvador pretende desenvolver a 2ª. Etapa do Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização do Subúrbio de Salvador, desta vez voltado para as áreas das comunidades de PARAGUARI e MAMEDE.

1. 2. 4. **Resultado:**

A partir da complementação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na área do Projeto, serão criadas condições de salubridade ambiental adequadas para as populações residentes, decorrentes do conjunto de medidas que visam promover a saúde pública coletiva e preventiva, por meio da redução do contato com doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado que possam impactar no bem-estar físico, mental e social da população. Isso será possível pela universalização da distribuição de água, com quantidade, regularidade e confiabilidade conforme os padrões de potabilidade do Ministério da Saúde.

Ainda no contexto da salubridade ambiental, destacam-se como resultados esperados do Programa: a) a eliminação de ambientes favoráveis à proliferação de vetores de doenças, como mosquitos transmissores de doenças, situações de inundações, alagamentos, erosões, instabilidades das encostas e assoreamento de rios e córregos, decorrentes da implantação dos sistemas adequados de drenagem e manejo de água pluvial, que impedem, principalmente, a ocorrência de bolsões de água parada; e b) a inexistência de lixos acumulados em vias públicas e terrenos baldios, impedindo a criação de focos de vetores de doenças que contribuem na contaminação dos solos e da água com a implantação do manejo completo dos resíduos sólidos gerados na comunidade. Assim, a proposta do Projeto é a implementação de saneamento integrado à urbanização, condição desejável quando se intervém em áreas ocupadas de periferia. Assim, são previstos no escopo do PPM os melhoramentos viários, implantação de equipamentos urbanos e áreas públicas qualificadas, que evitarão o surgimento de ocupações irregulares, favorecendo a criação de áreas verdes e de lazer, uma melhor circulação das pessoas no seu habitat, assim como a promoção de medidas de redução da poluição, que compromete a qualidade do ar e do microclima urbano, afetando principalmente as populações mais vulneráveis. Em especial, as ações de reassentamento de famílias, possibilitará a retirada de pessoas de áreas de risco, promovendo condições dignas de moradia, isso sem falar da preservação ambiental das áreas de fundos de vale. Esse conjunto de ações promovem a melhoria do tecido urbano e consequentemente o acesso dos seus moradores a uma cidade mais qualificada e com condições dignas de habitabilidade.

No âmbito da resiliência hídrica, o escopo do PPM visa implementar: (i) programas de drenagem sustentáveis – com a utilização de pavimentos permeáveis e reservatórios de detenção de água da chuva em áreas críticas para conter enchentes e melhorar a infiltração da água; (ii) a requalificação de nascentes e rios urbanos; (iii) ações de despoluição e plantio de vegetação ciliar em mananciais; e (iv) a educação ambiental nas comunidades ribeirinhas, com campanhas de conscientização sobre uso racional da água, preservação de mananciais e combate ao desperdício.

No contexto das mudanças climáticas, destaca-se a redução dos gases do efeito estufa (GEE), que são substâncias que absorvem a radiação infravermelha refletida pela Terra, impedindo que ela escape para o espaço e aumentando a temperatura do planeta. A implantação de sistemas públicos de esgotamento sanitário está diretamente relacionada à redução desses gases devido aos vários fatores que envolvem o manejo e tratamento adequado de resíduos orgânicos e do esgoto.

Nessa abordagem, dentre outros benefícios da implantação de uma infraestrutura completa de saneamento básico, considerando, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem urbana e o manejo de resíduos sólidos, destacam-se, como resultados decorrentes: i) Redução da Emissão de Metano - Quando os resíduos orgânicos presentes no esgoto são descartados sem tratamento, em corpos d'água ou diretamente no solo, a aparência anaeróbica (sem oxigênio) gera metano, um dos GEE mais potentes; sistemas de tratamento de esgoto podem liberar o metano direto para a atmosfera, capturando-o ou convertendo-o em biogás; ii) Prevenção da Poluição de Corpos Hídricos - O esgoto não tratado pode poluir rios e lagos, promovendo zonas anaeróbicas que geram GEE. O tratamento adequado do esgoto impede a poluição dos corpos hídricos, saneando as fontes de abastecimento público e contribuindo para uma maior resiliência hídrica; e iii) Economia Circular e Benefícios Ambientais - Alguns sistemas de tratamento de esgotos utilizam o lodo gerado para produzir adubos ou energia, promovendo práticas sustentáveis que evitam emissões indiretas, como, o incentivo à reciclagem, o reaproveitamento de resíduos. O conjunto de intervenções previsto no arcabouço do PPM irá trazer inúmeros ganhos para a população residente nas comunidades beneficiadas pelo projeto, justificando assim os recursos financeiros investidos pela municipalidade, em prol da saúde e melhoria da qualidade de vida desses habitantes.

1. 3. **Objetivo**

O objetivo geral do PROGRAMA PARAGUARI - MAMEDE é contribuir para melhorar a qualidade de vida da população - em especial dos segmentos mais pobres - e promover o desenvolvimento social e econômico sustentável das comunidades do Vale do Paraguari, Vale dos Mirantes e Mamede, que compreende uma área significativa do território do Subúrbio Ferroviário de Salvador, mediante a oferta de infraestrutura básica, acessibilidade e mobilidade, qualificação dos espaços públicos, melhoria habitacional e integração da área ao restante do tecido urbano.

Os resultados do objetivo geral serão logrados com o auxílio dos seguintes objetivos específicos, que serão monitorados por indicadores distintos:

- Ampliar a infraestrutura sanitária, com a implantação e recuperação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (O1);

- Ampliar e recuperar os sistemas de sistema de drenagem e de limpeza urbana existentes (O2);

- Promover a recuperação ambiental com a melhoria das condições de habitação da população (O3);

- Promover a implantação de infraestrutura básica, incluindo melhorias na urbanização, implantação de vias de acesso ao transporte urbano e proteção de encostas (O4); e

- Promover a sustentabilidade social e institucional com o desenvolvimento de estudos e incremento de ações de caráter social, ambiental e cultural destinadas a fortalecer o desenvolvimento social e humano da população do território (O5).

- Colaborar para o fortalecimento do potencial econômico local e de geração de renda por meio de ações de capacitação e qualificação para o trabalho e inclusão produtiva (O6).

A interação entre o objetivo geral e os objetivos específicos, contribui para a formação de um ciclo virtuoso, essencial para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, da ONU), como promoção de saúde, acesso à água potável e saneamento e redução de desigualdades sociais.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Percentual da População atendida com sistemas de abastecimento de água potável

Descrição:
Percentual da População atendida com sistemas de abastecimento de água potável - relacionado ao Objetivo Específico O1 – terá a finalidade de mensurar, ao longo do tempo, a evolução da cobertura dos serviços de saneamento, decorrente da implantação da infraestrutura dos novos sistemas de abastecimento de água. O indicador será calculado pela razão entre a informação da população atendida pelos sistemas existentes de água, dividida pela informação da população total existente na área de atuação do Programa, expresso em percentual; a meta do indicador, para atingimento em 2031, é de 100%

Meta:
Aumentar de 90% para 100% o percentual da população urbana atendida com sistemas de abastecimento de água potável, com implantação de 1,4 Km de rede nova até dezembro de 2031

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Percentual da População atendida com sistemas de esgotamento sanitário

Descrição:
Percentual da População atendida com sistemas de esgotamento sanitário - relacionado ao Objetivo Específico O1 – terá a finalidade de mensurar, ao longo do tempo, a evolução da cobertura dos serviços de saneamento, decorrente da implantação da infraestrutura dos novos sistemas de esgotamento sanitário. O indicador será calculado pela razão entre a informação da população atendida pelos sistemas existentes de esgotos, dividida pela informação da população total existente na área de atuação do Programa, expresso em percentual; a meta do indicador, para atingimento em 2031, é de 100%

Meta:
Aumentar de 80% para 100% o percentual da população urbana atendida com sistemas de esgotamento sanitário, com implantação de 10,5 Km de rede nova até dezembro de 2031

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**

Nome: Redução de Alagamentos

Descrição:
Redução de Alagamentos - relacionado ao Objetivo Específico O2 – terá a finalidade de mensurar, ao longo do tempo, a evolução da salubridade ambiental, decorrente da implantação dos novos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais. O indicador será calculado pela razão entre a área suscetível a alagamentos no ano avaliado, dividida pela área suscetível a alagamentos antes da implantação das ações do Programa, expresso em percentual; a meta do indicador, para atingimento em 2031, é a redução de 100% da área onde há ocorrência de alagamentos observados antes da implementação do Programa.

Meta:
Reduzir em 100% as áreas onde há ocorrências de alagamentos na poligonal de atuação do Programa, com a implantação dos novos sistemas de drenagem (10,8 KM), até dezembro de 2031;

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Manejo adequado dos resíduos sólidos urbanos

Descrição:
Manejo adequado dos resíduos sólidos urbanos - relacionado ao Objetivo Específico O2 – terá a finalidade de mensurar, ao longo do tempo, a evolução da forma de acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos, com a implantação de ecopontos, novos equipamentos de acondicionamento e extinção de pontos de descartes inadequados existentes. O indicador será calculado pela razão entre o número de pontos de descarte inadequado de resíduos sólidos extintos em cada ano dividida pelo número de pontos de descarte inadequado existentes; a meta do indicador, para atingimento em 2031, é extinguir 100% dos pontos de descarte inadequado.

Meta:
Extinguir 100% dos pontos de descarte inadequado na área de atuação do Projeto (1 ecoponto), até dezembro de 2031

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Reassentamento de famílias moradoras em áreas de risco

Descrição:
Reassentamento de famílias moradoras em áreas de risco - relacionado ao Objetivo Específico O3 – terá a finalidade de mensurar, ao longo do desenvolvimento do Programa, a quantidade de famílias em situação de suscetibilidade ao risco na área de atuação do Programa. O indicador será calculado por meio do levantamento do número de famílias reassentadas, moradoras de áreas de risco; a meta do indicador, para atingimento em 2031, é que 100% das famílias moradoras de áreas de risco na poligonal de atuação direta do Programa seja reassentada.

Meta:
Garantir que 100% das famílias moradoras de áreas de risco na poligonal de atuação direta do Programa seja reassentada, até dezembro de 2031

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Melhoria na mobilidade urbana

Descrição:
Melhoria na mobilidade urbana - relacionado ao Objetivo Específico O4 – terá a finalidade de mensurar, ao longo do desenvolvimento do Programa, a melhoria da mobilidade no território, por meio da requalificação e implantação de novas vias. O indicador será calculado pela extensão de novas vias implantadas e vias requalificadas em cada ano de desenvolvimento do Projeto; a meta do indicador, para atingimento em 2031, é garantir a requalificação de 50% das vias existentes e ampliação em 30% a extensão do sistema viário na área de atuação do Projeto.

Meta:

Garantir a requalificação de 50% das vias existentes (7,8 Km) e ampliar em 30% (4,3 KM)a extensão do sistema viário na área de atuação do Projeto, até dezembro de 2031

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Área recreativa estruturada/habitante

Descrição:
Área recreativa estruturada/habitante - relacionado ao Objetivo Específico O4 – terá a finalidade de mensurar, ao longo do desenvolvimento do Programa, a disponibilização de espaços públicos urbanizados ou requalificados, pelas ações do Programa. O indicador será calculado com base na razão entre a área de espaços públicos construídos e requalificados, notadamente praça, parque e paisagismo pelo número de habitantes da área de atuação do Projeto, a cada ano; a meta do indicador, para atingimento em 2031, é de que as áreas públicas recreativas sejam ampliadas para a relação 3m²/habitante

Meta:
Ampliar as áreas públicas recreativas na área de atuação do Projeto de 0,17 m²/habitante para 3 m²/habitante, até dezembro de 2031

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Participação de Grupos de Diversidade e Gênero
Descrição:
Participação de Grupos de Diversidade e Gênero - relacionado ao Objetivo Específico O5 – terá a finalidade de mensurar, ao longo do desenvolvimento do Programa, o grau de envolvimento de pessoas integrantes de Grupos de Diversidade e de Gênero que participam de programas de capacitação profissional e qualificação técnica, bem como, as atividades de participação promovidas pelo Projeto e, tenham tido acesso ao mercado de trabalho, decorrentes de ações promovidas pelo Programa. As atividades de participação envolvem ações sociais de consulta e manifestação das partes interessadas (grupos de mulheres, jovens, grupos de diversidade, entidades, entre outros) e deve propiciar diferentes formas de manifestação e controle social das ações propostas pelo projeto. O indicador será calculado por meio de realização de pesquisas com os participantes das ações de capacitação e ações de participação desenvolvidas no âmbito do Programa; a meta do indicador, para atingimento em 2031, é que 50% do total de participantes de atividades de mobilização e programas de capacitação profissional sejam pessoas de grupos de diversidade e de gênero, e que possam acessar o mercado de trabalho ou consigam desenvolver atividades empreendedoras.

Meta:
Garantir que 50% do total de participantes de atividades de mobilização e programas de capacitação profissional sejam pessoas de grupos de diversidade e de gênero, e que possam acessar o mercado de trabalho ou consigam desenvolver atividades empreendedoras, até dezembro de 2031.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: População capacitada para o mercado de trabalho

Descrição:
População capacitada para o mercado de trabalho - relacionado ao Objetivo Específico O6 – terá a finalidade de mensurar, ao longo do desenvolvimento do Programa, o percentual de pessoas que participam de programas de capacitação profissional e foram inseridos nos mercados de trabalho formal e informal, decorrentes de ações promovidas pelo Programa. O indicador será calculado por meio de realização de pesquisas com os participantes das ações de capacitação desenvolvidas no âmbito do Programa; a meta do indicador, para atingimento em 2031, qualificar e capacitar um percentual de 20% (1000 pessoas) da população economicamente ativa da poligonal de intervenção (5.300 hab), com as aptidões necessárias para se inserirem no mercado de trabalho

Meta:
Qualificar e capacitar um percentual de 20% da população economicamente ativa da poligonal de intervenção, até dezembro de 2031.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Componente 1 – Melhorias Ambientais, Urbanísticas, Habitacionais e de Saneamento
Valor estimado em Dólar (USD): 76.717.700,00

Descrição:
Componente 1 – Melhorias Ambientais, Urbanísticas, Habitacionais e de Saneamento, pelo qual se procura: (i) ampliar o sistema de abastecimento de água existente; (ii) ampliar o sistema de esgotamento sanitário existente; (iii) ampliar o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais; (iv) ampliar o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; (vi) tratamento e eliminação de áreas suscetíveis ao risco geológico, especialmente da localidade de Mamede (vii) desenvolver a construção de novas unidades habitacionais e promover o reassentamento de famílias; (viii) desenvolver melhorias em áreas urbanas e requalificação de espaços públicos; (ix) implantar o Ascensor Mamede; (x) implantar melhorias no sistema viário da região; e (xi) implantar equipamentos urbanos.

Com o desenvolvimento pleno do Componente espera-se atingir, na região beneficiada, a meta de cobertura universalizada de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, preconizada pelo Novo Marco Legal do Saneamento, a Lei Federal 14.026/2020.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P – Infraestrutura e Urbanização

- Abastecimento de Água

Ampliação das redes de abastecimento de água; e

Requalificação e/ou implantação de vias urbanas ou trilhas de monitoramento necessárias para a expansão e operação dos serviços.

Rede a implantar: 1.400 m

- Esgotamento Sanitário

Ampliação das redes coletoras de esgotos; e

Requalificação e/ou implantação de vias urbanas ou trilhas de monitoramento para a expansão e operação dos serviços.

Rede a implantar: 10.500 m

- Requalificação de Vias

Melhoria da mobilidade interna, com a reformulação do sistema de transporte público que atende à região, promovendo a integração ao futuro VLT.

Rede a implantar: 7.800 m

- Áreas recreativas (praças, quadras e campos)

Melhoria das áreas de lazer, recreação e contemplação da poligonal de intervenção, com a construção de novas praças, quadras poliesportivas e campos de futebol e recuperação e tratamento das áreas existentes.

Área a construir e requalificar: 3,7ha

P – Novas Vias

As novas vias serão implantadas com a finalidade melhorar a mobilidade urbana e integração dos modais disponíveis na região.

Vias a implantar: 4.300 m

P- Drenagem e Manejo das Águas Pluviais

Implantação de obras de infraestrutura e urbanização para fins de ordenamento do solo e preservação dos terrenos inundáveis.

Rede a implantar: 10.800 m

P – Contenção de Encostas

Obras feitas para eliminar pontos de deslizamentos e garantir a estabilidade do terreno em áreas inclinadas, com destaque para a localidade de Mamede.

Área a tratar: 5.000 m²

P – Parque Paraguari

Visando proteger e preservar a Bacia de Amortecimento, o entorno da mesma passará por obras de urbanização e infraestrutura.

Área a urbanizar: 37 ha

P – Ascensor Mamede (Plano Inclinado)

Elevador (plano inclinado), para a ligação entre a parte alta do Mamede e a Rua Ademir Peixoto, possibilitando a integração com os futuros teleférico e VLT.

Ascensor a implantar: 1 un

P – Equipamentos Urbanos

Serão implantados equipamentos urbanos - Escola, Centro Cultural e Horta Comunitária - em função da necessidade da população inserida na área do projeto.

Escola: 1 un

Centro Cultural: 1 un

Horta Comunitária: 2 un

P – Unidades Habitacionais

Construção de unidades habitacionais e suas respectivas infraestruturas de saneamento, destinadas às famílias que serão remanejadas das áreas de risco.

Unidades a construir: 210 un

P – Reassentamento

Engloba todas as ações relacionadas ao deslocamento involuntário das famílias, cujos imóveis são impactados pelo Projeto, seja em função da implantação de infraestrutura e saneamento, seja pela suscetibilidade ao risco de deslizamento de terra ou inundação. Para tanto, será elaborado um Plano de Reassentamento Involuntário com o objetivo de minimizar os impactos negativos que o deslocamento pode causar na população afetada. A elaboração do Plano envolve consulta e participação comunitária e contém as diretrizes, ações e modalidades de compensação, garantindo não apenas as condições dignas de habitabilidade, mas também, que as famílias afetadas tenham seus direitos sociais, econômicos e ambientais respeitados. As modalidades de compensação deverão ser propostas com base no perfil da população e do uso dos imóveis afetados, tomando também como parâmetro a experiência e as lições aprendidas do Projeto Mané Dendê. Além das unidades habitacionais construídas pelo Projeto e da indenização em pecúnia, poderão ser ofertadas outras modalidades, a exemplo da compra assistida de uma nova habitação. Estima-se que ocorrerão 700 situações de reassentamento, sendo 460 relativas a famílias situadas em área de risco. As ações de reassentamento serão executadas no âmbito do Trabalho Técnico Social, por equipe multidisciplinar que atue nos eixos jurídico, físico e social.

P – Resíduos Sólidos

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Médio Paraguari, Vales e Morros do Alto da Terezinha

A região dispõe de coleta regular dos resíduos sólidos urbanos, no entanto possui inadequação na etapa de acondicionamento, principalmente quanto aos resíduos da construção civil e volumosos. Para equacionar esse problema, será promovido a extinção de pontos inadequados a partir das obras de urbanização, e a construção de equipamento apropriado para acondicionar adequadamente esses resíduos, denominado Ecoponto.

Ecoponto a implantar: 1 un

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Componente 2 – Sustentabilidade Sócio Ambiental e Institucional
Valor estimado em Dólar (USD): 9.630.000,00

Descrição:
Componente 2 – Sustentabilidade Socioambiental e Institucional, pelo qual se procura desenvolver ações no sentido de serem estruturadas: (i) Ações de Sustentabilidade Ambiental; (ii) Ações de Sustentabilidade Social; (iii) Ações voltadas ao Trabalho Técnico Social; e (iv) Ações de Fortalecimento Institucional, incluindo o desenvolvimento de um Programa de Equidade de Gênero e Diversidade, conjugando a lógica do exercício dos direitos com a lógica dos negócios em busca da valorização do ser humano e da diversidade.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P – Ações de Sustentabilidade Ambiental.

Contratação de consultorias para apoiar ações inerentes à gestão ambiental do Programa, que são práticas que visam preservar os recursos naturais, reduzir os impactos negativos no meio ambiente e promover um equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a natureza.

Dentre essas ações, podem ser destacadas: (i) gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos; (ii) ampliação da coleta seletiva de materiais recicláveis (iii) proteção e monitoramento dos recursos hídricos; (iv) preservação e recuperação do meio ambiente; (v) conservação da biodiversidade; e (vi) promoção de ações de educação e engajamento ambiental.

P – Ações de Sustentabilidade Social

Promovem o bem-estar das pessoas e das comunidades, garantindo direitos, equidade, inclusão e qualidade de vida para todos, sem comprometer as gerações futuras. Elas complementam as ações ambientais e econômicas dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. As ações objetivam: (i) promoção da saúde e bem-estar; (ii) educação de qualidade e inclusiva; (iii) igualdade, diversidade e direitos humanos; (iv) apoio à comunidade e ao desenvolvimento local; (v) trabalho digno e justo; (vi) participação e engajamento social; e (vii) Acessibilidade e inclusão digital.

Esse componente abrange 2 linhas de ação:

1. Inclusão Produtiva: Trabalho e Renda

O Público Alvo serão os moradores do território, especialmente, grupos com mais indícios de vulnerabilidade, tais como, mulheres, jovens, LGBTQIAPN+ e afro religiosos. Essas iniciativas estão principalmente voltadas para as famílias que serão reassentadas, em especial para as mulheres chefes de família. As linhas de ação propostas com interface nas políticas setoriais desenvolvidas no município de Salvador, estão relacionadas no ANEXO V com informações mais detalhadas sobre as ações de inclusão produtiva proposta no âmbito do PPM.

2. Política Suplementar Ativa

Implantação de Núcleo de Política Suplementar Ativo com a atribuição de potencializar e agilizar a integralidade das políticas de ação social no território. O referido Núcleo será constituído por uma equipe técnica composta por assistente social, psicólogo, advogado e orientador social que farão busca ativa, encaminhamento, acompanhamento, monitoramento de famílias com dificuldade de acesso aos serviços e programas sociais. Informações mais detalhadas vide anexo V.

P - Trabalho Técnico Social.

Montagem de equipe multidisciplinar para acompanhamento e assessoria técnica às famílias da área de intervenção, assegurando o desenvolvimento das ações de natureza social, comunicação comunitária e execução dos processos de reassentamento involuntário, contribuindo para o diálogo e fortalecimento comunitário da população afetada direta e indiretamente pelo Projeto com vistas ao desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população. No escopo do TTS a comunicação social desenvolverá os mecanismos de consulta e participação social envolvendo os múltiplos agentes de representação social comunitária, institucional e população em geral promovendo a integração e a adesão da comunidade ao Projeto. Articulação entre os atores e a criação de espaços coletivos de diálogo para a compreensão do projeto, acolhimento de dúvidas e queixas. É previsto a implantação de Escritório Social Local e Escritório Social Móvel (automóvel Van adaptado) para apoio e desenvolvimento das ações sociais na área do Projeto.

P – Fortalecimento Institucional - Programa de Equidade de Gênero e Diversidade

Propõe-se ações ampliadas da Prefeitura em articulação com as políticas desenvolvidas pela Secretaria de Reparação, responsável por articular, junto às instituições, políticas públicas de promoção da equidade racial, a inclusão social dos afrodescendentes e a valorização da diversidade e, da Secretaria de Políticas para as Mulheres,

Infância e Juventude para a promoção da qualidade de vida, da equidade de gênero e da elevação da cidadania das mulheres, jovens e crianças em Salvador. Essa atuação deverá abranger:

- Ampliação de ações de equidade de gênero tanto na sua gestão interna quanto na sua atuação finalística;

- Assegurar ambiente de trabalho seguro para grávidas e em lactância através de cuidados especiais na atividade laboral, com a criação de salas de apoio e bem estar para que as mulheres possam cumprir sua função materna sem renunciar suas metas profissionais;

- Avaliar a saúde de mulheres e homens respeitando suas diversidades biológicas;

- Assegurar os princípios da equidade de gênero na promoção da segurança e saúde física, mental e emocional;

- Garantir a linguagem inclusiva e não discriminatória nos materiais da entidade valorizando a diversidade;

- Estimular a denúncia de práticas discriminatórias por questão de gênero e/ou raça e assédio moral e/ou sexual.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Componente 3 – Engenharia e Administração
Valor estimado em Dólar (USD): 13.600.000,00

Descrição:
Componente 3 – Engenharia e Administração**,** onde serão financiados o apoio ao Gerenciamento do Programa, à Supervisão das Obras, à gestão ambiental e social, à elaboração de projetos técnicos e a contratação de Consultorias.

Entre os resultados esperados busca-se a utilização adequada das expertises técnicas do setor de saneamento, desde o desenvolvimento de estudos e projetos, até a contratação e execução eficiente dos investimentos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
C – ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO.

P – Administração Geral /Unidade Executora

A COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA será efetuada pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), que será criada, vinculada diretamente ao Gabinete do Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, que contará com os técnicos que integrarão a equipe da unidade para a execução do Programa, bem como para a integração e articulação dos diversos órgãos participantes.

A UGP será responsável pela coordenação geral do Programa e pela sua efetiva execução, servindo como organismo de ligação entre o Município, o BID e demais organizações públicas e privadas participantes. A UGP executará o planejamento, gestão administrativa e financeira do Programa e o acompanhamento técnico, fiscalização e avaliação do mesmo. A Unidade será apoiada tecnicamente pelos órgãos da administração municipal envolvidos nas respectivas ações a serem executadas.

A UGP deverá ser composta por: (i) Diretor Geral; (ii) Gerente de Infraestrutura; (iii) Gerente Social; (iv) Gerente Ambiental; (v) Gerente de Reassentamento; (vi) Gerente Institucional, (vii) Gerente Administrativo-Financeiro e (viii) Gerente de Aquisições, Contratos e Convênios.

P – Apoio à Gestão do Programa

Refere-se à contratação de consultoria para dar apoio à UGP no gerenciamento do Programa.

P – Supervisão de Obras

Refere-se à contratação de consultoria para dar apoio à UGP na supervisão de obras consideradas no Programa.

P – Estudos e Projetos

Refere-se à contratação de consultorias especializadas para o desenvolvimento de estudos e projetos de interesse do Programa.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Componente 4 – Custos Concorrentes
Valor estimado em Dólar (USD): 100.000,00

Descrição:
Componente 4 – Custos Concorrentes**,** onde será financiada a contratação anual de serviços de auditoria externa e monitoramento. Também estão previstas as contratações de avaliações ao longo da execução do Programa e uma avaliação *ex post* de todas as ações realizadas no Programa.

Com a utilização de serviços desta natureza espera-se (i) a garantia de conformidade pelo cumprimento de regulamentações e rotinas, (ii) uma maior transparência e credibilidade nas ações desenvolvidas, (iii) a identificação de riscos e vulnerabilidades e (iv) a melhoria dos processos internos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
C – CUSTOS CONCORRENTES

P – Auditoria, Avaliação e Monitoramento.

No marco deste componente será financiada a contratação anual de serviços de auditoria externa e monitoramento.

1. 6. **Beneficiários**

Serão beneficiados diretamente os moradores das localidades de Mamede, Vale dos Mirantes e do entorno do Parque Paraguari, que receberão os investimentos de urbanização e saneamento ambiental previstos no escopo do Programa. Essas localidades situam-se em parte dos bairros de Periperi e Alto da Terezinha.

Além disso, o Programa, beneficiará de forma indireta também a população residente em bairros vizinhos, a exemplo dos moradores da bacia do Rio Mané Dendê, uma vez que as áreas beneficiadas são contíguas e os melhoramentos urbanos serão compartilhados.

Para a realização das obras de macrodrenagem estima-se que 700 famílias que residem em unidades habitacionais precárias serão compensadas conforme plano de reassentamento que será elaborado, baseado no perfil e demandas da população atingida, de forma a buscar uma melhoria no padrão de habitabilidade e a manutenção das suas redes sociais e de vizinhança reassentadas. Propõe-se a construção das novas habitações (210 unidades) nas proximidades das moradias atuais.

É importante destacar que mesmo para áreas onde não ocorrerão intervenções diretas com o programa, haverá benefícios, por meio da melhoria da estruturação dos órgãos públicos para a promoção das ações referentes à operação e manutenção das estruturas físicas existentes e a serem implantadas, como manutenção de galerias de águas pluviais, entre outras.

Outro fato que usualmente ocorre quando da implantação de programas dessa natureza é a ampliação da consciência ambiental por parte da população, tendo em vista a sua participação em todo processo de implantação do programa e da implementação de atividades relacionadas com a educação ambiental. O referido ganho será extensivo, evidentemente, ao conjunto de habitantes da cidade de Salvador que passarão a usufruir de uma cidade mais humanizada e ambientalmente sustentável.

Também serão beneficiários diretos do programa os proprietários de imóveis e de estabelecimentos comerciais e de serviços localizados nas áreas de intervenção e seu entorno, na medida em que os investimentos proporcionaraão aumento significativo na movimentação de recursos e valorização imobiliária, ao mesmo tempo em que atrairá maior número de frequentadores à área.

1. 7. **Anexos**

Síntese do Programa Novo Mané Dendê (PNMD)

ANEXO III – Matriz de Resultados

ANEXO I – Síntese do Projeto Conceitual do Programa PARAGUARI – MAMEDE

ANEXO III – Matriz de Resultados (Revisada)

ANEXO V - Subcomponente Trabalho e Renda

Anexo I - Projeto Conceitual PPM

Reportagens

ANEXO V - Subcomponente Trabalho e Renda - atualizado

ANEXO III – Matriz de Resultados Atualizada 08.07

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

As áreas estratégicas do PPM estão perfeitamente alinhadas com os Objetivos Estratégicos do PPA 2024 – 2027 do Governo Federal, conforme da Resolução Federal nº 1, de 22 de novembro de 2024, a saber: Objetivos estratégicos 111, 201 e 207. Na planilha anexa apresenta-se a correlação entre os objetivos específicos, indicadores e metas e correspondência com os Objetivos Estratégicos do PPA 2024 – 2027.

Observar os critérios estabelecidos no item 2 do Anexo II Resolução Normativa nº 1, de 2024 destaca-se:

- O objetivo geral do PPM destaca-se que a ação de “promover o desenvolvimento social e econômico sustentável das comunidades” e “a oferta de infraestrutura básica, acessibilidade e mobilidade” como sendo correlacionada aos objetivos estratégicos 111 e 201. A promoção do desenvolvimento social e econômico sustentável das comunidades do Vale do Paraguari, Vale dos Mirantes e Mamede também coadunam com o objetivo estratégico 207.

- Os objetivos específicos estão diretamente relacionados à área estratégica e adequados ao seu atendimento (planilha anexa).

- Os indicadores estabelecidos conforme metodologia SMART, permitirão medir o progresso e o alcance das metas no horizonte do projeto, atingindo os objetivos específicos relacionados à área estratégica. Para tanto foram estabelecidos indicadores com base para atingimento dos objetivos (planilha anexa).

- O Componente 1, está diretamente relacionado ao alcance da área estratégica e destina recursos significativos (76,7%) ao atendimento dos objetivos estratégicos 111, 201, além disso o 100% do público alvo será atendido por esta meta direta ou indiretamente. Neste componente estão previstas as obras de saneamento que contribuem para a qualidade dos corpos hídricos da bacia hidrográfica onde está inserido o Projeto, além da criação do Parque Municipal do Paraguari que protegerá os recursos ambientais ali existentes.

- O Componente 2, está diretamente relacionado ao alcance da área estratégica e destina 37% dos recursos desse componente para as ações de sustentabilidade social que representam 3,6% do valor total de investimento previsto no Projeto. Estima-se que essas ações atinjam aproximadamente 30% das famílias residentes,

Da mesma forma, dado que as execução dos investimentos propostos exigem a realização de grandes obras de engenharia, gerando diversas oportunidades de emprego e geração de renda, além do que a disposição adequada dos esgotos no meio ambiente gera efeitos ambientais capazes de contribuir significativamente para reduzir influências climáticas, pode-se também afirmar que o presente Programa também está em harmonia com as Prioridades da Administração Pública do PPA 2024-2027, do Governo Federal, ao destacar os seguintes pontos:

a) Novo PAC

As ações do Projeto estão diretamente ligadas ao objetivo do Novo PAC, que pretende acelerar o crescimento econômico e a inclusão social, gerando emprego e renda, e reduzindo desigualdades sociais e regionais. O projeto Paraguarí - Mamede apresenta ações que coadunam com o eixo de investimento Cidades Sustentáveis e Resilientes, pois visa promover o saneamento integrado, construção de novas unidades habitacionais, retirada de famílias em situação de risco, recuperação ambiental, entre outras.

b) Neoindustrialização, trabalho, emprego e renda;

O projeto busca incluir em seu escopo uma função dedicada à capacitação e qualificação independente e paralela ao ensino formal. A inclusão produtiva proposta deverá levar em conta a aptidão e experiências de vida das pessoas, fortalecer seus conhecimentos e sua autoestima. A proposta de inclusão produtiva visa o crescimento econômico, a sustentabilidade, a educação, a segurança alimentar, a igualdade de gênero e a redução de desigualdades que são alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Trata-se, portanto, de um aspecto que, pela sua natureza e objetivos, e muito especialmente por ter como ponto central uma população vulnerável, em área que envolve, concomitantemente, suscetibilidade a riscos ambientais, possui forte interseção com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

c) Enfrentamento à emergência climática.

A ampliação dos sistemas de saneamento básico ações de adaptação e mitigação visando contribuir para o enfrentamento à emergência climática, reduzindo a vulnerabilidade a eventos extremos e promovendo a sustentabilidade. Entre outras ações pode-se destacar a implantação do Parque do Paraguari, com obras infraestrutura e urbanização no entorno desse reservatório, é fundamental para o ordenamento do solo, a preservação dos terrenos inundáveis e o consequente controle das inundações nos terrenos à jusante, proporcionando segurança não a para a população local, região extremamente sensível aos efeitos do aquecimento climático (elevação do nível do mar e aumento da frequência de intensas) sobre as enchentes urbanas.

2. 2. **Anexos**

ANEXO VI - RELACAO OBJETIVOS INDICADORES E METAS

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O mutuário do empreendimento será a Prefeitura Municipal de Salvador/BA, que executará o Projeto através da SEINFRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, onde será criada a Unidade de Gestão do Projeto – UGP, na estrutura administrativa da Secretaria, com especificação clara das competências e responsabilidades desta unidade e das instituições envolvidas.

A Matriz de Responsabilidade do PROGRAMA é constituída de três instâncias complementares: (i) Nível Estratégico; (ii) Nível de Coordenação e Gestão; e (iii) Nível de Execução e Apoio à Execução Técnica. Este modelo de execução previsto deverá ser elaborado para orientar a execução do PROGRAMA, além de prever instâncias complementares, cuja composição e responsabilidades básicas estão detalhadas a seguir:

- Nível Estratégico

SEINFRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas– Entidade Executora do PROJETO, atuará no nível estratégico integrando as ações do PROGRAMA ao Planejamento Estratégico Municipal, bem como promovendo a articulação com o BID e a Prefeitura Municipal do Salvador.

Casa Civil – atuará na interlocução com o BID, com as Unidades de Execução Técnica e Apoio à Execução Técnica, bem como no macro acompanhamento das relações institucionais com os Poderes Constituídos, do planejamento e nas avaliações periódicas do PROGRAMA.

- Nível de Coordenação e Gestão

SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas– Entidade executora do PROJETO, atuará também no nível da Coordenação e Gestão, através de uma Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP, criada especificamente para o Projeto.

Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP - esta unidade, vinculada à SEINFRA, será responsável pela gerência geral (contemplando a coordenação administrativa e financeira), contratação de Consultorias e Supervisão do PROGRAMA. Para isso, será composta por técnicos nomeados e/ou designados, com formação profissional relacionada às atividades da UGP.

Pretende-se manter a equipe atual do projeto Novo Mané Dendê que já possui a experiência necessária para o desenvolvimento das atividades, que no caso de intervenção em área periférica possui especificidades que tornam complexa a sua implementação.

- Nível de Execução e Apoio à Execução Técnica

Unidades de Execução Técnica – para o desempenho das atividades abaixo relacionadas, a UGP contará com o apoio das seguintes Unidades:

- Superintendência de Conservação e Obras Públicas – SUCOP, Autarquia vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (SEINFRA) que executará obras e serviços e fiscalização.

- Secretaria de Manutenção da Cidade - SEMAN que executará a manutenção dos sistemas de micro e macrodrenagem, dos equipamentos e mobiliários urbanos.

- Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) que executará os licenciamentos

- Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ) que é regimentalmente responsável pela administração financeira e de patrimônio do Município.

Unidades de Apoio à Execução Técnica

Para o desenvolvimento das atividades específicas dos diversos componentes, deverão ser contratadas empresas de consultoria para apoio ao gerenciamento do Projeto, consultoria para a supervisão e fiscalização de obras, e outras para temas de ordem socioambiental, elaboração de projetos de valorização de atrativos e produtos turísticos, arquitetônicos e de engenharia.

Quando da instituição da UGP, será criada em seu âmbito uma Comissão Especial de Licitação do PROJETO, que terá como objetivo efetivar os processos licitatórios necessários em consonância com a legislação vigente e as normativas do BID.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: SEINFRA – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Órgãos parceiros:
- Superintendência de Conservação e Obras Públicas – SUCOP, Autarquia vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (SEINFRA) que executará obras e serviços e fiscalização
- Secretaria de Manutenção da Cidade - SEMAN que executará a manutenção dos sistemas de micro e macrodrenagem, dos equipamentos e mobiliários urbanos
- Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) que executará os licenciamentos
- Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ) que é regimentalmente responsável pela administração financeira e de patrimônio do Município
Casa Civil – atuará na interlocução com o BID, com as Unidades de Execução Técnica e Apoio à Execução Técnica, bem como no planejamento e nas avaliações periódicas do PROGRAMA.

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A estrutura operacional do Programa será constituída pela Unidade de Gestão do Projeto – UGP, na estrutura administrativa da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS Essa unidade possui uma equipe técnica com bastante experiência na gestão de programas com os recursos internacionais.

Caso seja necessário a substituição de algum membro da equipe deverá ser observado as exigências abaixo, já atendidas pela equipe atual:

A UGP deverá ser composta por:

- Diretor Geral: Formação: título profissional em arquitetura e urbanismo, engenharia civil ou sanitária, ou áreas correlatas e desejável com mestrado ou especialização em áreas afins.

Experiência: mais de 10 anos de experiência em gerenciamento de programas e projetos de urbanização e/ou infraestrutura que incluam elaboração de projetos e acompanhamento na implantação de obras. Preferencialmente com experiência em programas com financiamento internacional de organismos multi ou bilaterais.

- Gerente de Infraestrutura:

Formação: título profissional em engenharia civil ou sanitária, arquitetura e urbanismo ou áreas correlatas e desejável com pós graduação em administração ou especialização em áreas afins.

Experiência: mais de 5 anos de experiência em elaboração e/ou gerenciamento de estudos, projetos e obras de infraestrutura de saneamento básico.

- Gerente Social

Formação: título profissional em serviço social, sociologia, psicologia, arquitetura e urbanismo ou áreas correlatas e desejável com mestrado em administração ou especialização em áreas afins.

Experiência: mais de 5 anos de experiência em elaboração e/ou gerenciamento e/ou execução de estudos e planos de gestão social e comunicação de obras de infraestrutura de serviços públicos e de urbanismo.

- Gerente Ambiental

Formação: título profissional em engenharia ambiental, civil ou sanitária, arquitetura e urbanismo ou áreas afins e desejável com mestrado em meio ambiente ou especialização na área ambiental.

Experiência: mais de 5 anos de experiência em elaboração e/ou gerenciamento de estudos e planos de gestão ambiental de obras de urbanização e/ou infraestrutura de saneamento básico.

- Gerente de Reassentamento

Formação: título profissional em arquitetura e urbanismo, economia, sociologia, psicologia ou áreas correlatas e desejável com mestrado em administração ou especialização em áreas afins.

Experiência: mais de 5 anos de experiência em programas habitacionais ou de infraestrutura urbana que envolveram ações de reassentamento involuntário, no possível em instituições da administração pública.

- Gerente Institucional

Formação: título profissional em arquitetura e urbanismo, engenharia civil, administração, direito, economia ou áreas correlatas e desejável mestrado em administração ou especialização em áreas afins.

Experiência: mais de 5 anos de experiência em elaboração e/ou gerenciamento de estudos e planos de fortalecimento institucional de instituições públicas e privadas e/ou experiência em gestão pública, desenvolvimento organizacional e similares. No possível instituições do setor de serviços públicos.

- Gerente Administrativo-Financeiro

Formação: título profissional em contabilidade, arquitetura e urbanismo, administração, economia ou áreas correlatas e desejável com mestrado em administração ou especialização em áreas afins.

Experiência: mais de 5 anos de experiência em gestão administrativa e financeira de contratos de obras de urbanização e/ou infraestrutura. No possível, em instituições do setor de serviços públicos. Desejável experiência em projetos com financiamento internacional de organismos multilaterais.

- Gerente de Aquisições, Contratos e Convênios.

Formação: título profissional em direito, contibilidade, economia, adminstração, arquitetura e urbanismo ou áreas correlatas e desejável com mestrado em administração ou especialização em áreas afins.

Experiência: mais de 5 anos de experiência em gestão de aquisições no marco de programas e projetos de obras de urbanização e/ou infraestrutura. No possível, em instituições do setor de serviços públicos. Desejável experiência em projetos com financiamento internacional de organismos multi ou bilaterais.

Ademais, como já mencionado, a UGP deverá contar com serviços de apoio de gestão, de uma consultoria especializada a ser contratada com recursos financeiros previstos no escopo da operação de crédito.

Convém destacar que a Prefeitura Municipal de Salvador detém larga experiência na execução de projetos com recursos de empréstimos internacionais, podendo ser citado como exemplo o Programa de Saneamento Ambiental e a Urbanização da Novo Mané Dendê e PRODETUR, contratado pelo PMS junto ao Banco Interamericano de Investimentos.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

ANEXO IV - Matriz de Responsabilidades. Programa Paraguari Mamede.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A Prefeitura Municipal de Salvador possui na sua estrutura a Secretaria de Manutenção (SEMAN), com a atribuição de realizar a manutenção de vias, caminhos, equipamentos urbanos, rede de drenagem, praças e áreas verdes, assim que as obras são concluídas e entregues à população. Além disso, conta também com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), responsável por planejar, administrar e fiscalizar o comércio em vias e logradouros públicos, monitorar e fiscalizar os níveis de emissão sonora, administrar os serviços de iluminação pública, limpeza urbana, destinação de resíduos sólidos, entre outras atribuições.

Como estratégia, ambas secretarias deverão compor o Núcleo de Articulação Permanente, a ser criado e que faz parte do organograma de gestão do Projeto Paraguari-Mamede, apoiando tecnicamente a UGP/SEINFRA desde a etapa de elaboração dos projetos executivos, contribuindo para soluções adequadas à operacionalização dos sistemas implantados e a eficiência das sua manutenção quanto à economicidade e durabilidade.

As ações de operação e manutenção são realizadas por equipes próprias e terceirizadas da SEMOP e SEMAN, contratadas para prestação de serviços conforme o caso, sendo para tal aportado orçamento próprio da PMS.

A operacionalização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário será entregue para a EMBASA, vinculada ao Governo do Estado da Bahia, atual detentora do sistema na cidade, para operação e manutenção. Para tanto, deverá ser firmado um convênio entre a Prefeitura Municipal e Embasa, firmando as atribuições de cada ente, inclusive na aprovação técnica dos projetos das redes de abastecimento de água e esgotamento a serem implantados, a recepção das obras e futura manutenção e operação dos sistemas.

Outra medida a ser adotada, ainda no desenvolvimento do Projeto Paraguari-Mamede, é a elaboração de um plano de manutenção com o detalhamento técnico da funcionalidade das obras implantadas, definindo as ações de manutenção preventiva e corretiva, além da periodicidade.

Quanto manutenção dos equipamentos urbanos previstos, a exemplo de escola, ascensor, centro cultural e Parque, esta é realizada pelos órgãos afins responsáveis pela sua gestão, como a Secretaria Municipal de

Educação (SMED), Secretaria de Mobilidade (SEMOB), Secretaria Municipal de Cultura (SECULT) e Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (SECIS). O orçamento anual de cada ente envolvido na operação e manutenção das obras e equipamentos, passa por atualização de forma a absorver as novas obras entregues, sendo que no caso do Projeto Paraguari-Mamede, o incremento estimado será de:

CUSTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS OBRAS

COMPONENTE	VALOR ANO (US$)
Vias implantadas/Existentes	97.000
Sistema de Macrodrenagem	138.500
Sistema de Microdrenagem	26.400
Parque Paraguari e áreas recreativas (praças, quadras e campos)	90.000
Ascensor	12.000
Equipamentos (Escola, Centro Cultural e Hortas)	650.000
Resíduos Sólidos (Ecoponto)	55.000

Estima-se desta forma, que o custo total de manutenção e operação dos equipamentos e infraestrutura, pela gestão municipal, totalize U$1.068.900 por ano. No entanto, esse valor será parcialmente incorporado à medida que as obras correspondentes sejam finalizadas, até a conclusão completa do Projeto.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

As intervenções e consequentes ações a serem implementadas no Subúrbio Ferroviário de Salvador estão inseridas no PPA do Município para o período 2022 – 2025, onde a 1a Etapa do Programa de Saneamento Ambiental e a Urbanização da Bacia do Mané Dendê (NOVO MANÉ DENDÊ), encontra-se em curso.

3. 4. **Anexos**

PPA parte 1

PPA parte 2

PPA parte 3

ANEXO VII - ORGANOGRAMA

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Ato legais: Não aprovação da Lei Autorizativa para contratação de empréstimo
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A PMS (Prefeitura Municipal de Salvador) precisa enviar à Câmara de Vereadores de Salvador um Projeto de Lei para ser aprovado. Trata-se do Projeto de Lei Autorizativa visando a contratação de empréstimo para execução do Projeto.

Prevenção e Mitigação:
Articulação com o poder Legislativo para aprovação da Lei Autorizativa. Celeridade no encaminhamento do Projeto de Lei ao Poder Legislativo, tão logo a COFIEX realize a expedição da recomendação autorizando a preparação do PROGRAMA. Previsão orçamentária para execução do Programa na LDO e a LOA, para 2026.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Contratações: Atraso na conclusão dos processos licitatórios
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Morosidade no rito processual administrativo. Atraso nos processos licitatórios em função da elaboração dos Termos de Referência (TR), Orçamentos e Estudo Técnico Preliminar (ETP) deficitários implicando em problemas na elaboração do edital e questionamentos excessivos no certame. Dilação na análise das propostas técnicas. Risco com probabilidade baixa em função da expertise da equipe da PMS na execução da 1ª etapa.

Prevenção e Mitigação:
Elaboração de manual (Mapeamento de Etapas/Ações e Fluxogramas de Processo) visando estabelecer a sistematização dos principais processos praticados, inclusive os de contratação. Capacitar os membros da equipe com as habilidades e conhecimentos necessários para executar suas funções de forma eficiente e segura em todas as fases de contratação.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Desapropriações: Atraso na liberação das áreas para execução das obras
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Em função do adensamento nas áreas objeto do Projeto, é imprescindível a realização de eventuais desapropriações, necessárias para a requalificação urbano-ambiental, visando garantir a implantação de infraestruturas de saneamento, mobilidade, novas habitações e equipamentos a serem construídas. Por se tratar de processos individualizados de desapropriação, é possível que ocorram atrasos nas negociações, retardando a liberação das áreas para execução das obras.

Prevenção e Mitigação:
Antecipação do Decreto de Utilidade Pública das áreas particulares, bem como Permissões de Uso para utilização de áreas públicas. Elaboração do Plano de Reassentamento com envolvimento da população local, visando ofertar modalidades que atendam à realidade da comunidade, minimizando assim os impactos da intervenção sobre essa população.

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: Ambientais: gestão inadequada das obras
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
As obras de urbanização, saneamento, urbanização e de construção de novos equipamentos embora tragam benefícios em termos de desenvolvimento e infraestrutura, podem gerar riscos ambientais. No PPM pode-se destacar a possibilidade de ocorrência de poluição por resíduos de construção e demolição, a contaminação de solos e águas em função de realização de práticas de engenharia inadequadas.

Prevenção e Mitigação:
Elaboração prévia dos estudos de impacto ambiental, visando estabelecer as medidas mitigadoras, compensatórias ou maximizadoras, bem como os programas ambientais necessários. Adoção de boas práticas de engenharia. Elaboração, implantação e monitoramento de sistema de gestão ambiental. Antecipação do requerimento das licenças ambientais e demais instrumentos autorizativos, concomitantemente ao início do processo de contratação das obras, para que a regularização ambiental das intervenções esteja finalizada antes da emissão da ordem de serviço das obras.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Sociais: violência urbana
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
A violência urbana é um grave problema social com diversas causas e consequências que afetam a qualidade de vida e o bem-estar da população. Na região do Subúrbio de Salvador identifica-se o crescente aumento e acirramento da violência relacionada ao crime organizado. Esse aspecto pode impactar no desenvolvimento das atividades operacionais do projeto e consequente atraso no cronograma de execução das obras.

Prevenção e Mitigação:
Constituição de núcleo de atuação com aporte técnico especializado no sentido de propor e buscar viabilizar estratégias de minimização desse impacto. A partir das definições finais das ações do PROGRAMA, decorrentes das conclusões dos projetos executivos, deverá ser realizada uma nova avaliação da área de intervenção, quanto aos aspectos sociais, devendo ser adotadas pelas Secretarias setoriais da Prefeitura as medidas necessárias de mitigação e eliminação de eventuais riscos sociais identificados. Essa ação será articulada com os trabalhos do Grupo Técnico-Social.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Reassentamento: Inseguranças, descontentamento inicial ou alguma dificuldade de adaptação das famílias
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O reassentamento por ser um tema sensível, pode gerar inseguranças, descontentamento inicial ou alguma dificuldade de adaptação às famílias, todavia, o Plano de Reassentamento, assim como o Trabalho Técnico Social, age de forma a assegurar a credibilidade do Projeto, oferecer compensações justas e aderentes à realidade da comunidade, minimizando assim os impactos da intervenção sobre essa população.

Cabe salientar que os reassentamentos foram estimados preliminarmente em 700 afetações, incluindo as seguintes situações: habitações em áreas de risco; habitações inadequadas; e habitações a serem removidas para a execução do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Importante destacar que, decorrente da recente experiência do Projeto Novo Mane Dendê, há referências que podem ser utilizadas tanto para a população, no que diz respeito às modalidades de compensação, quanto para a equipe técnica em relação aos fluxos e procedimentos administrativos e jurídicos. O acompanhamento social é mantido por um determinado período após a realização do reassentamento, envolvendo trabalhos, oficinas e capacitações, como educação financeira e ambiental, que preparem a população para os novos padrões de moradia.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Baixa adesão dos usuários aos novos sistemas de coleta de esgotos
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Baixa adesão dos usuários ao novo sistema de coleta dos esgotos sanitários, em razão do aumento da conta de água, em função da cobrança da taxa de coleta de esgoto pela Embasa, concessionária responsável pela prestação dos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário.

Prevenção e Mitigação:

Estes riscos de adesão aos novos serviços implantados, deverão ser minimizados pela execução de programas de mobilização e sensibilização social sobre os benefícios da iniciativa. Inclusão dos serviços de ligações domiciliares na execução das obras de infraestrutura, evitando-se gastos adicionais ao morador. Para tanto, essa atividade de sensibilização das populações beneficiadas, deverá ser considerada no escopo das atividades das empresas contratadas para a execução dos serviços de instalação das novas redes coletoras de esgoto, incluindo a participação da Embasa no diálogo com os moradores, da equipe de educação ambiental e do trabalho técnico social.

4. 8. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	80.038.160,00	100.047.700,00	100.047.700,00	20.009.540,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
78	210	288

Juros aplicáveis:
Taxa de Juros: 5.49% a.a. Taxa SOFR diária: 4.28% (15/01/2025) Margem de captação variável calculada trimestralmente: 0.41% (1º Trimestre 2025) Margem variável de empréstimo aprovada anualmente pela Diretoria: 0.80% (2025)
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0.5% a.a. (vigente), não podendo ultrapassar 0.75% a.a. Esta comissão é determinada periodicamente pela Diretoria do Banco
Comissão de Avaliação:
Não se aplica
Taxa de Abertura:
Não se aplica
Outros encargos:

Não se aplica

Outras Informações:

- O BID foi escolhido para ser o agente financeiro desta operação, pelas seguintes principais razões:
  - o Banco já financiou para a Prefeitura Municipal de Salvador, o empréstimo para 1a Etapa do Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização da Bacia do Mané Dendê (NOVO MANÉ DENDÊ), sendo o projeto bem-sucedido, estando atingindo os resultados previstos no marco das políticas do Banco; da mesma forma, a PMS tem uma experiência exitosa com a implementação do Programa de Desenvolvimento do Turismo em Salvador, o PRODETUR ;
  - o BID não só atua como financiador do programa de investimentos pretendido pelo mutuário, mas, também, contribui diretamente no desenvolvimento da operação, aportando conhecimentos e experiências de outras iniciativas da mesma natureza, representando assim um significativo valor agregado para o Programa financiado;
  - dentre suas políticas transversais, o Banco tem ampla experiência no desenvolvimento e implementação de ações relacionadas a gênero e diversidade, como elementos fundamentais para o desenvolvimento sustentável e a redução da desigualdade na América Latina e no Caribe. Essa estratégia orienta o banco para promover a igualdade de gênero e a inclusão de grupos historicamente marginalizados, como pessoas afrodescendentes, pessoas LGBTQIA+ e pessoas com deficiência; e por meio de financiamentos, conhecimento técnico e parcerias estratégicas, o BID tem desempenhado um papel essencial no combate às mudanças climáticas, promovendo ações que integram a sustentabilidade ambiental, a mitigação das emissões de gases de efeito estufa e a adaptação climática.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Componente 1 – Melhorias Ambientais, Urbanísticas, Habitacionais e de Saneamento					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	5.318.216,00	1.329.554,00	14.559.632,00	3.639.908,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
22.256.740,00	5.564.185,00	10.518.340,00	2.629.585,00	8.721.232,00	2.180.308,00

Nome do componente					
Componente 2 – Sustentabilidade Sócio Ambiental e Institucional					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
324.000,00	81.000,00	1.540.800,00	385.200,00	1.540.800,00	385.200,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.540.800,00	385.200,00	1.540.800,00	385.200,00	1.216.800,00	304.200,00

Nome do componente					
Componente 3 – Engenharia e Administração					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.520.000,00	380.000,00	1.720.000,00	430.000,00	1.936.000,00	484.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.224.000,00	556.000,00	2.224.000,00	556.000,00	1.256.000,00	314.000,00

Nome do componente					
Componente 4 – Custos Concorrentes					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
24.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	32.000,00	8.000,00

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo fica autorizado a vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no Art. 156 da Constituição Federal, nos termos do § 4°, do Art. 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Cronograma de Desembolso

Conograma de Desembolso atualizado

Conograma de Desembolso atualizado 08.07

Carta de Anuência do Agente Financeiro - BID

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Tendo em vista o interesse da administração pública municipal em dar continuidade ao Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização do Subúrbio de Salvador, cuja 1ª Etapa está implementando o Projeto Novo Mané Dendê, já em fase final, foi dado início a preparação da 2ª Etapa da Programa.

Inicialmente foi estabelecido como área de estudo para a 2ª etapa do Programa, a região do entorno do Projeto Mané Dendê, visando dar continuidade ao processo de urbanização e saneamento desse território, bem como permitindo a melhoria da mobilidade da região dando seguimento ao sistema viário e já implantado.

Para tanto, foi definida uma ampla poligonal de estudo, abrangendo as vertentes médio e sul da Bacia do rio Paraguari e a área de Mamede e entorno (bacia de drenagem natural de Plataforma).

A elaboração do Projeto conceitual contou com o apoio do BID, responsável pela contratação de consultores nas áreas urbanístico, saneamento, ambiental e social, visando apoiar a equipe da PMS na definição da área e elaboração do Projeto Conceitual (Anexo I).

Na etapa composta de uma caracterização (Diagnóstico) foi considerado: o contexto territorial e inserção urbana, população assentada, a dinâmica natural da bacia, aspectos ambientais e socioeconômicos e condições de saneamento. Foram utilizados como subsídio, o Plano Diretor Municipal, Plano Municipal de Saneamento Básico Integrado, Plano de Adaptação e Mitigação às Mudanças do Clima em Salvador, planos e políticas setoriais, além de camadas de informações de estudos técnicos já existentes, dados secundários e análise de campo.

Com base no Diagnóstico preliminar realizado, foi feita uma análise multicritério, considerando 4 eixos – urbanístico, saneamento, ambiental e social – para definição das áreas prioritárias. No processo da análise multicritério, foi realizado um workshop em agosto de 2024, com a participação dos consultores contratados pelo BID, técnicos de diversos órgãos da prefeitura municipal e representantes da Embasa, que apresentaram contribuições significativas para a área de intervenção.

Com base na análise multicritério foram definidos 2 blocos prioritários, tendo sido definidas como áreas prioritárias as poligonais do Vale do Mirantes e Vale do Paraguari, situadas na bacia do rio Paraguari, e a comunidade de Mamede.

A partir dessa definição foram propostas intervenções de forma preliminar, que permitiram a análise técnica e dimensionamento de custos, necessários à decisão sobre a estratégia e tipo de abordagem institucional. O próximo passo no avanço do Projeto, é a elaboração dos projetos de engenharia, estudos específicos e consultorias necessários à sua implementação.

Considerando a participação do BID na elaboração do Projeto Conceitual, foram iniciadas tratativas no sentido de que o Banco possa financiar, também, essa 2ª. Etapa, dando continuidade às ações que estão sendo implementadas no Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização do Subúrbio de Salvador – Novo Mané Dendê.

6. 2. Anexos

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download