PFE - Pleito de Financiamento Externo
PPP de Requalificação do Parque Dom Pedro II

Proponente: Município de São Paulo
Processo SEI: 03101.001876/2025-90
Código do pleito: 9836205829/2025
Versão: 3

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 70.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 22.067.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 09
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 09
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 10
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 11
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 12
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 14
1. 5. Componentes 15
1. 5. 1. Informações do 1° componente 15
1. 6. Beneficiários 18
1. 7. Anexos 19
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 20
2. 1. Áreas estratégicas 20
2. 2. Anexos 21
3. GESTÃO 22
3. 1. Arranjo institucional 22
3. 1. 1. Descrição 22
3. 1. 2. Orgãos Executores 24
3. 1. 3. Estrutura Operacional 24
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 24
3. 2. Operacionalização e Manutenção 24
3. 3. Planejamento Estratégico 25
3. 4. Anexos 29
4. RISCOS 30
4. 1. Informações do 1° risco 30
4. 2. Informações do 2° risco 30
4. 3. Informações do 3° risco 30
4. 4. Informações do 4° risco 31
4. 5. Informações do 5° risco 31
4. 6. Informações do 6° risco 32
4. 7. Anexos 33
5. FINANCIAMENTO 34
5. 1. Condições Financeiras da Operação 34
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 34
5. 2. Cronograma de Desembolso 36
5. 3. Contragarantias 37
5. 4. Anexos 37
6. ETAPAS REALIZADAS 38
6. 1. Etapas realizadas 38
6. 2. Anexos 39
7. CONTATOS 40
7. 1. Contatos 40

7. 2. Anexos 41
8. Baixar todos os anexos 42
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: PPP de Requalificação do Parque Dom Pedro II
Sigla: PPP Parque Dom Pedro II
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de São Paulo

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Município de São Paulo, capital do estado homônimo e maior metrópole brasileira, constitui o principal polo econômico, financeiro e cultural da América Latina. Possui 11.?895.578 habitantes distribuídos em 1.521,20?km², com um Produto Interno Bruto municipal de aproximadamente R$?343,6?bilhões em 2023 e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,806, considerado muito alto, sendo o 28º município brasileiro nessa métrica. Esses indicadores, reforçam a relevância e a complexidade do cenário urbano em que se insere o programa.

O Parque Dom Pedro II, na região central, ocupa um território historicamente significativo junto ao Rio Tamanduateí, crucial no desenvolvimento inicial da cidade. Desde a época colonial, a área, conhecida como Várzea do Carmo, destacou-se pelo comércio, transporte fluvial e inundações frequentes. No início do século XX, intervenções urbanísticas do arquiteto Joseph Antoine Bouvard deram origem ao parque, inaugurado entre 1918 e 1921. Décadas depois, obras viárias e grandes equipamentos de transporte fragmentaram o espaço, resultando em degradação urbanística e perda de função social.

A dinâmica socioeconômica da região é marcada por contrastes e diversidade de usos. Enquanto a área imediata do parque tem densidade populacional baixa, com cerca de 92 hab/ha, os distritos vizinhos apresentam variações expressivas, atingindo até 30.346 hab/ha. Essa diversidade inclui bairros comerciais, áreas residenciais e locais com concentração populacional vulnerável, como o Glicério e o triângulo histórico, áreas de média vulnerabilidade e significativa presença de pessoas em situação de rua.

A relevância econômica e turística da região é evidenciada pelo fluxo diário de cerca de 100 mil usuários nos terminais de transporte público locais, totalizando anualmente cerca de 35 milhões de passageiros. Destes, aproximadamente 13,6% permanecem no entorno, representando um potencial de circulação anual superior a 4,8 milhões de pedestres. Entretanto, desafios significativos relacionados à infraestrutura e segurança persistem: apenas um terço dos usuários considera adequadas as rotas para pedestres e ciclistas e cerca de 60% dos usuários avaliam a sensação de sensação de segurança das conexões a pé e do Parque Dom Pedro II como baixa ou muito baixa.

Em termos de ordenamento territorial, o entorno do parque é majoritariamente composto por Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS-3), destinadas à habitação popular, sinalizando demandas e oportunidades para ampliação da oferta habitacional para famílias de baixa renda. A área está inserida na Área de Intervenção Urbana do Setor Central (AIU-Setor Central), planejada para promover adensamento populacional e construtivo, estimando-se que futuramente possa receber cerca de 220 mil novos moradores.

Ambientalmente, a região enfrenta desafios associados à drenagem urbana, especialmente relacionados à susceptibilidade a enchentes, devido à localização na planície alagadiça do Rio Tamanduateí e à intensa impermeabilização urbana. É urgente ampliar as áreas permeáveis, melhorar a infraestrutura de drenagem e fortalecer a resiliência climática urbana.

Do ponto de vista político-institucional, o projeto atual é resultado de um longo processo de planejamento iniciado em 2022, envolvendo ampla participação social por meio de consultas e audiências públicas realizadas entre 2022 e 2024. Este processo culminou com a publicação do edital de licitação em setembro de 2024, seguido de ajustes e republicações em 2025, e da realização do procedimento licitatório em maio do mesmo ano. O projeto possui uma estrutura institucional robusta, articulando diversas secretarias municipais, entre elas a Secretaria de Governo Municipal, SP Regula, as Secretarias Municipais de Mobilidade e Trânsito (SPTrans, CET), Desenvolvimento Urbano (SMUL), Infraestrutura e Obras (SIURB e SP Obras), assegurando clareza nas responsabilidades e eficiência na execução das ações previstas.

Neste contexto, identificam-se claramente desafios centrais relacionados à necessidade de requalificação urbana, melhoria da infraestrutura de mobilidade integrada, aumento da permeabilidade e segurança ambiental, e fortalecimento da inclusão social e desenvolvimento econômico local.

1. 2. 2. Problema:

Problema 1 – Fragmentação urbana e degradação do espaço público
O Parque Dom Pedro II apresenta um quadro avançado de fragmentação física e degradação urbana. Ao longo das décadas, sucessivas intervenções de infraestrutura viária e de transporte, como a construção de viadutos, terminais de ônibus e passarelas elevadas, comprometeram a continuidade espacial e a integração do parque com seu entorno. O resultado é um conjunto de áreas desconectadas, de difícil acesso e com baixa atratividade para atividades de permanência, lazer e convivência social.

Levantamento realizado pela São Paulo Parcerias em 2024 (constante no Anexo II – Relatório de Pesquisa) aponta que apenas 27% dos entrevistados percebem o local como um parque ou espaço de lazer, e somente 16% o consideram bem cuidado. Estes baixos resultados evidenciam não apenas a precariedade dos serviços de zeladoria urbana, mas também a carência de infraestrutura qualificada e de equipamentos públicos que estimulem o uso coletivo e regular do espaço. A falta de equipamentos esportivos, culturais e recreativos adequados restringe o acesso da população a práticas de esporte e atividades físicas, reduz a apropriação coletiva do parque e compromete seu potencial de transformação, mantendo a área subutilizada e suscetível à degradação contínua.

Problema 2 – Infraestrutura inadequada para mobilidade ativa e riscos à segurança viária
A circulação de pessoas na região do Parque Dom Pedro II é comprometida pela escassez de caminhos seguros e conectados entre modais de transporte, equipamentos públicos e áreas livres. A ligação entre pontos de interesse como a Rua 25 de Março e o Gasômetro é obstruída por muros, gradis e estruturas descontinuadas, e os viadutos existentes não oferecem transposições acessíveis e seguras sobre o rio Tamanduateí.

A pesquisa citada revelou que apenas um terço dos usuários considera adequadas as condições de calçadas e ciclofaixas. Essa situação é agravada por altos índices de sinistros de trânsito: entre 2013 e fevereiro de 2022, foram registrados 198 acidentes na área da concessão, com 227 feridos e 15 óbitos, dos quais 102 foram atropelamentos, a partir de dados disponibilizados pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Considerando um raio de 100 metros adicionais, o número sobe para 359 acidentes e 186 atropelamentos, ou uma média mensal de 1,7 atropelamento, evidenciando riscos significativos à integridade física de pedestres e ciclistas.

Problema 3 – Falta de integração física e funcional entre os modais de transporte público
Embora a região do Parque Dom Pedro II seja bem servida por diversas alternativas de transporte público — incluindo ônibus, metrô e Expresso Tiradentes —, a integração física entre esses sistemas é deficiente. Os acessos às estações do Expresso são feitos por passarelas longas, isoladas e expostas às intempéries, como sol e chuva, sem cobertura adequada ou proteção climática. Esses percursos também apresentam iluminação insuficiente e falta de acessibilidade universal, o que limita o acesso seguro para pessoas com deficiência, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. A estação Pedro II do metrô possui acessos desconectados e mal sinalizados, localizados junto a vias de alta velocidade, o que compromete ainda mais a segurança e a caminhabilidade no entorno. Além disso, os percursos apresentam exposição à chuva, falta de iluminação adequada, ausência de acessibilidade universal e barreiras de segurança, que afetam especialmente mulheres e pessoas com mobilidade reduzida.

Problema 4 – Vulnerabilidade ambiental e baixa resiliência urbana
O parque e seu entorno estão inseridos em área historicamente sujeita a alagamentos, devido à sua localização na planície do Rio Tamanduateí e à intensa impermeabilização do solo urbano. A carência de áreas verdes contínuas e bem cuidadas, combinada com a falta de infraestrutura de drenagem eficaz, contribui para a formação de ilhas de calor e a redução da biodiversidade local. Essa condição ambiental frágil compromete a resiliência do território às mudanças climáticas e amplia os riscos urbanos associados às chuvas intensas, prejudicando a qualidade de vida da população e a sustentabilidade ambiental da região.

1. 2. 3. **Solução:**

As soluções propostas são sintetizadas num projeto de requalificação urbana da região, viabilizada por meio de uma Parceria Público-Privada, ancorada em sete eixos temáticos:

i. MOBILIDADE: Junção dos Terminais Parque Dom Pedro II e Mercado, criando um Terminal intermodal com capacidade operacional ampliada, plenamente acessível, melhor inserido urbanisticamente e conectado ao metrô (estação Pedro II). A intervenção contempla o deslocamento do Terminal atual, disponibilizando maior espaço para requalificação urbana.

ii. MELHORAMENTOS VIÁRIOS: Substituição dos Viadutos Nakashima e 25 de março por uma ponte em nível, com calçadas amplas e acessíveis, conectada ao novo Terminal. A nova ponte dará continuidade à Avenida Rangel Pestana conectando os dois lados do Rio Tamanduateí. As ramificações de viário da Avenida do Estado deverão ser suprimidas para a criação de novas áreas verdes, além do alargamento da Avenida do Exterior para absorver o

tráfego local. O novo viário será compatível com o BRT Leste e o futuro VLT.

iii. ÁREAS VERDES: Requalificação e implantação de áreas verdes com novos equipamentos e atrativos, associadas a encargos significativos de zeladoria, manutenção e conservação. Destaque para a implantação de um Boulevard ligando as duas margens do Rio Tamanduateí.

iv. DRENAGEM: Implantação de dois reservatórios subterrâneos para águas pluviais nas duas margens do Tamanduateí, cada um com 2.000 m³, além de obras de reforço e substituição de galerias.

v. BAIXOS DE VIADUTO: Requalificação dos baixos do Viaduto Diário Popular, propiciando a conexão caminhável do Parque Dom Pedro II com o Mercado Municipal, a rua 25 de Março e o futuro SESC Parque Dom Pedro II. Na margem norte, espaço com estruturas de recreação e cultura; na margem sul, espaços administrativos e nova base da GCM.

vi. OBRAS COMPLEMENTARES DE TRANSPORTE: Demolição da atual estação Pedro II do Expresso Tiradentes e criação da estação Luís Gama. Implantação da alça de acesso do futuro BRT da Avenida Radial Leste ao novo Terminal.

vii. MOBILIÁRIO URBANO, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO: Qualificação dos locais de descanso e permanência e ampliação da segurança dos usuários em toda a Área da Concessão.

Em adição às intervenções urbanísticas previstas, a futura Concessionária será responsável por uma série de encargos operacionais que visam garantir o atendimento aos objetivos de política pública previstos. Dentre eles, destaca-se:

i. **Manutenção preventiva e corretiva** dos equipamentos e da área concedida, garantindo seu pleno funcionamento e assegurando o conforto, segurança e bem-estar dos visitantes. Contempla postes de iluminação, mobiliário urbano, lixeiras, elementos de comunicação visual, gramado, entre outros, são mantidos sob responsabilidade da Concessionária.

ii. **Zeladoria**, contemplando: (i) limpeza, varrição e higienização; (ii) controle de pragas e vetores; e (iii) conservação das Áreas Verdes. Destaca-se a obrigação de limpeza em todas as áreas, em especial os vestiários e banheiros, e de varrição das áreas pavimentadas.

iii. **Gestão de resíduos sólidos**, garantindo a destinação adequada de todo resíduo gerado na área concedida, sendo obrigatória a adoção de coleta seletiva, de reciclagem, de compostagem e de biodigestão.

iv. **Vigilância e segurança patrimonial**, 24 horas por dia, todos os dias da semana, por meio de CFTV (integrado à Prefeitura), realização de rondas e implantação de iluminação adequada.

v. **Ativação sociocultural da região**, por meio da realização de atividades de interesse coletivo, gratuitas, como obrigação contratual.

Desta forma, é possível conectar as soluções propostas com os seguintes objetivos estratégicos (OE) do PPA 2024-2027 do Governo Federal, conforme descritivo abaixo e presente no **Anexo I - I.2.3 - Objetivos estratégicos do PPA versus soluções propostas pelo projeto:**

OE 105 - Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão

OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

OE 113 - Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida

OE 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

OE 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

OE 212 - Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional

OE 213 - Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo

OE 214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

1. 2. 4. **Resultado:**

O Projeto busca recuperar e implantar aproximadamente 100.000 m² de áreas verdes, com a criação de áreas de lazer, espelhos d'água, equipamentos esportivos, e requalificação de praças. Essas intervenções, além de criarem espaços de qualidade aos seus usuários, têm a capacidade de diminuir a retenção de calor na região central, criando uma melhora no microclima e de aumentar a capacidade de drenagem de toda a área. A isso se somam também intervenções de criação de reservatórios subterrâneos de águas pluviais e intervenções nas galerias pluviais, que diminuem a incidência de enchentes e alagamentos e reforçam a resiliência climática da região.

Como resultados esperados e mensuráveis podem ser citados:

- ? Instalação e requalificação de equipamentos de esporte e lazer, como quadras esportivas, academia ao ar livre e pista de skate;
- ? Ampliação em cerca de 100 mil m² de novas áreas verdes;
- ? Plantio de mais de 200 novas árvores;
- ? Requalificação de praças e áreas verdes, e recuperação da vegetação às margens do rio;
- ? Permeabilização do solo e implantação de elementos de drenagem sustentáveis (infraestrutura verde e azul, como jardins de chuva e telhado verde);
- ? Melhoria do microclima, com o uso de elementos de água;
- ? Incentivo ao reuso de resíduos de demolição; e
- ? Redução de eventos de alagamentos na região.

ii. Melhoria da mobilidade

Como resultado de uma série de atividades combinadas é esperado o aumento da mobilidade, especialmente em relação aos deslocamentos a pé e por meio de transporte público coletivo. As diversas intervenções que levam a maior conexão do Parque Dom Pedro II com seus arredores e a requalificação das calçadas e caminhos garantem uma circulação mais rápida e agradável aos pedestres, bem como um acesso mais fácil aos grandes sistemas de transporte coletivo. Também assegura maior mobilidade ativa por meio da implantação de mais de 3 km de infraestrutura cicloviária (ciclovias e ciclofaixas) e dois bicicletários com mais de 300 vagas.

Em relação à infraestrutura de transporte coletivo, as atividades de reformulação do Terminal Parque Dom Pedro II vão garantir, além de uma melhor infraestrutura para os ônibus, aumentando em 20% a capacidade do Terminal, uma grande conexão intermodal, conectando o Terminal à estação inicial do Expresso Tiradentes, ao novo BRT e criando uma passarela de conexão com a estação de Metrô Pedro II.

Como resultados esperados e mensuráveis podem ser citados:

- ? Diminuição do tempo de deslocamento dos usuários dos sistemas de transporte coletivo da região;
- ? Aumento da qualidade das vias de pedestres;
- ? Maior fluxo de pedestres na região;
- ? Maior uso da integração entre o Terminal de ônibus e o Expresso Tiradentes e Metrô; e
- ? Melhora nas condições de circulação de mobilidade ativa pelas vias da região.

iii. Ativação sociocultural da região

Apesar de sua centralidade, a região sofre com baixa ocupação, aumentando a sensação de insegurança das pessoas que lá transitam. Dessa forma, muitas das atividades propostas têm como objetivo proporcionar a maior ocupação desses espaços. Esse objetivo é atingido por meio de ações que promovem espaços públicos de maior qualidade e com ambientes de permanência, como a maior integração entre os espaços livres, a requalificação das vias e caminhos para pedestres, a criação de pontos de comércio e consumo e a requalificação e criação de praças e espaços públicos.

Esse objetivo é atingido também pela realização de eventos e atividades de recreação de interesse da sociedade. Tudo isso aliado a presença mais intensa e qualificada de iluminação pública, mobiliário urbano e sinalização adequada. Todas essas ações têm como objetivo a reocupação dos equipamentos públicos da região, que levam a uma maior ocupação como um todo do Parque Dom Pedro II.

Como resultados esperados e mensuráveis podem ser citados:

- Presença de quantidade adequada e manutenção regular do mobiliário urbano e equipamentos de esporte e lazer disponibilizados;
- Maior frequência de visitantes no Parque Dom Pedro II; e
- Maior apropriação do espaço por munícipes;

iv. Melhora na percepção de segurança na região

O Projeto contempla medidas para melhoria da percepção de segurança da população e à redução de ocorrências por meio da simplificação do viário, melhora na iluminação local, ativação sociocultural e comercial da região e maior alocação de recursos para vigilância patrimonial. Em relação à segurança no trânsito, serão implantadas ciclovias e ciclofaixas, além de faixa azul para motos nas avenidas da região.

Como resultados esperados e mensuráveis podem ser citados a:

- Diminuição de ocorrências nos Terminais;
- Diminuição de atropelamentos nas vias do entorno;
- Maior circulação de pedestres nas calçadas e vias da região;
- Diminuição de acidentes envolvendo ciclistas ou motociclistas;
- Maior sensação de segurança pelos usuários, principalmente mulheres; e
- Diminuição da ocorrência de assaltos e crimes na região.

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral:

O Projeto tem como objetivo promover a transformação urbana do Parque Dom Pedro II e de seu entorno imediato, contribuindo para a valorização do centro da cidade, enfrentando a fragmentação espacial, a insuficiência da infraestrutura pública disponível e a vulnerabilidade socioambiental da região. Por meio da requalificação dos terminais Parque Dom Pedro II e Mercado, e da criação de um terminal intermodal eficiente, busca-se garantir deslocamentos mais seguros, acessíveis e integrados, fortalecendo o transporte público e conexão entre o Centro Histórico e a Zona Leste. Com a ampliação das áreas verdes, a implementação de infraestrutura de drenagem e a valorização da mobilidade ativa, o projeto visa aumentar a resiliência climática e proporcionar um ambiente urbano mais saudável e acolhedor. Ao estimular o uso contínuo dos espaços públicos com atividades culturais, iluminação qualificada e presença ativa de comércio e serviços, a iniciativa também contribui para o fortalecimento da ativação urbana, a dinamização econômica da região e a valorização do patrimônio histórico e cultural da cidade.

(ii) Objetivos Específicos:

1. Qualificar as conexões intermodais e a infraestrutura de transporte público na região central, promovendo acessibilidade e integração segura entre os modais;

Descrição:

O projeto busca qualificar as conexões intermodais e a infraestrutura de transporte público na região central de São Paulo por meio da completa reformulação dos terminais Parque Dom Pedro II e Mercado, com vistas à sua integração física e funcional com os demais sistemas de mobilidade urbana, como o Metrô, o Expresso Tiradentes, o futuro BRT da Radial Leste e o futuro VLT. As ações incluem a construção de passarelas diretas, acessíveis e iluminadas, a requalificação de calçadas e ciclovias, e a reorganização dos fluxos viários, com foco na segurança dos pedestres e ciclistas e na fluidez do transporte público. Com isso, pretende-se melhorar a eficiência e o valor agregado da infraestrutura urbana existente, incentivar o uso de modos sustentáveis de transporte e qualificar os acessos a equipamentos culturais, esportivos e turísticos do Parque e da região, promovendo uma mobilidade integrada que contribua para a requalificação do centro histórico e a melhoria da qualidade de vida da população.

Correlação:

Objetivos Estratégicos do PPA:

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

? OE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.

? OE 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo.

Componente:

- Requalificação do Parque Dom Pedro II

- Produtos:

1.1 Construção do Terminal de Ônibus;

1.3 Requalificação de Baixos de Viaduto;

1.5 Obras de Melhoramentos Viários

- Indicador:

Indicador 1 - Aumento no percentual de pessoas que fazem integração entre modais (terminal, metrô e expresso) (%).

2. Reduzir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança na área do parque e seu entorno, por meio de requalificação urbana, ativação de espaços públicos, iluminação eficiente e presença integrada de serviços públicos de segurança;

Descrição:

O projeto visa reduzir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança no Parque Dom Pedro II e em seu entorno imediato por meio da requalificação urbana e da intensificação do uso qualificado do espaço público. Para tanto, propõe a requalificação dos espaços públicos com novo desenho urbano, iluminação pública eficiente em LED, paisagismo e mobiliário qualificado, aliados à ativação da área por meio da oferta de serviços e da criação de espaços de convivência. A ativação desses espaços contribui para ampliar a circulação de pessoas, reduzir áreas de risco e favorecer a vigilância territorial. Ao estimular a presença constante de pessoas e melhorar a visibilidade e a permeabilidade dos espaços, especialmente com o redesenho, o projeto contribui para a prevenção situacional da violência, favorece o patrulhamento e amplia a percepção de segurança.

Correlação:

Objetivo Estratégico do PPA:

? OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

? OE 112 – Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial

Componente:

- Requalificação do Parque Dom Pedro II

Produtos:

1.1 Construção do Terminal de Ônibus;

1.3 Requalificação de Baixos de Viaduto;

1.4 Implantação / Requalificação de Áreas Verdes

1.5 Obras de Melhoramentos Viários

- Indicador:

Indicador 2 - Índice de Percepção de Segurança no Parque Dom Pedro II

3. Aprimorar a resiliência climática do município por meio de intervenções em infraestrutura urbana de drenagem;

Descrição:

O projeto visa reduzir a vulnerabilidade da região do Parque Dom Pedro II a eventos extremos de chuva, por meio da implantação de soluções estruturais voltadas à drenagem urbana. As ações incluem a construção de reservatórios subterrâneos, o reforço de galerias pluviais e a requalificação dos sistemas de microdrenagem existentes, com vistas à ampliação da capacidade de retenção e escoamento das águas pluviais. Ao mitigar alagamentos recorrentes e aliviar a pressão sobre a infraestrutura urbana, essas intervenções contribuem para a segurança da população, a preservação dos espaços públicos requalificados e a adaptação do território aos efeitos das mudanças climáticas. A iniciativa responde a um problema histórico da área, combinando obras de engenharia com soluções sustentáveis que aumentam a resiliência ambiental do centro da cidade.

Correlação:

Objetivos Estratégicos do PPA:

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas
- OE 212 - Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional

- Componente:

- Requalificação do Parque Dom Pedro II

- Produtos:

1.2. Implantação dos Reservatórios (Drenagem)

- Indicador:

Indicador 3 - Pontos de alagamento no perímetro do Parque Dom Pedro

4. Promover o bem-estar urbano e a equidade territorial por meio da criação, ampliação e requalificação de áreas verdes e espaços públicos acessíveis e sustentáveis;

Descrição

O projeto visa promover o bem-estar urbano e a equidade territorial por meio da ampliação e qualificação da infraestrutura verde e dos espaços públicos na região do Parque Dom Pedro II, historicamente marcada por déficit ambiental e de espaços de lazer. Com a criação de cerca de 100 mil m² de novas áreas verdes e a requalificação dos espaços existentes, a proposta contribui para a melhoria da qualidade do ar, mitigação de ilhas de calor, incremento da biodiversidade e valorização da paisagem urbana. A implantação de arborização viária, cobertura vegetal nas margens do Rio Tamanduateí e rotas acessíveis para pedestres e ciclistas fortalece o uso ativo do território e amplia o acesso a ambientes urbanos saudáveis e inclusivos, bem como o aumento da biodiversidade urbana e oferta de espaços de convivência, lazer e recreação que incluem equipamentos voltados à prática esportiva e recreativa, como quadras e pista de skate.

Correlação:

Objetivos Estratégicos do PPA:

- OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

- OE 113 - Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida
- OE 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente
- OE 212 - Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional
- OE 213 - Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo.
- OE 214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

Componente:

- Requalificação do Parque Dom Pedro II

Produtos:

1.4. Implantação/ Requalificação de Áreas Verdes

- Indicador:

Indicador 4 - Incremento de metros quadrados de área verde por habitante no entorno do Parque Dom Pedro II.

5. Fomentar o turismo e a dinamização econômica na área da concessão por meio do aumento da visitação e da valorização do patrimônio histórico e cultural.

Descrição:

O projeto busca transformar o Parque Dom Pedro II e seu entorno em um novo polo de atração urbana, com capacidade de impulsionar o turismo, fortalecer a economia local e ampliar o uso cultural, recreativo e esportivo do centro da cidade. A proposta contempla a criação de espaços aptos a receber eventos e atividades culturais, a implantação de quiosques e áreas comerciais no terminal reformulado e no parque, e a qualificação da ambiência urbana com nova iluminação, paisagismo, mobiliário, acessibilidade e equipamentos esportivos. A qualificação do ambiente urbano, aliada à localização estratégica junto a marcos como o Museu Catavento, o Mercado Municipal e a Rua 25 de Março, amplia o fluxo de visitantes e facilita o acesso ao patrimônio histórico e cultural da cidade. Ao promover a reocupação qualificada do espaço e melhorar as conexões do transporte público com o patrimônio da região, o projeto contribui para a valorização do território central da cidade e o fortalecimento da memória cultural paulistana.

Correlação:

Objetivos Estratégicos do PPA:

- OE 105 - Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão.
- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.
- OE 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo.
- OE 214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

Componente:

- Requalificação do Parque Dom Pedro II

- Produtos:

1.1. Construção do Terminal de Ônibus;

1.3. Requalificação de Baixos de Viaduto;

1.4. Implantação/ Requalificação de Áreas Verdes; e

1.5. Obras de Melhoramentos Viários.

- Indicador:

Indicador 5 - Número anual de visitantes ao Parque Dom Pedro II (pessoas/ano).

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Indicador 1 - Tempo médio de deslocamento a pé entre o Terminal Parque Dom Pedro II e a Estação de Metrô Pedro II

Descrição:

Indicador 1 (associado ao objetivo específico 1)

a) Nome do indicador:
Tempo médio de deslocamento a pé entre o Terminal Parque Dom Pedro II e a Estação de Metrô Pedro II

b) Fórmula de cálculo: O indicador será calculado com base na média de tempo medida junto a usuários para realizar, a pé, o trajeto entre o terminal de ônibus e a estação de Metrô Pedro II. As informações serão obtidas por meio de pesquisas amostrais periódicas. A comparação entre os tempos registrados antes e após a requalificação permitirá aferir a efetividade das intervenções urbanas na melhoria da integração intermodal.

c) Referência aos objetivos específicos e coerência com o indicador:
Este indicador está diretamente relacionado ao objetivo específico:

- **(a)** Qualificar as conexões intermodais e a infraestrutura de transporte público na região central, promovendo acessibilidade e integração segura entre os modais;

A reformulação do terminal, a implantação de uma passarela direta de conexão com o metrô e a melhoria das condições de circulação de pedestres permitirão percursos mais curtos, seguros e acessíveis. A redução do tempo de deslocamento reflete a eficiência física e operacional da integração entre os sistemas de transporte.

d) Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 pertinentes ao indicador:

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;
- OE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.
- OE 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo.

e) Definição dos dados a serem coletados:

Para acompanhamento da meta e dos objetivos, os seguintes dados devem ser monitorados:

- Pesquisa amostral com usuários sobre tempo de deslocamento entre o terminal e o metrô (mínimo anual);
- Cronometragem técnica real em campo com diferentes perfis de mobilidade;
- Avaliação das barreiras físicas e do grau de acessibilidade no trajeto (semáforos, cruzamentos, passarelas);
- Indicadores de percepção sobre conforto, segurança e sinalização do percurso.

Modelo SMART

- S (Específico): Medir a variação do tempo médio de deslocamento a pé entre o terminal e o metrô como indicador da eficiência da integração física.

- M (Mensurável): Valor expresso em minutos, com linha de base conhecida e meta definida.
- A (Atingível): redução de 11 para 6 minutos baseada na localização das intervenções estruturais previstas no projeto.
- R (Relevante): Tempo de deslocamento é fator direto de qualidade e eficiência do sistema de transporte público e de acessibilidade urbana.
- T (Temporal): Meta a ser alcançada até o 7º ano da concessão, com monitoramento anual.

Meta:
Linha de base (2025): Tempo médio atual de deslocamento a pé: 11 minutos

Meta (2032 – 7º ano da concessão):

Reduzir para 6 minutos

(redução de 5 minutos, equivalente a aproximadamente –45%)

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Indicador 2 - Índice de Percepção de Segurança no Parque Dom Pedro II

Descrição:
Indicador 2 (associado ao objetivo específico 2)

a) Nome do indicador:

Índice de Percepção de Segurança no Parque Dom Pedro II

b) Fórmula de cálculo:

O indicador será calculado com base na média ponderada das respostas a pesquisas de percepção de segurança, em que cada nota da escala (de 1 a 5) é multiplicada pela porcentagem de respondentes que a escolheu. A soma desses produtos resulta na média final, que expressa o nível agregado de sensação de segurança no parque e em seus acessos diretos.

c) Referência aos objetivos específicos e coerência com o indicador:

- b) Reduzir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança na área do parque e seu entorno, por meio de requalificação urbana, ativação de espaços públicos, iluminação eficiente e presença integrada de serviços públicos de segurança.

A evolução positiva da percepção de segurança reflete o sucesso de intervenções urbanas integradas com políticas de prevenção situacional, zeladoria e policiamento de proximidade. Também está indiretamente associado à ampliação da visitação e ao uso contínuo do espaço público.

d) Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 pertinentes ao indicador:

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 112 – Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial

e) Definição dos dados a serem coletados:

- Pesquisas periódicas de percepção de segurança com usuários do parque (mínimo anual), utilizando escala de 1 a 5;
- Desagregação por local (Parque, Terminal, Metrô) para medição territorializada da percepção de segurança;
- Indicadores complementares: frequência de uso, tempo de permanência e perfil dos usuários.

Modelo SMART

- ? S (Específico): Medir a variação da percepção de segurança pública no parque após a requalificação.
- ? M (Mensurável): Escala definida de 1 a 5 com meta de aumento da média da sensação de segurança para 3, um aumento de aproximadamente 30%.
- ? A (Atingível): Meta baseada em transformações urbanas similares que elevaram a percepção média de segurança.
- ? R (Relevante): A sensação de segurança é fator crítico para permanência, visitação e ativação dos espaços públicos.
- ? T (Temporal): Meta com horizonte no 7º ano da concessão, com aferição anual.

Meta:
Linha de base (2024) - com base no Anexo II - I.4 - Relatório de Pesquisa Pré Concessão:

- 2.34 para a sensação de segurança no Parque Dom Pedro II
- 2.28 para a sensação de segurança na conexão a pé entre o Terminal Parque Dom Pedro II e o Metrô Pedro II

Meta: Alcançar média ? 3,30 em ambas as medições (aumento de aprox. 30%)

1. 4. 5. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Indicador 3 - Pontos de alagamento no perímetro do Parque Dom Pedro

Descrição:
Indicador 3 (associado ao objetivo específico 3)

a) Nome do indicador: Pontos de alagamento no perímetro do Parque Dom Pedro

b) Fórmula de cálculo:

O indicador será aferido a partir da contagem dos pontos de alagamento recorrentes no entorno do Parque Dom Pedro II, conforme mapeamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB).

c) Referência aos objetivos específicos e coerência com o indicador:

- ? c) Aprimorar a resiliência climática do município por meio de intervenções em infraestrutura urbana de drenagem;

A diminuição dos pontos de alagamento no perímetro de alagamentos históricos mapeados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SIURB), indicará a efetividade das estruturas de macrodrenagem propostas pelo Projeto, como reservatórios e metros lineares de galerias pluviais, e estruturas de microdrenagem, como permeabilização do solo, inserção de jardins de chuva, biovaletas, entre outros.

d) Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 pertinentes ao indicador:

- ? OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;
- ? OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;
- ? OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

- ? OE 212 - Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional.

e) Definição dos dados a serem coletados:

- ? Dados da SIURB acerca dos pontos de alagamento na área de intervenção em 2029 para contraprova da diminuição dos pontos de alagamento.

- Verificação da efetiva eliminação ou mitigação de cada ponto crítico a partir das intervenções implantadas;

- Eventuais registros complementares da Defesa Civil e CGE em eventos de chuvas intensas.

Modelo SMART

- S (Específico): Medir a efetividade da infraestrutura de drenagem implantada com base na redução dos pontos de alagamento na área do projeto.
- M (Mensurável): Redução de 50% dos pontos de alagamento até 2029 com base nos pontos de alagamento de 2024 mapeados pela SIURB.
- A (Atingível): Meta baseada em critérios objetivos de redução do número de pontos de alagamento, utilizada pela Defesa Civil de São Paulo para monitorar a melhoria de enchentes na cidade.
- R (Relevante): Contribui diretamente para a resiliência climática da região e para a segurança de pedestres, veículos e equipamentos públicos.
- T (Temporal): Meta com horizonte de cumprimento até o 7º ano da concessão.

Meta:
Linha de base (2024) - 16 pontos de alagamento mapeados pela SIURB a partir do estudo do Caderno de Bacia Hidrográfica do Córrego do Anhangabaú, indicado nos mapas do item 2.3.2 - Inundações na Bacia do Córrego Anhangabaú, que deverão ser reduzidos pela metade até o 5º ano da concessão.

Meta: 8 pontos, redução de 50% dos pontos de alagamento na área de alagamentos históricos mapeados pela SIURB a partir do estudo do Caderno de Bacia Hidrográfica do Córrego do Anhangabaú, indicado nos mapas do item 2.3.2 - Inundações na Bacia do Córrego Anhangabaú

1. 4. 6. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Indicador 4 - Área verde por habitante no entorno do Parque Dom Pedro II

Descrição:
Indicador 4 (associado ao objetivo específico 4)

a) Nome do indicador:

Área verde por habitante no entorno do Parque Dom Pedro II

b) Fórmula de cálculo:

O indicador será calculado pela razão entre a área total de áreas verdes implantadas no distrito da Sé e a população residente nesse território, de acordo com dados oficiais (IBGE).

c) Referência aos objetivos específicos e coerência com o indicador:

- **(d)** Promover o bem-estar urbano e a equidade territorial por meio da criação, ampliação e requalificação de áreas verdes e espaços públicos acessíveis e sustentáveis.

Prevê-se que o projeto possibilitará o incremento de áreas verdes por habitante no entorno do Parque Dom Pedro II, a partir da adição de novos espaços públicos. Desta forma, definiu-se que o entorno do Parque seria constituído pelo distrito da Sé, local com carência histórica de infraestrutura verde e que demanda a melhoria das condições ambientais de seu território, como a redução de ilhas de calor, oferta de espaços de lazer e bem-estar, e incremento da qualidade de vida.

d) Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 pertinentes ao indicador:

- OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

- OE 113 - Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida

- OE 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

? OE 213 - Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo.

? OE 214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

e) Definição dos dados a serem coletados:

Para acompanhamento da meta e dos objetivos, os seguintes dados devem ser monitorados:

? Levantamento georreferenciado das áreas verdes no distrito da Sé com padrões mínimos de qualificação;

? Dados populacionais do distrito da Sé (IBGE 2022);

? Monitoramento periódico da manutenção e qualidade das áreas (zeladoria, arborização, acessibilidade);

? População residente do distrito da Sé conforme dados do IBGE (base 2022);

? Comparação com parâmetros de referência internacional (ex: OMS recomenda 9 a 12 m²/hab).

Modelo SMART

? S (Específico): Medir a disponibilidade de áreas verdes implantadas na área do parque, em relação à população residente da Subprefeitura da Sé.

? M (Mensurável): Valor expresso em m² de área verde qualificada por habitante, com linha de base definida.

? A (Atingível): Meta de aumento de 40% baseada nas intervenções previstas na contratação, com parâmetros viáveis de implantação e manutenção.

? R (Relevante): Está diretamente associado à equidade urbana, melhoria ambiental e promoção da qualidade de vida em áreas centrais.

? T (Temporal): Meta a ser alcançada até o 7º ano da concessão, com monitoramento bienal.

Meta:

Meta:
Linha de base (2025) - Metros quadrados de área verde por habitante no distrito da Sé, levantados através da plataforma GEOSAMPA.

Tabela – Metros quadrados de área verde por habitante no distrito da Sé em 2025 - anterior ao projeto

Distrito	População (2022)	Total de áreas verdes (m²)	Metros quadrados de área verde por habitante no distrito da Sé (m²)
Sé	23.832	142648,03	6 m²

Fonte: São Paulo Parcerias. Fonte: GEOSAMPA e IBGE

Meta: Aumento de 40% nos metros quadrados por habitante no distrito da Sé, totalizando 10 metros quadrados de áreas verdes por habitante, conforme tabela a seguir.

Tabela 4 – Meta de metros quadrados de área verde por habitante no distrito da Sé no 7º ano da concessão - após realização do Projeto do Parque Dom Pedro II

Distrito	População (2022)	Total de áreas verdes (m²)	Metros quadrados de área verde por habitante no distrito da Sé (m²)
Sé	23.832*	242648,03	10 m²

(*) População base de 2022

Fonte: São Paulo Parcerias. Fonte: GEOSAMPA e IBGE

1. 4. 7. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Indicador 5 - Número anual de visitantes ao Parque Dom Pedro II

Descrição:

Indicador 5 (associado ao objetivo específico 5)

Número anual de visitantes ao Parque Dom Pedro II

a) Nome do indicador:
Número anual de visitantes ao Parque Dom Pedro II (mil pessoas/ano)

b) Fórmula de cálculo:
A porcentagem de aumento no número de visitantes será calculada subtraindo-se o número médio diário de visitantes após a requalificação pelo número médio diário de visitantes antes da requalificação, dividindo-se o resultado pelo número médio diário de visitantes antes da requalificação, e multiplicando-se o quociente por 100.

c) Referência aos objetivos específicos e coerência com o indicador:
Este indicador está diretamente relacionado a dois objetivos específicos do projeto:

- **(a)** Qualificar as conexões intermodais e a infraestrutura de transporte público na região central, promovendo acessibilidade e integração entre os modais.
- **(e)** Fomentar o turismo e a dinamização econômica na área da concessão por meio do aumento da visitação e da valorização do patrimônio histórico e cultural.

A ampliação do número de visitantes é consequência esperada da melhoria da conectividade e da atratividade urbana promovidas pelas intervenções previstas no projeto, como a integração física entre modais, a qualificação de rotas de mobilidade ativa, a requalificação dos espaços públicos e a ativação sociocultural com equipamentos de esportivos e de lazer e atividades culturais gratuitas. O aumento da visitação reforça o dinamismo econômico local e a valorização do patrimônio urbano, objetivos centrais do projeto.

d) Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 pertinentes ao indicador:

- OE 105 - Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão.
- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.
- OE 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo.
- OE 214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

e) Definição dos dados a serem coletados:

Para acompanhamento da meta e dos objetivos, os seguintes dados devem ser monitorados:

- ? Contagem média diária de visitantes na área requalificada (com sensores, pesquisa amostral, ou dados de gestão do espaço público);
- ? Dados qualitativos sobre perfil de uso e tempo de permanência (pesquisa domiciliar ou interceptação);
- ? Registro de eventos culturais, esportivos e de lazer realizados no parque;
- ? Integração modal (dados operacionais da SPTrans, Metrô, BRT);
- ? Dados comerciais e de fluxo no entorno (como apoio ao indicador complementar de dinamização econômica).

Modelo SMART

- ? S (Específico): Medir o aumento de visitantes no Parque Dom Pedro II após sua requalificação.
- ? M (Mensurável): Meta definida de 20% de aumento com base em linha de base concreta.
- ? A (Atingível): Meta baseada em benchmarks de outras concessões urbanas semelhantes.
- ? R (Relevante): Relaciona-se diretamente ao impacto esperado do projeto em mobilidade, uso do espaço público e economia urbana.
- ? T (Temporal): Meta com prazo definido (7º ano da concessão), com monitoramento anual.

Meta:
Linha de base (2025): 113.000 visitantes diários
Meta: Aumentar para 135.600 visitantes diários até o 7º ano da concessão (equivalente a +20%)

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Requalificação do Parque Dom Pedro II
Valor estimado em Dólar (USD): 92.067.000,00

Descrição:
Componente 1

Nome do componente:

Requalificação do Parque Dom Pedro II

Descrição do componente:

Com o objetivo de atingir a requalificação do perímetro do Parque Dom Pedro II, será necessária a execução de obras de demolição, reforma e construção. As principais intervenções foram divididas nos seguintes eixos:

1.1. Construção do Terminal de Ônibus;

1.2. Implantação dos Reservatórios (Drenagem);

1.3. Requalificação de Baixos de Viaduto;

1.4. Implantação/ Requalificação de Áreas Verdes; e

1.5. Obras de Melhoramentos Viários.

Adiante, cada eixo de intervenção e suas respectivas intervenções serão detalhadas.

Ressalta-se que os recursos da operação de crédito serão integralmente destinados às despesas de que tratam os incisos I ou II do § 9º do art. 25 da Resolução Normativa nº1 de 22 de novembro de 2024.

Descrição de subcomponentes e produtos:

1. **Construção do Terminal de Ônibus**

As intervenções para a implantação do novo Terminal Parque Dom Pedro II têm como objetivo integrar fisicamente os sistemas de ônibus municipais, o Expresso Tiradentes, o BRT, a Linha 3-Vermelha do Metrô e o futuro VLT. Os dois terminais atuais serão demolidos e substituídos por um novo equipamento unificado com dois pavimentos e aproximadamente 38.500 m².

No nível inferior, serão implantadas plataformas cobertas, baias de embarque e desembarque, sistema de bilhetagem, vias internas unidirecionais e áreas técnicas. No nível superior, haverá uma Praça Panorâmica, Skate Park e Galeria Comercial com cerca de 7.000 m² de área para oferecimento de comércio e serviços. A integração com o metrô se dará por duas passarelas cobertas, com cerca de 75 metros de extensão cada, esteiras rolantes e rampas acessíveis, garantindo deslocamento seguro e confortável.

Estão previstos também bicicletários com vestiários, cerca de 500 metros de esteiras nas plataformas e 500 m² de fachadas ativas nos baixos do metrô. O novo terminal contará com aproximadamente 2.500 metros lineares de posições de parada para ônibus, sistema de captação de águas pluviais, banheiros públicos, sala de apoio para motoristas e infraestrutura para operação 24 horas.

Valor estimado total do Produto: $40.204.862,00

Financiamento pretendido: $35.503.468,00

Contrapartida do Município: $4.701.000,00

2. **Implantação dos Reservatórios (Drenagem)**

As intervenções de drenagem na área da concessão visam enfrentar os desafios de alagamentos recorrentes e promover maior resiliência climática. Estão previstas duas estruturas subterrâneas de macrodrenagem (pôlderes/reservatórios) de 2.000 m³ cada, implantadas em ambas as margens do Rio Tamanduateí. Essas estruturas contarão com lajes superiores projetadas para receber cobertura vegetal e caminhos para pedestres, de modo a integrar funcionalidade hidráulica e qualificação paisagística.

Cada reservatório será equipado com equipamentos de retenção de resíduos sólidos, reservatórios de primeira chuva, canais de adução, comportas, sistemas eletromecânicos operacionais e casas de comando. Também serão incorporados sistemas de automação e controle remoto para monitoramento em tempo real, em articulação com órgãos públicos como SIURB, DAEE e CGE, assegurando gestão eficiente da infraestrutura implantada.

Além disso, está prevista a implantação, substituição e reforço de 3.365 metros lineares de galerias pluviais nas duas margens do Rio Tamanduateí. Essas obras complementam o sistema de drenagem com soluções tanto de macro quanto de microdrenagem, cuja diretriz de desempenho é a capacidade de suportar chuvas com tempo de retorno de até 10 anos.

Valor estimado total do Produto: $6.347.186,00

Financiamento pretendido: $5.604.972,00

Contrapartida do Município: $742.000,00

3. **Requalificação de Baixos de Viaduto**

As intervenções nos baixos do Viaduto Diário Popular visam transformar a área atualmente subutilizada em um espaço público integrado, com funções sociais, culturais, ambientais e de apoio à população em situação de vulnerabilidade. Será implantado um conjunto de equipamentos complementares com aproximadamente 225 m², composto por lavanderia com máquinas industriais, chuveiros, sala de reuniões e duas salas reservadas para atividades de interesse coletivo. Está prevista ainda a implantação de uma nova base da Guarda Civil Metropolitana

(GCM), com área mínima de 1.300 m², substituindo a atual base, que será demolida para dar lugar a uma nova área verde. Também será instalada uma estrutura administrativa de 60 m² para gestão das áreas verdes e apoio aos visitantes, além de conjunto de banheiros públicos de livre acesso.

A proposta inclui a integração do Viaduto Diário Popular com a Praça São Vito, mediante supressão do muro e gradis do estacionamento do Museu Catavento e incorporação da rua adjacente à praça, promovendo a conexão com o futuro Sesc Parque Dom Pedro II. Esse espaço integrado deverá ser objeto de projeto específico de ambientação em escala urbana, com unidade arquitetônica e paisagística, priorizando a circulação de pedestres e a integralização do conjunto urbano

Valor estimado total do Produto: $1.340.183,00

Financiamento pretendido: $1.183.467,00

Contrapartida do Município: $157.000,00

4. **Implantação/ Requalificação de Áreas Verdes**

As intervenções em áreas verdes visam consolidar e qualificar as praças existentes e implantar aproximadamente 100.000 m² de espaços vegetados na região do Parque Dom Pedro II, promovendo a melhoria ambiental, a redução das ilhas de calor e a ampliação da biodiversidade urbana com espécies nativas da Mata Atlântica. O projeto contempla a criação de um corredor verde ao longo da várzea do Rio Tamanduateí, atualmente impermeabilizada, com inserção de novos indivíduos arbóreos e reconfiguração paisagística. Árvores existentes que interfiram nas obras serão replantadas em áreas do próprio parque, com plantio compensatório de novas espécies.

Os espaços verdes contarão com redesenho dos caminhos de circulação de pedestres, nova pavimentação acessível, mobiliário urbano qualificado, iluminação pública em LED, sinalização e equipamentos de lazer e esporte. Destaca-se, ainda, a implantação de quiosques de apoio e a criação de um boulevard de conexão entre a Rua 25 de Março e a região do Gasômetro, contribuindo para a integração dos espaços públicos e incentivo à mobilidade ativa. Os produtos resultantes incluem a implantação de áreas verdes contínuas, equipamentos de recreação, infraestrutura de apoio e soluções de arborização e paisagismo

Valor estimado: $9.279.770,00

Financiamento pretendido: $8.194.631,00

Contrapartida do Município: $1.085.000,00

5. **Obras de Melhoramentos Viários**

A partir da implantação do Terminal Reformulado será necessário o reordenamento do viário existente do perímetro do projeto. As intervenções de melhoramentos viários incluem: (i) a demolição integral dos Viadutos Antônio Nakashima e 25 de Março, com extensão total aproximada de 700 metros, visando eliminar espaços residuais e melhorar acessos para pedestres e ciclistas; (ii) a construção da nova Ponte do Carmo, com extensão aproximada de 190 metros e largura mínima de 46 metros, conectando a Avenida do Exterior à Rua da Figueira, incluindo passeios, ciclofaixas, faixas exclusivas de ônibus e preparação para futura implantação do VLT; (iii) o alargamento da Avenida do Exterior em três trechos específicos, com largura variável entre 16 e 22 metros, totalizando cerca de 1.100 metros lineares para melhorar o fluxo de veículos e ônibus; e (iv) a supressão parcial da pista sentido sul da Avenida do Estado, em cerca de 1,25 km, e de trechos nas Praças Ragueb Chohfi e Fernando Costa, possibilitando a ampliação de áreas verdes e novos espaços públicos requalificados.

Além destas intervenções, também estão inclusas as Obras Complementares de Transporte, realizadas fora do perímetro do projeto e que consistem na: (i) implantação da Estação Luís Gama do Expresso Tiradentes; (ii) implantação do acesso do BRT da Avenida Radial Leste ao Novo Terminal de Ônibus e (iii) demolição da atual Estação Metrô Pedro II do Expresso Tiradentes.

Valor estimado total: $22.097.448,00

Financiamento pretendido: $19.513.462,00

Contrapartida do Município: $2.584.000,00

6. Garantia

Instituiu-se mecanismo de garantia das obrigações do Poder Concedente como mecanismo de reforço da segurança contratual para o Contrato e demais subcomponentes previstos para o Projeto. O Sistema de Garantias, constituído da modalidade de conta *Escrow* vinculada, tem o objetivo de garantir as obrigações do Poder Concedente, quais sejam, o pagamento das contraprestações mensais máximas. Seu valor corresponde a 12 (doze) contraprestações mensais máximas do contrato de PPP, totalizando valor de $12.796.000,00. O valor deverá ser mantido em conta vinculada, de movimentação restrita, conforme procedimentos e diretrizes previstos no Contrato.

Valor estimado total do Produto: $12.797.700,00

Financiamento pretendido: $0

Contrapartida do Município: $12.797.700,00

1. 6. **Beneficiários**

Conforme o Censo Demográfico de 2022[1], a área imediata do Parque Dom Pedro II possui uma baixa densidade populacional, composta por aproximadamente 92 habitantes por hectare**.** Este fato se deve principalmente pelo perfil atual do local, que concentra principalmente atividades de comércio e serviços, além de moradias unifamiliares.

Já o entorno do Parque Dom Pedro II, composta pela confluência dos distritos da Sé, República, Brás e Liberdade, possui alta densidade populacional, com variação de 146 habitantes por hectare, até 30346 habitantes por hectare, justificado pelo maior adensamento de moradias e perfil de uso misto.

Em relação ao índice Paulista de Vulnerabilidade Social[2] (IPVS), elaborado pela Fundação SEADE, a localidade do Parque Dom Pedro II possui em sua maioria vulnerabilidade baixa ou muito baixa. Cumpre ressaltar que a área de intervenção do projeto abrange duas áreas do território com média e baixa vulnerabilidade, o bairro do Glicério, com a presença de cortiços e precariedade social e o triângulo histórico da cidade, onde existe a presença de população em situação de rua.

Adicionalmente, é importante mencionar que grande parte do bairro do Brás e terrenos lindeiros ao Parque Dom Pedro II são grafados como ZEIS-3 (Zona Especial de Interesse Social localizadas prioritariamente nas áreas centrais da cidade), indicando a previsão da construção de edificações voltadas para a população da baixa renda, que se tornarão futuros moradores das redondezas.

Por fim, o perímetro do projeto e seus arredores estão inclusos na Área de Intervenção Urbana do Setor Central (AIU-Setor Central), que tem como principal objetivo o adensamento populacional e construtivo na região, com diversos incentivos para a população mais vulnerável. É previsto que ao menos, 40% dos recursos arrecadados com outorga onerosa sejam destinados à construção de moradias populares para famílias com renda de até 2 salários-mínimos. A expectativa é atrair cerca de 220 mil novos moradores para a vizinhança.

Em nível municipal, pode-se considerar o volume diário de cerca de 100 mil passageiros que utilizam os Terminais que serão objeto de reformulação na área. Esse número totaliza aproximadamente 35 milhões de passageiros por ano. Utilizando dados do levantamento realizado *in loco* pela SP Parcerias em agosto de 2022, notou-se que 6,8% dos usuários transitam a pé entre os terminais observados e seu próximo destino.

Visando considerar tanto quem sai quanto aqueles que chegam aos terminais em questão, considerou-se, portanto, 13,6% como um valor aproximado do percentual de passageiros que transitam a pé pela região após ou antes do uso dos terminais. Esse número totaliza cerca de 4,8 milhões de visitantes anuais potenciais ao futuro Parque Dom Pedro II – sem considerar possíveis aumentos decorrentes da maior atratividade do espaço.

Em resumo, prevê-se que o projeto trará inúmeros benefícios em termos de disponibilidade de novos espaços públicos, áreas verdes e meio ambiente para a população atual e futura da área, assim como disponibilidade de serviços, atividades e opções de lazer e recreação gratuitas.

[1] Disponível em: Censo 2022 | IBGE
[2] Disponível em: IPVS - Índice Paulista Vulnerabilidade Social

1. 7. **Anexos**

Anexo I - Objetivos Estratégicos do PPA e Soluções Propostas pelo Projeto

Anexo II - Relatório de Pesquisa Pré-Concessão

Documentos Editalícios - Parte 1

Documentos Editalícios - Parte 2

Documentos Editalícios - Parte 3

Documentos Editalícios - Parte 4

Documentos Editalícios - Parte 5

Documentos Editalícios - Parte 6

Decreto Municipal n° 58.030/2018 - Delegação de competência

Decreto Municipal n° 59.039/2019 - Delegação de Competência

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Projeto de Requalificação do Parque Dom Pedro II está alinhado aos seguintes OEs:

OE 105 - Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas as suas formas de expressão

Por meio da realização de atividades de interesse coletivo e a criação de espaços qualificados para eventos culturais e recreativos, bem como pela valorização e integração dos bens tombados do centro histórico, o projeto contribui para fortalecer a oferta cultural e o patrimônio histórico da região. A requalificação dos acessos e espaços públicos, aliada à localização estratégica próxima a marcos icônicos como o Museu Catavento, Mercado Municipal e Rua 25 de Março, facilita o acesso ao patrimônio histórico e cultural da cidade, estimulando sua fruição pública, fortalecendo a memória coletiva e contribuindo para a identidade cultural paulistana.

OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

O projeto articula um conjunto abrangente de intervenções integradas em infraestrutura urbana e ambiental no Parque Dom Pedro II. Através da reformulação e integração dos sistemas de transporte coletivo (ônibus, BRT, Expresso Tiradentes, metrô e futuro VLT), qualifica as conexões intermodais e fomenta a mobilidade sustentável. Paralelamente, a reconexão da malha urbana fragmentada por meio da demolição de viadutos obsoletos e construção da nova Ponte do Carmo, com desenho integrado às ruas adjacentes; a requalificação das praças existentes e implantação de cerca de 100 mil m² de áreas verdes, promovendo espaços fruíveis para lazer e convivência; e a ativação contínua do espaço público por meio de novos usos culturais, comerciais, esportivos e recreativos, assegurando vitalidade urbana, segurança e valorização ambiental e paisagística na região central de São Paulo.

OE 112 – Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada

O projeto contribui significativamente para a segurança pública da região ao articular intervenções urbanas voltadas à prevenção situacional da violência e à qualificação do ambiente construído. A requalificação dos espaços públicos do Parque Dom Pedro II compreende a implantação de iluminação pública eficiente, encargos de disponibilização de equipes de vigilância – composto, no mínimo, por 30% de mulheres – e rondas ativas, sistema de circuito fechado de TV para monitoramento, o redesenho urbano com maior permeabilidade visual e a eliminação de barreiras físicas que atualmente comprometem a vigilância natural. Destacam-se, ainda, a ativação dos baixos do Viaduto Diário Popular com equipamentos de uso coletivo e a instalação de uma nova base da GCM. Essas medidas ampliam a circulação de pessoas, favorecem o patrulhamento, aumentam a visibilidade e promovem a ocupação contínua do espaço público, fortalecendo estratégias de segurança cidadã integradas ao urbanismo e à convivência.

OE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas:

O projeto amplia o acesso ao esporte e ao lazer com a implantação de equipamentos como skate park, quadras esportivas e academias ao ar livre. Integrados às novas áreas verdes, esses espaços promovem saúde, bem-estar e uso contínuo do espaço público por diferentes faixas etárias. Além disso, o projeto qualifica e amplia a malha cicloviária e as calçadas da região, incentivando a prática de atividades físicas cotidianas como caminhadas e deslocamentos por bicicleta.

OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

O projeto promove a conservação ambiental e o uso sustentável do território por meio da requalificação das praças existentes e da criação de aproximadamente 100 mil m² de áreas verdes com função ecológica e social. As intervenções contribuem para a redução de ilhas de calor, o aumento da permeabilidade do solo e a restauração ambiental das margens do Rio Tamanduateí. A qualificação dos espaços públicos favorece pedestres e ciclistas com caminhos sombreados, infraestrutura verde e ambientes urbanos mais confortáveis, reforçando o equilíbrio climático e a sustentabilidade no centro da cidade.

OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

O projeto contribui diretamente para a adaptação climática da região central por meio da implantação de dois reservatórios subterrâneos com capacidade total de 4.000 m³, reforço e substituição de mais de 3.300 metros lineares de galerias pluviais e requalificação do sistema de microdrenagem. Essas intervenções ampliam a capacidade de escoamento e retenção das águas pluviais, mitigando alagamentos recorrentes e reduzindo os riscos associados a eventos climáticos extremos.

OE 212 - Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional

O projeto contempla a implantação e ampliação de áreas verdes contínuas ao longo das margens do Rio Tamanduateí, formando um corredor ecológico que integra funções hidráulicas e ambientais. Essas faixas vegetadas, articuladas ao sistema de drenagem urbana, ampliam a permeabilidade do solo, favorecem a infiltração e reduzem o escoamento superficial, mitigando riscos de alagamentos. Além disso, atuam como filtro natural para melhoria da qualidade da água, promovem a recuperação de ecossistemas ribeirinhos e reforçam a resiliência hídrica da região.

OE 213 - Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo

O projeto contribui para esse objetivo ao requalificar uma área central de relevância histórica e simbólica da cidade, dotando-a de infraestrutura urbana moderna, acessível e atrativa. A melhoria da ambiência urbana, aliada à ampliação das conexões com o transporte público, favorece a visitação a marcos culturais como o Museu Catavento, o Mercado Municipal e a Rua 25 de Março e qualifica o acesso da cidade Centro Histórico como um todo.

OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades:

O projeto contribui para esse objetivo ao enfrentar o histórico déficit de áreas verdes, equipamentos esportivos e espaços de lazer na região central da cidade. A implantação de aproximadamente 100 mil m² de novas áreas verdes, aliada à criação de infraestrutura esportiva e espaços públicos acessíveis, amplia o acesso da população local a bens urbanos qualificados, promovendo maior equilíbrio na distribuição de oportunidades e melhorando a qualidade de vida em um território marcado por carências socioambientais.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. **GESTÃO**
3. 1. **Arranjo institucional**
3. 1. 1. **Descrição:**

Arranjo Institucional

Descrição do arranjo institucional:

A complexidade do Projeto de Requalificação do Parque Dom Pedro II exige um arranjo institucional multissetorial, integrado e juridicamente respaldado. Estruturado com base em princípios de governança colaborativa e atribuições legais específicas, esse arranjo garante a execução qualificada das etapas de planejamento, licitação, licenciamento, fiscalização e operação. O organograma completo está no **Anexo IV - III.1.1 - Organograma do Arranjo Institucional**

Órgão Executor do Projeto

SP Regula – Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Município de São Paulo
Designada como Órgão Executor, a SP Regula lidera a implementação da PPP, atuando como elo entre o poder público, a concessionária e a sociedade. Suas funções incluem:

- Coordenação da fiscalização contratual;
- Interlocução com a Concessionária, operadoras de transporte e órgãos públicos;
- Gestão do Comitê de Transição;
- Monitoramento de indicadores e metas;
- Emissão de pareceres regulatórios vinculativos;
- Garantia de conformidade normativa e contratual.

Instâncias Estratégicas e de Controle

SGM – Secretaria de Governo Municipal (via Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias)
Responsável pela licitação, Compete-lhe:

- Publicar editais e deliberações;
- Indicar e gerir a Comissão de Licitação;
- Conduzir sessões públicas;
- Garantir a legalidade dos atos preparatórios.

CMDP – Conselho Municipal de Desestatização e Parcerias
Órgão deliberativo que:

- Autoriza consultas e audiências públicas;
- Avalia a viabilidade da PPP;
- Autoriza a publicação do edital.

Órgãos Municipais Técnicos e de Licenciamento

SMSUB – Secretaria Municipal das Subprefeituras
Ator importante na gestão territorial do contrato, com foco em:

- Zeladoria urbana e manutenção do entorno;
- Apoio à fiscalização e articulação com demandas locais.

SPTrans e CET – Empresas vinculadas à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes
Responsáveis por:

- Aprovação técnica dos projetos de reestruturação do terminal intermodal;
- Realização de estudos prévios de impacto de trânsito;
- Definição dos parâmetros operacionais mínimos para operação dos terminais durante e após as obras;
- Apoio à interface com as concessionárias de ônibus.

SMUL – Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
Compete-lhe:

- ? Emitir o Termo de Consentimento para Atividade Edilícia Pública (TCAEP);
- ? Analisar e aprovar os projetos de arquitetura e urbanismo, conforme os instrumentos urbanísticos vigentes (Plano Diretor Estratégico, Lei de Zoneamento, AIU-Setor Central).

SIURB – Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras
Tem papel técnico especializado em:

- ? Avaliação das soluções de drenagem urbana previstas no projeto;
- ? Validação das propostas de infraestrutura hídrica da Concessionária.

SP Obras – São Paulo Obras
Órgão parceiro com a função de:

- ? Prestar insumos sobre estruturas viárias existentes;
- ? Garantir a compatibilização física e operacional com o BRT Radial Leste.

Licenciamento Ambiental e Saneamento Básico

SVMA – Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Responsável por:

- ? Emitir licenciamento ambiental de competência municipal;
- ? Autorizar supressões, transplantes ou manejos arbóreos;
- ? Emitir pareceres técnicos sobre impactos ambientais urbanos.

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Órgão estadual competente para:

- ? Emitir licenciamento ambiental nos casos que envolvam áreas sob jurisdição estadual, como margens do Rio Tamanduateí;
- ? Avaliar a compatibilidade ambiental das intervenções urbanas propostas.

SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Encarregada de:

- ? Fornecer informações técnicas sobre redes de esgoto e drenagem pluvial;
- ? Avaliar riscos e compatibilização de interferências com a infraestrutura existente.

Proteção do Patrimônio Histórico e Valorização Cultural

CONDEPHAAT – Conselho Estadual do Patrimônio Histórico
Responsável por:

- ? Avaliar o impacto do projeto nas áreas envoltórias de bens tombados estaduais;
- ? Emitir autorizações condicionadas ao respeito à ambiência histórica e visual.

CONPRESP – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental
Compete-lhe:

- ? Analisar intervenções em bens tombados e áreas de interesse cultural municipal;
- ? Autorizar obras nas praças Ragueb Chohfi e Fernando Costa;
- ? Avaliar o restauro de monumentos históricos.

SMC – Secretaria Municipal de Cultura
Apoia tecnicamente:

- ? As atividades culturais e eventos de ativação sociocultural na área da concessão;
- ? A promoção do uso cultural do espaço público como vetor de inclusão e dinamização urbana.

Concessionária (Operadora da PPP)

À Concessionária caberá:

- ? Executar os investimentos obrigatórios;
- ? Gerir o parque física, ambiental e operacionalmente;
- ? Garantir manutenção, segurança e paisagismo;
- ? Promover programação cultural, esportiva e social;
- ? Explorar receitas acessórias autorizadas;
- ? Implementar ações de sustentabilidade, inclusão e valorização do patrimônio.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais (SP Regula)
Órgãos parceiros:
Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB)
Secretaria de Governo Municipal (SGM)
São Paulo Parcerias S.A.

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A implementação do projeto será conduzida pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Município de São Paulo (SP Regula), na qualidade de órgão executor.

A SP Regula é uma agência reguladora municipal, com aproximadamente 200 servidores em seu quadro funcional. Sua equipe técnica possui qualificação compatível com as atribuições previstas no projeto, com experiência recente em fiscalização e gestão de contratos públicos, especialmente no âmbito de concessões e parcerias. Embora a agência ainda não tenha histórico de atuação com financiamentos internacionais, sua estrutura organizacional foi concebida para garantir a governança e o acompanhamento técnico de projetos complexos, com apoio de áreas especializadas em regulação, jurídica, planejamento e fiscalização.

A execução do projeto ocorrerá com recursos consignados em dotação orçamentária própria a ser alocada diretamente à SP Regula, não sendo necessário qualquer rearranjo orçamentário ou remanejamento de recursos de outros órgãos ou entidades da Administração Municipal.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo III - III.1.4 - Matriz RACI.xlsx

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A execução do projeto ocorrerá por meio de um contrato de PPP, em que a concessionária será responsável tanto pela execução das obras de requalificação urbana quanto pela posterior operação, manutenção e zeladoria dos espaços públicos e equipamentos implantados. As obrigações de longo prazo da concessionária encontram-se detalhadas no Caderno de Encargos Operacionais, abrangendo a manutenção da infraestrutura implantada, a limpeza urbana, a segurança patrimonial, a gestão de áreas verdes e equipamentos esportivos, o funcionamento dos sistemas de drenagem e iluminação pública, a operação de sanitários e bicicletários, além da ativação sociocultural e acompanhamento de indicadores de desempenho.

A operação dos serviços, conforme a tabela abaixo, tem o custo estimado em $ 8.397.000,00 por ano, os quais serão remunerados pelas contraprestações mensais da Prefeitura à concessionária. Durante a estruturação do projeto, foram precificados os componentes relacionados ao terminal de ônibus, áreas verdes, reservatórios, baixos de viaduto e melhoramentos viários. Os custos abrangem limpeza, segurança, serviços de *utilities*, estrutura da SPE, manutenção, contrapartidas sociais, atividades de interesse coletivo, estacionamento, seguros e garantias.

No que se refere à limpeza, foram estimados os custos com conservação de praças, passarelas, galerias, skate *park,* reservatórios, calçadas e áreas verdes, assegurando a funcionalidade, segurança e atratividade contínua do parque e do terminal. Em relação à segurança, foram incluídos custos com rondas a pé, postos de vigilância, vigilância nos piscinões e operação de sistemas de CFTV em toda a área da concessão, visando proteger os usuários e o patrimônio público e estimular a reocupação qualificada do espaço urbano.

Quanto aos serviços de *utilities*, consideraram-se os custos com Wi-Fi gratuito, energia e água. A estrutura administrativa da SPE foi dimensionada para garantir a gestão eficiente do programa, incluindo equipe técnica e executiva, além de custos com certificadora de obras (ativa apenas durante a fase de implantação) e verificador independente.

No âmbito da manutenção, foram estimados custos com EPIs, equipe técnica e materiais para conservação das áreas operacionais, elementos d'água, skate park, galerias, reservatórios e áreas verdes. Para as contrapartidas sociais estão alocados os custos recorrentes da aquisição de materiais e profissionais que atuarão diretamente no ambiente. Também foram considerados custos com estacionamento, seguros e garantias, assegurando suporte contínuo às operações e a durabilidade das intervenções realizadas.

Tabela 5 – Custos com Operacionalização e Manutenção

Itens	Valor Orçado (U$ $)
(C) 1 - Operacionalização e Manutenção do Parque Dom Pedro	$8.397.000,00
(P) 1.1 - Terminal de Ônibus	$1.280.000,00
(P) 1.2 - Áreas verdes	$4.672.000,00
(P) 1.3 - Reservatório ou Piscinão	$794.000,00
(P) 1.4 - Baixos de viaduto	$1.062.000,00
(P) 1.5 - Melhoramentos viários	$589.000,00

Elaboração: São Paulo Parcerias

Para garantir a continuidade da concessão, mesmo diante de eventuais inadimplementos por parte da Administração, foram estabelecidos instrumentos de mitigação de risco contratual robustos, como a constituição de uma conta garantia com saldo equivalente a até 12 contraprestações mensais máximas, assegurando a previsibilidade financeira e a estabilidade da operação.

Além disso, o contrato contempla cláusulas específicas que visam assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos mesmo em cenários adversos. Dentre essas cláusulas, destacam-se: (i) a possibilidade de intervenção administrativa por parte do Poder Concedente em caso de falhas graves de execução contratual; (ii) a substituição da SPE por outra controlada pelo mesmo grupo econômico ou por novo concessionário, por meio de nova licitação; (iii) a obrigação de manutenção do nível de serviço até a efetiva transição da operação; e (iv) a aplicação de sanções contratuais e mecanismos de incentivo à performance, que reforçam a execução eficiente dos serviços.

Importa ressaltar que as condições fiscais do Município de São Paulo são favoráveis à manutenção de contratos de longo prazo como o presente. Segundo o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (DCL) do Relatório de Gestão Fiscal de 2024, a razão entre DCL e Receita Corrente Líquida (RCL) foi de apenas 14,06%, valor significativamente inferior ao limite legal de 120% fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e pela Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.

Adicionalmente, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 3º Quadrimestre de 2025 apresenta demonstrativo específico das despesas de natureza continuada vinculadas a PPPs contratadas e previstas. Com a inclusão do presente projeto, as obrigações de longo prazo permanecerão abaixo de 2,01% da RCL até 2034, o que demonstra ampla margem de conformidade com o limite de 5% estabelecido no art. 28, §1º, da Lei nº 11.079/2004 para que a União possa conceder garantias ou realizar transferências voluntárias ao Município.

Por fim, importa destacar que o projeto está alinhado a outras iniciativas prioritárias do Município, estando o futuro Terminal Parque Dom Pedro II conectado ao Trecho I do futuro BRT Radial Leste e ao VLT Centro, ambos mencionados no Plano de Metas da Prefeitura para o período 2025-2028, nas metas nº 15 e nº 52. Tais iniciativas referenciam nominalmente o projeto Parque Dom Pedro II e reforçam a centralidade e a relevância do projeto dentro da política pública municipal de requalificação urbana e mobilidade

3. 3. **Planejamento Estratégico**

III.3. Planejamento Estratégico

III.3.1. Enquadramento no planejamento:

Conforme o inciso V do art. 10 da Lei Federal nº 11.079/2004, a abertura do processo licitatório para uma Parceria Público-Privada (PPP) exige que "seu objeto esteja previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o contrato será celebrado". Essa exigência se deve ao fato de que um contrato de PPP implica em ações, atividades e despesas para o Município que se estendem por vários exercícios financeiros. Portanto, é necessário que tais ações estejam previstas no plano plurianual municipal, o instrumento de planejamento de longo prazo.

Diante disso, mostra-se relevante destacar como algumas das ações previstas no PPA 2022-2025 possuem plena consonância com o objeto do Projeto, de forma a satisfazer o requisito da Lei Federal de PPPs.

Isto posto, destaca-se o seguinte:

Tabela 6 - Ações do PPA (Municipal) 2022-2025 relacionadas ao objeto do Projeto

Programa	Objetivo	Aplicação no Projeto
3005 – PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental do Município e promover a utilização sustentável do espaço público.	a) Requalificação das áreas verdes existentes; b) Implantação de 100 mil metros quadrados de novas áreas verdes; c) Inserção de elemento água e arborização urbana para diminuição das ilhas de calor; d) Plantio de novas árvores nativas da Mata Atlântica local, com o objetivo de ampliar a biodiversidade de fauna e flora; e) Recuperação de parte da várzea do Rio Tamanduateí com implantação de corredor verde; f) Incentivo à utilização de boas práticas de sustentabilidade na construção do Terminal Reformulado; g) Intervenções para a melhoria da drenagem de águas pluviais.

3006 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Promover a inclusão e a melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência.	a) Redesenho de calçadas e passeios de pedestres para prover acessibilidade universal em toda a área; b) Terminal Reformulado com melhor acessibilidade; c) Inserção de passarela de conexão do Terminal Reformulado ao Metrô com esteiras rolantes.
3009 – MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA UNIVERSAL	Garantir a qualidade e segurança das vias públicas e da infraestrutura viária, atingir grau de excelência em segurança viária, com foco na diminuição do número de acidentes e de vítimas fatais no trânsito e garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, de forma segura, acessível e sustentável.	a) Implantação de melhoramentos viários com reorganização do espaço para ônibus, automóveis, motos e bicicletas; b) Instalação de novos semáforos e faixas de pedestres para segurança de motoristas e pedestres; c) Inserção da Faixa Azul em parte do viário para motociclistas; d) Criação de novas ciclofaixas e ciclovias.
3013 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA URBANA, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	Ampliar a capacidade de monitoramento em segurança urbana e a cobertura das ações protetivas destinadas às vítimas de violência na Cidade de São Paulo.	a) Instalação de novas câmeras de monitoramento na Área da Concessão; b) Implantação de nova base da GCM na área; c) Disponibilização de equipe de vigilância em todo o perímetro; d) Inserção de nova iluminação urbana nos passeios de pedestres e áreas verdes.

3015 - PROMOÇÃO DA CIDADE COMO REFERÊNCIA GLOBAL E DESTINO TURÍSTICO	Promover a cooperação internacional e posicionar a cidade de São Paulo como capital global da criatividade, cultura e diversidade. Fortalecer o turismo e a sustentabilidade.	a) Requalificação da área para prover novo espaço público emblemático para a cidade de São Paulo; b) Valorização das dinâmicas locais, cultura da região e reconexão espacial dos edifícios históricos; c) Promoção de atividades e eventos para ativação da área; d) Implantação de novo monumento com a temática São Paulo Cidade Global.
3017 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER	Democratizar o acesso a políticas públicas de esporte e lazer, promovendo qualidade de vida e inclusão, por meio da manutenção e ampliação de programas e equipamentos esportivos na cidade	a) Implantação de novas pistas de skate, quadras poliesportivas e outras infraestruturas para atividades esportivas e recreativas; b) Promoção de atividades gratuitas obrigatórias para lazer da população.
3022-REQUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DA OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	Estimular a mobilidade ativa de maneira segura para a população, com prioridade para deslocamentos a pé e de bicicleta. Ampliar a iluminação pública, com foco na eficiência energética e na intensificação da segurança. Promover espaços públicos mais inclusivos, humanos, seguros e resilientes.	a) Implantação de novas calçadas, bulevares e passeios públicos, além de ciclofaixas e ciclovias, com o objetivo de prover um deslocamento agradável e seguro para pedestres e ciclistas; b) Inserção de novos postes de LED para a iluminação noturna da área; c) Criação de novas áreas verdes e requalificação das áreas verdes existentes com promoção da melhoria ambiental e social da área; d) Instalação de novos equipamentos de esporte e lazer, além de programação fixa de atividades para a população; e) Inserção de quiosques de comércio e serviços para ampliar o dinamismo e sensação de segurança da área.

Elaboração: São Paulo Parcerias

Além do PPA Municipal 2022–2025, o Projeto de Requalificação do Parque Dom Pedro II está alinhado a diversas metas do Programa de Metas 2025–2028 da Prefeitura de São Paulo.

Por fim, o projeto se alinha com uma série de metas do Plano Municipal de Mobilidade Urbana incluindo: (i) a ampliação da malha cicloviária; (ii) a implantação de bicicletários em novos terminais urbanos; (iii) a implantação de ciclovias em pontes e viadutos; e (iv) a readequação de calçadas.

3. 4. **Anexos**

Anexo IV - Organograma do Arranjo Institucional

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Risco 1 - Impacto das Obras sobre Bens Públicos não Concedidos
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:

Descrição do risco:

Risco de conflitos institucionais e operacionais decorrentes da execução de obras nas proximidades de bens públicos relevantes não incluídos na Área da Concessão, como a Escola Estadual São Paulo, canal do Rio Tamanduateí, Palácio das Indústrias (Museu Catavento), estação da Linha 3 – Vermelha do Metrô, base da GCM, SESC e Mercado Municipal.

Causa:

Ausência de titularidade sobre os imóveis afetados; necessidade de acessos temporários, intervenções em áreas limítrofes ou readequações em bens sob gestão de terceiros.

Efeito:

Atrasos ou impedimentos na execução das obras, paralisações temporárias por embargos administrativos ou judiciais, afetação em serviços educacionais, culturais, de segurança e transporte, além de desgaste institucional com órgãos parceiros.

Prevenção e Mitigação:
Definição contratual clara e vinculante de competências e limites de intervenção; alocação adequada de riscos contratuais; mapeamento institucional prévio de titularidades; planejamento de engenharia que minimize interferências e preserve a continuidade de serviços essenciais.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Risco 2 - Conflito Operacional durante as Obras de Reformulação dos Terminais
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:

Descrição do risco:

Dificuldade de coordenação entre a execução das obras de reformulação do Terminal Parque Dom Pedro II e a manutenção de sua operação regular pela concessionária operadora dos terminais preexistentes, podendo comprometer a funcionalidade do sistema de transporte público.

Causa:

Realização das obras em área operacional; necessidade de manter a operação durante a transição para o novo terminal; coexistência com contrato vigente de concessão dos terminais.

Efeito:

Interrupção parcial ou total da operação dos terminais, insatisfação dos usuários, riscos jurídicos por descumprimento contratual e prejuízos à imagem institucional.

Prevenção e Mitigação:
Competências e atribuições claramente estabelecidas no contrato da PPP, prevendo mecanismos de compatibilização entre obras e operação. Instituição do Comitê de Acompanhamento das Obras com participação da operadora dos terminais como observadora, para garantir fluidez operacional e gestão coordenada do cronograma.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Risco 3 - Complexidade Técnica das Obras Viárias e Demolições com Impacto na Mobilidade Urbana
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:

Descrição do risco:

A complexidade técnica das demolições dos Viadutos Nakashima e 25 de Março e da implantação da nova Ponte do Carmo, aliada à reconfiguração de vias como a Rua da Figueira, Av. do Exterior, Av. Mercúrio e ramificações da Av. do Estado, pode comprometer a mobilidade urbana em uma região de alta circulação de veículos e transporte público.

Causa:

Natureza estrutural das obras, interdependência entre trechos viários, interferências com infraestrutura existente, obras em áreas densamente urbanizadas e conexão com zonas centrais e periféricas.

Efeito:

Congestionamentos, aumento do tempo de deslocamento, prejuízos ao transporte público, riscos de acidentes, insatisfação de usuários, impacto econômico no entorno e oposição pública às obras.

Prevenção e Mitigação:
Elaboração de estudos de tráfego pela Concessionária, com simulações de impacto e projeções de volume; definição de plano de mobilidade com rotas alternativas e sinalização provisória; acompanhamento técnico contínuo por CET e SPTrans; criação de comitê interinstitucional para acompanhamento de obras; obrigações contratuais da Concessionária quanto à mitigação dos impactos no trânsito e alocação clara e adequada de riscos contratuais, com elementos de compartilhamento de riscos ancorados em critérios claros e racionais.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Risco 4 - Impactos Ambientais nas Margens do Rio Tamanduateí
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:

Risco 4 - Impactos Ambientais nas Margens do Rio Tamanduateí

Descrição do risco:

As intervenções nas margens do Rio Tamanduateí podem causar impactos ambientais significativos, devido ao solo de várzea, à necessidade de reconfiguração arbórea e à implantação de reservatórios subterrâneos de águas pluviais, cuja efetividade ainda depende de validações técnicas específicas.

Causa:

Obras em área de alta sensibilidade ecológica; remanejo de vegetação consolidada; ausência de estudos específicos de bacia; execução em solo com baixa capacidade de suporte e risco de instabilidade.

Efeito:

As obras podem gerar instabilidade de solo com riscos geotécnicos, dificuldades no manejo de árvores, possível contaminação do solo, atrasos por exigências ambientais adicionais e contestação institucional e pública em razão de impactos não mitigáveis.

Prevenção e Mitigação:
Elaboração de estudos ambientais e hidrológicos específicos; adoção de soluções baseadas na natureza (vegetação ciliar, infiltração, manejo ecológico); plano de compensação arbórea com replantio e monitoramento; detalhamento técnico dos reservatórios com modelagem hidráulica e plano de manutenção periódica.

4. 5. **Informações do 5° risco:**

Nome: Risco 5 - Ocupações Irregulares e Presença de População em Situação de Rua, Feirantes e Comerciantes Informais
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:

Descrição do risco:

A presença consolidada de ocupações irregulares nos baixos de viadutos e áreas verdes residuais, de população em situação de rua nas dependências do parque e de feirantes e comerciantes informais nas imediações das áreas de intervenção pode gerar entraves à execução das obras, atrasos no cronograma, dificuldades na operação futura das áreas requalificadas e impactos reputacionais ao Poder Público e à Concessionária, especialmente em caso de remoções sem articulação com políticas sociais e estratégias de ordenamento comercial.

Causa:

Histórico de subutilização dos espaços públicos, uso espontâneo do território por populações vulneráveis e trabalhadores informais e dificuldades enfrentadas elas autoridades públicas no acolhimento, reinserção social e reordenamento do comércio de rua.

Efeito:

Possibilidade de dificuldades na implantação das obras, diante da necessidade de desocupações ou realocação de pessoas em situação de rua, com efeito na percepção do projeto por parte da sociedade civil e da imprensa. Risco de reocupações e degradação precoce das áreas requalificadas, além de possível conflito com trabalhadores afetados e interrupções nos fluxos econômicos locais.

Prevenção e Mitigação:
Levantamento prévio e detalhado das ocupações, incluindo população em situação de rua, feirantes e comerciantes informais, em articulação com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET);

Integração do cronograma das obras com planos sociais de abordagem, acolhimento e encaminhamento humanizado, assegurando medidas de transição adequadas;

Condicionamento contratual do início das obras à disponibilização da área da concessão livre e desimpedida por parte do Poder Concedente;

Implantação de equipamentos público e programação de usos ativos, integrados e seguros para os baixos de viaduto e demais áreas sensíveis, de modo a inibir reocupações e qualificar o espaço urbano.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Risco 6 - Aplicabilidade do § 2º do art. 5 da Lei Municipal 17.254/2019 (Lei autorizativa da operação de crédito)
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:

Descrição do risco:

O § 2º do art. 5 da Lei 17.254/2019 prevê o oferecimento, em caráter complementar, do Fundo de Participações do Municípios à Instituição Financeira credora para a cobertura de obrigações principais e acessórias não cobertas pela União.

A inclusão do dispositivo na lei autorizadora teve como objetivo viabilizar a contratação de operações de crédito internas no âmbito do Novo PAC.

No entanto, devido à análise dos Pedidos de Verificação de Limites e Condições (PVL) de operações de crédito externas em andamento do Município de São Paulo, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) encaminhou consulta para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) quanto à aplicabilidade da norma legal às operações de

crédito externas.

Causa:

Indefinição jurídica quanto à aplicabilidade do § 2º do art. 5 da Lei Municipal 17.254/2019 para operações de crédito externas, devido à análise em curso pela PGFN, o que pode gerar interpretações restritivas ou condicionantes no processo de aprovação da operação de crédito.

Efeito:

Risco de atrasos ou impedimentos na aprovação de operações de crédito externas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Eventual restrição pode inviabilizar a contratação da operação de crédito.

Prevenção e Mitigação:
Apesar do alto impacto do risco, visando assegurar a aprovação das operações de crédito externas em curso, mesmo diante de eventual manifestação desfavorável da PGFN, a Prefeitura de São Paulo já iniciou tratativas para encaminhar Projeto de Lei que altera a redação do § 2º do art. 5º da Lei Municipal 17.254/2019, atribuindo caráter facultativo da oferta da contragarantia do Fundo de Participação dos Municípios às instituições financeiras.

4. 7. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	70.000.000,00	92.067.000,00	92.067.000,00	22.067.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
24	150	174

Juros aplicáveis:
Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,95% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) + 2,0% a.a. a partir do nono ano
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,35% a.a. do saldo não desembolsado;
Comissão de Avaliação:
USD$50 mil em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento.

Outras Informações:

Detalha-se, abaixo, a composição de valores previstos para o projeto de Parceria Público-Privada da Requalificação do Parque Dom Pedro II, dada a especificidade da modalidade, e a relação com os valores previstos no presente pleito.

O valor total de investimento do projeto, definido pelo CAPEX (Soma de despesas de capital), é de $130.645.000,00.

Desse total, 60% será objeto de **Aporte** - recursos repassados pelo Poder Concedente (Prefeitura de São Paulo) em favor do parceiro privado em decorrência da realização de obras - equivalente a **$79.269.300,00**.

O valor residual do CAPEX, no total de $38.579.000,00, será coberto por meio das *contraprestações pecuniárias* pagas pelo Poder Concedente ao longo da vigência contratual, a partir da conclusão das obras do projeto.

Além do investimento, será constituída **Garantia** (saldo garantia), mecanismo de reforço da segurança contratual, com objetivo de garantir contraprestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado. Essa garantia será um valor depositado em conta constituída para este fim específico, no montante de **$12.797.700,00**.

A soma do **Aporte** e da **Garantia** resulta no Custo Total orçado para o presente pleito, equivalente a **$92.067.000,00**.

Item	Descrição	Montante (USD)
1	CAPEX total do projeto	$130.645.000,00
1.1	Aporte	$79.269.300,00
1.2	CAPEX não aportado	$38.579.000,00
2	Garantia	$12.797.700,00

3	**Aporte (1.1) + Garantia (2)** *Valor total do pleito*	**$92.067.000,00**

Desse montante do Custo Total orçado, o **Financiamento CAF** pretendido é de **$70.000.000,00**, representando **76%** do valor total orçado. A **Contrapartida** do poder público, por sua vez, corresponde aos **24%** restantes, ou seja, **$22.067.000,00**, compondo a Garantia e o restante do Aporte que não foi coberto pelo Financiamento CAF.

A previsão de desembolsos no Cronograma para os primeiros seis anos refletem essa distribuição.

Item do pleito	**Montante (USD)**	**Composição do total**
Financiamento CAF	$70.000.000,00	76%
Contrapartida	$22.067.000,00	24%
Aporte (1.1) + Garantia (2) *Valor total do pleito*	$92.067.000,00	100%

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Requalificação do Parque Dom Pedro II					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
7.000.000,00	3.060.000,00	14.000.000,00	3.987.000,00	14.000.000,00	3.987.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
14.000.000,00	3.987.000,00	10.500.000,00	3.523.000,00	10.500.000,00	3.523.000,00

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas à Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. Elas abrangem, dentre outros:

- Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana;

- Impostos sobre a transmissão "intervivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

- Impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

- O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

- 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;

- 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios;

- 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

- 25% do produto da arrecadação de impostos sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios;

- Outros repasses da União de parcelas oriundas do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Em fevereiro de 2022, com o objetivo de promover a requalificação da região do Parque Dom Pedro II, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) submeteu à consulta pública o Plano Urbanístico Parque Dom Pedro II. A partir dessa iniciativa e mediante articulação intersecretarial, foi desenvolvida uma nova proposta para a referida área.

Nesse contexto, foi desenvolvida uma modelagem preliminar do projeto que previa a unificação da concessão, via Parceria Público-Privada, do Parque Dom Pedro II com o Bloco Leste de terminais de ônibus da cidade de São Paulo.

A referida modelagem foi objeto de Consulta Pública no período de 20 de julho a 24 de agosto de 2022, ocasião em que foram incorporados aprimoramentos e ajustes decorrentes das contribuições da população.

À época da licitação de terminais do Bloco Leste, a Administração Municipal avaliou conveniente aliar a necessidade de requalificação da região do Parque Dom Pedro II com a PPP dos Terminais do Eixo Leste da cidade.

Com base nessa nova diretriz, o projeto da PPP de Terminais foi revisitado e remodelado, passando a contar com o Projeto de Intervenção Parque Dom Pedro II como parte de seu escopo. O novo formato foi submetido à nova Consulta Pública em julho de 2022.

Em fevereiro de 2023, diante do diagnóstico de que o Projeto de Intervenção Parque Dom Pedro II seria de alta complexidade e que, portanto, merecia uma abordagem específica, a Secretaria de Governo Municipal (“SGM”) solicitou sua estruturação de forma autônoma, desvinculada do escopo da PPP dos terminais.

Com base nessa diretriz, foi elaborada nova modelagem específica, culminando na abertura de nova etapa de Consulta e Audiência Pública em 20 de dezembro de 2023, por meio da publicação dos documentos editalícios e da justificativa técnica do projeto. Tal etapa foi encerrada em 02 de fevereiro de 2024.

A Audiência Pública foi realizada em 24 de janeiro de 2024, às 10h, por meio de videoconferência.

Durante esta etapa, visando promover um aprofundamento da participação social, foram também conduzidas pesquisas públicas junto aos usuários do Terminal e do Parque Dom Pedro II.

Como resultado, a modelagem final do projeto foi aperfeiçoada, conduzindo à publicação do Edital de Licitação em 23 de setembro de 2024. Em decorrência das interações com o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, o edital foi republicado em duas ocasiões: 18 de fevereiro de 2025 e 23 de abril de 2025.

A sessão pública de licitação foi designada para o dia 27 de maio de 2025, ocasião em que credenciaram-se duas licitantes (i) Consórcio Novo Dom Pedro (líder Egypt Engenharia e Participações LTDA), e (ii) Zetta Infraestrutura e Participações S.A.

Ato contínuo, a Comissão Especial de Licitação procedeu à abertura dos envelopes com as propostas comerciais, oportunidade em que a licitante Zetta apresentou o menor valor de contraprestação mensal máxima, classificando-se em primeiro lugar.

Passando à análise dos documentos de habilitação da licitante mais bem classificada, devido ao volume de documentos e da complexidade que envolve sua análise, a Comissão Especial de Licitação deliberou pela suspensão da sessão para análise em apartado, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias prorrogável por igual período.

Quanto às tratativas entre a Prefeitura do Município de São Paulo e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), cumpre esclarecer que as conversas tiveram início diante da necessidade de viabilizar financeiramente um conjunto de obras estratégicas para o desenvolvimento urbano e climático da cidade. Essas obras, planejadas ou em fase de planejamento, demandavam a captação de recursos externos para viabilizar a publicação de editais e o início de sua execução.

A partir da constatação de que o Município se encontrava com capacidade fiscal e espaço para endividamento, a Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI) articulou o primeiro encontro entre as partes, realizado em 14 de março de 2025, no qual a Prefeitura apresentou uma carteira prioritária de empreendimentos conforme os respectivos impactos urbano e social, dentre esses empreendimentos, o projeto de PPP Parque Dom Pedro II. O objetivo do encontro foi verificar o potencial de enquadramento desses projetos nas linhas de financiamento oferecidas pela CAF, nas diferentes modalidades estruturadas pela Cofiex.

A partir desse primeiro contato, as equipes técnicas do Município, com apoio da Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência (SEPLAN), avançaram nas discussões com a CAF para alinhar a proposta de financiamento às diretrizes institucionais do banco. O diálogo resultou no envio, por parte da Prefeitura, do Ofício 021/2025 PREF-GAB (Anexo I), datado de 5 de junho de 2025, no qual o Município manifesta formalmente seu aceite à proposta de trabalho

apresentada pela CAF. A proposta demonstrou alinhamento com os programas estruturantes em andamento no Município, especialmente no que diz respeito à requalificação urbana, infraestrutura, mobilidade e enfrentamento às mudanças climáticas.

Em resposta, a CAF comunicou sua disposição em analisar o financiamento solicitado (Anexo II), reconhecendo a importância da iniciativa e sua conformidade com as políticas internas da instituição, condicionando o avanço do processo à devida recomendação da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX). Além das manifestações oficiais, a CAF tem prestado apoio técnico à equipe da Prefeitura na elaboração da presente Carta-Consulta, contribuindo com orientações metodológicas, estruturais e operacionais que garantiram o adequado enquadramento do programa às exigências da instituição financeira.

6. 2. **Anexos**

Anexo I - OFICIO 021_2025 PMSP - Manifestação de interesse e consulta para contratação de operação de crédito

Anexo II - Carta CAF/BR/112/2025