PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de desenvolvimento ambiental, social e da infraestrutura urbana de Mauá

Proponente: Município de Mauá
Processo SEI: 03101.001908/2025-57
Código do pleito: 5544605250/2025
Versão: 2

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 50.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 12.500.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 04
1. 2. 3. Soluções 07
1. 2. 4. Resultados 10
1. 3. Objetivo 11
1. 4. Indicadores 13
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 13
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 14
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 14
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 15
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 16
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 17
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 18
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 19
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 19
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 20
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 21
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 22
1. 5. Componentes 23
1. 5. 1. Informações do 1° componente 23
1. 5. 2. Informações do 2° componente 26
1. 5. 3. Informações do 3° componente 27
1. 5. 4. Informações do 4° componente 28
1. 5. 5. Informações do 5° componente 28
1. 5. 6. Informações do 6° componente 28
1. 6. Beneficiários 29
1. 7. Anexos 30
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 31
2. 1. Áreas estratégicas 31
2. 2. Anexos 32
3. GESTÃO 33
3. 1. Arranjo institucional 33
3. 1. 1. Descrição 33
3. 1. 2. Orgãos Executores 33
3. 1. 3. Estrutura Operacional 33
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 35
3. 2. Operacionalização e Manutenção 35
3. 3. Planejamento Estratégico 36
3. 4. Anexos 37
4. RISCOS 39
4. 1. Informações do 1° risco 39
4. 2. Informações do 2° risco 39
4. 3. Informações do 3° risco 39
4. 4. Informações do 4° risco 39
4. 5. Informações do 5° risco 40
4. 6. Informações do 6° risco 40

4. 7. Informações do 7° risco 40
4. 8. Informações do 8° risco 40
4. 9. Informações do 9° risco 40
4. 10. Informações do 10° risco 41
4. 11. Informações do 11° risco 41
4. 12. Anexos 41
5. FINANCIAMENTO 42
5. 1. Condições Financeiras da Operação 42
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 42
5. 2. Cronograma de Desembolso 44
5. 3. Contragarantias 45
5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 45
6. ETAPAS REALIZADAS 46
6. 1. Etapas realizadas 46
6. 2. Anexos 46
7. Baixar todos os anexos 49
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de desenvolvimento ambiental, social e da infraestrutura urbana de Mauá
Sigla: AVANÇA MAUÁ
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Mauá

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Localizado no sudeste do Estado de São Paulo, o município de Mauá encontra-se na Região Metropolitana de São Paulo, formando, junto com as demais cidades do Grande ABC Paulista, um conjunto no qual exerce posição estratégica. Sua localização geográfica faz com que esteja diretamente ligado a um balizamento traçado pelos principais eixos de desenvolvimento econômico e urbano do Brasil, entre outros aspectos, em função de sua proximidade com a capital paulista e com o porto de Santos e a relação com os polos industriais e logísticos regionais.

Conforme dados do Censo Demográfico de 2022, conduzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Mauá apresenta uma população de 418.261 habitantes. Em comparação ao censo anterior, realizado em 2010, que registrava 417.064 habitantes, observa-se uma tendência de crescimento populacional contínuo, ainda que em ritmo baixo. A taxa geométrica de crescimento populacional, embora inferior à observada em décadas anteriores, evidencia o adensamento progressivo do território urbano, o que impõe demandas crescentes por expansão e qualificação da infraestrutura e dos serviços públicos ofertados à população.

Sob a perspectiva territorial, o município de Mauá abrange uma área de 61,94 km², apresentando uma elevada densidade demográfica, superior a 6.700 habitantes por quilômetro quadrado. Tal indicador evidencia seu caráter marcadamente urbano, associado a dinâmicas territoriais intensas e à recorrente pressão sobre os sistemas de mobilidade, habitação, saneamento, saúde, educação e meio ambiente. Ademais, Mauá ocupa posição estratégica no contexto regional e estadual, sendo reconhecida como um centro de polarização econômica e funcional no âmbito da Região do Grande ABC Paulista.

No que tange aos indicadores de desenvolvimento, Mauá apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,766, conforme o último levantamento consolidado, classificando-se dentro da faixa de alto desenvolvimento humano.

A base econômica do município é fortemente ancorada no setor industrial, com destaque para o polo petroquímico da refinaria RECAP da Petrobras e para distritos industriais consolidados em bairros como Capuava e Sertãozinho. Além disso, Mauá abriga um expressivo setor de serviços e comércio, configurando um importante polo de emprego da região.

O município de Mauá possui um papel relevante no contexto metropolitano e estadual, conjugando potencial econômico-industrial e desafios urbanos significativos. O enfrentamento dessas questões requer estratégias de desenvolvimento integradas, investimentos em infraestrutura e políticas públicas comprometidas com a inclusão social e a sustentabilidade ambiental. A articulação entre os níveis municipal, estadual e federal é, portanto, imprescindível para que Mauá continue a se desenvolver de maneira equitativa, resiliente e eficiente frente às demandas crescentes de sua população.

Nesse mesmo sentido, cabe frisar que o planejamento estratégico da Administração se alinha com as diretrizes determinadas pelo Governo Federal, quando da elaboração do Plano Plurianual para o período de 2024 a 2027, nos quesitos relacionados dirigidos ao meio ambiente, bem-estar social, segurança pública e adequação dos espaços urbanos com amparo nos preceitos de infraestrutura integrada e resiliente. Adiante, para as partes elencadas estão dispostas explanações aderentes ao contexto situacional e abordagens preliminares, em termos de justificativas, para realização de investimentos por área.

Sustentabilidade e Preservação Ambiental

Situado na bacia hidrográfica do Alto Tietê, Mauá apresenta significativa relevância estratégica no contexto ambiental e territorial da região. A presença de cursos d’água relevantes, como o rio Tamanduateí, que tem sua nascente localizada no município, além de uma rede de córregos urbanos que cumpre papel essencial na drenagem pluvial, evidencia a importância da gestão integrada dos recursos hídricos.
A drenagem urbana, no entanto, permanece como um dos maiores desafios enfrentados pelo município. Mauá conta atualmente com quatro piscinões principais, Parque do Paço, Jardim Zaíra, Jardim Sônia Maria e Capuava, com capacidade total estimada em 1,2 milhão de metros cúbicos, estima-se que entre 75% e 80% da superfície urbana do

município esteja impermeabilizada.

A cobertura vegetal urbana de Mauá corresponde a cerca de 15% do território, presente em parques, praças e fragmentos florestais, com destaque para os parques da Parque Ecológico da Gruta de Santa Luzia com jardins projetados pelo renomado paisagista Burle Marx e Parque Natural Municipal Prefeito Oswaldo Dias (Guapituba), situado em área de proteção ambiental que guarda diversos espécimes de Mata Atlântica. Esses espaços são essenciais para o equilíbrio climático, regulação hídrica e convívio social. A preservação e ampliação dessas áreas estão previstas no Plano Diretor que está atualmente em revisão com foco em sustentabilidade, que visam formar corredores ecológicos e requalificar áreas degradadas.

O Parque Ecológico Guapituba é uma importante área de preservação ambiental localizada no Jardim Guapituba, em Mauá. Com aproximadamente 575 mil metros quadrados, o parque abriga remanescentes de Mata Atlântica, incluindo espécies arbóreas como pinheiros, eucaliptos e araucárias, que contribuem para a conservação da biodiversidade local. Inaugurado em 1996 e revitalizado em 2003, o espaço possui infraestrutura diversificada, como jardins temáticos, trilhas, lagoas, playgrounds, academias ao ar livre, viveiro de mudas e um centro ecológico. Além do lazer, o parque desenvolve ações de educação ambiental, promovendo visitas monitoradas e oficinas, inclusive com foco na inclusão social, como atividades voltadas à Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá (APASMA). Essa combinação entre preservação ambiental, educação e recreação reforça a relevância do parque como um espaço público essencial para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população local.

O Parque Ecológico da Gruta de Santa Luzia, criado em 1974 e oficializado em 1992, é outro importante equipamento ambiental do município de Mauá, situado no Jardim Itapeva. Com cerca de 450 mil metros quadrados, o parque destaca-se pela presença de vegetação nativa e áreas reflorestadas com eucaliptos, além de abrigar diversas espécies da fauna local, como pequenos mamíferos, aves e répteis. Sua importância ambiental é ampliada pelo fato de conter nascentes do Rio Tamanduateí, integrante da bacia hidrográfica do Alto Tietê, o que reforça seu papel na proteção dos recursos hídricos da região. O parque também oferece trilhas monitoradas, que atendem especialmente escolas e grupos de visitantes interessados em atividades educativas e de contato com a natureza. A tradicional gruta, que dá nome ao parque, está associada à cultura local e à fé dos trabalhadores que ali buscavam proteção para a saúde ocular. Assim, o Parque da Gruta de Santa Luzia combina valores ambientais, culturais e sociais, consolidando-se como um espaço estratégico para a conservação ambiental e o lazer na cidade.

A situação atual da geração de resíduos sólidos no município é caracterizada por uma quantidade diária significativa, estimada em aproximadamente 343 toneladas por dia, conforme dados atualizados da prefeitura e do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). O município, sendo uma das cidades mais populosas do estado de São Paulo, enfrenta o desafio de gerenciar essa grande quantidade de resíduos, cuja produção per capita foi calculada em 0,63 kg/dia. Este índice baseou-se na coleta realizada por caminhões coletores compactadores, varrição e caçambas estacionárias, totalizando cerca de 262 toneladas por dia em 2010, referência para projeções futuras.

O crescimento da geração de resíduos tem sido projetado utilizando dados históricos e metodologias específicas, estabelecendo cenários para previsão até o ano de 2042. Tais cenários consideram taxas de crescimento anual que variam entre 1% e 2,14%, refletindo a tendência de aumento da produção de resíduos em decorrência do crescimento populacional e das atividades urbanas. Em 2022, a produção total anual de resíduos foi de 125.494 toneladas, de acordo com dados da prefeitura inseridos no SNIS.

A administração municipal é diretamente responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos, já que não existe contrato de concessão específica para este serviço. A Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos (SSU), exerce funções de planejamento, regulação, fiscalização, operação, manutenção, e limpeza dos corpos hídricos afetados pela poluição difusa causada pelos resíduos.

Em resposta a esse cenário, o município mantém em operação cinco ecopontos que funcionam como locais estratégicos e gratuitos para o descarte adequado de diversos tipos de resíduos, incluindo restos de pequenas reformas, móveis, recicláveis, óleo de cozinha usado, lâmpadas, pilhas e baterias. No entanto, o Plano Municipal de Resíduos Sólidos aponta para a necessidade da ampliação e restruturação desses pontos, sugerindo a construção de novos ecopontos, em regiões onde o acúmulo inadequado de resíduos é evidente, para melhor cobertura territorial, atendimento da população e promoção de condições urbanas integradas aos conceitos de sustentabilidade e resiliência climática, uma vez que a disposição irregular de resíduos, além de poluir, pode prejudicar o funcionamento de outros sistemas componentes da infraestrutura municipal.

Saúde, Educação, Esporte e Segurança pública

O diagnóstico da rede de saúde do município de Mauá, conforme apresentado no Plano Municipal de Saúde 2022–2025, evidencia um cenário complexo, influenciado por fatores demográficos, epidemiológicos e estruturais que

impactam diretamente a oferta e a qualidade dos serviços prestados à população. Mauá configura-se como o terceiro município mais populoso da Região do Grande ABC, o que, por si só, impõe demandas crescentes ao sistema público de saúde.

O processo de envelhecimento populacional é um dos elementos centrais desse contexto. Entre 2010 e 2020, com o número de idosos crescendo substancialmente em percentual para uma amostra de 100 munícipes, o que revela, uma transição demográfica significativa. Simultaneamente, a taxa de natalidade vem diminuindo desde 2012, exigindo do município a reorganização de sua rede de atenção para contemplar, de forma eficiente, as distintas necessidades de saúde de crianças, adultos e idosos. Essa transformação no perfil etário da população amplia a demanda por serviços contínuos, preventivos e especializados, principalmente no âmbito da atenção primária.

A rede de saúde de Mauá é sustentada majoritariamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo a única referência de atendimento para mais de 61% dos moradores. Ainda assim, cerca de 39% da população possui planos privados de saúde, o que introduz dinâmicas diferenciadas no acesso e uso dos serviços públicos. A estrutura municipal conta com unidades de atenção básica, serviços de vigilância sanitária e epidemiológica, controle de zoonoses, além de equipamentos estratégicos como o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que atendem também municípios vizinhos com menor capacidade instalada.

Frente a esse cenário, a gestão da saúde municipal tem priorizado o fortalecimento da atenção primária à saúde (APS), reconhecida como porta de entrada preferencial e coordenadora do cuidado. Além disso, são destacadas ações voltadas à educação permanente dos profissionais de saúde, como cursos, capacitações e programas como o “Cuidando de quem cuida”, que visam assegurar qualidade no atendimento e valorização dos trabalhadores do SUS. A ampliação das práticas integrativas, a melhoria da cobertura vacinal infantil, a qualificação da atenção em saúde bucal e a implantação de comitês de micro regulação são algumas das metas estabelecidas para os próximos anos.

De modo similar, enquadram-se os aspectos de educação, esporte e segurança pública, uma vez que, pelo expresso valor populacional (maior do que grande parte das cidades do entorno), a demanda pela prestação dos serviços, relativos às áreas, cresce e relaciona-se diretamente com os objetivos da gestão atual, que tem como escopo, em sua programação de investimentos, a execução de obras de implantação e requalificação de próprios (escolas, centros esportivos e equipamentos de saúde e para integração da segurança) do Município.
Infraestrutura de Mobilidade Urbana e de Resiliência Climática

Com forte conexão à capital paulista, a cidade apresenta padrão de deslocamento intenso, sustentado sobretudo pelo transporte coletivo e pressionado por uma infraestrutura viária limitada diante do crescimento populacional e da expansão urbana historicamente desordenada. A principal característica da mobilidade em Mauá é a alta dependência do transporte público, em especial dos ônibus e da ferrovia. A cidade é atendida pela Linha 10 - Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), cuja Estação Mauá funciona como polo de integração regional, ligando o município a centros como Santo André, São Caetano do Sul e o centro de São Paulo. O sistema de ônibus, é o principal meio de deslocamento intraurbano.

De acordo com o Plano de Mobilidade e Transporte (2017), em sua maioria os usuários do transporte coletivo são muito frequentes: 71,3% dos entrevistados utilizam o transporte coletivo 5 ou mais vezes na semana; 7,39% dos usuários são frequentes, utilizando os ônibus de 2 a 4 vezes na semana; enquanto os usuários eventuais representam apenas 6,52% da amostra.

Entretanto, nos finais de semana é bastante elevada a porcentagem de usuários que declararam não utilizar o transporte coletivo (49,3%). Além disso, 94,2% dos usuários não possuem limitação de mobilidade. A malha viária urbana do município de Mauá é composta por importantes corredores estruturais, como as avenidas Barão de Mauá, Capitão João, Papa João XXIII e João Ramalho, que estabelecem a conexão entre os principais bairros, a região central da cidade e a Estação Mauá da Linha 10-Turquesa da CPTM. Essas avenidas desempenham papel fundamental na articulação da mobilidade urbana, promovendo a integração dos fluxos viários e do transporte coletivo.

No que se refere ao sistema de terminais de ônibus, destacam-se três equipamentos principais que organizam a rede de transporte municipal, além de outros terminais existentes e previstos em diferentes estágios de requalificação ou implantação:

Terminal Central: Localizado no centro da cidade, junto à Estação Mauá da CPTM, é o principal terminal do município, concentrando aproximadamente 90% das linhas municipais (44 das 49 linhas existentes). Sua localização estratégica viabiliza a integração entre ônibus e trem, configurando-se como polo estruturador da mobilidade urbana e regional

Terminal Itapeva: Localizado no final da Avenida Barão de Mauá, na região sudeste do município, é atendido por uma linha alimentadora e uma linha direta para o centro da cidade. Assim como o Terminal Zaíra, conta com faixa

exclusiva para ônibus e também está incluído nas propostas de requalificação previstas no plano municipal de mobilidade.

Terminal Itapark (Em implantação): Situada na zona sudeste de Mauá, a região destaca-se como um importante eixo de ligação interbairros, articulado principalmente pelas avenidas Itapark e Barão de Mauá. A proposta de implantação do Terminal Itapark tem como objetivo aprimorar a integração do sistema de transporte coletivo local, funcionando como terminal intermediário entre o Terminal Itapeva e o Terminal Central. A iniciativa visa atender à demanda crescente da região, promovendo maior descentralização do atendimento atualmente concentrado no Terminal Central.

Em termos de articulação regional, Mauá se beneficia da proximidade com o Rodoanel Mário Covas (SP-021, trecho leste), que margeia o município e o conecta a importantes rodovias como a Anchieta (SP-150), a Ayrton Senna (SP-070) e a Régis Bittencourt (BR-116), além da Presidente Dutra (BR 116). Essas conexões favorecem a logística regional e o escoamento da produção industrial, além de contribuir para a redistribuição do tráfego, aliviando parcialmente o fluxo urbano.

Do ponto de vista institucional, no âmbito da mobilidade, o município dispõe do Plano de Mobilidade Urbana elaborado em 2017, o qual define metas para priorizar o transporte coletivo, expandir a mobilidade ativa e requalificar os espaços públicos. É nesse contexto que o Programa Avança Mauá constitui uma iniciativa estratégica da Prefeitura Municipal de Mauá voltada à modernização da infraestrutura urbana, à qualificação dos espaços públicos e ao fortalecimento da oferta de serviços essenciais à população. Composto por um conjunto articulado de intervenções nas áreas de mobilidade, saúde, educação, meio ambiente, esporte, lazer e desenvolvimento urbano, o programa busca promover a requalificação do território, reduzir desigualdades intraurbanas e ampliar a acessibilidade, a resiliência urbana e a inclusão social.

As ações previstas no âmbito do programa estão devidamente alinhadas aos principais instrumentos de planejamento municipal, tais como o Plano Diretor e o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Complementarmente, o programa guarda aderência aos princípios do Planejamento Estratégico do Governo Federal, que orienta a atuação da administração pública com vistas à redução das desigualdades, promoção da inclusão social e à garantia de qualidade de vida nas cidades, por meio de investimentos em infraestrutura urbana, sustentabilidade ambiental e oferta de serviços públicos de qualidade.

A proposta contempla obras estruturantes como a revitalização de praças, parques e equipamentos públicos, a construção e ampliação de unidades de saúde e educação, a requalificação de corredores viários e ciclovias, contenção de margens fluviais, implantação de ecopontos e drenagem urbana, entre outras ações de impacto direto no cotidiano da população. As intervenções foram selecionadas com base em diagnósticos técnicos e prioridades previamente estabelecidas nos planos locais, visando atender às demandas históricas dos territórios mais vulneráveis.

Com previsão de financiamento por meio de operação de crédito internacional, o Avança Mauá representa um esforço de articulação institucional para impulsionar o desenvolvimento sustentável, elevar a eficiência dos serviços públicos e qualificar a gestão municipal, com foco na melhoria das condições urbanas e na promoção do bem-estar coletivo.

1. 2. 2. **Problema:**

Os problemas, adiante apresentados, seguirão a segregação de itens disposta no item anterior. Assim, as explanações expostas darão referência à estruturação das proposições consoantes ao Programa.

Sustentabilidade e Preservação Ambiental.

O município de Mauá, situado na bacia hidrográfica do Alto Tietê, destaca-se por sua relevância ambiental, especialmente pela presença do rio Tamanduateí e uma rede significativa de córregos urbanos que desempenham papel essencial na drenagem pluvial. No entanto, o avanço da urbanização impõe desafios complexos, sobretudo em relação à drenagem urbana e à conservação ambiental.

Apesar da existência de quatro reservatórios de detenção de cheias que auxiliam no controle de cheias, a infraestrutura disponível é insuficiente para atender à demanda crescente provocada pela elevada impermeabilização do solo, que varia entre 75% e 80% da superfície urbana. Essa condição potencializa o escoamento superficial das águas, aumentando a frequência e a intensidade das enchentes. Além disso, processos erosivos e a instabilidade nas margens do Rio Tamanduateí ameaçam a infraestrutura pública e a segurança hídrica local. Tais fatores, somados às condições geotécnicas desfavoráveis, impedem a execução de obras estruturantes, como a construção da avenida marginal, dificultando o desenvolvimento urbano sustentável.

No âmbito da gestão ambiental, Mauá possui áreas verdes que correspondem a cerca de 15% de seu território, com destaque para os parques Guapituba e da Gruta de Santa Luzia. Esses espaços são fundamentais para a conservação da biodiversidade, regulação climática, educação ambiental e promoção do convívio social. Contudo, enfrentam desafios relacionados à baixa atratividade, manutenção precária, ausência de equipamentos de lazer e educação ambiental, insuficiente iluminação pública, além da degradação física e estética. A falta de diretrizes técnicas para conservação, combinada com pressões antrópicas como ocupações irregulares e fiscalização deficitária, agrava a degradação ambiental e compromete a sustentabilidade desses espaços.

A gestão dos resíduos sólidos urbanos em Mauá configura-se como um dos principais desafios ambientais e urbanos do município. A cidade, inserida em um contexto de expansão populacional e intensificação das atividades urbanas, produz atualmente cerca de 343 toneladas de resíduos por dia, com projeções de crescimento contínuo até 2042. Apesar da existência de cinco ecopontos que possibilitam o descarte adequado de materiais recicláveis, volumosos e resíduos especiais, a cobertura da coleta seletiva ainda é insuficiente, sobretudo nas regiões periféricas e para determinados tipos de resíduos.

Essa limitação revela, além de falhas estruturais, um quadro persistente de baixa conscientização ambiental por parte da população. A consequência mais evidente é o descarte irregular de resíduos sólidos em áreas públicas e corpos hídricos. O município já identificou ao menos 102 pontos de acúmulo indevido de lixo, muitos deles localizados em áreas ambientalmente sensíveis, como a nascente do Rio Tamanduateí e a foz do Rio Taboão, onde se encontra o reservatório de detenção do Parque do Paço. Esses locais, têm sido comprometidos por resíduos que obstruem o fluxo hídrico e agravam as ocorrências de alagamentos.

A ausência de uma infraestrutura adequada para o manejo de resíduos volumosos, a necessidade de aprimoramento nos mecanismos de fiscalização e o reduzido envolvimento da sociedade civil na formulação e controle das políticas públicas dificultam a construção de uma gestão eficaz e sustentável dos resíduos. A integração entre ações de educação ambiental, ampliação da coleta seletiva, modernização da logística urbana e fortalecimento da participação comunitária é fundamental para transformar esse cenário. Sem esses avanços, persistirá o ciclo de degradação ambiental, comprometendo os recursos hídricos e o equilíbrio ecológico, bem como a qualidade de vida da população Mauaense.

Adicionalmente, os espaços de convivência públicos de Mauá são prejudicados pela falta de equipamentos adequados para lazer, esporte, cultura e atividades de educação ambiental. A baixa acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, a insegurança decorrente da iluminação insuficiente e a fragmentação entre espaços verdes, equipamentos urbanos e redes de mobilidade agravam os problemas sociais e ambientais do município.

Saúde, Educação, Esporte e Segurança pública

O Plano Municipal de Saúde de Mauá, ferramenta de gestão, que evidencia os principais desafios e aponta ações e medidas para estabelecer os objetivos estabelecidos. De acordo com a estimativa populacional, observamos o envelhecimento da população e diminuição do número de nascidos vivos, em comparação aos últimos 8 anos. Tal situação demográfica acompanha demais municípios e traz desafio na estruturação da rede de atenção em saúde. Ao considerar a regionalização de saúde, o município de Mauá é relevante, pois está pactuado que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU), assim como o Hospital de Clínicas Dr Radamés Nardini, são serviços de referência para a microrregião de saúde, compondo os municípios de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Municípios estes que também apresentam os menores percentuais econômicos, agregando uma população adscrita de mais de 600 mil habitantes nessa microrregional. referem-se, principalmente à capacidade insuficiente para atender à demanda crescente por serviços de urgência e emergência, bem como à necessidade de qualificação e ampliação da rede de atenção, a fim de assegurar o cuidado integral e a continuidade do tratamento da população.

Destaca-se, entre os principais problemas, a insuficiência da infraestrutura atual para responder ao aumento da demanda decorrente do crescimento populacional e das transformações demográficas, especialmente o envelhecimento da população, que se acentuou entre 2010 e 2020, além da complexidade epidemiológica caracterizada pela prevalência de condições crônicas e internações por variadas causas, como gravidez, responsável por 18,43% das internações e acidentes externos com 13,64%. Tal conjuntura impõe significativa pressão sobre os serviços de saúde, comprometendo a resolutividade e a qualidade do atendimento prestado.

Adicionalmente, o documento destaca necessidade de ampliar o acesso da população aos serviços especializados e de fortalecer a integração entre os diferentes níveis da rede de atenção. A limitação da estrutura atual para realização de consultas e exames compromete a continuidade do cuidado e contribui para a sobrecarga dos serviços de média e alta complexidade. Nesse contexto, o plano propõe a reestruturação das unidades, com foco na ampliação da capacidade instalada e na redução do tempo de espera, visando a qualificação do atendimento, a sustentabilidade do sistema e o alívio da demanda concentrada sobre equipamentos de referência como o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que atendem não só o município, mas também a microrregião, totalizando mais de 600 mil habitantes.

Tal conjuntura impõe significativo impacto sobre os serviços de saúde, comprometendo a resolutividade, celeridade e qualidade na assistência prestada aos usuários. A prevalência de condições crônicas e aumento das taxas de internações hospitalares motivadas pelo envelhecimento populacional e causas externas (acidentes, várias formas de violência), representando 32,07% nestes dois indicadores. A limitação da estrutura atual para a realização também de consultas e exames especializados, compromete e contribui para a sobrecarga dos serviços de média e alta complexidade.

O Plano propõe portanto, a reestruturação das unidades de saúde, com foco na capacidade instalada e na redução do tempo e direcionamento das filas de espera, visando a integração e qualificação da assistência, objetivando e buscando garantir a sustentabilidade do sistema e o equacionamento da demanda concentrada sobre os equipamentos de referência como o Hospital de Clínicas Dr Radamés Nardini e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), como dito anteriormente, referências microrregional.

Para além das demandas no setor da saúde, os desafios identificados nas áreas de educação, esporte e segurança pública impõem a necessidade de ações estruturantes por parte do poder público.

No âmbito educacional, conforme dados da Secretaria Municipal de Educação, o município apresenta um déficit estimado de aproximadamente 1.000 vagas na Educação Infantil (pré-escola), comprometendo o acesso de crianças em idade escolar à rede pública de ensino. Nesse contexto, unidades como Centro Educacional Unificado, situada no Jardim Zaíra, assumem relevância estratégica, tanto por sua capacidade potencial de atendimento quanto pelas deficiências em sua infraestrutura, incluindo interdição de espaços, sistemas obsoletos e inadequação dos ambientes pedagógicos. Tais condições refletem uma demanda reprimida por estruturas escolares seguras, funcionais e integradas ao convívio comunitário.

No âmbito esportivo, o município enfrenta um significativo desgaste físico em diversos equipamentos públicos, destacando-se o Centro mencionado e o Estádio Municipal, que já sofreu diversas notificações da Federação Paulista de Futebol, culminando inclusive em sua interdição.No que tange à segurança pública, observa-se a inexistência de um sistema de monitoramento urbano moderno, integrado e abrangente, fator que limita a atuação coordenada dos órgãos responsáveis e reduz a eficácia das respostas a situações emergenciais, comprometendo a segurança objetiva e subjetiva da população.

Mobilidade Infraestrutura de Mobilidade Urbana e de Resiliência Climática

O sistema de mobilidade urbana no município de Mauá enfrenta uma série de desafios estruturais que comprometem diretamente a fluidez do tráfego, a segurança viária e a qualidade dos deslocamentos. Um dos principais problemas refere-se aos congestionamentos crônicos e recorrentes, agravados por vias internas estreitas, mal distribuídas e insuficientes para atender à crescente demanda. A saturação de avenidas e acessos compromete a eficiência da circulação, tanto local quanto regional, dificultando a integração com corredores estruturantes e com os municípios vizinhos.

Nesse contexto, destaca-se a Avenida Barão de Mauá, um dos principais eixos viários do município, que desempenha papel fundamental na ligação entre diversos bairros e o centro da cidade, bem como no acesso a rotas metropolitanas, como o Rodoanel. Conforme os dados apresentados no Plano de Mobilidade, essa via recebe fluxos significativos de veículos oriundos de bairros como Vila Nova Conceição, Jardim Panamá, Alto da Boa Vista e Jardim Cruzeiro. A análise do grau de saturação nas interseções relacionadas a esse eixo evidencia uma situação crítica, especialmente no sentido Centro–Bairro, com índices superiores a 1,0 – o que indica congestionamento. Na interseção com a Avenida Castelo Branco, por exemplo, os valores de saturação chegam a 1,74 no pico da tarde. Apesar da existência de faixas exclusivas para ônibus nos horários de pico, a operação em faixa única em determinados trechos e os gargalos estruturais agravam a sobrecarga da avenida. Esses dados evidenciam a urgência de intervenções que otimizem a circulação geral e promovam maior eficiência no transporte coletivo.

Além disso, a ausência de infraestrutura adequada para deslocamento do tráfego limita a eficiência do sistema viário. A escassez de vias paralelas estruturadas e integração intermodal contribui para o uso excessivo do automóvel individual. De modo semelhante, o transporte ativo é prejudicado por calçadas degradadas, travessias perigosas e ausência de acessibilidade universal, comprometendo a segurança dos pedestres. As ciclovias também enfrentam descontinuidade, falta de sinalização e degradação física, além da carência de equipamentos de apoio como paraciclos, iluminação e mobiliário urbano.

A deficiência da sinalização horizontal, vertical e semafórica, inclusive de semáforos inteligentes, aliada à baixa conectividade entre bairros e à inexistência de vias marginais estruturadas, aprofunda os problemas de escoamento e redistribuição do tráfego. A topografia acentuada do município ainda impõe dificuldades adicionais para deslocamentos a pé, de bicicleta e para a operação de ônibus convencionais.

Ademais, observa-se uma carência de campanhas educativas e políticas públicas que promovam a segurança viária e a mobilidade sustentável. A ausência de soluções alternativas para áreas de difícil acesso e a desintegração dos

diferentes modais evidenciam a necessidade de ações mais estratégicas. Portanto, a mobilidade em Mauá requer ações integradas e urgentes que combinem infraestrutura qualificada, priorização do transporte coletivo, segurança para usuários vulneráveis e estímulo à mobilidade ativa, promovendo, assim, deslocamentos mais eficientes, acessíveis e sustentáveis para toda a população.

1. 2. 3. **Solução:**

Com base nos desafios identificados no município, o Programa Avança Mauá foi estruturado em eixos temáticos que reúnem intervenções integradas para atender demandas prioritárias, promover a requalificação urbana e ampliar os serviços públicos essenciais, com foco na redução das desigualdades e fortalecimento da infraestrutura. A seguir, apresentam-se detalhadamente as intervenções, organizadas por eixo temático.

Meio Ambiente

Ecopontos: O município de Mauá enfrenta como desafio ambiental o descarte irregular de resíduos sólidos, que compromete a sustentabilidade urbana e a qualidade de vida. Atualmente, conta com cinco Ecopontos em operação e quatro em implantação. A proposta é requalificar essas unidades existentes, melhorando a infraestrutura física, adequando-as ao novo modelo de gestão e adquirindo equipamentos para ampliar a capacidade operacional e as condições de trabalho.

A intervenção visa ampliar a coleta seletiva e o descarte correto de resíduos, reduzir o descarte irregular em espaços públicos e ambientais, melhorar a infraestrutura urbana para gestão ambiental, promover educação e sustentabilidade na comunidade, e otimizar a operação dos Ecopontos, aumentando sua eficiência e capacidade de atendimento. Atualmente, a coleta seletiva recupera cerca de 1.950 toneladas anuais, com meta de aumentar para 3.000 toneladas após as intervenções.

Revitalização dos Parques da Gruta e Guapituba: A proposta prevê a revitalização de dois parques urbanos de Mauá, com foco na recuperação da infraestrutura, aumento da segurança, valorização ambiental e cultural, ampliação do uso comunitário, garantia de acessibilidade universal, adoção de práticas sustentáveis e atendimento à demanda por áreas verdes de qualidade em regiões densamente povoadas. Os parques urbanos se configuram como soluções eficazes para diversos problemas associados ao crescimento acelerado das cidades e à degradação ambiental decorrente da urbanização, como o aumento da impermeabilização dos solos e a consequente redução do contato das pessoas com a natureza, surgem transtornos que afetam tanto o meio ambiente quanto a saúde física e mental da população.

Um dos principais problemas enfrentados nas cidades é a escassez de áreas verdes, que agrava fenômenos como o aumento das temperaturas locais, o escoamento superficial descontrolado das águas pluviais, e a perda de biodiversidade. Os parques urbanos representam um importante contraponto ao isolamento social e ao estresse urbano, fornecendo ambientes para lazer, convívio social, prática de atividades físicas e contato direto com a natureza, aspectos importantes para a promoção da saúde mental e do bem-estar coletivo, especialmente em áreas densamente povoadas.

Revitalização de Praças: A requalificação de praças e espaços públicos em Mauá associa-se as ações previstas para os parques urbanos e configura-se como uma estratégia ambiental relevante, voltada à valorização urbana, ao uso sustentável do território e à promoção da conscientização ambiental. A proposta tem como objetivo transformar essas áreas subutilizadas em espaços seguros, acessíveis e atrativos, que incentivem o convívio social, o lazer, a educação ambiental, a conservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida da população.

Plano de Manejo de Parques Municipais: O Plano de Manejo dos Parques Municipais é uma ferramenta estratégica de gestão ambiental que organiza o uso do território por meio de zoneamentos específicos — como a Zona de Ambiente Natural (proteção integral) e a Zona de Uso Antrópico (uso controlado com fins educativos e recreativos). O plano busca equilibrar a preservação dos ecossistemas com o uso sustentável dos parques, minimizando impactos ambientais. Define diretrizes para conservação, educação ambiental e integração com as comunidades do entorno, além de estabelecer áreas de amortecimento e corredores ecológicos para reforçar a proteção e conectividade dos habitats.

Plano de Macro e Micro Drenagem: A intervenção consiste na revisão e atualização do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de Mauá (PDDM), com o objetivo de modernizar o diagnóstico e a modelagem do sistema de drenagem urbana do município, adequando-o às diretrizes legais, às necessidades atuais e aos cenários futuros de crescimento urbano. A ação busca oferecer soluções estruturais e não estruturais para mitigar os impactos de inundações e alagamentos, melhorar a gestão dos recursos hídricos, aumentar a resiliência da cidade frente a eventos extremos e promover maior eficiência na formulação de políticas públicas para o setor.

Saúde

Na saúde pública, os principais desafios são a infraestrutura insuficiente para atender à crescente demanda, agravada pelo envelhecimento da população e pelo aumento das doenças crônicas, causando sobrecarga em unidades como o Hospital Nardini e o SAMU, que também atendem municípios vizinhos.
Diante desse cenário propõe-se a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento e uma Policlínica, as intervenções previstas contam, além dos recursos pleiteados por meio de financiamento externo, com valores já assegurados por fontes públicas complementares. Dentre essas, destacam-se os recursos destinados à implantação da Policlínica, no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), que totalizam aproximadamente R$ 17 milhões. Considerando que o investimento estimado para essa intervenção é da ordem de R$ 25 milhões.

No que se refere à Unidade de **Pronto Atendimento (UPA) Jardim Santa Lídia**, o projeto contará com financiamento parcial proveniente de recursos do Orçamento Geral da União (OGU), repassados por meio da modalidade de transferência Fundo a Fundo, conforme regulamentação do Ministério da Saúde, com destinação direta de recursos do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. O valor a ser repassado por essa modalidade é de R$ 10 milhões. O investimento total estimado para a execução da intervenção é de R$ 15 milhões, sendo o montante remanescente de R$ 5 milhões pleiteado por meio da presente proposta.
A implantação da UPA no Jardim Santa Lídia é essencial para fortalecer a rede pública de saúde, especialmente no atendimento de urgências e emergências de média complexidade. Visa ampliar o acesso local a cuidados médicos, oferecendo atendimento ágil, humanizado e eficiente, além de descentralizar os serviços para reduzir o tempo de resposta em emergências.

A implantação da nova UPA contribuirá para reorganizar os fluxos assistenciais, reduzindo a sobrecarga dos hospitais regionais, que poderão focar em atendimentos de alta complexidade. A UPA atenderá casos intermediários, garantindo continuidade e integralidade do cuidado. Atualmente, o município realiza cerca de 49.515 atendimentos mensais; com a nova UPA, espera-se um aumento de 12.379 atendimentos mensais, ampliando significativamente a capacidade da rede de urgência e emergência.

Complementarmente, a implantação da **Policlínica**, localizada nas proximidades do bairro Jardim Anchieta, também visa à descentralização dos serviços de saúde, embora voltada a outro tipo de demanda. Sua finalidade principal é ampliar o acesso da população a consultas com especialistas e à realização de exames diagnósticos, contribuindo para a redução das filas de espera e o fortalecimento da Atenção Ambulatorial Especializada.
Conforme registrado no Plano Municipal de Saúde de Mauá, a linha de base referente ao número de consultas e exames especializados foi de 158.394 atendimentos em 2021. Com base em dados mais recentes da Secretaria Municipal de Saúde, esse número aumentou para 174.103 em 2024. Com a implantação da intervenção proposta, projeta-se um incremento significativo nesse total, impulsionado pela ampliação da oferta de especialidades médicas. No que se refere às consultas, o número de especialidades ofertadas deverá passar de 44 para 56. Em relação aos exames, projeta-se um aumento de 21 para 30 especialidades, fortalecendo a capacidade de resposta da rede municipal às demandas da população.

Educação e Esporte

Revitalização do Centro Educacional Unificado (CEU) Zaíra: A intervenção no Centro Educacional Unificado, no Jardim Zaíra, visa requalificar integralmente o espaço educacional e esportivo. O objetivo é oferecer infraestrutura moderna, segura e acessível, ampliando a capacidade escolar e esportiva, promovendo lazer, cultura e inclusão social. A proposta tem por finalidade enfrentar uma situação crítica atualmente observada, caracterizada pela existência de instalações degradadas e interditadas, sistemas operacionais ineficientes e elevada demanda reprimida por espaços públicos de qualidade. A intervenção prevê o atendimento direto a 100 crianças da Educação Infantil (Pré-primário) que, atualmente, estão alocadas em unidade escolar de ensino fundamental, bem como a criação de 100 novas vagas educacionais. Paralelamente, estima-se beneficiar aproximadamente 2.500 estudantes do ensino fundamental e médio com a requalificação dos equipamentos esportivos do Centro Educacional, atualmente interditados, possibilitando a realização de atividades como futebol, natação, vôlei, judô, dança, entre outras modalidades.

Revitalização do Campo do Estádio Municipal: Além do Centro Educacional Unificado (CEU) Zaíra, propõe-se a requalificação do Estádio Municipal Pedro Benedetti como parte das ações estruturantes voltadas à promoção do esporte e ao fortalecimento da infraestrutura esportiva no município de Mauá. A intervenção tem como objetivo modernizar o equipamento público, garantindo segurança, acessibilidade e conformidade com os padrões exigidos pela Federação Paulista de Futebol, de modo a viabilizar a realização de jogos oficiais, campeonatos regionais e eventos esportivos de diferentes modalidades.

A requalificação propõe a superação das limitações atuais, incorporando soluções que ampliem a acessibilidade universal, com instalações adequadas para pessoas com deficiência, além de melhorias que proporcionem maior conforto e qualidade na experiência dos usuários. A modernização do estádio potencializa o desenvolvimento do esporte amador, escolar e comunitário, consolidando-se como um espaço de integração social, formação cidadã e fortalecimento da identidade local.

Fortalecimento da Segurança Pública

Propõe-se a implementação do Centro de Operações Especiais do Município (COE), uma solução tecnológica e organizacional voltada à integração das áreas de segurança pública, saúde, mobilidade urbana e defesa civil. A proposta busca superar a fragmentação entre órgãos municipais, promovendo respostas mais rápidas e coordenadas a eventos críticos.

O COE funcionará como centro unificado de comando e controle, permitindo o monitoramento em tempo real da cidade, a coordenação de ações intersetoriais e a atuação eficiente em emergências como acidentes, desastres naturais, crimes e eventos de grande porte. Com base em protocolos específicos, a estrutura garantirá padronização nas respostas e maior efetividade na gestão urbana.

Urbanização e Adequação do Espaço Urbano

Propõe-se a requalificação urbana da região central de Mauá, abrangendo o calçadão da Avenida Barão de Mauá e a Rua Rio Branco, tem como objetivo aprimorar a infraestrutura e a qualidade do espaço público.

O projeto busca resolver problemas como calçadas deterioradas, falta de acessibilidade, poluição visual causada pela fiação aérea e alagamentos devido à drenagem deficiente. As intervenções incluem o enterramento da rede elétrica, substituição do piso por materiais permeáveis e acessíveis, implantação de ciclofaixas, praças lineares, jardins de chuva, árvores solares e construção de galerias para melhorar o escoamento das águas pluviais. A iniciativa visa revitalizar o espaço urbano, garantindo acessibilidade, mobilidade segura, conforto ambiental e estimulando o comércio local.

Inovação e Governo Digital

Propõe-se modernizar a infraestrutura de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Mauá para garantir segurança e eficiência dos sistemas municipais. Isso inclui a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) com treinamento para servidores, atualização do Data Center com novos equipamentos e softwares para ampliar capacidade e reduzir falhas, e a renovação do parque de computadores da Coordenadoria de TI para aumentar a produtividade, melhorar a segurança da informação e otimizar os sistemas corporativos, beneficiando todas as secretarias e usuários dos serviços públicos digitais.

Mobilidade Urbana

Eixo Centro – Leste: A intervenção proposta tem como objetivo reestruturar a mobilidade urbana no eixo de conexão entre a região central e a zona leste do município de Mauá, com ênfase na Avenida Barão de Mauá, principal corredor viário responsável pela articulação dos fluxos de deslocamento entre essas regiões. Segundo projeções do Plano de Mobilidade Urbana, até 2030 cerca de 70% da extensão dessa via deverá operar em Nível de Serviço F, condição crítica de saturação viária caracterizada por velocidades médias inferiores a 5 km/h. Atualmente, aproximadamente 30% da avenida já apresenta esse nível de serviço nos horários de pico, o que reforça a urgência de intervenções estruturais voltadas à melhoria da fluidez e da eficiência do sistema viário.
Com extensão aproximada de 8 quilômetros, a proposta tem como diretriz central a redistribuição do tráfego motorizado individual por meio da requalificação de vias adjacentes, a fim de canalizar o fluxo para rotas alternativas. Essa medida visa liberar capacidade na Barão de Mauá, permitindo a priorização do transporte coletivo e promovendo maior eficiência operacional, conforto e segurança aos usuários, além de qualificar a infraestrutura existente ao longo do corredor.

Complementarmente, a intervenção se integra ao sistema de transporte coletivo por meio de três terminais de ônibus dispostos ao longo da avenida: o Terminal Central, localizado no km 0; o Terminal Itapark, em implantação no km 4; e o Terminal Itapeva, com reforma e ampliação concluída, situado no km 8. Esses equipamentos permitirão a integração funcional entre a região central e a zona leste do município, reforçando a conectividade do sistema e a eficiência da operação viária.

Para assegurar a efetividade da requalificação da Avenida Barão de Mauá, estão previstas intervenções estruturantes em vias estratégicas do entorno, entre as quais se destacam:

- Conclusão de trecho da Avenida Marginal do Rio Tamanduateí, viabilizando uma nova ligação com a Avenida Papa João XXIII, nas imediações do Viaduto Juscelino Kubitschek;
- Implantação de nova interseção viária entre a Avenida Prefeito Amaury Fioravanti, Avenida Marechal Agostinho dos Santos, Rua Luzita e Rua Alexandre Herculano, com conexão à Avenida Barão de Mauá por meio da transposição do Rio Tamanduateí;
- Requalificação do trecho central da Avenida Antônia Rosa Fioravanti, bem como a construção de um novo viaduto no cruzamento entre as avenidas Barão de Mauá e Castelo Branco.

Duplicação de Acesso à Av. Oscar Niemayer (SPA – 086/21): A duplicação do acesso (Rua Luiz Rodrigues da Silva) é uma intervenção estratégica voltada à qualificação da mobilidade urbana na região norte de Mauá. Trata-se de uma via de acesso que conecta importantes regiões, como Magini, Oratório e Nova Mauá, à Avenida Oscar Niemeyer (SPA-086/21), principal eixo de ligação com o sistema viário metropolitano.

A presente intervenção tem como objetivo central ampliar a capacidade viária da Rua Luiz Rodrigues da Silva, de forma a atender à crescente demanda por deslocamentos na região norte do município de Mauá, especialmente nos períodos de maior fluxo, em que são recorrentes os congestionamentos. Conforme projeções contidas no Plano de Mobilidade Urbana, estima-se que, até o ano de 2030, o referido trecho atinja o nível de serviço “E”. No entanto, observa-se que a via já opera atualmente em condições similares a esse nível, caracterizado por um desempenho crítico, afetando negativamente tanto o tráfego na Avenida Oscar Niemeyer quanto nas vias locais que atendem os bairros da região norte.

A Avenida Oscar Niemeyer (SPA-086/21) constitui um dos principais eixos viários de orientação norte-sul no município de Mauá, conectando o trecho Sul do Rodoanel Mário Covas à Rodovia Ayrton Senna, nas proximidades do Aeroporto de Guarulhos.

Revitalização da Avenida Portugal: A intervenção na Avenida Portugal visa transformar a via em uma “rua completa”, garantindo circulação segura e inclusiva para pedestres, ciclistas, transporte público e veículos. O projeto busca promover inclusão social, reduzir poluição e melhorar a qualidade de vida, corrigindo problemas como subutilização do espaço, falta de áreas verdes, excesso de estacionamento e conflitos entre pedestres e veículos, para aumentar a segurança e o uso democrático do local.

Revitalização de Ciclovia: A revitalização da ciclovia existente ao longo da Avenida Papa João XXIII, com extensão aproximada de 2,8 km, constitui uma intervenção estratégica para a promoção da mobilidade ativa e sustentável no município de Mauá. Localizada entre o Parque da Juventude e a Associação Condomínio Industrial Barão de Mauá (Acibam), a ciclovia será objeto de recuperação e modernização, visando garantir segurança, conforto e acessibilidade aos usuários. Entre os principais objetivos estão o estímulo ao uso da bicicleta como alternativa ao transporte motorizado e a conexão da infraestrutura cicloviária com equipamentos públicos, áreas residenciais, polos comerciais e o bicicletário de Mauá, que é o maior da América Latina.

Adequação de Escoamento Fluvial e Contenção das Margens do Rio Tamanduateí: A intervenção proposta tem como objetivo principal a estabilização geotécnica das margens do Rio Tamanduateí, aliada à adequação geométrica do curso do rio e à proteção da infraestrutura urbana adjacente. Atualmente, a ausência de contenção nas margens acarreta processos erosivos que colocam em risco a integridade das vias públicas e a segurança dos usuários, sobretudo durante períodos de chuvas intensas.

Nesse contexto, embora os processos erosivos nas margens do Rio Tamanduateí já se façam presentes, há tendência de agravamento em função das obras em andamento para a execução da travessia sob a linha férrea da CPTM, no Córrego Taboão, afluente do referido rio. Com essa intervenção, haverá o aumento da vazão de 22 m³/s para 28 m³/s, o que pode intensificar a erosão das margens. Essa travessia tem por objetivo mitigar os alagamentos recorrentes na região central de Mauá, notadamente nas imediações da Avenida João Ramalho, onde os episódios de acúmulo de água geram paralisações tanto no sistema viário quanto na operação regular da linha férrea da CPTM.

Adicionalmente, outra intervenção que poderá exercer influência sobre os processos erosivos do Rio Tamanduateí é a implantação, nas proximidades, de um reservatório de detenção de cheias, recentemente anunciado pela Agência de Águas do Estado de São Paulo. Embora o projeto ainda esteja em fase preliminar de elaboração, a iniciativa tem como objetivo principal a redução de enchentes e alagamentos nos municípios situados a jusante, tais como Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo.

Cabe destacar que a contenção das margens do Rio Tamanduateí constitui uma ação estratégica para o avanço do Programa Avança Mauá, uma vez que também viabiliza a conclusão da Avenida Marginal, obra estruturante fundamental para a redistribuição do tráfego no eixo centro-leste do município, com vistas à melhoria da fluidez viária e à priorização do transporte coletivo.

1. 2. 7. **Resultado:**

A implementação do Programa Avança Mauá deverá resultar em avanços significativos no desenvolvimento urbano integrado e sustentável do município. Espera-se, como efeitos diretos, a melhoria das condições de vida da população por meio de transformações concretas em setores essenciais, como meio ambiente, saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana e infraestrutura. A seguir, são apresentados os principais resultados esperados com a execução das ações propostas, evidenciando seu potencial transformador no território municipal.

- Aumentar em 54% a coleta seletiva;
- Ampliar em 25% os atendimentos na UPA;
- Ampliar em 27% as especialidades médicas para consultas;
- Ampliar em 43% as especialidades médicas para exames (de 21 para 30);
- Reduzir em 10% o déficit de vagas na Educação Infantil;
- Atender 2.500 alunos com a reativação dos equipamentos esportivos do CEU Zaíra;
- Reduzir em 22% o tempo de resposta do SAMU;
- Ampliar em 180% os pontos de monitoramento urbano;
- Reduzir em até 90% o tempo de espera no cruzamento Barão de Mauá x Castelo Branco;
- Reduzir em até 50% o tempo de deslocamento para a SPA-086/21;
- Reduzir em até 30% o tempo de deslocamento no Eixo Centro-Leste;
- Reduzir em 17% o tempo do transporte coletivo entre os terminais Itapeva e Central.

1. 3. **Objetivo**

O Programa Avança Mauá tem como objetivo geral promover o desenvolvimento urbano sustentável e integrado do município de Mauá, fortalecendo a preservação ambiental, ampliando e qualificando a infraestrutura dos setores de saúde, educação, esporte e segurança pública, além de estruturar a mobilidade urbana com foco na integração territorial, acessibilidade e resiliência ambiental, garantindo serviços públicos eficientes, inclusivos e que atendam às demandas sociais e econômicas da população.

Nesse contexto, são objetivos específicos do Programa:

- **Fortalecer a preservação ambiental e a sustentabilidade, além de requalificar o espaço urbano, promovendo centralidades que sejam ativas, inclusivas e integradas à dinâmica social.**

Correlação: Este objetivo está alinhado aos OEs 201, 202, 105, 111 e 213 do PPA, promovendo sustentabilidade urbana e requalificação urbana por meio da revitalização de parques, praças e implantação de ecopontos, fortalecendo a arborização, educação ambiental, manejo de resíduos, identidade local, comércio, cultura, turismo e a acessibilidade dos espaços públicos.

Componente/Produtos:

C: Sustentabilidade ambiental, urbanização, bem-estar social e fortalecimento institucional

S: Meio Ambiente

P: Ecopontos

P: Revitalização de Praças

P: Revitalização do Parque da Gruta de Guapituba

S: Urbanização e adequação do espaço urbano

P: Revitalização da Área Central

C: Estudos e Projetos

P: Plano de Manejo de Parques Municipais

Indicadores Relacionados:

- Ampliação da Capacidade de Coleta Seletiva Anual;

- **Ampliar, implementar, e/ou requalificar espaços de saúde, educação e esporte;**

Correlação: Atende aos OEs 102, 103 e 113 do PPA ao ampliar a cobertura e a qualidade da atenção em saúde e educação. A construção da UPA Santa Lídia e da Policlínica fortalece o SUS, enquanto a revitalização do CEU Zaíra e do Estádio Municipal qualifica a infraestrutura educacional e esportiva, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes e da população.

Componente/Produtos:

C: Sustentabilidade ambiental, urbanização, bem-estar social e fortalecimento institucional

S: Saúde

P - Construção da UPA Santa Lídia

P - Construção de Policlínica

S: Educação e Esporte

P - Revitalização do CEU Zaíra

P - Revitalização do Estádio Municipal

Indicadores Relacionados:

- Aumento Especialidades Ofertadas para Exames Pelo Município
- Ampliação da Oferta de Especialidades Médicas para Consultas
- Aumento na Capacidade de Atendimentos Mensais em Unidades de Pronto Atendimento
- Ampliação da Capacidade de Ensino da Educação Infantil (Pré-primário) do Município com a Requalificação do Centro Educacional Unificado - CEU Zaíra.
- Ampliação da Capacidade dos Equipamentos Esportivos do Centro Educacional Unificado - CEU Zaíra

- **Modernizar a gestão pública municipal e implantar medidas que visem o aumento da segurança pública no Município;**

Correlação: Relaciona-se aos OEs 112 e 303 do PPA, ao promover segurança pública inteligente e transformação digital por meio do Centro de Operações Integrado e da modernização tecnológica dos serviços públicos.

Componente/Produtos:

C: Sustentabilidade ambiental, urbanização, bem-estar social e fortalecimento institucional

S: Fortalecimento da segurança pública

P - Centro de Operações Integrado

S - Inovação e governo digital

P - Modernização Tecnológica

Indicadores Relacionados:

- Redução do Tempo de Resposta do SAMU às Ocorrências de Emergência;
- Ampliação da Cobertura do Sistema de Monitoramento Urbano por Câmeras

- **Promover a criação de acessos e a estruturação da circulação viária, incentivando o transporte cicloviário e coletivo, além de ampliar a infraestrutura de drenagem, alinhada à redução das áreas de risco.**

Correlação: Contribui para os OEs 111, 214, 202 e 212 do PPA, promovendo integração territorial, priorização do transporte cicloviário e coletivo, melhoria da fluidez viária, redução das desigualdades de acesso, bem como ampliar a resiliência urbana frente às mudanças climáticas, fortalecendo a segurança hídrica.

Componente/Produtos:

C: Infraestrutura integrada e resiliente

S: Mobilidade Urbana

P - Eixo Centro-Leste (abrange a Conclusão da Marginal Zaíra/Santa Cecília, Requalificação da Av. Barão de Mauá, Intersecção Viária e Requalificações Viárias + Viaduto Novo)

P - Duplicação de Acesso SPA-081/21

P - Revitalização da Av. Portugal

P - Revitalização de Ciclovia

S: Mobilidade Urbana

P - Adequação da seção de escoamento fluvial e contenção das margens do Rio Tamanduateí

C: Estudos e Projetos

P - Plano de Macro e Micro Drenagem

Indicadores relacionados:

- Redução no Tempo de Deslocamento no Cruzamento Barão de Mauá x Castelo Branco
- Redução no Tempo de Deslocamento no Acesso a SPA-086/21
- Redução no Tempo de Deslocamento no Eixo Centro-Leste
- Redução no Tempo de Deslocamento do Transporte Coletivo no Eixo Centro–Leste

1. 28. **Indicadores**

1. 28. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Ampliação da Capacidade de Coleta Seletiva Anual

Descrição:
Mensura o incremento da capacidade operacional do sistema de coleta seletiva no município, com efeitos imediatos após a implementação das intervenções propostas, tendo como horizonte o ano de 2031.

Fórmula de cálculo:
Aumento percentual da capacidade de coleta seletiva = ((Capacidade após a intervenção – Capacidade atual) / Capacidade atual) × 100: ((3.000 – 1.950) / 1.950) × 100 = 54%

Objetivo Específico:
Está em consonância com o objetivo específico "a" — fortalecer a preservação ambiental e a sustentabilidade, bem como requalificar o espaço urbano por meio da promoção de centralidades ativas, inclusivas e integradas à dinâmica social —, na medida em que o indicador associado se refere à redução do descarte irregular em espaços públicos e áreas ambientais. Tal relação contribui diretamente para o aprimoramento da gestão ambiental, para o fomento à educação ambiental e à cultura da sustentabilidade no contexto comunitário.

Área Estratégica:
O indicador em questão está alinhado aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual (PPA) Federal 2024–2027, notadamente ao OE 201 — conservar, restaurar e utilizar de forma sustentável os recursos ambientais; ao OE 202 — ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos, resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas; e ao OE 111 — promover a transição para cidades criativas e sustentáveis, por meio de investimentos integrados em mobilidade urbana, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura urbana.

Dados da Implementação:
Após a conclusão das intervenções, prevista para o ano de 2031, deverão ser coletados os seguintes dados para aferição do cumprimento da meta e do objetivo estabelecido: capacidade das novas instalações dos ecopontos revitalizados e/ou construídos, expressa em toneladas por ano.

Meta:

Resultado específico:
Ampliar a capacidade anual da coleta seletiva em 54%, elevando o volume de resíduos reaproveitados de 1.950 toneladas (2024) para 3.000 toneladas até 2031

Valor da meta: 3.000 toneladas por ano;

Unidade de medida: T / ano;

Ano atingimento da meta:
2031

Linha de base e ano referência:
1950 toneladas por ano no ano de 2024

1. 28. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Aumento na Capacidade de Atendimentos Mensais em Unidades de Pronto Atendimento

Descrição:
Avalia a capacidade operacional da UPA Santa Lídia a ser implantada para ampliar atendimentos à população em situações de urgência e emergência.

Fórmula de cálculo:
Aumento médio da capacidade de atendimento em UPA = Capacidade de atendimento mensal atual + capacidade adicional após intervenções / Capacidade de atendimento mensal atual x 100: ((49.515 + 12.379) / 49.515) X 100 = 25% (12.379 atendimentos novos)

Objetivo Específico:
Está alinhado ao objetivo específico “b” do programa - ampliar, implementar, e/ou requalificar espaços de saúde, educação e esporte.

Área Estratégica:
O indicador em questão está alinhado aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual (PPA) Federal 2024–2027, notadamente ao OE 102 - Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Dados da Implementação:
Concluídas as intervenções, previstas para 2031, deverão ser coletados os seguintes dados para aferição do cumprimento da meta e do objetivo: capacidade instalada da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e número de atendimentos mensais realizados após seis meses da implantação.

Meta:
Resultado específico:

Ampliar em 25% a capacidade de atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), elevando a média mensal de 49.515 atendimentos, registrada em 2024, para 61.894 atendimentos mensais até o ano de 2031. Esse acréscimo, equivalente a 12.379 atendimentos mensais, será viabilizado com a implantação de uma nova unidade.

Valor da meta:

Incremento de 12.379 na capacidade de atendimentos mensais;

Unidade de medida:

Número de atendimentos por mês;

Ano atingimento da meta:

2031;

Linha de base e ano referência:

49.515 de atendimentos mensais no ano de 2024

1. 28. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Ampliação da Oferta de Especialidades Médicas para Consultas

Descrição:

Avalia a expansão da oferta de especialidades médicas para consultas no município, resultante da implantação da nova Policlínica.

Fórmula de cálculo:

Aumento percentual de especialidades médicas ofertadas para consultas = ((Número total projetado – Número atual) / Número atual) × 100: ((56 – 44) / 44) × 100 = 27%

Objetivo Específico:

Está alinhado ao objetivo específico “b” do programa - ampliar, implementar, e/ou requalificar espaços de saúde, educação e esporte.

Área Estratégica:

O indicador em questão está alinhado aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual (PPA) Federal 2024–2027, notadamente ao OE 102 - Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Dados da Implementação:

Concluídas as intervenções, previstas para 2031, deverão ser coletados os seguintes dados para aferição do cumprimento da meta e do objetivo: Número de especialidades médicas para consultas ofertadas após seis meses da implantação da nova policlínica.

Meta:
Resultado específico:

Ampliar em 27% o número de especialidades médicas para consultas ofertadas para consultas ambulatoriais, elevando de 44, em 2024, para 56 especialidades até 2031. O acréscimo de 12 especialidades será viabilizado com a implantação da nova Policlínica.

Valor da meta:

Incremento de 12 especialidades médicas para consultas ofertadas.

Unidade de medida:

Número de especialidades médicas.

Ano atingimento da meta:

2031.

Linha de base e ano referência:

44 especialidades médicas ofertadas em 2024.

1. 28. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Aumento Especialidades Ofertadas para Exames Pelo Município

Descrição:
Avalia a ampliação da oferta de especialidades médicas para exames com a implantação da nova Policlínica.

Fórmula de cálculo:

Aumento percentual de especialidades ofertadas = ((Número de especialidades projetadas – Número de especialidades atuais) / Número de especialidades atuais) × 100: ((30 – 21) / 21) × 100 = 43%

Objetivo Específico:

Está alinhado ao objetivo específico “b” do programa - ampliar, implementar, e/ou requalificar espaços de saúde, educação e esporte.

Área Estratégica:

O indicador em questão está alinhado aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual (PPA) Federal 2024–2027, notadamente ao OE 102 - Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Dados da Implementação:

Concluídas as intervenções, previstas para 2031, deverão ser coletados os seguintes dados para aferição do cumprimento da meta e do objetivo: Número de especialidades médicas para exames ofertadas após seis meses da implantação da nova policlínica.

Meta:
Resultado específico:

Expandir em 43% o número de especialidades médicas destinadas à realização de exames, elevando de 21, em 2024, para 30 especialidades disponíveis à população até 2031. O acréscimo de 9 especialidades será viabilizado com a implantação da nova Policlínica.

Valor da meta:

Incremento de 9 especialidades médicas para exames.

Unidade de medida:

Número de especialidades médicas para exames.

Ano de atingimento da meta:

2031.

Linha de base e ano referência:

21 especialidades médicas disponíveis em 2024.

1. 28. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Ampliação da Capacidade de Ensino da Educação Infantil (Pré-primário) do Município com a Requalificação do Centro Educacional Unificado - CEU Zaíra.

Descrição:
Avalia o déficit de vagas municipal com ampliação da capacidade de atendimento à Educação Infantil (Pré-primário) a partir da revitalização do Centro Educacional Unificado (CEU) Zaíra.

Fórmula de cálculo:

Queda no déficit de vagas = (Novas vagas após intervenção / Déficit de vagas em 2026) X 100: (100/1000) X 100) = 10% (100 novas vagas).

Objetivo Específico:

Está alinhado ao objetivo específico “b” do programa - ampliar, implementar, e/ou requalificar espaços de saúde, educação e esporte.

Área Estratégica:

O indicador em questão está alinhado aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual (PPA) Federal 2024–2027, notadamente ao OE 103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes.

Dados da Implementação:

Concluídas as intervenções, previstas para 2031, deverão ser coletados os seguintes dados para aferição do cumprimento da meta e do objetivo: Número de vagas ofertadas para a educação infantil após seis meses da

revitalização do CEU Zaíra.

Meta:
Resultado específico:

Reduzir em 10% o déficit de vagas na Educação Infantil (pré-escola) no município, diminuindo de 1.000 vagas em aberto em 2024 para 900 em 2031, por meio da revitalização do CEU Zaíra, correspondendo à criação de 100 novas vagas.

Valor da meta:

Redução de 100 vagas em aberto.

Unidade de medida:

Número de vagas em aberto.

Ano de atingimento da meta:

2031.

Linha de base e ano referência:

1.000 vagas em aberto no ano de 2024.

1. 28. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Ampliação da Capacidade dos Equipamentos Esportivos do Centro Educacional Unificado - CEU Zaíra

Descrição:
Ampliação da Capacidade dos Equipamentos Esportivos do Centro Educacional Unificado - CEU Zaíra

DESCRIÇÃO:

Avalia a ampliação da capacidade de atendimento dos equipamentos esportivos a partir da revitalização do Centro Educacional Unificado (CEU) Zaíra.

Fórmula de cálculo:

A capacidade dos equipamentos esportivos será avaliada considerando o incremento proporcionado pela revitalização, partindo de uma capacidade inicial nula em 2024, devido à interdição dos equipamentos, conforme demonstrado no relatório fotográfico anexo. A projeção estabelece um aumento para atender até 2.500 estudantes em 2031, representando a plena recuperação e operacionalização das instalações.

Objetivo Específico:

Está alinhado ao objetivo específico “b” do programa - ampliar, implementar, e/ou requalificar espaços de saúde, educação e esporte.

Área Estratégica:

O indicador em questão está alinhado aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual (PPA) Federal 2024–2027, notadamente ao OE 113 - Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.

Dados da Implementação:

Concluídas as intervenções, previstas para 2031, deverão ser coletados os seguintes dados para aferição do cumprimento da meta e do objetivo: Número de estudantes atendidos pelos equipamentos esportivos após seis meses da revitalização do CEU.

Meta:
Resultado específico:

Ampliar a capacidade dos equipamentos esportivos do Centro Educacional para atender 2.500 estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio no ano de 2031, uma vez que, atualmente no ano de 2024, os espaços encontram-se interditados em razão de condições estruturais inadequadas, inviabilizando seu uso.

Valor da meta:

Capacidade de atendimento para 2.500 estudantes.

Unidade de medida:

Número de estudantes atendidos por ano.

Ano de atingimento da meta:

2031

Linha de base e ano referência:

Capacidade nula devido à interdição dos equipamentos em 2024.

1. 28. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Redução do Tempo de Resposta do SAMU às Ocorrências de Emergência

Descrição:
Avalia a melhoria na agilidade do atendimento prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), por meio da redução do tempo de resposta às ocorrências graves, como resultado da implantação do Centro de Operações de Emergência (COE)

Fórmula de cálculo:

Objetivo Específico:

Está alinhado ao objetivo específico “c” do programa - Modernizar a gestão pública municipal e implantar medidas que visem o aumento da segurança pública no Município.

Área Estratégica:

O indicador em questão está alinhado aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual (PPA) Federal 2024–2027, notadamente ao OE 112 - Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial.

Dados da Implementação:

Concluídas as intervenções, previstas para 2031, deverão ser coletados os seguintes dados para aferição do cumprimento da meta e do objetivo: Tempo médio de resposta do SAMU após seis meses da implantação do COE.

Meta:
Resultado específico:

Reduzir em 22% o tempo médio de resposta do SAMU, passando de 9 minutos em 2024 para 7 minutos até 2031, como resultado da implantação do COE.

Valor da meta:

7 minutos de tempo médio de resposta.

Unidade de medida:

Minutos por atendimento.

Ano de atingimento da meta:

2031

Linha de base e ano referência:

9 minutos em 2024.

1. 28. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Ampliação da Cobertura do Sistema de Monitoramento Urbano por Câmeras

Descrição:
Avalia a ampliação da cobertura do sistema de monitoramento urbano por câmeras, como resultado da implantação do Centro de Operações de Emergência (COE).

Fórmula de cálculo:

Crescimento de pontos de monitoramento na cidade = [(Pontos de monitoramento pós-intervenções - Pontos já monitorados) / Pontos já monitorados) X 100: [(28-10) /10] X 100 = 180%

Objetivo Específico:

Está alinhado ao objetivo específico “c” do programa - Modernizar a gestão pública municipal e implantar medidas que visem o aumento da segurança pública no Município.

Área Estratégica:

O indicador em questão está alinhado aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual (PPA) Federal 2024–2027, notadamente ao OE 112 - Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial.

Dados da Implementação:

Concluídas as intervenções, previstas para 2031, deverão ser coletados os seguintes dados para aferição do cumprimento da meta e do objetivo: Número de novos pontos monitorados após seis meses da implantação do COE.

Meta:
Resultado específico:

Ampliar em 180% a cobertura do monitoramento territorial no município, elevando de 10 pontos monitorados em 2024 para 28 pontos até 2031, por meio da implantação de 18 novos pontos estratégicos de vigilância.

Valor da meta:

28 pontos monitorados.

Unidade de medida:

Número de pontos de monitoramento.

Ano de atingimento da meta:

2031.

Linha de base e ano referência:

10 pontos em 2024.

1. 28. 9. **Informações do 9° indicador:**

Nome: Redução no Tempo de Deslocamento no Cruzamento Barão de Mauá x Castelo Branco

Descrição:
Avalia a melhoria na fluidez viária por meio da redução do tempo de deslocamento nos horários de pico com a implantação do novo viaduto bem como as outras intervenções viárias, com foco no cruzamento entre as avenidas Barão de Mauá e Castelo Branco.

Fórmula de cálculo:

Projetados pelos estudos desenvolvidos para elaboração do projeto básico.

Objetivo Específico:

Está alinhado ao objetivo específico “d” do programa - Promover a criação de acessos e a estruturação da circulação viária, incentivando o transporte cicloviário e coletivo, além de ampliar a infraestrutura de drenagem, alinhada à redução das áreas de risco.

Área Estratégica:

O indicador em questão está alinhado aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual (PPA) Federal 2024–2027, notadamente ao OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura e OE 214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Dados da Implementação:

Concluídas as intervenções, previstas para 2031, deverão ser coletados os seguintes dados para aferição do cumprimento da meta e do objetivo: Tempo médio de deslocamento dos veículos após a conclusão da intervenção.

Meta:
Resultado específico:

Reduzir em até 90% o tempo médio de espera para transposição do cruzamento no horário de pico, passando de 2 minutos em 2024 para até 0,2 minuto em 2031 com a implantação do viaduto.

Valor da meta:

0,2 minuto (12 segundos).

Unidade de medida:

Minuto por veículo.

Ano de atingimento da meta:

2031

Linha de base e ano referência:

2 minutos em 2024.

1. 28. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Redução no Tempo de Deslocamento no Acesso a SPA-086/21

Descrição:
Avalia a eficiência da duplicação da Rua Luiz Rodrigues da Silva na melhoria da fluidez viária entre a Zona Norte de Mauá e a rodovia SPA-086/21 (Av. Oscar Niemeyer), considerando nível de serviço da via consequentemente o tempo médio de deslocamento.

Fórmula de cálculo:

Projetados pelos estudos de tráfegos desenvolvidos no Plano de Mobilidade Municipal.

Objetivo Específico:

Está alinhado ao objetivo específico “d” do programa - Promover a criação de acessos e a estruturação da circulação viária, incentivando o transporte cicloviário e coletivo, além de ampliar a infraestrutura de drenagem, alinhada à redução das áreas de risco.

Área Estratégica:

O indicador em questão está alinhado aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual (PPA) Federal 2024–2027, notadamente ao OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura e OE 214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Dados da Implementação:

Concluídas as intervenções, previstas para 2031, deverão ser coletados os seguintes dados para aferição do cumprimento da meta e do objetivo: Tempo médio de deslocamento dos veículos após a conclusão da intervenção.

Meta:
Resultado específico:

Elevar o nível de serviço viário do trecho, atualmente no ano de 2024 classificado como “E”, para o nível “B” em 2031, caracterizado como condição ideal de operação em função das características da via, promovendo, consequentemente, a redução de até 50% no tempo médio de deslocamento no acesso entre a Zona Norte e a SPA-086/21.

Valor da meta:

Atingir Nível de Serviço Viário B.

Unidade de medida:

Classificação do nível de serviço viário (A a F) por meio do tempo médio de deslocamento (minutos) por veículo.

Ano de atingimento da meta:

2031

Linha de base e ano referência:

Nível de serviço “E” em 2024.

1. 28. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Redução no Tempo de Deslocamento no Eixo Centro-Leste

Descrição:
Avalia a eficiência das intervenções propostas na melhoria da fluidez viária e mobilidade no trajeto no eixo Centro-Leste, considerando o impacto no nível de serviço da via e consequentemente no tempo médio de deslocamento.

Fórmula de cálculo:

Projetados pelos estudos de tráfegos desenvolvidos no Plano de Mobilidade Municipal.

Objetivo Específico:

Está alinhado ao objetivo específico “d” do programa - Promover a criação de acessos e a estruturação da circulação viária, incentivando o transporte cicloviário e coletivo, além de ampliar a infraestrutura de drenagem, alinhada à

redução das áreas de risco.

Área Estratégica:

O indicador em questão está alinhado aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual (PPA) Federal 2024–2027, notadamente ao OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura e OE 214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Dados da Implementação:

Concluídas as intervenções, previstas para 2031, deverão ser coletados os seguintes dados para aferição do cumprimento da meta e do objetivo: Tempo médio de deslocamento dos veículos após a conclusão da intervenção.

Meta:
Resultado específico:

Elevar o nível de serviço viário do trecho, em 2024 classificado como “F”, para o nível “C” até 2031, caracterizado como condição ideal de operação em função das características do eixo, promovendo, consequentemente, a redução de até 30% no tempo médio de deslocamento no trajeto no eixo Centro-Leste.

Valor da meta:

Atingir Nível de Serviço Viário C.

Unidade de medida:

Classificação do nível de serviço viário (A a F) por meio do tempo médio de deslocamento (minutos) por veículo.

Ano de atingimento da meta:

2031

Linha de base e ano referência:

Nível de serviço “F” em 2024.

1. 28. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Redução no Tempo de Deslocamento do Transporte Coletivo no Eixo Centro–Leste

Descrição:
Avalia o desempenho operacional do sistema de transporte coletivo no Eixo Centro–Leste do município, considerando a melhoria da fluidez do tráfego e a priorização do transporte público decorrentes das intervenções em infraestrutura viária.

Fórmula de cálculo:

Redução no tempo de percurso em minutos = ((Tempo projetado - Tempo de percurso atual) / Tempo de percurso atual) x 100.

Objetivo Específico:

Está alinhado ao objetivo específico “d” do programa - Promover a criação de acessos e a estruturação da circulação viária, incentivando o transporte cicloviário e coletivo, além de ampliar a infraestrutura de drenagem, alinhada à redução das áreas de risco.

Área Estratégica:

O indicador em questão está alinhado aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual (PPA) Federal 2024–2027, notadamente ao OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados

em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura e OE 214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Dados da Implementação:

Após a conclusão das intervenções, prevista para o ano de 2031, deverão ser coletados os dados referentes ao tempo médio de deslocamento do transporte coletivo (ônibus), com o objetivo de aferir o cumprimento da meta e do objetivo estabelecidos.

Meta:
Resultado específico:

Reduzir o tempo de deslocamento do transporte público entre o Terminal Itapeva e o Terminal Central em aproximadamente 17%, reduzindo de 30 minutos em 2024 para 25 minutos em 2031.

Valor da meta:

Redução de 5 minutos no tempo médio de deslocamento no trajeto entre os terminais, equivalente a uma diminuição de 17%.

Unidade de medida:

Tempo médio de deslocamento do transporte coletivo (ônibus), em minutos.

Ano de atingimento da meta:

2031

Linha de base e ano referência:

30 minutos em 2024

1. 29. **Componentes**

1. 29. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Sustentabilidade ambiental, urbanização, bem-estar social e fortalecimento institucional
Valor estimado em Dólar (USD): 18.910.000,00

Descrição:
Este componente engloba um conjunto integrado de ações direcionadas à melhoria do espaço urbano, à conservação ambiental, à ampliação do acesso a serviços públicos essenciais e ao fortalecimento da gestão municipal. As intervenções propostas têm como objetivo enfrentar desafios como o descarte irregular de resíduos, a insuficiência de áreas verdes adequadas, a precariedade dos equipamentos públicos educacionais, esportivos e culturais, além da sobrecarga dos serviços de saúde e das dificuldades no atendimento eficiente à população frente às demandas da gestão pública.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1.1 – Meio Ambiente

Busca fortalecer a gestão eficiente dos resíduos e a ampliação de áreas verdes para melhorar a sustentabilidade urbana e a qualidade de vida da população. naturais. O investimento total previsto é de 3.010.000,00 dólares americanos.

Produto 1.1.1 – Ecopontos

A intervenção contempla a implantação de 2 novos ecopontos em áreas estratégicas do município, bem como a requalificação dos cinco ecopontos já existentes, com adequações ao novo modelo operacional definido pela Prefeitura. Esses equipamentos públicos, de acesso gratuito à população, serão destinados ao recebimento de resíduos diversos, como entulho da construção civil, materiais recicláveis (papel, papelão, plástico, vidro e metal),

madeira, móveis, eletrodomésticos, óleo de cozinha usado, lâmpadas, pilhas e baterias. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 8h às 18h, sob gestão direta da administração municipal.

Os novos ecopontos terão área média de 800 m², enquanto os existentes possuem cerca de 600 m², dimensões que permitem a recepção de grande volume de materiais, a possível instalação de composteiras e integração ao ambiente urbano. As unidades contarão com balanças para mensuração dos resíduos, contribuindo para o controle operacional e o aperfeiçoamento da logística de coleta. A gestão será realizada por equipe própria da Prefeitura, assegurando a integração entre os ecopontos e a eficiência na prestação do serviço de gestão de resíduos sólidos à população.

O investimento total previsto para a execução da intervenção é de 950.000,00 dólares americanos, valor que abrange tanto as obras de implantação e revitalização quanto a aquisição de equipamentos e melhorias operacionais necessárias à implementação do novo modelo de ecopontos.

Produto 1.1.2 – Revitalização Parque da Gruta e Guapituba

A intervenção contempla a revitalização e requalificação dos Parques da Gruta, com área aproximada de 450 mil metros quadrados, e do Parque Guapituba, com cerca de 575 mil metros quadrados, localizados na Rua Luzia da Silva Itabaiana, 101 – Jardim Itapeva, e na Avenida Capitão João, 3220 – Jardim Guapituba, respectivamente. As obras previstas incluem a pavimentação e adequação dos caminhos internos, a construção de acessos com acessibilidade universal, a instalação de mobiliário urbano (como bancos, lixeiras e sinalização), a reforma e ampliação dos sanitários, bem como a modernização da iluminação, visando aumentar a segurança e o conforto dos usuários.

A proposta abrange ainda a revitalização da nascente do Rio Tamanduateí, com potencial de valorização turística e ambiental. Serão executadas intervenções paisagísticas com o plantio de espécies nativas, promovendo a conservação ambiental e o fortalecimento da biodiversidade no contexto urbano. O valor estimado da intervenção é de 1.200.000,00 dólares americanos.

Produto 1.1.3 – Revitalização Praças Publicas

A intervenção consiste na revitalização de 4 praças públicas distribuídas pelo município, com foco na requalificação paisagística, melhoria da iluminação, reforma dos equipamentos de lazer e esportes, implantação de novos mobiliários, inclusão de espaços como academias ao ar livre, brinquedotecas, pistas de skate e áreas pet, além da adequação completa às normas de acessibilidade. As obras visam transformar esses espaços em ambientes mais seguros, inclusivos e atrativos, incentivando o convívio social, a prática de atividades físicas, o lazer e a valorização do entorno urbano. O valor estimado da intervenção é de 860.000,00 dólares americanos.

Subcomponente 1.2 – Saúde

O subcomponente Saúde contempla a implantação de uma nova UPA no Jardim Santa Lídia e de uma Policlínica no Jardim Anchieta, com o objetivo de descentralizar e ampliar o acesso aos serviços de urgência e atenção especializada. Valor do Investimento 2.330.000,00 dólares americanos.

Produto 1.2.1 - Construção da UPA Santa Lídia

A intervenção consiste na construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Santa Lídia, localizada na Rua Cesário Parmegiani. A unidade será voltada ao atendimento de urgência e emergência de média complexidade, funcionando 24 horas por dia, com estrutura composta por consultórios médicos, salas de triagem, observação, estabilização, enfermagem, exames laboratoriais, raio-X e setor administrativo.

A nova UPA permitirá o acolhimento e tratamento ágil de casos clínicos, reduzindo o tempo de espera, melhorando a resolutividade local e diminuindo a demanda reprimida nos hospitais da região. O projeto inclui, ainda, construção civil, a aquisição de equipamentos médicos, mobiliário e sistemas informatizados para integração com a rede municipal de saúde. Valor do investimento 950.000,00 dólares americanos.

Produto 1.2.2 - Construção de Policlínica

A intervenção consiste na implantação de uma nova Policlínica na Rua Alcides Nobrega. A unidade será estruturada para ofertar consultas com diversas especialidades médicas, realização de exames diagnósticos e atendimentos multiprofissionais, como fisioterapia, psicologia e nutrição.
Com instalações modernas e integradas à Rede de Atenção à Saúde, a policlínica contribuirá para reduzir o tempo de espera por consultas e exames, atender demandas reprimidas, desafogar as unidades básicas e prontos-socorros e qualificar os fluxos de atendimento no sistema municipal. A estrutura contará com consultórios, salas de exames, espaços de acolhimento, área administrativa e ambientes climatizados e acessíveis. Valor do investimento

1.380.000,00 dólares americanos.

Subcomponente 1.3 - Educação e esporte

O subcomponente Educação e Esporte contempla ações de requalificação de equipamentos públicos voltados à educação, cultura, lazer e práticas esportivas, com foco na inclusão social e valorização da convivência comunitária. As intervenções propostas, como a revitalização do Centro Educacional Unificado (CEU) Zaíra e do Estádio Municipal Pedro Benedetti, buscam ampliar o acesso da população a estruturas seguras, acessíveis e modernas, promovendo a integração entre educação, esporte e cidadania. Valor do investimento 5.950.000,00 dólares americanos.

Produto 1.3.1 - Revitalização do Centro Educacional Unificado (CEU) Zaíra

A intervenção contempla a reestruturação do Centro Educacional Unificado (CEU) Zaíra, com área aproximada de 3.100 m², por meio da demolição e reconstrução parcial da Escola Municipal Marli Rodrigues, bem como a requalificação do seu entorno, localizado na Rua Armando Bagnara, no bairro Jardim Zaíra. A obra prevê a implantação de uma nova unidade educacional, composta por salas de aula, biblioteca, auditório, sanitários e fraldários, além da modernização dos equipamentos esportivos existentes, incluindo quadras, campo de futebol e piscina, com adequações de acessibilidade e infraestrutura para aquecimento da água.

Estão previstas, ainda, a construção de vestiários, área administrativa e espaços de convivência, como quiosques, bancos e mesas. A proposta inclui a adoção de soluções sustentáveis, como sistemas de captação de águas pluviais e iluminação em LED, bem como a requalificação das áreas externas com paisagismo, sinalização e reforço das condições de segurança. O valor estimado do investimento é de 3.790.000,00 dólares americanos.

Produto 1.3.2 - Revitalização do Estádio Municipal

A intervenção consiste na reforma e readequação do Estádio Municipal Pedro Benedetti, localizado na Av. Papa João XXIII, o estádio tem uma área aproximada de 50 mil metros quadrados, a implantação tem o objetivo de modernizar sua infraestrutura e atender às exigências técnicas e normativas para a realização de eventos esportivos oficiais. As obras incluirão a implantação de grama sintética e sistema de drenagem no campo, reforma e adequação dos vestiários, construção de nova tribuna de imprensa e recuperação da pista de corrida. Valor do Investimento 2.160.000,00 dólares americanos.

Subcomponente 1.4 - Fortalecimento da Segurança Pública

O subcomponente de fortalecimento da segurança pública será viabilizado por meio da implantação de uma estrutura física institucional, dotada de tecnologias de monitoramento, comunicação e análise de dados em tempo real. A operacionalização do Centro de Operações Especiais (COE) permitirá respostas mais ágeis e coordenadas frente a situações emergenciais, desastres naturais e eventos de grande impacto, promovendo maior eficiência na atuação integrada do poder público e contribuindo significativamente para o aumento da segurança e do bem-estar da população. Valor do investimento 2.570.000,00 dólares americanos.

Produto 1.4.1 - Centro de Operações Especiais

A intervenção prevê a implantação do Centro de Operações Especiais do Município de Mauá, com sede física equipada com sala de crise, ambientes operacionais separados (coordenação, comunicação, imprensa), climatização, controle de acesso e sistemas de energia de backup. Serão instalados telões e videowalls para acesso a câmeras, sensores e sistemas de monitoramento. O espaço contará com softwares para gestão de incidentes, monitoramento ambiental e meteorológico, georreferenciamento (GIS), integração de dados em tempo real e comunicação unificada (rádio, VoIP, telefone, videoconferência).

Também será estruturada a Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Prefeitura, com ampliação da capacidade de armazenamento e processamento dos dados recebidos pelo COE. A obra contempla ainda a aquisição e instalação de sistemas de alertas, câmaras inteligentes, sensores climáticos, painel de controle com inteligência de dados e infraestrutura de TI para operação integrada entre Defesa Civil, Guarda Municipal, Trânsito, Saúde e Meio Ambiente. Valor do Investimento. Valor do investimento 2.570.000,00 dólares americanos.

Subcomponente 1.5 - Urbanização e adequação do espaço urbano

O subcomponente refere-se à requalificação urbanística e à adequação do espaço público na região central do município, bem como na reestruturação do calçadão da Avenida Barão de Mauá e da Rua Rio Branco. Valor do investimento 3.360.000,00 dólares americanos.

Produto 1.5.1 - Revitalização da Área Central

A intervenção consiste na requalificação urbana do centro de Mauá, abrangendo o calçadão da Avenida Barão de Mauá e a Rua Rio Branco. Serão executadas obras de infraestrutura e melhorias urbanas, incluindo novo calçamento com acessibilidade universal, enterramento da rede elétrica, implantação de ciclofaixas, instalação de mobiliário urbano, paisagismo, sinalização horizontal e vertical, e ordenamento visual e comercial. Também será realizada a implantação de sistema de drenagem com aproximadamente 800 metros de galerias, bocas de lobo e tubos para mitigação de alagamentos. A intervenção prevê ainda a instalação de duas árvores solares com Wi-Fi gratuito, substituição do piso por materiais drenantes e acessíveis, e readequação das fachadas comerciais ao novo padrão urbanístico. Valor do investimento 3.360.000,00 dólares americanos.

Subcomponente 1.6 - Inovação e governo digital

Esse subcomponente refere-se a modernização tecnológica para tornar a gestão pública mais eficiente, segura e preparada para atender às demandas da população com agilidade e qualidade. Valor do investimento USD 1.690.000,00 dólares americanos.

Produto 1.6.1 – Modernização Tecnológica

As intervenções englobam a modernização tecnológica da Prefeitura de Mauá, com foco na adequação dos sistemas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para garantir segurança e conformidade no tratamento de informações pessoais. Incluem também a atualização do Data Center municipal, com a substituição de equipamentos obsoletos por servidores, storages e sistemas de climatização modernos, visando aumentar a disponibilidade e a estabilidade dos serviços digitais. Além disso, prevê-se a renovação do parque computacional da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e de diversas secretarias, com a aquisição de novos computadores e licenças de software, para melhorar o desempenho, a produtividade dos servidores e a qualidade do atendimento à população. Valor do investimento 1.690.000,00 dólares americanos.

1. 29. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Infraestrutura integrada e resiliente
Valor estimado em Dólar (USD): 28.990.000,00

Descrição:
O componente “Infraestrutura Integrada e Resiliente” contempla um conjunto de intervenções estruturantes voltadas à qualificação da mobilidade urbana e à ampliação da resiliência ambiental do município de Mauá. As ações em mobilidade priorizam a reestruturação de eixos viários estratégicos, como a Avenida Barão de Mauá, a duplicação de acessos à Avenida Oscar Niemeyer, a revitalização da Avenida Portugal e a modernização da ciclovia da Avenida Papa João XXIII, promovendo maior fluidez, segurança viária e integração entre modais.

Já as intervenções em drenagem e contenção buscam mitigar riscos geotécnicos e reduzir alagamentos por meio da estabilização das margens do Rio Tamanduateí e da adequação do escoamento fluvial. Essas iniciativas visam garantir uma infraestrutura urbana mais eficiente, segura e preparada para enfrentar os desafios decorrentes do crescimento urbano e das mudanças climáticas.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 2.1 - Mobilidade Urbana

O subcomponente contempla obras voltadas à mobilidade urbana, com valor estimado de 26.960.000,00 dólares americanos, destinadas à melhoria da infraestrutura viária e do transporte coletivo no município.

Produto 2.1.1 - Eixo Centro - Leste

A primeira obra intervenção consiste na requalificação funcional, estrutural e urbana da Avenida Barão de Mauá, principal corredor viário do município de Mauá, com aproximadamente 8 quilômetros de extensão. A proposta contempla a modernização integral da via, incluindo a requalificação das faixas exclusivas para o transporte coletivo, a readequação de calçadas e travessias com critérios de acessibilidade universal, a implantação de melhorias na sinalização viária, a execução de obras de drenagem, a reorganização geométrica de trechos críticos, a implantação de ciclovias, a reestruturação dos pontos de parada de ônibus, a adoção de pavimento rígido nas áreas de embarque e desembarque, bem como intervenções pontuais de requalificação do pavimento existente.

A segunda obra do eixo estruturante consiste na conclusão de um trecho da Avenida Marginal do Rio Tamanduateí, com nova ligação à Avenida Papa João XXIII nas imediações do Viaduto Juscelino Kubitschek. A intervenção prevê a construção de cerca de 700 metros de via, requalificação dos trechos existentes, implantação de ciclovia e adequações viárias para conexão com as avenidas adjacentes.

A terceira obra do eixo estruturante consiste na construção de um viaduto na interseção das avenidas Barão de Mauá, Castelo Branco e na Rua Cineasta Glauber Rocha, com o objetivo de mitigar conflitos de tráfego em um ponto crítico de circulação. Além disso, a intervenção contempla a requalificação viária da Avenida Antônia Rosa Fioravanti, incluindo a reorganização do tráfego e adequações geométricas necessárias para a integração e o adequado funcionamento do viaduto, visando melhorar a fluidez e a segurança viária na região.

A quarta intervenção do eixo estruturante consiste na implantação de uma nova interseção viária entre as avenidas Prefeito Amaury Fioravanti e Marechal Agostinho dos Santos, a Rua Luzita e a Rua Alexandre Herculano, contemplando a construção de uma transposição sobre o Rio Tamanduateí, com o objetivo de viabilizar a ligação direta à Avenida Barão de Mauá. A obra abrange serviços de reordenamento geométrico, terraplenagem, pavimentação, implantação de sistema de drenagem pluvial, execução de calçadas com acessibilidade, instalação de nova sinalização viária e implantação de iluminação. O valor de investimento para reestruturação do Eixo Centro-Leste é de 23.400.000,00 dólares americanos.

Produto 2.1.2 - Duplicação de Acesso SPA-086/21

A intervenção consiste na duplicação de aproximadamente 300 metros de extensão da Rua Luiz Rodrigues da Silva, no trecho compreendido entre a Estrada Mauá e a Avenida Oscar Niemeyer (SPA-086/21), localizada na região norte do município de Mauá. A obra tem como objetivo ampliar a capacidade viária e melhorar a fluidez do tráfego, especialmente nos períodos de maior demanda, por meio da implantação de duas faixas por sentido, reestruturação das calçadas com critérios de acessibilidade universal, implantação de sistema de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e instalação de nova sinalização viária (horizontal, vertical e semafórica). Também estão previstas adequações geométricas que visam promover maior segurança viária e melhor organização dos acessos locais. O valor estimado do investimento é de 1.690.000,00 dólares americanos.

Produto 2.1.3 - Revitalização da Av. Portugal

A obra consiste na revitalização urbana da Avenida Portugal em aproximadamente 500 metros de sua extensão, seguindo o conceito “rua completa”, com o objetivo de transformar o espaço viário em um ambiente mais seguro, acessível e voltado ao convívio social. A intervenção inclui a implantação de ciclovias, áreas de caminhada, jardins, pista de skate, academia ao ar livre, parklets e elementos de mobiliário urbano, como pergolados, esculturas e iluminação pública. Valor do investimento 1.670.000,00 dólares americanos.

Produto 2.1.4 - Revitalização de Ciclovia

A intervenção consiste na requalificação de aproximadamente 2,8 km de pavimentação, abrangendo a implantação de nova sinalização horizontal e vertical, correções geométricas, desobstrução de trechos interrompidos, readequação de acessos, travessias e conexões com pontos de ônibus e rotas de pedestres. Estão igualmente previstas melhorias paisagísticas e a instalação de mobiliário urbano, como bancos e paraciclos. A proposta contempla, ainda, a integração da ciclovia ao Bicicletário de Mauá, reconhecido como o maior da América Latina. O valor estimado do investimento é de 200.000,00 dólares americanos.

Subcomponente 2.2 - Drenagem

O subcomponente contempla obras voltadas à drenagem, com valor do investimento 2.030.000,00 dólares americanos.

Produto 2.2.1 - Adequação da seção de escoamento fluvial e contenção das margens do Rio Tamanduateí

A obra consiste na contenção e estabilização de aproximadamente 350 metros das margens do Rio Tamanduateí, no trecho paralelo à Avenida Antônia Rosa Fioravanti, por meio da implantação de estruturas como gabiões, muros de arrimo ou concreto armado, visando prevenir a erosão, proteger a infraestrutura urbana adjacente e garantir a segurança da região. Valor do investimento 2.030.000,00 dólares americanos

1. 29. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Estudos e projetos
Valor estimado em Dólar (USD): 1.130.000,00

Descrição:
Este componente destina-se aos investimentos necessários para a elaboração de projetos de engenharia, planos de manejo de parques municipais, além dos planos de macro e microdrenagem, visando apoiar o desenvolvimento das intervenções previstas e o progresso municipal.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Produto 3.1 - Projetos de Engenharia - 590.000,00 dólares americanos

Produto 3.2 - Plano de Manejo dos Parques Municipais - 240.000,00 dólares americanos

Produto 3.3 - Plano de macro e microdrenagem - 300.000,00 dólares americanos

1. 29. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Desapropriações
Valor estimado em Dólar (USD): 5.170.000,00

Descrição:
Este componente contempla os investimentos necessários à realização das desapropriações imprescindíveis à execução das intervenções previstas no programa. Estão previstas desapropriações relacionadas às obras viárias do Eixo Centro-Leste, concentradas em duas áreas específicas: a primeira refere-se à implantação do viaduto nas imediações do Terminal Central; a segunda localiza-se na região da nova interseção viária, nas proximidades do Terminal Itapark.

Na área destinada à implantação do viaduto, os lotes identificados para desapropriação são utilizados exclusivamente para fins comerciais (depósito de materiais da construção civil), não havendo, portanto, impacto sobre unidades habitacionais nem necessidade de remoção de famílias. No caso da intervenção na interseção viária, ao final do trecho está prevista a desapropriação de um terreno particular ocupado por uma residência unifamiliar. Já no início do mesmo trecho foram identificadas duas ocupações irregulares de caráter residencial, localizadas em área pública pertencente ao município.

Para as situações que envolvem deslocamento de famílias no âmbito das desapropriações relacionadas à interseção viária, serão plenamente observados as normas legais e os princípios de proteção socioassistencial, assegurando-se, entre outros direitos, a informação prévia, o reassentamento digno, o apoio técnico e social durante todo o processo, a indenização justa e o restabelecimento adequado das condições de vida das famílias impactadas.

Ressalta-se que as demais intervenções previstas no âmbito do Programa Avança Mauá serão executadas em áreas públicas de propriedade do Município.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 4.1 - Desapropriações- 5.170.000,00 dólares americanos

1. 29. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 7.825.000,00

Descrição:
Este componente é direcionado aos investimentos necessários para o apoio à gestão do Programa, abrangendo o gerenciamento geral da operação e do período de implantação, o acompanhamento e fiscalização das obras, a auditoria externa, bem como ao licenciamento e compensações ambientais necessárias para o desenvolvimento das intervenções previstas.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 5.1 - Apoio técnico - 3.450.000,00 dólares americanos

Produto 5.2 - Superivisão de Obras - 4.130.000,00 dólares americanos

Produto 5.3 - Licenciamento e Compensações Ambientais - 170.000,00 dólares americanos

Produto 5.4 - Auditoria Externa - 75.000,00 dólares americanos

1. 29. 6. **Informações do 6° componente:**
Nome: Outros Gastos
Valor estimado em Dólar (USD): 475.000,00

Descrição:
O componente corresponde aos valores referentes à comissão de financiamento e aos custos de avaliação que o Mutuário pagará à CAF.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 6.1 - Gastos de avaliação - 50.000,00 dólares americanos

Produto 6.2 - Comissão de Financiamento - 425.000,00 dólares americanos

1. 30. **Beneficiários**

Os principais beneficiários do Programa serão os moradores do município de Mauá, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, cuja população estimada é de aproximadamente 418.261 mil habitantes (2022). As intervenções previstas no escopo do Avança Mauá visam impactar direta e positivamente a qualidade de vida da população, promovendo melhorias urbanas, sociais, ambientais e institucionais. A seguir, são destacados os públicos prioritários beneficiados pelas atividades contempladas no Programa.

Componente 1 - Sustentabilidade Ambiental, Urbanização, Bem-Estar Social e Fortalecimento Institucional

O Componente 1 do programa tem como eixo central a promoção da qualidade de vida da população Mauaense por meio de ações integradas nas áreas de meio ambiente, urbanização, bem-estar social e fortalecimento institucional. Suas intervenções contemplam diretamente diferentes segmentos da sociedade e, de forma ampliada, geram impactos positivos sobre toda a cidade de Mauá e parte da Região Metropolitana de São Paulo.

Entre as ações previstas, a implantação e revitalização de ecopontos representará um avanço significativo na gestão de resíduos sólidos, beneficiando toda a população de Mauá com a retirada de materiais descartados irregularmente nos recursos hídricos da Bacia do Alto Tietê, contribuindo também para a melhoria das condições ambientais da região metropolitana como um todo.

A requalificação de parques e praças amplia o acesso da população a espaços públicos de lazer, convivência e preservação ambiental. A revitalização do parque previsto protegerá a nascente do rio Tamanduateí e espécies nativas da Mata Atlântica, promovendo benefícios indiretos à sociedade em geral. Já as praças revitalizadas devem atender, em média, cerca de 6.500 moradores por unidade.

Na área da saúde, a construção da nova UPA Santa Lídia e de uma Policlínica ampliará a cobertura do sistema de saúde, beneficiando diretamente os usuários dos serviços públicos, com maior capacidade de atendimento, agilidade e resolutividade nas demandas da população.

No campo educacional e esportivo, o novo Centro Educacional Unificado (CEU) do Jardim Zaíra impactará diretamente cerca de 200 alunos da educação infantil, bem como 2.500 estudantes da educação infantil, ensino fundamental e médio, com atividades pedagógicas e esportivas diversificadas. Indiretamente, mais de 80 mil moradores da região poderão ser favorecidos por sua estrutura comunitária. A revitalização do estádio, beneficiará a população geral de Mauá, promovendo eventos esportivos e educacionais com maior integração e acesso.

A criação do Centro de Operações Especiais representa um avanço na gestão da cidade e na segurança pública, beneficiando diretamente toda a população mauaense com ações mais coordenadas, eficientes e tecnológicas. O mesmo se aplica à modernização tecnológica da administração municipal, que, embora voltada aos servidores públicos, gera reflexos positivos sobre toda a sociedade ao proporcionar maior agilidade, transparência e eficácia na prestação de serviços.

A revitalização da área central de Mauá tem potencial de transformar o cotidiano de aproximadamente 100 mil pessoas que circulam diariamente pela região, promovendo mobilidade, segurança e dinamismo urbano. De forma indireta, toda a população da cidade será beneficiada pela valorização do espaço urbano e pelos estímulos à economia local.

Componente 2 - Infraestrutura Integrada e Resiliente

As intervenções previstas nesse eixo têm como principal objetivo beneficiar diretamente os cidadãos mauaenses, promovendo deslocamentos mais eficientes, seguros e sustentáveis. A implantação do Eixo Centro-Leste se destaca como uma das principais ações estruturantes, com impacto direto sobre toda a população da cidade, especialmente os usuários do transporte coletivo. Ao reorganizar a malha viária e criar novas conexões entre bairros, essa intervenção facilitará o deslocamento de milhares de pessoas, otimizando o tempo de viagem e a qualidade do serviço de transporte público.

Outro ponto de grande relevância é a duplicação do acesso pela SPA-086/21, que atenderá diretamente os moradores da zona norte do município e melhorará o fluxo na Avenida Oscar Niemayer. Indiretamente, a intervenção contribuirá para a fluidez do tráfego regional, beneficiando a Região Metropolitana de São Paulo, especialmente nos horários de pico e nos acessos logísticos da cidade.

A revitalização da Avenida Portugal impactará diretamente cerca de 30 mil veículos por dia, garantindo maior segurança, mobilidade e conforto aos condutores e pedestres. Os reflexos dessa intervenção se estendem a toda a população de Mauá, com a valorização do entorno e o ordenamento do tráfego urbano.

No que se refere à mobilidade ativa, a requalificação das ciclovias visa beneficiar diretamente aproximadamente 50 mil moradores das áreas adjacentes. Ao incentivar o uso do transporte modal, a cidade avança em direção a uma mobilidade mais sustentável, com benefícios indiretos para toda a população, inclusive no que diz respeito à redução de emissão de poluentes.

A contenção das margens do Rio Tamanduateí representa uma ação preventiva e estruturante, garantindo maior segurança aos usuários das vias próximas e possibilitando o avanço de outras obras estratégicas, como a implantação do próprio Eixo Centro-Leste.

1. 31. **Anexos**

MAPA DE INTERVENÇÕES

MAPA REGIÕES

AVENIDA BARÃO DE MAUÁ

AVENIDA ANTÔNIA ROSA FIOVARANTI

AVENIDA MARGINAL

AVENIDA PORTUGAL

AV OSCAR NIEMEYER

INTERSECÇÃO VIÁRIA

ciclovia na Av. Papa João XXIII

REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL

CONTENÇÕES RIO TAMANDUATEÍ

CEU Zaíra

POLICLÍNICA

UPA SANTA LÍDIA

Ecoponto Vila Noêmia

Ecoponto Itapeva

Ecoponto Vila Lisboa

Ecoponto Zaíra 4

Ecoponto Zaíra 2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SISTEMA VIÁRIO PRINCIPAL

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa de Desenvolvimento Ambiental, Social e da Infraestrutura Urbana de Mauá (Avança Mauá) está alinhado aos **Objetivos Estratégicos (OE) do Plano Plurianual (PPA) Federal 2024–2027**, contribuindo para a implementação de políticas públicas estruturantes nos territórios urbanos. A seguir, apresentam-se as contribuições do Programa por Objetivo Estratégico:

OE 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

O Avança Mauá contribuirá com o fortalecimento do SUS por meio da **construção da UPA Santa Lídia** e da **Policlínica** Municipal, ampliando a cobertura de atenção em saúde e promovendo atendimento público de qualidade, resolutivo e humanizado.

OE 103 – Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes

A revitalização do **Centro Educacional Unificado (CEU) Zaíra** contribuirá para o fortalecimento da infraestrutura física da educação infantil, ampliando o acesso a uma educação pública de qualidade e alinhando-se ao desenvolvimento integral dos estudantes. Além disso, a intervenção oferecerá atividades esportivas e de recreação voltadas aos alunos do ensino fundamental e médio, promovendo formação complementar em um contexto de transformação social.

OE 105 – Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão

A **revitalização da Área Central** da cidade criará condições favoráveis ao fortalecimento da economia criativa e à valorização da identidade cultural do município, por meio da requalificação de espaços públicos e estímulo ao comércio, à arte urbana e à convivência comunitária.

OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

Diversas intervenções do Programa estão alinhadas a esse objetivo estratégico:

- **Eixo Centro-Leste, Duplicação do Acesso SPA-086/21**, **Revitalização da Av. Portugal** e **Revitalização de Ciclovia**: melhoram a mobilidade urbana, a integração modal e a segurança viária.
- **Ecopontos, Revitalização do Parque da Gruta e da Guapituba, Revitalização de Praças**: ampliam áreas verdes, promovem sustentabilidade urbana e o uso coletivo dos espaços públicos.
- **Revitalização da Área Central**: reforça a infraestrutura urbana, mobilidade e acessibilidade.

Essas ações integradas promovem cidades mais sustentáveis, inclusivas e resilientes, com foco na melhoria da qualidade de vida da população.

OE 112 – Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial.

A **implantação da Central de Operações Especiais** está alinhada a esse objetivo ao integrar tecnologias de monitoramento, ampliar a capacidade de resposta a ocorrências e fortalecer a gestão territorial da segurança pública.

OE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida

A **revitalização do Estádio Municipal** e do **Centro Educacional Unificado (CEU) Zaíra** contribuirá para a promoção da prática esportiva e da atividade física como estratégias de bem-estar, inclusão social e valorização da convivência comunitária.

OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

As **intervenções em áreas verdes dos Parques da Gruta e Guapituba, além de praças públicas** e a **revitalização de ecopontos** – promovem a conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais, por meio da arborização, educação ambiental e manejo adequado de resíduos sólidos.

OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

A **adequação da seção de escoamento do Rio Tamanduateí** está diretamente relacionada a este objetivo, ao mitigar alagamentos e aumentar a resiliência urbana frente a eventos climáticos extremos. Complementarmente, ações como a **criação de ecopontos e revitalização de áreas verdes** reforçam a capacidade adaptativa da cidade, reduzindo riscos e fortalecendo a gestão ambiental urbana.

OE 212 – Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional

A i**ntervenção no Rio Tamanduateí,** além de prevenir alagamentos, contribui para a gestão integrada dos recursos hídricos urbanos, promovendo o uso racional da água e a melhoria da drenagem pluvial em áreas vulneráveis.

OE 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo

A **revitalização da Área Central** está diretamente alinhada a esse objetivo ao tornar o centro da cidade mais atrativo para o turismo local e regional, por meio da qualificação da paisagem urbana, valorização do patrimônio histórico e incentivo às atividades comerciais e culturais. Da mesma forma, **a requalificação dos Parques da Gruta e Guapituba** contribui para o fortalecimento do potencial turístico do município, especialmente em áreas de elevada densidade populacional, promovendo inclusão, lazer e contato com o meio ambiente.

OE 214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

A **implantação do Eixo Centro-Leste**, associada à priorização do transporte coletivo, está diretamente relacionada a este objetivo ao ampliar o acesso das populações periféricas a serviços essenciais, como saúde, educação e emprego, promovendo maior equidade e inclusão social.

OE 303 – Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população

A **Modernização Tecnológica** prevista no Programa ampliará a digitalização de processos administrativos e o acesso da população aos serviços públicos online, promovendo maior transparência, eficiência e inclusão digital no município.

2. 5. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Como parte da estratégia de fortalecimento da gestão municipal e da execução coordenada do Programa Avança Mauá, será instituída uma **Unidade de Gestão do Programa (UGP), vinculada à Secretaria de Finanças**, que será a responsável institucional direta pela coordenação geral e pela interlocução com a CAF. A UGP será formalizada por decreto e composta por representantes técnicos das principais áreas da administração pública municipal, com designação por portaria.

A Secretaria de Finanças exercerá a liderança da implementação do Programa, assumindo a supervisão global, o controle da execução física e financeira e a articulação com as demais secretarias envolvidas e com os organismos internacionais.

A UGP será estruturada em três coordenações, com papéis institucionais distintos:

- **Coordenação Geral:** vinculada à Secretaria de Finanças, será responsável pela supervisão do Programa, pela articulação intersetorial e pela representação institucional junto aos órgãos de controle e à CAF.
- **Coordenação Técnica:** atuará no monitoramento e supervisão técnica dos contratos de obras e serviços, garantindo a conformidade com os cronogramas e padrões de qualidade.
- **Coordenação Administrativa e Financeira:** terá como papel institucional o acompanhamento da execução orçamentária e financeira, incluindo a gestão de desembolsos, prestação de contas e controle documental.

Além da Secretaria de Finanças, outras secretarias municipais atuarão de forma integrada, com papéis específicos de acordo com as naturezas das ações previstas:

- **Secretaria de Obras:** responsável pela execução direta das intervenções de infraestrutura urbana, incluindo licitação, fiscalização e recepção das obras;
- **Secretaria de Mobilidade Urbana:** contribuirá tecnicamente nas ações voltadas à reestruturação viária, acessibilidade e transporte público;
- **Secretaria de Educação:** atuará na implementação das intervenções em unidades escolares e na coordenação de ações pedagógicas associadas;
- **Secretaria de Saúde:** colaborará com as ações de melhoria da infraestrutura das unidades de saúde e com a adequação dos serviços de atenção básica;
- **Secretaria de Meio Ambiente:** terá papel na implementação das ações de sustentabilidade, arborização, áreas verdes e controle ambiental;
- **Secretaria de Esportes e Lazer:** será responsável pela gestão dos investimentos em equipamentos esportivos e espaços públicos de lazer;
- **Secretaria de Governo:** apoiará a articulação política e institucional do Programa, especialmente no relacionamento com a população e com o Poder Legislativo.

Por fim, a gestão do Programa contará com o suporte de consultorias especializadas, contratadas para prestar assessoria técnica e administrativa, apoiar na supervisão de obras e ampliar a capacidade de gestão e resposta da equipe municipal.

Esse arranjo institucional assegura a coordenação eficaz entre os diversos órgãos da administração pública municipal, promovendo sinergia entre planejamento, execução e controle, e garantindo a implementação eficiente e integrada do Avança Mauá.

3. 1. 12. Orgãos Executores:

Órgão principal: MUNICÍPIO DE MAUÁ
Órgãos parceiros:
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3. 1. 13. Estrutura Operacional:

A Prefeitura de Mauá contará com uma estrutura operacional compatível com as demandas do Programa, apoiada em sua experiência acumulada na execução de políticas públicas e na implementação de ações voltadas à

infraestrutura e ao desenvolvimento urbano. Complementarmente, a Administração Municipal já demonstrou capacidade institucional para coordenar projetos relevantes, por meio da gestão de empreendimentos de grande porte financiados por instituições nacionais, tais como:

- Operação contratual interna firmada com a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, no valor de R$ 50.000.000,00, em 2022, destinada à recuperação de vias públicas, com execução de serviços de pavimentação e recapeamento de ruas;
- Operação contratual interna junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 40.000.000,00, em 2023, com o objetivo de executar projetos e obras de infraestrutura urbana, realizar a requalificação de prédios públicos, adquirir equipamentos e materiais permanentes, além de implementar ações de modernização administrativa e fiscal.

Atualmente, a Prefeitura dispõe de uma equipe técnica multidisciplinar composta por profissionais das áreas de engenharia, planejamento, contabilidade, administração e direito, com atuação integrada entre as pastas e áreas de apoio. Aqui cabe destacar a qualificação e experiência das equipes técnicas envolvidas no Programa, como segue:

Secretaria de Finanças, a quem recairá a supervisão do Programa por meio da Unidade de Gestão do Programa (UGP), bem como sua Coordenação Administrativa e Financeira, atualmente conta com Vagner Minervino da Rocha, Secretário, contador com mais de 30 anos de experiência na gestão de finanças municipais e inclusive com atuação direta nas fases iniciais de concepção do e na estruturação e gestão do Programa de Infraestrutura Urbana de São Bernardo do Campo – PROINFRA, junto Corporação Andina de Fomento-CAF e Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê – Programa Mananciais, operação de crédito contratada junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, também no município de São Bernardo do Campo, do qual é servidor efetivo cedido ao Município de Mauá. Atuou nas contratações e na gestão de recursos provenientes de operações de crédito FINISA-CEF e da agência estadual Desenvolve SP, ambos para infraestrutura urbana. O Secretário Adjunto de Finanças, César Henrique Nadotti, tem 25 anos de experiência em Secretarias de Finanças e Planejamento público em algumas cidades do estado, incluindo Piracicaba, Santo André e São Carlos, por exemplo.

A Coordenação Técnica, posto que grande parte dos produtos do presente Programa estão relacionados a obras, conta com: José Luiz Ribeiro de Macedo, engenheiro civil, é Secretário de Obras e possui vasta experiência em projetos e gestão pública, tendo atuado como diretor da Unidade de Gestão de Projetos do BID e na Secretaria de Mobilidade Urbana de Santo André, além de ser professor na Fatec/SP; Edison Kazuo Kawashima, arquiteto e urbanista, é Secretário Adjunto de Obras, com experiência como diretor de Planejamento e Projetos na Prefeitura de Santo André e diretor na Secretaria de Habitação em São Bernardo do Campo; Rafael Devides Bento, engenheiro civil com MBAs em Orçamento e Gestão, e Engenharia Ambiental, atua como assessor técnico e gerente de planejamento na Prefeitura de Mauá, tendo também trabalhado em diferentes funções técnicas e gerenciais de obras públicas, planejamento, fiscalização, licitações e captação de recursos; Augustos Candido Gonçalves, engenheiro civil com MBA em Planejamento, Controle e Gestão de Obras, é especialista em construções financiadas, avaliação de imóveis e elaboração de projetos de infraestrutura, com experiência em gestão pública, fiscalização de obras e captação de recursos para convênios; Silsa Horácio de Oliveira, engenheira civil, com MBAs em Custos, Orçamento de Engenharia e Gestão Ambiental, também soma experiência em gerenciamento de projetos e obras, fiscalização, consultoria, processos e contratos públicos, além de atuação em licitações, elaboração de orçamentos e análise técnica de obras civis; Alexander Dutra, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e engenheiro ambiental, tem experiência em consultoria de projetos e fiscalização ambiental em obras de grande porte como BRT Sorocaba, Rodoanel e corredores metropolitanos.

Além destes agentes, a equipe também contará com os seguintes profissionais: Eliene de Paula Pinto é Assistente Social e Secretária de Saúde, especializada em Administração Hospitalar e Gestão de Saúde, com 25 anos de experiência no SUS. Katia Vital Navarro, dentista e Secretária Adjunta de Saúde, possui especialização em gestão e 30 anos de atuação no SUS. Margareth Lodos Tangerino, médica e Secretária Adjunta de Saúde, é especializada em gestão e Atenção Primária, com 30 anos de experiência no SUS. Silvia Helena Marangoni Reis, nutricionista e Coordenadora de Atenção Especializada, especializada em gestão de serviço de saúde, traz 25 anos de experiência no SUS. Gilmar Silvério, professor e especialista em educação, é o atual Secretário de Educação de Mauá e foi secretário em Santo André na gestão 2013-2016. Lairce Rodrigues de Aguiar, professora e Secretária Adjunta de Educação de Mauá, foi Secretária de Educação no município na gestão 2013-2016. Viviane Ferrareto da Silva Pires é Coordenadora de Educação Básica e Especial em Mauá, professora especialista em Educação e doutora em educação inclusiva. José Rogério Moreira Santana, formado em Letras, foi Secretário da Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) de 2013 a 2016, é atualmente Secretário Adjunto de Meio Ambiente em Mauá. Guilherme Aparecido Melo dos Santos, técnico em Meio Ambiente, mestre em Agricultura e Ambiente, atua como técnico ambiental na Secretaria de Meio Ambiente de Mauá. Cilene Cristina Alencar dos Santos, formada em Gestão Ambiental, atualmente é Gerente de Educação e Política Ambiental na Secretaria de Meio Ambiente em Mauá. Márcio Bertucci Corrêa é Secretário Municipal de Esportes, com formação em Educação Física e Gestão Pública, com 25 anos de experiência em gestão pública. Márcio Vieira de Sousa é Diretor de Divisão, com formação em Educação Física, com

13 anos de experiência em gestão pública. Mayara Camargo Fernandes da Rosa, formada em gestão pública, é assessora especial.

Este conjunto profissional reúne ampla experiência em saúde, meio ambiente, esportes e educação pública, com sólida formação e atuação tanto no campo técnico quanto na gestão dos municípios da região.

A estrutura será reforçada por consultorias externas contratadas com dedicação exclusiva para assessoramento nas áreas técnica, financeira e de gestão de projetos, garantindo suporte especializado durante toda a execução do Programa.

Por fim, as ações serão conduzidas de forma articulada, respeitando as competências institucionais de cada órgão envolvido, com apoio técnico, administrativo e operacional, quando necessário. Importa destacar que não haverá repasse de recursos financeiros entre as instituições participantes, sendo a execução orçamentária e financeira centralizada na Secretaria Municipal de Finanças.

3. 1. 16. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Com o objetivo de assegurar a continuidade e a sustentabilidade das ações implementadas no âmbito do Programa, serão adotadas estratégias específicas voltadas à operação e manutenção das obras, bens e serviços resultantes das intervenções, mesmo após o encerramento da fase de execução.

As secretarias municipais envolvidas terão papel central nesse processo, sendo responsáveis por incorporar em seus orçamentos rubricas específicas voltadas à manutenção e operação das infraestruturas que passarão a compor suas respectivas áreas de competência.

Visando o pleno funcionamento e a eficácia das ações, foram definidas as seguintes estratégias operacionais e medidas institucionais, com responsabilidades claramente distribuídas entre os órgãos municipais competentes:

Secretaria de Obras: Responsável pela execução da maior parte das intervenções previstas, bem como pela manutenção contínua de diversas delas. Entre suas principais atribuições, destacam-se a atuação no Eixo Centro–Leste, a duplicação do acesso à SPA-081/21, a revitalização da Avenida Portugal, a requalificação da ciclovia, a intervenção voltada à contenção de encosta e à adequação da seção de escoamento fluvial. O custo anual estimado para as atividades de manutenção destas intervenções é da ordem de R$ 650.000,00.

Secretaria de Serviços Urbanos: Este órgão municipal será responsável pela e manutenção de determinadas intervenções previstas no Programa, incluindo a revitalização de praças e da área central, a gestão e manutenção de ecopontos, bem como ações voltadas à limpeza dos corpos hídricos referente a intervenção de contenção de encostas e à adequação da seção de escoamento fluvial. Estima-se um custo anual de manutenção da ordem de R$ 600.000,00 para essas atividades.

Secretaria de Meio Ambiente: Caberá a este órgão municipal a responsabilidade pela gestão e manutenção do Parque Guapituba e do Parque da Gruta. Para a execução dessas atividades, estima-se um custo anual aproximado de R$ 200.000,00.

Secretaria de Saúde: Órgão responsável pela gestão, manutenção e operação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e da Policlínica, garantindo a continuidade dos serviços essenciais de saúde prestados à população. Estima-se o custo anual de manutenção sejam da ordem de R$ 43.000.000,00, sendo destes R$ 17.000.000,00 com folha de pagamento, a serem custeados com recursos próprios e transferências advindas do Fundo Nacional de Saúde por meio do SUS, inclusive considerando que parte do atendimento de saúde em Mauá é realizado a moradores de cidades vizinhas como Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o que amplia o valor transferido pelo Ministério da Saúde.

Secretaria de Educação: Compete a este órgão municipal a responsabilidade pela gestão e manutenção do Centro Educacional Unificado (CEU) Zaíra. As atividades relacionadas à sua operação e conservação contam com estimativa de custo anual da ordem de R$ 4.875.000,00.

Secretaria de Esportes e Lazer: Compete a este órgão municipal a responsabilidade pela gestão e manutenção do Estádio Municipal. As atividades relacionadas à sua operação e conservação possuem custo anual estimado em aproximadamente R$ 430.000,00.

Secretaria de Governo: Compete a este órgão municipal a responsabilidade pela gestão e manutenção do Centro de Operações Especiais do Município (COE) e intervenções voltadas à Inovação e Governo Digital, com o objetivo de

promover maior eficiência na administração pública. As atividades vinculadas à operação e conservação têm custo anual estimado em aproximadamente R$ 915.000,00.

Apenas a título de informação, atualmente, no orçamento vigente, existe alocação orçamentária, com valores próprios destinados à cobertura de despesas como conservação, serviços operacionais, aquisição de insumos e equipamentos, além de custeio com pessoal, energia, limpeza e segurança patrimonial para todos os equipamentos públicos existentes hoje. A definição desses recursos reflete o comprometimento institucional com a sustentabilidade dos investimentos e foi planejada com base na expansão esperada das estruturas públicas em decorrência do Programa.

Como medida complementar, e em conformidade com as exigências da CAF, será elaborada uma série de Planos de Operação e Manutenção para cada obra ou conjunto de obras, os quais deverão ser apresentados quando atingidos 80% da execução financeira. Esses planos terão como foco a definição de rotinas de conservação, fiscalização e gestão dos ativos, buscando garantir sua plena funcionalidade e durabilidade por, no mínimo, cinco anos. Eles também servirão como instrumentos de apoio à tomada de decisão das secretarias responsáveis, promovendo eficiência e previsibilidade na gestão das novas infraestruturas.

No tocante à sustentabilidade ambiental, será iniciado, também na fase de 80% de execução, o processo de obtenção da licença de operação ou demais autorizações pertinentes, conforme solicitado pelo Banco e exigido pela legislação brasileira vigente. Esta etapa visa assegurar que todas as intervenções estejam adequadamente regularizadas e operando em conformidade com os padrões ambientais exigidos.

Essas medidas combinadas visam assegurar que os benefícios gerados pelo Programa se prolonguem no tempo, consolidando impactos estruturais duradouros na infraestrutura urbana e na qualidade dos serviços públicos locais, com gestão integrada e responsabilidade compartilhada entre as diversas pastas da administração municipal.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Os projetos apresentados pela Prefeitura de Mauá foram estruturados com base nos principais instrumentos de planejamento urbano, setorial e orçamentário, assegurando alinhamento técnico, legal e institucional entre as esferas municipal e federal. Importa ressaltar que os produtos constantes deste Avança Mauá figuram dos Programas e Ações do Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029, em fase final de elaboração pela Secretaria de Finanças.

As ações encontram-se em conformidade com o Plano Diretor Municipal (Lei nº 4.153/2007, atualmente em fase final de revisão), elaborado com base nos princípios estabelecidos pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), e orientadas por diretrizes que visam à construção de uma cidade mais justa, integrada, sustentável e funcional. Ademais, tais ações estão articuladas com planos setoriais específicos, incluindo o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, o Plano Municipal de Saneamento Básico, o Plano de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal de Saúde.

O Plano Municipal de Saúde, entre as páginas 18 e 30, apresenta as diretrizes, metas e objetivos do município na área da saúde. Destaca-se, entre as páginas 21 e 23, a Diretriz 2 – Ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de atenção especializada, a qual está alinhada à proposta do programa de implantação de uma nova Policlínica. Já nas páginas 27 e 28, a Diretriz 5 – Qualificar os serviços de urgência e emergência reforça a compatibilidade com a proposta do programa de implantação de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No Plano Municipal de Resíduos Sólidos, a página 180, no item 7, apresenta os indicadores de acompanhamento da implementação das ações relacionadas à gestão de resíduos sólidos, além de estabelecer objetivos específicos que orientam sua execução:

- Reestruturação do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.
- Programas de Redução e Minimização de Resíduos – Coleta Seletiva.
- Programas de Redução e Minimização de Resíduos – Resíduos de Construção Civil (RCC).
- Programa de Valorização e Reaproveitamento de Resíduos: Fração Orgânica e Rejeitos.
- Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social.
- Promoção do Controle Social e fortalecimento da Câmara Técnica de Resíduos.

Ao detalhar o objetivo de estabelecer programas de redução e minimização de resíduos — com ênfase na coleta seletiva — observa-se o alinhamento com a proposta do programa de revitalização e/ou reforma de ecopontos. Essa correspondência também está evidenciada no Quadro 2, nas páginas 182 e 183 do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, onde a iniciativa é descrita de forma mais específica.

O Plano de Mobilidade apresenta forte convergência com os objetivos do programa, ao estabelecer diretrizes voltadas à reestruturação da malha urbana e à qualificação dos sistemas de transporte. Conforme exposto na página 109 do plano, entre as ações prioritárias destacam-se: a priorização do transporte coletivo, a reconfiguração do sistema viário estrutural regional com foco na conectividade e acessibilidade, a criação de novos eixos perimetrais destinados a superar o modelo radial tradicional, e a eliminação de barreiras físicas, naturais ou construídas que comprometem a

integração dos deslocamentos. Tais diretrizes estão diretamente alinhadas às intervenções de mobilidade propostas no âmbito do programa.

Já entre as páginas 121 e 124, o plano pormenoriza os investimentos em infraestrutura viária, contemplando diversas obras previstas no programa e seus respectivos objetivos. Dentre esses objetivos, incluem-se:

- Implantação de medidas de prioridade para a circulação de ônibus nas vias que compõem a Rede Regional de Transporte Coletivo;
- Ampliação das alternativas de superação de barreiras regionais, como rios, ferrovias e rodovias;
- Constituição de novos eixos perimetrais de articulação intrarregional, com o intuito de romper a lógica radial dos sistemas viário e de transporte coletivo;
- Expansão do sistema viário de articulação regional;
- Realização de investimentos pontuais em obras de arte nos principais pontos de interseção da Rede Regional de Transporte Coletivo, especialmente onde há conflitos com o sistema viário macrometropolitano;
- Criação de rotas alternativas aos eixos viários saturados, com o objetivo de reduzir o volume de tráfego geral nos corredores de transporte coletivo e, assim, viabilizar a implementação de medidas de prioridade para a circulação de ônibus.

Adicionalmente, observa-se nas páginas 167 a 170 a apresentação dos mapas resultantes dos estudos de tráfego realizados no âmbito do Plano de Mobilidade, com destaque para a análise dos níveis de serviço viário nas áreas correspondentes às intervenções previstas no programa. Esses mapas evidenciam a criticidade previamente mencionada, reforçando a necessidade das ações propostas.

No âmbito do Plano Diretor Municipal, observa-se, nas páginas 34 e 35, no Capítulo VIII – Da Infraestrutura Urbana, a definição das obras que devem ser priorizadas pelo Poder Público, conforme disposto nos artigos 145, 146 e 147. O artigo 145 apresenta diretrizes gerais para a priorização de investimentos, destacando: I – intervenções em áreas de risco iminente; II – obras voltadas ao atendimento do interesse social; III – ações em áreas sujeitas a inundações; e IV – implantação e qualificação das rotas de transporte coletivo, com prioridade na malha urbana.

Os artigos 146 e 147 detalham intervenções específicas, tais como: no artigo 146, inciso II – obras de contenção e recuperação em áreas sujeitas a risco geotécnico; e, no artigo 147, inciso I – construção e recuperação de praças, além do desenvolvimento de projetos de urbanização em consonância com o planejamento territorial dos bairros e com as diretrizes da política ambiental municipal. Destaca-se ainda, no inciso III do mesmo artigo, a elaboração dos planos de manejo dos parques da Gruta e do Guapituba, evidenciando o alinhamento direto com os objetivos do Programa Avança Mauá.

Além disso, o Plano Diretor também contempla diretrizes voltadas às áreas de Educação e Esporte. Nas páginas 39 e 40, a Seção II – Da Educação estabelece princípios alinhados ao programa, como a ampliação da oferta de vagas de acordo com a demanda escolar, com o objetivo de universalizar o atendimento. Já na página 42, a Seção VI – Do Esporte define diretrizes voltadas ao planejamento, organização e execução de programas esportivos e paradesportivos, visando ampliar o acesso da população às atividades físicas e esportivas.

Deste modo, as iniciativas propostas pela Prefeitura de Mauá conversam diretamente com os eixos estruturantes do PPA Federal 2024–2027, refletindo um planejamento integrado que fortalece a conexão entre as prioridades locais e nacionais. Entre os principais alinhamentos, destacam-se:

- Infraestrutura e desenvolvimento urbano sustentável, com foco em mobilidade, saneamento e ordenamento territorial.
- Transição ecológica e sustentabilidade ambiental, por meio de ações voltadas à gestão de resíduos, expansão de áreas verdes e promoção de fontes limpas de energia;
- Desenvolvimento social e redução das desigualdades, com investimentos na ampliação da infraestrutura de educação, cultura e saúde;
- Fortalecimento institucional, com ações voltadas à modernização da gestão, qualificação técnica e aprimoramento dos instrumentos de planejamento e governança.
- Esse alinhamento estratégico amplia a capacidade do município para captar recursos, firmar parcerias institucionais e implementar políticas públicas com maior alcance e efetividade.

Por fim, cumpre registrar que o presente pleito, em sua primeira verão, foi enviado em 9 de julho de 2025 pelo Vice-prefeito Sr. João Veríssimo Fernandes conforme delegação de competência firmada pelo Prefeito, senhor Francisco Marcelo de Oliveira, a qual anexamos ao presente documento.

3. 15. **Anexos**

ORGANOGRAMA DO PROGRAMA

LOA 2025 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

Plano de Mobilidade Urbana

Plano de Saneamento

Plano de Resíduos Sólidos

Plano de Saúde

Plano Diretor

Delegação de Competência ao Vice-prefeito para envio do pleito em 9 de julho de 2025.

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Atrasos no cronograma por interferências em redes de infraestrutura subterrânea.
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Durante a execução das obras viárias e requalificações, é possível que ocorram interferências não mapeadas em redes de água, esgoto, drenagem, gás e telecomunicações. Isso pode gerar a necessidade de paralisações, redimensionamentos ou mudanças de projeto, impactando diretamente o cronograma e o orçamento das obras.

Prevenção e Mitigação:
- Realizar levantamento de interferências e sondagens preliminares.
- Estabelecer articulação prévia com concessionárias e órgãos responsáveis pelas redes.
- Incluir cláusulas contratuais que prevejam adequações emergenciais.

4. 5. Informações do 2° risco:

Nome: Licenciamento ambiental demorado ou indeferido.
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Algumas intervenções, como revitalizações e implantação de ecopontos, podem depender de autorizações ambientais. A ausência de documentação adequada ou exigências imprevistas por parte dos órgãos ambientais pode atrasar ou impedir o início das obras.

Prevenção e Mitigação:
- Antecipar a solicitação de licenças e autorizações.
- Garantir a elaboração de estudos ambientais adequados.
- Manter diálogo contínuo com os órgãos ambientais (CETESB, SP Águas e Secretaria de Meio Ambiente).

4. 9. Informações do 3° risco:

Nome: Aumento de custos em função das condições geotécnicas
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Existe a possibilidade de elevação dos custos das obras em decorrência da ocorrência de condições geotécnicas adversas não identificadas nas fases de elaboração do projeto, como por exemplo, solos com baixa capacidade de suporte, bolsões de solo mole ou turfa poderão demandar a adoção de técnicas especiais de fundação, implicando, consequentemente, em adequações financeiras ao planejamento original.

Prevenção e Mitigação:
- Realizar sondagens e estudos geotécnicos detalhados na fase de projeto.
- Adotar projetos executivos com alternativas técnicas viáveis.
- Prever contingências no orçamento.

4. 13. Informações do 4° risco:

Nome: Atraso na execução das obras por dificuldades técnicas ou contratuais.
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
As obras para a construção da UPA Santa Lídia e da Policlínica podem enfrentar atrasos decorrentes de entraves técnicos, como incompatibilidades de projeto, dificuldades no fornecimento de materiais ou baixa performance da empresa contratada. Esses fatores podem comprometer os prazos de entrega e o início da operação das unidades.

Prevenção e Mitigação:
- Realizar análise técnica detalhada dos projetos antes da contratação.
- Exigir plano de trabalho detalhado da empresa executora, com cronograma físico-financeiro.
- Estabelecer fiscalização rigorosa da obra, com registros semanais e reuniões periódicas de controle.

4. 17. **Informações do 5° risco:**
Nome: Interrupções durante a obra por incompatibilidades com atividades escolares.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A revitalização da Centro Educacional Unificado (CEU) Zaíra pode gerar conflitos entre o andamento da obra e o calendário letivo, com riscos à segurança dos alunos e interrupções parciais dos serviços educacionais.

Prevenção e Mitigação:
- Planejar as obras em períodos de férias escolares.
- Isolar adequadamente as áreas em obra.
- Comunicar a comunidade escolar e elaborar plano de contingência.

4. 21. **Informações do 6° risco:**
Nome: Baixa capacitação técnica dos servidores para operação dos serviços digitais.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A limitação na qualificação técnica de parte dos servidores municipais pode comprometer a adoção, operação e manutenção eficiente dos novos serviços digitais implantados. A falta de familiaridade com ferramentas tecnológicas, sistemas integrados e processos digitais pode gerar dependência de fornecedores, ineficiência no atendimento à população e atrasos na consolidação da transformação digital.

Prevenção e Mitigação:
- Realizar capacitações específicas para os servidores envolvidos com os serviços digitais.
- Implantar um plano de transformação digital com apoio técnico contínuo.
- Designar equipes responsáveis pela governança digital com perfis técnicos adequados.
- Estabelecer canais internos de suporte e tutoria para uso dos sistemas.

4. 26. **Informações do 7° risco:**
Nome: Falhas de integração entre sistemas e órgãos públicos.
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A implantação da Central de Operações Especiais exige interoperabilidade entre sistemas e articulação entre polícias, guardas municipais e órgãos de defesa civil. Falhas nesse processo podem comprometer a efetividade do monitoramento.

Prevenção e Mitigação:
- Estabelecer protocolos de cooperação interinstitucional.
- Garantir aquisição de equipamentos compatíveis e integráveis.
- Promover capacitações conjuntas.

4. 30. **Informações do 8° risco:**
Nome: Resistência de comerciantes e moradores à intervenção urbana.
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
A revitalização da área central pode encontrar resistência de comerciantes e usuários que temem impactos negativos durante as obras, como redução do fluxo de pessoas, transtornos logísticos ou mudanças no uso do espaço urbano.

Prevenção e Mitigação:
- Realizar audiências públicas e comunicação ativa com os usuários da região.
- Planejar intervenções com execução por trechos.
- Garantir acessibilidade e segurança durante as obras.

4. 34. **Informações do 9° risco:**
Nome: Resistência de proprietários aos processos de desapropriação.
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A execução das desapropriações necessárias para a implementação do projeto pode enfrentar resistência por parte dos proprietários dos imóveis afetados, seja por discordância em relação aos valores indenizatórios, apego ao imóvel ou desconfiança em relação ao processo, o que pode gerar atrasos ou judicializações.

Prevenção e Mitigação:
- Realizar diálogo prévio com os proprietários, esclarecendo o processo e os critérios de indenização.
- Garantir transparência nos laudos de avaliação e nas negociações.
- Oferecer apoio jurídico e social às famílias e comerciantes impactados.

4. 38. **Informações do 10° risco:**
Nome: Riscos inerentes a instrumentos Legais do Processo
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Risco de o projeto não possuir a aprovação legal do Poder Legislativo necessária para a contratação do financiamento externo, o que poderá resultar na invalidação ou suspensão da operação.

Prevenção e Mitigação:
- Apresentar ao Poder Legislativo o impacto positivo e as melhorias previstas para o município por meio do programa, reforçando a importância e urgência da aprovação.
- Comunicação clara e transparente com o Poder Legislativo, mantendo-o informado sobre o andamento do projeto, benefícios sociais e econômicos, e garantindo o alinhamento com as expectativas e normativas legais.
- Realizar reuniões periódicas com os parlamentares para esclarecimentos técnicos e alinhamento político, facilitando o apoio institucional.
- Promover campanhas de conscientização pública que reforcem o apoio da sociedade civil, gerando maior pressão positiva para a aprovação legislativa.

4. 43. **Informações do 11° risco:**
Nome: Riscos Ambientais
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Potenciais impactos adversos associados às obras do programa incluem contaminação do solo e dos recursos hídricos, geração de resíduos, supressão da vegetação nativa, alterações na qualidade do ar, perda da biodiversidade, modificação do uso do solo e riscos à saúde pública decorrentes desses impactos ambientais.

Prevenção e Mitigação:
- Implantar Plano de Gestão Ambiental com medidas preventivas e monitoramento.
- Controlar e destinar corretamente os resíduos gerados.
- Proteger a vegetação e áreas sensíveis, minimizando supressão.
- Realizar monitoramento contínuo da qualidade ambiental durante as obras.

4. 48. **Anexos**

Matriz de Risco

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	50.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	12.500.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
66	150	216

Juros aplicáveis:
Será aplicada uma taxa anual variável composta pela SOFR semestral vigente, acrescida de 2% ao ano. Em caso de mora, incide adicional de 2% ao ano sobre o valor em atraso.
Periodicidade dos Pagamentos:
Os pagamentos dos juros ocorrerão de forma semestral.
Comissão de Compromisso:
0,35% ao ano incidirá sobre saldos não desembolsados, calculada em dias corridos (base 360), paga em USD ao semestre. A cobrança começa 60 dias após a assinatura e encerra-se conforme os desembolsos ou em caso de suspensão/cancelamento do Saldo
Comissão de Avaliação:
Será devida, a título de gastos de avaliação, a quantia de USD 50.000,00 (cinquenta mil dólares), a ser paga diretamente à CAF quando do primeiro desembolso do empréstimo.
Taxa de Abertura:
0,0% - O organismo financiador selecionado não exige cobrança de taxa de abertura.
Outros encargos:

O Mutuário pagará à CAF, uma única vez, uma comissão denominada "Comissão de Financiamento", correspondente a 0,85% sobre o valor total do empréstimo, equivalente a USD 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil dólares). Essa comissão será devida a partir do início da vigência do Contrato e deverá ser paga, em dólares, no mais tardar na data do primeiro desembolso do empréstimo.

Outras Informações:

O contrato de financiamento firmado com a CAF prevê a elegibilidade do empréstimo para os benefícios do Fundo de Financiamento Compensatório (FFC), conforme disposto na normativa vigente da instituição financeira. Nesse contexto, poderá ser aplicado um desconto equivalente a 10 (dez) pontos-base da taxa de juros mencionada, com caráter não reembolsável, durante os primeiros 8 (oito) anos a partir da data de assinatura do contrato. Caso aplicado, a margem efetiva do empréstimo durante esse período poderá ser de 1,90% (uma vírgula noventa por cento) ao ano.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Sustentabilidade ambiental, urbanização, bem-estar social e fortalecimento institucional					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.891.000,00	0,00	3.782.000,00	0,00	6.618.500,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
5.673.000,00	0,00	945.500,00	0,00		

Nome do componente					
Infraestrutura integrada e resiliente					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.666.300,00	3.698.200,00	3.332.500,00	3.698.300,00	5.831.800,00	3.698.300,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
4.998.700,00	1.232.800,00	833.100,00	0,00		

Nome do componente					
Estudos e projetos					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
478.800,00	172.400,00	239.400,00	0,00	191.500,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
47.900,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
Desapropriações					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
Gestão do Programa					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.186.000,00	0,00	1.599.000,00	0,00	2.184.500,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.944.000,00	0,00	911.500,00	0,00		

Nome do componente					
Outros Gastos					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério de Finanças - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. No caso de Municípios, as contragarantias a serem oferecidas à União consistirão em:

- receitas próprias a que se refere o art. 156 da Constituição;
- recursos a que se refere o art. 158 da Constituição; e
- recursos a que se referem o inciso I, alíneas "b", "d", "e" e "f", do art. 159 da Constituição.

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 7. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 8. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Inicialmente importa destacar que quando o planejamento municipal identificou a necessidade de executar intervenções robustas em diversas áreas da gestão municipal contemplando diversas políticas públicas necessárias à melhoria de vida da população, verificou-se que tais produtos seriam de grande envergadura orçamentária com a qual as receitas próprias do tesouro municipal não poderiam arcar em curto ou médio prazos.

Com isso, dadas as condições favoráveis nas finanças municipais especialmente no que se refere à análise da Capacidade de Pagamentos (CAPAG) da STN/MF, com nota “B+”, iniciou-se a busca por instituição financeira que reunisse as melhores condições para operação crédito internacional, nos quesitos tempo para conclusão do processo de obtenção dos recursos, tempo de carência e de amortização e encargos financeiros. Com isso, entre as instituições financeiras que apresentaram o melhor conjunto de condições, estava a Corporação Andina de Fomento-CAF a quem recaiu nossa primeira abordagem por correspondência, haja vista que tal instituição tem atuado em operações de crédito na região do ABC paulista, apresentando resultados positivos, inclusive com mais de uma operação concluída.

Assim, após nosso contato inicial, solicitamos a vinda e agendamos reunião com gestor e representante da CAF no Brasil para discussão do Programa e de seus impactos sociais. Neste encontro pudemos apresentar com mais profundidade os possíveis componentes e produtos a serem custeados total ou parcialmente com recursos advindos da operação de crédito.

A partir disso, a equipe técnica deste Município realizou reuniões com a equipe técnica da CAF para melhor estruturar o que seria a proposta inicial, das quais o resultado, após concepção conjunta, embasou nosso pedido formal de anuência junto àquela entidade. A seguir, relacionamos as providências já adotadas para viabilização do Programa:

- **Anuência da CAF.**
- **Conclusão da Av. Marginal e Adequação da seção de escoamento fluvial e contenção das margens do Rio Tamanduateí:** Foram concluídos os projetos básicos viários, de contenção e drenagem.
- **Requalificação da Av. Barão de Mauá:** O projeto básico viário foi finalizado. Os levantamentos permitiram detalhar as ações de requalificação do corredor de ônibus e vias coletivas.
- **Duplicação de Acesso (SPA-086/21):** O projeto básico foi concluído, incorporando estudos de mobilidade e ajustes geométricos nas vias envolvidas.
- **Desapropriações:** Com a relação a área próxima ao Viaduto, houve levantamento fundiário e análise jurídica para a declaração de utilidade pública de parte dos terrenos. Um relatório completo de situação fundiária está em elaboração.
- **Revitalização da Av. Portugal:** Concluídos o estudo de viabilidade e o projeto funcional. O projeto básico está em fase de elaboração, considerando aspectos urbanísticos e de mobilidade.
- **Revitalização da Área Central**: Os estudos de viabilidade e o projeto funcional foram finalizados. O projeto básico está em desenvolvimento, com foco em drenagem urbana e requalificação visual.
- **Revitalização do Centro Educacional Unificado (CEU) Zaíra:** Estudo de viabilidade e projeto funcional está concluído, contemplando estrutura escolar, esportiva e recreativa com base nos diagnósticos locais.

6. 10. Anexos

Anuência CAF

CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - ARQUITETURA-IMPLANTAÇÃO

CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE GEOMETRIA VIÁRIA

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO EIXO VIÁRIO TAMANDUATEÍ - TRECHO 2

FUNCIONAL GERAL

MAPA GERAL CORREDOR BARÃO ZAÍRA

PROJETO BÁSICO DE ÁREAS DE DESAPROPRIAÇÃO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - RUA LUIZ RODRIGUES DA SILVA

REQUALIFICAÇÃO URBANA - AV. PORTUGAL

REVITALIZAÇÃO DO CENTRO

CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE GEOMETRIA VIÁRIA.2

7. **Baixar todos os anexos**

Download