PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto de Mitigação de Risco em Comunidades Urbanas por meio de Soluções Baseadas na Natureza: Requalificação de Canabrava e Vila Mar.

Proponente: Município de Salvador
Processo SEI: 03101.001909/2025-00
Código do pleito: 9668114265/2025
Versão: 2

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 80.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 20.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 05
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 05
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 05
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 06
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 06
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 07
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 07
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 07
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 08
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 08
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 08
1. 5. Componentes 09
1. 5. 1. Informações do 1° componente 09
1. 5. 2. Informações do 2° componente 13
1. 6. Beneficiários 16
1. 7. Anexos 16
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 18
2. 1. Áreas estratégicas 18
2. 2. Anexos 19
3. GESTÃO 20
3. 1. Arranjo institucional 20
3. 1. 1. Descrição 20
3. 1. 2. Orgãos Executores 21
3. 1. 3. Estrutura Operacional 21
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 22
3. 2. Operacionalização e Manutenção 22
3. 3. Planejamento Estratégico 23
3. 4. Anexos 23
4. RISCOS 25
4. 1. Informações do 1° risco 25
4. 2. Informações do 2° risco 25
4. 3. Informações do 3° risco 25
4. 4. Informações do 4° risco 26
4. 5. Informações do 5° risco 26
4. 6. Anexos 26
5. FINANCIAMENTO 27
5. 1. Condições Financeiras da Operação 27
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 27
5. 2. Cronograma de Desembolso 28
5. 3. Contragarantias 29
5. 4. Anexos 29

.

6. ETAPAS REALIZADAS 30
6. 1. Etapas realizadas 30
6. 2. Anexos 30
7. CONTATOS 32
7. 1. Contatos 32
7. 2. Anexos 33
8. Baixar todos os anexos 34

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto de Mitigação de Risco em Comunidades Urbanas por meio de Soluções Baseadas na Natureza: Requalificação de Canabrava e Vila Mar.

Sigla: Salvador SBN.

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Município de Salvador

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Salvador, capital da Bahia e quinta cidade mais populosa do Brasil, com 2,5 milhões de habitantes (IBGE 2024), destaca-se pela diversidade étnico e cultural, com 83% da população afrodescendente (IBGE 2022). A cidade apresenta fortes contrastes socioeconômicos, com áreas de grande desenvolvimento econômico e outras de alta vulnerabilidade social. Sua economia é impulsionada pelo turismo, comércio e serviços, mas enfrenta desafios históricos como a ocupação informal do solo, desigualdade de renda e vulnerabilidades socioambientais.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Salvador possui um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,759, revelando disparidades no acesso à educação, saúde e renda. Nesse contexto de desigualdade socioespacial, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), Lei nº9.069/2016, delimitou 234 Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Dentre essas, 214 abrangem favelas, loteamentos irregulares, comunidades tradicionais e áreas históricas, representam 20% do território municipal e onde vivem cerca de 50% da população (Anexo 1 Mapa ZEIS PDDU Salvador).

No que se refere a riscos e vulnerabilidades, Salvador é particularmente suscetível a eventos climáticos extremos, como chuvas intensas que causam alagamentos e deslizamentos de terra. Tais eventos atingem com maior severidade as comunidades de baixa renda localizadas em encostas e fundo dos vales. A infraestrutura urbana precária aliada à ação antrópica, agravam a ocorrência de desastres, o que gera expressivos riscos à população moradora dessas áreas (Anexo 2 PMRR; Anexo 3 PMAMC).

Relatórios recentes do IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change) destacam que os impactos das mudanças climáticas afetam de forma mais severa as populações pobres, especialmente em áreas urbanas de ocupação informal e com infraestrutura precária. Diante disso, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 da Agenda 2030 da ONU, visa tornar as cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, reforçando a conexão entre proteção social, riscos e meio ambiente no contexto urbano.

Após as fortes chuvas de 2015 em Salvador, que resultaram em perdas humanas, materiais e um prejuízo econômico de cerca de R$46 milhões, a gestão municipal reconheceu a necessidade de reestruturar a Defesa Civil, priorizando ações de prevenção. Entre as medidas estão a criação do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil (Cemadec), a instalação do Sistema de Alerta e Alarme, o mapeamento de áreas de risco e o fortalecimento das ações educativas e de engajamento comunitário.

Ademais, foram elaborados o Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima (PMAMC), a Estratégia de Resiliência e o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR). Este último inclui o Plano de Ações Estruturais (PAE), que propõe soluções geotécnicas, ambientais e de manejo de águas pluviais para reduzir a vulnerabilidade das áreas de risco mapeadas pela Codesal. A elaboração dos PAEs evoluiu tecnicamente com o uso de softwares, drones e Soluções Baseadas na Natureza (SBN). Atualmente, são 171 áreas de risco mapeadas e 22 PAEs desenvolvidos, incluindo os das comunidades de Canabrava e Vila Mar.

Em 2022, o PAE de Vilamar foi selecionado pelo C40 Cities Finance Facility (CFF), devido à presença de remanescentes de Mata Atlântica, por ser um projeto de infraestrutura tangível e com potencial de replicabilidade. Sob coordenação da Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF), foram elaborados os projetos preliminares de requalificação urbana, incorporando SBNs e estudos voltados à equidade e inclusão.

Em 2023, a FMLF, no âmbito do Planejamento Estratégico Municipal desenvolveu o Plano de Canabrava, visando o desenvolvimento territorial sustentável e inclusivo. O plano aborda temas como habitação, acesso a serviços, economia solidária e circular, energia renovável, valorização dos ativos ambientais e segurança alimentar. Esse Plano abrange os PAEs Padre Hugo, São Roque e Três Mangueiras. Além do Plano a FMLF coordena o Projeto executivo do Parque Socioambiental de Canabrava, que busca devolver à sociedade um espaço público que entre os anos 1970 e 2000 foi ocupado pelo Depósito de lixo municipal. O Parque prevê extensas áreas verdes e de preservação ambiental além da implantação de equipamentos urbanos com destaque para o horto municipal e a unidade de compostagem.

Considerando as vulnerabilidades socioambientais das comunidades de Canabrava e Vila Mar e ainda, considerando que estas comunidades integram a bacia hidrográfica do Rio Mocambo, foi então delimitada a poligonal que constituirá o Projeto Salvador SBN, com área de 2.752km² e população de 22.359 habitantes (IBGE,2022). A área está situada na Prefeitura-Bairro de Pau da Lima, no centro geográfico da cidade, o “Miolo” de Salvador (Anexo 4 Mapa localização Projeto Salvador SBN; Anexo 5 Marco lógico Projeto Salvador SBN).

O uso pioneiro de SBNs como estratégia de mitigação e adaptação, com co-benefícios ambientais e sociais, está alinhado às recomendações do Departamento de Mitigação e Prevenção de Risco do Ministério das Cidades (MINC). O MINC conduz a ação “SBN para periferias”, que oferece apoio federal à sua implementação. Em maio de 2025, Salvador aderiu à iniciativa com o Acordo de Adesão ao Edital Periferias Verdes Resilientes.

Assim, solicitamos o enquadramento do Salvador SBN no sublimite ambiental e climático definido no Inciso III do Art. 25 da Resolução Normativa Nº 1 de 22 de novembro de 2024.

1. 2. 2. **Problema:**

A cidade de Salvador possui uma geomorfologia triangular única, limitada pela Baía de Todos os Santos e o Oceano Atlântico, o que restringe sua expansão urbana. Sua topografia, marcada por vales e morros, contribuiu para o modelo de ocupação, propiciando a ocupação em áreas de risco. A urbanização informal, intensificada a partir da década de 1980, ocorreu principalmente em encostas, vales e áreas de fragilidade ambiental, que por serem áreas sem infraestrutura urbana tornaram-se acessíveis à ocupação pela população de baixa renda.

Atualmente, a urbanização de Salvador atingiu 99,9% de seu território (IBGE, 2022), com a mais alta densidade populacional entre as capitais brasileiras, cerca de 8.000 hab/km². As comunidades de Vila Mar e Canabrava exemplificam esse processo de ocupação em áreas de risco e de fragilidade ambiental. Em termos sociais, são ocupadas por famílias de baixíssima renda, majoritariamente inscritas no CadÚnico e com inserção predominante no mercado informal. Como agravante, o baixo nível de escolaridade da população aliado à precariedade urbanística dificulta a melhoria das condições socioeconômicas dessa população.

A precariedade das condições de moradia em Salvador é evidenciada pelas 214 ZEIS e confirmada pelos dados do Censo Demográfico das Favelas de Comunidades Urbanas (IBGE, 2022). De acordo com o IBGE, 41,8% dos domicílios de Salvador estão localizados em favelas e comunidades urbanas, ocupando a terceira posição entre as capitais brasileiras.

Em 2019, a FMLF desenvolveu o Índice de Desenvolvimento do Habitat (IDESH) que traçou um panorama das condições de habitabilidade das ZEIS. O índice associa dados do Censo Demográfico do IBGE com o mapeamento das áreas de risco, utilizando 12 variáveis como: acesso a serviços básicos, instalações sanitárias, densidade demográfica, infraestrutura, renda e alfabetização. O estudo revelou que 67 ZEIS apresentam altíssima precariedade, das quais 22 foram classificadas como prioritárias do Grupo 1A, por reunirem risco muito alto e IDESH de altíssima precariedade.

As comunidades de Vila Mar e Canabrava abrangem as ZEIS 105- Nova Brasília de Baixo, ZEIS 147- Canabrava e ZEIS 69- Canabrava II, caracterizadas como área de risco prioritária, devido às condições de habitabilidade de altíssima precariedade associadas a risco muito alto. Segundo dados da Codesal, essas áreas possuem 995 imóveis com grau alto de risco, sendo 978 imóveis sob o risco de deslizamento e 17 sob o risco de inundação.

Em termos fisiográficos as áreas de Canabrava e Vila Mar apresentam uma rede hídrica bastante capilarizada sobre encostas íngremes. As cumeadas com habitações mais consolidadas e mais adensadas, possuem em parte acesso a saneamento. Mas nas encostas e nos vales, as condições tornam-se mais precárias, em termos de serviços e infraestruturas urbanas, sem atendimento de rede de esgotamento sanitário e alta precariedade das condições de drenagem de água pluvial.

A construção da Av. Mário Sérgio Pontes de Paiva em 2017, na planície aluvial do Rio Mocambo, rompeu laços sociais e econômicos entre essas duas localidades e exacerbou os problemas ligados ao extravasamento do rio. A acessibilidade criada por esta via induziu novos processos de expansão urbana informal, predominantemente, no fundo dos vales, que antes eram pouco acessíveis aos moradores das cumeadas.

Os problemas de mobilidade estão nas poucas conexões das comunidades com seu entorno imediato e também com a cidade, o que implica na dificuldade de acesso aos polos de emprego e as oportunidades de trabalho, além de dificultar o acesso aos serviços básicos de educação e saúde. Os deslocamentos internos são um desafio diante das condições topográficas e da infraestrutura viária precárias. Destaca-se também, a deficiente oferta de equipamentos urbanos de saúde, educação, além da escassez de espaços públicos de lazer, esporte e convivência qualificados para o uso das comunidades.

Nesse contexto de precariedade, agrava-se diante das vulnerabilidades do perfil socioeconômico da sua população. Com base em dados do IBGE, há uma leve predominância feminina (52%) e uma maioria da população autodeclarada preta (28%) e parda (55%). A estrutura etária mostra uma população jovem, com 50% dos moradores com até 30 anos e apenas 12% com mais de 50 anos e 4% idosos (acima de 60 anos), indicando uma longevidade reduzida na área. A maioria dos responsáveis por domicílios vive com rendimentos baixos, sendo que 70% ganham até dois salários mínimos.

A complexidade do problema de gestão territorial nas comunidades urbanas reflete-se na carência de um ordenamento urbano qualificado, agravada pelo intenso dinamismo das ocupações informais e desordenadas. Esse cenário resulta em construções de moradias que avançam sobre encostas com susceptibilidade a deslizamento, provocando situações de risco e/ou insalubridade.

1. 2. 3. **Solução:**

O Projeto Salvador SBN surge no contexto dos desafios acima descritos, tomando por base a experiência acumulada em intervenções integradas em comunidades e entendendo que, diante do perfil de riscos e vulnerabilidades da cidade, é necessária uma atuação sistêmica e sistemática na prevenção e mitigação de riscos associada à requalificação urbana, a promoção de equidade e inclusão com avanço no potencial das SBNs.

Atendendo aos novos conceitos de sustentabilidade propõe-se a requalificação das comunidades de Canabrava e Vila Mar através de ações integradas com SBN para o enfrentamento dos desafios urbanos e sociais da Bacia do Rio Mocambo (Anexo 6 Mapa síntese intervenções Projeto Salvador SBN). As soluções propostas estão embasadas em planos, diagnósticos, estudos técnicos e projetos preliminares realizados, sob a coordenação da FMLF, destacando o Plano de Bairro de Canabrava (Anexo 7 Plano Bairro Canabrava), e o Projeto Vila Mar (Anexo 8 Conceitual Projeto Vila Mar).

Na escala da Bacia do Rio Mocambo, as duas localidades se integram, destacando as intervenções de SBN, na forma de parques lineares ao longo do rio e seus afluentes, que contribuem para a mitigação de riscos e prevenção de ocupação das áreas verdes remanescentes. Essas conexões verdes, que articulam os fundos de vale e as encostas, extrapolam essas comunidades e irão configurar corredores verdes urbanos, os quais funcionam como SBNs na escala de Salvador (Anexo 9 Mapa Corredores Verdes).

As intervenções na área de saneamento incluem ampliação das redes de água potável, de esgotamento sanitário, macro e microdrenagem. Propõe-se para a instalação e manutenção da rede de esgoto, considerando as dificuldades impostas pelas condições topográficas, propõe-se a implantação de uma trilha de monitoramento nas áreas de encostas. Como SBNs de drenagem estão previstas bacias de retenção, canalização em gabião, biovaletas e escada hidráulica vegetada.

Para as soluções verdes ou híbridas para mitigação dos riscos de deslizamento e inundação, estão previstas as SBNs: pocket parks, muro de gabião, solo grampeado com face verde, paliçada, retaludamento superficial com hidrossemeadura, hortas urbanas terraceadas, sistemas agroflorestais, corredor verde-azul e alagados construídos flutuantes.

Para ampliar a infraestrutura de mobilidade propõe-se requalificação de vias, execução de novas vias e intervenções de microacessibilidade. Com melhoria nas ligações com a Av. Mário Sérgio, buscando incorporar SBN com múltiplas funções na requalificação de escadarias e travessas. Agregando arborização urbana, pequenos espaços de convívio e alternativas de saneamento, favorecendo a mobilidade ativa.

Para os espaços públicos prevê-se a recuperação de praças e implantação de novos espaços de esporte, lazer e convivência, com áreas verdes e novos equipamentos urbanos como: unidade de saúde, centro cultural comunitário e escola. Como solução para a precariedade habitacional, estão previstas melhorias habitacionais e a construção de 400 unidades habitacionais, para reassentamento das famílias que hoje ocupam áreas de risco, não consolidável.

As SBNs podem tornar a mitigação dos riscos mais eficaz ao serem integradas aos benefícios sociais e ambientais. Além das obras de engenharia, as SBNs contemplam ações de engajamento comunitário e fortalecimento das capacidades dos moradores. Diante da dificuldade de controle formal do uso do solo, não há garantia de que novas áreas susceptíveis riscos não serão ocupadas. Nesse contexto, as ações sociais buscam soluções de governança que deem condições à população para acompanhar e gerir a ocupação de sua comunidade.

Ainda no âmbito socioambiental, o projeto prevê a implantação de sistema de áreas verdes e paisagismo, com ações de preservação, regeneração e conexão dessas áreas, aliado a um trabalho social abrangente. Com atuação de escritório de campo e ações voltadas a: comunicação, engajamento e fortalecimento comunitário; educação ambiental e patrimonial; capacitação para o mercado de trabalho, com destaque para empregos verdes; reassentamento; e apoio na pós-ocupação, com gestão condominial e co-gestão das SBNs.

Esse projeto adota um conjunto de ações integradas, que não se limitam apenas às intervenções físicas, incorporando o monitoramento contínuo das ações implantadas, seus resultados e impactos. Nesse monitoramento e avaliação está o diferencial na adoção de SBNs, que exige a implantação de uma estrutura de gestão institucional eficiente para garantir a sustentabilidade das ações.

No âmbito da gestão do território, o Projeto contempla ações de fortalecimento institucional com: revisão dos instrumentos de monitoramento e gestão do risco existentes, incorporando a abordagem de SBN; elaboração de estudos preliminares para as áreas prioritárias; fortalecimento dos sistemas de informações municipais e de monitoramento do risco climático e; capacitação dos servidores da Prefeitura Municipal.

Adicionalmente, o Projeto será uma experiência piloto para a prática de Políticas Sociais Adaptativas em Salvador, empoderando as comunidades para assumirem protagonismo nas medidas de apoio ao enfrentamento dos riscos climáticos.

1. 2. 4. **Resultado:**

Os resultados do Projeto Salvador SBN englobam a promoção da resiliência e do desenvolvimento socioeconômico das Comunidades Urbanas na bacia do Rio Mocambo através dos resultados obtidos através das ações dos componentes: (1) Requalificação urbana por meio de SBN, subcomponentes urbanos e socioambientais; e (2) Fortalecimento institucional e de gestão do Projeto.

(1) Requalificação urbana por meio de SBN

Subcomponente Urbano

As intervenções urbanas para o problema de moradias em áreas de risco e/ou em condições precárias de habitabilidade propõe: Soluções verdes ou híbridas para mitigação dos riscos de deslizamento e inundação; construção de novas moradias; e melhorias habitacionais. Essas soluções visam: eliminar 100% das áreas de risco de deslizamento de terra e inundação; promover melhorias habitacionais em 100% das moradias precárias; e reassentar 100% das famílias moradoras de áreas de risco. Ao final do projeto, como resultado, tem-se o acesso da população a condições dignas de moradia.

O segundo eixo do subcomponente urbano está relacionado a infraestrutura precária ou carência total de infraestrutura. Com proposta de soluções verdes ou híbridas de infraestrutura urbana para: atender adequadamente pelos sistemas de água potável e de esgotamento sanitário 100% dos domicílios da área de internação; requalificar 28.000m das vias existentes e implantar 18.000m de novas vias; e aumentar a proporção de áreas públicas equipadas para esporte e lazer ao ar livre de 0,65m2/habitante para 10m2/habitante. Com resultado promove acesso da população a infraestrutura de saneamento básico, de mobilidade adequada e espaços públicos de qualidade.

Subcomponente Socioambiental

As ações socioambientais do Projeto buscam resolver os problemas da pressão da ocupação urbana sobre áreas ambientalmente sensíveis, no contexto de famílias com alta vulnerabilidade social. Nesse contexto, as soluções previstas contemplam: sistema de áreas verdes e paisagismo, para preservar 100% das áreas verdes e/ou azuis existentes; e execução de trabalho social como foco em capacitar 50% da população economicamente ativa para o mercado de trabalho, com destaque para empregos verdes.

Como resultados as áreas verdes da bacia do Rio Mocambo preservadas, regeneradas e conectadas; comunidade mobilizada, organizada e fortalecida; população com acesso à educação ambiental e patrimonial, população capacitada para o mercado de trabalho, com destaque para empregos verdes; reassentamento das famílias afetadas; e população com acompanhamento de pós-ocupação, gestão condominial e co-gestão das SBN.

Como resultado espera-se também a implantação do Núcleo de Apoio às Políticas Sociais Adaptativas na comunidade.

(2) Fortalecimento institucional e de gestão do Projeto

Subcomponente Fortalecimento Institucional

As ações, no âmbito do fortalecimento institucional, visam superar o problema da gestão ineficiente do território de comunidades urbanas e contemplam: revisão dos instrumentos de monitoramento e gestão do risco, incorporando a abordagem de SBN; elaboração de estudos preliminares para as áreas prioritárias; fortalecimento dos sistemas de informações municipais e de monitoramento do risco climático; e capacitação dos servidores da PMS.

No período de execução do Projeto, o número de Comunidades Urbanas selecionadas para replicar o Projeto Salvador SBN deve aumentar de 2 para 4 comunidades. Como resultado do fortalecimento tem-se: instrumentos municipais de monitoramento e gestão de riscos atualizados; comunidades urbanas para replicação do projeto Salvador SBN identificadas e avaliadas; Gestão municipal por evidências aprimorada; PMS capacitada para implementar, monitorar, e manter SBN em comunidades urbanas

Subcomponente Gestão do Projeto

A inexistência do Projeto Salvador SBN, associado ao contexto da complexidade multidisciplinar e interinstitucional das intervenções previstas, demanda um conjunto de solução para estruturar a gestão desses projetos contemplando: estruturação de uma Unidade de Gestão do Projeto Salvador SBN; previsão dos custos operacionais/ administrativos; e monitoramento e avaliação. Como resultado tem-se: equipe da PMS dedicada exclusivamente à implementação do Projeto Salvador SBN; recurso garantido para a gestão do Projeto Salvador SBN; e Projeto Salvador SBN monitorado e avaliado.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo geral:

Promover a resiliência e desenvolvimento socioeconômico de Comunidades Urbanas na bacia do Rio Mocambo, por meio da requalificação urbanística adotando soluções baseadas na natureza. Assim, solicitamos o enquadramento do Salvador SBN no sublimite ambiental e climático definido no Inciso III do Art. 25 da Resolução Normativa Nº 1 de 22 de novembro de 2024.

Objetivos específicos:

(1) Ofertar condições dignas de moradia às famílias da Bacia do Rio Mocambo.

(2) Requalificar a infraestrutura urbana da Bacia do Rio Mocambo.

(3) Preservar, regenerar e conectar as áreas ambientalmente sensíveis da Bacia do Rio Mocambo.

(4) Promover o desenvolvimento e inclusão socioeconômica da população.

(5) Fortalecer a Prefeitura Municipal para replicar o projeto Salvador SBN em outras comunidades urbanas de Salvador.

(6) Estruturar a Prefeitura Municipal para planejar, executar, monitorar e avaliar o Projeto Salvador SBN.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Percentual de áreas de risco de deslizamento de terra e inundação.

Descrição:

O indicador mensura a redução da área total de risco de deslizamento de terra e inundação decorrente da implantação de soluções de infraestrutura verde, híbrida e cinza.

A fórmula para calcular o indicador corresponde à subtração das áreas de influência (m2) das intervenções verdes, híbridas e cinzas, à área total de risco inicial de 107.000m2 mapeados pelos PAEs. O cálculo se dará por meio de dados primários coletados a cada ano pela Fundação Mário Leal Ferreira da Prefeitura Municipal de Salvador.

O indicador contribui para monitorar o alcance da meta de eliminar 100% das áreas de risco de deslizamento de terra e inundação até dezembro de 2031, meta que por sua vez contribui para alcançar o objetivo específico (1) de ofertar condições dignas de moradia às famílias da Bacia do Rio Mocambo.

Monitorando a implantação de infraestruturas verdes, híbridas e cinzas para a mitigação dos riscos, o indicador contribui diretamente para o alcance do objetivo estratégico 1.11 do PPA 2024-2027, que almeja “incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura”.

Meta:

Eliminar 100% das áreas de risco de deslizamento de terra e inundação até dezembro de 2031.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Percentual de famílias reassentadas

Descrição:
O indicador mensura a evolução do processo de reassentamento de famílias moradoras de áreas de risco na Bacia do Rio Mocambo, para unidades habitacionais adequadas dentro da área do Projeto Salvador SBN.

A fórmula para calcular o indicador corresponde à razão entre o número de famílias reassentadas e o número total de 770 famílias moradoras de áreas de risco não consolidáveis na Bacia do Rio Mocambo. O cálculo se dá por meio de dados primários a serem coletados a cada ano pela Fundação Mário Leal Ferreira da Prefeitura Municipal de Salvador.

O indicador contribui para monitorar o alcance da meta de reassentar 100% das famílias moradoras de áreas de risco do projeto até 2031, meta que por sua vez contribui para alcançar o objetivo específico (1) de ofertar condições dignas de moradia às famílias da Bacia do Rio Mocambo.

Monitorando o processo de reassentamento das famílias moradoras de áreas de risco, o indicador contribui diretamente para diminuir a proporção de população urbana vivendo em domicílios precários, indicador-chave do objetivo estratégico 1.11 do PPA 2024-2027, que almeja “incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura”.

Meta:
Reassentar 100% das famílias moradoras de áreas de risco não consolidáveis do projeto até 2031.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Percentual de famílias beneficiadas com melhorias habitacionais

Descrição:
O indicador mensura a evolução das melhorias habitacionais nas moradias da Bacia do Rio Mocambo decorrentes de assistências técnicas.

A fórmula para calcular o indicador corresponde à razão entre o número de famílias beneficiadas com melhorias habitacionais e o número total de 1.150 famílias moradoras de domicílios precários da Bacia do Rio Mocambo. O cálculo se dá por meio de dados primários a serem coletados a cada ano pela Fundação Mário Leal Ferreira da Prefeitura Municipal de Salvador.

O indicador contribui para monitorar o alcance da meta de promover melhorias habitacionais em 100% das moradias precárias até 2031, meta que por sua vez contribui para alcançar o objetivo específico (1) de ofertar condições dignas de moradia às famílias da Bacia do Rio Mocambo.

Monitorando o processo de melhorias habitacionais, o indicador contribui diretamente para diminuir a proporção de população urbana vivendo em domicílios precários, indicador-chave do objetivo estratégico 1.11 do PPA 2024-2027, que almeja “incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura”.

Meta:
Promover melhorias habitacionais em 100% das moradias precárias até 2031.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Percentual de domicílios atendidos e adequadamente ligados ao sistema de água potável

Descrição:
O indicador mensura a evolução da cobertura dos serviços de saneamento decorrente da implantação de novas infraestruturas de abastecimento de água potável e novas ligações ao sistema.

A fórmula para calcular o indicador corresponde à razão entre o número de domicílios atendidos e adequadamente ligados aos sistemas de abastecimento de água e o número total de domicílios. O cálculo se dá por meio de dados primários a serem coletados a cada ano pela Fundação Mário Leal Ferreira da Prefeitura Municipal de Salvador, a partir da execução da rede de distribuição de água potável.

O indicador contribui para monitorar o alcance da meta de 100% de domicílios atendidos e adequadamente ligados ao sistema de água potável até 2031, meta que por sua vez contribui para alcançar o objetivo específico (2) de requalificar a infraestrutura urbana da Bacia do Rio Mocambo.

Monitorando a implantação de novas infraestruturas de abastecimento de água potável e novas ligações ao sistema, o indicador contribui diretamente para o Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB), indicador-chave do objetivo estratégico 1.11 do PPA 2024-2027, que almeja “incentivar a transição para cidades

criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura".

Meta:
Aumentar o percentual de domicílios atendidos e adequadamente ligados ao sistema de água potável de 70% para 100% até 2031.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Percentual de domicílios atendidos e adequadamente ligados ao sistema de esgotamento sanitário

Descrição:
O indicador mensura a evolução da cobertura dos serviços de saneamento decorrente da implantação de novas infraestruturas de esgotamento sanitário e novas ligações ao sistema.

A fórmula para calcular o indicador corresponde à razão entre o número de domicílios atendidos e adequadamente ligados aos sistemas de esgotamento sanitário e o número total de domicílios. O cálculo se dá por meio de dados primários a serem coletados a cada ano pela Fundação Mário Leal Ferreira da Prefeitura Municipal de Salvador, a partir da execução da rede de esgotamento sanitário.

O indicador contribui para monitorar o alcance da meta de 100% de domicílios atendidos e adequadamente ligados ao sistema de esgotamento sanitário até 2031, meta que por sua vez contribui para alcançar o objetivo específico (2) de requalificar a infraestrutura urbana da Bacia do Rio Mocambo.

Monitorando a implantação de novas infraestruturas de esgotamento sanitário e novas ligações ao sistema, o indicador contribui diretamente para o Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB), indicador-chave do objetivo estratégico 1.11 do PPA 2024-2027, que almeja "incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura".

Meta:
Aumentar o percentual de domicílios atendidos e adequadamente ligados ao sistema de esgotamento sanitário de 20% para 100% até 2031.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Extensão de vias requalificadas para mobilidade ativa e coletiva e novas vias.

Descrição:
O indicador mensura a evolução da requalificação viária voltada à mobilidade ativa e coletiva, decorrente da implantação de novas conexões e melhoria urbanística daquelas existentes.

A fórmula para calcular o indicador corresponde à razão entre a extensão (m) de novas vias, de vias requalificadas e extensão total do viário da Bacia do Rio Mocambo. O cálculo se dá por meio de dados primários a serem coletados a cada ano pela Fundação Mário Leal Ferreira da Prefeitura Municipal de Salvador.

O indicador contribui para monitorar o alcance da meta de requalificar 28.000m das vias existentes e implantar 18.000m de novas vias até 2031, meta que por sua vez contribui para alcançar o objetivo específico (2) de requalificar a infraestrutura urbana da Bacia do Rio Mocambo.

Melhorando o acesso ao sistema de transporte coletivo de Salvador, o indicador contribui diretamente para aumentar o percentual de pessoas próximas da rede de transporte público de média e alta capacidade, indicador-chave do objetivo estratégico 1.11 do PPA 2024-2027, que almeja "incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura".

Meta:
Requalificar 28.000m das vias existentes e implantar 18.000m de novas vias até 2031.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Proporção entre área pública equipada para esporte e lazer ao ar livre e o número de habitantes

Descrição:
O indicador mensura a evolução das áreas públicas equipadas para esporte e lazer ao ar livre.

A fórmula para calcular o indicador corresponde à razão entre a área total dos espaços públicos equipados para esporte e lazer ao ar livre e o número total da população da Bacia do Rio Mocambo. O cálculo se dá por meio de dados primários a serem coletados a cada ano pela Fundação Mário Leal Ferreira da Prefeitura Municipal de Salvador.

O indicador contribui para monitorar o alcance da meta de aumentar a proporção de áreas públicas equipadas para esporte e lazer ao ar livre de 0,65m2/habitante para 10m2/habitante até 2031, meta que por sua vez contribui para alcançar o objetivo específico (2) de requalificar a infraestrutura urbana da Bacia do Rio Mocambo.

Monitorando a melhoria dos espaços públicos, o indicador contribui diretamente para o alcance do objetivo estratégico 1.11 do PPA 2024-2027, que almeja “incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura”.

Meta:
Aumentar a proporção de áreas públicas equipadas para esporte e lazer ao ar livre de 0,65m2/habitante para 10m2/habitante até 2031.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Percentual de áreas verdes e/ou azuis preservadas

Descrição:
O indicador mensura a evolução da cobertura de áreas verdes e/ou azuis decorrente de ações de preservação, regeneração e conexão dessas áreas.

A fórmula para calcular o indicador corresponde à razão entre a áreas verdes e azuis preservadas, regeneradas e conectadas e o total de 50,7ha (507.000m2) de áreas verdes e azuis existentes em 2025. O cálculo se dá por meio de dados primários a serem coletados a cada ano pela Fundação Mário Leal Ferreira da Prefeitura Municipal de Salvador.

O indicador contribui para monitorar o alcance da meta de preservar 100% das áreas verdes e/ou azuis existentes até 2031, meta que por sua vez contribui para alcançar o objetivo específico (3) de preservar, regenerar e conectar as áreas ambientalmente sensíveis da Bacia do Rio Mocambo.

Monitorando o aumento das áreas verdes e/ou azuis, o indicador contribui diretamente para o alcance do objetivo estratégico 2.1 do PPA 2024-2027, que almeja conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

Meta:
Preservar 100% das áreas verdes e/ou azuis existentes até 2031.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Percentual de pessoas economicamente ativas capacitadas para o mercado de trabalho com destaque para empregos verdes.

Descrição:
O indicador mensura a evolução do processo de capacitação para o mercado de trabalho, com destaque para empregos verdes, da população economicamente ativa da Bacia do Rio Mocambo.

A fórmula para calcular o indicador corresponde à razão entre o número de pessoas capacitadas e o número total de 12.000 pessoas economicamente ativas das comunidades urbanas da Bacia do Rio Mocambo. O cálculo se dá por meio de dados primários a serem coletados a cada ano pela Fundação Mário Leal Ferreira da Prefeitura Municipal de Salvador.

O indicador contribui para monitorar o alcance da meta de capacitar 50% da população economicamente ativa para o mercado de trabalho, com destaque para empregos verdes até 2031, meta que por sua vez contribui para alcançar o objetivo específico (4) de promover o desenvolvimento e inclusão socioeconômica da população.

Monitorando o número de pessoas capacitadas para o mercado de trabalho e empregos verdes, o indicador contribui diretamente para o alcance do objetivo estratégico 2.7 do PPA 2024-2027, que almeja ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres.

Meta:
Capacitar 50% da população economicamente ativa para o mercado de trabalho com destaque para empregos verdes até 2031.

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**

Nome: Número de Comunidades Urbanas de Salvador selecionadas para e replicar o Projeto Salvador SBN

Descrição:
O indicador mensura a expansão do Projeto Salvador SBN para outras Comunidades Urbanas do Município. Ele corresponde ao número de Comunidades Urbanas selecionadas para replicar o Projeto Salvador SBN no futuro. O monitoramento será feito anualmente pela Fundação Mário Leal Ferreira da Prefeitura Municipal de Salvador.

O indicador contribui para monitorar o alcance da meta de aumentar o número de Comunidades Urbanas selecionadas para replicar o Projeto Salvador SBN de 2 para 4 até 2031, meta que por sua vez contribui para alcançar o objetivo específico (5) de fortalecer a Prefeitura Municipal para replicar o projeto Salvador SBN em outras comunidades urbanas de Salvador.

Monitorando a expansão do Projeto Salvador SBN, o indicador contribui diretamente para o alcance do objetivo estratégico 2.2 do PPA 2024-2027, que almeja “ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas”.

Meta:
Aumentar o número de Comunidades Urbanas selecionadas para replicar o Projeto Salvador SBN de 2 para 4 até 2031.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Requalificação urbana por meio de SBN.
Valor estimado em Dólar (USD): 86.000.000,00

Descrição:
O Componente 1 "Requalificação urbana por meio de SBN” se divide em 2 Subcomponentes: um Urbano e outro Socioambiental.

O Subcomponente Urbano aborda os 2 principais problemas das Comunidades da Bacia do Rio Mocambo: a presença de moradias em áreas de risco e/ou em condições precárias de habitabilidade; e a infraestrutura urbana precária e/ou ausente. Para cada um desses problemas aponta-se uma ou mais soluções que geram diversos resultados, conforme ilustrado no Marco Lógico do Projeto (Anexo 5) e descrito a seguir:

1. Para resolver o problema das moradias em áreas de risco e/ou em condições precárias de habitabilidade, aponta-se 3 soluções:

1.1. Implantar soluções verdes ou híbridas para mitigar os riscos de deslizamento e inundação nas áreas identificadas pelos PAEs;

1.2. Construir novas moradias em áreas seguras dentro da Bacia do Rio Mocambo;

1.3. Efetuar melhorias habitacionais nas moradias que não precisem ser removidas por causa dos riscos de deslizamento e inundação.

Essas 3 soluções contribuem conjuntamente para um único importante resultado:

1.1.1. Famílias vivendo em condições dignas de moradia.

Esse resultado depende do alcance de 3 metas:

1.1.1.1. Eliminar 100% das áreas de risco de deslizamento de terra e inundação até dezembro de 2031;

1.1.1.2. Reassentar 100% das famílias moradoras de áreas de risco do projeto até 2031;

1.1.1.3. Promover melhorias habitacionais em 100% das moradias precárias até 2031.

Alcançando essas 3 metas será possível cumprir o objetivo específico 1 deste Componente que almeja: Ofertar condições dignas de moradia às famílias da Bacia do Rio Mocambo.

2. Para resolver o problema da infraestrutura urbana precária ou ausente, aponta-se a solução de:

2.1. Implantar soluções verdes ou híbridas de infraestrutura urbana.

Essa solução leva a 3 diversos resultados:

2.1.1. Acesso da população a infraestrutura de saneamento básico;

2.1.2. Acesso da população a infraestrutura de mobilidade adequada;

2.1.3. Acesso da população a espaços públicos de qualidade.

Esses 3 resultados dependem do alcance de 4 metas:

2.1.1.1. Aumentar o percentual de domicílios atendidos e adequadamente ligados ao sistema de água potável de 70% para 100% até 2031;

2.1.1.2. Aumentar o percentual de domicílios atendidos e adequadamente ligados ao sistema de esgotamento sanitário 20% para 100% até 2031;

2.1.1.3. Requalificar 28.000m das vias existentes e implantar 18.000m de novas vias até 2031;

2.1.1.4. Aumentar a proporção de áreas públicas equipadas para esporte e lazer ao ar livre de 0,65m2/habitante para 10m2/habitante até 2031.

Alcançando essas 4 metas será possível cumprir o objetivo específico 2 deste Componente que almeja: Requalificar a infraestrutura urbana da Bacia do Rio Mocambo.

O Subcomponente Socioambiental aborda os 2 principais problemas socioambientais das Comunidades Urbanas da Bacia do Rio Mocambo: a pressão da ocupação urbana sobre áreas ambientalmente sensíveis; e a vulnerabilidade social. Para cada um desses problemas aponte-se uma ou mais soluções que geram diversos resultados, conforme ilustrado no Marco Lógico do Projeto (Anexo 5):

3. Para resolver o problema da pressão da ocupação urbana sobre áreas ambientalmente sensíveis, aponta-se a solução de:

3.1. Implantar um sistema de áreas verdes e paisagismo.

Essa solução leva ao resultado das:

3.1.1. Áreas verdes da bacia do Rio Mocambo preservadas, regeneradas e conectadas.

Esse resultado depende do alcance da meta de:

3.1.1.1. Preservar 100% das áreas verdes e/ou azuis existentes até 2031.

Alcançando essa meta será possível cumprir o objetivo específico 3 deste Componente que almeja: Preservar, regenerar e conectar as áreas ambientalmente sensíveis da Bacia do Rio Mocambo.

4. Para resolver o problema da vulnerabilidade social, aponta-se a solução de:

4.1. Efetuar o trabalho social com as Comunidades Urbanas da Bacia do Rio Mocambo.

Essa solução leva a 5 diversos resultados:

4.1.1. Comunidade mobilizada, organizada e fortalecida;

4.1.2. População com acesso a educação ambiental e patrimonial;

4.1.3. População capacitada para o mercado de trabalho com destaque para empregos verdes;

4.1.4. Reassentamento das famílias afetadas;

4.1.5. Pós-ocupação, gestão condominial e co-gestão das SBN

Essas ações sociais permitirão o alcance da meta de:

4.1.1.1. Capacitar 50% da população economicamente ativa para o mercado de trabalho com destaque para empregos verdes até 2031.

Alcançando essa meta será possível cumprir o objetivo específico 4 deste Componente que almeja: Promover o desenvolvimento e inclusão socioeconômica da população.

Os 4 objetivos específicos abordados pelo Componente 1 do Projeto Salvador SBN contribuem diretamente para o objetivo geral de: Promover a resiliência e desenvolvimento socioeconômico de Comunidades Urbanas na bacia do

Rio Mocambo, por meio da requalificação urbanística adotando soluções baseadas na natureza.

Descrição de subcomponentes e produtos:
SUBCOMPONENTE URBANO

O Subcomponente Urbano visa ofertar moradias dignas e requalificar a infraestrutura urbana da Bacia do Rio Mocambo.

P1 – Soluções verdes ou híbridas para mitigação dos riscos de deslizamento e inundação

- Implantação de obras de infraestrutura verde ou híbrida para contenção de encostas e mitigação das inundações, com uso de SBNs do tipo: muro de gabião; solo grampeado com face verde; paliçada; retaludamento superficial com hidrossemeadura; hortas urbanas terraceadas; sistemas agroflorestais; corredor verde-azul; e alagados construídos flutuantes.

- 30.000m2 de área total a tratar.

P2 - Novas Unidades Habitacionais

- Construção de unidades habitacionais e suas respectivas infraestruturas, destinadas às famílias que serão remanejadas das áreas de risco.

- 400 unidades habitacionais.

P3 - Melhorias habitacionais

- Execução de melhorias habitacionais nas moradias que não precisam de reassentamento e estão em condições precárias de habitabilidade.

- 1.150 melhorias habitacionais a executar.

P4 – Infraestrutura de saneamento

Abastecimento de água potável:

- Ampliação e/ou requalificação das redes de abastecimento de água, com implantação de trilhas de monitoramento para expansão e operação.

- 16.000m de rede de abastecimento de água.

Esgotamento sanitário

- Ampliação e/ou requalificação das redes coletoras de esgoto, com implantação de trecho de trilhas de monitoramento para expansão e operação.

- 38.000m de rede de esgotamento sanitário.

Macrodrenagem

- Implantação de obras de macrodrenagem para manejo das águas pluviais, com uso de SBNs do tipo: bacias de retenção; e canalização em gabião.

-

46.000m² de rede a implantar.

Microdrenagem

- Implantação de obras de microdrenagem para manejo das águas pluviais, com uso de SBNs do tipo: biovaletas e escadas hidráulicas
- 31.000m de rede a implantar.

P5 – Infraestrutura de mobilidade

Novas vias, caminhos e escadas

- Implantação de novas vias, caminhos e escadas, para ampliar a conectividade e mobilidade urbana.
- 18.000m vias, caminhos e escadas a implantar.

Melhoria de vias, caminhos e escadas existentes

- Requalificação de vias, caminhos e escadas existentes.
- 28.000m vias, caminhos e escadas a requalificar.

P6 – Equipamentos urbanos

- Implantação de novos equipamentos urbanos para melhoria do acesso aos serviços públicos por parte da população local, contemplando: Escola; Unidade de Saúde; Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); Centro Comunitário; Mercado e Feira Popular.
- 8.000m2 de área total construídas em equipamentos urbanos.

P7 - Espaços públicos

- Implantação de espaços públicos ao ar livre equipados para esporte, lazer e convivência, incluindo: praça; largos; campo de futebol; cantinhos ecológico para a coleta seletiva.
- 56.000m2 de área total em espaços públicos a serem implantados

SUBCOMPONENTE SOCIOAMBIENTAL

O Subcomponente Socioambiental visa preservar, regenerar e conectar as áreas ambientalmente sensíveis da Bacia do Rio Mocambo ao tempo que promove através do trabalho social o desenvolvimento e inclusão socioeconômica da população local.

P1 – Preservação, regeneração e conexão de áreas verdes

- Implantação de ações para preservar, regenerar e conectar as áreas verdes existentes na Bacia do Rio Mocambo, inerentes à gestão ambiental do Projeto. Destacando ações de: gestão adequada de resíduos sólidos; proteção e monitoramento dos recursos hídricos; preservação e recuperação do meio ambiente; ações de implantação do Parque socioambiental Canabrava, dos Corredores Verde, das áreas de agrofloresta.

P2 - Trabalho Social

- O Trabalho Social contempla formação de equipe multidisciplinar para acompanhamento e assessoria às famílias da área afetada pelo Projeto, promovendo ações sociais de: (1) comunicação, articulação, engajamento e fortalecimento comunitário; (2) acompanhamento dos processos de reassentamento involuntário; (3) ações de educação ambiental e patrimonial; e (4) capacitação para o mercado de trabalho com destaque para empregos verdes .

O objetivo é fortalecer o diálogo, a participação social para promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida. A comunicação social será responsável por criar mecanismos de acolhimento de dúvidas e queixas. Também será implantado um escritório de campo para apoiar as ações sociais do Projeto.

- Estima-se que 1.135 famílias residentes nas áreas de risco do Projeto serão diretamente beneficiadas pelas ações do TTS.

- Estima-se o oferecimento de cursos de capacitação para pelo menos 50% da população economicamente ativa das Comunidades Urbanas da Bacia do Rio Mocambo, um total de 6000 pessoas a serem beneficiadas pela capacitação.

P3 - Reassentamento

- Implantação de ações relacionadas ao deslocamento involuntário das famílias com imóveis impactados pelo Projeto. Com elaboração de um Plano de Reassentamento Involuntário que visa minimizar os possíveis impactos negativos sobre a população afetada. A elaboração do Plano envolve consulta e participação comunitária definindo diretrizes, ações e modalidades de compensação visando garantir, além das condições dignas de habitabilidade, os direitos sociais, econômicos e ambientais respeitados das famílias afetadas. As modalidades de compensação deverão ser propostas com base no perfil da população e do uso dos imóveis afetados.

- Estima-se que 770 famílias que residem em condições precárias serão compensadas conforme plano de reassentamento. Dessas, 400 famílias serão beneficiadas com novas habitações a serem construídas dentro da poligonal de abrangência do projeto.

P4 - Pós-ocupação, gestão condominial e co-gestão das SBN

- Implantação de ações que garantam a sobrevida do Projeto Salvador SBN, contemplando atuação junto a comunidade que abrange: (1) pós-ocupação; (2) gestão condominial e; (3) co-gestão das SBN.

- Estima-se que as 770 famílias compensadas no âmbito da execução do plano de reassentamento também serão acompanhadas na etapa de pós-ocupação e gestão condominial. Assim como as 6000 pessoas economicamente ativas, poderão ser engajadas nas ações de co-gestão das SBN.

1. 5. 32. **Informações do 2° componente:**
Nome: Fortalecimento institucional e gestão do projeto
Valor estimado em Dólar (USD): 14.000.000,00

Descrição:
O Componente 2 "Fortalecimento institucional e gestão do projeto" se divide em 2 Subcomponentes: um de Fortalecimento Institucional e outro Gestão do Projeto. O primeiro Subcomponente aborda o principal problema da gestão territorial municipal, ou seja, a gestão do território ineficiente, conforme ilustrado no Marco Lógico do Projeto (Anexo 5):

5. Para resolver o problema da gestão territorial ineficiente, aponta-se 4 soluções:

5.1. Revisar os instrumentos de monitoramento e gestão do risco existentes, incorporando a abordagem de SBN;

5.2. Elaborar estudos técnicos para as áreas prioritárias;

5.3. Fortalecer os sistemas de informações municipais e de monitoramento do risco climático; e

5.4. Capacitar os servidores da Prefeitura Municipal.

Cada uma dessas 4 soluções leva a um diferente resultado:

5.1.1. Instrumentos municipais de monitoramento e gestão de riscos atualizados;

5.2.1. Comunidades urbanas para replicação do projeto Salvador SBN identificadas;

5.3.1. Gestão municipal por evidências aprimorada;

5.4.1. Prefeitura Municipal capacitada para implementar, monitorar, e manter SBN em comunidades urbanas.

Essas ações de aprimoramento da gestão municipal permitirão o alcance da meta de:

5.1.1.1. Aumentar o número de Comunidades Urbanas selecionadas para replicar o Projeto Salvador SBN de 2 para 4 até 2031.

Alcançando essa meta será possível cumprir o objetivo específico 5, pertencente ao Componente 2 do Projeto, que almeja: Fortalecer a Prefeitura Municipal para replicar o Projeto Salvador SBN em outras comunidades urbanas de Salvador.

O segundo Subcomponente aborda o problema da inexistência do Projeto Salvador SBN, conforme ilustrado no Marco Lógico do Projeto (Anexo 5):

6. Para resolver o problema da Inexistência do Projeto Salvador SBN, aponta-se 3 soluções:

6.1. Estruturar uma Unidade de Gestão do Projeto Salvador SBN;

6.2. Prever os custos operacionais/administrativos para o Projeto Salvador SBN; e

6.3. Monitorar e avaliar o Projeto Salvador SBN.

Cada uma dessas 3 soluções leva a um diferente resultado:

6.1.1. Equipe da Prefeitura Municipal dedicada exclusivamente à implementação do Projeto Salvador SBN;

6.2.1. Recurso garantido para a gestão do Projeto Salvador SBN; e

6.3.1. Projeto Salvador SBN monitorado e avaliado.

Essas ações de aprimoramento da gestão municipal permitirão o alcance do objetivo específico 6, pertencente ao Componente 2 do Projeto, que almeja: Estruturar a Prefeitura Municipal para planejar, executar, monitorar e avaliar o Projeto Salvador SBN.

Os 2 objetivos específicos abordados pelo Componente 2 do Projeto Salvador SBN contribuem diretamente para o objetivo geral de: Promover a resiliência e desenvolvimento socioeconômico de Comunidades Urbanas na bacia do Rio Mocambo, por meio da requalificação urbanística adotando soluções baseadas na natureza.

Descrição de subcomponentes e produtos:
SUBCOMPONENTE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

O Subcomponente Fortalecimento Institucional visa fortalecer a Prefeitura Municipal para replicar o projeto Salvador SBN em outras comunidades urbanas.

P1 – Revisão Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR) e atualização do Plano Preventivo de Defesa Civil com integração da metodologia do IDESH.

- Revisão do PMRR e do Plano Preventivo de Defesa Civil, integrando a análise de habitabilidade do IDESH, mantendo atualizadas as publicações técnicas que orientam o mapeamento de riscos urbanos.

P2 – Elaboração de estudos técnicos para as áreas prioritárias

- Revisão, atualização e/ou elaboração de PAEs para áreas de risco prioritárias, com abordagem de SBN.

- Elaboração de estudos técnicos de áreas prioritárias para expansão do Projeto Salvador SBN. Priorizando áreas de risco com PAE elaborado e com presença de remanescentes de áreas verdes.

P3 - Fortalecimento do Salvador Dados

- Fortalecimento do Sistema de Informações Municipais “Salvador Dados”, promovendo a análise e definição de indicadores a partir de dados primários e secundários que possam subsidiar a formulação de políticas públicas.

P4 - Fortalecimento do Centro de Monitoramento, Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (CEMADEC)

- Ampliação do parque tecnológico do CEMADEC, com a aquisição e instalação de equipamentos meteorológicos capazes de medir as variáveis atmosféricas como temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, precipitação e radiação solar, para a realização de previsões climáticas e o monitoramento ambiental em escala local.

- Contratação de equipe técnica especializada para analisar os dados coletados e realizar estudos sobre o microclima para mensurar o impacto real das intervenções no bem-estar da população local, fornecendo subsídios técnicos para futuras ações de planejamento urbano e ambiental.

P5 - Capacitação dos servidores da Prefeitura Municipal

- Capacitar os servidores da Prefeitura Municipal de Salvador para implementar, monitorar, e manter SBN em comunidades urbanas. Priorizando servidores e/ou colaboradores dos órgãos envolvidos no Núcleo Permanente de Articulação do Projeto Salvador SBN (Casa Civil, FMLF, SEINFRA, SUCOP, SECIS, CODESAL, SEMDEC, SEMPRE, SEMAN, SEFAZ e PGMS.

SUBCOMPONENTE GESTÃO DO PROJETO

O Subcomponente Gestão do Projeto visa apoiar a Prefeitura Municipal a planejar, executar, monitorar e avaliar o Projeto Salvador SBN.

P1 - Unidade de Gestão do Projeto (UGP) Salvador SBN

- Estruturação de Equipe da Prefeitura Municipal dedicada exclusivamente à implementação do Projeto Salvador SBN, com a coordenação de execução efetuada pela Unidade de Gestão do Projeto (UGP), que será vinculada ao gabinete da Presidência da Fundação Mário Leal Ferreira

- A UGP será a instância de nível de coordenação, gestão e apoio administrativo do projeto será responsável por exercer a interlocução com o BIRD e com os órgãos e instituições participantes, bem como coordenar a estreita integração das esferas da Administração Pública envolvidas e com os organismos públicos e privados, organizações sociais e a sociedade em geral.

- A UGP deverá se composta por: (1)Diretor Geral; (2) Gerente de Infraestrutura; (3) Gerente Social; (4) Gerente Ambiental; (5) Gerente de Reassentamento; (6) Gerente Administrativo-Financeiro e ; (7) Gerente de Aquisições, Contratos e Convênios.

P2 - Custos operacionais/ administrativos

- Previsão dos custos operacionais e administrativos para implementar o Projeto Salvador SBN. Incluindo contratação de consultoria especializadas para dar apoio à UGP nas atividades de: gerenciamento do Projeto; supervisão de obras; desenvolvimento de estudos e projetos, dentre outras atividades de interesse do Projeto Salvador SBN.

P3 - Auditoria, Avaliação e Monitoramento.

- Planejamento de ações de Auditoria, Avaliação e Monitoramento contínuo do projeto Salvador SBN. Contemplando contratação de serviços de auditoria externa e monitoramento. Com avaliações ao longo da execução do Projeto e uma avaliação ex post de todas as ações realizadas. Visando a garantia de conformidade pelo cumprimento de regulamentações e rotinas, uma maior transparência e credibilidade nas ações desenvolvidas, a identificação de riscos e vulnerabilidades e a melhoria dos processos internos.

1. 6. **Beneficiários**

O Projeto Salvador SBN terá como beneficiários diretos os moradores da Bacia do Rio Mocambo, com população de 22.359 habitantes (IBGE 2022), da qual fazem parte as comunidades urbanas de Vila Mar e Canabrava que receberão os investimentos de requalificação urbana através de obras de soluções verdes ou híbridas para mitigação dos riscos de deslizamento e inundação, infraestrutura de saneamento, mobilidade, habitação, além das ações socioambientais, conforme previstos no escopo do Projeto.

Importante destacar, que se trata de um projeto em tecido urbano informal, que beneficiará uma população de baixa renda em situação de vulnerabilidade econômica. Caracterizada pela falta de moradia adequada e de acesso a serviços essenciais como saúde, educação e segurança alimentar, com ocupação de áreas de risco. Um cenário que agrava a exposição a desastres naturais, como deslizamentos e inundações, e intensifica os impactos sobre a saúde pública e a vida da população.

Além disso, o Projeto, beneficiará de forma indireta também as 53.443 pessoas moradoras da sub-bacia Trobogy, uma vez que as áreas beneficiadas são contíguas e intervenções de drenagem e sistema de áreas verdes estão conectados.

Nessas comunidades um total de 1.135 imóveis estão localizados em áreas de risco, onde vivem cerca de 3.065 pessoas que serão beneficiárias seja pelas obras de soluções verdes ou híbridas para mitigação dos riscos de deslizamento e inundação, seja através das ações de reassentamento. Nesse contexto, estima-se que 770 famílias que residem em condições precárias serão compensadas conforme plano de reassentamento que será elaborado, baseado no perfil e demandas da população atingida, de forma a buscar um padrão adequado de habitabilidade e a manutenção das suas redes sociais de vizinhança. Dessas, 400 famílias serão beneficiadas com novas habitações a serem construídas dentro da poligonal de abrangência do projeto.

Serão também beneficiados diretamente pelo projeto os proprietários de imóveis, comércios e serviços localizados nas áreas de intervenção, na medida em que os investimentos promovem valorização imobiliária, aumentam a movimentação de recursos e atraem um número maior de frequentadores.

Como beneficiários indiretos, toda a população em áreas de risco de Salvador será beneficiada pelo fortalecimento institucional relacionado às soluções de mitigação e prevenção de riscos com o uso de SBNs, representada pelo total de cerca de 415.656 pessoas que vivem nas 171 áreas mapeadas pela Codesal. Assim, como no avanço das ações de desenvolvimento de planos e projetos de requalificação de comunidades urbanas, representadas pelas 214 ZEIS, onde vivem cerca de 1,5 milhões de habitantes de Salvador.

É importante destacar que, mesmo nas áreas onde não ocorrerão intervenções diretas com o projeto, haverá benefícios decorrentes do fortalecimento de estrutura dos órgãos públicos, o que permitirá a melhoria das ações de operação e manutenção das estruturas físicas existentes e das que serão implantadas, como, por exemplo a conservação das SBNs, entre outras iniciativas.

1. 7. **Anexos**

Anexo 1 Mapa ZEIS PDDU Salvador

Anexo 3 PMAMC

Anexo 4 Mapa localização Projeto Salvador SBN

Anexo 5 Marco lógico Projeto Salvador SBN

Anexo 6 Mapa síntese intervenções Projeto Salvador SBN

Anexo 7 Plano Bairro Canabrava

Anexo 8 Conceitual Projeto Vila Mar

Anexo 9 Mapa Corredores Verdes

Anexo 0 Lista Anexos

Anexo 2 PMRR

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

As áreas estratégicas referidas no Anexo II da Resolução Normativa nº 1/2024 estão perfeitamente alinhadas com os Objetivos Estratégicos do PPA 2024 – 2027 do Governo Federal.

O Projeto Salvador SBN afeta as áreas estratégicas 111, 201, 202 e 207, conforme detalhado abaixo e no marco lógico do Projeto (Anexo 5 Marco lógico Projeto Salvador SBN):

111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

A área estratégica 111 pertence ao Eixo (1) de Desenvolvimento social e garantia de direitos do PPA 2024-2027. O Projeto Salvador SBN contribui na promoção de avanços na área estratégica 111 oferecendo para a população: condições dignas de moradia; acesso a infraestrutura de saneamento básico; acesso a infraestrutura de mobilidade adequada; e acesso a espaços públicos de qualidade.

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

A área estratégica 201 pertence ao Eixo (2) de Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática do PPA 2024-2027. O Projeto Salvador SBN contribui na promoção de avanços na área estratégica 201 preservando, regenerando e conectando as áreas verdes da Bacia do Rio Mocambo.

202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

A área estratégica 202 pertence ao Eixo (2) de Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática do PPA 2024-2027. O Projeto Salvador SBN contribui na promoção de avanços na área estratégica 202 fortalecendo a Prefeitura Municipal por meio de: atualização dos instrumentos municipais de monitoramento e gestão de riscos; avaliação de outras comunidades urbanas para replicação do Projeto; aprimoramento da gestão por evidências; capacitação dos servidores para implementar, monitorar, e manter SBN em comunidades urbanas.

207 - Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres.

A área estratégica 207 pertence ao Eixo (2) de Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática do PPA 2024-2027. O Projeto Salvador SBN contribui na promoção de avanços na área estratégica 207 promovendo o desenvolvimento e inclusão socioeconômica da população por meio de: mobilização, organização e fortalecimento comunitário; acesso a educação ambiental e patrimonial; capacitação para o mercado de trabalho com destaque para empregos verdes; reassentamento das famílias afetadas; pós-ocupação, gestão condominial e co-gestão das SBN.

Os Projeto Salvador SBN é exclusivamente destinado ao atendimento de 3 das prioridades da Administração Pública:

VII – Enfrentamento à emergência climática

A mitigação dos riscos de deslizamento e inundação por meio de soluções baseadas na natureza é uma das principais vertentes do Projeto Salvador SBN para o enfrentamento da crise climática. O Projeto aborda essa prioridade da Administração Pública tanto do ponto de vista de implantação de infraestruturas verdes e híbridas, quanto do fortalecimento das capacidades municipais na gestão e monitoramento do risco climático. Essa abordagem está alinhada às mais recentes políticas públicas federais como o Plano Nacional de Defesa Civil, o Plano Clima Adaptação - Cidades, e o Programa Cidades Verdes Resilientes.

VI – Novo PAC: Periferia Viva

O Projeto Salvador SBN endereça desafios e prevê abordagens priorizadas pelo Governo Federal, seja no Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes do Novo PAC (que preconiza, entre outros, a atuação em prevenção a desastres e nas áreas de periferia), seja na governança multinível que se vem instalando entre Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Ministério das Cidades, e entes subnacionais.

I – Combate à fome e redução das desigualdades

O Projeto Salvador SBN busca reduzir as desigualdades de diferentes formas: oferecendo soluções de moradia digna, seja por meio de reassentamento em novas unidades, seja por meio de melhorias habitacionais; requalificando as infraestruturas urbanas que garantem o acesso aos serviços básicos; oferecendo educação ambiental, patrimonial e capacitação para aproveitar as novas oportunidade de trabalho relacionadas à manutenção das Soluções Baseadas na Natureza e do Parque Socioambiental de Canabrava. As SBNs também oferecem a possibilidades de implementar

hortas urbanas que contribuam para a segurança alimentar da população.

Assim, solicitamos o enquadramento do Salvador SBN no sublimite ambiental e climático definido no Inciso III do Art. 25 da Resolução Normativa Nº 1 de 22 de novembro de 2024.

2. 2. **Anexos**

Anexo 5 Marco lógico Projeto Salvador SBN

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A Prefeitura Municipal de Salvador, mutuária do financiamento, designa como executor do Projeto a Fundação Mário Leal Ferreira, onde está localizada a UGP – Unidade de Gestão do Projeto, tendo Secretarias e Órgãos como co-executores, conforme nomeados na Matriz de Responsabilidades.

A UGP será a responsável pela interlocução operacional com o Banco Mundial, organismo multilateral de crédito e com os agentes das diversas Secretarias e Órgãos envolvidos.

O Componente relativo às Obras de Infraestrutura abrange ações das seguintes Secretarias e Órgãos:

CASA CIVIL DA PREFEITURA – exerce a função de coordenação geral e apoio a governança sistêmica dos órgãos e secretarias.

FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA – responsável pela elaboração de projetos, através de sua Diretoria de Projetos e monitoramento dos indicadores e metas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS (SEINFRA) – responsável pela coordenação das obras de infraestruturas, através de sua Diretoria de Engenharia;

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR (SUCOP) – responsável pela execução das obras dos diversos projetos de urbanização, infraestrutura, habitação e equipamentos urbanos;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA (SECIS) – responsável pelo acompanhamento das ações ambientais;

DEFESA CIVIL DE SALVADOR (CODESAL) – responsável pelo acompanhamento das ações relativas à mitigação e prevenção de riscos e das Soluções Baseadas na Natureza (SBN);

O Subcomponente relativo a Qualificação Profissional, Trabalho, Emprego e Renda, contará com a atuação da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA (SEMDEC).

Será firmado o Convênio de Cooperação Técnica entre Fundação Mário Leal Ferreira e cada uma das unidades envolvidas na execução do Projeto, objetivando o estabelecimento das obrigações e responsabilidades pertinentes.

O nível estratégico do Projeto será exercido pela Casa Civil da Prefeitura, que exerce a função de coordenação geral e apoio a governança sistêmica dos órgãos e secretarias.

O nível de coordenação e gestão será exercido especificamente pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), através da Unidade de Gestão do Projeto (UGP), devidamente equipada e com quadro de recursos humanos alocados com dedicação exclusiva às atividades e tarefas atinentes ao Projeto.

No nível de execução e apoio técnico, para bem executar o Projeto, zelando por sua governança e eficiência, será adotada para a UGP o mesmo modelo de estrutura que vem sendo utilizado com êxito pela Prefeitura em outros programas de financiamento externo, como o BID (PRODETUR-Salvador; Mane Dendê), o BIRD (Salvador Social I e II) e a própria CAF (PROQUALI).

Serão instituídos como instâncias para gestão e execução do Projeto Salvador SBN: (1) O Comitê Consultivo de Coordenação do Projeto Salvador SBN; (2) A Unidade de Gestão do Projeto – UGP; e (3) O Núcleo Permanente de Articulação do Projeto Salvador SBN.

O Comitê Consultivo de Coordenação do Projeto Salvador SBN, instância de nível estratégico, é responsável pela definição de diretrizes que orientarão a gestão da UGP. Este se reunirá a cada 06 (seis) meses e de forma extraordinária para deliberar sobre assuntos e proposições pertinentes à sua área de competência dentro do Projeto Salvador SBN, sobretudo as que venham necessitar de apoio institucional. Sendo composto pelos titulares dos órgãos e entes da administração direta e indireta que participam da execução do Projeto Salvador SBN:

1. Casa Civil do Município, que ocupará a Presidência do Comitê;
2. Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF;
3.

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA

4. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda -SEMDEC;

5. Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência - SECIS;

6. Superintendência de Obras Públicas do Salvador- SUCOP;

7. Defesa Civil de Salvador (CODESAL).

O Diretor e os Gerentes da UGP deverão atuar com dedicação exclusiva e tempo integral ao Projeto. Cada integrante do Comitê indicará 01 (um) suplente pertencente ao quadro de seu Órgão ou Entidade.

A UGP, instância de nível de coordenação, gestão e apoio administrativo do projeto é responsável por exercer a interlocução com o BIRD e com os órgãos e instituições participantes, bem como coordenar a estreita integração das esferas da Administração Pública envolvidas e com os organismos públicos e privados, organizações sociais e a sociedade em geral.

O Núcleo Permanente de Articulação do Projeto Salvador SBN, instância de nível técnico - operacional, é responsável por promover ação articulada e compartilhada no planejamento, execução e gestão do Projeto (Anexo 10 Organograma).

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA – responsável pela elaboração de projetos, através de sua Diretoria de Projetos e monitoramento dos indicadores e metas.
Órgãos parceiros:
CASA CIVIL DA PREFEITURA – exerce a função de coordenação geral e apoio a governança sistêmica dos órgãos e secretarias.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS (SEINFRA) – responsável pela coordenação das obras de infraestruturas, através de sua Diretoria de Engenharia;
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR (SUCOP) – responsável pela execução das obras dos diversos projetos de urbanização, infraestrutura, habitação e equipamentos urbanos;
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA (SECIS) – responsável pelo acompanhamento das ações ambientais;
DEFESA CIVIL DE SALVADOR (CODESAL) – responsável pelo acompanhamento das ações relativas à mitigação e prevenção de riscos e das Soluções Baseadas na Natureza (SBN).

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

Para o cumprimento de sua finalidade a UGP, disporá de:

- Diretor Geral, que deverá exercer funções de caráter técnico, de planejamento, de supervisão e interlocução, atuando na interface entre a UGP, BIRD e as demais entidades intervenientes no Projeto.. Deverá atuar como Secretário Técnico do Comitê Consultivo e coordenar a implantação das ações referentes ao monitoramento e à avaliação da execução do Projeto. Deverá se relacionar com os técnicos do Núcleo Permanente de Articulação.

- Gerente de Infraestrutura, responsável por coordenar, executar e auxiliar o Diretor Geral nos assuntos relacionados à análise, avaliação, contratação de projetos e obras de infraestrutura, bem como no acompanhamento e fiscalização de sua execução. Deverá se relacionar com os técnicos do Núcleo Permanente de Articulação.

- Gerente Social, responsável por coordenar, executar e auxiliar o Diretor Geral na implantação das ações de geração de emprego e renda, da comunicação social e outras ações de natureza social. Em sua função de coordenação das ações de âmbito social, deverá se relacionar com os técnicos pertinentes integrantes do Núcleo Permanente de Articulação. Será apoiada por uma equipe técnica – social especializada e multidisciplinar.

- Gerente Ambiental, responsável por coordenar, executar e apoiar o Diretor Geral nas ações de natureza ambiental, seguindo as Políticas do BIRD, relativas às obras de urbanização, saneamento, drenagem, sistema viário, paisagismo, destacando as aplicáveis às SBNs. Também atua nas ações de educação ambiental e no licenciamento e monitoramento ambiental das intervenções do Projeto. Deverá se relacionar com os técnicos do Núcleo Permanente de Articulação.

- Gerente de Reassentamento, responsável por coordenar, executar e auxiliar o Diretor Geral nos assuntos relacionados ao reassentamento das famílias que vivem em situação de risco, seguindo as Políticas do BIRD e em estreita articulação com o Gerente Social. Essa ação busca minimizar os impactos da intervenção sob essa população, de forma que venha fortalecer a comunidade, diminuindo a vulnerabilidade. Em sua função de coordenação das ações de reassentamento, deverá se relacionar com os técnicos pertinentes integrantes do Núcleo Permanente de Articulação.

- Gerente Administrativo-Financeiro, responsável por planejar, coordenar, acompanhar e avaliar, juntamente com o Diretor Geral, os assuntos relativos a rotinas administrativas, estabelecendo o controle dos processos, e os assuntos relacionados às atividades de natureza contábil-financeira, como prestação de contas, preparação das solicitações de desembolsos, registros contábeis e financeiros, assim como orientar os demais participantes nos assuntos de natureza contábil e financeira.

- Gerente de Aquisições, Contratos e Convênios, responsável por planejar, coordenar, acompanhar e avaliar, juntamente com o Diretor Geral, as aquisições em conformidade com o que trata o Contrato de Empréstimo, além de elaborar pareceres nos processos, acompanhar ações públicas e privadas, instrumentos de cooperação técnica firmados, questões contratuais e licitatórias, e demais regulamentações normativas.

A Comissão Especial de Licitação do Projeto Salvador SBN (CEL) ficará responsável pelos processos licitatórios referentes à aquisição de bens e serviços, execução de obras e atividades a serem desenvolvidos no âmbito do Projeto, observados os procedimentos legais estabelecidos no setor público e as normas e políticas de aquisição do BIRD. A Comissão será formada por, no mínimo, 01 (um) Presidente, 02 (dois) Membros efetivos e 02 (dois) Suplentes, a serem designados pelo Presidente da FMLF.

A FMLF é responsável por prover os meios indispensáveis à operacionalização da UGP e autorizada a expedir atos normativos e instruções complementares necessários à sua estruturação e funcionamento, no âmbito do respectivo Órgão.

Para Apoio à Execução Técnica no desenvolvimento de atividades específicas dos diversos componentes deverão ser contratadas empresas de consultoria que atuarão em apoio ao gerenciamento do Projeto, para a supervisão e fiscalização de obras e para outros temas que se façam eventualmente necessários.

A Superintendência de Obras Públicas de Salvador – SUCOP, autarquia vinculada à SEINFRA, será o órgão executor das obras civis e de edificações abrangidas pelo Projeto.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo 11 Matriz de responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

No Projeto Salvador SBN, a componente de gestão, manutenção e pós-ocupação é crucial, pois as soluções de infraestrutura verde e híbrida requerem um acompanhamento regular e bastante diferenciado em relação às intervenções convencionais de mitigação de risco (“cinzas”). Portanto, o Projeto prevê a estrutura de gestão compartilhada (cogestão) das SBNs, contando com a integração entre os órgãos da Prefeitura Municipal de Salvador (PMS) e com a população local. Tal modelo poderá ser replicado nas demais ZEIS em que se adotem SBNs similares e a participação da comunidade como elemento central da sustentabilidade da intervenção.

A inserção da comunidade na equipe de cogestão das SBNs justifica-se pela demanda de manutenção apresentada, com periodicidades de atividades desde diárias até anuais. As atividades mais recorrentes serão atribuídas às pessoas contratadas na localidade, e aquelas de maior complexidade, e menos recorrentes, designadas às equipes da Secretaria de Municipal de Manutenção da Cidade (SEMAN), Defesa Civil de Salvador (Codesal) e Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (SECIS). Neste sentido, propõe-se a criação do cargo de Agente Comunitário Ambiental (ACA), a contratação de jardineiros destinados aos cuidados das infraestruturas verdes, como também a mobilização de usuários cuidadores identificados entre os moradores e nas instituições comunitárias. Nesse contexto, a prefeitura já desenvolveu um Plano de Manutenção e Monitoramento para as SBNs previstas para o Projeto Vila Mar, aplicável às áreas do projeto. Anexo 12 Plano Manutenção e Monitoramento Vila Mar

A SEMOP terá o papel de apoiar tecnicamente a UGP na execução de ações que envolvam a iluminação pública e visam melhorar a limpeza e gestão de resíduos na área contemplada pelo Projeto. Além disso, será responsável pela operação e manutenção do sistema. A operação e manutenção são realizadas por equipes próprias e terceirizadas da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), contratadas para prestação de serviços conforme o caso, sendo para tal aportado orçamento próprio da PMS. Ademais, a SEMOP atua na fiscalização e ordenamento do comércio em vias e logradouros públicos, administração de feiras e mercados públicos municipais, administrar os serviços de iluminação pública, limpeza urbana, destinação de resíduos sólidos, entre outras atribuições.

A operacionalização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário será entregue para a EMBASA, atual detentora do sistema na cidade, para operação e manutenção.

A manutenção de vias, caminhos, equipamentos urbanos, rede de drenagem, praças e áreas verdes, ficarão sob a responsabilidade da Secretaria de Manutenção do município (SEMAN), que assume a manutenção das obras assim que elas são entregues à população.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O tema de Resiliência e Adaptação (sobretudo em contextos de vulnerabilidade social e climática) é prioridade do Município de Salvador. Do ponto de vista estratégico, o Projeto insere-se como parte das recomendações emanadas do Planejamento Estratégico em vigor e compõe o Plano de Ações Estruturais – PAE, que é um eixo de gestão de risco do Programa Municipal de Redução de Riscos – PMRR, que visa à indicação de soluções de engenharia, urbanismo e habitação, de forma a gerar transformações efetivas nas áreas de risco. Objetiva eliminar ou reduzir a realidade de risco de desastres.

O Projeto Salvador SBN, embora de atuação específica nas comunidades de Canabrava e Vila Mar, como pilotos para teste da abordagem de uso das SBNs, associadas a intervenções mais estruturantes, onde cabível. Tem caráter de consolidação do aprendizado, para futura replicabilidade e escala, no contexto da política pública e dos programas de investimento do município relacionados às ZEIS delimitadas no âmbito do PDDU.

As comunidades localizadas na bacia do Rio Mocambo, conforme classificação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), se inserem predominantemente na “Macrozona de Ocupação Urbana” e uma menor porção na “Macrozona de Conservação Ambiental” que corresponde ao Parque Socioambiental de Canabrava, área do antigo lixão de Salvador. Dentro da Macrozona de Ocupação Urbana, encontra-se a Macroárea de Estruturação Urbana, região também identificada como “Miolo” de Salvador.

Para a Macroárea de Estruturação Urbana o PDDU vigente estabelece, em seus artigos 142, 143 e 144, um objetivo geral e um elenco de estratégias e instrumentos de política urbana com o objetivo de promover a estruturação e o ordenamento territorial, que foram incorporadas na elaboração dos referidos dos estudo e projetos elaborados para as áreas do Projeto Salvador SBN.

A bacia do Rio Mocambo contém as ZEIS-1: 69-Canabrava II, 75-Jardim Nova Esperança III, 147-Canabrava, 148-Jardim Nova Brasília II e 105-Nova Brasília de Baixo, onde estão inseridas as comunidades e Canabrava e Vila Mar. Isto denota condições de urbanização precária como prevalente na área da bacia, com áreas de riscos de escorregamento e inundação.

O projeto endereça desafios e prevê abordagens também priorizadas pelo Governo Federal, seja no Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes do Novo PAC (que preconiza, entre outros, a atuação em prevenção a desastres e nas áreas de periferia), seja na governança multinível que se vem instalando entre Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e Ministério das Cidades (em conjunto com os entes subnacionais).

O Projeto está alinhado com a Estratégia de Resiliência do Município (Anexo 13 Salvador Resiliente), especialmente às iniciativas: 46- Adaptação às mudanças climáticas; 47- Salvador na prevenção de riscos; e 48- Salvador Capital da Mata Atlântica, que fazem parte do Pilar de Transformação Urbana Sustentável.

Da mesma forma, o Projeto Salvador SBN se insere perfeitamente no eixo “Verde-Azul” do Plano de Ação Climática do Município (Anexo 3 PMAMC), que possui uma diretriz de “Soluções Baseadas na Natureza”, perfeitamente coerente com o Projeto Salvador SBN. A diretriz aponta ações de criação de novos parques, unidades de conservação e espaços verdes; implantação de corredores ecológicos; e ampliação de arborização urbana. Sempre dentro do mesmo eixo, a diretriz “Vales dos Rios e Córregos” indica ações de adoção do conceito de infraestrutura verde-azul nos projetos da cidade; e o foco na gestão das águas.

O caráter pioneiro de SBNs, como estratégia de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, com potencial de cobenefícios ambientais e sociais, está alinhado às recomendações do Departamento de Mitigação e Prevenção de Risco (DMPR), da Secretaria Nacional de Periferias (SNP) do Ministério das Cidades (MINC), com vistas à promoção de áreas informais mais seguras do ponto de vista dos riscos climáticos. A iniciativa federal “SBN para periferias” apoia a implantação de SBN para adaptação inclusiva das periferias urbanas às mudanças climáticas. Nesse contexto, Salvador assinou, em maio de 2025, o Acordo de Adesão para execução de iniciativas estruturadas em parcerias com Organizações da Sociedade Civil no âmbito do Edital Periferias Verdes Resilientes (Anexo 14 Acordo Adesão Periferias Verdes Resilientes).

3. 4. **Anexos**

Anexo 2 PMRR

Anexo 3 PMAMC

Anexo 10 Organograma

Anexo 11 Matriz de responsabilidades

Anexo 12 Plano Manutenção e Monitoramento Vila Mar

Anexo 13 Salvador Resiliente

Anexo 14 Acordo de Adesão Periferias Verdes Resilientes

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Risco Legal (A Lei Autorizativa não ser aprovada em tempo)
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A Prefeitura Municipal de Salvador precisa enviar à Câmara de Vereadores de Salvador o Projeto da Lei Autorizativa para ser aprovado. O risco ocorre pela possibilidade da Lei não ser aprovada a tempo.

Prevenção e Mitigação:
A lei autorizativa será enviada à Câmara em momento oportuno. Poder executivo tem excelente relação com o poder legislativo, dando celeridade ao processo.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Risco Institucional (complexidade de articulação interinstitucional para a execução do projeto)
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
O risco da complexidade de articulação interinstitucional é inerente à natureza interdisciplinar e multissetorial dos projetos de requalificação de Comunidades Urbanas, que possuem população com alta vulnerabilidade socioeconômica, associada à necessidade de intervenções físicas de alta complexidade de engenharia e infraestrutura urbana. Um cenário que envolve a atuação coordenada de diversos órgãos da PMS.

Prevenção e Mitigação:
Proposta de arranjo institucional da UGP que garante o trabalho coordenado, e atuação conjunta de diversos órgãos.

A PMS tem experiência recente de atuação de projetos integrados de requalificação de comunidades urbanas, com atuação de diversos órgãos de forma coordenada e com abrangência multisetorial, a citar o Projeto Guerreira Zeferina, Projeto Novo Mane Dendê, Projeto Pé Preto e o Plano de Bairro de Canabrava.

A elaboração dos estudos, diagnósticos e projetos preliminares no âmbito do Projeto Vila Mar ocorreram com a participação de diversos órgãos da PMS, destacando: a FMLF (coordenação técnica), Codesal, Casa Civil, SECIS, SEMAN, SUCOP, dentre outros. Uma ação preparatória importante no âmbito da articulação interinstitucional para desenvolvimento do projeto.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Risco do Reassentamento
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
No âmbito do Projeto Salvador SBN tem uma estimativa de reassentamento de cerca de 770 famílias. Esse número é resultado de um estudo preliminar e poderá sofrer alterações, seja pela definição das intervenções necessárias para a redução das condições de risco e assim a manutenção das famílias no local, assim como imprevistos de novas ocupações. Os riscos do reassentamento ocorrem diante complexidade no acompanhamento das famílias afetadas diretamente, com possibilidade de descontentamento inicial, com resistência da população e dificuldades de adaptação das famílias às novas realidades.

Prevenção e Mitigação:
A PMS tem experiência recente em reassentamento em larga escala, a citar: o Projeto Guerreira Zeferina com 257 famílias reassentadas; o Projeto Novo Mane Dendê com 1600 famílias e; o Projeto Pé Preto, com recursos do PAC Periferia Viva, com 271 famílias.

A prefeitura já desenvolveu um marco de reassentamento aplicável às áreas do projeto, indicando as possíveis soluções de compensação por tipo de imovel, incluindo opções de: reassentamento em novas unidades, auxílio financeiro, bônus moradia, aluguel social, compra assistida, indenização, etc (Anexo 15 Recomendações para o Reassentamento). O projeto ainda prevê, o detalhamento desse marco com a elaboração de Plano de Reassentamento com envolvimento da comunidade, garantindo não apenas as condições dignas de habitabilidade, mas também, que as famílias afetadas tenham seus direitos sociais, econômicos e ambientais respeitados nas especificidades da população

diretamente afetada.

Os estudos preliminares do Projeto Vila Mar, assim como as indicações do Plano de Canabrava preveem produção de unidades habitacionais inseridas na poligonal de intervenção do Projeto. (Anexo 16 Mapa síntese reassentamento).

As ações de reassentamento serão executadas no âmbito do Trabalho Técnico Social contemplando instalação de Escritório de Campo no entorno da área, com atendimento individualizado às famílias afetadas. O acompanhamento social é mantido por período após a realização do reassentamento, conforme previsto no Produto de Pós-ocupação, gestão condominial e co-gestão das SBN.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Risco Social (adesão da população ao projeto)
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O risco da falta de adesão da população ao Projeto impacta diretamente na sustentabilidade das intervenções propostas, em especial no tocante à manutenção das SBN. Todas as áreas de ocupação apresentam violência urbana decorrente da condição de vulnerabilidade socioeconômica da população, sobretudo da população jovem.

Prevenção e Mitigação:
A Prefeitura já possui um processo inicial de trabalho social nas comunidades através da atuação da Codesal com a implantação do NUPDEC (Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil) que têm papel relevante no processo de mitigação de riscos, com envolvimento da comunidade na prevenção até a reconstrução dos cenários afetados.

Os estudos já desenvolvidos buscaram manter e ampliar o contato e participação da comunidade. No desenvolvimento dos estudos preliminares de Vila Mar, o contato com comunidade se estabeleceu através da equipe social do NUPDEC, com realização de visitas à área com lideranças chaves e realização de entrevistas semiestruturadas. A elaboração do Plano de Canabrava foi com participação da comunidade através da realização de oficinas e discussão das diretrizes e prioridades.

A prefeitura já desenvolveu um marco de Estratégias de Articulação e Engajamento (Anexo 17 Estratégias Articulação e Engajamento; Anexo 18 Estudo Equidade e Inclusão), aplicável às áreas do projeto, com análise de grupos e rede de partes interessadas pelo projeto e indicação métodos para promover a articulação, engajamento, participação e coprodução ao longo da execução do Projeto. O Projeto Salvador SBN também contempla o Trabalho Técnico Social no Subcomponente Socioambiental com atuação direta com a população vulnerabilizada pela violência urbana.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Risco Técnico
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O risco técnico refere-se à possibilidade de ajustes de escopo e/ ou de orçamento dos estudos preliminares desenvolvidos para intervenções do Projeto. A ausência de projetos executivos gera um cálculo de custos estimados, com precisão dos orçamentos de obras submetidos a possíveis ajustes.

Prevenção e Mitigação:
A Prefeitura buscou investir na elaboração dos Projetos Preliminares, tendo como base a execução de levantamento topográfico e realização de estudos de sondagem nas diversas áreas de risco do Projeto. Com levantamentos de campo e realização das análises geotécnicas do solo os Projetos Preliminares de Engenharia para as intervenções de Soluções verdes ou híbridas para mitigação dos riscos de deslizamento e inundação apresentam grau de precisão mais adequado às estimativas de custo previstas. Conforme detalhado no item de Etapas Realizadas nesta carta.

4. 6. **Anexos**

Anexo 15 Recomendações para o Reassentamento

Anexo 16 Mapa síntese reassentamento

Anexo 18 Estudo Equidade e Inclusão

Anexo 17 Estratégias Articulação e Engajamento

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor do Financiamento	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	360	420

Juros aplicáveis:
SOFR + margem variável (atualmente entre 0,43% e 1,84%)
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestrais
Comissão de Compromisso:
0,25% a.a sobre saldo não desembolsado
Comissão de Avaliação:
0,0%
Taxa de Abertura:
0,25% do valor do financiamento
Outros encargos:

Não existem outros encargos ou comissões

Outras Informações:

Para a análise, considerou-se: Taxa de Juros e Atualização Monetária; Taxa Compromisso; Prazos Total; de Desembolso; de Amortização; e de Carência.
Dentre as instituições de crédito multilaterais, o BIRD apresenta condições compatíveis com vantagens nos quesitos: Taxa Compromisso, Prazo Total e Amortização em relação ao BID e à CAF. Quanto a Taxa de Juros e Atualização Monetária fica em uma posição intermediária 6, 77% contra 6,58% do BID e 7% da CAF.
Ao se considerar os bancos nacionais, das condições operacionais oferecidas pelo BIRD só fica desfavorável em relação à Taxa de Juros da CAIXA/PNAFM III, que, no caso, trata-se de linha de crédito em parceria com o próprio BID, mesmo assim leva vantagem em relação aos outros quesitos de: Taxa Compromisso; Prazo Total; Desembolso; Amortização; e Carência.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Requalificação urbana por meio de SBN.					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.360.000,00	840.000,00	3.360.000,00	840.000,00	10.080.000,00	2.520.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
13.440.000,00	3.360.000,00	16.800.000,00	4.200.000,00	16.800.000,00	4.200.000,00
Mês					
6 meses					
Financiamento			Contrapartida		
3.360.000,00			840.000,00		

Nome do componente					
Fortalecimento institucional e gestão do projeto					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.920.000,00	480.000,00	2.560.000,00	640.000,00	2.560.000,00	640.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.560.000,00	640.000,00	1.280.000,00	320.000,00	1.280.000,00	320.000,00
Mês					
6 meses					
Financiamento			Contrapartida		
640.000,00			160.000,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo fica autorizado a vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 158 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 156 da Constituição Federal, nos termos do § 4o, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anexos**

concordancia COFIEX

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

As ações iniciais do Projeto Salvador SBN demonstram a atuação da PMS na prevenção de riscos, por meio da Codesal, e na elaboração planos e projetos de requalificação em comunidades urbanas da FMLF. Destacando as ações de:

(1) Elaboração pela equipe técnica da Codesal dos PAEs Vila Mar I, Vila Mar II, Padre Hugo, São Roque e Três Mangueiras. Uma ação de plano de prevenção de riscos, fornecendo insumos para desenvolvimento dos projetos urbanísticos e atuando como elemento de captação de recursos junto à C40 Cities Finance Facility (CFF) para Vila Mar.

(2) Elaboração do Plano de Bairro de Canabrava, sob coordenação da FMLF, com investimento de R$765.131,11 (Anexo 19 Plano Bairro Canabrava). O plano estabelece as diretrizes para o desenvolvimento territorial sustentável e inclusivo do Bairro por meio de ações, metas e objetivos definidos com base na leitura do território e no envolvimento da comunidade em todo o processo (Anexo 20 Plano Comunicação Social Canabrava). Além de uma visão para o Bairro como um topo, o Plano contemplou a elaboração de planos urbanísticos e ambientais específicos para as ZEIS Canabrava I, II e Vila Santinha, que endereçam os projetos concretos para a requalificação urbana dessas áreas onde mora a maior parte da população do Bairro (Anexo 21 Plano Urbanístico ZEIS Canabrava).

(3) Elaboração do Projeto Executivo do Parque Socioambiental Canabrava, sob coordenação da FMLF, com investimento de R$632.088,24. O Parque foi proposto pela primeira vez no PDDU de 2004 e seu projeto está previsto no Plano de Bairro de Canabrava. Partindo da premissa da preservação da vegetação existente, o Projeto do Parque se divide em 2 setores. O setor 1 se localiza no morro artificial do antigo lixão de Canabrava, onde o projeto prevê a instalação de atividades de educação ambiental e desenvolvimento econômico. Esse setor se conectará com uma passarela ao setor 2 do parque, um morro natural coberto de vegetação nativa de Mata Atlântica, onde o projeto prevê a instalação de atividades de cultura, lazer, esporte, sustentabilidade e valorização da memória do bairro ligada ao trabalho dos catadores de materiais recicláveis (Anexo 22 Projeto Parque Socioambiental Canabrava).

(4) Desenho de um modelo de negócios e governança para o Parque Socioambiental de Canabrava e elaboração de estudos técnicos para a implantação de uma unidade de compostagem e um horto para plantio de mudas de espécies de Mata Atlântica. O Escritório de Cooperação Internacional do Município coordenou essa iniciativa em colaboração com a SECIS, FMLF e LIMPURB. A iniciativa contou com o apoio do City Climate Finance Gap Fund que investiu R$509.884,00 para a elaboração dos estudos supracitados. O Gap Fund é operado pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) e pelo Banco Mundial. A Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) presta assistência técnica em nome do BEI (Anexo 23 Estudos GapFund Parque Canabrava).

(5) Elaboração do “Plano Geral, Estudos e Projetos Preliminares de Intervenções para a comunidade de Vila Mar em Salvador/BA, abrangendo o desenvolvimento de Estratégia de Equidade e Inclusão, Estratégia de Financiamento e Capacitações Técnicas”, pelo projeto C40 Cities Finance Facility (CFF), implementado pela GIZ. Uma ação com investimento de R$2.000.000,00, financiado pelos governos alemão (BMZ), britânico (FCDO), francês (AFD) e estado-unidense (USAID). Sob coordenação da FMLF, o Projeto Vila Mar contemplou o desenvolvimento de estudos e projetos como participação interinstitucional da PMS, destacando dentre os resultados os produtos do (Anexo 24 Levantamento e Seleção SBNs Vila Mar; Anexos 25 e 26 Estudos Preliminares Urbanismo Vila Mar; Anexo 27 a 30 Projetos Mitigação Risco Vila Mar).

Nesse contexto, foram investidos R$3.907.103,35 em estudos, planos e projetos preliminares para as áreas objeto desta proposta, que forneceram as informações, dados e respaldos para a consolidação do Projeto Salvador SBN.

6. 2. Anexos

Anexo 19 Plano Bairro Canabrava

Anexo 20 Plano Comunicação Social Canabrava

Anexo 21 Plano Urbanístico ZEIS Canabrava

Anexo 22 Projeto Parque Socioambiental Canabrava

Anexo 23 Estudos GapFund Parque Canabrava

Anexo 24 Levantamento e Seleção SBNs Vila Mar

Anexo 25 Estudos Preliminares Urbanismo Vila Mar 1de2

Anexo 26 Estudos Preliminares Urbanismo Vila Mar 2de2

Anexo 27 Projetos Mitigação Risco Vila Mar Encostas 1de2

Anexo 28 Projetos Mitigação Risco Vila Mar Encostas 2de2

Anexo 29 Projetos Mitigação Risco Vila Mar Fundos de Vale

Anexo 30 Projetos Mitigação Risco Vila Mar Praças