PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Financiamento de Obras de Infraestrutura de Gurupi – TO

Proponente: Município de Gurupi
Processo SEI: 03101.001913/2025-60
Código do pleito: 2415481077/2025
Versão: 1

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 50.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 12.500.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 05
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 05
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 06
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 06
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 06
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 07
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 07
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 07
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 07
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 08
1. 5. Componentes 08
1. 5. 1. Informações do 1° componente 08
1. 5. 2. Informações do 2° componente 10
1. 5. 3. Informações do 3° componente 12
1. 5. 4. Informações do 4° componente 14
1. 5. 5. Informações do 5° componente 16
1. 5. 6. Informações do 6° componente 17
1. 6. Beneficiários 17
1. 7. Anexos 18
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 19
2. 1. Áreas estratégicas 19
2. 2. Anexos 21
3. GESTÃO 22
3. 1. Arranjo institucional 22
3. 1. 1. Descrição 22
3. 1. 2. Orgãos Executores 22
3. 1. 3. Estrutura Operacional 23
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 23
3. 2. Operacionalização e Manutenção 23
3. 3. Planejamento Estratégico 24
3. 4. Anexos 24
4. RISCOS 25
4. 1. Informações do 1° risco 25
4. 2. Informações do 2° risco 25
4. 3. Informações do 3° risco 25
4. 4. Informações do 4° risco 25
4. 5. Informações do 5° risco 26
4. 6. Informações do 6° risco 26
4. 7. Informações do 7° risco 26
4. 8. Anexos 27
5. FINANCIAMENTO 28

5. 1. Condições Financeiras da Operação 28
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 28
5. 2. Cronograma de Desembolso 30
5. 3. Contragarantias 31
5. 4. Anexos 31
6. ETAPAS REALIZADAS 32
6. 1. Etapas realizadas 32
6. 2. Anexos 33
7. CONTATOS 34
7. 1. Contatos 34
7. 2. Anexos 34

.

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Financiamento de Obras de Infraestrutura de Gurupi – TO
Sigla: PROFIN-GURUPI
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Gurupi

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Município de Gurupi está localizado na região sul do Estado do Tocantins, integrando a Região Norte do Brasil. Sua posição geográfica, situada ao longo da BR-153 (Rodovia Belém-Brasília), confere ao município relevante importância estratégica sob a ótica logística, favorecendo a conexão com polos econômicos regionais, como o Estado de Goiás e o Distrito Federal, com uma distância de aproximadamente 597 km. Tal condição logística, potencializa o escoamento da produção agropecuária local e a integração com mercados consumidores e fornecedores de diferentes regiões do país. A distância em relação à capital do estado, Palmas, é de aproximadamente 230 km.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município apresenta as seguintes características demográficas e territoriais:
•? ?População recenseada (Censo 2022): 85.125 habitantes;
•? ?População estimada (2024): 89.574 habitantes;
•? ?Área territorial (2024): 1.844,164 km²;
•? ?Densidade demográfica (2022): 46,16 hab./km²;
•? ?Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM – 2010): 0,759.

Do ponto de vista ambiental, Gurupi localiza-se em uma área de transição entre o bioma cerrado e a floresta estacional, apresentando elevada diversidade ambiental. Esse fator contribui significativamente para a viabilidade de atividades agropecuárias e para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura urbana e regional orientados por princípios de sustentabilidade ambiental.

A base econômica municipal caracteriza-se pela diversificação, com predomínio do setor agropecuário, responsável pela geração de emprego e renda na região. Destaca-se a produção de grãos, especialmente soja, milho e sorgo, que impulsiona o agronegócio local e gera efeitos multiplicadores nos setores de comércio, serviços e logística. Observa-se, ainda, crescimento relevante das atividades de agroindústria e comércio atacadista de insumos agrícolas.
O setor de serviços representa vetor econômico relevante, sustentado pela presença de instituições de ensino superior, centros comerciais e unidades de saúde. Destaca-se, entre os ativos educacionais, o campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e outras instituições de ensino que contribuem para a formação de mão de obra qualificada e para o desenvolvimento regional.
Sob a perspectiva social, Gurupi apresenta avanços nos indicadores de saúde, educação e infraestrutura urbana, resultado de investimentos públicos e privados. Contudo, persistem desafios estruturais, especialmente relacionados à redução das desigualdades sociais, à ampliação do acesso a serviços públicos de qualidade e à geração de emprego formal.
O Município de Gurupi enfrenta desafios na infraestrutura física, os quais fundamentam a necessidade de execução das intervenções propostas no Programa de Infraestrutura para o Desenvolvimento de Gurupi (PROFIN-GURUPI).
Atualmente, a dispersão física das secretarias e dos órgãos públicos municipais compromete a eficiência administrativa, impactando diretamente a qualidade dos serviços prestados à população. A centralização dos equipamentos públicos administrativos em um centro unificado é medida necessária para aprimorar os fluxos operacionais, reduzir custos e ampliar a capacidade de atendimento.
No campo da gestão fiscal, verifica-se a necessidade de modernização dos sistemas de arrecadação, fiscalização e controle tributário. A adoção de soluções tecnológicas e de ferramentas de automação fiscal é fundamental para o aumento da eficiência arrecadatória, o incremento das receitas próprias e a consolidação do equilíbrio fiscal do município.
A regularização fundiária constitui-se como demanda prioritária, tendo em vista a existência de áreas urbanas ocupadas informalmente, sem a devida segurança jurídica e sem acesso completo à infraestrutura urbana. A implementação de ações de regularização fundiária é imprescindível para promover inclusão social, garantir o ordenamento territorial e viabilizar o desenvolvimento urbano sustentável.
O crescimento populacional e a expansão da mancha urbana impõem a necessidade de investimentos na ampliação e modernização da infraestrutura pública, especialmente nas áreas de educação, saúde, esporte e cultura. Tais investimentos são essenciais para assegurar a universalização do acesso aos serviços públicos e a melhoria dos indicadores socioeconômicos.
Em relação à gestão de resíduos sólidos, torna-se necessária a requalificação do sistema de disposição final, com a modernização do aterro sanitário municipal, de forma a atender às normativas ambientais vigentes e a garantir a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados, mitigando impactos ambientais e riscos à saúde pública.

A insuficiência de áreas públicas de lazer e convivência urbana representa outro ponto crítico. A construção e revitalização de parques urbanos são estratégicas para promover o bem-estar social, melhorar a qualidade de vida e valorizar os espaços urbanos.
Os eventos recorrentes de alagamentos, especialmente durante o período chuvoso, evidenciam a carência de sistemas adequados de drenagem urbana. A implantação de soluções de macrodrenagem e microdrenagem é imprescindível para mitigar riscos à saúde pública, preservar a infraestrutura existente e promover a segurança da população.
No campo da mobilidade urbana, destaca-se a necessidade de intervenção na infraestrutura viária, abrangendo pavimentação, requalificação de vias, implantação de calçadas, sinalização e obras de acessibilidade, visando promover deslocamentos seguros, eficientes e integrados.
A reestruturação do aeroporto municipal de Gurupi configura-se como ação estratégica para ampliar a conectividade regional e nacional, estimular a atração de investimentos, fortalecer o turismo de negócios e facilitar o transporte de cargas e passageiros, gerando impactos econômicos positivos no território.
A execução integrada das ações previstas no Programa de Infraestrutura para o Desenvolvimento de Gurupi (PROFIN-GURUPI) é fundamental para promover a transformação urbana, fortalecer a capacidade institucional e fomentar o desenvolvimento econômico e social do município. As intervenções propostas alinham-se às diretrizes de desenvolvimento sustentável, buscando melhorar as condições de vida da população, assegurar a resiliência urbana e ampliar a eficiência dos serviços públicos.

1. 2. 2. **Problema:**

O Município de Gurupi, conforme caracterizado em seção anterior, apresenta trajetória de crescimento consistente, consolidando-se como polo regional de desenvolvimento econômico e social. Esse processo de expansão, por sua vez, exige a adoção de medidas que assegurem a disponibilidade e a expansão da infraestrutura urbana, com foco em mobilidade, saúde, educação, lazer, cultura, sustentabilidade ambiental e fortalecimento da gestão pública.
Neste contexto, são identificados os principais problemas que fundamentam as intervenções propostas no âmbito do Programa de Infraestrutura para o Desenvolvimento de Gurupi (PROFIN-GURUPI), os quais impactam diretamente a população, a qualidade dos serviços públicos e a sustentabilidade da infraestrutura urbana.
Problemas relacionados à Administração Pública:
•? ?Dispersão das atividades administrativas e de atendimento ao público em múltiplos imóveis;
•? ?Quantidade de imóveis destinados aos serviços públicos, onerando o orçamento municipal com despesas recorrentes;
•? ?Dificuldade de acesso da população aos serviços públicos, em virtude da descentralização física das unidades;
•? ?Sistemas de gestão tributária com baixo nível de integração, desempenho insuficiente e tecnologia obsoleta;
•? ?Ausência de interoperabilidade entre os cadastros imobiliário, tributário e de dívida ativa;
•? ?Insuficiência de dados consolidados e de ferramentas para análise gerencial, dificultando o planejamento financeiro de médio e longo prazo;
•? ?Ausência de ferramentas de georreferenciamento tributário e automação fiscal.
Problemas relacionados à Regularização Fundiária:
•? ?Existência de áreas ocupadas informalmente, sem regularização jurídica;
•? ?População residente sem documentação formal de propriedade, comprometendo a segurança jurídica e o pleno exercício do direito à moradia;
•? ?Insegurança quanto à posse dos imóveis, desestimulando investimentos em melhorias habitacionais;
•? ?Dificuldades na implantação de infraestrutura urbana básica (como redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica, iluminação pública e pavimentação) em razão da ausência de controle preciso sobre o número e a localização dos imóveis, o que compromete o planejamento e a execução de melhorias para atendimento adequado à população.
Problemas relacionados à Infraestrutura Social: Educação, Saúde, Lazer, Esporte e Cultura:
•? ?Crescimento populacional superior à capacidade instalada dos equipamentos públicos, gerando pressão sobre os serviços;
•? ?Déficit de espaços físicos adequados para atendimento das demandas nas áreas de educação, saúde e cultura;
•? ?Instalações das unidades escolares, de saúde e culturais defasadas, carecendo de reformas e modernizações;
•? ?Insuficiência de equipamentos públicos destinados à prática esportiva, como quadras e ginásios;
•? ?Escassez de espaços públicos voltados à promoção da cultura, lazer e convivência comunitária;
•? ?Ausência de áreas planejadas e estruturadas para lazer, esporte e integração social;
•? ?Déficit de áreas verdes e espaços arborizados, impactando a qualidade ambiental e o conforto urbano;
•? ?Limitadas opções públicas para atividades recreativas, culturais e esportivas, especialmente ao ar livre.
Problemas relacionados à eficiência energética e sustentabilidade:
•? ?Elevados custos com consumo de energia elétrica nas unidades públicas, comprometendo o orçamento municipal;
•? ?Ausência de políticas públicas locais voltadas à eficiência energética e à gestão sustentável do consumo de energia;
•? ?Inexistência de sistemas de geração de energia renovável, como usinas fotovoltaicas, nas edificações públicas;

•? ?Dependência exclusiva de fontes convencionais de energia, limitando a sustentabilidade operacional dos serviços públicos.
Problemas relacionados à gestão de resíduos sólidos (aterro sanitário)
•? ?Deficiências na infraestrutura do aterro sanitário municipal, comprometendo sua operação e a disposição final dos resíduos;
•? ?Insuficiência de equipamentos e de processos adequados para garantir a eficiência operacional, a segurança ambiental e a conformidade legal;
•? ?Risco de descumprimento das normas ambientais, com potenciais impactos sobre o solo, os recursos hídricos e a saúde pública;
•? ?Necessidade de intervenções para controle de lixiviados, impermeabilização, drenagem de chorume, cobertura dos resíduos e controle de vetores;
•? ?Potenciais riscos ambientais associados, como contaminação do solo e das águas, proliferação de insetos e roedores e emissão de odores.
Problemas relacionados ao serviço de drenagem e mobilidade urbana:
•? ?Ocorrência de pontos críticos de alagamento e inundações durante períodos de chuvas intensas;
•? ?Insuficiência ou ausência de sistemas de macrodrenagem e microdrenagem em áreas urbanas vulneráveis;
•? ?Danos recorrentes à infraestrutura urbana (pavimentação, calçadas e outros ativos), decorrentes da ação das águas pluviais;
•? ?Formação de áreas com acúmulo de água, favorecendo a proliferação de vetores de doenças;
•? ?Interrupções e transtornos à mobilidade de pedestres e veículos durante e após os eventos de chuva;
•? ?Malha viária com elevado grau de deterioração, apresentando buracos, deformações e comprometimento das condições de trafegabilidade;
•? ?Ausência ou insuficiência de calçadas acessíveis, rampas, sinalização tátil e dispositivos de mobilidade universal, dificultando o deslocamento seguro de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
•? ?Deficiência na sinalização horizontal e vertical, impactando diretamente a segurança viária;
•? ?Carência de infraestrutura ciclo viária (ciclovias, ciclofaixas) e de calçadas adequadas, restringindo a mobilidade ativa e sustentável;
•? ?Ocorrência de congestionamentos, aumento dos tempos de deslocamento e redução da eficiência da mobilidade urbana, principalmente nos horários de pico.
O conjunto de problemas identificados evidencia a necessidade de uma abordagem integrada e estruturada, que oriente o planejamento e a execução de intervenções físicas, institucionais e tecnológicas. As ações previstas no PROFIN-GURUPI visam não apenas a superação dos desafios atuais, mas também a indução do desenvolvimento sustentável, a modernização da gestão pública e a melhoria da qualidade de vida da população.

1. 2. 3. **Solução:**

Com o objetivo de superar os desafios estruturais, administrativos e socioeconômicos identificados no Município de Gurupi, o Programa de Infraestrutura para o Desenvolvimento de Gurupi (PROFIN-GURUPI) contempla um conjunto de soluções integradas. As ações propostas visam à modernização da gestão pública, à melhoria da infraestrutura urbana, à sustentabilidade ambiental e ao fortalecimento das condições sociais e econômicas do município.
Soluções Relacionadas à Administração Pública:
Implantação de um Centro Administrativo Municipal, com espaço físico unificado para abrigar as principais secretarias e órgãos públicos municipais, que resultará
•? ?Na integração das pastas em um único espaço físico;
•? ?Implantação de centro administrativo moderno e adaptado às condições de trabalho e atendimento (em termos estruturais e arquitetônicos).
Modernização da gestão tributária e fiscal, por meio de:
•? ?Implantação de sistemas tecnológicos integrados para gestão tributária, arrecadação e controle fiscal;
•? ?Digitalização dos processos administrativos;
•? ?Integração de bases de dados (cadastro imobiliário, tributário e dívida ativa);
•? ?Adoção de ferramentas de Inteligência Fiscal, incluindo o georreferenciamento;
•? ?Capacitação de servidores públicos.
Soluções Relacionadas à Regularização Fundiária:
Implementação de programa de regularização fundiária, abrangendo:
•? ?Levantamento, mapeamento e georreferenciamento das áreas ocupadas;
•? ?Cadastro socioeconômico dos ocupantes;
•? ?Análise jurídica e técnica dos imóveis;
•? ?Emissão de títulos de propriedade, garantindo segurança jurídica às famílias;

Soluções Relacionadas à Infraestrutura Social: Educação, Saúde, Esporte, Cultura e Lazer:
Ampliação, modernização e construção de equipamentos públicos sociais, incluindo:
•? ?Unidades escolares, de saúde, centros esportivos e espaços culturais;
•? ?Requalificação da infraestrutura existente, promovendo inclusão social e melhoria na qualidade dos serviços

públicos.
Implantação de parques urbanos e áreas de lazer, com:
•? ?Estruturação de áreas verdes, pistas de caminhada, espaços para atividades físicas e espaços de recreação;
•? ?Criação de espaços de contemplação acessíveis e democráticos.
Modernização da infraestrutura aeroportuária, abrangendo:
•? ?Reestruturação da pista de pouso e decolagem;
•? ?Ampliação das áreas de embarque e desembarque;
•? ?Melhoria da infraestrutura de acesso;
•? ?Atualização dos equipamentos de apoio à navegação aérea;
•? ?Adequação do aeroporto para operação de voos comerciais e de cargas;
Soluções Relacionadas à Eficiência Energética e Sustentabilidade:
Implantação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica no centro administrativo e em outros próprios da Administração, de forma a equipar os equipamentos públicos com projetos fotovoltaicos que programarão painéis e estrutura adequada ao sistema pretendido.
Soluções Relacionadas à Gestão de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário)
Modernização da infraestrutura do aterro sanitário municipal, contemplando:
•? ?Requalificação e melhorias nas instalações existentes;
•? ?Implantação de sistemas de utilização de gás gerado pela decomposição da matéria orgânica presente nos resíduos sólidos urbanos;
•? ?Proteção das áreas de disposição de resíduos;
•? ?Adequação às normas e legislações ambientais vigentes;
•? ?Monitoramento ambiental contínuo e gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos.
Soluções Relacionadas à Mobilidade Urbana e Drenagem:
Implantação e melhoria dos sistemas de drenagem urbana, de maneira a incluir:
•? ?Instalação de equipamentos de captação de escoamento superficial;
•? ?Adequação das seções de circulação viária aos aspectos de drenagem superficial;
•? ?Obras de estruturação dos sistemas de microdrenagem e macrodrenagem.
Intervenções na infraestrutura viária e na mobilidade urbana, com:
•? ?Adequação de seções transversais para circulação de pedestres, ciclistas e veículos (coletivos e individuais);
•? ?Pavimentação e recapeamento de vias públicas;
•? ?Construção de calçadas com acessibilidade universal;
•? ?Instalação de sinalização viária horizontal e vertical;
Melhorias na infraestrutura aeroportuária, associadas à mobilidade urbana, incluindo:
•? ?Adequação da pista, das áreas operacionais e de acesso;
•? ?Modernização dos sistemas de navegação aérea;
•? ?Expansão das áreas de embarque e desembarque e melhoria da infraestrutura de acesso ao aeroporto;

1. 2. 4. **Resultado:**

1.2.4. Resultados
1.2.4.1. Resultados esperados com a implantação do Programa:
A implementação do Programa resultará em benefícios estruturais, administrativos, sociais, econômicos e ambientais para o Município de Gurupi, promovendo melhorias significativas na gestão pública, na infraestrutura urbana e na qualidade de vida da população.
Os principais resultados esperados estão organizados nos seguintes eixos:
Administração Pública e Gestão Fiscal:
Fortalecimento institucional resultante de ações que promoverão a agilidade dos procedimentos, capacidade de atuação de gestores em prol da população, integração de dados, redução de custos operacionais e utilização de tecnologia em benefício dos processos administrativos.
Indicador de referência: 1;
OE do PPA 2024-2027 de referência: 303.
Regularização Fundiária:
Ter-se-á como resultado, advindo das tratativas de regularização fundiária, a garantia do direto de propriedade a famílias que hoje não o possuem, assim como a ampliação do controle sobre o cadastro, uso e ocupação do perímetro urbano.
Indicador de referência: 2;
OE do PPA 2024-2027 de referência: 106.
Infraestrutura Urbana de Educação, Saúde, Lazer, Esporte e Cultura:
Ampliação da capacidade de atendimento à população, por meio da promoção de infraestrutura e disponibilização de ativos (adequados, acessíveis e alinhados aos preceitos inclusivos e democráticos), quando da prestação de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, esporte, lazer, cultura e da oferta de locais para condições de trabalho (caso das melhorias previstas para feira coberta).

Indicador de referência: 4 e 5;
OE do PPA 2024-2027 de referência: 102, 103, 104, 105, 106, 113, 203 e 207.
Sustentabilidade Energética:
Redução de custos operacionais direcionados ao consumo de energia elétrica dos próprios públicos, assim como adoção de prática correlata à sustentabilidade ambiental, por meio da implementação de sistemas fotovoltaicos.
Indicador de referência: 3;
OE do PPA 2024-2027 de referência: 201.
Preservação ambiental:
Município com mais áreas verdes, espaços de contemplação e maior área permeável, além de maior capacidade de gestão de resíduos sólidos, de forma a possibilitar a redução de riscos de contaminação do solo e de recursos hídricos, assim como fomentar a preservação ambiental.
Indicador de referência: 4;
OE do PPA 2024-2027 de referência: 201 e 202.
Drenagem Urbana e Mobilidade:
Os resultados de drenagem e mobilidade se dirigirão, de forma correlacionada, à estruturação de espaços urbanos resilientes (menos suscetíveis aos impactos advindos de eventos extremos de cheias, com sistemas integrados), ao conforto (melhores ofertas de eixos carroçáveis) e segurança (redução de acidentes de trânsito) para circulação no perímetro do Município de Gurupi.
Indicador de referência: 6, 7, e 8;
OE do PPA 2024-2027 de referência: 111, 201 e 202.
Conectividade Regional:
Aumento da conectividade regional e impulso na economia local, em razão da ampliação da capacidade de operação do aeroporto, que fomentará, além dos citados, o aspecto logístico do Município.
Indicador de referência: 9;
OE do PPA 2024-2027 de referência: 210.

1. 3. **Objetivo**

Promover a melhoria da qualidade de vida da população de Gurupi, por meio da execução de ações de interesse público voltadas à expansão da infraestrutura urbana, à modernização dos equipamentos públicos e à promoção do desenvolvimento sustentável, social, econômico e ambiental do município.
Em consonância ao disposto, são objetivos específicos:
i) Fortalecimento institucional, por meio da criação de novo centro administrativo, integração de espaços, otimização de governança, capacitação e implementação de digitalização de processos (corrrelacionado ao OE 303 do PPA 2024-2027, do Governo Federal, e aderente ao Indicador 1 desta Carta-Consulta);
ii) Promoção do direito de propriedade, pela regularização fundiária do Município, e fomento à organização territorial (correlato ao OE 106 do PPA 2024-2027, da União, e concernente ao Indicador 2 desta Carta-Consulta);
iii) Melhorar e ampliar as condições de pretação de serviços públicos relacionados à saúde, educação, esporte, lazer e cultura, por consequência da ampliação de espaços relativos a estas atividades, adequação das estruturas existentes, em termos de modernidade, acessibilidade e inclusão, e realização de novas construções (objetivo alinhado ao OE 102, OE 103, OE 104, OE 105, OE 113 e OE 201 do PPA 2024-2027, da União, e correlacionado aos Indicadores 4 e 5 desta Carta-Consulta);
iv) Redução de gastos operacionais com energia elétrica, incentivo às práticas ambientais e às políticas de eficiência energética, com utilização de fontes limpas (alinhavado ao OE 111, ao OE 201 e ao OE 208 do PPA 2024-2027, do Governo Federal, e ligado ao Indicador 3 desta Carta-Consulta);
v) Expansão de áreas verdes no espaço municipal e integralização dos sistemas de infraestrutura, com a promoção de espaço urbano resiliente, acessível e democrático (alinhado ao OE 111, ao OE 201 e ao OE 202 do PPA 2024-2027, do Governo Federal, e diretamente ligado ao Indicador 5 desta Carta-Consulta, bem como indiretamente ao Indicador 8);
vi) Fomento à economia local, oferta de melhores espaços para trabalhadores locais, expansão da prática de agricultura local e do agronegócio sustentável, em razão de investimentos direcionados à adequação da feira coberta do Município (alinhado ao OE 203 e OE 207 do PPA 2024-2027, do Governo Federal).
vii) Melhoria das condições de mobilidade urbana no que se refere à segurança (redução de acidentes) e conforto, bem como ampliação das condições de integração regional (aderente ao OE 111 e OE 210 PPA 2024-2027, da União, e aos Indicadores 6 e 7 desta Carta-Consulta).

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: 1 - Digitalização de processos administrativos

Descrição:
Descrição: A digitalização de processos administrativos surge como um indicador do PROFIN, por decorrência da proposição de investimento para fortalecimento institucional e implantação de práticas de inovação, que possibilitem o incentivo à adoção de tecnologias (correlação com o OE 206 do PPA 2024-2027), à transformação digital (relação

direta com o OE 303 do PPA 2024-2027) e à transição para cidades criativas e sustentáveis (aderência ao OE 111 do PPA 2024-2027).
O indicador demonstrará a consolidação de resultados esperados pelo Programa, assim como exibe importância considerável em razão do benefício à qualidade de gestão e fortalecimento da Administração a ser gerado pela consecução da digitalização, que otimizará, gerará maior controle e base de registros aos processos administrativos de Gurupi.
O referido será calculado do seguinte modo:
Cálculo:
Digitalização dos processos = % digitalização processual futura - % digitalização processual de momento
Linha de base: 0%

Meta:
Meta: 100%, após a implementação do eixo referido de investimentos que está inserido ao Programa.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: 2- Títulos de propriedade

Descrição:
O indicador se traduzirá na mensuração de novos títulos de propriedades entregues à população, por decorrência das ações de regularização fundiária inclusas ao PROFIN. O processo, que gerará o indicador, dará segurança jurídica e direito de posse à população que hoje não usufrui destas. Ademais, o indicador se relaciona ao OE 106 PPA 2024-2027, uma vez que a promoção do título de propriedade vem também como medida de inclusão social.
Na linha do descrito, pretende-se a redução da parcela da população que não possui título de propriedade.
Cálculo:
Redução de títulos de propriedade não entregues = Número de títulos de propriedades não entregues no cenário atual – Número de títulos de propriedades entregues posteriormente à execução do Programa
Linha de base: 9.200 títulos não entregues

Meta:
Meta: 0 títulos não entregues

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: 3 - Gastos com energia elétrica

Descrição:
Indicador que correlaciona a redução de custos advindos do consumo de energia elétrica com as vertentes de sustentabilidade e meio ambiente, estando alinhado ao OE 111 e ao OE 201 do PPA 2024-2027 do Governo Federal.
A parte do escopo do Programa que gerará o indicador refere-se ao descrito outrora para investimento em energia fotovoltaica e, consequente, redução de consumo de energia elétrica em prédios públicos.
Cálculo:
Redução de gastos com consumo de energia elétrica (anuais) = Gastos anuais com energia elétrica no cenário atual – Gastos anuais com energia elétrica no cenário futuro
Linha de base: R$ 7.690.000,00

Meta:
Meta: R$ 5.800.000,00

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: 4 - Acréscimo de ativos de saúde

Descrição:
Descrição: No contexto do PROFIN, deve-se considerar como indicador de resultado do investimento, o aumento do número de ativos relacionados à saúde. Em função desta vertente, o Programa adere-se, diretamente por esse indicador, ao OE 102 do PPA 2024-2027, uma vez que promoverá o fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS e ampliação do acesso da população à saúde pública.
Cálculo: Número de ativos de saúde em Gurupi = Número de ativos de saúde antes da execução das obras + Número de ativos implementados pelas obras do Programa
Linha de base: 26 unidades

Meta:
Meta: 29 unidades

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: 5 - Preservação ambiental por aumento das áreas verdes

Descrição:
Descrição: Em consonância à perspectiva do OE 201 e do OE 202 do PPA 2024-2027 do Governo Federal, elenca-se a perspectiva do PROFIN de expandir as áreas verdes do Município e, por decorrência deste ponto, fomentar uma infraestrutura mais resiliente, permeável e adequada ao convívio da população (em termos de segurança e de contemplação). Assim, tem-se o indicador relacionado ao aumento da área verde total contabilizada no Município, que será representado pelo índice de área verde e cobertura vegetal de parques e praças em Gurupi.
Cálculo:Índice de área verde total = (Somatório das áreas de praças e parques no cenário atual + Somatório das áreas de praças e parques implantados e ampliados pelo Programa) / número de habitantes)
Linha de base: 1,46 m²/habitante

Meta:
Meta: 1,61 m²/habitante

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: 6 - Segurança no trânsito

Descrição:
Descrição: Por intermédio das intervenções integradas em mobilidade urbana, constantes ao PROFIN, surge o indicador de aumento de segurança no trânsito municipal, que é consequente das ações de melhoria da infraestrutura das vias, calçadas e da sinalização horizontal e vertical.
O indicador, aderente aos resultados esperados do Programa e aos objetivos do Plano de Mobilidade do Município, inere-se também aos preceitos do OE 111 do PPA 2024-2027, cuja fundamentação estrutura-se na promoção de infraestrutura urbana integrada.
Cálculo: Segurança no trânsito: ((Número de acidentes de trânsito no perímetro urbano no ano, considerando o cenário atual – Número de acidentes de trânsito no perímetro urbano no ano, considerando o cenário pós-intervenção) / Número de acidentes de trânsito no perímetro urbano no ano, considerando o cenário atual)*100
Linha de base: 1200 acidentes ao ano

Meta:
Meta: Redução de 20% (960 acidentes)

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: 7 - Melhoria das condições de circulação urbana

Descrição:
Descrição: Redução do percentual de vias não pavimentadas ao longo do território do Município de Gurupi, congruente ao OE 111 do PPA 2024-2027, como parte de investimentos integrados em infraestrutura previstos pelo Programa.
Cálculo: Redução do percentual de vias não pavimentadas = % de vias não pavimentadas antes das obras – % de vias pavimentadas pela execução do Programa
Linha de base: 30%

Meta:
Meta: 15%

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: 8 - Infraestrutura de resiliência climática

Descrição:
Descrição: Redução da área diretamente exposta a eventos críticos de cheias, como indicador relacionado diretamente a investimentos para infraestrutura integrada e resiliência climática, OE 111 e OE 202 do PPA 2024-2027
Cálculo: Redução de áreas diretamente afetadas por eventos críticos de cheia = áreas que atualmente sofrem com eventos de cheias – áreas que serão impactadas por eventos de cheia no cenário pós-obras.

Linha de base: 1.457 hectares

Meta:
Meta: 1120 hectares

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: 9 - Logística e conectividade

Descrição:
Descrição: O indicador em questão guarda relação com os temas de conectividade regional e logística, posto que é dirigido à ampliação destes temas em razão da estruturação do aeroporto de Gurupi, que tem como objetivo ampliação da operação (recebimento de voos comerciais e de carga). Este tem correlação direta ao OE 210 do PPA 2024-2027.
Cálculo: Indicador qualitativo, referente à capacidade do aeroporto em receber voos comerciais e de carga no futuro.
Linha de base: Não recebe voos comerciais e de carga

Meta:
Meta: Receber voos comerciais e de carga pós estruturação do aeroporto municipal.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Componente 1: Modernização da gestão
Valor estimado em Dólar (USD): 12.901.817,00

Descrição:
Descrição: O presente componente tem como objetivo central a ampliação, modernização e o fortalecimento da gestão pública do Município de Gurupi, por meio da requalificação da infraestrutura administrativa e do aprimoramento da capacidade institucional. As ações propostas visam enfrentar desafios estruturais e operacionais da administração pública local, em consonância com os princípios de eficiência administrativa, transparência fiscal e sustentabilidade urbana. As principais atividades previstas neste componente incluem: i) construção de Centro Administrativo, contemplando a aquisição de mobiliário e equipamentos adequados para o pleno funcionamento das unidades administrativas; ii) consultoria tributária, com foco na implantação de sistema de georreferenciamento para atualização da base cadastral, modernização dos sistemas de dados da Prefeitura e capacitação de servidores, visando o aprimoramento da fiscalização e o uso eficiente dos recursos tecnológicos disponíveis; iii) regularização fundiária, com a estruturação do setor responsável e adoção de medidas que promovam maior eficiência, celeridade e qualidade nos processos de regularização e iv) cidade digital.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Descrição de subcomponentes e produtos:
O componente de fortalecimento da gestão pública será estruturado em quatro subcomponentes, conforme detalhado a seguir, com a descrição e os produtos associados a cada um deles.
Subcomponente 1 – Implantação do Centro Administrativo
Este subcomponente contempla a construção e implementação de um Centro Administrativo Municipal, com a finalidade de concentrar, em um único espaço físico, as principais unidades da administração pública de Gurupi. A centralização dos serviços administrativos visa à oferta de instalações adequadas, acessíveis e eficientes, contribuindo para:
•? ?A melhoria do atendimento à população;
•? ?A modernização da estrutura pública, com a utilização de práticas sustentáveis;
•? ?A racionalização de custos operacionais, sobretudo com a eliminação de despesas com aluguéis de imóveis.
O investimento estimado para este subcomponente é de aproximadamente US$ 7.800.000,00.
Produto 1 – Construção do Centro Administrativo
Está prevista a construção de um Centro Administrativo com aproximadamente 8.000 m² de área construída, projetado com princípios de sustentabilidade. O edifício contará com sistema de geração de energia solar fotovoltaica, reaproveitamento de água, aproveitamento da iluminação natural e outras soluções de eficiência energética e ambiental. A nova estrutura proporcionará melhores condições de trabalho para os servidores públicos e maior comodidade e acessibilidade para a população, além de contribuir para a redução dos custos operacionais do município.
Produto 2 – Mobiliário e equipamento do centro administrativo
O novo Centro Administrativo será completamente mobiliado e equipado com recursos tecnológicos compatíveis com as demandas da administração pública. Estão previstos:

•? ?Equipamentos de informática (computadores, servidores, periféricos);
•? ?Mobiliário funcional;
•? ?Sistemas de comunicação e conectividade.
Esses investimentos visam proporcionar um ambiente de trabalho eficiente e produtivo, fortalecendo a capacidade institucional do município e elevando a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Subcomponente 2 – Modernização fiscal
Este subcomponente contempla a reestruturação e informatização das áreas tributária e financeira do Município de Gurupi, com o objetivo de promover maior eficiência na arrecadação, redução da inadimplência e fortalecimento da capacidade de gestão fiscal.
Para isso, o Centro Administrativo contará com a aquisição equipamentos mobiliários adequados e a implantação de infraestrutura tecnológica, assegurando um ambiente funcional e moderno para a prestação de serviços públicos.
As ações previstas abrangem a implantação de sistemas de informação, a adoção de tecnologias de georreferenciamento e a capacitação contínua dos servidores, assegurando a adequada operacionalização do sistema implementado e a conformidade com seus requisitos técnicos e funcionais. Estima-se um aporte de aproximadamente US$ 820.000,00 para a execução das iniciativas deste subcomponente.
Produto 1 – Consultoria Tributária
Está prevista a contratação de consultoria especializada em gestão tributária, com foco na modernização dos procedimentos administrativos e na revisão de práticas relacionadas à arrecadação. Esta ação é estratégica para fortalecer a base fiscal do município e preparar a administração para os impactos da futura reforma tributária em âmbito nacional, contribuindo para o alinhamento com as melhores práticas de gestão pública.
Produto 2 – Implantação Georreferenciamento
O atual cadastro imobiliário do município apresenta defasagens que comprometem a precisão e a efetividade da cobrança de tributos como o IPTU e o ITBI. Com a implantação de um sistema de georreferenciamento, será possível atualizar e qualificar a base cadastral municipal, por meio da correta identificação, mapeamento e valoração dos imóveis, edificados ou não. Essa medida promoverá maior justiça fiscal e ampliará a capacidade de arrecadação, ao assegurar que a tributação reflita com fidelidade a realidade territorial.
Produto 3 – Sistema de informação
A adoção de um sistema moderno de gestão tributária permitirá o cruzamento de dados entre diversas bases fiscais e cadastrais, otimizando os processos de fiscalização e contribuindo para a redução da evasão fiscal. O novo sistema fornecerá maior precisão no monitoramento das informações, fortalecendo a eficiência administrativa e proporcionando ganhos de produtividade na arrecadação municipal.
Produto 4 – Capacitação de servidores
A modernização da gestão fiscal exige o contínuo aprimoramento técnico dos servidores municipais. Serão promovidas capacitações voltadas ao uso das novas ferramentas tecnológicas implantadas, à atualização em legislação tributária e à aplicação de boas práticas administrativas. Essa iniciativa visa consolidar uma equipe técnica preparada, capaz de operar os sistemas com eficácia e assegurar a correta aplicação das normas fiscais vigentes.

Subcomponente 3 – Regularização fundiária
O Município de Gurupi ainda apresenta um elevado percentual de áreas urbanas em situação irregular do ponto de vista fundiário. Essa condição resulta em insegurança jurídica para os ocupantes, limita o pleno exercício dos direitos de propriedade e compromete a efetividade da política de ordenamento territorial.
A implementação de um programa estruturado de regularização fundiária torna-se, portanto, uma medida essencial para garantir segurança jurídica aos moradores, promover a valorização imobiliária e ampliar a base tributária municipal. Para a execução das ações previstas neste subcomponente, estima-se um aporte de aproximadamente US$ 231.817,00.
Produto 1 – Estruturação do setor de regularização fundiária
Será promovida a estruturação do setor responsável pela regularização fundiária no âmbito municipal, com a aquisição de equipamentos tecnológicos adequados para o mapeamento, verificação e monitoramento das áreas urbanas irregulares. Além disso, será implantado um cadastro técnico-imobiliário confiável e continuamente atualizado.
Essa iniciativa permitirá o aprimoramento da gestão territorial, maior controle sobre a ocupação do solo urbano, ampliação da base de arrecadação tributária e o alinhamento das ações fundiárias aos princípios do desenvolvimento urbano sustentável.
Produto 2 – Regularização fundiária
A operacionalização do programa de regularização fundiária ocorrerá por duas frentes:
•? ?Contratação de empresa especializada para a condução dos processos de regularização de núcleos urbanos consolidados, abrangendo as etapas de levantamento topográfico, diagnóstico fundiário, elaboração de plantas e memoriais descritivos, emissão de títulos de propriedade e registro em cartório;
•? ?Atuação de equipe técnica própria da Prefeitura, devidamente capacitada, para complementar e dar continuidade ao processo, com foco nas áreas remanescentes e na manutenção da regularidade fundiária ao longo do tempo.
Essa abordagem integrada garantirá maior eficiência ao processo de regularização, ocasionando segurança jurídica aos beneficiários e promovendo a inclusão social e fiscal das famílias residentes em áreas atualmente irregulares.

Subcomponente 4 – Cidade digital
O presente subcomponente, cujo investimento estimado é de US$ 4.050.000,00, tem como objetivo promover a transformação digital do município de Gurupi, ampliando a conectividade, a eficiência dos serviços públicos e a inclusão digital da população. As iniciativas previstas contribuirão para a modernização da gestão pública e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, por meio da implantação de soluções tecnológicas integradas que atendam às demandas dos setores de saúde e da administração municipal.

Para tanto, estão previstas as seguintes ações, com aporte financeiro via contrapartida:
Produto 1 – Implantação do projeto saúde digital (contrapartida)
Este produto prevê a implantação do projeto Saúde Digital, que consiste na modernização e informatização dos serviços de saúde municipais. O projeto tem como foco a implementação de sistemas eletrônicos para gestão de prontuários eletrônicos, teleconsultas, agendamento e monitoramento de atendimentos, visando maior eficiência, transparência e acessibilidade nos serviços prestados à população.
As principais ações contempladas incluem:
•? ?Implementação de plataforma integrada de gestão de saúde digital;
•? ?Capacitação dos profissionais para uso dos sistemas informatizados;
•? ?Melhoria da infraestrutura tecnológica nas unidades de saúde para suportar as soluções digitais;
•? ?Fortalecimento da interoperabilidade entre os diferentes níveis de atendimento e sistemas públicos.
Produto 2 – Implantação do projeto cidade digital (contrapartida)
Este produto tem como finalidade a implementação do projeto Cidade Digital, cujo objetivo é estabelecer a infraestrutura tecnológica necessária para garantir a conectividade e o acesso a serviços digitais em toda a cidade, promovendo a inclusão digital e a eficiência dos serviços públicos municipais.
As ações previstas contemplam:
•? ?Implantação de rede de fibra óptica e/ou outras tecnologias de comunicação de alta velocidade para conexão entre órgãos públicos;
•? ?Disponibilização de acesso público e gratuito à internet em espaços estratégicos da cidade;
•? ?Desenvolvimento e implementação de plataformas digitais para serviços públicos integrados, facilitando o atendimento ao cidadão;
•? ?Capacitação técnica para servidores municipais visando a gestão e operação das novas tecnologias;
•? ?Promoção de iniciativas de inclusão digital para a população, fortalecendo a cidadania digital.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Componente 2: Infraestrutura Social
Valor estimado em Dólar (USD): 14.138.570,00

Descrição:
Descrição: Este componente tem como objetivo central a ampliação, requalificação e modernização da infraestrutura pública municipal, abrangendo os setores de saúde, educação, esporte, cultura e desenvolvimento econômico. As ações propostas visam responder às demandas crescentes da população, melhorar a qualidade dos serviços públicos ofertados e promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo do Município de Gurupi.
As principais atividades previstas neste componente incluem: i) Construção, reforma e ampliação de unidades de saúde, compreendendo Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com o objetivo de ampliar o acesso e a resolutividade da atenção à saúde; ii) Construção, reforma e ampliação de unidades educacionais, incluindo escolas municipais, creches e escolas de tempo integral, com vistas à universalização do acesso à educação básica de qualidade e à criação de ambientes adequados para o processo de ensino-aprendizagem; iii) Reforma e conclusão de equipamentos culturais e esportivos, como o Centro Cultural, espaços esportivos e a Estação da Cidadania, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural local e para o estímulo à prática esportiva e à convivência comunitária; iv) Ampliação da Feira Coberta, com o intuito de valorizar a economia local, incentivar a produção e comercialização de produtos regionais e oferecer melhores condições estruturais para feirantes e consumidores.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Descrição de subcomponentes e produtos:
As ações propostas visam atender às crescentes demandas da população, assegurar a melhoria da qualidade dos serviços públicos e fomentar um desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo em Gurupi.
O componente está estruturado em quatro subcomponentes e seus produtos, conforme descrito a seguir:

Subcomponente 1 – Infraestrutura em saúde
Visa fortalecer a rede pública de saúde do município, ampliando a capacidade física e operacional das unidades de atendimento. O foco está na melhoria da qualidade dos serviços prestados, com ênfase na atenção básica e no atendimento de urgência e emergência. Para sua implementação, estima-se o aporte de US$ 4.983.190,00.
Produto 1 – Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS)
Abrange a execução de obras de requalificação e ampliação da UBS, com vistas à adequação às normativas

sanitárias e à melhoria das condições de atendimento. A intervenção contempla:
•? ?Instalações físicas reformadas e expandidas conforme projetos técnicos;
•? ?Ambientes adequados às atividades de atenção básica;
•? ?Infraestrutura compatível com normas de segurança, acessibilidade e vigilância sanitária;
•? ?Capacidade ampliada para atendimento à população local.
Produto 2 – Construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
Prevê a construção de uma UPA com infraestrutura adequada para atendimento de média complexidade, incluindo:
•? ?Estrutura física conforme padrões do Ministério da Saúde;
•? ?Ambientes para triagem, atendimento, realização de exames, observação e apoio técnico;
•? ?Instalações acessíveis e seguras;
•? ?Infraestrutura pronta para posterior aparelhamento.
Produto 3 – Construção da sede SAMU (contrapartida)
Construção da sede própria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com estrutura adequada às demandas operacionais.
Produto 4 – Construção UBS Bela Vista (contrapartida)
Implantação de nova UBS no bairro Bela Vista, com infraestrutura moderna e acessível para atendimento à comunidade local.

Subcomponente 2 – Infraestrutura em educação
Este subcomponente tem como objetivo a ampliação e modernização da rede municipal de ensino de Gurupi, por meio de investimentos em infraestrutura física educacional. As ações propostas buscam qualificar o ambiente escolar, melhorar as condições de aprendizagem e ampliar o acesso à educação pública com equidade e qualidade.
As intervenções previstas abrangem a reforma e ampliação de escolas municipais, a construção de uma nova creche para atendimento à educação infantil e a edificação de uma escola de tempo integral. Tais iniciativas visam assegurar espaços pedagógicos adequados, seguros, inclusivos e compatíveis com as diretrizes nacionais de qualidade da educação. Estima-se, para este subcomponente, um aporte de aproximadamente US$ 6.460.380,00.
Produto 1 – Reforma e ampliação de Escolas Municipais
Este produto contempla a execução de obras de reforma e ampliação em unidades escolares da rede municipal de ensino, visando a melhoria das condições estruturais, funcionais e pedagógicas das instituições educacionais.
As intervenções incluirão:
•? ?Readequação das estruturas físicas existentes, incluindo salas de aula, sanitários, refeitórios, bibliotecas, áreas administrativas e espaços de convivência;
•? ?Ampliação de áreas físicas para criação de novos ambientes educacionais, conforme a demanda de cada unidade escolar;
•? ?Modernização das instalações elétricas, hidráulicas, de ventilação e iluminação, promovendo conforto e segurança para a comunidade escolar;
•? ?Implantação de medidas de acessibilidade universal, como rampas, banheiros adaptados e sinalização adequada, conforme a legislação vigente;
•? ?Adequação das unidades escolares aos padrões de qualidade definidos pelas diretrizes da educação básica.
Produto 2 – Construção de creche
Este produto prevê a construção de uma creche pública destinada à educação infantil, com infraestrutura completa e segura para o acolhimento, cuidado e desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos.
A unidade contará com:
•? ?Salas de atividades, repouso, alimentação e higiene, adaptadas à faixa etária;
•? ?Espaços externos de recreação e convivência;
•? ?Ambientes acessíveis, climatizados e seguros;
•? ?Instalações sanitárias e alimentares em conformidade com as normas da vigilância sanitária e da legislação educacional.
Produto 3 – Construção de escola de tempo integral
Este produto abrange a edificação de uma escola de tempo integral, com ambientes apropriados à jornada ampliada e à diversidade das atividades curriculares e extracurriculares.
O projeto incluirá:
•? ?Salas de aula e laboratórios multidisciplinares;
•? ?Biblioteca, refeitório, áreas de esporte e convivência;
•? ?Espaços dedicados a atividades culturais, artísticas e de reforço pedagógico;
•? ?Estrutura física adequada à permanência prolongada dos estudantes, com conforto, segurança e acessibilidade;
•? ?Instalações em conformidade com as diretrizes do Programa de Educação em Tempo Integral do Ministério da Educação.

Subcomponente 3 – Infraestrutura esportiva e cultural
Este subcomponente tem como objetivo promover a requalificação e ampliação dos espaços públicos destinados à cultura, esporte e lazer no município de Gurupi. As intervenções previstas incluem a reforma do Centro Cultural, a revitalização do Centro Esportivo e a conclusão da Estação da Cidadania. Estas ações visam ampliar o acesso da

população a atividades culturais, esportivas e de convivência social, promovendo a inclusão, o fortalecimento da identidade local e a melhoria da qualidade de vida. Para tanto, estima-se o aporte de US$ 2.365.000,00.
Produto 1 – Reforma do Centro Cultural
O escopo compreende a execução de obras de reforma e requalificação do Centro Cultural de Gurupi, com o propósito de modernizar o espaço, adequando-o às normas vigentes de acessibilidade, segurança e conforto, e ampliando sua capacidade para o desenvolvimento de atividades culturais, educativas e comunitárias.
A entrega final incluirá:
•? ?Recuperação das estruturas físicas existentes, englobando salas multiuso, auditórios, áreas administrativas e de apoio;
•? ?Adequação das instalações elétricas, hidráulicas, sistemas de climatização e iluminação, priorizando a eficiência energética e o conforto ambiental;
•? ?Melhoria dos ambientes destinados a apresentações artísticas, oficinas culturais e eventos comunitários;
•? ?Implantação de adaptações que garantam a acessibilidade universal, conforme legislação aplicável;
•? ?Requalificação dos acabamentos internos e externos, proporcionando um ambiente seguro, inclusivo e adequado às atividades culturais previstas.
Produto 2 – Reforma do Centro Esportivo
Este produto envolve a reforma e requalificação das instalações do Centro Esportivo de Gurupi, com o objetivo de modernizar as estruturas e oferecer melhores condições para a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer à população local.
A entrega final contemplará:
•? ?Recuperação e adequação das estruturas esportivas existentes, tais como quadras poliesportivas, campos, pistas e demais áreas de prática esportiva;
•? ?Requalificação das instalações elétricas, hidráulicas e de iluminação, assegurando segurança e funcionalidade, inclusive para uso noturno;
•? ?Implantação de adequações de acessibilidade, eliminando barreiras arquitetônicas e adequando os espaços às normas vigentes.
Produto 3 – Conclusão da Estação da Cidadania
Este produto prevê a conclusão das obras da Estação da Cidadania, equipamento público multiuso destinado à promoção de atividades culturais, esportivas, de lazer e inclusão social no município de Gurupi.
A entrega final englobará:
•? ?Finalização das estruturas físicas remanescentes, em conformidade com o projeto arquitetônico original;
•? ?Adequação e conclusão das instalações elétricas, hidráulicas, de iluminação e de segurança;
•? ?Implantação dos acabamentos internos e externos necessários para o pleno funcionamento do espaço;
•? ?Garantia de acessibilidade universal, incluindo adaptações em rampas, banheiros e sinalização;
•? ?Equipamentos necessários para mobiliar os espaços a serem implementados;
•? ?Construção de espaços comerciais, teatro ao ar livre, pista de skate, quadras, brinquedoteca, salas de treinamentos e salas de reunião;
•? ?Disponibilização de espaços adequados para atividades esportivas, culturais, de assistência social e prestação de serviços de cidadania.

Subcomponente 4 – Infraestrutura de desenvolvimento econômico
Este subcomponente tem como objetivo fortalecer a economia local por meio da ampliação da Feira Coberta de Gurupi, promovendo melhores condições para a comercialização de produtos, incentivando o empreendedorismo e fomentando a geração de renda. Além disso, visa proporcionar maior conforto, segurança e acessibilidade para feirantes e visitantes. Para tanto, estima-se o aporte de US$ 330.000,00.
Produto 1 – Ampliação da Feira Coberta
O escopo contempla a execução das obras de ampliação da Feira Coberta de Gurupi, visando ampliar a capacidade do equipamento público para atender à demanda crescente de comerciantes e consumidores. A intervenção incluirá a expansão da área construída, a modernização da infraestrutura física e a adequação das instalações para garantir conforto, segurança e acessibilidade universal.
A entrega final incluirá:
•? ?Ampliação da área física da feira, conforme projeto aprovado e normas técnicas aplicáveis;
•? ?Instalação ou melhoria de câmera de monitoramento, promovendo segurança aos usuários dessa intervenção;
•? ?Implantação de sistemas eficientes de ventilação, iluminação natural e artificial, visando conforto ambiental e redução do consumo energético;
•? ?Adequação dos espaços para exposição e comercialização de produtos, otimizando o fluxo de circulação e a organização das bancas;
•? ?Garantia da acessibilidade universal, com implantação de rampas, sinalização tátil e visual, além de banheiros adaptados conforme legislação vigente;
•? ?Melhoria das áreas comuns, incluindo corredores, áreas destinadas a carga e descarga, e espaços de convivência para usuários e trabalhadores.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Componente 3: Gestão Ambiental
Valor estimado em Dólar (USD): 7.369.000,00

Descrição:
Descrição: Este componente tem como objetivo promover a sustentabilidade ambiental e elevar a qualidade de vida no município de Gurupi, por meio da adoção de práticas e tecnologias sustentáveis que favoreçam a eficiência energética, a gestão inteligente dos resíduos sólidos e a valorização dos espaços verdes urbanos.
As ações previstas contemplam a utilização de energia limpa em edificações públicas, a modernização do sistema de manejo de resíduos sólidos com foco na geração de biogás e o uso racional dos recursos operacionais, bem como a implantação de áreas verdes planejadas, destinadas ao lazer, à preservação ambiental e ao bem-estar da população.
As principais atividades a serem executadas no âmbito deste componente são: i) Implantação de sistemas de energia solar fotovoltaica em prédios públicos, visando à redução do consumo de energia proveniente de fontes não renováveis, à diminuição dos custos operacionais e à contribuição para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa; ii) Modernização do aterro sanitário, incluindo: ampliação da capacidade operacional, implantação de usina de biogás para aproveitamento energético dos resíduos orgânicos, aquisição de equipamentos voltados à melhoria da eficiência na coleta, triagem e disposição final dos resíduos sólidos urbanos; iii) Implantação de parques urbanos, com estruturas destinadas ao lazer, à prática esportiva e à convivência comunitária, integradas a ações de conservação ambiental e arborização urbana, promovendo saúde, inclusão e valorização do espaço público.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Descrição de subcomponentes e produtos:
O componente de referência será organizado em três subcomponentes, cada um voltado para um eixo estratégico de intervenção. A seguir, apresentam-se a descrição de cada subcomponente e os produtos associados:

Subcomponente 1 – Energia limpa
Este componente contempla a implantação de sistemas de energia solar fotovoltaica em prédio público de Gurupi, com o objetivo de reduzir os custos com energia elétrica e promover a sustentabilidade ambiental no município. Para tanto, estima-se o aporte de US$ 3.375.000,00.
Produto 1 – Implantação de sistema de energia solar
O escopo contempla a instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica em unidades públicas selecionadas no município de Gurupi, visando à geração de energia renovável para reduzir o consumo de energia elétrica da rede convencional.
A entrega final incluirá:
•? ?Fornecimento e instalação dos painéis solares, inversores e demais equipamentos necessários;
•? ?Testes de funcionamento e garantia da eficiência operacional dos sistemas instalados;
•? ?Capacitação técnica para operação e manutenção dos equipamentos;
•? ?Documentação técnica completa e registro nos órgãos reguladores competentes.

Subcomponente 2 – Modernização do aterro sanitário
Este subcomponente tem como objetivo aprimorar a gestão dos resíduos sólidos no município de Gurupi, por meio da modernização do aterro sanitário, incorporando soluções tecnológicas voltadas à sustentabilidade e ao aproveitamento energético. A iniciativa contempla tanto a ampliação da capacidade de disposição final adequada quanto a implementação de uma usina de biogás para conversão de resíduos orgânicos em energia, contribuindo para a redução de impactos ambientais e o fortalecimento da eficiência operacional. Para sua execução, estima-se o aporte de US$ 1.094.000,00.
Produto 1 – Ampliação do aterro sanitário
O escopo deste produto compreende a ampliação da capacidade física e operacional do aterro sanitário municipal, com foco na melhoria da estrutura para a disposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos.
A entrega final incluirá:
•? ?Execução de escavações para abertura de novas valas no Aterro Sanitário Municipal de Gurupi (ASMG), em conformidade com os parâmetros técnicos, operacionais e ambientais vigentes;
•? ?Captação de biogás, reduzindo impactos ambientais e riscos de contaminação;
•? ?Melhoria dos sistemas de contenção e drenagem, com foco no controle de chorume e gases;
•? ?Implementação de medidas mitigadoras e de monitoramento ambiental;
•? ?Conformidade com licenciamento ambiental e normativas aplicáveis.
Produto 2 – Implantação de usina de Biogás
O escopo prevê a instalação de uma usina de biogás no aterro sanitário de Gurupi, com estrutura adequada para a captação, tratamento e conversão do biogás gerado a partir da decomposição de resíduos orgânicos.
A entrega final incluirá:
•? ?Instalação de sistemas de coleta e canalização do biogás, com medição e segurança;
•? ?Equipamentos para tratamento e purificação do gás;
•? ?Sistema de conversão do biogás em energia elétrica e/ou térmica, com possibilidade de utilização institucional ou comercial;
•? ?Integração operacional com o sistema de gestão de resíduos do aterro;
•? ?Capacitação de técnicos locais para operação e manutenção do sistema;

•? ?Regularização junto a órgãos ambientais e de energia, conforme legislação vigente.
Produto 3 – Aquisição de trator de esteira
O escopo contempla a aquisição de um trator de esteira, destinado a reforçar a capacidade operacional do aterro sanitário, especialmente nas atividades de compactação e movimentação de resíduos.
A entrega final incluirá:
•? ?Fornecimento do equipamento conforme especificações técnicas compatíveis com as demandas do aterro;
•? ?Eficiência no processo de operação do aterro;
•? ?Treinamento operacional para os servidores responsáveis.

Subcomponente 3 – Implantação de Parques
Este subcomponente abrange a criação, requalificação e estruturação de parques urbanos no município de Gurupi, com foco na promoção do bem-estar social, da sustentabilidade ambiental e da valorização do espaço urbano. As intervenções previstas contemplam a implantação de áreas verdes, pistas de caminhada, equipamentos de ginástica ao ar livre, espaços de convivência, lazer e recreação. O objetivo central é oferecer à população ambientes adequados para a prática de atividades físicas, o contato com a natureza e o fortalecimento dos vínculos comunitários, contribuindo para a saúde pública e a melhoria da qualidade de vida urbana. Para tanto, estima-se o aporte de US$ 2.900.000,00.
Produto 1 – Implantação do Eco parque Pouso do Meio
O escopo deste produto contempla a implantação do Eco Parque Pouso do Meio, concebido como um espaço urbano multifuncional voltado ao lazer, à convivência social e à preservação ambiental.
A entrega final incluirá:
•? ?Estruturação do parque com áreas ajardinadas, arborização nativa e preservação paisagística;
•? ?Implantação de trilhas com acessibilidade universal;
•? ?Instalação de equipamentos de ginástica, playgrounds e mobiliário urbano;
•? ?Construção de áreas de convivência com bancos, pergolados e iluminação pública sustentável;
•? ?Implantação de sistema de drenagem e manejo ambiental com foco em sustentabilidade;
•? ?Execução conforme diretrizes de normas ambientais e de acessibilidade.
Produto 2 – Implantação do Balneário Água Franca
O escopo prevê a criação do Balneário Água Franca, um espaço público de lazer voltado ao uso recreativo de recursos hídricos, contemplando infraestrutura de apoio e ações de conservação ambiental.
A entrega final incluirá:
•? ?Estruturação de áreas de banho e recreação aquática com dispositivos de segurança;
•? ?Construção de infraestrutura de apoio: sanitários, vestiários, lanchonetes e estacionamento;
•? ?Implantação de paisagismo, áreas verdes e espaços de convivência;
•? ?Instalação de equipamentos de lazer, áreas sombreadas e mobiliário urbano;
•? ?Implantação de sistema de gestão ambiental e controle da qualidade da água;
•? ?Adoção de critérios técnicos de sustentabilidade, segurança e acessibilidade.
Produto 3 – Implantação do Parque nascentes do Mutucas
O escopo deste produto contempla a implantação do Parque Nascentes do Mutuca, com foco na proteção de áreas naturais sensíveis, promoção de educação ambiental e oferta de espaços de lazer sustentáveis.
A entrega final incluirá:
•? ?Delimitação e preservação das nascentes e áreas de APP (Área de Preservação Permanente);
•? ?Implantação de trilhas ecológicas, passarelas suspensas e sinalização interpretativa;
•? ?Desenvolvimento de infraestrutura de uso público com enfoque em baixo impacto ambiental;
•? ?Criação de espaços para atividades físicas, educação ambiental e convivência social;
•? ?Implementação de medidas de restauração ecológica e manejo sustentável do entorno;
•? ?Execução conforme normas técnicas ambientais, urbanísticas e de acessibilidade.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Componente 4: Infraestrutura Urbana.
Valor estimado em Dólar (USD): 23.123.905,00

Descrição:
Descrição: Este componente tem como objetivo o aprimoramento da infraestrutura urbana e logística do município de Gurupi, por meio da execução de obras estruturantes que promovam melhorias na mobilidade urbana, na segurança viária e na acessibilidade, além de fortalecer a conectividade regional por meio da requalificação do modal de transporte aéreo. As ações propostas visam atender às crescentes demandas urbanas, mitigando os impactos de alagamentos, promovendo a circulação eficiente de pessoas e mercadorias e impulsionando o desenvolvimento econômico local. As principais atividades contempladas neste componente incluem: i) drenagem e pavimentação de vias urbanas, com foco na eliminação de pontos críticos de alagamento, melhoria das condições de tráfego e valorização dos espaços urbanos; ii) implantação e requalificação da infraestrutura viária, com adequação da sinalização horizontal e vertical, construção e recuperação de calçadas e meio-fio, garantindo acessibilidade universal e segurança para pedestres e condutores; iii) reestruturação da infraestrutura do aeroporto municipal, com intervenções na pista de pouso e decolagem e demais instalações operacionais, promovendo a conformidade com as

exigências técnicas e regulatórias do setor aéreo, e favorecendo a integração logística do município à malha regional e nacional.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Descrição de subcomponentes e produtos:
O componente de referência será dividido em três subcomponentes, cada um com foco específico dentro da área de infraestrutura urbana e logística. A seguir, apresenta-se a descrição de cada subcomponente e os produtos a serem entregues, conforme o escopo das ações previstas:
Subcomponente 1 – Drenagem e pavimentação
Este subcomponente tem como objetivo aprimorar a mobilidade urbana e a infraestrutura viária do município de Gurupi, promovendo intervenções que contribuam para a fluidez do tráfego, a segurança no deslocamento de pedestres e veículos, e a prevenção de alagamentos em áreas críticas. As ações previstas visam integrar diferentes regiões da cidade, melhorar o acesso a bairros periféricos e garantir a sustentabilidade da malha urbana. Para tanto, estima-se o aporte de US$ 17.053.905,00.
Produto 1 – Perimetral norte
A Perimetral Norte é uma via estruturante projetada para desviar o tráfego de veículos pesados do núcleo urbano de Gurupi, promovendo o descongestionamento do tráfego central e aumentando a segurança viária. A obra representa uma solução estratégica para a integração logística da cidade, conectando os principais eixos rodoviários da região.
Características principais do projeto:
•? ?Abertura da faixa de domínio de 25 metros;
•? ?Conexão entre a BR-242 (início nas imediações do Centro Administrativo da Prefeitura) e a BR-153, margeando o setor norte da cidade.
•? ?Dimensionamento da via para implantação futura de pista dupla, com canteiro central, sistema de iluminação pública e calçadas com acessibilidade universal.
Traçado previsto:
•? ?Integração com a estrada de acesso ao aterro sanitário municipal;
•? ?Interseção com a Avenida Goiás, facilitando o acesso ao Setor Industrial;
•? ?Saída na BR-153 próxima ao Posto Décio, margeando o Setor Boulevard.
A Perimetral Norte é considerada uma obra de impacto regional, com potencial de dinamizar o escoamento da produção local e reduzir significativamente o trânsito de carga pesada na malha urbana existente.
Produto 2 – Requalificação Asfáltica e Drenagem Urbana
O município de Gurupi enfrenta desafios significativos relacionados ao escoamento pluvial, sobretudo em áreas situadas próximas aos principais cursos d'água que atravessam a cidade (os córregos Pouso do Meio, Mutuca e Água Franca). O crescimento urbano desordenado, aliado à ausência de sistemas adequados de drenagem, tem provocado o surgimento de múltiplos pontos de alagamento.
Principais diretrizes e soluções técnicas:
•? ?Implantação de redes de galerias pluviais: expansão da capacidade de coleta e escoamento das águas das chuvas, mitigando o escoamento superficial e protegendo o pavimento urbano;
•? ?Requalificação do sistema viário nas áreas afetadas, com recuperação da pavimentação existente e instalação de meio-fio, sarjetas e sinalização;
As intervenções deste produto buscam elevar a resiliência urbana frente às mudanças climáticas, aumentar a durabilidade da infraestrutura viária e promover maior qualidade de vida à população, especialmente em áreas historicamente vulneráveis a alagamentos.

Subcomponente 2 – Infraestrutura viária
Este subcomponente tem como objetivo promover a segurança viária, a organização do tráfego e a melhoria da acessibilidade urbana em Gurupi, por meio da implantação de sinalização viária e infraestrutura de circulação de pedestres. As ações estão alinhadas aos princípios de mobilidade sustentável e acessibilidade universal, visando a integração entre modais e a criação de um ambiente urbano seguro e eficiente para todos os usuários. Para tanto, estima-se o aporte de US$ 2.370.000,00.

Produto 1 – Sinalização horizontal e vertical
Atualmente, estima-se que aproximadamente 110 km de vias urbanas recapeadas no município encontram-se desprovidas de sinalização horizontal. A ausência desses dispositivos compromete a efetividade das obras de requalificação viária, impactando negativamente a segurança e a organização do tráfego urbano.
O escopo deste produto prevê:
•? ?Execução de sinalização horizontal (faixas de pedestres, demarcação de vias, faixas de retenção, ciclovias, entre outros);
•? ?Implantação de sinalização vertical, incluindo placas de regulamentação, advertência e orientação;
•? ?Adequação das sinalizações conforme as normas técnicas do CONTRAN, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e das NBRs aplicáveis;
•? ?Adoção de materiais retro refletivos e de alta durabilidade.

A sinalização viária contribui para a redução de acidentes, a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres, além de garantir a fluidez no trânsito urbano.

Produto 2 – Calçadas e meio fio
Está prevista a implantação de aproximadamente 88,76 km de calçadas acessíveis e 32,5 km de meio-fio em áreas estratégicas da malha urbana.
Principais objetivos e entregas:
•? ?Construção de calçadas com piso tátil, rampas de acessibilidade, sinalização piso tátil e largura adequada, conforme a NBR 9050/ABNT;
•? ?Implantação de meio-fio para delimitar vias, canalizar águas pluviais para dispositivos de drenagem e proteger a borda do pavimento;
•? ?Criação de rotas acessíveis que promovam a mobilidade ativa e o deslocamento seguro de pedestres, incluindo pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
•? ?Melhoria da integração entre transporte individual, coletivo e não motorizado.
Essas ações fortalecem a infraestrutura urbana com foco na acessibilidade universal, no uso racional do espaço público e na sustentabilidade dos deslocamentos urbanos.

Subcomponente 3 – Infraestrutura do Aeroporto
Este subcomponente visa a modernização da infraestrutura do Aeroporto de Gurupi, com foco na melhoria da segurança operacional, no aumento da capacidade de atendimento e na conformidade com os padrões técnicos da aviação civil. As intervenções permitirão adequar o aeroporto para receber voos comerciais e de cargas com maior eficiência, promovendo a conectividade regional e o desenvolvimento logístico do município. Para tanto, estima-se o aporte de US$ 3.700.000,00.
Produto 1 – Estruturação da pista do aeroporto
O escopo contempla a reestruturação e o aprimoramento da pista de pouso e decolagem, assegurando condições adequadas de operação para aeronaves de médio porte, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
Principais ações previstas:
•? ?Reforço da estrutura do pavimento da pista, garantindo maior capacidade de carga e durabilidade;
•? ?Regularização e nivelamento da superfície, com base nos requisitos de segurança para pousos e decolagens;
•? ?Implantação de sistemas de drenagem superficial e subterrânea;
•? ?Instalação ou adequação de sinalização horizontal, balizamento noturno e sistemas de iluminação de pista;
•? ?Atendimento às normas ambientais e operacionais, garantindo o licenciamento e a conformidade legal.
Com essas melhorias, o aeroporto poderá atuar como vetor estratégico para a atração de investimentos, a integração logística regional e a expansão das atividades econômicas locais, consolidando-se como polo de desenvolvimento territorial.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: Componente 5: Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 4.491.708,00

Descrição:
Descrição: Este componente é direcionado aos investimentos necessários para o apoio à gestão do Programa, abrangendo o gerenciamento geral da operação e do período de implantação, o acompanhamento e fiscalização das obras, a auditoria externa, bem como a elaboração de estudos e projetos complementares para o desenvolvimento das intervenções previstas.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Descrição dos subcomponentes e produtos:
Produto 1 – Estudos e projetos
Engloba a realização de estudos preliminares e complementares, levantamentos de campo, análises técnicas e a elaboração de projetos detalhados para o desenvolvimento das intervenções de implantação, reforma e ampliação previstas no Programa. Estes trabalhos são fundamentais para garantir a viabilidade técnica, ambiental e econômica das obras. Para tanto, estima-se o aporte de US$ 1.019.688,00.
Produto 2 – Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras
Este produto compreende a contratação de empresa de consultoria técnica para supervisão direta das obras vinculadas ao Programa, com ênfase em:
•? ?Fiscalização técnica da execução física das obras de infraestrutura urbana, ambiental e social;
•? ?Verificação de conformidade com projetos executivos, cronogramas e especificações técnicas;
•? ?Monitoramento do cumprimento das condicionantes ambientais e aplicação das medidas mitigadoras;
•? ?Acompanhamento dos impactos sociais, com foco em comunicação com comunidades afetadas, mediação de conflitos e salvaguardas sociais;
•? ?Elaboração de pareceres técnicos, relatórios de acompanhamento e registros fotográficos;
•? ?Recomendação de ações corretivas em caso de desvios de qualidade, prazo ou custo.

A supervisão será realizada com independência técnica, mas em coordenação com a UGP, garantindo a transparência, legalidade e qualidade das intervenções financiadas.
Valor estimado: US$ 3.272.020,00.
Produto 3 – Auditoria Externa
Atendendo à exigência contratual dos financiamentos externos, será contratada empresa especializada para realizar auditoria externa semestral dos desembolsos e investimentos do Programa. A auditoria avaliará a conformidade com os termos do Contrato de Empréstimo, emitindo parecer técnico e apontando eventuais ações corretivas a serem adotadas pela UGP durante a execução do Programa. Para tanto, estima-se o aporte de US$ 200.000,00.

1. 5. 6. **Informações do 6° componente:**
Nome: Componente 6: Outros Gastos
Valor estimado em Dólar (USD): 475.000,00

Descrição:
Descrição: O componente em referência trata de recursos destinados à Comissão de Financiamento e os Gastos de Avaliação

Descrição de subcomponentes e produtos:
Para gastos de avaliação serão destacados US$ 50.000,00 e para a Comissão de Financiamento US$ 425.000,00.

1. 6. **Beneficiários**

O PROFIN-GURUPI beneficiará, de forma direta e indireta, os habitantes do Município de Gurupi, no Estado do Tocantins, cuja população estimada é de aproximadamente 89,6 mil habitantes. As intervenções previstas no Programa impactarão positivamente a população local, os setores produtivos, os servidores públicos e o meio ambiente, proporcionando melhorias na qualidade de vida, na gestão pública e no desenvolvimento socioeconômico e ambiental.
A seguir, apresentam-se os principais grupos beneficiários, organizados por componente do Programa:
Componente 1 - Modernização da gestão:
Município de Gurupi (Administração Pública Municipal): Beneficiado com o fortalecimento institucional, melhoria da infraestrutura administrativa, modernização dos sistemas de gestão fiscal e fortalecimento dos processos de planejamento e regularização fundiária.
Servidores Públicos Municipais: Beneficiados pela capacitação técnica, acesso a ferramentas tecnológicas e disponibilização de infraestrutura física adequada, resultando em melhores condições de trabalho, aumento da produtividade e qualificação dos serviços prestados à população.
Componente 2 - Infraestrutura Social:
População em Geral: Beneficiada com a ampliação e qualificação da oferta de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, esporte, cultura, lazer e desenvolvimento econômico, promovendo inclusão social e melhoria das condições de vida.
Estudantes e Comunidade Escolar: Beneficiados por ambientes educacionais seguros, acessíveis e adequados, com expansão da capacidade de atendimento e melhoria das condições físicas das unidades escolares.
Usuários dos Serviços de Saúde: Beneficiados com a ampliação da capacidade de atendimento, modernização das Unidades Básicas de Saúde (UBS), da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), promovendo maior eficiência e qualidade nos serviços de saúde.
Artistas, Produtores Culturais e População em Geral: Beneficiados com a requalificação e modernização de espaços culturais, estimulando o desenvolvimento cultural local, o fortalecimento das manifestações artísticas e o acesso da população à cultura.
Praticantes de Atividades Esportivas e de Lazer: Beneficiados pela ampliação e melhoria dos equipamentos esportivos e de convivência, favorecendo hábitos saudáveis, integração social e promoção da saúde.
Comerciantes, Feirantes e Empreendedores Locais: Beneficiados com a modernização da feira coberta, que proporcionará melhores condições de comercialização, geração de renda, fortalecimento da economia local e incentivo ao empreendedorismo.
Gestores e Servidores Públicos: Beneficiados com a melhoria das condições físicas e operacionais para a execução de políticas públicas, além da adoção de práticas de gestão mais eficazes e integradas.
Componente 3 - Gestão Ambiental:
População em Geral: Beneficiada com a ampliação das áreas verdes, implantação de parques urbanos e espaços de lazer, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental, da saúde pública e da qualidade de vida.
Usuários dos Serviços Públicos: Beneficiados pela redução dos custos operacionais dos prédios públicos, decorrente da implantação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, possibilitando a realocação de recursos para outras políticas públicas.
Moradores do Entorno do Aterro Sanitário: Beneficiados diretamente pela modernização da gestão de resíduos sólidos, com redução de impactos ambientais, controle de odores, mitigação de riscos à saúde e melhoria das condições ambientais.
Meio Ambiente Local: Beneficiado com a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE), a partir da

implantação de soluções sustentáveis, como sistemas de biogás, aumento da cobertura vegetal urbana e melhorias na gestão de resíduos.
Trabalhadores da Limpeza Urbana e Gestão de Resíduos: Beneficiados pela melhoria das condições operacionais, com aquisição de equipamentos adequados e modernização da infraestrutura, proporcionando mais segurança, eficiência e dignidade no exercício de suas funções.
Crianças, Jovens e Famílias: Beneficiados com acesso a parques urbanos, espaços de lazer e convivência social, estimulando hábitos saudáveis, bem-estar e fortalecimento dos vínculos comunitários.
Componente 4 - Infraestrutura Urbana:
População Urbana de Gurupi: Beneficiada com a melhoria da infraestrutura urbana, incluindo drenagem, pavimentação, calçadas acessíveis, sinalização e ciclovias, resultando em maior conforto, segurança e redução do tempo de deslocamento.
Pedestres, Ciclistas e Pessoas com Mobilidade Reduzida: Beneficiados diretamente com a implantação de calçadas acessíveis, rampas, sinalização tátil e demais recursos que asseguram a mobilidade urbana inclusiva e segura.
Motoristas e Usuários do Transporte Público: Beneficiados pela melhoria das condições viárias, com aumento da segurança no trânsito, fluidez do tráfego e redução dos riscos de acidentes.

Moradores de Áreas com Risco de Alagamento: Beneficiados pelas obras de macrodrenagem e microdrenagem, que reduzirão significativamente a ocorrência de alagamentos e os prejuízos associados à saúde pública e à infraestrutura urbana.
Setores Produtivos e Econômicos: Beneficiados com a melhoria das condições logísticas, facilitando o deslocamento de pessoas e mercadorias, fortalecendo o comércio, a indústria, o agronegócio e os serviços locais.
Usuários do Transporte Aéreo: Beneficiados com a reestruturação e modernização do aeroporto municipal, ampliando a conectividade regional e nacional, dinamizando o turismo, os negócios e o transporte de cargas e passageiros.
Componente 5 – Gestão do Programa:
Município de Gurupi: Beneficiado com o fortalecimento da capacidade institucional, aprimoramento dos processos de planejamento, gestão e monitoramento, assegurando maior eficiência na execução do Programa.
Equipes Técnicas e Gestoras da Prefeitura: Beneficiadas com suporte técnico especializado, aprimoramento das ferramentas de gestão, capacitação para acompanhamento físico-financeiro das ações, fiscalização de obras e controle orçamentário.
Órgãos de Controle e Fiscalização: Beneficiados com maior transparência, qualidade das informações e acesso aos dados gerados pela gestão do Programa, facilitando o controle social e institucional.
População de Gurupi: Beneficiada de forma indireta, com o aumento da efetividade, qualidade e eficiência na entrega dos resultados do Programa, que impactarão positivamente nas áreas de infraestrutura, mobilidade, sustentabilidade, gestão pública e desenvolvimento urbano.

1. 7. **Anexos**

Mapa Intervenções GURUPI

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa de Financiamento de Obras de Infraestrutura de Gurupi – TO (PROFIN-GURUPI) está, em acordo com suas áreas de intervenção, alinhado aos preceitos e prioridades definidos na agenda da União e interpostos no Plano Plurianual - PPA 2024-2027 do Governo Federal, instituído pela Lei nº 14.802/2024. Nesse sentido, a programação da Administração de Gurupi abrange ações que fundamentarão a inclusão social, o desenvolvimento econômico, a prestação de melhores serviços públicos aos munícipes, além da promoção de uma condição urbana integrada, sustentável e resiliente.

Dito isso, adiante estão os Objetivos Estratégicos inclusos ao PPA do Governo Federal, que são correlatos às proposições do PROFIN-GURUPI, e a explanação das ações (obras e serviços) de inerência.

OE 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

O OE 102, direcionado aos aspectos de saúde pública por intermédio do fortalecimento do SUS, é retratado no PROFIN pelas ações inclusas que objetivam reforma e ampliação ou construção de novos equipamentos dirigidos à prestação dos serviços públicos de saúde. No caso, o Município pretende o aporte de investimentos para fortalecer o sistema primário (ampliação e construção de UBS) e a capacidade de atendimento especializado (caso aplicável à UPA e ao SAMU).

OE 103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes

O PROFIN possui como outro eixo de abrangência a área da educação, contento em sua estruturação orçamentária a destinação de recursos para construção de creches e reformas, acompanhadas de ampliação, de outras escolas municipais. Esta vertente visa a melhoria das condições ofertadas, em termos de infraestrutura, e a ampliação dos serviços de educação como forma de aumentar a qualidade de ensino e o desenvolvimento dos alunos em níveis que compreendem da primeira infância até o fundamental.

OE 104 - Ampliar a qualidade dos ensinos médio, técnico e superior preparando cidadãos e cidadãs para lidar com os desafios profissionais e éticos em um mundo em intensa transformação tecnológica

De modo equivalente ao descrito para o OE 103, o PROFIN alinha-se ao OE 104, do PPA 2024-2027, pela proposição de investimentos em escolas integrais (construção de unidade), bem como pela ampliação de outros equipamentos do Município, que visa fomentar o nível de educação em ensino médio e ampliar a qualidade ofertada aos alunos.

OE 105 - Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão

Aliado à área de educação, o PROFIN surge como modo de investir também em cultura. Por esse eixo, pretende-se a reforma e ampliação de espaços que tenham relevância à promoção de atividades culturais, como é o caso do Centro Cultural e da Estação Cidadania. O intuito baliza-se no fomento do aspecto cultural na população de Gurupi e no incentivo à valorização da cultura e sua diversidade.

OE 106 - Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões

Como parte do PROFIN, elenca-se a preocupação da gestão atual e a priorização de conduções administrativas que surjam como instrumentos de inclusão social e garantia de direitos à parte mais vulnerável da população. Bem por isso, a consolidação da regularização fundiária, acompanhada da emissão de títulos de propriedades e organização da ocupação do solo, enquadra-se ao escopo do Programa. Por essas ações, famílias terão suas propriedades com quesitos físicos e jurídicos regulares. Ademais, as ampliações e construções dos equipamentos públicos, que enquadram-se ao escopo do projeto, são também medidas de inclusão social à parte mais vulnerável da população.

OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

No concernente à infraestrutura urbana integrada, sustentável e resiliente, o PROFIN destaca-se, em aderência ao OE suprarreferido, pela gama de proposições que visam tornar o Município mais acessível, confortável e seguro, em termos de descolamentos urbanos, mais adaptável às condições de alterações climáticas vivenciadas no País (com a adequação dos sistemas de transporte e drenagem de modo compatibilizado) e mais sustentável, não somente sob perspectiva de manutenção e investimentos que visem resultados de longa duração, mas também em razão da aplicação de práticas inovadoras e da utilização de modos eficientes (mais limpos e menos onerosos a longo prazo) de energia.

OE 113 - Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida

Na linha de esporte, incentivo à prática de atividade física e promoção de espaços de cunho esportivo à população, o PROFIN também possui destinação de investimentos. O Programa, além de conter em seu escopo a implantação de parques, disporá de recursos que serão aportados na requalificação do Centro Esportivo do Município.

OE 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

O Programa viabilizará investimentos para ampliação do número de parques no Município, como dito outrora, fato que expandirá as áreas verdes ao longo do território municipal. Além disso, encaixam-se ao tema as ações direcionadas à adequação do aterro sanitário que, por sua vez, diminuirão riscos de contaminação e fortalecerão as políticas de destinação adequada de resíduos sólidos. Por outro lado, o aporte para estruturação de sistema de energia fotovoltaica

também contribuirá positivamente para sustentabilidade e meio ambiente.
OE 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas
Diante dos eventos críticos recentes, que causam prejuízo aos ativos urbanos, à circulação de pedestres e veículos no Município e perdas materiais aos moradores de áreas diretamente impactadas, surge-se a proposição da Administração, aliada aos preceitos do Governo Federal, de adequar e ampliar a capacidade do sistema de infraestrutura de drenagem urbana (macro e micro). As intervenções garantirão melhores condições de escoamento de água pluvial e diminuirão o impacto de munícipes afetados.
OE 203 - Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura
Em função de investimentos direcionados à feira de comercialização de produtos, tem-se aderência do PROFIN ao OE 203 do PPA 2024-2027, já que a ampliação de condições locais de trabalho, ofertará, consequentemente, um melhor estado para prática de atividades comerciais na feira. Ademais, o investimento busca estimular a agricultura familiar e o agronegócio sustentável.
OE 207 - Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres
Também por meio de investimentos direcionados à estruturação da feira coberta, o Programa ampliará as condições de trabalhos para os feirantes, fomentará o empreendedorismo regional e ofertará melhores condições a produtores locais, o que por consequência gerará impulso na economia local, articulação regional e oferecerá melhor conjuntura para os utilizadores (comerciantes e consumidores).
OE 208 - Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética
Garantindo a expansão de uso de fontes limpas, o PROFIN, como mencionado outrora no explanado para o OE 202, promoverá investimentos em energia limpa (caso de instalação de sistema fotovoltaico nos prédios públicos) e, devido a esta vertente, reduzirá gastos públicos com energia elétrica. A ação é um indicativo para transição entre fontes da matriz energética do Município, assim como uma condução direcionada à sustentabilidade.
OE 210 - Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem
Pela intervenção que visa maior estruturação do aeroporto de Gurupi, o Programa terá clara aderência às interposições de planejamento estratégico do Governo Federal para conectividade e logística, uma vez que ampliação do equipamento promoverá maior capacidade de integração regional, complementação entre modos de transporte e circulação de pessoas e cargas.
OE 303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população
As medidas de integração do centro administrativo do Município e de investimento em digitalização de processos, alinham-se ao objetivo estratégico do Governo Federal de intensificar a transformação digital, no contexto gerencial da Administração, e na capacidade de entrega de resultados, em razão de maior agilidade de respostas à população, uma vez que as pastas estarão em localização única, com maior poder de articulação, e os procedimentos ganharão celeridade pelo uso de sistemas digitais.
Ademais, as intervenções do Programa estarão alinhadas, complementarmente, aos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):
ODS 1 – Erradicação da Pobreza: Por meio da regularização fundiária, ampliação da infraestrutura urbana e melhoria do acesso a serviços públicos, o programa promove a inclusão social e garante o acesso a direitos fundamentais.
ODS 3 – Saúde e Bem-Estar: O fortalecimento da rede municipal de saúde, com a ampliação e qualificação das Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e serviços de emergência, visa ampliar o acesso a serviços de saúde de qualidade.
ODS 4 – Educação de Qualidade: A expansão e requalificação da rede de ensino, incluindo escolas, creches e implantação de escolas de tempo integral, contribuem para a melhoria das condições educacionais, ampliação do acesso e maior permanência dos alunos.
ODS 6 – Água Potável e Saneamento: As intervenções em drenagem urbana visam mitigar alagamentos e promover o manejo sustentável das águas pluviais.
ODS 7 – Energia Limpa e Acessível: A implantação de sistemas de energia solar em prédios públicos representa avanço na transição energética e uso de fontes renováveis.
ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico: O programa estimula a geração de empregos diretos e indiretos, fomenta o comércio local e fortalece as bases para o crescimento econômico sustentável.
ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura: A melhoria da infraestrutura urbana, aeroportuária e de serviços públicos promove conectividade, inovação na gestão e fortalecimento da infraestrutura econômica local.
ODS 10 – Redução das Desigualdades: A regularização fundiária e investimentos em saúde, educação e infraestrutura ampliam o acesso a serviços essenciais e reduzem desigualdades territoriais e sociais.
ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis: O programa contribui para o ordenamento territorial, mobilidade urbana sustentável, ampliação de áreas verdes e inclusão social.
ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: A modernização da gestão de resíduos sólidos, incluindo a implantação de usina de biogás, promove o uso eficiente de recursos e redução dos impactos ambientais.
ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima: A adoção de energia solar e o reaproveitamento energético dos resíduos contribuem para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa.

ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes: A modernização administrativa, com foco em gestão fiscal, regularização fundiária e digitalização de processos, fortalece a capacidade institucional, transparência e eficiência pública.

2. 2. **Anexos**

Anexo de áreas estratégicas

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O arranjo institucional do PROFIN-GURUPI será estruturado por meio da articulação direta entre as Secretarias municipais envolvidas na implantação do Programa, sob a coordenação central da Secretaria de Infraestrutura, responsável pela gestão e manutenção da maior parte dos entregáveis previstos.
Durante a fase de execução, a Secretaria de Infraestrutura contará com o apoio corresponsável das seguintes Secretarias:
•? ?Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, nos aspectos que se relacionarem à impactos ambientais, dimensionamento de equipamentos relacionados às áreas verdes e liberações ambientais (obtenção de licenças, cumprimento de condicionantes, por exemplo);
•? ?Secretaria de Saúde, na disponibilização de dados e informações competentes às reformas e construções de saúde, assim como no apoio da estruturação dos projetos de aderência;
•? ?Secretaria de Educação, na estruturação de projetos de ampliação de escolas e construção de unidades de educação, assim como no fornecimento de informações precípuas que auxiliarão a melhor concepção de projetos para atendimento aos alunos;
•? ?Secretaria de Cultura e Turismo, na assessoria para melhor entendimento de como deve se dar a operação dos equipamentos de cultura e como estes devem estar estruturados em termos de concepção;
•? ?Secretaria de Juventude e Esportes, no auxílio gerencial da concepção da intervenção de reforma do centro esportivo;
•? ?Secretaria de Desenvolvimento Urbano, na assessoria e articulação para concretização de intervenções, advindas dos investimentos do PROFIN, que fomentarão o desenvolvimento urbano de Gurupi;
•? ?Secretaria de Planejamento Urbano, na concepção de projetos adequados ao planejamento urbano de Gurupi e para programação frente a ações de futuro, que se articularão com as proposições do PROFIN;
•? ?Secretaria de Planejamento e Finanças, nos processos de pagamentos de medições e fornecimento de documentos comprobatórios à Secretaria de Infraestrutura que deverá cumprir as obrigatoriedades financeiras ante à CAF.
Adicionalmente, o Gabinete da Prefeita, a Secretaria de Administração, Procuradoria-Geral do Município também prestarão suporte, dada a necessidade de atividades relacionadas ao planejamento, gestão jurídica, tratativas institucionais e tomadas de decisão durante o período de implantação.
Complementarmente, a Administração, ciente da necessidade, criará unidade específica para condução das tratativas exclusivas do PROFIN. Esta segue a descrição adiante.
Unidade de Gestão do Programa (UGP)
Para a gestão exclusiva do PROFIN-GURUPI será instituída uma unidade específica denominada Unidade de Gestão do Programa (UGP). Esta unidade será composta por técnicos das secretarias envolvidas na execução das obras e na aplicação dos investimentos, formalmente estabelecida por decreto, com designação dos colaboradores por portaria, vinculada à Secretaria de Infraestrutura, conforme as diretrizes supracitadas.
A UGP terá atribuição direta para articular-se com as partes internas e com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), sendo estruturada em quatro coordenações:
•? ?Coordenação Geral: responsável pelo acompanhamento global do Programa, comunicação institucional e representação oficial perante parceiros e órgãos envolvidos.
•? ?Coordenação Técnica: incumbida do monitoramento contínuo dos contratos de obras e serviços, garantindo a conformidade técnica e o cumprimento dos prazos e padrões estabelecidos.
•? ?Coordenação Administrativa e Financeira: responsável pela gestão dos processos administrativos e financeiros relacionados à execução do Programa, assegurando o controle e transparência dos recursos.
•? ?Apoio Jurídico: encarregado de garantir a legalidade e segurança jurídica do processo de financiamento externo, por meio da análise de contratos, legislações aplicáveis e avaliação de riscos.
As coordenações serão lideradas por profissionais do quadro da administração pública municipal, devidamente qualificados e alinhados ao perfil requerido para cada função. Estes profissionais receberão suporte técnico especializado das áreas correspondentes na administração municipal.
Adicionalmente, a UGP contará com o auxílio de empresa de consultoria especializada para prestação de serviços de assessoria técnica, administrativa e supervisão das obras, contribuindo para o aprimoramento da gestão, execução e controle dos investimentos previstos no Programa.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Órgão Executor: Secretaria de Infraestrutura de Gurup
Órgãos parceiros:
Secretaria de Planejamento e Finanças
Secretaria de Desenvolvimento econômico e Meio Ambiente
Secretaria de Saúde
Secretaria de Educação
Secretaria da Cultura e Turismo
Secretaria de Juventude e Esportes
Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Procuradoria-Geral do Município
Secretaria de Administração
Secretaria de Planejamento Urbano

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

O Município de Gurupi, representado diretamente na ocasião pela equipe componente da atual Administração, detém capacidade e estrutura organizacional que suportarão a execução do PROFIN-GURUPI.
Para o caso específico, salienta-se que os líderes das pastas correlacionadas ao Programa possuem experiência em gestão pública e na realização de investimentos, assim como as equipes técnicas que constituem a estrutura de cada Secretaria.
Para o caso específico da Secretaria de Infraestrutura, explana-se que a pasta contém técnicos que possuem total capacidade de conduzir os investimentos previstos no PROFIN. Nessa linha, listam-se, como exemplo, investimentos de infraestrutura já conduzidos pela referida:
•? ?Investimentos em infraestrutura, no valor de R$ 58.000.000,00, financiado pelo Banco do Brasil, em 2023;
•? ?Aporte em infraestrutura, no valor de R$ 14.700.000,00, por meio do FINISA – Programa da Caixa Econômica Federal para desenvolvimento de sistemas de infraestrutura.
Ainda sobre o corpo técnico da Secretaria de Infraestrutura, cabe explanar que a pasta se divide nas seguintes diretorias:
i. Diretoria Administrativa;
ii. Diretoria de Arquitetura e Urbanismo e Acessibilidade;
iii. Diretoria de Engenharia de Obras Diretas e Indiretas;
iv. Diretoria de Engenharia Estratégica;
v. Diretoria de Serviços Urbanos;
vi. Diretoria de Trânsito e Segurança;
vii. Diretoria de Engenharia de Fiscalização e Medição.
Na execução do PROFIN, os recursos serão vinculados, em termos orçamentários, à Secretaria de Infraestrutura, não havendo repasse a outras pastas, já que a parte executora do Programa contará com o apoio das demais na articulação e conduzirá as ações necessárias à implementação do projeto.
Nesse sentido e em conformidade com a programação estabelecida pelo núcleo estratégico responsável pelo pleito, a UGP, como mencionado outrora, será composta por profissionais compatíveis ao requisitado para condução das tratativas, de forma a englobar e atuar nas perspectivas gerenciais, técnicas (contratação, fiscalização de contratos e obras), e administrativas e financeiras.
A referida Unidade terá autonomia para desempenhar o papel para o qual será estabelecida e dotação orçamentária própria, com vinculação específica financiamento em pauta, para gerenciamento completo da implementação do Programa.
Em continuidade ao descrito, observa-se que UGP será implementada em consonância com as necessidades de gestão, como já exposto, e em observância às prerrogativas e orientações da CAF. Sendo assim, estará apta ao atendimento de requisitos, procedimentos e demais obrigações decorrentes do Contrato de Empréstimo que se pretende firmar.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

3.1.4 Anexo - Matriz de Responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A Prefeitura Municipal de Gurupi, por meio de suas secretarias setoriais, será responsável por assegurar a continuidade das ações implementadas, bem como a operacionalização e a manutenção das infraestruturas e serviços implantados, após a conclusão da fase de execução financiada. O comprometimento institucional visa garantir a sustentabilidade das intervenções realizadas, promovendo benefícios duradouros à população.
Com o intuito de assegurar o pleno funcionamento e a eficácia das ações, foram definidas as seguintes estratégias operacionais e medidas institucionais, com responsabilidades claramente distribuídas entre os órgãos municipais envolvidos:
Secretaria de Infraestrutura: Responsável pela construção, manutenção e ampliação de estruturas essenciais, como o Centro Administrativo, além dos serviços de drenagem urbana, pavimentação, sinalização viária, construção de calçadas e aeroporto.
Previsão de custos anuais estimados de manutenção: R$ 5.742.289,20.
Secretaria de Planejamento e Finanças: Encarregada da modernização fiscal do município, bem como da regularização fundiária, promovendo a eficiência na gestão pública e garantindo segurança jurídica aos cidadãos.
Previsão de custos anuais estimados de manutenção: R$ 5.927.000,00.
Secretaria de Saúde: Responsável pela gestão, manutenção e funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), assegurando a continuidade dos serviços essenciais à saúde da população.
Previsão de custos anuais estimados de manutenção: R$ 9.484.600,00.

Secretaria de Educação: Focada na operação e manutenção das escolas municipais, garantindo infraestrutura adequada para o processo de ensino-aprendizagem e promovendo um ambiente escolar seguro e eficiente.
Previsão de custos anuais estimados de manutenção: R$ 20.234.250,00.
Secretaria de Juventude e Esporte: Responsável pela gestão e conservação dos equipamentos culturais e recreativos, como o centro cultural, o centro esportivo, a Estação da Cidadania e a feira coberta. Também promoverá atividades culturais, esportivas e de inclusão social, fomentando o bem-estar da comunidade.
Previsão de custos anuais estimados de manutenção: R$ 310.000,00.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente: Irá garantir a gestão e sustentabilidade de projetos voltados para o desenvolvimento sustentável e preservação ambiental, como o sistema de energia solar, o aterro sanitário e os parques urbanos.
Previsão de custos anuais estimados de manutenção: R$ 2.000.000,00.
Cada secretaria atuará conforme sua competência legal, técnica e administrativa, assegurando a continuidade das intervenções e a consolidação dos investimentos realizados, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida da população e no fortalecimento do município de Gurupi.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Os projetos propostos pela Prefeitura Municipal de Gurupi foram desenvolvidos com base em diretrizes técnicas e legais estabelecidas nos principais instrumentos de planejamento urbano, setorial e orçamentário, assegurando a conformidade institucional e o alinhamento estratégico entre os níveis municipal e federal.
Plano Diretor Estratégico de Gurupi: As intervenções propostas estão em conformidade com o Plano Diretor Estratégico do Município, que serve como a base da política de desenvolvimento urbano, conforme disposto no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001). Os projetos de infraestrutura, mobilidade urbana, meio ambiente e uso do solo estão alinhados com as diretrizes do Plano Diretor, que visa a criação de uma cidade mais acessível, sustentável, inclusiva e eficiente.
Planos Setoriais Municipais: Cada ação proposta está vinculada a planos setoriais específicos que orientam a atuação técnica das secretarias envolvidas, conforme detalhado abaixo:
Plano Municipal de Mobilidade Urbana: Fundamenta ações voltadas para pavimentação, drenagem, sinalização viária e construção de calçadas.
Plano Municipal de Saneamento Básico: Sustenta os projetos relacionados à gestão do aterro sanitário e à drenagem urbana.
Plano Municipal de Educação: Respaldando as intervenções nas escolas municipais e unidades de ensino.
Plano Municipal de Saúde: Serve como base para as intervenções nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Plano Municipal de Cultura e Turismo: Alinha os investimentos em centros culturais, centros esportivos e na feira coberta.
Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável: Apoia iniciativas relacionadas à implementação de energia solar, desenvolvimento de parques urbanos e estímulo à economia verde.
Plano Anual de Contratações (PAC): Os projetos também estão contemplados no Plano Anual de Contratações do Município, conforme estabelecido pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 20/2022. Isso garante que as aquisições e obras públicas sejam planejadas com base em critérios de economicidade, eficiência e transparência. A inclusão dos projetos no PAC municipal assegura a previsibilidade e a viabilidade financeira e administrativa para sua execução.
Alinhamento ao Plano Plurianual do Governo Federal (PPA 2024–2027): Além disso, os projetos estão em alinhamento com as diretrizes e objetivos estratégicos do PPA Federal 2024–2027, especialmente nos seguintes eixos estruturantes:
Desenvolvimento social e redução das desigualdades: Fomentando a ampliação da infraestrutura educacional, cultural e de saúde.
Transição ecológica e sustentabilidade ambiental: Com foco na implementação de energia limpa, gestão de resíduos e expansão de áreas verdes.
Infraestrutura e desenvolvimento urbano sustentável: Ações integradas para melhorar a mobilidade urbana, o saneamento básico e o ordenamento territorial.
Inovação e modernização da gestão pública: Através da modernização fiscal, regularização fundiária e construção do Centro Administrativo.

3. 4. **Anexos**

Anexo Organograma

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: 1 - Riscos Ambientais
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição: Possíveis impactos negativos decorrentes das obras de infraestrutura urbana, implantação de aterro sanitário, parques, sistema viário e drenagem, como supressão de vegetação, contaminação de solo e recursos hídricos, e geração de resíduos.
Causa: Supressão vegetal sem autorização, descumprimento de condicionantes ambientais, falhas operacionais.
Efeito: Sanções legais (multas, embargos), exigências adicionais de compensação e interrupção das obras.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
•? ?Realização dos licenciamentos ambientais (prévio, de instalação e operação), conforme legislação federal e estadual.
•? ?Adoção de boas práticas socioambientais em todas as fases do projeto.
•? ?Implantação de plano de gestão ambiental com monitoramento contínuo.
•? ?Participação ativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio técnico especializado.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: 2 - Riscos Institucionais
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição: Fragilidade na coordenação intersetorial, rotatividade de equipes ou baixa capacidade técnica e administrativa.
Causa: Comunicação ineficiente entre os órgãos envolvidos; ausência de governança integrada.
Efeitos: Atrasos nos processos decisórios e na execução dos projetos.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
•? ?Instituição de Unidade de Gestão do Projeto (UGP), com equipe técnica multidisciplinar dedicada.
•? ?Capacitação continuada das equipes municipais e fortalecimento das secretarias envolvidas.
•? ?Estabelecimento de rotinas de governança, com indicadores, relatórios periódicos e auditorias independentes.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: 3 - Riscos Legais
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição: Controvérsias jurídicas em processos de regularização fundiária ou ajustes normativos.
Causa: Impugnações, insegurança jurídica, ou documentação técnica insuficiente.
Efeito: Atrasos ou paralisação de etapas do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
•? ?Planejamento jurídico prévio e qualificação da documentação técnica.
•? ?Participação da Procuradoria Jurídica em todas as fases dos processos.
•? ?Regularização fundiária prévia, conforme Lei nº 13.465/2017 (Marco Legal da Regularização Fundiária).
•? ?Conformidade com o Plano Diretor, normas urbanísticas e legislação ambiental vigente.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: 4 - Risco Contratual
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição: Inadimplemento por parte das empresas contratadas (atrasos, abandono de obra, falhas técnicas, descumprimento contratual).

Causa: Falta de qualificação técnica ou desconhecimento da legislação aplicável.
Efeito: Suspensão ou rescisão contratual, atrasos e aumento de custos administrativos.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
•? ?Elaboração de editais com cláusulas claras de desempenho, prazos e penalidades.
•? ?Exigência de garantias contratuais (seguro-garantia, performance bond).
•? ?Fiscalização técnica qualificada e apoio jurídico contínuo.
•? ?Contratação de empresa de engenharia especializada para supervisão contratual.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: 5 - Risco Social
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Descrição: Reações adversas das comunidades afetadas por obras (ruídos, interdições, remoções temporárias), especialmente entre populações vulneráveis.
Causa: Falta de comunicação eficaz e ausência de mecanismos de escuta social.
Efeito: Reclamações, mobilização comunitária e resistência à execução.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
•? ?Elaboração de plano de comunicação social e engajamento comunitário.
•? ?Implantação de canais de escuta ativa e mediação de conflitos.
•? ?Divulgação transparente do cronograma e das medidas compensatórias.
•? ?Cumprimento das salvaguardas sociais exigidas por financiadores nacionais e internacionais.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: 6 - Risco Operacional
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição: Ineficiências na execução das obras por fatores logísticos, climáticos ou de gestão.
Causa: Escassez de insumos, mão de obra, falhas técnicas ou desarticulação intersetorial.
Efeito: Atrasos no cronograma, aumento de custos e perda de eficiência.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
•? ?Cronograma detalhado com margens de contingência.
•? ?Plano de gestão operacional com metas e indicadores.
•? ?Contratação de empresas com experiência comprovada.
•? ?Reuniões regulares de coordenação conduzidas pela UGP.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: 7 - Risco de Interferência com Infraestruturas Existentes
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição: Danos ou conflitos com redes pré-existentes (água, esgoto, energia, telecomunicações) durante escavações ou pavimentações.
Causa: Ausência ou desatualização de cadastros técnicos.
Efeito: Interrupção de serviços, aumento de custos e atrasos.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
•? ?Levantamento cadastral detalhado com apoio de concessionárias.
•? ?Mapeamento prévio e identificação de interferências.
•? ?Inclusão de cláusulas contratuais de reposição e responsabilidade por danos.
•? ?Cooperação técnica com operadoras de infraestrutura urbana (SANEAGO, ENEL, operadoras de

telecomunicações, entre outras).
As medidas propostas visam minimizar vulnerabilidades e garantir que os investimentos financiados sejam executados com eficiência, transparência e sustentabilidade, alinhados às exigências dos organismos financiadores e às metas institucionais do Governo Federal.

4. 8. **Anexos**

Anexo Matriz de risco

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor do Financiamento	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	62.500.000,00	62.500.000,00	50.000.000,00	12.500.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
66	150	216

Juros aplicáveis:
Taxa de juros: Taxa de juros baseada na SOFR, acrescida da taxa de 2% a.a, sobre o saldo devedor do financiamento.
Periodicidade dos Pagamentos:
A periodicidade do pagamento será semestral
Comissão de Compromisso:
Comissão de crédito (comissão de compromisso): taxa de até 0,35% a.a., incidente sobre valores não desembolsados (a periodicidade do pagamento será semestral). Comissão de Financiamento: taxa de 0,85% sobre o valor financiado. O valor será descontado
Comissão de Avaliação:
Gastos de avaliação: O valor de USD 50.000,00 será descontado no período relativo ao primeiro desembolso do empréstimo. Taxa de inspeção (comissão de avaliação): 1,00% sobre o montante do empréstimo.
Taxa de Abertura:
Taxa de abertura: 0.
Outros encargos:

Comissão de Financiamento: taxa de 0,85% sobre o valor financiado. O valor será descontado no período relativo ao primeiro desembolso do empréstimo. Taxa de inspeção (comissão de avaliação): 1,00% sobre o montante do empréstimo.

Outras Informações:

As condições financeiras apresentadas foram elaboradas com base nos contratos assinados com a CAF nos últimos 12 meses.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Componente 1: Modernização da gestão					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
663.886,00	810.000,00	2.212.955,00	1.215.000,00	2.655.545,00	1.012.500,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.098.136,00	607.500,00	221.295,00	405.000,00		

Nome do componente					
Componente 2: Infraestrutura Social					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
776.885,00	440.675,00	2.315.618,00	1.068.150,00	3.107.641,00	1.161.550,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.625.464,00	1.200.300,00	258.962,00	183.325,00		

Nome do componente					
Componente 3: Gestão Ambiental					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
214.000,00	0,00	810.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.349.500,00	0,00	2.849.500,00	0,00		

Nome do componente					
Componente 4: Infraestrutura Urbana.					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.011.605,00	428.800,00	3.690.800,00	1.099.000,00	5.536.200,00	1.318.800,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
6.458.900,00	1.538.600,00	2.030.400,00	10.800,00		

Nome do componente					
Componente 5: Gestão do Programa					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
367.539,00	0,00	1.581.787,00	0,00	1.297.175,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
704.404,00	0,00	540.803,00	0,00		

Nome do componente					
Componente 6: Outros Gastos					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão dispostas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF. Nessa linha, o Poder Executivo se valerá, como contragarantias, das receitas elencadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal.
Para o caso concreto, estarão entre as possibilidades de contragarantias a serem oferecidas à União: i) receitas próprias, em referência ao art. 156 da Constituição; ii) recursos inerentes ao conteúdo do art. 158 da Constituição; e iii) recursos atinentes ao disposto no inciso I, alíneas "b", "d", "e" e "f", do art. 159 da Constituição.
Ressalta-se, em relação ao elencado, que a análise de suficiência do ofertado como contragarantia será realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, quando do encaminhamento do Pedido de Verificação de Limites – PVL, correlato ao presente Programa.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Preliminarmente à descrição de etapas realizadas por componente do Programa, cabe destacar que a Administração do Município já promoveu comunicação direta à CAF, agente financeiro com o qual se pretende a realização da operação de crédito externo, que manifestou interesse em financiar o PROFIN. Os documentos de comunicação entre as partes estão anexados nessa seção.

Componente 1: Modernização da Gestão

Para o Programa de Regularização Fundiária, foram realizados estudos que seguem metodologia robusta garantindo eficácia, legitimidade e segurança jurídica:

i. Diagnóstico do Núcleo: Identificação e mapeamento de núcleos urbanos informais consolidados, analisando tempo de ocupação, padrões construtivos e ausência de titularidade formal.

ii. Levantamento Ambiental: Avaliação detalhada dos aspectos ambientais da área com identificação de Áreas de Preservação Permanente (APPs), passivos ambientais e riscos geotécnicos, assegurando conformidade ambiental e sustentabilidade do processo.

iii. Levantamento Topográfico: Delimitação precisa de lotes, quadras, vias e demais elementos urbanos, subsidiando plantas, memoriais e a correta emissão dos títulos de propriedade.

iv. Formalização do Processo: Instrução dos processos administrativos, análise jurídica e pareceres técnicos visando a conferência de legalidade e emissão dos títulos definitivos aos beneficiários.

v. Laudo Social: Diagnóstico do perfil socioeconômico das famílias, identificação de vulnerabilidade e orientação para inclusão social, respaldando ações complementares como assistência e urbanização.

Componente 2: Infraestrutura Social

Reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS):

i. Diagnóstico situacional: Identificação de infiltrações, falhas elétricas/hidráulicas, deterioração de pisos, coberturas e climatização.

ii. Manutenção preventiva: Vistorias periódicas, pequenos reparos e substituição de componentes para garantir longevidade.

iii. Manutenção corretiva: Atendimento emergencial para evitar paralisações.

iv. Gestão técnica: Implantação de sistema de controle com cronogramas, registros e planos de ação.

Reforma e Expansão das Escolas Municipais:

Inspeções visuais: identificação de infiltrações, instalações elétricas inadequadas, pisos desgastados, sanitários obsoletos e falta de espaços para bibliotecas e laboratórios.

Modernização do Centro Esportivo Municipal:

i. Levantamento e diagnóstico: Avaliação estrutural de quadras, campos, vestiários, iluminação e diálogo com atletas e a comunidade.

ii. Reformas estruturais: Recuperação de pisos, arquibancadas, alambrados, drenagem e melhorias hidráulicas.

iii. Equipamentos e modernização: Instalação de equipamentos esportivos, coberturas e sistemas de segurança (CFTV, controle de acesso).

iv. Ativação social: Implementação de eventos esportivos, oficinas e inauguração oficial com participação comunitária.

Componente 3: Gestão Ambiental

Aterro Sanitário com Usina de Biogás:

i. Diagnóstico e planejamento: Avaliação da capacidade residual, condições de impermeabilização, drenagem de percolado e captação de biogás, estudos de viabilidade econômico-ambiental e obtenção de licenças.

ii. Ampliação da capacidade: Escavação de células com impermeabilização, drenagem, captação de biogás e encerramento de valas existentes.

iii. Implantação da usina de biogás: Instalação de drenos, sistemas de purificação, conexão a geradores e capacitação técnica.

iv. Aquisição de equipamentos: Compra de trator de esteira para auxílio no processo de operação da usina.

v. Monitoramento e avaliação: Monitoramento de biogás, emissões, percolado e desempenho das células, com emissão de relatórios técnicos periódicos.

Componente 4: Infraestrutura Urbana

Implantação da Perimetral Norte:

i. Planejamento e projetos executivos: Levantamentos topográficos e ambientais, definição do traçado, projetos completos, obtenção de licenças.

ii. Obras civis: Abertura da faixa de domínio, terraplenagem, pavimentação (pista dupla), calçadas e iluminação.

iii. Sinalização e acabamento: Instalação de sinalização horizontal/vertical conforme CTB; acessos às rodovias BR?242 e BR?153.

iv. Fiscalização e avaliação pós-obra: Acompanhamento da execução e avaliação dos impactos na mobilidade urbana.

Requalificação Asfáltica e Drenagem Urbana:
i. Levantamento e diagnóstico: Avaliação das condições do pavimento e sistemas de drenagem, mapeamento de áreas críticas.
ii. Projetos executivos: Definição de métodos de reabilitação, drenagem pluvial e prioridades para obra.
iii. Execução: Remoção do asfalto danificado, reconstrução da base, aplicação de novo pavimento e instalação de drenagem.
iv. Finalização e monitoramento: Ensaios técnicos, monitoramento durante chuvas e manutenção programada.

Sinalização Viária:
i. Levantamento e planejamento: Mapeamento de vias prioritárias, definição de tipos e critérios técnicos.
ii. Aquisição de materiais: Tintas refletivas, placas retro refletivas e suportes resistentes.
iii. Execução: Pintura de faixas, setas, marcas viárias e instalação de placas regulamentadoras e educativas.
iv. Fiscalização e ajustes: Verificação da conformidade, testes de visibilidade e ajustes finais.

Calçadas e Meio-Fio:
i. Levantamento e planejamento: Identificação de áreas prioritárias, especificação técnica conforme NBR?9050.
ii. Preparação do terreno: Limpeza, nivelamento, compactação e demarcação.
iii. Execução: Instalação de meio-fio, construção de calçadas com pisos táteis em concreto, alinhamento urbanístico e acessibilidade.
iv. Finalização e inspeção: Ensaios técnicos, ajustes e sinalização provisória para segurança durante a cura das obras.

Importante mencionar que, as intervenções que não foram explicitamente detalhadas nas etapas descritas supracitadas encontram-se, em fase de planejamento. Esta etapa compreende a realização de estudos preliminares, levantamentos técnicos, diagnósticos situacionais e elaboração dos projetos executivos correspondentes, respeitando os critérios técnicos, normativos, ambientais e urbanísticos aplicáveis.
Após a conclusão desta fase, as intervenções seguirão para licenciamento, contratação e posterior execução, conforme o cronograma geral do projeto.

6. 2. **Anexos**

Projeto ESCRITURA GURUPI

Projeto Estação Cidadania

Plano Reforma Centro Olimpico Gurupi

Quadro de detalhamento das despesas

Carta CAF BR 133-2025

Justificativa de Manutenção das Unidades de

Manutencao Das Unidade Basicas De Saude.

Ofi?cio N. 301-2025 - Coorporac?a?o Andina

Parques Municipais

REFORMA CENTRO CULTURAL MAURO CUNHA

OBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA