PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Financiamento de Obras de Infraestrutura de Gurupi – TO

Proponente: Município de Gurupi
Processo SEI: 03101.001913/2025-60
Código do pleito: 2415481077/2025
Versão: 2

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 50.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 12.500.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 05
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 05
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 06
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 06
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 07
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 07
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 08
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 08
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 09
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 09
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 10
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 10
1. 5. Componentes 11
1. 5. 1. Informações do 1° componente 11
1. 5. 2. Informações do 2° componente 13
1. 5. 3. Informações do 3° componente 16
1. 5. 4. Informações do 4° componente 17
1. 5. 5. Informações do 5° componente 19
1. 5. 6. Informações do 6° componente 20
1. 6. Beneficiários 20
1. 7. Anexos 21
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 22
2. 1. Áreas estratégicas 22
2. 2. Anexos 24
3. GESTÃO 25
3. 1. Arranjo institucional 25
3. 1. 1. Descrição 25
3. 1. 2. Orgãos Executores 25
3. 1. 3. Estrutura Operacional 26
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 26
3. 2. Operacionalização e Manutenção 26
3. 3. Planejamento Estratégico 27
3. 4. Anexos 27
4. RISCOS 29
4. 1. Informações do 1° risco 29
4. 2. Informações do 2° risco 29
4. 3. Informações do 3° risco 29
4. 4. Informações do 4° risco 30
4. 5. Informações do 5° risco 31
4. 6. Informações do 6° risco 31
4. 7. Informações do 7° risco 32

4. 8. Informações do 8° risco 32
4. 9. Informações do 9° risco 33
4. 10. Informações do 10° risco 34
4. 11. Informações do 11° risco 34
4. 12. Informações do 12° risco 35
4. 13. Informações do 13° risco 35
4. 14. Anexos 35
5. FINANCIAMENTO 37
5. 1. Condições Financeiras da Operação 37
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 37
5. 2. Cronograma de Desembolso 39
5. 3. Contragarantias 40
5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 40
6. ETAPAS REALIZADAS 41
6. 1. Etapas realizadas 41
6. 2. Anexos 42
7. Baixar todos os anexos 44
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Financiamento de Obras de Infraestrutura de Gurupi – TO
Sigla: PROFIN-GURUPI
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Gurupi

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Município de Gurupi está localizado na região sul do Estado do Tocantins, integrando a Região Norte do Brasil. Sua posição geográfica, situada ao longo da BR-153 (Rodovia Belém-Brasília), confere ao município relevante importância estratégica sob a ótica logística, favorecendo a conexão com polos econômicos regionais, como o Estado de Goiás e o Distrito Federal, com uma distância de aproximadamente 597 km. Tal condição logística, potencializa o escoamento da produção agropecuária local e a integração com mercados consumidores e fornecedores de diferentes regiões do país. A distância em relação à capital do estado, Palmas, é de aproximadamente 230 km.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município apresenta as seguintes características demográficas e territoriais:
•? ?População recenseada (Censo 2022): 85.125 habitantes;
•? ?População estimada (2024): 89.574 habitantes;
•? ?Área territorial (2024): 1.844,164 km²;
•? ?Densidade demográfica (2022): 46,16 hab./km²;
•? ?Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM – 2010): 0,759.

Do ponto de vista ambiental, Gurupi localiza-se em uma área de transição entre o bioma cerrado e a floresta estacional, apresentando elevada diversidade ambiental. Esse fator contribui significativamente para a viabilidade de atividades agropecuárias e para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura urbana e regional orientados por princípios de sustentabilidade ambiental.

A base econômica municipal caracteriza-se pela diversificação, com predomínio do setor agropecuário, responsável pela geração de emprego e renda na região. Destaca-se a produção de grãos, especialmente soja, milho e sorgo, que impulsiona o agronegócio local e gera efeitos multiplicadores nos setores de comércio, serviços e logística. Observa-se, ainda, crescimento relevante das atividades de agroindústria e comércio atacadista de insumos agrícolas.
O setor de serviços representa vetor econômico relevante, sustentado pela presença de instituições de ensino superior, centros comerciais e unidades de saúde. Destaca-se, entre os ativos educacionais, o campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e outras instituições de ensino que contribuem para a formação de mão de obra qualificada e para o desenvolvimento regional.
Sob a perspectiva social, Gurupi apresenta avanços nos indicadores de saúde, educação e infraestrutura urbana, resultado de investimentos públicos e privados. Contudo, persistem desafios estruturais, especialmente relacionados à redução das desigualdades sociais, à ampliação do acesso a serviços públicos de qualidade e à geração de emprego formal.
O Município de Gurupi enfrenta desafios na infraestrutura física, os quais fundamentam a necessidade de execução das intervenções propostas no Programa de Infraestrutura para o Desenvolvimento de Gurupi (PROFIN-GURUPI).
Atualmente, a dispersão física das secretarias e dos órgãos públicos municipais compromete a eficiência administrativa, impactando diretamente a qualidade dos serviços prestados à população. A centralização dos equipamentos públicos administrativos em um centro unificado é medida necessária para aprimorar os fluxos operacionais, reduzir custos e ampliar a capacidade de atendimento.
No campo da gestão fiscal, verifica-se a necessidade de modernização dos sistemas de arrecadação, fiscalização e controle tributário. A adoção de soluções tecnológicas e de ferramentas de automação fiscal é fundamental para o aumento da eficiência arrecadatória, o incremento das receitas próprias e a consolidação do equilíbrio fiscal do município.
A regularização fundiária constitui-se como demanda prioritária, tendo em vista a existência de áreas urbanas ocupadas informalmente, sem a devida segurança jurídica e sem acesso completo à infraestrutura urbana. A implementação de ações de regularização fundiária é imprescindível para promover inclusão social, garantir o ordenamento territorial e viabilizar o desenvolvimento urbano sustentável.
O crescimento populacional e a expansão da mancha urbana impõem a necessidade de investimentos na ampliação e modernização da infraestrutura pública, especialmente nas áreas de educação, saúde, esporte e cultura. Tais investimentos são essenciais para assegurar a universalização do acesso aos serviços públicos e a melhoria dos indicadores socioeconômicos.
Em relação à gestão de resíduos sólidos, torna-se necessária a requalificação do sistema de disposição final, com a modernização do aterro sanitário municipal, de forma a atender às normativas ambientais vigentes e a garantir a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados, mitigando impactos ambientais e riscos à saúde pública.

A insuficiência de áreas públicas de lazer e convivência urbana representa outro ponto crítico. A construção e revitalização de parques urbanos são estratégicas para promover o bem-estar social, melhorar a qualidade de vida e valorizar os espaços urbanos.
Os eventos recorrentes de alagamentos, especialmente durante o período chuvoso, evidenciam a carência de sistemas adequados de drenagem urbana. A implantação de soluções de macrodrenagem e microdrenagem é imprescindível para mitigar riscos à saúde pública, preservar a infraestrutura existente e promover a segurança da população.
No campo da mobilidade urbana, destaca-se a necessidade de intervenção na infraestrutura viária, abrangendo pavimentação, requalificação de vias, implantação de calçadas, sinalização e obras de acessibilidade, visando promover deslocamentos seguros, eficientes e integrados.
A reestruturação do aeroporto municipal de Gurupi configura-se como ação estratégica para ampliar a conectividade regional e nacional, estimular a atração de investimentos, fortalecer o turismo de negócios e facilitar o transporte de cargas e passageiros, gerando impactos econômicos positivos no território.
A execução integrada das ações previstas no Programa de Infraestrutura para o Desenvolvimento de Gurupi (PROFIN-GURUPI) é fundamental para promover a transformação urbana, fortalecer a capacidade institucional e fomentar o desenvolvimento econômico e social do município. As intervenções propostas alinham-se às diretrizes de desenvolvimento sustentável, buscando melhorar as condições de vida da população, assegurar a resiliência urbana e ampliar a eficiência dos serviços públicos.

1. 2. 2. **Problema:**

O Município de Gurupi, conforme caracterizado em seção anterior, apresenta trajetória de crescimento consistente, consolidando-se como polo regional de desenvolvimento econômico e social. Esse processo de expansão, por sua vez, exige a adoção de medidas que assegurem a disponibilidade e a expansão da infraestrutura urbana, com foco em mobilidade, saúde, educação, lazer, cultura, sustentabilidade ambiental e fortalecimento da gestão pública.
Neste contexto, são identificados os principais problemas que fundamentam as intervenções propostas no âmbito do Programa de Infraestrutura para o Desenvolvimento de Gurupi (PROFIN-GURUPI), os quais impactam diretamente a população, a qualidade dos serviços públicos e a sustentabilidade da infraestrutura urbana.
Problemas relacionados à Administração Pública:
•? ?Dispersão das atividades administrativas e de atendimento ao público em múltiplos imóveis;
•? ?Quantidade de imóveis destinados aos serviços públicos, onerando o orçamento municipal com despesas recorrentes;
•? ?Dificuldade de acesso da população aos serviços públicos, em virtude da descentralização física das unidades;
•? ?Sistemas de gestão tributária com baixo nível de integração, desempenho insuficiente e tecnologia obsoleta;
•? ?Ausência de interoperabilidade entre os cadastros imobiliário, tributário e de dívida ativa;
•? ?Insuficiência de dados consolidados e de ferramentas para análise gerencial, dificultando o planejamento financeiro de médio e longo prazo;
•? ?Ausência de ferramentas de georreferenciamento tributário e automação fiscal.
Problemas relacionados à Regularização Fundiária:
•? ?Existência de áreas ocupadas informalmente, sem regularização jurídica;
•? ?População residente sem documentação formal de propriedade, comprometendo a segurança jurídica e o pleno exercício do direito à moradia;
•? ?Insegurança quanto à posse dos imóveis, desestimulando investimentos em melhorias habitacionais;
•? ?Dificuldades na implantação de infraestrutura urbana básica (como redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica, iluminação pública e pavimentação) em razão da ausência de controle preciso sobre o número e a localização dos imóveis, o que compromete o planejamento e a execução de melhorias para atendimento adequado à população.
Problemas relacionados à Infraestrutura Social: Educação, Saúde, Lazer, Esporte e Cultura:
•? ?Crescimento populacional superior à capacidade instalada dos equipamentos públicos, gerando pressão sobre os serviços;
•? ?Déficit de espaços físicos adequados para atendimento das demandas nas áreas de educação, saúde e cultura;
•? ?Instalações das unidades escolares, de saúde e culturais defasadas, carecendo de reformas e modernizações;
•? ?Insuficiência de equipamentos públicos destinados à prática esportiva, como quadras e ginásios;
•? ?Escassez de espaços públicos voltados à promoção da cultura, lazer e convivência comunitária;
•? ?Ausência de áreas planejadas e estruturadas para lazer, esporte e integração social;
•? ?Déficit de áreas verdes e espaços arborizados, impactando a qualidade ambiental e o conforto urbano;
•? ?Limitadas opções públicas para atividades recreativas, culturais e esportivas, especialmente ao ar livre.
Problemas relacionados à eficiência energética e sustentabilidade:
•? ?Elevados custos com consumo de energia elétrica nas unidades públicas, comprometendo o orçamento municipal;
•? ?Ausência de políticas públicas locais voltadas à eficiência energética e à gestão sustentável do consumo de energia;
•? ?Inexistência de sistemas de geração de energia renovável, como usinas fotovoltaicas, nas edificações públicas;

•? ?Dependência exclusiva de fontes convencionais de energia, limitando a sustentabilidade operacional dos serviços públicos.
Problemas relacionados à gestão de resíduos sólidos (aterro sanitário)
•? ?Deficiências na infraestrutura do aterro sanitário municipal, comprometendo sua operação e a disposição final dos resíduos;
•? ?Insuficiência de equipamentos e de processos adequados para garantir a eficiência operacional, a segurança ambiental e a conformidade legal;
•? ?Risco de descumprimento das normas ambientais, com potenciais impactos sobre o solo, os recursos hídricos e a saúde pública;
•? ?Necessidade de intervenções para controle de lixiviados, impermeabilização, drenagem de chorume, cobertura dos resíduos e controle de vetores;
•? ?Potenciais riscos ambientais associados, como contaminação do solo e das águas, proliferação de insetos e roedores e emissão de odores.
Problemas relacionados ao serviço de drenagem e mobilidade urbana:
•? ?Ocorrência de pontos críticos de alagamento e inundações durante períodos de chuvas intensas;
•? ?Insuficiência ou ausência de sistemas de macrodrenagem e microdrenagem em áreas urbanas vulneráveis;
•? ?Danos recorrentes à infraestrutura urbana (pavimentação, calçadas e outros ativos), decorrentes da ação das águas pluviais;
•? ?Formação de áreas com acúmulo de água, favorecendo a proliferação de vetores de doenças;
•? ?Interrupções e transtornos à mobilidade de pedestres e veículos durante e após os eventos de chuva;
•? ?Malha viária com elevado grau de deterioração, apresentando buracos, deformações e comprometimento das condições de trafegabilidade;
•? ?Ausência ou insuficiência de calçadas acessíveis, rampas, sinalização tátil e dispositivos de mobilidade universal, dificultando o deslocamento seguro de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
•? ?Deficiência na sinalização horizontal e vertical, impactando diretamente a segurança viária;
•? ?Carência de infraestrutura ciclo viária (ciclovias, ciclofaixas) e de calçadas adequadas, restringindo a mobilidade ativa e sustentável;
•? ?Ocorrência de congestionamentos, aumento dos tempos de deslocamento e redução da eficiência da mobilidade urbana, principalmente nos horários de pico.
O conjunto de problemas identificados evidencia a necessidade de uma abordagem integrada e estruturada, que oriente o planejamento e a execução de intervenções físicas, institucionais e tecnológicas. As ações previstas no PROFIN-GURUPI visam não apenas a superação dos desafios atuais, mas também a indução do desenvolvimento sustentável, a modernização da gestão pública e a melhoria da qualidade de vida da população.

1. 2. 3. **Solução:**

Com o objetivo de superar os desafios estruturais, administrativos e socioeconômicos identificados no Município de Gurupi, o Programa de Infraestrutura para o Desenvolvimento de Gurupi (PROFIN-GURUPI) contempla um conjunto de soluções integradas. As ações propostas visam à modernização da gestão pública, à melhoria da infraestrutura urbana, à sustentabilidade ambiental e ao fortalecimento das condições sociais e econômicas do município.
Soluções Relacionadas à Administração Pública:
Implantação de um Centro Administrativo Municipal, com espaço físico unificado para abrigar as principais secretarias e órgãos públicos municipais, que resultará
•? ?Na integração das pastas em um único espaço físico;
•? ?Implantação de centro administrativo moderno e adaptado às condições de trabalho e atendimento (em termos estruturais e arquitetônicos).
Modernização da gestão tributária e fiscal, por meio de:
•? ?Implantação de sistemas tecnológicos integrados para gestão tributária, arrecadação e controle fiscal;
•? ?Digitalização dos processos administrativos;
•? ?Integração de bases de dados (cadastro imobiliário, tributário e dívida ativa);
•? ?Adoção de ferramentas de Inteligência Fiscal, incluindo o georreferenciamento;
•? ?Capacitação de servidores públicos.
Soluções Relacionadas à Regularização Fundiária:
Implementação de programa de regularização fundiária, abrangendo:
•? ?Levantamento, mapeamento e georreferenciamento das áreas ocupadas;
•? ?Cadastro socioeconômico dos ocupantes;
•? ?Análise jurídica e técnica dos imóveis;
•? ?Emissão de títulos de propriedade, garantindo segurança jurídica às famílias;

Soluções Relacionadas à Infraestrutura Social: Educação, Saúde, Esporte, Cultura e Lazer:
Ampliação, modernização e construção de equipamentos públicos sociais, incluindo:
•? ?Unidades escolares, de saúde, centros esportivos e espaços culturais;
•? ?Requalificação da infraestrutura existente, promovendo inclusão social e melhoria na qualidade dos serviços

públicos.
Implantação de parques urbanos e áreas de lazer, com:
•? ?Estruturação de áreas verdes, pistas de caminhada, espaços para atividades físicas e espaços de recreação;
•? ?Criação de espaços de contemplação acessíveis e democráticos.
Modernização da infraestrutura aeroportuária, abrangendo:
•? ?Reestruturação da pista de pouso e decolagem;
•? ?Ampliação das áreas de embarque e desembarque;
•? ?Melhoria da infraestrutura de acesso;
•? ?Atualização dos equipamentos de apoio à navegação aérea;
•? ?Adequação do aeroporto para operação de voos comerciais e de cargas;
Soluções Relacionadas à Eficiência Energética e Sustentabilidade:
Implantação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica no centro administrativo e em outros próprios da Administração, de forma a equipar os equipamentos públicos com projetos fotovoltaicos que programarão painéis e estrutura adequada ao sistema pretendido.
Soluções Relacionadas à Gestão de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário)
Modernização da infraestrutura do aterro sanitário municipal, contemplando:
•? ?Requalificação e melhorias nas instalações existentes;
•? ?Implantação de sistemas de utilização de gás gerado pela decomposição da matéria orgânica presente nos resíduos sólidos urbanos;
•? ?Proteção das áreas de disposição de resíduos;
•? ?Adequação às normas e legislações ambientais vigentes;
•? ?Monitoramento ambiental contínuo e gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos.
Soluções Relacionadas à Mobilidade Urbana e Drenagem:
Implantação e melhoria dos sistemas de drenagem urbana, de maneira a incluir:
•? ?Instalação de equipamentos de captação de escoamento superficial;
•? ?Adequação das seções de circulação viária aos aspectos de drenagem superficial;
•? ?Obras de estruturação dos sistemas de microdrenagem e macrodrenagem.
Intervenções na infraestrutura viária e na mobilidade urbana, com:
•? ?Adequação de seções transversais para circulação de pedestres, ciclistas e veículos (coletivos e individuais);
•? ?Pavimentação e recapeamento de vias públicas;
•? ?Construção de calçadas com acessibilidade universal;
•? ?Instalação de sinalização viária horizontal e vertical;
Melhorias na infraestrutura aeroportuária, associadas à mobilidade urbana, incluindo:
•? ?Adequação da pista, das áreas operacionais e de acesso;
•? ?Modernização dos sistemas de navegação aérea;
•? ?Expansão das áreas de embarque e desembarque e melhoria da infraestrutura de acesso ao aeroporto;

1. 2. 4. **Resultado:**

1.2.4. Resultados
1.2.4.1. Resultados esperados com a implantação do Programa:
A implementação do Programa resultará em benefícios estruturais, administrativos, sociais, econômicos e ambientais para o Município de Gurupi, promovendo melhorias significativas na gestão pública, na infraestrutura urbana e na qualidade de vida da população.
Os principais resultados esperados estão organizados nos seguintes eixos:
Administração Pública e Gestão Fiscal:
Fortalecimento institucional resultante de ações que promoverão a agilidade dos procedimentos, capacidade de atuação de gestores em prol da população, integração de dados, redução de custos operacionais e utilização de tecnologia em benefício dos processos administrativos.
Indicador de referência: 1;
OE do PPA 2024-2027 de referência: 303.
Regularização Fundiária:
Ter-se-á como resultado, advindo das tratativas de regularização fundiária, a garantia do direto de propriedade a famílias que hoje não o possuem, assim como a ampliação do controle sobre o cadastro, uso e ocupação do perímetro urbano.
Indicador de referência: 2;
OE do PPA 2024-2027 de referência: 106.
Infraestrutura Urbana de Educação, Saúde, Lazer, Esporte e Cultura:
Ampliação da capacidade de atendimento à população, por meio da promoção de infraestrutura e disponibilização de ativos (adequados, acessíveis e alinhados aos preceitos inclusivos e democráticos), quando da prestação de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, esporte, lazer, cultura e da oferta de locais para condições de trabalho (caso das melhorias previstas para feira coberta).

Indicador de referência: 4 e 5;
OE do PPA 2024-2027 de referência: 102, 103, 104, 105, 106, 113, 203 e 207.
Sustentabilidade Energética:
Redução de custos operacionais direcionados ao consumo de energia elétrica dos próprios públicos, assim como adoção de prática correlata à sustentabilidade ambiental, por meio da implementação de sistemas fotovoltaicos.
Indicador de referência: 3;
OE do PPA 2024-2027 de referência: 201.
Preservação ambiental:
Município com mais áreas verdes, espaços de contemplação e maior área permeável, além de maior capacidade de gestão de resíduos sólidos, de forma a possibilitar a redução de riscos de contaminação do solo e de recursos hídricos, assim como fomentar a preservação ambiental.
Indicador de referência: 4;
OE do PPA 2024-2027 de referência: 201 e 202.
Drenagem Urbana e Mobilidade:
Os resultados de drenagem e mobilidade se dirigirão, de forma correlacionada, à estruturação de espaços urbanos resilientes (menos suscetíveis aos impactos advindos de eventos extremos de cheias, com sistemas integrados), ao conforto (melhores ofertas de eixos carroçáveis) e segurança (redução de acidentes de trânsito) para circulação no perímetro do Município de Gurupi.
Indicador de referência: 6, 7, e 8;
OE do PPA 2024-2027 de referência: 111, 201 e 202.
Conectividade Regional:
Aumento da conectividade regional e impulso na economia local, em razão da ampliação da capacidade de operação do aeroporto, que fomentará, além dos citados, o aspecto logístico do Município.
Indicador de referência: 9;
OE do PPA 2024-2027 de referência: 210.

1. 3. **Objetivo**

Promover a melhoria da qualidade de vida da população de Gurupi, por meio da execução de ações de interesse público voltadas à expansão da infraestrutura urbana, à modernização dos equipamentos públicos e à promoção do desenvolvimento sustentável, social, econômico e ambiental do município.
Em consonância ao disposto, são objetivos específicos:
i) Fortalecimento institucional, por meio da criação de novo centro administrativo, integração de espaços, otimização de governança, capacitação e implementação de digitalização de processos (corrrelacionado ao OE 303 do PPA 2024-2027, do Governo Federal, e aderente ao Indicador 1 desta Carta-Consulta);
ii) Promoção do direito de propriedade, pela regularização fundiária do Município, e fomento à organização territorial (correlato ao OE 106 do PPA 2024-2027, da União, e concernente ao Indicador 2 desta Carta-Consulta);
iii) Melhorar e ampliar as condições de pretação de serviços públicos relacionados à saúde, educação, esporte, lazer e cultura, por consequência da ampliação de espaços relativos a estas atividades, adequação das estruturas existentes, em termos de modernidade, acessibilidade e inclusão, e realização de novas construções (objetivo alinhado ao OE 102, OE 103, OE 104, OE 105, OE 113 e OE 201 do PPA 2024-2027, da União, e correlacionado aos Indicadores 4 e 5 desta Carta-Consulta);
iv) Redução de gastos operacionais com energia elétrica, incentivo às práticas ambientais e às políticas de eficiência energética, com utilização de fontes limpas (alinhavado ao OE 111, ao OE 201 e ao OE 208 do PPA 2024-2027, do Governo Federal, e ligado ao Indicador 3 desta Carta-Consulta);
v) Expansão de áreas verdes no espaço municipal e integralização dos sistemas de infraestrutura, com a promoção de espaço urbano resiliente, acessível e democrático (alinhado ao OE 111, ao OE 201 e ao OE 202 do PPA 2024-2027, do Governo Federal, e diretamente ligado ao Indicador 5 desta Carta-Consulta, bem como indiretamente ao Indicador 8);
vi) Fomento à economia local, oferta de melhores espaços para trabalhadores locais, expansão da prática de agricultura local e do agronegócio sustentável, em razão de investimentos direcionados à adequação da feira coberta do Município (alinhado ao OE 203 e OE 207 do PPA 2024-2027, do Governo Federal).
vii) Melhoria das condições de mobilidade urbana no que se refere à segurança (redução de acidentes) e conforto, bem como ampliação das condições de integração regional (aderente ao OE 111 e OE 210 PPA 2024-2027, da União, e aos Indicadores 6 e 7 desta Carta-Consulta).

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: 1 - Digitalização de processos administrativos

Descrição:
A digitalização de processos administrativos surge como um indicador do PROFIN, por decorrência da proposição de investimento para fortalecimento institucional e implantação de práticas de inovação, que possibilitem o incentivo à adoção de tecnologias (correlação com o OE 206 do PPA 2024-2027), à transformação digital (relação direta com o

OE 303 do PPA 2024-2027) e à transição para cidades criativas e sustentáveis (aderência ao OE 111 do PPA 2024-2027).
O indicador demonstrará a consolidação de resultados esperados pelo Programa, assim como exibe importância considerável em razão do benefício à qualidade de gestão e fortalecimento da Administração a ser gerado pela consecução da digitalização, que otimizará, gerará maior controle e base de registros aos processos administrativos de Gurupi.
Fórmula de cálculo: Digitalização dos processos = % digitalização processual futura - % digitalização processual de momento.
Referência as áreas estratégicas: Fortalecimento institucional, por meio da criação de novo centro administrativo, integração de espaços, otimização de governança, capacitação e implementação de digitalização de processos e Promoção do direito de propriedade, pela regularização fundiária do Município, e fomento à organização territorial. O indicador “Digitalização de processos administrativos” apresenta relação direta com os objetivos específicos do Programa, pois mensura o grau de implementação das ações voltadas ao fortalecimento institucional e à promoção da eficiência administrativa. A digitalização contribui para a integração de espaços, a otimização da governança, a melhoria do controle e da rastreabilidade dos processos, atendendo à meta de modernização decorrente da criação do novo centro administrativo e da capacitação das equipes.
Áreas estratégicas: 206 - Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação e OE 303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população.
Dados coletados: Quantidade total de processos administrativos tramitados no período (físicos e digitais), quantidade de processos administrativos totalmente digitalizados no período e percentual de processos administrativos digitalizados, calculado a partir da relação entre processos digitais e o total de processos tramitados.

Meta:
Linha de base (2025): 0% dos processos digitalizados (A Prefeitura ainda não possui processo digitalizado, por isso a linha de base é zero).
Meta (2029): 100%, após a implementação do eixo referido de investimentos que está inserido ao Programa.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: 2- Títulos de propriedade

Descrição:
Descrição: O indicador se traduzirá na mensuração de novos títulos de propriedades entregues à população, por decorrência das ações de regularização fundiária inclusas ao PROFIN. O processo, que gerará o indicador, dará segurança jurídica e direito de posse à população que hoje não usufrui destas.
Fórmula de cálculo: Redução de títulos de propriedade não entregues = Número de títulos de propriedades não entregues no cenário atual – Número de títulos de propriedades entregues posteriormente à execução do Programa
Referência as áreas estratégicas: Promoção do direito de propriedade, pela regularização fundiária do Município, e fomento à organização territorial. O indicador “Títulos de propriedade” apresenta correspondência direta com o objetivo específico de promoção do direito de propriedade, por meio da regularização fundiária e do fomento à organização territorial do Município. A mensuração do número de títulos de propriedade entregues reflete, de forma objetiva, o avanço das ações previstas no PROFIN, garantindo segurança jurídica e inclusão social à população beneficiada.
Áreas estratégicas: OE 106 - Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões.
Dados coletados: Quantidade de processos de regularização fundiária concluídos no período, número de títulos de propriedade emitidos no período e número de títulos de propriedade entregues à população no período.

Meta:
Linha de base (2025): 9.200 unidades de títulos não entregues
Meta (2029): mais de 9.200 unidades títulos entregues

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: 3 - Gastos com energia elétrica

Descrição:
Descrição: Indicador que correlaciona a redução de custos advindos do consumo de energia elétrica com as vertentes de sustentabilidade e meio ambiente.
A parte do escopo do Programa que gerará o indicador refere-se ao descrito outrora para investimento em energia fotovoltaica e, consequente, redução de consumo de energia elétrica em prédios públicos.
Fórmula de cálculo: Redução de gastos com consumo de energia elétrica (anuais) = Gastos anuais com energia

elétrica no cenário atual – Gastos anuais com energia elétrica no cenário futuro
Referência as áreas estratégicas: Redução de gastos operacionais com energia elétrica, incentivo às práticas ambientais e às políticas de eficiência energética, com utilização de fontes limpas. O indicador “Gastos com energia elétrica” está diretamente vinculado ao objetivo específico de reduzir os gastos operacionais com energia elétrica e fomentar práticas ambientais e políticas de eficiência energética por meio do uso de fontes limpas. A mensuração da redução anual de despesas com consumo de energia elétrica permitirá avaliar de forma objetiva os resultados das ações de implantação de sistemas de energia fotovoltaica em prédios públicos. Ao demonstrar a diminuição de custos e o ganho de eficiência energética, o indicador contribui para aferir o impacto econômico e ambiental do Programa.
Áreas estratégicas: OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura, OE 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente e OE 208 - Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética.
Dados coletados: Gastos anuais com energia elétrica nos prédios públicos no cenário inicial (antes da implantação da energia fotovoltaica), gastos anuais com energia elétrica nos prédios públicos após a implantação e consumo anual de energia elétrica (kWh) no cenário inicial e após a implantação.

Meta:
Linha de base (2024): R$ 7.690.000,00
Meta (2029): R$ 5.800.000,00

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: 4 - Acréscimo de ativos de saúde

Descrição:
Descrição: No contexto do PROFIN, deve-se considerar como indicador de resultado do investimento, o aumento do número de ativos relacionados à saúde.
Fórmula de cálculo: Número de ativos de saúde em Gurupi = Número de ativos de saúde antes da execução das obras + Número de ativos implementados pelas obras do Programa.
Referência as áreas estratégicas: Melhorar e ampliar as condições de prestação de serviços públicos relacionados à saúde, educação, esporte, lazer, cultura e ao centro administrativo, por consequência da ampliação de espaços relativos a estas atividades, adequação das estruturas existentes, em termos de modernidade, acessibilidade e inclusão, e realização de novas construções. O indicador “Acréscimo de ativos de saúde” mantém relação direta com o objetivo específico de melhorar e ampliar as condições de prestação de serviços públicos de saúde, por meio da ampliação de espaços, adequação de estruturas existentes e construção de novas unidades. A mensuração do aumento no número de ativos de saúde permitirá aferir de forma objetiva os resultados do investimento realizado pelo PROFIN, evidenciando a expansão da capacidade de atendimento do SUS no município e a melhoria do acesso da população a serviços de saúde de qualidade. Além disso, o fortalecimento da rede pública de saúde impulsiona a geração de empregos e a inserção produtiva.
Áreas estratégicas: OE 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e OE 207 - Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres.
Dados coletados: Número total de ativos de saúde existentes no município antes da execução do Programa (cenário inicial), número de ativos de saúde construídos no âmbito do PROFIN, número de ativos de saúde reformados ou ampliados pelo Programa, capacidade de atendimento de cada ativo de saúde (ex.: número de leitos, consultórios, salas de atendimento) e serviços de saúde oferecidos em cada novo ativo implantado.

Meta:
Linha de base (2025): 26 unidades
Meta (2029): 29 unidades

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: 5 - Preservação ambiental por aumento das áreas verdes

Descrição:
Descrição: O indicador relacionado ao aumento da área verde total contabilizada no Município, que será representado pelo índice de área verde e cobertura vegetal de parques e praças em Gurupi, fomentando uma infraestrutura mais resiliente, permeável e adequada ao convívio da população (em termos de segurança e de contemplação) e consequentemente, o incentivo de esportes e atividades físicas ao ar livre.
Fórmula de cálculo: Índice de área verde total = (Somatório das áreas de praças e parques no cenário atual + Somatório das áreas de praças e parques implantados e ampliados pelo Programa) / número de habitantes)

Referência as áreas estratégicas: O indicador "Preservação ambiental por aumento das áreas verdes" contribui de forma direta e integrada para diferentes áreas estratégicas do Programa. Ao promover a ampliação e qualificação de praças e parques, ele se alinha ao OE 111, pois incentiva a transição para cidades criativas e sustentáveis, fortalecendo a infraestrutura urbana com espaços públicos que conciliam lazer, permeabilidade do solo, segurança e bem-estar social. Também dialoga com o OE 113, ao ampliar as oportunidades para a prática de esportes e atividades físicas ao ar livre, favorecendo hábitos saudáveis e a melhoria da qualidade de vida da população. Por fim, está fortemente relacionado ao OE 201, uma vez que a preservação e o aumento das áreas verdes contribuem para a conservação e uso sustentável do meio ambiente, reforçando o compromisso municipal com a proteção dos recursos naturais e a mitigação dos impactos ambientais.
Áreas estratégicas: OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura, OE 113 - Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida e OE 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.
Dados coletados: Levantamento das áreas verdes existentes – metragem total das praças e parques já implantados no município antes do início do Programa, áreas verdes implantadas ou ampliadas pelo Programa – metragem das novas praças e parques, bem como das áreas existentes que receberam ampliação, cobertura vegetal – percentual de área permeável e de arborização em praças e parques, antes e após a implementação e população total do município – para cálculo do índice de área verde por habitante.

Meta:
Linha de base (2023): 1,46 m²/habitante
Meta (2029): 1,61 m²/habitante

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: 6 - Segurança no trânsito

Descrição:
Descrição: Por intermédio das intervenções integradas em mobilidade urbana, constantes ao PROFIN, surge o indicador de aumento de segurança no trânsito municipal, que é consequente das ações de melhoria da infraestrutura das vias, calçadas e da sinalização horizontal e vertical.
Fórmula de cálculo: Segurança no trânsito: ((Número de acidentes de trânsito no perímetro urbano no ano, considerando o cenário atual – Número de acidentes de trânsito no perímetro urbano no ano, considerando o cenário pós-intervenção) / Número de acidentes de trânsito no perímetro urbano no ano, considerando o cenário atual) *100
Referência as áreas estratégicas: O indicador "Segurança no trânsito" está diretamente associado a diversas áreas estratégicas do Programa. Ao medir a redução no número de acidentes após intervenções em mobilidade urbana (como a melhoria de vias, calçadas e sinalização), ele se alinha ao OE 111, contribuindo para a transição para cidades criativas e sustentáveis, com infraestrutura mais segura e eficiente para pedestres e condutores. Também dialoga com o OE 202, pois o aumento da segurança viária fortalece a capacidade municipal de prevenção e gestão de riscos, reduzindo a ocorrência de acidentes e seus impactos sobre a população. Além disso, há relação com o OE 210, uma vez que melhorias no fluxo e na organização do tráfego urbano favorecem a eficiência logística, criando condições mais adequadas para o deslocamento de pessoas e mercadorias, e integrando-se de forma harmônica a diferentes modais de transporte.
Áreas estratégicas: OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura, OE 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas e OE 210 - Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem.
Dados coletados: Número total de acidentes de trânsito no perímetro urbano – discriminando por ano, antes e após as intervenções do Programa, classificação dos acidentes – por gravidade (com vítimas fatais, com feridos, sem vítimas) e fluxo de veículos e pedestres – contagens amostrais para verificar mudanças no volume e padrão de deslocamentos.

Meta:
Linha de base (2025): 1200 acidentes ao ano.
Meta (2029): Redução de 20% (960 acidentes).

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: 7 - Melhoria das condições de circulação urbana

Descrição:

Descrição: Redução do percentual de vias não pavimentadas ao longo do território do Município de Gurupi.
Fórmula de cálculo: Redução do percentual de vias não pavimentadas = % de vias não pavimentadas antes das obras – % de vias pavimentadas pela execução do Programa
Referência as áreas estratégicas: O indicador "Melhoria das condições de circulação urbana", medido pela redução do percentual de vias não pavimentadas, está diretamente alinhado às áreas estratégicas do Programa. Sua execução contribui para o OE 202, pois a pavimentação adequada das vias melhora a drenagem, reduz a erosão e a formação de lama e poeira, minimizando riscos à saúde e prevenindo danos à infraestrutura durante eventos climáticos extremos, o que fortalece a capacidade de prevenção e adaptação às mudanças climáticas. Além disso, está relacionado ao OE 210, uma vez que a melhoria das condições de circulação favorece o deslocamento mais rápido e seguro de pessoas e mercadorias, aumentando a eficiência logística e a integração com outros modais de transporte, promovendo maior competitividade e desenvolvimento econômico local.
Áreas estratégicas: Áreas estratégicas: OE 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas e OE 210 - Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem.
Dados coletados: Extensão total da malha viária do município (medida em quilômetros, atualizada periodicamente), extensão de vias pavimentadas antes da execução do Programa (quilometragem e percentual em relação ao total), extensão de vias não pavimentadas antes da execução do Programa (quilometragem e percentual em relação ao total), extensão de vias pavimentadas pelo Programa (quilometragem executada e percentual de ampliação), e tipo de pavimentação implantada (asfalto, blocos intertravados, concreto, entre outros, com indicação de qualidade e durabilidade) e localização das obras (mapeamento georreferenciado das vias pavimentadas).

Meta:
Linha de base (2025): 30% das vias pavimentadas.
Meta (2029): 100% das vias pavimentadas.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: 8 - Infraestrutura de resiliência climática

Descrição:
Descrição: Redução da área diretamente exposta a eventos críticos de cheias, como indicador relacionado diretamente a investimentos para infraestrutura integrada e resiliência climática.
Fórmula de cálculo: Redução de áreas diretamente afetadas por eventos críticos de cheia = áreas que atualmente sofrem com eventos de cheias – áreas que serão impactadas por eventos de cheia no cenário pós-obras.
Referência as áreas estratégicas: O indicador "Infraestrutura de resiliência climática", que mede a redução da área exposta a eventos críticos de cheias, está diretamente alinhado às áreas estratégicas do Programa. Sua implementação contribui para o OE 111, ao integrar investimentos em infraestrutura urbana que promovem cidades mais sustentáveis e seguras, garantindo que a mobilidade, o saneamento e os equipamentos sociais sejam planejados considerando riscos climáticos. Também se conecta fortemente ao OE 202, pois as intervenções voltadas à drenagem, contenção de cheias e manejo adequado das águas pluviais ampliam a capacidade de prevenção, gestão e resposta a desastres, além de reforçar a adaptação do município às mudanças climáticas, minimizando impactos socioeconômicos e ambientais.
Áreas estratégicas: OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura e OE 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.
Dados coletados: Extensão total e área (ha) afetada por eventos de cheia (medições anteriores às obras), áreas remanescentes expostas após as intervenções (levantamento atualizado para verificar a redução da exposição) e registro histórico de ocorrências de cheias – frequência, intensidade e danos registrados nos últimos anos.

Meta:
Linha de base (2023): 1.457 hectares
Meta (2029): 1120 hectares

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: 9 - Logística e conectividade

Descrição:
Descrição: O indicador em questão guarda relação com os temas de conectividade regional e logística, posto que é dirigido à ampliação destes temas em razão da estruturação do aeroporto de Gurupi, que tem como objetivo ampliação da operação (recebimento de voos comerciais e de carga).
Fórmula de cálculo: Indicador qualitativo, referente à capacidade do aeroporto em receber voos comerciais e de carga no futuro.

Referência as áreas estratégicas: O indicador "Logística e conectividade", de caráter qualitativo, está diretamente alinhado ao OE 210, pois a ampliação da capacidade operacional do aeroporto de Gurupi para receber voos comerciais e de carga contribui para maior eficiência logística e integração regional. Essa melhoria potencializa o modal aeroviário como vetor de desenvolvimento econômico, reduzindo tempos de transporte, facilitando o escoamento de produtos e ampliando o acesso a mercados. Além disso, a modernização e adequação da infraestrutura aeroportuária fortalecem a conectividade da cidade com outros centros urbanos e polos produtivos, favorecendo a atração de investimentos e a competitividade local.
Áreas estratégicas: OE 210 - Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem.
Dados coletados: Capacidade operacional atual do aeroporto – infraestrutura disponível para operações de passageiros e cargas (pista, pátio, terminal, equipamentos), tipo de voos operados atualmente (voos regulares, não regulares, comerciais e de carga), fluxo estimado de passageiros (projeções antes e após a ampliação da operação), volume estimado de cargas (toneladas/ano antes e após a adequação) e conectividade regional (número de cidades e regiões que poderão ser atendidas a partir do aeroporto modernizado).

Meta:
Linha de base (2025): Não recebe voos comerciais e de carga
Meta (2029): Receber voos comerciais e de carga pós estruturação do aeroporto municipal.

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: 10 - Avanço da Infraestrutura Escolar

Descrição:
Descrição: Este indicador acompanha a execução física das obras de reforma, ampliação e construção de escolas no município de Gurupi, com o objetivo de mensurar o progresso das ações voltadas à melhoria e expansão da infraestrutura educacional. Contribui diretamente para o acesso, permanência e qualidade do ensino na rede municipal.
Fórmula de cálculo: Monitorar o avanço físico das obras de infraestrutura educacional = % de escolas com obras concluídas / % total de escolas previstas no plano.
Referência as áreas estratégicas: O indicador "Avanço da Infraestrutura Escolar", que mede o percentual de obras concluídas em relação ao total previsto no plano, está diretamente alinhado ao OE 103, pois a melhoria e a expansão da infraestrutura educacional garantem condições adequadas para ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, favorecendo o desenvolvimento integral dos estudantes. Além disso, relaciona-se ao OE 207, uma vez que a execução das obras gera empregos diretos e indiretos no setor da construção civil e em atividades correlatas, ao mesmo tempo em que, no longo prazo, contribui para a formação de uma população mais qualificada, ampliando as oportunidades de inserção produtiva e de trabalho digno, especialmente para os mais vulneráveis.
Áreas estratégicas: OE 103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes e OE 207 - Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres.
Dados coletados: Número total de escolas previstas no plano (com especificação de quais serão reformadas, ampliadas ou construídas), número de escolas com obras concluídas (atualizado periodicamente para cálculo do percentual de execução) e número de escolas com obras em andamento (para acompanhamento do progresso físico), tipo de intervenção por escola (reforma, ampliação ou construção, com descrição do escopo).

Meta:
Linha de base (2025): 0% de escolas reformadas (o Município ainda não iniciou a reforma, ampliação e construção de escolas).
Meta (2029): 100% das intervenções concluídas.

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: 11 - Acesso Ampliado a Oportunidades Culturais, Esportivas e Econômicas

Descrição:
Descrição: Este indicador mede o aumento no número de cidadãos atendidos por meio de ações culturais, esportivas e de geração de renda nos seguintes equipamentos públicos revitalizados ou concluídos:
•? ?Centro Cultural (reforma)
•? ?Estação Cidadania (conclusão)
•? ?Feira Coberta (ampliação)
•? ?Centro Esportivo Municipal (reforma)
O objetivo é verificar se os investimentos em infraestrutura estão ampliando o acesso da população às políticas públicas nas áreas de cultura, esporte, cidadania e economia local.

Fórmula de cálculo: Acesso Ampliado = (% pessoas atendidas após as intervenções – pessoas atendidas antes das intervenções) / % pessoas atendidas antes das intervenções.
Referência as áreas estratégicas: O indicador "Acesso Ampliado a Oportunidades Culturais, Esportivas e Econômicas" está diretamente alinhado a múltiplos objetivos estratégicos do Programa, pois mede se os investimentos em equipamentos públicos revitalizados ou concluídos resultam em maior atendimento à população. Ao potencializar o uso do Centro Cultural e da Estação Cidadania, contribui para o OE 105, fortalecendo a economia criativa, a preservação da memória e a valorização da diversidade cultural, promovendo a arte e a cultura popular. A reforma do Centro Esportivo Municipal e as ações esportivas associadas à Estação Cidadania fortalecem o OE 113, ampliando o acesso ao esporte e às atividades físicas e, assim, promovendo a saúde, o desenvolvimento e a qualidade de vida. A ampliação da Feira Coberta favorece o OE 203, ao estimular a comercialização de produtos da agricultura familiar, do agronegócio sustentável e de outros setores produtivos locais. Além disso, todos esses equipamentos, em conjunto, dialogam com o OE 207, pois geram oportunidades dignas de trabalho e ampliam a inserção produtiva, especialmente para os segmentos mais vulneráveis da população, criando um ciclo positivo de desenvolvimento econômico e social.
Áreas estratégicas: OE 105 – Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão, OE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida, OE 203 – Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura e OE 207 – Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres.
Dados coletados: Número de cidadãos atendidos antes das intervenções (Centro Cultural, Estação Cidadania, Feira Coberta e Centro Esportivo Municipal), número de cidadãos atendidos após as intervenções (atualizado periodicamente para cálculo do aumento percentual), tipo de atividades ofertadas (culturais, esportivas, de capacitação, de geração de renda, entre outras).

Meta:
Linha de base (2025): Situação de uso anterior à intervenção:
•? ?Centro Cultural: 500 pessoas/mês
•? ?Estação Cidadania: inativa
•? ?Feira Coberta: 80 feirantes ativos
•? ?Centro Esportivo: 400 usuários/mês com uso parcial e estrutura precária
Meta (2029): 80% do número de cidadãos atendidos nas intervenções, considerando a média mensal de uso regular.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Componente 1: Modernização da gestão
Valor estimado em Dólar (USD): 12.901.817,00

Descrição:
Descrição: O presente componente tem como objetivo central a ampliação, modernização e o fortalecimento da gestão pública do Município de Gurupi, por meio da requalificação da infraestrutura administrativa e do aprimoramento da capacidade institucional. As ações propostas visam enfrentar desafios estruturais e operacionais da administração pública local, em consonância com os princípios de eficiência administrativa, transparência fiscal e sustentabilidade urbana. As principais atividades previstas neste componente incluem: i) construção de Centro Administrativo, contemplando a aquisição de mobiliário e equipamentos adequados para o pleno funcionamento das unidades administrativas; ii) consultoria tributária, com foco na implantação de sistema de georreferenciamento para atualização da base cadastral, modernização dos sistemas de dados da Prefeitura e capacitação de servidores, visando o aprimoramento da fiscalização e o uso eficiente dos recursos tecnológicos disponíveis; iii) regularização fundiária, com a estruturação do setor responsável e adoção de medidas que promovam maior eficiência, celeridade e qualidade nos processos de regularização e iv) cidade digital.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Descrição de subcomponentes e produtos:
O componente de fortalecimento da gestão pública será estruturado em quatro subcomponentes, conforme detalhado a seguir, com a descrição e os produtos associados a cada um deles.
Subcomponente 1 – Implantação do Centro Administrativo
Este subcomponente contempla a construção e implementação de um Centro Administrativo Municipal, com a finalidade de concentrar, em um único espaço físico, as principais unidades da administração pública de Gurupi. A centralização dos serviços administrativos visa à oferta de instalações adequadas, acessíveis e eficientes, contribuindo para:
•? ?A melhoria do atendimento à população;
•? ?A modernização da estrutura pública, com a utilização de práticas sustentáveis;
•? ?A racionalização de custos operacionais, sobretudo com a eliminação de despesas com aluguéis de imóveis.

O investimento estimado para este subcomponente é de aproximadamente US$ 7.800.000,00.
Produto 1 – Construção do Centro Administrativo
Está prevista a construção de um Centro Administrativo com aproximadamente 8.000 m² de área construída, projetado com princípios de sustentabilidade. O edifício contará com sistema de geração de energia solar fotovoltaica, reaproveitamento de água, aproveitamento da iluminação natural e outras soluções de eficiência energética e ambiental. A nova estrutura proporcionará melhores condições de trabalho para os servidores públicos e maior comodidade e acessibilidade para a população, além de contribuir para a redução dos custos operacionais do município.
Produto 2 – Mobiliário e equipamento do centro administrativo
O novo Centro Administrativo será completamente mobiliado e equipado com recursos tecnológicos compatíveis com as demandas da administração pública. Estão previstos:
•? ?Equipamentos de informática (computadores, servidores, periféricos);
•? ?Mobiliário funcional;
•? ?Sistemas de comunicação e conectividade.
Esses investimentos visam proporcionar um ambiente de trabalho eficiente e produtivo, fortalecendo a capacidade institucional do município e elevando a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Subcomponente 2 – Modernização fiscal
Este subcomponente contempla a reestruturação e informatização das áreas tributária e financeira do Município de Gurupi, com o objetivo de promover maior eficiência na arrecadação, redução da inadimplência e fortalecimento da capacidade de gestão fiscal.
Para isso, o Centro Administrativo contará com a aquisição equipamentos mobiliários adequados e a implantação de infraestrutura tecnológica, assegurando um ambiente funcional e moderno para a prestação de serviços públicos.
As ações previstas abrangem a implantação de sistemas de informação, a adoção de tecnologias de georreferenciamento e a capacitação contínua dos servidores, assegurando a adequada operacionalização do sistema implementado e a conformidade com seus requisitos técnicos e funcionais. Estima-se um aporte de aproximadamente US$ 820.000,00 para a execução das iniciativas deste subcomponente.
Produto 1 – Consultoria Tributária
Está prevista a contratação de consultoria especializada em gestão tributária, com foco na modernização dos procedimentos administrativos e na revisão de práticas relacionadas à arrecadação. Esta ação é estratégica para fortalecer a base fiscal do município e preparar a administração para os impactos da futura reforma tributária em âmbito nacional, contribuindo para o alinhamento com as melhores práticas de gestão pública.
Produto 2 – Implantação Georreferenciamento
O atual cadastro imobiliário do município apresenta defasagens que comprometem a precisão e a efetividade da cobrança de tributos como o IPTU e o ITBI. Com a implantação de um sistema de georreferenciamento, será possível atualizar e qualificar a base cadastral municipal, por meio da correta identificação, mapeamento e valoração dos imóveis, edificados ou não. Essa medida promoverá maior justiça fiscal e ampliará a capacidade de arrecadação, ao assegurar que a tributação reflita com fidelidade a realidade territorial.
Produto 3 – Sistema de informação
A adoção de um sistema moderno de gestão tributária permitirá o cruzamento de dados entre diversas bases fiscais e cadastrais, otimizando os processos de fiscalização e contribuindo para a redução da evasão fiscal. O novo sistema fornecerá maior precisão no monitoramento das informações, fortalecendo a eficiência administrativa e proporcionando ganhos de produtividade na arrecadação municipal.
Produto 4 – Capacitação de servidores
A modernização da gestão fiscal exige o contínuo aprimoramento técnico dos servidores municipais. Serão promovidas capacitações voltadas ao uso das novas ferramentas tecnológicas implantadas, à atualização em legislação tributária e à aplicação de boas práticas administrativas. Essa iniciativa visa consolidar uma equipe técnica preparada, capaz de operar os sistemas com eficácia e assegurar a correta aplicação das normas fiscais vigentes.

Subcomponente 3 – Regularização fundiária
O Município de Gurupi ainda apresenta um elevado percentual de áreas urbanas em situação irregular do ponto de vista fundiário. Essa condição resulta em insegurança jurídica para os ocupantes, limita o pleno exercício dos direitos de propriedade e compromete a efetividade da política de ordenamento territorial.
A implementação de um programa estruturado de regularização fundiária torna-se, portanto, uma medida essencial para garantir segurança jurídica aos moradores, promover a valorização imobiliária e ampliar a base tributária municipal. Para a execução das ações previstas neste subcomponente, estima-se um aporte de aproximadamente US$ 231.817,00.
Produto 1 – Estruturação do setor de regularização fundiária
Será promovida a estruturação do setor responsável pela regularização fundiária no âmbito municipal, com a aquisição de equipamentos tecnológicos adequados para o mapeamento, verificação e monitoramento das áreas urbanas irregulares. Além disso, será implantado um cadastro técnico-imobiliário confiável e continuamente atualizado.
Essa iniciativa permitirá o aprimoramento da gestão territorial, maior controle sobre a ocupação do solo urbano,

ampliação da base de arrecadação tributária e o alinhamento das ações fundiárias aos princípios do desenvolvimento urbano sustentável.
Produto 2 – Regularização fundiária
A operacionalização do programa de regularização fundiária ocorrerá por duas frentes:
•? ?Contratação de empresa especializada para a condução dos processos de regularização de núcleos urbanos consolidados, abrangendo as etapas de levantamento topográfico, diagnóstico fundiário, elaboração de plantas e memoriais descritivos, emissão de títulos de propriedade e registro em cartório;
•? ?Atuação de equipe técnica própria da Prefeitura, devidamente capacitada, para complementar e dar continuidade ao processo, com foco nas áreas remanescentes e na manutenção da regularidade fundiária ao longo do tempo.
Essa abordagem integrada garantirá maior eficiência ao processo de regularização, ocasionando segurança jurídica aos beneficiários e promovendo a inclusão social e fiscal das famílias residentes em áreas atualmente irregulares.
Subcomponente 4 – Cidade digital
O presente subcomponente, cujo investimento estimado é de US$ 4.050.000,00, tem como objetivo promover a transformação digital do município de Gurupi, ampliando a conectividade, a eficiência dos serviços públicos e a inclusão digital da população. As iniciativas previstas contribuirão para a modernização da gestão pública e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, por meio da implantação de soluções tecnológicas integradas que atendam às demandas dos setores de saúde e da administração municipal.

Para tanto, estão previstas as seguintes ações, com aporte financeiro via contrapartida:
Produto 1 – Implantação do projeto saúde digital (contrapartida)
Este produto prevê a implantação do projeto Saúde Digital, que consiste na modernização e informatização dos serviços de saúde municipais. O projeto tem como foco a implementação de sistemas eletrônicos para gestão de prontuários eletrônicos, teleconsultas, agendamento e monitoramento de atendimentos, visando maior eficiência, transparência e acessibilidade nos serviços prestados à população.
As principais ações contempladas incluem:
•? ?Implementação de plataforma integrada de gestão de saúde digital;
•? ?Capacitação dos profissionais para uso dos sistemas informatizados;
•? ?Melhoria da infraestrutura tecnológica nas unidades de saúde para suportar as soluções digitais;
•? ?Fortalecimento da interoperabilidade entre os diferentes níveis de atendimento e sistemas públicos.
Produto 2 – Implantação do projeto cidade digital (contrapartida)
Este produto tem como finalidade a implementação do projeto Cidade Digital, cujo objetivo é estabelecer a infraestrutura tecnológica necessária para garantir a conectividade e o acesso a serviços digitais em toda a cidade, promovendo a inclusão digital e a eficiência dos serviços públicos municipais.
As ações previstas contemplam:
•? ?Implantação de rede de fibra óptica e/ou outras tecnologias de comunicação de alta velocidade para conexão entre órgãos públicos;
•? ?Disponibilização de acesso público e gratuito à internet em espaços estratégicos da cidade;
•? ?Desenvolvimento e implementação de plataformas digitais para serviços públicos integrados, facilitando o atendimento ao cidadão;
•? ?Capacitação técnica para servidores municipais visando a gestão e operação das novas tecnologias;
•? ?Promoção de iniciativas de inclusão digital para a população, fortalecendo a cidadania digital.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Componente 2: Infraestrutura Social
Valor estimado em Dólar (USD): 14.138.570,00

Descrição:
Descrição: Este componente tem como objetivo central a ampliação, requalificação e modernização da infraestrutura pública municipal, abrangendo os setores de saúde, educação, esporte, cultura e desenvolvimento econômico. As ações propostas visam responder às demandas crescentes da população, melhorar a qualidade dos serviços públicos ofertados e promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo do Município de Gurupi.
As principais atividades previstas neste componente incluem: i) Construção, reforma e ampliação de unidades de saúde, compreendendo Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com o objetivo de ampliar o acesso e a resolutividade da atenção à saúde; ii) Construção, reforma e ampliação de unidades educacionais, incluindo escolas municipais, creches e escolas de tempo integral, com vistas à universalização do acesso à educação básica de qualidade e à criação de ambientes adequados para o processo de ensino-aprendizagem; iii) Reforma e conclusão de equipamentos culturais e esportivos, como o Centro Cultural, espaços esportivos e a Estação da Cidadania, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural local e para o estímulo à prática esportiva e à convivência comunitária; iv) Ampliação da Feira Coberta, com o intuito de valorizar a economia local, incentivar a produção e comercialização de produtos regionais e oferecer melhores condições estruturais para feirantes e consumidores.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Descrição de subcomponentes e produtos:
As ações propostas visam atender às crescentes demandas da população, assegurar a melhoria da qualidade dos serviços públicos e fomentar um desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo em Gurupi.
O componente está estruturado em quatro subcomponentes e seus produtos, conforme descrito a seguir:

Subcomponente 1 – Infraestrutura em saúde
Visa fortalecer a rede pública de saúde do município, ampliando a capacidade física e operacional das unidades de atendimento. O foco está na melhoria da qualidade dos serviços prestados, com ênfase na atenção básica e no atendimento de urgência e emergência. Para sua implementação, estima-se o aporte de US$ 4.983.190,00.
Produto 1 – Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS)
Abrange a execução de obras de requalificação e ampliação da UBS, com vistas à adequação às normativas sanitárias e à melhoria das condições de atendimento. A intervenção contempla:
•? ?Instalações físicas reformadas e expandidas conforme projetos técnicos;
•? ?Ambientes adequados às atividades de atenção básica;
•? ?Infraestrutura compatível com normas de segurança, acessibilidade e vigilância sanitária;
•? ?Capacidade ampliada para atendimento à população local.
Produto 2 – Construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
Prevê a construção de uma UPA com infraestrutura adequada para atendimento de média complexidade, incluindo:
•? ?Estrutura física conforme padrões do Ministério da Saúde;
•? ?Ambientes para triagem, atendimento, realização de exames, observação e apoio técnico;
•? ?Instalações acessíveis e seguras;
•? ?Infraestrutura pronta para posterior aparelhamento.
Produto 3 – Construção da sede SAMU (contrapartida)
Construção da sede própria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com estrutura adequada às demandas operacionais.
Produto 4 – Construção UBS Bela Vista (contrapartida)
Implantação de nova UBS no bairro Bela Vista, com infraestrutura moderna e acessível para atendimento à comunidade local.

Subcomponente 2 – Infraestrutura em educação
Este subcomponente tem como objetivo a ampliação e modernização da rede municipal de ensino de Gurupi, por meio de investimentos em infraestrutura física educacional. As ações propostas buscam qualificar o ambiente escolar, melhorar as condições de aprendizagem e ampliar o acesso à educação pública com equidade e qualidade.
As intervenções previstas abrangem a reforma e ampliação de escolas municipais, a construção de uma nova creche para atendimento à educação infantil e a edificação de uma escola de tempo integral. Tais iniciativas visam assegurar espaços pedagógicos adequados, seguros, inclusivos e compatíveis com as diretrizes nacionais de qualidade da educação. Estima-se, para este subcomponente, um aporte de aproximadamente US$ 6.460.380,00.
Produto 1 – Reforma e ampliação de Escolas Municipais
Este produto contempla a execução de obras de reforma e ampliação em unidades escolares da rede municipal de ensino, visando a melhoria das condições estruturais, funcionais e pedagógicas das instituições educacionais.
As intervenções incluirão:
•? ?Readequação das estruturas físicas existentes, incluindo salas de aula, sanitários, refeitórios, bibliotecas, áreas administrativas e espaços de convivência;
•? ?Ampliação de áreas físicas para criação de novos ambientes educacionais, conforme a demanda de cada unidade escolar;
•? ?Modernização das instalações elétricas, hidráulicas, de ventilação e iluminação, promovendo conforto e segurança para a comunidade escolar;
•? ?Implantação de medidas de acessibilidade universal, como rampas, banheiros adaptados e sinalização adequada, conforme a legislação vigente;
•? ?Adequação das unidades escolares aos padrões de qualidade definidos pelas diretrizes da educação básica.
Produto 2 – Construção de creche
Este produto prevê a construção de uma creche pública destinada à educação infantil, com infraestrutura completa e segura para o acolhimento, cuidado e desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos.
A unidade contará com:
•? ?Salas de atividades, repouso, alimentação e higiene, adaptadas à faixa etária;
•? ?Espaços externos de recreação e convivência;
•? ?Ambientes acessíveis, climatizados e seguros;
•? ?Instalações sanitárias e alimentares em conformidade com as normas da vigilância sanitária e da legislação educacional.
Produto 3 – Construção de escola de tempo integral
Este produto abrange a edificação de uma escola de tempo integral, com ambientes apropriados à jornada ampliada e à diversidade das atividades curriculares e extracurriculares.
O projeto incluirá:

•? ?Salas de aula e laboratórios multidisciplinares;
•? ?Biblioteca, refeitório, áreas de esporte e convivência;
•? ?Espaços dedicados a atividades culturais, artísticas e de reforço pedagógico;
•? ?Estrutura física adequada à permanência prolongada dos estudantes, com conforto, segurança e acessibilidade;
•? ?Instalações em conformidade com as diretrizes do Programa de Educação em Tempo Integral do Ministério da Educação.

Subcomponente 3 – Infraestrutura esportiva e cultural
Este subcomponente tem como objetivo promover a requalificação e ampliação dos espaços públicos destinados à cultura, esporte e lazer no município de Gurupi. As intervenções previstas incluem a reforma do Centro Cultural, a revitalização do Centro Esportivo e a conclusão da Estação da Cidadania. Estas ações visam ampliar o acesso da população a atividades culturais, esportivas e de convivência social, promovendo a inclusão, o fortalecimento da identidade local e a melhoria da qualidade de vida. Para tanto, estima-se o aporte de US$ 2.365.000,00.
Produto 1 – Reforma do Centro Cultural
O escopo compreende a execução de obras de reforma e requalificação do Centro Cultural de Gurupi, com o propósito de modernizar o espaço, adequando-o às normas vigentes de acessibilidade, segurança e conforto, e ampliando sua capacidade para o desenvolvimento de atividades culturais, educativas e comunitárias.
A entrega final incluirá:
•? ?Recuperação das estruturas físicas existentes, englobando salas multiuso, auditórios, áreas administrativas e de apoio;
•? ?Adequação das instalações elétricas, hidráulicas, sistemas de climatização e iluminação, priorizando a eficiência energética e o conforto ambiental;
•? ?Melhoria dos ambientes destinados a apresentações artísticas, oficinas culturais e eventos comunitários;
•? ?Implantação de adaptações que garantam a acessibilidade universal, conforme legislação aplicável;
•? ?Requalificação dos acabamentos internos e externos, proporcionando um ambiente seguro, inclusivo e adequado às atividades culturais previstas.
Produto 2 – Reforma do Centro Esportivo
Este produto envolve a reforma e requalificação das instalações do Centro Esportivo de Gurupi, com o objetivo de modernizar as estruturas e oferecer melhores condições para a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer à população local.
A entrega final contemplará:
•? ?Recuperação e adequação das estruturas esportivas existentes, tais como quadras poliesportivas, campos, pistas e demais áreas de prática esportiva;
•? ?Requalificação das instalações elétricas, hidráulicas e de iluminação, assegurando segurança e funcionalidade, inclusive para uso noturno;
•? ?Implantação de adequações de acessibilidade, eliminando barreiras arquitetônicas e adequando os espaços às normas vigentes.
Produto 3 – Conclusão da Estação da Cidadania
Este produto prevê a conclusão das obras da Estação da Cidadania, equipamento público multiuso destinado à promoção de atividades culturais, esportivas, de lazer e inclusão social no município de Gurupi.
A entrega final englobará:
•? ?Finalização das estruturas físicas remanescentes, em conformidade com o projeto arquitetônico original;
•? ?Adequação e conclusão das instalações elétricas, hidráulicas, de iluminação e de segurança;
•? ?Implantação dos acabamentos internos e externos necessários para o pleno funcionamento do espaço;
•? ?Garantia de acessibilidade universal, incluindo adaptações em rampas, banheiros e sinalização;
•? ?Equipamentos necessários para mobiliar os espaços a serem implementados;
•? ?Construção de espaços comerciais, teatro ao ar livre, pista de skate, quadras, brinquedoteca, salas de treinamentos e salas de reunião;
•? ?Disponibilização de espaços adequados para atividades esportivas, culturais, de assistência social e prestação de serviços de cidadania.

Subcomponente 4 – Infraestrutura de desenvolvimento econômico
Este subcomponente tem como objetivo fortalecer a economia local por meio da ampliação da Feira Coberta de Gurupi, promovendo melhores condições para a comercialização de produtos, incentivando o empreendedorismo e fomentando a geração de renda. Além disso, visa proporcionar maior conforto, segurança e acessibilidade para feirantes e visitantes. Para tanto, estima-se o aporte de US$ 330.000,00.
Produto 1 – Ampliação da Feira Coberta
O escopo contempla a execução das obras de ampliação da Feira Coberta de Gurupi, visando ampliar a capacidade do equipamento público para atender à demanda crescente de comerciantes e consumidores. A intervenção incluirá a expansão da área construída, a modernização da infraestrutura física e a adequação das instalações para garantir conforto, segurança e acessibilidade universal.
A entrega final incluirá:
•? ?Ampliação da área física da feira, conforme projeto aprovado e normas técnicas aplicáveis;
•? ?Instalação ou melhoria de câmera de monitoramento, promovendo segurança aos usuários dessa intervenção;

•? ?Implantação de sistemas eficientes de ventilação, iluminação natural e artificial, visando conforto ambiental e redução do consumo energético;
•? ?Adequação dos espaços para exposição e comercialização de produtos, otimizando o fluxo de circulação e a organização das bancas;
•? ?Garantia da acessibilidade universal, com implantação de rampas, sinalização tátil e visual, além de banheiros adaptados conforme legislação vigente;
•? ?Melhoria das áreas comuns, incluindo corredores, áreas destinadas a carga e descarga, e espaços de convivência para usuários e trabalhadores.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Componente 3: Gestão Ambiental
Valor estimado em Dólar (USD): 7.369.000,00

Descrição:
Descrição: Este componente tem como objetivo promover a sustentabilidade ambiental e elevar a qualidade de vida no município de Gurupi, por meio da adoção de práticas e tecnologias sustentáveis que favoreçam a eficiência energética, a gestão inteligente dos resíduos sólidos e a valorização dos espaços verdes urbanos.
As ações previstas contemplam a utilização de energia limpa em edificações públicas, a modernização do sistema de manejo de resíduos sólidos com foco na geração de biogás e o uso racional dos recursos operacionais, bem como a implantação de áreas verdes planejadas, destinadas ao lazer, à preservação ambiental e ao bem-estar da população.
As principais atividades a serem executadas no âmbito deste componente são: i) Implantação de sistemas de energia solar fotovoltaica em prédios públicos, visando à redução do consumo de energia proveniente de fontes não renováveis, à diminuição dos custos operacionais e à contribuição para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa; ii) Modernização do aterro sanitário, incluindo: ampliação da capacidade operacional, implantação de usina de biogás para aproveitamento energético dos resíduos orgânicos, aquisição de equipamentos voltados à melhoria da eficiência na coleta, triagem e disposição final dos resíduos sólidos urbanos; iii) Implantação de parques urbanos, com estruturas destinadas ao lazer, à prática esportiva e à convivência comunitária, integradas a ações de conservação ambiental e arborização urbana, promovendo saúde, inclusão e valorização do espaço público.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Descrição de subcomponentes e produtos:
O componente de referência será organizado em três subcomponentes, cada um voltado para um eixo estratégico de intervenção. A seguir, apresentam-se a descrição de cada subcomponente e os produtos associados:

Subcomponente 1 – Energia limpa
Este componente contempla a implantação de sistemas de energia solar fotovoltaica em prédio público de Gurupi, com o objetivo de reduzir os custos com energia elétrica e promover a sustentabilidade ambiental no município. Para tanto, estima-se o aporte de US$ 3.375.000,00.
Produto 1 – Implantação de sistema de energia solar
O escopo contempla a instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica em unidades públicas selecionadas no município de Gurupi, visando à geração de energia renovável para reduzir o consumo de energia elétrica da rede convencional.
A entrega final incluirá:
•? ?Fornecimento e instalação dos painéis solares, inversores e demais equipamentos necessários;
•? ?Testes de funcionamento e garantia da eficiência operacional dos sistemas instalados;
•? ?Capacitação técnica para operação e manutenção dos equipamentos;
•? ?Documentação técnica completa e registro nos órgãos reguladores competentes.

Subcomponente 2 – Modernização do aterro sanitário
Este subcomponente tem como objetivo aprimorar a gestão dos resíduos sólidos no município de Gurupi, por meio da modernização do aterro sanitário, incorporando soluções tecnológicas voltadas à sustentabilidade e ao aproveitamento energético. A iniciativa contempla tanto a ampliação da capacidade de disposição final adequada quanto a implementação de uma usina de biogás para conversão de resíduos orgânicos em energia, contribuindo para a redução de impactos ambientais e o fortalecimento da eficiência operacional. Para sua execução, estima-se o aporte de US$ 1.094.000,00.
Produto 1 – Ampliação do aterro sanitário
O escopo deste produto compreende a ampliação da capacidade física e operacional do aterro sanitário municipal, com foco na melhoria da estrutura para a disposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos.
A entrega final incluirá:
•? ?Execução de escavações para abertura de novas valas no Aterro Sanitário Municipal de Gurupi (ASMG), em conformidade com os parâmetros técnicos, operacionais e ambientais vigentes;
•? ?Captação de biogás, reduzindo impactos ambientais e riscos de contaminação;
•? ?Melhoria dos sistemas de contenção e drenagem, com foco no controle de chorume e gases;

•? ?Implementação de medidas mitigadoras e de monitoramento ambiental;
•? ?Conformidade com licenciamento ambiental e normativas aplicáveis.
Produto 2 – Implantação de usina de Biogás
O escopo prevê a instalação de uma usina de biogás no aterro sanitário de Gurupi, com estrutura adequada para a captação, tratamento e conversão do biogás gerado a partir da decomposição de resíduos orgânicos.
A entrega final incluirá:
•? ?Instalação de sistemas de coleta e canalização do biogás, com medição e segurança;
•? ?Equipamentos para tratamento e purificação do gás;
•? ?Sistema de conversão do biogás em energia elétrica e/ou térmica, com possibilidade de utilização institucional ou comercial;
•? ?Integração operacional com o sistema de gestão de resíduos do aterro;
•? ?Capacitação de técnicos locais para operação e manutenção do sistema;
•? ?Regularização junto a órgãos ambientais e de energia, conforme legislação vigente.
Produto 3 – Aquisição de trator de esteira
O escopo contempla a aquisição de um trator de esteira, destinado a reforçar a capacidade operacional do aterro sanitário, especialmente nas atividades de compactação e movimentação de resíduos.
A entrega final incluirá:
•? ?Fornecimento do equipamento conforme especificações técnicas compatíveis com as demandas do aterro;
•? ?Eficiência no processo de operação do aterro;
•? ?Treinamento operacional para os servidores responsáveis.

Subcomponente 3 – Implantação de Parques
Este subcomponente abrange a criação, requalificação e estruturação de parques urbanos no município de Gurupi, com foco na promoção do bem-estar social, da sustentabilidade ambiental e da valorização do espaço urbano. As intervenções previstas contemplam a implantação de áreas verdes, pistas de caminhada, equipamentos de ginástica ao ar livre, espaços de convivência, lazer e recreação. O objetivo central é oferecer à população ambientes adequados para a prática de atividades físicas, o contato com a natureza e o fortalecimento dos vínculos comunitários, contribuindo para a saúde pública e a melhoria da qualidade de vida urbana. Para tanto, estima-se o aporte de US$ 2.900.000,00.
Produto 1 – Implantação do Eco parque Pouso do Meio
O escopo deste produto contempla a implantação do Eco Parque Pouso do Meio, concebido como um espaço urbano multifuncional voltado ao lazer, à convivência social e à preservação ambiental.
A entrega final incluirá:
•? ?Estruturação do parque com áreas ajardinadas, arborização nativa e preservação paisagística;
•? ?Implantação de trilhas com acessibilidade universal;
•? ?Instalação de equipamentos de ginástica, playgrounds e mobiliário urbano;
•? ?Construção de áreas de convivência com bancos, pergolados e iluminação pública sustentável;
•? ?Implantação de sistema de drenagem e manejo ambiental com foco em sustentabilidade;
•? ?Execução conforme diretrizes de normas ambientais e de acessibilidade.
Produto 2 – Implantação do Balneário Água Franca
O escopo prevê a criação do Balneário Água Franca, um espaço público de lazer voltado ao uso recreativo de recursos hídricos, contemplando infraestrutura de apoio e ações de conservação ambiental.
A entrega final incluirá:
•? ?Estruturação de áreas de banho e recreação aquática com dispositivos de segurança;
•? ?Construção de infraestrutura de apoio: sanitários, vestiários, lanchonetes e estacionamento;
•? ?Implantação de paisagismo, áreas verdes e espaços de convivência;
•? ?Instalação de equipamentos de lazer, áreas sombreadas e mobiliário urbano;
•? ?Implantação de sistema de gestão ambiental e controle da qualidade da água;
•? ?Adoção de critérios técnicos de sustentabilidade, segurança e acessibilidade.
Produto 3 – Implantação do Parque nascentes do Mutucas
O escopo deste produto contempla a implantação do Parque Nascentes do Mutuca, com foco na proteção de áreas naturais sensíveis, promoção de educação ambiental e oferta de espaços de lazer sustentáveis.
A entrega final incluirá:
•? ?Delimitação e preservação das nascentes e áreas de APP (Área de Preservação Permanente);
•? ?Implantação de trilhas ecológicas, passarelas suspensas e sinalização interpretativa;
•? ?Desenvolvimento de infraestrutura de uso público com enfoque em baixo impacto ambiental;
•? ?Criação de espaços para atividades físicas, educação ambiental e convivência social;
•? ?Implementação de medidas de restauração ecológica e manejo sustentável do entorno;
•? ?Execução conforme normas técnicas ambientais, urbanísticas e de acessibilidade.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Componente 4: Infraestrutura Urbana.
Valor estimado em Dólar (USD): 23.123.905,00

Descrição:
Descrição: Este componente tem como objetivo o aprimoramento da infraestrutura urbana e logística do município de Gurupi, por meio da execução de obras estruturantes que promovam melhorias na mobilidade urbana, na segurança viária e na acessibilidade, além de fortalecer a conectividade regional por meio da requalificação do modal de transporte aéreo. As ações propostas visam atender às crescentes demandas urbanas, mitigando os impactos de alagamentos, promovendo a circulação eficiente de pessoas e mercadorias e impulsionando o desenvolvimento econômico local. As principais atividades contempladas neste componente incluem: i) drenagem e pavimentação de vias urbanas, com foco na eliminação de pontos críticos de alagamento, melhoria das condições de tráfego e valorização dos espaços urbanos; ii) implantação e requalificação da infraestrutura viária, com adequação da sinalização horizontal e vertical, construção e recuperação de calçadas e meio-fio, garantindo acessibilidade universal e segurança para pedestres e condutores; iii) reestruturação da infraestrutura do aeroporto municipal, com intervenções na pista de pouso e decolagem e demais instalações operacionais, promovendo a conformidade com as exigências técnicas e regulatórias do setor aéreo, e favorecendo a integração logística do município à malha regional e nacional.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Descrição de subcomponentes e produtos:
O componente de referência será dividido em três subcomponentes, cada um com foco específico dentro da área de infraestrutura urbana e logística. A seguir, apresenta-se a descrição de cada subcomponente e os produtos a serem entregues, conforme o escopo das ações previstas:
Subcomponente 1 – Drenagem e pavimentação
Este subcomponente tem como objetivo aprimorar a mobilidade urbana e a infraestrutura viária do município de Gurupi, promovendo intervenções que contribuam para a fluidez do tráfego, a segurança no deslocamento de pedestres e veículos, e a prevenção de alagamentos em áreas críticas. As ações previstas visam integrar diferentes regiões da cidade, melhorar o acesso a bairros periféricos e garantir a sustentabilidade da malha urbana. Para tanto, estima-se o aporte de US$ 17.053.905,00.
Produto 1 – Perimetral norte
A Perimetral Norte é uma via estruturante projetada para desviar o tráfego de veículos pesados do núcleo urbano de Gurupi, promovendo o descongestionamento do tráfego central e aumentando a segurança viária. A obra representa uma solução estratégica para a integração logística da cidade, conectando os principais eixos rodoviários da região.
Características principais do projeto:
•? ?Abertura da faixa de domínio de 25 metros;
•? ?Conexão entre a BR-242 (início nas imediações do Centro Administrativo da Prefeitura) e a BR-153, margeando o setor norte da cidade.
•? ?Dimensionamento da via para implantação futura de pista dupla, com canteiro central, sistema de iluminação pública e calçadas com acessibilidade universal.
Traçado previsto:
•? ?Integração com a estrada de acesso ao aterro sanitário municipal;
•? ?Interseção com a Avenida Goiás, facilitando o acesso ao Setor Industrial;
•? ?Saída na BR-153 próxima ao Posto Décio, margeando o Setor Boulevard.
A Perimetral Norte é considerada uma obra de impacto regional, com potencial de dinamizar o escoamento da produção local e reduzir significativamente o trânsito de carga pesada na malha urbana existente.
Produto 2 – Requalificação Asfáltica e Drenagem Urbana
O município de Gurupi enfrenta desafios significativos relacionados ao escoamento pluvial, sobretudo em áreas situadas próximas aos principais cursos d'água que atravessam a cidade (os córregos Pouso do Meio, Mutuca e Água Franca). O crescimento urbano desordenado, aliado à ausência de sistemas adequados de drenagem, tem provocado o surgimento de múltiplos pontos de alagamento.
Principais diretrizes e soluções técnicas:
•? ?Implantação de redes de galerias pluviais: expansão da capacidade de coleta e escoamento das águas das chuvas, mitigando o escoamento superficial e protegendo o pavimento urbano;
•? ?Requalificação do sistema viário nas áreas afetadas, com recuperação da pavimentação existente e instalação de meio-fio, sarjetas e sinalização;
As intervenções deste produto buscam elevar a resiliência urbana frente às mudanças climáticas, aumentar a durabilidade da infraestrutura viária e promover maior qualidade de vida à população, especialmente em áreas historicamente vulneráveis a alagamentos.

Subcomponente 2 – Infraestrutura viária
Este subcomponente tem como objetivo promover a segurança viária, a organização do tráfego e a melhoria da acessibilidade urbana em Gurupi, por meio da implantação de sinalização viária e infraestrutura de circulação de pedestres. As ações estão alinhadas aos princípios de mobilidade sustentável e acessibilidade universal, visando a integração entre modais e a criação de um ambiente urbano seguro e eficiente para todos os usuários. Para tanto,

estima-se o aporte de US$ 2.370.000,00.

Produto 1 – Sinalização horizontal e vertical
Atualmente, estima-se que aproximadamente 110 km de vias urbanas recapeadas no município encontram-se desprovidas de sinalização horizontal. A ausência desses dispositivos compromete a efetividade das obras de requalificação viária, impactando negativamente a segurança e a organização do tráfego urbano.
O escopo deste produto prevê:
•? ?Execução de sinalização horizontal (faixas de pedestres, demarcação de vias, faixas de retenção, ciclovias, entre outros);
•? ?Implantação de sinalização vertical, incluindo placas de regulamentação, advertência e orientação;
•? ?Adequação das sinalizações conforme as normas técnicas do CONTRAN, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e das NBRs aplicáveis;
•? ?Adoção de materiais retro refletivos e de alta durabilidade.
A sinalização viária contribui para a redução de acidentes, a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres, além de garantir a fluidez no trânsito urbano.

Produto 2 – Calçadas e meio fio
Está prevista a implantação de aproximadamente 88,76 km de calçadas acessíveis e 32,5 km de meio-fio em áreas estratégicas da malha urbana.
Principais objetivos e entregas:
•? ?Construção de calçadas com piso tátil, rampas de acessibilidade, sinalização piso tátil e largura adequada, conforme a NBR 9050/ABNT;
•? ?Implantação de meio-fio para delimitar vias, canalizar águas pluviais para dispositivos de drenagem e proteger a borda do pavimento;
•? ?Criação de rotas acessíveis que promovam a mobilidade ativa e o deslocamento seguro de pedestres, incluindo pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
•? ?Melhoria da integração entre transporte individual, coletivo e não motorizado.
Essas ações fortalecem a infraestrutura urbana com foco na acessibilidade universal, no uso racional do espaço público e na sustentabilidade dos deslocamentos urbanos.

Subcomponente 3 – Infraestrutura do Aeroporto
Este subcomponente visa a modernização da infraestrutura do Aeroporto de Gurupi, com foco na melhoria da segurança operacional, no aumento da capacidade de atendimento e na conformidade com os padrões técnicos da aviação civil. As intervenções permitirão adequar o aeroporto para receber voos comerciais e de cargas com maior eficiência, promovendo a conectividade regional e o desenvolvimento logístico do município. Para tanto, estima-se o aporte de US$ 3.700.000,00.
Produto 1 – Estruturação da pista do aeroporto
O escopo contempla a reestruturação e o aprimoramento da pista de pouso e decolagem, assegurando condições adequadas de operação para aeronaves de médio porte, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
Principais ações previstas:
•? ?Reforço da estrutura do pavimento da pista, garantindo maior capacidade de carga e durabilidade;
•? ?Regularização e nivelamento da superfície, com base nos requisitos de segurança para pousos e decolagens;
•? ?Implantação de sistemas de drenagem superficial e subterrânea;
•? ?Instalação ou adequação de sinalização horizontal, balizamento noturno e sistemas de iluminação de pista;
•? ?Atendimento às normas ambientais e operacionais, garantindo o licenciamento e a conformidade legal.
Com essas melhorias, o aeroporto poderá atuar como vetor estratégico para a atração de investimentos, a integração logística regional e a expansão das atividades econômicas locais, consolidando-se como polo de desenvolvimento territorial.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: Componente 5: Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 4.491.708,00

Descrição:
Descrição: Este componente é direcionado aos investimentos necessários para o apoio à gestão do Programa, abrangendo o gerenciamento geral da operação e do período de implantação, o acompanhamento e fiscalização das obras, a auditoria externa, bem como a elaboração de estudos e projetos complementares para o desenvolvimento das intervenções previstas.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Descrição dos subcomponentes e produtos:
Produto 1 – Estudos e projetos
Engloba a realização de estudos preliminares e complementares, levantamentos de campo, análises técnicas e a

elaboração de projetos detalhados para o desenvolvimento das intervenções de implantação, reforma e ampliação previstas no Programa. Estes trabalhos são fundamentais para garantir a viabilidade técnica, ambiental e econômica das obras. Para tanto, estima-se o aporte de US$ 1.019.688,00.
Produto 2 – Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras
Este produto compreende a contratação de empresa de consultoria técnica para supervisão direta das obras vinculadas ao Programa, com ênfase em:
•? ?Fiscalização técnica da execução física das obras de infraestrutura urbana, ambiental e social;
•? ?Verificação de conformidade com projetos executivos, cronogramas e especificações técnicas;
•? ?Monitoramento do cumprimento das condicionantes ambientais e aplicação das medidas mitigadoras;
•? ?Acompanhamento dos impactos sociais, com foco em comunicação com comunidades afetadas, mediação de conflitos e salvaguardas sociais;
•? ?Elaboração de pareceres técnicos, relatórios de acompanhamento e registros fotográficos;
•? ?Recomendação de ações corretivas em caso de desvios de qualidade, prazo ou custo.
A supervisão será realizada com independência técnica, mas em coordenação com a UGP, garantindo a transparência, legalidade e qualidade das intervenções financiadas.
Valor estimado: US$ 3.272.020,00.
Produto 3 – Auditoria Externa
Atendendo à exigência contratual dos financiamentos externos, será contratada empresa especializada para realizar auditoria externa semestral dos desembolsos e investimentos do Programa. A auditoria avaliará a conformidade com os termos do Contrato de Empréstimo, emitindo parecer técnico e apontando eventuais ações corretivas a serem adotadas pela UGP durante a execução do Programa. Para tanto, estima-se o aporte de US$ 200.000,00.

1. 5. 6. **Informações do 6° componente:**
Nome: Componente 6: Outros Gastos
Valor estimado em Dólar (USD): 475.000,00

Descrição:
Descrição: O componente em referência trata de recursos destinados à Comissão de Financiamento e os Gastos de Avaliação

Descrição de subcomponentes e produtos:
Para gastos de avaliação serão destacados US$ 50.000,00 e para a Comissão de Financiamento US$ 425.000,00.

1. 6. **Beneficiários**

O PROFIN-GURUPI beneficiará, de forma direta e indireta, os habitantes do Município de Gurupi, no Estado do Tocantins, cuja população estimada é de aproximadamente 89,6 mil habitantes. As intervenções previstas no Programa impactarão positivamente a população local, os setores produtivos, os servidores públicos e o meio ambiente, proporcionando melhorias na qualidade de vida, na gestão pública e no desenvolvimento socioeconômico e ambiental.
A seguir, apresentam-se os principais grupos beneficiários, organizados por componente do Programa:
Componente 1 - Modernização da gestão:
Município de Gurupi (Administração Pública Municipal): Beneficiado com o fortalecimento institucional, melhoria da infraestrutura administrativa, modernização dos sistemas de gestão fiscal e fortalecimento dos processos de planejamento e regularização fundiária.
Servidores Públicos Municipais: Beneficiados pela capacitação técnica, acesso a ferramentas tecnológicas e disponibilização de infraestrutura física adequada, resultando em melhores condições de trabalho, aumento da produtividade e qualificação dos serviços prestados à população.
Componente 2 - Infraestrutura Social:
População em Geral: Beneficiada com a ampliação e qualificação da oferta de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, esporte, cultura, lazer e desenvolvimento econômico, promovendo inclusão social e melhoria das condições de vida.
Estudantes e Comunidade Escolar: Beneficiados por ambientes educacionais seguros, acessíveis e adequados, com expansão da capacidade de atendimento e melhoria das condições físicas das unidades escolares.
Usuários dos Serviços de Saúde: Beneficiados com a ampliação da capacidade de atendimento, modernização das Unidades Básicas de Saúde (UBS), da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), promovendo maior eficiência e qualidade nos serviços de saúde.
Artistas, Produtores Culturais e População em Geral: Beneficiados com a requalificação e modernização de espaços culturais, estimulando o desenvolvimento cultural local, o fortalecimento das manifestações artísticas e o acesso da população à cultura.
Praticantes de Atividades Esportivas e de Lazer: Beneficiados pela ampliação e melhoria dos equipamentos esportivos e de convivência, favorecendo hábitos saudáveis, integração social e promoção da saúde.
Comerciantes, Feirantes e Empreendedores Locais: Beneficiados com a modernização da feira coberta, que proporcionará melhores condições de comercialização, geração de renda, fortalecimento da economia local e incentivo

ao empreendedorismo.
Gestores e Servidores Públicos: Beneficiados com a melhoria das condições físicas e operacionais para a execução de políticas públicas, além da adoção de práticas de gestão mais eficazes e integradas.
Componente 3 - Gestão Ambiental:
População em Geral: Beneficiada com a ampliação das áreas verdes, implantação de parques urbanos e espaços de lazer, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental, da saúde pública e da qualidade de vida.
Usuários dos Serviços Públicos: Beneficiados pela redução dos custos operacionais dos prédios públicos, decorrente da implantação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, possibilitando a realocação de recursos para outras políticas públicas.
Moradores do Entorno do Aterro Sanitário: Beneficiados diretamente pela modernização da gestão de resíduos sólidos, com redução de impactos ambientais, controle de odores, mitigação de riscos à saúde e melhoria das condições ambientais.
Meio Ambiente Local: Beneficiado com a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE), a partir da implantação de soluções sustentáveis, como sistemas de biogás, aumento da cobertura vegetal urbana e melhorias na gestão de resíduos.
Trabalhadores da Limpeza Urbana e Gestão de Resíduos: Beneficiados pela melhoria das condições operacionais, com aquisição de equipamentos adequados e modernização da infraestrutura, proporcionando mais segurança, eficiência e dignidade no exercício de suas funções.
Crianças, Jovens e Famílias: Beneficiados com acesso a parques urbanos, espaços de lazer e convivência social, estimulando hábitos saudáveis, bem-estar e fortalecimento dos vínculos comunitários.
Componente 4 - Infraestrutura Urbana:
População Urbana de Gurupi: Beneficiada com a melhoria da infraestrutura urbana, incluindo drenagem, pavimentação, calçadas acessíveis, sinalização e ciclovias, resultando em maior conforto, segurança e redução do tempo de deslocamento.
Pedestres, Ciclistas e Pessoas com Mobilidade Reduzida: Beneficiados diretamente com a implantação de calçadas acessíveis, rampas, sinalização tátil e demais recursos que asseguram a mobilidade urbana inclusiva e segura.
Motoristas e Usuários do Transporte Público: Beneficiados pela melhoria das condições viárias, com aumento da segurança no trânsito, fluidez do tráfego e redução dos riscos de acidentes.

Moradores de Áreas com Risco de Alagamento: Beneficiados pelas obras de macrodrenagem e microdrenagem, que reduzirão significativamente a ocorrência de alagamentos e os prejuízos associados à saúde pública e à infraestrutura urbana.
Setores Produtivos e Econômicos: Beneficiados com a melhoria das condições logísticas, facilitando o deslocamento de pessoas e mercadorias, fortalecendo o comércio, a indústria, o agronegócio e os serviços locais.
Usuários do Transporte Aéreo: Beneficiados com a reestruturação e modernização do aeroporto municipal, ampliando a conectividade regional e nacional, dinamizando o turismo, os negócios e o transporte de cargas e passageiros.
Componente 5 – Gestão do Programa:
Município de Gurupi: Beneficiado com o fortalecimento da capacidade institucional, aprimoramento dos processos de planejamento, gestão e monitoramento, assegurando maior eficiência na execução do Programa.
Equipes Técnicas e Gestoras da Prefeitura: Beneficiadas com suporte técnico especializado, aprimoramento das ferramentas de gestão, capacitação para acompanhamento físico-financeiro das ações, fiscalização de obras e controle orçamentário.
Órgãos de Controle e Fiscalização: Beneficiados com maior transparência, qualidade das informações e acesso aos dados gerados pela gestão do Programa, facilitando o controle social e institucional.
População de Gurupi: Beneficiada de forma indireta, com o aumento da efetividade, qualidade e eficiência na entrega dos resultados do Programa, que impactarão positivamente nas áreas de infraestrutura, mobilidade, sustentabilidade, gestão pública e desenvolvimento urbano.

1. 7. **Anexos**

Mapa de intervenções revisão 1

Mapa Intervenções GURUPI

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa de Financiamento de Obras de Infraestrutura de Gurupi – TO (PROFIN-GURUPI) está, em acordo com suas áreas de intervenção, alinhado aos preceitos e prioridades definidos na agenda da União e interpostos no Plano Plurianual - PPA 2024-2027 do Governo Federal, instituído pela Lei nº 14.802/2024. Nesse sentido, a programação da Administração de Gurupi abrange ações que fundamentarão a inclusão social, o desenvolvimento econômico, a prestação de melhores serviços públicos aos munícipes, além da promoção de uma condição urbana integrada, sustentável e resiliente.

Dito isso, adiante estão os Objetivos Estratégicos inclusos ao PPA do Governo Federal, que são correlatos às proposições do PROFIN-GURUPI, e a explanação das ações (obras e serviços) de inerência.

OE 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

O OE 102 é diretamente contemplado no PROFIN por meio de ações voltadas à reforma, ampliação e construção de novos equipamentos públicos de saúde. O Município de Gurupi prevê investimentos para fortalecer o sistema de atenção primária, por meio da ampliação e construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS), e para aprimorar a capacidade de atendimento especializado, incluindo, quando aplicável, a melhoria da infraestrutura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Essas iniciativas contribuem para ampliar a cobertura, melhorar a qualidade dos serviços e garantir um atendimento mais ágil e eficiente à população.

OE 103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes

O OE 103 é contemplado no PROFIN por meio de investimentos destinados à construção de novas creches e à reforma, com ampliação, de escolas municipais. Essas ações têm como objetivo melhorar a infraestrutura educacional existente e ampliar a oferta de vagas, garantindo ambientes mais adequados, seguros e inclusivos para o aprendizado. Ao abranger desde a primeira infância até o ensino fundamental, essa vertente contribui diretamente para elevar a qualidade do ensino, promover o desenvolvimento integral dos alunos e assegurar que mais crianças tenham acesso à educação pública de qualidade.

OE 105 - Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão

O OE 105 é contemplado no PROFIN por meio de investimentos direcionados à reforma e ampliação de equipamentos públicos de relevância cultural, como o Centro Cultural e a Estação Cidadania. Essas intervenções visam criar e modernizar espaços adequados para a realização de atividades culturais, artísticas e comunitárias, fomentando a economia criativa local, incentivando a produção e difusão cultural e fortalecendo a valorização da diversidade e da identidade cultural da população de Gurupi.

OE 106 - Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões

O OE 106 é contemplado no PROFIN por meio de ações voltadas à inclusão social e à garantia de direitos, especialmente para a população em situação de vulnerabilidade. Entre essas ações, destaca-se a regularização fundiária, que envolve a emissão de títulos de propriedade e a organização da ocupação do solo, assegurando segurança jurídica e condições adequadas de moradia às famílias beneficiadas. Além disso, as obras de ampliação e construção de equipamentos públicos previstas no Programa contribuem para a promoção da cidadania e para o acesso a serviços essenciais, fortalecendo a proteção social e a integração das comunidades mais vulneráveis.

OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

O OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura é contemplado no PROFIN por meio de um conjunto de ações voltadas à modernização e integração da infraestrutura urbana, com foco na sustentabilidade e na resiliência. As proposições do Programa visam tornar o Município mais acessível, confortável e seguro para deslocamentos urbanos, além de mais adaptado às mudanças climáticas, por meio da adequação dos sistemas de transporte e drenagem de forma compatibilizada. O PROFIN também promove práticas inovadoras e o uso de soluções eficientes em termos energéticos (mais limpas e menos onerosas no longo prazo), garantindo investimentos de impacto duradouro e fortalecendo a sustentabilidade econômica, social e ambiental da cidade.

OE 113 - Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida

O OE 113 é contemplado no PROFIN por meio de investimentos destinados à ampliação e qualificação da infraestrutura esportiva no município. O Programa prevê a requalificação do Centro Esportivo Municipal e a implantação de parques, criando espaços adequados para a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas. Essas ações têm como objetivo promover a saúde, o bem-estar e a integração social da população, incentivando hábitos de vida mais ativos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida em Gurupi.

OE 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

O OE 201 é contemplado no PROFIN por meio de ações voltadas à preservação ambiental, ao uso responsável dos recursos naturais e à mitigação de impactos ambientais. Entre essas ações, destacam-se a ampliação do número de parques no município, expandindo as áreas verdes e promovendo a biodiversidade; a adequação do aterro sanitário,

que reduzirá riscos de contaminação e reforçará as políticas de destinação adequada de resíduos sólidos; e a implantação de um sistema de energia solar fotovoltaica, que contribuirá para a redução da emissão de gases de efeito estufa e para o fortalecimento da matriz energética sustentável. Em conjunto, essas iniciativas favorecem a conservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população de Gurupi.

OE 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

O OE 202 é contemplado no PROFIN por meio de investimentos voltados à adequação e ampliação da infraestrutura de drenagem urbana, abrangendo sistemas macro e micro. A iniciativa surge em resposta a eventos críticos recentes que ocasionaram prejuízos aos ativos urbanos, comprometeram a circulação de pedestres e veículos e causaram perdas materiais a moradores de áreas vulneráveis. As intervenções previstas visam melhorar a capacidade de escoamento das águas pluviais, reduzir a ocorrência e a intensidade de alagamentos e minimizar os impactos sobre a população, fortalecendo a resiliência do município frente às mudanças climáticas.

OE 203 - Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura

O OE 203 é contemplado no PROFIN por meio de investimentos na ampliação e modernização da feira destinada à comercialização de produtos. Essa melhoria da infraestrutura proporcionará melhores condições de trabalho aos feirantes, ampliando a capacidade de atendimento e fortalecendo as práticas comerciais no local. A iniciativa também busca estimular a agricultura familiar e o agronegócio sustentável, promovendo a geração de renda, incentivando a produção local e valorizando circuitos curtos de comercialização, o que contribui para o desenvolvimento econômico e social do município.

206 - Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação

O OE 206 é contemplado no PROFIN por meio da implantação da Cidade Digital e da modernização fiscal. Essas iniciativas fortalecem a ciência, a tecnologia e a inovação no setor público, promovendo a transformação digital da gestão municipal, ampliando a conectividade e modernizando processos administrativos. Além disso, criam condições favoráveis para a cooperação entre governo, instituições de pesquisa, empresas e parceiros internacionais, contribuindo para a superação de desafios tecnológicos e para o aumento da capacidade de inovação institucional.

OE 207 - Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres

O OE 207 é contemplado no PROFIN por meio de investimentos que fortalecem a infraestrutura da feira coberta, ampliando as condições de trabalho para os feirantes e estimulando o empreendedorismo regional. Essas ações proporcionam melhores condições para produtores locais, impulsionando a economia local e promovendo a articulação regional, beneficiando tanto comerciantes quanto consumidores. Além disso, o Programa contribui para a geração de empregos nos setores de saúde e educação, por meio da expansão da rede pública, com a construção e melhoria de centros de atendimento e escolas, ampliando a inserção produtiva e o acesso a oportunidades dignas de trabalho para a população mais vulnerável.

OE 208 - Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética

O OE 208 é contemplado no PROFIN por meio de investimentos em energia limpa, destacando-se a instalação de sistemas fotovoltaicos em prédios públicos municipais. Essas ações contribuem para a transição da matriz energética local, promovendo maior sustentabilidade e eficiência no uso da energia, além de reduzir os gastos públicos com eletricidade. Dessa forma, o Programa apoia a segurança energética, estimulando o uso de fontes renováveis e a redução do impacto ambiental no município.

OE 210 - Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem

O OE 210 é contemplado no PROFIN por meio da intervenção destinada à estruturação e ampliação do aeroporto de Gurupi. Essa ação contribui para o planejamento estratégico do Governo Federal voltado à conectividade e à eficiência logística, ao aumentar a capacidade do aeroporto para receber voos comerciais e de carga. Assim, o Programa promove maior integração regional, facilita a complementaridade entre os diferentes modais de transporte e potencializa a circulação de pessoas e mercadorias, impulsionando o desenvolvimento econômico e logístico do município e da região.

OE 303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população

O OE 303 é contemplado no PROFIN por meio das ações de integração do centro administrativo do Município e dos investimentos na digitalização de processos. Essas medidas alinham-se ao objetivo estratégico do Governo Federal de promover a transformação digital na gestão pública, aumentando a eficiência e a capacidade de resposta. A centralização das pastas em um único local facilitará a articulação entre setores, enquanto a adoção de sistemas digitais acelerará os procedimentos administrativos, resultando em maior agilidade e qualidade na entrega de serviços à população.

Ademais, as intervenções do Programa estarão alinhadas, complementarmente, aos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

ODS 1 – Erradicação da Pobreza: Por meio da regularização fundiária, ampliação da infraestrutura urbana e melhoria do acesso a serviços públicos, o programa promove a inclusão social e garante o acesso a direitos fundamentais.

ODS 3 – Saúde e Bem-Estar: O fortalecimento da rede municipal de saúde, com a ampliação e qualificação das

Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e serviços de emergência, visa ampliar o acesso a serviços de saúde de qualidade.
ODS 4 – Educação de Qualidade: A expansão e requalificação da rede de ensino, incluindo escolas, creches e implantação de escolas de tempo integral, contribuem para a melhoria das condições educacionais, ampliação do acesso e maior permanência dos alunos.
ODS 6 – Água Potável e Saneamento: As intervenções em drenagem urbana visam mitigar alagamentos e promover o manejo sustentável das águas pluviais.
ODS 7 – Energia Limpa e Acessível: A implantação de sistemas de energia solar em prédios públicos representa avanço na transição energética e uso de fontes renováveis.
ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico: O programa estimula a geração de empregos diretos e indiretos, fomenta o comércio local e fortalece as bases para o crescimento econômico sustentável.
ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura: A melhoria da infraestrutura urbana, aeroportuária e de serviços públicos promove conectividade, inovação na gestão e fortalecimento da infraestrutura econômica local.
ODS 10 – Redução das Desigualdades: A regularização fundiária e investimentos em saúde, educação e infraestrutura ampliam o acesso a serviços essenciais e reduzem desigualdades territoriais e sociais.
ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis: O programa contribui para o ordenamento territorial, mobilidade urbana sustentável, ampliação de áreas verdes e inclusão social.
ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: A modernização da gestão de resíduos sólidos, incluindo a implantação de usina de biogás, promove o uso eficiente de recursos e redução dos impactos ambientais.
ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima: A adoção de energia solar e o reaproveitamento energético dos resíduos contribuem para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa.

ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes: A modernização administrativa, com foco em gestão fiscal, regularização fundiária e digitalização de processos, fortalece a capacidade institucional, transparência e eficiência pública.

2. 2. **Anexos**

Anexo de áreas estratégicas

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O arranjo institucional do PROFIN-GURUPI será estruturado por meio da articulação direta entre as Secretarias municipais envolvidas na implantação do Programa, sob a coordenação central da Secretaria de Infraestrutura, responsável pela gestão e manutenção da maior parte dos entregáveis previstos.
Durante a fase de execução, a Secretaria de Infraestrutura contará com o apoio corresponsável das seguintes Secretarias:
•? ?Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, nos aspectos que se relacionarem à impactos ambientais, dimensionamento de equipamentos relacionados às áreas verdes e liberações ambientais (obtenção de licenças, cumprimento de condicionantes, por exemplo);
•? ?Secretaria de Saúde, na disponibilização de dados e informações competentes às reformas e construções de saúde, assim como no apoio da estruturação dos projetos de aderência;
•? ?Secretaria de Educação, na estruturação de projetos de ampliação de escolas e construção de unidades de educação, assim como no fornecimento de informações precípuas que auxiliarão a melhor concepção de projetos para atendimento aos alunos;
•? ?Secretaria de Cultura e Turismo, na assessoria para melhor entendimento de como deve se dar a operação dos equipamentos de cultura e como estes devem estar estruturados em termos de concepção;
•? ?Secretaria de Juventude e Esportes, no auxílio gerencial da concepção da intervenção de reforma do centro esportivo;
•? ?Secretaria de Desenvolvimento Urbano, na assessoria e articulação para concretização de intervenções, advindas dos investimentos do PROFIN, que fomentarão o desenvolvimento urbano de Gurupi;
•? ?Secretaria de Planejamento Urbano, na concepção de projetos adequados ao planejamento urbano de Gurupi e para programação frente a ações de futuro, que se articularão com as proposições do PROFIN;
•? ?Secretaria de Planejamento e Finanças, nos processos de pagamentos de medições e fornecimento de documentos comprobatórios à Secretaria de Infraestrutura que deverá cumprir as obrigatoriedades financeiras ante à CAF.
Adicionalmente, o Gabinete da Prefeita, a Secretaria de Administração, Procuradoria-Geral do Município também prestarão suporte, dada a necessidade de atividades relacionadas ao planejamento, gestão jurídica, tratativas institucionais e tomadas de decisão durante o período de implantação.
Complementarmente, a Administração, ciente da necessidade, criará unidade específica para condução das tratativas exclusivas do PROFIN. Esta segue a descrição adiante.
Unidade de Gestão do Programa (UGP)
Para a gestão exclusiva do PROFIN-GURUPI será instituída uma unidade específica denominada Unidade de Gestão do Programa (UGP). Esta unidade será composta por técnicos das secretarias envolvidas na execução das obras e na aplicação dos investimentos, formalmente estabelecida por decreto, com designação dos colaboradores por portaria, vinculada à Secretaria de Infraestrutura, conforme as diretrizes supracitadas.
A UGP terá atribuição direta para articular-se com as partes internas e com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), sendo estruturada em quatro coordenações:
•? ?Coordenação Geral: responsável pelo acompanhamento global do Programa, comunicação institucional e representação oficial perante parceiros e órgãos envolvidos.
•? ?Coordenação Técnica: incumbida do monitoramento contínuo dos contratos de obras e serviços, garantindo a conformidade técnica e o cumprimento dos prazos e padrões estabelecidos.
•? ?Coordenação Administrativa e Financeira: responsável pela gestão dos processos administrativos e financeiros relacionados à execução do Programa, assegurando o controle e transparência dos recursos.
•? ?Apoio Jurídico: encarregado de garantir a legalidade e segurança jurídica do processo de financiamento externo, por meio da análise de contratos, legislações aplicáveis e avaliação de riscos.
As coordenações serão lideradas por profissionais do quadro da administração pública municipal, devidamente qualificados e alinhados ao perfil requerido para cada função. Estes profissionais receberão suporte técnico especializado das áreas correspondentes na administração municipal.
Adicionalmente, a UGP contará com o auxílio de empresa de consultoria especializada para prestação de serviços de assessoria técnica, administrativa e supervisão das obras, contribuindo para o aprimoramento da gestão, execução e controle dos investimentos previstos no Programa.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Órgão Executor: Secretaria de Infraestrutura de Gurup
Órgãos parceiros:
Secretaria de Planejamento e Finanças
Secretaria de Desenvolvimento econômico e Meio Ambiente
Secretaria de Saúde
Secretaria de Educação
Secretaria da Cultura e Turismo
Secretaria de Juventude e Esportes
Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Procuradoria-Geral do Município
Secretaria de Administração
Secretaria de Planejamento Urbano

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

O Município de Gurupi, representado diretamente na ocasião pela equipe componente da atual Administração, detém capacidade e estrutura organizacional que suportarão a execução do PROFIN-GURUPI.
Para o caso específico, salienta-se que os líderes das pastas correlacionadas ao Programa possuem experiência em gestão pública e na realização de investimentos, assim como as equipes técnicas que constituem a estrutura de cada Secretaria.
A Secretaria de Infraestrutura, no papel de órgão executor, dispõe de uma equipe composta por engenheiros e fiscais de obras com ampla experiência na execução e fiscalização de empreendimentos públicos, além de contar profissionais nas áreas: administrativa, social e ambiental, como administradores, assistentes sociais e engenheiros ambientais, com experiência em supervisionar contratos de financiamento.
À vista disso, listam-se, como exemplo, investimentos de infraestrutura já conduzidos pela referida:
•? ?Investimentos em infraestrutura, no valor de R$ 58.000.000,00, financiado pelo Banco do Brasil, em 2023;
•? ?Aporte em infraestrutura, no valor de R$ 14.700.000,00, por meio do FINISA – Programa da Caixa Econômica Federal para desenvolvimento de sistemas de infraestrutura.
Ainda sobre o corpo técnico da Secretaria de Infraestrutura, cabe explanar que a pasta se divide nas seguintes diretorias:
i. Diretoria Administrativa;
ii. Diretoria de Arquitetura e Urbanismo e Acessibilidade;
iii. Diretoria de Engenharia de Obras Diretas e Indiretas;
iv. Diretoria de Engenharia Estratégica;
v. Diretoria de Serviços Urbanos;
vi. Diretoria de Trânsito e Segurança;
vii. Diretoria de Engenharia de Fiscalização e Medição.
Importante mencionar que, a Secretaria de Infraestrutura conta com instalações, softwares de gerenciamento de projetos e obras, sistemas para controle orçamentário e cronograma, ferramentas digitais para comunicação e monitoramento, além de veículos para transporte de equipes e fiscalização.
No âmbito do programa de financiamento, prevê-se a possibilidade de repasse de recursos financeiros entre os órgãos participantes, conforme as necessidades específicas de execução das ações previstas. Essa transferência de recursos visa garantir a eficiência na alocação orçamentária e o adequado cumprimento dos objetivos do programa, respeitando as normativas vigentes e os acordos firmados entre as partes envolvidas.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

3.1.4 Anexo - Matriz de Responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A Prefeitura Municipal de Gurupi, por meio de suas secretarias setoriais, será responsável por assegurar a continuidade das ações implementadas, bem como a operacionalização e a manutenção das infraestruturas e serviços implantados, após a conclusão da fase de execução financiada. O comprometimento institucional visa garantir a sustentabilidade das intervenções realizadas, promovendo benefícios duradouros à população.
Com o intuito de assegurar o pleno funcionamento e a eficácia das ações, foram definidas as seguintes estratégias operacionais e medidas institucionais, com responsabilidades claramente distribuídas entre os órgãos municipais envolvidos:
Secretaria de Infraestrutura: Responsável pela construção, manutenção e ampliação de estruturas essenciais, como o Centro Administrativo, além dos serviços de drenagem urbana, pavimentação, sinalização viária, construção de calçadas e aeroporto.
Previsão de custos anuais estimados de manutenção: R$ 5.742.289,20.
Secretaria de Planejamento e Finanças: Encarregada da modernização fiscal do município, bem como da regularização fundiária, promovendo a eficiência na gestão pública e garantindo segurança jurídica aos cidadãos.
Previsão de custos anuais estimados de manutenção: R$ 5.927.000,00.
Secretaria de Saúde: Responsável pela gestão, manutenção e funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), assegurando a continuidade dos serviços essenciais à saúde da população.
Previsão de custos anuais estimados de manutenção: R$ 9.484.600,00.
Secretaria de Educação: Focada na operação e manutenção das escolas municipais, garantindo infraestrutura adequada para o processo de ensino-aprendizagem e promovendo um ambiente escolar seguro e eficiente.
Previsão de custos anuais estimados de manutenção: R$ 20.234.250,00.
Secretaria de Juventude e Esporte: Responsável pela gestão e conservação dos equipamentos culturais e recreativos, como o centro cultural, o centro esportivo, a Estação da Cidadania e a feira coberta. Também promoverá atividades

culturais, esportivas e de inclusão social, fomentando o bem-estar da comunidade.
Previsão de custos anuais estimados de manutenção: R$ 310.000,00.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente: Irá garantir a gestão e sustentabilidade de projetos voltados para o desenvolvimento sustentável e preservação ambiental, como o sistema de energia solar, o aterro sanitário e os parques urbanos.
Previsão de custos anuais estimados de manutenção: R$ 2.000.000,00.
Cada secretaria atuará conforme sua competência legal, técnica e administrativa, assegurando a continuidade das intervenções e a consolidação dos investimentos realizados, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida da população e no fortalecimento do município de Gurupi.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Os projetos propostos pela Prefeitura Municipal de Gurupi foram desenvolvidos com base em diretrizes técnicas e legais estabelecidas nos principais instrumentos de planejamento urbano, setorial e orçamentário, assegurando a conformidade institucional e o alinhamento estratégico entre os níveis municipal e federal.
Plano Diretor Estratégico de Gurupi: As intervenções propostas estão em conformidade com o Plano Diretor Estratégico do Município, que serve como a base da política de desenvolvimento urbano, conforme disposto no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001). Os projetos de infraestrutura, mobilidade urbana, meio ambiente e uso do solo estão alinhados com as diretrizes do Plano Diretor, que visa a criação de uma cidade mais acessível, sustentável, inclusiva e eficiente.
Planos Setoriais Municipais: Cada ação proposta está vinculada a planos setoriais específicos que orientam a atuação técnica das secretarias envolvidas, conforme detalhado abaixo:
Plano Municipal de Mobilidade Urbana: Fundamenta ações voltadas para pavimentação, drenagem, sinalização viária e construção de calçadas.
Plano Municipal de Saneamento Básico: Sustenta os projetos relacionados à gestão do aterro sanitário e à drenagem urbana.
Plano Municipal de Educação: Respaldando as intervenções nas escolas municipais e unidades de ensino.
Plano Municipal de Saúde: Serve como base para as intervenções nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Plano Municipal de Cultura e Turismo: Alinha os investimentos em centros culturais, centros esportivos e na feira coberta.
Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável: Apoia iniciativas relacionadas à implementação de energia solar, desenvolvimento de parques urbanos e estímulo à economia verde.
Plano Anual de Contratações (PAC): Os projetos também estão contemplados no Plano Anual de Contratações do Município, conforme estabelecido pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 20/2022. Isso garante que as aquisições e obras públicas sejam planejadas com base em critérios de economicidade, eficiência e transparência. A inclusão dos projetos no PAC municipal assegura a previsibilidade e a viabilidade financeira e administrativa para sua execução.
Alinhamento ao Plano Plurianual do Governo Federal (PPA 2024–2027): Além disso, os projetos estão em alinhamento com as diretrizes e objetivos estratégicos do PPA Federal 2024–2027, especialmente nos seguintes eixos estruturantes:
Desenvolvimento social e redução das desigualdades: Fomentando a ampliação da infraestrutura educacional, cultural e de saúde.
Transição ecológica e sustentabilidade ambiental: Com foco na implementação de energia limpa, gestão de resíduos e expansão de áreas verdes.
Infraestrutura e desenvolvimento urbano sustentável: Ações integradas para melhorar a mobilidade urbana, o saneamento básico e o ordenamento territorial.
Inovação e modernização da gestão pública: Através da modernização fiscal, regularização fundiária e construção do Centro Administrativo.

3. 4. **Anexos**

Anexo – Currículo da Secretária de Cultura e Turismo (Liliane Pagliarini).

Plano Municipal de Saúde

Currículo da Secretária de Infraestrutura (Juliana Passarin).

Plano Anual de Contratações (PAC) educação

Plano Anual de Contratações (PAC) Cultura

Plano Anual de Contratações (PAC) esportes

Currículo do Secretário de Planejamento e Finanças (Salustriano Lucas Marquez Lemes).

Currículo da Secretária de Saúde (Luana Nunes Garcia).

Plano Anual de Contratações (PAC) finanças

Anexo Organograma

Plano Anual de Contratações (PAC) saúde

Plano Anual de Contratações (PAC) SEDUR

Plano Anual de Contratações (PAC) meio ambiente

Plano Anual de Contratações (PAC) infraestrutura

Plano Municipal de Cultura e Turismo

Plano Municipal de Educação

Currículo do Secretário de Educação (Samuel Rodrigues Martins).

Plano Municipal de Saneamento Básico

Currículo do Secretário de Juventude e Esportes (Iron Júnior).

Currículo do Diretor de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (Diego Rocha).

Plano Municipal de Mobilidade Urbana

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Licenciamento Ambiental
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O Programa poderá enfrentar dificuldades na obtenção, tramitação ou cumprimento das exigências legais dos processos de licenciamento ambiental necessários à execução das obras de infraestrutura urbana, sendo este um risco que pode se materializar por meio de atrasos na emissão de licenças (prévia, de instalação e de operação), imposição de condicionantes técnicas incompatíveis com o cronograma ou falhas no atendimento às exigências dos órgãos ambientais. Entre as principais causas estão deficiências na elaboração dos estudos ambientais, ausência de planejamento prévio, mudanças na legislação aplicável e baixa articulação institucional com os órgãos licenciadores. Os efeitos negativos associados incluem atrasos no início ou continuidade das obras, embargos administrativos, aplicação de multas e sanções legais, além do comprometimento do cronograma físico-financeiro e do desembolso de recursos do Programa.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
Ação 1: Planejar com antecedência os estudos e cronogramas de licenciamento ambiental, considerando o tipo de intervenção e a legislação aplicável.
Responsável: UGP, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e consultorias especializadas.
Ação 2: Realizar interlocução contínua com os órgãos ambientais para esclarecer requisitos, negociar prazos e agilizar tramitação.
Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com suporte da UGP.
Ação 3: Garantir a elaboração completa dos estudos ambientais exigidos (EIA/RIMA, RCA/PCA) com qualidade técnica e foco na prevenção de exigências adicionais.
Responsável: Consultoria ambiental contratada, supervisionada pela UGP.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Impactos ambientais decorrentes das obras
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
As obras de infraestrutura urbana previstas no Programa – como sistemas viários, drenagem, parques e implantação de aterro sanitário – podem gerar impactos ambientais adversos sobre a vegetação nativa, o solo, os corpos hídricos e a biodiversidade local, especialmente quando ocorrem supressões indevidas de áreas verdes, movimentações excessivas de solo, descarte inadequado de resíduos ou falhas na execução das medidas de mitigação e compensação ambiental. Tais impactos têm como principais causas falhas operacionais das empresas executoras, descumprimento de condicionantes ambientais e ausência de monitoramento efetivo durante a execução dos empreendimentos. Como efeitos negativos, destacam-se a degradação ambiental e a perda de serviços ecossistêmicos, a reprovação em auditorias ambientais, a necessidade de recuperação ambiental onerosa com medidas compensatórias adicionais, bem como danos à imagem institucional e a geração de questionamentos públicos.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
Ação 1: Implantar o Plano de Gestão Ambiental (PGA) com medidas preventivas e corretivas durante a execução das obras.
Responsável: UGP, com apoio da consultoria ambiental e supervisão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Ação 2: Realizar capacitação das equipes executoras e fiscais quanto às normas ambientais e boas práticas de manejo ambiental.
Responsável: Empresas contratadas e UGP.
Ação 3: Monitorar os indicadores ambientais definidos no PGA e aplicar ações corretivas em caso de não conformidade.
Responsável: Consultoria ambiental e UGP, sob supervisão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Regulatório e Institucional
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O Programa está exposto ao risco regulatório e institucional relacionado à fragilidade na articulação entre os diferentes setores da administração municipal e demais atores envolvidos na execução das ações. O evento adverso pode se manifestar por meio da descontinuidade na condução das atividades, atrasos na tomada de decisão e ineficiência na implementação dos projetos. As principais causas desse risco incluem a comunicação ineficiente entre os órgãos participantes, a inexistência de mecanismos de governança integrada, a rotatividade de equipes técnicas e a limitada capacidade administrativa ou técnica das unidades executoras. Entre os efeitos negativos observados estão o comprometimento dos prazos de execução, o aumento da burocracia nos trâmites administrativos, a redução da qualidade na entrega dos produtos e o possível descumprimento de metas pactuadas com instituições financiadoras.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
Ação 1:
Descrição: Instituir formalmente a Unidade de Gestão do Projeto (UGP), composta por equipe técnica multidisciplinar dedicada à coordenação, acompanhamento e integração das ações do Programa.
Responsável: Secretaria Municipal de Administração, com apoio das secretarias envolvidas e do gabinete do prefeito.
Ação 2:
Descrição: Promover capacitação continuada para as equipes municipais envolvidas, visando o fortalecimento técnico e administrativo das secretarias e órgãos participantes, com foco em gestão de projetos, comunicação intersetorial e governança.
Responsável: Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, em parceria com a UGP e consultorias especializadas.
Ação 3:
Descrição: Estabelecer rotinas formais de governança que incluam a definição clara de indicadores de desempenho, a elaboração de relatórios periódicos de acompanhamento e a realização de auditorias independentes para assegurar a transparência e a conformidade dos processos.
Responsável: UGP, com suporte da Controladoria Geral do Município e da Procuradoria Jurídica.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Legal
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O Programa pode estar exposto a riscos legais decorrentes de controvérsias jurídicas nos processos de regularização fundiária, ajustes normativos e na tramitação da lei autorizativa da operação de crédito, podendo gerar impugnações administrativas ou judiciais, insegurança jurídica sobre áreas de intervenção, questionamentos à legalidade da legislação aprovada ou paralisações por ausência de conformidade normativa. Entre as principais causas estão a falta de planejamento jurídico adequado, a baixa integração entre equipes técnicas e jurídicas, a insuficiência da documentação técnica, conflitos de interpretação das legislações urbanística, ambiental e fundiária, além de falhas formais no processo legislativo. Esses fatores podem resultar em atrasos ou paralisações de etapas do projeto, impedimentos legais à contratação ou execução da operação de crédito, necessidade de retrabalho jurídico-normativo e comprometimento do cronograma, da liberação de recursos e da credibilidade institucional perante órgãos de controle e parceiros financeiros.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
Ação 1:
Descrição: Realizar planejamento jurídico prévio e qualificar toda a documentação técnica necessária para os processos de regularização fundiária e ajustes normativos, garantindo a conformidade legal e técnica.
Responsável: Unidade Jurídica da Prefeitura, em conjunto com a equipe técnica da UGP e consultorias especializadas.
Ação 2:
Descrição: Assegurar a participação ativa e contínua da Procuradoria Jurídica do Município em todas as fases dos processos, incluindo a elaboração da lei autorizativa da operação de crédito, para prevenção de impugnações e solução de controvérsias.
Responsável: Procuradoria Jurídica do Município, com interface direta com a UGP e demais secretarias envolvidas.
Ação 3:
Descrição: Promover a regularização fundiária prévia das áreas envolvidas, em conformidade com a Lei nº 13.465/2017 (Marco Legal da Regularização Fundiária), para assegurar segurança jurídica aos empreendimentos.
Responsável: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, com apoio técnico da UGP.
Ação 4:
Descrição: Garantir a conformidade dos projetos e ações com o Plano Diretor municipal, normas urbanísticas e legislação ambiental vigente, evitando conflitos normativos e riscos de contestações.

Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, em articulação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a UGP.
Ação 5:
Descrição: Elaborar a minuta da lei autorizativa de forma juridicamente robusta, alinhada às exigências legais e às diretrizes da instituição financeira, com atenção aos trâmites legislativos e aos dispositivos orçamentários.
Responsável: Procuradoria Jurídica do Município, com apoio da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Planejamento e da UGP.
Ação 6:
Descrição: Realizar articulação institucional com a Câmara Municipal, promovendo reuniões técnicas com os vereadores e garantindo o acompanhamento da tramitação legislativa até a aprovação da lei autorizativa.
Responsável: Gabinete do Prefeito, com apoio da UGP e das secretarias envolvidas.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Contratual
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O Programa pode enfrentar riscos contratuais decorrentes do inadimplemento por parte das empresas contratadas para execução de obras, serviços ou fornecimentos. O evento adverso pode se manifestar na forma de atrasos na execução, abandono de obra, falhas técnicas ou descumprimento de cláusulas contratuais, comprometendo a entrega dos produtos previstos. As principais causas associadas a esse risco incluem a falta de qualificação técnica das empresas contratadas, a apresentação de propostas abaixo do valor de mercado, o desconhecimento ou desrespeito à legislação aplicável e a baixa capacidade de gestão contratual por parte da contratada. Os efeitos negativos incluem a necessidade de suspender ou rescindir contratos, atrasos no cronograma global do Programa, aumento dos custos administrativos e operacionais, e desgaste institucional junto aos órgãos de controle e à população beneficiária.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
Ação 1:
Descrição: Elaborar editais de licitação e contratos com cláusulas claras que estabeleçam critérios de desempenho, prazos rigorosos e penalidades bem definidas para o descumprimento contratual.
Responsável: Comissão de Licitação em conjunto com a Procuradoria Jurídica e a Unidade de Gestão do Projeto (UGP).
Ação 2:
Descrição: Exigir garantias contratuais adequadas, como seguro-garantia e performance bond, para assegurar o cumprimento das obrigações por parte das empresas contratadas.
Responsável: Comissão de Licitação, com apoio da Procuradoria Jurídica.
Ação 3:
Descrição: Realizar fiscalização técnica qualificada das obras e serviços contratados, garantindo acompanhamento contínuo da execução e conformidade com os termos contratuais, com suporte jurídico para tratamento de eventuais inadimplementos.
Responsável: Empresa de supervisão técnica especializada, sob coordenação da UGP, com apoio da Procuradoria Jurídica.
Ação 4:
Descrição: Contratar empresa de engenharia especializada para realizar a supervisão contratual e técnica das obras, assegurando maior rigor na gestão, controle da qualidade e cumprimento das obrigações pelos contratados.
Responsável: UGP, em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a área de contratações.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Social
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
O Programa está sujeito a riscos sociais relacionados a reações adversas por parte das comunidades afetadas pelas intervenções, especialmente em áreas com presença de populações vulneráveis. O evento adverso pode se materializar por meio de manifestações de descontentamento, resistência à realização das obras ou mobilizações comunitárias, motivadas por impactos como ruídos excessivos, interdições de vias, remoções temporárias ou outras interferências no cotidiano local. As causas principais desse risco incluem a ausência de estratégias eficazes de comunicação com a população, falhas na divulgação dos objetivos e impactos das obras, e a inexistência de canais formais de escuta ativa e mediação de conflitos. Os efeitos negativos podem incluir o aumento de reclamações formais, conflitos com a comunidade, atrasos na execução das obras e necessidade de rever etapas do projeto, além de riscos à imagem institucional e à aceitação pública do Programa.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
Ação 1:
Descrição: Elaborar e implementar um plano de comunicação social e engajamento comunitário, que inclua estratégias para informar, sensibilizar e mobilizar as comunidades afetadas ao longo de todas as fases do Programa.
Responsável: Secretaria Municipal de Comunicação Social, em articulação com a Unidade de Gestão do Projeto (UGP) e a Secretaria de Desenvolvimento Social.
Ação 2:
Descrição: Implantar canais formais de escuta ativa da população, como ouvidorias, reuniões comunitárias periódicas e plataformas digitais, além de mecanismos de mediação e resolução de conflitos para prevenir e tratar eventuais reclamações.
Responsável: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com apoio da UGP e das lideranças comunitárias locais.
Ação 3:
Descrição: Promover a divulgação transparente do cronograma das obras, dos impactos esperados e das medidas compensatórias adotadas, garantindo acesso à informação clara e contínua para a população afetada.
Responsável: Secretaria Municipal de Comunicação Social, com suporte da UGP e das secretarias responsáveis pelas obras.
Ação 4:
Descrição: Garantir o cumprimento das salvaguardas sociais exigidas por financiadores nacionais e internacionais, incluindo normas de proteção a populações vulneráveis e diretrizes de responsabilidade social.
Responsável: Unidade de Gestão do Projeto (UGP), em coordenação com as secretarias de Desenvolvimento Social, Meio Ambiente e Planejamento.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Operacional
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O Programa pode estar exposto a riscos operacionais relacionados à ineficiência na execução das obras, ocasionada por fatores logísticos, climáticos ou de gestão. O evento adverso pode se manifestar por meio da dificuldade em manter o ritmo de execução planejado, comprometendo o cumprimento dos prazos e a qualidade dos resultados. As causas mais prováveis incluem escassez de insumos e mão de obra, falhas técnicas no canteiro de obras, desarticulação entre os setores envolvidos e dificuldades no enfrentamento de condições climáticas adversas. Como efeitos negativos, destacam-se os atrasos no cronograma físico-financeiro, o aumento de custos diretos e indiretos, e a perda de eficiência na entrega dos produtos previstos, com reflexos na credibilidade institucional e na capacidade de absorção de novos investimentos.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
Ação 1:
Descrição: Elaborar um cronograma detalhado das obras, incluindo margens de contingência para imprevistos logísticos e climáticos, garantindo maior flexibilidade no planejamento e execução.
Responsável: Unidade de Gestão do Projeto (UGP), em conjunto com as empresas contratadas para elaboração dos projetos executivos.
Ação 2:
Descrição: Desenvolver e implementar um plano de gestão operacional que defina metas claras, indicadores de desempenho e mecanismos de monitoramento contínuo para acompanhar o progresso das obras e identificar rapidamente eventuais desvios.
Responsável: UGP, com suporte das equipes técnicas das secretarias responsáveis pela execução.
Ação 3:
Descrição: Contratar empresas com comprovada experiência técnica e capacidade operacional para garantir a execução qualificada e eficiente dos serviços previstos no Programa.
Responsável: Comissão de Licitação, com apoio da Procuradoria Jurídica e da UGP.
Ação 4:
Descrição: Promover reuniões regulares de coordenação entre as equipes envolvidas, conduzidas pela UGP, para alinhamento das atividades, resolução de problemas e acompanhamento dos riscos operacionais.
Responsável: Unidade de Gestão do Projeto (UGP), com participação das secretarias e contratados envolvidos.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Interferência com Infraestruturas Existentes
Impacto: Alto

Probabilidade: Média

Descrição:
O Programa pode estar exposto a riscos decorrentes da interferência com infraestruturas urbanas já instaladas, como redes de abastecimento de água, esgoto, energia elétrica e telecomunicações, especialmente durante atividades de escavação, terraplenagem e pavimentação. O evento adverso ocorre quando há rompimento acidental ou conflito técnico com essas estruturas, o que pode comprometer serviços essenciais e impactar diretamente a execução das obras. As principais causas desse risco incluem a ausência ou desatualização dos cadastros técnicos das redes subterrâneas e aéreas, além da insuficiente articulação prévia com as concessionárias responsáveis. Os efeitos negativos incluem interrupção de serviços públicos, aumento de custos por necessidade de reparos ou adaptações emergenciais, atrasos no cronograma de execução e desgaste institucional com a população e os operadores de infraestrutura. Esse risco também pode comprometer o desempenho do Programa frente aos compromissos assumidos com os organismos financiadores e os marcos legais federais.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
Ação 1:
Descrição: Realizar levantamento cadastral detalhado das redes existentes (água, esgoto, energia elétrica, telecomunicações, drenagem) nas áreas de intervenção do Programa.
Responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura, com apoio das concessionárias de serviços públicos (ex.: SANEAGO, ENEL, operadoras de telecomunicações) e empresas contratadas para elaboração dos projetos executivos.
Ação 2:
Descrição: Mapear previamente as interferências nos projetos de engenharia, identificando pontos críticos e propondo soluções de adequação técnica antes da execução das obras.
Responsável: Equipe técnica da Unidade de Gestão do Projeto (UGP), em articulação com os projetistas e as concessionárias envolvidas.
Ação 3:
Descrição: Incluir nos editais e contratos cláusulas específicas que definam responsabilidades por danos às redes existentes e obrigações de reposição imediata dos serviços eventualmente afetados.
Responsável: Procuradoria Jurídica do Município e Comissão de Licitação, com apoio da UGP.
Ação 4:
Descrição: Estabelecer cooperação técnica formal com as operadoras de infraestrutura urbana, prevendo apoio no fornecimento de informações cadastrais e acompanhamento técnico nas frentes de obra.
Responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura, com suporte da UGP e das secretarias de Planejamento e Administração.
Ação 5:
Descrição: Implantar sistema de gestão de obras com monitoramento contínuo das frentes de serviço, inclusive com registro de ocorrências relacionadas a interferências e plano de resposta rápida.
Responsável: Empresa de supervisão técnica contratada, sob coordenação da UGP.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Indenizações e desapropriações no contexto da regularização fundiária
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
No âmbito do componente de regularização fundiária do Programa de Gurupi, há risco relacionado à necessidade de indenizações e desapropriações decorrentes da ocupação de áreas públicas ou privadas sem titulação formal. O evento adverso pode se materializar por meio de litígios sobre a titularidade das áreas, disputas judiciais com proprietários legítimos, contestação de valores indenizatórios, resistência de ocupantes a eventuais remoções ou reassentamentos, e inviabilidade de continuidade do processo em função de entraves legais ou financeiros. As causas prováveis incluem a ausência de levantamento dominial detalhado, falhas na articulação entre os instrumentos jurídicos disponíveis (como legitimação fundiária e desapropriação por interesse social), estimativas inadequadas de custos com indenizações, e carência de cadastros socioeconômicos atualizados das famílias beneficiárias. Entre os efeitos negativos estão o atraso ou suspensão de etapas da regularização, judicialização dos processos, elevação dos custos operacionais e comprometimento da efetividade do Programa perante a população beneficiada e os órgãos de controle.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
Ação 1:
Descrição: Realizar levantamento dominial e fundiário prévio das áreas de intervenção, com análise da situação jurídica, registro cartorial e histórico de ocupação.

Responsável: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, com apoio da Procuradoria Jurídica e da equipe técnica da UGP.
Ação 2:
Descrição: Atualizar os cadastros socioeconômicos dos moradores e ocupantes das áreas, mapeando vulnerabilidades, perfil das famílias e possíveis situações de reassentamento.
Responsável: Secretaria Municipal de Assistência Social, com suporte da UGP.
Ação 3:
Descrição: Estimar previamente os custos com indenizações, benfeitorias e compensações, assegurando recursos em dotação orçamentária específica para execução das desapropriações e pagamentos.
Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, em conjunto com a UGP e Secretaria de Habitação.
Ação 4:
Descrição: Priorizar instrumentos jurídicos alternativos à desapropriação tradicional, como a legitimação fundiária (Lei nº 13.465/2017) e doação de áreas públicas, reduzindo o passivo financeiro.
Responsável: Procuradoria Jurídica do Município e Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.
Ação 5:
Descrição: Estabelecer protocolo de atendimento às famílias sujeitas a remoção, com plano de reassentamento justo, transparente e alinhado às salvaguardas sociais dos financiadores.
Responsável: Secretaria Municipal de Assistência Social, com articulação da UGP e apoio da consultoria social do Programa.

4. 10. **Informações do 10° risco:**
Nome: Tecnológico / Operacional – Cidade Digital
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
O componente Cidade Digital poderá enfrentar riscos operacionais e tecnológicos relacionados à implantação de infraestrutura de conectividade, redes de dados e sistemas integrados. O evento adverso pode ocorrer por falhas na cobertura de sinal, baixa qualidade dos equipamentos adquiridos, incompatibilidade entre sistemas e insuficiência de pessoal técnico qualificado para operar e manter os serviços. As causas mais prováveis incluem falhas de especificação técnica no processo de contratação, ausência de diagnóstico prévio da capacidade de rede existente e carência de treinamento operacional.
Entre os efeitos negativos estão: a baixa efetividade dos serviços digitais ofertados, interrupção ou instabilidade na conectividade pública, descontinuidade de sistemas de gestão pública integrados e desperdício de recursos públicos com estruturas subutilizadas.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
Ação 1: Realizar diagnóstico prévio da infraestrutura de TI existente no município para orientar o planejamento das redes e serviços.
Responsável: Unidade de Gestão do Projeto (UGP), com apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia.
Ação 2: Incluir critérios rigorosos de qualidade e compatibilidade nos termos de referência para contratação de equipamentos e serviços.
Responsável: UGP e equipe de compras públicas.
Ação 3: Promover capacitação técnica de servidores para operação e manutenção dos sistemas digitais.
Responsável: Secretaria de Administração, com apoio de consultoria especializada.

4. 11. **Informações do 11° risco:**
Nome: Técnico / Financeiro – Energia Limpa
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A implementação de soluções de energia limpa, como painéis fotovoltaicos ou iluminação LED, pode estar sujeita a riscos técnicos e financeiros, como falhas na instalação, subdimensionamento do sistema, baixa eficiência energética e aumento dos custos de operação e manutenção. Os riscos também incluem dificuldades na conexão com a rede local de energia e ausência de equipe capacitada para operação continuada dos sistemas.
Entre os efeitos negativos podem ser mencionados: o desempenho energético inferior ao previsto, aumento nos custos de manutenção ou substituição precoce de equipamentos, redução da economia energética estimada e fragilidade na justificativa de retorno sobre investimento.

Prevenção e Mitigação:

Mitigação:
Ação 1: Realizar estudo de viabilidade técnica e energética para embasar a escolha dos sistemas e sua localização.
Responsável: UGP, com apoio de consultoria técnica especializada em energia.
Ação 2: Garantir acompanhamento técnico rigoroso da instalação e testes de desempenho dos equipamentos.
Responsável: Fiscalização da Secretaria de Infraestrutura e UGP.
Ação 3: Estabelecer plano de manutenção preventiva com equipe capacitada ou empresa contratada.
Responsável: Secretaria de Infraestrutura, com apoio da equipe técnica da UGP.

4. 12. **Informações do 12° risco:**
Nome: Ambiental / Legal – Modernização do Aterro Sanitário
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A modernização do aterro sanitário poderá enfrentar riscos legais e ambientais decorrentes do não atendimento às normas técnicas vigentes, à legislação ambiental ou às diretrizes de operação estabelecidas pelos órgãos de controle. O risco pode se materializar por falhas na impermeabilização, na drenagem de chorume ou no sistema de captação de biogás, além de resistências da comunidade local. As causas incluem projeto técnico inadequado, licenciamento ambiental incompleto e ausência de planejamento para encerramento da célula existente.
Os efeitos negativos podem ser mencionados em decorrência de embargos e multas por parte dos órgãos ambientais, contaminação do solo e recursos hídricos, impacto negativo na saúde pública e na imagem institucional e paralisação das atividades e atrasos no cronograma.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
Ação 1: Garantir que o projeto técnico esteja em conformidade com todas as exigências da legislação ambiental vigente.
Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio da UGP.
Ação 2: Obter todas as licenças ambientais prévias e acompanhar o cumprimento das condicionantes durante a obra.
Responsável: UGP, com suporte técnico de consultoria ambiental.
Ação 3: Engajar a população do entorno por meio de ações de educação ambiental e transparência no processo de modernização.
Responsável: Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Comunicação.

4. 13. **Informações do 13° risco:**
Nome: Institucional / Operacional – Infraestrutura do Aeroporto
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
As obras de infraestrutura no aeroporto municipal podem enfrentar riscos operacionais, regulatórios e institucionais relacionados à execução das melhorias e à obtenção das autorizações junto à ANAC, INFRAERO e outros órgãos reguladores. O risco pode se manifestar por incompatibilidade técnica com os padrões exigidos para operação de voos, atrasos na homologação da pista ou ausência de operadores interessados em atuar no terminal. As causas mais prováveis são lacunas no projeto executivo, falhas de articulação institucional e planejamento de operação pós-obra insuficiente.
Os efeitos negativos podem ser citados pela inviabilidade de operação aérea mesmo após as obras, baixa atratividade comercial do equipamento público, subutilização da infraestrutura construída e descompasso entre investimento e retorno socioeconômico.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação:
Ação 1: Estabelecer articulação institucional desde a fase de planejamento com ANAC, INFRAERO e demais órgãos reguladores para alinhar requisitos técnicos.
Responsável: Secretaria de Infraestrutura e UGP.
Ação 2: Elaborar projeto executivo conforme normas da aviação civil, com apoio de consultoria especializada.
Responsável: UGP, com validação técnica da ANAC.
Ação 3: Desenvolver plano de operação e gestão da infraestrutura após a conclusão das obras, prevendo modelos de concessão, parceria ou gestão municipal.
Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com apoio da UGP.

4. 14. **Anexos**

Anexo Matriz de risco

MATRIZ DE RISCO_revisao 1

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	50.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	12.500.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
66	150	216

Juros aplicáveis:
Taxa de juros: Taxa de juros baseada na SOFR, acrescida da taxa de 2% a.a, sobre o saldo devedor do financiamento.
Periodicidade dos Pagamentos:
A periodicidade do pagamento será semestral
Comissão de Compromisso:
Comissão de crédito (comissão de compromisso): taxa de até 0,35% a.a., incidente sobre valores não desembolsados (a periodicidade do pagamento será semestral). Comissão de Financiamento: taxa de 0,85% sobre o valor financiado. O valor será descontado
Comissão de Avaliação:
Gastos de avaliação: O valor de USD 50.000,00 será descontado no período relativo ao primeiro desembolso do empréstimo. Taxa de inspeção (comissão de avaliação): 1,00% sobre o montante do empréstimo.
Taxa de Abertura:
Taxa de abertura: 0.
Outros encargos:

Comissão de Financiamento: taxa de 0,85% sobre o valor financiado. O valor será descontado no período relativo ao primeiro desembolso do empréstimo. Taxa de inspeção (comissão de avaliação): 1,00% sobre o montante do empréstimo.

Outras Informações:

As condições financeiras apresentadas foram elaboradas com base nos contratos assinados com a CAF nos últimos 12 meses.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Componente 1: Modernização da gestão					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
663.886,00	810.000,00	2.212.955,00	1.215.000,00	2.655.545,00	1.012.500,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.098.136,00	607.500,00	221.295,00	405.000,00		

Nome do componente					
Componente 2: Infraestrutura Social					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
776.885,00	440.675,00	2.315.618,00	1.068.150,00	3.107.641,00	1.161.550,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.625.464,00	1.200.300,00	258.962,00	183.325,00		

Nome do componente					
Componente 3: Gestão Ambiental					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
214.000,00	0,00	810.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.349.500,00	0,00	2.849.500,00	0,00		

Nome do componente					
Componente 4: Infraestrutura Urbana.					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.011.605,00	428.800,00	3.690.800,00	1.099.000,00	5.536.200,00	1.318.800,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
6.458.900,00	1.538.600,00	2.030.400,00	10.800,00		

Nome do componente					
Componente 5: Gestão do Programa					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
367.539,00	0,00	1.581.787,00	0,00	1.297.175,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
704.404,00	0,00	540.803,00	0,00		

Nome do componente					
Componente 6: Outros Gastos					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão dispostas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF. Nessa linha, o Poder Executivo se valerá, como contragarantias, das receitas elencadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal.
Para o caso concreto, estarão entre as possibilidades de contragarantias a serem oferecidas à União: i) receitas próprias, em referência ao art. 156 da Constituição; ii) recursos inerentes ao conteúdo do art. 158 da Constituição; e iii) recursos atinentes ao disposto no inciso I, alíneas "b", "d", "e" e "f", do art. 159 da Constituição.
Ressalta-se, em relação ao elencado, que a análise de suficiência do ofertado como contragarantia será realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, quando do encaminhamento do Pedido de Verificação de Limites – PVL, correlato ao presente Programa.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Preliminarmente à descrição das etapas realizadas por componente do Programa, cumpre destacar que a Administração Municipal já iniciou tratativas diretas com a CAF – Corporação Andina de Fomento, agente financeiro internacional com o qual se pretende viabilizar a operação de crédito externo para financiamento do Programa de Fortalecimento da Infraestrutura Municipal (PROFIN).
Desde o início das interlocuções, a CAF manifestou interesse formal em apoiar financeiramente o Programa, reconhecendo sua relevância para o desenvolvimento urbano e institucional do Município. Como parte dessas tratativas, foram realizadas reuniões técnicas e trocas de correspondência oficial, por meio das quais foram apresentados os objetivos do PROFIN, sua estrutura preliminar por componentes, estimativas de investimento, modelo de governança e critérios de elegibilidade.
A CAF demonstrou alinhamento com os eixos propostos e orientou quanto à estruturação documental necessária para a submissão formal da proposta, incluindo aspectos técnicos, ambientais, sociais e financeiros.
Todos os documentos comprobatórios da comunicação entre as partes estão anexados nesta seção, compondo o histórico das interações e demonstrando o andamento positivo das negociações com o agente financeiro.
Componente 1: Modernização da Gestão
Para o Programa de Regularização Fundiária, foram realizados estudos que seguem metodologia robusta garantindo eficácia, legitimidade e segurança jurídica:
i. Diagnóstico do Núcleo: Identificação e mapeamento de núcleos urbanos informais consolidados, analisando tempo de ocupação, padrões construtivos e ausência de titularidade formal.
ii. Levantamento Ambiental: Avaliação detalhada dos aspectos ambientais da área com identificação de Áreas de Preservação Permanente (APPs), passivos ambientais e riscos geotécnicos, assegurando conformidade ambiental e sustentabilidade do processo.
iii. Levantamento Topográfico: Delimitação precisa de lotes, quadras, vias e demais elementos urbanos, subsidiando plantas, memoriais e a correta emissão dos títulos de propriedade.
iv. Formalização do Processo: Instrução dos processos administrativos, análise jurídica e pareceres técnicos visando a conferência de legalidade e emissão dos títulos definitivos aos beneficiários.
v. Laudo Social: Diagnóstico do perfil socioeconômico das famílias, identificação de vulnerabilidade e orientação para inclusão social, respaldando ações complementares como assistência e urbanização.
Status das ações prévias: concluído.
Componente 2: Infraestrutura Social
Reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS):
i. Diagnóstico situacional: Identificação de infiltrações, falhas elétricas/hidráulicas, deterioração de pisos, coberturas e climatização.
ii. Manutenção preventiva: Vistorias periódicas, pequenos reparos e substituição de componentes para garantir longevidade.
iii. Manutenção corretiva: Atendimento emergencial para evitar paralisações.
iv. Gestão técnica: Implantação de sistema de controle com cronogramas, registros e planos de ação.
Status das ações prévias:
Diagnóstico situacional: concluído.
Manutenção preventiva: em andamento.
Manutenção corretiva: em andamento.
Gestão técnica: concluído.

Reforma e Expansão das Escolas Municipais:
Inspeções visuais: identificação de infiltrações, instalações elétricas inadequadas, pisos desgastados, sanitários obsoletos e falta de espaços para bibliotecas e laboratórios.
Status das ações prévias: concluído.

Modernização do Centro Esportivo Municipal:
i. Levantamento e diagnóstico: Avaliação estrutural de quadras, campos, vestiários, iluminação e diálogo com atletas e a comunidade.
ii. Reformas estruturais: Recuperação de pisos, arquibancadas, alambrados, drenagem e melhorias hidráulicas.
iii. Equipamentos e modernização: Instalação de equipamentos esportivos, coberturas e sistemas de segurança (CFTV, controle de acesso).
iv. Ativação social: Implementação de eventos esportivos e.
Status das ações prévias:
Levantamento e diagnóstico: concluído.
Reformas estruturais: em andamento.
Equipamentos e modernização: em andamento.
Ativação social: em andamento.
Componente 3: Gestão Ambiental

Aterro Sanitário com Usina de Biogás:
i. Diagnóstico e planejamento: Avaliação da capacidade residual, condições de impermeabilização, drenagem de percolado e captação de biogás, estudos de viabilidade econômico-ambiental e obtenção de licenças.
ii. Ampliação da capacidade: Escavação de células com impermeabilização, drenagem, captação de biogás e encerramento de valas existentes.
iii. Implantação da usina de biogás: Instalação de drenos, sistemas de purificação, conexão a geradores e capacitação técnica.
iv. Aquisição de equipamentos: Compra de trator de esteira para auxílio no processo de operação da usina.
v. Monitoramento e avaliação: Monitoramento de biogás, emissões, percolado e desempenho das células, com emissão de relatórios técnicos periódicos.
Status das ações prévias:
Diagnóstico e planejamento: concluído.
Ampliação da capacidade: concluído.
Implantação da usina de biogás: concluído.
Aquisição de equipamentos: em andamento.
Monitoramento e avaliação: em andamento.
Componente 4: Infraestrutura Urbana
Implantação da Perimetral Norte:
i. Planejamento e projetos executivos: Levantamentos topográficos e ambientais, definição do traçado, projetos completos, obtenção de licenças.
Status das ações prévias: concluído.

Requalificação Asfáltica e Drenagem Urbana:
i. Levantamento e diagnóstico: Avaliação das condições do pavimento e sistemas de drenagem, mapeamento de áreas críticas.
ii. Projetos executivos: Definição de métodos de reabilitação, drenagem pluvial e prioridades para obra.
Status das ações prévias: concluído.

Sinalização Viária:
i. Levantamento e planejamento: Mapeamento de vias prioritárias, definição de tipos e critérios técnicos.
Status das ações prévias: concluído.

Calçadas e Meio-Fio:
i. Levantamento e planejamento: Identificação de áreas prioritárias, especificação técnica conforme NBR?9050.
Status das ações prévias: concluído.

Importante mencionar que, as intervenções que não foram explicitamente detalhadas nas etapas descritas supracitadas encontram-se, em fase de planejamento. Esta etapa compreende a realização de estudos preliminares, levantamentos técnicos, diagnósticos situacionais e elaboração dos projetos executivos correspondentes, respeitando os critérios técnicos, normativos, ambientais e urbanísticos aplicáveis.
Após a conclusão desta fase, as intervenções seguirão para licenciamento, contratação e posterior execução, conforme o cronograma geral do projeto.

6. 2. **Anexos**

Projeto ESCRITURA GURUPI

Projeto Estação Cidadania

Quadro de detalhamento das despesas

Carta CAF BR 133-2025

Justificativa de Manutenção das Unidades de

Manutencao Das Unidade Basicas De Saude.

Ofi?cio N. 301-2025 - Coorporac?a?o Andina

Parques Municipais

REFORMA CENTRO CULTURAL MAURO CUNHA

OBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Plano Reforma Centro Olimpico Gurupi

7. **Baixar todos os anexos**

Download