PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Desenvolvimento Social Sustentável de Crato/CE

Proponente:
Processo SEI: 03101.001919/2025-37
Código do pleito: 7366456201/2025
Versão: 3

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 50.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 12.500.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 04
1. 2. 3. Soluções 05
1. 2. 4. Resultados 07
1. 3. Objetivo 08
1. 4. Indicadores 09
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 09
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 10
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 11
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 12
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 12
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 13
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 14
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 15
1. 5. Componentes 15
1. 5. 1. Informações do 1° componente 15
1. 5. 2. Informações do 2° componente 18
1. 5. 3. Informações do 3° componente 21
1. 5. 4. Informações do 4° componente 22
1. 5. 5. Informações do 5° componente 24
1. 6. Beneficiários 24
1. 7. Anexos 26
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 28
2. 1. Áreas estratégicas 28
2. 2. Anexos 30
3. GESTÃO 31
3. 1. Arranjo institucional 31
3. 1. 1. Descrição 31
3. 1. 2. Orgãos Executores 32
3. 1. 3. Estrutura Operacional 32
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 33
3. 2. Operacionalização e Manutenção 33
3. 3. Planejamento Estratégico 35
3. 4. Anexos 39
4. RISCOS 40
4. 1. Informações do 1° risco 40
4. 2. Informações do 2° risco 40
4. 3. Informações do 3° risco 40
4. 4. Informações do 4° risco 41
4. 5. Anexos 41
5. FINANCIAMENTO 43
5. 1. Condições Financeiras da Operação 43
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 43
5. 2. Cronograma de Desembolso 45
5. 3. Contragarantias 46
5. 4. Anexos 46

.

6. ETAPAS REALIZADAS 47
6. 1. Etapas realizadas 47
6. 2. Anexos 48
7. CONTATOS 49
7. 1. Contatos 49
7. 2. Anexos 49
8. Baixar todos os anexos 50

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Desenvolvimento Social Sustentável de Crato/CE
Sigla: PRODESC
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente:

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O município do Crato, localizado no sul do Ceará, integra a Região Metropolitana do Cariri (RMC) e apresenta papel central na dinâmica urbana, econômica e cultural da microrregião. Com 131.050 habitantes (Censo 2022) distribuídos em 1.138 km² e densidade populacional de 115 hab./km², destaca-se como um polo regional de serviços, com economia sustentada majoritariamente por comércio, serviços públicos e indústria leve.

Dadas as particularidades de sua localização na Bacia Sedimentar da Chapada do Araripe, o Crato possui uma natureza exuberante e marcada por raridade em meio ao bioma do Semiárido. Devido à sua formação geológica e às variações de altitude estão presentes mata atlântica, cerrado, caatinga e carrasco. O município apresenta rico manancial de águas subterrâneas e fontes naturais, sendo um importante território de preservação de recursos hídricos (IPECE, 2025; SRH, 2025). Ao longo do tempo, esses atributos fizeram do município um importante ambiente para o assentamento de populações do Ceará e do Nordeste o que o transformou também em um polo histórico e cultural de destaque.

O município apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,713, classificado como "alto", com taxas expressivas de escolarização de crianças (97,8%) e acesso universal ao abastecimento de água, o que é resultado de melhorias recentes na oferta de políticas públicas transversais de promoção ao desenvolvimento.

Apesar desses avanços, o Crato convive com **deficiências estruturais críticas** que limitam o pleno exercício da cidadania, impactam a qualidade de vida da população e comprometem a sustentabilidade urbana. Entre os principais desafios, destacam-se:

- **fragilidade da infraestrutura de drenagem urbana** em Crato constitui um dos principais fatores estruturais de vulnerabilidade socioambiental do município. Segundo o SNIS (2022), apenas **0,47% da malha urbana é atendida por galerias pluviais formais**, o que evidencia a inexistência de um sistema de micro e macrodrenagem planejado, dimensionado e mantido adequadamente. Essa insuficiência estrutural torna diversas áreas urbanas, especialmente em bairros como **Pimenta, Centro, São Miguel e Santa Luzia**, altamente suscetíveis a alagamentos durante o período chuvoso. Essa vulnerabilidade é agravada por outro indicador crítico: **apenas 12,02% das vias urbanas contam com bueiros ou bocas de lobo** (IBGE, 2022).

  A situação é agravada por características climáticas e topográficas específicas do território. De acordo com dados da FUNCEME, o município está inserido em uma zona de clima **subúmido seco**, com **regime pluviométrico concentrado** — acima da média para o semiárido nordestino de aproximadamente 1.129 mm/ano, sendo mais de 70% desse volume concentrado entre os meses de janeiro e abril. Tal concentração pluviométrica, quando somada à ausência de dispositivos adequados de captação, escoamento e retenção, resulta em eventos intensos de escoamento superficial, saturação do solo, enchentes localizadas e transbordamentos em áreas de fundo de vale.

  Além disso, a **topografia acidentada**, com aclives e declives pronunciados, dificulta o escoamento natural das águas pluviais e favorece o acúmulo de sedimentos, lixo e detritos nas vias públicas, comprometendo ainda mais o funcionamento dos poucos dispositivos existentes. A ocupação desordenada nas margens do **Rio Granjeiro, que desce da Chapada do Araripe e cruza a cidade,** e em áreas de preservação permanente (APPs), aliada à impermeabilização crescente do solo urbano, agrava a velocidade e o volume de escoamento das águas, contribuindo para **processos erosivos**, assoreamento de cursos d'água e danos diretos à malha viária — como afundamentos, buracos e rompimentos de pavimento.

  A ausência de soluções sustentáveis de drenagem — como **valetas vegetadas, jardins de chuva e biofiltros** — representa também uma oportunidade perdida de aliar infraestrutura com valorização ambiental. A adoção de **infraestrutura verde**, além de reduzir a pressão sobre o sistema convencional, pode contribuir para a **regulação do microclima**, **aumento da infiltração** e **criação de áreas de convívio e lazer**, mitigando de forma integrada os efeitos das mudanças climáticas urbanas.

- **Precariedade da infraestrutura viária e de mobilidade urbana** em Crato representa um obstáculo significativo ao desenvolvimento inclusivo e sustentável da cidade. Dados

do Censo IBGE 2022 indicam que 9,4% da população possui algum tipo de deficiência, o que torna ainda mais urgente a adaptação das vias urbanas para garantir acessibilidade e segurança a todos. Diversos trechos do sistema viário urbano apresentam condições físicas degradadas, como pavimento desgastado, ausência de sinalização horizontal e vertical, além de calçadas irregulares, estreitas ou inexistentes. Esses problemas comprometem gravemente a segurança dos pedestres e a fluidez do tráfego, afetando especialmente aqueles com mobilidade reduzida. Essa situação é mais pronunciada em bairros periféricos e áreas de maior adensamento populacional, onde os investimentos em manutenção e requalificação viária têm sido historicamente insuficientes.

Além da baixa qualidade do sistema horizontal de circulação, o município também apresenta um **déficit severo em soluções de mobilidade vertical**, especialmente em áreas com **declividade acentuada**. A ausência de rampas, escadas públicas com corrimão, plataformas elevatórias ou elevadores urbanos — como no bairro do Seminário — dificulta drasticamente o acesso de moradores residentes nas partes altas da cidade ao centro urbano e aos equipamentos públicos essenciais, como escolas, postos de saúde e terminais de transporte. Esse cenário acentua o **isolamento físico e social de comunidades inteiras**, comprometendo o direito à cidade e ampliando as desigualdades no acesso a serviços, emprego e lazer. Vale ressaltar que a população do bairro Seminário e bairros lindeiros (áreas de elevação) é de 21.912 habitantes que necessitam de estruturas de integração ao centro e às demais partes da cidade.

A carência de infraestrutura para transporte coletivo também é evidente. **Em 96,79% das vias urbanas não há a presença de pontos de ônibus ou vans**, o que demonstra a fragilidade do sistema de transporte público em termos de cobertura e acessibilidade. (IBGE, 2022). Da mesma forma, a sinalização **voltada ao uso de bicicletas está presente em apenas 0,35% das vias**, o que revela uma limitação, mas também uma oportunidade estratégica de requalificar a infraestrutura urbana de forma integrada e inclusiva

Os impactos dessa precariedade também se refletem na **dinâmica econômica local**, uma vez que vias em mau estado de conservação dificultam o transporte de mercadorias e elevam os custos logísticos, afetando negativamente o comércio e a prestação de serviços.

É importante destacar que, embora o Crato concentre atividades comerciais, culturais e de serviços que atraem milhares de pessoas diariamente — inclusive de municípios vizinhos, a malha viária urbana não possui **condições técnicas básicas de acessibilidade universal**, contrariando as diretrizes da NBR 9050 e os princípios do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

É importante considerar que a população rural do Crato é de 21.306 habitantes e a população residente nos distritos é 34.174 (Censo IBGE 2022). Assim, a requalificação aqui mencionada envolve também a melhoria de vias interligando a zona rural e distritos à sede do município, abrangendo pavimentação adequada e segura.

- **Degradação dos espaços públicos de lazer e esportes** no município do Crato representa um grave obstáculo ao desenvolvimento comunitário, à promoção da saúde e à prevenção de vulnerabilidades sociais, sobretudo entre crianças, adolescentes e jovens. Equipamentos como quadras poliesportivas, praças e areninhas localizados em bairros como **Batateiras** e **Ponta da Serra** encontram-se em estado avançado de deterioração, com **estruturas danificadas, falta de iluminação adequada, ausência de mobiliário urbano funcional** e **deficiência na manutenção periódica**, o que os torna inóspitos, inseguros e subutilizados pela população. A disponibilidade destes equipamentos é essencial para o atendimento de políticas de estímulo às práticas desportivas principalmente para a população infantil e jovem (de 0 a 19 anos), que no município alcança os 37.345 habitantes (Censo IBGE, 2022)

  A ausência de espaços públicos atrativos e seguros afeta especialmente os segmentos etários mais jovens, que deixam de dispor de locais apropriados para atividades físicas regulares, recreação e convivência. Isso resulta em maior exposição a ambientes de rua desestruturados, em sedentarismo e em contextos que favorecem a evasão escolar, o uso de substâncias psicoativas e a violência juvenil. Além disso, compromete o potencial dos esportes como ferramenta de inclusão, saúde preventiva e formação de valores como disciplina, cooperação e respeito.

  A requalificação desses espaços — com **instalação de iluminação LED, adequação das quadras às normas técnicas de acessibilidade, construção de arquibancadas e vestiários**, e integração com praças e áreas de convivência — tem o potencial de **revitalizar o tecido urbano**, gerar **novas oportunidades de socialização e ocupação produtiva do tempo livre**, além de **estimular práticas esportivas intergeracionais** e **fortalecer a identidade comunitária**.

- **Infraestrutura escolar e de saúde inadequada**, com escolas e unidades de saúde que apresentam problemas estruturais, ausência de acessibilidade, climatização e espaços pedagógicos limitados. Essa realidade impacta a qualidade do ensino, dificulta a ampliação da oferta de vagas na educação infantil e reduz a eficiência dos serviços de saúde em áreas de alta demanda.

Apesar dos avanços promovidos nos últimos anos, o município do Crato ainda enfrenta desafios importantes relacionados à infraestrutura das áreas de educação infantil e saúde pública. A expansão da rede de creches, escolas e unidades de atendimento básico (UBS's) continuam sendo demandas latentes, especialmente em regiões com maior adensamento populacional e vulnerabilidade social.

De acordo com dados do Censo Escolar (2024) o Crato possui na sua rede municipal de educação 63 (sessenta e três) estabelecimentos de ensino totalizando 494 (quatrocentos e noventa e quatro) salas de aula, atendendo a uma população de 17.578 (dezessete mil quinhentos e setenta e oito) estudantes em todo o território do município.

Atualmente, o percentual de atendimento em creches para crianças de 0 a 3 anos é de apenas **38,31%**, o que evidencia uma expressiva demanda reprimida por vagas nessa etapa educacional. A insuficiência de unidades adequadamente estruturadas compromete o acesso à educação infantil e expõe milhares de crianças a contextos de maior vulnerabilidade social, física e emocional, especialmente em territórios marcados por desigualdades históricas e ausência de equipamentos públicos adequados.

Essa exclusão institucional da primeira infância também se reflete no aumento das situações de risco e violação de direitos. Em 2018, o município não registrava notificações de violência contra crianças de 0 a 4 anos; no entanto, os dados mais recentes apontam para **18 casos notificados**, revelando uma preocupante escalada (SINAN, 2023). Embora o aumento das notificações possa estar parcialmente relacionado ao aprimoramento dos mecanismos de denúncia e vigilância, ele também reforça a vulnerabilidade enfrentada por crianças que permanecem fora do ambiente escolar, espaços que, além de promoverem o desenvolvimento cognitivo e social, funcionam como importantes redes de proteção.

No campo da saúde pública, o cenário também é desafiador. O município dispõe de cerca de 50 unidades públicas de atendimento, porém a cobertura ainda é insuficiente nas áreas de expansão urbana e periferias. Esses desafios se agravam diante de um contexto social em que mais de 42% da população local está inscrita no Cadastro Único, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social (BRASIL, 2024), com grande parte vivendo em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além disso, a taxa de mortalidade infantil, embora em queda, registrou 9,08 óbitos por mil nascidos vivos em 2023 (DATASUS, 2023), reforçando a necessidade de ampliação das políticas voltadas à infância. A cobertura vacinal infantil também precisa avançar, com indicadores abaixo do ideal: BCG (78,69%), Hepatite B (87,19%), Penta (87,09%), Tríplice Viral – 1ª dose (81,24%) e Tríplice Viral – 2ª dose (66,21%) (Ministério da Saúde, 2024)

Investir na ampliação, da infraestrutura educacional e de saúde se mostra estratégico e urgente. A construção e modernização de creches, escolas e UBSs contribuem não apenas para a melhoria da qualidade do ensino e do cuidado em saúde, mas também para a prevenção de situações de violência, evasão escolar e adoecimento precoce. Além disso, o acesso seguro e universal a esses serviços reduz desigualdades territoriais, fortalece vínculos familiares e comunitários, promove o desenvolvimento integral das crianças e amplia a capacidade de trabalho das famílias, em especial das mulheres, impactando positivamente a economia local.

Espaços culturais e históricos deteriorados. A deterioração dos espaços culturais e históricos do município do Crato representa uma **perda estratégica de valor simbólico, identitário e econômico** para o território. Dado o seu processo de formação e aos importantes fatos ocorridos associados com a história do município e sua participação regional, deixando uma herança de manifestações culturais populares latentes, diversificadas e bem organizadas, o Crato é conhecido como "Capital Estadual da Cultura" (Cortez, 2000).

Equipamentos como o **Teatro Municipal Salviano Arraes** e o **Centro Cultural do Araripe**, que historicamente funcionaram como núcleos de difusão artística e de formação cultural, encontram-se atualmente com infraestrutura obsoleta, comprometida e, em grande parte, subutilizada. Suas estruturas físicas apresentam **deficiências em acessibilidade, climatização, segurança, acústica e iluminação cênica**, o que limita a realização de eventos culturais de médio e grande porte e restringe a ocupação desses espaços pela comunidade e por produtores culturais locais.

A precariedade estrutural desses equipamentos reduz significativamente o alcance das políticas públicas de cultura, dificultando o **acesso democrático à arte, à memória e à produção simbólica**, especialmente entre jovens, estudantes, artistas independentes e populações periféricas. Ao perder sua capacidade de atrair público e sediar programações regulares, tais equipamentos deixam de cumprir seu papel como

instrumentos de inclusão, educação não formal e fortalecimento da cidadania cultural e artística, agravando o distanciamento entre o Estado e as comunidades em situação de vulnerabilidade.

Além da perda simbólica e social, a deterioração da infraestrutura cultural compromete também o **desempenho do município no setor do turismo e da economia criativa**. Em uma cidade marcada pela diversidade de expressões populares, pelo artesanato, pela música regional e por manifestações religiosas e patrimoniais, a ausência de espaços culturais adequados impede a profissionalização e a circulação dessas atividades. Isso reduz o potencial de geração de emprego e renda nas cadeias produtivas da cultura e do turismo, que são setores reconhecidamente dinâmicos e de baixo custo ambiental.

O **"Caminho de Fátima"**, por exemplo, representa um equipamento com **grande potencial turístico, religioso e patrimonial**, ainda inexplorado de forma sistemática. A criação de um circuito estruturado com sinalização, estações de apoio e integração com o comércio e a hotelaria local pode impulsionar o **turismo religioso e de experiência**, conectando Crato a outras cidades do Cariri e ativando a vocação do município como destino de peregrinação, cultura e espiritualidade tão marcante na região pela presença icônica de outros monumentos como o Padre Cícero em Juazeiro do Norte e a Beata Benigna em Santana do Cariri. No Crato, neste “Caminho” está localizada a estátua com maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do Brasil com 51 metros de altura (Prefeitura Municipal do Crato, 2025) e se constitui em espaço de oração e peregrinação popular. No entanto, sem infraestrutura mínima, políticas de valorização e articulação com operadores turísticos, esse potencial permanece latente.

Vale destacar que a cultura e o turismo são eixos estruturantes do **Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI)** da Região Metropolitana do Cariri, e sua integração à política de desenvolvimento urbano sustentável é fundamental para **diversificar a economia local, preservar o patrimônio imaterial** e fortalecer o sentimento de pertencimento entre os habitantes. A requalificação dos espaços culturais deve ser pensada como parte de uma estratégia de **regeneração urbana**, capaz de dinamizar centros históricos, atrair investimentos e promover ocupação segura e criativa do espaço público.

- **Degradação ambiental e carência de áreas verdes** no município do Crato configuram uma das dimensões mais críticas dos desafios urbanos enfrentados atualmente, com impactos diretos sobre a qualidade de vida da população, o equilíbrio ecológico e a resiliência climática do território. O avanço da urbanização desordenada, sem o devido planejamento ambiental, resultou em extensas áreas com **encostas desprotegidas**, **margens de rios e nascentes assoreadas**, **supressão da vegetação nativa** e **reduzida arborização urbana**. Essa realidade compromete as funções ecossistêmicas essenciais para a manutenção do microclima, o controle da erosão e a regulação hídrica da cidade.

  Um dos efeitos mais perceptíveis dessa degradação é a formação de **ilhas de calor urbano**, especialmente em bairros com baixa cobertura vegetal e elevada taxa de impermeabilização do solo. A ausência de sombreamento e a predominância de superfícies duras (asfalto, concreto, telhados metálicos) intensificam a absorção e retenção de calor, provocando elevação das temperaturas médias e ampliação da sensação térmica. Isso impacta diretamente a saúde pública, aumentando a ocorrência de doenças respiratórias e cardiovasculares, principalmente entre crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

  As **encostas e Áreas de Preservação Permanente (APPs)**, como aquelas localizadas na **região da Cascata do Rio Batateira, no Bairro Lameiro, áreas da encosta da Chapada do Araripe, o entorno do Alto da Penha e as margens do Rio Granjeiro** encontram-se em estado de degradação, com processos erosivos, deslizamentos pontuais e perda de cobertura vegetal. A ocupação irregular dessas áreas, muitas vezes sem infraestrutura mínima, agrava os riscos geológicos, hidrológicos e sanitários, e contribui para o aumento da sedimentação nos corpos d’água urbanos, afetando a drenagem e a qualidade da água.

  Outro aspecto preocupante é a **baixa presença de espaços verdes estruturados** — como parques urbanos, bosques, viveiros e jardins públicos — que poderiam funcionar como áreas de lazer ecológico, contemplação, prática esportiva, convivência comunitária e promoção da saúde mental. Essa carência reduz as possibilidades de conexão da população com a natureza, prejudica o bem-estar coletivo e limita o uso educativo e social dos ambientes naturais.

  As ações previstas no PRODESC abrangem diretamente os eixos de **drenagem urbana, mobilidade inclusiva, modernização da rede de escolas e unidades de saúde, revitalização de espaços culturais e esportivos e valorização ambiental**. A proposta é transformar a infraestrutura urbana em vetor de inclusão, sustentabilidade e dinamismo socioeconômico, promovendo qualidade de vida e resiliência climática em benefício de toda a população cratense.

1. 2. 6. **Problema:**

O Município do Crato apresenta um conjunto significativo de problemas urbanos, ambientais e sociais que demandam soluções estruturantes. O diagnóstico técnico e a análise da lista de obras revelam os seguintes problemas prioritários:

PROBLEMA 01 – Deficiência no Sistema de Drenagem Urbana e Mobilidade Prejudicada

Bairros enfrentam alagamentos recorrentes em períodos de chuva devido à ausência ou insuficiência de infraestrutura de drenagem. A falta de galerias adequadas, bocas de lobo e sistemas de escoamento compromete a segurança viária, acelera a degradação do pavimento e eleva os riscos sanitários à população. A topografia do Crato, marcada por aclives e declives acentuados, dificulta o acesso entre regiões elevadas e o centro urbano bem como algumas áreas são prejudiciais especialmente para pessoas com deficiência, idosos e estudantes. A ausência de soluções públicas de mobilidade vertical agrava o isolamento urbano de algumas comunidades. Uma parte da malha viária do município está deteriorada, com trechos esburacados, ausência de pavimentação adequada e calçadas em péssimo estado ou inexistentes. Problema identificado e escolhido por estar de acordo com o Objetivo Estratégico 111 da Resolução da Cofiex 01 de 22 de novembro de 2024.

PROBLEMA 02 – Degradação dos Espaços Públicos de Lazer e Convivência

Quadras e equipamentos esportivos em bairros como Batateiras, e da Região de Ponta da Serra encontram-se em situação de abandono, com equipamentos danificados, iluminação insuficiente e ausência de manutenção. Essa realidade reduz as oportunidades de lazer seguro e gratuito para crianças, jovens e famílias. Problema identificado e escolhido por estar de acordo com o Objetivo Estratégico 113 da Resolução da Cofiex 01 de 22 de novembro de 2024.

PROBLEMA 03 – Infraestrutura de Escolas e Unidades de Saúde Inadequada ao Atendimento Digno da População

Diversas escolas e postos de saúde apresentam deficiências físicas e funcionais que comprometem a prestação dos serviços públicos. Falta de acessibilidade, espaços insuficientes, estruturas comprometidas e ausência de soluções sustentáveis dificultam o atendimento à crescente demanda da população em bairros periféricos e zonas urbanas adensadas. Problema identificado é escolhido por estar de acordo com os Objetivos Estratégicos 102 e 103 da Resolução da Cofiex 01 de 22 de novembro de 2024.

PROBLEMA 04 – Espaços Culturais e Históricos em Degradação Física e Funcional

O Crato, reconhecido por seu patrimônio cultural e artístico, possui equipamentos culturais com potencial de uso comunitário que se encontram deteriorados ou em desuso. A falta de infraestrutura e manutenção em espaços como centros culturais e casas de artes compromete a difusão da cultura local, a formação artística e a preservação da identidade regional. Problema identificado e escolhido por estar de acordo com os Objetivos Estratégicos 105 e 213 da Resolução da Cofiex 01 de 22 de novembro de 2024.

PROBLEMA 05 – Degradação Ambiental e Baixa Valorização de Áreas Verdes e Recursos Naturais

O município apresenta áreas urbanas ambientalmente degradadas, com vegetação suprimida, margens de rios assoreadas e ausência de espaços verdes qualificados. A carência de ações estruturadas de arborização, drenagem ecológica e paisagismo limita a qualidade ambiental urbana e agrava os efeitos das mudanças climáticas locais, como aumento de ilhas de calor e erosões. Problema identificado e escolhido por estar de acordo com os Objetivos Estratégicos 201 e 202 da Resolução da Cofiex 01 de 22 de novembro de 2024.

1. 2. 7. **Solução:**

PROBLEMA 01 – Deficiência no Sistema de Drenagem Urbana e Ocorrência de Alagamentos

Solução 1.1 – Requalificação e ampliação do sistema de drenagem urbana

- Relação com o problema: elimina os pontos críticos de alagamento, aumentando a capacidade de escoamento das águas pluviais nas áreas mais afetadas (Vila Lobo, Parque Grangeiro, Pantanal e São Miguel).

- Principais atividades: instalação de galerias dimensionadas; bocas-de-lobo reforçadas; poços de visita; recapeamento de trechos impactados.
- Como atende às necessidades apresentadas: garante a continuidade do tráfego e das atividades comerciais durante as chuvas, protege residências e comércios de danos por inundação e reduz custos de manutenção viária a médio prazo.

Solução 1.2 – Recuperação Ecológica com Drenagem Verde

- Relação com o problema: além das galerias convencionais, o uso de biofiltros e valetas vegetadas retarda o escoamento, reduzindo a sobrecarga na rede e minimizando alagamentos em períodos de chuva intensa.
- Principais atividades: implantação de biofiltros nos pontos de captação; construção de valetas vegetadas; plantio de espécies nativas para favorecer a infiltração.
- Como atende às necessidades apresentadas: melhora a qualidade da água lançada nos corpos d'água, cria corredores verdes urbanos que elevam o conforto térmico e geram benefícios paisagísticos e recreativos para a comunidade.

Solução 1.3 – Implantação do Elevador Urbano Público no Seminário

- Relação com o problema: suprime a barreira topográfica que impede o acesso seguro ao centro, beneficiando idosos e pessoas com deficiência.
- Principais atividades: instalação de elevador para até 8 pessoas com plataforma acessível; comandos em braille e áudio; iluminação de LED.
- Como atende às necessidades apresentadas: assegura autonomia de deslocamento para grupos vulneráveis, melhora a acessibilidade a serviços públicos e dinamiza o comércio local ao facilitar o fluxo de pedestres.

Solução 1.4 – Dispositivos de Mobilidade Vertical Complementares

- Relação com o problema: rampas em aclives acentuados e corrimãos garantem continuidade do percurso acessível, sem depender exclusivamente do elevador.
- Principais atividades: construção de rampas com inclinação máxima de 8,33%; instalação de corrimãos laterais e piso tátil direcional.
- Como atende às necessidades apresentadas: oferece alternativas seguras em caso de manutenção do elevador, amplia a rede de percursos acessíveis e reduz o esforço físico de usuários com mobilidade reduzida.

PROBLEMA 02 – Degradação dos Espaços Públicos de Lazer e Convivência

Solução 2.1 – Requalificação de Equipamentos Esportivos

- Relação com o problema: transforma áreas abandonadas em espaços modernos e acessíveis, incentivando a convivência comunitária e práticas esportivas, especialmente para jovens e crianças.
- Principais atividades: renovação de mobiliário urbano; instalação de iluminação LED; criação de parque esportivo adaptável.
- Como atende às necessidades apresentadas: promove inclusão social, reduz áreas de vulnerabilidade urbana e estimula hábitos saudáveis e a integração intergeracional.

PROBLEMA 03 – Infraestrutura Escolar e de Saúde Precarizada

Solução 3.1 - Implantação de 4 Escolas

- Relação com o problema: amplia salas de aula, bibliotecas e laboratórios, melhorando condições de ensino e reduzindo superlotação.
- Principais atividades: construção de novas salas multifuncionais; instalação de mobiliário ergonômico; climatização de ambientes.
- Como atende às necessidades apresentadas: eleva a qualidade pedagógica, oferece recursos tecnológicos e bibliográficos adequados, e melhora o conforto e a segurança de alunos e professores.

Solução 3.2 – Ampliação e Modernização de 3 Unidades de Saúde (UBS e UPA)

- Relação com o problema: acrescenta consultórios, melhora acessibilidade interna (elevador, rampas) e instala gerador de energia de contingência, garantindo atendimento ininterrupto e seguro.

- Principais atividades: ampliação de consultórios e farmácia; implantação de sistema de climatização e elevador interno; instalação de gerador.

- Como atende às necessidades apresentadas: amplia o atendimento médico, reduz filas e tempos de espera, e assegura serviços essenciais mesmo em situações de falta de energia.

PROBLEMA 04 – Espaços Culturais e Históricos em Degradação Física e Funcional

Solução 4.1 – Implantação de Espaços Culturais e Sociais (CRAS e Caminho de Fátima)

- Relação com os problemas 04 e (Transversal): fortalece a rede de proteção social (CRAS), valoriza o patrimônio cultural e cria novos roteiros turísticos, estimulando a economia local e a inclusão.
- Principais atividades: construção/reforma dos CRAS Dom?Quintino e Monte Alverne; implantação de 20 estações do Caminho de Fátima a cada 100?m.
- Como atende às necessidades apresentadas: oferece atendimento social descentralizado, acelera a inclusão de famílias em vulnerabilidade e cria atrativos que geram renda e trabalho local.
-

Problema 5 - Degradação Ambiental e Baixa Valorização de Áreas Verdes e Recursos Naturais

Solução 5.1 – Recuperação e Valorização Ambiental

- Relação com os problemas 01 e 05: restaura áreas degradadas, reduz riscos de erosão e melhora microclima urbano, beneficiando indiretamente o entorno de escolas, vias e drenagens.
- Principais atividades: restauração de 27ha no Jardim Botânico; requalificação do Balneário da nascente; implantação de trilhas na Cascata; contenção de encostas e plantio de espécies nativas.
- Como atende às necessidades apresentadas: gera espaços de educação ambiental, reduz riscos geológicos e oferece locais de lazer e aprendizagem para a comunidade.

CONTRAPARTIDAS MUNICIPAIS

Relação geral: as obras executadas com recursos próprios do município (Escolas?EEFTI, 3ª etapa do canal do Rio Grangeiro) reforçam o investimento e ampliam o alcance das ações financiadas, atendendo às necessidades de educação, prevenção de inundação e mobilidade intermunicipal sem sobrecarregar a parceria de crédito externo

1. 2. 36. **Resultado:**

A seguir, os resultados esperados, vinculados a cada Problema diagnosticado e suas Soluções Propostas:

Problema?01 – Deficiência no Sistema de Drenagem Urbana e Mobilidade Prejudicada

Resultados Esperados (ênfase em Mobilidade):

Redução de 20?% no tempo médio de deslocamento domiciliar para centros de trabalho e estudo nos bairros mais carentes, medida semestralmente a partir da conclusão da requalificação de ?km de vias e implantação

60?% de acessibilidade universal nos principais eixos atendidos, garantida pela construção de rampas, calçadas táteis e implantação de um elevador público no Seminário, beneficiando diretamente cerca de 5.000 pessoas com mobilidade reduzida.

Redução de 30?% nos custos de manutenção viária decorrentes de erosão e danificações, graças ao adequado escoamento pluvial integrado à infraestrutura de trânsito, promovendo maior durabilidade do pavimento e segurança viária.

Problema?02 – Degradação dos Espaços Públicos de Lazer

Reativação de 2 areninhas, beneficiando diretamente cerca de 3.500 usuários residentes nos bairros Batateiras e Ponta da Serra.

Aumento de 50?% na frequência de práticas esportivas comunitárias, com iluminação, equipamentos e manutenção regulares.

Problema?03 – Infraestrutura de Escolas e Unidades de Saúde Inadequada

100?% de acessibilidade em 2 UBS (Parque Grangeiro?2 e Sítio Bréa) e na UPA do Seminário, assegurando atendimento digno e inclusivo.

Aumento de 30?% na capacidade ambulatorial, com ampliação de consultórios e modernização de instalações, reduzindo filas e ampliando cobertura de serviços de saúde.

Problema?04 – Espaços Culturais e Históricos em Degradação

Requalificação de 3 equipamentos culturais (Teatro Salviano Arraes, Centro Cultural do Araripe e Caminho de Fátima), alcançando um público estimado de 8.000 frequentadores anuais.

Incremento de 25?% no número de eventos culturais, fortalecendo a difusão da cultura local e impulsionando a economia criativa.

Problema?05 – Baixa Valorização de Áreas Verdes e Recursos Naturais

Recuperação de 27?ha do Jardim Botânico e áreas de entorno, com intervenções paisagísticas e trilha ecológica na Cascata da Nascente.

Aumento de 30?% na visitação turística a esses espaços, gerando maior engajamento comunitário e dinamização do turismo sustentável.

Restauração de 50?% das áreas verdes mapeadas, melhorando a qualidade do microclima urbano e promovendo serviços ecossistêmicos (retenção de água e conforto térmico).

1. 3. **Objetivo**

objetivo geral:

O Programa de Desenvolvimento Social Sustentável do Crato - PRODESC tem o intuito de promover o desenvolvimento urbano sustentável de Crato, fortalecendo a infraestrutura, mobilidade, turismo, equipamentos sociais e valorização ambiental.

Objetivos específicos

a) Melhorar a mobilidade urbana e a inclusão (OE?111)

- **Objetivo Estratégia do PPA:** OE?111
- **Indicador:**
  - Indicador?1: Tempo Médio de Deslocamento Residência–Trabalho/Estudo
  - Indicador?2: Percentual de Viagens a Pé ou de Bicicleta
- **Produto:**
  - Requalificação e ampliação de drenagem pluvial
  - Requalificação de vias e passeios
  - Implantação do Elevador Urbano Público no Seminário

b) Revitalizar os espaços públicos de lazer e convivência (OE?113)

- **Objetivo Estratégia do PPA:** OE?113
- **Indicador:**
  - Indicador?3: Visitas Mensais às Areninhas
- **Produto:**
  - Implantação e recuperação de equipamentos esportivos (“Areninha Batateiras” e “Areninha Ponta da Serra”)
  - Requalificação de equipamentos esportivos nos bairros-alvo

c) Fortalecer a infraestrutura de saúde e educação (OEs?102?e?103)

- **Objetivos Estratégia do PPA:** OE?102 e OE?103
- **Indicador:**
  - Indicador?4: Número de Atendimentos Ambulatoriais Mensais
- **Produto:**
  - Ampliação e modernização de 3?unidades de saúde (UBS Parque Grangeiro?2; UBS Sítio Bréa; UPA Seminário)
  - Contrapartida municipal: Ampliação e requalificação de 4?escolas EEFTI (Ponta da Serra; Vila Lobo; Parque Grangeiro; Santa?Fé)

d) Requalificar equipamentos culturais e promover a cultura local (OEs?105?e?201)

- **Objetivos Estratégia do PPA:** OE?105 e OE?201
- **Indicador:**
  - Indicador?5: Número Anual de Eventos Culturais
  - Indicador?6: Público Anual em Espaços Culturais
- **Produto:**
  - Implantação do Caminho de Fátima (20 estações a cada 100?m)
  - Reforma do Teatro Salviano Arraes
  - Requalificação do Centro Cultural do Araripe e Largo da REFFSA

e) Valorizar o patrimônio ambiental e paisagístico (OEs?201?e?202)

- **Objetivos Estratégia do PPA:** OE?201 e OE?202
- **Indicador:**
  - Indicador?7: Hectares de Área Verde Recuperada
  - Indicador?8: Visitantes em Áreas Ecológicas e de Lazer
- **Produto:**
  - Recuperação e valorização ambiental do Jardim Botânico (27?ha)
  - Requalificação do Balneário da Nascente e implantação de trilha na Cascata (nascente)
  - Plano inclinado da encosta da FLONA Araripe (ambiental) – ICMBio (Casarão Cascata e Sítio Fundão)
  - Recuperação da Encosta do Alto da Penha

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Indicador?1 (OE?111): Tempo Médio de Deslocamento Residência–Trabalho/Estudo

Descrição:

O que mede: o tempo médio (em minutos) que moradores de Vila Lobo, Parque Grangeiro, Pantanal e São?Miguel levam para ir de casa ao trabalho ou à escola, considerando variações sazonais.

- Como se calcula: soma?se o tempo informado por todos os entrevistados em uma pesquisa domiciliar semestral e divide?se esse total pelo número de entrevistas realizadas nessa rodada.
- Por que importa: trajetos mais curtos aumentam produtividade, reduzem estresse e liberam tempo para outras atividades.

Meta:
Meta SMART

- Linha de Base: reduzir de 30min(2025) para Meta: 20 min (–30%) em 2030.
- Prazo: até o final do 5º ano.
- Frequência de medição: semestral.

Critérios SMART

- Específico: foca apenas no percurso residência–trabalho/estudo em quatro bairros críticos.
- Mensurável: utiliza dados de pesquisa domiciliar com método de cálculo claro.
- Atingível: redução de cerca de 10 minutos até o fim das intervenões
- Relevante: diretamente ligado ao Objetivo Específico?111 de mobilidade urbana e inclusão.
- Temporal: prazo de 5 anos com marcos semestrais.

1. 4. 13. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Indicador?2 (OE?111): Percentual de Viagens a Pé
Descrição:

- O que mede: a proporção, em porcentagem, das viagens diárias realizadas a pé ou de bicicleta nos quatro bairros?foco.
- Como se calcula: conta?se o número de deslocamentos feitos a pé ou de bicicleta, registrando?os por sensores e questionários, e divide?se esse total pelo número total de viagens anotadas no dia. O resultado multiplica?se por 100.
- Por que importa: viagens ativas melhoram saúde, reduzem emissões e desafogam o transporte motorizado.

Meta:
Meta SMART

- Meta Quantitativa: elevar de 15% em 2025(**linha de Base)** para 21% (+40%) em 2030(**Meta)**
- Prazo: até o final do 5º ano.
- Frequência de medição: anual.

Critérios SMART

- Específico: mensura somente o modal ativo nos bairros determinados.
- Mensurável: combina contagens automáticas e autorrelato padronizado.
- Atingível: incremento de cerca de 6 pontos percentuais ao ano, condizente com expansão de ciclovias.
- Relevante: vinculado ao Objetivo Específico?111 de mobilidade e saúde pública.
- Temporal: 5 anos com revisão anual.

1. 4. 25. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Indicador?3 (OE?113): Visitas Mensais às Areninhas
Descrição:

- O que mede: o total de acessos mensais às quadras poliesportivas de Batateiras e Ponta da Serra.
- Como se calcula: registra?se diariamente cada entrada nas Areninhas por meio de sensores eletrônicos ou contagem manual, e soma?se o total ao final de cada mês.
- Por que importa: reforça inclusão social, práticas saudáveis e uso ativo do espaço público.

Meta:
Meta SMART

- Meta Quantitativa: atingir 1800 visitas/mês em 2025 a partir de zero(Linha de Base) em 2025.
- Prazo: até o final do 4º ano.
- Frequência de medição: mensal.

Critérios SMART

- Específico: contabiliza apenas as duas Areninhas.
- Mensurável: método de contagem padronizado garante confiabilidade dos dados.
- Atingível: acréscimo médio de 1800/mês ao final das intervenções

- Relevante: atende ao Objetivo Específico?113 de revitalização de lazer e convivência.
- Temporal: 4 anos com metas trimestrais.

1. 4. 37. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Indicador?4 (OE?102): Número de Atendimentos Ambulatoriais Mensais
Descrição:

- O que mede: total de atendimentos prestados em um mês nas três unidades de saúde ampliadas (UBS Parque Grangeiro?2, UBS Sítio Breá e UPA Seminário).
- Como se calcula: extrai?se do sistema de gestão de saúde o número registrado de atendimentos em cada unidade e soma?se esses valores ao final de cada mês.
- Por que importa: maior capacidade de atendimento reduz filas, melhora cobertura e qualidade dos serviços de saúde.

Meta:
Meta SMART

- Meta Quantitativa: aumentar de 450**(Linha de Base, 2025)** para 5400 atendimentos/mês (Meta,2030).
- Prazo: até o final do 5º ano.
- Frequência de medição: mensal.

Critérios SMART

- Específico: considera apenas as três unidades reformadas.
- Mensurável: uso de sistema eletrônico de gestão garante precisão.
- Atingível: incremento de cerca de 5400 atendimentos por mês até o fim das intervenções
- Relevante: vinculado ao Objetivo Específico?102 de saúde e educação.
- Temporal: 5 anos com monitoramento mensal.

1. 4. 49. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Indicador?5 (OE?105 & 213): Número Anual de Eventos Culturais
Descrição:

- O que mede: soma anual de shows, oficinas, exposições e outros eventos realizados no Teatro Salviano Arraes, Centro Cultural do Araripe e ao longo do Caminho de Fátima.
-

Como se calcula: contabiliza?se, a partir dos relatórios da Secretaria de Cultura, cada evento autorizado e efetivamente realizado nos três espaços ao longo do ano.

- Por que importa: impulsiona a economia criativa, fortalece a identidade local e atrai público externo.

Meta:
Meta SMART

- Meta Quantitativa: ampliar de 15(**Linha de Base,2025**) para 25 eventos/ano (+70?%).(Meta) 2029)
- Prazo: até o final do 4º ano.
- Frequência de medição: anual.

Critérios SMART

- Específico: abrange apenas os três equipamentos culturais.
- Mensurável: registros oficiais de eventos asseguram exatidão.
- Atingível: 25 eventos por ano, compatível com capacidade de agendamento dos espaços.
- Relevante: atende aos Objetivos Específicos?105 e 213 de cultura e turismo.
- Temporal: 4 anos com revisão anual.

1. 4. 61. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Indicador?6 (OE?105 & 213): Público Anual em Espaços Culturais
Descrição:

- O que mede: total de visitantes que frequentam anualmente o teatro, o centro cultural e o Caminho de Fátima.
- Como se calcula: agrega?se o número de ingressos vendidos no teatro, as assinaturas de listas de presença no centro cultural e os registros de passagem pelo Caminho ao longo do ano.
- Por que importa: reflete a atratividade e o retorno social dos investimentos culturais, orientando futuros projetos.

Meta:
Meta SMART

- Meta Quantitativa: crescer de 8?000(**Linha de Base, 2025**) para 12?000 visitantes/ano (+50?%).(**Meta, 2029**)
- Prazo: até o final do 4º ano.

- Frequência de medição: anual.

Critérios SMART

- Específico: contabiliza apenas os três pontos culturais.
- Mensurável: bilheteria eletrônica e registros de presença garantem precisão.
- Atingível: acréscimo médio de 500 visitantes a cada semestre, coerente com o número de eventos planejados.
- Relevante: reforça os Objetivos Específicos?105 e 213 de cultura e turismo.
- Temporal: 4 anos com revisão anual.

1. 4. 73. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Indicador?7 (OE?201 &?202): Hectares de Área Verde Recuperada
Descrição:

- O que mede: extensão, em hectares, de áreas restauradas no Jardim Botânico e no entorno da Cascata da Nascente.
- Como se calcula: medem?se as parcelas antes e depois da intervenção usando GPS ou drone, e soma?se a área total restaurada.
- Por que importa: restauração ambiental controla erosão, beneficia a biodiversidade e melhora o microclima.

Meta:
Meta SMART

- Meta Quantitativa: recuperar 27 ha (aproximadamente 9 ha/ano até 2028).
- Prazo: até o final do 3º ano.
- Frequência de medição: anual.

Critérios SMART

- Específico: delimita exatamente as áreas do Jardim Botânico e Cascata.
- Mensurável: uso de ferramentas de georreferenciamento assegura exatidão.
- Atingível: 9?ha/ano é compatível com a capacidade operacional prevista.
- Relevante: conecta?se aos Objetivos Específicos?201 e 202 de valorização ambiental.

- Temporal: 3 anos com relatórios anuais.

1. 4. 85. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Indicador?8 (OE?201 &?202): Visitantes em Áreas Ecológicas e de Lazer
Descrição:

- O que mede: número anual de pessoas que visitam a trilha ecológica da Cascata e o Balneário da Nascente.
- Como se calcula: contabiliza?se o total de registros de acesso por catracas eletrônicas ou fichas de presença distribuídas nos pontos de entrada ao longo do ano.
- Por que importa: turismo ecológico gera renda local, educa sobre conservação e promove saúde física aos visitantes.

Meta:
Meta SMART

- Meta Quantitativa: aumentar de 1000(Linha de base, 2025) para 2500 visitantes/ano (+150?%). (Meta, 2029)
- Prazo: até o final do 4º ano.
- Frequência de medição: anual.

Critérios SMART

- Específico: foca apenas nesses dois atrativos.
- Mensurável: sistemas padronizados de controle de entrada garantem dados confiáveis.
- Atingível: acréscimo de 2500 visitantes por ano, baseado em experiências de unidades de conservação vizinhas.
- Relevante: conectado aos Objetivos Específicos?201 e 202 de ecoturismo e educação ambiental.
- Temporal: 4 anos com revisão anual.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana
Valor estimado em Dólar (USD): 32.343.090,91

Descrição:
O Componente 1 visa promover a requalificação e ampliação da infraestrutura viária, dos sistemas de microdrenagem e dos espaços urbanos públicos no Município do Crato, de modo integrado e inclusivo. Por meio de três produtos específicos, busca?se melhorar a circulação de veículos e pedestres, garantir a eficiência no escoamento das águas pluviais, ampliar a acessibilidade universal e valorizar o espaço público como instrumento de dinamização econômica, social e turística.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Produto 1.1 Implantação e requalificação de Obras Viárias

O processo de requalificação de vias e passeios no Município do Crato iniciar?se-á com um levantamento topográfico e cadastral detalhado, no qual serão determinadas as dimensões exatas das ruas e calçadas, assim como a localização de redes de água, esgoto, energia e telecomunicações. Em seguida, realizar?se?ão ensaios de sondagem para avaliar as camadas de pavimento existentes e identificar pontos críticos de desgaste ou desníveis que demandem intervenções específicas. Com esses dados em mãos, a equipe de engenharia elaborará o projeto executivo, definindo materiais — desde o tipo de ligante asfáltico adequado para o revestimento até os sistemas de piso tátil modulados, garantindo a acessibilidade conforme a NBR?9050.

Será executada a fresagem do pavimento asfáltico antigo e a demolição das calçadas danificadas, com remoção controlada de resíduos para destinação ambientalmente adequada. Antes da implantação dos revestimentos definitivos, proceder?se?á à correção ou instalação de galerias pluviais de modo a assegurar a drenagem eficiente das águas pluviais.

Simultaneamente, nos passeios, assentar?se?ão lajotas de concreto ou blocos intertravados, nivelados de forma contínua para proporcionar superfícies firmes e seguras. Logo após, executar?se?ão as rampas de acesso ao meio?fio obedecendo aos ângulos e dimensões regulamentares, e instalar?se?ão pisos táteis de alerta e orientação, assegurando plena mobilidade às pessoas com deficiência.

Por fim, erguer?se?ão os postes de iluminação pública sobre fundações em concreto armado e montar?se?ão luminárias LED de alto rendimento, conectadas a uma rede subterrânea isolada e devidamente aterrada. Após a conclusão da instalação elétrica, realizar?se?ão medições de iluminância para ajustes finos de posicionamento. Encerrar?se?á o serviço com o acabamento paisagístico ao longo dos passeios e a pintura da sinalização horizontal — faixas de pedestre, delimitações de estacionamento e outras demarcações viárias. Durante todo o processo, realizar?se?ão ensaios de campo e de laboratório para validar a qualidade do asfalto e a uniformidade da iluminação. Ao término dessas atividades, será feita uma vistoria conjunta com a fiscalização municipal e, após aprovação, expedir?se?á o termo de aceite final, liberando as vias e passeios totalmente requalificados, acessíveis e energeticamente eficientes à população.

Cabe ressaltar que serão implantadas nos passeios o conceito de praças lineares, que trazem mais conforto à utilização dos moradores da cidade.

As demais intervenções estarão em anexo na parte de infraestrutura.

As vias que receberão as intervenções serão:

Acesso à Vila Jenipapo

Acesso à Vila São Francisco

Acesso ao Conjunto Madre Feitosa

Via de acesso do monumento à UFCA (campus das agrárias)

Acesso Sitio Jenipapo - Sede do distrito Bela Vista

Acesso do Distrito Monte Alverne ao Distrito Ponta da Serra

Acesso AV. Geraldo de Melo, Terminal da Petrobras Igreja da Nossa Senhora da Conceição viaduto padre Cícero

Acesso do Riacho Fundo a Santa Fé

Rua Bárbara de Alencar

Rua Senador Pompeu - Centro

Rua Tristão Gonçalves - Centro

Rua. Diógenes Frasão (Revitalização)

Praça linear do Portal da Entrada passando pela Praça da Batateira até a bifurcação com a CE-292

Praça Linear - av. padre cícero até igreja

Calçamento ruas diversas

Praça linear da Ponta da Serra

Praça linear Zacarias Gonçalves

Via Parque

· Produto 1.2: Implantação do Elevador do Seminário (Ver anexo Projetos Turismo Parte 2)

Elevador Panorâmico do Seminário: Nova Experiência Turística no Crato

1.Introdução

O desenvolvimento urbano e sustentável requer soluções inovadoras e inclusivas que promovam a integração social, a acessibilidade e a valorização dos espaços públicos. Nesse contexto, a cidade do Crato, localizada na região do Cariri cearense, possui áreas com grande potencial turístico, cultural e econômico que, entretanto, enfrentam limitações estruturais para seu pleno aproveitamento.

Um desses espaços é o Bairro Seminário, que se destaca pela sua localização estratégica, vista

panorâmica privilegiada e crescente movimentação comercial e populacional além de ser o bairro mais populoso da cidade do Crato. No entanto, o relevo acentuado dificulta a circulação de pessoas, especialmente daquelas com mobilidade reduzida, comprometendo o acesso à região e limitando o seu desenvolvimento socioeconômico.

Diante desse cenário, apresenta-se a proposta de construção de um elevador urbano panorâmico como solução eficiente e moderna de mobilidade vertical, conectando a cidade baixa à parte alta do Seminário. A iniciativa visa não apenas facilitar o deslocamento da população, mas também impulsionar o turismo, fomentar o comércio local, promover a equidade urbana e fortalecer o sentimento de pertencimento dos moradores.

A seguir, apresenta-se a justificativa detalhada do projeto, organizada em sete critérios fundamentais para avaliação de sua viabilidade e relevância no contexto urbano do município do Crato.

2. Justificativa

2.1. Relevância (foco na solução de um problema público)

O Bairro Seminário, situado em uma das áreas mais altas e panorâmicas da cidade do Crato, é reconhecido por seu potencial turístico e pelo crescente fluxo de visitantes e moradores. Apesar de sua atratividade natural e comercial, a dificuldade de acesso à região, devido ao relevo acentuado, compromete a plena fruição do espaço por turistas, idosos, pessoas com deficiência e população em geral. A implantação de um elevador panorâmico representa uma solução estratégica para ampliar o acesso ao mirante e aos atrativos locais, agregando valor à experiência turística e ao convívio urbano.

2.2. Impacto (valor que o projeto pode gerar para a sociedade)

A construção do elevador urbano terá impacto direto na qualificação da experiência turística na cidade, oferecendo um novo atrativo que combina funcionalidade, beleza cênica e inclusão. Ao facilitar o acesso à parte alta do bairro, impulsionará o turismo, gerará mais fluxo ao comércio local e promoverá a permanência dos visitantes por mais tempo na área. Além disso, contribuirá para o desenvolvimento do turismo acessível e para a valorização da identidade urbana do Crato, promovendo uma imagem moderna e acolhedora da cidade.

· Produto 1.3: Implantação e Requalificação de Espaços Urbanos

O produto “Implantação e Requalificação de Espaços Urbanos” será realizado como contrapartida do Município do Crato e envolverá intervenções em praças, parques e demais áreas de convívio público, promovendo a valorização dos espaços coletivos e o fortalecimento do sentimento de pertencimento da comunidade.

Além da revitalização de áreas de lazer, o projeto incluirá a criação de novos pontos de encontro comunitário, como arenas poliesportivas ao ar livre, pistas de caminhada e ciclovias, e a instalação de equipamentos de ginástica urbana para todas as faixas etárias.

Essas obras beneficiarão diretamente cerca de 35?000 moradores do Crato que vivem ou circulam nas proximidades das intervenções, oferecendo locais seguros para atividades físicas, culturais e de convivência social. Indiretamente, toda a população municipal terá acesso a um ambiente urbano mais atraente e acolhedor, com melhorias na

qualidade de vida, estímulo à saúde e bem-estar, e geração de emprego e renda local durante a fase de implantação. Ao final, os espaços requalificados estarão plenamente integrados à malha urbana, funcionando como catalisadores de dinamização econômica e social nos bairros atendidos.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Desenvolvimento e Valorização Socioambiental e Cultural
Valor estimado em Dólar (USD): 16.546.909,09

Descrição:
O Componente 2 tem por objetivo promover a inclusão social, o fortalecimento comunitário e a conservação ambiental no município do Crato, por meio da implantação e recuperação de equipamentos esportivos, sociais, culturais e de preservação ambiental. Cada um dos quatro produtos consolida intervenções específicas, que se articulam para ampliar o acesso da população a espaços de convívio, lazer, cultura e educação ambiental, gerando impactos positivos em saúde, cidadania e turismo.

Descrição de subcomponentes e produtos:

· Produto 2.1: Implantação e Recuperação de Equipamentos Esportivos(Verificar anexos Areninha 1 e 2)

DESCRIÇÃO TÉCNICA

As Areninhas Tipo I são equipamentos esportivos de alto padrão, compostos por campo society com grama sintética medindo aproximadamente 85?m ×?60?m, instalados em áreas de 95?m ×?73?m, com infraestrutura completa para uso comunitário. Cada unidade conta com:

Campo com grama sintética de alta durabilidade e drenagem adequada;

Alambrados, rede de proteção e torres de iluminação para uso noturno;

Vestiários masculino e feminino com banheiros adaptados;

Depósito de materiais esportivos;

Acessibilidade plena, com rampas, pavimentação e paisagismo urbano;

Terraplanagem sob responsabilidade da Prefeitura, caso necessária.

Essas Areninhas são projetadas para beneficiar diretamente bairros e distritos com baixa infraestrutura esportiva, promovendo inclusão social por meio do esporte.

JUSTIFICATIVA

Embora o Município do Crato possua alguns equipamentos esportivos, muitos deles ainda são não plenamente acessíveis a toda a população, com limitações estruturais que comprometem o uso em eventos maiores, atividades simultâneas ou em período noturno.

A implantação das Areninhas Tipo I no Bairro Batateira e na Região de Ponta da Serra responde a uma demanda crescente da população local por espaços adequados para a prática esportiva, lazer e socialização, além de permitir:

A promoção da saúde por meio de atividades físicas regulares;

A inclusão de crianças, adolescentes, jovens e idosos em projetos esportivos e de convivência comunitária;

A valorização de territórios periféricos ou de menor acesso à infraestrutura pública;

A prevenção de situações de risco social, fortalecendo políticas públicas de juventude e cidadania;

A criação de polos esportivos regionais com capacidade para pequenos torneios e eventos escolares/comunitários.

Em Anexo a descrição completa das Areninhas.

· Produto 2.2: Implantação de Obras de Assistência Social e Direitos Humanos (ver anexo "Detalhamento dos CRAS)

O município definiu a necessidade de implantação de mais 02 (dois) CRAS, que abrangerão as localidades de Dom Quintino e Monte Alverne cabendo gestão municipal mapear as condições para implantação das unidades considerando os territórios de abrangência, a facilidade para deslocamento do público usuário e as especificações necessárias para a composição adequada do espaço físico. Neste sentido, cumpre salientar a importância do conhecimento sobre o território na composição desta organização.

Corroborando, MDS (2009, p.13) destaca o território como fator determinante para a compreensão das situações de vulnerabilidades e risco sociais, bem como onde se encontram potencialidades para o enfrentamento destas desigualdades sociais. E é nesse espaço que o CRAS materializa sua presença, possibilitando a democratização do acesso aos direitos socioassistenciais, criando condições favoráveis à ação de prevenção ou enfrentamento das situações de vulnerabilidade e risco social.

A análise dos dados da Vigilância Socioassistencial parte do entendimento de que o território é o espaço onde se concretizam desigualdades, vulnerabilidades e também potencialidades. Conforme destaca o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS, 2009), o território constitui a base para o enfrentamento das situações de risco social, sendo a presença do CRAS um elemento estratégico para a garantia do acesso equitativo aos direitos socioassistenciais. Diante das demandas identificadas e das especificidades dos distritos analisados, torna-se imprescindível que o município do Crato implante, no mínimo, duas unidades do CRAS, de modo a assegurar a cobertura adequada e o atendimento qualificado à população significativamente elevada, considerando os dados estimados, residente nas localidades de Monte Alverne (4.530 habitantes), Dom Quintino (2.603 habitantes).

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome oferece orientações técnicas detalhadas sobre a implementação e o funcionamento dos CRAS, incluindo informações sobre a estrutura física, a composição da equipe, os processos de trabalho e as formas de acesso aos serviços. Todo o CRAS deve dispor de no mínimo:

? Recepção;

? Sala Administrativa;

? Salas de atendimento;

? Salas de uso coletivo;

? Espaço externo para atividades de convivência;

? Copa-Cozinha; e

? Banheiros com acessibilidade.

Em anexo irá a descrição completa dos CRAS.

· Produto 2.3: Implantação e Requalificação de Espaços Culturais

Serão realizadas 3 intervenções:

· Caminho de Fátima (20 ESTAÇÕES 1 A CADA 100M) Ver anexo Caminho de Fátima e Projetos Turismo)

· Reforma do Teatro Salviano Arraes

· Requalificação do centro cultural do araripe até o Largo da REFFSA.

Caminho de Fátima

Considerando o intenso e crescente fluxo de visitantes, bem como a importância fundamental do local como centro de fé e turismo, a requalificação do Complexo de Nossa Senhora de Fátima é uma necessidade imperativa. O projeto visa modernizar e tornar o espaço não apenas funcional, mas profundamente sustentável, aprimorando a mobilidade, segurança, conforto e a visibilidade de um dos maiores símbolos religiosos do país.

Essa iniciativa transcende a infraestrutura física. Ela beneficiará diretamente os milhares de frequentadores, os permissionários que dependem do complexo para seu sustento e os moradores locais, que verão seu entorno valorizado. Contudo, o impacto mais significativo reside no impulso ao turismo regional, que se traduzirá em geração massiva de emprego e renda para a população do Crato e de todo o Cariri.

A localização do Complexo é estratégica e carrega um profundo significado histórico e de desenvolvimento urbano. O Bairro Barro Branco, que abriga o monumento, está entre os que mais crescem e se desenvolvem na cidade, refletindo a dinâmica econômica e social do Crato. Adjacente a ele, encontra-se o Bairro Mirandão, um local de importância histórica ímpar, pois foi ali que se iniciou o povoamento da cidade a partir da Missão do Miranda, uma missão católica que deu origem ao aldeamento de Crato. Essa conexão entre o berço histórico da cidade e uma de suas áreas de maior expansão, unidas pela fé e devoção a Nossa Senhora de Fátima, confere ao projeto um valor inestimável, estabelecendo um elo entre o passado, o presente e o futuro do município.

Para dinamizar o Complexo de Nossa Senhora de Fátima, propomos o Caminho de Fátima: uma iniciativa estrategicamente planejada para fomentar o turismo religioso e a economia local.

A ideia central é transformar a Avenida Dom Vicente de Araújo Matos, principal via de acesso, em uma autêntica rota de peregrinação.

Este percurso inovador abrigará 20 estações de meditação, materializadas em edículas que representarão os 20 mistérios de Fátima, guiando os fiéis e visitantes por uma jornada espiritual.

O ponto de partida será a Praça da Anunciação, uma nova estrutura no histórico Bairro Mirandão, marcando simbolicamente o início da devoção. O culminar da caminhada se dará na Capela de Nossa Senhora de Fátima, já estabelecida no Complexo, fechando um ciclo de fé e conexão com a história do Crato."

Assim, O Caminho de Fátima surge como uma solução estratégica e eficaz para impulsionar o fluxo de visitantes no Complexo.

A descrição das demais ações estarão em anexo.

· Produto 2.4: Recuperação e Valorização Ambiental

Serão realizadas as seguintes ações:

· Jardim Botânico 27 Ha

· Balneário da nascente (requalificação)

· Cascata - nascente (trilha)

· Plano inclinado da encosta (ambiental) - ICMBIO (Casarão Cascata - Casarão Sitio Fundão)

· Recuperação Encosta do Alto da Penha

Jardim Botânico (Ver anexo Jardim Botânico)

Contexto Local e importância ecológica do jardim botânico A implantação de um Jardim Botânico no Crato justifica-se pela necessidade de conservar a biodiversidade única da Caatinga e do entorno da Chapada do Araripe, que abriga diversas espécies vegetais raras e endêmicas de biomas distintos.

Além disso, o equipamento servirá como um centro de referência para estudos botânicos, educação ambiental e conscientização sobre a importância da preservação dos ecossistemas locais. A região também possui grande potencial turístico, e o jardim botânico pode se tornar um atrativo sustentável, gerando emprego e renda para a comunidade. Por fim, o projeto alinha-se às políticas nacionais de meio ambiente, contribuindo para o cumprimento de metas de conservação da flora brasileira, conforme estabelecido pela Estratégia Global para a Conservação de Plantas (GSPC).

Um dos principais motivos para a criação do Jardim Botânico é a necessidade de proteger espécies ameaçadas, como a Barriguda (Cavanillesia arborea), o Pau-brasil-da-Caatinga (Paubrasilia echinata) e o Umbuzeiro (Spondias tuberosa), Piqui (Caryocar coriaceum) que sofrem com a exploração predatória e a perda de habitat. Essas espécies têm grande importância ecológica e cultural, sendo utilizadas pelas comunidades locais para alimentação, medicina tradicional e artesanato. O jardim botânico permitiria a reprodução controlada dessas plantas, garantindo sua sobrevivência a longo prazo.

Benefícios Ambientais e Sustentabilidade

A educação ambiental também seria um pilar fundamental do projeto. O Jardim Botânico poderia oferecer programas para escolas, universidades e comunidades, ensinando sobre a importância da Caatinga e incentivando práticas sustentáveis. Oficinas de cultivo de plantas nativas, palestras sobre conservação e visitas guiadas ajudariam a formar uma consciência ecológica na população, especialmente entre crianças e jovens.

IMPACTO ECONÔMICO E SOCIAL

Do ponto de vista econômico, o empreendimento traria benefícios significativos para o Crato e cidades vizinhas, como Juazeiro do Norte e Barbalha. Além do turismo científico e ecológico, o jardim poderia comercializar mudas de espécies nativas, promover feiras de produtos sustentáveis e até mesmo impulsionar o artesanato local, que utiliza fibras e sementes da região.

Dessa forma, o projeto não só preservaria o meio ambiente, mas também geraria renda e melhoraria a qualidade de vida da população.

A implantação do jardim botânico não só beneficia o meio ambiente, mas também gera impactos positivos na economia e na qualidade de vida da população.

As demais ações serão descritas nos anexos devido a limitação de caracteres.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Saúde e Educação
Valor estimado em Dólar (USD): 7.670.000,00

Descrição:
O Componente?3 visa promover um sistema integrado de saúde e educação infantil que assegure maior cobertura, qualidade e equidade no atendimento à população do Crato. Por meio de:

1. **Reforço da Atenção Primária**, com novas Unidades Básicas de Saúde e uma Unidade de Pronto Atendimento 24?h de porte?II, melhora?se a capacidade de resposta a quadros agudos e a continuidade do cuidado, reduzindo a demanda por internamentos hospitalares e fortalecendo o vínculo entre comunidade e serviço público.

2. **Expansão da Educação Infantil**, ao implantar quatro escolas municipais — dotando?las de espaços pedagógicos modernos, ambientes lúdicos, acessibilidade plena e infraestrutura de apoio (brinquedotecas, salas de leitura, auditórios) —, fomenta?se o desenvolvimento cognitivo, socioemocional e motor das crianças, ao mesmo tempo em que se valoriza a formação de professores e se moderniza o mobiliário e os recursos didáticos.

3. **Oferta Estratégica de Ativos**, por meio da cessão e avaliação criteriosa de terrenos para todas as novas instalações propostas, garante?se a adequação fundiária e financeira da contrapartida municipal, em conformidade com as normas de avaliação imobiliária e boas práticas de governança.

Dessa forma, o Componente?3 assegura a criação de redes de serviços que atuam de forma articulada — da prevenção na atenção básica à resposta rápida em urgências, e do berçário à sala de aula — contribuindo diretamente para a melhoria dos indicadores de saúde, educação e bem?estar social no território.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 3.1: Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Escolar (Educação Infantil)

Ao longo dos anos de programa serão requalificados os seguintes equipamentos públicos por contrapartida do município:

· Escola EEFTI - Ponta da serra

· Escola EEFTI - Vila Lobo

· Escola EEFTI - Parque Grangeiro

· Escola EEFTI - Santa Fé

· Produto 3.2: Ampliação e Requalificação da Infraestrutura de Saúde Pública

Serão executadas as seguintes ações:

Cosntrução UBS parque Grangeiro 2 e UBS Sitio Bréa Ver anexo(Decrição das Ubs)

A prefeitura do Crato verificou dentro da cidade a necessidade de complementar o sistema de Saúde para atender os bairros com maior deficiência, no caso foi identificado que estes bairros precisam de uma assistência mais urgente objetivando a melhoria das condições de saúde com uma unidade que siga os seguintes quesitos:

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o primeiro ponto de contato da população com o sistema público de saúde e está preparada para oferecer atendimento primário abrangente. Em suas instalações, contam?se recepção e sala de espera acolhedora, consultórios médicos e odontológicos, sala de enfermagem, farmácia básica, sala de procedimentos, sala de vacinas e, em muitas unidades, espaço para atendimento psicológico e de assistência social. A infraestrutura pode incluir ainda uma pequena sala de observação para cuidados de urgência leve, banheiro acessível, sala de esterilização de materiais e área administrativa para registro de prontuários e gestão de informações.

A equipe que compõe a UBS reúne profissionais de diferentes especialidades: médicos de família, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, agentes comunitários de saúde, farmacêuticos e, em unidades mais amplas, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. Essa multiplicidade de profissionais permite a realização de consultas de atenção básica, exames simples (como testes rápidos e aferição de sinais vitais), acompanhamento de gestantes, vacinação, odontologia e orientação em promoção de saúde e prevenção de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Além disso, os agentes comunitários fazem a ponte entre a unidade e as famílias, monitorando condições de saúde, incentivando o autocuidado e convocando pacientes para consultas e campanhas de vacinação.

A importância da UBS está em sua capacidade de promover a saúde preventiva, reduzir a necessidade de atendimentos de alta complexidade e evitar internações hospitalares desnecessárias. Ao atuar próximo às comunidades, a UBS fortalece o vínculo entre usuário e equipe de saúde, identifica precocemente fatores de risco e patologias, e implementa ações educativas voltadas à melhoria das condições de vida. Isso resulta em melhor qualidade de vida, diminuição de gastos com tratamentos avançados e maior equidade no acesso aos serviços de saúde. Dessa forma, a UBS se consolidou como pilar fundamental para a organização do sistema de saúde, garantindo atenção contínua, integral e resolutiva para toda a população local.

UPA Seminário(Ver anexo Descrição da UPA)

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de porte II é projetada para atender a uma população de 100.001 a 200.000 habitantes, o município do Crato-CE, pela estimativa do IBGE (2024) apresenta uma população de 130.000 habitantes, sendo esse, o público alvo que será beneficiado pela construção de uma UPA.

As UPAs são estabelecimentos de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Atenção Hospitalar com funcionamento nas 24 horas ininterruptas, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados. Possui equipe multiprofissional interdisciplinar compatível com seu porte, prestando atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados, bem como os de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando e realizando investigação diagnóstica inicial.

Justifica-se a construção de uma UPA no município do Crato-CE, pelo porte populacional, e a necessidade de saúde da população nos casos de urgências e emergências, visto que, o município não dispõe desse equipamento e as emergências se concentram na rede hospitalar e APS (atendimentos primários).

· Produto 3.3: Aquisição de Terrenos para novas instalações

O Município do Crato se compromete a oferecer, como contrapartida ao financiamento, os terrenos onde serão realizadas as intervenções previstas no Programa. Para garantir a transparência e a correta avaliação desses ativos, todos os imóveis serão submetidos a laudos de avaliação de mercado elaborados por empresas de avaliação imobiliária independentes, devidamente registradas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Os avaliadores selecionados adotarão metodologia reconhecida pelo mercado — considerando localização, dimensões, destinação urbanística e valores comparativos praticados na região — de modo a aferir com precisão o valor de cada terreno, assegurando que o montante da contrapartida esteja em conformidade com os requisitos exigidos pelos financiadores e pelas normas legais aplicáveis. Dessa forma, o Município do Crato reforça seu compromisso com a legalidade, a boa governança e a equidade na aplicação dos recursos públicos.

As avaliações dos imóveis seguem em anexo.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 5.465.000,00

Descrição:
O Componente?4 estabelece a governança institucional necessária para assegurar que o PRODESC seja conduzido com excelência técnica, transparência e eficiência orçamentária, ao centralizar na UGP a responsabilidade por todas as fases do ciclo de vida do programa. Por meio da implantação de metodologia padronizada de gestão de riscos, cronogramas integrados e sistemas de informação compartilhados, a UGP monitorará em tempo real o progresso físico?financeiro das intervenções, emitirá relatórios gerenciais periódicos e manterá canais de comunicação permanente com órgãos financiadores, secretarias municipais e demais stakeholders. Além disso, promoverá a capacitação contínua das equipes envolvidas, consolidará processos de governança corporativa — incluindo auditorias e controles internos — e registrará lições aprendidas para aprimorar a tomada de decisão e garantir o cumprimento de critérios ambientais, sociais e de qualidade contratual. Dessa forma, o Componente?4 não apenas controla e avalia o desempenho das obras e consultorias, mas também fortalece a accountability e a sustentabilidade institucional do programa.

Descrição de subcomponentes e produtos:

4.1 Supervisão Técnica das Obras

A supervisão das obras será realizada com foco em três dimensões: técnica, ambiental e social. A supervisão das obras compreende o acompanhamento e controle da qualidade dos serviços executados, que vão desde a análise preliminar dos projetos, supervisão técnica da execução, suporte técnico e de qualidade do material utilizado, além de indicações de mudanças nas situações locais e/ou alterações necessárias, conforme a conveniência técnica e conceitual da intervenção. Através da supervisão é feito o controle de qualidade da execução das obras, respeitando as condições contratuais, tais como: normas, legislações, cronogramas físico e financeiro, dentre outros. Além disso, oferecer apoio em medidas que reduzam os impactos ambientais e sociais decorrentes das intervenções.

· 4.2: Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (consultoria especializada)

O Projeto prevê a contratação de uma consultoria especializada para reforçar a atuação da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), garantindo a organização, sistematização e difusão de todas as informações necessárias ao alcance dos objetivos pactuados. Essa consultoria atuará de modo integrado com os técnicos da UGP e das Secretarias Municipais envolvidas, provendo suporte permanente nas seguintes frentes:

Primeiramente, a equipe de consultores será responsável por monitorar e controlar os custos, prazos e padrões de qualidade definidos no plano de trabalho, adotando metodologias de gestão reconhecidas e ferramentas de acompanhamento alinhadas às melhores práticas internacionais. Em paralelo, oferecerá auxílio técnico na preparação e análise de documentos vinculados a processos de contratação – desde a definição dos termos de referência até a elaboração de minutas contratuais –, assegurando conformidade com a legislação vigente e com as normas institucionais aplicáveis.

Adicionalmente, a consultoria organizará e sistematizará dados de execução e resultados alcançados, consolidando-os em uma Matriz de Resultados que conterá indicadores, metas e evidências documentais. Essa matriz servirá como instrumento estratégico para subsidiar a tomada de decisão, permitindo à UGP e às Secretarias acompanhar o desempenho do Programa de forma clara e objetiva. Todas as atividades desenvolvidas estarão rigidamente em consonância com os requisitos legais, regulamentares e os demais instrumentos institucionais que regem a execução de programas de financiamento.

· 4.3 : Elaboração de Projetos e Estudos de Engenharia

O Programa de Desenvolvimento Social Sustentável do Crato (PRODESC) prevê a elaboração de projetos de engenharia detalhados que servirão de base para todas as intervenções previstas. Esses projetos serão desenvolvidos por equipes multidisciplinares de engenheiros e arquitetos especializados, assegurando um trabalho rigoroso e livre de inconsistências que possam comprometer o andamento das obras. Seu escopo abrangerá desde os estudos preliminares — com definição de cronogramas, orçamentos e especificações técnicas — até os desenhos executivos que orientarão a construção, garantindo clareza em cada etapa e controle sobre prazos e custos.

Todos os estudos técnicos complementares necessários à execução do programa — tais como sondagens geotécnicas, análises hidrológicas, levantamentos topográficos e avaliações ambientais — serão conduzidos de forma integrada aos projetos de engenharia. Esse conjunto de informações permitirá validar soluções construtivas,

prever eventuais riscos e definir medidas mitigadoras, assegurando que o PRODESC seja implantado com excelência técnica e em plena conformidade com as normas vigentes.

· 4.4: Auditoria Externa

O PRODESC contará com um mecanismo robusto de monitoramento físico e financeiro, capaz de acompanhar, com rigor e independência, o progresso das ações executadas pela Prefeitura e pelas empresas contratadas. Por meio da análise detalhada de relatórios de obras e demonstrativos financeiros, identificar?se?ão eventuais inconsistências ou desvios que possam comprometer o alcance dos objetivos pactuados. Ao final de cada ciclo de verificação, será emitido um parecer formal, fornecendo aos gestores subsídios precisos para ajustar rotas, reforçar controles internos e garantir a máxima transparência e eficiência na condução do Programa.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: Outras Despesas
Valor estimado em Dólar (USD): 475.000,00

Descrição:
Componente 5 – Outras Despesas

Custos financeiros necessários à operação do Programa, sem contrapartida local, considerando os gastos com encargos do financiamento, os produtos são condicionantes do empréstimo pelo CAF, bando ao qual se pretente o financiamento.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 5.1: Gastos de Avaliação Técnica (US$?50.000)

A Comissão de Financiamento corresponde à taxa devida pelo mutuário ao banco financiador, no caso o Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF, sendo aplicada sobre os valores pendentes de desembolso do empréstimo. Para o PRODESC, essa comissão será calculada à alíquota de 0,85% sobre o saldo não liberado, integrando os custos financeiros do programa e garantindo o cumprimento das obrigações contratuais junto à agência de fomento.

· Produto 5.2: Comissão de Financiamento (0,85% do montante; US$?595.000)

No âmbito do PRODESC, serão conduzidas avaliações técnicas contínuas das obras e serviços contratados, assegurando que cada intervenção atenda aos padrões previstos no projeto. Essas avaliações englobarão tanto a qualidade da implantação física quanto a conformidade dos desembolsos realizados, permitindo identificar eventuais desvios ou oportunidades de ajuste em tempo hábil.

Os relatórios gerados por essas análises detalharão o progresso das obras, a adequação dos métodos construtivos e o cumprimento das metas de cronograma e orçamento, oferecendo aos gestores informações precisas para a tomada de decisão. Assim, garante?se que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e que a execução atenda aos objetivos sociais e sustentáveis do programa.

Este componente do PRODESC inclui todos os custos associados à contratação de especialistas e à realização das inspeções, testes e auditorias técnicas necessárias. Dessa maneira, reforça?se o rigoroso controle sobre a execução, promovendo a transparência e a excelência na gestão de cada etapa do projeto.

1. 6. **Beneficiários**

i. Promoção da Sustentabilidade Ambiental e Mitigação de Riscos

População residente em áreas sujeitas a alagamentos e erosão
Famílias dos bairros atingidos pelas intervenções.
Beneficiários diretos: aproximadamente?28000 pessoas (21,5% da população municipal).

Usuários de espaços verdes e corredores ecológicos
Moradores e visitantes de praças e parques requalificados.
Beneficiários diretos e indiretos: cerca de?100000 pessoas (77% da população), considerando todos os que circulam nestes polos de lazer e convivênc

ii. Melhoria das Condições de Habitação e Mobilidade

Moradores de vias urbanas requalificadas
Usuários das ruas Eliza Cabral, Belmino Correia e demais corredores intervenidos.
Beneficiários diretos: cerca de?60000 pessoas , considerando pedestres, ciclistas e motoristas que usam diariamente essas vias.

Comunidades em áreas de risco geotécnico
Famílias em encostas com histórico de deslizamentos atendidas por mauros de contenção e escadarias.
Beneficiários diretos: aproximadamente?10000 pessoas (7,7% da população).

iii. Ampliação de Saneamento Básico

População atendida pela drenagem urbana
Residências e comércios beneficiados pela ampliação de galerias pluviais.
Beneficiários diretos: cerca de?40000 pessoas (30,7% da população) que historicamente sofriam com alagamentos.

Beneficiários indiretos das melhorias de saneamento
Demais moradores do município que se beneficiam da redução de custos com reparos e da melhoria de indicadores sanitários.
Estimativa indireta: toda a população (130000 habitantes).

iv. Educação e Saúde

Estudantes e corpo docente da rede municipal de educação infantil
Crianças de 0 a 5 anos e profissionais de creches e pré?escolas que serão reformadas.
Beneficiários diretos: aproximadamente 8500 pessoas (6,5% da população).

Pacientes e equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Usuários e profissionais das UBS requalificadas.
Beneficiários diretos anuais: cerca de?70000 atendimentos (53,8% da população como usuário corrente de UBS).

v. Cultura, Esporte e Inclusão Social

Praticantes de atividades esportivas e culturais
Jovens, adultos e idosos que frequentam quadras, pistas de skate e espaços culturais revitalizados.
Beneficiários diretos: aproximadamente?7000 pessoas, segundo cadastros de uso de equipamentos municipais.

Público de programas de assistência social
Famílias em situação de vulnerabilidade atendidas em CRAS/CREAS, centros de convivência e ações comunitárias.
Beneficiários diretos: cerca de 10000 pessoas

Públicos Prioritários Específicos

1. **População em assentamentos precários e vulnerabilidade social**

- **Quantitativo estimado:** 40000 pessoas (30,7% da população) diretamente beneficiadas por infraestrutura urbana e serviços sociais.

2. **Mulheres, crianças e idosos em situação de risco**

   - **Quantitativo estimado:** 21000 pessoas (16,15% da população) contempladas nas ações de proteção e inclusão social.

3. **Moradores de áreas de risco ambiental (encostas e margens de rios)**

   - **Quantitativo estimado:** 10000 pessoas (7,7% da população) atendidas por obras de contenção, reassentamento e regularização fundiária.

Benefício Global
Toda a população do Crato (130000 habitantes) será beneficiada, direta ou indiretamente, com impactos positivos em saúde, educação, mobilidade, segurança e qualidade de vida, além da geração de emprego e renda durante a execução das obras e serviços.

1. 7. **Anexos**

Corredor ecológico

Estrutura das UPAS

Detalhamento dos CRAS

Descrição Areninha 1

Descrição Areninha 2

Jardim Botânico

Estrutura UBS

Caminho de Fática

Projetos de Turismo

Avaliação 10

Avaliação 11

Avaliação 12

Avaliação 13

Avaliação 14

Avaliação 15

Avaliação 16

ART - das Avalições

Avaliação 1

Avaliação 8

Avaliação 4

Avaliação 7

Avaliação 3

Avaliação 9

Avaliação 6

avaliação 2

Avaliação 5

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Este componente do PRODESC inclui todos os custos associados à contratação de especialistas e à realização das inspeções, testes e auditorias técnicas necessárias. Dessa maneira, reforça?se o rigoroso controle sobre a execução, promovendo a transparência e a excelência na gestão de cada etapa do projeto.

Conforme estabelecido no Anexo II da Resolução COFIEX nº 01/2024, o Projeto PRODESC/CRATO contribui de forma significativa para a promoção de diversas áreas estratégicas do Plano Plurianual (PPA) Federal 2024–2027, conforme detalhado a seguir:

AE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis (Indicadores 1 e 2)

No âmbito do PRODESC, o Subcomponente de Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana concentra?se em intervenções que catalisam a transição para uma cidade criativa e sustentável. Por meio da requalificação de corredores viários estratégicos, ampliaremos a eficiência dos deslocamentos — reduzindo o tempo de viagem e estimulando o uso de transporte público — ao mesmo tempo em que modernizamos o sistema de drenagem urbana para eliminar pontos de alagamento e recuperar áreas degradadas.

As obras previstas anexam incluindo a requalificação das avenidas principais, implantação de galerias pluviais e contenções de encostas — não apenas garantem maior resiliência ambiental, mas também criam novas zonas de convivência e mobilidade ativa, com calçadas acessíveis e ciclovias integradas. Essa combinação de infraestrutura de transporte e saneamento urbano fortalece a malha urbana, beneficia diretamente os usuários diários dessas vias e reverte passivos ambientais históricos.

AE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

Contribuição do Programa:

O PRODESC contribui diretamente para o avanço da área estratégica de **Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade**, ao promover ações integradas de **restauração ecológica, uso sustentável de recursos naturais e valorização de áreas verdes urbanas**, alinhadas ao OE 201. A principal intervenção é a implantação do **Jardim Botânico do Crato**, que compreende a **recuperação de 27 hectares de área urbana degradada**, com foco na regeneração da vegetação nativa, requalificação paisagística e implantação de infraestrutura de visitação e educação ambiental.

Além disso, a **requalificação do Balneário da Nascente**, a implantação da **trilha interpretativa na Cascata do Rio Batateiras**, e a **revitalização do entorno das encostas e nascentes** contribuem para a criação de **corredores verdes urbanos**, proteção da biodiversidade e ampliação de espaços para **educação ambiental e lazer sustentável**, conforme previsto nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 11 e 15).

Essas ações fortalecem a capacidade do município de usar seus ecossistemas de forma sustentável, tanto no aspecto ambiental quanto social e econômico, por meio da **geração de empregos verdes**, valorização do turismo ecológico e promoção do bem-estar da população urbana.

AE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

Contribuição do Programa:

O PRODESC também atua diretamente na área estratégica de **Gestão de Riscos e Adaptação às Mudanças Climáticas**, promovendo intervenções com forte componente de **resiliência urbana e controle de riscos geológicos**. As principais ações voltadas a esse objetivo incluem:

- **Recuperação da Encosta do Alto da Penha**, com **plantio de espécies nativas e sistemas de drenagem ecológica**;
- **Implantação do Plano Inclinado da Encosta da FLONA Araripe**, em parceria com o ICMBio, contribuindo para a **estabilização do solo e controle do escoamento superficial**, reduzindo riscos de deslizamentos e erosões;
- **Aumento da infiltração natural das águas pluviais**, a partir da restauração da vegetação em áreas críticas e contenção de encostas, mitigando alagamentos e acelerando a adaptação climática do espaço urbano.

Essas ações fortalecem a capacidade institucional e territorial do município para **antecipar, responder e mitigar os efeitos de eventos extremos**, como chuvas intensas, enchentes, deslizamentos e degradação progressiva do solo, todos agravados pelas mudanças climáticas.

AE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida (Indicador 3)

As Areninhas Batateiras e Ponta da Serra representam a materialização do compromisso do PRODESC com a Orientação Estratégica 113 – "Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida". Esses novos equipamentos esportivos, implantados nas regiões da Batateiras e da Ponta da Serra, criarão polos comunitários de prática esportiva que estarão integrados à malha urbana, oferecendo infraestrutura organizada — com campo de futebol de areia, vestiários acessíveis e iluminação adequada — para treinamentos, torneios amadores e atividades de lazer.

Ao democratizar o esporte, as Areninhas favorecem a identificação e o fortalecimento de talentos locais, incentivando a formação de equipes e ligas regionais e promovendo oficinas de iniciação esportiva para crianças e jovens. Além disso, ao se situarem em bairros historicamente carentes de opções de recreação, esses espaços contribuirão para a inclusão social, redução da ociosidade e prevenção da violência, ao mesmo tempo em que estimulam hábitos saudáveis e o convívio intergeracional. Dessa forma, a concretização dessas obras não só amplia o acesso às atividades físicas, mas também impulsiona o desenvolvimento comunitário e eleva a qualidade de vida dos moradores do Crato.

AE 105 – Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão

Contribuição do Programa:

O PRODESC contribui diretamente para a **valorização da cultura caririense** e o fortalecimento da economia criativa local, ao implementar um conjunto de intervenções estruturantes no patrimônio cultural do município. As ações contemplam:

- A **reforma do Teatro Salviano Arraes**, principal palco da produção artística regional;
- A **requalificação do Centro Cultural do Araripe até o Largo da REFFSA**, transformando o centro histórico em um corredor cultural com espaços de convivência, galerias de arte, mobiliário temático e feiras culturais;
- A implantação do **Caminho de Fátima**, estruturado com vinte estações temáticas, que dialogam com a arte urbana, a memória popular e o paisagismo local.

Essas ações ampliam significativamente a **capacidade do município de promover, difundir e democratizar o acesso às expressões culturais locais**, promovendo a diversidade artística e incentivando a participação cidadã. Além disso, as intervenções favorecem a **formação de público, a profissionalização de artistas locais, a circulação de bens culturais** e a **valorização da identidade regional**.

AE 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo

Contribuição do Programa:

O PRODESC também promove avanços concretos na **qualificação da oferta turística do município**, em consonância com o OE 213, ao melhorar tanto a infraestrutura física quanto a atratividade e diversidade dos roteiros culturais e religiosos. Dentre as ações destacam-se:

- A implantação do **Elevador Urbano do Seminário**, que conecta o centro à parte alta da cidade, melhorando a acessibilidade ao mirante e ao Conjunto Arquitetônico do Seminário – um dos principais marcos históricos e turísticos do Crato;
- A qualificação do **Caminho de Fátima** como produto turístico religioso, com potencial para atrair visitantes, estimular o turismo de experiência e fomentar serviços associados (guias, alimentação, hospedagem, transporte);
- A criação de **ambientes culturais contínuos**, por meio da requalificação do teatro, centros culturais e do espaço público no entorno da REFFSA, que impulsionam a permanência do turista na cidade, elevando o valor agregado dos serviços ofertados.

Essas ações criam um **ecossistema favorável à ampliação do turismo regional** e da economia do visitante, com impactos positivos sobre o comércio local, o artesanato, a gastronomia e os serviços de lazer. Além disso, favorecem o surgimento de **novos empreendimentos criativos**, contribuindo para a diversificação da matriz econômica e a geração de emprego e renda.

OEs 102 Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e 103 Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes (Indicador 4)

As Unidades de Saúde Básica Parque Grangeiro?2, Sítio Breá e a Unidade de Pronto Atendimento?Seminário representam pilares essenciais para o alcance da Orientação Estratégica?102, que visa “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)”. A implantação e requalificação dessas unidades permitirão à comunidade do Crato dispor de atendimento primário ampliado e humanizado, com equipes multiprofissionais distribuídas em pontos estratégicos do município, reduzindo a necessidade de deslocamentos longos e descongestionando serviços de maior complexidade. Com infraestrutura moderna, equipamentos adequados e serviços organizados de forma integrada, essas obras reforçarão a resolutividade do SUS local, melhorando indicadores de cobertura vacinal, acompanhamento de gestantes, controle de doenças crônicas e atendimento de urgências e emergências.

No âmbito da educação, as quatro Escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil (EEFTI) em Ponta da Serra, Vila Lobo, Parque Grangeiro e Santa Fé se alinham diretamente à Orientação Estratégica?103, que busca “Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes”. A requalificação e ampliação dessas unidades criam ambientes pedagógicos seguros, acessíveis e estimulantes, dotados de salas de aula arejadas, pátios cobertos, bibliotecas e espaços para atividades artísticas e esportivas. Ao garantir infraestrutura de primeira linha — incluindo acessibilidade universal e soluções de conforto térmico e acústico —, o PRODESC fomenta o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças, assegurando que cada estudante receba apoio adequado desde a primeira infância até o ensino fundamental.

Integradas, essas intervenções em saúde e educação reforçam a estratégia do PRODESC de promover o desenvolvimento social sustentável no Crato. Ao fortalecer o SUS com novas UBS e UPA, assegura?se a proteção da saúde das famílias, fator determinante para a assiduidade escolar e o pleno aproveitamento pedagógico. Da mesma forma, ao oferecer ambientes escolares de alta qualidade, apoia?se a formação de cidadãos capazes de adotar práticas saudáveis e participar ativamente da vida comunitária. Dessa convergência, resulta um ciclo virtuoso de bem?estar de?vida, que equilibra cuidados à saúde e promoção da educação, elevando o padrão de serviços públicos e consolidando o município como referência em políticas sociais integradas.

2. 11. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Arranjo Institucional do PRODESC

A seguir, as instituições diretamente envolvidas na implementação do PRODESC e seus respectivos papéis:

- **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG) / UGP**
  Órgão executor e gestor central do programa, responsabiliza?se pelo planejamento estratégico, coordenação das equipes, gestão de riscos, integração de cronogramas e sistemas de informação, bem como pela interlocução com financiadores e demais entes envolvidos.

- **Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)**
  Responsável pelas políticas ambientais, garante a conformidade das intervenções com normas de proteção, controle e fiscalização dos recursos naturais, aprovando licenças e acompanhando medidas mitigadoras.

- **Comissão Permanente de Licitação (CPL)**
  Conduz todos os processos licitatórios de obras, serviços e consultorias do programa, assegurando o cumprimento da legislação vigente, das cláusulas contratuais do empréstimo e dos critérios de transparência.

- **Procuradoria Geral do Município (PGM)**
  Acompanha a negociação e formalização do Contrato de Empréstimo, analisa minutas contratuais, oferece pareceres jurídicos sobre atos vinculados ao financiamento e zela pela observância da legislação municipal, estadual e federal.

- **Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SMSC)**
  Apoia ações de coesão social e inclusão, especialmente no dimensionamento de equipamentos de assistência e na integração de políticas de proteção social.

- **Secretaria Municipal de Cultura (SMC)**
  Colabora na requalificação de espaços culturais e na promoção de atividades artísticas e patrimoniais, integrando a dimensão cultural ao desenvolvimento urbano.

- **Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SMEJ)**
  Participa do desenho e implantação de equipamentos esportivos, incentivando a prática esportiva e as políticas de desenvolvimento juvenil.

- **Secretaria Municipal de Educação (SME)**
  Apoia a requalificação de escolas, alinhando as obras às diretrizes pedagógicas, de acessibilidade e de infraestrutura educacional.

- **Secretaria Municipal de Saúde (SMS)**
  Contribui para o planejamento de UBS e UPA, definindo requisitos operacionais, fluxos de atendimento e padrões de infraestrutura de saúde.

- **Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI)**
  Articula a execução das obras de macrodrenagem, pavimentação e iluminação, integrando?as ao planejamento urbano e às diretrizes técnicas definidas pela UGP.

- **Secretaria Municipal de Turismo (SMT)**
  Colabora na valorização de atrativos turísticos (por exemplo, Caminho de Fátima e elevador panorâmico), integrando?os às estratégias de atração de visitantes e desenvolvimento econômico local.

3. 1. 13. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SMPG
Órgãos parceiros:
Comissão Permanente de Licitação
Procuradoria Geral do Mucípio
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Cultura
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Secretaria Municipalde Turismo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças do Clima

3. 1. 14. **Estrutura Operacional:**

1. **A SMPG tem uma boa equipe técnica, que somada aos profissionais das consultorias que serão contratadas entendemos ser suficientes para gerir a execução do Programa.**

A SMPG como unidade Gestora será responsável pela coordenação e gestão de todas as obras e intervenções físicas do programa, bem como, todas as fases descritas, ordenação de contratações, despesas, gestão dos contratos, empenhos, liquidações e pagamentos. Para isso contará com o apoio de uma Supervisora de Obras e os órgãos afins responsáveis.

i. UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA- UGP

A UGP tem a responsabilidade de Coordenar, Administrar e Supervisionar, oferecendo suporte a execução do Programa, com base no contrato de empréstimo a ser firmado entre a Prefeitura e a CAF. A UGP contará com a seguinte estrutura: Gerencia Geral, Gerência de Infraestrutura e Obras, Gerência de Mobilidade e Acessibilidade, Gerência de Gestão Socioambiental e Gerência Administrativa Financeira.

ii. CONSULTORIA- SUPERVISÃO DE OBRAS

A Empresa de Consultoria que fará a supervisão das obras viabilizará todo o suporte técnico à UGP, garantindo as condições para que o setor de fiscalização da SMPG, possa fiscalizar as obras com toda a capacidade técnica, respeitando as normas, procedimentos e especificações, legislações e condições contratuais.

iii. CONSTRUTORAS- EXECUÇÃO DE OBRAS

Para a execução das obras a SMPG contratará, por meio de licitação, empresas do ramo da construção civil com experiência e idoneidade comprovadas, expertise e acervo técnico que comprove a capacidade técnica para executar a obra ou serviço.

IV. Qualificação da Equipe Técnica e Estrutura do Órgão Executor

A **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Crato (SMPG)** será o órgão executor do PRODESC e possui uma equipe técnica multidisciplinar com comprovada experiência em planejamento, gestão de convênios, gestão orçamentária, acompanhamento de projetos e articulação institucional com órgãos estaduais, federais e organismos multilaterais.

A equipe é composta por **profissionais capacitados**, formação em áreas estratégicas como economia, administração, engenharia, direito, contabilidade, tecnologia da informação, gestão pública, entre outras com formação superior e com experiência em execução de programas urbanos integrados. Vários dos técnicos participaram da **elaboração e condução de projetos estruturantes financiados por recursos federais e estaduais**, o que confere expertise em planejamento territorial e infraestrutura urbana.

A Secretaria possui um núcleo dedicado exclusivamente ao **planejamento estratégico, à estruturação de projetos e ao monitoramento de políticas públicas**, o que contribui diretamente para a melhoria da capacidade de gestão e da efetividade das ações governamentais. A equipe atua de forma articulada com os demais órgãos municipais, adotando metodologias modernas de acompanhamento e avaliação de resultados.

Um dos diferenciais da estrutura operacional é a implementação do **MAPP – Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários**, uma iniciativa que tem fortalecido o controle interno, a governança pública e a gestão por resultados no município. O MAPP permite o acompanhamento sistemático de metas e ações estratégicas por meio de reuniões periódicas com os gestores das secretarias, promovendo o alinhamento e a eficiência na execução do planejamento.

Para garantir maior eficiência, o município desenvolveu e utiliza o **SISMAPP – Sistema de Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários**, uma solução digital própria, concebida e operada pela equipe de Tecnologia da Informação da Prefeitura. Essa plataforma possibilita o controle em tempo real da execução física e financeira dos projetos, promove o alinhamento intersetorial e oferece painéis de gestão que orientam a tomada de decisão com base em dados concretos.

Além disso, o município dispõe de **estrutura física adequada** para a gestão do programa, com sede própria da Secretaria de Planejamento localizada em área central da cidade, salas de reuniões, estações de trabalho informatizadas, rede interna de internet e acesso a sistemas de gestão. A SMPG também dispõe de suporte técnico das Secretarias Municipais de Infraestrutura, Meio Ambiente, Cultura, Saúde e Educação, assegurando apoio transversal às etapas de execução do PRODESC.

Com a finalidade de reforçar sua capacidade institucional, o município prevê ainda a contratação de **consultorias especializadas para supervisão técnica, apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), auditoria externa e elaboração de projetos executivos**, conforme previsto no Componente 4 do programa. Tal estratégia visa garantir o alto padrão técnico das intervenções e a conformidade com os critérios operacionais da CAF.

Portanto, a qualificação técnica da equipe do Órgão Executor, aliada à sua experiência em projetos complexos e à estrutura física e institucional já instalada, assegura condições adequadas para a implementação exitosa do PRODESC.

Não haverá repasse de recursos entre órgãos.

3. 1. 15. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidade RACI Crato.xlsx

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A operacionalização do PRODESC envolverá a criação de diretrizes claras e a definição dos processos necessários para sua execução. Os principais passos incluem:

a) Estruturação e Planejamento

Foram definidos os objetivos do programa, como incentivo a setores estratégicos, apoio a empreendedores e financiamento de projetos pertinentes às obras de interesse público.

Identificado o público-alvo, incluindo critérios de elegibilidade para os beneficiários.

Estabelecidas as regras de concessão, como taxas de juros, prazos de pagamento e garantias.

b) Captação de Recursos

Definição da CAF como organismo financiador.

Foi realizado pelo município um relatório de viabilidade financeira do programa, considerando custos operacionais e riscos.

C) Monitoramento e Controle

Estabelecimento de mecanismos para análise de risco e mitigação de inadimplência.

Definição de indicadores de desempenho e metas de impacto.

Implementação de auditorias e relatórios periódicos.

Após a implementação, a manutenção do programa é essencial para garantir sua sustentabilidade e aprimoramento

contínuo. Isso envolve:

a) Gestão Financeira e de Riscos

Monitoramento da carteira de crédito e ajustes nas condições de financiamento conforme necessário.

Aplicação de estratégias para reduzir os riscos da inadimplência do município.

b) Revisão e Ajustes no Programa

Aprimoramento dos processos internos para maior eficiência operacional.

c) Acompanhamento de Impacto e Transparência

Análise dos resultados e benefícios gerados pelo financiamento.

Prestação de contas

A operacionalização e manutenção de um programa de financiamento exigem um compromisso contínuo com eficiência, inovação e transparência. Com uma gestão estruturada e estratégica, é possível garantir que os recursos sejam aplicados de maneira eficaz, promovendo desenvolvimento econômico e social.

Estimativa de Custos Anuais de Manutenção – PRODESC

A manutenção anual do PRODESC foi revista de acordo com os montantes e a distribuição dos Componentes e Subcomponentes da Matriz de Investimento cujo total de recursos é de US$ 50 milhões . Para fins de planejamento, estimou?se que desse total seja destinado à manutenção anual do Programa, resultando em aproximadamente R$2.855.000,00 por exercício. A seguir, a distribuição por categoria de custo, respeitando as mesmas proporções aplicadas no modelo original:

- Gestão do Programa - R$?1.040.000,00(aproximadamente U$ 190.000,00)
  Inclusão das equipes técnicas, administrativas e financeiras dedicadas à coordenação, controle orçamentário e acompanhamento físico?financeiro do PRODESC.

- Sistema de Monitoramento e Avaliação) - R$?435.000,00(aproximadamente U$ 80.000,00)
  Desenvolvimento, customização e manutenção da plataforma digital de coleta de dados, bem como análises de indicadores para suporte à tomada de decisão.

- Auditorias e Transparência - R$?260.000,00(aproximadamente 48.000,00)
  Contratação de auditorias independentes, relatórios de conformidade financeira e operacional, além de prestação de contas aos órgãos de controle e financiadores.

- Apoio Técnico?Operacional - R$?520.000,00(aproximadamente U$ 96.000,00)
  Contratação de consultorias especializadas para capacitação de pessoal, suporte jurídico e assessoramento técnico em contratos e procedimentos.

- Comunicação e Participação Social - R$?175.000,00 (aproximadamente U$ 32.000,00)
  Atividades de divulgação dos resultados, manutenção de canais de participação cidadã e programas de educação ambiental e social.

- Reserva Técnica e Riscos -R$?425.000,00 (aproximadamente U$ 78.000,00)
  Fundo de contingência para ajustes emergenciais, readequação de cronograma e coberturas de passivos não previstos.

Total estimado de manutenção anual: R$ 2.855.000,00 (aproximadamente U$ 528.000,00)

Observação: Esses valores são indicativos e deverão ser ajustados com base no andamento do PRODESC, nas contratações efetivadas e na variação dos custos de mercado.

4. Instrumentos para Garantia da Sustentabilidade Financeira – PRODESC

A sustentabilidade financeira do Programa de Desenvolvimento Social Sustentável do Crato (PRODESC) será assegurada por um conjunto de mecanismos de gestão e controle, desde a concepção até a operação contínua das ações:

a) Planejamento Orçamentário de Longo Prazo

Vinculação do PRODESC ao Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual do Município do Crato.

Previsão de dotações específicas para custeio e investimentos do programa nos ciclos orçamentários subsequentes, garantindo continuidade das intervenções e manutenção das estruturas criadas.

b) Diversificação das Fontes de Recursos

Utilização de contrapartidas municipais diretas (terrenos, infraestrutura própria) e indiretas (recursos humanos, apoio logístico).

Captação complementar junto a fontes federais (emendas parlamentares e convênios), estaduais e parcerias com o setor privado, ampliando o volume de recursos disponíveis sem onerar exclusivamente o orçamento municipal.

c) Criação de Fundo Municipal Vinculado

Proposição de um fundo específico para o PRODESC, alimentado por receitas como:

Outorga de direito de uso do solo urbano em áreas de interesse do programa;

Compensações ambientais e urbanísticas oriundas de licenças e empreendimentos;

Parcerias público?privadas e concessões urbanas;

Monetização eventual de ativos gerados pelas intervenções (por exemplo, espaços de eventos culturais).

d) Gestão Ativa da Dívida e Renegociação

Acompanhamento periódico dos desembolsos e das amortizações do financiamento com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Estruturação de instrumentos de refinanciamento ou alongamento de prazos em cenários de necessidade, mantendo a saúde financeira do programa e reduzindo riscos de liquidez.

e) Indicadores de Desempenho e Avaliação Periódica

Implantação de sistema integrado de indicadores sociais, ambientais e financeiros para monitorar o cumprimento de metas e o uso eficiente dos recursos.

Definição de metas mensuráveis (por exemplo, número de famílias atendidas em programas sociais, incremento de áreas verdes, redução de riscos ambientais), com revisões e relatórios anuais que subsidiam ajustes e garantem a responsabilização.

f) Estratégia de Comunicação e Participação Social

Transparência total na gestão orçamentária e na divulgação dos resultados do PRODESC, por meio de relatórios públicos e plataformas digitais.

Promoção de processos de participação cidadã — audiências, consultas e oficinas — que legitimem o programa e fortaleçam a governança compartilhada dos investimentos.

Esse conjunto de instrumentos assegurará a robustez financeira do PRODESC, permitindo que seus benefícios sociais e ambientais se perpetuem e se ampliem ao longo dos anos.

3. 9. **Planejamento Estratégico**

CRITÉRIO ADOTADO PARA SELEÇÃO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS

O critério escolhido, para definir as intervenções que serão feitas pelo Programa, foi baseado em: gravidade do problema e urgência em solucioná-los pelos riscos inerentes que cada um deles representa para a população, especialmente no que concerne à preservação da vida humana e na mitigação das mazelas que afligem as áreas mais carentes do município, bem como procurou-se o alinhamento com as políticas do Governo Federal que demonstra sua estratégia de desenvolvimento através do Plano Plurianual para os anos subsequentes.

O planejamento estratégico é instrumento fundamental para a execução bemsucedida de programas financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). No âmbito do PRODESC – Programa de Desenvolvimento Social Sustentável do Crato, ele assegura alinhamento com as prioridades da administração federal e maximiza o impacto social, urbano e ambiental dos recursos. A seguir apresenta seu modelo estruturado de planejamento, incluindo o enquadramento do PRODESC no Plano Plurianual Federal 2024–2027.

1. Diagnóstico e Análise de Contexto

1.1 Realização de estudos de viabilidade técnica e econômica para cada subcomponente.

1.2 Levantamento de dados sociodemográficos e territoriais do Crato.

1.3 Mapeamento de stakeholders (município, CAF, ministérios federais, sociedade civil).

1.4 Avaliação de riscos institucionais, financeiros e ambientais.

2. Definição de Objetivos e Metas

2.1 Identificação de objetivos alinhados aos Componentes da Matriz de Investimento:

Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana

Desenvolvimento e Valorização Socioambiental e Cultural

Saúde e Educação

2.2 Formulação de metas SMART (Específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Relevantes, Temporais).

3. Formulação de Estratégias e Planos de Ação

3.1 Captação de fontes de financiamento adicionais (emendas e programas federais).

3.2 Estratégias de sustentabilidade ambiental e social (drenagem ecológica, reflorestamento, educação).

3.3 Programa de capacitação para gestores municipais e beneficiários.

3.4 Planos de ação detalhados para cada subcomponente, com responsáveis, prazos e indicadores.

4. Implementação e Monitoramento

4.1 Mobilização de recursos humanos, financeiros e materiais conforme Matriz de Investimento.

4.2 Acompanhamento por meio de KPIs definidos no Sistema de Monitoramento.

4.3 Auditorias periódicas e relatórios para UGP, CAF e órgãos federais.

5. Avaliação e Ajustes

5.1 Avaliações de impacto qualitativas e quantitativas (indicadores sociais, ambientais e econômicos).

5.2 Revisões semestrais do planejamento, com ajustes estratégicos conforme resultados.

6. Enquadramento no Plano Plurianual Federal 2024–2027

6.1 Programa PPA?2846 – Saneamento Básico e Serviços Urbanos

Objetivo Federal: universalizar o saneamento e qualificar serviços urbanos.

Contribuições do PRODESC: ampliação do sistema de drenagem, requalificação de vias e passeios, drenagem ecológica em praças.

6.2 Programa PPA?64 – Conservação, Recuperação e Uso Sustentável do Meio Ambiente

Objetivo Federal: promover restauração de áreas degradadas e fortalecer a resiliência climática.

Contribuições do PRODESC: recuperação de encostas (Encosta do Alto da Penha), reflorestamento no Jardim Botânico de 27?ha, trilha da Cascata.

6.3 Programa PPA?1630 – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde

Objetivo Federal: ampliar o acesso e a qualidade do SUS na base.

Contribuições do PRODESC: implantação e requalificação de UBS Parque Grangeiro?2, Sítio Breá, e UPA Seminário.

6.4 Programa PPA?105 – Educação Infantil e Ensino Fundamental de Qualidade

Objetivo Federal: garantir infraestrutura e práticas pedagógicas para o desenvolvimento integral.

Contribuições do PRODESC: requalificação de EEFTIs em Ponta da Serra, Vila Lobo, Parque Grangeiro e Santa Fé; criação de espaços intergeracionais nas praças.

6.5 Programa PPA? – Promoção do Esporte e Atividade Física

Objetivo Federal: ampliar o acesso ao esporte como vetor de saúde e inclusão social.

Contribuições do PRODESC: implantação das Areninhas Batateiras e Ponta da Serra, modernização de quadras poliesportivas e academias ao ar livre.

6.6 Programa PPA – Cultura Viva e Patrimônio Cultural

Objetivo Federal: valorizar a diversidade cultural e estimular o turismo cultural.

Contribuições do PRODESC: reforma do Teatro Salviano Arraes, requalificação do Centro Cultural do Araripe, Caminho de Fátima e Elevador do Seminário.

Observação Importante:

O Município do Crato encontra-se, no presente exercício, em processo de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, instrumento central de planejamento de médio prazo que definirá as diretrizes, objetivos e metas da gestão municipal para os próximos quatro anos. O prazo legal para envio do projeto de lei à Câmara Municipal está previsto para 29 de agosto de 2025, conforme determina a Lei Orgânica Municipal e a legislação vigente.

O PRODESC está em seu todo alinhado tanto com o PPA vigente (2022-2025), quanto a este PPA em elaboração, muito embora a redação final deste, ainda esteja em construção, o processo de elaboração do PPA 2026–2029 vem sendo conduzido de forma participativa e alinhada às melhores práticas de gestão pública, garantindo ampla escuta social e a integração com os planos e programas já em execução. Até o momento, foram realizadas etapas estruturadas e complementares, que incluem:
• Encontros formativos com comunidades, assegurando a participação direta da população na definição de prioridades;
• Fóruns temáticos com especialistas, sociedade civil e demais segmentos sociais, possibilitando aprofundamento técnico e diálogo intersetorial;
• Consulta pública virtual por meio da Plataforma Participa Crato, ampliando o alcance da participação popular;
• Audiência Pública, etapa de consolidação e validação das contribuições, garantindo transparência e legitimidade ao processo.

Atualmente, o PPA encontra-se na fase de redação final, incorporando as contribuições obtidas nas etapas anteriores para posterior encaminhamento à Câmara Municipal. Ressalta-se que o conteúdo preliminar já consolida as linhas estratégicas e programas prioritários do município, de forma a garantir o Programa esteja enquadrado ao planejamento municipal vigente e com as diretrizes em construção para o próximo ciclo de gestão.

Em anexo, seguem:
1. PPA vigente (2022–2025), que orienta a execução orçamentária e programática atual;
2. Minuta do PPA 2026–2029, em fase de finalização, refletindo o compromisso do município com a continuidade do planejamento, a sustentabilidade fiscal e o desenvolvimento alcance de resultados sociais concretos.

Dito isto segue a referência de cada ação junto ao PPA:

Obra: Implantação e requalificação de obras viárias e drenagem urbana

- **Componente (Carta Consulta):** Componente 1 – Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana
- **Tipo de Ação – PPA Vigente:** Implantação e Requalificação de Infraestrutura Viária
- **Página no PPA Vigente:** Anexo XIV – pág. 70-72
- **Tipo de Ação – PPA 2026-2029:** Obras de Mobilidade e Drenagem Urbana
- **Página no PPA 2026-2029:** Programa CRATO +Desenvolvido – pág. 6-8

Obra: Implantação do Elevador do Seminário

- **Componente (Carta Consulta):** Componente 2 – Desenvolvimento Turístico e Cultural
- **Tipo de Ação – PPA Vigente:** Implantação de Equipamentos Turísticos
- **Página no PPA Vigente:** Anexo XIV – pág. 120
- **Tipo de Ação – PPA 2026-2029:** Elevador do Seminário – Requalificação Turística
- **Página no PPA 2026-2029:** Programa CRATO +Cultura – pág. 6-7
- **Implantação e recuperação Equipamentos Esportivos**
  - **PPA vigente:** Tipo de ação: *Construção, reforma e ampliação de equipamentos esportivos* (Página 191).
  - **PPA 2026-2029:** Tipo de ação: *Infraestrutura esportiva – implantação e modernização* (Página 204).
- **Implantação de Obras de Assistência Social e Direitos Humanos**
  - **PPA vigente:** Tipo de ação: *Construção, reforma e ampliação de equipamentos de assistência social* (Página 205).
  - **PPA 2026-2029:** Tipo de ação: *Infraestrutura socioassistencial e de direitos humanos – implantação e modernização* (Página 219).
- **Implantação e Requalificação de Espaços Culturais**
  - **PPA vigente:** Tipo de ação: *Construção, reforma e requalificação de equipamentos culturais* (Página 198).
  - **PPA 2026-2029:** Tipo de ação: *Infraestrutura cultural – implantação, modernização e requalificação* (Página 213).

- **Recuperação e Valorização Ambiental**
  - **PPA vigente:** Tipo de ação: *Ações de recuperação e preservação ambiental* (Página 226).
  - **PPA 2026-2029:** Tipo de ação: *Restauração e valorização de áreas ambientais estratégicas* (Página 237).
- **Ampliação e Requalificação da infraestrutura de Escolar (infantil)**
  - **PPA vigente:** Tipo de ação: *Construção, ampliação e requalificação de unidades escolares de educação infantil* (Página 165).
- **PPA 2026-2029:** Tipo de ação: *Infraestrutura educacional infantil – ampliação e modernização* (Página 178).

Ampliação e Requalificação da infraestrutura de Saúde Pública

- **PPA vigente:** Tipo de ação: *Construção, ampliação e modernização de unidades de saúde* (Página 150).
- **PPA 2026-2029:** Tipo de ação: *Infraestrutura de saúde – ampliação e requalificação* (Página 162).

Conclusão

O PRODESC, ao se articular com os Programas do PPA Federal 2024–2027, garante coesão institucional, transparência e sustentabilidade orçamentária. Com diagnósticos sólidos, metas SMART, estratégias integradas e monitoramento rigoroso, o Crato potencializa os benefícios urbanos, sociais e ambientais, alinhando?se às prioridades nacionais e aos compromissos assumidos com o CAF

3. 38. **Anexos**

PPA vigente

Organograma PRODESC

PPA em Elaboração

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Risco Legal
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
O PRODESC depende de lei municipal específica que autorize o Chefe do Executivo do Crato a contratar o financiamento junto ao CAF. Embora o risco de não aprovação dessa lei seja considerado baixo — em razão do amplo debate prévio com a sociedade e do apoio político ao programa —, sua materialização impediria o início dos desembolsos. Da mesma forma, existe baixa probabilidade de o PRODESC não ser contemplado na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, mas, caso ocorra, comprometeria a previsão de recursos para execução das ações.

Ações Mitigadoras:

- Diálogo permanente com a Câmara de Vereadores, apresentando relatórios técnico?sociais que evidenciem os benefícios e a urgência do PRODESC.
- Articulação para inclusão antecipada na LDO, garantindo dotação orçamentária e aprovação tempestiva.

Mobilização política e audiências públicas, fortalecendo o apoio dos parlamentares e da sociedade civil.

Prevenção e Mitigação:
Ações Mitigadoras:

- Diálogo permanente com a Câmara de Vereadores, apresentando relatórios técnico?sociais que evidenciem os benefícios e a urgência do PRODESC.
- Articulação para inclusão antecipada na LDO, garantindo dotação orçamentária e aprovação tempestiva.

4. 6. **Informações do 2° risco:**
Nome: Risco de Contratações
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
Na fase de licitações e contratos do PRODESC, há risco médio (impacto) e baixa probabilidade de falhas que atrasem ou inviabilizam contratações. Entre os principais perigos identificam?se: elaboração de editais incompletos ou juridicamente inconsistentes; equipes de licitação sem experiência técnica suficiente; e eventual seleção de empresas sem capacidade técnico?financeira adequada.

Prevenção e Mitigação:
Ações Mitigadoras:

- Padronização de termos de referência e minutas de edital em estrita conformidade com a Lei de Licitações, eliminando ambiguidades.
- Capacitação obrigatória dos membros das comissões de licitação em práticas jurídico?técnicas e procedimentos da nova Lei.
- Criação de comitê técnico?jurídico (SEINFRA?+?UGP) para revisão prévia de todos os documentos licitatórios.
- Matriz de riscos específica para cada edital, com planos de contingência para aditivos e ajustes de escopo.

4. 11. **Informações do 3° risco:**
Nome: Riscos Ambientais

Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Os riscos ambientais do PRODESC apresentam impacto baixo e probabilidade baixa, mas exigem atenção às licenças e à gestão de passivos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) apoiará a UGP na obtenção de licenças prévias, de instalação e de operação; e monitorará os prazos para evitar interrupções. As obras de drenagem urbana, recuperação de áreas verdes e implantação do Jardim Botânico estão projetadas para gerar benefícios claros — redução de inundações, melhoria da qualidade do ar e controle de erosão —, mas demandam controle sobre geração de resíduos, emissões de poeira, ruídos e efluentes. Ver anexo Diagnóstico Ambiental

Prevenção e Mitigação:
Ações Mitigadoras:

- Programa Básico Ambiental (PBA): estabelece procedimentos para gerenciamento de resíduos, monitoramento de emissões e boas práticas operacionais.
- Monitoramento contínuo da qualidade do ar e da água, com medições periódicas e relatórios de conformidade.
- Calendário de poda e recomposição vegetal que respeite ciclos biológicos, minimizando impactos à fauna.

Implementação de sistemas de microdrenagem nos canteiros de obra e fiscalização do lençol freático.

4. 15. **Informações do 4° risco:**
Nome: Riscos Sociais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Embora de impacto e probabilidade baixos, os riscos sociais merecem ações proativas para manter o apoio comunitário ao PRODESC. Critérios de seleção de equipamentos — como UBS, escolas, praças e areninhas — foram definidos com base na maior vulnerabilidade socioeconômica e na demanda premente por serviços públicos em bairros de baixa renda. Durante a fase de execução, poderá ocorrer desconforto temporário à população local (interrupção de tráfego, ruídos, poeira), gerando tensão ou resistência. Ver anexo Diagnóstico Social

Prevenção e Mitigação:
Ações Mitigadoras:

- Plano de comunicação abrangente, com divulgação prévia de cronogramas, desvios e interrupções, via SMS, redes sociais e painéis informativos.
- Reuniões periódicas com associações de moradores, promovendo diálogo, coleta de sugestões e co?responsabilização.
- Sinalização clara de desvios de pedestres e veículos, minimizando transtornos e riscos de acidentes.
- Campanhas de conscientização e treinamentos para equipes de obra sobre normas de convivência e redução de impactos à comunidade.
- Engajamento de agentes comunitários, reforçando o vínculo entre a obra e os beneficiários e acelerando a recomposição dos espaços após cada etapa.

4. 21. **Anexos**

Diagnóstico Ambiental

Diagnóstico Social

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	50.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	12.500.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	150	210

Juros aplicáveis:
SOFR (6 meses) + 1,9% a.a nos primeiros 8 anos e SOFR (6 meses) + 2,0% a.a do nono ano até o décimo oitavo;
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral para pagamento de Juros e para as amortizações
Comissão de Compromisso:
Equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do
Comissão de Avaliação:
valor de US$ 50.000,00 em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Não existem outros encargos e comissões

Outras Informações:

Não existem outros encargos e comissões

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.528.618,19	1.600.000,00	5.083.618,18	1.890.909,09	4.703.618,18	1.600.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
4.538.618,18	1.600.000,00	4.488.618,18	1.309.090,91		

Nome do componente					
Desenvolvimento e Valorização Socioambiental e Cultural					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.309.381,82	0,00	3.309.381,82	0,00	4.136.727,27	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.309.381,82	0,00	2.482.036,36	0,00		

Nome do componente					
Saúde e Educação					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
951.000,00	900.000,00	792.500,00	900.000,00	634.000,00	900.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
475.500,00	900.000,00	317.000,00	900.000,00		

Nome do componente					
Gestão do Programa					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.293.000,00	0,00	1.193.000,00	0,00	993.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
993.000,00	0,00	993.000,00	0,00		

Nome do componente					
Outras Despesas					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve destinar, a título de contragarantia à União, as cotas de repartição previstas nos arts.?158 e?159 da Constituição Federal, suplementadas pelas receitas tributárias elencadas no art.?156, na forma do §?4º do art.?167, além de quaisquer outras garantias admitidas pelo ordenamento jurídico.

5. 4. **Anexos**

Ofício CAF

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

SITUAÇÃO DAS INTERVENÇÕES – OBRAS PROJETO

Componente Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana

Tendo sido concluídos o levantamento de campo e os estudos preliminares, estabelece?se que os projetos básicos relativos ao subcomponente de Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana do PRODESC deverão estar finalizados em até 120 dias contados a partir do envio desta comunicação. Concluída essa etapa, a Prefeitura do Crato submeterá os projetos aos órgãos ambientais competentes, objetivando a obtenção das Licenças Ambientais Prévias (LPs), cujo prazo médio de emissão é de 30 dias.

Obtida a LP, dará início o processo licitatório para contratar a empresa especializada responsável pela execução das obras de infraestrutura, drenagem e mobilidade urbana. Na fase de preparação da licitação, será contratada consultoria para elaboração dos Termos de Referência, garantindo a correta definição dos requisitos técnicos, ambientais e de qualidade necessários ao desenvolvimento dos projetos executivos. Estima?se que todo esse procedimento licitatório, desde a publicação do edital até a assinatura do contrato de empreitada, seja concluído em cerca de 60 dias, vinculando?se diretamente à formalização do contrato de financiamento do PRODESC.

Componente – Desenvolvimento e Valorização Socioambiental e Cultural

A localização dos equipamentos esportivos, das unidades de assistência social e direitos humanos, dos espaços culturais e das áreas voltadas à recuperação e valorização ambiental já foi definida, e os projetos básicos encontram?se em fase final de elaboração. Para garantir a excelência técnica e a conformidade com as exigências ambientais e urbanísticas, a Prefeitura do Crato decidiu que a execução dessas obras será realizada por empresas de engenharia especializadas, contratadas por meio de processos licitatórios. Esses processos seguirão o mesmo cronograma aplicado ao subcomponente de Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana do PRODESC:

· Conclusão dos projetos básicos em até 120 dias a partir da data de emissão desta comunicação;

· Submissão aos órgãos competentes e obtenção das Licenças Ambientais Prévias em prazo médio de 30 dias;

· Publicação do edital, elaboração dos Termos de Referência por consultoria especializada e condução da licitação até a assinatura dos contratos em aproximadamente 45 dias, em sintonia com a formalização do financiamento.

Dessa forma, as obras de implantação e recuperação de equipamentos esportivos, as intervenções de assistência social e direitos humanos, a requalificação de espaços culturais e as ações de recuperação e valorização ambiental serão executadas com rigor técnico, cumprimento de prazos e plena observância das normas legais, assegurando qualidade, transparência e impacto positivo para a população do Crato.

Componente Saúde e Educação

Os técnicos municipais já estão finalizando os projetos básicos de Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Escolar (infantil) e de Saúde Pública, observando as diretrizes nacionais aplicáveis a creches, pré-escolas e unidades de saúde. Como etapa subsequente, esses projetos serão submetidos à aprovação pelos órgãos municipais competentes, visando à obtenção das licenças urbanísticas, ambientais e sanitárias exigidas. Quanto à execução das obras, a Prefeitura do Crato definirá a contratação de empresas de engenharia especializadas por meio de processos licitatórios, obedecendo ao cronograma estabelecido para o componente de Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana do PRODESC: conclusão dos projetos básicos em até 120 dias, emissão das Licenças Ambientais Prévias em prazo médio de 30 dias e realização da licitação — incluindo elaboração de Termos de Referência por consultoria técnica — com assinatura de contrato estimada em 45 dias. Dessa forma, garantem?se qualidade técnica, conformidade legal e celeridade na entrega das melhorias às crianças, educadores, pacientes e profissionais da saúde do município.

Componente Gestão do Programa

Os Termos de Referência para a contratação das consultorias essenciais ao PRODESC encontram?se em fase de elaboração, assegurando a definição clara dos escopos para cada serviço especializado. No entanto, o lançamento de todos os processos licitatórios dependerá da assinatura prévia do contrato de empréstimo com o CAF. Entre as

consultorias a serem contratadas estão:

- Supervisão Técnica das Obras, que garantirá o acompanhamento multidisciplinar (técnico, ambiental e social) de cada intervenção, com relatórios periódicos de conformidade e recomendações de ajustes;

- Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa, fornecendo suporte especializado em gestão administrativa, monitoramento físico?financeiro e sistematização de informações para subsidiar a tomada de decisão;

- Elaboração de Projetos e Estudos de Engenharia, responsável por desenvolver desenhos executivos, especificações técnicas e estudos complementares (geotécnicos, hidrológicos, topográficos), garantindo a robustez e a viabilidade técnica das obras;

- Auditoria Externa, encarregada de avaliar de forma independente a execução financeira e operacional do PRODESC, atestando a conformidade com as normas contratuais, legais e os indicadores de desempenho estabelecidos.

A publicação desses editais seguirá o cronograma do componente de Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana, iniciando?se após a efetivação do financiamento e respeitando os prazos de elaboração de Termos de Referência, análise jurídica e adequações finais, de modo a assegurar o pleno cumprimento das exigências contratuais e a qualidade das contratações.

6. 6. **Anexos**

Sem anexos.