PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Desenvolvimento Social Sustentável de Crato/CE

Proponente: Município de Crato
Processo SEI: 03101.001919/2025-37
Código do pleito: 7366456201/2025
Versão: 5

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 50.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 12.500.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 04
1. 2. 3. Soluções 07
1. 2. 4. Resultados 09
1. 3. Objetivo 13
1. 4. Indicadores 15
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 15
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 16
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 17
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 18
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 18
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 19
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 20
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 20
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 21
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 22
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 22
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 23
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 24
1. 5. Componentes 25
1. 5. 1. Informações do 1° componente 25
1. 5. 2. Informações do 2° componente 30
1. 5. 3. Informações do 3° componente 38
1. 5. 4. Informações do 4° componente 42
1. 5. 5. Informações do 5° componente 44
1. 6. Beneficiários 44
1. 7. Anexos 46
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 48
2. 1. Áreas estratégicas 48
2. 2. Anexos 56
3. GESTÃO 57
3. 1. Arranjo institucional 57
3. 1. 1. Descrição 57
3. 1. 2. Orgãos Executores 58
3. 1. 3. Estrutura Operacional 58
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 59
3. 2. Operacionalização e Manutenção 59
3. 3. Planejamento Estratégico 61
3. 4. Anexos 65
4. RISCOS 66
4. 1. Informações do 1° risco 66
4. 2. Informações do 2° risco 66
4. 3. Informações do 3° risco 66
4. 4. Informações do 4° risco 67
4. 5. Informações do 5° risco 67
4. 6. Informações do 6° risco 68

4. 7. Anexos 69
5. FINANCIAMENTO 70
5. 1. Condições Financeiras da Operação 70
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 70
5. 2. Cronograma de Desembolso 72
5. 3. Contragarantias 73
5. 4. Anuência do Banco 73
5. 5. Anexos 73
6. ETAPAS REALIZADAS 74
6. 1. Etapas realizadas 74
6. 2. Anexos 75
7. Baixar todos os anexos 77

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Desenvolvimento Social Sustentável de Crato/CE
Sigla: PRODESC
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Crato

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O município do Crato, localizado no sul do Ceará, integra a Região Metropolitana do Cariri (RMC) e apresenta papel central na dinâmica urbana, econômica e cultural da microrregião. Com 131.050 habitantes (Censo 2022) distribuídos em 1.138 km² e densidade populacional de 115 hab./km², destaca-se como um polo regional de serviços, com economia sustentada majoritariamente por comércio, serviços públicos e indústria leve.

Devido sua localização na Bacia Sedimentar da Chapada do Araripe, o Crato possui uma natureza exuberante e marcada por raridade em meio ao bioma do Semiárido. Devido à sua formação geológica e às variações de altitude estão presentes mata atlântica, cerrado, caatinga e carrasco. O município apresenta rico manancial de águas subterrâneas e fontes naturais, sendo um importante território de preservação de recursos hídricos (IPECE, 2025; SRH, 2025). Ao longo do tempo, esses atributos fizeram do município um importante ambiente para o assentamento de populações do Ceará e do Nordeste o que o transformou também em um polo histórico e cultural de destaque.

O município apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,713, classificado como "alto", com taxas expressivas de escolarização de crianças (97,8%) e acesso universal ao abastecimento de água, o que é resultado de melhorias recentes na oferta de políticas públicas transversais de promoção ao desenvolvimento.

Apesar dos avanços, o Crato ainda convive com deficiências estruturais críticas que limitam o pleno exercício da cidadania, comprometem a sustentabilidade urbana e impactam diretamente a qualidade de vida da população. Entre os principais desafios, destacam-se:

Fragilidade da infraestrutura de drenagem urbana: constitui um dos fatores centrais de vulnerabilidade socioambiental do município. De acordo com o SNIS (2022), apenas 0,47% da malha urbana é atendida por galerias pluviais formais, o que evidencia a inexistência de um sistema de micro e macrodrenagem planejado, dimensionado e mantido de forma adequada. Essa insuficiência expõe diversos bairros como Pimenta, Centro, São Miguel e Santa Luzia a recorrentes alagamentos no período chuvoso. O problema é agravado pelo fato de apenas 12,02% das vias urbanas contarem com bueiros ou bocas de lobo (IBGE, 2022).

Essa vulnerabilidade estrutural torna-se ainda mais crítica diante das características climáticas e topográficas do município. Localizado em uma zona de clima subúmido seco, o Crato apresenta regime pluviométrico elevado e concentrado, com média anual de 1.129 mm, sendo mais de 70% desse volume registrado entre janeiro e abril (FUNCEME). A combinação entre chuvas intensas e falta de dispositivos adequados de captação e escoamento resulta em enchentes localizadas, saturação do solo e transbordamentos em áreas de fundo de vale. A topografia acidentada, com aclives e declives pronunciados, dificulta ainda mais o escoamento natural das águas e favorece o acúmulo de sedimentos, lixo e detritos, comprometendo os poucos dispositivos existentes.

A ocupação desordenada nas margens do Rio Granjeiro que desce da Chapada do Araripe e cruza a cidade e em áreas de preservação permanente (APPs), aliada à crescente impermeabilização do solo urbano, intensifica o volume e a velocidade do escoamento, contribuindo para processos erosivos, assoreamento de cursos d'água e danos diretos à malha viária, como buracos, afundamentos e rompimentos de pavimento.

A ausência de soluções sustentáveis de drenagem, como valetas vegetadas, jardins de chuva e biofiltros, representa também uma oportunidade perdida de aliar infraestrutura com valorização ambiental. A adoção de infraestrutura verde, além de reduzir a pressão sobre o sistema convencional, pode contribuir para a regulação do microclima, aumento da infiltração e criação de áreas de convívio e lazer, mitigando de forma integrada os efeitos das mudanças climáticas urbanas.

Precariedade da infraestrutura viária e de mobilidade urbana: De acordo com o Censo IBGE (2022), 9,4% da população possui algum tipo de deficiência, o que torna ainda mais urgente a adaptação das vias urbanas para garantir acessibilidade e segurança a todos os cidadãos. Diversos trechos do sistema viário apresentam condições físicas degradadas, como pavimento desgastado, ausência de sinalização horizontal e vertical, além de calçadas irregulares, estreitas ou inexistentes. Esses problemas comprometem gravemente a segurança dos pedestres e a fluidez do tráfego, afetando especialmente pessoas com mobilidade reduzida. Essa situação é ainda mais crítica em bairros periféricos e áreas de maior adensamento populacional, onde os investimentos em manutenção e requalificação viária têm sido historicamente insuficientes.

Além da baixa qualidade do sistema horizontal de circulação, o município também apresenta um déficit severo em soluções de mobilidade vertical, especialmente em áreas com declividade acentuada. A ausência de rampas, escadas públicas com corrimão, plataformas elevatórias ou elevadores urbanos, como no bairro do Seminário — dificulta drasticamente o acesso de moradores residentes nas partes altas da cidade ao centro urbano e aos equipamentos públicos essenciais, como escolas, postos de saúde e terminais de transporte. Esse cenário acentua o isolamento físico e social de comunidades inteiras, comprometendo o direito à cidade e ampliando as desigualdades no acesso a serviços, emprego e lazer.Vale destacar que o bairro Seminário e áreas lindeiras, situadas em regiões de elevação, concentram 21.912 habitantes que necessitam de estruturas de integração adequadas com o centro e demais áreas do município.

É importante destacar que, embora o Crato concentre atividades comerciais, culturais e de serviços que atraem milhares de pessoas diariamente — inclusive de municípios vizinhos, a malha viária urbana possui uma deficiência de condições técnicas básicas de acessibilidade universal, em alguns pontos.

É importante considerar que a população rural do Crato é de 21.306 habitantes e a população residente nos distritos é 34.174 (Censo IBGE 2022). Assim, a requalificação aqui mencionada envolve também a melhoria de vias interligando a zona rural e distritos à sede do município, abrangendo pavimentação adequada e segura.

Carência de espaços públicos destinados ao esporte, lazer e convivência: configura-se como um dos principais desafios enfrentados pelo município do Crato. Essa ausência limita as oportunidades de socialização, práticas saudáveis e integração comunitária, impactando de forma mais intensa crianças, adolescentes e jovens, que ficam expostos ao ócio improdutivo e a situações de vulnerabilidade social.

No Bairro Batateiras, um dos mais populosos do município, essa realidade é ainda mais evidente. A comunidade, composta majoritariamente por famílias de baixa renda, carece de equipamentos modernos e acessíveis que possibilitem a prática regular de atividades físicas, a realização de torneios comunitários e o desenvolvimento de ações educativas. A inexistência de um espaço estruturado compromete o acesso ao lazer seguro e à convivência saudável.

Situação semelhante é observada no Distrito de Ponta da Serra, que, além da distância em relação à sede municipal, possui grande relevância como polo de referência para comunidades rurais vizinhas.

Carência de Unidades Básicas de Saúde e de Pronto Atendimento: A insuficiência de unidades de saúde para atender à demanda crescente da população constitui um dos principais desafios do município do Crato. Com mais de 130 mil habitantes e papel de polo regional no Cariri, a rede atual não consegue responder, de forma descentralizada e oportuna, às necessidades da Atenção Básica e da Atenção às Urgências.

No âmbito da atenção às urgências, a inexistência de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) representa uma lacuna crítica para um município do porte do Crato. A ausência desse equipamento restringe a capacidade de resposta imediata a agravos agudos, concentrando a procura na rede hospitalar local e regional, que já atua como referência para municípios vizinhos.

Baixa cobertura de Ensino em Tempo Integral: O município do Crato enfrenta um desafio crescente relacionado à oferta de vagas em tempo integral, resultado do aumento populacional e da expansão de novas vilas e loteamentos, que ampliaram a demanda escolar sem a correspondente expansão dessa modalidade de ensino. Esse quadro limita o acesso de crianças e adolescentes a uma formação mais completa, que articule ensino, atividades complementares e acompanhamento pedagógico.

Atualmente, apenas 14,3% dos alunos da rede municipal estudam em tempo integral, o que revela a insuficiência da rede para atender às necessidades da população. Essa limitação compromete a permanência prolongada dos estudantes na escola, restringe oportunidades de aprendizagem e reduz o alcance de políticas públicas voltadas à equidade educacional. Além disso, perpetua desigualdades de desempenho entre grupos sociais e dificulta avanços em indicadores estratégicos da educação básica.

Espaços culturais e históricos deteriorados:. A deterioração dos espaços culturais e históricos do município do Crato representa uma perda estratégica de valor simbólico, identitário e econômico para o território. Dado o seu processo de formação e aos importantes fatos ocorridos associados com a história do município e sua participação regional, deixando uma herança de manifestações culturais populares latentes, diversificadas e bem organizadas, o Crato é conhecido como “Capital Estadual da Cultura” (Cortez, 2000).

Equipamentos como o Teatro Municipal Salviano Arraes e o Centro Cultural do Araripe, que historicamente funcionam como núcleos de difusão artística e de formação cultural, encontram-se atualmente com infraestrutura obsoleta, comprometida e, em grande parte, subutilizada. Suas estruturas físicas apresentam deficiências em acessibilidade, climatização, segurança, acústica e iluminação cênica, o que limita a realização de eventos culturais de médio e grande porte e restringe a ocupação desses espaços pela comunidade e por produtores culturais locais.

A precariedade estrutural desses equipamentos reduz significativamente o alcance das políticas públicas de cultura, dificultando o acesso democrático à arte, à memória e à produção simbólica, especialmente entre jovens, estudantes, artistas independentes e populações periféricas. Ao perder sua capacidade de atrair público e sediar programações regulares, tais equipamentos deixam de cumprir seu papel como instrumentos de inclusão, educação não formal e fortalecimento da cidadania cultural e artística, agravando o distanciamento entre o Estado e as comunidades em situação de vulnerabilidade.

Além da perda simbólica e social, a deterioração da infraestrutura cultural compromete também o desempenho do município no setor do turismo e da economia criativa. Em uma cidade marcada pela diversidade de expressões populares, pelo artesanato, pela música regional e por manifestações religiosas e patrimoniais, a ausência de espaços culturais adequados impede a profissionalização e a circulação dessas atividades. Isso reduz o potencial de geração de emprego e renda nas cadeias produtivas da cultura e do turismo, que são setores reconhecidamente dinâmicos e de baixo custo ambiental.

O "Caminho de Fátima", por exemplo, representa um equipamento com grande potencial turístico, religioso e patrimonial, ainda inexplorado de forma sistemática. A criação de um circuito estruturado com sinalização, estações de apoio e integração com o comércio e a hotelaria local pode impulsionar o turismo religioso e de experiência, conectando Crato a outras cidades do Cariri e ativando a vocação do município como destino de peregrinação, cultura e espiritualidade tão marcante na região pela presença icônica de outros monumentos como o Padre Cícero em Juazeiro do Norte e a Beata Benigna em Santana do Cariri. No Crato, neste “Caminho” está localizada a estátua com maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do Brasil com 51 metros de altura (Prefeitura Municipal do Crato, 2025) e se constitui em espaço de oração e peregrinação popular. No entanto, sem infraestrutura mínima, políticas de valorização e articulação com operadores turísticos, esse potencial permanece latente.

Vale destacar que a cultura e o turismo são eixos estruturantes do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana do Cariri, e sua integração à política de desenvolvimento urbano sustentável é fundamental para diversificar a economia local, preservar o patrimônio imaterial e fortalecer o sentimento de pertencimento entre os habitantes. A requalificação dos espaços culturais deve ser pensada como parte de uma estratégia de regeneração urbana, capaz de dinamizar centros históricos, atrair investimentos e promover ocupação segura e criativa do espaço público.

Degradação ambiental e carência de áreas verdes: configuram uma das dimensões mais críticas dos desafios urbanos enfrentados atualmente no município, com impactos diretos sobre a qualidade de vida da população, o equilíbrio ecológico e a resiliência climática do território. O avanço da urbanização desordenada, sem o devido planejamento ambiental, resultou em extensas áreas com encostas desprotegidas, supressão da vegetação nativa e reduzida arborização urbana. Essa realidade compromete as funções ecossistêmicas essenciais para a manutenção do microclima, o controle da erosão e a regulação hídrica da cidade.

Um dos efeitos mais perceptíveis dessa degradação é a formação de ilhas de calor urbano, especialmente em bairros com baixa cobertura vegetal e elevada taxa de impermeabilização do solo. A ausência de sombreamento e a predominância de superfícies duras (asfalto, concreto, telhados metálicos) intensificam a absorção e retenção de calor, provocando elevação das temperaturas médias e ampliação da sensação térmica. Isso impacta diretamente a saúde pública, aumentando a ocorrência de doenças respiratórias e cardiovasculares, principalmente entre crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

As encostas e Áreas de Preservação Permanente (APPs), como aquelas localizadas na região da Cascata do Rio Batateira, no Bairro Lameiro, áreas da encosta da Chapada do Araripe, o entorno do Alto da Penha e as margens do Rio Granjeiro encontram-se em estado de degradação, com processos erosivos, deslizamentos pontuais e perda de cobertura vegetal. A ocupação irregular dessas áreas, muitas vezes sem infraestrutura mínima, agrava os riscos geológicos, hidrológicos e sanitários, e contribui para o aumento da sedimentação nos corpos d’água urbanos, afetando a drenagem e a qualidade da água.

Outro aspecto preocupante é a baixa presença de espaços verdes estruturados — como parques urbanos, bosques, viveiros e jardins públicos — que poderiam funcionar como áreas de lazer ecológico, contemplação, prática esportiva, convivência comunitária e promoção da saúde mental. Essa carência reduz as possibilidades de conexão da população com a natureza, prejudica o bem-estar coletivo e limita o uso educativo e social dos ambientes naturais.

As ações previstas no PRODESC abrangem diretamente os eixos de drenagem urbana, mobilidade inclusiva, modernização da rede de escolas e unidades de saúde, revitalização de espaços culturais e esportivos e valorização ambiental. A proposta é transformar a infraestrutura urbana em vetor de inclusão, sustentabilidade e dinamismo socioeconômico, promovendo qualidade de vida e resiliência climática em benefício de toda a população cratense.

Insuficiência de equipamentos socioassistenciais: O município do Crato enfrenta um problema crescente de insuficiência nos serviços oferecidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), resultado do

aumento populacional, da maior demanda por programas sociais e da ampliação dos indicadores de vulnerabilidade e risco social. A rede atual não possui estrutura suficiente para atender de forma descentralizada as famílias em situação de vulnerabilidade, o que limita a efetividade da política de assistência social.[if1]

Essa limitação é ainda mais evidente nos distritos de Monte Alverne/Santa Fé e Dom Quintino onde se concentram comunidades com elevados índices de vulnerabilidade social, grande número de famílias inscritas no Cadastro Único e beneficiárias de programas de transferência de renda. Em Monte Alverne/Santa Fé, a distância até a sede municipal impõe barreiras de deslocamento para o acesso a serviços essenciais, além de dificultar o acompanhamento sistemático de povos indígenas da etnia Kariri, que necessitam de atenção diferenciada e contínua. Em Dom Quintino, a dispersão territorial e o isolamento reduzem o acesso a serviços básicos de fortalecimento de vínculos e de inclusão social. Já no Belmonte, as fragilidades sociais e ambientais reforçam a necessidade de maior presença do Estado, aproximando a proteção social das famílias que mais precisam.

Nos distritos de Santa Fé e Dom Quintino as dificuldades de acesso são ainda mais evidentes. Em Santa Fé, a população precisa deslocar-se até a sede do município para buscar atendimento, enfrentando barreiras de tempo, custo e transporte, além da necessidade de acompanhamento específico para povos indígenas da etnia Kariri, que demandam ações contínuas de proteção social e valorização cultural. Em Dom Quintino, a dispersão territorial e a distância da sede reduzem a cobertura da rede socioassistencial, limitando o acesso a serviços básicos de fortalecimento de vínculos e inclusão social.

As ações previstas no PRODESC abrangem diretamente os eixos de drenagem urbana, mobilidade inclusiva, ampliação da rede de escolas e unidades de saúde, ampliação dos espaços esportivos, revitalização de espaços culturais e valorização ambiental. A proposta é transformar a infraestrutura urbana em vetor de inclusão, sustentabilidade e dinamismo socioeconômico, promovendo qualidade de vida e resiliência climática em benefício de toda a população cratense.

Análise situacional

A combinação de fatores sociais, econômicos, ambientais e institucionais conforma um conjunto de desafios que o Programa de Desenvolvimento Social Sustentável de Crato (PRODESC) se propõe a enfrentar. Os principais problemas diagnosticados incluem:

Deficiências no sistema de drenagem urbana e fragilidades de mobilidade, especialmente em áreas com declividade acentuada, comprometendo a circulação segura de pessoas e bens e a integração entre bairros, distritos e zona rural.

Carência de espaços públicos de esporte, lazer e convivência, com necessidade de ampliação da oferta para atender crianças, adolescentes e jovens e fortalecer a integração comunitária.

Insuficiência da rede escolar e de saúde, limitando a ampliação da cobertura (tempo integral, educação infantil e atenção básica/urgências) em territórios com crescimento populacional e maior vulnerabilidade.

Limitação da rede socioassistencial (CRAS) para atendimento descentralizado de famílias em situação de vulnerabilidade, com lacunas de cobertura em áreas periféricas e distritos.

Deterioração de equipamentos culturais e históricos, reduzindo o acesso à cultura, o dinamismo da economia criativa e o potencial turístico do município.

Degradação ambiental e escassez de áreas verdes estruturadas, intensificando vulnerabilidades socioambientais e climáticas (enchentes, erosão e ilhas de calor) e reduzindo oportunidades de bem-estar e convivência ao ar livre.

Esse conjunto de desafios justifica a implementação de um programa abrangente e multissetorial, articulado aos Objetivos Estratégicos da União, capaz de transformar a infraestrutura urbana em vetor de inclusão social, sustentabilidade ambiental, dinamismo econômico e fortalecimento institucional.

1. 2. 2. **Problema:**

Apesar de sua relevância regional e de avanços recentes em políticas públicas, o município do Crato enfrenta um conjunto de problemas estruturais que comprometem a qualidade de vida da população e a sustentabilidade do território. Esses problemas estão diretamente relacionados às deficiências em infraestrutura urbana, mobilidade, lazer, saúde, educação, cultura e meio ambiente, e encontram respaldo em dados oficiais que retratam a realidade

atual.

1. Deficiência no sistema de drenagem urbana e mobilidade prejudicada

A drenagem urbana constitui um dos principais gargalos estruturais do Crato. Segundo o SNIS (2022), apenas 0,47% da malha urbana conta com galerias pluviais formais, enquanto o IBGE (2022) aponta que somente 12,02% das vias urbanas possuem bueiros ou bocas de lobo. Essa baixa cobertura de micro e macrodrenagem deixa grande parte da população vulnerável a alagamentos recorrentes durante o período chuvoso, que concentra mais de 70% da precipitação anual de 1.129 mm entre janeiro e abril (FUNCEME, 2025).

A topografia acidentada, marcada por aclives e declives pronunciados, intensifica o escoamento superficial e favorece o acúmulo de sedimentos e resíduos sólidos nas vias, prejudicando ainda mais o funcionamento dos poucos dispositivos existentes. A ocupação desordenada nas margens do Rio Granjeiro e em áreas de preservação permanente, aliada à impermeabilização crescente do solo urbano, contribui para a erosão, o assoreamento de cursos d'água e a deterioração da malha viária.

No campo da mobilidade, a situação é igualmente crítica. De acordo com o IBGE (2022), 96,79% das vias urbanas não possuem pontos de transporte coletivo, o que demonstra fragilidade da rede pública de transporte. Além disso, apenas 0,35% da malha viária possui sinalização cicloviária, revelando a quase inexistência de infraestrutura para modais ativos. A ausência de soluções de mobilidade vertical em áreas de grande declividade, como no bairro Seminário, isola cerca de 21.912 habitantes, restringindo o acesso a serviços essenciais e ao centro urbano. Esses fatores reduzem a acessibilidade, comprometem a circulação de pessoas e mercadorias e ampliam desigualdades territoriais.

2. Carência dos espaços públicos de lazer e convivência

Os espaços de lazer e esporte do município do Crato apresentam forte carência e distribuição desigual, evidenciada pela escassez de quadras poliesportivas, praças adequadas e areninhas. Em localidades como Batateira, Ponta da Serra, a população não dispõe de equipamentos esportivos públicos além dos bairros Alto da Penha, Monsenhor Montenegro, Bela Vista, Santa Fé, Belmonte e Novo Crato não possuem espaços que funcionem como instrumentos de inclusão social, convivência comunitária e promoção da saúde física e mental.

Essa ausência de infraestrutura limita as oportunidades de recreação, esporte, cultura e socialização, afetando principalmente crianças, adolescentes e jovens, que ficam privados de espaços seguros para o exercício do convívio e da cidadania. A situação é agravada pela deterioração dos poucos equipamentos existentes, que comprometem o funcionamento de políticas públicas voltadas à juventude e reduzem a oferta de atividades de esporte, cultura e lazer.

A relevância desse problema é confirmada pelo perfil demográfico local: segundo o IBGE (2022), o Crato possui 37.345 habitantes com idades entre 0 e 19 anos, parcela expressiva da população que necessita de espaços adequados para recreação, esporte e convivência. A falta desses ambientes seguros e inclusivos aumenta a vulnerabilidade social, sobretudo em áreas periféricas e de menor renda, onde a ausência de infraestrutura urbana básica acentua desigualdades e priva comunidades do direito ao lazer e à vida pública.

Nesse contexto, a implantação e requalificação de áreas públicas de convivência, lazer e mobilidade ativa representa uma resposta estruturante para reduzir desigualdades territoriais, fortalecer o pertencimento comunitário e ampliar o acesso a oportunidades educativas e culturais, contribuindo para o desenvolvimento humano e a coesão social no município.

3. Insuficiência de Escolas em Tempo Integral

A rede de educação e saúde do Crato apresenta limitações significativas. No setor educacional, o município conta com 63 estabelecimentos de ensino, que somam 494 salas de aula e atendem a 17.578 estudantes (Censo Escolar, 2024). Contudo, a principal deficiência recai sobre a oferta de Escolas de Ensino Fundamental de Tempo Integral (EETI), especialmente nos bairros Ponta da Serra, Vila Lobo, Parque Granjeiro e Santa Fé, que não dispõem de unidades escolares nesse modelo. Essa carência compromete a ampliação da jornada escolar, a garantia de maior qualidade no aprendizado e a proteção integral das crianças e adolescentes, que permanecem mais vulneráveis à exposição a riscos sociais em razão da ausência de estrutura adequada.

Nos bairros Granjeiro e Vila Lobo, assim como nos distritos de Ponta da Serra e Santa Fé, a pressão por novas vagas em tempo integral é cada vez mais evidente. No Granjeiro, o surgimento de novas vilas e a restrição do número de escolas existentes tornam necessária a construção de uma nova unidade e a ampliação das já instaladas. Em Vila Lobo, a rede escolar absorve também alunos vindos da zona rural, em uma área marcada por desafios sociais que reforçam a necessidade de ampliar a jornada integral como instrumento de proteção e inclusão.

4. Carência de Unidades Básicas de Saúde e de Pronto Atendimento

Na área da saúde, o município dispõe de cerca de 50 unidades públicas de atendimento, mas com cobertura desigual, sobretudo nas periferias e áreas de expansão urbana. A ausência de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) limita a resposta a emergências e sobrecarrega os hospitais de referência. A situação é agravada por indicadores de saúde ainda preocupantes: em 2023, a taxa de mortalidade infantil foi de 9,08 óbitos por mil nascidos vivos (DATASUS, 2023), enquanto a cobertura vacinal infantil segue abaixo dos níveis ideais, com índices de 78,69% (BCG), 87,19% (Hepatite B), 87,09% (Penta), 81,24% (Tríplice Viral – 1ª dose) e 66,21% (Tríplice Viral – 2ª dose) (Ministério da Saúde, 2024). Esses dados revelam a insuficiência da rede de saúde para atender com qualidade e universalidade.

No Sítio Bréa, o crescimento populacional não foi acompanhado pela expansão dos serviços de atenção primária. Os moradores precisam se deslocar para outras localidades, o que gera barreiras de acesso e dificulta o acompanhamento contínuo de condições crônicas, além de limitar ações preventivas.

No Parque Grangeiro, a densidade populacional e a relevância do território reforçam a necessidade de implantação de uma UBS própria, que permita absorver a demanda local e garantir atendimento de maior proximidade para milhares de famílias, fortalecendo a porta de entrada do SUS e reduzindo a sobrecarga em unidades vizinhas.

5. Deterioração de equipamentos culturais e históricos

O Crato é reconhecido como a “Capital Estadual da Cultura”, mas seus principais equipamentos culturais encontram-se em processo de deterioração. O Teatro Salviano Arraes e o Centro Cultural do Araripe, que já foram núcleos de difusão artística, estão hoje com infraestrutura obsoleta, problemas de acessibilidade, climatização deficiente e iluminação inadequada, o que limita sua utilização pela comunidade.

Outro exemplo é o Caminho de Fátima, que abriga a maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do Brasil, com 51 metros de altura (Prefeitura do Crato, 2025). Apesar de seu potencial turístico e religioso, o espaço carece de infraestrutura mínima de apoio, sinalização e integração com a rede de serviços locais. Como resultado, o município perde oportunidades de fortalecimento da economia criativa, do turismo religioso e da geração de emprego e renda.

6. Degradação ambiental e carência de áreas verdes

A urbanização desordenada do Crato gerou degradação ambiental expressiva. Áreas como a Cascata do Rio Batateira, o entorno do Alto da Penha, as encostas da Chapada do Araripe e as margens do Rio Granjeiro apresentam ocupação irregular, supressão de vegetação nativa e processos erosivos. Essa situação compromete a drenagem, aumenta a sedimentação dos corpos d’água e eleva os riscos geológicos e hidrológicos.

A ausência de parques urbanos estruturados, bosques e jardins públicos reduz a oferta de espaços de lazer ecológico e de educação ambiental, além de favorecer a formação de ilhas de calor urbano em bairros densamente ocupados. A degradação ambiental limita a resiliência climática do município e prejudica a qualidade de vida da população, ao mesmo tempo em que reduz o potencial turístico vinculado à natureza e à conservação.

7. Insuficiência de equipamentos de assistência social

A rede socioassistencial do Crato apresenta cobertura insuficiente para atender à crescente demanda das famílias em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) existentes não conseguem abranger adequadamente distritos populosos como Monte Alverne e Dom Quintino, que juntos somam mais de 7.000 habitantes (IBGE, 2022). A ausência desses equipamentos compromete o acesso a programas de transferência de renda, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, bem como ações de proteção a mulheres, idosos e crianças em risco social. Essa lacuna gera sobrecarga nas unidades já existentes, limita a prevenção de situações de violência, negligência e violação de direitos e amplia desigualdades territoriais no município. A implantação de novos CRAS é, portanto, condição necessária para garantir equidade no acesso à proteção social básica e consolidar políticas públicas de inclusão.

Síntese

A realidade inicial do Crato é marcada por um conjunto de problemas estruturais interligados: deficiência de drenagem e mobilidade, degradação de espaços de lazer, insuficiência de escolas e unidades de saúde, deterioração cultural e degradação ambiental. Suas causas são a insuficiência de investimentos, a ocupação urbana desordenada e a limitação da capacidade de gestão. As consequências afetam diretamente a população — sobretudo crianças, jovens, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade — e comprometem o desenvolvimento sustentável do município.

O Programa de Desenvolvimento Social Sustentável de Crato (PRODESC) busca enfrentar esses desafios de forma integrada, articulando investimentos em infraestrutura urbana, equipamentos sociais, cultura, meio ambiente e gestão institucional, em alinhamento com os Objetivos Estratégicos da União e as prioridades estabelecidas pela Resolução Cofiex nº 1/2024.

1. 2. 3. **Solução:**

O Programa de Desenvolvimento Social Sustentável do Crato propõe um conjunto de ações integradas voltadas para a transformação da realidade diagnosticada, respondendo diretamente aos problemas identificados no município. Cada solução foi desenhada de forma a atacar as causas dos problemas, mitigar seus efeitos e gerar impactos positivos duradouros para a população, em alinhamento com os Objetivos Estratégicos da União.

1. Melhoria da drenagem urbana e da mobilidade

Para enfrentar os alagamentos frequentes, a erosão das vias e o isolamento de comunidades, serão implantados novos sistemas de drenagem urbana, com galerias pluviais, bueiros e dispositivos de captação de águas. A requalificação do Rio Granjeiro ajudará a reduzir enchentes e assoreamento. A modernização da malha viária, incluindo pavimentação, sinalização e calçadas acessíveis, atenderá à necessidade de segurança e fluidez da circulação urbana. Além disso, será implantada uma solução de mobilidade vertical para superar as barreiras geográficas do bairro Seminário, garantindo acesso de milhares de moradores a escolas, serviços de saúde e ao centro da cidade.
Como atende às necessidades: melhora a infraestrutura urbana, reduz riscos de desastres, amplia a acessibilidade e fortalece a inclusão social.
OEs correlatos: OE 111 (incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura) e OE 202 (ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas).

2. Implantação de espaços de lazer e esporte

Diante da ausência de quadras, praças e areninhas em diversos bairros, a proposta é implantar e requalificar áreas públicas de esporte e lazer como a implantação de areninhas e requlaficação de praças em pontos estratégicos do Crato, com foco em acessibilidade universal, segurança, conforto térmico e sustentabilidade. Os novos espaços serão dotados de pavimentação adequada, drenagem urbana eficiente, arborização com espécies nativas, mobiliário urbano inclusivo, iluminação pública em LED e equipamentos de ginástica e recreação ao ar livre, assegurando infraestrutura moderna e de uso coletivo.

Esses equipamentos públicos proporcionarão locais seguros, atrativos e multifuncionais de convivência comunitária, incentivando a prática de atividades esportivas, culturais e recreativas, além de fomentar o uso dos espaços públicos como ambientes de integração, lazer e socialização. A proposta contempla ainda pistas de caminhada, ciclovias e áreas de estar sombreadas, favorecendo a mobilidade ativa e o bem-estar cotidiano da população.

As intervenções priorizam bairros com maior densidade populacional e menor oferta de infraestrutura comunitária, reduzindo desigualdades territoriais e promovendo inclusão social e qualidade de vida, através da implantação de areninhas e requalificação de espaços urbanos que serão descritos nos componenentes.

Como atende às necessidades: amplia as oportunidades de lazer, esporte e convivência, especialmente para crianças, adolescentes e jovens, reduzindo situações de vulnerabilidade social, fortalecendo vínculos comunitários e promovendo saúde, segurança e pertencimento urbano.

OEs correlatos: OE 113 (ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas) e OE 106 (promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões).

3. Ampliação da rede de educação

Para enfrentar a carência de infraestrutura educacional e ampliar a oferta de ensino em tempo integral, serão construídas quatro novas Escolas de Ensino Fundamental de Tempo Integral (EETI), destinadas a crianças a partir de 4 anos de idade. As unidades serão implantadas nos bairros Ponta da Serra, Vila Lobo, Parque Granjeiro e Santa Fé, localidades que atualmente não dispõem desse tipo de equipamento. Com a criação de escolas, o município ampliará o número de vagas, assegurando ambientes acessíveis, modernos e adequados para o desenvolvimento integral dos estudantes, fortalecendo a qualidade da rede escolar e promovendo maior inclusão social.

Como atende às necessidades:A construção das quatro EETI amplia a oferta de ensino fundamental em tempo integral nos bairros desassistidos, melhora a qualidade da educação e garante ambientes adequados e inclusivos para crianças a partir de 4 anos.

OEs correlatos: OE 103 (ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e fundamental) e OE 101 (enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, beneficiando pessoas em vulnerabilidade social).

4. Ampliação da Rede de Atendimento em Saúde

No setor saúde, estão previstas melhorias em unidades básicas já existentes e a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), fortalecendo a capacidade de resposta a emergências. Também será realizada a aquisição de áreas destinadas a novas instalações, assegurando a expansão planejada no médio e longo prazo. Bem como, serão duas novas Unidades Básicas de Saúde-UBS nos bairros Sítio Bréa e no Parque Grangeiro.

No bairro Sítio Bréa, o crescimento populacional não foi acompanhado pela expansão da rede de atenção primária. A ausência de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) local obriga os moradores a se deslocarem para outras áreas, criando barreiras de acesso, dificultando o acompanhamento contínuo de doenças crônicas e limitando ações preventivas essenciais.

No Parque Grangeiro, a elevada densidade populacional e a importância estratégica do território tornam urgente a implantação de uma UBS própria. A unidade permitirá absorver a demanda reprimida, garantir maior proximidade no atendimento a milhares de famílias e fortalecer a porta de entrada do SUS, reduzindo a sobrecarga em unidades vizinhas.

Assim, a construção de UBS nesses bairros representa uma medida indispensável para ampliar a cobertura da atenção primária, assegurar o cuidado integral à saúde da população e promover maior equidade no acesso aos serviços públicos.

Como atende às necessidades: fortalece o sistema de saúde e reduz a mortalidade e a vulnerabilidade de crianças e famílias.
OEs correlatos: OE 102 (ampliar o acesso à saúde pública de qualidade), OE 103 (ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e fundamental) e OE 101 (enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, beneficiando pessoas em vulnerabilidade social).

5. Valorização cultural, turística e ambiental

Para reverter a deterioração dos principais equipamentos culturais, serão requalificados teatros e centros culturais, com melhorias de acessibilidade, climatização e infraestrutura técnica. O Caminho de Fátima será estruturado para ampliar seu potencial como polo de turismo religioso, dinamizando a economia local. No campo ambiental, serão recuperadas áreas degradadas, reflorestadas encostas e criados parques urbanos e áreas de lazer ecológico. Essas ações atenderão à necessidade de preservação ambiental, redução de riscos e fortalecimento da identidade cultural e turística do município.
Como atende às necessidades: fortalece a cultura local, impulsiona o turismo sustentável e promove equilíbrio ambiental, ampliando oportunidades econômicas e sociais.
OEs correlatos: OE 105 (fortalecer a economia criativa e a diversidade cultural), OE 213 (ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo) e OE 201 (conservar, restaurar e usar de forma

sustentável o meio ambiente).

6. Expansão da rede socioassistencial com implantação de CRAS

Para reduzir as desigualdades territoriais no acesso à proteção social, serão construídos dois novos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), localizados nos distritos de Dom Quintino e Monte Alverne. Essas unidades atenderão aproximadamente 7.000 habitantes em situação de vulnerabilidade social, garantindo acesso a serviços de convivência, acompanhamento familiar, programas de transferência de renda e ações de proteção a crianças, idosos e mulheres em risco. A ampliação da rede socioassistencial permitirá descentralizar o atendimento, reduzir a sobrecarga das unidades existentes e assegurar equidade no acesso a direitos básicos, fortalecendo a inclusão social e a cidadania nos territórios periféricos do Crato.

Como atende às necessidades: garante atendimento socioassistencial a famílias em situação de vulnerabilidade, amplia a cobertura territorial da rede de proteção social básica e fortalece políticas públicas de equidade e direitos humanos.

OEs correlatos: OE 106 (direitos humanos e inclusão social) e OE 101 (combate à pobreza e insegurança alimentar).

Síntese

As ações propostas pelo programa constituem uma resposta direta aos principais problemas diagnosticados: vulnerabilidade frente a enchentes e mobilidade precária, ausência de espaços adequados de lazer, insuficiência da rede de saúde e educação, deterioração dos equipamentos culturais, degradação ambiental e lacunas na rede socioassistencial, além das fragilidades institucionais. Ao implementar soluções integradas, o Crato avança rumo a uma cidade mais inclusiva, sustentável e resiliente, em plena consonância com os Objetivos Estratégicos da União.

1. 2. 4. **Resultado:**

A implementação do Programa de Desenvolvimento Social Sustentável do Crato proporcionará benefícios diretos à população e externalidades positivas para a cidade e região, revertendo o quadro atual de vulnerabilidades urbanas, sociais, culturais e ambientais. Os resultados esperados estão diretamente relacionados ao contexto diagnosticado, aos problemas identificados e às soluções propostas, e são observáveis e mensuráveis.

1. Drenagem urbana e mobilidade

- Benefícios diretos:
    - Ampliação da cobertura de drenagem urbana, com redução expressiva de áreas sujeitas a alagamentos.
    - Redução da frequência e da intensidade dos episódios de enchentes e erosão, aumentando a segurança da população.
    - Melhoria da mobilidade com maior extensão de vias pavimentadas, calçadas acessíveis e sinalizadas.
    - Integração de cerca de 22 mil moradores do bairro Seminário e adjacências por meio de solução de mobilidade vertical.
    - Diminuição dos tempos médios de deslocamento urbano;
    - Expansão das opções de mobilidade ativa e inclusiva.
-

Externalidades positivas:

- Diminuição dos custos de manutenção da malha viária e aumento da durabilidade do pavimento.
- Fortalecimento da economia local por meio da melhor circulação de pessoas, mercadorias e serviços.

2. Lazer, esporte e convivência comunitária

Benefícios diretos:Implantação de areninhas, requalificação de praças e espaços urbanos ampliando o acesso a espaços de lazer e esporte.

- Expansão da participação de jovens em atividades esportivas e recreativas em ambientes seguros e iluminados.
- Atendimento direto a aproximadamente 35.000 moradores nas áreas beneficiadas;
- Ampliação do acesso a espaços qualificados de lazer e esporte em até 500 m da residência (indicador 4);
- Incremento da mobilidade ativa (caminhada e bicicleta) e da segurança viária em eixos de grande circulação;
- Dinamização do comércio e do turismo urbano, com maior permanência e fluxo de pessoas no centro;
- Promoção de saúde e bem-estar, por meio de equipamentos de uso livre e espaços sombreados e acessíveis.

Externalidades positivas:

- Fortalecimento dos vínculos comunitários e estímulo a estilos de vida mais saudáveis.
- Redução da exposição de crianças e adolescentes a contextos de vulnerabilidade social.

3. Educação

- Benefícios diretos:
  - Aumento no número de vagas em EETI, ampliando a cobertura da educação de crianças e jovens a partir dos 4 anos de idade..
  - Melhoria da infraestrutura pedagógica e de acessibilidade nas unidades escolares existentes.
- Externalidades positivas:
  - Inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente mulheres, com a ampliação da oferta de escolas em tempo integral que dá tempo as mães de exercer novas funções

4. Saúde

- Expansão da rede de saúde com a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e construção de novas unidades básicas.
- Redução da mortalidade infantil e aumento da cobertura vacinal.
- Externalidades positivas:

- Maior equidade no acesso a serviços essenciais, contribuindo para a redução das desigualdades sociais.

5. Cultura, turismo e meio ambiente

- Benefícios diretos:
  - Requalificação de equipamentos culturais, com aumento do número de eventos e do público atendido.
  - Estruturação do Caminho de Fátima, com elevação do fluxo de visitantes e fortalecimento do turismo religioso.
  - Criação e recuperação de áreas verdes e de preservação, ampliando o acesso a espaços de lazer ecológico.
- Externalidades positivas:
  - Dinamização da economia criativa e incremento do turismo sustentável como gerador de emprego e renda.
  - Melhoria da qualidade ambiental urbana, com redução de ilhas de calor e preservação de recursos naturais.

6. Rede socioassistencial e inclusão social

- Benefícios diretos:
  - Implantação de dois novos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) nos distritos de Dom Quintino e Monte Alverne.
  - Atendimento direto a aproximadamente 7.000 habitantes dessas localidades em situação de vulnerabilidade social.
  - Melhoria da equidade territorial e descentralização do atendimento socioassistencial.
- Externalidades positivas:
  - Fortalecimento das políticas públicas de proteção social, ampliando cidadania e direitos das populações periféricas.
  - Prevenção de situações de risco social, como violência doméstica, evasão escolar e negligência.
  - Integração da política de assistência social às demais áreas do programa (saúde, educação, cultura e esporte).

Síntese
Com esses resultados, espera-se transformar o Crato em uma cidade mais inclusiva, resiliente e sustentável, com:

- Redução das vulnerabilidades socioambientais;
- Ampliação do acesso a saúde, educação, lazer, cultura e assistência social;
- Fortalecimento da identidade cultural e do turismo;
- Preservação e valorização ambiental;
- Melhoria da governança e da gestão pública.

Esses benefícios, mensuráveis e observáveis, alinham-se diretamente às necessidades locais e aos Objetivos Estratégicos da União, reforçando a relevância do programa no contexto do desenvolvimento urbano sustentável.

Problema	**Solução Proposta**	**Resultados Esperados (observáveis e mensuráveis)**	**OEs Associados**
Baixa cobertura de drenagem e mobilidade precária (0,47% da malha urbana com galerias; 96,79% das vias sem pontos de transporte coletivo; isolamento de 22 mil moradores em áreas de declividade)	Implantação de sistemas de drenagem e dispositivos de captação; requalificação do Canal do Rio Granjeiro; pavimentação e modernização de vias; implantação de solução de mobilidade vertical	- Redução de áreas sujeitas a alagamentos e erosão - Aumento da extensão de vias pavimentadas e acessíveis - Integração física de moradores em áreas isoladas - Diminuição do tempo de deslocamento urbano	OE 111 (cidades criativas e sustentáveis) OE 202 (prevenção, gestão de riscos e adaptação climática)
Carência dos espaços de lazer e esporte (praças e areninhas deterioradas, limitando acesso de 37 mil jovens)	Implantação de areninhas, com iluminação, e 6 praças com acessibilidade e mobiliário urbano e ciclovias	- Ampliação da oferta de espaços de lazer, convivência e esporte seguros - Aumento da participação de jovens em atividades esportivas - Melhoria da convivência comunitária	OE 113 (acesso ao esporte e às atividades físicas) OE 106 (direitos humanos e inclusão social) e OE 111 (cidades criativas e sustentáveis)
Cobertura de ensino em tempo integral insuficiente	Construção de 4 novas escolas de EETI escolas	- Aumento do número de vagas em EETI e escolas - Melhoria da qualidade da infraestrutura escolar -	OE 103 (educação infantil e fundamental) OE 101 (combate à pobreza e vulnerabilidade social)

Infraestrutura de saúde insuficiente (rede de saúde com 50 unidades sem UPA; mortalidade infantil de 9,08/1000 NV)	Construção de 2 unidades básicas de saúde Brea e Parque Granjeiro ; construção de uma UPA; aquisição de áreas para futuras instalações	Expansão da capacidade de atendimento em saúde - Redução da mortalidade infantil	OE 102 (saúde pública de qualidade)
Deterioração dos equipamentos culturais e turísticos (Teatro Salviano Arraes, Centro Cultural do Araripe e Caminho de Fátima)	Requalificação de teatros, centros culturais e museus; estruturação do Caminho de Fátima; promoção de eventos culturais	- Ampliação do número de eventos e público atendido - Aumento do fluxo turístico religioso e cultural - Geração de emprego e renda vinculados à economia criativa	OE 105 (economia criativa e diversidade cultural) OE 213 (turismo sustentável e de valor agregado)
Degradação ambiental e baixa arborização urbana (supressão de vegetação, ocupação irregular e áreas verdes degradadas)	Recuperação de áreas degradadas, reflorestamento de encostas, criação de parques urbanos e espaços de lazer ecológico	- Aumento da cobertura vegetal urbana - Redução de riscos de erosão e assoreamento - Melhoria da qualidade ambiental e redução de ilhas de calor	OE 201 (conservação e uso sustentável do meio ambiente) OE 202 (resiliência climática e prevenção de desastres)
Déficit na cobertura socioassistencial em áreas periféricas (ausência de CRAS em Dom Quintino e Monte Alverne, totalizando mais de 7.000 habitantes em situação de vulnerabilidade social)	Implantação de dois Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) nos distritos de Dom Quintino e Monte Alverne	- Ampliação da cobertura da rede socioassistencial - Atendimento direto a famílias em situação de vulnerabilidade social - Aumento no número de atendimentos socioassistenciais anuais	OE 106 (direitos humanos, inclusão social e proteção de populações vulneráveis)

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral

Promover o desenvolvimento urbano, social, cultural e ambiental sustentável do município do Crato, por meio da modernização da infraestrutura urbana com melhoria na infraestrutura de drenagem e na malha viária, da valorização de espaços públicos e culturais, promoção do turismo, da expansão da rede de saúde e educação e da proteção ambiental, visando reduzir desigualdades sociais, aumentar a resiliência climática e melhorar a qualidade de vida da população.

Objetivos Específicos

A. Melhorar a drenagem urbana e a mobilidade sustentável, com implantação de sistemas de drenagem, requalificação viária, soluções de mobilidade ativa e integração de áreas em declividade.

Correlação:

- Indicadores: 1. Percentual de redução de áreas sujeitas a alagamentos (%); 2. Percentual da população em áreas de declividade integrada ao centro (%); 3. Percentual de viagens a pé

- OEs associados: OE 111 (cidades sustentáveis e integradas); OE 202 (gestão de riscos e adaptação climática).
- Componente: 1- Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana.

B. Ampliar e qualificar os espaços de lazer, esporte, cultura e turismo, modernizando equipamentos comunitários, culturais e turísticos para fortalecer a inclusão social, a identidade local e a economia criativa.

Correlação:

- Indicadores: 4. Percentual da população com acesso a espaços de lazer e esporte em até 500m (%); 5. Visitas mensais às areninhas (#); 6. Número anual de eventos culturais (#); 7. Fluxo anual de visitantes em equipamentos culturais e turísticos (#); 12. Número de atendimentos socioassistenciais realizados nos CRAS por ano (#);
- OEs associados: OE 113 (acesso ao esporte e atividades físicas); OE 106 (inclusão social e proteção de grupos vulneráveis); OE 105 (economia criativa e cultura); OE 213 (turismo sustentável).
- Componente: 2 - Desenvolvimento e Valorização Socioambiental e Cultural.

C. Recuperar áreas ambientais e ampliar a cobertura verde urbana, com reflorestamento, recuperação de encostas e criação de parques, fortalecendo a resiliência climática e melhorando a qualidade ambiental.

Correlação:

- Indicadores: 8. Hectares de áreas verdes recuperadas (ha); 9. Visitantes em áreas ecológicas e de lazer (#)
- OEs associados: OE 201 (meio ambiente sustentável); OE 202 (gestão de riscos e adaptação climática).
- Componente: 2 - Desenvolvimento e Valorização Socioambiental e Cultural.

D. Expandir e modernizar a rede de educação, ampliando a oferta de vagas em EETI e escolas e melhorando a infraestrutura pedagógica.

- Correlação:
  - Indicadores: 10. Percentual de cobertura em EETI;
  - OEs associados: OE 103 (educação infantil e fundamental de qualidade); OE 101 (combate à pobreza e apoio à vulneráveis)..
  - Componente: 3 - Saúde e Educação.

E. Expandir e modernizar a rede de saúde construindo uma UPA e requalificando unidades de saúde.

Correlação

- Indicadores: 11. Número de atendimentos ambulatoriais mensais

- OEs associados: OE 102 (acesso à saúde pública de qualidade);
- Componente: 3 - Saúde e Educação

F. Valorizar o centro histórico e espaços urbanos, fortalecer o comércio e o turismo urbano e garantir acessibilidade universal.

Correlação

- Indicadores: 4. Percentual da população com acesso a espaços de lazer e esporte em até 500m (%) e 13. Percentual de aumento no fluxo de pedestres e no tempo médio de permanência no centro.
- OEs associados: OE 111 (cidades sustentáveis e integradas);
- Componente: 1- Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana.

Lista de Indicadores

1. Percentual de domicílios que alagam em áreas de risco (%)
2. Percentual da população em áreas de declividade integrada ao centro (%)
3. Percentual de viagens a pé (%)
4. Percentual da população com acesso a espaços de lazer e esporte.
5. Visitas mensais às areninhas
6. Número anual de eventos culturais
7. Fluxo anual de visitantes em equipamentos culturais e turísticos
8. Hectares de áreas verdes recuperadas
9. Visitantes em áreas ecológicas e de lazer
10. Percentual de cobertura em EETI(%)
11. Número de atendimentos ambulatoriais mensais
12. Número de atendimentos socioassistenciais realizados nos CRAS por ano.

1. 24. **Indicadores**

1. 24. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: 1º Percentual de domicílios que alagam em áreas de risco

Descrição:

Fórmula de cálculo:

O indicador é calculado com o número de domicílios que alagam (330) em relação ao total de domicílios localizados

em áreas de risco (1300), onde com a execução de 60% de vias com drenagem nessas áreas, se subtrai os 60% da quantidade de domicílios que alagam.

Referência aos Objetivos Específicos:

- Objetivo A: Melhorar a drenagem urbana e a mobilidade sustentável.
  Esse indicador mede diretamente o efeito das ações de implantação de sistemas de drenagem e requalificação viária, demonstrando a coerência entre a intervenção e a redução de áreas vulneráveis a alagamentos.

Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

- OE 111 – Promover a mobilidade urbana inclusiva.
- OE 202 – Gestão de riscos e adaptação climática.

e) Definição dos dados a coletar:

- Mapeamento georreferenciado das áreas de risco de alagamento (antes e após as obras).
- Registros técnicos da prefeitura sobre áreas alagadas.
- Relatórios de monitoramento e fiscalização das obras de drenagem.

Meta:
a) Valor da meta: reduzier para 10,15 % dos municípios em áreas riscos que alagam2029
b) Unidade de medida: Percentual (%)
c) Ano de referência: 2025
d) Linha de base: 25,38 % dos domicilios em áreas de risco que alagam (ano 2025)

1. 24. 8. **Informações do 2° indicador:**
Nome: 2º Percentual da população em áreas de declividadeque terão melhor acessibilidade ao centro

Descrição:
b) Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado somando a população das 5 localidades que formam o Seminário é indicado a população que reside em um raio de 10 quarteirões ao redor do local onde será construído o elevador e quanto essa população representa do total do bairro.

c) Referência aos Objetivos Específicos:

- Objetivo A: Melhorar a drenagem urbana e a mobilidade sustentável.
  Esse indicador mede o impacto das intervenções de mobilidade vertical e integração territorial, demonstrando a coerência entre a ação do programa e a inclusão de áreas antes isoladas no sistema urbano central.

d) Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

- OE 111 – Cidades sustentáveis e integradas.
- OE 202 – Gestão de riscos e adaptação climática

e) Definição dos dados a coletar:

- Dados populacionais desagregados por setor censitário, obtidos junto ao IBGE ou cadastros municipais.
- Levantamentos da prefeitura sobre áreas de declividade beneficiadas pelas obras.
- Relatórios de acessibilidade e mobilidade urbana após a implantação das intervenções.

Meta:
a) Valor da meta: 60%
b) Unidade de medida: Percentual (%)
c) Ano de referência: 2025
d) Linha de base: 0 (ano 2025)

1. 24. 15. **Informações do 3° indicador:**
Nome: 3º Percentual de viagens a pé.

Descrição:
a) Nome: Percentual de viagens a pé.

b) Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado dividindo-se o número total de deslocamentos realizados a pé pela população urbana, pelo número total de deslocamentos realizados por todos os modos de transporte (a pé, bicicleta, automóvel, transporte público, entre outros), multiplicando o resultado por 100 para obter o percentual.

c) Referência aos Objetivos Específicos:

- Objetivo A: Melhorar a drenagem urbana e a mobilidade sustentável.
  Esse indicador mede o impacto das intervenções em infraestrutura viária, calçadas e acessibilidade, incentivando modos de transporte ativo e sustentável.

d) Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

- OE 111 – Cidades sustentáveis e integradas.
- OE 202 – Gestão de riscos e adaptação climática.

e) Definição dos dados a coletar:

- Pesquisas domiciliares ou pesquisas origem-destino realizadas pelo município.
- Dados de mobilidade urbana coletados por aplicativos ou levantamentos técnicos.
-

Relatórios da prefeitura sobre infraestrutura de mobilidade ativa e caminhabilidade.

Meta:
a) Valor da meta: 21%
b) Unidade de medida: Percentual (%)
c) Ano previsto para atingir meta: 2030
d) Linha de base: 15% (ano 2025)

1. 24. 22. **Informações do 4° indicador:**
Nome: 4º Percentual da população com acesso a espaços de lazer e esporte

Descrição:
Fórmula de cálculo:
O indicador é considerado o tamanho da população dos bairros atingidos somados a porcentagem da população que já tinha acesso aos 12 equipamentos esportivos já existentes.

Referência aos Objetivos Específicos:

- Objetivo B: Ampliar e qualificar os espaços de lazer, esporte, cultura e turismo.
  Esse indicador mede o grau de acessibilidade da população a equipamentos comunitários e esportivos, refletindo a melhoria da inclusão social e da qualidade de vida urbana.

Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

- OE 113 – Esporte e atividades físicas.
- OE 106 – Inclusão social e proteção de grupos vulneráveis.

Definição dos dados a coletar:

- Cadastro georreferenciado dos equipamentos de lazer e esporte.
- Base populacional por setor censitário (IBGE).
- Mapas de raio de cobertura (buffer de 500m) aplicados sobre a malha urbana.

Meta:
a) Valor da meta: 49%
b) Unidade de medida: Percentual (%)
c) Ano previsto para atingir meta: 2028
d) Linha de base: 38% (ano 2025)

1. 24. 29. **Informações do 5° indicador:**
Nome: 5º Visitas mensais às areninhas.

Descrição:
Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado pelo número total de registros de utilização das areninhas em um mês, considerando tanto a participação em eventos organizados quanto o uso espontâneo da comunidade, conforme controles de gestão e monitoramento local.

c) Referência aos Objetivos Específicos:

- Objetivo B: Ampliar e qualificar os espaços de lazer, esporte, cultura e turismo.
  Esse indicador mede o nível de utilização efetiva dos equipamentos esportivos implantados ou requalificados, refletindo a atratividade e funcionalidade das intervenções para a população.

d) Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

- OE 113 – Esporte e atividades físicas.
- OE 106 – Inclusão social e proteção de grupos vulneráveis.

e) Definição dos dados a coletar:

- Registros administrativos de frequência nas areninhas.
- Relatórios de monitoramento de uso emitidos pela gestão municipal.
- Contagem sistemática de usuários (quando aplicável, por sensores ou fichas de entrada).

Meta:
a) Valor da meta: 1.800 pessoas
b) Unidade de medida: Número absoluto (visitas/mês)
c) Ano previsto para atingir meta: 2030
d) Linha de base: 0 (ano 2025), pois ainda serão construídas.

1. 24. 36. **Informações do 6° indicador:**
Nome: 6º Número anual de eventos culturais.

Descrição:
Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado pela contagem total de eventos culturais realizados no município ao longo de um ano, incluindo festivais, espetáculos, exposições, shows e outras atividades artísticas ou comunitárias promovidas em espaços públicos ou culturais.

Referência aos Objetivos Específicos:

- Objetivo B: Ampliar e qualificar os espaços de lazer, esporte, cultura e turismo.
  Esse indicador mede a capacidade do município de ampliar a oferta de atividades culturais, fortalecendo a identidade local, a inclusão social e a economia criativa.

Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

- OE 105 – Economia criativa e cultura.
- OE 213 – Turismo sustentável.

Definição dos dados a coletar:

- Registros administrativos da Secretaria Municipal de Cultura.
- Programação oficial de eventos anuais.
- Relatórios de execução de atividades culturais e comunitárias.

Meta:
a) Valor da meta: 25 eventos/ano
b) Unidade de medida: Número absoluto (eventos/ano)
c) Ano previsto para atingir meta: 2029
d) Linha de base: 15 eventos/ano (2025)

1. 24. 43. **Informações do 7° indicador:**
Nome: 7º Fluxo anual de visitantes em equipamentos culturais e turísticos.

Descrição:
Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado pela soma do número de visitantes registrados em equipamentos culturais (teatros, centros culturais, museus) e atrativos turísticos do município (como o Caminho de Fátima e áreas de lazer) ao longo de um ano.

Referência aos Objetivos Específicos:

- Objetivo B: Ampliar e qualificar os espaços de lazer, esporte, cultura e turismo.
  Esse indicador mede a capacidade do município de atrair público para atividades culturais e turísticas, fortalecendo a identidade local, a inclusão social e a economia criativa.

Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

- OE 105 – Economia criativa e cultura.
- OE 213 – Turismo sustentável.

Definição dos dados a coletar:

- Registros administrativos de bilheteria e entradas em equipamentos culturais.
- Relatórios de visitação turística.
- Pesquisas de fluxo em atrativos locais.

Meta:
a) Valor da meta: 12.000 visitantes/ano
b) Unidade de medida: Número absoluto (visitantes/ano)
c) Ano previsto para atingir meta: 2029
d) Linha de base: 8.000 visitantes/ano (2025)

1. 24. 50. **Informações do 8° indicador:**
Nome: 8º Hectares de áreas verdes recuperadas

Descrição:

Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado pela soma das áreas degradadas que passaram por processos de recuperação ambiental (reflorestamento, revegetação, recomposição de encostas e margens de rios), expressa em hectares.

Referência aos Objetivos Específicos:

- Objetivo C: Recuperar áreas ambientais e ampliar a cobertura verde urbana.
  Esse indicador mede a escala territorial das ações de recuperação, refletindo diretamente no aumento da resiliência climática.

Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

- OE 201 – Meio ambiente sustentável.
- OE 202 – Gestão de riscos e adaptação climática.

Definição dos dados a coletar:

- Relatórios técnicos de projetos de recuperação.
- Monitoramento georreferenciado de áreas reflorestadas.
- Vistorias e laudos ambientais.

Meta:
a) Valor da meta: 27 hectares
b) Unidade de medida: Hectares (ha)
c) Ano previsto para atingir meta: 2028
d) Linha de base: 0 ha (2025)

1. 24. 57. **Informações do 9° indicador:**
Nome: 9º Visitantes em áreas ecológicas e de lazer.

Descrição:
Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado pela contagem do número anual de visitantes registrados em parques urbanos, áreas de lazer ecológico e espaços naturais requalificados.

Referência aos Objetivos Específicos:

- Objetivo C: Recuperar áreas ambientais e ampliar a cobertura verde urbana.
  Esse indicador mede a capacidade de valorização social e recreativa das áreas verdes, reforçando seu uso sustentável pela população.

Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

- OE 201 – Meio ambiente sustentável.
- OE 202 – Gestão de riscos e adaptação climática.

Definição dos dados a coletar:

- Registros de entrada em parques e áreas de lazer.
- Relatórios de monitoramento de visitação.
- Pesquisas de satisfação dos usuários.

Meta:
a) Valor da meta: 2.500 visitantes/ano
b) Unidade de medida: Número absoluto (visitantes/ano)
c) Ano previsto para atingir meta: 2029
d) Linha de base: 1.000 visitantes/ano (2025)

1. 24. 64. **Informações do 10° indicador:**
Nome: 10º Percentual de cobertura em EEFTI.

Descrição:
Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado dividindo-se o número de crianças matriculadas em EEFTI pela população total de crianças nas escolas, multiplicando o resultado por 100 para obter o percentual.

Referência aos Objetivos Específicos:

- Objetivo D : Expandir e modernizar a rede de educação.
  Esse indicador mede a capacidade do município de ampliar a oferta de vagas na educação reduzindo desigualdades de acesso.

Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

- OE 103 – Educação infantil e fundamental de qualidade.
- OE 101 – Apoio a famílias em vulnerabilidade social.

Definição dos dados a coletar:

- Censo Escolar (INEP/MEC).
- Registros da Secretaria Municipal de Educação.

Meta:
a) Valor da meta: 30,8% (5418 alunos)
b) Unidade de medida: Percentual (%)
c) Ano previsto para atingir meta: 2029
d) Linha de base: 14,3% (ano 2025) (2518 alunos)

1. 24. 70. **Informações do 11° indicador:**
Nome: 11º Número de atendimentos ambulatoriais mensais.

Descrição:

Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado pela soma de atendimentos ambulatoriais registrados em todas as unidades de saúde do município em um mês.

Referência aos Objetivos Específicos:

- Objetivo E: Expandir e modernizar a rede de saúde construindo uma UPA e requalificando unidades de saúde.
  Esse indicador mede a ampliação da capacidade de atendimento em saúde, refletindo diretamente no acesso da população a serviços básicos.

Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

- OE 102 – Acesso à saúde pública de qualidade.

Definição dos dados a coletar:

- Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/MS).
- Registros administrativos da Secretaria Municipal de Saúde.
- Relatórios mensais das unidades básicas de saúde (UBS) e UPA.

Meta:
a) Valor da meta: 5.400 atendimentos/mês
b) Unidade de medida: Número absoluto (atendimentos/mês)
c) Ano previsto para atingir meta: 2030
d) Linha de base: 450 atendimentos/mês (2025)

1. 24. 76. **Informações do 12° indicador:**
Nome: 12º Número de atendimentos socioassistenciais realizados nos CRAS por ano.

Descrição:
Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado pela soma total de atendimentos socioassistenciais registrados em todas as unidades do CRAS do município ao longo de um ano, incluindo acolhimento, escuta, orientações, encaminhamentos e atividades coletivas, dividido pela quantidade de CRAS, multiplicado por 2 que serão os construídos e somados ao número absoluto de 2024.

c) Referência aos Objetivos Específicos:
Objetivo B: Ampliar e qualificar os espaços de lazer, esporte, cultura e turismo, incluindo serviços sociais de apoio à população vulnerável.
Esse indicador mede a ampliação da rede de proteção social por meio dos CRAS, evidenciando a capacidade de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

d) Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:
OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza.
OE 106 – Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social.

e) Definição dos dados a coletar:
Registros administrativos dos CRAS.
Relatórios anuais da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Sistema de informação do SUAS (Prontuário Eletrônico do Cidadão).

Meta:
a) Valor da meta: 65.188 atendimentos/ano
b) Unidade de medida: Número absoluto (atendimentos/ano)
c) Ano previsto para atingir meta: 2030
d) Linha de base: 48.891 atendimentos/ano (2024)

1. 24. 77. **Informações do 13° indicador:**
Nome: 13º Percentual de aumento no fluxo de pedestres e no tempo médio de permanência no centro.

Descrição:
Descrição:
Este indicador mede a efetividade das intervenções de requalificação urbana no Calçadão do Centro do Crato e nas praças requalificadas, avaliando o impacto sobre a vitalidade urbana, o dinamismo econômico e a atratividade do espaço público após as obras.

Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado comparando-se a variação percentual do fluxo médio diário de pedestres e do tempo médio de permanência nas áreas requalificadas, com base em levantamentos realizados antes e após a intervenção.

Complementarmente, aplica-se a mesma lógica para o tempo médio de permanência, obtendo-se uma média ponderada entre ambos os parâmetros.

Referência aos Objetivos Específicos:
Objetivo F: Valorizar o centro histórico e espaços urbanos, fortalecer o comércio e o turismo urbano e garantir acessibilidade universal.
Esse indicador mensura o aumento da atratividade e da circulação de pessoas nas áreas centrais, refletindo a dinamização econômica, a melhoria da caminhabilidade e o uso contínuo dos espaços públicos como resultado direto das obras.

Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

- **OE 113 – Esporte e atividades físicas**
- **OE 106 – Inclusão social e proteção de grupos vulneráveis**
- **OE 111 – Cidades criativas e sustentáveis**

Definição dos dados a coletar:

- Contagem manual e/ou eletrônica de pedestres antes e após a requalificação;
- Pesquisas de campo sobre **tempo médio de permanência** em diferentes horários do dia;
- Registros de comércio e eventos no centro histórico, indicando aumento de fluxo e frequência;
- Georreferenciamento das áreas de influência direta da intervenção (buffer de 500 m);
- Base populacional e de atividades econômicas do entorno (IBGE e Cadastro Municipal de Estabelecimentos).

Meta:
a) **Valor da meta:** Aumentar em **30 %** o fluxo médio de pedestres e o tempo médio de permanência no centro até **2030**.
b) **Unidade de medida:** Percentual (%)

c) **Ano de referência:** 2025
d) **Linha de base:** 35.000 moradores beneficiados diretos nas áreas de influência do centro urbano (ano 2025)

1. 25. **Componentes**

1. 25. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana
Valor estimado em Dólar (USD): 32.343.090,91

Descrição:
Este componente terá o valor estimado de U$ 32.343.090,91, sendo U$ 24.343.090,91 de financiamento e U$ 8.000.000 em contrapartida do município representando o impacto de 64,69% do programa. Foi inserido no programa para a resolução do problema 1(Deficiência no sistema de drenagem urbana e mobilidade prejudicada) .

Será composto por 4 produtos:

- 1.1 Implantação e requalificação de obras viárias
- 1.2 Implantação do Elevador do Seminário
- 1.3 Implantação e requalificação de espaços Urbanos
- 1.4 Requalificação da Drenagem do Canal do Rio Granjeiro (3ª Etapa)

Tendo como resultados esperados:

- Ampliação da cobertura de drenagem urbana, com redução expressiva de áreas sujeitas a alagamentos;
- Redução da frequência e da intensidade dos episódios de enchentes e erosão, aumentando a segurança da população;
- Melhoria da mobilidade com maior extensão de vias pavimentadas, calçadas acessíveis e sinalizadas;
- Integração de cerca de 22 mil moradores do bairro Seminário e adjacências por meio de solução de mobilidade vertical;
- Diminuição dos tempos médios de deslocamento urbano;
- Expansão das opções de mobilidade ativa e inclusiva.

Portanto, o componente 1 concentra as ações voltadas para a ampliação e modernização da infraestrutura urbana do município, com foco na drenagem pluvial, requalificação viária e soluções de mobilidade sustentável. Sua execução responde diretamente aos problemas de alagamentos recorrentes, precariedade da malha viária e isolamento de comunidades em áreas de declividade, identificados como fatores críticos para a qualidade de vida e a segurança da população.

As intervenções previstas incluem a implantação de sistemas de drenagem eficientes, com galerias pluviais, bueiros e dispositivos de captação de águas, além da requalificação do Rio Granjeiro para mitigar enchentes e reduzir processos erosivos e de assoreamento. A modernização da malha viária contempla pavimentação, calçadas acessíveis, sinalização adequada e reorganização do tráfego, promovendo maior fluidez na circulação urbana e condições mais seguras para pedestres e veículos. Complementarmente, está prevista a implantação de uma solução de mobilidade vertical no bairro Seminário, que integrará fisicamente cerca de 22 mil moradores às áreas centrais da cidade, garantindo acesso facilitado a escolas, serviços de saúde, oportunidades de trabalho e equipamentos sociais.

Com isso, o componente contribui diretamente para a construção de uma cidade mais resiliente e inclusiva, alinhada aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027, notadamente: OE 111 (cidades sustentáveis e integradas) e OE 202 (gestão de riscos e adaptação climática).

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 1.1 – Implantação e Requalificação de Obras Viárias (ver anexo específico "Anexo 1.1 Infraestrutura Viária - Mapas")

Este produto contempla a implantação, pavimentação e requalificação de vias urbanas e distritais estratégicas no município do Crato, integrando soluções de mobilidade, drenagem, acessibilidade e infraestrutura verde. As intervenções abrangem tanto áreas urbanas consolidadas quanto eixos de conexão rural, articulando transporte, lazer, cultura e desenvolvimento sustentável.

As obras compreendem:

- Pavimentação asfáltica em padrão urbano e distrital (aproximadamente 43,5 km de vias);
- Execução de sistemas de drenagem urbana (aproximadamente 37.000 m lineares de galerias e dispositivos);
- Sinalização horizontal e vertical, iluminação pública em LED e mobiliário urbano;
- Infraestrutura verde com arborização e dispositivos sustentáveis de drenagem (bacias de infiltração, piso drenante, microdrenagem);
- Integração com ciclovias e calçadas acessíveis.

Intervenções contempladas (Ver anexo "Anexo 1.1 Infraestrutura Viária - Mapas" para imagens e mais detalhes por limitação de caracteres)

As obras do Produto 1.1 incluem intervenções estruturantes e de alto impacto urbano, entre as quais destacam-se:

1. **Praça Linear Gisélia Pinheiro (Batateira):** eixo que conecta a Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes ao Centro Cultural do Cariri - Sérvulo Esmeraldo, articulando mobilidade ativa, drenagem do Riacho Batateira e espaços de lazer com infraestrutura verde. Beneficia cerca de 7.000 moradores com acessibilidade universal, sombreamento, ciclovia e iluminação integrada.

2. **Praça Linear da Av. Padre Cícero (Calçadão):** requalificação do principal corredor urbano do Crato, ligando o centro à CE-386, com pavimentação nivelada, arborização, integração ao Metrô do Cariri e mobiliário inclusivo. Beneficia de forma direta 10.000 pessoas no bairro Pinto Madeira e entorno.

3. **Praça Linear do Gesso (calçadão):** revitalização do eixo cultural da Rua Monsenhor Joviniano Barreto (bairro São Miguel), conectando o Centro Cultural do Araripe à Av. Padre Cícero, com foco em caminhabilidade, lazer e identidade cultural. A intervenção valoriza o patrimônio ferroviário e o protagonismo comunitário no território histórico.

4. **Praça Linear Zacarias Gonçalves – Lameiro:** requalificação de corredor entre as ruas Maurício Almeida, Horácio Pequeno, Cícero Pinheiro e José Alves de Figueiredo, integrando os bairros urbanos à borda da Chapada do Araripe. O projeto conecta moradia, natureza e mobilidade ativa, reforçando a paisagem e o conforto térmico.

5. **Pavimentação da Via de Acesso UFCA – Monumento de Fátima:** ligação estratégica que conecta a CE-292 à Universidade Federal do Cariri e ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, com pavimento asfáltico CBUQ e drenagem adequada. A obra impulsiona o turismo religioso, o desenvolvimento acadêmico e o acesso à universidade.

6. **Urbanização e drenagem das vias Pedro Gomes de Norões, Av. José Tomáz Ferreira e Av. Geraldo de Melo (bairro Muriti)**: requalificação de eixos viários de grande circulação, com pavimentação, drenagem e iluminação, atendendo antiga demanda dos moradores. Beneficia diretamente mais de 12.000 habitantes, reduzindo alagamentos e melhorando o acesso a serviços.

7. **Requalificação de ruas do Centro (Monsenhor Esmeraldo, Bárbara de Alencar, Ratisbona, Francisco Sá, Nelson Alencar, Tristão Gonçalves e Senador Pompeu):** modernização da pavimentação com piso intertravado, calçadas acessíveis e nova iluminação. Visa dinamizar o comércio, aumentar a segurança e valorizar o patrimônio urbano histórico.

8. **Nova via de acesso entre o bairro Grangeiro e o centro urbano:** criação de rota alternativa entre as ruas Anúzia Pinheiro e Major José Gonçalves, reduzindo congestionamentos e melhorando o fluxo viário em áreas críticas de mobilidade. A obra beneficiará mais de 20.000 moradores e aliviará a pressão sobre o sistema viário central.

9. **Revitalização da Avenida Lavras da Mangabeira e Rua Diógenes Frazão (bairro Seminário):** modernização de vias de alto fluxo e importância industrial, com pavimentação, paisagismo e iluminação pública moderna. As obras beneficiam diretamente a população trabalhadora da região e melhoram o acesso à fábrica Grendene, maior empregadora do município.

10. **Construção de via interligando os bairros São José e São Bento:** pavimentação de 3,5 km com drenagem profunda e construção de ponte sobre o Rio Granjeiro, eliminando alagamentos e melhorando a integração entre bairros. Beneficiará cerca de 8.000 moradores e fortalecerá o escoamento agrícola local.

11. **Pavimentação e melhoramento da malha viária distrital (Vilas São Francisco, Santos Expedito, Guilherme, Jenipapo, Bela Vista e Madre Feitosa):** requalificação de 6 comunidades rurais, totalizando 8.600 beneficiários, com foco em mobilidade, transporte escolar e integração territorial.

12. **Acesso Rodeador – Umari (Monte Alverne):** pavimentação do trecho entre a CE-386 e o Açude Umari, garantindo trafegabilidade e incentivando o turismo rural e o escoamento da produção local.

13. **Construção da estrada entre os distritos de Ponta da Serra e Monte Alverne:** pavimentação e drenagem de ligação distrital, com impacto direto na integração rural e redução de isolamento geográfico, beneficiando agricultores e comunidades locais.

14. **Obra de drenagem urbana no Riacho da Matinha (Rua Nelson Alencar – Av. Duque de Caxias):** substituição e redimensionamento de canal subterrâneo, ampliando a capacidade de vazão e eliminando riscos de colapso estrutural e alagamentos.

15. **Construção de acesso interligando a UFCA ao Anel Viário:** nova via estratégica que reduz o tráfego na CE-292 e conecta diretamente Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, promovendo integração metropolitana e atração de investimentos.

Bens e Serviços Entregues

- Vias pavimentadas e drenadas, com calçadas acessíveis e sinalização completa.
- Praças lineares e calçadões com iluminação pública em LED e mobiliário urbano inclusivo.
- Integração de ciclovias, áreas verdes e corredores ecológicos.
- Conectividade entre bairros urbanos, distritos e equipamentos estratégicos (UFCA, Centro Cultural do Araripe, Monumento de Fátima, etc.).

Resultados Esperados

- Redução expressiva das áreas sujeitas a alagamentos e erosão;
- Melhoria da mobilidade urbana e rural, com redução do tempo médio de deslocamento;
- Integração territorial entre bairros, distritos e polos econômicos;
- Aumento da segurança viária e da qualidade da iluminação pública;
- Valorização imobiliária e fortalecimento do comércio e turismo locais;
- Promoção de mobilidade ativa e inclusão social, com acessibilidade universal.

Áreas Estratégicas (OEs) associados:

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com foco em mobilidade e infraestrutura.
- OE 202 – Ampliar a resiliência climática e a prevenção de desastres.
- OE 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado do turismo.

Produto 1.2 – Implantação do Elevador do Seminário

Este produto prevê a implantação de um elevador urbano panorâmico, que conectará a cidade baixa à parte alta do bairro Seminário, integrando diretamente cerca de 22 mil moradores hoje isolados pela barreira topográfica. A estrutura, além de funcional, terá caráter turístico e cultural, com vista panorâmica e potencial de atrair visitantes.

As obras compreenderão:

· Implantação de estrutura de mobilidade vertical conectando áreas urbanas separadas por desníveis topográficos, promovendo acessibilidade e integração territorial.

· Urbanização e requalificação dos acessos e do entorno imediato;

· Iluminação pública e paisagismo;

· Sinalização informativa e turística.

Intervenção Contemplada

O Elevador Urbano Panorâmico do Seminário representará um marco de inclusão e valorização urbana, conectando comunidades antes segregadas pelo relevo e proporcionando nova dinâmica de integração entre a cidade baixa e o Seminário. O equipamento contribuirá para ampliar o fluxo de pessoas, facilitar o acesso a escolas, unidades de saúde e áreas comerciais, além de impulsionar o turismo e valorizar a paisagem e identidade urbana do Crato.

Bens e Serviços Entregues

· Sistema de transporte vertical em operação, seguro e acessível, garantindo deslocamento eficiente e integração física entre áreas segregadas por relevo;

· Acessos e entorno requalificados, com iluminação e sinalização;

· Áreas públicas integradas e acessíveis;

· Espaço urbano valorizado e conectado.

Resultados Esperados

· Inclusão social de populações residentes em áreas antes isoladas;

· Facilitação do acesso a escolas, serviços de saúde, comércio e equipamentos públicos;

· Melhoria da mobilidade urbana e da acessibilidade universal;

· Valorização da paisagem e da identidade urbana do Crato;

· Fortalecimento do turismo e dinamização econômica no entorno do bairro Seminário.

Áreas Estratégicas (OEs) Associadas:

· OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com foco em mobilidade e infraestrutura;

· OE 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado do turismo.

Produto 1.3 – Implantação e Requalificação de Espaços Urbanos

Este produto compreende a implantação e requalificação de áreas públicas de convivência, lazer e mobilidade ativa em bairros estratégicos do Crato, com foco em acessibilidade universal, segurança viária, paisagismo e iluminação

pública em LED. As intervenções fortalecem a integração entre esporte, cultura e meio ambiente, qualificando o espaço público como lugar de encontro, saúde e dinamização econômica local.

Principais intervenções

1. **Requalificação do Calçadão do Centro**
   Revitalização do principal eixo comercial e de circulação de pedestres, com **novo pavimento acessível (NBR 9050)**, reordenação de quiosques/boxes, sinalização, drenagem superficial, **iluminação LED** e **paisagismo com espécies nativas**. A intervenção melhora a caminhabilidade, a segurança e a atratividade do centro histórico, impulsionando o comércio e o turismo urbano.

2. **Ciclovia e requalificação do entorno do Parque de Exposições**
   Implantação de ciclovia com separação de fluxos, passeio público acessível, drenagem, sinalização e mobiliário urbano (bancos, lixeiras, bicicletários), além de arborização e áreas sombreadas. O corredor de mobilidade ativa qualifica o acesso ao Parque (especialmente durante a Expocrato), reduz riscos de acidentes e estimula a prática de atividades físicas.

3. **Requalificação e criação de praças e áreas de lazer**
   Serão requalificadas e implantadas 6 praças e áreas públicas, com equipamentos esportivos e de ginástica ao ar livre, pistas de caminhada, áreas de estar, iluminação LED e paisagismo. Os projetos priorizam bairros com maior densidade populacional e menor oferta de infraestrutura comunitária, garantindo **acessibilidade universal**, segurança e conforto térmico.

Bairros que deverão receber a requalificação das praças e áreas públicas:

- Alto da Penha
- Monsenhor Montenegro
- Bela Vista
- Santa Fé
- Belmonte
- Novo Crato

Bens/Serviços entregues

- Calçadão central requalificado (pavimento acessível, drenagem superficial, ordenamento comercial, iluminação LED e paisagismo);
- **6 praças/áreas públicas** requalificadas/implantadas com equipamentos de lazer e esporte, pistas de caminhada, iluminação LED e mobiliário urbano;
- Corredor de mobilidade ativa no entorno do Parque de Exposições (ciclovia + passeio acessível + sinalização + arborização).

Resultados esperados

- Atendimento direto a aproximadamente 35.000 moradores nas áreas beneficiadas;
- Ampliação do acesso a espaços qualificados de lazer e esporte em até 500 m da residência (indicador 4);
- Incremento da mobilidade ativa (caminhada e bicicleta) e da segurança viária em eixos de grande circulação;
- Dinamização do comércio e do turismo urbano, com maior permanência e fluxo de pessoas no centro;
- Promoção de saúde e bem-estar, por meio de equipamentos de uso livre e espaços sombreados e acessíveis.

Áreas Estratégicas (OEs) associados:

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis.

- OE 105 – Fortalecer a economia criativa e a diversidade cultural.

- OE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas.

Produto 1.4 – Requalificação da Drenagem do Canal do Rio Granjeiro (3ª Etapa) (Ver anexo "Mapa - Canal do Rio Granjeiro")

Este produto contempla a execução da terceira etapa das obras de requalificação do Canal do Rio Granjeiro, abrangendo o trecho localizado ao longo da Avenida José Alves de Figueiredo, com continuidade até a Avenida Thomaz Osterne de Alencar (CE-292), totalizando aproximadamente 800 metros de extensão. O investimento tem por objetivo ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais, reduzir os riscos de alagamentos recorrentes e promover a segurança ambiental e urbana no entorno do canal.

Intervenções Contempladas

As obras compreenderão:
· Requalificação e complementação estrutural do canal existente em concreto armado;
· Recomposição e estabilização de margens, com reforço de contenção e proteção das laterais;
· Implantação de dispositivos de drenagem (bocas de lobo, galerias e dissipadores de energia);
· Adequações de travessias e recomposição do pavimento das vias adjacentes;
· Urbanização linear das margens, com calçadas acessíveis, iluminação pública em LED e paisagismo funcional.

A intervenção está integrada à estratégia de drenagem urbana do município, buscando soluções técnicas sustentáveis e compatíveis com o ambiente urbano e natural, em especial para as áreas de maior adensamento populacional.

Bens e Serviços Entregues

· Canal do Rio Granjeiro requalificado e ampliado em 800 metros lineares;
· Sistema de drenagem pluvial modernizado e eficiente;
· Vias e travessias restauradas com pavimentação e calçadas acessíveis;
· Margens urbanizadas, com paisagismo e iluminação pública em LED;
· Redução de pontos críticos de alagamento e melhoria das condições sanitárias e ambientais.

Resultados Esperados

· Aumento da capacidade de escoamento das águas pluviais, reduzindo riscos de inundações urbanas;
· Prevenção de transtornos e danos à infraestrutura pública e privada durante períodos chuvosos;
· Melhoria da segurança e da salubridade ambiental, com impactos positivos sobre a saúde coletiva;

Metas Principais

Requalificação de 800 metros lineares do Canal do Rio Granjeiro, com modernização estrutural, drenagem eficiente, urbanização das margens e redução significativa de áreas sujeitas a alagamentos.

Áreas Estratégicas (OEs) Associadas:

· OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis;
· OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;
· OE 202 – Ampliar a resiliência climática e a prevenção de desastres.

1. 25. 18. **Informações do 2° componente:**
Nome: Desenvolvimento e Valorização Socioambiental e Cultural
Valor estimado em Dólar (USD): 16.546.909,09

Descrição:

O Componente 2 concentra as ações voltadas à ampliação e modernização da infraestrutura social, esportiva, cultural e ambiental do município, com o objetivo de promover a inclusão social, fortalecer a identidade cultural e valorizar o patrimônio natural do Crato.

Sua execução responde a desafios como a degradação dos espaços de lazer e esporte, a insuficiência de equipamentos de assistência social e direitos humanos, a deterioração de teatros e centros culturais, e a necessidade de conservar áreas ambientais estratégicas.

As intervenções previstas ampliarão as oportunidades de lazer, esporte, cultura e turismo sustentável, ao mesmo tempo em que fortalecerão políticas públicas de proteção social e preservação ambiental, integrando inclusão social, dinamização econômica e resiliência climática.

O componente está alinhado aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027, especialmente:

· OE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas;

· OE 105 – Fortalecer a economia criativa e a diversidade cultural;

· OE 106 – Promover a inclusão social e os direitos humanos;

· OE 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado do turismo sustentável;

· OE 201 – Promover o meio ambiente sustentável;

· OE 202 – Ampliar a adaptação climática e a gestão de riscos.

Este componente terá o valor estimado de U$16.546.909,09 sendo todo o recurso vindo do financiamento e impactando em 33,09% do programa. Deverá contar com 4 produtos:

1. Implantação e recuperação de equipamentos esportivos;
2. Implantação de obras de assistência social e direitos humanos;
3. Implantação e requalificação de espaços culturais;
4. Recuperação e Valorização Ambiental.

Estes produtos serão inseridos para resolução dos problemas 2, 5, 6 e 7 quais sejam:

- 2. Carência dos espaços de lazer e convivência;
- 5. Deterioração de espaços culturais e históricos;
- 6. Degradação ambiental e carência de áreas verdes;
- 7. Insuficiência de equipamentos de assistência social.

E tem como resultados esperados:

- € Ampliação do acesso da população a espaços de lazer e práticas esportivas, favorecendo hábitos saudáveis e o convívio comunitário;
- Participação crescente de crianças, adolescentes e jovens em atividades esportivas e recreativas realizadas em ambientes seguros e inclusivos;
- Reforço dos vínculos comunitários e familiares, com redução da exposição de jovens a contextos de vulnerabilidade social;
- Maior dinamismo da produção cultural e criativa, com aumento do número de eventos e de público atendido em teatros e centros culturais requalificados;
- Elevação do fluxo de visitantes e fortalecimento do turismo religioso e sustentável, mediante valorização do Caminho de Fátima e de outros marcos culturais e históricos do município;
- Expansão da cobertura vegetal urbana e recuperação de áreas degradadas, resultando em melhor qualidade ambiental e conforto térmico;
- Redução das ilhas de calor e aumento das áreas verdes de lazer ecológico, contribuindo para a resiliência climática do território;
- Atendimento ampliado de famílias em situação de vulnerabilidade, com a criação de novos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) em distritos estratégicos;

- Maior equidade territorial na oferta de serviços socioassistenciais, por meio da descentralização do atendimento;
- Fortalecimento das políticas públicas de proteção social e direitos humanos, ampliando a cidadania e a inclusão das populações periféricas;
- Integração entre as políticas de esporte, cultura, assistência social e meio ambiente, promovendo sinergia entre os eixos do desenvolvimento local;
- Valorização do patrimônio natural, histórico e cultural do Crato, fortalecendo o sentimento de pertencimento e a identidade local.

Portanto, o componente 2 concentra as ações voltadas à ampliação e modernização da infraestrutura social, esportiva, cultural e ambiental do município, com o objetivo de promover a inclusão, fortalecer a identidade cultural e valorizar o patrimônio natural. Sua execução responde a problemas como a degradação dos espaços de lazer e esporte, a insuficiência de equipamentos de assistência social e direitos humanos, a deterioração de teatros e centros culturais, além da necessidade de conservar áreas ambientais estratégicas.

As intervenções previstas ampliarão as oportunidades de lazer, esporte, cultura e turismo sustentável, ao mesmo tempo em que fortalecem políticas públicas de proteção social e preservação ambiental. O componente busca integrar inclusão social, dinamização econômica e resiliência ambiental, em consonância com os Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027, especialmente: OE 113 (acesso ao esporte e lazer), OE 105 (economia criativa e cultura), OE 106 (inclusão social), OE 213 (turismo sustentável), OE 201 (meio ambiente sustentável) e OE 202 (adaptação climática e gestão de riscos).

Descrição de subcomponentes e produtos:

Produto 2.1 – Implantação de Equipamentos Esportivos (Considerar anexo Areninhas Tipo I - Desconsiderar anexo Areninha tipo II)

Este produto terá o custo estimado de U$ 1.090.909,09 correspondendo ao impacto de 2,18% do programa e compreenderá a construção de duas Areninhas Tipo I que são equipamentos esportivos de alto padrão, compostos por campos society de grama sintética de 85m × 60m em áreas de 95m × 73m.

As obras serão compostas de:

· Campo com grama sintética de alta durabilidade e drenagem adequada;
· Alambrados, rede de proteção e torres de iluminação para uso noturno;
· Vestiários masculino e feminino com banheiros adaptados;
· Depósito de materiais esportivos e área de apoio;
· Acessibilidade plena, com rampas, pavimentação adequada e paisagismo urbano;
· Instalação de mobiliário urbano, sinalização informativa e paisagismo complementar.

Intervenções Contempladas

As Areninhas serão implantadas em áreas estratégicas do município, priorizando territórios com alta densidade populacional e carência de espaços de lazer e esporte:

• No bairro Batateiras, um dos mais populosos do Crato, o equipamento oferecerá ambiente seguro e estruturado para a prática esportiva, torneios comunitários e ações educativas voltadas a crianças e jovens.

• No Distrito de Ponta da Serra, a Areninha atenderá à população local e às comunidades rurais do entorno, fortalecendo a convivência comunitária e ampliando as oportunidades de lazer, inclusão e cidadania.

Bens e Serviços Entregues

· Dois equipamentos esportivos tipo Areninha Tipo I concluídos e em operação (Batateiras e Ponta da Serra);
· Campos society em grama sintética com infraestrutura completa e acessibilidade universal;
· Ambientes iluminados, seguros e integrados à malha urbana;
· Áreas de convivência e lazer com paisagismo e mobiliário urbano.

Resultados Esperados

· Ampliação do acesso da população a espaços de lazer e práticas esportivas, promovendo bem-estar e estilos de vida saudáveis;
· Redução da vulnerabilidade social entre crianças e jovens, com fortalecimento dos vínculos comunitários;
· Maior engajamento da população em atividades esportivas e recreativas, em ambientes acessíveis e inclusivos;
· Melhoria da qualidade de vida e do uso do espaço público, com valorização dos bairros beneficiados;
· Fortalecimento de políticas públicas de esporte e cidadania, utilizando o esporte como instrumento de integração social e prevenção à violência.

Metas Principais

Implantação de duas Areninhas Tipo I (Bairro Batateiras e Distrito de Ponta da Serra), beneficiando diretamente milhares de moradores em áreas com baixa infraestrutura esportiva.

Áreas Estratégicas (OEs) Associadas:

· OE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas;
· OE 106 – Promover a inclusão social e os direitos humanos.

Produto 2.2 – Implantação de Obras de Assistência Social e Direitos Humanos

Este produto contempla a implantação de dois Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) com área construída de aproximadamente 360 m² cada, a serem localizados nos distritos de Dom Quintino e Monte Alverne. As novas unidades têm como objetivo ampliar a cobertura da rede socioassistencial e garantir o acesso a serviços públicos essenciais a famílias em situação de vulnerabilidade social.

O investimento previsto é de US$ 952.363,64, correspondente a aproximadamente 2% do valor total do programa. Estima-se que os dois equipamentos beneficiarão diretamente cerca de 7.000 habitantes e 2.000 famílias, fortalecendo a política municipal de proteção social básica.

As obras compreenderão:
· Construção de unidades com recepção, salas de atendimento individual e coletivo;
· Espaço externo destinado a atividades comunitárias e de convivência;
· Copa, banheiros acessíveis e área administrativa;
· Acessibilidade plena, com rampas e pavimentação adequada;
· Paisagismo e integração urbanística ao entorno imediato.

Intervenções Contempladas

As intervenções atenderão a distritos com grande dispersão territorial e elevado índice de vulnerabilidade social, onde há baixa presença de equipamentos públicos e dificuldade de acesso à rede de serviços socioassistenciais.

No Distrito de Dom Quintino, com população estimada em 4.432 habitantes (IBGE, 2024), a implantação do CRAS possibilitará o atendimento direto e contínuo às famílias, reduzindo barreiras de deslocamento e ampliando o acompanhamento de programas sociais, visitas domiciliares e atividades de fortalecimento de vínculos.

No Distrito de Monte Alverne, cuja população é majoritariamente de baixa renda e dependente de programas de transferência de renda, o novo CRAS garantirá presença institucional da gestão municipal, promovendo cidadania, inclusão e justiça social para comunidades rurais historicamente desassistidas.

Bens e Serviços Entregues

· Duas unidades do CRAS implantadas (Dom Quintino e Monte Alverne);
· Estruturas físicas totalmente equipadas, acessíveis e adaptadas às normas técnicas;
· Ambientes adequados para atendimento individual, atividades coletivas e convivência comunitária;
· Melhoria da oferta e descentralização dos serviços socioassistenciais no território.

Resultados Esperados

· Ampliação da cobertura da proteção social básica, com fortalecimento da rede municipal de assistência;
· Redução das barreiras territoriais de acesso aos serviços públicos, por meio da descentralização do atendimento;
· Atendimento ampliado a famílias em situação de vulnerabilidade, com enfoque na promoção da cidadania e no acesso a direitos;
· Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, prevenindo situações de risco social;
· Melhoria da qualidade de vida e da dignidade das populações atendidas, com inclusão social efetiva.

Metas Principais

Implantação de duas unidades do CRAS em distritos estratégicos (Dom Quintino e Monte Alverne), beneficiando diretamente 7.000 habitantes e 2.000 famílias em situação de vulnerabilidade social.

Áreas Estratégicas (OEs) Associadas:

· OE 106 – Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão e proteção;
· OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza;

Produto 2.3 – Implantação e Requalificação de Espaços Culturais

Este produto abrange um conjunto integrado de intervenções culturais e turísticas voltadas à valorização do patrimônio histórico e artístico do Crato, à dinamização da economia criativa e ao fortalecimento da identidade regional. As ações se estruturam em três frentes principais e complementares que terão juntas o orçamento estimado de U$ 4.149.090,91 compreendendo um impacto de 8,30% no programa, quais sejam:

I. Estruturação do Caminho de Fátima;
II. Reforma do Teatro Salviano Arraes;
III. Reforma do Centro Cultura do Centro Cultural do Araripe e Largo da RFFSA.

1. Estruturação do Caminho de Fátima

Considerando o intenso e crescente fluxo de visitantes, bem como a importância fundamental do local como centro de fé e turismo, a requalificação do Complexo de Nossa Senhora de Fátima é uma necessidade estratégica. O projeto visa modernizar e tornar o espaço mais acessível e sustentável, aprimorando a mobilidade, a segurança, o conforto e a visibilidade de um dos maiores símbolos religiosos do país.

A proposta consiste na criação do Caminho de Fátima, que transformará a Avenida Dom Vicente de Araújo Matos em uma rota de peregrinação e contemplação espiritual. O percurso abrigará 20 estações temáticas a cada 100 metros, materializadas em pequenas edículas representando os mistérios de Fátima, conduzindo os fiéis desde o Bairro Mirandão — onde será implantada a nova Praça da Anunciação, ponto de partida — até a Capela de Nossa Senhora de Fátima, no Complexo do Barro Branco.

Essa intervenção conecta o berço histórico do Crato (Missão do Miranda) às áreas de expansão urbana, promovendo integração simbólica e territorial. O projeto é um marco de turismo religioso sustentável, com reflexos diretos na geração de emprego e renda para a população local e fortalecimento da economia do Cariri.

2. Reforma do Teatro Municipal Salviano Arraes

O **Teatro Salviano Arraes** será completamente requalificado, com modernização de sua infraestrutura técnica e de acessibilidade. As obras compreenderão intervenções em sistemas de climatização, iluminação cênica, sonorização, acústica e segurança, além da recuperação de áreas de plateia, palco e bastidores.

O projeto também prevê a instalação de assentos ergonômicos, camarins acessíveis, banheiros adaptados e rotas acessíveis em conformidade com a NBR 9050, garantindo conforto e inclusão. O objetivo é restabelecer a plena funcionalidade do equipamento como polo de difusão cultural, ampliando o calendário de espetáculos, oficinas, formações artísticas e eventos educativos no município.

Essa ação reforça o papel do teatro como símbolo da cultura cratense, reaproximando artistas e comunidade e dinamizando o centro histórico, ao mesmo tempo em que recupera um espaço de referência para toda a região do Cariri.

3. Requalificação do Centro Cultural do Araripe e Largo da RFFSA

A requalificação do **Centro Cultural do Araripe**, em conjunto com o Largo da RFFSA, configura uma das principais frentes do programa no eixo cultural. O projeto propõe a reorganização e o restauro do conjunto ferroviário histórico, integrando espaços expositivos, áreas de convivência, paisagismo e infraestrutura de apoio às manifestações culturais.



As obras incluem:

· recuperação estrutural e arquitetônica do edifício do Centro Cultural do Araripe, preservando suas características originais;

· implantação de calçadões e passeios acessíveis conectando o equipamento ao Largo da RFFSA;

· criação de áreas externas para feiras, apresentações e atividades comunitárias;

· instalação de nova iluminação cênica e paisagismo com espécies nativas.

O conjunto revitalizado formará um corredor cultural integrado ao eixo da Rua Monsenhor Joviniano Barreto (bairro São Miguel), conectando o Centro Cultural ao Calçadão do Gesso, outro espaço simbólico de identidade popular e arte urbana, consolidando o Crato como polo criativo e turístico do Cariri.

Metas Principais

- · Implantação de 20 estações no Caminho de Fátima;
- · Reforma completa do Teatro Salviano Arraes;
- · Requalificação do Centro Cultural do Araripe e do Largo da RFFSA.

Bens/Serviços Entregues

- · Equipamentos culturais requalificados e acessíveis;
- · Rota estruturada de turismo religioso e fé;
- · Espaços públicos voltados à cultura, convivência e educação patrimonial;
- · Iluminação, sinalização e paisagismo integrados à rede urbana.

Resultados Esperados

- · Fortalecimento da identidade cultural e religiosa do município;

- · Ampliação do número de eventos e do público participante de atividades culturais e turísticas;
- · Aumento do fluxo de visitantes e dinamização da economia criativa;
- · Valorização do patrimônio histórico e incentivo ao turismo sustentável;
- · Geração de emprego e renda local, com impacto regional no Cariri.

Áreas Estratégicas (OEs) associados:

· OE 105 – Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural;

· OE 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado do turismo.

Produto 2.4 – Recuperação e Valorização Ambiental (ver anexo Meio Ambiente - Mapas)

Este produto contempla a implantação do Jardim Botânico do Crato (27 ha) e de um Corredor Ecológico interligando o Refúgio de Vida Silvestre Soldadinho-do-Araripe (REVIS) ao Parque Estadual Sítio Fundão, totalizando um investimento estimado de US$ 10.354.545,45, equivalente a 20,71% do valor total do programa.

As intervenções visam recuperar áreas degradadas, ampliar a cobertura verde urbana e promover a conservação da biodiversidade, consolidando o Crato como referência regional em sustentabilidade e gestão ambiental.

Intervenções Contempladas:

- **Jardim Botânico do Crato (Ver anexo Meio Ambiente - Mapas, página 2)**

O Jardim Botânico do Crato, com área de 27 hectares, será implantado nas proximidades do REVIS Soldadinho-do-Araripe, dentro da unidade de conservação Refúgio de Vida Silvestre Soldadinho-do-Araripe, fortalecendo a conexão ecológica e científica da região.

O equipamento tem como objetivo proteger espécies nativas e ameaçadas da Caatinga e da Chapada do Araripe, como o Umbuzeiro, o Pau-brasil-da-Caatinga e o Pequi, além de valorizar a identidade indígena local por meio da denominação “Kariri”.

O projeto inclui áreas destinadas à pesquisa, lazer e educação ambiental, com:
· Recepção e centro de visitantes;
· Coleções botânicas temáticas (Caatinga, Cerrado/Mata Atlântica, plantas medicinais, orquidário e cactário);
· Herbário, viveiro e laboratórios de pesquisa;
· Trilhas ecológicas, mirantes, áreas de piquenique e parque infantil;
· Espaços educativos e auditórios;
· Sistema de irrigação, compostagem e gestão de resíduos sustentáveis.

O Jardim Botânico atuará como polo científico, educativo e turístico, com meta anual de 12.000 visitantes, 150 empregos diretos permanentes e 200 empregos indiretos, além de gerar receita anual estimada em R$ 200 mil.

- **Corredor Ecológico (Ver anexo Meio Ambiente - Mapas, página 1)**

A criação do Corredor Ecológico entre o REVIS Soldadinho-do-Araripe e o Parque Estadual Sítio Fundão tem como objetivo mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, permitindo o deslocamento da fauna, a dispersão de sementes e o

aumento da variabilidade genética.

A iniciativa promoverá a reconexão de fragmentos florestais e a recuperação da cobertura vegetal, contribuindo para a proteção da biodiversidade, o controle da erosão e a regulação climática local. O corredor funcionará ainda como espaço de visitação controlada, com trilhas interpretativas e atividades de educação ambiental voltadas a escolas e universidades, com expectativa de 33 mil visitantes por ano.

Bens e Serviços Entregues

· Implantação de 27 hectares de área verde com funções ecológicas, educativas e turísticas;
· Centro de conservação e educação ambiental integrado ao Jardim Botânico;
· Corredor ecológico interligando unidades de conservação, promovendo conectividade biológica;
· Trilhas ecológicas, áreas de lazer e infraestrutura sustentável;
· Áreas verdes restauradas e ampliadas, com manejo e arborização planejada.

Resultados Esperados

· Conservação e restauração da biodiversidade, com proteção de espécies nativas e ameaçadas;
· Ampliação da cobertura verde urbana e periurbana, melhorando a qualidade ambiental e o microclima local;
· Fortalecimento da resiliência climática, por meio do sequestro de carbono, infiltração de água e redução da erosão;
· Promoção da educação e da pesquisa ambiental, com participação de escolas, universidades e visitantes;
· Geração de emprego, renda e oportunidades sustentáveis, com dinamização do ecoturismo e da economia verde;
· Integração entre meio ambiente, cultura e turismo sustentável, fortalecendo a imagem do Crato como polo de referência em sustentabilidade no Nordeste.

Metas Principais

Implantação de 27 hectares de Jardim Botânico e Corredor Ecológico conectando unidades de conservação, com expectativa de 33 mil visitantes anuais, geração de 350 empregos diretos e indiretos e incremento da arrecadação municipal por meio do turismo ecológico.

Áreas Estratégicas (OEs) Associadas:

· OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;
· OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas;
· OE 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado do turismo sustentável.

1. 25. 33. **Informações do 3° componente:**
Nome: Saúde e Educação
Valor estimado em Dólar (USD): 7.670.000,00

Descrição:
Este componente contempla ações voltadas à ampliação e modernização da infraestrutura educacional e de saúde pública no município do Crato, com investimento total estimado de U$ 7.670.000,00, representando 15,34% do valor global do programa, sendo U$ 3.170.000,00 provenientes do financiamento externo e U$ 4.500.000,00 em

contrapartida municipal.

O Componente 3 compreende os seguintes produtos:

- Ampliação e requalificação da infraestrutura escolar;
- Ampliação e requalificação da infraestrutura de saúde pública;
- Aquisição de terrenos.

Essas ações respondem diretamente aos problemas 3 e 4 identificados no diagnóstico situacional:

- Insuficiência de Escolas de Tempo Integral, especialmente nos bairros de expansão urbana;
- Carência de Unidades Básicas de Saúde e de Pronto Atendimento, com cobertura desigual e sobrecarga em unidades existentes.

Descrição

As intervenções previstas visam elevar a qualidade dos serviços públicos essenciais, garantindo maior cobertura, equidade e eficiência no atendimento à população. O componente integra os setores de educação e saúde em uma estratégia conjunta de fortalecimento da rede social básica e de promoção da inclusão territorial.

Educação

O eixo educacional prevê a ampliação da rede de Ensino Fundamental de Tempo Integral (EETI), por meio da construção e requalificação de unidades escolares em áreas com déficit de oferta, especialmente nos bairros Ponta da Serra, Vila Lobo, Parque Granjeiro e Santa Fé.

Essas escolas serão projetadas com infraestrutura acessível, salas climatizadas, espaços de convivência, laboratórios, bibliotecas e áreas para atividades esportivas e culturais.

A iniciativa permitirá aumentar o número de vagas para crianças a partir dos 4 anos de idade, promover a educação integral e melhorar o desempenho escolar e a permanência dos alunos na rede pública.

Saúde

O eixo de saúde compreende a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h – porte II) e de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), localizadas nos bairros Sítio Bréa e Parque Granjeiro, além da aquisição de áreas para futuras ampliações da rede municipal.

Essas obras fortalecerão a atenção primária e a capacidade de resposta às urgências, garantindo cobertura ampliada e serviços descentralizados em regiões estratégicas.

A nova UPA reduzirá a sobrecarga hospitalar e permitirá o atendimento de média complexidade 24 horas, enquanto as UBS oferecerão acompanhamento contínuo a famílias e indivíduos, com foco em prevenção, atenção integral e qualidade do cuidado.

Resultados Esperados

- Ampliação da cobertura educacional, com aumento das vagas em Escolas de Tempo Integral e melhoria da infraestrutura pedagógica;
- Redução das desigualdades territoriais no acesso à educação infantil e fundamental;
- Expansão da rede de saúde pública, com atendimento mais próximo e eficiente;
- Redução da mortalidade infantil e aumento da cobertura vacinal;
- Melhoria das condições de trabalho e atendimento nas unidades de saúde;
- Integração entre políticas de saúde e educação, fortalecendo a proteção da infância e o bem-estar das famílias;
- Maior equidade social e territorial, com descentralização dos serviços públicos e fortalecimento do papel do município como polo regional de saúde e educação.

Áreas Estratégicas (OEs) Associadas

OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza (ênfase na proteção da primeira

infância por meio de creches e escolas de qualidade).

OE 102 – Ampliar o acesso à saúde pública de qualidade (fortalecimento da atenção primária e implantação da UPA).

OE 103 – Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental (requalificação e ampliação da rede escolar).

Descrição de subcomponentes e produtos:

Produto 3.1 – Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Escolar

Este produto contempla a construção e ampliação de quatro escolas municipais de tempo integral, localizadas nos bairros Parque Granjeiro e Vila Lobo, e nos distritos de Ponta da Serra e Santa Fé, com valor estimado de U$ 4.000.000,00, representando 8% do total do programa. As intervenções visam oferecer 2.900 novas vagas em regime de tempo integral, fortalecendo a política municipal de educação integral e a promoção da equidade territorial no acesso à educação pública de qualidade.

As obras compreenderão:

· Construção de unidades escolares modernas e sustentáveis;

· Requalificação de espaços pedagógicos e administrativos;

· Implantação de salas de aula acessíveis, brinquedotecas, bibliotecas, salas de leitura e auditórios;

· Modernização de mobiliário e equipamentos escolares;

· Adequação de infraestrutura de acessibilidade universal e implantação de ambientes lúdicos e inclusivos;

· Implantação de áreas de convivência, refeitórios, quadras esportivas e paisagismo escolar.

Intervenções Contempladas

A ampliação e requalificação da infraestrutura escolar respondem à demanda crescente por vagas e espaços adequados de ensino integral em regiões de expansão urbana e distritos rurais do município do Crato.

No bairro Parque Granjeiro, o crescimento populacional e a limitação das unidades existentes (EEIEF Maria Pia e EEIEF Dom Vicente de Paulo Araújo Matos) justificam a construção de nova escola e ampliação das atuais, atendendo à expansão de vilas residenciais e à necessidade de jornada ampliada.

No bairro Vila Lobo, as escolas existentes recebem estudantes provenientes da zona rural, o que gera sobrecarga e limita o atendimento integral. A nova unidade atenderá à demanda reprimida e fortalecerá a integração territorial entre campo e cidade.

No Distrito de Ponta da Serra, os equipamentos escolares são antigos e restritos em espaço físico, impossibilitando a abertura de novas turmas. A construção de uma nova escola permitirá melhor distribuição das matrículas e adequação às normas de acessibilidade e conforto térmico.

No Distrito de Santa Fé, a escola em funcionamento já possui turmas em tempo integral, mas necessita de ampliação estrutural para universalizar essa modalidade, permitindo o atendimento de todos os alunos do território.

A expansão da rede municipal de ensino em tempo integral reforça o papel da escola como espaço de proteção social, garantindo ambiente seguro, alimentação adequada, práticas esportivas, atividades culturais, tecnológicas e programas de recomposição da aprendizagem.

Bens e Serviços Entregues

· Quatro escolas de tempo integral construídas e/ou requalificadas, em padrão acessível e sustentável;

· Ambientes pedagógicos equipados e adequados às demandas contemporâneas de ensino;

· Ampliação da oferta de vagas e da jornada escolar em tempo integral;

· Melhoria da infraestrutura educacional e do ambiente de convivência escolar.

Resultados Esperados

· Aumento da cobertura educacional e da oferta de vagas em escolas de tempo integral;

· Melhoria da qualidade pedagógica e da infraestrutura escolar, com ambientes inclusivos e acessíveis;

· Redução das desigualdades territoriais no acesso à educação pública de qualidade;

· Fortalecimento da permanência escolar e diminuição da evasão e repetência;

· Promoção do desenvolvimento humano e da cidadania, consolidando a educação como eixo estratégico do desenvolvimento local.

Metas Principais

Requalificação e ampliação de quatro escolas municipais de tempo integral, totalizando 2.900 vagas em jornada ampliada, com infraestrutura pedagógica moderna e inclusiva.

Áreas Estratégicas (OEs) Associadas:

· OE 103 – Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental;

· OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza;

· OE 111 – Cidades criativas e sustentáveis (mobilidade, saneamento, equipamentos sociais e infraestrutura)

Produto 3.2 – Ampliação e Requalificação da Infraestrutura de Saúde Pública

Este produto compreende a construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porte II, com valor estimado de U$ 3.170.000,00, representando 6,34% do total do programa. As intervenções têm por objetivo ampliar o acesso, descentralizar o atendimento e fortalecer a rede pública municipal de saúde, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

Intervenções Contempladas

- UBS Parque Granjeiro II e UBS Sítio Bréa

As novas Unidades Básicas de Saúde serão implantadas nos bairros Parque Granjeiro II e Sítio Bréa, regiões de expansão populacional que atualmente apresentam baixa cobertura da Atenção Primária.

Cada unidade será projetada com infraestrutura moderna, sustentável e acessível, composta por:

· Consultórios médicos, odontológicos e de enfermagem;

· Salas de vacinação, curativos, farmácia básica e área de triagem;

· Espaço de convivência comunitária e acolhimento humanizado;

· Copa, banheiros adaptados e área administrativa;

· Estacionamento e acessibilidade universal, com rampas e pavimentação adequada.

Essas obras permitirão descentralizar e ampliar o acesso aos serviços de atenção primária, beneficiando diretamente milhares de moradores em territórios de vulnerabilidade social.

No Sítio Bréa, por exemplo, a ausência de uma unidade própria obriga a população a deslocar-se até o distrito de Dom Quintino, o que representa uma barreira geográfica e econômica. O novo equipamento possibilitará acompanhamento sistemático de famílias, especialmente em programas de pré-natal, puericultura, vacinação, controle de hipertensão e diabetes, além de ações educativas e preventivas.

A construção das UBS reforçará o vínculo entre a comunidade e a equipe de saúde, garantindo maior equidade no cuidado e melhor acompanhamento de condições crônicas, reduzindo complicações e internações evitáveis.

UPA do Seminário (Porte II)

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Seminário, de Porte II, será a primeira UPA do município do Crato, representando um marco histórico na rede pública de urgência e emergência. O equipamento atenderá uma população estimada entre 100.000 e 200.000 habitantes, com capacidade para acolher e estabilizar pacientes em quadros agudos, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana.

A estrutura seguirá o programa arquitetônico do Ministério da Saúde, incluindo:

· Consultórios clínicos e pediátricos;

· Sala de urgência e observação com leitos;

· Laboratório de exames básicos e suporte diagnóstico;

· Sala de medicação e estabilização;

· Recepção, farmácia e área administrativa;

· Equipe multiprofissional completa e atendimento humanizado.

A UPA possibilitará a resolutividade de até 97% dos casos atendidos localmente, reduzindo encaminhamentos desnecessários à rede hospitalar. Integrada ao SAMU 192, à Rede de Urgência e Emergência (RUE) e ao Hospital Regional do Cariri, garantirá fluxos regulatórios eficientes de referência e contrarreferência, reorganizando a porta de entrada do SUS e reduzindo a sobrecarga hospitalar.

Bens e Serviços Entregues

· Duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) totalmente equipadas e acessíveis, com infraestrutura completa para atenção primária;

· Uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porte II, estruturada para atendimento 24h;

· Ampliação e descentralização da cobertura da rede de saúde pública municipal;

· Ambientes humanizados, com acessibilidade, conforto térmico e integração à rede SUS.

Resultados Esperados

· Expansão da cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS), com acesso facilitado e contínuo à população;

· Redução das desigualdades territoriais no acesso aos serviços de saúde;

· Fortalecimento da prevenção e do acompanhamento de doenças crônicas, reduzindo internações evitáveis;

· Ampliação da capacidade de resposta a emergências, com atendimento ágil e humanizado;

· Diminuição da mortalidade infantil e aumento da cobertura vacinal;

· Integração da rede municipal ao sistema regional de urgência e emergência, assegurando eficiência e resolutividade no atendimento;

· Melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população, com ampliação da proteção social em saúde.

Metas Principais

Construção de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porte II, ampliando a cobertura da rede municipal de saúde e beneficiando diretamente a população urbana e rural do Crato.

Áreas Estratégicas (OEs) Associadas:

· OE 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do SUS;

· OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza;

· OE 111 – Incentivar cidades criativas e sustentáveis, com foco em equipamentos sociais e infraestrutura pública.

1. 25. 47. **Informações do 4° componente:**
Nome: Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 5.465.000,00

Descrição:
O Componente 4 estabelece a governança institucional necessária para assegurar que o PRODESC seja conduzido com excelência técnica, transparência e eficiência orçamentária. Centralizando na Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) a responsabilidade por todas as fases do ciclo de vida do projeto, busca-se garantir que cada etapa — planejamento, execução, monitoramento e avaliação — seja implementada com base em metodologias

padronizadas de gestão de riscos, cronogramas integrados e sistemas de informação.

A UGP acompanhará em tempo real o progresso físico-financeiro das intervenções, emitindo relatórios periódicos e mantendo diálogo constante com os órgãos financiadores, secretarias municipais e demais stakeholders. Além disso, promoverá a capacitação contínua das equipes envolvidas, consolidará processos de governança corporativa — incluindo auditorias e controles internos — e sistematizará lições aprendidas para aprimorar futuras tomadas de decisão.

Este componente compreende o valor estimado de U$ 5.465.000,00 impactando em 10,93% do programa, sendo integralmente com recurso oriundo do financiamento.

Descrição de subcomponentes e produtos:
4.1 Supervisão Técnica das Obras

A supervisão das obras será realizada com foco em três dimensões: técnica, ambiental e social. A supervisão das obras compreende o acompanhamento e controle da qualidade dos serviços executados, que vão desde a análise preliminar dos projetos, supervisão técnica da execução, suporte técnico e de qualidade do material utilizado, além de indicações de mudanças nas situações locais e/ou alterações necessárias, conforme a conveniência técnica e conceitual da intervenção. Através da supervisão é feito o controle de qualidade da execução das obras, respeitando as condições contratuais, tais como: normas, legislações, cronogramas físico e financeiro, dentre outros. Além disso, oferecer apoio em medidas que reduzam os impactos ambientais e sociais decorrentes das intervenções.

4.2: Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (consultoria especializada)

O Projeto prevê a contratação de uma consultoria especializada para reforçar a atuação da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), garantindo a organização, sistematização e difusão de todas as informações necessárias ao alcance dos objetivos pactuados. Essa consultoria atuará de modo integrado com os técnicos da UGP e das Secretarias Municipais envolvidas, provendo suporte permanente nas seguintes frentes:

Primeiramente, a equipe de consultores será responsável por monitorar e controlar os custos, prazos e padrões de qualidade definidos no plano de trabalho, adotando metodologias de gestão reconhecidas e ferramentas de acompanhamento alinhadas às melhores práticas internacionais. Em paralelo, oferecerá auxílio técnico na preparação e análise de documentos vinculados a processos de contratação – desde a definição dos termos de referência até a elaboração de minutas contratuais –, assegurando conformidade com a legislação vigente e com as normas institucionais aplicáveis.

Adicionalmente, a consultoria organizará e sistematizará dados de execução e resultados alcançados, consolidando-os em uma Matriz de Resultados que conterá indicadores, metas e evidências documentais. Essa matriz servirá como instrumento estratégico para subsidiar a tomada de decisão, permitindo à UGP e às Secretarias acompanhar o desempenho do Programa de forma clara e objetiva. Todas as atividades desenvolvidas estarão rigidamente em consonância com os requisitos legais, regulamentares e os demais instrumentos institucionais que regem a execução de programas de financiamento.

4.3 : Elaboração de Projetos e Estudos de Engenharia

O Programa de Desenvolvimento Social Sustentável do Crato (PRODESC) prevê a elaboração de projetos de engenharia detalhados que servirão de base para todas as intervenções previstas. Esses projetos serão desenvolvidos por equipes multidisciplinares de engenheiros e arquitetos especializados, assegurando um trabalho rigoroso e livre de inconsistências que possam comprometer o andamento das obras. Seu escopo abrangerá desde os estudos preliminares — com definição de cronogramas, orçamentos e especificações técnicas — até os desenhos executivos que orientarão a construção, garantindo clareza em cada etapa e controle sobre prazos e custos.

Todos os estudos técnicos complementares necessários à execução do programa — tais como sondagens geotécnicas, análises hidrológicas, levantamentos topográficos e avaliações ambientais — serão conduzidos de forma integrada aos projetos de engenharia. Esse conjunto de informações permitirá validar soluções construtivas, prever eventuais riscos e definir medidas mitigadoras, assegurando que o PRODESC seja implantado com excelência técnica e em plena conformidade com as normas vigentes.

4.4: Auditoria Externa

O PRODESC contará com um mecanismo robusto de monitoramento físico e financeiro, capaz de acompanhar, com rigor e independência, o progresso das ações executadas pela Prefeitura e pelas empresas contratadas. Por meio da análise detalhada de relatórios de obras e demonstrativos financeiros, identificar eventuais inconsistências ou desvios que possam comprometer o alcance dos objetivos pactuados. Ao final de cada ciclo de verificação, será emitido um parecer formal, fornecendo aos gestores subsídios precisos para ajustar rotas, reforçar controles internos e garantir a máxima transparência e eficiência na condução do Programa.

1. 25. 48. **Informações do 5° componente:**
Nome: Outras Despesas
Valor estimado em Dólar (USD): 475.000,00

Descrição:
Custos financeiros necessários à operação do Programa, sem contrapartida local, considerando os gastos com encargos do financiamento, os produtos são condicionantes do empréstimo pelo CAF, bando ao qual se pretente o financiamento.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 5.1: Gastos de Avaliação Técnica (US$50.000)

No âmbito do PRODESC, serão conduzidas avaliações técnicas contínuas das obras e serviços contratados, assegurando que cada intervenção atenda aos padrões previstos no projeto. Essas avaliações englobarão tanto a qualidade da implantação física quanto a conformidade dos desembolsos realizados, permitindo identificar eventuais desvios ou oportunidades de ajuste em tempo hábil.

Os relatórios gerados por essas análises detalharão o progresso das obras, a adequação dos métodos construtivos e o cumprimento das metas de cronograma e orçamento, oferecendo aos gestores informações precisas para a tomada de decisão. Assim, garante-se que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e que a execução atenda aos objetivos sociais e sustentáveis do programa.

Este componente do PRODESC inclui todos os custos associados à contratação de especialistas e à realização das inspeções, testes e auditorias técnicas necessárias. Dessa maneira, reforça-se o rigoroso controle sobre a execução, promovendo a transparência e a excelência na gestão de cada etapa do projeto.

Produto 5.2: Comissão de Financiamento (0,85% do montante; US$425.000)

A Comissão de Financiamento corresponde à taxa devida pelo mutuário ao banco financiador, no caso o Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF, sendo aplicada sobre os valores pendentes de desembolso do empréstimo. Para o PRODESC, essa comissão será calculada à alíquota de 0,85% sobre o saldo não liberado, integrando os custos financeiros do programa e garantindo o cumprimento das obrigações contratuais junto à agência de fomento.

1. 26. **Beneficiários**

O Programa de Desenvolvimento Social Sustentável do Crato (PRODESC) tem como público-alvo prioritário a população em situação de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental, diretamente afetada por deficiências em infraestrutura urbana, mobilidade, saúde, educação, cultura, meio ambiente e assistência social. Os beneficiários incluem tanto grupos específicos, que terão acesso direto a novos serviços e equipamentos, quanto a população municipal como um todo, que será indiretamente impactada pelos ganhos em qualidade de vida, inclusão social, segurança urbana e sustentabilidade ambiental.

Promoção da Sustentabilidade Ambiental e Mitigação de Riscos

-

População residente em áreas sujeitas a alagamentos e erosão: famílias diretamente afetadas por enchentes e deslizamentos.
Beneficiários diretos: aproximadamente 28.000 pessoas (21,5% da população municipal).

- Usuários de espaços verdes e corredores ecológicos: moradores e visitantes de praças, parques e áreas de lazer requalificadas.
  Beneficiários diretos e indiretos: cerca de 100.000 pessoas (77% da população).

Melhoria das Condições de Habitação e Mobilidade

- Moradores de vias urbanas requalificadas: usuários das ruas Eliza Cabral, Belmino Correia e demais corredores estruturantes.
  Beneficiários diretos: cerca de 60.000 pessoas (46% da população).

- Comunidades em áreas de risco geotécnico: famílias em encostas sujeitas a deslizamentos.
  Beneficiários diretos: aproximadamente 10.000 pessoas (7,7% da população).

Ampliação do Saneamento Básico

- População atendida por novas galerias de drenagem urbana: residências e comércios antes afetados por alagamentos recorrentes.
  Beneficiários diretos: cerca de 40.000 pessoas (30,7% da população).

- Beneficiários indiretos do saneamento: toda a população municipal, com melhoria sanitária e redução de custos de manutenção.
  Beneficiários indiretos: cerca de 130.000 habitantes (100% da população).

Educação e Saúde

- Estudantes e corpo docente da rede de educação: crianças a partir de 4 anos e profissionais das novas EETI.
  Beneficiários diretos: aproximadamente 8.500 pessoas (6,5% da população).

- Pacientes e equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da futura UPA: usuários e profissionais atendidos em unidades requalificadas e modernizadas.
  Beneficiários diretos anuais: cerca de 70.000 atendimentos (53,8% da população como usuários correntes de UBS).

Cultura, Esporte e Inclusão Social

- Praticantes de atividades esportivas e culturais: jovens, adultos e idosos usuários de areninhas, praças e espaços culturais requalificados.
  Beneficiários diretos: aproximadamente 7.000 pessoas.

- Famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pela rede socioassistencial: usuários dos novos CRAS em Dom Quintino e Monte Alverne, além dos já existentes CRAS/CREAS e centros de convivência.
  Beneficiários diretos: cerca de 10.000 pessoas.

Públicos Prioritários Específicos

- População em assentamentos precários e vulnerabilidade social:
  Quantitativo estimado: 40.000 pessoas (30,7% da população).

- Mulheres, crianças e idosos em situação de risco:
  Quantitativo estimado: 21.000 pessoas (16,1% da população).

- Moradores de áreas de risco ambiental (encostas e margens de rios):
  Quantitativo estimado: 10.000 pessoas (7,7% da população).

Benefício Global

No conjunto, toda a população do Crato, estimada em 130.000 habitantes, será beneficiada direta ou indiretamente com os impactos positivos do PRODESC, que incluem:

- melhoria da saúde pública, da educação e das condições de mobilidade;

- redução da vulnerabilidade social e ambiental;

- valorização cultural, esportiva e turística;

- aumento da segurança, da inclusão e da qualidade de vida;

- geração de emprego e renda durante a execução das obras e serviços.

1. 45. **Anexos**

Corredor ecológico

Estrutura das UPAS

Detalhamento dos CRAS

Descrição Areninha 1

Descrição Areninha 2

Jardim Botânico

Estrutura UBS

Caminho de Fática

Projetos de Turismo

Avaliação 10

Avaliação 11

Avaliação 12

Avaliação 13

Avaliação 14

Avaliação 15

Avaliação 16

ART - das Avalições

Avaliação 1

Avaliação 8

Avaliação 4

Avaliação 7

Avaliação 3

Avaliação 9

Avaliação 6

avaliação 2

Avaliação 5

Localizações

Produto 1.4 - Requalificação da Drenagem do Canal do Rio Granjeiro

Produto 2.3 – Implantação e Requalificação de Espaços Culturais

Mapa - Canal do Rio Granjeiro

Produto 1.3 – Implantação e Requalificação de Espaços Urbanos

Meio Ambiente - Mapas

Anexo 1.1 Infraestrutura Viária - Mapas

Construção UBS Granjeiro

Justificativa CRAS

Justificativa Areninhas tipo I

JUSTIFICATIVA ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - Educac?a?o

Projeto do Corredor Ecológico

Resumo Jardim Botânico

UPA_ Porte II Final

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa de Desenvolvimento Social Sustentável do Crato (PRODESC) articula intervenções em infraestrutura urbana, mobilidade, saúde, educação, cultura, esporte, meio ambiente e governança. Sua concepção está alinhada aos Objetivos Estratégicos (OEs) do Plano Plurianual da União 2024–2027, contribuindo para áreas estratégicas de alta prioridade nacional.

A seguir, apresentam-se os OEs correlacionados, acompanhados dos indicadores do PRODESC que permitem monitorar a contribuição de cada ação e dos objetivos específicos do programa diretamente associados.

OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza

Objetivos específicos associados:
D – Expandir e modernizar a rede de educação, ampliando a oferta de vagas em EETI e escolas e melhorando a infraestrutura pedagógica.
E – Expandir e modernizar a rede de saúde construindo uma UPA e requalificando unidades de saúde.

Indicadores vinculados:
(10) Percentual de cobertura em EETI.
(11) Número de atendimentos ambulatoriais mensais.
(12) Número de atendimentos socioassistenciais realizados nos CRAS por ano.

Produtos correlacionados:

- 3.1 – Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Escolar (EETI).
- 3.2 – Ampliação e Requalificação da Infraestrutura de Saúde Pública.
- 2.2 – Implantação de Obras de Assistência Social e Direitos Humanos (CRAS).

Justificativa:
O PRODESC contribui diretamente para a redução da pobreza multidimensional ao ampliar o acesso a serviços essenciais e promover equidade territorial.
As **escolas de tempo integral** oferecem proteção social e segurança alimentar, permitindo que crianças e adolescentes permaneçam em ambiente estruturado, com alimentação e atividades de reforço escolar e lazer, enquanto os pais se inserem no mercado de trabalho.
A **implantação de novas UBS e da primeira UPA do município** reforça a capacidade de resposta da rede de saúde e reduz barreiras de acesso a cuidados básicos e emergenciais.
Por fim, a **expansão da rede de CRAS** amplia a cobertura da política de assistência social e o acesso a benefícios, atendendo famílias vulneráveis e comunidades rurais de difícil acesso.

Nível de contribuição: Alta
O Programa atua de forma estruturante em três políticas basilares – educação, saúde e assistência social – promovendo impacto direto e mensurável sobre indicadores de vulnerabilidade e pobreza.

OE 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do SUS

Objetivo específico associado:
E – Expandir e modernizar a rede de saúde construindo uma UPA e requalificando unidades de saúde.

Indicadores vinculados:
(11) Número de atendimentos ambulatoriais mensais.

Produtos correlacionados:

- 3.2 – Ampliação e Requalificação da Infraestrutura de Saúde Pública.
- 3.3 – Aquisição de Terrenos para Novas Instalações.

Justificativa:
O PRODESC fortalece o Sistema Único de Saúde no nível local, ampliando a rede de Atenção Primária (UBS) e de urgência (UPA 24h), com infraestrutura moderna, acessível e sustentável.
Essas unidades reduzem o deslocamento da população rural e periférica, melhoram a resolutividade dos atendimentos e desafogam a rede hospitalar regional, além de favorecer o acompanhamento contínuo de doenças crônicas e o

cuidado preventivo.
A regularização fundiária das áreas destinadas às obras assegura a sustentabilidade administrativa e legal das novas unidades.

Nível de contribuição: Alta
As intervenções qualificam a rede pública de saúde com metas mensuráveis, cobertura ampliada e impacto imediato sobre a população.

OE 103 – Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental

Objetivo específico associado:
D – Expandir e modernizar a rede de educação, ampliando a oferta de vagas em EETI e escolas e melhorando a infraestrutura pedagógica.

Indicadores vinculados:
(10) Percentual de cobertura em EETI.

Produtos correlacionados:

- 3.1 – Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Escolar (EETI).
- 3.3 – Aquisição de Terrenos para Novas Instalações.

Justificativa:
A ampliação das escolas de tempo integral garante mais horas de aprendizagem, inclusão digital, desenvolvimento socioemocional e segurança alimentar, com infraestrutura moderna, acessível e pedagógica.
Essas escolas ampliam o alcance da educação pública de qualidade e fortalecem o papel da escola como espaço de convivência e proteção social, reduzindo evasão e repetência escolar.

Nível de contribuição: Alta
O programa responde diretamente à política nacional de ampliação da EETI, com indicadores SMART e metas compatíveis com os recursos e prazos disponíveis.

OE 105 – Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural

Objetivo específico associado:
B – Ampliar e qualificar os espaços de lazer, esporte, cultura e turismo, modernizando equipamentos comunitários, culturais e turísticos para fortalecer a inclusão social, a identidade local e a economia criativa.

Indicadores vinculados:
(6) Número anual de eventos culturais.
(7) Fluxo anual de visitantes em equipamentos culturais e turísticos.

Produtos correlacionados:

- 2.3 – Caminho de Fátima, Teatro Salviano Arraes e Centro Cultural do Araripe.

Justificativa:
A requalificação dos principais equipamentos culturais do Crato posiciona o município como polo criativo regional.
O **Caminho de Fátima** potencializa o turismo religioso sustentável, enquanto o **Teatro Salviano Arraes** e o **Centro Cultural do Araripe** reconstroem a identidade simbólica e fortalecem a economia local, gerando ocupação e renda.
Essas intervenções consolidam o território do Cariri como destino cultural e turístico de referência no Nordeste.

Nível de contribuição: Alta
O impacto é direto e estrutural sobre o desenvolvimento cultural e o turismo criativo, com forte potencial de replicabilidade.

OE 106 – Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social

Objetivo específico associado:
B – Ampliar e qualificar os espaços de lazer, esporte, cultura e turismo, modernizando equipamentos comunitários, culturais e turísticos para fortalecer a inclusão social, a identidade local e a economia criativa.

Indicadores vinculados:
(12) Número de atendimentos socioassistenciais realizados nos CRAS por ano.

Produtos correlacionados:

- 2.2 – Implantação de CRAS nos distritos de Dom Quintino e Monte Alverne.

Justificativa:
A implantação dos novos CRAS descentraliza o atendimento socioassistencial e garante o acesso de populações rurais e tradicionais a serviços de proteção básica, fortalecimento de vínculos e inclusão produtiva.
A presença territorial da política de assistência social é elemento central da promoção dos direitos humanos e da redução de desigualdades.

Nível de contribuição: Alta
As metas e resultados são claramente definidos, com impacto direto sobre o público vulnerável e alinhamento integral ao objetivo do OE 106.

OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

Objetivos específicos associados:
A – Melhorar a drenagem urbana e a mobilidade sustentável, com implantação de sistemas de drenagem, requalificação viária, soluções de mobilidade ativa e integração de áreas em declividade.
B – Ampliar e qualificar os espaços de lazer, esporte, cultura e turismo, modernizando equipamentos comunitários, culturais e turísticos para fortalecer a inclusão social, a identidade local e a economia criativa.

Indicadores vinculados:
(1) Percentual de domicílios que alagam em áreas de risco.
(2) Percentual da população em áreas de declividade integrada ao centro.
(3) Percentual de viagens a pé.

Produtos correlacionados:

- 1.1 – Obras Viárias e Drenagem.
- 1.2 – Elevador do Seminário.
- 1.3 – Requalificação de Espaços Urbanos.
- 1.4 – Requalificação da Drenagem do Canal do Rio Granjeiro.

Justificativa:
O programa moderniza o sistema viário e de drenagem, amplia a conectividade entre áreas altas e baixas do município e incorpora infraestrutura verde e acessibilidade universal.
O **Elevador do Seminário** e os **corredores de mobilidade ativa** integram áreas isoladas e promovem mobilidade inclusiva e sustentável.
Essas intervenções reduzem alagamentos, melhoram a caminhabilidade e impulsionam o ordenamento urbano com foco na sustentabilidade.

Nível de contribuição: Alta
As ações respondem integralmente à área estratégica, com soluções inovadoras e impacto direto sobre a qualidade de vida urbana.

OE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas

Objetivo específico associado:
B – Ampliar e qualificar os espaços de lazer, esporte, cultura e turismo, modernizando equipamentos comunitários, culturais e turísticos para fortalecer a inclusão social, a identidade local e a economia criativa.

Indicadores vinculados:
(4) Percentual da população com acesso a espaços de lazer e esporte.
(5) Visitas mensais às areninhas.

Produtos correlacionados:
• 2.1 – Implantação de Equipamentos Esportivos (Areninhas Tipo I).
• 1.3 – Implantação e Requalificação de Espaços Urbanos.

Justificativa:
A ampliação de equipamentos esportivos de uso público é um instrumento de inclusão social e promoção da saúde, com efeitos diretos sobre a qualidade de vida da população.
As Areninhas Tipo I, implantadas em bairros e distritos com menor infraestrutura, proporcionam espaços seguros, iluminados e acessíveis, fomentando o esporte amador e a convivência comunitária.
Esses equipamentos fortalecem políticas de prevenção à violência, incentivam hábitos saudáveis e atuam como núcleos de integração social, especialmente entre crianças e jovens.
As intervenções de requalificação urbana complementam essa política, criando áreas adequadas para caminhadas, ciclismo e lazer, ampliando o alcance territorial das ações.

Nível de contribuição: Alta
Os investimentos têm impacto social imediato e estruturante, promovendo saúde, inclusão e coesão comunitária, com alto potencial de replicabilidade em outros municípios.

OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

Objetivo específico associado:
C – Recuperar áreas ambientais e ampliar a cobertura verde urbana, com reflorestamento, recuperação de encostas e criação de parques, fortalecendo a resiliência climática e melhorando a qualidade ambiental.

Indicadores vinculados:
(8) Hectares de áreas verdes recuperadas.
(9) Visitantes em áreas ecológicas e de lazer.

Produtos correlacionados:

- 2.4 – Jardim Botânico do Crato e Corredor Ecológico.

Justificativa:
O Jardim Botânico e o Corredor Ecológico integram ações de conservação da Caatinga e de educação ambiental, criando um legado ecológico e turístico.
Essas intervenções contribuem para a recuperação de áreas degradadas, a regulação climática e a preservação da biodiversidade regional.

Nível de contribuição: Média
A relevância ambiental é expressiva, embora a participação orçamentária no conjunto do programa seja proporcionalmente menor.

OE 202 – Ampliar a resiliência climática e a prevenção de desastres

Objetivos específicos associados:
A – Melhorar a drenagem urbana e a mobilidade sustentável, com implantação de sistemas de drenagem, requalificação viária, soluções de mobilidade ativa e integração de áreas em declividade.
C – Recuperar áreas ambientais e ampliar a cobertura verde urbana, com reflorestamento, recuperação de encostas e criação de parques, fortalecendo a resiliência climática e melhorando a qualidade ambiental.

Indicadores vinculados:
(1) Percentual de redução de áreas sujeitas a alagamentos.
(8) Hectares de áreas verdes recuperadas.

Produtos correlacionados:

- 1.1 – Drenagem urbana.
- 1.4 – Canal do Rio Granjeiro.
- 2.4 – Jardim Botânico e Corredor Ecológico.

Justificativa:
O PRODESC fortalece a resiliência climática ao reduzir alagamentos e erosões, melhorar o manejo hídrico e ampliar a cobertura vegetal em áreas de risco.
A combinação de drenagem tradicional e infraestrutura verde representa uma abordagem moderna de adaptação urbana às mudanças climáticas.

Nível de contribuição: Alta
Ações diretas, mensuráveis e com benefícios estruturais de longo prazo sobre segurança hídrica e ambiental.

OE 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado do turismo

Objetivo específico associado:
B – Ampliar e qualificar os espaços de lazer, esporte, cultura e turismo, modernizando equipamentos comunitários, culturais e turísticos para fortalecer a inclusão social, a identidade local e a economia criativa.

Indicadores vinculados:
(7) Fluxo anual de visitantes em equipamentos culturais e turísticos.
(9) Visitantes em áreas ecológicas e de lazer.

Produtos correlacionados:

- 2.3 – Caminho de Fátima e equipamentos culturais.
- 2.4 – Jardim Botânico e Corredor Ecológico.

Justificativa:
A integração de roteiros religiosos, culturais e ecológicos qualifica a oferta turística e amplia o fluxo de visitantes, diversificando a base econômica e fortalecendo o turismo sustentável.
O Caminho de Fátima e o Jardim Botânico estruturam uma nova centralidade de visitação e valorização da identidade regional.

Nível de contribuição: Alta
O impacto é direto e mensurável sobre o turismo de valor agregado e a economia local.

Tabela resumo:

OE (PPA 2024–2027)	Objetivo Específico do PRODESC	Indicadores Vinculados	Produtos Correlacionados	Nível de Contribuição	Justificativa Detalhada
OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza	Expandir e modernizar a rede de educação e de saúde, e fortalecer a rede socioassistencial.	(10) Cobertura em EETI; (11) Atendimentos ambulatoriais; (12) Atendimentos nos CRAS.	3.1 – Escolas EETI; 3.2 – UBS/UPA; 2.2 – CRAS.	**Alta**	O PRODESC amplia o acesso à educação integral, à saúde e à assistência social, reduzindo vulnerabilidades e promovendo inclusão produtiva e alimentar. Atua em três eixos estruturantes com resultados diretos sobre a pobreza multidimensional.

OE 102 – Ampliar o acesso à saúde pública de qualidade (SUS)	Expandir e modernizar a rede de saúde com novas UBS e UPA 24h.	(11) Atendimentos ambulatoriais mensais.	3.2 – UBS e UPA; 3.3 – Terrenos.	**Alta**	A ampliação da rede de saúde fortalece a atenção primária e a resposta emergencial, reduz deslocamentos e filas hospitalares, e garante equidade territorial no acesso ao SUS.
OE 103 – Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental	Expandir a rede de escolas em tempo integral (EETI) com infraestrutura inclusiva e moderna.	(10) Cobertura em EETI.	3.1 – EETI; 3.3 – Terrenos.	**Alta**	As novas escolas oferecem ensino integral, segurança alimentar e ambientes adequados de aprendizagem, fortalecendo a educação pública e reduzindo evasão escolar.
OE 105 – Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural	Valorizar o patrimônio cultural e dinamizar o turismo criativo.	(6) Eventos culturais; (7) Visitantes em equipamentos culturais e turísticos.	2.3 – Caminho de Fátima, Teatro e Centro Cultural.	**Alta**	O programa fortalece o turismo religioso e cultural, gera empregos e consolida o Crato como polo criativo e de identidade regional no Cariri.

OE 106 – Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social	Expandir a rede de assistência social em territórios vulneráveis.	(12) Atendimentos socioassistenciais anuais.	2.2 – CRAS Dom Quintino e Monte Alverne.	**Alta**	As novas unidades do CRAS descentralizam o atendimento social e fortalecem a proteção básica, ampliando o acesso a direitos e reduzindo desigualdades territoriais.
OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis	Melhorar drenagem urbana, mobilidade e qualificação de espaços públicos.	(1) Domicílios em áreas de risco; (2) População em declividade integrada; (3) Viagens a pé.	1.1 – Obras Viárias; 1.2 – Elevador; 1.3 – Espaços Urbanos; 1.4 – Canal do Rio Granjeiro.	**Alta**	As obras de infraestrutura promovem conectividade urbana, drenagem eficiente, mobilidade ativa e integração de bairros, transformando o ambiente urbano com soluções sustentáveis.
OE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas	Ampliar e qualificar equipamentos esportivos comunitários, promovendo saúde e convivência social.	(4) Acesso a lazer e esporte; (5) Visitas às Areninhas.	2.1 – Areninhas Tipo I.	**Alta**	A implantação das Areninhas amplia o acesso ao esporte e lazer, incentivando a prática esportiva, fortalecendo vínculos sociais e contribuindo para a saúde da população jovem e adulta.

OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente	Recuperar áreas verdes e promover educação ambiental.	(8) Hectares de áreas verdes; (9) Visitantes em áreas ecológicas.	2.4 – Jardim Botânico do Crato e Corredor Ecológico.	**Média**	O Jardim Botânico e o Corredor Ecológico contribuem para a conservação da Caatinga, o turismo científico e a educação ambiental, promovendo sustentabilidade e biodiversidade.
OE 202 – Ampliar a resiliência climática e a prevenção de desastres	Reforçar a drenagem e ampliar infraestrutura verde para mitigação de riscos.	(1) Áreas sujeitas a alagamento; (8) Áreas verdes recuperadas.	1.1 – Drenagem; 1.4 – Canal do Granjeiro; 2.4 – Jardim Botânico.	**Alta**	A combinação de drenagem e infraestrutura verde reduz enchentes e erosão, melhora a segurança hídrica e fortalece a capacidade adaptativa da cidade frente às mudanças climáticas.
OE 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado do turismo	Promover turismo religioso, cultural e ecológico integrado.	(7) Visitantes em equipamentos culturais e turísticos; (9) Visitantes em áreas ecológicas.	2.3 – Caminho de Fátima; 2.4 – Jardim Botânico.	**Alta**	A integração entre turismo de fé, cultura e natureza cria um circuito sustentável de visitação e geração de renda, consolidando o Crato como destino estratégico do Cariri.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A seguir, as instituições diretamente envolvidas na implementação do PRODESC e seus respectivos papéis:

- **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG) / UGP**
  Órgão executor e gestor central do programa, responsabiliza-se pelo planejamento estratégico, coordenação das equipes, gestão de riscos, integração de cronogramas e sistemas de informação, bem como pela interlocução com financiadores e demais entes envolvidos.

- **Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudança do Clima(SEMMA)**
  Responsável pelas políticas ambientais, garante a conformidade das intervenções com normas de proteção, controle e fiscalização dos recursos naturais, aprovando licenças e acompanhando medidas mitigadoras.

- **Comissão Permanente de Licitação (CPL)**
  Conduz todos os processos licitatórios de obras, serviços e consultorias do programa, assegurando o cumprimento da legislação vigente, das cláusulas contratuais do empréstimo e dos critérios de transparência.

- **Procuradoria Geral do Município (PGM)**
  Acompanha a negociação e formalização do Contrato de Empréstimo, analisa minutas contratuais, oferece pareceres jurídicos sobre atos vinculados ao financiamento e zela pela observância da legislação municipal, estadual e federal.

- **Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SMSC)**
  Apoia ações de coesão social e inclusão, especialmente no dimensionamento de equipamentos de assistência e na integração de políticas de proteção social.

- **Secretaria Municipal de Cultura (SMC)**
  Colabora na requalificação de espaços culturais e na promoção de atividades artísticas e patrimoniais, integrando a dimensão cultural ao desenvolvimento urbano.

- **Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SMEJ)**
  Participa do desenho e implantação de equipamentos esportivos, incentivando a prática esportiva e as políticas de desenvolvimento juvenil.

- **Secretaria Municipal de Educação (SME)**
  Apoia a requalificação de escolas, alinhando as obras às diretrizes pedagógicas, de acessibilidade e de infraestrutura educacional.

- **Secretaria Municipal de Saúde (SMS)**
  Contribui para o planejamento de UBS e UPA, definindo requisitos operacionais, fluxos de atendimento e padrões de infraestrutura de saúde.

- **Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI)**
  Articula a execução das obras de macrodrenagem, pavimentação e iluminação, integrando-as ao planejamento urbano e às diretrizes técnicas definidas pela UGP.

- **Secretaria Municipal de Turismo (SMT)**
  Colabora na valorização de atrativos turísticos (por exemplo, Caminho de Fátima e elevador panorâmico), integrando-os às estratégias de atração de visitantes e desenvolvimento econômico local.

3. 1. 13. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SMPG
Órgãos parceiros:
Comissão Permanente de Licitação
Procuradoria Geral do Mucípio
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Cultura
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Secretaria Municipalde Turismo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças do Clima

3. 1. 14. **Estrutura Operacional:**

A SMPG tem uma boa equipe técnica, que somada aos profissionais das consultorias que serão contratadas entendemos ser suficientes para gerir a execução do Programa.

A SMPG como unidade Gestora será responsável pela coordenação e gestão de todas as obras e intervenções físicas do programa, bem como, todas as fases descritas, ordenação de contratações, despesas, gestão dos contratos, empenhos, liquidações e pagamentos. Para isso contará com o apoio de uma Supervisora de Obras e os órgãos afins responsáveis.

i. UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA- UGP

A UGP tem a responsabilidade de Coordenar, Administrar e Supervisionar, oferecendo suporte a execução do Programa, com base no contrato de empréstimo a ser firmado entre a Prefeitura e a CAF. A UGP contará com a seguinte estrutura: Gerencia Geral, Gerência de Infraestrutura e Obras, Gerência de Mobilidade e Acessibilidade, Gerência de Gestão Socioambiental e Gerência Administrativa Financeira.

ii. CONSULTORIA- SUPERVISÃO DE OBRAS

A Empresa de Consultoria que fará a supervisão das obras viabilizará todo o suporte técnico à UGP, garantindo as condições para que o setor de fiscalização da SMPG, possa fiscalizar as obras com toda a capacidade técnica, respeitando as normas, procedimentos e especificações, legislações e condições contratuais.

iii. CONSTRUTORAS- EXECUÇÃO DE OBRAS

Para a execução das obras a SMPG contratará, por meio de licitação, empresas do ramo da construção civil com experiência e idoneidade comprovadas, expertise e acervo técnico que comprove a capacidade técnica para executar a obra ou serviço.

IV. Qualificação da Equipe Técnica e Estrutura do Órgão Executor

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Crato (SMPG) será o órgão executor do PRODESC e possui uma equipe técnica multidisciplinar com comprovada experiência em planejamento, gestão de convênios, gestão orçamentária, acompanhamento de projetos e articulação institucional com órgãos estaduais, federais e organismos multilaterais.

A equipe é composta por profissionais capacitados, formação em áreas estratégicas como economia, administração, engenharia, direito, contabilidade, tecnologia da informação, gestão pública, entre outras com formação superior e com experiência em execução de programas urbanos integrados. Vários dos técnicos participaram da elaboração e condução de projetos estruturantes financiados por recursos federais e estaduais, o que confere expertise em planejamento territorial e infraestrutura urbana.

A Secretaria possui um núcleo dedicado exclusivamente ao planejamento estratégico, à estruturação de projetos e ao monitoramento de políticas públicas, o que contribui diretamente para a melhoria da capacidade de gestão e da efetividade das ações governamentais. A equipe atua de forma articulada com os demais órgãos municipais, adotando metodologias modernas de acompanhamento e avaliação de resultados.

Um dos diferenciais da estrutura operacional é a implementação do MAPP – Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários, uma iniciativa que tem fortalecido o controle interno, a governança pública e a gestão por resultados no

município. O MAPP permite o acompanhamento sistemático de metas e ações estratégicas por meio de reuniões periódicas com os gestores das secretarias, promovendo o alinhamento e a eficiência na execução do planejamento.

Para garantir maior eficiência, o município desenvolveu e utiliza o SISMAPP – Sistema de Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários, uma solução digital própria, concebida e operada pela equipe de Tecnologia da Informação da Prefeitura. Essa plataforma possibilita o controle em tempo real da execução física e financeira dos projetos, promove o alinhamento intersetorial e oferece painéis de gestão que orientam a tomada de decisão com base em dados concretos.

Além disso, o município dispõe de estrutura física adequada para a gestão do programa, com sede própria da Secretaria de Planejamento localizada em área central da cidade, salas de reuniões, estações de trabalho informatizadas, rede interna de internet e acesso a sistemas de gestão. A SMPG também dispõe de suporte técnico das Secretarias Municipais de Infraestrutura, Meio Ambiente, Cultura, Saúde e Educação, assegurando apoio transversal às etapas de execução do PRODESC.

Com a finalidade de reforçar sua capacidade institucional, o município prevê ainda a contratação de consultorias especializadas para supervisão técnica, apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), auditoria externa e elaboração de projetos executivos, conforme previsto no Componente 4 do programa. Tal estratégia visa garantir o alto padrão técnico das intervenções e a conformidade com os critérios operacionais da CAF.

Portanto, a qualificação técnica da equipe do Órgão Executor, aliada à sua experiência em projetos complexos e à estrutura física e institucional já instalada, assegura condições adequadas para a implementação exitosa do PRODESC.

Não haverá repasse de recursos entre órgãos.

3. 1. 15. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidade RACI Crato.xlsx

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A operacionalização do PRODESC envolverá a criação de diretrizes claras e a definição dos processos necessários para sua execução. Os principais passos incluem:

1. **Estruturação e Planejamento**

Foram definidos os objetivos do programa, como incentivo a setores estratégicos, apoio a empreendedores e financiamento de projetos pertinentes às obras de interesse público.

Identificado o público-alvo, incluindo critérios de elegibilidade para os beneficiários. Estabelecidas as regras de concessão, como taxas de juros, prazos de pagamento e garantias.

2. **Captação de Recursos**

Definição da CAF como organismo financiador.

Foi realizado pelo município um relatório de viabilidade financeira do programa, considerando custos operacionais e riscos.

3. **Monitoramento e Controle**

Estabelecimento de mecanismos para análise de risco e mitigação de inadimplência. Definição de indicadores de desempenho e metas de impacto.

Implementação de auditorias e relatórios periódicos.

Após a implementação, a manutenção do programa é essencial para garantir sua sustentabilidade e aprimoramento contínuo. Isso envolve:

1. **Gestão Financeira e de Riscos**

Monitoramento da carteira de crédito e ajustes nas condições de financiamento conforme necessário. Aplicação de estratégias para reduzir os riscos da inadimplência do município.

2. **Revisão e Ajustes no Programa**

Aprimoramento dos processos internos para maior eficiência operacional.

3. **Acompanhamento de Impacto e Transparência**

Análise dos resultados e benefícios gerados pelo financiamento. Prestação de contas

A operacionalização e manutenção de um programa de financiamento exigem um compromisso contínuo com eficiência, inovação e transparência. Com uma gestão estruturada e estratégica, é possível garantir que os recursos sejam aplicados de maneira eficaz, promovendo desenvolvimento econômico e social.

Estimativa de Custos Anuais de Manutenção – PRODESC

A manutenção anual do PRODESC foi revista de acordo com os montantes e a distribuição dos Componentes e Subcomponentes da Matriz de Investimento cujo total de recursos é de US$ 50 milhões . Para fins de planejamento, estimou-se que desse total seja destinado à manutenção anual do Programa, resultando em aproximadamente R$2.855.000,00 por exercício. A seguir, a distribuição por categoria de custo, respeitando as mesmas proporções aplicadas no modelo original:

- Gestão do Programa - R$ 1.040.000,00(aproximadamente U$ 190.000,00)

Inclusão das equipes técnicas, administrativas e financeiras dedicadas à coordenação, controle orçamentário e acompanhamento físico-financeiro do PRODESC.

- Sistema de Monitoramento e Avaliação - R$ 435.000,00(aproximadamente U$ 80.000,00)

Desenvolvimento, customização e manutenção da plataforma digital de coleta de dados, bem como análises de indicadores para suporte à tomada de decisão.

- Auditorias e Transparência - R$ 260.000,00(aproximadamente 48.000,00)

Contratação de auditorias independentes, relatórios de conformidade financeira e operacional, além de prestação de contas aos órgãos de controle e financiadores.

- Apoio Técnico Operacional - R$ 520.000,00(aproximadamente U$ 96.000,00)

Contratação de consultorias especializadas para capacitação de pessoal, suporte jurídico e assessoramento técnico em contratos e procedimentos.

- Comunicação e Participação Social - R$ 175.000,00 (aproximadamente U$ 32.000,00)

Atividades de divulgação dos resultados, manutenção de canais de participação cidadã e programas de educação ambiental e social.

- Reserva Técnica e Riscos -R$ 425.000,00 (aproximadamente U$ 78.000,00)

Fundo de contingência para ajustes emergenciais, readequação de cronograma e coberturas de passivos não previstos.

Total estimado de manutenção anual: R$ 2.855.000,00 (aproximadamente U$ 528.000,00)

Observação: Esses valores são indicativos e deverão ser ajustados com base no andamento do PRODESC, nas contratações efetivadas e na variação dos custos de mercado.

4. **Instrumentos para Garantia da Sustentabilidade Financeira – PRODESC**

A sustentabilidade financeira do Programa de Desenvolvimento Social Sustentável do Crato (PRODESC) será assegurada por um conjunto de mecanismos de gestão e controle, desde a concepção até a operação contínua das ações:

a) Planejamento Orçamentário de Longo Prazo

Vinculação do PRODESC ao Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual do Município do Crato.

Previsão de dotações específicas para custeio e investimentos do programa nos ciclos orçamentários subsequentes, garantindo continuidade das intervenções e manutenção das estruturas criadas.

b) Diversificação das Fontes de Recursos

Utilização de contrapartidas municipais diretas (terrenos, infraestrutura própria) e indiretas (recursos humanos, apoio logístico).

Captação complementar junto a fontes federais (emendas parlamentares e convênios), estaduais e parcerias com o setor privado, ampliando o volume de recursos disponíveis sem onerar exclusivamente o orçamento municipal.

c) Criação de Fundo Municipal Vinculado

Proposição de um fundo específico para o PRODESC, alimentado por receitas como:

Outorga de direito de uso do solo urbano em áreas de interesse do programa;

Compensações ambientais e urbanísticas oriundas de licenças e empreendimentos; Parcerias público privadas e concessões urbanas;

Monetização eventual de ativos gerados pelas intervenções (por exemplo, espaços de eventos culturais).

d) Gestão Ativa da Dívida e Renegociação

Acompanhamento periódico dos desembolsos e das amortizações do financiamento com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Estruturação de instrumentos de refinanciamento ou alongamento de prazos em cenários de necessidade, mantendo a saúde financeira do programa e reduzindo riscos de liquidez.

e) Indicadores de Desempenho e Avaliação Periódica

Implantação de sistema integrado de indicadores sociais, ambientais e financeiros para monitorar o cumprimento de metas e o uso eficiente dos recursos.

Definição de metas mensuráveis (por exemplo, número de famílias atendidas em programas sociais, incremento de áreas verdes, redução de riscos ambientais), com revisões e relatórios anuais que subsidiam ajustes e garantem a responsabilização.

f) Estratégia de Comunicação e Participação Social

Transparência total na gestão orçamentária e na divulgação dos resultados do PRODESC, por meio de relatórios públicos e plataformas digitais.

Promoção de processos de participação cidadã — audiências, consultas e oficinas — que legitimem o programa e fortaleçam a governança compartilhada dos investimentos.

Esse conjunto de instrumentos assegurará a robustez financeira do PRODESC, permitindo que seus benefícios sociais e ambientais se perpetuem e se ampliem ao longo dos anos.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

CRITÉRIO ADOTADO PARA SELEÇÃO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS

O critério escolhido, para definir as intervenções que serão feitas pelo Programa, foi baseado em: gravidade do problema e urgência em solucioná-los pelos riscos inerentes que cada um deles representa para a população, especialmente no que concerne à preservação da vida humana e na mitigação das mazelas que afligem as áreas mais carentes do município, bem como procurou-se o alinhamento com as políticas do Governo Federal que demonstra sua estratégia de desenvolvimento através do Plano Plurianual para os anos subsequentes.

O planejamento estratégico é instrumento fundamental para a execução bemsucedida de programas financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). No âmbito do PRODESC – Programa de Desenvolvimento Social Sustentável do Crato, ele assegura alinhamento com as prioridades da administração federal e maximiza o impacto social, urbano e ambiental dos recursos. A seguir apresenta seu modelo estruturado de planejamento, incluindo o enquadramento do PRODESC no Plano Plurianual Federal 2024–2027.

1. Diagnóstico e Análise de Contexto

1.1 Realização de estudos de viabilidade técnica e econômica para cada subcomponente.

1.2 Levantamento de dados sociodemográficos e territoriais do Crato.

1.3 Mapeamento de stakeholders (município, CAF, ministérios federais, sociedade civil).

1.4 Avaliação de riscos institucionais, financeiros e ambientais.

2. Definição de Objetivos e Metas

2.1 Identificação de objetivos alinhados aos Componentes da Matriz de Investimento:

Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana

Desenvolvimento e Valorização Socioambiental e Cultural

Saúde e Educação

2.2 Formulação de metas SMART (Específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Relevantes, Temporais).

3. Formulação de Estratégias e Planos de Ação

3.1 Captação de fontes de financiamento adicionais (emendas e programas federais).

3.2 Estratégias de sustentabilidade ambiental e social (drenagem ecológica, reflorestamento, educação).

3.3 Programa de capacitação para gestores municipais e beneficiários.

3.4 Planos de ação detalhados para cada subcomponente, com responsáveis, prazos e indicadores.

4. Implementação e Monitoramento

4.1 Mobilização de recursos humanos, financeiros e materiais conforme Matriz de Investimento.

4.2 Acompanhamento por meio de KPIs definidos no Sistema de Monitoramento.

4.3 Auditorias periódicas e relatórios para UGP, CAF e órgãos federais.

5. Avaliação e Ajustes

5.1 Avaliações de impacto qualitativas e quantitativas (indicadores sociais, ambientais e econômicos).

5.2 Revisões semestrais do planejamento, com ajustes estratégicos conforme resultados.

6. Enquadramento no Plano Plurianual Federal 2024–2027

6.1 Programa PPA 2846 – Saneamento Básico e Serviços Urbanos

Objetivo Federal: universalizar o saneamento e qualificar serviços urbanos.

Contribuições do PRODESC: ampliação do sistema de drenagem, requalificação de vias e passeios, drenagem ecológica em praças.

6.2 Programa PPA 64 – Conservação, Recuperação e Uso Sustentável do Meio Ambiente

Objetivo Federal: promover restauração de áreas degradadas e fortalecer a resiliência climática.

Contribuições do PRODESC: recuperação de encostas (Encosta do Alto da Penha), reflorestamento no Jardim Botânico de 27ha, trilha da Cascata.

6.3 Programa PPA 1630 – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde

Objetivo Federal: ampliar o acesso e a qualidade do SUS na base.

Contribuições do PRODESC: implantação e requalificação de UBS Parque Grangeiro 2, Sítio Breá, e UPA Seminário.

6.4 Programa PPA 105 – Educação Infantil e Ensino Fundamental de Qualidade

Objetivo Federal: garantir infraestrutura e práticas pedagógicas para o desenvolvimento integral.

Contribuições do PRODESC: requalificação de EEFTIs em Ponta da Serra, Vila Lobo, Parque Grangeiro e Santa Fé; criação de espaços intergeracionais nas praças.

6.5 Programa PPA – Promoção do Esporte e Atividade Física

Objetivo Federal: ampliar o acesso ao esporte como vetor de saúde e inclusão social.

Contribuições do PRODESC: implantação das Areninhas Batateiras e Ponta da Serra, modernização de quadras poliesportivas e academias ao ar livre.

6.6 Programa PPA – Cultura Viva e Patrimônio Cultural

Objetivo Federal: valorizar a diversidade cultural e estimular o turismo cultural.

Contribuições do PRODESC: reforma do Teatro Salviano Arraes, requalificação do Centro Cultural do Araripe, Caminho de Fátima e Elevador do Seminário.

Observação Importante:

O Município do Crato encontra-se, no presente exercício, em processo de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, instrumento central de planejamento de médio prazo que definirá as diretrizes, objetivos e metas da gestão municipal para os próximos quatro anos. O prazo legal para envio do projeto de lei à Câmara Municipal está previsto para 29 de agosto de 2025, conforme determina a Lei Orgânica Municipal e a legislação vigente.

O PRODESC está em seu todo alinhado tanto com o PPA vigente (2022-2025), quanto a este PPA em elaboração, muito embora a redação final deste, ainda esteja em construção, o processo de elaboração do PPA 2026–2029 vem sendo conduzido de forma participativa e alinhada às melhores práticas de gestão pública, garantindo ampla escuta social e a integração com os planos e programas já em execução. Até o momento, foram realizadas etapas estruturadas e complementares, que incluem:
• Encontros formativos com comunidades, assegurando a participação direta da população na definição de prioridades;
• Fóruns temáticos com especialistas, sociedade civil e demais segmentos sociais, possibilitando aprofundamento técnico e diálogo intersetorial;
• Consulta pública virtual por meio da Plataforma Participa Crato, ampliando o alcance da participação popular;
• Audiência Pública, etapa de consolidação e validação das contribuições, garantindo transparência e legitimidade ao processo.

Atualmente, o PPA encontra-se na fase de redação final, incorporando as contribuições obtidas nas etapas anteriores para posterior encaminhamento à Câmara Municipal. Ressalta-se que o conteúdo preliminar já consolida as linhas estratégicas e programas prioritários do município, de forma a garantir o Programa esteja enquadrado ao planejamento municipal vigente e com as diretrizes em construção para o próximo ciclo de gestão.

Em anexo, seguem:
1. PPA vigente (2022–2025), que orienta a execução orçamentária e programática atual;
2. Minuta do PPA 2026–2029, em fase de finalização, refletindo o compromisso do município com a continuidade do planejamento, a sustentabilidade fiscal e o desenvolvimento alcance de resultados sociais concretos.

Dito isto segue a referência de cada ação junto ao PPA:

Obra: Implantação e requalificação de obras viárias e drenagem urbana

- **Componente (Carta Consulta):** Componente 1 – Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana
- **Tipo de Ação – PPA Vigente:** Implantação e Requalificação de Infraestrutura Viária
- **Página no PPA Vigente:** Anexo XIV – pág. 70-72
- **Tipo de Ação – PPA 2026-2029:** Obras de Mobilidade e Drenagem Urbana
- **Página no PPA 2026-2029:** Programa CRATO +Desenvolvido – pág. 6-8

Obra: Implantação do Elevador do Seminário

- **Componente (Carta Consulta):** Componente 2 – Desenvolvimento Turístico e Cultural
- **Tipo de Ação – PPA Vigente:** Implantação de Equipamentos Turísticos
- **Página no PPA Vigente:** Anexo XIV – pág. 120
- **Tipo de Ação – PPA 2026-2029:** Elevador do Seminário – Requalificação Turística
- **Página no PPA 2026-2029:** Programa CRATO +Cultura – pág. 6-7
- **Implantação e recuperação Equipamentos Esportivos**
  - **PPA vigente:** Tipo de ação: *Construção, reforma e ampliação de equipamentos esportivos* (Página 191).
  - **PPA 2026-2029:** Tipo de ação: *Infraestrutura esportiva – implantação e modernização* (Página 204).
- **Implantação de Obras de Assistência Social e Direitos Humanos**
  - **PPA vigente:** Tipo de ação: *Construção, reforma e ampliação de equipamentos de assistência social* (Página 205).
  - **PPA 2026-2029:** Tipo de ação: *Infraestrutura socioassistencial e de direitos humanos – implantação e modernização* (Página 219).
- **Implantação e Requalificação de Espaços Culturais**
  - **PPA vigente:** Tipo de ação: *Construção, reforma e requalificação de equipamentos culturais* (Página 198).
  - **PPA 2026-2029:** Tipo de ação: *Infraestrutura cultural – implantação, modernização e requalificação* (Página 213).
- **Recuperação e Valorização Ambiental**

- **PPA vigente:** Tipo de ação: *Ações de recuperação e preservação ambiental* (Página 226).
- **PPA 2026-2029:** Tipo de ação: *Restauração e valorização de áreas ambientais estratégicas* (Página 237).

- **Ampliação e Requalificação da infraestrutura de Escolar (infantil)**
  - **PPA vigente:** Tipo de ação: *Construção, ampliação e requalificação de unidades escolares de educação infantil* (Página 165).
- **PPA 2026-2029:** Tipo de ação: *Infraestrutura educacional infantil – ampliação e modernização* (Página 178).

Ampliação e Requalificação da infraestrutura de Saúde Pública

- **PPA vigente:** Tipo de ação: *Construção, ampliação e modernização de unidades de saúde* (Página 150).
- **PPA 2026-2029:** Tipo de ação: *Infraestrutura de saúde – ampliação e requalificação* (Página 162).

Conclusão

O PRODESC, ao se articular com os Programas do PPA Federal 2024–2027, garante coesão institucional, transparência e sustentabilidade orçamentária. Com diagnósticos sólidos, metas SMART, estratégias integradas e monitoramento rigoroso, o Crato potencializa os benefícios urbanos, sociais e ambientais, alinhando-se às prioridades nacionais e aos compromissos assumidos com o CAF

3. 32. **Anexos**

PPA vigente

PPA em Elaboração

Organograma PRODESC

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Risco Legal
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
O PRODESC depende de lei municipal específica que autorize o Chefe do Executivo do Crato a contratar o financiamento junto ao CAF. Embora o risco de não aprovação dessa lei seja considerado baixo — em razão do amplo debate prévio com a sociedade e do apoio político ao programa —, sua materialização impediria o início dos desembolsos. Da mesma forma, existe baixa probabilidade de o PRODESC não ser contemplado na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, mas, caso ocorra, comprometeria a previsão de recursos para execução das ações.

Ações Mitigadoras:

- Diálogo permanente com a Câmara de Vereadores, apresentando relatórios técnico-sociais que evidenciem os benefícios e a urgência do PRODESC.
- Articulação para inclusão antecipada na LDO, garantindo dotação orçamentária e aprovação tempestiva.

Mobilização política e audiências públicas, fortalecendo o apoio dos parlamentares e da sociedade civil.

Prevenção e Mitigação:
Ações Mitigadoras:

- Diálogo permanente com a Câmara de Vereadores, apresentando relatórios técnico-sociais que evidenciem os benefícios e a urgência do PRODESC.
- Articulação para inclusão antecipada na LDO, garantindo dotação orçamentária e aprovação tempestiva.

4. 6. **Informações do 2° risco:**
Nome: Risco de Contratações
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
Na fase de licitações e contratos do PRODESC, há risco médio (impacto) e baixa probabilidade de falhas que atrasem ou inviabilizam contratações. Entre os principais perigos identificam-se: elaboração de editais incompletos ou juridicamente inconsistentes; equipes de licitação sem experiência técnica suficiente; e eventual seleção de empresas sem capacidade técnico-financeira adequada.

Prevenção e Mitigação:
Ações Mitigadoras:

- Padronização de termos de referência e minutas de edital em estrita conformidade com a Lei de Licitações, eliminando ambiguidades.
- Capacitação obrigatória dos membros das comissões de licitação em práticas jurídico-técnicas e procedimentos da nova Lei.
- Criação de comitê técnico-jurídico (SEINFRA + UGP) para revisão prévia de todos os documentos licitatórios.
- Matriz de riscos específica para cada edital, com planos de contingência para aditivos e ajustes de escopo.

4. 11. **Informações do 3° risco:**
Nome: Riscos Ambientais

Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Os riscos ambientais do PRODESC apresentam impacto baixo e probabilidade baixa, mas exigem atenção às licenças e à gestão de passivos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) apoiará a UGP na obtenção de licenças prévias, de instalação e de operação; e monitorará os prazos para evitar interrupções. As obras de drenagem urbana, recuperação de áreas verdes e implantação do Jardim Botânico estão projetadas para gerar benefícios claros — redução de inundações, melhoria da qualidade do ar e controle de erosão —, mas demandam controle sobre geração de resíduos, emissões de poeira, ruídos e efluentes. Ver anexo Diagnóstico Ambiental

Prevenção e Mitigação:
Ações Mitigadoras:

- Programa Básico Ambiental (PBA): estabelece procedimentos para gerenciamento de resíduos, monitoramento de emissões e boas práticas operacionais.
- Monitoramento contínuo da qualidade do ar e da água, com medições periódicas e relatórios de conformidade.
- Calendário de poda e recomposição vegetal que respeite ciclos biológicos, minimizando impactos à fauna.

Implementação de sistemas de microdrenagem nos canteiros de obra e fiscalização do lençol freático.

4. 15. **Informações do 4° risco:**
Nome: Riscos Sociais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Embora de impacto e probabilidade baixos, os riscos sociais merecem ações proativas para manter o apoio comunitário ao PRODESC. Critérios de seleção de equipamentos — como UBS, escolas, praças e areninhas — foram definidos com base na maior vulnerabilidade socioeconômica e na demanda premente por serviços públicos em bairros de baixa renda. Durante a fase de execução, poderá ocorrer desconforto temporário à população local (interrupção de tráfego, ruídos, poeira), gerando tensão ou resistência. Ver anexo Diagnóstico Social

Prevenção e Mitigação:
Ações Mitigadoras:

- Plano de comunicação abrangente, com divulgação prévia de cronogramas, desvios e interrupções, via SMS, redes sociais e painéis informativos.
- Reuniões periódicas com associações de moradores, promovendo diálogo, coleta de sugestões e co-responsabilização.
- Sinalização clara de desvios de pedestres e veículos, minimizando transtornos e riscos de acidentes.
- Campanhas de conscientização e treinamentos para equipes de obra sobre normas de convivência e redução de impactos à comunidade.
- Engajamento de agentes comunitários, reforçando o vínculo entre a obra e os beneficiários e acelerando a recomposição dos espaços após cada etapa.

4. 21. **Informações do 5° risco:**
Nome: Risco de Desapropriações
Impacto: Baixo

Probabilidade: Média

Descrição:
Apesar de citar as ocupações urbanas desordenadas no texto, não há previsão de desapropriações no Programa, pois as áreas de implantação das intervenções são públicas e pertencem ao patrimônio municipal.

No entanto o município está preparado para eventuais problemas como:

AUSÊNCIA OU FALHAS NO PLANO DE REASSENTAMENTO OU AQUISIÇÃO DE TERRAS
Muitos financiamentos internacionais exigem um Plano de Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário (PAR/PRIV), que deve prever impactos, indenizações, reassentamentos e formas de compensação. A ausência ou elaboração inadequada desse plano pode implicar em suspensão do financiamento, judicialização e conflitos sociais.

INSEGURANÇA JURÍDICA NA TITULARIDADE DOS IMÓVEIS AFETADOS
Imóveis sem regularização fundiária, com disputas judiciais ou registros inconsistentes podem atrasar ou inviabilizar a desapropriação, gerando passivos judiciais e atrasos significativos no cronograma do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Ações mitigadoras para:

AUSÊNCIA OU FALHAS NO PLANO DE REASSENTAMENTO OU AQUISIÇÃO DE TERRAS
Elaborar um plano específico de reassentamento e aquisição de terras, conforme os padrões do agente financiador.
Incluir mecanismos de consulta e participação social, assegurando que os afetados sejam ouvidos desde o início do processo.
Estabelecer critérios técnicos claros e públicos para indenização (valores de mercado, perdas indiretas, benfeitorias, etc.).

Ações mitigadoras Para:

INSEGURANÇA JURÍDICA NA TITULARIDADE DOS IMÓVEIS AFETADOS
Realizar levantamento fundiário completo e atualizado da área afetada, com apoio de cartórios, registros públicos e visitas técnicas.
Integrar o projeto a programas de regularização fundiária municipal ou estadual.
Priorizar soluções negociadas ou amigáveis, mesmo em áreas com posse informal, com apoio do Ministério Público e Defensoria Pública.

4. 22. **Informações do 6° risco:**
Nome: Risco de Reassentamento
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não haverá reassentamentos de famílias no Programa. Mas por um caso fortuito, ou superveniente que possa vir a acontecer, estará descrito as ações mitigadoras.

Prevenção e Mitigação:
Prevenção e Mitigação:
6.1 FALTA DE PLANEJAMENTO PRÉVIO E PLANO DE REASSENTAMENTO MAL ELABORADO
A ausência de um Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) bem estruturado pode levar a desorganização do processo, remoções forçadas, perda de vínculos sociais, aumento da vulnerabilidade social e questionamentos jurídicos e institucionais.
Ações mitigadoras:
Elaborar o Plano de Reassentamento Involuntário conforme as diretrizes do agente financiador (ex: Norma de Desempenho 5 da IFC ou Política Ambiental e Social do BID).
Realizar levantamento socioeconômico detalhado das famílias afetadas, considerando renda, escolaridade, vulnerabilidades, tipo de posse e condições da moradia.
Incluir cronograma, orçamento, critérios de elegibilidade e medidas compensatórias claras no plano.

6.2 REMOÇÕES FORÇADAS OU SEM CONSULTA ÀS FAMÍLIAS AFETADAS
Desapropriações e remoções realizadas sem consulta prévia e diálogo transparente com os afetados podem gerar conflitos, ações judiciais, protestos, denúncias em órgãos internacionais e danos reputacionais graves ao projeto.
Ações mitigadoras:

Realizar consultas públicas e reuniões comunitárias específicas com as famílias atingidas, garantindo escuta ativa e esclarecimentos.
Aplicar o princípio da consulta livre, prévia e informada, como estabelece a Convenção 169 da OIT, especialmente em áreas com comunidades tradicionais.
Criar comitês locais de acompanhamento do reassentamento, com representantes da comunidade, da gestão pública e do agente financiador.
6.3 REASSENTAMENTO PARA ÁREAS INADEQUADAS OU SEM INFRAESTRUTURA MÍNIMA
Realocar famílias para locais distantes, sem acesso a transporte, saúde, educação, saneamento ou oportunidades de trabalho pode agravar sua condição social e gerar insatisfação permanente.
Ações mitigadoras:
Escolher locais de reassentamento próximos às áreas originais ou com infraestrutura urbana adequada, conforme definido nos estudos sociais prévios.
Assegurar que as novas moradias respeitem padrões mínimos de habitabilidade e acessibilidade universal.
Planejar o reassentamento com infraestrutura implantada previamente à transferência (água, energia, drenagem, transporte, etc.).

4. 23. **Anexos**

Diagnóstico Ambiental

Diagnóstico Social

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	50.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	12.500.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	150	210

Juros aplicáveis:
SOFR (6 meses) + 1,9% a.a nos primeiros 8 anos e SOFR (6 meses) + 2,0% a.a do nono ano até o décimo oitavo;
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral para pagamento de Juros e para as amortizações
Comissão de Compromisso:
Equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do
Comissão de Avaliação:
valor de US$ 50.000,00 em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Não existem outros encargos e comissões

Outras Informações:

Não existem outros encargos e comissões

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.528.618,19	1.600.000,00	5.083.618,18	1.890.909,09	4.703.618,18	1.600.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
4.538.618,18	1.600.000,00	4.488.618,18	1.309.090,91		

Nome do componente					
Desenvolvimento e Valorização Socioambiental e Cultural					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.309.381,82	0,00	3.309.381,82	0,00	4.136.727,27	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.309.381,82	0,00	2.482.036,36	0,00		

Nome do componente					
Saúde e Educação					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
951.000,00	900.000,00	792.500,00	900.000,00	634.000,00	900.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
475.500,00	900.000,00	317.000,00	900.000,00		

Nome do componente					
Gestão do Programa					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.293.000,00	0,00	1.193.000,00	0,00	993.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
993.000,00	0,00	993.000,00	0,00		

Nome do componente					
Outras Despesas					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve destinar, a título de contragarantia à União, as cotas de repartição previstas nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, suplementadas pelas receitas tributárias elencadas no art. 156, na forma do §4º do art. 167, além de quaisquer outras garantias admitidas pelo ordenamento jurídico.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Ofício CAF

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Componente Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana

Tendo sido concluídos o levantamento de campo e os estudos preliminares, estabelece-se que os projetos básicos relativos ao subcomponente de Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana do PRODESC deverão estar finalizados em até 120 dias contados a partir do envio desta comunicação. Concluída essa etapa, a Prefeitura do Crato submeterá os projetos aos órgãos ambientais competentes, objetivando a obtenção das Licenças Ambientais Prévias (LPs), cujo prazo médio de emissão é de 30 dias.

Obtida a LP, dará início o processo licitatório para contratar a empresa especializada responsável pela execução das obras de infraestrutura, drenagem e mobilidade urbana. Na fase de preparação da licitação, será contratada consultoria para elaboração dos Termos de Referência, garantindo a correta definição dos requisitos técnicos, ambientais e de qualidade necessários ao desenvolvimento dos projetos executivos. Estima-se que todo esse procedimento licitatório, desde a publicação do edital até a assinatura do contrato de empreitada, seja concluído em cerca de 60 dias, vinculando-se diretamente à formalização do contrato de financiamento do PRODESC.

Componente – Desenvolvimento e Valorização Socioambiental e Cultural

A localização dos equipamentos esportivos, das unidades de assistência social e direitos humanos, dos espaços culturais e das áreas voltadas à recuperação e valorização ambiental já foi definida, e os projetos básicos encontram-se em fase final de elaboração. Para garantir a excelência técnica e a conformidade com as exigências ambientais e urbanísticas, a Prefeitura do Crato decidiu que a execução dessas obras será realizada por empresas de engenharia especializadas, contratadas por meio de processos licitatórios. Esses processos seguirão o mesmo cronograma aplicado ao subcomponente de Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana do PRODESC:

· Conclusão dos projetos básicos em até 120 dias a partir da data de emissão desta comunicação;

· Submissão aos órgãos competentes e obtenção das Licenças Ambientais Prévias em prazo médio de 30 dias;

· Publicação do edital, elaboração dos Termos de Referência por consultoria especializada e condução da licitação até a assinatura dos contratos em aproximadamente 45 dias, em sintonia com a formalização do financiamento.

Dessa forma, as obras de implantação e recuperação de equipamentos esportivos, as intervenções de assistência social e direitos humanos, a requalificação de espaços culturais e as ações de recuperação e valorização ambiental serão executadas com rigor técnico, cumprimento de prazos e plena observância das normas legais, assegurando qualidade, transparência e impacto positivo para a população do Crato.

Componente Saúde e Educação

Os técnicos municipais já estão finalizando os projetos básicos de Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Escolar (infantil) e de Saúde Pública, observando as diretrizes nacionais aplicáveis a creches, pré-escolas e unidades de saúde. Como etapa subsequente, esses projetos serão submetidos à aprovação pelos órgãos municipais competentes, visando à obtenção das licenças urbanísticas, ambientais e sanitárias exigidas. Quanto à execução das obras, a Prefeitura do Crato definirá a contratação de empresas de engenharia especializadas por meio de processos licitatórios, obedecendo ao cronograma estabelecido para o componente de Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana do PRODESC: conclusão dos projetos básicos em até 120 dias, emissão das Licenças Ambientais Prévias em prazo médio de 30 dias e realização da licitação — incluindo elaboração de Termos de Referência por consultoria técnica — com assinatura de contrato estimada em 45 dias. Dessa forma, garantem-se qualidade técnica, conformidade legal e celeridade na entrega das melhorias às crianças, educadores, pacientes e profissionais da saúde do município.

Componente Gestão do Programa

Os Termos de Referência para a contratação das consultorias essenciais ao PRODESC encontram-se em fase de elaboração, assegurando a definição clara dos escopos para cada serviço especializado. No entanto, o lançamento de todos os processos licitatórios dependerá da assinatura prévia do contrato de empréstimo com o CAF. Entre as consultorias a serem contratadas estão:

- Supervisão Técnica das Obras, que garantirá o acompanhamento multidisciplinar (técnico, ambiental e social) de cada intervenção, com relatórios periódicos de conformidade e recomendações de ajustes;

- Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa, fornecendo suporte especializado em gestão administrativa, monitoramento físico-financeiro e sistematização de informações para subsidiar a tomada de decisão;

- Elaboração de Projetos e Estudos de Engenharia, responsável por desenvolver desenhos executivos, especificações técnicas e estudos complementares (geotécnicos, hidrológicos, topográficos), garantindo a robustez e a viabilidade técnica das obras;

- Auditoria Externa, encarregada de avaliar de forma independente a execução financeira e operacional do PRODESC, atestando a conformidade com as normas contratuais, legais e os indicadores de desempenho estabelecidos.

A publicação desses editais seguirá o cronograma do componente de Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana, iniciando-se após a efetivação do financiamento e respeitando os prazos de elaboração de Termos de Referência, análise jurídica e adequações finais, de modo a assegurar o pleno cumprimento das exigências contratuais e a qualidade das contratações.

6. 6. **Anexos**

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download