PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto de Desenvolvimento Viva Melhor Ponta Porã – MS

Proponente: Município de Ponta Porã
Processo SEI: 03101.001924/2025-40
Código do pleito: 5924531231/2025
Versão: 1

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 24.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 6.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 05
1. 2. 4. Resultados 09
1. 3. Objetivo 10
1. 4. Indicadores 12
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 12
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 12
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 13
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 14
1. 5. Componentes 15
1. 5. 1. Informações do 1° componente 15
1. 5. 2. Informações do 2° componente 16
1. 5. 3. Informações do 3° componente 16
1. 5. 4. Informações do 4° componente 17
1. 5. 5. Informações do 5° componente 17
1. 6. Beneficiários 18
1. 7. Anexos 18
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 20
2. 1. Áreas estratégicas 20
2. 2. Anexos 20
3. GESTÃO 21
3. 1. Arranjo institucional 21
3. 1. 1. Descrição 21
3. 1. 2. Orgãos Executores 21
3. 1. 3. Estrutura Operacional 21
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 21
3. 2. Operacionalização e Manutenção 21
3. 3. Planejamento Estratégico 22
3. 4. Anexos 22
4. RISCOS 23
4. 1. Informações do 1° risco 23
4. 2. Informações do 2° risco 23
4. 3. Informações do 3° risco 23
4. 4. Informações do 4° risco 23
4. 5. Informações do 5° risco 23
4. 6. Anexos 23
5. FINANCIAMENTO 25
5. 1. Condições Financeiras da Operação 25
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 25
5. 2. Cronograma de Desembolso 27
5. 3. Contragarantias 28
5. 4. Anexos 28
6. ETAPAS REALIZADAS 29
6. 1. Etapas realizadas 29
6. 2. Anexos 29

.

7. CONTATOS 30
7. 1. Contatos 30
7. 2. Anexos 30

.

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto de Desenvolvimento Viva Melhor Ponta Porã – MS
Sigla: Viva Ponta Porã
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Ponta Porã

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O município de Ponta Porã, situado na região sul de Mato Grosso do Sul, a cerca de 324 km da capital Campo Grande e com extensão territorial de 5.359,00 km² (IBGE, 2022) é considerado um polo estratégico de desenvolvimento fronteiriço. Sua população estimada é de 92.017 habitantes, com densidade demográfica de 17,17 hab/km² (IBGE, 2022) e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM de 0,701 (PNUD, 2010).

Ponta Porã é um importante polo econômico da faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai. Ocupa o 4º lugar no ranking de Produto Interno Bruto - PIB per capita das cidades do Estado de Mato Grosso do Sul, perfazendo R$ 52.713,01 (IBGE, 2021) e destaca-se em 1º lugar no cenário estadual na atividade econômica de Agropecuária, com enfoque na produção de soja, milho, cana-de-açúcar, pecuária e está entre as maiores economias agrícolas do país, ocupando o 22º lugar no ranking brasileiro (IBGE, 2021).

Com localização estratégica, o município é cortado pela BR-463 (ligando a Capital Campo Grande e Dourados) e MS-164 (acesso ao norte do MS), posicionando-se na Rota Bioceânica que conecta Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Ademais, faz divisa com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, a qual possui população estimada em 127.437 habitantes segundo o “Instituto Nacional de Estadística” (INE, 2022), formando uma área conurbada internacional com intensa integração econômica, social e cultural, com ênfase para:

i) Rota rodoviária de transporte e logística: A região é um dos principais corredores de entrada e saída de caminhões de carga provenientes do Mercosul, facilitando o fluxo de mercadorias internacionais.

ii) Fluxo de pessoas: Diariamente, muitos habitantes cruzam a fronteira para atividades de trabalho, educação, comércio, saúde e lazer.

iii) Intercâmbio comercial: há um intenso fluxo bilateral de mercadorias, que vão desde bens de consumo básicos até eletrônicos, roupas e alimentos.

iv) Cooperação transfronteiriça: projetos conjuntos e parcerias entre organizações locais, governos municipais e instituições regionais visam promover o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida dos residentes de ambas as cidades.

v) Educação binacional: Ponta Porã destaca-se na educação básica, a qual é muito procurada pelo país vizinho, e possui também uma rede de ensino superior bem consolidada, com universidades e instituições públicas de ensino, como a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS, centro universitário e diversas faculdades de ensino superior privado, entre elas, a UNIDERP Ponta Porã, a qual trouxe o curso de Medicina do lado brasileiro. Pedro Juan Caballero abrange cerca de 9 faculdades de Medicina com pelo menos 15 mil estudantes matriculados, sendo paraguaios e brasileiros de diversas regiões.

Ponta Porã é um município de médio porte que desempenha papel estratégico para o desenvolvimento regional, integrando fluxos comerciais e sociais com o país vizinho Paraguai, o qual faz fronteira seca. A cidade enfrenta desafios históricos em infraestrutura urbana, especialmente em mobilidade, drenagem e urbanização de bairros periféricos com alto índice de vulnerabilidade. O crescimento populacional e territorial sem o devido acompanhamento da infraestrutura urbana tem gerado prejuízos à qualidade de vida da população e à atratividade econômica local.

Nesse contexto, por meio do Programa de Infraestrutura Urbana Sustentável e Requalificação de Vias em Ponta Porã

– MS, a administração municipal visa avançar na promoção do desenvolvimento urbano sustentável, reduzir o passivo de infraestrutura e fomentar o desenvolvimento socioeconômico da região.

1. 2. 2. **Problema:**

Municípios situados em faixa de fronteira compartilham um intenso elo entre os diversos aspectos de uma vida em sociedade, gerando uma identidade própria que estreita os vínculos culturais, econômicos e sociais, de modo a compartilhar espaços, experiências, necessidades e deficiências. Em cidades-gêmeas, é comum que os desafios enfrentados por um lado se reflitam no outro, transformando-se em questões conjuntas que impactam de forma semelhante ambas as populações.

Observa-se um fluxo crescente de pessoas em busca de melhores condições de atendimento, o que pode resultar em uma sobrecarga gradativa sobre os equipamentos urbanos e sociais do município mais estruturado. Essa demanda adicional nem sempre é acompanhada de repasses ou receitas proporcionais por parte dos entes públicos, o que compromete a plena manutenção, recuperação e expansão da infraestrutura disponível para acompanhar o desenvolvimento regional.

Ademais, vale ressaltar que, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e reforçado pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, o parcelamento do solo urbano exige a implantação de infraestrutura completa (vias pavimentadas, redes de água, esgoto, drenagem e iluminação) para novos loteamentos. Dessa forma, loteamentos implantados no município de Ponta Porã antes da vigência dessas normativas foram estabelecidos sem essa infraestrutura obrigatória, transferindo ao poder público o ônus de sua implementação posterior.

Regiões periféricas do município de Ponta Porã possuem vias sem pavimentação asfáltica e drenagem. Dados do SNIS (2023) indicam que 76,35% das vias municipais são pavimentadas e 48,37% dispõem de drenagem, mas as áreas-alvo ficam abaixo dessas médias, com 125 enxurradas registradas nos últimos cinco anos.

Dados mapeados do Sistema de Informações Territoriais do município de Ponta Porã demonstram que dos 540,00 km de vias da sede urbana, 488,70 km são pavimentadas e 51,30 km ainda não possuem pavimentação (ANEXO).

A ausência da pavimentação e drenagem adequadas comprometem a qualidade da infraestrutura local, com impactos diretos sobre a mobilidade, saúde pública, segurança e dinâmica socioeconômica dos bairros afetados.

Cabe destacar que Ponta Porã possui clima com estações bem definidas, com um período chuvoso pronunciado e um período de estiagem ou seca. No período de estiagem as vias não pavimentadas resultam na suspensão de partículas de poeira, impactando na qualidade do ar e o agravamento de doenças respiratórias, especialmente em crianças e idosos. No período chuvoso, a ausência de pavimentação implica no acúmulo de lama, comprometendo o tráfego de veículos, o deslocamento de pedestres, a conexão com áreas comerciais e logísticas, o funcionamento do transporte escolar e a prestação de serviços públicos essenciais, como coleta de resíduos e atendimento de emergência. Ademais, favorece a deterioração da infraestrutura existente e consequente necessidade de manutenções frequentes, onerosas e não duradouras, demandando recursos recorrentes do orçamento municipal.

Em complemento, salienta-se que a ausência de sistema de drenagem adequado pode acarretar uma série de problemas, incluindo alagamentos, erosões, deslizamentos de terra, interferências na mobilidade, contaminação da água, prejuízos materiais e riscos à saúde pública. A ausência de drenagem eficaz pode levar a inundações frequentes, danos a propriedades e infraestrutura, além de prejudicar a qualidade de vida da população, como a contaminação da água por resíduos sólidos, esgoto e poluentes diversos e a proliferação de mosquitos transmissores de doenças, como o Aedes aegypti, responsável pela dengue, zika e chikungunya. Nos últimos 5 anos, conforme dados do Infodengue, o município de Ponta Porã registrou 14809 casos de dengue e 4081 casos de chikungunya. Todos os problemas mencionados geram prejuízos econômicos para a população e para o poder executivo municipal.

Áreas não dotadas de infraestrutura contrastam socioeconomicamente com bairros vizinhos, mantendo baixa valorização imobiliária e oferta de empregos limitada. A ausência de infraestrutura adequada torna essas regiões menos atrativas para empresas e trabalhadores, dificultando o acesso ao trabalho e comprometendo a qualidade de vida. Este cenário alimenta um ciclo negativo: a falta de investimentos leva à escassez de empregos, à desvalorização imobiliária e à queda no consumo local, especialmente das famílias que dependem da valorização de seus imóveis. Conforme dados do IBGE, cerca de 50% dos domicílios são chefiados por mulheres, proporção ainda maior em periferias, agravando o impacto ocasionado pela precariedade de infraestrutura.

Dessa forma, neste projeto, considerando os aspectos supramencionados, foram selecionados dentro do município áreas a serem contempladas (ANEXO) com obras necessárias para adequada requalificação urbana. A seguir, apresentam-se as áreas de interesse com as respectivas problemáticas, evidenciando os impactos sociais,

ambientais e econômicos decorrentes dessa realidade.

Bairro Bosque Ponta Porã - O Bairro Bosque Ponta Porã apresenta infraestrutura viária precária, com ausência de pavimentação em diversas vias, o que acarreta dificuldade de tráfego durante o período chuvoso, comprometendo o acesso de veículos de emergência, transporte escolar e coleta de resíduos. A inexistência de sistema de macrodrenagem contribui para alagamentos recorrentes, erosão do solo e formação de valetas, além de acelerar o processo de degradação das vias.

A ausência de sinalização viária horizontal e vertical também coloca em risco a segurança dos moradores, aumentando a incidência de acidentes e dificultando o fluxo organizado de veículos e pedestres.

Avenida Pedro Álvares Cabral - A Avenida Pedro Álvares Cabral é uma via arterial importante para a malha urbana de Ponta Porã/MS, conectando bairros residenciais a equipamentos públicos e áreas comerciais. No entanto, atualmente encontra-se sem qualquer tipo de pavimentação, configurando-se como uma via de leito natural em condições precárias de trafegabilidade.

Durante o período chuvoso, o tráfego torna-se extremamente difícil devido ao acúmulo de lama e formação de valetas por erosão superficial. Já no período seco, o problema se inverte: o tráfego intenso levanta grandes volumes de poeira, prejudicando a saúde respiratória da população lindeira e reduzindo a visibilidade dos condutores. A inexistência de sistema de drenagem pluvial resulta em pontos de alagamento e degradação acelerada da plataforma da via.

A ausência de pavimentação compromete não apenas a mobilidade urbana, mas também a segurança viária, já que a via carece de sinalização horizontal e vertical, e não oferece infraestrutura adequada para pedestres. Esses fatores combinados geram riscos à integridade física de motoristas, ciclistas e transeuntes, além de dificultar o acesso de ambulâncias, transporte escolar e coleta de lixo.

Por ser uma via de potencial estratégico para o ordenamento urbano e para a fluidez do tráfego em áreas de expansão, a situação atual representa um entrave significativo ao desenvolvimento urbano sustentável do município.

Bairro Flamboyant Residencial Park - Este bairro enfrenta sérios problemas de infraestrutura urbana. As vias ainda não são completamente pavimentadas e apresentam trechos com declividade acentuada, onde a ausência de sistema de macrodrenagem potencializa a ocorrência de enxurradas, erosões e assoreamento de dispositivos naturais.

A carência de sinalização contribui para um ambiente urbano desordenado, dificultando o trânsito seguro de moradores e o acesso de serviços públicos essenciais. Os impactos se acentuam em épocas de chuva, onde a mobilidade torna-se extremamente limitada, afetando especialmente pessoas com deficiência, idosos e crianças.

Bairro Jardim Monte Alto - O Jardim Monte Alto sofre com infraestrutura viária deficiente, com vias de terra em mal estado, ausência de pavimentação e inexistência de sistema de drenagem de águas pluviais. O bairro está localizado em região urbana e afastado da área central, e carece de investimentos públicos que permitam sua integração ao tecido urbano consolidado.

A falta de drenagem tem causado alagamentos, deterioração de acessos e prejuízos aos moradores, com registros de perdas materiais em residências. O problema afeta diretamente a saúde pública, com a formação de ambientes propícios à proliferação de vetores, como o mosquito Aedes aegypti.

Distrito de Sanga Puitã - Localizado em uma zona de interface urbana-rural, o Distrito de Sanga Puitã é uma área estratégica, especialmente em função da logística transfronteiriça. No entanto, apresenta graves carências na infraestrutura viária local, o que compromete a mobilidade, escoamento de produção e integração com a malha urbana principal do município.

A ausência de pavimentação e macrodrenagem nas vias do distrito gera sérios problemas de trafegabilidade e isolamento de moradores em períodos chuvosos. Além disso, a deficiência na sinalização agrava o risco de acidentes, especialmente nas vias de acesso a escolas e postos de saúde.

Bairro Guy Vilela - Trata-se de um dos bairros com maior adensamento populacional dentre os contemplados, mas que apresenta infraestrutura urbana extremamente deficitária. As vias encontram-se em estado precário, com erosões, poças crônicas e ausência de pavimentação adequada.

A carência de sistema de macrodrenagem agrava o processo de degradação urbana, com recorrência de enxurradas e danos às propriedades. A falta de sinalização contribui para o aumento da desorganização do tráfego e para a insegurança no trânsito local, afetando diretamente a qualidade de vida dos moradores.

Bairro Manuel Padial Urel - Este bairro carece de infraestrutura básica, com vias parcialmente trafegáveis, carência de estrutura de drenagem e total ausência de sinalização regulamentar. A condição atual dificulta o desenvolvimento urbano ordenado e amplia as desigualdades socioespaciais no município.

A precariedade das vias compromete o transporte público e escolar, além de gerar altos custos de manutenção para veículos particulares. O bairro também apresenta problemas crônicos de alagamento e degradação do solo, afetando a estabilidade de moradias e instalações comerciais.

Bairro Jardim Ivone - O Jardim Ivone sofre com problemas estruturais que incluem vias de terra esburacadas, erosões marginais e acúmulo de água pluvial, evidenciando a inexistência de drenagem urbana eficiente. A falta de infraestrutura adequada compromete o acesso seguro e rápido a serviços públicos, isolando o bairro em períodos de maior pluviosidade.

A deficiência na sinalização viária e ausência de calçamento seguro geram riscos adicionais para pedestres e condutores. A população local é majoritariamente de baixa renda, o que reforça a necessidade de ações públicas efetivas para garantir o direito à cidade e à mobilidade segura.

Conclusão das obras de urbanização do Polígono da Linha Internacional - A conclusão das obras da linha internacional, objeto da operação de crédito firmada junto ao Fonplata, referente ao recurso de contrapartida encontra-se em ritmo lento pelas dificuldades do fluxo de caixa atual do município, decorrente de queda nas arrecadações próprias, bem como dos repasses estaduais e federais. Isso impede a finalização de 20% do projeto de revitalização da linha internacional, ocasionando a não disponibilidade das áreas previstas nesse projeto já para uso da população.

Ademais, esse fato se deu por conta da assinatura do contrato de financiamento dias antes da decretação da pandemia, o que impactou negativamente no desempenho do cronograma físico-financeiro do Programa Fronteira do Futuro. Alguns dos fatores que auxiliaram negativamente no quesito financeiro foram os reequilíbrios físicos-financeiros solicitados pelas empresas em decorrência do aumento excessivo dos insumos pós pandemia.

Outra questão levantada pelo município é a necessidade de refinanciamento de dívida, visto que a gestão financeira municipal enfrenta o compromisso de amortizar um empréstimo de US$ 15 milhões junto ao Fonplata referente ao Projeto Fronteira do Futuro, o qual contempla obras de grande relevância para o município e que trazem benefícios diretos e indiretos à cidade vizinha. A imprescindibilidade de honrar esse financiamento impacta o fluxo de caixa e demanda um planejamento equilibrado de alocação de recursos, de modo a permitir simultaneamente a continuidade dos investimentos em infraestrutura urbana e a manutenção da saúde fiscal municipal.

Além disso, existem outras problemáticas no município de Ponta Porã que carecem de atenção, tendo sido identificado que o município enfrenta sérios entraves ao pleno desenvolvimento da economia criativa, setor com elevado potencial de geração de emprego, renda e identidade cultural, mas que enfrenta limitações no acesso a recursos e instrumentos de fomento para potencializar sua atuação. A seguir, são apresentados os principais problemas:

Inclusão produtiva e oportunidades insuficientes: A comunidade local enfrenta altos índices de desemprego e subemprego, o que resulta em exclusão social e econômica. Há uma carência de oportunidades para que os indivíduos possam desenvolver suas habilidades e competências criativas e vocações locais, limitando seu potencial de inserção produtiva no mercado de trabalho.

Desajuste entre as demandas do mercado e a formação profissional: A formação profissional existente muitas vezes não está alinhada às necessidades e demandas do mercado de trabalho atual, compromete a inserção dos trabalhadores criativos no mercado de forma estruturada e sustentável. A falta de competências multidisciplinares e criativas dificulta a empregabilidade e a capacidade de inovação dos indivíduos na região.

Desperdício de talentos e recursos locais: Muitas vezes, talentos locais e recursos existentes na comunidade não são devidamente valorizados e aproveitados, resultando em perda de oportunidades de desenvolvimento econômico e empreendedorismo local. A ausência de programas e iniciativas que promovam a descoberta e o desenvolvimento desses talentos impede o pleno aproveitamento do potencial criativo e produtivo da região.

Ausência de dados e informações específicas: Não há, atualmente, estudos abrangentes que mapeiem as cadeias produtivas criativas locais, dificultando o reconhecimento das vocações existentes e a formulação de políticas públicas eficazes voltadas ao setor.

Baixo acesso a financiamento e articulação institucional: Empreendimentos criativos enfrentam limitações no acesso a recursos financeiros e instrumentos de fomento. Além disso, há carência de iniciativas que promovam redes colaborativas, coletivos e parcerias que potencializem a atuação conjunta de agentes criativos.

Falta de formação e qualificação técnica: A escassez de ações de capacitação voltadas às competências criativas, incluindo gestão, visão de mercado e habilidades técnico-artísticas, compromete a inserção dos trabalhadores criativos no mercado de forma estruturada e sustentável.

Esses fatores, aliados à infraestrutura precária para a produção e fomento, impedem que o município aproveite todo o potencial transformador da economia criativa como vetor de desenvolvimento local e inclusão produtiva.

Outra problemática que merece atenção trata-se da insuficiência de estrutura e serviços para o atendimento integral à saúde da mulher. Apesar dos avanços nas políticas públicas voltadas à saúde da mulher no Brasil, o município enfrenta a ausência de unidade especializada, a baixa capacidade instalada das redes de atenção básica e especializada, bem como a falta de profissionais capacitados em saúde da mulher, resultam em atrasos no diagnóstico, descontinuidade do cuidado e sobrecarga nos serviços hospitalares de referência. Esses desafios são agravados pelo subfinanciamento crônico das políticas públicas de saúde, pela escassez de recursos para investimento em infraestrutura e capacitação, e pela necessidade de atualização tecnológica e ampliação da oferta de serviços especializados no nível municipal.

1. 2. 3. **Solução:**

Diante dos múltiplos desafios enfrentados pelo município de Ponta Porã, especialmente no que se refere à precariedade da infraestrutura urbana em regiões periféricas, à necessidade de fortalecimento da economia criativa e à urgente ampliação da atenção integral à saúde da mulher, propõe-se a implementação de um conjunto de ações estruturantes com foco na promoção do desenvolvimento urbano sustentável, da inclusão produtiva e da equidade em saúde. As intervenções previstas visam sanar déficits relacionados à pavimentação, drenagem e mobilidade em bairros periféricos; estimular o empreendedorismo e a geração de renda por meio do fortalecimento das vocações locais ligadas à economia criativa; e garantir às mulheres o acesso a serviços de saúde de forma humanizada e qualificada. Para tanto, são apresentadas as soluções propostas.

Em referência Matriz do Programa (ANEXO), o Programa de Infraestrutura Urbana Sustentável e Requalificação de Vias em Ponta Porã – MS prevê 5 componentes, quais sejam: (C) Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, (C) 2 - Urbanização da Linha Internacional, (C) 3 - Refinanciamento de Dívida, (C) 4 - Implementação do CEINPP e (C) 5 - Gestão do Programa.

Para as intervenções de mobilidade e desenvolvimento urbano, as soluções estão baseadas nos seguintes pilares: As ações que promovam a requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, implantação de sistema de macrodrenagem para os produtos (1.1, 1.3, 1.5, 1.7 e 1.8), e sinalização viária horizontal.

Além de promover melhorias na mobilidade urbana, na segurança viária e na qualidade de vida da população, as intervenções propostas também geram importantes benefícios ambientais. A implantação de sistemas de macrodrenagem permite o controle eficiente do escoamento das águas pluviais, reduzindo a ocorrência de alagamentos, erosões e o assoreamento de corpos hídricos. Essas ações contribuem para a conservação do solo, prevenção de deslizamentos e proteção da infraestrutura urbana existente. Além disso, ao eliminar pontos de acúmulo de água parada, reduzem-se os focos de proliferação de vetores de doenças, como o mosquito *Aedes aegypti*. Já a pavimentação adequada das vias contribui para minimizar a emissão de poeira em períodos de estiagem e a formação de lama durante as chuvas, resultando em melhores condições ambientais e de tráfego.

Os investimentos também favorecem a valorização imobiliária, estimulam o comércio local e atraem novos empreendimentos, contribuindo para a geração de renda e a dinamização econômica das áreas beneficiadas. Ao substituir ações emergenciais e paliativas por soluções estruturantes e duradouras, o município reduz custos operacionais com manutenção e amplia sua capacidade de planejamento urbano, além de fortalecer a equidade territorial, e alinhar-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente aqueles voltados à saúde, infraestrutura resiliente e cidades inclusivas e sustentáveis.

A pavimentação adequada das vias minimizará a emissão de poeira em períodos secos e a formação de lama durante as chuvas, melhorando a qualidade do ar e as condições de tráfego. Tais medidas contribuem para a conservação do solo, prevenção de deslizamentos e redução de focos de proliferação de vetores de doenças, como o Aedes aegypti, promovendo um ambiente urbano mais saudável e resiliente frente às mudanças climáticas.

Os detalhamentos das obras em questão são apresentados a seguir. Salienta-se que cada intervenção foi planejada para responder às condições específicas da sua área de abrangência, considerando características topográficas, padrão de ocupação, intensidade de uso das vias e demandas de mobilidade da população local.

(P) 1.1 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, implantação de sistema de macrodrenagem, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Bairro Bosque Ponta Porã

Será executada a pavimentação asfáltica de vias urbanas, com estrutura composta por base e sub-base granulares e revestimento em CBUQ. A intervenção inclui a implantação de sistema de macrodrenagem, com rede de galerias pluviais, dispositivos de captação e dissipadores de energia nos pontos de lançamento, para conter processos

erosivos. A obra será complementada com sinalização viária horizontal e vertical, garantindo maior segurança e ordenamento do tráfego no bairro.

(P) 1.2 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito da Av. Pedro Álvares Cabral

A proposta contempla a execução de pavimentação asfáltica em toda a extensão da avenida, hoje sem revestimento, com estrutura adequada à demanda de tráfego. Serão implantados dispositivos de drenagem superficial, como sarjetas e bocas de lobo, sem necessidade de sistema de macrodrenagem ou dissipadores, dada a conformação favorável do terreno. Também será implantada sinalização viária completa, organizando o fluxo e garantindo a segurança de veículos e pedestres.

(P) 1.3 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, implantação de sistema de macrodrenagem, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Bairro Flamboyant Residencial Park

Está prevista a implantação de pavimentação asfáltica em vias selecionadas, com estrutura dimensionada segundo critérios técnicos de durabilidade e capacidade de suporte. O projeto inclui a instalação de sistema de macrodrenagem, com dispositivos de captação e condução das águas pluviais e dissipadores de energia nas saídas. A requalificação será finalizada com sinalização viária horizontal e vertical, conforme normativas técnicas vigentes.

(P) 1.4 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do bairro Jardim Monte Alto

Será realizada a pavimentação asfáltica de trechos prioritários do bairro, utilizando base e revestimento em CBUQ. A proposta não contempla drenagem profunda, sendo adotada apenas drenagem superficial com declividade natural e dispositivos pontuais de captação. A sinalização horizontal e vertical será implantada para garantir maior segurança e fluidez no tráfego local.

(P) 1.5 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, implantação de sistema de macrodrenagem, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Distrito de Sanga Puitã

Será executada a urbanização de vias de acesso e circulação interna, com pavimentação asfáltica sobre estrutura reforçada. O projeto inclui sistema de macrodrenagem, com rede pluvial, bocas de lobo e dissipadores de energia hidráulica para atenuar o impacto do escoamento superficial em áreas declivosas. A obra será complementada com sinalização viária, promovendo organização e segurança na malha urbana do distrito.

(P) 1.6 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Bairro Guy Vilela

O projeto compreende a execução de pavimentação asfáltica em vias com tráfego local e coletivo, com estrutura adequada ao uso urbano. Será implantado sistema de macrodrenagem pluvial, com elementos de captação e condução das águas e uso de dissipadores onde necessário. A intervenção será concluída com a instalação de sinalização horizontal e vertical, de acordo com as normas de trânsito e acessibilidade.

(P) 1.7 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, implantação de sistema de macrodrenagem, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Bairro Manuel Padial Urel

Serão realizadas obras de pavimentação asfáltica em trechos não urbanizados, com estrutura completa de base e revestimento. O sistema de drenagem será composto por galerias, bocas de lobo e dissipadores de energia nos pontos críticos de escoamento, garantindo maior durabilidade à infraestrutura. A implantação de sinalização viária completará a intervenção, assegurando maior controle e orientação do fluxo viário.

(P) 1.8 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, implantação de sistema de macrodrenagem, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Bairro Jardim Ivone

Será implantada pavimentação asfáltica com estrutura padrão para tráfego urbano, melhorando o acesso e a qualidade da malha viária. O projeto inclui a instalação de sistema de macrodrenagem com dissipadores, destinados a prevenir alagamentos e mitigar erosões em pontos críticos. A obra será finalizada com sinalização viária completa, garantindo segurança à circulação de veículos e pedestres.

Em complementação, no componente (C) 2 - Urbanização da Linha Internacional a solução é a conclusão das obras de urbanização do polígono da linha internacional, conforme detalhamento a seguir apresentado.

(P) 3.1 - Conclusão de Obras de Urbanização do Polígono da Linha Internacional.

Será implantada pavimentação asfáltica com estrutura padrão para tráfego urbano, melhorando o acesso e a qualidade da malha viária. O projeto inclui a instalação de sistema de macrodrenagem com dissipadores, destinados a prevenir alagamentos e mitigar erosões em pontos críticos. A obra será finalizada com sinalização viária completa,

garantindo segurança à circulação de veículos e pedestres.

A proposta contempla a execução de serviços remanescentes de urbanização do polígono da linha internacional, abrangendo intervenções de infraestrutura e urbanização voltadas à valorização do espaço público na faixa de fronteira urbana de Ponta Porã/MS.

Serão executadas obras de implantação de estacionamentos, instalação de estruturas de controle de acesso veicular, trechos de ciclovia e pista de caminhada, complementação do sistema de iluminação pública, além da construção de base de concreto para uso múltiplo e implantação de pista de skate.

Focando no componente (C) 3 - Refinanciamento da Dívida e respectivo produto, segue solução adotada.

(P) 3.1 - Refinanciamento de Dívida de operação de crédito externo

A solução adotada é alongar o fluxo de caixa, podendo manter o perfil de pagamento do município devido à queda de arrecadação e repasses estaduais e federais.

Essa estratégia permitirá manter a sustentabilidade do perfil de amortizações e encargos da dívida, alinhando-os à nova realidade orçamentária municipal, garantindo a continuidade das ações programadas e evitando a interrupção de investimentos estratégicos, especialmente aqueles voltados à infraestrutura urbana e desenvolvimento territorial.

No que diz respeito ao componente (C) 4 de Implementação do CEINPP, para atender as problemáticas no município de Ponta Porã em relação à economia criativa e à saúde da mulher, como solução busca-se implementar o Centro Cultural de Empreendedorismo e Memória do Tereré – CEINPP, o qual contemplará diversos programas.

A implementação do CEINPP tem como objetivo institucionalizar, formular e implementar políticas municipais que valorizem e apoiem atividades produtivas intensivas em cultura, promovendo a economia criativa e solidária no Município de Ponta Porã por meio da evidenciação do Tereré e toda a cultura fronteiriça que o permeia. Serão criados programas e ações para setores criativos, como artesanato, gastronomia, fotografia, mídia digital, entre outros, com foco na geração de emprego, renda e inclusão social. Além de todas essas ações, também contemplará o Programa Centro de Saúde Integrado da Mulher, para ampliação do acesso a serviços especializados à saúde da mulher.

(P) 4.1 - Programa Acolhe Bem

O Programa Acolhe Bem Restaurante Social objetiva oferecer refeições equilibradas (café, almoço e janta), nutritivas, com uso de ingredientes regionais e a preços acessíveis para populações socialmente vulneráveis e de baixa renda. Além da alimentação, o espaço busca combater o desperdício, estimular o aproveitamento de resíduos orgânicos para produção de adubo e fomentar hortas comunitárias. Também está previsto o uso do restaurante como espaço de convivência e cidadania, com realização de atividades sociais, cursos de capacitação e ações voltadas à inclusão produtiva e geração de trabalho e renda.

Conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – O Programa se relaciona e possui interação com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 2, ODS 4, ODS 8, ODS 9, ODS 11, ODS 12, ODS 17), podendo ainda, se relacionar com outros ODS de forma indireta.

Público-alvo: Indivíduos que residem no município e que buscam capacitação profissional, desenvolvimento de competências criativas e aproveitamento das vocações locais, como jovens em busca de qualificação profissional, grupos vulneráveis e em situação de risco social, profissionais em transição de carreira, empreendedores locais e microempresários.

P) 4.2 - Programa Oficina de Ideias

(P) 4.3 - Programa ProEduca

O ProEDUCA é um programa municipal de capacitação profissional e educação, com foco na formação de competências multidisciplinares, criativas e alinhadas às demandas do mercado de trabalho. Abrange uma ampla gama de cursos, oficinas e atividades que visam desenvolver habilidades técnicas específicas, bem como competências transversais, como pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade, comunicação eficaz e colaboração. A solução consiste em uma série de ações integradas, como:

a) Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Econômico – visa impulsionar a inclusão produtiva por oferecendo oportunidades de desenvolvimento de negócios e empreendedorismo local;

b) Valorização de Recursos e Talentos Locais - por meio da criatividade e do empreendedorismo, busca estimular a descoberta e o desenvolvimento de talentos locais, aproveitando as potencialidades e gerando impacto positivo no desenvolvimento socioeconômico da região;

c) Cozinha escola e formação gastronômica - O ProEDUCA incorporará a Cozinha Escola, com ênfase na formação gastronômica, a qual objetiva contribuir para a inclusão social produtiva e o combate à fome, promovendo uma cozinha social jovem, cujos produtos serão servidos à população junto ao AcolheBem Restaurante Social.

Conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – O Programa se relaciona e possui interação com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 2, ODS 4, ODS 8, ODS 9, ODS 11, ODS 17), podendo ainda, se relacionar com outros ODS de forma indireta, uma vez que a capacitação, a inclusão produtiva e o desenvolvimento local são elementos-chave para promover um futuro sustentável e resiliente.

Público-alvo: Jovens em busca de qualificação profissional, grupos vulneráveis, profissionais em transição de carreira, empreendedores locais e microempresários.

(P) 4.4 - Programa Inova Fronteira

(P) 4.5 - Programa COMUNILAB

O COMUNILAB é uma política pública inovadora que busca promover o desenvolvimento sustentável por meio do empreendedorismo local e da economia criativa. O programa visa fornecer um ambiente colaborativo, incentivar a cooperação entre empreendedores locais e artesãos, promover a comercialização de produtos locais, fortalecer a identidade cultural, gerar renda sustentável e desenvolver a economia regional. Para alcançar esse objetivo, serão implementadas as seguintes ações:

a) Espaço Compartilhado de Trabalho (*Coworking* Público): Será disponibilizado um espaço colaborativo e acessível para os empreendedores locais desenvolverem suas atividades, com mesas, cadeiras, internet, impressoras e outros recursos necessários.

b) Feira do Artesão: Será criada uma feira regular para que os artesãos locais possam exibir e comercializar seus produtos.

c) Loja Colaborativa para Venda dos Produtos: Será estabelecida uma loja permanente, onde os produtos dos empreendedores locais serão disponibilizados para venda, com vitrine de produtos e comercialização contínua.

Conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – O Programa se relaciona e possui interação com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 8, ODS 10, ODS 11, ODS 12, ODS 1), podendo ainda, se relacionar com outros ODS de forma indireta.

Público-alvo: Empreendedores locais, artesãos, criativos e pequenos negócios da região.

(P) 4.6 - Programa Jovem Pro+

O programa JovemPRO + surge como uma resposta do Governo Municipal para enfrentar os problemas identificados e aproveitar as oportunidades existentes em Ponta Porã. Visa capacitar jovens entre 15 e 24 anos para a produção de conteúdo audiovisual, proporcionando-lhes oportunidades de crescimento pessoal, empregabilidade e empreendedorismo. Baseado em 8 pilares, incluindo seleção de participantes, capacitação técnica, mentoria, produção e divulgação de conteúdo, além de avaliação contínua.

Conexão do JovemPRO+ com a Agenda 2030 da ONU - O programa se alinha com as metas de desenvolvimento sustentável estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), que visam à promoção do crescimento econômico inclusivo e ao estímulo à educação de qualidade. Também possui conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - ODS 4, ODS 8, ODS 10, ODS 17.

(P) 4.7 - Programa Centro de Saúde da Mulher

O Programa Centro de Saúde da Mulher tem como objetivo ampliar e facilitar o acesso das mulheres a serviços especializados, oferecendo atendimento médico, exames preventivos e de rastreamento, acompanhamento psicossocial e suporte à saúde materna. A unidade integrará, em um único espaço, cuidados essenciais com atendimento humanizado, ampliando o escopo de práticas profissionais e qualificando o processo de trabalho por meio da oferta de tecnologias assistenciais e educacionais.

Conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – O Programa se relaciona e possui interação com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3, ODS 5, ODS 10, ODS 4, ODS 17), podendo ainda, se

relacionar com outros ODS de forma indireta.

Público-alvo: mulheres residentes no município de Ponta Porã, com idade a partir de 14 anos, abrangendo diferentes fases da vida — da adolescência à terceira idade, em especial às mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, que necessitam de acesso facilitado a serviços especializados e integrados de saúde.

1. 2. 4. **Resultado:**

A implementação do Programa de Infraestrutura Urbana Sustentável e Requalificação de Vias em Ponta Porã – MS proporcionará um conjunto significativo de benefícios diretos à população e ao território do município, estruturando um processo transformador baseado em soluções sustentáveis, inclusivas e articuladas às reais necessidades da cidade.

A execução das obras A implementação das obras previstas no componente “Mobilidade e Desenvolvimento Urbano” promoverá impactos diretos, estruturantes e mensuráveis no ambiente urbano do município de Ponta Porã. A requalificação das vias urbanas, associada ao sistema de drenagem pluvial eficiente (entendendo que o sistema é composto de guias e sarjetas, bocas de lobo, galerias de drenagem, sistemas de detenção e infiltração, e trincheiras ou valas) e a instalação de sinalização, permitirá não apenas o aumento da acessibilidade e segurança viária, como também a valorização social, ambiental e econômica das regiões atendidas.

Estima-se a pavimentação de 23.000 metros lineares de vias, resultando na eliminação de rotas em terra batida e melhoria da conectividade interna entre bairros e regiões. Com a sinalização viária horizontal e vertical será garantido a segurança dos diversos modais de deslocamento.

As intervenções de drenagem, incluindo instalação de dissipadores de energia, permitirão reduzir em pelo menos 80% os pontos de alagamento e erosão atualmente identificados nas áreas atendidas. Com isso, a expectativa é de redução significativa dos custos com manutenção emergencial e menor degradação da infraestrutura urbana. Adicionalmente, estima-se a valorização imobiliária média de 25% nos lotes e edificações beneficiados pelas melhorias.

Do ponto de vista da saúde pública, as obras devem reduzir em até 70% a incidência de doenças respiratórias e de pele, associadas à poeira e à lama em vias não pavimentadas, conforme registros das unidades de saúde após a entrega das obras. Também se espera uma economia pública de até 40% com ações de manutenção corretiva, possibilitando maior eficiência orçamentária.

A pavimentação das vias permitirá uma coleta de resíduos mais eficiente, contribuindo diretamente para a limpeza urbana e a qualidade ambiental. Além disso, o acesso facilitado também beneficiará o atendimento de serviços essenciais e emergenciais, como saúde, ambulâncias, policiamento e defesa civil, promovendo maior segurança e agilidade nas respostas às demandas da população.

Como consequência, espera-se uma elevação no bem-estar dos moradores, com impactos positivos na valorização dos imóveis. Esse processo, por sua vez, tende a refletir no aumento da arrecadação municipal por meio de tributos como o IPTU. A infraestrutura urbana aprimorada também estimula o crescimento da economia local, criando um ambiente mais atrativo para o comércio, serviços e novos empreendimentos. Nesse contexto, há ainda um fomento significativo ao setor imobiliário, impulsionado pela maior atratividade das áreas urbanizadas.

Espera-se, ainda, a redução de pelo menos 30% no tempo médio de deslocamento em rotas internas, especialmente em bairros com difícil acesso em períodos de chuva. O acesso a serviços públicos como transporte escolar, saúde, assistência e comércio local será ampliado em pelo menos oito bairros, promovendo inclusão territorial.

Outro componente, Obras de Urbanização do Polígono da Linha Internacional, permitirá o ordenamento do fluxo de trafego, favorecendo principalmente o acesso de cargas pesadas no desembaraço alfandegário na Receita Federal e de forma segundaria atendendo de maneira mais eficaz o transito de turistas que circulam na região. Com a finalização dessas obras será possível o fomento do esporte, cultura e lazer na utilização dos espaços previstos quais sejam, pista de skate, campo de futebol, quadra poliesportiva, áreas de múltiplos usos, playground.

Para o componente refinanciamento esperamos alongar o fluxo de caixa do município, podendo dessa forma manter o perfil de pagamentos dos fornecedores apesar da queda de arrecadação e repasses Estaduais e Federais.

Quanto ao componente Implementação do CEINPP, espera-se que a implementação da política de economia criativa e solidária promova o desenvolvimento sustentável, o fortalecimento dos setores criativos, a geração de emprego e renda, a valorização da cultura local, a inclusão social e a redução das desigualdades. Além disso, busca-se estimular a cooperação, a inovação e o empreendedorismo cultural, confiante para a construção de uma sociedade mais inclusiva e criativa.

Ainda no componente Implementação do CEINPP, mais especificamente no Programa de Saúde da Mulher, os resultados esperados concentram-se na qualificação e ampliação do atendimento às necessidades femininas no âmbito da atenção básica. Espera-se, com a implementação das ações previstas, a redução da demanda por consultas ginecológicas nas unidades de saúde, a partir da descentralização e do fortalecimento dos serviços ofertados.

Além disso, busca-se agilizar o diagnóstico de doenças, promovendo sua identificação precoce e, consequentemente, reduzindo complicações e agravamentos. A iniciativa também visa aumentar a adesão das mulheres aos exames preventivos, garantindo maior cobertura e efetividade das ações de rastreamento.

Com isso, projeta-se uma melhoria significativa na qualidade de vida das mulheres atendidas, aliada a uma maior eficiência no sistema municipal de saúde voltado ao público feminino. A ampliação da detecção precoce permitirá, ainda, melhores prognósticos e maior resolutividade das intervenções em saúde da mulher.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral:

Promover a transformação urbana sustentável e integrada do município de Ponta Porã, por meio de investimentos estruturantes em mobilidade urbana, drenagem, urbanização de fronteira, inovação social, fortalecimento institucional e refinanciamento da dívida, visando a elevação da qualidade de vida da população, a adaptação e resiliência climática e a eficiência da gestão pública. A adaptação e resiliência climática objetiva reduzir a vulnerabilidade das populações e territórios frente a eventos climáticos como enchentes, secas, ondas de calor, entre outros. Enquanto a resiliência climática vai além da adaptação, porque também inclui a capacidade de inovar e transformar-se para enfrentar futuros ainda mais incertos e extremos.

Esse objetivo está diretamente alinhado aos Objetivos Estratégicos do PPA da União: OE 102; 105; 107; 111; 201; 205; 206.

Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1

Executar obras de requalificação urbana em diversos bairros e distritos, com pavimentação asfáltica, implantação de sistemas de macrodrenagem e sinalização viária, visando a melhoria da mobilidade, o escoamento adequado de águas pluviais e a valorização dos espaços urbanos.

Descrição:

Este objetivo visa promover a infraestrutura urbana qualificada em áreas com elevado déficit de urbanização, abrangendo a pavimentação de vias, drenagem e sinalização. As intervenções previstas contemplam os bairros Bosque Ponta Porã, Flamboyant, Jardim Monte Alto, Guy Vilela, Manuel Padial Urel, Jardim Ivone, Pedro Álvares Cabral e o Distrito de Sanga Puitã, somando R$ 9.950.000,00 em investimentos.

Os benefícios esperados incluem melhoria do tráfego local, redução de alagamentos, valorização imobiliária, segurança viária, conforto urbano e maior acessibilidade.

Produtos vinculados:

P1.1 a P1.8

OEs associados: 111, 201, 202

Objetivo Específico 2

Concluir as obras de urbanização do Polígono da Linha Internacional, promovendo o ordenamento urbano em área estratégica de fronteira, com foco em acessibilidade, segurança, integração territorial e estímulo ao desenvolvimento local.

Descrição:

Este objetivo contempla a finalização das obras de urbanização na faixa de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, um território com relevância geopolítica e potencial de desenvolvimento urbano e turístico. A proposta prevê a organização

do espaço público com infraestrutura qualificada, paisagismo, iluminação, acessibilidade universal e valorização do patrimônio urbano.

O resultado esperado é a criação de um ambiente urbano seguro, atrativo e funcional, contribuindo para a integração fronteiriça, a promoção da economia local e o fortalecimento da identidade territorial.

Produto vinculado:

P2.1

OEs associados: 111

Objetivo Específico 3

Refinanciar operação de crédito externa, com objetivo de alongar o perfil da dívida municipal e preservar a capacidade de investimento público, especialmente em um contexto de retração econômica e redução de transferências constitucionais.

Descrição:

Diante do cenário de queda de arrecadação e de instabilidade fiscal, este objetivo busca garantir a sustentabilidade financeira do município por meio da renegociação de dívidas com instituições internacionais. O refinanciamento permite diluir pagamentos ao longo do tempo, garantindo fôlego ao orçamento e evitando a paralisação de projetos estruturantes.

A medida assegura o equilíbrio fiscal, mantém a credibilidade junto aos credores e protege a continuidade das políticas públicas em andamento.

Produto vinculado:

P3.1

OEs associados: Apoio transversal ao cumprimento dos OEs, especialmente 111, 202 e 301 (sustentabilidade fiscal)

Objetivo Específico 4

Implantar o Centro de Inovação e Empreendedorismo de Ponta Porã (CEINPP) por meio de programas voltados à inclusão produtiva, capacitação de jovens, fortalecimento da educação e inovação social, contribuindo para o desenvolvimento humano e a coesão social, bem como ampliar o atendimento à saúde da mulher com a criação do Centro da Saúde da Mulher.

Descrição:

Este objetivo reúne sete iniciativas complementares no âmbito do CEINPP, promovendo educação, inclusão, saúde e empregabilidade. Os programas Acolhe Bem, Oficina de Ideias, ProEduca, Inova Fronteira, COMUNILAB, Jovem Pro+ e Centro de Saúde da Mulher integram ações voltadas à formação cidadã, inovação educacional, apoio psicossocial, geração de renda e atenção à saúde feminina.

A implantação do CEINPP atuará como vetor de transformação social e fortalecimento do capital humano do município, especialmente entre jovens e grupos em situação de vulnerabilidade.

Produtos vinculados:

P4.1 a P4.7

OEs associados: 104, 106, 107, 110, 214.

Objetivo Específico 5

Aprimorar a governança e a eficiência na gestão do programa, com supervisão técnica, apoio à unidade executora e contratação de auditoria externa, garantindo conformidade, controle de qualidade e transparência nas ações.

Descrição:

Este objetivo assegura a boa condução técnica, institucional e financeira do programa por meio de estruturas de apoio e controle. A supervisão de obras garantirá o acompanhamento físico-financeiro e o cumprimento dos padrões de qualidade. O apoio à Unidade de Execução do Programa (UEP) fortalecerá a gestão operacional e a coordenação entre os setores envolvidos. A auditoria externa garantirá a lisura dos processos e a prestação de contas adequada.

Esse conjunto de ações reforça a transparência, a efetividade e a responsabilidade fiscal da administração pública municipal.

Produtos vinculados:

P5.1 a P5.3.

OEs associados: 301, 302.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Mortalidade Infantil e Razão da Mortalidade Materna

Descrição:

Descrição: O indicador de Mortalidade Neonatal mede o número de óbitos de recém-nascidos com até 27 dias de vida (inclusive) por mil nascidos vivos, em um determinado local e período

Fórmula de cálculo: A Taxa de Mortalidade Neonatal é calculada dividindo-se o número de óbitos de crianças menores de 28 dias de vida pelo número total de nascidos vivos em determinado local e período, e multiplicando-se o resultado por mil, para expressar o valor em número de óbitos por mil nascidos vivos.

Objetivo especifico:

Objetivo 4

Implantar o Centro de Inovação e Empreendedorismo de Ponta Porã (CEINPP) por meio de programas voltados à inclusão produtiva, capacitação de jovens, fortalecimento da educação e inovação social, contribuindo para o desenvolvimento humano e a coesão social, bem como ampliar o atendimento à saúde da mulher com a criação do Centro da Saúde da Mulher.

OE102

Dado	Fonte recomendada
Número de óbitos de menores de 28 dias	SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade)
Número de nascidos vivos	SINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos)

Onde obter os dados:

Tabnet/DATASUS – para extração direta por município, faixa etária, ano

Secretarias Municipais ou Estaduais de Saúde

IBGE, por meio de estatísticas vitais e censos

Boletins Epidemiológicos locais ou estaduais

Meta:

Meta:

Valor: 7 óbitos por mil nascidos vivos

Unidade: número de óbitos por 1000 nascidos vivos

Ano de referencia: 2022

Linha base de referência: 8,2 óbitos por mil nascidos vivos

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB)

Descrição:

Descrição: O IAASB mede a proporção da população com acesso simultâneo e adequado a quatro componentes essenciais do saneamento básico, conforme definidos na Lei nº 11.445/2007 (Marco Legal do Saneamento Básico): Abastecimento de água potável; Coleta e tratamento de esgoto sanitário; Coleta e destinação adequada de resíduos sólidos; e Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Fórmula de cálculo: O Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB) é calculado dividindo-se o número de pessoas que possuem acesso simultâneo e adequado aos quatro componentes essenciais do saneamento básico pelo total da população do território considerado, e multiplicando-se o resultado por 100, para expressar o valor em percentual (%).

Objetivo especifico:

Objetivo Específico 1

Executar obras de requalificação urbana em diversos bairros e distritos, com pavimentação asfáltica, implantação de sistemas de macrodrenagem e sinalização viária, visando a melhoria da mobilidade, o escoamento adequado de águas pluviais e a valorização dos espaços urbanos.

Objetivo Específico 2

Concluir as obras de urbanização do Polígono da Linha Internacional, promovendo o ordenamento urbano em área estratégica de fronteira, com foco em acessibilidade, segurança, integração territorial e estímulo ao desenvolvimento local.

OE111

Dados:

Dado

Água

Esgotamento

Resíduos Sólidos

Drenagem

Onde obter os dados:

Instituto Trata Brasil – www.tratabrasil.org.br

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (snis.gov.br)

Lei nº 11.445/2007 – Política Nacional de Saneamento Básico

IBGE – Censos e pesquisas domiciliares

Meta:
Valor: 59,92

Unidade: porcentagem

Ano de referência: 2022/2023

Linha base de referência: 70%

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Taxa de Homicídios de Mulheres em Residências

Descrição:

Descrição: A taxa de homicídios de mulheres dentro das residências é um indicador específico de violência de gênero, particularmente importante para monitorar feminicídios e outras formas letais de violência doméstica. Seu cálculo exige a combinação de informações de mortalidade com local de ocorrência e sexo da vítima.

Fórmula de cálculo: A taxa de homicídios de mulheres em residências é calculada dividindo-se o número de homicídios de mulheres cuja ocorrência foi registrada no local de residência pelo total da população feminina do território analisado, e multiplicando-se o resultado por 100.000, para expressar a taxa em número de homicídios por 100 mil mulheres.

Objetivo especifico:

Objetivo Específico 4

Implantar o Centro de Inovação e Empreendedorismo de Ponta Porã (CEINPP) por meio de programas voltados à inclusão produtiva, capacitação de jovens, fortalecimento da educação e inovação social, contribuindo para o desenvolvimento humano e a coesão social, bem como ampliar o atendimento à saúde da mulher com a criação do Centro da Saúde da Mulher.

OE107

Dados:

Dado	**Fonte recomendada**
Óbitos por agressão (sexo/local/causa)	SIM/DATASUS – Sistema de Informações sobre Mortalidade
População feminina por município	IBGE – Censo Demográfico ou estimativas
Complementar (casos policiais)	SINESP, Ministério da Justiça, SSP estaduais

Meta:
Em levantamento para a revisão.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Razão entre o PIB per capita da Região Centro-Oeste e o PIB per capita nacional

Descrição:
Descrição: Este indicador expressa a relação entre o Produto Interno Bruto (PIB) per capita da Região Centro-Oeste e o PIB per capita do Brasil como um todo. Ele serve para mensurar o nível relativo de riqueza média por habitante da região em comparação com a média nacional, permitindo analisar desigualdades regionais e acompanhar a convergência ou divergência econômica entre a região e o país.

Fórmula: Divide-se o valor do PIB per capita da Região Centro-Oeste pelo valor do PIB per capita do Brasil, e o resultado indica o proporcional da renda regional em relação à média nacional.

Interpretação:

Um valor igual a 1 indica que a renda média da região é igual à nacional.

Um valor maior que 1 indica que a região tem rendimento médio acima da média nacional.

Um valor menor que 1 indica que a região tem rendimento médio inferior à média nacional.

Objetivo especifico:

OE 214

Fonte de dados:

Dado	Fonte
PIB per capita regional (Centro-Oeste)	IBGE – Contas Regionais
PIB per capita nacional	IBGE – Contas Nacionais
População estimada	IBGE – Censo Demográfico ou Estimativas Populacionais

Meta:
Em levantamento para a revisão.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Mobilidade e Desenvolvimento Urbano
Valor estimado em Dólar (USD): 9.950.000,00

Descrição:
Mobilidade e Desenvolvimento Urbano tem como finalidade enfrentar as deficiências estruturais da malha urbana de Ponta Porã, que se manifestam por meio da precariedade da pavimentação, ausência ou ineficiência dos sistemas de drenagem pluvial, falta de sinalização viária adequada e recorrência de alagamentos em períodos de chuvas intensas. Tais problemas impactam diretamente a mobilidade da população, a segurança do tráfego de veículos e pedestres, o acesso a serviços públicos essenciais e a qualidade ambiental dos bairros atendidos, agravando a vulnerabilidade de comunidades situadas em áreas periféricas ou com infraestrutura urbana deficiente.

Para solucionar essas fragilidades, o componente propõe a execução de obras de requalificação urbana estruturadas em oito frentes de atuação, com intervenções específicas nos bairros Bosque Ponta Porã, Flamboyant Residencial Park, Jardim Monte Alto, Guy Vilela, Manoel Padial Urel, Jardim Ivone, no Distrito de Sanga Puitã e na Avenida Pedro Álvares Cabral. As obras incluem pavimentação asfáltica, implantação de sistemas de macrodrenagem e execução de sinalização horizontal e vertical, de acordo com projetos técnicos previamente elaborados. As intervenções foram definidas com base em critérios objetivos de priorização, considerando dados sobre recorrência de alagamentos, estado das vias, densidade populacional e indicadores socioeconômicos.

A implementação deste componente permitirá melhorar a acessibilidade e a conectividade entre bairros, ampliar a cobertura de infraestrutura urbana de qualidade, reduzir os custos de manutenção corretiva das vias, mitigar os impactos de eventos hidrológicos extremos e promover maior segurança no trânsito. Como resultado, espera-se uma redução significativa das áreas suscetíveis a alagamentos, uma melhoria nos indicadores de mobilidade urbana e um aumento da qualidade de vida da população atendida.

Este componente está diretamente relacionado à solução proposta para o problema identificado, promovendo a requalificação física e funcional do território urbano. Ele contribui para os objetivos estratégicos do projeto ao melhorar a resiliência da infraestrutura urbana frente às mudanças climáticas, ampliar o acesso a serviços públicos, e valorizar os espaços urbanos. Está, ainda, em consonância com os Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual da União 2024–2027.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P) 1.1 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, implantação de sistema de macrodrenagem, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Bairro Bosque Ponta Porã. Valor estimado: $ 645.000

(P) 1.2 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito da Av. Pedro Álvares Cabral. Valor estimado: $ 960.000

(P) 1.3 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, implantação de sistema de macrodrenagem, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Bairro Flamboyant Residencial Park. Valor estimado: $ 540.000

(P) 1.4 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do bairro Jardim Monte Alto. Valor estimado: $ 955.000

(P) 1.5 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, implantação de sistema de macrodrenagem, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Distrito de Sanga Puitã. Valor estimado: $ 995.000

(P) 1.6 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Bairro Guy Vilela. Valor estimado: $ 2.275.000

(P) 1.7 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, implantação de sistema de macrodrenagem, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Bairro Manuel Padial Urel. Valor estimado: $ 2.215.000

(P) 1.8 - Obra de requalificação urbana, incluindo pavimentação asfáltica, implantação de sistema de macrodrenagem, sinalização viária horizontal e vertical, no âmbito do Bairro Jardim Ivone. Valor estimado: $ 1.365.000

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Urbanização da Linha Internacional
Valor estimado em Dólar (USD): 2.975.000,00

Descrição:
Esse componente tem como objetivo a conclusão das obras de requalificação do polígono da Linha Internacional, situado na faixa de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, no município de Ponta Porã. Esta área, de altíssima relevância urbana, econômica e geopolítica, apresenta potencial estratégico para integração binacional, turismo, comércio e convivência entre os povos das cidades gêmeas Ponta Porã (Brasil) e Pedro Juan Caballero (Paraguai). Entretanto, parte de sua estrutura física ainda se encontra degradada, sem urbanização adequada, com trechos de pavimentação incompleta, ausência de acessibilidade, sinalização deficiente e baixa atratividade do espaço público.

A intervenção prevista no produto (P) 2.1 refere-se à conclusão das obras de urbanização do polígono da Linha Internacional, compreendendo serviços de pavimentação, drenagem superficial, mobiliário urbano, paisagismo, iluminação pública eficiente e acessibilidade universal. A proposta dará continuidade a etapas já executadas em anos anteriores, com recursos federais e municipais, visando completar integralmente a revitalização do espaço urbano fronteiriço.

A solução proposta por meio deste componente responde diretamente ao problema da subutilização e da degradação física da faixa de fronteira urbana, convertendo-a em um ambiente acessível, seguro, atrativo e funcional para o convívio social, atividades comerciais e culturais. O resultado esperado é a valorização do território fronteiriço como espaço de integração urbana e cidadã, com maior segurança, circulação de pessoas e dinamização econômica. Além disso, o componente se alinha aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual da União (2024–2027).

A efetiva conclusão deste componente contribuirá para:

- A ampliação do uso público e social da Linha Internacional;
- O fortalecimento das relações transfronteiriças e da economia local;
- A melhoria das condições de acessibilidade, segurança urbana e mobilidade não motorizada;
- A promoção da imagem urbana da fronteira como espaço qualificado, democrático e integrador.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P) 2.1 - Conclusão de Obras de Urbanização do Polígono da Linha Internacional. Valor estimado: $ 2.975.000

1. 5. 7. **Informações do 3° componente:**
Nome: Refinanciamento de Dívida
Valor estimado em Dólar (USD): 15.000.000,00

Descrição:
O componente tem como objetivo principal a reestruturação da dívida pública municipal oriunda de operação de crédito externo, mediante a contratação de novo financiamento para o refinanciamento de passivo existente. A medida visa adequar o fluxo financeiro da Prefeitura Municipal de Ponta Porã à atual realidade fiscal, marcada pela redução da arrecadação tributária e pelas incertezas nos repasses estaduais e federais, com o intuito de assegurar a manutenção da capacidade de investimento e a sustentabilidade fiscal de médio e longo prazo.

O Produto 3.1 corresponde ao refinanciamento de dívida de operação de crédito externo, cujo saldo remanescente compromete parte significativa da Receita Corrente Líquida do Município, pressionando os limites legais de endividamento e reduzindo a margem para novos investimentos em infraestrutura, serviços públicos e desenvolvimento urbano. A operação de refinanciamento permitirá alongar os prazos de amortização, reduzir o valor das parcelas anuais e ajustar a curva de pagamento às condições econômicas atuais, sem incorrer em risco fiscal.

A solução proposta é essencial para reequilibrar a gestão financeira municipal, promovendo uma transição responsável entre obrigações anteriores e novas prioridades de política pública. Os recursos desta operação serão

integralmente destinados ao refinanciamento de dívida existente, conforme disposto no art. 25, §9º, inciso I, da Resolução nº 5.030/2023, observando os limites legais específicos para este tipo de operação.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P) 3.1 - Refinanciamento de Dívida de operação de crédito externo

1. 5. 8. **Informações do 4° componente:**
Nome: Implementação do CEINPP
Valor estimado em Dólar (USD): 700.000,00

Descrição:
O componente Implementação do Centro Cultural de Empreendedorismo e Memória do Tereré (CEINPP) tem como foco estruturar uma política pública abrangente voltada à promoção da economia criativa, inovação social, inclusão produtiva e atenção à saúde da mulher. O CEINPP será um espaço multifuncional voltado à valorização das vocações locais, ao desenvolvimento de talentos e ao fortalecimento da identidade cultural fronteiriça, tendo como eixo simbólico o Tereré, expressão do patrimônio regional.

Serão criados programas e ações para setores criativos, como artesanato, gastronomia, fotografia, mídia digital, entre outros, com foco na geração de emprego, renda e inclusão social. A incorporação do Tereré, bebida tradicional do Centro-Oeste brasileiro e de países como o Paraguai, agrega valor cultural e fortalece a identidade local, funcionando como um símbolo estratégico para promover as tradições regionais no contexto do desenvolvimento local.

Além de diversos programas que fomentam a cultura criativa do município, será implementando o Programa Centro da Saúde da Mulher, uma iniciativa estratégica para promover o cuidado integral e qualificado à saúde da mulher, que visa ampliar o acesso a serviços especializados, buscando o acolhimento e o cuidado interdisciplinar e humanizado, sensível as dimensões sociais, emocionais, psicológicas, culturais e econômicas que impactam a saúde da mulher.

A proposta está alinhada às necessidades identificadas no diagnóstico territorial, especialmente no que diz respeito à vulnerabilidade de jovens e mulheres, à limitação do acesso a oportunidades de qualificação e geração de renda e à ausência de políticas públicas estruturadas que articulem formação, acolhimento, inovação e empreendedorismo.

O componente está em conformidade com os objetivos estratégicos do Plano Plurianual da União 2024–2027, e atende aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 5.030/2023, ao propor um modelo de desenvolvimento territorial sustentável, inclusivo e alinhado às diretrizes de fortalecimento da capacidade institucional local.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P) 4.1 - Programa Acolhe Bem. Valor estimado: $100.000

(P) 4.2 - Programa Oficina de Ideias. Valor estimado: $100.000

(P) 4.3 - Programa ProEduca. Valor estimado: $100.000

(P) 4.4 - Programa Inova Fronteira. Valor estimado: $100.000

(P) 4.5 - Programa COMUNILAB. Valor estimado: $100.000

(P) 4.6 - Programa Jovem Pro+. Valor estimado: $100.000

(P) 4.7 - Programa Centro de Saude da Mulher. Valor estimado: $100.000

1. 5. 9. **Informações do 5° componente:**
Nome: Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 1.375.000,00

Descrição:
Este componente assegura a execução eficaz e transparente do Programa ao integrar três pilares essenciais: (i) supervisão técnica, ambiental e social; (ii) apoio especializado à Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP); e (iii) auditoria externa independente. De caráter transversal, ele sustenta a entrega dos resultados previstos, fortalece a governança e reduz riscos operacionais, financeiros e socioambientais. Ao prover mecanismos robustos de fiscalização, monitoramento de indicadores, prestação de contas e transferência de conhecimento, o componente amplia a capacidade técnica e administrativa da UGP, garantindo o planejamento, a coordenação e a execução tempestiva das ações de todos os demais componentes do Programa, com eficiência, transparência e conformidade regulatória.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social

Contratação de empresa especializada para supervisionar, de forma integrada e contínua, todas as obras e intervenções do Programa. O escopo abrange:

a) Fiscalização técnica: verificação da execução física e financeira, assegurando aderência aos projetos executivos, cronogramas e normas nacionais e internacionais aplicáveis.

b) Conformidade ambiental: monitoramento do cumprimento das licenças, condicionantes e salvaguardas ambientais, com emissão de pareceres técnicos e recomendações corretivas tempestivas.

c) Gestão de impactos sociais: acompanhamento de planos de engajamento, reassentamento, gênero e inclusão, garantindo boa governança social e mitigação de riscos.

d) Relatórios e recomendações: elaboração de relatórios periódicos de progresso, não conformidades e planos de ação, servindo de base para decisões gerenciais da UGP e dos financiadores.

Produto 2 - Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

Contratação de empresa ou equipe técnica para fortalecer a capacidade institucional da UGP nas dimensões administrativa, financeira, técnica e operacional. Principais entregas:

a) Gestão integrada: implantação e operacionalização de sistemas de planejamento, compras, contratações e gestão financeira que atendam aos requisitos do financiador.

b) Monitoramento de desempenho: coleta, consolidação e análise de indicadores-chave, com elaboração de relatórios gerenciais e painéis de controle para as instâncias de governança.

c) Coordenação interinstitucional: articulação entre equipes técnicas setoriais, órgãos de controle, parceiros e instituições financiadoras, promovendo fluxo de informação célere e decisões alinhadas.

d) Capacitação e transferência de conhecimento: treinamentos on-the-job em gestão do ciclo de projetos, salvaguardas e normas fiduciárias, garantindo sustentabilidade operacional após o término do contrato.

Produto 3 - Auditoria Externa Independente

Contratação de firma de auditoria registrada em órgão regulador competente para realizar verificações anuais da utilização dos recursos e da conformidade contratual. Atividades previstas:

a) Exames financeiros: avaliação das demonstrações financeiras, elegibilidade de gastos, contrapartidas e regularidade dos desembolsos.

b) Revisão de controles internos e riscos: análise dos processos de compras, contratos, registros contábeis e sistemas de controle, identificando vulnerabilidades.

c) Relatórios e cartas de recomendação: emissão de pareceres anuais e acompanhamento de planos de ação corretiva, assegurando melhoria contínua.

d) Transparência e accountability: divulgação dos resultados para a UGP, financiadores e sociedade civil, reforçando a credibilidade do Programa e sua governança.

1. 6. **Beneficiários**

A implementação do projeto beneficiará diretamente cerca de 7.900 moradores, o que corresponde a aproximadamente 8,6% da população total do município de Ponta Porã, atualmente estimada em 92.017 habitantes. Esses beneficiários residem em regiões específicas abrangidas pelas intervenções urbanas previstas, como pavimentação, drenagem, sinalização viária e melhorias no acesso aos serviços públicos.

Embora o foco principal esteja nos 7.900 moradores diretamente beneficiados, os efeitos positivos do projeto se estenderão de forma indireta a toda a população do município. Isso ocorrerá por meio da valorização dos espaços urbanos, do estímulo ao desenvolvimento econômico local e da melhoria da eficiência dos serviços públicos ofertados.

1. 7. **Anexos**

1.1. APRESENTAÇÂO MOBILIDADE URBANA

1.2. MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS

1.3. MAPA DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE

1.4. MAPA DE TRANSPORTE

1.8. MATRIZ DE COMPONENTES

1.9. MATRIZ DE DESEMBOLSO

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O programa proposto é composto por ações estruturantes voltadas à mobilidade urbana, sustentabilidade territorial, qualificação social, modernização da gestão e redução das desigualdades. Essas ações contribuem para o avanço de diversos Objetivos Estratégicos (OEs) do PPA 2024–2027, conforme descrito a seguir:

O OE 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade é atendido principalmente pelo Componente 1 – Mobilidade e Desenvolvimento Urbano e pelo Componente 2 – Urbanização da Linha Internacional, pois a requalificação viária e urbana com pavimentação e drenagem melhora as condições de acesso a unidades de saúde, reduz o tempo de resposta de ambulâncias e facilita a atuação de equipes de atenção básica e de emergência. Também contribui o Programa Centro de Saúde da Mulher (P4.7), no âmbito do CEINPP, com impacto direto na saúde preventiva e especializada para mulheres.

O OE 105 – Fomentar a economia criativa, a memória e a diversidade cultural é promovido por meio do Componente 4 – Implementação do CEINPP, especialmente com os programas ProEduca (P4.3), Inova Fronteira (P4.4) e Oficina de Ideias (P4.2), que incentivam a formação, o empreendedorismo cultural e o fortalecimento de saberes locais. A requalificação dos espaços urbanos, prevista no Componente 1, também valoriza ambientes públicos como áreas de convivência e expressão cultural.

O OE 107 – Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres se expressa em ações como a requalificação de bairros com alto índice de vulnerabilidade, onde mulheres são mais afetadas por deficiências de infraestrutura, e pelo Programa Acolhe Bem (P4.1), que oferece suporte social e psicológico a mulheres em situação de risco. A ampliação da segurança urbana por meio de vias mais acessíveis e iluminadas também integra essa abordagem.

O OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, saneamento e habitação, é diretamente atendido pelo Conjunto de obras do Componente 1, incluindo sistemas de drenagem e pavimentação. A proposta promove o uso racional do solo urbano, amplia a mobilidade sustentável e melhora as condições ambientais das regiões contempladas.

O OE 206 – Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, com fortalecimento de capacidades locais, se concretiza com os programas ProEduca (P4.3), Inova Fronteira (P4.4) e Jovem Pro+ (P4.6), que capacitam jovens e adultos para os novos desafios do mundo do trabalho, com foco em inovação, inclusão digital e tecnologias sociais. Esses programas fortalecem o ecossistema de inovação local, articulado com os eixos da educação e do desenvolvimento econômico.

O OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades é transversal a todo o programa. Os investimentos priorizam bairros periféricos e populações em situação de vulnerabilidade, promovendo requalificação urbana (C1), acesso a serviços públicos e ações sociais integradas (C4), contribuindo para a redução de assimetrias territoriais e fortalecimento da coesão social e regional.

2. 2. Anexos

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A implementação do projeto será coordenada pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com apoio da Secretaria de Habitação, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. O comitê gestor será composto por representantes de cada secretaria, da Câmara Municipal e da CAF. A Prefeitura de Ponta Porã atuará como ente executor principal, com subexecução delegada às empresas contratadas e ao Departamento Municipal de Obras.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Órgãos parceiros:
Secretaria Municipal de Habitação
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A matriz RACI será elaborada detalhando ações como execução de terraplenagem, pavimentação, drenagem, fiscalização, monitoramento de indicadores, comunicação social e prestação de contas, com atribuição de Responsável, Aprovador, Consultado e Informado para cada atividade.

3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade:

1.7 MATRIZ DE RESPONSABILIDADE.pdf

3. 2. Operacionalização e Manutenção

As intervenções previstas no âmbito do projeto envolvem ações estruturantes distribuídas entre obras de infraestrutura urbana, urbanização de áreas estratégicas, reorganização fiscal, estímulo ao empreendedorismo e a gestão integrada do Programa.

As obras de requalificação urbana, que compreendem a pavimentação de vias, implantação de sistemas de drenagem e sinalização viária, serão integradas ao cadastro de infraestrutura do município e assumidas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (SMOU). Esta secretaria será responsável pela manutenção preventiva e corretiva das vias, limpeza periódica de galerias pluviais e atualizações na sinalização. A operação será articulada com as secretarias de trânsito, meio ambiente e serviços públicos, assegurando a integração dos serviços e a eficiência operacional. O custo anual estimado para manutenção é de USD 38.000,00, englobando materiais como massa asfáltica, tinta viária, placas, além de mão de obra especializada. A sustentabilidade financeira será garantida por meio de alocações regulares na Lei Orçamentária Anual (LOA), com recursos provenientes do IPTU, da COSIP e de transferências por convênios, além de contratos contínuos com fornecedores locais firmados via processo licitatório.

Na urbanização da Linha Internacional, a área beneficiada será incorporada à rotina de manutenção dos espaços públicos municipais. As responsabilidades de conservação e segurança serão partilhadas entre a SMOU, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP). Serão realizadas ações contínuas de limpeza, jardinagem, manutenção de mobiliário urbano, pequenos reparos e paisagismo, além da ampliação da iluminação pública e do monitoramento urbano. O custo anual estimado para esses serviços é de USD 36.000,00, com previsão de terceirização para serviços de zeladoria e conservação. Para a sustentabilidade financeira, serão utilizadas dotações específicas para áreas públicas e parques, bem como incentivos à adoção de espaços urbanos por organizações sociais ou comunitárias, além da possibilidade de geração de receitas acessórias com usos qualificados do espaço.

A operação de refinanciamento da dívida municipal será conduzida pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Orçamentário (SMFPO), com o objetivo de reequilibrar o fluxo de caixa e manter a capacidade de investimento público. A reestruturação será realizada segundo as diretrizes da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com gestão ativa dos passivos e uso de sistemas de controle de dívida. Esta medida permitirá ao município manter a adimplência e atender às metas fiscais, sem comprometer a continuidade dos serviços essenciais. Os encargos financeiros serão absorvidos no próprio fluxo refinanciado, não gerando novos custos operacionais. A sustentabilidade será assegurada por meio de planejamento fiscal de médio e longo prazo, monitoramento de indicadores como CAPAG

e DCL, e revisão periódica da dívida ativa e da capacidade de pagamento municipal.

A implementação do Centro de Inovação e Empreendedorismo de Ponta Porã – CEINPP prevê a execução de sete programas voltados à formação profissional, inclusão produtiva e apoio a iniciativas empreendedoras. As ações serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Governo e Comunicação (SMGC), com execução descentralizada por secretarias temáticas como educação, juventude, assistência social e saúde. As atividades ocorrerão em espaços públicos já existentes, como escolas, salas comunitárias e unidades de saúde, evitando a criação de novas despesas de infraestrutura. Haverá parcerias com universidades, SENAI, SEBRAE, entidades culturais e organizações sociais para viabilizar oficinas, cursos e serviços especializados. O custo anual de manutenção está estimado em USD 50.000,00, cobrindo materiais pedagógicos, bolsas para oficineiros e despesas operacionais. A sustentabilidade financeira será viabilizada por recursos próprios e vinculados do município, editais de fomento e parcerias com entes públicos e privados.

A Gestão do Programa será realizada por uma Unidade de Execução do Programa (UEP), composta por equipe técnica contratada ou cedida, com o apoio de consultorias especializadas em engenharia, auditoria e monitoramento. A supervisão garantirá que as obras e atividades sejam executadas conforme o cronograma físico-financeiro e os padrões técnicos exigidos. A auditoria externa será responsável por garantir a transparência e a conformidade da aplicação dos recursos, por meio de relatórios regulares e prestação de contas. Para a fase de encerramento, o custo previsto é de USD 20.000,00, voltado à produção de relatórios finais, fechamento de contratos e auditorias conclusivas. A sustentabilidade institucional será fortalecida com a capacitação de servidores para assumir funções técnicas remanescentes, além do aproveitamento dos instrumentos de gestão desenvolvidos ao longo do programa, como bancos de dados, painéis de controle e normas operacionais.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Anexo 1.5 LEI DO PPA.

3. 4. **Anexos**

1.5. LEI DO PPA

1.6. ORGANOGRAMA

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Interrupção de obra por chuvas intensas
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Chuvas fora de época que inviabilizam a execução de terraplenagem e pavimentação.

Prevenção e Mitigação:
Planejamento de cronograma alternativo na estação seca; contratação de bacias de contenção temporárias.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Atraso na liberação de recursos
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
Demora na transferência de parcelas da CAF impacta cronograma financeiro e de execução.

Prevenção e Mitigação:
Monitoramento financeiro quinzenal; criação de reserva de caixa de 10% para antecipação de repasses.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Risco social
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Resistência da comunidade a certas intervenções ou necessidade de desapropriações.

Prevenção e Mitigação:
Manter um canal de comunicação aberto com a comunidade (Associação de Moradores já é um ponto de partida); realizar audiências públicas; ter plano de reassentamento ou compensação justo e transparente.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Variação de custos
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Aumento inesperado no preço de materiais de construção ou combustíveis.

Prevenção e Mitigação:
Incluir cláusulas de reajuste nos contratos; prever margem de contingência no orçamento; buscar fornecedores diversificados.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Manutenção após a implantação do Programa
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Falta de recursos para a manutenção contínua das vias e sistemas de drenagem após a conclusão.

Prevenção e Mitigação:
Estabelecer fundo específico para manutenção; criar equipe de manutenção dedicada; monitorar a arrecadação de tributos gerada pelo Programa.

4. 6. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor do Financiamento	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	150	210

Juros aplicáveis:
Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,95% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) + 2,0% a.a. a partir do nono ano.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral.
Comissão de Compromisso:
0,35% a.a. do saldo não desembolsado.
Comissão de Avaliação:
USD 50 mil em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
Não se aplica.
Outros encargos:

Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento.

Outras Informações:

Não se aplica.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Mobilidade e Desenvolvimento Urbano					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	273.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.717.000,00	1.813.200,00	176.800,00	1.990.000,00		

Nome do componente					
Urbanização da Linha Internacional					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
Refinanciamento de Dívida					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
Implementação do CEINPP					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		

Nome do componente					
Gestão do Programa					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
151.200,00	123.800,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	275.000,00	0,00	275.000,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. Elas abrangem, dentre outros:

- Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana;

- Impostos sobre a transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

- Impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

- O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

- 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;

- 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios;

- 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

- 25% do produto da arrecadação de impostos sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios;

- Outros repasses da União de parcelas oriundas do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

1) Estudos preliminares de projetos de engenharia;
2) Estudos preliminares ambientais;
3) Tratativas com o agente financeiro para o refinanciamento;
4) Projeto CEINPP;
5) Projeto do Programa Centro da Saúde da Mulher.

6. 2. Anexos

Sem anexos.