PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa Barbalha Para o Futuro

Proponente: Município de Barbalha
Processo SEI: 03101.001925/2025-94
Código do pleito: 6615074997/2025
Versão: 8

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 40.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 10.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 03
1. 2. 3. Soluções 05
1. 2. 4. Resultados 06
1. 3. Objetivo 08
1. 4. Indicadores 09
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 09
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 09
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 10
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 10
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 11
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 11
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 12
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 12
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 13
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 14
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 14
1. 5. Componentes 15
1. 5. 1. Informações do 1° componente 15
1. 5. 2. Informações do 2° componente 19
1. 5. 3. Informações do 3° componente 25
1. 5. 4. Informações do 4° componente 27
1. 6. Beneficiários 28
1. 7. Anexos 30
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 31
2. 1. Áreas estratégicas 31
2. 2. Anexos 34
3. GESTÃO 35
3. 1. Arranjo institucional 35
3. 1. 1. Descrição 35
3. 1. 2. Orgãos Executores 36
3. 1. 3. Estrutura Operacional 37
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 37
3. 2. Operacionalização e Manutenção 37
3. 3. Planejamento Estratégico 39
3. 4. Anexos 40
4. RISCOS 41
4. 1. Informações do 1° risco 41
4. 2. Informações do 2° risco 41
4. 3. Informações do 3° risco 42
4. 4. Informações do 4° risco 42
4. 5. Informações do 5° risco 43
4. 6. Informações do 6° risco 43
4. 7. Informações do 7° risco 43
4. 8. Informações do 8° risco 43
4. 9. Anexos 44

.

5. FINANCIAMENTO 45
5. 1. Condições Financeiras da Operação 45
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 45
5. 2. Cronograma de Desembolso 47
5. 3. Contragarantias 48
5. 4. Anuência do Banco . . . . .
5. 5. Anexos 48
6. ETAPAS REALIZADAS 49
6. 1. Etapas realizadas 49
6. 2. Anexos 50
7. Baixar todos os anexos 52
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa Barbalha Para o Futuro
Sigla: PBPF
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Barbalha

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O município de Barbalha, localizado na região sul do Estado do Ceará, integra a Região Metropolitana do Cariri (RMC), ao lado de Crato, Juazeiro do Norte e outros seis municípios. Com população de 75.033 habitantes (Censo 2022, IBGE) e estimativa de 81.441 habitantes para 2025, distribuídos em uma área de 608,142 km², Barbalha exerce papel de polo urbano, cultural e de serviços no interior do Nordeste brasileiro. Sua posição estratégica, somada à infraestrutura de saúde, educação e turismo, faz com que o município exerça influência regional direta sobre uma população superior a 500 mil habitantes.

A economia local apresenta perfil diversificado, com predominância dos setores de comércio e serviços, que concentram a maior parcela do Produto Interno Bruto municipal e da geração de empregos. A indústria leve, voltada para alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos e têxteis, também contribui para a base produtiva, reforçando a vocação do município para o setor terciário. O turismo religioso e cultural é um vetor de desenvolvimento relevante, impulsionado pela Festa de Santo Antônio de Barbalha, declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2015. O evento, que atrai dezenas de milhares de visitantes por ano, fortalece a economia local e estimula atividades associadas à gastronomia, artesanato e economia criativa, consolidando Barbalha como destino de referência no turismo cultural e religioso do país.

Apesar desse dinamismo, o município ainda enfrenta desafios estruturais e socioeconômicos. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,683 (PNUD, 2010), classificado como médio e inferior às médias estadual (0,735) e nacional (0,761). O Índice de Gini, de 0,54 (Atlas Brasil, 2010), indica desigualdade na distribuição de renda e oportunidades. Dados relativos ao mercado de trabalho (Ministério do Trabalho e Emprego, 2021) revelam que, apesar do forte dinamismo econômico no contexto do estado, 67,94% da população em idade produtiva não tem acesso à emprego formal, dependendo de atividades informais. Embora o número de Microempreendedores Individuais (MEIs) venha crescendo, esse universo apresenta barreiras específicas de inserção produtiva plena, como acesso a crédito, capacitação profissional e acesso a estratégias de inclusão produtiva. Esse cenário reflete vulnerabilidades sociais que afetam, sobretudo, os bairros periféricos e as populações de baixa renda. Segundo o IBGE (2022), quase 14% da população no município habita em favelas e comunidades urbanas, caracterizadas por aglomerados subnormais de assentamento habitacional. São quase 10 mil pessoas convivendo com condições de vulnerabilidade territorial, um público alvo sensível para enfrentar desafios diversos, como resiliência climática, segurança alimentar, mobilidade urbana e acesso à serviços básicos de educação e saúde. O conjunto das vulnerabilidades vivenciadas se manifesta na expressiva dependência da população junto às políticas de assistência social e transferência de renda, expressos nas 12.436 famílias atendidas em Barbalha pelo Programa Bolsa Família, vinculado ao Governo Federal.

Do ponto de vista ambiental e territorial, Barbalha está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Salgado, afluente do Rio Jaguaribe, e abriga ecossistemas de alta relevância, como a Chapada do Araripe e a Floresta Nacional do Araripe-Apodi, salvaguardando no município 706,77 hectares de ecossistemas de alta relevância na região do Cariri e no estado do Ceará. O município desempenha papel estratégico na preservação dos recursos hídricos e da biodiversidade regional. Entretanto, enfrenta pressões decorrentes do crescimento urbano desordenado e da ocupação de áreas ambientalmente frágeis, o que tem provocado erosão, assoreamento e alagamentos recorrentes, especialmente nos bairros Bulandeira e Mata dos Limas. A deficiência do sistema integrado de drenagem urbana, somada à impermeabilização do solo e à falta de obras estruturantes de macrodrenagem, agrava esses problemas e eleva os custos municipais com manutenção e recuperação de vias e logradouros.

A utilização de equipamentos e sistemas obsoletos de iluminação, climatização e abastecimento energético em prédios e serviços municipais resulta em altos custos operacionais e em baixo desempenho energético. Em contrapartida, o município situa-se em áreas de alto potencial fotovoltaico do planeta, com radiação solar anual média superior a 5,5 kWh/m²/dia. Apesar do elevado potencial solar da região, o município ainda não dispõe de sistemas de geração fotovoltaica em escala pública suficientes, o que representa oportunidade estratégica para redução de despesas, aumento da eficiência e mitigação de emissões de gases de efeito estufa. Essa lacuna reforça a importância de políticas locais voltadas à transição energética e à sustentabilidade operacional, em consonância com a agenda climática nacional e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Como estratégico vetor para o desenvolvimento sustentável, a infraestrutura urbana e de mobilidade em Barbalha também apresenta importantes desafios. Trechos significativos da malha viária não possuem pavimentação adequada, e a ausência de calçadas acessíveis, ciclovias integradas e drenagem superficial compromete a circulação de pessoas e veículos. Essas deficiências afetam diretamente a logística urbana, a segurança viária e o acesso a serviços essenciais. O transporte público municipal ainda carece de integração e maior regularidade, o que dificulta o deslocamento entre bairros e reduz a eficiência da mobilidade intraurbana.

No campo da infraestrutura social e cultural, Barbalha é um dos mais significativos abrigos do patrimônio histórico e arquitetônico da região do Cariri. Igrejas, praças, casarões e espaços culturais congregam mais de 40 edificações que agregam valor histórico, arquitetônico, cultural e turístico ao município, que salvaguardam história e memória da região a partir do século XVIII. Atualmente em processo de tombamento estadual, o Sítio Histórico de Barbalha reúne edificações de grande valor cultural e urbanístico. O processo de tombamento estadual, iniciado em 2021, tem previsão de conclusão para o segundo semestre de 2026 e, até o momento, já tombou provisoriamente 22 imóveis, consolidando um marco significativo na política de preservação do patrimônio local. Além disso, o município conta com 38 imóveis protegidos por legislações municipais — Leis nº 1.101/1989, nº 1.639/2005 e Decreto nº 082/2000 — e pela Lei nº 2.913/2025, de 19 de setembro de 2025, que institui novas normas de proteção, conservação, restauração, manutenção e uso de bens imóveis e imateriais de valor histórico, artístico, arquitetônico, paisagístico e cultural no município de Barbalha. Essas normas asseguram a preservação de construções que representam diferentes fases da formação histórica da cidade. Entre os bens de maior destaque estão dois imóveis já tombados permanentemente em nível estadual: o Palácio 3 de Outubro, uma das edificações mais emblemáticas de Barbalha e símbolo da história política e administrativa do município, construído durante a grande seca de 1877; e o Antigo Casarão Hotel, conhecido por muito tempo como Pousada da Senzala, erguido em 1859 com mão de obra escravizada. Sua arquitetura é inspirada nas grandes edificações de Recife, refletindo a influência pernambucana na estética urbana barbalhense. Integram ainda o conjunto patrimonial edificações emblemáticas como o Solar Maria Olímpia, a Casa de Mãe Yaya, o Palacete dos Alencar, o Prédio do Círculo Operário, Casa Sampaio, o Engenho Tupinambá e diversas capelas rurais históricas, entre elas a secular Capela de São João Batista, localizada no Sítio Pinheiro.

Mesmo com toda essa riqueza, parte significativa desses equipamentos encontra-se degradada ou subutilizada, exigindo requalificação, modernização e refuncionalização para atender às demandas contemporâneas do seu potencial econômico, especificamente turístico, que inclui adequações de uso e acessibilidade. Para além do campo do patrimônio histórico e cultural, a oferta de espaços culturais diversos, que incorporem funções esportivas e de lazer no município são insuficientes, sobretudo nas áreas periféricas, o que limita a integração comunitária e o desenvolvimento social. A modernização de estruturas urbanas voltadas à cultura, turismo e lazer são essenciais para agregar sustentabilidade, valor de uso e qualidade de vida à população, em especial, em suas porções mais vulnerabilizadas, incluindo-se também como vetores nas políticas de atenção às juventudes, população infantil e idosa, que correspondem à 31,87% do contingente populacional de Barbalha. Em específico, os equipamentos vinculados à cultura municipal têm potencial para difundir a pulsante economia cultural e criativa do município que, segundo o Mapa Cultural do Ceará, contam com mais de 500 agentes culturais de linguagens diversas.

Além do seu imponente papel na rede urbana e regional do Cariri cearense, Barbalha ainda desponta como centralidade na atração de fluxos econômicos e de consumo se considerado a movimentação turística que já recebe. A atividade emerge, nesse contexto, como eixo estratégico de diversificação econômica e inclusão produtiva, em especial, a partir da tradicional Festa de Santo Antônio de Barbalha - uma das maiores celebrações religiosas e culturais do Nordeste. Em 2025, segundo estimativas da Polícia Militar do Estado do Ceará, a festa atraiu aproximadamente 500 mil pessoas durante os dias de festividade. Dados da Câmara dos Dirigentes Lojistas do município prospectaram cerca de R$ 22,5 milhões no comércio da cidade, agregando mais de 500 postos de trabalho, com 163 barraqueiros e ambulantes cadastrados. Com a dinâmica do festejo, são beneficiadas atividades de hospedagem (Hotéis e Pousadas), alimentação (Bares, Restaurantes e Vendedores Ambulantes), comércio varejista, serviços em eventos e entretenimento, entre outras cadeias produtivas. Apenas entre primeiros meses de 2024, a Prefeitura regularizou 481 alvarás de funcionamento, com arrecadação próxima à R$ 200 mil, com regularização de centenas 100 microempreendedores individuais (MEIs) regularizados, impulsionando a formalização de pequenos negócios.

Mesmo com toda a dinâmica turística e cultural retratada, com evidente vocação natural, acervo histórico e reconhecimento nacional que o qualificam como destino de turismo religioso, cultural e ecológico, o município de Barbalha carece de investimentos que viabilizem a transformação de suas potencialidades socioeconômicas em impactos proporcionalmente sinérgicos à sua economia, população e território. Além das condições já indicadas de seu território, a oferta de serviços e infraestrutura turística e de apoio ao visitante ainda é incipiente em estabelecimentos e leitos. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica e Estratégica do Ceará, o município detinha um número inferior a 20 estabelecimentos de hospedagem, o que só possibilita oferta de algumas centenas de leitos. Essa condição exige amplo fomento ao empreendedorismo, capacitação profissional e formalização de

atividades turísticas. Como destino, a cidade ainda enfrente desafios para sinalização adequada, centros de atendimento, roteirização integrada e qualificação de serviços. Todas essas lacunas permitem uma análise situacional que indica fortes limitações ao aproveitamento do potencial local, restringindo o impacto positivo que o setor pode gerar ao desenvolvimento social, econômico e sustentável de Barbalha.

Do ponto de vista institucional e de planejamento, Barbalha vem avançando em instrumentos de gestão e políticas de desenvolvimento. O Plano Plurianual (PPA 2026–2029), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2026) e o processo de revisão do Plano Diretor Municipal incorporam diretrizes alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e às políticas estaduais e federais de urbanismo sustentável. Entre as prioridades definidas, destacam-se: o fortalecimento da infraestrutura urbana e ambiental, a promoção da inclusão social, o fomento ao turismo sustentável e o fortalecimento da economia local. Contudo, o porte fiscal e técnico da administração municipal ainda limita a execução autônoma de projetos integrados de grande porte, o que justifica a busca por cooperação financeira internacional para viabilizar investimentos estruturantes e sustentáveis.

Assim, o contexto de Barbalha é marcado por contrastes entre potencialidades e fragilidades: de um lado, a relevância cultural, o dinamismo regional e a base institucional consolidada; de outro, déficits em drenagem, mobilidade, infraestrutura social, áreas verdes e turismo estruturado. Essa combinação exige intervenções integradas e de médio prazo, capazes de modernizar a infraestrutura urbana, fortalecer o turismo e a economia criativa, valorizar o patrimônio cultural e melhorar a qualidade de vida da população. Esses são os fundamentos que orientam o Programa Barbalha para o Futuro (PBPF), concebido para transformar o município Barbalha em uma cidade mais resiliente, sustentável e inclusiva.

1. 2. 2. **Problema:**

Problemas Ambientais e Urbanos

Problema: Deficiência do sistema integrado de drenagem urbana e ocorrência recorrente de alagamentos.

- **Causas:** Expansão urbana em áreas de baixa altitude; ocupação de várzeas e margens; insuficiência de galerias e canais de macrodrenagem; deficiência de manutenção periódica das estruturas pluviais; elevada impermeabilização do solo.
- **Consequências:** Alagamentos frequentes em bairros como Bulandeira e Mata dos Limas; erosão de taludes e valas; danos a vias, imóveis e equipamentos públicos; elevação dos custos de reparação municipal; maior incidência de doenças de veiculação hídrica e riscos à saúde pública.

No eixo urbano e ambiental, a insuficiência do sistema integrado de drenagem configura-se como um problema estrutural de alta gravidade, afetando diretamente a continuidade dos serviços urbanos e a segurança da população. A recorrência desses eventos não apenas eleva os custos públicos de reparação, mas também compromete a resiliência urbana, exigindo soluções integradas de engenharia e planejamento para mitigar o risco e proteger o capital social e físico da cidade.

Problema: Baixa eficiência energética e alto custo operacional de equipamentos e edificações.

- **Causas:** Utilização de iluminação pública obsoleta; equipamentos e sistemas prediais com baixo desempenho energético; falta de planejamento e critérios de eficiência em edificações públicas; ausência de projetos de modernização e conscientização.
- **Consequências:** Custos elevados de energia para o município e para os cidadãos; desperdício de recursos públicos; limitação da capacidade de expansão e manutenção de serviços essenciais (saúde, educação, infraestrutura urbana); maior pegada de carbono e impacto ambiental.

A ineficiência energética representa um ônus financeiro contínuo de grande impacto que drena recursos que poderiam ser alocados em outras áreas prioritárias, como saúde e educação. A dependência de tecnologias obsoletas compromete diretamente a sustentabilidade fiscal e ambiental do município, tornando a modernização (incluindo a adoção de geração de energia solar em edifícios públicos) uma medida estratégica indispensável para a redução de custos e o aumento da capacidade de investimento municipal.

Problema: Escassez de áreas verdes e espaços públicos de qualidade.

- **Causas:** Crescimento urbano sem programa estruturado de arborização; priorização de uso do solo para ocupação e obras viárias em detrimento de áreas de lazer; investimentos insuficientes em parques e praças.
- **Consequências:** Redução da oferta de espaços de convivência; intensificação de ilhas de calor urbano; menor qualidade do microclima e do bem-estar social, afetando sobretudo moradores de bairros periféricos.

A baixa disponibilidade e a má distribuição de áreas verdes reduzem a resiliência climática urbana e limitam oportunidades de lazer, educação ambiental e turismo de natureza, afetando a qualidade de vida e os serviços ecossistêmicos, especialmente em um contexto de riqueza biológica como o da Chapada do Araripe. A criação de um espaço de preservação e convivência, como o proposto Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio, é crucial para reverter este quadro e reforçar o capital natural do município.

Problemas de Mobilidade Urbana e Acessibilidade

Problema: Malha viária deficitária e falta de acessibilidade.

- **Causas:** Falta de pavimentação ou pavimentação degradada em trechos secundários; ausência de calçadas contínuas e acessíveis; sinalização e iluminação inadequadas; ausência de integração entre modais locais e regionais.
- **Consequências:** Dificuldade de deslocamento de pedestres e veículos; aumento dos custos de transporte e manutenção; restrição ao acesso de grupos com mobilidade reduzida; redução da eficiência logística e impacto negativo no comércio local e no turismo.

A precariedade da malha viária não apenas dificulta a mobilidade cotidiana e a interligação entre bairros e equipamentos, limitando o dinamismo econômico, mas também gera insegurança e exclusão. A falta de calçadas contínuas e padronizadas é um problema de acessibilidade universal que precisa ser atacado com projetos de requalificação de vias e passeios que promovam o transporte não motorizado e a segurança de pedestres, conforme preconiza a política nacional de mobilidade.

Problemas de Infraestrutura Social

Problema: Defasagem da infraestrutura física para serviços sociais básicos (Saúde e Educação).

- **Causas:** Crescimento da demanda populacional; déficit histórico de investimentos em ampliação e modernização de unidades de saúde e escolas municipais; obsolescência de instalações que não atendem às normativas atuais; concentração de serviços em áreas centrais.
- **Consequências:** Limitação na capacidade de atendimento da população; superlotação em unidades de saúde; comprometimento da qualidade do ensino e do atendimento básico; desigualdade no acesso aos serviços entre o centro e bairros periféricos; sobrecarga dos equipamentos existentes.

A inadequação da infraestrutura física para serviços sociais básicos impõe uma barreira direta à melhoria contínua dos indicadores sociais (IDHM) e da qualidade de vida. Para que Barbalha mantenha e amplie seu papel de polo regional de serviços essenciais, é imperativo o investimento na ampliação e requalificação das unidades de saúde e escolas, garantindo que as instalações sejam modernas, seguras e adequadas para o atendimento da crescente demanda regional.

Problema: Infraestrutura esportiva e de lazer subdimensionada e em degradação.

- **Causas:** Déficit histórico de investimentos em manutenção e modernização; priorização insuficiente de espaços esportivos e de convivência nos bairros; foco em intervenções pontuais sem requalificação integrada (ex.: entorno da Arena Multiuso).
- **Consequências:** Subutilização de equipamentos-chave (como "Inaldão"); redução de oportunidades de inclusão social, formação e lazer; limitações para programas de juventude e esporte; carência de espaços públicos qualificados para a população.

A carência e degradação desses equipamentos, com destaque para a área central de esportes como a Arena Multiuso Lírio Callou (“INALDÃO”), afetam o tecido comunitário, reduzindo o acesso a atividades geradoras de coesão social, saúde preventiva e desenvolvimento humano. A requalificação e modernização desses espaços são medidas estratégicas para a promoção da inclusão social e o fomento à cultura esportiva no município.

Problemas de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Cultural

Problema: Subaproveitamento do potencial turístico-cultural e fratura na cadeia de serviços.

- **Causas:** Degradação de patrimônios arquitetônicos e espaços de visitação (ex.: Casarão Hotel, RFFSA, Ciclo Operário); ausência de infraestrutura turística qualificada de apoio (sinalização, centros de informação, roteiros integrados etc.); carência de novos atrativos (ex.: Mirantes, Pórtico etc.); carência de programas de capacitação para guias, hospedagem, gastronomia, entre outros; fraca articulação entre eventos culturais e a oferta de serviços.
- **Consequências:** Perda de oportunidades de atração de visitantes; baixa permanência do turista; menores receitas provenientes do turismo; geração insuficiente de emprego formal no setor; estagnação do potencial

de economia criativa local; desvalorização do patrimônio material e imaterial.

Apesar do reconhecimento nacional de elementos culturais (ex.: Festa de Santo Antônio), há uma descontinuidade crítica entre a riqueza do patrimônio e sua plena fruição econômica. A solução para este problema reside na intervenção coordenada de requalificação de equipamentos históricos e de visitação (como a RFFSA, Casarões e novos Centros Gastronômicos) e na criação de uma política permanente de capacitação que articule a cadeia de serviços turísticos, elevando o padrão de atendimento e garantindo que o potencial cultural se traduza em desenvolvimento econômico sustentável.

1. 2. 17. **Solução:**

O Programa Barbalha para o Futuro propõe um conjunto de ações integradas, estruturadas para enfrentar os problemas identificados no município nas áreas ambiental, social, urbana, turística e econômica. Cada ação foi planejada considerando o diagnóstico do contexto municipal, os recursos disponíveis e a viabilidade técnica e financeira do Programa.

Ambiental e Urbano

Problema: Deficiência do sistema integrado de drenagem urbana e ocorrência recorrente de alagamentos

Solução proposta: Requalificação e ampliação do sistema integrado de drenagem urbana

Descrição da Ação: Execução de obras de ampliação, adequação e manutenção de galerias e canais pluviais, especialmente nas áreas de várzea e baixa altitude (ex.: bairros Bulandeira e Mata dos Limas), incluindo soluções de engenharia para gestão de águas pluviais.

Como atende ao problema: Eleva a capacidade de escoamento da rede, minimizando a recorrência e a extensão dos alagamentos, o que protege a infraestrutura urbana e reduz os riscos à saúde pública, fortalecendo a resiliência urbana.

Problema: Baixa eficiência energética e alto custo operacional de equipamentos e edificações

Solução proposta: Projeto de Eficiência Energética e Geração Fotovoltaica

Descrição da ação: Modernização da iluminação pública para tecnologia LED e implantação de sistemas de geração solar fotovoltaica em 17 equipamentos públicos estratégicos.

Como atende ao problema: Combate a obsolescência de sistemas e gera fonte de energia limpa própria. Essa economia de recursos públicos poderá ser redirecionada para a manutenção de serviços essenciais, garantindo a sustentabilidade fiscal.

Problema: Escassez de áreas verdes e espaços públicos de qualidade

Solução proposta: Implantação do Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio

Descrição da ação: Criação de uma nova área verde de preservação e lazer na encosta da Chapada do Araripe, incluindo trilhas, espaços de convivência e estruturas de educação ambiental, valorizando a biodiversidade local.

Como atende ao problema: Aumenta o índice de área verde por habitante, atenua o fenômeno de ilhas de calor urbano e oferece um novo polo de lazer e ecoturismo, protegendo o capital natural do município.

Mobilidade Urbana e Acessibilidade

Problema: Malha viária deficitária e falta de acessibilidade

Solução proposta: Requalificação de Vias e Passeios

Descrição da ação: Recuperação e pavimentação de trechos críticos; padronização e implantação de calçadas contínuas e acessíveis, alinhadas às normas de acessibilidade universal.

Como atende ao problema: Melhora as condições de deslocamento de pedestres e veículos, facilita a interligação entre bairros e equipamentos urbanos, promovendo a segurança e a inclusão social.

Infraestrutura Social

Problema: Defasagem da infraestrutura física para serviços sociais básicos (saúde e educação)

Solução proposta: Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Municipal de Saúde Pública e Escolar

Descrição da ação: Intervenção em 4 unidades de saúde e 5 escolas municipais, visando a ampliação de alas, modernização de instalações e adequação às normas de acessibilidade e funcionalidade.

Como atende ao problema: Supera a obsolescência e a limitação de capacidade dos equipamentos existentes, oferecendo ambientes mais adequados para o atendimento ao público, o que é crucial para consolidar o polo de serviços regional.

Problema: Infraestrutura esportiva e de lazer subdimensionada e em degradação

Solução proposta: Requalificação da Arena Multiuso "Lírio Callou" (INALDÃO)

Descrição da ação: Reforma e modernização da Arena Multiuso e do entorno do equipamento esportivo, tornando-o plenamente funcional, acessível e seguro para usufruto da população.

Como atende ao problema: Transforma um equipamento subutilizado em um centro ativo de atividades esportivas e comunitárias, promovendo a inclusão social e o bem-estar da juventude e da população em geral.

Desenvolvimento Econômico, Turístico e Cultural

Problema: Subaproveitamento do potencial turístico-cultural e fratura na cadeia de serviços

Solução proposta: Requalificação de Patrimônio e Estruturação do Centro de Excelência em Turismo

Descrição da ação: Requalificação de 7 equipamentos e espaços de visitação (RFFSA, Casarões, Mirantes, Pórtico) e a implantação de uma Política Pública Permanente de Capacitação para o Turismo com a criação do Centro de Excelência em Turismo de Barbalha.

Como atende ao problema: As intervenções criam atrativos e valorizam o patrimônio histórico e arquitetônico (reuso adaptativo), enquanto o Centro de Excelência articula a cadeia de serviços, qualificando a mão de obra em gastronomia, hospedagem e recepção.

1. 2. 18. **Resultado:**

O Programa Barbalha para o Futuro deverá gerar resultados concretos e mensuráveis que transformarão as condições urbanas, ambientais, sociais, turísticas e econômicas do município, promovendo desenvolvimento sustentável, fortalecimento institucional e sustentabilidade fiscal, e melhoria da qualidade de vida da população.

As ações propostas dialogam diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 e 16) e com as áreas estratégicas do Plano Plurianual Federal 2024–2027. O Programa contribui, em especial, para as prioridades federais voltadas à resiliência e adaptação climática (drenagem e áreas verdes/Infraestrutura Verde e Azul), inclusão e desenvolvimento social (Saúde, Educação, Esporte e Acessibilidade), modernização da infraestrutura urbana e social, eficiência energética, valorização cultural e redução das desigualdades regionais.

Os resultados esperados estão estruturados da seguinte forma:

Eixo: Ambiental e Urbano

Resultados diretos:

- Redução expressiva da ocorrência de alagamentos e erosões em áreas críticas (Bulandeira, Mata dos Limas e adjacências), com a ampliação e requalificação de sistemas integrados de drenagem urbana, aumentando a capacidade de escoamento pluvial e diminuindo prejuízos a vias, edificações e equipamentos públicos.
- Melhoria da qualidade ambiental urbana, com a redução de pontos de acúmulo de resíduos e esgoto nas áreas alagáveis e maior proteção de corpos hídricos e nascentes.
- Criação do Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio, oferecendo uma nova área verde estruturada para lazer, turismo ecológico e educação ambiental, com trilhas, viveiros e espaços de convivência.
- Recuperação e conservação de áreas de encosta e fragmentos florestais, contribuindo para o controle de processos erosivos, regulação térmica e conservação da biodiversidade.
- Implementação do Projeto de Eficiência Energética e Geração Fotovoltaica, com modernização da iluminação pública para LED e instalação de sistemas fotovoltaicos em equipamentos públicos estratégicos, reduzindo custos operacionais e emissões de carbono.

Externalidades positivas:

- Aumento da resiliência climática e da segurança urbana, reduzindo prejuízos anuais associados a eventos hidrológicos extremos e ampliando a previsibilidade da gestão municipal.
- Melhoria da saúde pública, decorrente da diminuição de alagamentos e da incidência de doenças de veiculação hídrica.
- Valorização imobiliária e fortalecimento da confiança dos investidores locais em áreas requalificadas e mais seguras.
- Ampliação dos serviços ecossistêmicos urbanos e incremento da cobertura vegetal, promovendo conforto térmico, mitigação de ilhas de calor e redução da demanda energética.
- Difusão de práticas e tecnologias de baixo carbono, contribuindo para a agenda de transição energética municipal e para a criação de uma cultura institucional de sustentabilidade.

Eixo: Mobilidade Urbana e Acessibilidade

Resultados diretos:

- Requalificação e pavimentação de cerca de 187.500 m² de vias urbanas, com implantação de microdrenagem e acessibilidade universal, melhorando a fluidez e a segurança viária.
- Implantação e padronização de calçadas acessíveis e contínuas, conforme normas de acessibilidade universal, garantindo deslocamento seguro de pedestres, idosos e pessoas com deficiência.
- Redução do tempo médio de deslocamento intraurbano e melhoria da conectividade entre bairros periféricos e equipamentos públicos (escolas, unidades de saúde, centros comunitários, áreas comerciais etc.).
- Diminuição dos custos de manutenção viária e operacionais da frota pública, pela melhoria do pavimento e drenagem superficial.

Externalidades positivas:

- Fortalecimento da inclusão social e da mobilidade ativa, com ampliação do acesso físico da população a serviços essenciais e espaços de lazer.
- Estímulo ao transporte não motorizado, contribuindo para a redução das emissões de GEE e poluentes locais.
- Melhoria da atratividade turística de Barbalha, especialmente nas áreas de interface com o patrimônio histórico e cultural.
- Aumento da segurança viária e da percepção de bem-estar, reduzindo acidentes e barreiras de locomoção para grupos vulneráveis.
- Integração funcional entre os investimentos em drenagem e infraestrutura viária, com ganhos de eficiência e sustentabilidade de longo prazo.

Eixo: Infraestrutura Social

Resultados diretos:

- Requalificação e ampliação de 4 unidades de saúde e 5 escolas municipais, com adequação física, acessibilidade, modernização de instalações e melhoria da capacidade de atendimento.
- Expansão da oferta de serviços básicos, especialmente nas áreas periféricas, com impacto direto sobre indicadores de saúde, educação e bem-estar.
- Requalificação da Arena Multiuso “Lírio Callou” (INALDÃO) e de seu entorno imediato, transformando o espaço em um centro esportivo, cultural e comunitário ativo e seguro.
- Melhoria das condições de trabalho para profissionais da saúde e educação, com ambientes adequados, climatizados e eficientes do ponto de vista energético.
- Melhoria nas condições de estudos para os alunos da rede municipal de ensino.
- Melhorias nas condições de atendimento de saúde para toda a população do município e da região.

Externalidades positivas:

- Elevação dos indicadores sociais locais (IDHM) e redução das desigualdades territoriais, por meio do acesso ampliado a serviços públicos de qualidade.
- Fortalecimento da coesão comunitária, com estímulo à convivência e ao esporte como instrumentos de inclusão e prevenção social.
- Redução da evasão escolar e ampliação das oportunidades educacionais, especialmente para crianças e adolescentes em áreas de vulnerabilidade.
- Valorização de políticas públicas de saúde preventiva e de bem-estar, diminuindo a pressão sobre o sistema público.
- Consolidação de Barbalha como polo regional de serviços públicos essenciais, ampliando seu papel na rede socioeconômica do Cariri.

Eixo: Desenvolvimento Econômico, Turístico e Cultural

Resultados diretos:

- Requalificação de sete equipamentos e espaços de visitação (como a antiga RFFSA, casarões históricos, mirantes e pórtico turístico), com adaptação funcional e preservação do patrimônio arquitetônico e paisagístico.
- Criação do Centro de Excelência em Turismo de Barbalha, voltado à formação técnica para o trade turístico (hospitalidade, gastronomia, guia turístico, gestão de eventos etc.).
- Estruturação de roteiros turísticos integrados, conectando patrimônio histórico, cultura popular, gastronomia e natureza.
- Ampliação da permanência média dos visitantes e do fluxo turístico na cidade, com impacto direto sobre geração de emprego e renda.

Externalidades positivas:

- Consolidação de uma economia criativa e sustentável, integrando cultura, turismo e pequenos empreendimentos locais.
- Revitalização do centro histórico e fortalecimento da identidade cultural e da autoestima da população.
- Geração de emprego formal e informal qualificado em setores como gastronomia, hotelaria, transporte e eventos.
- Estímulo ao empreendedorismo e à formalização de microempreendedores ligados ao turismo e à cultura.
- Consolidação de Barbalha nos roteiros turísticos regionais do Nordeste, ampliando sua visibilidade nacional e seu potencial de captação de investimentos.

A execução do Programa Barbalha para o Futuro representa a materialização de um planejamento de longo prazo, culminando em uma transformação sistêmica que atinge diretamente a qualidade de vida da população. Os resultados são evidentes: Barbalha alcançará um novo patamar de resiliência urbana, sustentabilidade ambiental e eficiência energética, e oferecerá mais inclusão social através de uma infraestrutura de saúde, educação e lazer modernizada.

Este esforço não apenas otimiza recursos e eleva a competitividade econômica pelo turismo e capacitação, mas, sobretudo, estabelece um modelo replicável de desenvolvimento urbano sustentável no semiárido. O Programa Barbalha para o Futuro, com sua combinação de inovação, infraestrutura e valorização cultural, pavimenta o caminho para uma cidade mais segura, justa e próspera.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral:

Promover o desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo de Barbalha, fortalecendo sua função de cidade-polo regional por meio de investimentos integrados em infraestrutura ambiental, urbana, social, turística e cultural. O Programa visa ampliar a resiliência, a eficiência e a equidade territorial, consolidando o dinamismo econômico e a qualidade de vida com base na sustentabilidade e inovação.

Objetivos Específicos:

- Reduzir significativamente a frequência e a gravidade dos alagamentos urbanos, ampliando e modernizando o sistema integrado de drenagem urbana para proteger áreas críticas e aumentar a resiliência urbana frente a eventos climáticos extremos.
- Requalificar e ampliar a malha viária municipal, com implantação de drenagem superficial e calçadas acessíveis, promovendo mobilidade segura, eficiente e inclusiva para pedestres, ciclistas e veículos.
- Elevar a eficiência energética e reduzir os custos operacionais municipais por meio da modernização da iluminação pública e da implantação de sistemas solares fotovoltaicos em equipamentos públicos.
- Ampliar a cobertura e a qualidade dos serviços públicos de saúde e educação, com requalificação e modernização de unidades existentes, adequação às normas de acessibilidade e incremento da capacidade de atendimento.
- Requalificar e readequar equipamentos esportivos e de lazer, transformando-os em centros comunitários multifuncionais, acessíveis e voltados à convivência, à prática esportiva e à inclusão social.
- Implantar e preservar áreas verdes estratégicas, com destaque para o Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio, integrando preservação ambiental, lazer e educação ecológica.
- Valorizar o patrimônio histórico, arquitetônico e cultural de Barbalha, mediante requalificação de espaços de visitação, incentivo à economia criativa e fortalecimento do turismo cultural e religioso.
- Criar e implementar o Centro de Excelência em Turismo de Barbalha, destinado à qualificação de mão de obra local e ao fortalecimento da cadeia produtiva do turismo, gastronomia e serviços.

- Incrementar a atratividade turística, ampliando o fluxo e a permanência média de visitantes e diversificando os produtos turísticos locais de forma sustentável.
- Fomentar o desenvolvimento econômico local, promovendo novas oportunidades de emprego, empreendedorismo e geração de renda em setores ligados ao turismo, à cultura e aos serviços.
- Reduzir desigualdades territoriais e sociais por meio da ampliação do acesso da população a serviços, equipamentos públicos e espaços de convivência de qualidade.

1. 15. **Indicadores**

1. 15. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Redução dos pontos de alagamento na cidade de Barbalha.

Descrição:
Fórmula de cálculo: Pontos de alagamento atual – Pontos de alagamento após a implantação do programa.

Objetivo específico associado: OE1 – Reduzir significativamente a frequência e a gravidade dos alagamentos urbanos, ampliando e modernizando o sistema integrado de drenagem urbana para proteger áreas críticas e aumentar a resiliência urbana frente a eventos climáticos extremos.

Área estratégica: 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas; 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

Definição dos dados: levantamento de pontos de alagamento pela Defesa Civil e Secretaria de Infraestrutura, mapas de áreas críticas e registros de ocorrência de eventos de inundação.

Meta:
Meta: Reduzir de 10 para 2 pontos de alagamento até 2030.

Periodicidade / Fonte: relatórios anuais da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura.

Linha de base (ano): 10 pontos de alagamento (2025).

Por que SMART:

Específico: mede apenas a área suscetível a alagamento;

Mensurável: dados obtidos por georreferenciamento e relatórios oficiais;

Atingível: redução plausível com obras de drenagem previstas;

Relevante: reflete impacto direto na segurança urbana;

Temporal: horizonte de execução definido até 2030.

1. 15. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Redução do tempo de deslocamento do bairro Centro para o bairro Malvinas

Descrição:
Fórmula de cálculo: Tempo de deslocamento atual – Tempo de deslocamento após o programa

Objetivo específico associado: OE2 – Requalificar e ampliar a malha viária municipal, com implantação de drenagem superficial e calçadas acessíveis, promovendo mobilidade segura, eficiente e inclusiva para pedestres, ciclistas e veículos.

Área estratégica: 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

Definição dos dados: relatórios técnicos de estudos de campo da Secretaria de Infraestrutura e serviços públicos.

Meta:
Meta: Reduzir o Tempo Médio de Deslocamento de 20 minutos para 5 minutos até 2030.

Periodicidade / Fonte: Relatórios anuais da SEINFRA.

Linha de base (ano): 20 min. (SEINFRA, 2024).

Por que SMART:

Específico: Avalia apenas o tempo de deslocamento.

Mensurável: Utiliza um método claro e replicável que gera dados quantitativos em minutos.

Atingível: A meta é considerada compatível e realista com o impacto esperado da intervenção viária.

Relevante: Trajetos mais curtos têm um vínculo direto com o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade de vida.

Temporal: Possui um prazo claro e um marco final definido.

1. 15. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Redução do tempo de deslocamento do bairro Mata dos Limas e Mata dos Dudas para o bairro Bulandeira.

Descrição:
Fórmula de cálculo: Tempo de deslocamento atual – Tempo de deslocamento após o programa

Objetivo específico associado: OE2 – Requalificar e ampliar a malha viária municipal, com implantação de drenagem superficial e calçadas acessíveis, promovendo mobilidade segura, eficiente e inclusiva para pedestres, ciclistas e veículos.

Área estratégica: 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

Definição dos dados: relatórios técnicos de estudos de campo da Secretaria de Infraestrutura e serviços públicos.

Meta:
Meta: Reduzir o Tempo Médio de Deslocamento de 21 minutos para 6 minutos até 2030.

Periodicidade / Fonte: Relatórios anuais da SEINFRA.

Linha de base (ano): 21 min. (SEINFRA, 2024).

Por que SMART:

Específico: Avalia apenas o tempo de deslocamento.

Mensurável: Utiliza um método claro e replicável que gera dados quantitativos em minutos.

Atingível: A meta é considerada compatível e realista com o impacto esperado da intervenção viária.

Relevante: Trajetos mais curtos têm um vínculo direto com o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade de vida.

Temporal: Possui um prazo claro e um marco final definido.

1. 15. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Aumento de vias urbanas requalificadas na cidade de Barbalha.

Descrição:
Fórmula de cálculo: quantidade de quilômetros de vias requalificadas atuais + quantidade de vias requalificadas após o programa.

Objetivo específico associado: OE2 – Requalificar e ampliar a malha viária municipal, com implantação de drenagem superficial e calçadas acessíveis, promovendo mobilidade segura, eficiente e inclusiva para pedestres, ciclistas e veículos.

Área estratégica: 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura; 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Definição dos dados: medições de obra, relatórios técnicos de fiscalização e cadastros da Secretaria de Infraestrutura.

Meta:
Meta: Ampliar para 35 km de vias requalificadas até 2030 (+25km de vias).

Periodicidade / Fonte: relatórios anuais da Secretaria de Infraestrutura.

Linha de base (ano): 10 km (2024).

Por que SMART:

Específico: mede apenas vias requalificadas;

Mensurável: dados físicos e documentados;

Atingível: compatível com recursos;

Relevante: melhora mobilidade e qualidade urbana;

Temporal: horizonte até 2030.

1. 15. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Aumento de áreas verdes implantadas ou recuperadas na cidade de Barbalha.

Descrição:
Fórmula de cálculo: Áreas verdes (ha) existentes + Áreas verdes (ha) implantadas ou recuperadas após o programa.

Objetivo específico associado: OE6 – Implantar e preservar áreas verdes estratégicas, com destaque para o Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio, integrando preservação ambiental, lazer e educação ecológica.

Área estratégica: 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente; 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

Definição dos dados: levantamentos geoespaciais, relatórios ambientais e registros do Jardim Botânico.

Meta:
Meta: 32,6 ha de áreas verdes (+25 ha até 2030).

Periodicidade / Fonte: relatórios anuais da Secretaria de Meio Ambiente.

Linha de base (ano): 7,6 ha (2024).

Por que SMART:

Específico: foca apenas em áreas verdes implantadas;

Mensurável: dados técnicos de medição (ha);

Atingível: coerente com recursos;

Relevante: contribui à resiliência e ao conforto térmico urbano;

Temporal: horizonte até 2030.

1. 15. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Aumento do número de visitantes e participantes em atividades educativas no Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio.

Descrição:
Fórmula de cálculo: soma de registros de visitantes e inscrições em oficinas e ações de educação ambiental.

Objetivo específico associado: OE6 – Implantar e preservar áreas verdes estratégicas, com destaque para o Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio, integrando preservação ambiental, lazer e educação ecológica.

Área estratégica: 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente; 106 – Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e

opressões.

Definição dos dados: registros de controle de entrada, fichas de participação e relatórios de atividades da gestão do parque.

Meta:
Meta: Alcançar 10.000 participantes/ano até 2030.

Periodicidade / Fonte: relatórios da gestão do Jardim Botânico.

Linha de base (ano): 0 participantes (2024). **Justificativa:** o Jardim Botânico ainda não se encontra implantado, o que inviabiliza registros anteriores.

Por que SMART:

Específico: mede engajamento em ações educativas;

Mensurável: registros administrativos e contagens;

Atingível: coerente com a capacidade operacional do parque;

Relevante: reforça educação ambiental e turismo sustentável;

Temporal: horizonte até 2030.

1. 15. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Aumento do número de espaços culturais e turísticos requalificados no município.

Descrição:
Fórmula de cálculo: contagem dos equipamentos culturais e turísticos revitalizados e entregues.

Objetivo específico associado: OE7 – Valorizar o patrimônio histórico, arquitetônico e cultural de Barbalha, mediante requalificação de espaços de visitação, incentivo à economia criativa e fortalecimento do turismo cultural e religioso; e OE9 – Incrementar a atratividade turística, ampliando o fluxo e a permanência média de visitantes e diversificando os produtos turísticos locais de forma sustentável.

Área estratégica: 105 – Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão; 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo.

Definição dos dados: relatórios de obras, fiscalizações e registros da Secretaria de Cultura.

Meta:
Meta: Requalificar 8 espaços culturais/turísticos até 2030.

Periodicidade / Fonte: relatórios semestrais da Secretaria de Cultura e Turismo.

Linha de base (ano): 0 unidades (2024). **Justificativa:** não houve ação de requalificação de espaços culturais/turísticos no ano base.

Por que SMART:

Específico: mede entregas de espaços culturais;

Mensurável: contagem objetiva de unidades;

Atingível: coerente com recursos destinados;

Relevante: fortalece turismo e economia criativa;

Temporal: horizonte até 2030.

1. 15. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Ampliação do número de pessoas capacitadas em ações de formação vinculadas ao turismo.

Descrição:

Fórmula de cálculo: Número total pessoas capacitadas antes do programa + Número total de pessoas capacitadas após a implementação do programa.

Objetivo específico associado: OE8 – Criar e implementar o Centro de Excelência em Turismo de Barbalha, destinado à qualificação de mão de obra local e ao fortalecimento da cadeia produtiva do turismo, gastronomia e serviços; e OE10 – Fomentar o desenvolvimento econômico local, promovendo novas oportunidades de emprego, empreendedorismo e geração de renda em setores ligados ao turismo, à cultura e aos serviços.

Área estratégica: 207 – Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres; 105 – Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão.

Definição dos dados: registros de matrícula e certificados emitidos após a implementação do programa.

Meta:
Meta: Capacitar 300 trabalhadores locais até 2030.

Periodicidade / Fonte: relatórios anuais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Cultura.

Linha de base (ano): 0 (2024). Justificativa: não houve ações relacionadas a esse objetivo no ano de referência, o que inviabiliza registros anteriores.

Por que SMART:

Específico: foca em capacitação;

Mensurável: registros e certificados;

Atingível: meta compatível com recursos;

Relevante: fomenta emprego e inclusão;

Temporal: até 2030.

1. 15. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Aumento do número total de equipamentos esportivos e de lazer requalificados.

Descrição:
Fórmula de cálculo: número de equipamentos requalificados antes do programa + número de equipamentos requalificados após a implementação do programa.

Objetivo específico associado: OE5 – Requalificar e readequar equipamentos esportivos e de lazer, transformando-os em centros comunitários multifuncionais, acessíveis e voltados à convivência, à prática esportiva e à inclusão social.

Área estratégica: 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida; 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

Definição dos dados: relatórios técnicos e medições de obras.

Meta:
Meta: Requalificar 1 equipamento até 2030.

Periodicidade / Fonte: relatórios da Secretaria de Esportes.

Linha de base (ano): 0 (2024). **Justificativa:** não foram requalificados equipamentos esportivos no ano de referência, o que inviabiliza registros anteriores

Por que SMART:

Específico: mede número de espaços entregues;

Mensurável: registros oficiais e medições;

Atingível: compatível com recursos;

Relevante: promove integração social e bem-estar;

Temporal: até 2030.

1. 15. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Aumento do número de pessoas beneficiadas com acesso a espaços esportivos e de lazer.

Descrição:
Fórmula de cálculo: número de pessoas beneficiadas antes do programa + número de pessoas beneficiadas após a implantação do programa.

Objetivo específico associado: OE12 – Reduzir desigualdades territoriais e sociais por meio da ampliação do acesso da população a serviços, equipamentos públicos e espaços de convivência de qualidade.

Área estratégica: 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida; 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Definição dos dados: base populacional do IBGE e mapeamento georreferenciado.

Meta:
Meta: Beneficiar 30.000 pessoas até 2030.

Periodicidade / Fonte: relatórios do IBGE e Secretaria de Planejamento.

Linha de base (ano): 1.000 (2024).

Por que SMART:

Específico: mede alcance populacional direto;

Mensurável: estimativas baseadas em dados geográficos;

Atingível: coerente com áreas beneficiadas;

Relevante: reflete impacto social;

Temporal: até 2030.

1. 15. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Redução dos custos de energia elétrica nos prédios públicos.

Descrição:
Fórmula de cálculo: Custos com energia elétrica atuais – Custos com energia elétrica após o programa.

Objetivo específico associado: OE3 – Elevar a eficiência energética e reduzir os custos operacionais municipais por meio da modernização da iluminação pública e da implantação de sistemas solares fotovoltaicos em equipamentos públicos.

Área estratégica: 208 – Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética. 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

Definição dos dados: faturas de energia elétrica e relatórios de consumo da Prefeitura.

Meta:
Meta: Reduzir custos com energia elétrica R$ 574.622,00 para R$ 402.235,40 até 2030.

Periodicidade / Fonte: relatórios de custos com energia elétrica da Prefeitura.

Linha de base (ano): R$ 574.622,00 – custo com energia elétrica (2024).

Por que SMART:

Específico: mede apenas consumo energético;

Mensurável: dados objetivos de consumo (kWh);

Atingível: 30% de redução é compatível com o investimento;

Relevante: reduz custos públicos e emissões;

Temporal: horizonte até 2030.

1. 16. **Componentes**

1. 16. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: MACRODRENAGEM, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Valor estimado em Dólar (USD): 26.375.000,00

Descrição:
Este componente abrange ações estruturantes voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e ambiental de Barbalha, com foco em saneamento, drenagem, eficiência energética e ampliação de áreas verdes. O objetivo é reduzir alagamentos, aumentar a resiliência climática e promover a sustentabilidade urbana. As intervenções incluem a requalificação e ampliação do sistema de macrodrenagem em quatro poligonais estratégicas — Centro–Cirolândia, Bulandeira/Paulo Marques, Mata dos Dudas e Mata dos Limas — totalizando mais de 47 km lineares de redes e galerias pluviais.
Além disso, compreende a implantação do Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio, que funcionará como espaço de preservação ambiental, lazer e educação ecológica, e a execução do Projeto de Eficiência Energética, com substituição de luminárias convencionais por LED e instalação de sistemas solares fotovoltaicos em prédios públicos.

Essas ações combinam soluções baseadas na natureza (SbN), modernização tecnológica e infraestrutura verde, integrando o manejo de águas pluviais, mobilidade sustentável e gestão energética eficiente.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1.1 – Investimentos integrados em infraestrutura e saneamento básico

Este subcomponente abrange as ações estruturantes voltadas à drenagem urbana e requalificação viária, articuladas de modo a reduzir os alagamentos e ampliar a resiliência do território urbano frente a eventos climáticos extremos. As intervenções contemplam tanto a ampliação da capacidade hidráulica da rede pluvial quanto a requalificação de vias e passeios, assegurando mobilidade, acessibilidade e conforto urbano.

Produto 1.1.1 – Requalificação e ampliação do sistema de drenagem urbana

O produto compreende a execução de obras de macrodrenagem e microdrenagem em quatro poligonais urbanas prioritárias (Centro–Cirolândia, Bulandeira/Paulo Marques, Mata dos Dudas e Mata dos Limas), totalizando aproximadamente 47 km de redes e canais de águas pluviais.
As obras envolvem a implantação de galerias de concreto armado (diâmetros entre 600mm e 1.500mm), bocas de lobo duplas, poços de visita, canalizações, bacias de detenção e dissipadores de energia, conforme parâmetros das normas ABNT/NBR 9649/1986 (Projeto de Drenagem Urbana) e NBR 12218/2017 (Elaboração de Estudos Hidrológicos).
As soluções integram também Soluções Baseadas na Natureza (SbN), como jardins de chuva, valas de infiltração e pavimentos permeáveis em áreas estratégicas, promovendo infiltração e controle de vazão superficial.

As obras compreendem:

- Galerias de águas pluviais em tubos de concreto armado com diâmetros variando de 600 mm a 1.500 mm, adequadas à declividade e vazão de cada microbacia;
- Ramais secundários em manilhas 400 mm e 600 mm, interligando bocas de lobo duplas a galerias principais;
- Caixas de captação e poços de visita (PVs) a cada 50 m ou em mudanças de direção, conforme o padrão de manutenção e inspeção urbana;
- Canalizações abertas em concreto armado nos trechos de maior vazão (como o Riacho do Ouro e Avenida Paulo Marques), incluindo dissipadores de energia e dispositivos de amortecimento;
- Bacias de detenção e valas de infiltração vegetadas, integradas ao sistema de microdrenagem, para controle de picos de vazão e retenção de sólidos;
- Jardins de chuva e pavimentos permeáveis em áreas públicas, atuando como soluções complementares de infiltração e drenagem sustentável.

Distribuição das poligonais e características:

- **Poligonal 1 – Centro–Cirolândia: 7.252,8 m lineares de redes pluviais**

Área consolidada, com alta impermeabilização e deficiências históricas de captação. Serão implantadas galerias 600–1.000 mm, bocas de lobo duplas e canalização de 1.305 m no trecho do Riacho do Ouro, incluindo bacia de detenção junto à antiga RFFSA.

- **Poligonal 2 – Bulandeira / Paulo Marques: 7.890 m lineares**

Rede de drenagem com galerias 800–1.200 mm, ramais 600 mm, bacias de detenção em áreas institucionais e canal aberto de 1.327 m na Av. Paulo Marques, com revestimento em concreto e sistema de controle de sedimentos.

- **Poligonal 3 – Mata dos Dudas: 15.063 m lineares**

Área de expansão recente, com ausência de rede estruturada. Prevê-se canalização principal 1.000–1.500 mm, ramais 600 mm e implantação de valas de infiltração e dissipadores em vias estruturantes, como Av. Paraíso e Rua São Vicente

- **Poligonal 4 – Mata dos Limas: 17.438 m lineares**

Região de alta impermeabilização, vias largas e gargalos hidráulicos. Serão implantadas galerias 1.200–1.500 mm, ramais 600 mm e bacias médias de detenção e infiltração.

Padrões de projeto e execução:

- Estudos hidrológicos e hidráulicos baseados em séries pluviométricas históricas e curvas IDF da região do Cariri;
- Materiais e métodos construtivos seguindo o Manual de Drenagem Urbana do DNIT e normas ABNT;
- Implantação de bocas de lobo duplas padronizadas (1,20 x 0,80 m) com grelhas em ferro fundido;
- Poços de visita com tampões de ferro nodular DN600, para garantir estanqueidade e durabilidade;
- Adoção de dispositivos de dissipação e amortecimento nos pontos de descarga para evitar erosão e assoreamento;
- Integração com a requalificação de vias e passeios, garantindo compatibilidade entre drenagem e pavimentação.

Integração e benefícios operacionais:

O sistema proposto será interligado ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e ao Plano de Drenagem Urbana de Barbalha, assegurando manutenção sistematizada e monitoramento por georreferenciamento.
A operação do sistema permitirá o escoamento controlado das águas pluviais, redução de pontos críticos e maior eficiência na conservação de vias e passeios urbanos.

Dimensão física e materiais previstos:

- Total de rede projetada: 47.643,8 m lineares.
- Número estimado de PVs: 950 unidades.
- Número estimado de bocas de lobo: 780 unidades.
- Bacias de detenção/infiltração: 12 unidades distribuídas nas quatro poligonais.
- Extensão de canais abertos: 2.632 m.
- Área de pavimento permeável/jardins de chuva: 8.000 m² (aproximadamente).

Abrangência territorial:

As intervenções se distribuem pelos principais setores urbanos de Barbalha, beneficiando diretamente os bairros Centro, Cirolândia, Bulandeira, Paulo Marques, Mata dos Dudas e Mata dos Limas, com impacto positivo sobre a mobilidade urbana e a segurança pública.

Em suma, o sistema de drenagem existente é insuficiente e fragmentado, com pontos de extravasamento frequentes em vias estruturais e ausência de dispositivos de infiltração e detenção.

A obra é fundamental para aumentar a capacidade de escoamento pluvial, reduzir a erosão superficial e preservar a integridade do pavimento, complementando o sistema de requalificação viária previsto no Produto 1.1.2.

Produto 1.1.2 – Requalificação de vias e passeios

O produto compreende a requalificação e pavimentação de vias urbanas e a implantação de passeios públicos acessíveis em áreas prioritárias do município de Barbalha, visando melhorar as condições de mobilidade,

acessibilidade e integração urbana.

As intervenções integram o sistema de drenagem implantado no Produto 1.1.1 e abrangem, aproximadamente, 25 km de vias e mais de 10.300 m² de passeios acessíveis, distribuídos em bairros estratégicos: Centro, Santo Antônio, Bulandeira, Malvinas, Alto do Rosário, Bela Vista e Arajara.

Pavimentação e Requalificação viária

A requalificação viária contempla a recuperação estrutural, drenagem superficial e implantação de novos revestimentos em pavimento flexível (CBUQ) e rígido (blocos intertravados de concreto), conforme a hierarquia funcional e o tipo de tráfego de cada via.

Características técnicas:

- Pavimentação asfáltica (CBUQ):
- Base em brita graduada simples (BGS) ou brita tratada com cimento (BGTC);
- Imprimação betuminosa com emulsão RR-1C e capa asfáltica em CBUQ com espessura média de 4 a 5 cm;
- Compactação final com rolos metálicos e pneumáticos, conforme normas DNIT 031/2006 e DNIT 141/2010;
- Implantação de sinalização horizontal e vertical, com pintura termoplástica e placas refletivas padrão CONTRAN.

Trechos principais:

- Rua Jundiaí, Alto da Alegria (da R. Antônio de Sá Barreto Gondim à R. Antônio Francisco Sampaio);
- Acesso Sítio Macaúba – Arajara (trecho CE-293 a CE-386);
- Ruas T-11 e T-12 – Bairro Santo Antônio;
- Corredor Bismarque (Estrela);
- R. P-18, P-24 e P-25 (Malvinas);
- Acesso ao Balneário do Caldas e vias secundárias.

Pavimentação em blocos intertravados de concreto:

- Base em BGS devidamente compactada;
- Colchão de assentamento em areia grossa (3–5 cm);
- Peças de concreto tipo retangular 20x10x6 cm para tráfego leve e 8 cm para tráfego moderado;
- Rejuntamento com areia fina seca e compactação final vibratória;
- Meio-fio em concreto pré-moldado para contenção lateral e travamento da superfície.

Vias contempladas:

Avenidas Zuca Sampaio, Luiz Gonzaga, Antônio Correia Saraiva, José Olegário da Cruz, Divino Salvador, Brasília, Cel. João Coelho, e ruas do Bairro Malvinas.

Passeios Públicos Acessíveis

A implantação de calçadas padronizadas e acessíveis segue as diretrizes do Desenho Universal, priorizando a segurança de pedestres, idosos e pessoas com deficiência. O pavimento é composto por piso intertravado em áreas residenciais e concreto moldado in loco em zonas de grande fluxo.

Dimensões e materiais:

- Largura mínima de 1,50 m, conforme ABNT NBR 9050:2020;
- Piso tátil direcional e de alerta em PVC ou concreto;
- Rampas de travessia com inclinação ? (menor igual) 8,33%;
- Guias rebaixadas, piso antiderrapante e continuidade entre quadras;
- Faixas de serviço e de acesso com arborização e mobiliário urbano.

Trechos com passeios executados:

- Parque da Cidade: 1.447,97 m² (piso intertravado e concreto);
- Rua Zuca Sampaio: 4.604 m²;
- Rua Divino Salvador: 520 m²;
- Rua Padre Correia: 280 m²;
- Avenida Salustiano: 860 m²;
- Rua Luiz Gonzaga: 2.000 m²;
- Rua P19 – Malvinas: 600 m².

Total estimado: 10.312 m² de passeios.

Soluções de Acessibilidade e Mobilidade Ativa

Além da requalificação física, o projeto inclui:

- Travessias elevadas em áreas de fluxo escolar e centralidades comerciais;
- Sinalização horizontal tátil e vertical inclusiva, integrando pedestres, ciclistas e veículos;
- Mobiliário urbano padronizado (bancos, lixeiras, bicicletários e iluminação LED);
- Reorganização de estacionamento e faixas compartilhadas em eixos de mobilidade;
- Arborização viária com espécies nativas para sombreamento e conforto térmico.

As ações foram distribuídas segundo três eixos de mobilidade do programa:

- Requalificação do centro histórico tradicional, priorizando o pedestre e o transporte público;
- Integração viária e acessibilidade nos eixos de expansão urbana (Malvinas, Cirolândia, Nossa Sra. de Fátima);
- Promoção da mobilidade ativa e sustentável, com rotas cicláveis e pavimentos drenantes.

Integração com demais produtos

O Produto 1.1.2 está diretamente articulado ao Produto 1.1.1 – Requalificação e ampliação do sistema de drenagem urbana, garantindo que o novo sistema viário seja compatível com o escoamento pluvial e reduza danos estruturais.

Também se integra aos produtos de Eficiência Energética (1.2.2) e Turismo e Cultura (Componente 2), criando corredores acessíveis e sustentáveis que conectam equipamentos urbanos estratégicos.

Subcomponente 1.2 – Conservação do meio ambiente de forma sustentável

Este subcomponente visa promover a preservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais, mediante ações voltadas à conservação da biodiversidade, à ampliação de áreas verdes e à transição energética do município.

Produto 1.2.1 – Implantação de espaço de preservação do meio ambiente

- **Implantação do Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio**

Implantação de Jardim Botânico de, aproximadamente, 8 ha na encosta da Chapada do Araripe, estruturado para preservação ambiental, educação ecológica, lazer e ecoturismo, com funções de barreira ecológica ao avanço urbano irregular e recuperação de áreas degradadas. A proposta estabelece conexões pedonais entre Alto da Alegria, Centro e N. Sra. de Fátima, urbaniza o entorno da Estátua de Santo Antônio e organiza o uso público de baixo impacto (materiais naturais, drenagem sustentável, mobilidade ativa). O conjunto integra Parque Natural, trilhas interpretativas, viveiro de mudas, mirantes e estruturas educativas/culturais, reduzindo pressão antrópica sobre a encosta e valorizando a biodiversidade local.

Levantamentos e diagnóstico:

- Mapeamento de erosões com 12 pontos de instabilidade/voçorocas; inventário florístico preliminar com 35 espécies endêmicas da Caatinga/Chapada.

Intervenções principais (bens/serviços):

- Estabilidade de encostas: muros de gabião e geotêxtil; terraços modulados de contenção/estabilização.
- Reflorestamento: 5.000 mudas (Umbuzeiro, Pau-brasil-da-Caatinga, Pequi) em faixas de mata ciliar e encostas frágeis.
- Trilhas interpretativas: 5 km com pavimento ecológico, sinalização bilíngue e 3 mirantes de observação.
- Viveiro e centro de apoio: 200 m² (produção de mudas, apoio à pesquisa), auditório ao ar livre (50 lugares).
- Infraestrutura de serviços: acesso em escadaria de baixo impacto; estacionamento drenante com 40 vagas; sanitários secos; bebedouros filtrantes; áreas de descanso com pérgolas.
- Programas continuados: monitoramento ambiental (estações de temperatura/umidade, registro de fauna/flora, relatórios semestrais); convênios para voluntariado e pesquisa.

Componentes funcionais complementares (uso público e educação):

Jardim sensorial; orquidário; meliponário; circuito de arvorismo; playground; academia ao ar livre; museu do Pau da Bandeira e Sala dos Milagres; quiosques e pequeno polo gastronômico integrados ao parque (gestão ordenada do uso).

Parâmetros operacionais e institucionais:

Política de educação ambiental no Jardim; indicadores de área verde implantada/recuperada e de participação em atividades educativas integrados à gestão municipal.

Produto 1.2.2 – Projeto de eficiência energética

Modernização do sistema de iluminação pública com a instalação de 1.393 luminárias LED em avenidas, bairros e áreas centrais, e implantação de sistemas solares fotovoltaicos em 17 equipamentos públicos estratégicos.

O projeto visa promover economia de até 30% no consumo de energia elétrica, reduz custos operacionais e emissões de gases de efeito estufa.

Entrega de bens/serviços – fotovoltaico:

- Projeto e fornecimento: módulos de alta eficiência (aproximadamente 1.900 kWp), inversores e estruturas certificadas, SPDA/aterramentos;
- Instalação e comissionamento: fixação/interligação, testes de performance ? (maior igual) 85% da potência nominal em STC, configuração do monitoramento remoto (SCADA);
- Capacitação e documentação: treinamento das equipes da SEINFRA, manuais/garantias, ART, registro ANEEL e relatório de aceitação do concessionário.

Entrega de bens/serviços – iluminação pública eficiente (LED):

Instalação de 1.393 luminárias LED distribuídas por bairros/eixos principais:

- Centro Histórico (66);
- Centro (442);
- Malvinas (222);
- Av. Paulo Marques – Bulandeira (104);
- Av. Paraíso – Mata dos Dudas (110);
- Alto da Alegria (260);
- Santo André (10);
- Sítio Brejinho (11);
- Av. Lídio de Freitas (26);
- Outros bairros (100).

Locais-alvo do fotovoltaico:

Arena Multiuso (Inaldão), Casa do Comércio Geral, Estação RFFSA, Casarão Hotel, Ciclo Operário, Complexo Gastronômico, Jardim Botânico, Complexo Cultural, 4 UBS e 5 escolas — compondo o conjunto dos 17 equipamentos estratégicos e redes derivadas.

Desempenho energético esperado:

Geração de aproximadamente 2.400 MWh/ano, redução de até 60% do consumo da rede, economia aproximada de R$250 mil/ano, mitigação de cerca de 1.300 tCO?e/ano.

1. 16. 81. **Informações do 2° componente:**
Nome: TURISMO E CULTURA
Valor estimado em Dólar (USD): 8.085.000,00

Descrição:
Este componente visa fortalecer Barbalha como polo cultural e turístico regional, valorizando seu patrimônio histórico, natural e imaterial. Inclui intervenções de requalificação de espaços públicos e culturais, como o Complexo Cultural, Complexo Gastronômico, a antiga estação RFFSA, o Casarão Hotel, o Ciclo Operário e a Casa do Comércio Geral, além da implantação do Centro de Excelência em Turismo.

As ações contemplam obras de restauro arquitetônico, adequação às normas de acessibilidade, revitalização de fachadas e requalificação paisagística, com ênfase na sustentabilidade e na preservação do patrimônio. Também prevê o desenvolvimento de uma Política de Capacitação para o Turismo, integrando formação técnica em hospitalidade, gastronomia, gestão de eventos, entre outros.

O componente atua como vetor de diversificação econômica e inclusão produtiva, gerando emprego, fortalecendo a economia criativa e consolidando a cidade nos roteiros turísticos regionais.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Produto 2.1 – Requalificação de espaços públicos

2.1.1 - Complexo Cultural

O projeto visa organizar um equipamento público de referência para fruição cultural, educação patrimonial e eventos, integrando praça, áreas expositivas e salas multiuso. O complexo funcionará como “porta de entrada” para roteiros temáticos (religioso, histórico, ecológico e gastronômico), com sinalização turística e acessível, sanitários públicos, área de descanso e centro de informações.

Componentes físicos e funcionais:

- Centro de informações ao visitante com atendimento bilíngue e sistemas de CFTV e Wi-Fi;
- Salas multiuso para oficinas/ensaios/exposições modulares;
- Anfiteatro aberto para programação comunitária;
- Paisagismo e mobiliário urbano com rota acessível, piso tátil e rampas conforme NBR 9050;
- Sinalização patrimonial e turística integrada aos roteiros municipais.

Parâmetros operacionais propostos

Programação anual de até 150 eventos (oficinas, feiras, apresentações etc.), alinhada ao calendário cultural e turístico do município, para elevar fluxo e permanência do visitante.
Importa ressaltar que a área implantada e dimensionamentos (m²) serão consolidados com os projetos básicos em elaboração; além disso, manteremos a aderência à NBR 9050 e aos cadernos de encargo municipais/estaduais de bens culturais.

2.1.2 - Complexo Gastronômico

O projeto visa consolidar polos gastronômico e de contemplação vinculados ao turismo religioso/cultural, com mirante, museu temático e restaurante-escola/centro gastronômico para fortalecer a economia criativa e qualificar mão de obra local.

Principais intervenções e quantitativos:

- Mirante com 33m de altura, elevador panorâmico e plataforma de 150m², guarda-corpos em vidro e acesso universal;
- Museu temático com 900m² (exposições permanentes/temporárias e “Sala dos Milagres” 100m²);
- Restaurante-âncora (aproximadamente 450m², capacidade aproximadamente 120 pessoas), cozinha industrial com exaustão e manejo de resíduos;
- Centro gastronômico (aproximadamente 600m²) com quiosques modulares para produtores locais e aproximadamente 2.000m² de circulação integrada ao paisagismo;
- Infraestrutura técnica: QGBT 100 kVA, geração fotovoltaica para até 60% da iluminação; CFTV, Wi-Fi e automação predial;
- Urbanização e acessibilidade: calçadas acessíveis, sinalização tátil e direcional.

Espera-se com essa infraestrutura um incremento do fluxo turístico e da programação anual integrada a outros equipamentos culturais/gastronômicos.

2.1.3 - Requalificação da RFFSA

Esse projeto visa restaurar e adaptar a antiga estação para uso cultural/turístico multifuncional, preservando a tipologia ferroviária e integrando-a à rede de atrativos locais.
A proposta de Reuso Adaptativo da RFFSA incorpora técnicas de restauro de patrimônio, soluções sustentáveis e logística turística, gerando impacto socioeconômico positivo e conservando a identidade histórica de Barbalha.

Intervenções Estruturais e Arquitetônicas

Reforço de Estrutura:

- Limpeza e pintura anticorrosiva de perfis metálicos.
- Reforço de pilares com chapas de aço.
- Injeção de cimento em fissuras de concreto.

Restauração de Fachadas:

- Recomposição de blocos cerâmicos e reboco projetado.
- Recuperação de frisos e frontões.
- Aplicação de pintura mineral que respeita a paleta histórica original.

Readequação de Cobertura:

- Substituição parcial de telhas metálicas por réplicas de lona tensionada para áreas de convivência, garantindo leveza e conforto térmico.

Configuração funcional:

Área Interna (1.400 m²)

- Recepção ao Turista: Balcões de informação, mapa interativo em parede de LED touch.
- Centro de Guias: Três salas modulares equipadas para briefings e coordenação de roteiros.
- Restaurante Regional: Salão de 100m² para 60 pessoas, cozinha de apoio e depósito de insumos.
- Outras Funções Originais: Salas expositivas, café e bilheteria/infocenter.

Área Externa (2.500 m²)

- Decks e Pergolados: Estrutura em madeira de reflorestamento e perfis de aço corten, oferecendo áreas de estar e apreciação do entorno.
- Paisagismo: Jardins de espécies nativas, bancos de concreto polido e trilhas acessíveis em piso intertravado.

Acessibilidade, Conectividade e Integrações urbanas

Acessos Universais: Rampas em corrimãos inox, elevador panorâmico interno, sanitários adaptados e sinalização tátil.

Integrações Urbanas:

- Calçadas acessíveis.
- Paisagismo com espécies nativas.
- Iluminação cênica eficiente, reforçando a narrativa ferroviária do conjunto (referência de linguagem e soluções usadas nos demais polos).

2.1.4 - Restauro Casa do Comércio Geral

O projeto visa restaurar o casarão histórico na Praça da Matriz e adaptá-lo como polo de formação gastronômica e cultural (restaurante-escola, auditório e galeria), preservando materiais e técnicas tradicionais.

Intervenções Estruturais e Recuperação

Consolidação de Fundação:

- Radier armado nas áreas de maior recalque.
- Injeção de calda de cimento em fissuras.

Reforço de Paredes:

- Amarração com tirantes metálicos.
- Injeção de argamassa hidrófuga para controle de umidade.

Recuperação de Cobertura:

- Substituição de caibros danificados.
- Telhas cerâmicas coloniais restauradas ou reproduzidas segundo o original.

Restauração Arquitetônica

Fachadas:

- Limpeza química de fachos-de-pano.
- Recomposição de ornamentos em argamassa de cal e areia local.

Esquadrias:

- Reforma de caixilhos e portas em madeira de lei.
- Reinstalação de ferragens originais e vernizes à base de óleo de tungue.

Revestimentos Internos:

- Recomposição de massa de muros em cal tradicional.
- Pintura mineral ecológica.
- Recuperação de rodapés em madeira.

Adequação Funcional:

Cozinha Industrial (120 m²):

- Área de 120m² com bancadas de inox 304.
- Exaustão central de 8m³/s.
- Lavatórios múltiplos e sistema de reuso de águas cinzas.

Auditório e Espaços expositivos:

Auditório: Salão de 80m² para 40 pessoas, equipado com sistema de som e projeção.

Galeria: Espaço de 100m² para exposições temporárias.

Acessibilidade e Urbanismo

Acessibilidade Universal:

- Elevador interno de 6 pax.
- Rampas de acesso em pedra natural.
- Piso tátil direcional e de alerta conforme NBR 9050.

Paisagismo e Urbanismo (Conexão com o Largo):

- Calçadas intertravadas peroladas e mobiliário urbano em madeira e aço corten.
- Iluminação ornamental de fachadas.
- Jardim Sensorial: Pequeno jardim de espécies aromáticas nativas, integrado ao acesso principal, servindo de sala de aula ao ar livre.

Produto 2.2 – Requalificação de Espaços Culturais

2.2.1 - Restauro Casarão do Hotel

O projeto de restauro visa recuperar o histórico Casarão Hotel, um patrimônio arquitetônico datado de 1928, com o objetivo de reativá-lo como pousada-museu e espaço cultural. Esta intervenção fundamental preserva a memória urbana, diversifica a oferta de hospedagem de alto valor cultural no centro histórico e estimula o turismo temático.

Intervenções Principais:

Esta seção descreve os produtos de restauro e consolidação do edifício:

Cobertura e Estrutura:

- Substituição de caibros comprometidos, com reforço de terças e cumeeiras utilizando perfis metálicos discretos.
- Recuperação e impermeabilização das telhas cerâmicas coloniais.

Fachadas e Revestimentos:

- Recomposição de reboco com argamassa de cal e limpeza/impermeabilização de ornamentos em estuque.
- Aplicação de tinta mineral conforme a paleta de cores originais.

Esquadrias e Esmaltes:

- Restauração completa de portas e janelas em madeira de lei.
- Reposição de ferragens em ferro fundido e aplicação de verniz ecológico.

Pisos Históricos:

- Restauração de ladrilhos hidráulicos na recepção e tábuas corridas nos quartos, utilizando rejuntes de cal e areia locais.

Adequação Funcional e Acessibilidade

O projeto adapta o casarão à nova função de Pousada-Museu e Espaço Cultural:

Quartos-Museu (Suítes)

- Unidades temáticas com mobiliário de época, combinando cama box moderna, climatização split e isolamento acústico.
- 12 suítes (18m² cada).

Lobby (Exposição Permanente)

- Espaço de recepção com exposições permanentes sobre a história do Cariri.
- 1 Lobby (60m²).

Café Bar

- Ambiente de convivência para hóspedes e público externo.
- 1 Café Bar (40m²)

Salão de Eventos

- Espaço multifuncional equipado com sistema de som e projeção.
- 1 Salão (capacidade para 50 pessoas)

Acessibilidade Universal

- Instalação de elevador interno para dois níveis, rampas suaves em acessos secundários e piso tátil direcional conforme NBR 9050.
- 1 Elevador (acesso a 2 níveis)

Infraestrutura de Serviços e Sustentabilidade

Redes Prediais:

- Atualização da rede hidráulica (PVC classe 30).
- Atualização da rede elétrica (80 kVA) com Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).
- Instalação de rede de gás GLP para cozinha.

Sistemas de Segurança:

- Sistema de detecção de incêndio com sprinklers e extintores, em conformidade com NBR 17240.
- Iluminação de emergência.

Energia Renovável:

- Instalação de painéis solares para aquecimento de água, projetados para reduzir em até 30% a conta de energia elétrica.

Programas de Operação e Fomento Cultural

- **Turismo Histórico (Roteiros Guiados):** Roteiros semanais combinando a visita ao Casarão com demais pontos do Centro Histórico.
- **Eventos Temáticos:** Realização de saraus, lançamentos de livros e oficinas, em parceria com a Secretaria de Cultura.
- **Capacitação:** Oferta de workshops trimestrais focados em gestão hoteleira e conservação de bens culturais.

2.2.2 - Restauro de Ciclo Operário

Restauro e requalificação do Círculo Operário (área construída 397,5 m²) para função pública contínua como Escola Municipal de Cursinhos Populares e Biblioteca Pública Municipal. O imóvel, marco do Catolicismo Social e da educação popular (1930–1964), encontra-se desativado e com patologias de umidade/falta de manutenção. A intervenção supre lacunas de oferta educacional e de leitura, com programação anual estimada de cerca de 150 oficinas, 40 eventos comunitários e 5.000 usuários/ano, fortalecendo coesão social e inclusão educacional.

Principais intervenções estruturais e arquitetônicas:

- **Estabilização estrutural:** contraventamentos metálicos em pilares/vigas; reforço de lajes; injeção de argamassa de alta performance em fundações e zonas de recalque.

- **Fachadas e acabamentos:** limpeza por métodos não agressivos; recomposição de rebocos em argamassa de cal; pintura mineral compatível; restauração de esquadrias em madeira certificada; conservação de ornamentos originais.
- **Tratamento de umidades:** barreira química/ventilação de rodapé; drenos periféricos e calhas/condutores renovados interligados à drenagem.

Programa funcional (multiuso educativo e cultural)

- **Salas de aula (4 unidades):** ambientes multimídia para 20–30 alunos cada, com mobiliário ergonômico, infraestrutura audiovisual e blackout.
- **Auditório multiuso:** capacidade 50–80 pessoas, sistema de som, projetor/controle, tratamento acústico.
- **Biblioteca pública:** acervo circulante/consulta, sala infantojuvenil, área de estudos, balcão de empréstimo e processamento técnico.
- **Administração e apoio:** secretaria, copa, depósito de material didático, sanitários acessíveis, área externa de convivência/pátio para atividades pedagógicas.

Instalações prediais, segurança e TI

- **Elétrica:** demanda ? 60 kVA; QGBT e quadros setoriais novos; SPDA; circuitos dedicados para climatização, TI e audiovisual.
- **Hidrossanitário:** renovação completa (PVC classe adequada), setorização, dispositivos economizadores.
- **Climatização/qualidade do ar:** sistema HVAC eficiente; ventilação cruzada onde tecnicamente viável.
- **Prevenção e combate a incêndio:** projeto conforme normas vigentes (hidrantes/extintores, sinalização de rotas, iluminação de emergência).
- **Dados/automação:** rede lógica estruturada (CAT6 ou superior), CFTV em áreas sensíveis, controle de acesso, Wi-Fi público nas áreas de leitura.

Acessibilidade e sinalização

- Rotas acessíveis internas/externas, rampas, corrimãos, piso tátil direcional e de alerta, portas alargadas, sanitários PCD.
- Sinalização universal: pictogramas, placas em Braille e mapas táteis de orientação; comunicação bilíngue em áreas de atendimento.

Soluções de sustentabilidade e conforto

- Captação e reuso de águas pluviais para bacias sanitárias/limpeza; reaproveitamento de águas cinzas, onde indicado.
- Ventilação natural cruzada e estratégias passivas de sombreamento/iluminação zenital controlada.
- Luminárias LED de baixo consumo; revisão de esquadrias para desempenho térmico-lumínico.

Materiais e técnicas compatíveis (restauro)

- Argamassas tradicionais à base de cal, pinturas à base de cal, recomposição de pisos históricos, madeiras certificadas;
- Reversibilidade das soluções em elementos de valor patrimonial (sem adesivos permanentes/irreversíveis), obedecendo boas práticas de conservação.

Produto 2.3 – Política de capacitação para o turismo

Implantação de uma política pública permanente de capacitação que articula Secretarias Municipais (Turismo/Cultura, Educação, Desenvolvimento Econômico), entidades formadoras e os equipamentos requalificados do PBPF, estruturando o Centro de Excelência em Turismo de Barbalha. Operação em módulos presenciais e virtuais, com salas-laboratório nos restaurantes-escola (Casa de Comércio Geral e Centro Gastronômico da Estátua de Santo Antônio), espaços de prática na Estação RFFSA e laboratórios itinerantes nos mirantes e no Jardim Botânico, integrando formação técnica, prática supervisionada e conteúdos digitais.

Infraestrutura física e tecnológica para formação

- Sala-laboratório de Hotelaria e Atendimento no restaurante-escola (Casa de Comércio Geral), com bancada de A&B, estações de POS e simulação de front-desk.
- Espaço multiuso para Guias de Turismo na Estação RFFSA, com totens de simulação de roteiros e briefing room para saídas de campo.
- Sala de aula e estúdio de conteúdo digital no Centro Gastronômico da Estátua (gravação de microaulas, demonstrações culinárias, roteirização).

- Kit móvel de treinamento (laboratório itinerante) para oficinas em campo nos mirantes e no Jardim Botânico: barracas-oficina, rádios, EPIs, material de orientação ao visitante e kits de interpretação ambiental/cultural.
- Plataforma E-learning (LMS) com 20h de conteúdo assíncrono/ano por trilha (vídeos, roteiros, quizzes) e painéis de desempenho de alunos.

Currículo, trilhas e cargas horárias

- Trilha Técnica Anual (300 vagas/ano) – cursos modulares de: guiamento turístico, hotelaria, gestão de eventos e planejamento de roteiros cultural-gastronômicos. Carga horária típica por curso: 160h (100h teóricas + 60h práticas/estágio) com matriz de competências (atendimento, segurança de visitantes, acessibilidade, primeiros socorros básicos, sustentabilidade).
- Workshops Mensais (12/ano) – temas transversais: atendimento, idiomas básicos aplicados ao turismo e marketing digital para pequenos negócios (4h cada; turmas de 30–40).
- Estágios Supervisionados – alocação nos restaurantes-escola, Estação RFFSA e polos turísticos para prática em ambiente real (mín. 60h por aluno por curso).
- Conteúdos EAD – 20h por trilha, com biblioteca digital (roteiros, manuais operacionais, fichas técnicas de atrativos).

Capacitação de formadores e parcerias

- Formação de 20 instrutores municipais em metodologias ativas e E-learning, com oficinas didáticas e co-docência.
- Missões técnicas a polos de turismo (Cariri/Fortaleza) para benchmark de operação e currículo.
- Parcerias com instituições formadoras e Sala do Empreendedor para trilhas de empreendedorismo/MEI e formalização.

Governança, regulamento e gestão acadêmica

- Decreto municipal instituindo o Programa de Capacitação Turística, com regulamento de seleção, certificação e avaliação.
- Comitê Intersecretarial de Turismo (Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico) para direção estratégica, homologação de matrizes curriculares e pactuação de parcerias.
- Coordenação pedagógica do Centro de Excelência com:
  - Núcleo de Currículo e Avaliação;
  - Núcleo EAD (produção de conteúdo, tutoria, suporte LMS);
  - Núcleo de Estágios e Empregabilidade (convênios com trade local).

1. 16. 194. **Informações do 3° componente:**
Nome: INFRAESTRUTURA SOCIAL
Valor estimado em Dólar (USD): 11.000.000,00

Descrição:
O Componente 3 concentra investimentos em requalificação e ampliação de equipamentos sociais, com foco em saúde, educação e esporte. Engloba a modernização de 4 unidades de saúde, 5 escolas municipais e a requalificação da Arena Multiuso Lírio Callou (Inaldão), promovendo a melhoria da infraestrutura física, da acessibilidade e da eficiência energética.
As obras abrangem reformas estruturais, ampliação de alas, climatização de ambientes e adequação às normas técnicas. A requalificação do Inaldão transformará o espaço em um centro comunitário multifuncional, fomentando práticas esportivas, eventos culturais e lazer.
Com essas ações, o componente busca elevar os indicadores sociais, garantir o acesso equitativo a serviços públicos de qualidade e fortalecer Barbalha como polo regional de atendimento em saúde, educação e cultura.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 3.1 – Requalificação Equipamentos Esportivos

- Requalificação do Entorno e Reforma Adjacente da Arena Multiuso “Lírio Callou” (INALDÃO)

Requalificação integral do entorno de 23.426 m² e reforma adjacente do estádio/arena, convertendo o conjunto em espaço público multifuncional para esporte, lazer e eventos comunitários. O projeto ancora-se na criação de uma Praça de Convivência com arborização nativa, pergolados, bancos, iluminação LED com suporte fotovoltaico, equipamentos de playground inclusivo, academia ao ar livre, anfiteatro e quadra poliesportiva, além de rotas e calçadas acessíveis (piso tátil, rampas, travessias elevadas, bicicletários). A arena recebe reforços estruturais, revisão de drenagem do gramado, modernização de vestiários, sanitários PCD e sistemas de som/iluminação para usos esportivos e culturais.

Principais intervenções:

- **Praça de Convivência:** paisagismo de baixo impacto; iluminação LED alimentada por painéis solares; mobiliário urbano padronizado.
- **Equipamentos urbanos:** playground inclusivo, academia ao ar livre, anfiteatro ao ar livre e quadra poliesportiva com iluminação; rotas acessíveis completas.

Reforma na arena:

- **Arquibancadas/vestiários:** reforço estrutural com injeção de calda de cimento; reconstrução de cerca de 60m² de vestiários com chuveiros; sanitários PCD.
- **Coberturas e drenagem do gramado:** substituição por policarbonato translúcido; nova rede pluvial conforme NBR 8160.
- **Acessibilidade universal:** elevador panorâmico, rampas, piso tátil direcional, corrimãos e sanitários adaptados (NBR 9050).
- **Sistemas especiais:** 6 mastros de LED (25 m) e áudio-multimídia; sala de convivência de cerca de 80m² climatizada.
- **Energia limpa:** nova iluminação e sistemas elétricos com suprimento fotovoltaico integrado ao programa de geração.

Padrões e integração

- Normas de acessibilidade NBR 9050;
- Redes de drenagem adequadas à operação do campo; compatibilização com os eixos de mobilidade/passeios do Programa.

Produto 3.2 – Requalificação da Infraestrutura de Saúde Pública

- **Ampliação e Requalificação de Unidades de Saúde**

Intervenções em 4 Unidades Básicas de Saúde (UBS) situadas em áreas de maior demanda, com ampliação de consultórios, farmácias e salas de atendimento; adequação de acessibilidade universal; modernização das instalações elétricas/hidráulicas, climatização e renovação de acabamentos e coberturas. O escopo eleva a capacidade assistencial, reduz gargalos de atendimento e atualiza as condições de biossegurança e conforto ambiental.

Principais intervenções por unidade:

- Ampliação construída: +120m² em cada UBS (+480 m² no total do produto).
- Ambientes mínimos: recepção ampla e sala de espera, consultórios médicos e odontológicos, sala de enfermagem, farmácia, sala de procedimentos e de vacinas, área de observação de urgência leve, banheiros acessíveis e copa de apoio.
- Projeto de engenharia: rampas de acesso, isolamento acústico dos consultórios, exaustão e ventilação natural/mecânica nas áreas técnicas.

Infraestrutura predial (por UBS):

- Rede elétrica: 100 kVA com sistema de emergência e gerador;
- Hidráulica: PVC classe 30;
- Climatização: splits nas áreas de atendimento;
- Gestão de resíduos: implantação/adequação de fluxos e área e compostagem de orgânicos (quando aplicável).

Equipamentos e mobiliário (por UBS):

- Leitos/macas, cadeiras de rodas, cadeiras odontológicas, bancadas de inox, mobiliário administrativo e armários para insumos.

Acessibilidade e TI (por UBS):

- Piso tátil, sinalização em Braille, sistema de senha eletrônico, prontuário eletrônico e telemedicina.

Capacitação e saúde preventiva (programa contínuo):

- Formação continuada das equipes multiprofissionais, campanhas de vacinação e de prevenção de DCNT, ações comunitárias com ACS.

Produto 3.3 – Requalificação de Escolas

- **Ampliação e Requalificação de Escolas Municipais**

Intervenções em 5 escolas municipais, envolvendo reforma estrutural, ampliação de salas de aula, implantação de salas multifuncionais e bibliotecas, cobertura de pátios, acessibilidade universal e modernização de instalações prediais (elétrica, lógica, hidráulica), com climatização eficiente e requalificação de pisos/revestimentos.

Principais intervenções por unidade:

- **Ampliação pedagógica:** novas salas, biblioteca/mediateca e sala de recursos multifuncionais; adequação de refeitório/cozinha.
- **Conforto ambiental/eficiência:** janelas com controle de insolação; luminárias LED; ventilação cruzada e climatização de alta eficiência.
- **Mobiliário e equipamentos pedagógicos (por escola):** mesas/cadeiras ergonômicas, estantes baixas, quadros interativos e brinquedoteca.
- **Acessibilidade:** rotas acessíveis, rampas, sinalização e sanitários PCD.
- **Pátios cobertos:** estruturas metálicas/alumínio com telha termoacústica; calhas e novas descidas pluviais integradas à drenagem da escola.
- **Segurança e TI:** CFTV nas áreas comuns; rede lógica para laboratórios e uso pedagógico.
- **Capacitação:** treinamento da equipe pedagógica para operar os novos ambientes, manual de manutenção preventiva e plano de uso dos espaços.

1. 16. 224. **Informações do 4° componente:**
Nome: GESTÃO DO PROGRAMA
Valor estimado em Dólar (USD): 4.540.000,00

Descrição:
Este componente reúne as ações de supervisão técnica, fortalecimento institucional da UGP, elaboração de projetos/estudos, auditoria independente, avaliação e despesas financeiras contratuais (comissão de financiamento), assegurando execução qualificada, controle físico-financeiro, conformidade legal/ambiental e transparência do PBPF. Ele abrange:

- Supervisão técnica das obras;
- Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP);
- Elaboração de projetos e estudos complementares de engenharia;
- Auditoria externa independente;
- Gastos de avaliação e monitoramento;
- Comissão de financiamento (0,85%).

Descrição de subcomponentes e produtos:
Supervisão Técnica das Obras

A Supervisão Técnica das Obras garante a execução das intervenções com qualidade, segurança e estrita conformidade às normas legais e contratuais. Este produto envolve a contratação de equipes especializadas em supervisão técnica, ambiental e social. As atividades incluem:

- **Acompanhamento em Campo:** Realização de vistorias quinzenais em campo, desde a análise preliminar dos projetos até a verificação de materiais e métodos construtivos.
- **Controle de Qualidade:** Aplicação de ensaios de controle de qualidade (ex.: compactação, nivelamento e uniformidade de pavimentos e fundações).
- **Monitoramento Socioambiental:** Assegura o cumprimento de medidas de mitigação (controle de poeira e ruído, manejo de resíduos e comunicação com moradores), garantindo a integridade técnica das obras e a redução de impactos negativos sobre o entorno.
- **Documentação:** Elaboração de relatórios técnicos e registros fotográficos para acompanhamento do desempenho físico-financeiro.

Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa

O Apoio à UGP consiste na provisão de consultoria especializada para reforçar a capacidade institucional do município, fortalecendo a governança e a eficiência administrativa. As entregas chaves incluem:

- **Sistema de Gestão Integrada:** Implantação de um sistema integrado de gestão de custos, prazos e qualidade, utilizando metodologias reconhecidas (EVM, MS Project, Power BI).
- **Conformidade Documental:** Elaboração e revisão de documentos de contratação (termos de referência, editais, minutas de contrato e aditivos), mitigando riscos técnicos e legais.
- **Monitoramento de Resultados:** Consolidação semestral de uma Matriz de Resultados com indicadores SMART, comparando metas versus entregas e coletando evidências de satisfação dos usuários.

- **Capacitação:** Realização de workshops bimestrais para capacitação continuada da equipe da UGP e secretarias envolvidas em gestão de projetos e compliance.

Elaboração de Projetos e Estudos de Engenharia

Este item garante que as intervenções sejam baseadas em documentação técnica de alta qualidade e compatibilizada. Envolve a contratação de equipes multidisciplinares para:

- **Estudos Preliminares:** Desenvolvimento de estudos técnicos essenciais (sondagens geotécnicas, análises hidrológicas, levantamentos topográficos e estudos de impacto ambiental) que embasam os projetos.
- **Projetos Executivos Detalhados:** Elaboração de projetos detalhados de fundações, estruturas, sistemas de drenagem, pavimentação, instalações prediais e paisagismo.
- **Especificações e Orçamentos:** Apresentação de especificações técnicas e orçamentos em memoriais e planilhas compatibilizadas entre as diversas disciplinas, acompanhadas de cronogramas.
- **Licenciamento:** Suporte à UGP para obtenção de todas as licenças ambientais, alvarás municipais e autorizações de via pública (junto ao DER/CE).

Auditoria Externa

A Auditoria Externa garante a transparência, a correta aplicação dos recursos e o controle social do Programa. É realizada por empresas independentes em ciclos trimestrais. O produto entregue inclui:

- **Verificação de Conformidade:** Verificação da execução física das obras, registros financeiros, medições de serviços e conformidade dos desembolsos com os contratos vigentes.
- **Relatórios e Pareceres:** Emissão de relatórios técnicos e pareceres formais contendo recomendações para aprimoramento de processos e fortalecimento dos controles internos.
- **Transparência:** Os relatórios são disponibilizados ao público no portal eletrônico da Prefeitura, garantindo o acesso à informação e o controle social.

Gastos de Avaliação

Este item cobre as despesas necessárias para a Avaliação Técnica do Programa, permitindo a mensuração de resultados e impactos. Com um Valor Estimado de US$ 50.000,00, sua finalidade principal é a contratação de serviços especializados para avaliar o desempenho e o alcance dos objetivos, fornecendo feedback essencial para a gestão e, consequentemente, fortalecendo a governança do Programa.

Comissão de Financiamento (0,85%)

Essa comissão é um encargo financeiro obrigatório do contrato de empréstimo. Refere-se à taxa de concessão devida ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Ela é calculada à alíquota de 0,85% sobre o montante pendente de desembolso do empréstimo, integrando os custos financeiros do PBPF e garantindo o cumprimento das obrigações contratuais.

1. 17. **Beneficiários**

Componente 1 – Macrodrenagem, Infraestrutura e Meio Ambiente

Subcomponente 1.1 – Investimentos Integrados em Infraestrutura e Saneamento

Requalificação e Ampliação do Sistema integrado de Drenagem Urbana

Quem: moradores dos bairros Bulandeira, Mata dos Limas e adjacências, totalizando cerca de 18.000 habitantes diretamente beneficiados e cerca de 80.000 habitantes indiretamente beneficiados.

Requalificação de Vias e Passeios

Quem: População dos bairros contemplados com as intervenções e áreas adjacentes, incluindo pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência — estimativa de 45.000 beneficiários diretos e 80.000 indiretos.

Subcomponente 1.2 – Conservação do Meio Ambiente de Forma Sustentável

Implantação de Espaço de Preservação do Meio Ambiente

Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio

Quem: população municipal e regional; estudantes da rede pública; visitantes e turistas; pesquisadores — cerca de 10.000 beneficiários diretos anuais e 30.000 indiretos.

Melhoria da Eficiência Energética

Projeto de Eficiência Energética e Geração Solar

Quem: servidores e usuários de 17 equipamentos públicos estratégicos, beneficiando cerca de 25.000 pessoas diretamente e toda a população urbana indiretamente (a economia gerada pela eficiência energética, poderá ser revertida em mais investimentos nos serviços públicos para toda a população).

Componente 2 – Turismo e Cultura

Requalificação de Espaços Públicos

Projetos / Produtos:

- **Pórtico de Entrada da Cidade**
- **Centro Cultural**
- **Complexo Gastronômico**
- **Requalificação da Casa de Comércio Geral**
- **Reuso Adaptativo do Antigo Prédio da RFFSA**

Quem: Empreendedores locais (hotelaria, gastronomia, artesanato, transporte etc.), moradores, visitantes e turistas regionais e nacionais — cerca de 30.000 beneficiários diretos anuais e 100.000 indiretos.

Requalificação de Espaços Culturais

Projetos / Produtos:

- **Requalificação do Edifício do Ciclo Operário**
- **Restauro do Casarão Hotel**

Quem: artistas locais, coletivos culturais, estudantes e população em geral — cerca de 15.000 beneficiários diretos e 50.000 indiretos.

Política de Capacitação para o Turismo

Quem: jovens, trabalhadores e empreendedores dos setores de trade turístico (gastronomia, hospedagem, eventos etc.) — estimativa de 500 beneficiários diretos e 2.000 indiretos.

Componente 3 – Infraestrutura Social

Recuperação de Equipamentos Esportivos

Requalificação do Entorno e Reforma Adjacente da Arena Multiuso “Lírio Callou” (INALDÃO)

Quem: jovens, atletas, estudantes e população dos bairros adjacentes — cerca de 20.000 beneficiários diretos e 50.000 indiretos.

Recuperação da Infraestrutura de Saúde Pública

Ampliação e Requalificação da Infraestrutura de Saúde Pública (4 Unidades)

Quem: usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Barbalha e região do Cariri — estimativa de 40.000 beneficiários diretos e 100.000 indiretos.

Recuperação de Escolas

Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Escolar (5 Escolas)

Quem: alunos, professores e servidores da rede municipal de ensino — aproximadamente 5.000 beneficiários diretos e 15.000 indiretos.

O Programa Barbalha para o Futuro atenderá aproximadamente 80 mil habitantes diretamente e mais de 500 mil indiretamente (considerando a área de influência regional do município), abrangendo famílias urbanas em situação de vulnerabilidade socioambiental, profissionais de educação e saúde, microempreendedores do setor turístico e cultural, jovens, estudantes, artistas e visitantes regionais.

As ações do Programa enfrentam carências históricas em infraestrutura, mobilidade, saneamento, meio ambiente, educação, saúde e cultura, buscando promover inclusão social, sustentabilidade, eficiência energética e dinamização

econômica, consolidando Barbalha como um modelo de cidade média resiliente, criativa e sustentável no semiárido nordestino.

1. 25. **Anexos**

REV PDDU barbalha Lei Organizacao Territorial

REV PDDU plano de desenvolvimento urbano p

Complexo gastronomico

Complexo cultural gastronomico

JArdim Botanico

MAcrodrenagem

Requalificação do entorno da Arena Multiuso Liro Callou

Restauro da Casa de Comércio

Restauro do ciclo operario

Restauro da RFFSA

Implantação do portal da cidade

Plano diretor

codigo de obras e posturas

Lei de organização territorial

Carta de Anuência

Justificativa dos projetos

Análise da Macrodrenagem

Localização dos Empreendimentos

REV ANÁLISE MACRODRENAGEM BARBALHA

REV LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS

REV PDDU codigo de obras e postura

REV PDDU sistema viário básico

REV PDDU barbalha Lei do Plano Diretor

REV 02 Apresentação PROGRAMA BARBALHA PARA O FUTURO

Jardim Botanico - Atual

REV ANEXO LEI PPA BARBALHA 2026-2029

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ações do Programa que afetam esta área:

- Requalificação e modernização de unidades de saúde existentes, com adequação às normas de acessibilidade e incremento da capacidade de atendimento.
- Implantação de sistemas solares fotovoltaicos e Eficiência Energética nas unidades de saúde, otimizando recursos para o custeio do SUS.

Contribuição do Programa:

O Programa fortalece o SUS municipal ao investir diretamente na melhoria da infraestrutura da Atenção Primária. A requalificação das unidades garante ambientes mais seguros, dignos e acessíveis, elevando a qualidade dos serviços prestados à população e a capacidade de atendimento do município.

103 – Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes.

Ações do Programa que afetam esta área:

- Requalificação e modernização de unidades escolares existentes, com adequação às normas de acessibilidade, segurança e habitabilidade.
- Implantação de sistemas solares fotovoltaicos e Eficiência Energética nas escolas municipais.

Contribuição do Programa:

Esta área é atendida por meio da criação de um ambiente escolar de maior qualidade e eficiência, apoiando a trajetória educacional dos estudantes. A modernização das escolas e a garantia de acessibilidade promovem a inclusão e melhoram o conforto e a segurança, impactando positivamente o processo de ensino-aprendizagem.

105 – Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão.

Ações do Programa que afetam esta área:

- Requalificação de espaços culturais e turísticos, com restauração de casarões, mirantes e prédios históricos, valorizando o patrimônio e a memória local.
- Criação de espaços de convivência e lazer integrados ao Jardim Botânico, que valorizam a diversidade cultural e regional.

Contribuição do Programa:

As ações de requalificação do patrimônio e a criação de infraestrutura para o turismo cultural e religioso dão sustentação à economia criativa e fortalecem a identidade do município, estimulando a valorização da cultura popular em suas mais diversas expressões.

106 – Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões.

Ações do Programa que afetam esta área:

- Requalificação e pavimentação de vias urbanas, com implantação de Acessibilidade Universal.
- Adequação de todas as unidades de saúde, escolas e equipamentos esportivos/lazer às normas de acessibilidade.

Contribuição do Programa:

A garantia da acessibilidade universal em toda a infraestrutura requalificada e nova é o principal meio de atender a esta área estratégica. As intervenções asseguram o direito fundamental de ir e vir, a autonomia e a inclusão de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, promovendo a equidade e o pleno exercício da cidadania.

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

Ações do Programa que afetam esta área:

- Requalificação e pavimentação de vias urbanas, associadas à drenagem superficial e calçadas acessíveis, priorizando rotas de acesso a escolas, unidades de saúde e equipamentos culturais.
- Requalificação de espaços culturais e turísticos, com restauração de casarões, mirantes e prédios históricos, incorporando acessibilidade e sinalização turística.
- Requalificação de equipamentos esportivos e de lazer, promovendo inclusão e bem-estar social.

Contribuição do Programa:

Neste eixo, o programa impulsiona a transição de Barbalha para uma cidade criativa e sustentável. As obras de infraestrutura viária e a promoção da acessibilidade universal em vias e passeios públicos reforçam a mobilidade segura e inclusiva. Paralelamente, a modernização dos equipamentos sociais (esporte e lazer) e a requalificação de espaços culturais contribuem para o fortalecimento do tecido comunitário e para a construção de uma cidade mais humana.

113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.

Ações do Programa que afetam esta área:

- Requalificação e readequação de equipamentos esportivos e de lazer, transformando-os em centros comunitários multifuncionais, acessíveis e voltados à convivência e à prática esportiva.

Contribuição do Programa:

O Programa investe na infraestrutura de base para o esporte e o lazer, garantindo que a população tenha acesso a espaços de qualidade para a prática de atividades físicas, o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida, conforme preconizado por este OE.

201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

Ações do Programa que afetam esta área:

- Implantação do Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio, com trilhas ecológicas, viveiros, ações de reflorestamento e educação ambiental.
- Recuperação de áreas degradadas e de encostas, com plantio de espécies nativas.
  Modernização da eficiência energética em equipamentos públicos, que contribui para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa.

Contribuição do Programa:

Este objetivo é atendido por meio da adoção de Soluções Baseadas na Natureza (SBN) e do fomento à educação ecológica. O Jardim Botânico simboliza a integração entre conservação, lazer e educação ambiental, estimulando a conscientização da população e ampliando os serviços ecossistêmicos no espaço urbano.

202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

Ações do Programa que afetam esta área:

- Execução de obras de drenagem nos bairros Mata dos Limas e Bulandeira, com implantação de galerias, canais e bacias de contenção para controle de cheias e prevenção de alagamentos.
- Recuperação de encostas e áreas degradadas, com revegetação, manejo de águas pluviais e controle de erosões.

Contribuição do Programa:

O foco na macrodrenagem é a principal contribuição para este área, pois a ampliação e modernização do sistema integrado de drenagem reduz a vulnerabilidade urbana. O programa atua diretamente na gestão de riscos (alagamentos) e na adaptação climática ao implementar infraestrutura resiliente, garantindo maior segurança e capacidade de resposta da população e da estrutura municipal frente a eventos hidrometeorológicos extremos.

207 – Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres.

Ações do Programa que afetam esta área:

- Criação e implementação do Centro de Excelência em Turismo de Barbalha, destinado à qualificação de mão de obra local.
- Requalificação de espaços culturais e turísticos, fortalecendo toda a cadeia produtiva do turismo, gastronomia e serviços.
- Fomento ao desenvolvimento econômico local, promovendo novas oportunidades de emprego e empreendedorismo.

Contribuição do Programa:

O investimento em infraestrutura de turismo e, sobretudo, em capacitação profissional no Centro de Excelência, visa criar um ambiente propício para a inserção produtiva qualificada, especialmente nos setores de serviços e economia criativa, impactando diretamente na geração de oportunidades e na redução da pobreza.

208 – Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética.

Ações do Programa que afetam esta área:

- Execução do Projeto de Eficiência Energética e Geração Solar, com instalação de sistemas fotovoltaicos em escolas e unidades de saúde.
- Modernização da iluminação pública e de prédios públicos, substituindo lâmpadas convencionais por tecnologia LED e implantando sensores de presença e automação.

Contribuição do Programa:

O programa impulsiona a eficiência energética e a inovação tecnológica, instalando fontes limpas e renováveis (solar) em equipamentos públicos. Essas ações reduzem significativamente os custos operacionais municipais (contribuindo para a sustentabilidade fiscal), aumentam a autossuficiência energética e posicionam Barbalha como referência regional em gestão pública sustentável.

213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo.

Ações do Programa que afetam esta área:

- Requalificação de espaços culturais e turísticos (restauração de casarões, mirantes e prédios históricos).
- Criação e implementação do Centro de Excelência em Turismo de Barbalha, destinado à qualificação de mão de obra local e ao fortalecimento da cadeia produtiva do turismo, gastronomia e serviços.
- Incrementar a atratividade turística, ampliando o fluxo e a permanência média de visitantes.

Contribuição do Programa:

A requalificação do patrimônio valoriza a vocação turística e cultural de Barbalha. A criação do Centro de Excelência é um investimento estratégico no valor agregado dos serviços, garantindo que o aumento do fluxo de turistas se traduza em emprego e renda qualificada para a população local, consolidando o município como um polo de turismo cultural e religioso no Cariri.

214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Ações do Programa que afetam esta área:

- Concentração de investimentos em obras de drenagem, pavimentação e equipamentos sociais em bairros de maior vulnerabilidade (Mata dos Limas, Bulandeira).
- Ampliação do acesso da população a serviços, equipamentos públicos e espaços de convivência de qualidade.

Contribuição do Programa:

Esta área estratégica é fundamental, sendo atendido pela estratégia de direcionar a maior parte dos recursos para áreas que historicamente sofreram com a carência de infraestrutura. Ao priorizar a inclusão produtiva, a mobilidade e a resiliência nestes bairros, o programa promove a equidade territorial e social, reduzindo as disparidades regionais dentro do próprio município.

306 – Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos

Ações do Programa que afetam esta área:

- Implantação de Eficiência Energética e Geração Solar Fotovoltaica em prédios públicos.

Contribuição do Programa:

Embora as ações sejam técnicas, o benefício é estratégico: a drástica redução dos custos com energia elétrica gera economia e alívio no custeio da máquina pública. Isso contribui diretamente para a sustentabilidade fiscal da prefeitura, liberando recursos para investimentos sociais contínuos.

2. 29. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O **PROGRAMA BARBALHA PARA O FUTURO** a ser implantado pela **Prefeitura Municipal de Barbalha** tem um arranjo institucional pautado pela clareza de responsabilidades e pela capacidade técnica dos órgãos envolvidos diretamente, combinando funções de coordenação, execução, supervisão técnica, controle e monitoramento, assegurando a boa governança e a efetividade do Programa.

As atribuições de cada órgão envolvido diretamente na execução do Programa estão descritas e detalhadas, para que se possa verificar e direcionar os problemas e soluções, durante todo o andamento do programa, de forma direta, com a garantia de resultados rápidos e eficazes.

MUTUÁRIO

O Mutuário desta operação de empréstimo é o Município de Barbalha, com o aval e a garantia da União, por ser uma operação de crédito internacional.

SECRETARIAS E ÓRGÃOS ENVOLVIDOS DIRETAMENTE NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA
Órgão Executor do Programa, será responsável pela coordenação e gestão do Programa, envolvendo a coordenação de todas as ações e execução de todas as obras e intervenções físicas do programa, bem como, todas as fases descritas, ordenação de contratações, despesas, gestão dos contratos, empenhos, liquidações e pagamentos.

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
A Secretaria de Planejamento e Gestão será responsável por orientar a SEINFRA/UGP com informações e documentos necessários a análise da capacidade fiscal e financeira do Município para contrair financiamento. Deverá receber os depósitos oriundos dos desembolsos do contrato de empréstimo da CAF, registrar os compromissos e transferir à SEINFRA os recursos para os pagamentos, tanto das obrigações relativas ao financiamento quanto os valores referentes a contrapartida do Tesouro Municipal e será responsável também por efetuar os pagamentos dos juros do financiamento junto ao Banco.
Também é o órgão responsável por viabilizar todos os processos de contratação/licitação, tendo em vista que as contratações no município são centralizadas neste órgão.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
É o Órgão responsável por fiscalizar e promover a política de meio ambiente, e dar cumprimento às normas municipais, estaduais e federais de proteção, controle e utilização racional dos recursos ambientais, fiscalizando seu uso.

Autarquia Meio Ambiente e Sustentabilidade
Este órgão é o responsável por conceder ou negar os processos de licenciamentos ambientais a nível municipal e fiscalizar e autuar quem comete infrações de crime ambientais no município de Barbalha-CE. No âmbito do Programa será o responsável pela emissão dos licenciamentos ambientais necessários às obras do Programa.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Órgão responsável por implementar as ações estratégicas para desenvolvimento econômico sustentável, apoiando a UGP no âmbito da Política de capacitação para o turismo, e na geração de ocupação e renda. Será responsável pelo desenvolvimento e implantação de novos negócios, envolvendo iniciativas de fortalecimento do sistema produtivo formal e informal.

Secretaria Municipal de Educação
Este órgão é o responsável pela programação, coordenação e execução da política educacional na rede pública municipal de ensino do município e no âmbito do Programa, por conseguinte, será o responsável por arcar com o investimento com as obras de Implantação e Requalificação de Escolas.
Também será o responsável pelo custeio e operação dos equipamentos educacionais envolvidos na matriz do Programa.

Secretaria Municipal de Saúde
Este órgão é o responsável por implementar a gestão do Sistema de Saúde. No âmbito do Programa, por conseguinte, será o responsável por arcar com o investimento com as obras de Implantação e Requalificação dos equipamentos de saúde constantes no Programa.
Também será o responsável pelo custeio e operação dos referidos equipamentos de saúde envolvidos na matriz do Programa.

Secretaria Municipal de Mulheres
Este órgão é o responsável por planejar, executar, monitorar, avaliar e coordenar as ações de proteção a mulher no município e no âmbito do Programa será responsável por todas as ações que envolvem políticas de gêneros, bem como as voltadas para a capacitação e geração de ocupação e renda.
Este órgão terá um papel importante na fiscalização da contratação de mão de obra das empresas que executaram as obras e ações do programa, de modo a garantir no mínimo 20% de vagas para mulheres na área da construção civil.

Secretaria Municipal de Cultura
Este órgão tem por finalidade formular e coordenar ás políticas públicas no âmbito cultural relacionadas ao Município de Barbalha, desenvolvendo ações que visem à proteção da memória e do patrimônio histórico artístico e cultural. No âmbito do Programa será responsável por acompanhar a Implantação e Requalificação de Espaços Culturais, fiscalizando estas ações/intervenções e contribuindo conjuntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e secretaria de Turismo na implantação das ações de capacitação para o turismo.

Secretaria Municipal de Turismo
Este órgão tem por finalidade formular e coordenar as políticas públicas para turismo no Município de Barbalha. No âmbito do Programa apoiará as ações de capacitação para o Turismo a serem promovidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, objetivando suprir as demandas com mão de obra qualificada para atender a cadeia do turismo.

Secretaria Municipal de Juventude e Esporte
Este órgão tem por finalidade formular e coordenar as políticas públicas para a Juventude e o Esporte em Barbalha. No âmbito do Programa acompanhará a implantação e recuperação Equipamentos Esportivos, sendo responsável por sua operação e manutenção após sua conclusão.

Procuradoria Geral do Município
Este órgão tem por finalidade formular a elaboração de projetos de lei, decretos, portarias e outros atos normativos de competência do Chefe do Poder Executivo Municipal e/ou dos Secretários Municipais, bem como a representação judicial e extrajudicial do Município.
No âmbito do Programa terá a atribuição de analisar e aprovar minuta de contrato de empréstimo com o Banco, acompanhar as negociações e dar os pareceres jurídicos da contratação do empréstimo.

ÓRGÃO EXECUTOR

O Órgão Executor do Programa será a **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA** que será responsável pela coordenação e gestão do Programa, de todas as ações e de todas as obras e intervenções físicas do programa, bem como, todas as fases descritas, ordenação de contratações, despesas, gestão dos contratos, empenhos, liquidações e pagamentos. Para isso contará com o apoio de uma Empresa Supervisora de Obras e uma Consultoria de Apoio ao Gerenciamento, além dos demais órgãos afins, responsáveis em cada área.

O Programa terá ainda a Unidade de Gerenciamento – UGP, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA e será responsável pela coordenação das atividades gerais do Programa, as interfaces com os órgãos envolvidos, banco financiador e demais entes públicos.

i. Unidade de Gerenciamento do Programa- UGP
A Unidade de Gerenciamento do Programa estará vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA e tem a responsabilidade de coordenar, administrar e supervisionar, oferecendo suporte a execução do Programa, com base no contrato de empréstimo a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Barbalha e o Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria de Planejamento e Gestão
Órgãos parceiros:
Unidade de Gerenciamento do Programa- UGP
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Autarquia Meio Ambiente e Sustentabilidade
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Mulheres
Secretaria Municipal de Cultura
Secretaria Municipal de Turismo
Secretaria Municipal de Juventude e Esporte

Procuradoria Geral do Município

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A Prefeitura de Barbalha tem uma equipe técnica qualificada, competente e comprometida com a prestação de um serviço de qualidade.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA que é o órgão executor do Programa tem uma equipe técnica responsável e competente, importando destacar que serão reforçados pelos funcionários da Empresa Supervisora e da Empresa Gerenciadora, com objetivo de resguardar todas as etapas de execução do projeto, para garantir resultados positivos e o cumprimento das metas com êxito, observando todos os requisitos legais, cronogramas, planejamento e fluxos.

A SEINFRA tem uma equipe técnica composta por: 06 engenheiros, 03 arquitetos, 06 técnicos de obras, 05 fiscais de obra, dentre outros servidores que desenvolvem atividades na área de obras e infraestrutura.

O quadro técnico ainda não possui experiência com financiamentos internacionais em organismos multilaterais de fomento, mas tem ampla experiência em gestão de recursos oriundos de convênios e outras fontes de recursos. Valendo ressaltar que as consultorias que serão contratadas deverão ter ampla experiencia em supervisão e gerenciamento de Programas similares, o que suprirá as deficiências locais com este tipo de Programa oriundo deste tipo de financiamento.

A SEINFRA tem uma boa estrutura física para sua equipe técnica, que se somará à estrutura física que será disponibilizada para a equipe da UGP e suas consultorias. A estrutura física contará com sala de coordenação, sala de projeto, sala técnica e recepção. Terá estrutura de internet, de informática e disporá de todos os equipamentos necessários para viabilizar uma gestão eficiente do Programa.

Por uma determinação do Chefe do Executivo, todas as Secretárias envolvidas diretamente no Programa disponibilizarão, quando necessários, profissionais para a execução das ações pertinentes ao que cada órgão assumirá como responsabilidade e atribuição no âmbito do Programa.

Especialmente a Secretaria de Planejamento e Gestão e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos terão papeis importantes e contribuirão muito com a gestão do Programa.

A Secretaria de Planejamento e Gestão tem uma competente equipe, composta com contadores, administradores e economistas, com largo conhecimento em finanças, contabilidade e gestão pública e será responsável por todo o suporte nas atividades financeiras e contábeis, de prestação de contas, desembolsos e gestão junto ao Banco.

No âmbito do meio ambiente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, responsável pelas questões ambientais terá um papel muito importante na condução das questões ligadas ao meio ambiente, no respeito as salvaguardas da CAF e no zelo e respeito às questões ambientais. Tem uma equipe composta por geógrafos, biólogos e engenheiros ambientai e ambientalistas.

Vale destacar que esses órgãos atuarão de forma integrada de modo a viabilizar o cumprimento dos princípios da legalidade, eficiência e transparência na aplicação dos recursos do financiamento, assegurando que os projetos atendam às exigências dos financiadores internacionais e gerem benefícios duradouros para a população de Barbalha.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

MATRIZ PBPF.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

O Programa Barbalha para o Futuro foi pensado, planejado e projetado para melhorar a qualidade de serviços básicos na área da saúde e educação, da mobilidade, do meio ambienta, bem como ajudar a desenvolver o turismo e a cultura local, como alavanca de desenvolvimento regional.

O Programa tem assegurado um conjunto de métodos e abordagens no campo da operacionalização e manutenção que otimizarão custos e reduzirão despesas ao erário.

COMPONENTE - MACRODRENAGEM, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

I - OBRAS DE INFRAESTRUTURA

i. DRENAGEM URBANA

As obras de requalificação e ampliação do sistema de drenagem urbana além de trazerem melhores condições de habitabilidade aos moradores das áreas que são atingidas por alagamentos, ainda reduzirão em cerca de 70% a manutenção das vias no entorno destas obras, trazendo uma economia de cerca de R$ 6.000.000,00 em manutenção das vias atingidas pelos alagamentos, além de promover a redução das doenças causadas por enchentes, dentre elas: leptospirose (transmitida pela urina de ratos), dengue (pelo mosquito Aedes aegypti), hepatite A, tétano, e doenças diarreicas, causadas por bactérias, vírus e parasitas presentes na água contaminada.

A manutenção dos canais de drenagem é de responsabilidade da SEINFRA e seu custeio é com recursos do tesouro municipal.

ii. REQUALIFICAÇÃO DE VIAS

As obras de requalificação de vias urbana melhorarão a mobilidade urbana, reduzindo o tempo de viagem nos locais onde serão feitas as requalificações, além de garantir mais segurança e qualidade de vida para a população. Com as vias requalificadas serão reduzidos os custos com manutenção, o que trará uma economia de cerca de 60%-70% na sua conservação, trazendo uma redução de cerca de R$11.000.000,00

A manutenção de vias urbanas em Barbalha é de responsabilidade da SEINFRA e seu custeio é com recursos do tesouro municipal.

II - OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

i. IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

A Obra de criação do Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio é uma obra de preservação do meio ambiente.

Sua manutenção será feita pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos com recursos do tesouro municipal. Está em curso a elaboração de um plano de operação deste equipamento de forma sustentável, para reduzir os custos de manutenção, a partir de sua exploração econômica de forma responsável e sustentável.

A manutenção inicialmente será da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos com recursos do tesouro municipal.

ii. MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Os custos com energia elétrica tem sido um dos itens de maior relevância no custeio da máquina pública. Representa cerca de 12% desses gastos.

Com a implantação deste projeto será possível reduzir os custos com energia em torno de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) anuais.

Os custos com manutenção destes sistemas correrão por conta da SEINFRA e seu custeio será com recursos do tesouro municipal.

COMPONENTE - TURISMO E CULTURA

i. REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

As obras constantes neste Produto, inicialmente, terão sua manutenção predial custeada pela SEINFRA e a operação pela Secretaria de Turismo, ambas com recursos do tesouro municipal.

Esses equipamentos: Casa de Comércio Geral (Restaurante-Escola), Antiga Estação RFFSA (Centro de Apoio ao Turista), Centro Cultural Gastronômico da Estátua de Santo Antônio, Complexo Gastronômico Mirante do Caldas e o Pórtico de Entrada da Cidade de grande importância para o turismo local. Neste contexto está sendo elaborado um plano de gestão para estes equipamentos de modo que se possa reduzir os custos com sua operação e ainda arrecadar recursos para o município. Envolver a iniciativa privada neste projeto deverá ser uma alternativa viável de reduzir custos e manter um serviço de qualidade.

ii. REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

O Casarão Hotel é um equipamento que será requalificado e sua operação será feita inicialmente pela Secretaria de Turismo, inicialmente com recursos do tesouro municipal, destacando que está em estudo uma proposta de Parceria com a iniciativa privada.

O Círculo Operário é um equipamento que será requalificado e sua operação será feita inicialmente pela Secretaria de Cultura, mas está sendo estudado um modelo híbrido de operação do equipamento envolvendo a iniciativa privada.

COMPONENTE - INFRAESTRUTURA SOCIAL

i. REQUALIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

A manutenção da Arena Multiuso “Lírio Callou” e do seu entorno será de responsabilidade da SEINFRA. Sua gestão será feita pela Secretaria de Juventude e Esporte.
Os custos com a operação e manutenção deste equipamento serão arcados com recursos do tesouro municipal.

ii. REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA

A manutenção dos equipamentos de saúde já é de responsabilidade da Secretaria de Saúde. Os custos com a operação e manutenção destes equipamentos serão arcados com recursos do Sistema Único de Saúde – SUS.

iii. REQUALIFICAÇÃO DE ESCOLAS

A manutenção dos equipamentos escolares já é de responsabilidade da Secretaria de Educação. Os custos com a operação e manutenção destes equipamentos serão arcados com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O PROGRAMA BARBALHA PARA O FUTURO é parte de um conjunto de ações oriundas dos instrumentos legais de planejamento estratégico do município de Barbalha. Ele se fundamenta e responde aos estudos e demandas apontadas no Plano Plurianual e no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano.

ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA AO PLANO PLURIANUAL

O PROGRAMA BARBALHA PARA O FUTURO é fruto de um amplo planejamento, pautado em reuniões, audiências públicas, e inúmeras discussões no âmbito da elaboração do Plano Plurianual.

As ações propostas neste programa fazem parte de toda a estratégia de ação da gestão municipal constante na Lei Municipal nº 2.922/2025 de 31/10/2025 – que institui o Plano Plurianual - PPA do Município para o período de 2026 a 2029.

Convém salientar que as páginas do PPA que comprovam a inclusão das ações/intervenções do Programa também constam na aba ANEXOS.

INFRAESTRUTURA URBANA E MEIO AMBIENTE

i. Obras de Macrodrenagem, Pavimentação e Meio Ambiente

Localização no PPA: Página 192 e seguintes

Eixo: Barbalha mais desenvolvida e sustentável

AÇÃO: 2001 - Infraestrutura e Serviços Públicos
2002 - Barbalha mais Segura e Resiliente

ii. Obras de Requalificação de espaços públicos

Localização no PPA: Página 194

Eixo: Barbalha mais desenvolvida e sustentável

AÇÃO: 1198 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos

iii. Obras de Requalificação de espaços Culturais

Localização no PPA: Página 157 e seguintes

Eixo: Barbalha mais humanizada

AÇÃO: 1501 - Barbalha de Cultura Viva
1008 - Preservação, Restauração e Valorização do Patrimônio Arquitetônico

INFRAESTRUTURA SOCIAL

i. Obras de Construção e Requalificação de Escolas

Localização no PPA: Páginas 21, 32

Eixo: Barbalha mais humanizada

AÇÃO: 0801 - Barbalha mais Educadora
1065 - Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares

ii. Obras de Construção e Requalificação de Unidades de saúde

Localização no PPA: Página 60.

Eixo: Barbalha mais humanizada.

AÇÃO: 0901 - Barbalha mais saudável

iv. Implantação e Requalificação Equipamentos Esportivos

Localização no PPA: Página 134 e seguintes

Eixo: Barbalha mais humanizada

AÇÃO: 1201 - Barbalha mais ativa

ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

No âmbito da Lei Orçamentária Anual o PROGRAMA BARBALHA PARA O FUTURO tem seu enquadramento previsto no PROJETO DE LEI Nº 067/2025 que dispõe acerca da Lei Orçamentária Anual para 2026 para o Município de Barbalha. A Câmara Municipal de Barbalha tem até o dia 22 de dezembro para aprovar a LOA. Importa ressaltar que o protocolo de que o PL foi entregue na Câmara consta na aba ANEXOS. As páginas da LOA que enquadram as ações/intervenções do Programa para o ano de 2026 constam na aba ANEXOS.

ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA AO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BARBALHA

O ordenamento territorial do Município de Barbalha é fundamentado no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), instituído pela Lei Municipal nº 1.428/2000. Atualmente, o Município encontra-se em fase conclusiva de sua Revisão, processo este com previsão de encerramento em outubro de 2025. Os estudos técnicos e a minuta da nova Lei já foram formalmente encaminhados à Procuradoria Geral do Município (PGM) para análise jurídica, visando seu posterior envio à Câmara Municipal para os trâmites de aprovação legislativa. Esta revisão cumpre integralmente as determinações do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e da Lei Orgânica Municipal, garantindo a observância dos princípios de transparência e participação democrática na construção das políticas públicas urbanas.

O Programa "Barbalha para o Futuro" teve suas ações estrategicamente pautadas nas diretrizes e normas contidas nesta nova versão do PDDU. As minutas consolidadas, que serão submetidas ao Poder Legislativo em novembro/2025, encontram-se disponíveis para consulta na aba ANEXOS.

3. 4. **Anexos**

REV PPA LEI MUNICIPAL N. 2.922 2025 - PLANO PLURIANUAL

organograma PBPF

Qualificação da Equipe

REV PPA - PÁGINAS RELATIVAS AS AÇÕES DO PROGRAMA

REV PROTOCOLO LOA

REV ORGANOGRAMA - PBPF (final)

PPA 2026-2029

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**

Nome: Risco Legal
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O PBPF depende de lei municipal autorizativa específica para contratação de crédito externo junto ao CAF, em conformidade com a CF/88 e a LRF (LC 101/2000), além de compatibilidade com PPA, LDO e LOA. Riscos adicionais decorrem de insuficiências na capacidade de endividamento e na regulamentação interna para gestão dos recursos.

Prevenção e Mitigação:

1. **Lei Autorizativa e Orçamentação**

- Elaborar e aprovar PL específico detalhando finalidade, valor, agente financeiro e contrapartidas.
- Garantir aderência a PPA/LDO/LOA com rubricas próprias e cronograma de desembolso.

2. **Capacidade de Endividamento**

- Avaliação prévia dos limites (STN/Senado) com parecer contábil; certidões atualizadas (STN, previdenciárias e fiscais).
- Medidas de ajuste fiscal (receita própria, racionalização de despesas, gestão de passivos).

3. **Regulamentação Interna**

- Instituir normativos de gestão de contratos, licitações, monitoramento e prestação de contas.
- Estruturar UGP por decreto/portaria, com atribuições, fluxos e POPs.

4. 8. **Informações do 2° risco:**

Nome: Risco de Contratações (Procurement)
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Falhas na fase licitatória (inobservância de regras do financiador, projetos/ToR insuficientes, baixa competitividade, atrasos de formalização, seleção de empresas sem capacidade técnica-financeira, judicializações) podem atrasar ou inviabilizar contratações.

Prevenção e Mitigação:

1. **Conformidade com o Financiador**

- Aplicar integralmente diretrizes e modelos-padrão (editais, contratos, TR) do financiador; capacitar equipes técnica/jurídica em procurement internacional.

2. **Projetos e Termos de Referência**

- Licitar somente com estudos/projetos (básico/executivo) completos, atualizados e com ART; revisão multidisciplinar e padronização de TR.

3. **Competitividade e Transparência**

- Consultas públicas e ampla divulgação (ComprasGov/UNDB/BID etc.); critérios objetivos e não restritivos; comissão permanente capacitada.

4. **Fluxos e Prazos**

- Cronograma institucional por etapa, com responsáveis e SLAs; integração jurídico–técnico–financeira; modelos e pareceres-tipo.

5. **Capacidade da Contratada**

- Exigir comprovação de acervo técnico e desempenho; diligências financeiras; visitas técnicas obrigatórias.

6. **Gestão de Contencioso**

- Fundamentar atos, registrar decisões e manter diálogo com órgãos de controle (MP/TCE/CGU) para prevenção de litígios.

4. 15. **Informações do 3° risco:**
Nome: Riscos Ambientais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Intervenções de drenagem, áreas verdes e Jardim Botânico trazem benefícios socioambientais, mas exigem licenciamento e conformidade com políticas socioambientais do financiador; riscos incluem estudos insuficientes, atrasos de licenças, intervenção em áreas sensíveis, conflitos com comunidades tradicionais e gestão ambiental frágil em obra.

Prevenção e Mitigação:

1. **Estudos e Licenciamento**
   - Levantamento de exigências; contratação de consultoria ambiental; iniciar estudos (EIA/RIMA, RAS, PCA) ainda na concepção; cronograma de licenças vinculado ao físico-financeiro.
2. **Conformidade Internacional**
   - Gap analysis entre legislação brasileira e normas do financiador (ex.: IFC/BID); compliance socioambiental desde o início.
3. **Proteção de Áreas Sensíveis**
   - Mapeamento georreferenciado; soluções de traçado e compensações; corredores ecológicos e revegetação.
4. **Relacionamento Social/Étnico**
   - Consultas específicas, antropologia aplicada e planos de mitigação cultural quando cabível.
5. **Gestão Ambiental da Obra**
   - Exigir PBA/PGR, designar RTA na fiscalização, monitorar condicionantes; relatórios periódicos.
6. **Transparência e Participação**
   - Audiências públicas, canal permanente de comunicação e envolvimento de conselhos/ONGs no monitoramento social.

4. 22. **Informações do 4° risco:**
Nome: Riscos Sociais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Ausência de diagnóstico social, desinformação, impactos econômicos sobre meios de vida locais, riscos à integridade de grupos vulneráveis e fragilidades institucionais podem gerar rejeição social, judicializações e atrasos.

Prevenção e Mitigação:

1. **Diagnóstico e Planejamento Social**
   - Diagnóstico participativo, mapeamento de vulnerabilidades e integração ao projeto executivo.
2. **Comunicação e Engajamento**
   - Plano de Comunicação Social (linguagem acessível, reuniões periódicas, ouvidoria/canal direto).
3. **Mitigação Econômica**
   - Planos de compensação/requalificação; priorizar inserção de afetados na cadeia da obra.
4. **Proteção a Grupos Vulneráveis**
   - Ações afirmativas (acessibilidade, diversidade, direitos humanos); consultas específicas.
5. **Capacidade Institucional**

- Núcleo/Unidade de Gestão Social; sistema de indicadores sociais; articulação com Assistência, Saúde, Habitação e conselhos.

4. 28. **Informações do 5° risco:**
Nome: Riscos de Desapropriações
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não há previsão de desapropriações no PBPF (áreas previstas são públicas). Eventuais necessidades supervenientes podem demandar PAR/PRIV e enfrentam riscos jurídicos, fundiários, financeiros e sociais.

Prevenção e Mitigação:

1. Planejamento e Base Legal

- Elaborar PAR/PRIV quando aplicável; consultas e participação social; critérios técnicos públicos de indenização.

2. Regularidade Fundiária

- Levantamento fundiário completo; integração com programas de regularização; priorizar soluções negociadas.

3. Indenizações

- Laudos independentes (ABNT NBR 14653), fundo específico e cronograma de desembolso; mediação/conciliação.

4. Governança do Processo

- GT multidisciplinar (Procuradoria, Planejamento, Habitação, Obras, Assistência); fluxos padronizados e sistema de gestão.

4. 33. **Informações do 6° risco:**
Nome: Risco de Reassentamento
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não haverá reassentamentos de famílias no PBPF. Por precaução, admite-se risco residual decorrente de eventos fortuitos que imponham remoções pontuais.

Prevenção e Mitigação:
- Elaborar Plano de Reassentamento Involuntário somente se necessário, conforme norma do financiador (ex.: ND-5 IFC/BID).
- Consultas públicas específicas; comitês locais de acompanhamento; aplicação de CLPI (consulta livre, prévia e informada) quando cabível.
- Critérios de elegibilidade, orçamento e compensações claras; atenção diferenciada a grupos vulneráveis; monitoramento pós-reassentamento.

4. 37. **Informações do 7° risco:**
Nome: Risco de Indenizações
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Riscos residuais de indenizações (avaliatórias, legais, resistência judicial) podem surgir em casos supervenientes de ocupações informais, títulos precários ou adequações de áreas de obra.

Prevenção e Mitigação:
- Avaliações técnicas independentes e comissão multidisciplinar; transparência e possibilidade de contestação administrativa.
- Decreto de utilidade pública (quando aplicável) e previsão orçamentária; devido processo legal.
- Mediação e conciliação extrajudicial; canais de diálogo e ouvidoria.
- Planejamento financeiro com gatilhos de liberação; controles de inadimplência

4. 42. **Informações do 8° risco:**
Nome: Riscos Construtivos
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Riscos vinculados à execução física: início sem licenças/anuências, descumprimento contratual de empreiteiras, paralisações por fluxo financeiro, fraudes/sobrepreço, interferências não mapeadas, acidentes de trabalho e não conformidade a normas técnicas.

Observações gerais:
Riscos relacionados a desapropriações, reassentamentos e indenizações são residuais, pois não há desapropriação nem reassentamento previstos; constam por prudência, caso eventos supervenientes exijam medidas específicas.

Prevenção e Mitigação:

1. **Licenças e Condicionantes**
   - Mapeamento e cronograma de licenças; condicionamento do início à posse de todas as autorizações.
2. **Gestão Contratual e Qualidade**
   - Cláusulas de desempenho e penalidades; fiscalização contínua; supervisão técnica/auditoria externa; transparência ativa.
3. **Fluxo Financeiro**
   - Plano de desembolso alinhado ao cronograma; fundo de contingência; canal direto com o financiador.
4. **Interferências e Riscos Técnicos**
   - Sondagens, geotecnia e "as built" de redes; anuências de patrimônio/arqueologia/ambiente; cláusulas de replanejamento.
5. **Segurança do Trabalho e Normas**
   - Exigir PCMAT/PPRA (ou equivalentes vigentes), cumprir NRs; capacitação e campanhas; conformidade com ABNT e especificações de projeto.

4. 48. **Anexos**

Diagnóstico ambiental

Diagnóstico Social

RISCOS AMBIENTAIS

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	150	210

Juros aplicáveis:
SOFR (seis meses) + 1,8% a.a.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
Equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.
Comissão de Avaliação:
valor de US$ 50.000,00 em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
0,85% sobre o montante financiado em pagamento único, no mais tardar, até a realização do primeiro desembolso.
Outros encargos:

Não há

Outras Informações:

Não há

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
MACRODRENAGEM, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.551.250,00	405.000,00	5.918.750,00	675.000,00	7.102.500,00	810.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
4.735.000,00	540.000,00	2.367.500,00	270.000,00		

Nome do componente					
TURISMO E CULTURA					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.212.750,00	0,00	2.021.250,00	0,00	2.425.500,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.617.000,00	0,00	808.500,00	0,00		

Nome do componente					
INFRAESTRUTURA SOCIAL					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
555.000,00	1.095.000,00	925.000,00	1.825.000,00	1.110.000,00	2.190.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
740.000,00	1.460.000,00	370.000,00	730.000,00		

Nome do componente					
GESTÃO DO PROGRAMA					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.131.500,00	0,00	1.002.500,00	0,00	1.203.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
802.000,00	0,00	401.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve destinar, a título de contragarantia à União, as cotas de repartição previstas nos arts.158 e159 da Constituição Federal, suplementadas pelas receitas tributárias elencadas no art.156, na forma do §4º do art.167, além de quaisquer outras garantias admitidas pelo ordenamento jurídico.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O texto a seguir apresenta o estágio atual das ações preparatórias necessárias para a implementação do Programa Barbalha Para o Futuro (PBPF), organizado por Componente de Investimento.

COMPONENTE 1: Macrodrenagem, Infraestrutura e Meio Ambiente

1. Estudos e Levantamentos Preliminares

- **Estudos de Viabilidade Técnica:** Concluídos os estudos de viabilidade técnica para macrodrenagem (modelagem de bacias e perfil de redes), conforme o documento "ESTUDO DE VIABILIDADE MACRODRENAGEM" anexado.
- **Levantamentos:** Executados o levantamento topográfico e sondagens geotécnicas em todos os trechos críticos (Bulandeira, Mata dos Limas e corredores arteriais).

2. Projetos Básicos

- **Drenagem:** Elaboração em curso dos projetos básicos de galerias pluviais (12 km), bacias de detenção e microdrenagem complementar.
- **Vias e Mobilidade:** Elaboração do projeto de recapeamento e pavimentação de 8 km de vias arteriais, incluindo estudos de dimensionamento de pavimento flexível e intertravado para calçadas e ciclofaixas.

3. Licenciamento Ambiental

- **Status:** Protocolados os pedidos de Licença Prévia (LP) na SEMACE para macro e microdrenagem, e na SEMURB para paisagismo e jardins de chuva.
- **Prazo Estimado:** Prazo médio de emissão previsto em 30 dias.

4. Preparação de Licitação

- **Termos de Referência (TRs):** Em elaboração por consultoria contratada, definindo escopo, especificações e critérios de avaliação técnica e socioambiental.
  Previsão de Edital: Estimativa de 60 dias para publicação de edital e contratação da empresa executora, contados após a assinatura do contrato de financiamento.

COMPONENTE 2: Turismo e Cultura

1. Definição de Locais e Estudos de Viabilidade

- **Estudos Finalizados:** Áreas consolidadas e estudos preliminares finalizados para:
  - Pórtico de Entrada da Cidade (CE-060) – Ref.: "ESTUDO DE VIABILIDADE – PORTAL DE ENTRADA".
  - Centro Cultural Gastronômico Santo Antônio.
  - Complexo Gastronômico Mirante do Caldas.
  - Requalificação da Casa de Comércio Geral.
  - Reuso Adaptativo da RFFSA.
  - Requalificação do Círculo Operário.
  - Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio.

2. Projetos Básicos

- **Elaboração:** Em fase de elaboração os projetos arquitetônicos e executivos de cada polo, incluindo memórias de cálculo, compatibilização predial e estudos de acessibilidade (NBR 9050).

3. Licenciamento e Alvarás

- **Status:** Aguardando conclusão dos projetos para protocolo dos processos de Licença Prévia junto à SEMACE e à Secretaria de Patrimônio Histórico (para imóveis tombados).
- **Prazo Estimado:** Adoção de cronograma sincronizado com as LPs do Componente 1, com previsão de emissão em até 30 dias.

4. Preparação de Licitação

- Termos de Referência (TRs): Desenvolvimento dos Termos de Referência para cada grupo de obras culturais.
- Previsão de Edital: Prevista publicação em até 45 dias após conclusão dos projetos básicos, o que ocorrerá após a confirmação do recurso.

COMPONENTE 3: Infraestrutura Social

1. Projetos Básicos

- **Levantamentos Concluídos:** Concluídos os levantamentos arquitetônicos e estruturas para:
  - Requalificação da Arena Multiuso “Lírio Callou” (entorno e obras adjuntas).
  - Ampliação de 4 UBS.
  - Ampliação de 5 escolas municipais.

2. Licenciamento Urbanístico e Sanitário

- **Status:** Protocolados pedidos de alvará de obras e “habite-se" condicionais junto à Secretaria de Obras e à Vigilância Sanitária Municipal.
- **Prazo Estimado:** Expectativa de emissão em até 30 dias.

3. Editais de Licitação

- Termos de Referência (TRs): Em finalização pela consultoria.
- Previsão de Edital: Publicação de todos os editais simultaneamente, em até 45 dias após a emissão das LPs e alvarás.

COMPONENTE 4: Gestão do Programa

1. Contratos de Consultoria

- **Termos de Referência (TRs) em Elaboração para:**
  - Supervisão Técnica das Obras.
  - Apoio à UGP (monitoramento físico-financeiro).
  - Elaboração de Projetos e Estudos de Engenharia.
  - Auditoria Externa.

2. Dependência do Financiamento

- Condicionante: Lançamento dos editais de contratação de consultorias condicionado à aprovação do recurso.
- Cronograma: Alinhado ao Componente 1, com previsão de publicação imediatamente após efetivação do financiamento.

RESUMO:

- **Projetos Básicos:** Conclusão em aproximadamente 120 dias a contar da assinatura da comunicação.
- **Licenças Ambientais e Urbanísticas:** Emissão prevista em torno de 30 dias.
- **Termos de Referência + Licitações:** Prazo de aproximadamente 45 a 60 dias para cada grupo de editais (após cumprimento das condicionantes - LPs, Alvarás e/ou Recurso).

Com essa sequência de etapas já iniciadas e em curso, o PBPF está apto a avançar rapidamente para a fase de contratação e início das obras, garantindo a aderência aos prazos contratuais e o cumprimento das condicionantes legais.

6. 40. **Anexos**

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download