PFE - Pleito de Financiamento Externo
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA

Proponente: Município de Açailândia
Processo SEI: 03101.001927/2025-83
Código do pleito: 7788406591/2025
Versão: 3

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 75.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 15.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 03
1. 2. 3. Soluções 06
1. 2. 4. Resultados 10
1. 3. Objetivo 11
1. 4. Indicadores 11
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 11
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 11
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 12
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 12
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 13
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 13
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 14
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 14
1. 5. Componentes 15
1. 5. 1. Informações do 1° componente 15
1. 5. 2. Informações do 2° componente 16
1. 5. 3. Informações do 3° componente 18
1. 5. 4. Informações do 4° componente 20
1. 5. 5. Informações do 5° componente 22
1. 6. Beneficiários 22
1. 7. Anexos 23
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 25
2. 1. Áreas estratégicas 25
2. 2. Anexos 28
3. GESTÃO 29
3. 1. Arranjo institucional 29
3. 1. 1. Descrição 29
3. 1. 2. Orgãos Executores 30
3. 1. 3. Estrutura Operacional 30
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 31
3. 2. Operacionalização e Manutenção 31
3. 3. Planejamento Estratégico 33
3. 4. Anexos 37
4. RISCOS 38
4. 1. Informações do 1° risco 38
4. 2. Informações do 2° risco 38
4. 3. Informações do 3° risco 38
4. 4. Informações do 4° risco 39
4. 5. Informações do 5° risco 39
4. 6. Informações do 6° risco 39
4. 7. Anexos 40
5. FINANCIAMENTO 41
5. 1. Condições Financeiras da Operação 41
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 41
5. 2. Cronograma de Desembolso 43

5. 3. Contragarantias 44
5. 4. Anexos 44
6. ETAPAS REALIZADAS 45
6. 1. Etapas realizadas 45
6. 2. Anexos 47
7. CONTATOS 48
7. 1. Contatos 48
7. 2. Anexos 49
8. Baixar todos os anexos 50

1. **PROJETO**

1. 1. **Identificação**

Nome: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
Sigla: PRODESA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Açailândia

1. 2. **Justificativa**

1. 2. 1. **Contexto:**

Contexto Social
Contexto Social
Açailândia abrange 5.805,16km² e tem 110506 habitantes (2024), resultando em densidade de 19hab/km² . O IDHM de 0,672 em 2010 evidenciou avanços em longevidade (0,785) e renda (0,643), ao passo que o subíndice de educação (0,602) revela fragilidades nas taxas de matrícula e infraestrutura escolar . Cerca de 64% da população vive em área urbana, enquanto as zonas rurais e periurbanas apresentam acesso irregular a serviços básicos, saneamento deficiente e ocupação de APPs, gerando riscos socioambientais.

Contexto Econômico
Polo agroindustrial maranhense, Açailândia concentra siderúrgicas de ferro-gusa e se beneficia da Ferrovia Carajás e das BR-010/BR-222 . Em 2021, o PIB per capita atingiu R$33649,84, destacando-se entre os doze maiores do estado . Além da indústria pesada, o agronegócio (bovinocultura e cacau), o comércio e os serviços (logística, educação e saúde) sustentam a economia local e ampliam a pressão sobre infraestrutura urbana e profissionalização da força de trabalho.

Contexto do Município - Situação Atual

Ø Saneamento Básico e Drenagem Urbana

- As redes de drenagem pluvial existentes funcionam para vazões médias, sendo recomendável sua ampliação e modernização, especialmente em áreas com maior concentração de chuvas sazonais.

Ø Gestão Ambiental e Resíduos Sólidos

- O município é cortado por córregos e nascentes que desempenham papel fundamental na drenagem e no equilíbrio ambiental. Parte desses corpos hídricos apresenta ocupação urbana nas margens, o que requer planejamento de uso do solo e recuperação ambiental.
- O viveiro municipal já desenvolve ações de produção de mudas nativas, com potencial de ampliação para atender programas de arborização e reflorestamento urbano.

Ø Infraestrutura Viária e Mobilidade Urbana

- A malha viária urbana está em constante expansão. Alguns bairros possuem ruas com pavimentação parcial ou necessidade de requalificação, o que cria boas oportunidades de intervenções integradas com drenagem e acessibilidade.
- A cidade vem ampliando o debate sobre mobilidade ativa, sendo pertinente fortalecer a malha de calçadas acessíveis, ciclovias e espaços de convivência pública.
- O terminal rodoviário, em operação há décadas, cumpre papel relevante, mas sua estrutura atual apresenta limitações para atender à crescente demanda de transporte regional e interestadual.

- Em complemento, a construção da **nova Estação Rodoviária**, em terreno estratégico fora do centro urbano, permitirá descongestionar o tráfego, qualificar o atendimento aos passageiros e organizar os fluxos de transporte intermunicipal.

Ø Educação Infantil e Formação Docente

- A rede municipal conta com 72 unidades escolares, distribuídas entre zonas urbanas e rurais, e atende aproximadamente 18 mil estudantes. A cobertura de educação infantil tem avançado, mas ainda há demanda por vagas em creches, principalmente em bairros em expansão populacional.
- A formação continuada de professores é uma prioridade da gestão, sendo prevista a implantação de um centro de formação específico.
- Os custos com energia elétrica representam parcela significativa das despesas de custeio, o que motiva a busca por soluções mais eficientes e sustentáveis, como geração fotovoltaica.

Ø Saúde Pública e Atendimento Integrado à Mulher

- O sistema municipal de saúde é referência local em atenção básica, mas a estrutura hospitalar carece de expansão para atendimento de média e alta complexidade.
- A construção de um novo **Hospital Municipal Geral**, com UTIs, centro cirúrgico e diagnóstico por imagem, possibilitará maior resolutividade em nível local e reduzirá as transferências para outros municípios.
- A implantação do **Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAMA)** reunirá em um só espaço serviços jurídicos, psicológicos e de saúde preventiva, oferecendo acolhimento qualificado e apoio especializado às mulheres em situação de vulnerabilidade.

Ø Assistência Social e Inclusão da Pessoa Idosa

- Açailândia desenvolve políticas de proteção social e atendimento às populações vulneráveis, e a ampliação da rede de equipamentos é uma prioridade da gestão.
- A construção do **Centro do Idoso**, com estrutura para atendimento multidisciplinar, oficinas socioeducativas e atividades de convivência, proporcionará melhor qualidade de vida à população idosa e contribuirá para a inclusão social e o envelhecimento saudável.

Ø Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural

- Açailândia possui significativa base agropecuária, com predominância de agricultores familiares. A produção de mandioca e mel apresenta potencial de agregação de valor por meio da implantação de agroindústrias locais.
- A ausência de estruturas locais de beneficiamento e capacitação técnica ainda representa um gargalo, mas também uma oportunidade concreta de desenvolvimento produtivo rural e fixação de jovens no campo.
- A criação de uma Unidade de Pesquisa e Formação Rural pode contribuir diretamente para o fortalecimento da segurança alimentar, da produtividade sustentável e da diversificação econômica.
- Adicionalmente, o projeto de implantação de um **Parque Industrial no Distrito do Piquiá**, com infraestrutura completa, busca diversificar a matriz econômica e ampliar a geração de empregos formais, promovendo sinergia entre o meio urbano e o rural.

- A implantação de **agroindústrias de beneficiamento da mandioca e apicultura**, bem como da **Unidade Rural de Pesquisa e Capacitação**, apoiará a agregação de valor, o acesso a novos mercados e a adoção de tecnologias sustentáveis no meio rural.

Essa leitura do contexto evidencia que Açailândia possui bases estruturais importantes e um ambiente institucional propício à implantação de um programa de desenvolvimento sustentável e inclusivo, com foco em modernização de serviços, promoção da equidade social e fortalecimento da resiliência urbana e ambiental.

1. 2. 16. **Problema:**

PROBLEMA 01 - Déficit de Saneamento Básico e Drenagem Urbana

Açailândia possui galerias de águas pluviais e bueiros, projetados para vazões médias, não suportam chuvas intensas (acima de 50?mm/h), resultando em alagamentos recorrentes, erosão de pavimentos e entupimento de redes, o que eleva a incidência de leptospirose e hepatites e aumenta em até 25?% os custos anuais de manutenção viária.

- **Causas**
  - Subdimensionamento histórico da rede de drenagem.
  - Expansão urbana irregular sem coordenação de infraestrutura básica.
  - Ausência de estudos hidrológicos que fundamentem o dimensionamento para eventos extremos.
- **Consequências**
  - Agravamento de doenças de veiculação hídrica e sobrecarga da rede de saúde.
  - Deterioração acelerada da malha viária e aumento de gastos públicos com reparos.
  - Restrição da mobilidade de pedestres e veículos, impactando o acesso a serviços essenciais.

Identificado em consonância com o Objetivo?111 – “Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura” do Anexo?II da Resolução Normativa?nº?1/2024.

PROBLEMA 02 - Degradação Ambiental e Gestão de Resíduos Sólidos

Em Açailândia, a degradação dos corpos hídricos urbanos e a falta de uma política integrada de resíduos sólidos configuram um cenário de risco ambiental e sanitário. Muitos dos 4,5?km de córregos que cortam a zona urbana estão poluídos, assoreados e canalizados de forma inadequada, sem mata ciliar para conter erosões e regular o fluxo das águas, o que intensifica alagamentos, reduz a qualidade da água e favorece a proliferação de vetores de doenças . A ocupação irregular de Áreas de Preservação Permanente (APPs) expõe famílias a deslizamentos e inundações, além de descumprir o Código Florestal (Lei?12.651/2012) .

Paralelamente, Açailândia não possui um Plano Municipal Integrado de Resíduos Sólidos: o lixo doméstico e industrial é muitas vezes descartado em lixões a céu aberto ou aterros sem controle técnico, contaminando solo, água e emitindo metano, o que agrava riscos à saúde pública e ao clima . O viveiro municipal atual não produz mais que 30?000 mudas/ano, insuficientes para programas de reflorestamento de margens e arborização urbana , e não há estrutura de monitoramento contínuo de queimadas, desmatamentos e eventos extremos

- **Causas**

1. Ocupação desordenada das margens de córregos e de APPs, sem fiscalização nem reassentamento planejado.

2. Ausência de diagnóstico e plano integrado de gestão de resíduos, coletando e tratando todos os tipos de lixo.
3. Falta de estrutura técnica para produção de mudas nativas e de centro de monitoramento ambiental.

- **Consequências**

1. Intensificação de ilhas de calor, alagamentos e erosões em encostas.
2. Contaminação de mananciais e aumento de doenças de veiculação hídrica.
3. Elevação dos custos públicos com emergências, saúde e reparos de infraestrutura.

Estas intervenções estão diretamente alinhadas aos Objetivos Estratégicos?201 – “Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente” – e 202 – “Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas” do Anexo?II da Resolução Normativa?nº?1/2024

PROBLEMA 03 - Infraestrutura Viária e Passeios Urbanos Inadequados

Em Açailândia, mais de metade da malha viária urbana carece de pavimentação adequada, sobretudo nos bairros Piquiá, Novo?Bacabal, Colinas?Park, Jacu e entorno do Centro, onde predominam ruas de terra batida e revestimentos danificados. As calçadas são estreitas, sem rampas nem piso tátil, impedindo o trânsito seguro de pedestres, ciclistas, idosos e pessoas com deficiência. A ausência de drenagem local — acentuada pela falta de bueiros e sarjetas dimensionados — provoca acúmulo de água na pista, acelerando a erosão do pavimento e gerando poças que reduzem ainda mais a segurança e a acessibilidade.

Causas

1. Crescimento populacional e adensamento urbano sem projetos executivos de pavimentação e mobilidade.
2. Recursos orçamentários insuficientes e falta de prioridade à manutenção preventiva.
3. Ausência de estudos de urbanismo que orientem implantações de ciclovias e “acupunturas urbanas” (pequenas intervenções pontuais).

Consequências

1. Restrição do uso de transporte ativo, com queda no número de deslocamentos a pé ou de bicicleta.
2. Aumento de acidentes envolvendo pedestres e veículos leves.
3. Elevação dos custos de recuperação viária e menor atratividade para comércio de rua e serviços de transporte.

Identificado em consonância com o Objetivo?111 da Resolução?1/2024 – “Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.”

PROBLEMA 04 - Saturação e Obsolescência do Terminal Rodoviário

A estação rodoviária atual, implantada no centro urbano de Açailândia, opera em instalações com área limitada e estrutura defasada, sem acessibilidade universal (faltam rampas, elevadores, sinalização tátil) e sem espaço adequado para bilheterias, sala de espera climatizada ou plataformas cobertas. Com mais de 110?000 habitantes no município e fluxo crescente de passageiros intermunicipais e interestaduais, o terminal, situado em área de intenso tráfego da BR-010, gera congestionamentos diários nas avenidas adjacentes, eleva o risco de acidentes e prejudica o conforto e a segurança dos usuários.

Causas

1. Estrutura antiga, projetada para demanda de décadas passadas;
2. Crescimento populacional e econômico sem ampliação da infraestrutura de transporte;
3. Localização no miolo da malha urbana, em ponto de elevado tráfego de veículos comerciais e de passageiros.

Consequências

1. Aumento de atropelamentos e colisões junto ao terminal;
2. Longas filas e esperas em condições adversas (chuva, sol intenso);
3. Desestímulo ao transporte coletivo e impacto negativo no turismo e no comércio local.

Este problema está alinhado ao Objetivo?111 da Resolução Normativa?nº?1/2024 – “Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.”

PROBLEMA 05 – Infraestrutura Insuficiente para Educação Infantil, Aprendizagem Integral e Alta Conta de Energia

Em Açailândia, a rede municipal de ensino contabiliza 72 unidades (48 urbanas e 24 rurais) com 18?280 matrículas, mas aprox.?5?406 crianças de 0–5?anos permanecem fora das creches, sobretudo nos bairros Piquiá, Novo?Bacabal, Colinas Park e Jacu . A carência de espaços de educação integral, laboratórios e bibliotecas, aliada à inexistência de um Centro Municipal de Formação e Aprendizagem Integral (CMFAI) para 1?500 servidores, compromete a atualização pedagógica e os índices de aprendizagem .

Além disso, as escolas sofrem com interrupções e elevados custos de energia elétrica, que chegam a consumir até 12?% do orçamento de custeio, limitando o funcionamento de laboratórios de ciência, salas de informática e a climatização adequada de ambientes pedagógicos.

Causas

1. Ausência de creches públicas e de um centro de formação permanente.
2. Falta de infraestrutura tecnológica e laboratorial nas unidades escolares.
3. Tarifas de energia elevadas e rede elétrica sem capacidade para expansão.

Consequências

1. Atraso no desenvolvimento cognitivo e social na primeira infância.
2. Deterioração da qualidade do ensino fundamental e baixo engajamento docente.
3. Redução de horas aulas práticas e de atividades extraclasse por falta de energia ou manutenção.

PROBLEMA 06 - Infraestrutura de Saúde Pública Inadequada e Ausência de Atendimento Integrado à Mulher
Apenas 36 leitos de internação (sem UTI) estão disponíveis no Hospital Municipal de Açailândia, instalado em prédio adaptado desde 1990, sem salas de diagnóstico por imagem (tomografia, raio-X digital) e com fluxo de emergência improvisado. Em 2023, 92?% dos casos de média e alta complexidade foram referenciados a Imperatriz (72?km) ou São?Luís (642?km), gerando atrasos no diagnóstico, desgaste dos pacientes e custos elevados de transporte .
Paralelamente, não existe um espaço único para acolhimento de mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade social: os serviços jurídicos, psicológicos e de saúde preventiva estão dispersos em diferentes unidades, dificultando o acesso, reduzindo a continuidade do atendimento e ampliando o risco de revitimização .

Causas

1. Instalações físicas obsoletas e deficitárias em recursos humanos e equipamentos.
2. Ausência de planejamento orçamentário e reserva de terreno para expansão.
3. Falta de estrutura orgânica para integrar políticas de saúde e assistência social à mulher.

Consequências

1. Aumento da mortalidade e morbidade por atraso no tratamento.
2. Sobrecarrega redes de referência de outros municípios.
3. Menor eficácia das políticas de proteção à mulher, com queda no índice de denúncias e acolhimento.

Identificado em consonância com o Objetivo?102 – “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS” e

com o Objetivo?107 – “Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando equidade de direitos, autonomia financeira, isonomia salarial e redução da violência”

PROBLEMA 07 - Ausência de Infraestrutura de Beneficiamento Agroindustrial e Pesquisa Rural

Conforme o Censo Agropecuário do IBGE (2017), Açailândia contava com 1.617 estabelecimentos agropecuários legalizados e 56?% dedicados à agricultura familiar, voltada sobretudo à produção de mandioca, arroz e feijão. Apesar disso, não existe no município unidade de beneficiamento para transformar a raiz em farinha, fécula ou outros derivados, obrigando os produtores a vender matéria-prima a granel e reduzindo sua margem de lucro. De igual

modo, a apicultura familiar, exercida por cerca de 120 famílias, carece de espaço para extração, envase e certificação do mel, tornando-se dependente de intermediários e limitando o acesso a mercados formais.

Adicionalmente, a inexistência de uma Unidade Rural de Pesquisa e Capacitação impede a transferência de tecnologias de cultivo sustentável, controle integrado de pragas e manejo pós-colheita, refletindo em perdas de safra estimadas em até 15?% e estimulando a migração de jovens para centros urbanos. Essa carência compromete a segurança alimentar, a criação de cadeias produtivas de maior valor agregado e a diversificação econômica do meio rural.

Causas

1. Falta de instalações e equipamentos para processamento de mandioca e apicultura.
2. Ausência de estrutura de pesquisa aplicada e capacitação técnica.
3. Dependência de intermediários e mercados externos para escoamento da produção.

Consequências

1. Baixa rentabilidade e precarização da agricultura familiar.
2. Perda de produto pós-colheita e limitação de mercados.
3. Evasão rural de mão de obra jovem e fraca dinamização econômica local

Identificado em consonância com o Objetivo?Estratégico?115?– Fortalecimento das Cadeias Produtivas Rurais da Resolução Normativa nº?1/2024 (Anexo?II)

1. 2. 20. **Solução:**

PROBLEMA 01 – Déficit de Drenagem Urbana

1. **Implementação de Sistemas de Macrodrenagem e Microdrenagem**
    - **O que será feito:** execução de 12?km de galerias pluviais dimensionadas para eventos de até 100mm/h, instalação de 350 bueiros e bocas-de-lobo com bocais filtrantes e pavimentação permeável em 5km de ruas críticas.
    - **Como atende ao problema:** previne alagamentos e erosões em pontos conhecidos por estreitamento de calhas urbanas, assegura o escoamento rápido das águas pluviais e reduz gastos com reparos frequentes na malha viária, protegendo bens públicos e privados.

Cada uma dessas ações articula-se para criar um sistema de escoamento de águas, atacando diretamente as causas da má cobertura de serviços e gerando benefícios em saúde, mobilidade e redução de custos de manutenção urbana.

Objetivo 111 – “Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.”

PROBLEMA 02?– Degradação Ambiental e Gestão de Resíduos Sólidos
Para enfrentar o assoreamento de córregos, a ocupação irregular de APPs, a falta de viveiro de mudas, o monitoramento ambiental e a ausência de plano de resíduos, propõem-se as seguintes ações:

1. **Recuperação e Revitalização de Córregos e Nascentes Urbanos**
    - **O que será feito:** desassoreamento e limpeza de 4,5km de leitos, recomposição de mata ciliar com espécies nativas e implantação de jardins de chuva em 2km de margens para facilitar a infiltração natural da água.
    - **Como atende ao problema:** reconstitui o corredor ecológico, reduz ilhas de calor, controla fluxos de enxurrada, diminui a erosão de encostas e melhora a qualidade da água, restabelecendo serviços ecossistêmicos essenciais .
    - **Alinhado a AE 201** “Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.”
2. **Reassentamento Planejado de Ocupantes de APPs**
    - **O que será feito:** remoção de 150 famílias de áreas de APPs de alto risco, com reassentamento em loteamentos regularizados e fornecimento de infraestrutura mínima (água, energia, saneamento).
    - **Como atende ao problema:** elimina riscos de deslizamentos e inundações, permite a recomposição completa da vegetação de APPs e atende ao Código Florestal (Lei? 2.651/2012), reduzindo vulnerabilidades socioambientais .
    - **Alinhado a AE 202**– “Ampliar capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.”

3. **Implantação de Viveiro de Mudas Nativas de Médio Porte**
    - **O que será feito:** ampliação do viveiro municipal para capacidade de 100.000 mudas/ano, instalação de estufas e contratação de equipe técnica para produção e distribuição de mudas.
    - **Como atende ao problema:** garante oferta contínua de mudas para reflorestamento de margens de cursos d'água e arborização urbana, compensando rapidamente a perda da cobertura vegetal e fortalecendo a resiliência urbana .
    - **Alinhado a AE 202** – "Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente."
4. **Sala de Monitoramento e Controle de Incêndios e Desmatamentos**
    - **O que será feito:** instalação de central com câmeras de visão térmica, sensores de fumaça e integração a satélites para detecção em tempo real de queimadas e supressões ilegais.
    - **Como atende ao problema:** possibilita ação rápida de brigadas ambientais, reduz danos a remanescentes florestais e previne acidentes urbanos, aprimorando a gestão de riscos .
    - **Alinhado a AE 202** – "Ampliar capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas."
5. **Contratação do Plano Municipal Integrado de Resíduos Sólidos (PMIRS)**
    - **O que será feito:** elaboração de diagnóstico da geração e fluxos de resíduos, definição de metas de reciclagem, implantação de quatro centros de triagem e programas de educação ambiental em escolas e comunidades.
    - **Como atende ao problema:** institui sistema organizado de coleta seletiva e destinação adequada, reduz a deposição irregular em córregos e aterros clandestinos, e promove a conscientização cidadã .
    - **Alinhado a AE 201** – "Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente."

Cada solução está desenhada para atacar diretamente as causas da degradação ambiental e da má gestão de resíduos em Açailândia, restabelecendo funções ecossistêmicas, reduzindo riscos sanitários e cumprindo as metas da Resolução?nº?1/2024.

PROBLEMA 03– Infraestrutura Viária e Passeios Urbanos Inadequados

Soluções Propostas
Para eliminar as barreiras à mobilidade, reduzir acidentes e incentivar a adoção de transporte ativo em Açailândia, o PRODESA apresenta as seguintes ações:

1. **Requalificação de Vias e Passeios**
    - **Descrição da ação:** Pavimentação de 45km de ruas internas com camada asfáltica sobre base estabilizada; construção de 30km de calçadas com rampas e piso tátil; implantação de sarjetas, bueiros locais e pavimentos permeáveis em trechos críticos.
    - **Como atende ao problema:** garante superfícies regulares e seguras para pedestres e veículos, resolve pontos de acúmulo de água — eliminando erosões e buracos — e assegura acessibilidade universal, beneficiando idosos, pessoas com deficiência e usuários de transporte não motorizado.
2. **Implantação de Ciclovias e Acupunturas Urbanas**
    - **Descrição da ação:** Execução de 15km de ciclovias integradas ao sistema viário, com sinalização horizontal/vertical, e implantação de "acupunturas urbanas" — pequenas praças de convivência, bancos e jardins em pontos estratégicos.
    - **Como atende ao problema:** promove a mobilidade ativa ao oferecer infraestrutura segura para ciclistas, reduz a dependência de veículos motorizados, estimula o convívio comunitário e aumenta o uso de espaços públicos.
3. **Melhoria de Acessos Rodoviários a Bairros**
    - **Descrição da ação:** Abertura, terraplenagem e pavimentação de 5km de vias de ligação entre bairros periféricos (Piquiá, Jacu, Colinas Park) e rodovias estaduais BR-010/BR-222.
    - **Como atende ao problema:** descongestiona o Centro ao desviar tráfego de carga e de transporte público, reduz os tempos de viagem em até 30?% e melhora o escoamento de mercadorias, impulsionando o comércio e serviço locais.

Objetivo 111 – "Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura."

PROBLEMA 04– Saturação e Obsolescência do Terminal Rodoviário

Para superar a falta de capacidade, o desconforto e a insegurança do terminal atual, propõem-se duas intervenções complementares:

1. **Aquisição de Terreno**
    - **O que será feito:** aquisição de um lote de 30?000?m² no Loteamento WR, às margens da BR-010, deslocando o terminal para uma área de tráfego menos denso e melhor conectada às rodovias estaduais.

- **Como atende ao problema:** ao retirar o embarque e desembarque do miolo urbano, reduz-se em até 40?% o congestionamento nas avenidas adjacentes, libera espaço público no Centro e facilita o acesso de ônibus, vans e veículos de carga sem interferir no tráfego local .

2. **Construção da Nova Estação Rodoviária**
   - **O que será feito:** edificação de 9?000?m² com:
     - 10 plataformas cobertas e sinalizadas, cada uma com acesso nivelado para pessoas com deficiência;
     - sala de espera climatizada com áreas de convivência e wi-fi;
     - bilheterias informatizadas e caixas automáticos;
     - banheiros adaptados (ramplas, barras de apoio, piso tátil);
     - bicicletário e estacionamento multimodal (ônibus, táxis, carros de aplicativo);
     - sistema de geração de energia solar para reduzir custos operacionais em até 30?%.
   - **Como atende ao problema:** oferece conforto térmico e proteção contra intempéries, agiliza o fluxo de passageiros, cumpre normas de acessibilidade universal e integra diferentes modais de transporte, tornando o terminal mais seguro e atraente para usuários e turistas .

Alinhado a AE 111 – Ambas as ações respondem ao Objetivo Estratégico?111 da Resolução?nº?1/2024, ao promoverem infraestrutura de mobilidade integrada, redução de impactos urbanos e estímulo ao transporte sustentável, contribuindo para a transição a cidades criativas e sustentáveis com investimentos em equipamentos sociais e infraestrutura.

PROBLEMA 05?– Infraestrutura Insuficiente para Educação Infantil, Aprendizagem Integral e Alta Conta de Energia

Soluções Propostas
Para enfrentar a falta de vagas em creches, a carência de formação continuada de professores e o alto custo de energia nas escolas, o PRODESA prevê:

1. **Construção de Creches Tipo?1 nos bairros Piquiá, Novo?Bacabal e Colinas Park**
   - **O que será feito:** edificação de três unidades de 1324?m² cada, com capacidade para atender 188 crianças em período integral.
   - **Como atende ao problema:** elimina o déficit de vagas que hoje deixa 5406 crianças de 0–5?anos fora da creche, reduzindo totalmente a fila de espera nesses bairros e garantindo espaço adequado para o desenvolvimento cognitivo e social na primeira infância .
2. **Construção de Creche Tipo?2 no bairro Jacu**
   - **O que será feito:** implantação de uma unidade padrão Proinfância de 775m², com capacidade para 188 crianças em dois turnos.
   - **Como atende ao problema:** oferece alternativa flexível de atendimento, dobrando a oferta de vagas em Jacu, zerando a demanda reprimida e permitindo que mães e responsáveis retornem ao mercado de trabalho .
3. **Aquisição de Terreno e Implantação do Centro Municipal de Formação e Aprendizagem Integral (CMFAI)**
   - **O que será feito:** compra de área de 3000 m² e construção de um centro equipado com laboratórios, biblioteca e salas de tecnologia, voltado à capacitação continuada de até 1500 servidores da educação.
   - **Como atende ao problema:** institui um espaço permanente de formação pedagógica, melhorando a qualidade do ensino e atualizando práticas didáticas, o que deve refletir em melhores índices de aprendizagem .
4. **Implantação de Usina Fotovoltaica Escolar**
   - **O que será feito:** instalação de 2334 painéis solares (?6000?m²) e 16 inversores de 60 kW em 16 unidades escolares, em um investimento de R$ 4?milhões, com previsão de economia de até 70?% na conta de energia.
   - **Como atende ao problema:** reduz significativamente os custos de energia (atualmente consumindo até 12 % do orçamento de custeio), garantindo recursos para manutenção de laboratórios, salas de informática e climatização, além de estabilidade no fornecimento para atividades pedagógicas .

Alinhado a AE 103 – “Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental” (do Anexo?II da Resolução Normativa nº1/2024).

PROBLEMA 06– Infraestrutura de Saúde Pública Inadequada e Ausência de Atendimento Integrado à Mulher
Soluções Propostas
Para fortalecer a capacidade de atendimento em saúde e oferecer acolhimento integral às mulheres em situação de violência, o PRODESA apresenta:

1. **Aquisição de Terreno**
   - **O que será feito:** compra de área de 10000 m² em localização estratégica, próxima às principais vias de acesso e sistemas de transporte público.
   - **Como atende ao problema:** assegura espaço suficiente para implantação de hospital de grande porte e CIAMA, garantindo expansão futura, proximidade a redes de transporte e integração com demais serviços urbanos .
2. **Construção do Hospital Municipal Geral**
   - **O que será feito:** edificação de unidade hospitalar com 130 leitos (incluindo 10 UTI adulto e 10 UTI neonatal), centro cirúrgico, salas de diagnóstico por imagem (tomografia, raio-X digital) e ambulatórios especializados.
   - **Como atende ao problema:** substitui o prédio adaptado de 1990, amplia a resolutividade local de 8% para cerca de 60% dos casos de média e alta complexidade, reduz deslocamentos de até 600km e descongestiona a rede regional de saúde .
3. **Aquisição de Equipamentos Hospitalares**
   - **O que será feito:** compra de tomógrafo computadorizado, monitores multiparâmetro, ventiladores mecânicos, mesas cirúrgicas e mobiliário clínico completo.
   - **Como atende ao problema:** garante diagnóstico rápido, monitoramento contínuo e segurança em procedimentos cirúrgicos e de UTI, elevando a qualidade do atendimento e reduzindo mortalidade por demora no diagnóstico .
4. **Implantação do Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAMA)**
   - **O que será feito:** construção de unidade com 26 ambientes dedicados a acolhimento emergencial, assessoria jurídica, suporte psicológico, equipe multidisciplinar de saúde preventiva, oficinas de capacitação e espaços de convivência.
   - **Como atende ao problema:** reúne num único espaço serviços hoje dispersos, facilita o acesso das mulheres, assegura continuidade do acompanhamento e fortalece redes de proteção, aumentando a taxa de denúncia e reduzindo a revitimização .

Alinhamento aos Objetivos Estratégicos da Resolução?1/2024

? **Area Estratégica 102** – “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS.” (hospital geral e equipamentos)

? **Area Estratégica 07**?– “Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando equidade de direitos, autonomia financeira, isonomia salarial e redução da violência.” (CIAMA)

PROBLEMA 07– Ausência de Infraestrutura de Beneficiamento Agroindustrial e Pesquisa Rural

Soluções Propostas
Para enfrentar a falta de estrutura de beneficiamento agroindustrial e de pesquisa rural em Açailândia, o PRODESA apresenta as seguintes intervenções, cada uma delas diretamente voltada às causas identificadas e às necessidades de agregação de valor, diversificação econômica e apoio à agricultura familiar:

1. **Construção da Agroindústria de Beneficiamento da Mandioca**
   - **O que será feito:** edificação de um galpão de 1200?m², equipado com linhas de descascamento, trituração, secagem e envase, com capacidade de processar até 50t de mandioca por mês.
   - **Como atende ao problema:** ao permitir a transformação local do tubérculo em farinha, fécula e pré-produtos, elimina-se a venda a granel, aumenta-se a margem de lucro dos produtores e reduz-se a dependência de intermediários, gerando empregos diretos na cadeia de beneficiamento.
2. **Aquisição de Equipamentos para a Agroindústria de Mandioca**
   - **O que será feito:** compra de descascadoras automáticas, prensas hidráulicas, secadores mecânicos e dosadoras, capazes de elevar o rendimento útil da raiz de 65% para 90%.
   - **Como atende ao problema:** melhora a eficiência produtiva, reduz perdas pós-colheita e assegura padrões de qualidade industriais, facilitando o acesso a mercados regionais e a ganhos de escala.
3. **Implantação da Indústria Apícola**
   - **O que será feito:** construção de um espaço de 500m² com meliponário, sala de extração, centrifugadoras, tanques de decantação e linha de envase automatizada, para atender cerca de 120 famílias de apicultores.
   - **Como atende ao problema:** oferece infraestrutura adequada para processamento e certificação do mel, agrega valor ao produto familiar e promove a formalização da cadeia, garantindo rastreabilidade e acesso a nichos de mercado de mel orgânico.
4. **Construção da Unidade Rural de Pesquisa e Capacitação**
   - **O que será feito:** edificação de um centro de 500m² com laboratórios de pós-colheita, viveiro demonstrativo, salas de aula e auditório, voltado à formação em técnicas de cultivo sustentável, controle integrado de pragas e manejo de produtos agrícolas.

- **Como atende ao problema:** fortalece a difusão de inovações tecnológicas junto à agricultura familiar, reduz perdas de safra (hoje estimadas em até 15%) e capacita jovens e mulheres rurais, contribuindo para a permanência no campo e o desenvolvimento de cadeias produtivas de maior valor agregado .

Alinhamento com a área estratégica 203 – “Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura.” (Anexo?II da Resolução Normativa nº 1/2024)

1. 2. 21. **Resultado:**

Resultados Esperados:

PROBLEMA?01 – Déficit de Saneamento Básico e Drenagem Urbana

- **Cobertura de água tratada em 95% dos domicílios** (atual 69%).
- **Perdas de água reduzidas a menos de15%** (atual 40%).
- **Cobertura de esgoto ampliada a 90?% dos domicílios** (atual 30%), com eliminação de lançamentos a céu aberto.
- **Redução de 80% nos eventos de alagamento** nos pontos críticos mapeados.
- **Queda de 60% nos registros de leptospirose e hepatites** no período de 36 meses.

PROBLEMA?02 – Degradação Ambiental e Gestão de Resíduos Sólidos

- **Reflorestamento de 100ha de margens de córregos e APPs**, restabelecendo corredores ecológicos.
- **Reassentamento de 150 famílias** para áreas regulares, eliminando ocupações de risco.
- **Produção de 100000 mudas nativas/ano**, sustentando reflorestamento urbano e rural.
- **90% de redução no descarte irregular de resíduos** em córregos e áreas não licenciadas.
- **Detecção em menos de 30min de 95% dos incêndios** em APPs pelos sistemas de monitoramento.

PROBLEMA?03 – Infraestrutura Viária e Passeios Urbanos Inadequados

- **Pavimentação de 45km de ruas** e **30km de calçadas acessíveis**, garantindo infraestrutura contínua.
- **50% de redução nos acidentes** com pedestres e ciclistas nas vias requalificadas.
- **20% de aumento no uso de bicicletas** nos trajetos diários em corredores com ciclovia.
- **30% de redução no tempo médio de deslocamento** entre bairros periféricos e o Centro.

PROBLEMA?04 – Saturação e Obsolescência do Terminal Rodoviário

- **100% do fluxo de embarques transferido** para a nova estação.
- **40% de redução no congestionamento** nas avenidas adjacentes ao antigo terminal.
- **Índice de satisfação do usuário maior que 85%**, aferido em pesquisa anual.
- **100% de conformidade com acessibilidade universal**, validada em auditoria técnica.

PROBLEMA?05 – Educação Infantil e Capacitação Profissional

- **5406 vagas de creche criadas**, atendendo integralmente a demanda de 0–5?anos.
- **1500 servidores capacitados** no CMFAI em cursos de formação continuada.
- **Melhoria de 0,5ponto no IDEB** em quatro anos.
- **70% de redução na conta de energia** das escolas atendidas, liberando recursos para materiais e manutenção.

PROBLEMA?06 – Saúde Pública e Atendimento Integrado à Mulher

- **60% dos casos de média e alta complexidade resolvidos** no novo hospital (atual 8%).
- **5000 atendimentos multidisciplinares anuais** no CIAMA.
- **30% de redução nas transferências de pacientes** a outros municípios.
- **100% de adoção dos protocolos de acolhimento** e proteção à mulher no CIAMA.

PROBLEMA?07 – Beneficiamento Agroindustrial e Pesquisa Rural

- **600t/ano de mandioca processadas** na agroindústria local.
- **25% de aumento na renda média** dos agricultores associados.
- **10t/ano de mel certificado** produzido pela indústria apícola.
- **500 agricultores capacitados/ano** na Unidade Rural de Pesquisa.
- **Redução de perdas pós-colheita de 15% para 5%**, melhorando eficiência produtiva.

Cada resultado é diretamente observável (km pavimentados, hectares reflorestados, número de vagas, volume processado etc.) e mensurável em prazos definidos, garantindo acompanhamento rigoroso da eficácia do PRODESA.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral

O PRODESA visa promover o desenvolvimento sustentável de Açailândia por meio da implantação integrada de infraestrutura básica (saneamento, drenagem, mobilidade e requalificação urbana), do fortalecimento dos serviços sociais (educação infantil, saúde integral e assistência à mulher) e da recuperação ambiental e valorização econômica do meio rural (agroindústria e capacitação), garantindo equidade territorial, resiliência hídrica, geração de emprego e renda e alinhamento às metas do PPA 2024–2027 e da Resolução?nº?1/2024.

Objetivos Específicos

1. Expandir e modernizar o sistema dde drenagem urbana, garantindo segurança hídrica e redução de alagamentos.
2. Recuperar e revitalizar margens de córregos e APPs, implementar um Plano Municipal Integrado de Resíduos Sólidos e ampliar a produção de mudas nativas para restabelecer serviços ecossistêmicos.
3. Requalificar vias, calçadas e implantar ciclovias e acupunturas urbanas, promovendo mobilidade segura e acessível para pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência.
4. Construir nova estação rodoviária com acessibilidade universal e energia solar, otimizando o fluxo de passageiros e descongestionando o Centro.
5. Ampliar a rede de creches e implantar o Centro Municipal de Formação e Aprendizagem Integral, fortalecendo a educação infantil e a qualificação docente.
6. Implantar Hospital Geral de grande porte e o Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAMA), aprimorando a cobertura de média e alta complexidade e o acolhimento especializado.
7. Implantar unidades de beneficiamento agroindustrial de mandioca e apicultura, e criar Unidade Rural de Pesquisa e Capacitação, valorizando a agricultura familiar e promovendo diversificação econômica.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Cobertura de coleta de esgoto - redução das áreas urbanas com recorrência de alagamentos identificadas em mapeamento técnico

Descrição:
Descrição (Específico): Medir a efetividade das intervenções em drenagem urbana por meio da redução do número de áreas críticas (bairros, trechos viários ou setores censitários) que apresentavam histórico recorrente de alagamentos em períodos de chuva intensa.

Atrelado ao Objetivo específico 1: Expandir e modernizar o sistema de drenagem urbana, garantindo segurança hídrica e redução de pontos de alagamentos.

Meta:

Meta: Redução de 80% das áreas críticas (no máximo 3 áreas com ocorrência recorrente de alagamentos) até dezembro de 2030

Linha de base (ano 2025): 15 áreas com registro recorrente de alagamentos (identificadas em diagnóstico técnico do município).

Critérios SMART

Específico: Baseado na redução de áreas urbanas atingidas por alagamentos recorrentes.

Mensurável: Verificação da taxa de cobertura do sistema de coleta de esgoto.

Atingível: Considera a execução de sistemas de macrodrenagem, requalificação de canais, bocas de lobo e ampliação da capacidade de escoamento em áreas prioritárias.

Relevante: Associado à mitigação de riscos urbanos, proteção da saúde pública, valorização da infraestrutura viária e aumento da resiliência climática do município.

Temporal: Monitorado anualmente e com conclusão em 2030.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Área de margens de córregos recuperada

Descrição:
Descrição: Área de margens de córregos e APPs urbanas reflorestadas e revitalizadas.

Fórmula: Soma de hectares reflorestados (GIS).

Atrelado ao Objetivo específico 2: Recuperar e revitalizar margens de córregos e APPs, implementar um Plano Municipal Integrado de Resíduos Sólidos e ampliar a produção de mudas nativas para restabelecer serviços ecossistêmicos.

Meta:
Meta: Revitalizar e reflorestar 100 ha de áreas ciliares e APP divididos em 4,5 km de leitos até dezembro de 2030.

Descrição da meta: Recuperar e reflorestar 100 ha de margens de córregos e APPs urbanas, divididas em 9 trechos críticos, incluindo Bulandeira e Sapucaia no período 2026–2030, restabelecendo corredores ecológicos e serviços ambientais, além da redução do assoreamento em virtude da contenção da erosão durante os quatro anos após o início do plantio das mudas.

Linha de base: 0 ha (imagens de satélite, 2023; início da contagem em 2026)

Critérios SMART

Específico: Baseado em hectares de recuperação.

Mensurável: Utiliza Sistema de Informação Geográfica (GIS para quantificação).

Atingível: Suportado pelo viveiro ampliado com capacidade de produzir 100.000 mudas/ano.

Relevante: Controle de erosão e inundações.

Temporal: Conclusão até dezembro de 2030.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Extensão de vias e passeios requalificados

Descrição:
Pavimentação de quilômetros de ruas e ampliação de calçadas acessíveis.

Fórmula: Quilômetros de ruas pavimentadas + quilômetros de calçadas acessíveis entregues.

Atrelado ao Objetivo específico 3: Requalificar vias, calçadas e implantar ciclovias e acupunturas urbanas, promovendo mobilidade segura e acessível para pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência.

Meta:
Meta: Requalificação de 75 km de vias e passeios (45 km de ruas pavimentadas + 30 km de calçadas acessíveis) concluídos até dezembro de 2029.

Descrição da meta: Concluir no período 2026–2029 a pavimentação de 45 km de ruas (incluída a implementação de 15 km de ciclovias), além da ampliação de 30 km de calçadas acessíveis com implantação de rampas, piso tátil e sarjetas, assegurando melhoria do espaço urbano, mobilidade e segurança em áreas urbanas estratégicas.

Critérios SMART

Específico: Quantificado por quilômetros requalificados.

Mensurável: Utilização de relatórios produzidos pelas obras para documentar a execução e progresso.

Atingível: Ações com base em Plano de requalificação previsto.

Relevante: Facilita o transporte ativo e amplia a acessibilidade.

Temporal: Conclusão até dezembro de 2029.

Linha de base: 0 km (antes das obras, 2026)

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**

Nome: Fluxo de passageiros na nova estação

Descrição:
Descrição: Construção da nova estação rodoviária com acessibilidade universal e energia solar.
Linha de base: 0% (antes da inauguração)
Fórmula: (Fluxo de embarques/desembarques no novo terminal/ Fluxo total diário) ×100
Atrelado ao objetivo específico 4: Construir nova estação rodoviária com acessibilidade universal e energia solar, otimizando o fluxo de passageiros e descongestionando o Centro.

Meta:
Meta: Aumentar em 100% o fluxo de passageiros após 6 meses da inauguração até dezembro de 2030).

Descrição da meta: Garantir que todo fluxo de passageiros seja redirecionado para a nova estação em até seis meses após abertura, aliviando o antigo terminal e reduzindo os congestionamentos.

Critérios SMART

Específico: Quantificado pelo total de fluxo de migração (embarques e desembarques).

Mensurável: Utilização de relatórios produzidos pelas bilheterias e contadores eletrônicos.

Atingível: Transferência planejada de rotas.

Relevante: Permite o descongestionado de áreas críticas, tais como o bairro centro.

Temporal: 6 meses após a inauguração até a conclusão em dezembro de 2030.

Linha de base: 0% (antes da inauguração)

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Criação de vagas em creches

Descrição:
Descrição: Ampliação da rede de creches e implantação no município de um Centro integral para formação e aprendizagem.

Atrelado ao objetivo específico 5: Ampliar a rede de creches e implantar o Centro Municipal de Formação e Aprendizagem Integral, fortalecendo a educação infantil e a qualificação docente.

Meta:
Meta: ofertar 5406 vagas em creches até dezembro de 2029.

Descrição da meta: disponibilizar 5406 vagas infantis em creches Tipo 1 e Tipo 2 até dezembro de 2029 suprindo integralmente a demanda por educação infantil em Açailândia.

Critérios SMART

Específico: Quantificado pelo número exato de vagas.

Mensurável: Utilização de dados referentes à quantidade de matrículas efetuadas.

Atingível: Alocação orçamentária e construção previstas.

Relevante: Estimula o desenvolvimento infantil e promove a inclusão social.

Temporal: Conclusão em dezembro de 2029.

Linha de base: 4900 vagas (antes das creches)

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Atendimentos anuais no CIAMA

Descrição:

Descrição: Soma de atendimentos registrados (consultas, acolhimentos, oficinas).

Fórmula: Soma dos atendimentos multidisciplinares anuais destinados às mulheres registrados no Sistema de gestão do CIAMA.

Atrelado ao Objetivo específico 6: Implantar Hospital Geral de grande porte e o Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAMA), aprimorando a cobertura de média e alta complexidade e o acolhimento especializado.

Meta:
Meta: 5.000 atendimentos anuais após o primeiro ano de implantação do CIAMA.

Descrição da meta: Realizar, após o decurso de um ano da implantação, 5.000 atendimentos multidisciplinares a mulheres por ano no CIAMA, integrando apoio jurídico, psicológico e de saúde preventiva, além de fortalecer políticas de proteção à mulher.

Critérios SMART

Específico: Quantificado pelo número de atendimentos multidisciplinares.

Mensurável: Utilização do sistema de gestão do CIAMA.

Atingível: Criação de 26 ambientes dedicados ao atendimento e promoção de uma equipe especializada.

Relevante: Fortalece políticas de proteção à mulher.

Temporal: Meta anual e contínua.

Linha de base: 0 atendimentos (2026, antes da implantação do CIAMA).

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Volume anual de mandioca processado

Descrição:
Descrição: Volume de mandioca processado nas unidades de beneficiamento.

Fórmula: Soma de toneladas processadas ao longo do ano.

Atrelado ao Objetivo específico 7: Implantar unidades de beneficiamento agroindustrial de mandioca e apicultura, e criar Unidade Rural de Pesquisa e Capacitação, valorizando a agricultura familiar e promovendo diversificação econômica.

Meta:
Meta: 600 t/ano a partir de 2028.

Descrição da meta: Processar, a partir de 2028, 600 toneladas de mandioca por ano na agroindústria local, após a implantação e fase de operação inicial (2026–2027), agregando valor e aumentando a renda dos produtores familiares.

Critérios SMART

Específico: Quantificado pela produção anual de mandioca.

Mensurável: Utilização de relatórios mensais sobre a produção.

Atingível: Planejamento para atingir a produção de 50t por mês.

Relevante: Incentiva a cadeia produtiva da mandioca.

Temporal: Implementação baseada no ciclo anual de produção

Linha de base: 0 t (antes da implantação, 2026).

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Agricultores capacitados anualmente

Descrição:
Descrição: Implantação de unidades de beneficiamento agroindustrial de mandioca e apicultura; e criação de Unidade Rural de Pesquisa e Capacitação.

Fórmula: Contagem de certificados emitidos aos participantes.

Atrelado ao objetivo específico 7: Implantar unidades de beneficiamento agroindustrial de mandioca e apicultura; e criar Unidade Rural de Pesquisa e Capacitação, valorizando a agricultura familiar e promovendo diversificação econômica.

Meta:
Meta: Após um ano da implantação, capacitar 500 agricultores por ano até dezembro de 2030.

Descrição da meta: Após um ano da implantação, capacitar 500 agricultores por ano em práticas sustentáveis e manejo pós-colheita, fortalecendo a agricultura familiar e reduzindo perdas.

Critérios SMART

Específico: Quantificado pela participação e conclusão dos cursos.

Mensurável: Contabilização do número de certificados.

Atingível: Infraestrutura de pesquisa e equipe técnica prevista.

Relevante: Contribui para renda rural e segurança alimentar.

Temporal: após um ano da implementação será contabilizado anualmente até dezembro de 2030.

Linha de base: 0 agricultores (antes da implantação da unidade)

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: COMPONENTE 1 - SANEAMENTO BÁSICO E MOBILIDADE URBANA
Valor estimado em Dólar (USD): 30.570.000,00

Descrição:
Este componente apresenta cinco linhas de ações objetivando a execução de um plano integrado. No campo da drenagem, prevê-se a implantação de novas galerias pluviais dimensionadas para eventos de até 100 mm/h, a instalação de bueiros e bocas-de-lobo com dispositivos filtrantes, garantindo o escoamento adequado das águas pluviais. No âmbito da mobilidade, serão pavimentadas ruas internas com camada asfáltica sobre base estabilizada, construídas calçadas acessíveis com rampas e piso tátil, implantados sistemas de drenagem viária, além de ciclovias com sinalização adequada e pequenas “acupunturas urbanas” em pontos estratégicos para estimular o convívio social.

1. Implantação da rede de esgoto – execução de 40km de coletores, ligações domiciliares e estação de tratamento compacta;
2. Implantação da rede pluvial – construção de 12km de galerias e 350 bueiros dimensionados para chuvas de até 100 mm/h;
3. Requalificação de vias – pavimentação de 45km de ruas com base estabilizada e sistema de drenagem local;
4. Requalificação de calçadas – 30km de passeios acessíveis (rampas, piso tátil, sarjetas);
5. Mobilidade ativa e acessos – 15km de ciclovias, “acupunturas urbanas” (praças de convivência) e 5km de ligações diretas entre bairros e rodovias.

Descrição de subcomponentes e produtos:
O componente 1 não tem subcomponentes:

Produto 1 - Implantação de Sistema de Rede de Esgotos e Rede Pluvial.

Contempla um conjunto integrado de intervenções que visam qualificar o espaço urbano, ampliar o acesso a serviços básicos e fortalecer a resiliência do município frente aos efeitos climáticos e ao crescimento desordenado. A solução proposta responde diretamente ao déficit histórico de saneamento e drenagem, por meio da implantação de redes coletoras que eliminam o lançamento irregular de esgoto e da construção de galerias pluviais dimensionadas para

evitar alagamentos, erosões e prejuízos à infraestrutura urbana. A qualificação da malha viária, aliada ao redesenho das calçadas com acessibilidade universal, garante superfícies seguras para pedestres e veículos, promovendo a integração entre os sistemas de drenagem e mobilidade.

Produto 2 - Requalificação de vias

A pavimentação de 75km de vias e passeios públicos será acompanhada da implementação de ciclovias e de soluções urbanísticas pontuais – as chamadas acupunturas urbanas –, com foco na valorização do transporte não motorizado e na ampliação da mobilidade ativa. A proposta também inclui a reestruturação dos acessos urbanos, com o objetivo de desconcentrar o tráfego na região central e assegurar maior fluidez no sistema viário. Essas ações integram um esforço coordenado para reduzir em até 80% os pontos de alagamento recorrente e promover o uso sustentável do espaço urbano, contribuindo diretamente para a melhoria da saúde pública, da acessibilidade e da qualidade de vida da população.

As informações mais detalhadas estão no anexo "Drenagem e vias."

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: COMPONENTE 2 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Valor estimado em Dólar (USD): 44.650.000,00

Descrição:
O Componente 2 visa fortalecer a base socioeconômica de Açailândia por meio da construção, ampliação e modernização de equipamentos públicos estratégicos, garantindo acesso universal a serviços essenciais e fomentando a economia local. A abordagem integrada contempla:

Aquisição de terreno e construção de uma nova estação rodoviária moderna em area estratégica, as margens da br-010, com 9.000 m² de área construída, acessível e multimodal, equipada com plataformas cobertas, sala de espera climatizada, sistemas informatizados e geração de energia solar, garantindo conforto, segurança e integração entre diferentes modais de transporte. Dessa forma tal medida visa solucionar o problema de congestionamentos, riscos de acidentes e desconforto dos usuários.

A construção de quatro novas creches em bairros estratégicos, a implantação do CMFAI (Centro Municipal de Formação e Aprendizagem Integral, estruturado para capacitar 1.500 profissionais da educação) e a instalação de usina fotovoltaica em 16 unidades escolares, assegurando atendimento à primeira infância, formação pedagógica permanente e redução de até 70% nos gastos com energia, com reflexos diretos na melhoria do processo de aprendizagem.

Aquisição de terreno e construção de um hospital municipal com 130 leitos, incluindo UTIs adulto e neonatal, centro cirúrgico e diagnóstico por imagem, além da implantação de um Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAMA), reunindo em um só espaço serviços de saúde, apoio psicológico, jurídico e social. Essas medidas ampliam a capacidade resolutiva do município, reduzem a mortalidade por atrasos no atendimento e fortalecem as políticas de proteção às mulheres.

Construção de agroindústria de beneficiamento da mandioca, a implantação de uma indústria apícola e a criação de uma Unidade Rural de Pesquisa e Capacitação, voltada à formação em técnicas de cultivo sustentável, manejo pós-colheita e agregação de valor aos produtos. Essas iniciativas aumentam a eficiência produtiva, reduzem perdas de safra, formalizam cadeias produtivas e incentivam a permanência de jovens e mulheres no campo.

Descrição de subcomponentes e produtos:
O componente é formado pelos seguintes produtos e não há subcomponentes:
Ao articular essas frentes, o Componente 2 promove equidade de acesso a bens públicos, gera oportunidades econômicas, reduz vulnerabilidades sociais e ambientais, e consolida Açailândia como um polo regional sustentável e inclusivo, é formado pelas seguintes ações:

Produto 1 - Implantação de Prédios Públicos

Ação 1 - Nova Estação Rodoviária (anexo Estação Ferroviária)

Localização: Loteamento WR, às margens da BR-010, em área de 5000m². Estrutura:
- 9000m² de área construída.
- 10 plataformas cobertas com piso nivelado, rampas e piso tátil.
- Sala de espera climatizada para 200 pessoas, com Wi-Fi.
- 6 bilheterias informatizadas e 2 caixas automáticos.
- Banheiros adaptados para PCD.

- Bicicletário para 50 vagas e estacionamento multimodal (ônibus, táxis, carros).
- Sistema fotovoltaico com 2.334 painéis e 16 inversores de 60kW, cobrindo parte da demanda energética.

Solução e Resultados Esperados:

Descongestiona o Centro, eleva o conforto e a acessibilidade, transfere 100% do fluxo de passageiros e reduz em 40?% os engarrafamentos nas vias adjacentes.

Produto 2 - Implantação do Parque Industrial – Distrito do Piquiá (Anexo Parque Industrial)

Terreno: 150ha junto à BR-222, km12.

Infraestrutura:
- 10km de vias internas asfaltadas.
- Rede de água potável com reservatório de 500m³.
- Rede de esgoto com estação de tratamento compacta.
- Subestação de energia de 1MVA e conectividade por fibra óptica.
- 50 lotes industriais de 2000–5000m², com guias, sarjetas e iluminação em LED. Solução e

Resultados Esperados:

Atrai indústrias, gera cerca de 500 empregos diretos, diversifica a economia local e reduz a dependência do setor primário.

Produto 3 - Implantação e Requalificação da Infraestrutura Social Ação 1 - Centro do Idoso(Anexo Centro do Idoso)

Localização: Bairro Bela Vista.

Estrutura:
- 1200m² em dois pavimentos.
- Salas de convivência e oficinas socioeducativas.
- Refeitório e cozinha industrial.
- Sala de fisioterapia e biblioteca.
- Banheiros acessíveis e área de jardinagem.

Solução e Resultados Esperados:

Oferece atendimento diário a 150 idosos, promove inclusão social e fortalece a rede de proteção para a população idosa.

Produto 4 - Ampliação e Requalificação da Infraestrutura de Saúde Pública Ação 1 - Hospital Municipal Geral e Equipamentos (anexo Hospital Geral)

Terreno: 10000m² no Bairro Centro.

Estrutura:

- 8000m² de área construída.
- 130 leitos, incluindo 10 UTI adulto e 10 UTI neonatal.
- 2 salas de cirurgia, centro de diagnóstico por imagem (tomógrafo, raio-X digital) e laboratório clínico.
- Ambulatório com 12 consultórios.

Equipamentos: Monitores multiparâmetro, ventiladores mecânicos e mobiliário hospitalar completo.

Solução e Resultados Esperados:

Eleva a resolutividade de média/alta complexidade de 8% para 60%, reduz deslocamentos intermunicipais e melhora o acesso a serviços de saúde.

Produto 5 - Construçãoe e Implantação do Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAMA) (Ver anexo Ciama)

Localização: Bairro São Francisco. Estrutura:
- 1500m² com 26 ambientes.
- Salas de acolhimento psicológico e jurídico.
- Espaço para oficinas de capacitação.

o Recepção, auditório e área para crianças.

Integração: Articulação direta com a Secretaria Municipal da Mulher.

Solução e Resultados Esperados: Centraliza serviços de apoio e proteção, garantindo 5000 atendimentos/ano e ampliando a eficácia das políticas de combate à violência de gênero.

Relação com Problemas e Soluções

Fluxo rodoviário saturado nova estação descongestiona o Centro, melhora conforto e acessibilidade. Falta de parque industrial instalação no Piquiá gera empregos, diversifica a economia e reduz migração. Assistência social insuficiente ? Centro do Idoso amplia atendimento a idosos vulneráveis.

Infraestrutura de saúde deficiente hospital e CIAMA elevam resolutividade local e atendimento integrado à mulher.

Déficit educacional e energético creches e CMFAI suprirão vagas e capacitação; usina solar reduzirá custos de energia.

Agroindustrialização inexistente agroindústrias e Unidade de Pesquisa agregam valor à produção familiar e promovem inovação rural.

Resultados Esperados

100% do fluxo de passageiros redirecionado à nova estação, –?40% de congestionamento no entorno.

Instalação do Parque Industrial com geração de 500 empregos diretos no Piquiá.

Atendimento de 300 idosos/mês no Centro do Idoso.

Resolução de 60% dos casos de média/alta complexidade no Hospital Geral; 5000 atendimentos/ano no CIAMA.

5406 vagas em creches; 1500 servidores formados no CMFAI; –70% no gasto com energia escolar.

600t/ano de mandioca processadas; 10?t/ano de mel; 500 agricultores/ano capacitados, reduzindo perdas de 15% para 5%.

Conformidade Regulatória

Esta operação não se enquadra no limite específico para projetos ambientais/climáticos (§7º, art.25) nem destina recursos a parcerias público-privadas (§9º, art.25); portanto, aplica-se o regime geral de investimento social municipal.

1. 5. 7. **Informações do 3° componente:**
Nome: COMPONENTE 3 - DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
Valor estimado em Dólar (USD): 8.350.000,00

Descrição:

O Componente?3 reúne cinco eixos de intervenção interligados para restaurar ecossistemas urbanos, reduzir riscos socioambientais e implementar um modelo sustentável de gerenciamento de resíduos. Primeiro, promove-se o desassoreamento e a repovoação de 4,5?km de leitos de córregos e nascentes, usando gabiões vegetados e cordões de estacas enraizadas para estabilizar taludes e recuperar a mata ciliar. Em seguida, executa-se o reassentamento de 150 famílias que ocupam 15?ha de APPs de risco, realocando-as em loteamentos com infraestrutura completa e destinando as áreas liberadas à regeneração natural e a plantios monitorados. Para garantir suprimento contínuo de material vegetal, implanta-se um viveiro de 2?000?m² com estufas, propagadores e sistema automatizado de irrigação, capaz de produzir 100?000 mudas nativas por ano. Paralelamente, instala-se uma sala de monitoramento 24?h com câmeras térmicas, sensores de fumaça e integração a satélites, assegurando a detecção em até 30?min de focos de incêndio e desmatamentos ilegais. Por fim, contrata-se o Plano Municipal Integrado de Resíduos Sólidos, que inclui diagnóstico de fluxos de lixo, instalação de quatro centrais de triagem com prensa e esteiras, rotas de coleta seletiva e campanhas de educação ambiental, fechando o ciclo de gestão dos resíduos e evitando seu descarte em corpos hídricos. Essa combinação de técnicas de bioengenharia, reassentamento, viveiro, vigilância ambiental e governança de resíduos cria uma resposta sistêmica, fortalecendo

a resiliência urbana e restaurando serviços ambientais essenciais.

Descrição de subcomponentes e produtos:
O componente é formado pelos seguintes produtos e não há subcomponentes:

Produto 1 - Recuperação e Revitalização de Córregos e Nascentes Urbanos

Serão realizados os seguintes serviços:
– Leitos: 4,5km divididos em 9 trechos críticos (500m cada).
– Desassoreamento: remoção mecânica de sedimentos até a profundidade original do canal, com dragagem, seguida de compactação de leito.
– Bioengenharia: instalação de gabiões vegetados e “coir rolls” (tubos de fibra de coco) ancorados na margem para contenção de taludes.
– Revegetação: plantio de 40000 mudas de 12 espécies nativas (ingá, aroeira, ipê, cedro), em faixas de 20?m de largura, com tutoramento e cobertura morta para retenção de umidade.
– Manutenção: quatro ciclos anuais de irrigação complementar e controle de plantas invasoras no primeiro biênio, garantindo taxa de sobrevivência de maior que 80?%.

Produto - 2 Reassentamento Involuntário de Ocupantes de APPs

O que será feito:
– Área alvo: 15ha de margens de córregos classificados como APP, com morros de declividade >?20%.
– Remoção: notificação e apoio jurídico às 150 famílias residentes, com cronograma de desocupação em até 6?meses.
– Realocação: entrega de lotes de 250m² em condomínio no bairro Planalto, com rede de água, esgoto, energia elétrica, drenagem, pavimentação e iluminação pública.
– Apoio social: programa de transição habitacional, incluindo treinamento em gestão doméstica e assistência ao crédito de até R$20000 para reformas.
– Restauração: áreas liberadas serão cercadas e submetidas a plantio de cobertura com gramíneas nativas e, em seguida, a bioengenharia e reflorestamento, integrando-se à ação?1.

Produto 3 - Implantação de Viveiros para Produção de Mudas Nativas

Serão feitos:

Infraestrutura: viveiro de 2000m² composto por:

Três estufas de propagação (200m² cada) com sombreamento de 60%;

Área de aclimatação ao ar livre de 500m² com irrigação por microaspersão;

Banco de sementes climatizado (50m²) e laboratório de estaquia (100m²).
– Capacidade: produção de 100000 mudas/ano, distribuídas em quatro ciclos semestrais de 25000 mudas.
– Espécies: foco em 15 espécies regionais prioritárias (e.g., pau-d’arco, jatobá, angico).
– Equipe: horticultores, engenheiro florestal e assistentes, gerenciando viveiro e entregas a campo.

Produto 4 - Implantação da Sala de Monitoramento e Controle de Incêndios e Desmatamentos
– Localização: prédio adaptado da Defesa Civil Municipal.
– Instalação de Equipamentos:

8 câmeras térmicas PTZ (zoom 30x) com cobertura 360°;

12 sensores óptico-térmicos de fumaça distribuídos em pontos de APP;

Servidor GIS integrado a dados de satélite (INPE) e aplicativo de alerta móvel.
– Operação: central 24/7 com equipe de 5 operadores treinados, protocolo de acionamento de brigada (Corpo de Bombeiros, fiscalização ambiental) em até 30min após detecção.
– Software: plataforma de geoprocessamento em nuvem para mapeamento em tempo real e histórico de focos.

Produto - 5 Contratação do Plano Municipal Integrado de Resíduos Sólidos (PMIRS)
O plano será realizado em 5 fases:

Fase 1 – Diagnóstico: levantamento de quantidades (ton/mês) e composição de resíduos domiciliares, comerciais e industriais em 12 bairros;
– Fase 2 – Meta e Estratégia: definição de metas de reciclagem (inicial 25%, progressivo até 60%), pontos de entrega voluntária e logística reversa;
– Fase 3 – Infraestrutura: instalação de 4 centrais de triagem (600m² cada) com esteiras, prensagem e galpão de armazenagem;
– Fase 4 – Educação: campanhas em escolas, comunidades e setor produtivo, treinamento de 500 agentes de coleta e folheteria em 10000 residências;
– Fase 5 – Operação: implantação de rotas porta-a-porta para coleta seletiva, indicadores de desempenho trimestrais e auditoria de destino final em aterro sanitário licenciado.

Relação com Solução de Problemas

- **Degradação de corpos d'água e erosão de encostas** - Ação 1 recompoõe a vegetação e o perfil dos leitos, mitigando alagamentos e perda de solo.
- **Ocupação de APPs e riscos de deslizamento** - Ação 2 remove a população de áreas críticas, viabilizando restauração ambiental e segurança humana.
- **Escassez de viveiro e perda de biodiversidade** - Ação 3 garante mudas nativas para recomposição de ecossistemas e arborização urbana.
- **Incêndios e desmatamentos urbanos** - Ação 4 permite resposta ágil a focos, reduzindo impactos ao patrimônio vegetal.
- **Descarte irregular de resíduos** - Ação 5 organiza fluxos sólidos, evitando entupimento de córregos e contaminação de solo e água.

Resultados Esperados

- **100ha** de áreas ciliares e APPs recuperadas.
- **150 famílias** resgatadas de risco e reassentadas com infraestrutura.
- **100000 mudas/ano** produzidas e distribuídas para projetos de reflorestamento.
- **Detecção em menos de 30?min de 95?%** dos focos de incêndio em áreas monitoradas.
- **90% de resíduos urbanos** entregues à triagem seletiva, eliminando lixões clandestinos.

Conformidade Regulatória
Esta operação se enquadra no **limite específico** para programas ambientais e climáticos, devendo observar os objetivos do **§7º do art.25** da Resolução Normativa nº 1/2024, que prioriza ações de restauração ecológica, prevenção de desastres e fortalecimento da gestão de resíduos.
Não se aplica a parcerias público-privadas (§9º, art.25).

Mais detalhes no Anexo "Obras de Ambiental"

1. 5. 8. **Informações do 4° componente:**
Nome: COMPONENTE 4 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA
Valor estimado em Dólar (USD): 5.572.500,00

Descrição:
O Componente 4 organiza a governança, a gestão técnica, o controle de qualidade, a supervisão e a prestação de contas do PRODESA. Centraliza a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) e os instrumentos de acompanhamento (EVM, dashboards, auditorias), assegurando conformidade técnica, ambiental, social e financeira. As despesas classificadas como comissões e gastos de avaliação técnica do agente financiador foram reclassificadas como custos de gestão e incorporadas a este componente, explicitando sua natureza administrativa e sua previsão contratual.

Descrição de subcomponentes e produtos:
O componente é formado pelos seguintes produtos e não há subcomponentes:

Produto 1 – Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras

A correta realização de uma supervisão proporciona integridade técnica a todas as etapas envolvidas, otimizando recursos e evitando retrabalhos, além de preservar o convívio harmônico com a população. Ademais, relaciona-se diretamente com o objetivo geral do PRODESA, pois uma adequada supervisão garante que o Programa tenha condições de promover o desenvolvimento sustentável do município.

Este produto envolve as seguintes atividades:

Análise Prévia: revisão de todos os projetos de engenharia civil, elétrica, hidráulica e paisagismo para checar consistência técnica, normas de segurança e requisitos ambientais (NBRs, Código Florestal).

Vistorias de Campo: inspeções quinzenais, com testes de compactação de solo, verificação de espessura de camadas e qualidade de materiais.

Controle de Cronograma e Custos: conferência do progresso físico-financeiro em comparação ao plano de trabalho, com emissão de relatórios de não-conformidade e instruções para correção imediata.

Mitigação Socioambiental: monitoramento de emissões de poeira e ruído, gestão de interdições de vias e canal direto de comunicação com bairros afetados, garantindo o mínimo de impacto à comunidade.

Produto 2 - Apoio à UGP – Consultoria Especializada

Atividade responsável por ampliar a governança e a transparência, alinhando a tomada de decisão com boas práticas de gestão e normas éticas, além de contribuir para redução de riscos na execução do programa.

Todas as ações previstas serão pautadas em princípios como a confiabilidade, integridade e capacidade de resposta, direcionados para o alcance das metas e resultados positivos à sociedade. Portanto, o **produto envolve a realização das seguintes atividades:**

Gestão Integrada: implantação de sistema de controle de custos, prazos e qualidade baseado em Earned Value Management (EVM), Microsoft Project e dashboards em PowerBI.
Documentação de Contratação: elaboração e revisão de termos de referência, editais, minutas de contrato e aditivos, assegurando conformidade jurídica e mitigação de riscos.

Matriz de Resultados: consolidação semestral de indicadores utilizando a técnica SMART, comparando as metas definidas com o que foi executado, além de coletar feedback de usuários e beneficiários.

Capacitação Contínua: realização de workshops bimestrais para equipe da UGP e secretarias envolvidas, abordando temas de gestão de projetos, compliance e prestação de contas.

Produto - 3 Elaboração de Projetos, Estudos de Engenharia e Plano de Mobilidade

Ao correlacionar o Plano de Mobilidade Urbana com estudos e projetos de engenharia é possível propor soluções integradas capazes de articular circulação viária, transporte público e mobilidade ativa, prevenindo a formação de gargalos, melhorando o acesso e fortalecendo a sustentabilidade dos investimentos.

Este produto é formado pelos seguintes documentos:

Estudos Preliminares: etapa inicial composta por sondagens geotécnicas, análises hidrológicas de bacias urbanas, levantamentos topográficos e Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

Plano de Mobilidade Urbana: elaboração de diagnóstico de fluxo de pedestres, veículos e ciclistas, definição de corredores prioritários, pontos de integração modal e propostas de infraestrutura de transporte ativo, que estejam alinhados ao transporte público e às diretrizes do Estatuto da Metrópole.

Projetos Executivos: desenvolvimento de memoriais descritivos e planilhas orçamentárias para a execução de obras de pavimentação, drenagem, saneamento, ciclovias, calçadas acessíveis e paisagismo, observando a compatibilização multidisciplinar e os cronogramas detalhados.

Licenciamento: processo administrativo que dará suporte à obtenção de licenças ambientais, alvarás municipais e autorizações junto aos órgãos estaduais e federais para a adequada interferência em via pública.

Produto 4 - Auditoria Externa

Responsável por analisar a veracidade, conformidade e precisão das informações prestadas com as normas contábeis e regulatórias cabíveis. A realização de auditoria externa reforça a integridade, eficiência e finalidade na aplicação dos recursos, consolidando a confiança dos financiadores e a expectativa do cidadão que será beneficiado.

De forma a garantir a execução e correta aplicação desse serviço são necessárias as seguintes atividades:

Ciclos trimestrais: realização de auditorias independentes e com ciclos determinados de análise para verificar a medição de obras, notas ficais emitidas e cumprimento dos desembolsos.

Pareceres formais: elaboração de relatórios de auditoria com informações coletadas, recomendações e planos de ação que auxiliem nas correções necessárias e reforcem o controle interno de procedimentos.

Transparência: publicação dos resultados em portal oficial da Prefeitura de Açailândia e em painéis públicos controlados pelo PRODESA, assegurando a prestação de contas à sociedade e aos órgãos de controle.

Produto 5 – Gastos de Avaliação técnica

Para a adequada execução do Programa serão considerados custos relacionados à realização de avaliações técnicas regulares, além de ações rotineiras envolvendo supervisões e fiscalizações.

As avaliações técnicas serão utilizadas sempre que necessária a realização de obras, prestação de serviços ou análises de desempenho acerca da execução física do projeto, bem como da realização dos desembolsos planejados. O planejamento e utilização desses custos garantem a eficiência e eficácia na empregabilidade dos recursos.

1. 5. 9. **Informações do 5° componente:**
Nome: COMPONENTE 5 - OUTRAS DESPESAS
Valor estimado em Dólar (USD): 857.500,00

Descrição:
Custos financeiros necessários à operação do Programa, sem contrapartida local, considerando os gastos com encargos do financiamento, os produtos são condicionantes do empréstimo pelo CAF, bando ao qual se pretente o financiamento.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 5.1: Gastos de Avaliação Técnica

A Comissão de Financiamento corresponde à taxa devida pelo mutuário ao banco financiador, no caso o Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF, sendo aplicada sobre os valores pendentes de desembolso do empréstimo. Para o PRODESA, essa comissão será calculada à alíquota de 0,85% sobre o saldo não liberado, integrando os custos financeiros do programa e garantindo o cumprimento das obrigações contratuais junto à agência de fomento.

Produto 5.2: Comissão de Financiamento

No âmbito do PRODESA, serão conduzidas avaliações técnicas contínuas das obras e serviços contratados, assegurando que cada intervenção atenda aos padrões previstos no projeto. Essas avaliações englobarão tanto a qualidade da implantação física quanto a conformidade dos desembolsos realizados, permitindo identificar eventuais desvios ou oportunidades de ajuste em tempo hábil.
Os relatórios gerados por essas análises detalharão o progresso das obras, a adequação dos métodos construtivos e o cumprimento das metas de cronograma e orçamento, oferecendo aos gestores informações precisas para a tomada de decisão. Assim, garante-se que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e que a execução atenda aos objetivos sociais e sustentáveis do programa.
Este componente do PRODESA inclui todos os custos associados à contratação de especialistas e à realização das inspeções, testes e auditorias técnicas necessárias. Dessa maneira, reforça-se o rigoroso controle sobre a execução, promovendo a transparência e a excelência na gestão de cada etapa do projeto

1. 6. **Beneficiários**

Componente 1– Saneamento Básico e Mobilidade Urbana

1. **Sistemas de Macrodrenagem e Microdrenagem**
    - **Quem:** 110000 habitantes do Centro e bairros adjacentes, especialmente comerciantes e pedestres que frequ?entam avenidas históricas.
    - **Carências:** alagamentos mensais na quadra chuvosa, danos a veículos, interrupções no comércio e transporte.

2. **Requalificação de Vias e Calçadas**
    - **Quem:** transeuntes, ciclistas e pessoas com deficiência – aproximadamente 10000 pedestres/dia
    - **Carências:** irregularidades no piso, falta de rampas e piso tátil, risco de quedas e exclusão de mobilidade ativa.
3. **Ciclovias e Acupunturas Urbanas**
    - **Quem:** 1000 ciclistas atuais e potenciais, jovens entre 15 e 35 anos em busca de transporte barato e saudável.
    - **Carências:** ausência de via dedicada, insegurança no trânsito, carência de áreas de convivência.

Componente 2 – Desenvolvimento Social

1. **Nova Estação Rodoviária**
    - **Quem: 10 movimentos/dia x 40 pax** = 400 pax/dia

      400 pax/dia × 365 dias e 146000 pax/ano

    - **Carências:** superlotação, falta de conforto e segurança, precariedade de serviços.
1. **Parque Industrial do Piquiá**
    - **Quem:** 500 trabalhadores diretos e 1000 indiretos, muitas famílias com renda per capita menor que ?R$1200.
    - **Carências:** desemprego ou subemprego no meio rural, êxodo juvenil.
2. **Centro do Idoso**
    - **Quem:** 1200 idosos (maior que 60?anos), 70% com renda familiar mensal menor que R$1.500 e necessidade de serviços de saúde preventiva.
    - **Carências:** isolamento social, falta de atividades físicas e cognitivas, acesso limitado a serviços de reabilitação.
3. **Hospital Municipal Geral e Equipamentos**
    - **Quem:** população de 123000 habitantes da sede municipal e região, incluindo 4500 gestantes/ano e 1800 neonatos.
    - **Carências:** apenas 8% de resolutividade local, menores taxas de UTI, deslocamentos de até 600km para exames.
4. **CIAMA – Atendimento à Mulher**
    - **Quem:** 10000 mulheres adultas em situação de vulnerabilidade, 15% vítimas de violência doméstica.
    - **Carências:** dispersão de serviços, faltam acolhimento único, apoio jurídico e psicológico integrados.
5. **Creches e CMFAI**
    - **Quem:** 5406 crianças de 0–5?anos (pais com renda ??2?salários-mínimos); 1500 professores e agentes educacionais.
    - **Carências:** déficit de vagas, falta de formação continuada e infraestrutura pedagógica.
6. **Usina Fotovoltaica Escolar**
    - **Quem:** 8000 alunos e 700 professores em 16 unidades; famílias dependentes do transporte escolar.
    - **Carências:** alto custo de energia (12% do custeio da Semed), salas sem climatização.
7. **Agroindústrias e Unidade Rural**
    - **Quem:** 600 produtores de mandioca, 120 famílias de apicultores e 500 agricultores familiares participantes de cursos.
    - **Carências:** venda a granel, ausência de beneficiamento local, falta de assistência técnica e perdas de safra.

Componente 3 - Desenvolvimento do Meio Ambiente

1. **Córregos e Nascentes**
    - **Quem:** 80217 habitantes ribeirinhos, incluindo 3?000 famílias em áreas adjacentes.
    - **Carências:** poluição e assoreamento, ilhas de calor, perda de infiltração.
2. **Reassentamento de APPs**
    - **Quem:** 150 famílias em risco de deslizamento, renda média menor que ?R$1.000.
    - **Carências:** vulnerabilidade a desastres, moradia irregular.
3. **Viveiro de Mudas Nativas**
    - **Quem:** equipes de campo, órgãos ambientais e 35000 habitantes beneficiados por arborização.
    - **Carências:** insuficiência de mudas, perdas de biodiversidade.
4. **Sala de Monitoramento**
    - **Quem:** Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e 20000 habitantes em áreas de APP.
    - **Carências:** resposta tardia a incêndios, desmatamento ilegal.

1. 7. **Anexos**

obras de ambiental

CARTA CAF

Meio ambiente

PArque Industrial

Centro Integrado

Estação Rodoviária

Córregos

Social

hospital geral

Drenagem e Vias

Centro do Idoso

Ciama

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

II.1. Descrição:

Área Estratégica 111 Mobilidade Urbana e Saneamento

Ações do PRODESA que Afetam esta Área:

Sistemas de Macrodrenagem e Microdrenagem: Implantação de 12?km de galerias pluviais, 350 bueiros e drenagem local, prevenindo alagamentos e erosões que interrompem o tráfego.

Requalificação de Vias e Calçadas: Pavimentação de 45?km de ruas e 30?km de calçadas acessíveis (rampas, piso tátil), assegurando mobilidade contínua para pedestres, ciclistas e veículos.

Implantação de Ciclovias e Acupunturas Urbanas: 15?km de ciclovias seguras e “praças de pausa” que estimulam o transporte ativo e fortalecem a coesão social.

Construção da Nova Estação Rodoviária: Terminal de 9?000?m², acessível e multimodal, redistribuindo o fluxo urbano, descongestionando o Centro e integrando diferentes modais de transporte.

Como o PRODESA Promove Avanços em Mobilidade e Saneamento:

Ao universalizar o acesso a água tratada e esgoto, reduz em até 60?% as doenças de veiculação hídrica, melhorando a saúde pública e reduzindo demandas hospitalares.

A drenagem adequada e a pavimentação de vias reduz em 80?% os episódios de alagamento, garantindo a continuidade de rotas essenciais para serviços de emergência e transporte coletivo.

A acessibilidade e as ciclovias incentivam em 20?% o uso de bicicletas e deslocamentos a pé, descongestionando o tráfego motorizado e reduzindo emissões de poluentes.

A nova estação rodoviária melhora a fluidez urbana e aumenta em 100?% a capacidade de embarque/desembarque, elevando a eficiência do sistema intermunicipal.

Exclusividade às Prioridades da Administração Pública:
Todas as intervenções listadas são exclusivas às diretrizes de infraestrutura urbana do município, alinhadas ao PPA 2024–2027 e às metas de universalização de saneamento e mobilidade sustentável.

Área Estratégica 102 – Fortalecimento do SUS

Ações do PRODESA que Impactam esta Área:

Construção do Hospital Municipal Geral: Edificação de unidade com 130 leitos, incluindo 10 UTIs adulto e 10 UTIs neonatal, centro cirúrgico e setor de diagnóstico por imagem completo.

Aquisição de Equipamentos Hospitalares: Compra de tomógrafo helicoidal, ventiladores mecânicos e monitores multiparâmetro para UTIs e centro cirúrgico.

Contribuição para Avanços em Saúde Pública:

Acesso ampliado: A nova infraestrutura eleva a capacidade de atendimento de média e alta complexidade, reduzindo a necessidade de deslocamentos de pacientes para outros municípios e garantindo acesso oportuno a procedimentos críticos.

Qualidade do atendimento: Os equipamentos avançados permitem diagnósticos mais rápidos e precisos, aumentando a taxa de resolutividade local de 8?% para 60?% e reduzindo mortalidade e complicações.

Eficiência do SUS: A articulação entre obras e aquisição de insumos reforça a rede municipal de saúde, alinha-se às diretrizes do SUS e contribui para a consolidação de serviços integrados e regionalizados.

Exclusividade às Prioridades da Administração Pública:
Estas intervenções são exclusivas às metas de fortalecimento da saúde definidas pela Administração Municipal e pelo PPA 2024–2027, dedicadas integralmente ao aprimoramento do sistema público de saúde em Açailândia.

Área Estratégica 103 – Educação Infantil e Ensino Fundamental

Ações do PRODESA que Impactam esta Área:

Construção de Creches Tipo 1 e Tipo 2: Implantação de quatro unidades que somam 5406 vagas para crianças de 0–5?anos, assegurando cobertura universal no município.

Centro Municipal de Formação e Aprendizagem Integral (CMFAI): Espaço dedicado à capacitação continuada de 1?500 profissionais da educação, com laboratórios, biblioteca e auditório.

Usina Fotovoltaica Escolar: Instalação de sistemas solares em 16 escolas, reduzindo em até 70% os gastos com energia, viabilizando climatização, laboratórios de informática e ampliação do tempo de uso das dependências.

Contribuição para Avanços na Educação:

Acesso e Inclusão: Ao criar 5406 vagas, o programa elimina filas de espera em creches, permitindo que todas as famílias de baixa renda (até 2 salários-mínimos) tenham filhos em atendimento integral ou parcial, melhorando a equidade educacional desde a primeira infância.

Qualidade Pedagógica: O CMFAI fortalece as competências dos 1500 servidores, disseminando práticas modernas de ensino, uso de tecnologias educacionais e metodologias ativas, refletindo-se em melhores índices de aprendizagem e no IDEB municipal.

Ambiente de Aprendizagem Sustentável: A usina solar reduz custos operacionais, liberando recursos para materiais didáticos e manutenção, e garante energia contínua mesmo em períodos de instabilidade, favorecendo projetos de laboratório e climatização de salas.

Exclusividade às Prioridades da Administração Pública:
Essas iniciativas são exclusivas à área estratégica de Educação da administração municipal, alinhadas ao PPA?2024–2027 e às metas de universalização do atendimento infantil e de elevação da qualidade do ensino fundamental, sem desvio de foco para outras agendas.

Área Estratégica 107 – Proteção e Atenção às Mulheres

Ações do PRODESA que Impactam esta Área:

Implantação do CIAMA (Centro Integrado de Atendimento à Mulher): Edificação de 1500m² com 26 ambientes para acolhimento emergencial, apoio psicológico, assessoria jurídica e capacitação profissional.

Contribuição para Avanços na Proteção e Atenção às Mulheres:

Integração de Serviços: Reúne em um único espaço atendimento de saúde, assistência social e apoio jurídico, facilitando o acesso de mulheres em situação de violência e garantindo encaminhamentos ágeis.

Ampliação do Alcance: Proporciona até 5000 atendimentos multidisciplinares por ano, reduzindo lacunas no suporte psicossocial e ampliando a eficácia das redes de proteção.

Promoção de Equidade: Ao oferecer cursos de capacitação e orientação jurídica, fortalece a autonomia econômica e legal das mulheres, contribuindo para a igualdade de gênero.

Exclusividade às Prioridades da Administração Pública:
A implantação do CIAMA é exclusivamente destinada à Área Estratégica?107, atendendo integralmente às prioridades municipais de combate à violência contra a mulher e promoção de seus direitos, conforme diretrizes do PPA 2024–2027 e das políticas de gênero da gestão.

Área Estratégica 201 – Recuperação de Áreas Verdes e Serviços Ecossistêmicos

Ações do PRODESA que Impactam esta Área:

Revitalização de Córregos e Nascentes Urbanos: Implementação de 4,5km de bioengenharia em margens, combinando gabiões vegetados, coir rolls e plantio de 40000 mudas nativas para estabilização de taludes e restauração de mata ciliar.

Reassentamento de Ocupantes de APPs: Desocupação planejada de 15ha em Áreas de Preservação Permanente, realocando 150 famílias e liberando terreno para regeneração natural e plantios monitorados.

Implantação de Viveiro de Mudas Nativas: Estruturação de viveiro com capacidade anual de 100000 mudas, com estufas climatizadas e laboratório de estaquia, fornecendo material vegetal para ações contínuas de

reflorestamento e arborização urbana.

Contribuição para Avanços na Recuperação Ecológica:

Regeneração de Corredores Verdes: A restauração de leitos de cursos d'água e APPs aumenta a infiltração de águas pluviais, reduz a erosão e reconecta fragmentos florestais, restabelecendo serviços como purificação de água e habitat para fauna local.

Regulação de Microclima: A densificação da vegetação ciliar e urbana diminui temperaturas médias em até 3?°C em áreas intervencionadas, mitigando ilhas de calor e melhorando o conforto térmico.

Fortalecimento da Biodiversidade: A produção e o plantio massivo de mudas nativas ampliam a diversidade arbórea, fortalecendo a resiliência dos ecossistemas frente a pragas, doenças e eventos climáticos extremos.

Exclusividade às Prioridades da Administração Pública:
Essas intervenções são enquadradas no **limite específico para programas ambientais e climáticos** (§7º do art.25 da Resolução nº1/2024) e são **exclusivamente** destinadas ao atendimento das metas municipais de restauração ecológica e manutenção de serviços ecossistêmicos, em consonância com as políticas ambientais da gestão.

Área Estratégica 202 – Gestão de Riscos e Adaptação às Mudanças Climáticas

Ações do PRODESA que Impactam esta Área:

Sala de Monitoramento de Incêndios e Desmatamentos: Implantação de central 24/7 com câmeras térmicas de longo alcance e sensores de fumaça, integrados a plataforma de satélite, garantindo detecção de focos em até 30?min.

Reassentamento de Famílias em APPs: Desocupação de 15ha de encostas de alta declividade, realocando 150 famílias para áreas seguras e liberando terreno para restauração de vegetação nativa.

Contribuição para Avanços em Gestão de Riscos e Adaptação:

Resposta Rápida a Incêndios: A vigilância contínua permite acionar brigadas em tempo recorde, limitando a propagação do fogo e reduzindo perdas de fauna e flora.

Prevenção de Deslizamentos: O reassentamento elimina a presença humana em áreas de alto risco, evitando tragédias em épocas de chuvas intensas e reduzindo custos com emergências.

Resiliência Climática: Essas medidas fortalecem a capacidade do município de enfrentar eventos extremos, protegendo infraestrutura e populações vulneráveis.

Exclusividade às Prioridades da Administração Pública:
Essas ações enquadram-se no limite específico para programas ambientais e climáticos (§7º do art.25) e são exclusivas ao atendimento das metas municipais de redução de riscos e adaptação às mudanças climáticas, em linha com as diretrizes do PPA?2024–2027 e da política ambiental local.

Área Estratégica 203 – Agricultura Familiar e Agronegócio Sustentável

Descrição: Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura, promovendo a agregação de valor, a diversificação econômica e a capacitação técnica dos produtores locais.

Ações do PRODESA que Impactam esta Área:

Agroindústria de Beneficiamento de Mandioca: Implantação de unidade com capacidade de processar 600t/ano de raiz, transformando matéria-prima em produtos de maior valor (farinha, fécula, pré-produtos).

Indústria Apícola: Estruturação de linha completa para produção e envase de 10t/ano de mel certificado, com meliponário, sala de extração e envase automatizado.

Unidade Rural de Pesquisa e Capacitação: Criação de centro com laboratórios e viveiro demonstrativo, formando 500 agricultores/ano em técnicas de cultivo sustentável, controle de pragas e manejo pós-colheita.

Contribuição para Avanços na Agricultura Familiar:

Agregação de Valor: Ao processar localmente 600t de mandioca e 10t de mel, incrementa-se a renda per capita rural, reduzindo a dependência de venda a granel e ampliando o acesso a mercados de maior lucratividade.

Redução de Perdas: A capacitação de 500 agricultores/ano e o uso de técnicas de pós-colheita no centro de pesquisa diminuem perdas de safra de 15% para 5%, elevando a eficiência produtiva.

Sustentabilidade: A incorporação de práticas de manejo ambiental no cultivo e na produção, difundidas pelo centro de pesquisa, reforça o uso racional dos recursos naturais e a qualidade dos produtos.

Exclusividade às Prioridades da Administração Pública:
Estas ações são exclusivas à área estratégica de Agricultura Familiar e Agronegócio Sustentável, alinhadas ao PPA 2024–2027 e às políticas municipais de fortalecimento da cadeia produtiva rural, não sendo destinadas a outras agendas fora do escopo da administração.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. **GESTÃO**
   3. 1. **Arranjo institucional**
      3. 1. 1. **Descrição:**

1. Órgão Executor e Coordenação Central (Organograma Anexo)

Secretaria Municipal de Planejamento
– Função: Órgão executor do PRODESA, responsável pela governança geral, articulação orçamentária e pelo acompanhamento do programa junto aos órgãos executores.
– Vinculada à Secretaria de Planejamento, funciona através da **Unidade de Gestão do PRODESA (UGP)**, que conta com equipe interdisciplinar (engenheiros, sanitaristas, biólogos, economistas, gestores de projetos) e estrutura de BI, CAD, GIS e laboratórios móveis para ensaios de solo e água .

Unidade de Gestão do PRODESA (UGP)
– Função: Planeja e coordena os desembolsos e cronogramas, harmonizando ações das secretarias executoras; é também “Autoridade” em licitações e contratos junto à CPL e PGM, além de executar atividades de supervisão técnica, elaboração de projetos e auditoria externa .

---

2. Secretarias Municipais Executoras

1. **SAAE (Saneamento e Água)**
   – Ação principal: implantação e operação de rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
   – Capacidade: 40 engenheiros e técnicos, laboratório de potabilidade .

2. **Secretaria de Obras e Mobilidade (SEMOB)**
   – Ação principal: macrodrenagem, microdrenagem, requalificação de vias, calçadas e ciclovias, construção da nova estação rodoviária.
   – Recursos: frota de perfuratriz, usina de concreto provisória, equipe de 50 servidores .

3. **SEMAS (Meio Ambiente)**
   – Ação principal: recuperação de córregos e APPs, viveiro de mudas, monitoramento de incêndios e resíduos sólidos.
   – Recursos: viveiro com capacidade de 30?000 mudas/ano, equipe de fiscalização ambiental .

4. **Secretaria de Saúde**
   – Ação principal: construção e operação do Hospital Municipal Geral.
   – Parcerias: CIS?MA, Ministério da Saúde .

5. **Secretaria da Mulher**
   – Ação principal: implantação e gestão do CIAMA – Centro Integrado de Atendimento à Mulher.
   – Parcerias: Assistência Social, Segurança Pública .

6. **Secretaria de Educação**
   – Ação principal: construção de creches, CMFAI e usina fotovoltaica escolar.
   – Parcerias: FNDE, Conselho Municipal de Educação, Concessionária de Energia .

7. **Secretaria de Indústria e Comércio**
   – Ação principal: implantação do Parque Industrial do Piquiá.
   – Parcerias: SEBRAE, Sindicato dos Trabalhadores .

8. **Secretaria de Assistência Social**
   – Ação principal: construção e gestão do Centro do Idoso.
   – Parcerias: OSCs de Idosos, Conselhos de Direitos do Idoso .

9.

Secretaria de Habitação
– Ação principal: reassentamento de ocupantes de APPs.
– Parcerias: MP Ambiental, Conselhos Ambientais .

3. Mecanismos de Suporte e Controle

- **CPL (Comissão Permanente de Licitação)**: consultada em todas as contratações de obras e serviços, garantindo licitações conforme Lei 14.133/21 .
- **PGM (Procuradoria Geral do Município)**: consultada em minutas de contrato, termos de referência e licenças para mitigação de riscos legais .
- **Controladoria Geral**: articula auditorias internas e apoia a UGP em controles financeiros.
- **Consultoria Externa**: apoia a UGP em MS Project, Power BI e auditoria .
- **Defesa Civil / Corpo de Bombeiros / INPE**: operam o sistema de monitoramento de incêndios e desmatamentos .
- **Tribunal de Contas, CGU**: recebem relatórios de auditoria externa trimestral .
- **Agentes Financeiros (CAF)** e **Tesouraria Municipal**: responsáveis pelos repasses e comissão de financiamento .

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria Municipal de Planejamento
Órgãos parceiros:
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Secretaria Municipal de Agricultura
Secretaria Municipal da Mulher
Comissão de Licitação
Procuradoria Geral do Município

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

Unidade de Gestão do PRODESA (UGP)

Capacidade Institucional: A UGP, vinculada diretamente à Secretaria de Planejamento, conta com equipe interdisciplinar de 25 servidores: engenheiros civis, sanitaristas, biólogos, arquitetos, economistas e gestores de projetos certificados em PMBOK e EVM.

Experiência: Já coordenou o programa “Águas para Todos” (2018–2022) e a “Revitalização da Orla” (2019–2021), entregando mais de 200km de redes e 12 obras públicas sem atrasos significativos.

Recursos e Estrutura: Escritório de projetos equipado com softwares de BI, CAD, GIS e gestão documental eletrônica; frota de campo (3 veículos 4×4) e laboratórios móveis para ensaios de solo e água.

2. Secretarias Municipais Executoras

Secretaria de Obras e Mobilidade: Equipe de 50 servidores, frotas de perfuratriz, caminhões basculantes e usina de concreto provisória, garantindo autossuficiência em bases e pavimentação.

SEMAS (Meio Ambiente): Núcleo de reflorestamento com viveiro próprio (capacidade 30000 mudas/ano) e equipe de fiscalização ambiental.

Secretarias de Saúde, Educação, Mulher e Assistência Social: Núcleos de planejamento e execução de obras sociais, com prática em gestão de unidades (hospitais, creches, centros comunitários).

3. Mecanismos de Articulação e Repasse

Coordenação Central: A UGP define planos anuais de desembolso e harmoniza os cronogramas de cada secretaria.

Fluxo de Recursos:

- **Dotação Orçamentária Federal (PPA):** Repasse direto para UGP, que aloca parcelas a cada secretaria executora mediante Plano de Trabalho aprovado.
- **Convênios Internos:** Contratos de execução entre UGP e Secretarias, formalizando repasses para SAAE, SEMAS, Obras etc., com prestação de contas trimestral.

Garantia de Controle: Todos os repasses passam pela CPL (licitação de obras e serviços) e pela PGM (análise jurídica), assegurando conformidade orçamentária e legal.

4. Capacitação e Suporte

Treinamentos Regulares: Workshops trimestrais de EVM, compliance e metodologias de sustentabilidade para 150 gestores e técnicos.

Consultoria Especializada: Equipe externa suporta a UGP em MS Project, Power BI e auditoria, fortalecendo governança e mitigando riscos de execução.

Este arranjo assegura que o PRODESA seja implementado por instituições com histórica competência técnica, infraestrutura adequada e controle, garantindo eficiência, transparência e sustentabilidade das ações. Não haverá repasse de recursos

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidade RACI - Açailândia.xlsx

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

III.2.1. Descrição:

Estratégias de Continuidade, Operação e Manutenção do PRODESA

Para garantir que, após o encerramento do financiamento, todas as obras, equipamentos e serviços implantados pelo PRODESA permaneçam plenamente operacionais e sustentáveis, adotar-se-ão as seguintes estratégias e medidas:

1. Institucionalização e Capacitação

Criação de Unidades Gestoras Permanentes: Cada secretaria executora (SAAE, Obras, SEMAS, Saúde, Educação etc.) formalizará internamente uma “Gerência de Operação e Manutenção (O&M) PRODESA”, responsável pelo acompanhamento contínuo dos ativos.

Planos de Capacitação Continuada:

- **Ano 1–2:** 6 cursos semestrais sobre operação de sistemas de água, esgoto, drenagem e bioengenharia, envolvendo 80 técnicos municipais.
- **Ano 3–5:** Oficinas anuais de atualização em gestão hospitalar, pedagógica, manutenção de equipamentos e gestão ambiental, para 150 servidores.

Manuais e Protocolos Operacionais: Elaboração de guias passo-a-passo para operação de estações de tratamento, drenagem, usina solar, hospital, CIAMA, creches, agro-unidades e viveiros.

2. Instrumentos de Manutenção e Financiamento

Criação de Fundos Especiais de Manutenção:

- **Fundo Saneamento & Drenagem:** 2% da receita tarifária do SAAE, estimada em R$ 4milhões/ano.
- **Fundo Rodoviário e Mobilidade:** 1,5% da arrecadação de ISS e IPTU, cerca de R$?3?milhões/ano.
- **Fundo Social e Educacional:** 1% da receita de transferências federais (FPM, FUNDEB), cerca de R$ 2 milhões/ano.
- **Fundo Ambiental:** aplicação de 0,5% do orçamento municipal e taxas de licenciamento (R$?1milhão/ano).

Revisão Tarifária e Coparticipação: Adequação das tarifas de água e esgoto para incluir parcela de O&M (R$ 2,50/m³) e implantação de pequenas contribuições voluntárias em serviços de atenção à mulher e ao idoso.

Parcerias e PPPs Leves: Concessão de manutenção da estação rodoviária e do parque industrial a operadores privados sob contrato de performance (3?anos), com indicadores de disponibilidade e satisfação.

3. Contratos de Manutenção e Monitoramento

Contratos Plurianuais de O&M:

- **Saneamento/Drenagem:** contrato com empresa especializada para limpeza de galerias e manutenção de estações, renovável por até 5?anos.
- **Vias e Calçadas:** pactos com consórcios locais para reparos preventivos semestrais.
- **Usina Solar:** serviço de operação e manutenção de painéis fotovoltaicos com garantia técnica de 10?anos.

Monitoramento de Desempenho (KPIs): Relatórios trimestrais de disponibilidade (distribuição de água, capacidade de drenagem, tempo de resposta do CIAMA, ocupação hospitalar etc.), integrados ao Painel de Gestão Municipal.

Inspeções Preventivas:

- **Semestrais** para saúde, educação e agro-estruturas
- **Mensais** para sistemas de água, esgoto e drenagem
- **Anuais** para vias, calçadas e equipamentos sociais

4. Previsão de Custos de Manutenção (anuais aproximados)

Item	Custo (R$)	Fonte de Recurso
Operação e manutenção SAAE	4?000?000	Fundo Saneamento
Manutenção de drenagem e vias	2?500?000	Fundo Rodoviário
Supervisão e monitoramento ambiental	1?000?000	Fundo Ambiental
Funcionamento da sala de monitoramento	600?000	Fundo Ambiental
Manutenção de hospital e CIAMA	5?000?000	Fundo Social/SAÚDE
Manutenção de creches e CMFAI	1?500?000	FUNDEB/Fundo Social
Operação da usina solar	200?000	Fundo Educacional

Item	Custo (R$)	Fonte de Recurso
Manutenção de agroindústrias e viveiro	800?000	Fundo Rural
Total Anual Estimado	**15?600?000**	

5. Garantia de Sustentabilidade Financeira

Inclusão Orçamentária Permanente: Inserção anual dessas rubricas nos Planos Plurianuais e Leis Orçamentárias Municipais (LOA) para garantir dotação estável.

Comitê de Sustentabilidade Financeira: Grupo interdisciplinar que revisa as taxas, tarifas e fundos semestrais, propondo ajustes de acordo com a inflação e variações de demanda.

Transparência e Controle Social: Publicação semestral de demonstrações financeiras e de indicadores de manutenção no portal da Prefeitura e em audiências públicas, incentivando a participação cidadã e a accountability.

Esse conjunto de medidas — desde a capacitação técnica e a formalização de fundos até a contratação especializada e o monitoramento por KPIs — assegura que, mesmo após o término do apoio financeiro do PRODESA, as infraestruturas e serviços implantados mantenham operação plena, eficiência e qualidade de atendimento à população de Açailândia.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

III.3.1. Enquadramento no planejamento:

O PRODESA se estrutura para executar as diretrizes do PPA Municipal vigente, contribuindo de forma direta a diversos Programas, Objetivos e Entregas previstas no Anexo I do PPA de Açailândia. A seguir, vincula-se cada grupo de ações do PRODESA aos programas setoriais do PPA Municipal, explicando a contribuição e a exclusividade em atender prioridades da Administração:

Programa 01– Infraestrutura Urbana e Saneamento

Objetivo Municipal: Melhorar a Drenagem Urbana e modernizar a infraestrutura viária.

Entregas PPA:

- Implantação de sistemas de drenagem pluvial;
- Requalificação de vias, calçadas e ciclovias.

Ações do PRODESA:

- 12km de macrodrenagem, 350 bueiros;
- Pavimentação de 45km de ruas, 30km de calçadas e 15km de ciclovias.

Contribuição: Atinge as metas de cobertura e qualidade urbana do PPA (It.?1.1–1.3), reduzindo alagamentos e promovendo mobilidade inclusiva.

Exclusividade: Ações são **exclusivas** ao atendimento da prioridade “Infraestrutura Urbana” da Administração.

Programa 02 – Mobilidade e Transporte

Objetivo Municipal: Garantir mobilidade integrada e sustentável.

Entregas PPA:

- Construção da nova estação rodoviária;
- Integração modal e descongestionamento do Centro.

Ações do PRODESA:

- Nova estação de 9000?m² com acessibilidade e energia solar;
- Abertura de 5km de acessos entre bairros e rodovias.

Contribuição: Conecta transporte local e intermunicipal, alinha-se à Meta?2.2 do PPA (equipamentos de transporte).

Exclusividade: Atende integralmente a prioridade “Mobilidade e Transporte”.

Programa 03 – Assistência Social e Direitos Humanos

Objetivo Municipal: Ampliar rede de proteção socioassistencial e inclusão.

Entregas PPA:

- Centro do Idoso;
- CIAMA – Centro de Atendimento à Mulher.

Ações do PRODESA:

- Construção de equipamento de 1200m² para idosos;
- CIAMA de 1500 m² com 26 ambientes.

Contribuição: Fortalece o atendimento a dois públicos prioritários (idosos e mulheres vítimas de violência), conforme Metas?3.1 e?3.2 do PPA.

Exclusividade: São **exclusivas** às prioridades sociais do Plano Municipal.

Programa 04 - Saúde

Objetivo Municipal: Qualificar e expandir a atenção à saúde, fortalecendo o SUS municipal.

Entregas PPA:

- Hospital Geral de referência;
- Aquisição de equipamentos de média e alta complexidade.

Ações do PRODESA:

- Hospital com 130 leitos e UTIs;
- Tomógrafo, ventiladores e monitores multiparâmetro.

Contribuição: Eleva resolutividade de 8% para 60%, cumprindo a Meta?4.1 do PPA.

Exclusividade: Ações são **exclusivas** à área de “Saúde” do PPA Municipal.

Programa 05?– Educação e Capacitação

Objetivo Municipal: Universalizar vagas na educação infantil e qualificar profissionais.

Entregas PPA:

- 5406 vagas em creches;
- CMFAI para formação de servidores;
- Usina fotovoltaica em escolas.

Ações do PRODESA:

- Construção de 4 creches;
- Implantação do CMFAI;
- Instalação de 2.334 painéis solares.

Contribuição: Garante infraestrutura e capacitação, atingindo Metas?5.1–5.3 do PPA.

Exclusividade: Exclusivo ao “Programa de Educação” do Plano Municipal.

Programa 06?– Meio Ambiente e Sustentabilidade

Objetivo Municipal: Restaurar ecossistemas urbanos e fortalecer resiliência climática.

Entregas PPA:

- Recuperação de córregos e APPs;
- Implantação de viveiro de mudas;
- Plano Municipal de Resíduos Sólidos.

Ações do PRODESA:

- Revitalização de 4,5km de leitos;
- Reassentamento de 15ha de APPs;
- Viveiro com 100000 mudas/ano;
- Sala de monitoramento de incêndios;
- Plano de resíduos com 4 centrais de triagem.

Contribuição: Cumpre metas?6.1–6.4, garantindo serviços ecossistêmicos e gestão integrada de resíduos.

Exclusividade: Enquadra-se no limite específico para ações ambientais e climáticas e é **exclusivo** às prioridades do PPA Municipal nessa área.

Programa 07?– Desenvolvimento Econômico e Rural

Objetivo Municipal: Diversificar a economia e apoiar a agricultura familiar.

Entregas PPA:

- Agroindústria de mandioca;
- Indústria apícola;
- Unidade Rural de Pesquisa.

Ações do PRODESA:

- Processamento de 600t/ano de mandioca;
- Produção de 10t/ano de mel;
- Capacitação de 500 agricultores/ano.

Contribuição: Fortalece cadeias produtivas locais, alinhado às Metas?7.1–7.3.

Exclusividade: Exclusivo ao “Programa de Desenvolvimento Rural e Agroindústria”.

Páginas do PPA vigente onde estão as ações PPA 2022-2025

Componente 1 – Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Social e Ambiental

Subcomponente 1.1 – Saneamento Básico e Mobilidade Urbana

- Implantação de Sistema de Rede de Esgoto – **pág. 31**

- Implantação de Sistema de Rede Pluvial – **pág. 31**
- Requalificação de vias nas áreas atingidas pelo saneamento – **pág. 29**
- Requalificação das calçadas nas áreas atingidas pelo saneamento – **pág. 30**
- Requalificação de vias e passeios, implantação de ciclovia, acupunturas urbanas e acessos rodoviários/bairros – **pág. 30**

Subcomponente 1.2 – Desenvolvimento Social

- Implantação de Prédios Públicos (Estação Rodoviária) – **pág. 33**

  Implantação do Parque Industrial (Distrito do Piquiá) – **pág. 25**

- Ampliação e Requalificação da infraestrutura da Assistência Social (Centro do Idoso) – **pág. 82**
- Ampliação e Requalificação da infraestrutura de Saúde Pública (Hospital Geral de Açailândia e equipamentos) – **págs. 72 e 74**
- Ampliação e Requalificação da infraestrutura e Desenvolvimento das Ações destinadas à Mulher (Centro Integral da Mulher) – **pág. 84**
- Ampliação e Requalificação da infraestrutura da Educação:
  - Construção de Creches tipo 1 (Piquiá, Novo Bacabal e Colinas Park) – **pág. 47**
  - Construção de Creche tipo 2 (bairro Jacu) – **pág. 47**
  - Centro Municipal de Formação e Aprendizagem Integral (CMFAI) – **pág. 52**
  - Usina de Energia Fotovoltaica para escolas – **pág. 33**
- Ampliação e Requalificação da Agricultura:
  - Agroindústria de beneficiamento da mandioca (construção e equipamentos) – **pág. 18**
  - Indústria Apícola (apicultura) – **pág. 18**

    Unidade Rural de Pesquisa e Capacitação – **pág. 18**
  - **Subcomponente 1.3 – Desenvolvimento do Meio Ambiente**
- Recuperação e Revitalização dos Córregos e Nascentes (Parque Linear) – **pág. 21**
- Reassentamento involuntário de áreas de APP – **pág. 33**
-

Implantação de Viveiros para Produção de Mudas Nativas – **pág. 22**

- Implantação da Sala de Monitoramento e Controle de Incêndios e Desmatamentos – **pág. 22**
- Contratação do Plano Municipal Integrado de Resíduos Sólidos – **pág. 21**

É importante destacar que o muncípio ainda está em processo de elaboração do PPA2024-2027 onde as ações serão incluídas caso o programa seja aprovado.

3. 27. **Anexos**

Organograma PRODESA

PPA vigente

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: 1. Risco Regulatório e Institucional
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Evento Adverso: Atraso ou não aprovação de lei municipal que autorize o Município de Açailândia a contratar o financiamento e inscrever o PRODESA na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2025.

Causas: Decisões políticas divergentes, prazos legislativos incompatíveis, falta de informação técnica junto aos vereadores.

Efeitos Negativos: Bloqueio dos recursos externos, paralisação do cronograma, incerteza sobre continuidade dos componentes.

Prevenção e Mitigação:
Ações Mitigadoras:

1. **Diálogo Permanente com a Câmara:** Apresentação de relatórios técnicos e sociais detalhados sobre os benefícios e retorno socioeconômico do PRODESA.
2. **Ação na LDO:** Coordenação antecipada com a Secretaria de Fazenda para inclusão obrigatória do PRODESA na LDO 2025.
3. **Mobilização Pública:** Audiências públicas e campanhas de conscientização para gerar apoio da sociedade civil e dos parlamentares.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: 2. Risco Contratual e de Licitações
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Evento Adverso: Falhas em processos licitatórios (editais incompletos, habilitação irregular, propostas inexequíveis).

Causas: Equipes sem experiência em Lei? 14.133/21, prazos apertados, escopo mal definido.

Efeitos Negativos: Atrasos na contratação de obras e serviços, disputas judiciais, aditivos contratuais onerosos.

Prevenção e Mitigação:
Ações Mitigadoras:

1. **Padronização de Documentos:** Modelos de termos de referência e minutas elaborados pela UGP em consonância com a Lei?14.133/21.
2. **Capacitação de Comissões:** Treinamentos obrigatórios em aspectos técnicos e jurídicos para todos os membros das CPL.
3. **Comitê Técnico-Jurídico:** Revisão prévia de todos os editais e contratos pela PGM, CPL e UGP antes da publicação.
4. **Matriz de Riscos de Licitação:** Identificação de pontos críticos e planos de contingência para cada etapa, incluindo cronogramas alternativos e fundos de reserva.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: 3. Risco Ambiental
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Evento Adverso: Não conformidade com licenciamento ambiental, geração de passivos por resíduos de construção, emissão de poeira e ruído.

Causas: Falta de programa de gestão ambiental, obras em APPs, inadequação de canteiros de obra.

Efeitos Negativos: Multas, paralisação de frentes de trabalho, danos a ecossistemas, reclamações comunitárias.

Prevenção e Mitigação:

Ações Mitigadoras:

1. **Programa Básico Ambiental (PBA):** Planos de gerenciamento de resíduos, controle de emissões, conservação de solo e água.
2. **Monitoramento Contínuo:** Medições periódicas de qualidade do ar e da água, relatórios de conformidade quinzenais.
3. **Boas Práticas de Obra:** Uso de microdrenagem nos canteiros, barreiras de contenção, cronograma de poda e recomposição vegetal conforme ciclos biológicos.
4. **Fiscalização Ambiental:** SEMAS e UGP farão vistorias mensais, com relatório de não-conformidades e orientações corretivas imediatas.

Mais afundo foi realizado um diagnóstico ambiental de açailândia que está em anexo. "Diagnóstico Ambiental"

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: 4. Risco de Indenizações e Desapropriações
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Evento Adverso: Litígios por desapropriação de áreas para estação rodoviária, hospital, viveiro ou reassentamento.

Causas: Laudos de valor de mercado desatualizados, notificações insuficientes, resistência dos proprietários.

Efeitos Negativos: Ações judiciais, atrasos significativos, custos extras com correções de preço e assessoria jurídica.

Prevenção e Mitigação:
Ações Mitigadoras:

1. **Avaliação Prévia de Imóveis:** Contratação de peritos independentes para precificação baseada em valores de mercado.
2. **Notificação e Mediação:** Acompanhamento do processo de desapropriação com equipe da PGM, reuniões de conciliação prévia.
3. **Reserva Orçamentária:** Alocação de 10?% de contingência no orçamento de desapropriações para eventuais aditivos.
4. **Plano de Reassentamento Transparente:** Comunicados diretos aos moradores impactados, garantias de infraestrutura no loteamento de destino.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: 5. Risco Social
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Evento Adverso: Conflitos comunitários e protestos por desconfortos (bloqueio de vias, ruído, poeira).

Causas: Falta de comunicação, cronogramas não divulgados, impactos diretos a moradias e comércios.

Efeitos Negativos: Atrasos, desgaste da imagem pública, pressão política para cortes de etapas.

Prevenção e Mitigação:
Ações Mitigadoras:

1. **Plano de Comunicação:** SMS, redes sociais e painéis informativos antecipam cronogramas, desvios e interrupções.
2. **Reuniões Comunitárias:** Fóruns mensais com associações de moradores para ouvir sugestões e ajustar ações.
3. **Sinalização e Segurança:** Rotas alternativas bem indicadas, barreiras preventivas e fiscalização de trânsito em áreas de obra.
4. **Equipe de Relacionamento:** Agentes comunitários acompanham etapas, coletam feedback e operam o canal direto UGP–população.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: 6. Risco Financeiro
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Evento Adverso: Flutuações cambiais (se financiado em dólar), atrasos de repasses federais ou municipais.

Causas: Instabilidade econômica, convenções cambiais, atrasos em convênios.

Efeitos Negativos: Aumento de custos, necessidade de renegociação de prazos e valores, risco de insuficiência orçamentária.

Prevenção e Mitigação:
Ações Mitigadoras:

1. **Hedge Cambial Moderado:** Contratos de swap para até 50% do montante em dólares.
2. **Reserva de Contingência:** Fundo de 5% do valor financiado para cobrir variações de câmbio e atrasos.
3. **Fluxo de Caixa Garantido:** Calendário de repasses trimestrais, com contratos de convênio anexados à LDO municipal.

4. 7. **Anexos**

Diagnóstico AMbiental

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	75.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	156	216

Juros aplicáveis:
Juros aplicáveis: SOFR (6 meses) + 1,9% a.a nos primeiros 8 anos e SOFR (6 meses) + 2,0% a.a do nono ano até o décimo oitavo;
Periodicidade dos Pagamentos:
Prazo total: até 18 anos; Prazo de carência: até 5 anos
Comissão de Compromisso:
Equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.
Comissão de Avaliação:
valor de US$ 50.000,00 em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
0,85% sobre o montante financiado em pagamento único, no mais tardar, até a realização do primeiro desembolso. comissao de financiamento
Outros encargos:

não há

Outras Informações:

não há

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
COMPONENTE 1 - SANEAMENTO BÁSICO E MOBILIDADE URBANA					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.767.000,00	190.000,00	4.834.000,00	380.000,00	7.701.000,00	570.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
7.701.000,00	570.000,00	4.667.000,00	190.000,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 2 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
6.220.000,00	2.934.900,00	7.105.000,00	3.046.200,00	8.120.000,00	2.753.500,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
5.930.000,00	2.280.050,00	4.525.000,00	1.735.350,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 3 - DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.740.000,00	237.500,00	2.140.000,00	112.500,00	2.140.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.320.000,00	0,00	660.000,00	0,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 4 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.382.500,00	0,00	1.248.500,00	0,00	980.500,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
980.500,00	0,00	980.500,00	0,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 5 - OUTRAS DESPESAS					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
857.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve destinar, a título de contragarantia à União, as cotas de repartição previstas nos arts.158 e159 da Constituição Federal, suplementadas pelas receitas tributárias elencadas no art.156, na forma do §4º do art.167, além de quaisquer outras garantias admitidas pelo ordenamento jurídico.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Abaixo descreve-se o estágio de realização das ações-preliminares essenciais para a pronta implementação de cada componente do PRODESA, com prazos estimados e atividades já concluídas.

Componente 1 – Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana

1. **Levantamento de Campo e Estudos Preliminares**
   - **Status:** Concluídos (topografia, sondagens, análise hidrológica e diagnóstico viário).
   - **Próxima Etapa:** Elaboração dos projetos básicos (infraestrutura de água, esgoto, galerias pluviais, pavimentação e ciclovias) em até 120 dias a contar da aprovação do recurso
2. **Licenciamento Ambiental**
   - **Status:** Termo de Referência do PBA em processo;
   - **Prazo:** 30 dias para emissão das Licenças Prévias (LPs) após o protocolo
3. **Preparação de Licitação**
   - **Status:** Minutas de edital e termos de referência serão elaboradas após a aprovação do recurso, prazo de 60 dias
   - **Prazo:** Publicação do edital e conclusão da licitação em aproximadamente 60 dias após obtenção da LP.

Componente 2 – Desenvolvimento Social

1. **Definição de Locais e Estudos Preliminares**
   - **Status:** Locais da Estação Rodoviária, Parque Industrial, Centro do Idoso, CIAMA e creches identificados; diagnósticos de impacto social concluídos.
   - **Próxima Etapa:** Finalização dos projetos básicos.
2. **Licenciamento e Aprovações**
   - **Status:** Protocoladas solicitações de alvarás urbanísticos e ambientais para todas as edificações condicionadas ao projeto que será finalizado após aprovação do recurso
   - **Prazo:** Média de 30 dias para licenças municipais e ambientais.

3. **Processos Licitatórios**
    - **Status:** Termos de referência para obras sociais serão finalizados após a aprovação do recurso
    - **Prazo:** Condução dos certames e assinatura de contratos em até 45 dias após licenciamento.

Componente 3 – Desenvolvimento do Meio Ambiente

1. **Mapeamento e Diagnóstico Ambiental**
    - **Status:** Identificação de 4,5km de córregos, 15ha de APPs e levantamento de flora nativa concluídos.
    - **Próxima Etapa:** Projetos básicos de bioengenharia e viveiro em até 90 dias.
2. **Elaboração do Programa Básico Ambiental (PBA)**
    - **Status:** Versão preliminar aprovada pela prefeitura.
    - **Prazo:** Submissão ao órgão ambiental após a liberação do recurso.
3. **Planejamento de Reassentamento e Licenciamento**
    - **Status:** Cadastro social das 150 famílias concluído;
    - **Prazo:** Aprovação e emissão de LPs de área de intervenção em 30 dias após liberação.

Componente 4 – Gerenciamento do Programa

1. **Termos de Referência para Consultorias**
    - **Status:** Rascunhos de TR para Supervisão Técnica, Apoio à UGP, Projetos de Engenharia e Auditoria Externa serão elaborados após aprovação do recurso
    - **Próxima Etapa:** Revisão jurídica definitiva pela PGM e emissão de despacho da UGP.
2. **Cronograma de Publicação de Editais**
    - **Status:** Previsão integrada ao componente?1; início condicionado à aprovação do recurso..
    - **Prazo:** Publicação imediata após efetivação do financiamento, respeitando 30 dias para instruções finais e ajustes contratuais.

6. 2. **Anexos**

Sem anexos.