PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto Levanta Belém

Proponente: Prefeitura Municipal de Belém
Processo SEI: 03101.001931/2025-41
Código do pleito: 9430919393/2025
Versão: 1

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 100.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 25.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 04
1. 2. 4. Resultados 06
1. 3. Objetivo 06
1. 4. Indicadores 07
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 07
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 07
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 08
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 08
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 09
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 09
1. 5. Componentes 09
1. 5. 1. Informações do 1° componente 09
1. 5. 2. Informações do 2° componente 12
1. 5. 3. Informações do 3° componente 14
1. 6. Beneficiários 15
1. 7. Anexos 16
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 17
2. 1. Áreas estratégicas 17
2. 2. Anexos 17
3. GESTÃO 18
3. 1. Arranjo institucional 18
3. 1. 1. Descrição 18
3. 1. 2. Orgãos Executores 18
3. 1. 3. Estrutura Operacional 18
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 20
3. 2. Operacionalização e Manutenção 20
3. 3. Planejamento Estratégico 21
3. 4. Anexos 22
4. RISCOS 23
4. 1. Informações do 1° risco 23
4. 2. Informações do 2° risco 23
4. 3. Informações do 3° risco 23
4. 4. Informações do 4° risco 24
4. 5. Informações do 5° risco 24
4. 6. Anexos 25
5. FINANCIAMENTO 26
5. 1. Condições Financeiras da Operação 26
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 26
5. 2. Cronograma de Desembolso 27
5. 3. Contragarantias 28
5. 4. Anexos 28
6. ETAPAS REALIZADAS 29
6. 1. Etapas realizadas 29
6. 2. Anexos 30

.

7. CONTATOS 31
7. 1. Contatos 31
7. 2. Anexos 31

.

1. **PROJETO**

1. 1. **Identificação**

Nome: Projeto Levanta Belém
Sigla: Levanta Belém
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Prefeitura Municipal de Belém

1. 2. **Justificativa**

1. 2. 1. **Contexto:**

Belém, capital do estado do Pará, tem contexto marcado pelas características sociais, econômicas e político-institucionais da região Norte do Brasil. A cidade possui 1,3 milhão de habitantes (2023), sendo que um em cada três belenenses está abaixo da linha da pobreza. Ou seja, renda mensal igual ou inferior a R$665,00 por mês, segundo o IBGE. A desigualdade social é outra marca evidente do município – a quinta maior do país –, onde apenas 67,9% dos domicílios têm acesso a esgotamento sanitário adequado, menos da metade possui acesso à drenagem, 25% dos alunos possuem nível de aprendizado suficiente em matemática (SAEB) e o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) fica em 0,746 (2010). Essa desigualdade é perpetuada pelo acesso limitado a serviços básicos de qualidade, potencializado pela estrutura não ideal do entorno, o que afeta principalmente o desenvolvimento das 101.218 crianças entre 0 e 6 anos vivendo no município (Censo Demográfico, 2022).

No aspecto econômico, Belém é um importante polo comercial e logístico, destacando-se o seu porto, o segundo maior da região Norte do país. A economia local é vulnerável à flutuação de preços de commodities (como grãos, minério e produtos florestais) e ao baixo nível de diversificação. O resultado deste contexto é um PIB per capita de 22.2 mil reais, o segundo menor entre todas as capitais brasileiras para 2021, de acordo com o IBGE.

Uma evidência da desigualdade social em Belém é o baixo acesso à educação infantil. A cobertura de creches (0-3 anos) é de cerca de 9.5% em todo o município, sendo ainda mais grave nas localidades das ilhas em que o atendimento chega a ser inexistente. O Índice de Necessidade de Creche, criado para medir a necessidade por creches a nível municipal, chegou a 33,1% em 2023, o segundo menor do país e bem abaixo dos 45.8% no nível nacional. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), as quase 65 unidades próprias que atendem a creche, somadas às 27 unidades da rede conveniada, são insuficientes para reduzir o déficit de vagas, especialmente nas regiões periféricas e em bairros com mais vulnerabilidade social de Belém. Mesmos bairros onde crianças são impossibilitadas de ir à escola como resultados de cheias frequentes e inundações. Se a demanda por creches é maior que a oferta, mães não retornam ao trabalho, crianças não recebem os estímulos fundamentais para o seu desenvolvimento e as desigualdades sociais se perpetuam.

Em 2025, Belém conta com 113 unidades de Educação Infantil, se considerados atendimentos de creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos), além das já mencionadas 27 unidades conveniadas. O quantitativo não é apenas insuficiente para suprir a demanda por vagas nas creches, como já mencionado, mas também na pré-escola.

De acordo com dados do IBGE e do Inep, quase 32% das crianças de 4 e 5 anos de Belém estão fora da pré-escola, etapa de oferta obrigatória de acordo com a legislação nacional.

Os que não têm esse direito garantido acumulam severas defasagens de aprendizagem ao longo da vida, incluindo habilidades de leitura, escrita e raciocínio lógico, dado que o letramento começa nessa etapa escolar. Se Belém tem quase metade (48%) das crianças não alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental, de acordo com o Inep 2023, o fato de quase um terço delas não terem acessado a pré-escola deve ser um dos fatores determinantes para esse resultado.

Chuvas constantes intensificam lacunas na infraestrutura local e do entorno das escolas, dificultando o acesso dos alunos, sobretudo aqueles mais novos que possuem menor autonomia. Belém chove diariamente. E diários são os problemas gerados por chuvas frequentes que inundam e inviabilizam o transporte de alunos para as escolas. Ampliar o acesso à educação exige não apenas a expansão de rede mas também a superação de desafios de infraestrutura que devem considerar o memomento que o aluno sai de casa até o momento que chega na sala de aula.

Além do acesso, há também a necessidade de ampliar a qualidade dos serviços básicos oferecidos à população. Problemas como a falta de espaços adequados, materiais desatualizados e condições não ideais de segurança e infraestrutura precário no entorno das escolas são desafios recorrentes para melhoria da qualidade das creches e pré-escolas municipais. Nesse campo é importante destacar a inexistência de projeto voltado a qualificar o trabalho pedagógico em torno da primeira infância, assim como também não há monitoramento de indicadores para acompanhar o desenvolvimento infantil, uma vez que tampouco há critérios de qualidade para o atendimento.

Embora a Prefeitura de Belém tenha buscado parcerias com os governos estadual e federal para melhorar a qualidade do atendimento em creches e pré-escolas, a escassez de recursos dificulta a oferta sustentável de um ambiente educacional ideal na primeira infância, visto que a arrecadação municipal tributária (impostos e taxas) se mostra insuficiente para ampliar e manter a infraestrutura educacional. É necessário a repasses constitucionais e a outras formas de financiamentos, o que demonstra a dependência do Município de recursos financeiros além daqueles sobre os quais exerce total ingerência.

1. 2. 2. **Problema:**

O problema fundamental está no acesso limitado à educação infantil em Belém (PA). Dados da SEMEC e do Censo Escolar de 2022 mostram que apenas 9.5% das crianças entre 0 e 3 anos é atendida por creches (37.7% é a taxa do Brasil). Para a população entre 4 e 5 anos, 68.2% é atendida na pré-escola; mas também abaixo dos 89.9% observados no país em 2023. São 74 mil crianças sem acesso à creche na faixa etária de 0 a 3 anos. Muitas delas estão em ilhas isoladas ao norte e ao sul da cidade de Belém, e só teriam acesso a creches e pré-escolas por meio fluvial. Estimativas da SEMEC sugerem que seriam necessárias aproximadamente 90 novas creches e pré-escolas, além de 4 Centros de Atendimento Fluviais de Educação Infantil para garantir 1) atendimento integral à pré-escola e 2) atender ao menos 50% das famílias com vagas de 0 a 3 anos.

As causas e consequências do baixo acesso à creche são múltiplas. A literatura indica que as primeiras experiências de aprendizado e socialização são cruciais para o desenvolvimento de curto e longo prazos (Carneiro e Heckman, 2003). Estudos demonstram que a falta de acesso às creches afeta diretamente a capacidade das mães de

participar do mercado de trabalho (Attanasio, et al., 2022) e na sua saúde mental (Hayers, 2003). Não atender a educação infantil perpetua ciclos de desigualdade, pois crianças que não frequentaram a creche ou a pré-escola entram no Ensino Fundamental com desenvolvimento insuficiente de habilidades linguísticas, cognitivas e sociais (Duncan & Magnuson, 2005). A falta de drenagem e pavimentação das ruas no entorno das escolas afetam o transporte seguro e eficiente dos alunos limitando o acesso às creches.

O segundo problema é a baixa qualidade da educação infantil nas escolas do município de Belém. Alguns fatores indicam as raízes desta baixa qualidade. O primeiro deles é a capacidade de gestão. Atualmente, a SEMEC não possui um sistema estruturado de mapeamento de demanda e planejamento de oferta para a garantia do atendimento de acordo com a necessidade.

Um segundo fator é a qualificação profissional dos educadores da etapa. A forma de seleção de gestores escolares da Rede Municipal de Educação de Belém ainda precisa ser aprimorada, visando seleção com base em competências e evitando a simples indicação ou eleição para o cargo.

A formação de professores, tanto inicial quanto continuada, precisa ser aperfeiçoada e atualizada. Afinal, a formalização da Educação Infantil como parte do percurso da Educação Básica se consolidou apenas em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996) e parâmetros de qualidade e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento nacionalmente pactuados para a etapa são ainda mais recentes no Brasil. É preciso, portanto, investir em um caminho de formação e profissionalização para as professoras e os professores da etapa, observando especificidades das faixas etárias atendidas.

Esse cenário também reflete em propostas pedagógicas desatualizadas ou inadequadas e a inexistência de uma avaliação estruturada da educação infantil, que viabiliza monitoramento e ações informadas por dados. A SEMEC também não avalia de forma sistematizada e rotineira as condições estruturais dos espaços de atendimento à educação infantil, inviabilizando um processo decisório pautado por dados.

Os desafios apresentados se intensificam quando o assunto é qualidade com equidade. O atendimento adequado a bebês e crianças pequenas com deficiência é outro enorme desafio do município. São necessários ajustes estruturais para a garantia de acessibilidade, oferta de formação docente para atuação considerando as múltiplas necessidades e investimento em recursos humanos para um atendimento com qualidade e equidade nas unidades de creche e pré-escola.

Fatores geográficos também acentuam desigualdades educacionais. Dos 1,3 milhão de habitantes de Belém, cerca de 12 mil vivem na zona rural (Censo 2010), em grande parte localizada em ilhas. A baixa densidade demográfica desses territórios e a localização de difícil acesso, possível apenas por meios fluviais, agravam os desafios de atendimento à população que habita essas regiões.

Um plano de ação efetivo para a superação desses problemas carece de recursos financeiros, o que também mostra-se desafiador no município de Belém. A arrecadação própria do município é insuficiente para viabilizar mudanças urgentes, na dimensão necessária, em um curto espaço de tempo, mesmo que por força de determinação constitucional haja vinculação obrigatória de receitas para a manutenção e

desenvolvimento da Educação.

1. 2. 3. **Solução:**

Solução 1 - A primeira solução apresentada amplia o acesso à educação infantil e ensino fundamental em Belém por meio do investimento em infraestrutura física das escolas e seu entorno. O objetivo é aumentar a quantidade de vagas ofertadas, além da estruturação de uma estratégia de mapeamento frequente, estruturado e baseado em dados da demanda e da oferta para a Educação Infantil para cada região da cidade.

A principal atividade é implementar 45 e reformar ao menos 25 unidades educacionais municipais ao longo de 5 anos de projeto. Além disso, as intervenções físicas das escolas vão considerar aperfeiçoamentos da infraestrutura do entorno destas escolas (como drenagem, pavimentação, asfaltamento e urbanização) para facilitar acesso dos estudantes. Dada a população ribeirinha do município, o projeto também prevê a implementação de ao menos dois Centros de Atendimento Especializado para a 1ª infância Fluvial (um ao norte e um ao sul de Belém).

Para viabilizar a frequente atualização da prefeitura a respeito da oferta e da demanda por vagas de Educação Infantil, considerando dados e informações populacionais, sociais e econômicas, também é necessária a criação de um sistema de monitoramento.

Estas atividades estão destacadas no Componente 1 "*Acesso à Educação Infantil*":

Componente 1: "Acesso à Educação Infantil e Ensino Fundamental em tempo Integral" (US$ 90M)

O objetivo deste componente é ampliar o acesso das crianças em unidades de tempo integral, seja na educação infantil como também nos anos iniciais do ensino fundamental. Estas estruturas vão considerar melhorias no entorno das escolas e também aspectos de sustentabilidade ambiental.

1.1 Escolas em Tempo Integral Sustentáveis:

1.1.1 – Implementação de 45 unidades escolares em tempo integral.

1.1.2 – Reforma e ampliação de 25 unidades escolares.

1.1.3 – Drenagem e pavimentação do entorno de escolas selecionadas.

Priorização: Construções/reformas vão priorizar áreas de alta vulnerabilidade social.

1.2 Centros de Atendimento Educacional Especializado Fluvial:

1.2.1 – Construção de 2 unidades do Centro de Atendimento à 1a Infância Fluvial (1 Norte e 1 Sul).

1.2.2 – Construção de 2 unidades do Centro de Educação Especial Fluvial (1 Norte e 1 Sul).

1.3 Estruturação de estratégia de mapeamento de oferta e demanda

1.3.1 - Desenvolver Sistema de Monitoramento e Planejamento de Oferta e Demanda.

Solução 2 - A segunda solução proposta visa ampliar a qualidade das creches e pré-escolas de Belém. Garantir a qualidade dos serviços ofertados em educação infantil requer ações sistêmicas de gestão e pedagógicas, considerando recursos, materiais, formações e estratégias avaliativas, todas baseadas em parâmetros de qualidade da Educação Infantil. O Componente 2 "*Qualidade da Educação Infantil*" inclui uma lista de aspectos que visam melhorar as condições de garantir direitos de aprendizagem e desenvolvimento a bebês e crianças.

Componente 2: "Qualidade da Educação Infantil" (US$ 8M)

O objetivo deste componente é ampliar a qualidade e monitorar ao menos 100 escolas de educação infantil em Belém.

2.1 Proposta Pedagógica, Avaliação e Monitoramento

2.1.1 – Estabelecimento de padrões mínimos de qualidade para a Educação Infantil, com metas e indicadores de qualidade.

2.1.2 – Elaboração de guias e materiais orientadores para educadores e familiares.

2.1.3 – Criação e implementação de sistema de avaliação de qualidade da Educação Infantil.

2.2 Formação de educadores

2.2.1 – Reformatar e implementar a Seleção e a Formação Continuada de gestores escolares.

2.2.2 - Reformatar e implementar proposta de formação continuada de professores da Educação Infantil.

2.3 Materiais e Recursos

2.3.1 – Desenvolver materiais pedagógicos alinhados à política pedagógica de Educação Infantil.

2.3.2 – Aquisição de materiais e kits escolares para as turmas de Educação Infantil

1. 2. 4. **Resultado:**

Os benefícios diretos da ampliação do acesso e a qualidade das creches e pré-escolas de Belém podem ser organizados em dois grupos. Primeiro, crianças que frequentam a educação infantil têm maior probabilidade de completar a educação básica, são capazes de desenvolver mais habilidades socioemocionais (vínculos e socialização) e possuem uma menor probabilidade de se envolverem com crime ou atividades ilícitas. Estima-se que cada dólar investido em educação infantil gere por volta de 7 dólares de retorno à sociedade no futuro. Segundo, a ampliação da oferta de educação infantil traz benefícios às famílias, principalmente às mães, pela oportunidade de participação no mercado de trabalho e melhoria de renda.

Os resultados esperados do projeto *Levanta Belém* são:

Na Educação:

1. Ampliação da cobertura de creches públicas para crianças entre 0 e 3 anos em Belém.
2. Ampliação da cobertura de pré-escolas públicas para crianças de 4 e 5 anos em Belém.
3. Aumento do acesso à educação infantil e ao ensino fundamental em tempo integral para crianças em alta vulnerabilidade social.
4. Melhora da qualidade da gestão escolar.
5. Melhora da qualidade da estrutura física das escolas.
6. Melhora da qualidade pedagógica na educação infantil, aferida por meio dos parâmetros de qualidade.
7. Aumento do número de escolas de educação infantil com a qualidade monitorada.
8. Aumento do número de alunos de educação infantil com materiais pedagógicos adequados.
9. Aumento da proficiência em português e matemática dos alunos do 2º ano dos anos iniciais em avaliações externas (municipal e nacional).
10. Redução da taxa de reprovação dos alunos do 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental.
11. Redução da evasão e abandono dos alunos do 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental.

1. 3. **Objetivo**

O objetivo geral do Projeto Levanta Belém é ampliar o acesso e a qualidade da Educação Infantil do município de Belém. Além deste, o projeto possui cinco objetivos

específicos no setor de educação.

a) Construir 45 e reformar 25 escolas municipais priorizando áreas de maior vulnerabilidade social.

b) Construir 2 centros de atendimento educacional especializado fluvial (2 no norte e 2 no sul).

c) Construir 2 centros de atendimento para 1a infância fluvial (2 no norte e 2 no sul).

d) Formar pelo menos 100 gestores e 1000 professores de Educação Infantil.

e) Implementar uma avaliação municipal de qualidade da educação infantil em pelo menos 50% das escolas que atendem a etapa na rede, com base nos parâmetros de qualidade do município.

f) Adquirir materiais e recursos pedagógicos para bebês e crianças vulneráveis entre 0 e 5 anos de Belém.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta creche.

Descrição:

O indicador 1 é parte do Plano Plurianual 2024-2027 (Anexo I da Lei nº 14.820, de 2024) e do Plano Nacional de Educação (PNE). Este indicador monitora a ampliação do acesso a creches municipais em Belém ao longo do período de implementação do projeto. O indicador 1 está se alinhado à área estratégica 103 “Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral dos estudantes”.

A fórmula de cálculo é: número de crianças entre 0 e 3 anos atendidas por creches municipais de Belém em um dado ano dividido pelo número total de crianças entre 0 e 3 anos em Belém no mesmo ano. Para efetuar o cálculo serão coletados dados do Censo Escolar (Ministério da Educação) e da SEMEC. Para caracterizar em que medida se observa um acesso igualitário, deverão ser analisadas informações sobre a localização (centro ou periferia); a localização diferenciada (assentamento, quilombola e indígena); e a proximidade da instituição em relação à residência das crianças.

Meta:

A meta do Indicador 1 é de 50% das crianças entre 0 e 3 atendendo creches em 5 anos. O valor da linha de base é 9.5% (2023).

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta pré-escola.

Descrição:

O indicador 2 é parte do Plano Plurianual 2024-2027 (Anexo I da Lei nº 14.820, de 2024) e do Plano Nacional de Educação (PNE). Este indicador tem o objetivo de monitorar a ampliação do acesso às pré-escolas municipais em Belém ao longo dos 5 anos de projeto. Da mesma forma que o Indicador 1, este indicador se relaciona à área estratégica 103.

A fórmula de cálculo é: número de crianças entre 4 e 5 anos atendendo às pré-escolas municipais de Belém em um dado ano dividido pelo número total de crianças entre 4 e 5 anos em Belém no mesmo ano. Para efetuar o cálculo serão coletados dados do Censo Escolar (Ministério da Educação) e da SEMEC. Para caracterizar em que medida se observa um acesso igualitário, deverão ser analisadas informações sobre a localização (centro ou periferia); a localização diferenciada (assentamento, quilombola e indígena); e a proximidade da instituição em relação à residência das crianças.

Meta:
A meta do Indicador 2 é atingir 100% das crianças entre 4 e 5 atendendo pré-escolas em 5 anos de projeto. Hoje a linha de base é de 68.3% (2023).

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Percentual da população entre 0 e 5 anos inscrita no Cadastro Único que atende creche ou pré-escola.

Descrição:

O indicador 3 tem o objetivo de monitorar a ampliação do acesso à creche e pré-escola para crianças em alta vulnerabilidade social em Belém. Este indicador se relaciona à área estratégica 106 “Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões”.

A fórmula do Indicador 3 é: número de crianças entre 0 e 5 anos inscritas no Cadastro Único atendendo creches ou pré-escolas municipais em Belém para um dado ano letivo dividido pelo número total de crianças entre 0 e 5 anos inscritas no Cadastro Único em Belém em um mesmo ano. Para efetuar o cálculo serão coletados dados do Censo Escolar (Ministério da Educação), Cad. Único (MDS) e da SEMEC.

Meta:

A meta do Indicador 3 é de 100% das crianças entre 0 e 5 inscritas no Cadastro Único com acesso à creches e pré-escolas no modelo tradicional ou assistidos pelo atendimento fluvial itinerante em 5 anos de projeto. A linha de base é 78.3% (2023).

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Percentual de creches e pré-escolas da rede municipal de Belém com padrões mínimos de qualidade.

Descrição:

O indicador 4 monitora a qualidade das creches e pré-escolas durante o projeto. Este indicador se relaciona à área estratégica 103 “Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral dos estudantes”.

A fórmula de cálculo é: número de creches e pré-escolas da rede municipal de Belém que atendem aos padrões mínimos de qualidade firmados pela SEMEC dividido pelo total de creches e pré-escolas da rede municipal. Para efetuar o cálculo serão coletados dados da SEMEC. Os padrões mínimos de qualidade serão elaborados por consultoria especializada seguindo conceitos já estabelecidos pelo governo federal e especialistas em educação infantil.

Meta:
A meta do Indicador 4 é de 50% de creches e pré-escolas atendendo aos padrões mínimos de qualidade. A linha de base será calculada para 2025.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Percentual de creches e pré-escolas com avaliação de qualidade do Ensino Infantil implementada.

Descrição:

O indicador 5 monitora um resultado intermediário importante para a gestão da qualidade das creches e pré-escolas de Belém. Um sistema de avaliação e monitoramento da qualidade ajuda a identificar quantos centros de ensino atendem aos padrões de qualidade e indica o que precisa ser melhorado.

A fórmula de cálculo é: número de creches e pré-escolas da rede municipal de Belém com avaliação de qualidade implementada dividido pelo total de creches e pré-escolas da SEMEC. Para efetuar o cálculo serão coletados dados da SEMEC.

Meta:
A meta do Indicador 5 é que 50% das creches e pré-escolas implementem a avaliação da qualidade da Educação Infantil até o final do projeto. A linha de base é 0 (2023).

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Percentual de profissionais da educação infantil formados.

Descrição:

O indicador 6 monitora um resultado intermediário para qualidade das creches e pré-escolas. Professores e profissionais atuantes nos centros de educação infantil devem ter preparo e formação adequados para estimular o desenvolvimento das crianças. Este indicador se relaciona à área estratégica 103 “Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral dos estudantes ”.

A fórmula do Indicador 6 é: número de profissionais de educação infantil que receberam formação continuada dividido pelo número total de profissionais de educação infantil da SEMEC. Para efetuar o cálculo serão coletados dados da SEMEC e do Censo Escolar.

Meta:
A meta do Indicador 6 é alcançar 75% dos profissionais formados até o final do projeto. A linha de base é 0 (2023).

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Acesso à Educação Infantil e Ensino em Tempo Integral
Valor estimado em Dólar (USD): 115.000.000,00

Descrição:

Este componente amplia o acesso à creche e pré-escola para crianças entre 0 e 5 anos em Belém. As ações planejadas envolvem: a construção de 90 creches e pré-escolas, reforma de 50 creches e pré-escolas, drenagem, pavimentação e asfaltamento do entorno de escolas selecionadas, além da construção de 4 centros de atendimento educacional especializado fluvial no norte e sul da cidade de Belém. Uma outra atividade é o desenvolvimento de um sistema de monitoramento e planejamento de oferta e demanda de vagas da Educação Infantil.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 1.1 ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL SUSTENTÁVEIS

1.1.1 Implementação de 45 escolas de tempo integral

O projeto irá apoiar a construção de escolas municipais de tempo integral em Belém. Esta ação é fundamental pois possibilita ao município aumentar a cobertura da educação infantil na rede ao mesmo tempo que usa esta maior capilaridade para promover ações pactuadas de proteção social, como dar oportunidade às mulheres vulneráveis no mercado de trabalho. Mais ainda: devido às características ambientais particulares da cidade de Belém, o projeto apoiará a construção de escolas sustentáveis. Estes projetos vão considerar aspectos como: descarte de resíduos e esgoto de maneira sustentável, arborização das escolas para promover a biodiversidade local, fontes renováveis de energia, coleta de águas das chuvas, climatização, acessibilidade, e uso de materiais sustentáveis. O objetivo é implementar cerca de 45 unidades escolares em tempo integral, porém a definição precisa de quantidade será discutida durante a preparação do projeto.

Critérios para Construção. A SEMEC irá priorizar áreas com maior nível de vulnerabilidade social entre crianças entre 0 e 10 anos ou atendidas de forma limitada pela rede escolar. A implementação irá considerar dois critérios: demanda e grau de vulnerabilidade social. Com isso, a definição dos indicadores para o mapeamento da localização, definição do nível de demanda e grau de vulnerabilidade serão debatidos durante a preparação.

1.1.2 Reforma de 25 escolas de tempo integral

Adequação da infraestrutura das escolas municipais já existentes para o atendimento aos alunos. Esta escolha se justifica pela agilidade no início das reformas e pela melhora estrutural mais ampla na rede. As reformas das escolas também consideraram os critérios de sustentabilidade ambiental das construções. O objetivo é que o projeto apoie a reforma de aproximadamente 25 unidades.

Critérios para Reforma. A SEMEC irá priorizar as reformas em áreas com maior demanda e nível de vulnerabilidade social entre crianças entre 0 e 5 anos. Reformar uma creche/pré-escola, deverá levar em consideração aspectos de limitações no atendimento da demanda e grau de vulnerabilidade social. A definição dos indicadores para o

mapeamento da localização, definição do nível de demanda e grau de vulnerabilidade serão debatidos durante a preparação do projeto.

Priorização: Construções/reformas vão priorizar áreas de alta vulnerabilidade social.

1.1.3 Drenagem e pavimentação do entorno das creches e pré-escolas municipais

Infraestrutura do entorno das escolas municipais via obras de drenagem e pavimentação, necessárias para garantir o acesso dos alunos às escolas em um município com chuvas frequentes. O objetivo é que o projeto apoie a drenagem e pavimentação de ao menos 10 escolas selecionadas.

Critérios para Construção. A SEMEC irá priorizar áreas com maior nível de vulnerabilidade social entre crianças entre 0 e 5 anos ou atendidas de forma limitada pela rede escolar. Receber uma obra de drenagem ou pavimentação será avaliado por dois critérios: histórico de inundações e grau de vulnerabilidade social.

Subcomponente 1.2 CENTROS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FLUVIAL:

1.2.1 Construção de 2 centros de atendimento educacional fluvial (Norte e Sul)

O projeto apoiará a construção de centros de atendimento educacional especializado fluvial em Belém para o atendimento aos alunos isolados ou vivendo em comunidades de difícil acesso. Centros fluviais se justificam pela agilidade na provisão de creches e pré-escolas além da melhora estrutural mais flexível na rede. Inicialmente, o Projeto pretende construir centros de atendimento educacional fluvial para educação especial e creches e pré-escolas. O objetivo é que o projeto apoie a construção de 2 centros de atendimento fluvial.

Critérios de Localização. A SEMEC irá alocar dois centros de atendimento fluvial nas zonas norte e outros dois nas zonas sul da cidade de Belém.

1.2.2 Construção de 2 Centros de Educação Especial Fluvial (Norte e Sul)

O projeto apoiará a construção de centros de atendimento de educação especial fluvial em Belém para o atendimento aos alunos isolados ou vivendo em comunidades de difícil acesso. Centros fluviais em educação especial se justificam pela agilidade na provisão de creches e pré-escolas além da melhora estrutural mais flexível na rede. Inicialmente, o Projeto pretende construir centros de atendimento educacional fluvial para educação especial e creches e pré-escolas. O objetivo é que o projeto apoie a construção de 4 centros de atendimento fluvial.

Critérios de Localização. A SEMEC irá alocar dois centros de atendimento fluvial nas zonas norte e outros dois nas zonas sul da cidade de Belém.

Subcomponente 1.3 ESTRUTURAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE MAPEAMENTO DE OFERTA E DEMANDA

1.3.1 Desenvolver Sistema de Monitoramento e Planejamento de Oferta e Demanda

Para viabilizar a construção e a constante manutenção da infraestrutura para atendimento da educação infantil baseada em dados e informações demográficas, será necessário estabelecer um eficaz sistema de mapeamento e previsibilidade da demanda e da oferta de vagas. Para isso, soluções digitais integradas serão necessárias, a partir de diagnóstico atual das estruturas já existentes na prefeitura que poderão contribuir para o sucesso da iniciativa.

Critérios de qualidade: Diálogo intersetorial para integrar dados e informações de outras áreas, como saúde, assistência social e urbanismo, além de considerar os sistemas em desenvolvimento na prefeitura como um todo.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Qualidade da Educação Infantil
Valor estimado em Dólar (USD): 8.000.000,00

Descrição:
O objetivo deste componente é fortalecer a qualidade da educação infantil em Belém. As ações planejadas envolvem: estabelecer padrões de qualidade para a Educação Infantil, avaliar a qualidade da Educação Infantil, aprimorar a seleção e a formação dos gestores e professores, adquirir recursos e materiais para viabilizar melhor atendimento aos bebês e às crianças.

Descrição de subcomponentes e produtos:

O Componente 2 promove a qualidade da educação infantil com o desenvolvimento de uma Política Pedagógica para a Educação Infantil, composta pelo estabelecimento de padrões de qualidade para a etapa, com metas e indicadores a serem monitorados por um sistema de avaliação de qualidade de Educação Infantil. Também compreende a formação continuada para gestores e professores e investimento em recursos e materiais, com intuito de fortalecer as práticas pedagógicas em prol da aprendizagem e do desenvolvimento considerando as especificidades das faixas etárias atendidas pela etapa.

Subcomponente 2.1 PROPOSTA PEDAGÓGICA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

2.1.1 Estabelecimento de padrões mínimos de qualidade para a Educação Infantil, com metas e indicadores de qualidade.

Será necessário elaborar indicadores e metas de qualidade que subsidiem o planejamento e a implementação de ações e políticas públicas no município. A partir dessa definição, será possível qualificar o planejamento da SEMEC e dar mais coerência ao conjunto de ações que dele fazem parte. Para isso, poderão ser contratados consultores especialistas na área, que atuarão em conjunto com a equipe da SEMEC.

Critérios de qualidade: Considerar documentos e parâmetros nacionalmente pactuados, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as Diretrizes Operacionais Nacionais de Qualidade e Equidade para a Educação Infantil.

2.1.2 Elaboração de guias e materiais orientadores para educadores e familiares.

Uma vez estabelecidos padrões de qualidade, é necessário oferecer apoio e orientação às pessoas envolvidas no processo de implementação: equipes da SEMEC, equipes das escolas e à toda a comunidade escolar, incluindo pais e responsáveis. Esse trabalho também poderá ser realizado com o apoio de consultores especialistas na área da educação e da comunicação.

Critérios de qualidade: É necessário investir em instrumentos de comunicação nítidos e assertivos, que utilizem múltiplas linguagens e estratégias de comunicação (escrita, audiovisual, etc.). Também será necessário investir na devida divulgação desses instrumentos por meio de variados canais de comunicação.

2.1.3 Criação e implementação de sistema de avaliação de qualidade da Educação Infantil.

Para assegurar o monitoramento contínuo e a melhoria da Educação Infantil, será necessário criar um sistema de avaliação que contemple aspectos pedagógicos, estruturais e de gestão. Esse sistema deverá ser alinhado aos padrões de qualidade previamente construídos, conforme tópico 2.1.1, e permitirá a geração de relatórios periódicos para subsidiar tomadas de decisão. Também será necessário contar com consultores especializados para além de aspectos pedagógicos, como estatísticos, analistas, profissionais de tecnologia e gestores de projetos.

Critérios de qualidade: O sistema deve ser claro, objetivo e incluir indicadores quantitativos e qualitativos, contemplando instrumentos como questionários, observações in loco e análises de dados. O envolvimento da comunidade escolar na validação e aplicação do sistema será essencial.

Subcomponente 2.2 FORMAÇÃO DE EDUCADORES

2.2.1 Reformatar e implementar a Seleção e a Formação Continuada de gestores escolares.

O processo de seleção e formação continuada para gestores escolares deve ser revisado e alinhado às necessidades específicas da Educação Infantil, contemplando aspectos pedagógicos, administrativos e de liderança. Isso permitirá que os gestores estejam mais bem preparados para implementar as políticas educacionais e atender às demandas locais com qualidade e equidade. Será necessário garantir equipe de formadores capacitados na SEMEC para ofertar a trilha formativa.

Critérios de qualidade: A formação deve ser baseada em um diagnóstico inicial das competências dos gestores, incluir módulos presenciais e a distância, contar com

estratégias didático-metodológicas inovadoras e baseadas em evidências e promover práticas colaborativas, como comunidades de aprendizagem.

2.2.2 Reformatar e implementar proposta de formação continuada de professores da Educação Infantil.

A formação continuada de professores deve ser reestruturada para garantir que os educadores estejam atualizados em relação às novas diretrizes pedagógicas criadas. Essa formação deve ser contínua, colaborativa e baseada em evidências. Será necessário garantir equipe de formadores capacitados na SEMEC para ofertar a trilha formativa.

Critérios de qualidade: A formação deve ser baseada em um diagnóstico inicial das competências dos professores, incluir módulos presenciais e a distância, contar com estratégias didático-metodológicas inovadoras e baseadas em evidências, promover práticas colaborativas e ser acompanhada por mecanismos de avaliação de impacto na prática pedagógica, em consonância com o tópico 2.1.3.

Subcomponente 2.3 MATERIAIS E RECURSOS

2.3.1 Desenvolver materiais pedagógicos alinhados à política pedagógica de Educação Infantil

Os materiais pedagógicos a serem desenvolvidos devem ser consistentes com as premissas e os objetivos da política pedagógica de Educação Infantil, viabilizando experiências adequadas aos momentos do desenvolvimento de cada faixa etária atendida na Educação Infantil. Será necessário mapear recursos já existentes no Brasil e no mundo, bem como os resultados a partir do seu uso, para definir o conjunto de materiais que serão contemplados.

Critérios de qualidade: Os materiais devem ser acessíveis a bebês e crianças com diferentes necessidades e estar disponíveis em formatos variados, como livros, jogos e recursos digitais.

2.3.2 Aquisição de materiais e kits escolares para as turmas de Educação Infantil

Os materiais e kits escolares a serem adquiridos devem suprir as necessidades básicas de cada turma, considerando as especificidades de cada etapa da Educação Infantil e garantindo equidade no acesso a recursos.

Critérios de qualidade: Os materiais devem ser adequados à faixa etária das crianças, contemplar itens de uso coletivo e individual, e ser adquiridos por meio de processos transparentes, priorizando a relação custo-benefício.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Fortalecimento da Gestão.
Valor estimado em Dólar (USD): 2.000.000,00

Descrição:

O objetivo deste componente é fortalecer e modernizar a gestão dos programas educacionais contemplados no Projeto. Este fortalecimento é fundamental para garantir a eficiência da gestão nessas três áreas bem como para melhorar o acesso e a qualidade da educação infantil.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Neste componente, está contemplada a Unidade Gestora do Projeto. Esta unidade irá viabilizar o devido planejamento, gestão, contratações, monitoramento, avaliação e ajustes de rota ao longo da implementação do projeto.

Subcomponente 3.1 GESTÃO DO PROJETO

O Projeto prevê a criação de uma Unidade Gestão do Projeto (UGP) composta por consultores especializados nas áreas de atuação, assim como servidores das secretarias. Essa integração entre especialistas e servidores já em atuação no órgão visa fortalecer a capacidade de execução e monitoramento das secretarias envolvidas e, de forma conjunta, dar perenidade às ações implementadas no escopo do projeto.

A UGP será o órgão responsável pelo acompanhamento da execução das ações do projeto. Prevê-se a definição de BIs para acompanhamento de execução. A fim de apoiar as ações de monitoramento, o Projeto inclui a implementação dos sistemas digitais (listados abaixo). Fundamental considerar que durante a etapa de estudos, será realizado um levantamento rigoroso e analisado de forma aprofundada os sistemas já em uso pela SEMEC, assim como aqueles disponibilizados de forma livre e que possam suprir demandas necessárias.

1. 6. **Beneficiários**

O projeto beneficiará um total de 160 mil crianças de 0 a 6 anos no município de Belém e quase a integralidade das 72 mil crianças registradas no Cadastro Único (2023). Estas estimativas usam como base os censos anteriores e as projeções populacionais do IBGE. Em termos de equipamentos públicos, o projeto beneficiará 203 unidades de educação escolares, expandindo de 10 para mais de 50 unidades que ofertarão educação em tempo integral.

O componente 1 “Acesso à Educação Infantil e Ensino Fundamental em Tempo Integral” prevê a construção e reforma de escolas que permitirão atender uma demanda de até 21.600 (vinte e um mil e seiscentas) crianças (cerca de 240 crianças para cada escola construída). O componente também prevê a instalação de 2 centros de Atendimento Educacional Especializado Fluviais e 2 centros de Atendimento à 1a Infância Fluviais, beneficiando mais de 30 (trinta) ilhas/comunidades ribeirinhas da cidade de Belém e cerca de 3.000 crianças.

O componente 2, ao prever a formação de gestores e professores, pode beneficiar ao menos 2.000 (dois mil) profissionais da SEMEC que atuam na educação infantil (Censo Escolar 2023).

1. 7. **Anexos**

Sem anexos.

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

As atividades do projeto *Levanta Belém* estão alinhadas com as seguintes áreas estratégicas:

1) Visto que as construções e reformas de escolas do Componente 1 priorizam áreas com maior número de alunos em alta vulnerabilidade social e as ações do componente 2 visam ampliar a qualidade da educação infantil, as seguintes áreas estratégicas são contempladas:

- **Objetivo 103**: “Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes”
- **Objetivo 106:** “Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões”

2) Ao oferecer educação infantil em tempo integral, permitindo que mulheres busquem empregos e, portanto, tenham maior autonomia financeira, o componente 1 também se relaciona à área:

- **Objetivo 107**: "Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência"

3) Como os Centros de Atendimento Educacional Especializado Fluvial buscam oferecer melhor atendimento às comunidades ribeirinhas de Belém:

- **Objetivo 108** " Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimentos "

2. 2. Anexos

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

As atividades do projeto *Levanta Belém* estão alinhadas com as seguintes áreas estratégicas:

1) Visto que as construções e reformas de escolas do Componente 1 priorizam áreas com maior número de alunos em alta vulnerabilidade social e as ações do componente 2 visam ampliar a qualidade da educação infantil, as seguintes áreas estratégicas são contempladas:

- **Objetivo 103**: “Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes”
- **Objetivo 106:** “Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões”

2) Ao oferecer educação infantil em tempo integral, permitindo que mulheres busquem empregos e, portanto, tenham maior autonomia financeira, o componente 1 também se relaciona à área:

- Objetivo 107: "Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência"

3) Como os Centros de Atendimento Educacional Especializado Fluvial buscam oferecer melhor atendimento às comunidades ribeirinhas de Belém:

- Objetivo 108 " Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimentos "

3. 1. 4. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria Municipal de Educação (SEMEC)
Órgãos parceiros:
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEINFRA)
Procuradoria Geral do Município
Tribunal de Contas dos Municípios

3. 1. 5. Estrutura Operacional:

O modelo de gestão e execução do Projeto é constituído de três instâncias complementares: (i) nível estratégico de decisão; (ii) nível de coordenação, administração e execução; e (iii) nível de apoio à gestão e à execução técnica. O mapeamento de necessidades mais refinado será realizado durante a preparação do projeto. De qualquer forma, antecipa-se a formação de uma Unidade de Gestão de Projetos (UGP) no SEMEC e consultores técnicos em áreas contempladas pelo Projeto na SEMEC e SEINFRA.

O **Nível estratégico de decisão se dará na SEMEC** - Órgão Coordenador do Projeto, que atuará tanto no nível estratégico quanto no operacional.

O nível de **coordenação, administração e execução** ocorrerá entre a SEMEC, SEINFRA e a UGP. A SEMEC atuará em parceria com a UGP na interlocução com o Banco Mundial sobre o acompanhamento das intervenções e nas avaliações periódicas do Projeto. A Unidade de Gestão do Projeto (UGP) é responsável direta pela gerência geral do Projeto. Já a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEINFRA) atuará na coordenação das obras de drenagem e pavimentação do entorno das escolas, além de assessorar a UGP no acompanhamento do planejamento e nas avaliações periódicas do Projeto.

O nível de execução técnica contará com apoio das Secretarias Municipais de Educação e Infraestrutura – órgãos responsáveis pela formulação, implementação e monitoramento das intervenções setoriais do Projeto. Serão criados Núcleos setoriais de apoio às Secretarias e UGP para acompanhar o desempenho das atividades relacionadas às modelagens, definições e desenvolvimentos das atividades setoriais, especificações técnicas e orçamentárias, acompanhamento e fiscalização dos serviços.

A Unidade de Gestão do Projeto (UGP) será o principal órgão executor, com as funções de coordenação geral da execução, integração e articulação dos diversos órgãos participantes e interlocução com o Banco Mundial. A UGP será constituída por meio de ato legal e contará com o reforço do quadro de técnicos que integram a equipe da Secretaria para a execução do programa.

Dentre as atividades da UGP estão:

(i) Planejamento do Projeto *Levanta Belém*;

(ii) Acompanhamento dos processos de licitação de bens e serviços;

(iii) Supervisão das atividades;

(iv) Implantação das medidas de mitigação de riscos;

(v) Apresentação de solicitações de desembolso dos indicadores,

(vi) Elaboração de prestação de contas, arquivo, interface com o banco;

(vii) Apresentação de evidências do cumprimento de cláusulas contratuais; e

(viii) Elaboração dos relatórios de andamento.

Na SEMEC e SEINFRA serão formados Núcleos Setoriais que implementarão as atividades técnicas e apoiarão a estrutura de monitoramento e avaliação da UGP. Apesar do município contar com um quadro de pessoal experiente nas ações pretendidas, o Projeto buscará ampliar o nível de conhecimento e das qualificações por meio da

contratação de consultores especializados nas diversas ações do Projeto para realização de atividades meio e fim, bem como para o desenvolvimento de estudos e avaliações e desenvolvimento de sistemas, conforme a necessidade.

Comissão de Licitação comissão interdisciplinar, criada por meio de ato legal e vinculada à UGP, com o objetivo de efetivar os processos licitatórios necessários em consonância com a legislação vigente e as normas do Banco Mundial. Esta Comissão é composta por representantes das Secretarias executoras das atividades-fim do Projeto e de representantes da UGP.

Não há repasse de recursos entre órgãos participantes.

3. 1. 6. **Matriz de Responsabilidade:**

Levanta Bele?m - Matriz de Responsabilidades.xlsx

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

a. Estratégias para continuidade das ações após o término do programa

Para garantir a sustentabilidade das ações do Projeto Levanta Belém após o término do projeto, deverão ser adotadas as seguintes estratégias:

- Investir na formação técnica e gerencial contínua de servidores municipais, educadores, gestores escolares e equipes de manutenção, a fim de assegurar a capacidade autônoma de continuidade das políticas, programas e ações implementados.
- Formalizar as práticas, processos e padrões implementados no projeto por meio de legislações municipais, decretos e portarias, garantindo que sejam institucionalizados e incorporados como parte permanente das políticas públicas do município.
- Estabelecer mecanismos regulares para monitorar e avaliar os impactos das ações implementadas. Isso inclui a manutenção do sistema de monitoramento da demanda e oferta de vagas, garantindo dados confiáveis para planejamento contínuo.
- Fortalecer parcerias com instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil para apoio técnico e financeiro, com foco na manutenção e ampliação das iniciativas.
- Engajar as comunidades locais na gestão compartilhada das creches, pré-escolas e centros fluviais, promovendo comitês gestores com representantes da sociedade para apoiar na preservação e continuidade das ações.

-

b. Operacionalização e manutenção de obras, bens adquiridos e serviços implementados

- As unidades escolares serão mantidas a partir de contratos de manutenção que abarcam qualquer unidade escolar da rede municipal, passando tanto por manutenções periódicas como também extraordinárias

- Durante o ano de 2025 será implementado um programa de descentralização de recursos para os conselhos escolares, justamente para manutenção de estrutura física e equipamentos das unidades escolares

- Os serviços de atendimento são todos terceirizados ou mediante contratação via CLT, não havendo dificuldades para sua manutenção uma vez que os recursos vinculados à matrícula dos estudantes passarão a ser direcionado para a SEMEC.

- O sistema de gestão da educação, que será objeto de aquisição por meio deste contrato de operação de crédito, também contará com um módulo de infraestrutura e inventário escolar, de modo a monitorar as condições da rede escolar.

c. Previsão dos custos de manutenção e de instrumentos para garantir a sustentabilidade financeira do programa ou projeto após a implementação

- Os custos de manutenção de uma unidade escolar variam de acordo com a sua utilização, quantidade de estudantes, quantidade de turnos ofertados e localização. Para o referido projeto estima-se um custo anual de manutenção regular em torno de R$ 50.000,00 para cada unidade escolar, considerando a manutenção geral da escola e limpeza de aparelhos de ar-condicionado.

- Para além da manutenção escolar ordinária, também são realizadas manutenções para problemas atípicos, que dependem de demanda individual das escolas. Para este caso não é possível estimar valores, mas giram em torno de R$ 200.000,00 a R$ 1.000.000 a depender da gravidade da situação. Em geral são causados por situações excepcionais que envolvem chuvas e ventos.

- A manutenção dos demais serviços é custeado com recursos próprios e oriundos das matrículas, como a limpeza, alimentação e transporte escolar, já sendo uma realidade em todas as unidades escolares da rede pública municipal.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Plano Plurianual pode ser acessado no link: https://cmb.pa.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/Plano-Plurianual-PPA-TEXTO-DA-LEI22-25.pdf

- Dentre os objetivos presente no PPA, é importante destacar:

- **Objetivo 1102: Garantir o acesso e a permanência à educação, de forma integral, inovadora e com qualidade socialmente referenciada.**

  - Metas 1102.1) Ampliar de 4.305 para 5.825 o atendimento de crianças de 0 a 3 anos de creche, crescimento de 1.520, cerca de 35,3% gerados a partir de construção e ampliações de prédios próprios.

  - Meta 1102.2) Ampliar de 11.911 para 15.186 o atendimento de crianças de 4 e 5 anos de Pré-Escola, crescimento de 3.275, cerca de

27,5% gerados a partir de construção e ampliações de prédios próprios

- **Objetivo 1105: Garantir a expansão e melhoria da infraestrutura da rede física dos espaços de educação pública municipal.**

- Meta 1105.1) Construir 7 novas creches de tempo integral, ampliação de 28 para 34 unidades para atender crianças de 0 a 3 anos.

- Meta 1105.2) Ampliar de 63 para 83 a quantidade de salas de aula de creches de tempo integral, ampliando em 20 novas salas nas 28 unidades de educação infantil.

- Para além do PPA, o Plano Nacional de Educação, que deve ser reeditado para o decênio de 2025-2035, também tratará metas relacionadas à expansão da oferta e da qualidade da educação infantil, como já presente no PNE anterior.

- Os Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil, publicados pelo Ministério da Educação, também contam com indicadores para monitoramento da qualidade do serviço implementado nesta etapa, sendo que estrutura física e qualidade dos equipamentos constam nessa relação

- O Plano de Governo 2025-2028 do atual Prefeito, Igor Normando, também prioriza a expansão das vagas na rede pública municipal, principalmente na educação infantil. Documento pode ser acessado em: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cnnbrasil.com.br/wp-content/uploads/sites/12/2024/09/ProgramadeGovernoIgorNormando.pdf

3. 4. **Anexos**

Arranjo institucional

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Licitações e Contratos
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:

O Projeto prevê uma grande quantidade de contratações durante a sua implementação abrangendo a aquisição de bens, contratação de serviços, obras e consultorias. Para isso, contará com uma equipe com experiência em licitações com regramento internacional adquirida ao longo da implementação de Projetos semelhantes. Para sanar as dificuldades que possam ser geradas pela quantidade de órgãos envolvidos, seja no âmbito das aquisições, seja no âmbito das salvaguardas sociais e ambientais, o município irá centralizar suas licitações na UGP que estará implantada na SEMEC sendo formada uma equipe exclusivamente para este fim.

Serão atendidos todos os requisitos legais vigentes, incluindo o cumprimento do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como toda a legislação administrativa, financeira e fiscal suplementar. Será necessária uma Lei Autorizativa do Estado para o programa e um Decreto Regulamentador, cujas tramitações serão iniciadas assim que a carta consulta for aprovada.

Além disso, serão formalizados instrumentos específicos para as intervenções a serem desenvolvidas no âmbito do Projeto, como a celebração de contratos administrativos, termos de outorgas, convênios ou instrumentos congêneres, de acordo com a legislação vigente, que determinará as particularidades e requisitos a serem atendidos em cada ocasião.

Existe a possibilidade de riscos no que se refere à dificuldade de contratação de empresas ou de execução dentro do período de vigência do projeto. Para mitigar estes riscos, o projeto prevê como primeiros passos um plano de implementação do projeto, priorizando as atividades dos primeiros 18 meses de execução, o que permitirá a licitação de contratos imediatamente após o início da implementação do projeto. Assim, haverá tempo hábil de os contratos serem executados na vigência do acordo.

Prevenção e Mitigação:
Fortalecimento da UGP, formação da equipe técnica da UGP e das secretarias acompanhando as contratações e simplificação das atividades para garantir o fornecimento/atendimento delas.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Contratações
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:

Falta de profissionais qualificados para compor os quadros da UGP e realizar a execução adequada do projeto, podendo impactar no cronograma de execução das atividades previstas, bem como na qualidade da implementação.

Prevenção e Mitigação:

Prospecção de profissionais dentro e fora do estado do Pará, com salários competitivos. Formação das equipes contratadas para fortalecer a capacidade técnica da UGP. Essa formação será realizada pela equipe técnica do Banco Mundial.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Compra de terrenos/desapropriações

Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Como o projeto prevê a construção de centros de educação infantil, há riscos na aquisição de terrenos para as obras, com eventuais desapropriações e indenizações, o que pode atrasar o cronograma de execução do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Serão priorizados os terrenos que já são de posse da prefeitura.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Impactos Ambientais
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Pela natureza das ações previstas no escopo do projeto não há previsão de prejuízos ambientais provocados diretamente pela execução de suas intervenções. Considerando a necessidade de execução de reformas e/ou ampliações de espaços físicos no decorrer do projeto, identificam-se riscos baixos no processo de execução das obras, bem como no descarte do material delas decorrentes. Entretanto, será discutida e acordada com o Banco Mundial a matriz de acompanhamento, antecipação e mitigação de tais riscos durante a preparação do Projeto.

Ademais, o município de Belém se compromete em seguir as determinações da legislação ambiental definidas na esfera nacional e, ainda, respeitar as recomendações do Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial. Em momento oportuno, antes de declarada a efetividade do Projeto, por determinação do já citado Quadro Ambiental e Social do agente financiador do Projeto, será elaborado o documento específico de Salvaguardas Ambientais onde estarão esclarecidas as etapas de execução das intervenções e os compromissos do Estado para evitar, minimizar e mitigar possíveis impactos ambientais negativos.

Prevenção e Mitigação:
Elaboração de um documento específico de Salvaguardas Ambientais, detalhando as etapas de execução das intervenções; priorizar o uso de materiais de construção, móveis e equipamentos sustentáveis e com baixa pegada ambiental; realizar capacitações e treinamentos com a equipe envolvida na execução do projeto sobre práticas ambientalmente corretas, com foco na gestão de resíduos, uso responsável de recursos e preservação do meio ambiente; adotar práticas de construção sustentável e um plano de gestão de resíduos durante as obras de construção, reformas ou ampliações.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Reassentamentos
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A observação do escopo do projeto evidencia que nenhuma intervenção impactará negativamente sob quaisquer aspectos grupos sociais fragilizados, como as populações indígenas, os quilombolas ou comunidades tradicionais. Porém, esses grupos populacionais, assim como outras categorias sociais como idosos e mulheres, comporão o rol de beneficiários diretos e indiretos das ações do Projeto. Mesmo diante dessa perspectiva, em momento oportuno, antes de declarada a efetividade do Projeto, em conformidade com o

Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial, será elaborado o documento de avaliação social do Projeto, no qual serão descritos os detalhes de implementação das intervenções e como cada uma delas impactará as categorias ou grupos sociais identificados. Se for identificado risco de impacto social negativo será apontado no documento os compromissos do Estado para a prevenção, mitigação ou compensação em cada uma das situações identificadas.

Prevenção e Mitigação:

Elaboração de um documento específico de Salvaguardas Sociais, detalhando as etapas de execução das intervenções; priorizar intervenções em terrenos livres de ocupação ou já pertencentes ao ente público, reduzindo a necessidade de desapropriações ou deslocamento.

4. 6. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor do Financiamento	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	125.000.000,00	125.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	360	420

Juros aplicáveis:
Taxa de referência da SORF para 6 meses, acrescida de margem variável entre 0,94% e 1,84%.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral.
Comissão de Compromisso:
Comissão de compromisso de 0,25% sobre o valor não desembolsado, a qual não será cobrada durante os primeiros quatro anos, contados a partir da aprovação pelo Board do Banco Mundial.
Comissão de Avaliação:
Não se aplica.
Taxa de Abertura:
Comissão de abertura de 0,25% sobre o valor do empréstimo, passível de financiamento no próprio montante contratado.
Outros encargos:

Uma sobretaxa de exposição ao país (SBL surcharge) de 50 pontos básicos (0.5%) se aplica quando a exposição total do Banco Mundial ao Brasil (considerando todos os empréstimos em vigor) exceder o chamado "Single Borrower Limit surcharge threshold", fixado nesse ano fiscal em 18.7 bilhões de dólares para o Brasil. A comissão se aplica somente ao montante que exceda a exposição e é calculada de modo pro-rata. Esse conceito é de 2014 e o Brasil tem por política nunca ultrapassar esse limite.

Outras Informações:

Não se aplica.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Acesso à Educação Infantil e Ensino em Tempo Integral					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
8.500.000,00	2.000.000,00	19.000.000,00	4.000.000,00	22.250.000,00	8.000.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
22.250.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	5.000.000,00		

Nome do componente					
Qualidade da Educação Infantil					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		

Nome do componente					
Fortalecimento da Gestão.					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
500.000,00	0,00	400.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo fica autorizado a vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 158 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 156 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

? **Educação e Proteção Social**

O Projeto de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, incentiva a formação dos educadores nesta área, garantindo a sua integração na Rede de Proteção às crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual, compreendo que sendo vulneráveis a esse tipo de violência, sofrem danos irreparáveis para o seu desenvolvimento físico, psíquico e moral, e ainda, efetivando espaços que sensibilizem, informem e principalmente conscientizem acerca dos direitos sexuais da criança e do adolescente. O projeto tem um cronograma anual de ações realizadas dentro e fora dos espaços educativos envolvendo toda comunidade escolar, em defesa dos Direitos das crianças incluindo os ODS- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Projeto é desenvolvido nas 152 escolas que ofertam Educação Infantil.

? **Intersetorialidade e Avaliação de Qualidade da Educação Infantil**

A adesão à iniciativa Unidade Amiga da Primeira Infância- Uapi que é um programa estratégico do Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) em parceria com a Prefeitura de Belém, que consiste em fortalecer e qualificar o atendimento intersetorial, que inclui educação, saúde e assistência social a crianças de zero a seis anos, para promover o desenvolvimento integral e integrado na Primeira Infância, além de envolver a comunidade escolar no processo de autoavaliação a partir dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil.

A meta é fortalecer a política pública intersetorial para a primeira infância e por consequência alcançar o reconhecimento do Comitê Científico com a certificação das unidades de educação infantil, saúde e assistência social como Amigas da Primeira Infância, das 152 escolas que ofertam Educação Infantil em Belém, 100 participaram do Programa e 58 alçaram a certificação.

? **Participação na Pesquisa IELS em parceria com a FMCSVG**

O Estudo Internacional sobre a Aprendizagem e o Bem-estar da criança (International Early Learning and Child Well-being Study - IELS) é um estudo desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), para ajudar países a melhorar as experiências de aprendizagem inicial das crianças e o seu desenvolvimento e bem-estar geral. O foco do estudo são crianças de cinco anos de idade matriculadas na pré-escola e o seu objetivo principal é descrever as experiências de aprendizagem inicial das crianças e o seu desenvolvimento e bem-estar. O IELS no Brasil é coordenado pelos pesquisadores Mariane Koslinski e Tiago Bartholo do Laboratório de Pesquisa em Oportunidades Educacionais da UFRJ e conta com apoio técnico da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Em 2024 foi firmado o termo de parceria com a SEMEC e a testagem do instrumento de pesquisa. A pesquisa será realizada em 2025 visando alcançar no mínimo 10 escolas, 150 crianças e famílias.

? **Adesão ao Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil**

O LEEI é parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e visa qualificar o trabalho pedagógico de professores da educação infantil brasileira. Além disso, o programa também busca fortalecer o processo de alfabetização iniciado na infância, promovendo uma educação integral e de qualidade para as crianças.

Com objetivo orientar professores e demais profissionais para que possam garantir o direito das crianças de 0 a 6 anos de idade a linguagem escrita, em Belém, os professores de todas as escolas que ofertam turmas de pré-escola (4 e 5 anos) participam das formações que são ofertadas pelo Centro de Formação de Professores.

? **Assessoramento Técnico Pedagógico**

A SEMEC, com uma equipe técnico pedagógica composta de pedagogos, distribuídos por seus distritos administrativos, realiza o assessoramento técnico pedagógico das 152 escolas que ofertam Educação Infantil no município. Este processo consiste em acompanhamento, orientação, monitoramento e avaliação das demandas administrativas, pedagógicas e infra estruturais, bem como a aproximação das escolas com a sede administrativa da secretaria. Objetivando a consolidação das dimensões da gestão, formação, proposta pedagógica, avaliação e infraestrutura.

? **Primeira Infância Antirracista**

Em integração com a Coordenação de Educação para as Relações Étnico Raciais-CODERER, as escolas que ofertam educação infantil, vêm participando de formações com a temática da Educação Antirracista na Primeira Infância, estas formações, assim como o assessoramento pedagógico, têm como objetivo a implementação efetiva da Lei 10.639/03, bem como o bem-estar dos estudantes a fim de permitir que as aprendizagens sejam garantidas, dentro dos princípios de equidade.

A relação da proposta de Projeto Escolas Antirracistas com a Educação Infantil se evidencia nos quantitativos de escolas participantes, das 53 escolas participantes 45 ofertam turmas e 33 são exclusivas de educação infantil. Bem como, no Selo Zélia Amador de Deus que foi concedido pelo Conselho Municipal de Educação-CME, das 33 escolas participantes, 28 têm turmas e 18 são exclusivas de educação infantil.

? **Primeira Infância Antirracista**

Mapeamento das áreas prioritárias e viáveis para a construção de unidades de tempo integral.

6. 2. **Anexos**

Sem anexos.