PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa Simões Filho 100 – Desenvolvimento Urbano Integrado

Proponente: Município de Simões Filho
Processo SEI: 03101.001944/2025-11
Código do pleito: 1877536526/2025
Versão: 2

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 75.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 18.750.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 05
1. 3. Objetivo 07
1. 4. Indicadores 10
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 10
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 11
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 12
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 14
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 16
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 17
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 19
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 21
1. 5. Componentes 22
1. 5. 1. Informações do 1° componente 22
1. 5. 2. Informações do 2° componente 27
1. 5. 3. Informações do 3° componente 30
1. 5. 4. Informações do 4° componente 36
1. 5. 5. Informações do 5° componente 41
1. 5. 6. Informações do 6° componente 47
1. 5. 7. Informações do 7° componente 55
1. 6. Beneficiários 57
1. 7. Anexos 58
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 59
2. 1. Áreas estratégicas 59
2. 2. Anexos 59
3. GESTÃO 60
3. 1. Arranjo institucional 60
3. 1. 1. Descrição 60
3. 1. 2. Orgãos Executores 61
3. 1. 3. Estrutura Operacional 61
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 62
3. 2. Operacionalização e Manutenção 62
3. 3. Planejamento Estratégico 62
3. 4. Anexos 63
4. RISCOS 64
4. 1. Informações do 1° risco 64
4. 2. Informações do 2° risco 64
4. 3. Informações do 3° risco 64
4. 4. Informações do 4° risco 65
4. 5. Informações do 5° risco 65
4. 6. Informações do 6° risco 65
4. 7. Informações do 7° risco 66
4. 8. Informações do 8° risco 66
4. 9. Anexos 67

.

5. FINANCIAMENTO 68
5. 1. Condições Financeiras da Operação 68
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 68
5. 2. Cronograma de Desembolso 71
5. 3. Contragarantias 72
5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 72
6. ETAPAS REALIZADAS 73
6. 1. Etapas realizadas 73
6. 2. Anexos 74
7. Baixar todos os anexos 76
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa Simões Filho 100 – Desenvolvimento Urbano Integrado
Sigla: Simões Filho 100
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Simões Filho

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Simões Filho é um município de médio porte inserido na região metropolitana de Salvador, com população de aproximadamente 120 mil habitantes e relevante peso econômico regional (7ª maior economia do estado da Bahia). Localizado a apenas 15 km da capital, o município está conurbado com Salvador, o que resultou em um acelerado processo de urbanização nas últimas décadas. Esse crescimento, contudo, ocorreu muitas vezes de forma desordenada, gerando assentamentos precários, ocupações de encostas e margens de cursos d'água, e pressão sobre a infraestrutura urbana. O contexto socioeconômico de Simões Filho é marcado por desigualdades sociais e déficits de urbanização: parcela significativa da população reside em áreas de risco (deslizamentos, alagamentos) ou sem acesso adequado a saneamento básico, habitação digna e áreas de lazer. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) era 0,675 na última classificação do IBGE, refletindo os desafios em renda e qualidade de vida.

No contexto ambiental, Simões Filho enfrenta problemas de drenagem urbana e poluição hídrica. A cidade possui lagoas urbanas e cursos d'água degradados pelo lançamento de esgoto e ocupações irregulares, resultando em alagamentos frequentes em períodos de chuva intensa e contaminação de corpos hídricos. A ausência de infraestrutura de macrodrenagem adequada agrava enchentes em bairros baixos, gerando danos econômicos e riscos sanitários. Adicionalmente, áreas de encosta desmatadas para habitação apresentam alta suscetibilidade a deslizamentos, ameaçando vidas em temporadas chuvosas. O município carece de parques e reservas vegetadas – a cobertura vegetal remanescente da Mata Atlântica é limitada, prejudicando a resiliência climática e a oferta de espaços verdes de lazer.

No âmbito de mobilidade e desenvolvimento urbano, a cidade carece de infraestrutura viária estruturante. Há estrangulamentos no tráfego devido à insuficiência de conexões viárias, como por exemplo, ausência de ligação direta entre o bairro do Barreiro e a rodovia BA-093 e interseções de nível problemáticas que demandam soluções de engenharia (caso do cruzamento próximo ao Estádio Municipal e Av. Altamirando, apontado para implantação de um viaduto). Vias urbanas locais sem pavimentação ou com pavimento precário dificultam o acesso de moradores e de serviços públicos (como coleta de lixo, transporte), especialmente em épocas de chuva. A falta de calçadas adequadas, sinalização e elementos de segurança viária contribuem para acidentes de trânsito e baixa mobilidade de pedestres e ciclistas.

Em relação à habitação e inclusão social, Simões Filho apresenta déficit habitacional qualitativo e quantitativo. Diversas famílias de baixa renda residem em moradias precárias situadas em zonas insalubres ou perigosas (beira de encostas instáveis, fundos de vale alagadiços). Estima-se em pelo menos 500 o número de famílias em áreas de alto risco geológico ou hidrológico identificadas em diagnóstico municipal. Essas famílias vivem sem segurança da posse e com acesso inadequado à infraestrutura básica, o que perpetua ciclos de pobreza e vulnerabilidade social. Ademais, alguns loteamentos urbanos carecem de urbanização completa – faltam redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, iluminação pública e equipamentos comunitários, prejudicando a qualidade de vida e a integração social dos moradores.

No vetor de desenvolvimento econômico, apesar de ser um polo industrial e logístico importante, onde sedia, por exemplo, o novo Centro de Distribuição do Mercado Livre e o Porto de Aratu nas proximidades, o município enfrenta gargalos que limitam seu pleno potencial de geração de emprego e renda local. A falta de áreas industriais devidamente infraestruturadas para atração de novas empresas restringe a diversificação econômica. Pequenos produtores rurais e comerciantes locais sofrem com infraestrutura inadequada de armazenamento e comercialização – as feiras livres e mercados municipais apresentam instalações precárias, sem condições ideais de higiene e conservação, limitando a competitividade do comércio local de alimentos. Não há um centro de abastecimento agroalimentar moderno que conecte a produção agrícola regional com o mercado consumidor de forma eficiente, gerando perdas de produto e renda.

Por fim, no aspecto institucional, a Prefeitura de Simões Filho enfrenta limitações de capacidade técnica e estrutural para planejar e gerir projetos complexos. A administração municipal não dispõe de um centro administrativo unificado – as secretarias e órgãos estão dispersos, muitas vezes em imóveis inadequados. Isso dificulta a coordenação intersetorial e o atendimento ao cidadão. Há necessidade de modernização dos sistemas de gestão (financeira, orçamentária, de projetos) e de capacitação de servidores para aprimorar a execução de políticas públicas. Só a

partir de dois anos atrás, iniciou-se a confecção do Plano Municipal de Saneamento Básico, e isso significa que, até o momento, há a ausência de planejamento de longo prazo para investimentos em água, esgoto, drenagem e resíduos, prejudicando o acesso a recursos federais e a efetividade das ações ambientais. Esse conjunto de fatores institucionais limita a habilidade do município em responder às demandas de forma integrada e eficiente.

1. 2. 2. **Problema:**

Diante do contexto exposto, o município de Simões Filho enfrenta problemas multidimensionais interligados que o Programa “Simões Filho 100” busca solucionar. Em síntese, os principais problemas identificados são:

A) **Riscos Ambientais e Sanitários:** Alagamentos frequentes e inundações em áreas urbanas devido à capacidade insuficiente de drenagem pluvial e à impermeabilização do solo. Esse problema causa prejuízos econômicos e riscos à saúde pública, agravado pelo assoreamento de canais e pela ocupação irregular de áreas de várzea, sem ações regulares de limpeza e manutenção. Paralelamente, há degradação de ecossistemas urbanos (lagoas poluídas, rios canalizados ou assoreados, supressão de vegetação nativa) que reduz a qualidade ambiental e a resiliência da cidade frente às mudanças climáticas. As encostas desmatadas e ocupadas irregularmente apresentam alto risco de deslizamentos, especialmente em áreas críticas como o Centro e o bairro Cristo Rei, onde não há contenção adequada, ameaçando vidas e infraestrutura urbana. O saneamento básico insuficiente (especialmente esgotamento sanitário deficiente) contribui para a contaminação dos corpos d’água urbanos.

B) Habitação Precária e Vulnerabilidade Social: Centenas de famílias de baixa renda residem em moradias improvisadas localizadas em situações de alto risco (áreas sujeitas a deslizamentos e inundações) ou insalubridade. Essa condição resulta em exposição constante a desastres naturais e insatisfação das necessidades habitacionais básicas, violando o direito à moradia adequada. Além disso, bairros populares carecem de infraestrutura essencial – ruas não pavimentadas, falta de drenagem e esgoto, iluminação precária – perpetuando um ambiente urbano degradado que impacta negativamente a saúde, a segurança e a inclusão social dos moradores. As áreas de risco ocupadas irregularmente também funcionam como bolsões de pobreza e exclusão, com difícil acesso a serviços públicos e oportunidades econômicas.

C) Carência de Espaços Públicos e Lazer: O município dispõe de um número significativo de praças e áreas públicas subutilizadas, muitas delas degradadas, com baixa arborização, iluminação precária e ausência de equipamentos de lazer, o que compromete sua atratividade e segurança. A inexistência de parques urbanos estruturados, orlas requalificadas e equipamentos comunitários como anfiteatros e centros esportivos limita as oportunidades de lazer, esporte e cultura, especialmente para jovens e idosos. Essa carência afeta diretamente a qualidade de vida urbana, restringe a convivência comunitária e agrava vulnerabilidades sociais em áreas de maior exclusão territorial. Além disso, contribui para o surgimento de ilhas de calor, reduz a permeabilidade do solo e dificulta a gestão sustentável do território urbano.

D) Mobilidade Urbana Deficiente: A infraestrutura viária municipal apresenta baixa qualidade estrutural e falhas de conectividade entre bairros, zonas rurais e vias regionais. A inexistência de eixos estruturantes, como a ligação entre o Barreiro e a BA-093, sobrecarrega rotas saturadas e estende os deslocamentos. Vias locais sofrem com falta de pavimentação e drenagem, gerando lama e buracos que dificultam o tráfego, especialmente em épocas de chuva. Corredores viários apresentam desgaste e insegurança para pedestres e ciclistas, com ausência de calçadas acessíveis, sinalização adequada e abrigos de ônibus. A situação é ainda mais crítica nas áreas rurais, com estradas vicinais degradadas e trechos não conectados. Essa precariedade compromete o acesso a serviços, encarece o transporte e limita o desenvolvimento urbano e logístico do município.

E) Limites à Diversificação e Crescimento Econômico: Embora Simões Filho esteja em localização estratégica e já conte com atividades industriais e logísticas, há restrições de infraestrutura econômica que impedem maior geração de emprego local. O município não possui um novo centro industrial equipado para atrair investimentos – áreas adequadas existem, porém demandam obras de terraplenagem, vias internas, redes de utilidades (energia, água, telecomunicações) e regularização fundiária para se tornarem efetivamente disponíveis a empresas. Sem isso, potenciais investimentos industriais ou logísticos acabam se dirigindo a municípios vizinhos com melhor estrutura. No setor agroalimentar e de comércio varejista, a falta de um Centro Agroalimentar Municipal e a precariedade das feiras livres resultam em ineficiências: produtores locais têm dificuldade em escoar produção com qualidade, perdas pós-colheita são elevadas por falta de refrigeração adequada, e os consumidores enfrentam mercados sem condições sanitárias ideais. Isso configura um gargalo tanto para a segurança alimentar quanto para a renda de pequenos agricultores e comerciantes. Em suma, a economia local não alcança seu potencial de inclusão produtiva por carência de equipamentos públicos que organizem e modernizem essas atividades econômicas.

F) Fragilidades Institucionais na Gestão Urbana: Internamente, a prefeitura enfrenta dificuldades na gestão integrada de projetos e serviços. A ausência de um Centro Administrativo moderno e unificado dispersa as equipes e

compromete a eficiência administrativa. Há limitações de equipamentos e sistemas de TI – muitos processos são manuais ou pouco integrados, dificultando o controle e o monitoramento de resultados. A equipe de servidores municipais demanda capacitação adicional em áreas técnicas (planejamento urbano, gestão ambiental, gestão de projetos financiados, etc.) para garantir a correta implementação das ações pretendidas. O início recente da confecção do Plano Municipal de Saneamento Básico representa uma lacuna de planejamento setorial que compromete a capacidade do município em captar recursos e direcionar investimentos de forma coerente no eixo de saneamento (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos).

Em resumo, a situação-problema consiste em uma realidade urbana com infraestrutura insuficiente e degradada, população vulnerável em áreas de risco, carências ambientais e sociais acumuladas, e capacidade institucional limitada, o que impede Simões Filho de atingir um patamar desejável de desenvolvimento urbano sustentável e de qualidade de vida para seus cidadãos. Esses problemas estão inter-relacionados e exigem soluções integradas e abrangentes, que serão abordadas pelo programa proposto.

1. 2. 3. **Solução:**

Para enfrentar os problemas acima delineados, o Programa “Simões Filho 100” propõe um conjunto integrado de soluções multissetoriais. As intervenções foram selecionadas com base em estudos preliminares e melhores práticas, assegurando que cada ação atenda diretamente às causas identificadas e gere benefícios concretos. As principais soluções e componentes do programa são:

A) Sustentabilidade Ambiental e Saneamento: O programa prevê a implantação de soluções integradas de infraestrutura verde e cinza para enfrentamento de problemas de drenagem, recuperação ambiental e aumento da resiliência climática urbana. Serão construídas três wetlands artificiais (cerca de 800 m² cada), atuando como filtros biológicos para tratamento natural de águas pluviais e residuárias, com destaque para a região do Ecoparque Maanaim, na Pitanguinha. Também será executada obra de macrodrenagem de grande porte (aproximadamente 10.000 m² de canais e reservatórios), visando ampliar a capacidade de escoamento e mitigar alagamentos em bacias críticas. A esse esforço se somarão ações de limpeza sistemática dos canais urbanos assoreados, garantindo seu pleno funcionamento e evitando entupimentos e refluxos de água em períodos chuvosos. O projeto inclui ainda a recuperação de lagoas urbanas, com ações de desassoreamento, tratamento das margens, controle de esgotos e oxigenação natural, revertendo sua degradação e reintegrando-as como ativos ambientais. Será implantado o Jardim Botânico Municipal em duas áreas (43.000 m² e 69.300 m²), com espécies nativas da Mata Atlântica, voltado à conservação, educação ambiental e lazer. Em encostas, serão aplicadas técnicas de bioengenharia para estabilização de taludes e recuperação da vegetação nativa, bem como a construção de obras de contenção em pontos críticos como o Centro da cidade e o bairro do Cristo Rei, áreas com risco geológico elevado e alta concentração populacional. As ações articuladas ampliam a drenagem urbana, melhoram a qualidade da água, reduzem riscos geotécnicos e promovem sustentabilidade ambiental com benefícios ecológicos, sociais e educacionais. Essas soluções combinadas endereçam as causas dos riscos ambientais: aumentarão a capacidade de drenagem, melhorarão a qualidade da água e reduzirão a erosão, contribuindo para maior resiliência climática e sustentabilidade ambiental urbana, além de promover o turismo e a educação ambiental.

B) Habitação e Inclusão Social: Retirada de 500 famílias de áreas de alto risco geológico ou hidráulico, por meio de um Plano de Reassentamento com diferentes modalidades: construção de novas unidades habitacionais em terrenos seguros e infraestruturados, aquisição de imóveis prontos ou concessão de aluguel social temporário até a entrega das moradias definitivas. As habitações atenderão aos padrões de moradia digna, com acesso a saneamento, energia, equipamentos públicos e localização adequada. Paralelamente, o programa promoverá a urbanização de loteamentos precários, inclusive aqueles que acolherão famílias reassentadas. As obras incluirão redes de água e esgoto, drenagem pluvial (superficial e profunda), pavimentação de vias, iluminação pública e implantação de calçadas acessíveis, integrando os bairros ao tecido urbano formal. Nas áreas desocupadas, serão realizadas demolições controladas e revegetação, convertendo os espaços em parques de encosta ou áreas verdes permanentes, impedindo novas ocupações irregulares e reduzindo riscos ambientais. Ações de educação ambiental e comunitária complementarão as obras, com foco no uso adequado da moradia, conservação dos espaços públicos e fortalecimento da organização comunitária. A proposta assegura moradia segura, infraestrutura urbana, inclusão social e resiliência ambiental, promovendo melhoria nas condições de vida de populações vulneráveis, prevenção de desastres e fortalecimento do capital social local.

C) Espaços Públicos e Lazer: qualificação dos espaços públicos urbanos, reconhecendo a importância das praças, parques e orlas para o bem-estar, o lazer e a coesão social. O Programa prevê a **requalificação de 30 praças**, sendo **20 viabilizadas como contrapartida financeira do município** e 10 com recursos do Programa, localizadas em bairros prioritários e com maior déficit de infraestrutura de lazer. As intervenções incluirão paisagismo nativo, pavimentação acessível, mobiliário urbano, iluminação LED, academias ao ar livre, playgrounds infantis e espaços

multiuso para práticas esportivas e culturais.

Serão implantados **dois parques lineares** ao longo de cursos d'água urbanos, com ciclovias, trilhas, pistas de caminhada, quiosques, pontilhões e recuperação da vegetação ciliar. Um dos parques será implantado no entorno do córrego Maanaim, com área de 9.736 m², e o outro em local ainda a definir.

Serão também **requalificadas as orlas de Aratu e Mapele,** totalizando cerca de 260.000 m² de área, com obras leves de urbanização: calçadões, decks, píeres, iluminação pública, paisagismo nativo e equipamentos esportivos, promovendo o uso recreativo sustentável e valorização do território litorâneo.

Como contrapartida adicional do município, serão construídos:

- Um **Espaço Esportivo Comunitário**, com quadra poliesportiva coberta, vestiários, arquibancadas e área de lazer para múltiplos usos comunitários;

- Um **Anfiteatro público**, com estrutura para apresentações culturais, oficinas, encontros comunitários e eventos públicos, promovendo o acesso democrático à cultura e incentivando o protagonismo local.

Com essas ações, o programa ampliará significativamente a oferta de áreas verdes, esportivas e de convivência, estimulando hábitos saudáveis, a integração comunitária e a valorização da paisagem urbana, contribuindo para uma cidade mais inclusiva, resiliente e com melhor qualidade de vida.

D) Mobilidade Urbana: Para superar gargalos de mobilidade, melhorar a segurança viária e integrar os bairros ao centro urbano e à região metropolitana, o Programa Simões Filho 100 executará um conjunto estruturado de intervenções no sistema viário municipal e rural. Será implantada uma nova via estruturante de 1,5 km, ligando o bairro do Barreiro à rodovia BA-093, com pavimentação em pista dupla, calçadas, ciclovias e drenagem completa, criando um novo eixo de circulação e reduzindo a sobrecarga nas vias existentes. O programa prevê ainda a pavimentação e drenagem de 14.000 m² de vias locais em bairros prioritários, garantindo acessibilidade contínua e eliminando lama e poeira. Paralelamente, serão requalificados 6 km de corredores viários estratégicos, com recapeamento, correção geométrica, melhorias de drenagem, implantação de sinalização, faixas de pedestres e ciclovias, ampliando a segurança e fluidez no tráfego urbano. Como obra estruturante, será construído um viaduto de 130 metros nas imediações do Estádio Municipal, interligando à Av. Altamirando e vencendo barreiras físicas como a linha férrea, promovendo a integração entre regiões segregadas e reduzindo significativamente o tempo de viagem. Complementarmente, serão executadas ações pontuais de segurança: rotatórias em cruzamentos críticos, faixas elevadas em frente a escolas e unidades de saúde, e instalação de abrigos em pontos de ônibus das principais linhas, promovendo conforto e segurança ao transporte coletivo. Além das ações urbanas, o programa também atenderá zonas rurais por meio da recuperação de 23 km de estradas vicinais nas localidades de Palmares, Pitanga de Palmares, Rio dos Macacos, Dambe, Guerreiro e Góes Calmon, melhorando o acesso a serviços essenciais, o escoamento da produção e a mobilidade da população rural. Também está prevista a ampliação da malha viária vicinal em 20 km, criando novas conexões e alternativas logísticas para comunidades mais isoladas. Por fim, serão investidos recursos em obras de requalificação e pavimentação de vias urbanas em larga escala, promovendo a transformação integral de diversas frentes do sistema viário municipal. Essas três ações – Recuperação de Estradas Vicinais, Ampliação da Malha Viária Vicinal, Requalificação e Pavimentação de Vias – serão realizadas com recursos próprios do município, como contrapartida local ao programa. Com esse pacote integrado de intervenções, o eixo de mobilidade do programa contribuirá para deslocamentos mais rápidos, seguros e inclusivos, conectando territórios, reduzindo riscos, ampliando a acessibilidade e apoiando o crescimento urbano e rural de forma planejada e resiliente.

E) Desenvolvimento Econômico: Para dinamizar a economia local, a principal intervenção será a implantação de um Novo Centro Industrial Municipal, em área de 50 hectares, estrategicamente localizada na zona norte, próxima ao Centro de Distribuição do Mercado Livre. O projeto contemplará terraplenagem, abertura de vias internas, ligação à malha rodoviária, implantação de redes de energia elétrica de média tensão, água, esgoto industrial, drenagem pluvial, iluminação pública e telecomunicações. Também incluirá ações de sustentabilidade, como áreas verdes e reservatórios de retenção. A área será subdividida e preparada para instalação de empreendimentos industriais e logísticos, apoiando a neoindustrialização de Simões Filho e a diversificação econômica com base em setores dinâmicos. Complementarmente, será implantado o Centro Agroalimentar Municipal, um complexo estruturado para comercialização atacadista de produtos agrícolas e alimentícios. Com pavilhões cobertos, boxes comerciais, câmaras frias, plataformas de carga e descarga, estacionamento, balanças e espaço administrativo, o equipamento permitirá a conexão entre pequenos produtores e o mercado consumidor de Simões Filho e RMS, reduzindo perdas e intermediários e valorizando a agricultura familiar regional. Para reforçar a cadeia comercial local, o programa também prevê a revitalização das feiras livres do Centro e de Mapele, totalizando 13.000 m², com requalificação do

piso, padronização de bancas, cobertura parcial, acesso à água potável, sanitários, iluminação eficiente e infraestrutura de refrigeração e descarte de resíduos. A melhoria da ambiência e da higiene desses espaços visa ampliar vendas e formalizar os feirantes. Como apoio logístico à agricultura familiar, será adquirido um caminhão refrigerado para transporte seguro de alimentos perecíveis, assegurando a manutenção da cadeia de frio e viabilizando a entrega de produtos ao Centro Agroalimentar e à rede municipal de ensino, via programas de alimentação escolar. Com esse conjunto articulado de ações – atração de empresas, fortalecimento das cadeias produtivas, valorização do comércio local e apoio logístico à agricultura familiar – o programa impulsionará a economia de Simões Filho, ampliando as oportunidades de emprego formal, a renda das famílias e a arrecadação municipal, com foco na inclusão produtiva e na redução das desigualdades territoriais.

F) Fortalecimento Institucional: Reconhecendo que a efetividade das intervenções urbanas depende de uma gestão pública moderna e eficiente, incorporaremos um eixo específico de fortalecimento institucional. A principal ação será a construção de um Novo Centro Administrativo Municipal, com aproximadamente 12.000 m² de área construída, em terreno estratégico na Avenida Henoch Protásio. O edifício será sustentável e acessível, incorporando cobertura verde (jardim suspenso) para conforto térmico e eficiência ambiental. O espaço abrigará, de forma integrada, as principais secretarias municipais, como Planejamento, Fazenda, Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Social, além de gabinetes do Executivo, salas de atendimento ao cidadão (SAC Municipal) e auditório para eventos e capacitações. A centralização da estrutura administrativa visa melhorar o atendimento ao público e ampliar a articulação intersetorial da gestão. Além da edificação, o programa apoiará a aquisição de mobiliário, equipamentos e tecnologias de gestão, incluindo computadores, servidores, softwares integrados de gestão pública (planejamento, orçamento, protocolo, monitoramento de obras), mobiliário ergonômico e, conforme necessidade, veículos e kits técnicos (como drones ou equipamentos topográficos). Para garantir operação eficiente dos investimentos e legado institucional, será implantado um plano de capacitação de 200 servidores municipais, com cursos em áreas como: gestão de projetos com financiamento internacional, planejamento urbano e ambiental, avaliação e monitoramento de políticas públicas, atendimento ao cidadão, manutenção de infraestrutura verde, entre outros. As capacitações serão conduzidas por instituições técnicas ou consultorias especializadas, promovendo transferência de conhecimento e qualificação duradoura. O eixo também apoiará a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, assegurando conformidade com o novo marco legal. A consultoria contratada deverá realizar diagnóstico completo dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos, com definição de metas decenais, projetos prioritários e estimativas de investimentos. O plano será formalizado por lei, viabilizando futuras captações de recursos federais e internacionais e orientando a continuidade das ações do programa. Em síntese, este componente estruturará a base física, tecnológica e humana da gestão municipal, fortalecendo a governança local e ampliando a capacidade da Prefeitura de Simões Filho em planejar, executar e manter políticas públicas integradas e sustentáveis no longo prazo.

Todas as soluções propostas acima estão estruturadas de forma integrada e coerente, de modo que os resultados esperados em cada área reforcem uns aos outros. O programa, de natureza transversal, atua simultaneamente nos pilares ambiental, social, urbano, econômico e institucional, seguindo o modelo de desenvolvimento urbano sustentável e integrado. Conforme detalhado a seguir, cada intervenção foi delineada com metas claras e mensuráveis, e associa-se a objetivos específicos que, por sua vez, contribuem para objetivos estratégicos de políticas públicas de âmbito federal (PPA 2024–2027). Assim, as soluções propostas não apenas respondem aos problemas diagnosticados, mas também alinham Simões Filho às agendas nacionais de crescimento inclusivo, sustentabilidade e melhoria da gestão pública.

1. 2. 6. **Resultado:**

A implementação completa do Programa “Simões Filho 100” deverá produzir resultados diretos e significativos, transformando a realidade local. Os principais benefícios e externalidades positivas esperados incluem:

A) Redução de riscos de desastres e melhoria ambiental: Áreas urbanas antes sujeitas a enchentes e deslizamentos serão tornadas mais seguras e ambientalmente qualificadas. Espera-se, por exemplo, uma redução drástica nos pontos críticos de alagamento da cidade (meta: eliminar ou mitigar inundações em 100% dos trechos historicamente críticos mapeados), graças às obras de macrodrenagem, às wetlands implantadas e às ações contínuas de limpeza dos canais urbanos, que garantirão o fluxo hídrico mesmo em períodos de maior precipitação. Consequentemente, haverá menor incidência de danos a residências e comércios por enchentes, além de uma diminuição nos casos de doenças de veiculação hídrica associadas à água contaminada. Com a execução das obras de contenção em encostas nos bairros do Centro e do Cristo Rei, estima-se reduzir a zero o número de famílias vivendo em áreas de alto risco de deslizamento, eliminando tragédias humanas e prejuízos materiais em períodos de chuva intensa. Ambientalmente, a cidade ganhará qualidade: as lagoas urbanas recuperadas deverão apresentar melhoria nos parâmetros físico-químicos da água (por exemplo, aumento do oxigênio dissolvido e redução de coliformes fecais, conforme monitoramento a ser instituído), elevando a proporção de corpos hídricos com boa qualidade ambiental no município — um indicador alinhado às metas nacionais e internacionais de

sustentabilidade. A revegetação de encostas e a criação do Jardim Botânico expandirão a cobertura vegetal urbana — espera-se acrescentar dezenas de hectares de áreas verdes, contribuindo para o sequestro de carbono, a contenção da erosão do solo e a amenização do microclima urbano. Essas melhorias integradas de infraestrutura verde e cinza reforçam a resiliência climática de Simões Filho, promovendo uma cidade mais segura, saudável e alinhada aos compromissos globais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

B) Melhoria das condições habitacionais e inclusão social: O reassentamento de cerca de 500 famílias resultará em moradias dignas para aproximadamente 2.000 pessoas (considerando média de 4 pessoas por família), retirando-as definitivamente de situações de risco e insalubridade. Isso implicará na melhoria de vários indicadores sociais: redução da vulnerabilidade social e aumento do acesso a serviços básicos – todas as famílias reassentadas passarão a ter água tratada, saneamento adequado e energia regularizada. Espera-se melhoria em indicadores de saúde nessas populações, como redução na incidência de doenças relacionadas ao ambiente precário (doenças de pele, diarréias, doenças respiratórias por mofo, etc.). A urbanização de loteamentos e melhorias de infraestrutura em bairros populares beneficiarão um público ainda mais amplo (estima-se 5.000 moradores diretamente abrangidos), resultando em ambientes urbanísticos mais salubres e seguros. Como resultado, indicadores como índice de satisfação dos moradores com o bairro e valor imobiliário médio nessas áreas devem elevar-se, indicando valorização social e econômica das comunidades. Ações de educação ambiental e mobilização comunitária deverão gerar maior engajamento dos moradores na manutenção das melhorias – espera-se, por exemplo, a formação de comitês comunitários para zelar pelas áreas verdes recuperadas e pela limpeza das novas vias, demonstrando apropriação social dos resultados. Em suma, o programa deverá reduzir a pobreza urbana e promover inclusão, contribuindo para que Simões Filho avance em direção à meta nacional de retirar cidadãos da condição de vulnerabilidade e garantia do direito à moradia (em consonância com o objetivo estratégico 1.11 do PPA, de transição para cidades sustentáveis com habitação e saneamento assegurados).

C) Ampliação de espaços de lazer e uso público: Com a requalificação das 10 praças e implantação de parques lineares e orlas, a cidade terá um incremento inédito em infraestrutura de lazer e convivência. Estima-se que a área de espaços públicos qualificados per capita aumentará significativamente (meta estimada: acréscimo de pelo menos 2 m²/hab em áreas de praças e parques). Essa expansão propiciará aumento na prática de atividades físicas e recreativas ao ar livre – indicadores como percentual da população realizando exercícios regularmente podem crescer como consequência indireta da maior oferta de locais apropriados. Espera-se também melhora na percepção de segurança nos locais atendidos, dado que áreas iluminadas e movimentadas inibem a criminalidade; as comunidades atendidas relatarão maior sensação de segurança e bem-estar. O acesso a esportes e atividades de lazer, especialmente para jovens, deve refletir positivamente na coesão social e na redução de vulnerabilidades sociais (alinhado ao objetivo estratégico 1.13 do PPA, de ampliar o acesso ao esporte e qualidade de vida). As orlas requalificadas de Aratu e Mapele poderão atrair visitantes de outras regiões, fomentando um turismo local e economia criativa – mede-se como resultado esperado um aumento no fluxo de visitantes nas orlas nos fins de semana e feriados (por exemplo, meta de 4.000 visitantes/mês pós-projeto, ante base praticamente nula atualmente). Assim, o programa entregará à população novos espaços de integração social, cujo uso intenso indicará uma melhoria geral na qualidade de vida urbana.

D) Mobilidade urbana e segurança no trânsito aprimoradas: As intervenções previstas no eixo de mobilidade urbana e rural de Simões Filho promoverão maior fluidez, segurança e integração territorial. A nova via estruturante entre o Barreiro e a BA-093 reduzirá o tempo de deslocamento e aliviará rotas congestionadas. A requalificação de 6 km de corredores viários e a pavimentação de 14.000 m² de vias locais trarão impacto direto na mobilidade urbana cotidiana, com estimativa de aumento da velocidade média nos trechos críticos de 20 km/h para 40 km/h. A inclusão de ciclovias, calçadas acessíveis e faixas elevadas estimulará o uso de modais ativos e reduzirá acidentes. Os investimentos também incluem um viaduto, rotatórias, pontos de ônibus e drenagem urbana, ampliando a segurança e o acesso da população a serviços públicos. Com contrapartida do município, serão executadas a recuperação de 23 km de estradas vicinais, a ampliação de 20 km da malha rural e a requalificação de vias urbanas com investimento adicional de aproximadamente USD 13,4 milhões. Essas ações beneficiarão zonas urbanas e comunidades rurais, facilitando o transporte de passageiros, o escoamento da produção agrícola e o acesso a serviços essenciais. Como resultado, espera-se maior integração urbana e rural, melhoria na qualidade de vida e incentivo ao desenvolvimento econômico local.

E) Estímulo à atividade econômica e geração de empregos: Como resultado do novo Centro Industrial e das melhorias nas feiras e centro agroalimentar, espera-se uma dinamização da economia local. Um indicador de resultado será o número de novas empresas instaladas em Simões Filho nos anos seguintes à implantação do parque industrial – meta preliminar: ocupação de pelo menos 50% da área industrial (25 ha) até 5 anos pós-projeto, com a atração de diversas empresas, especialmente nos setores logístico, manufatureiro e de comércio atacadista. Isso acarretará na criação de empregos diretos: estima-se potencial para milhares de novos postos de trabalho no município de 5.000 a 10.000 empregos diretos ao término do programa, considerando empresas atraídas e formalização de feirantes. Indicadores macroeconômicos municipais como valor adicionado industrial e arrecadação

de ISS tendem a aumentar, refletindo a expansão da base econômica, contribuindo para o objetivo estratégico 2.5 do PPA de aumentar produtividade e melhorar o ambiente de negócios, bem como 2.7 de geração de trabalho digno. No setor agrícola e de abastecimento, a estruturação do Centro Agroalimentar e a melhoria das feiras levarão a redução de perdas pós-colheita e aumento da eficiência na distribuição de alimentos. Uma das meta é reduzir em 40% as perdas de hortifrútis perecíveis pela disponibilização de caminhão frigorífico e câmaras frias – aumentando, portanto, a renda líquida dos produtores participantes. Espera-se ainda formalização e aumento da renda dos feirantes e pequenos comerciantes beneficiados, medido pelo incremento no faturamento das feiras revitalizadas elevando as vendas 50% das vendas atuais, após um ano da intervenção. A população em geral também se beneficiará com maior oferta de produtos alimentares de qualidade a preços competitivos. Em síntese, o programa deve fortalecer a economia local, reduzindo a dependência de municípios vizinhos para emprego e abastecimento, e tornando Simões Filho mais atrativa para negócios – consolidando seu papel de polo econômico na RMS.

F) Modernização da gestão municipal e capacidade institucional fortalecida: Ao término do programa, a Prefeitura de Simões Filho estará melhor equipada física e tecnicamente para gerir a cidade e seus desafios futuros. A entrega do novo Centro Administrativo permitirá concentrar serviços e melhorar o atendimento ao cidadão – espera-se redução no tempo de espera e número de deslocamentos necessários para o munícipe resolver demandas administrativas, sendo um indicador a diminuição do tempo médio de atendimento ao público em 2h. Os novos sistemas integrados de gestão implementarão rotinas mais eficientes; como a projeção de aumento do percentual de execução orçamentária planejada e de redução de retrabalho/processos manuais na administração, indicando o ganho de eficiência. A capacitação de 200 servidores resultará em melhoria de desempenho em setores-chave – medido por avaliações de desempenho pós-treinamento ou pelo sucesso na execução do programa dentro dos prazos e custos previstos (servidores capacitados aptos a tocar licitações, supervisão de obras, prestação de contas, etc.). A finalização da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico fornecerá um norte estratégico para investimentos futuros: espera-se que, munido desse plano, o município já capte recursos externos adicionais nos anos seguintes, utilizando como indicador o número de projetos de saneamento aprovados/financiados após o plano, meta de pelo menos 2 até 2030. Em termos de transparência e governança, a Prefeitura deverá adotar práticas aprimoradas de monitoramento e avaliação – possivelmente publicando relatórios periódicos de acompanhamento do presente programa, dando satisfação à sociedade. Em suma, o resultado final no eixo institucional será uma prefeitura mais ágil, transparente e capaz, o que garante a sustentabilidade de todos os investimentos físicos realizados, pois uma gestão fortalecida conseguirá operar e manter os equipamentos entregues e ainda planejar novas melhorias de forma contínua.

Em conjunto, esses resultados esperados contribuirão para uma transformação positiva de Simões Filho, colocando o município em um novo patamar de desenvolvimento urbano sustentável, qualidade de vida e eficiência administrativa. O programa almeja, em última instância, que Simões Filho se torne uma cidade 100% integrada, resiliente, inclusiva e próspera, servindo de referência em políticas urbanas integradas na Bahia. Todos os indicadores de resultado foram delineados seguindo o modelo SMART (específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado) e serão detalhados a seguir, vinculados a objetivos específicos alinhados às políticas públicas de âmbito federal, notadamente ao Plano Plurianual 2024–2027 e seus objetivos estratégicos.

1. 3. **Objetivo**

(i)Objetivo Geral: Transformar Simões Filho em uma cidade mais sustentável, resiliente e inclusiva, por meio da implementação integrada de intervenções em infraestrutura urbana, socioambiental e institucional que melhorem a qualidade de vida da população, reduzam desigualdades e fortaleçam a capacidade de gestão municipal.

(ii) Objetivos Específicos

1. Aprimorar a sustentabilidade ambiental urbana e a resiliência climática de Simões Filho, mediante a implantação de infraestrutura de drenagem eficiente e soluções baseadas na natureza, a recuperação de corpos hídricos e áreas verdes, e a mitigação de riscos de desastres naturais.
Alinhamento:

- Componentes: 1 – Sustentabilidade Ambiental e 3 – Espaços Públicos,

- Resultados Esperados: redução de alagamentos, melhoria da qualidade da água e aumento de áreas verdes.

- Objetivo Estratégicos PPA 2024-2027: OE 201 “Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente” e 202 “Ampliar as capacidades de prevenção e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas”

- Indicadores:

- Indicador 1 - Proporção de população urbana vivendo em domicílios precários;
- Indicador 2 - Redução dos pontos críticos de alagamento urbano no território municipal;
- Indicador 3 - Índice de qualidade da água (IQA) nas lagoas urbanas recuperadas no município;
- Indicador 4 - Proporção da população urbana com acesso a áreas verdes públicas qualificadas;
- Indicador 8 - Proporção de corpos hídricos urbanos com boa qualidade ambiental (%) [Indicador Chave Nacional do OE 201]

2. Promover habitação segura e inclusão socioespacial, reassentando famílias de baixa renda para moradias dignas fora de áreas de risco e dotando bairros populares de infraestrutura básica e ações sociais que elevem a qualidade de vida e integrem essas comunidades ao tecido urbano formal.

Alinhamento:

- Componente : 2 – Habitação e Inclusão Social

- Resultados Esperados: zero famílias em áreas de risco e urbanização de assentamentos precários.

- Objetivo Estratégicos PPA 2024-2027: OE 111 do PPA “Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura”; e OE 101 redução da pobreza e vulnerabilidade por retirar famílias do Mapa de Fome/Miserabilidade.

- Indicadores:

- Indicador 1 - Proporção de população urbana vivendo em domicílios precários;
- Indicador 4 - Proporção da população urbana com acesso a áreas verdes públicas qualificadas.

3. Expandir e qualificar os espaços públicos de lazer, esporte e cultura, por meio da requalificação de praças, implantação de parques lineares e revitalização de orlas, garantindo acesso da população a áreas de convivência adequadas, seguras e inclusivas.

Alinhamento:

- Componente : 3 – Espaços Públicos e Lazer

- Resultados Esperados: aumentar a oferta de áreas verdes e equipamentos de lazer.

- Objetivo Estratégicos PPA 2024-2027: OE 111 do PPA “Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura”; e OE 113 “Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na qualidade de vida”.

- Indicadores:

- Indicador 1 - Proporção de população urbana vivendo em domicílios precários;
- Indicador 4 - Proporção da população urbana com acesso a áreas verdes públicas qualificadas.

4. Melhorar a mobilidade urbana e a segurança no trânsito em Simões Filho, implementando novas ligações viárias, pavimentando e requalificando vias existentes e adotando medidas de acalmamento de tráfego, de forma a reduzir tempos de deslocamento, facilitar o acesso aos serviços e diminuir os acidentes de trânsito.

Alinhamento:

- Componente : 4 – Mobilidade Urbana

- Resultados Esperados: redução de congestionamentos e acidentes.

- Objetivo Estratégicos PPA 2024-2027: OE 111 do PPA “Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura”; e OE 210 “Promover maior eficiência logística” em âmbito local, pois melhora a eficiência do transporte urbano e conecta modais, além de contribuir para segurança viária, um subcomponente da agenda de cidades seguras.

- Indicadores:

Indicador 5 - Percentual da população urbana residente a até 500 metros de infraestrutura viária qualificada com acesso a transporte público e mobilidade ativa (%) [Indicador Chave Nacional do OE 111]

5. Estimular o desenvolvimento econômico local e a geração de empregos, por meio da criação de infraestrutura industrial, comercial e logística (novo centro industrial, centro agroalimentar, mercados revitalizados), promovendo a inserção produtiva da população e o aumento da competitividade do município.

Alinhamento:

- Componente : 5 – Desenvolvimento Econômico

- Resultados Esperados: novos investimentos e empregos

- Objetivo Estratégicos PPA 2024-2027: OE 205 “Ampliar a produtividade e competitividade da economia com fortalecimento do ambiente de negócios” – pois a infraestrutura industrial melhora o ambiente de negócios local – e OE 207 “Ampliar a geração de oportunidades de trabalho e inserção produtiva dos mais pobres”, já que empregos serão gerados e pequenos produtores/comerciantes fortalecidos

- Indicadores:

- Indicador 7 - Indicador 7 - Geração de Empregos Formais e Expansão da Atividade Econômica a partir do Novo Centro Industrial e do Centro Agroalimentar Municipal.

6. Fortalecer a capacidade institucional da administração municipal, através da modernização da infraestrutura administrativa (construção de centro administrativo), da adoção de sistemas de gestão integrada, capacitação de servidores e planejamento setorial (Plano de Saneamento), assegurando a sustentabilidade e eficiência na implementação de políticas públicas.

Alinhamento:

- Componente : 6 – Fortalecimento Institucional

- Resultados Esperados: melhoria na gestão e serviços públicos

- Objetivo Estratégicos PPA 2024-2027: OE 302 “Promover o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais para prestar serviços públicos de qualidade”, bem como contribui transversalmente para a reconstrução do Estado e aprimoramento da governança local, em linha com as prioridades federais de fortalecimento institucional.

Indicadores:

Indicador 6 - Aumento da satisfação dos cidadãos usuários dos serviços públicos municipais de Simões Filho.

Segue a lista dos Objetivos Estratégicos com os quais esta carta se alinha:

- **OE 111** - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- **OE 113** - Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.
- **OE 201** - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.
- **OE 202** - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.
- **OE 203** - Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável.
- **OE 205** - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios.
- **OE 207** - Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres.
- **OE 210** - Promover maior eficiência logística.

- **OE 212** - Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional.
- **OE 214** - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.
- **OE 301** - Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social.
- **OE 303** - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população.

1. 26. **Indicadores**

1. 26. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Indicador 1 - Proporção de população urbana vivendo em domicílios precários [Indicador Chave Nacional do OE 111]

Descrição:
Mensurar, de forma objetiva, o número acumulado de famílias reassentadas, no âmbito do Programa Simões Filho 100, que anteriormente residiam em áreas classificadas como de risco geológico, hidrológico e/ou socioambiental, como encostas íngremes sujeitas a deslizamentos, margens de corpos d'água urbanizados sujeitos a alagamentos frequentes e setores com infraestrutura urbana precária ou inexistente, onde há comprometimento da saúde, da segurança e da dignidade da moradia.

A estratégia de reassentamento proposta no programa visa mitigar os riscos associados à permanência dessas famílias em territórios vulneráveis, promovendo a sua transferência planejada para empreendimentos habitacionais localizados em áreas seguras, regularizadas e dotadas de infraestrutura básica (saneamento, vias de acesso, iluminação pública, drenagem, áreas de lazer, equipamentos públicos essenciais). Os imóveis destinados a essas famílias deverão atender aos parâmetros mínimos de habitabilidade definidos pela legislação federal e municipal, e sua entrega será formalizada mediante assinatura de termo de recebimento, registro fotográfico e laudo de vistoria de desocupação do imóvel anterior.

O indicador será calculado com base na contagem acumulada das famílias reassentadas, considerando os registros oficiais do programa, especialmente os termos de entrega emitidos pela Secretaria de Habitação do Município, o cadastro social das famílias beneficiadas e os registros de vistoria técnica de desocupação dos locais de origem.

Trata-se, portanto, de um indicador de resultado direto, vinculado à dimensão social do programa, permitindo avaliar o alcance da política pública no que se refere à promoção da habitação segura, à eliminação de riscos geotécnicos e hidrológicos urbanos e à ampliação do acesso à moradia digna.

Sua formulação foi desenvolvida com base na metodologia SMART (específico, mensurável, atingível, relevante e temporal), conforme segue:

- Específico (S): o indicador contempla exclusivamente o universo de famílias reassentadas de áreas de risco identificadas nos estudos prévios de campo e cadastradas pela equipe técnica municipal.

- Mensurável (M): a apuração do indicador se dará por meio de dados objetivos, devidamente registrados nos sistemas de gestão habitacional e sociais da Prefeitura, como os cadastros socioeconômicos, termos de entrega de moradia, registros de desocupação e vistorias georreferenciadas.

- Atingível (A): a meta de 500 famílias reassentadas até 2029 é considerada exequível no contexto do programa, considerando a capacidade orçamentária, o volume de unidades habitacionais planejadas e a parceria com órgãos técnicos e sociais do município.

- Relevante (R): o reassentamento de famílias em áreas de risco é uma das ações centrais do Programa Simões Filho 100, com impacto direto na melhoria da qualidade de vida, na redução da vulnerabilidade social e na prevenção de desastres, alinhando-se a políticas habitacionais nacionais e à agenda de cidades resilientes.

-

Temporal (T): o indicador tem horizonte de execução e monitoramento bem definido, com linha de base em 2025 (famílias ainda em áreas de risco) e meta prevista para 2032 (quantidade de famílias reassentadas).

O indicador guarda coerência direta com o Objetivo Específico 2 (2) do Programa Simões Filho 100, que trata da promoção da habitação segura e inclusão social, sendo o seu principal instrumento de mensuração. Ao mesmo tempo, ele contribui com o Objetivo Específico 1 , na medida em que a retirada de famílias de áreas de risco contribui para a recuperação ambiental e o uso ordenado do território.

No âmbito do Plano Plurianual da União (2024–2027), o indicador está alinhado ao OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

Fórmula de cálculo:
Soma acumulada das famílias reassentadas com moradia segura entregue (formalizada por termo de entrega) e imóvel anterior desocupado com laudo de vistoria emitido pela equipe técnica.

Os dados serão extraídos dos seguintes instrumentos e sistemas:

- Cadastro socioeconômico das famílias reassentadas (Secretaria de Habitação e Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania);
- Termos de entrega de moradia;
- Laudos de vistoria da desocupação e registros fotográficos;
- Relatórios de monitoramento físico-financeiro do programa.

Meta:
Linha de base: Famílias ainda em áreas de risco em 2025.
Valor da meta: 500 famílias reassentadas.
Unidade de medida: Famílias reassentadas (unidade).
Ano de referência para atingimento da meta: 2032.

1. 26. 11. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Indicador 2 - Redução dos pontos críticos de alagamento urbano no território municipal

Descrição:
Este indicador mensura a efetividade das intervenções do Programa Simões Filho 100 na mitigação de alagamentos recorrentes em áreas urbanas críticas do município, expressando em percentual (%) a redução dos pontos críticos de alagamento identificados anteriormente à implementação das obras de drenagem urbana, infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza.

Os pontos críticos de alagamento considerados são aqueles previamente mapeados pela Defesa Civil e Secretaria de Infraestrutura e que registram inundações frequentes com impactos relevantes sobre a mobilidade, segurança e saúde pública da população local.

As áreas prioritárias incluem os bairros: Centro, CIA I, Parque Continental, Barreiro e KM 30, que concentram a maior parte dos episódios históricos de alagamentos segundo dados técnicos municipais.

Este indicador se fundamenta na abordagem SMART:

- **Específico (S):** Mede exclusivamente a redução percentual dos pontos críticos de alagamento previamente identificados nos bairros de maior vulnerabilidade urbana.
- **Mensurável (M):** A medição é realizada por mapeamento técnico comparativo pré e pós-obras, com uso de registros oficiais e sistemas de georreferenciamento.
-

Atingível (A): A meta foi definida com base na viabilidade física, técnica e financeira das obras previstas no programa.

- **Relevante (R):** Trata-se de um dos principais desafios históricos de Simões Filho, com impactos diretos na qualidade de vida urbana e na segurança da população.

- **Temporal (T):** A linha de base será consolidada em 2024, com avaliação final prevista para 2032, podendo haver monitoramentos intermediários a cada etapa concluída.

Este indicador está vinculado ao Componente 1 – Sustentabilidade ambiental e resiliência urbana, sendo um dos principais parâmetros para avaliar a mitigação de riscos e a eficiência das soluções baseadas na natureza e infraestrutura tradicional de drenagem.

Está igualmente alinhado ao OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas, que trata da redução de riscos urbanos e ambientais em cidades brasileiras.

A abordagem do programa inclui soluções estruturais (como as três wetlands artificiais, canais e bueiros) e não-estruturais (revegetação de encostas, monitoramento das chuvas, educação ambiental), integrando o conceito de infraestrutura azul-verde e de cidades resilientes.

Fórmula de cálculo:

(Pontos eliminados ÷ Pontos identificados inicialmente) × 100

Legenda:

- Pontos eliminados = número de pontos críticos de alagamento solucionados após as obras

- Pontos identificados inicialmente = total de pontos críticos mapeados antes das intervenções

Dados de acompanhamento e fonte de verificação:
Os dados serão obtidos e validados com base nas seguintes fontes:

- Mapas de alagamento produzidos pela Defesa Civil e Secretaria de Infraestrutura (antes e depois);

- Relatórios de ocorrência de alagamentos registrados nos canais de atendimento da Prefeitura (2023–2032);

- Laudos técnicos e fotografias georreferenciadas;

- Vistorias de campo;

- Avaliação técnica de desempenho hidrológico das áreas de intervenção (pós-obra);

- Plataforma municipal de monitoramento ambiental integrada.

Meta:
Linha de base: 15 pontos críticos de alagamento mapeados (2024)
Valor da meta: 80% de redução dos pontos críticos de alagamento.
Unidade de medida: Percentual (%)
Ano de referência para atingimento da meta: 2032.

1. 26. 25. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Indicador 3 - Índice de qualidade da água (IQA) nas lagoas urbanas recuperadas no município

Descrição:

Este indicador mede, com base em metodologia nacional padronizada, a melhoria na qualidade da água dos corpos hídricos urbanos que serão objeto de ações de despoluição, drenagem, recuperação ambiental e requalificação paisagística no âmbito do Programa Simões Filho 100. Trata-se de um indicador composto e amplamente reconhecido, denominado Índice de Qualidade da Água – IQA, que varia em uma escala de 0 a 100 e considera diversos parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água, como oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, turbidez, pH, nitrato, fósforo total, temperatura e sólidos totais.

O indicador será utilizado para aferir a efetividade das ações ambientais e urbanísticas previstas no programa, em especial:

- Instalação de wetlands artificiais;
- Intervenções de macrodrenagem urbana sustentável;
- Controle de esgotos e lançamento irregular de resíduos;
- Recuperação da vegetação ciliar;
- Implementação de parques lineares nos entornos das lagoas.

O objetivo é demonstrar que essas ações integradas resultam em melhoria real e mensurável da qualidade das águas superficiais, de forma a possibilitar uso público, restauração de ecossistemas e mitigação de riscos sanitários.

O IQA será monitorado com base em coletas periódicas de amostras das lagoas recuperadas, conforme protocolo estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/2005 e recomendações da ANA (Agência Nacional de Águas). A periodicidade prevista é trimestral, com análise em laboratório homologado.

A lógica SMART do indicador é plenamente atendida:

- Específico (S): refere-se exclusivamente às lagoas urbanas tratadas pelo Programa Simões Filho 100;
- Mensurável (M): a escala de 0 a 100 é objetiva e padronizada;
- Atingível (A): a meta fixada reflete melhora consistente, porém factível, conforme experiências similares em áreas urbanas brasileiras;
- Relevante (R): a recuperação da qualidade das águas é elemento central da sustentabilidade urbana e saúde pública;
- Temporal (T): horizonte de monitoramento e meta está definido até o ano de 2032.

Este indicador está associado ao Objetivo Específico 1 – Sustentabilidade ambiental e requalificação de corpos hídricos, sendo um dos mais importantes para mensurar impactos ambientais e qualidade de vida urbana.

No Plano Plurianual da União 2024–2027, o indicador se alinha ao 201 – Conservar o meio ambiente, proteger a biodiversidade e recuperar áreas degradadas. Também está vinculado ao Indicador Nacional “Proporção de corpos hídricos com qualidade de água adequada”.

Fórmula de cálculo:
Média aritmética dos valores do IQA trimestral obtidos nas lagoas recuperadas, em cada ponto de coleta georreferenciado.

Fonte de dados e verificação:

- Coletas e análises laboratoriais padronizadas (certificadas);
- Relatórios da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade Simões Filho;
- Laudos de acompanhamento emitidos por consultorias técnicas ambientais;
- Mapas geoespaciais das lagoas tratadas com suas bacias de contribuição;
- Comparação entre linha de base (pré-intervenção) e períodos subsequentes;
- Sistema de monitoramento contínuo de indicadores ambientais (plataforma municipal).

Observação:
O valor do IQA médio será utilizado como referência sintética para demonstrar o efeito das intervenções integradas, ainda que cada lagoa possa apresentar evoluções distintas. Além da melhoria ambiental, o indicador poderá subsidiar futuras decisões sobre uso recreativo, paisagístico e turístico das áreas recuperadas.

Meta:
Linha de base: IQA médio = 10 (2025, classificação “péssima”)
Valor da meta: IQA médio ? 50 (classificação “regular” ou superior)
Unidade de medida: Índice de Qualidade da Água (escala 0–100)
Ano de referência para atingimento da meta: 2032.

1. 26. 42. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Indicador 4 - Proporção da população urbana com acesso a áreas verdes públicas qualificadas (em %)

Descrição:
Este indicador mede a proporção da população urbana de Simões Filho que reside em um raio de até 300 metros lineares de caminhada de alguma área verde pública ambientalmente qualificada implantada ou requalificada no âmbito do Programa Simões Filho 100 (SF100). A métrica é baseada em metodologia reconhecida internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela ONU-Habitat, sendo adotada como referência técnica para mensuração do acesso equitativo a espaços públicos verdes em contextos urbanos.

O critério de 300 metros representa uma distância média de caminhada confortável e segura, especialmente relevante para públicos vulneráveis (crianças, idosos, pessoas com deficiência). Tal distância é considerada o limite para garantir o acesso funcional a áreas verdes com impacto positivo na saúde física e mental, lazer, socialização e melhoria microclimática.

As áreas verdes públicas qualificadas consideradas neste indicador incluem:

- Parques lineares com vegetação significativa e infraestrutura de lazer;
- Praças requalificadas com arborização densa e permeabilidade do solo;
- Encostas revegetadas e transformadas em áreas de uso público com função ambiental;
- Orlas urbanas (Mapele e Aratu) requalificadas com vegetação, trilhas e equipamentos coletivos;
- Jardim Botânico Municipal, incluindo trilhas, áreas reflorestadas e viveiros acessíveis ao público;
- Corredores ecológicos ao longo de corpos d’água, com preservação de APPs e uso recreativo.

O indicador não se limita à quantificação física de metros quadrados (produto), mas sim busca evidenciar impacto sobre a qualidade de vida da população, por meio da expansão do acesso a áreas ambientalmente adequadas, seguras, inclusivas e abertas ao uso coletivo. Tais espaços devem conter, no mínimo, 50% de cobertura vegetal efetiva, mobiliário urbano mínimo e infraestrutura que garanta uso contínuo, seguro e acessível à população.

A malha populacional será sobreposta aos raios de cobertura de 300m das áreas verdes mapeadas, utilizando ferramentas de geoprocessamento e dados oficiais do IBGE e da Prefeitura.

A estrutura SMART está plenamente atendida:

- Específico (S): o indicador é restrito à população urbana com acesso funcional a áreas verdes requalificadas ou criadas pelo programa;
- Mensurável (M): expresso em percentual, com base em dados censitários e geoespaciais oficiais;
- Atingível (A): a meta é ambiciosa, mas compatível com a extensão dos projetos previstos (parques, orlas, encostas e praças);
- Relevante (R): acesso equitativo a áreas verdes públicas impacta diretamente na saúde, segurança, bem-estar e sustentabilidade urbana;
- Temporal (T): a meta de ampliação do acesso está projetada para o ano de 2032, permitindo avaliação gradual e acompanhamento sistemático.

O indicador está diretamente ligado ao Objetivo Específico 1 – Sustentabilidade ambiental e resiliência climática e ao 3 – Requalificação urbana e espaços públicos acessíveis, além de contribuir transversalmente com ações de saúde pública, prevenção a enchentes, proteção da biodiversidade e turismo ecológico-cultural.

No PPA da União 2024–2027, vincula-se a múltiplas áreas estratégicas:

- Eixo 1 – Desenvolvimento social e redução de desigualdades, pelo impacto em qualidade de vida urbana;
- Eixo 2 – Sustentabilidade climática e conservação ambiental, com ênfase no OE 201 – Conservar o meio ambiente e recuperar áreas degradadas;
- Também contribui com Eixo 3 – Governança e cidades inteligentes, ao fomentar planejamento territorial sustentável.

Fórmula simplificada:

Área verde total (m²) = soma das áreas (m²) criadas ou revitalizadas com cobertura vegetal e acesso público.

Fonte de dados e verificação:

- Mapeamento digital georreferenciado das áreas verdes públicas existentes e criadas (SITGEO);
- Dados censitários e populacionais do IBGE – Censo 2022, com segmentação territorial;
- Cadastro técnico municipal de áreas verdes (a ser implementado pelo programa);

- Relatórios das Secretarias de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Infraestrutura;
- Laudos de entrega das obras com certificação ambiental mínima (vegetação, drenagem, permeabilidade, acessibilidade);
- Fotografias aéreas, sensoriamento remoto e drones;
- Auditorias externas (ambiental, urbanística e financeira);
- Pesquisas de percepção e usabilidade pós-implantação com moradores do entorno.

Observações:

- Serão desconsideradas áreas verdes exclusivamente ornamentais, inacessíveis ou privadas;
- A análise será espacialmente desagregada, permitindo identificar desigualdades territoriais no acesso verde e orientar futuras intervenções;
- O indicador poderá embasar políticas urbanas complementares de zoneamento, microplanejamento e adensamento equilibrado;
- Tende a influenciar positivamente outros indicadores como bem-estar psicológico, segurança urbana, mobilidade ativa e saúde preventiva.

Meta:
Linha de base (2024): 9% da população urbana de Simões Filho reside atualmente em até 300m de uma área verde pública qualificada.
Valor da meta: ? 25% da população urbana residindo a até 300 metros lineares de caminhada de uma área verde pública qualificada até o final do programa.
Unidade de medida: Percentual (%) da população urbana.
Ano de referência para atingimento: 2032.

1. 26. 69. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Indicador 5 - Percentual da população urbana residente a até 500 metros de infraestrutura viária qualificada com acesso a transporte público e mobilidade ativa (%) [Indicador Chave Nacional do OE 111]

Descrição:
Este indicador mede a proporção da população urbana residente em um raio de até 500 metros lineares das vias requalificadas ou implantadas pelo Programa Simões Filho 100, que passaram a contar com infraestrutura viária qualificada. Essa qualificação envolve a pavimentação adequada, calçadas acessíveis, abrigos de transporte público e/ou ciclovias, garantindo mobilidade segura, eficiente e inclusiva.

O raio de 500 metros é adotado com base em padrões nacionais e internacionais como distância de acesso seguro e confortável ao transporte público e à mobilidade ativa (caminhada e bicicleta). O indicador busca capturar o impacto direto das intervenções de mobilidade urbana e rural do programa na melhoria do acesso físico da população – especialmente dos grupos mais vulneráveis – aos modais sustentáveis.

As obras contempladas incluem:

- Implantação de nova via estruturante entre o bairro Barreiro e a BA-093 (1,5 km);
- Requalificação e pavimentação de corredores viários estratégicos (6 km);
- Pavimentação de vias locais em bairros prioritários (14.000 m²);
- Construção de viaduto na região do Estádio Municipal;

- Instalação de ciclovias, calçadas acessíveis e abrigos de transporte público;
- Requalificação de vias urbanas e rurais (43 km), incluindo recuperação e ampliação da malha vicinal.

Está estruturado segundo os critérios do modelo SMART:

- Específico (S): População urbana com acesso próximo a vias com transporte público e infraestrutura ativa.
- Mensurável (M): Percentual da população urbana total.
- Atingível (A): Com base nas projeções geoespaciais e de alcance das obras previstas.
- Relevante (R): Promove equidade territorial, segurança no deslocamento e acesso a serviços.
- Temporal (T): Aferição final em 2032, com medições intermediárias ao longo da execução.

O indicador está relacionado diretamente ao Objetivo Estratégico 111:

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

Indicador-chave relacionado no PPA da União: Percentual de pessoas próximas da rede de transporte público de média e alta capacidade.

Fórmula de cálculo:

(População residente a até 500m das vias tratadas ÷ População urbana total) × 100

Fonte de dados e verificação:

- Mapas georreferenciados das vias tratadas (SIG Municipal / SiTGEO);
- Dados censitários IBGE 2022 e projeções populacionais;
- Relatórios de execução física das obras;
- Buffer de 500 metros gerado por sistemas GIS (QGIS, ArcGIS).

Meta:
Linha de base (2024): 32% da população urbana com acesso viário qualificado e próximo a transporte/ciclovia.
Meta (2032): ? 55% da população urbana a até 500 metros de vias com transporte público e ciclovias.
Unidade de medida: Percentual (%)
Ano de referência para atingimento: 2032.

1. 26. 86. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Indicador 6 - Aumento da satisfação dos cidadãos usuários dos serviços públicos municipais de Simões Filho

Descrição:
Este indicador mede o grau de satisfação da população com os serviços públicos municipais prestados diretamente pela Prefeitura, especialmente após a inauguração do novo Centro Administrativo de Simões Filho, implantação de sistemas digitais integrados e capacitação dos servidores. Será mensurado por meio de pesquisa amostral anual, com metodologia estruturada em escala Likert (1 a 5), aplicada junto aos usuários que buscaram atendimento nas secretarias, unidades públicas e demais estruturas da administração direta.

Trata-se de um indicador de resultado qualitativo essencial para aferir a eficiência e responsividade do serviço público municipal, funcionando como termômetro da percepção social sobre o funcionamento da máquina pública. O novo Centro Administrativo tem como função integrar os serviços prestados atualmente de forma dispersa, melhorando os fluxos de atendimento e reduzindo a burocracia, o que deve se refletir no aumento dos níveis de aprovação da população.

Está estruturado segundo os critérios do modelo SMART:

- Específico (S): foca na avaliação de qualidade dos serviços públicos prestados pela administração municipal de forma direta, nos pontos físicos de atendimento ao cidadão e nos serviços digitais integrados;
- Mensurável (M): é mensurado por escala padronizada (1 a 5), resultando em média aritmética da avaliação dos respondentes;
- Atingível (A): considera ações concretas como a construção do novo Centro Administrativo, aquisição de equipamentos, implantação de novos sistemas de gestão pública e capacitação técnica de servidores, permitindo avanços consistentes na qualidade do atendimento;
- Relevante (R): o nível de satisfação dos usuários está diretamente ligado à confiança institucional, à transparência pública e à efetividade da gestão municipal;
- Temporal (T): os dados serão coletados anualmente, com aferição de tendências até o final do programa em 2032.

Este indicador está vinculado ao Objetivo Específico 6 – Fortalecimento institucional e melhoria da gestão pública municipal, reforçando a dimensão institucional do Programa Simões Filho 100, que busca não apenas executar obras físicas, mas também modernizar o aparato administrativo e elevar os padrões de qualidade do serviço público.

Vinculação ao PPA daUnião 2024-2027:

- OE 301 – Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social ;
- Diálogo direto com o objetivo de promover a modernização do Estado e a ampliação da satisfação dos usuários com os serviços públicos, com base em mecanismos de avaliação contínua da qualidade dos serviços.
- OE 302 - Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.
- OE 303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população

Indicador-chave relacionado no PPA da União:
Posição do Brasil no Índice de Desenvolvimento de Governo eletrônico das Nações Unidas

Fórmula de cálculo:

Índice de Satisfação = Soma das notas ÷ Número de respondentes.

Exemplo prático de aplicação:

300 usuários respondem à pesquisa com notas entre 1 e 5. A soma das notas foi 1200.

Índice de Satisfação = 1200 ÷ 300 = 4,0 ? resultado indica nível “bom” de satisfação.

Fontes de Dados e Verificação:

- Pesquisas de campo aplicadas anualmente pela Ouvidoria Municipal ou empresa especializada;
- Aplicação de questionários presenciais ou digitais em unidades do novo Centro Administrativo, postos de atendimento das secretarias, escolas, unidades de saúde, etc.;
- Consolidação em sistema eletrônico com relatórios de monitoramento de qualidade do atendimento;
- Eventual utilização de tecnologias de painel digital ou QR Codes nos locais atendidos para coleta contínua de percepção.

Observações:

- A amostra será estratificada por tipo de serviço, unidade de atendimento e perfil do usuário (faixa etária, bairro, etc.), garantindo representatividade e imparcialidade da medição;
- O indicador também poderá ser desdobrado por secretaria e tipo de serviço, permitindo ajustes operacionais mais direcionados;
- As pesquisas seguirão protocolo ético e garantias de anonimato dos respondentes.

Meta:
Linha de base (2024): Nota média estimada de 2,5 (nível considerado “regular” ou “ruim” pelos padrões adotados.
Valor da meta: Nota média igual ou superior a 4,0 na escala de 1 a 5
Unidade de medida: Índice de satisfação (pontuação média)
Ano de referência para atingimento: 2032

1. 26. 103. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Indicador 7 - Geração de Empregos Formais e Expansão da Atividade Econômica a partir do Novo Centro Industrial e do Centro Agroalimentar Municipal

Descrição:
Este indicador mede o impacto direto do Programa Simões Filho 100 na geração de empregos formais e na dinamização da economia local, por meio da instalação de empresas no novo Centro Industrial e da formalização de produtores rurais e feirantes no Centro Agroalimentar Municipal (CAM).

O foco principal é mensurar o número total de empregos formais gerados como resultado das infraestruturas entregues pelo programa, acompanhado da quantidade de empresas operando no novo polo industrial e de agricultores familiares formalizados e integrados à cadeia produtiva agroalimentar do município.

Inclui:

- Empregos formais criados por empresas instaladas no novo Centro Industrial (com base em RAIS/CAGED);

- Número de empresas formalmente instaladas e em operação no Centro Industrial;

- Número de produtores familiares/feirantes formalizados e integrados às atividades do CAM.

O indicador será acompanhado com base em cadastros administrativos e registros oficiais, e está estruturado segundo os critérios SMART:

- Específico (S): Foca na mensuração dos empregos diretos criados por empresas apoiadas pela infraestrutura do SF100 e na inclusão produtiva de agricultores familiares.

- Mensurável (M): Utiliza registros oficiais (RAIS, CAGED, CNPJ, contratos de cessão, etc.), permitindo verificação objetiva.

- Atingível (A): Considera o potencial logístico do município e a viabilidade de operação do CAM e do novo Distrito Industrial.

- Relevante (R): Atende aos objetivos estratégicos de geração de emprego, inclusão produtiva e desenvolvimento regional.

- Temporal (T): Linha de base em 2024; meta aferida até 2032, com marcos intermediários conforme entrega das estruturas.

Alinhamento Estratégico:

- OE 203: Fortalecer a agricultura familiar;

- OE 205: Promover a competitividade e a produtividade da economia;

- OE 207: Promover o trabalho e a geração de emprego e renda;

- OE 210: Promover infraestrutura logística eficiente e moderna.

Fórmula de cálculo:

Número total = (Empregos formais por empresa instalada) + (Empregos gerados por cooperativas ou associações de produtores formalizados)

Critérios de apuração:

- Empresas com CNPJ ativo e operação instalada na área do novo Centro Industrial;

- Produtores/feirantes com formalização (CNPJ, DAP, inscrição municipal) e uso efetivo da estrutura do CAM (comercialização mensal mínima e adesão a normas sanitárias);

- Consideram-se também as cooperativas de agricultura familiar habilitadas e ativas nas instalações.

Fontes de dados:

- Registros RAIS/CAGED (empregos formais);

- Receita Federal (CNPJ) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (alvarás, contratos);
- Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (cadastros de produtores);
- Registros operacionais do CAM (controle de boxes, adesão às normas sanitárias);
- Relatórios de uso do caminhão refrigerado, galpões e estruturas de comercialização.

Meta:
Linha de base (2024): Terreno sem ocupação empresarial formal; CAM ainda não implantado; produtores em situação majoritariamente informal.
Valor da meta: 10 empresas instaladas no novo Centro Industrial; 30 produtores familiares ou feirantes formalizados e 300 novos empregos formais gerados.
Unidade de medida: Número de empresas formalmente instaladas no Centro Industrial e número de produtores familiares e feirantes formalizados no Centro Agroalimentar Municipal (CAM).
Ano de referência para atingimento: 2032.

1. 26. 125. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Indicador 8 - Proporção de corpos hídricos urbanos com boa qualidade ambiental (%) [Indicador Chave Nacional do OE 201]

Descrição:
Este indicador mede a proporção de corpos hídricos urbanos monitorados no município de Simões Filho que atingem classificação **"boa" ou superior** de qualidade ambiental, conforme critérios da Resolução CONAMA nº 357/2005 e o **Índice de Qualidade da Água (IQA)**.

As análises serão concentradas nos corpos hídricos urbanos diretamente beneficiados pelas intervenções ambientais do Programa **Simões Filho 100**, incluindo:

- **Lagoa da Coroa**
- **Tanque do Coronel**
- **Corpo d'água do Núcleo Rubens Costa (CIA I)**

Nessas três áreas, o programa promoverá ações integradas de:

- Recuperação de vegetação ciliar e margens degradadas;
- Implantação de **wetlands artificiais** como filtros naturais;
- Obras de drenagem e controle de escoamento superficial;
- Redução de esgoto irregular e resíduos sólidos;
-

Atividades de **educação ambiental, fiscalização e monitoramento continuado**.

Serão considerados com “boa qualidade ambiental” os corpos hídricos cuja **média trimestral do IQA for ? 51**, valor que marca a transição da categoria “regular” para “boa”.

A medição será realizada com **coletas trimestrais** em pontos georreferenciados, e os dados laboratoriais servirão para avaliar a evolução da qualidade ambiental ao longo do tempo.

Estrutura SMART do indicador:

- **Específico (S):** Refere-se aos corpos d’água urbanos tratados diretamente pelo SF100;
- **Mensurável (M):** Percentual (%) de corpos hídricos com IQA ? 51;
- **Atingível (A):** Meta baseada em experiências nacionais e na capacidade técnica instalada no município;
- **Relevante (R):** Reflete a eficácia das ações de saneamento, drenagem, recuperação ambiental e combate à poluição;
- **Temporal (T):** Medição contínua até **2032**, com marcos intermediários a cada etapa executada.

Objetivos Específico vinculado:

- Objetivo Específico 201: Conservar o meio ambiente, proteger a biodiversidade e recuperar áreas degradadas.

Fórmula de cálculo:

(Corpos hídricos com IQA ? 51 ÷ Total de corpos hídricos monitorados) × 100

Será utilizada a média de IQA obtida por ponto de amostragem, considerando como “boa qualidade” os corpos hídricos com valor igual ou superior a 51 pontos no índice.

Fontes de dados:

- Coletas e análises laboratoriais homologadas (laboratórios certificados);
- Relatórios da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade;
- Mapeamento georreferenciado das lagoas e cursos d’água urbanos.

Meta:
Linha de base: Sem medição atual do IQA médio.

Valor da meta: 100% dos 3 corpos hídricos tratados apresentando IQA ? 51.

Unidade de medida: Percentual (%) de corpos hídricos com IQA ? 51.

Ano de referência para atingimento da meta: 2032.

1. 27. **Componentes**
1. 27. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: C.1 - Sustentabilidade Ambiental e Saneamento
Valor estimado em Dólar (USD): 15.300.000,00

Descrição:
O Componente 1 contempla um conjunto de intervenções articuladas que visam promover a sustentabilidade ambiental, a adaptação às mudanças climáticas e a melhoria das condições sanitárias e de segurança hídrica urbana no Município de Simões Filho. Está estruturado para enfrentar diretamente os desafios históricos do município relacionados a enchentes recorrentes, degradação de corpos hídricos, ocupações irregulares em áreas de risco e déficit de infraestrutura verde. Por meio de soluções integradas de engenharia tradicional e baseada na natureza (nature-based solutions), o componente articula ações de drenagem urbana, recuperação ambiental e proteção de

encostas, associando benefícios ambientais, sociais e urbanísticos em um território marcado por acelerada urbanização desordenada e alta vulnerabilidade climática.

Com foco em territórios críticos, historicamente negligenciados pelo poder público, as ações priorizam bacias hidrográficas urbanas que concentram alagamentos e riscos geotécnicos, ao mesmo tempo em que promovem a valorização ambiental e urbanística de espaços públicos hoje degradados. O componente contribuirá diretamente para a redução de perdas humanas e materiais decorrentes de eventos extremos (enchentes, deslizamentos), ao mesmo tempo em que aumentará a permeabilidade urbana, a qualidade da água e do solo, e a resiliência climática dos ecossistemas locais.

Dentre os principais problemas a serem enfrentados destacam-se: a ausência de sistema de macrodrenagem dimensionado para o atual padrão de urbanização; o assoreamento e poluição de lagoas e córregos urbanos; a ocupação desordenada de encostas com risco de deslizamentos; e a carência de espaços verdes capazes de promover equilíbrio hídrico, conforto térmico e biodiversidade. Como solução estruturante, o componente propõe uma abordagem integrada com foco em drenagem sustentável, infraestrutura e requalificação de espaços urbanos sensíveis.

Além disso, o componente está diretamente vinculado aos Objetivos Estratégicos da União, conforme o PPA Federal 2024–2027, com destaque para:

- OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;
- OE 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas;
- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

Do ponto de vista dos resultados esperados, estima-se que, ao final do programa, este componente permitirá:

- Redução em 80% dos pontos de alagamento recorrentes em bacias urbanas críticas;
- Melhoria significativa na qualidade da água de corpos hídricos urbanos (aumento no IQA);
- Criação de aproximadamente 5 hectares de novas áreas de proteção ambiental urbana;
- Recuperação de duas lagoas urbanas degradadas;
- Estabilização de 10 hectares de encostas em risco;
- Implantação de estruturas verdes multifuncionais como wetlands e jardins botânicos;
- Conscientização e engajamento comunitário em ações de preservação ambiental.

A integração entre obras estruturais, soluções baseadas na natureza, educação ambiental e criação de espaços públicos verdes posiciona este componente como eixo estratégico do Programa “Simões Filho 100”, consolidando a cidade como referência em sustentabilidade urbana no estado da Bahia.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 1.1 – Drenagem Urbana e Controle de Enchentes

Este subcomponente concentra as principais intervenções de engenharia voltadas à resolução de um dos problemas mais críticos e recorrentes enfrentados por Simões Filho: os alagamentos e inundações urbanas, agravados por décadas de crescimento desordenado e ausência de infraestrutura de macrodrenagem. Atualmente, diversas bacias hidrográficas urbanas apresentam saturação hidráulica, com canais naturais obstruídos, ausência de piscinões de retenção e inexistência de dispositivos de controle de cheias. Em períodos chuvosos, esse cenário acarreta não apenas prejuízos materiais, mas também riscos à saúde pública, interrupção de serviços essenciais e, em casos extremos, perda de vidas humanas.

Como resposta técnica, este subcomponente propõe a implantação de infraestrutura de macrodrenagem de grande porte em pontos estratégicos da cidade, priorizando áreas com histórico documentado de alagamentos e impacto social. As intervenções contemplam a canalização de cursos d'água, a construção de galerias pluviais e reservatórios de amortecimento (piscinões), articuladas a soluções complementares como microdrenagem e wetlands artificiais. Estas últimas serão utilizadas tanto para desaceleração do escoamento quanto para tratamento de águas pluviais, promovendo controle difuso da poluição urbana.

A lógica de implantação parte de estudos hidrológicos e hidráulicos atualizados, garantindo que os projetos estejam adequadamente dimensionados para o novo regime de chuvas intensificado pelas mudanças climáticas. A articulação entre grandes obras e dispositivos naturais permitirá simultaneamente a ampliação da capacidade de escoamento das bacias e a recomposição do ciclo hidrológico urbano.

Além da engenharia, este subcomponente também abarca ações de educação ambiental voltadas à manutenção preventiva dos sistemas instalados, promovendo a conscientização da população quanto ao papel dos resíduos sólidos urbanos no entupimento das redes e canais. Com isso, busca-se estabelecer um ciclo virtuoso entre infraestrutura, participação social e sustentabilidade.

Produtos do Subcomponente 1.1:

Produto 1.1.1 – Obras de Macrodrenagem de Grande Porte
Implementação de sistema de macrodrenagem para o controle de cheias em bacias urbanas críticas, abrangendo aproximadamente 10.000 m² de obras civis localizados nos bairros de Parque Continental, CIA I Centro, KM 30 e Transposição das águas pluviais do Centro para a Baía de Cotegipe. As intervenções incluirão canalizações a céu aberto e fechadas, galerias pluviais em concreto armado, bocas de lobo, caixas de inspeção e, conforme topografia local, reservatórios de amortecimento (piscinões) com capacidade de retenção de até 10.000m³.

Com isso, teremos uma diminuição significativa da frequência e da intensidade de alagamentos; aumento da capacidade de escoamento hidráulico das áreas críticas; maior resiliência urbana a eventos extremos de chuva.

Meta física: 10.000m² de infraestrutura de macrodrenagem implantada; cobertura mínima de 2 bacias hidrográficas urbanas prioritárias.
Meta financeira: USD 6 milhões.

Produto 1.1.2 – Wetlands Artificiais para Tratamento de Águas Pluviais/Residuárias

Construção de três wetlands artificiais com área estimada de 800 m² cada, totalizando 2.400 m² de zonas úmidas construídas em pontos críticos da drenagem urbana, como o entorno do riacho Manaim.

Os wetlands serão dimensionados para tratar águas pluviais contaminadas, combinando processos de filtração, decantação e absorção por macrófitas.

Cada unidade será equipada com estruturas de entrada e saída controladas, sistema de plantio escalonado e trilhas educativas ao redor, promovendo também função paisagística.

Com isso, iremos reduzir a carga de poluentes difusos lançados em corpos hídricos receptores; aumento da biodiversidade urbana; contribuição para o equilíbrio hídrico local.

Meta física: 3 wetlands implantados; capacidade de tratamento de 100 litros/segundo por unidade.
Meta financeira: ~USD 0,5 milhão (inclui obras civis, estrutura hidráulica e plantio).

Produto 1.1.3 – Medidas Complementares de Microdrenagem e Educação Ambiental

Descrição: Intervenções de microdrenagem (bocas-de-lobo, canaletas, grelhas e pequenas galerias) integradas aos projetos de macrodrenagem, além da realização de campanhas educativas de conscientização ambiental com foco na manutenção dos sistemas implantados.

As campanhas incluirão oficinas escolares, mutirões de limpeza, distribuição de materiais informativos e ações porta a porta nos bairros beneficiados.

Assim, haverá a eficiência plena do sistema de drenagem implantado, redução de obstruções por resíduos e engajamento comunitário na preservação das obras.

Meta física: 100 bocas-de-lobo instaladas; pelo menos 500 pessoas alcançadas diretamente pelas campanhas.
Meta financeira: Custo marginal incluído nos itens principais.

Subcomponente 1.2 – Recuperação de Corpos Hídricos e Encostas

Este subcomponente está orientado para a recuperação ambiental e funcional de ecossistemas urbanos sensíveis e altamente impactados pelas ocupações desordenadas e pela poluição difusa. As áreas-alvo — lagoas urbanas e encostas íngremes ocupadas irregularmente ou degradadas — representam pontos estratégicos tanto para a mitigação de riscos ambientais quanto para a recomposição dos serviços ecossistêmicos da cidade.

A ausência de manejo adequado dessas áreas tem resultado em degradação paisagística, assoreamento dos corpos d'água, proliferação de vetores de doenças e risco de deslizamentos com perdas humanas e materiais. Esses problemas, ao mesmo tempo em que são causados pela ocupação humana precária, também afetam diretamente as populações mais vulneráveis que vivem nesses entornos.

O subcomponente apresenta uma abordagem integrada, unindo obras civis de recuperação ambiental a ações de reflorestamento e reconversão de áreas degradadas em espaços de preservação permanente ou de uso público sustentável. Entre as principais medidas previstas estão o desassoreamento de lagoas, replantio de vegetação ciliar, implantação de sistemas de aeração da água e bioengenharia de taludes e topos de morro. Destaca-se também a criação do Jardim Botânico Municipal como iniciativa estratégica de conservação, educação ambiental e oferta de lazer qualificado.

As ações propostas estão alinhadas às diretrizes nacionais e internacionais de adaptação climática e restauro ambiental urbano, contribuindo para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas, como eventos extremos de chuvas e elevação das temperaturas urbanas.

Esse subcomponente contribui diretamente para os Objetivos Estratégicos do PPA da União relacionados à conservação ambiental (OE 201), mitigação de riscos (202) e promoção de cidades sustentáveis (111), alinhando-se ainda às metas de redução da vulnerabilidade social e ampliação do acesso a áreas verdes da Agenda 2030 (ODS 11, ODS 13 e ODS 15).

Produtos do Subcomponente 1.2:

Produto 1.2.1 – Recuperação de Lagoas Urbanas

Revitalização completa de duas lagoas urbanas críticas, Coroa da Lagoa e o Tanque do Coronel, com foco em reabilitação ambiental e paisagística. As intervenções incluem o desassoreamento mecânico de cerca de 20.000 m³ de sedimentos acumulados, replantio integral da vegetação ciliar no entorno (em faixa de até 30 metros conforme legislação ambiental), construção de trilhas interpretativas, instalação de sistemas de aeração artificial ou oxigenação mecânica e melhorias de acesso e segurança. O tratamento das margens busca não apenas evitar a reincidência de assoreamento, mas também restabelecer a biodiversidade e a função ecológica dos espelhos d'água.

Espera-se com isso um impacto extremamente positivo para a população e principalmente para o meio-ambiente, com a elevação do Índice de Qualidade da Água (IQA) de "ruim" para "regular/boa"; recomposição de áreas de preservação permanente (APPs); revalorização urbana do entorno.

Meta física: 2 lagoas recuperadas, cobrindo área aquática total de ~5 hectares; 3 km lineares de margens reflorestadas com vegetação nativa, sendo elas a Coroa da Lagoa e o Tanque do Coronel.
Meta financeira: ~USD 1,0 milhão.

Produto 1.2.2 – Implantação do Jardim Botânico Municipal
Implantação de um novo equipamento ambiental e educativo para o município, com dupla função: preservação da flora nativa e promoção da educação ambiental e do turismo ecológico.

Serão utilizados dois terrenos públicos contíguos, somando aproximadamente 112.300 m², onde serão instaladas estruturas como trilhas ecológicas, viveiros de mudas, centro de visitantes, sanitários, áreas sombreadas com bancos, painéis informativos sobre a Mata Atlântica e outras formações vegetais locais, além de espaços para oficinas e atividades escolares.

Visamos tornar o município uma referência regional em educação ambiental; ampliação da biodiversidade urbana; formação de consciência ecológica junto à população escolar e trazer uma estruturação de polo turístico e de lazer ambiental no município

Meta física: Jardim Botânico implantado, com infraestrutura completa e pelo menos 300 espécies nativas catalogadas e plantadas.
Meta financeira: ~USD 2,0 milhões.

Bioengenharia e Revegetação de Encostas
Recuperação de áreas críticas de encostas degradadas ou suscetíveis a deslizamentos, por meio da implantação de soluções de engenharia natural (bioengenharia).

As técnicas utilizadas incluem o plantio de 10.000 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, construção de paliçadas vivas com vegetação entrelaçada, contenção de taludes com enrocamento vegetado e inserção de caminhos para manutenção.

As áreas a serem tratadas foram previamente identificadas nos bairros, totalizando cerca de 5 hectares com risco geológico mapeado.

Com isso, eliminaremos o risco de deslizamentos nas áreas tratadas, aumentaremos a cobertura vegetal; prevenção de novos processos erosivos e iremos ter uma valorização socioambiental das comunidades vizinhas.

Meta física: 5 hectares de encostas estabilizadas ecologicamente.
Meta financeira: ~USD 0,5 milhão.

Produto 1.2.3 – Obras de Contenção de Encostas (Centro e Cristo Rei)

Implementação de estruturas de contenção em áreas críticas dos bairros Centro e Cristo Rei, previamente mapeadas por laudos geotécnicos, com o objetivo de estabilizar taludes suscetíveis a deslizamentos e garantir a segurança das populações residentes. Serão adotadas soluções de engenharia civil convencional (muros de contenção em gabiões, cortinas atirantadas e drenagem profunda), complementadas por técnicas de bioengenharia em trechos específicos.

As intervenções visam eliminar o risco de colapsos de encostas em áreas densamente povoadas, preservar a infraestrutura urbana existente e criar condições para requalificação urbanística e ambiental das áreas tratadas.

Importante destacar que esta ação será integralmente financiada com recursos de contrapartida do município, como demonstração do compromisso institucional com a segurança geotécnica e a prevenção de desastres.

- Meta física: 2 obras de contenção implantadas; cobertura total de aproximadamente 5 hectares de encostas em risco (3 ha no Centro e 2 ha no Cristo Rei).

- Meta financeira: ~USD 3,2 milhões (contrapartida municipal).

Produto 1.2.4 – Limpeza e Desassoreamento de Canais Urbanos

Execução sistemática de limpeza e retirada de sedimentos em canais urbanos críticos, com foco na remoção de resíduos sólidos, vegetação invasiva e sedimentos acumulados que comprometem a capacidade hidráulica dos cursos d’água. A ação será concentrada em áreas com histórico de alagamentos e estreitamento de canais, principalmente nas regiões centrais e periféricas da cidade.

Além da função hidráulica, a limpeza dos canais também contribui para a melhoria da qualidade da água e a redução de vetores de doenças, integrando-se às demais ações de saneamento e controle de inundações do programa.

Este produto será financiado exclusivamente com recursos de contrapartida do município, reforçando o protagonismo local na recuperação ambiental e no enfrentamento aos riscos hídricos urbanos.

- Meta física: ~15 km lineares de canais limpos e desassoreados; remoção de aproximadamente 8.000 m³ de material.

- **Meta financeira:** ~USD 2,2 milhão (contrapartida municipal).

1. 27. 16. **Informações do 2° componente:**
Nome: C.2 - Habitação e Inclusão Social
Valor estimado em Dólar (USD): 15.100.000,00

Descrição:
O Componente 2 visa promover o direito à moradia digna e segura e reduzir a vulnerabilidade de populações residentes em áreas de risco ou em assentamentos precários no município de Simões Filho. Suas ações estão centradas no reassentamento de famílias expostas a ameaças socioambientais, na qualificação urbanística de áreas desestruturadas e na promoção da inclusão social de comunidades historicamente marginalizadas. O componente reflete um compromisso estratégico com o enfrentamento do déficit habitacional qualitativo e com o fortalecimento da coesão urbana.

A estratégia integrada compreende a construção de novas unidades habitacionais, provisão de assistência social para famílias em transição, urbanização de loteamentos populares e requalificação de áreas desocupadas para impedir a reocupação irregular e reverter processos de degradação urbana. A intervenção ainda incorpora ações educativas voltadas ao empoderamento comunitário e à cidadania ambiental.

O componente responde a diagnósticos prévios realizados no município, que identificam bolsões de pobreza em zonas de ocupação desordenada e ausência de infraestrutura básica em grande parte dos assentamentos urbanos. A vulnerabilidade habitacional vem associada a uma série de privações: ausência de drenagem, esgoto, calçamento, acesso formal à energia elétrica e saneamento básico — criando um ciclo de exclusão que compromete o desenvolvimento local e expõe essas populações a riscos contínuos, como alagamentos, deslizamentos e doenças associadas à insalubridade.

Ao articular investimentos físicos e sociais, o componente contribui diretamente para a construção de um território mais equitativo, com inclusão urbana e redução de desigualdades estruturais. A execução das ações será acompanhada de uma forte articulação com a política de assistência social e participação da população beneficiária.

As intervenções previstas estão fortemente alinhadas ao Objetivo Estratégico do PPA da União “111 – **Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura** ". Também apoiam o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, especialmente o ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), ODS 1 (Erradicação da Pobreza) e ODS 10 (Redução das Desigualdades).

Do ponto de vista climático e ambiental, este componente reforça o combate à ocupação de áreas frágeis e desprotegidas, como encostas e margens de corpos hídricos, contribuindo com a proteção ambiental e a mitigação dos riscos associados a eventos climáticos extremos, como enchentes e deslizamentos.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 2.1 – Reassentamento e Habitação de Interesse Social

Este subcomponente contempla ações voltadas à remoção segura e planejada de famílias residentes em áreas de risco socioambiental, reassentando-as em unidades habitacionais seguras e com infraestrutura urbana adequada. A estratégia considera a necessidade urgente de eliminar a exposição de centenas de famílias a situações críticas de moradia, especialmente em áreas suscetíveis a deslizamentos de terra, inundações recorrentes ou em zonas ambientalmente frágeis — como encostas, margens de corpos hídricos e faixas de domínio não edificáveis.

O processo de reassentamento será orientado por princípios de justiça social, dignidade e adesão voluntária das famílias, com acompanhamento técnico e social. O projeto contempla a construção de conjuntos habitacionais em áreas previamente regularizadas e integradas ao tecido urbano, com acesso a equipamentos públicos e transporte. Além da entrega das novas moradias, haverá suporte social por meio de auxílio-transição e acompanhamento psicossocial contínuo, promovendo a integração das famílias ao novo território.

Produto 2.1.1 – Unidades Habitacionais Construídas para Reassentamento

Consiste na construção de 500 unidades habitacionais de interesse social, com padrão mínimo de qualidade definido pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). As unidades serão casas ou apartamentos com área construída

entre 45 m² e 50 m², contendo sala, cozinha, banheiro e dois quartos, em terrenos dotados de infraestrutura completa (rede de água, esgoto, energia, drenagem e pavimentação). Serão implantadas em dois ou mais empreendimentos, a depender da disponibilidade fundiária e da estratégia de ocupação urbana da Prefeitura. A escolha das famílias beneficiárias seguirá critérios sociais previamente definidos, priorizando aquelas em áreas de risco alto.

- **Meta física:** 500 unidades habitacionais construídas e entregues.
- **Meta financeira:** USD 12 milhões, com custo médio por unidade de USD 24 mil.
- **Prazo estimado:** Execução entre 2026 e 2032, com obras iniciando a partir do segundo semestre de 2026.

Produto 2.1.2 – Auxílio-Transição e Assistência Social às Famílias

Este produto prevê a concessão de auxílio aluguel temporário (por até 12 meses), apoio logístico para mudança e acompanhamento social das 500 famílias reassentadas, antes, durante e após a realocação. A assistência social será coordenada por equipe multiprofissional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, com apoio de consultorias especializadas. O objetivo é garantir o bem-estar psicossocial, a adesão voluntária e a adaptação plena das famílias aos novos conjuntos habitacionais.

- **Meta física:** 100% das famílias reassentadas atendidas com auxílio e acompanhamento social.
- **Meta financeira:** USD 0,5 milhão (custo estimado com base em auxílio mensal de ~USD 120 por família por 12 meses + custos operacionais).
- **Prazo estimado:** Início em 2026, acompanhando o cronograma de construção e entrega das moradias.

Subcomponente 2.2 – Urbanização de Assentamentos e Requalificação de Áreas Desocupadas

Este subcomponente visa promover a transformação urbanística e ambiental de comunidades vulneráveis localizadas em assentamentos precários de Simões Filho, integrando essas áreas ao tecido urbano formal. A estratégia contempla a execução de obras de infraestrutura básica, requalificação de áreas urbanas desocupadas (especialmente aquelas liberadas por processos de reassentamento) e ações educativas de cidadania e gestão ambiental comunitária.

O foco recai sobre pelo menos dois assentamentos consolidados, nos quais será promovida uma reestruturação completa da infraestrutura urbana, ampliando o acesso a direitos básicos como saneamento, mobilidade e espaços públicos. Além disso, o projeto prevê a demolição de estruturas em áreas desocupadas de alto risco e sua conversão em espaços verdes de uso controlado, prevenindo a reocupação irregular e reduzindo riscos futuros.

As intervenções são essenciais para interromper ciclos de pobreza urbana e exclusão, promovendo o direito à cidade, ao mesmo tempo em que contribuem para a recuperação ambiental e o uso sustentável do solo urbano.

Produto 2.2.1 – Obras de Urbanização Básica em Loteamentos Populares

Realização de obras de infraestrutura urbana nos assentamentos selecionados, com implantação de redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação de vias e calçadas acessíveis, além de instalação de pequenos equipamentos comunitários (praças, parques infantis, academias ao ar livre).

A intervenção abrangerá cerca de 500 lotes urbanos, beneficiando uma população estimada em até 2.000 pessoas. As ações serão acompanhadas por mobilização comunitária e projetos participativos, respeitando a configuração socioterritorial de cada área.

-

Meta física: 500 lotes urbanizados; 100% das vias (cerca de 5 km lineares) pavimentadas e equipadas com infraestrutura.

- **Meta financeira:** USD 2,0 milhões.
- **Prazo estimado:** Execução entre 2026 e 2032, conforme cronograma de obras.

Produto 2.2.2 – Demolição e Recuperação de Áreas de Risco Desocupadas

Após o reassentamento das famílias de áreas de risco alto, este produto prevê a demolição controlada de aproximadamente 500 estruturas precárias, com limpeza do terreno, manejo ambiental e posterior transformação da área em zonas verdes não edificantes, tais como parques de encosta, bosques urbanos ou áreas de infiltração natural.

Essa reconversão territorial tem caráter preventivo (impedir novas ocupações irregulares) e ambiental (ampliar a resiliência urbana e a permeabilidade do solo). Serão adotadas soluções de cercamento, sinalização e, quando possível, integração com a rede de espaços públicos municipais.

- **Meta física:** 100% das estruturas demolidas (estimadas em 500); 5 áreas convertidas em zonas verdes totalizando cerca de 5 hectares.
- **Meta financeira:** USD 0,5 milhão.
- **Prazo estimado**: Início em 2027, após a conclusão dos reassentamentos.

Produto 2.2.3 – Programa de Educação Ambiental e Cidadania

Ação transversal voltada à formação cidadã dos moradores beneficiados pelas intervenções habitacionais e urbanísticas. Serão ofertadas oficinas, palestras e campanhas educativas contínuas, abordando temas como: cuidado com o novo espaço urbano, prevenção de descarte irregular de resíduos, manutenção das infraestruturas implantadas, gestão comunitária, segurança urbana, convívio social e participação popular.

O objetivo é estimular o empoderamento comunitário, criando multiplicadores locais e promovendo uma cultura de pertencimento, corresponsabilidade e sustentabilidade. As atividades serão conduzidas por organizações sociais e consultorias técnicas contratadas.

- **Meta física:** 1.000 pessoas alcançadas; pelo menos 5 líderes comunitários capacitados como multiplicadores locais.

  Meta financeira: USD 0,1 milhão.
- **Prazo estimado:** A partir de 2026, em sinergia com a execução das obras físicas.

A implementação plena do Componente 2 como um todo resultará em um significativo avanço na promoção do direito à moradia adequada, na mitigação de riscos urbanos e na redução da vulnerabilidade social em Simões Filho, conforme preconizado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e pelos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual (PPA) da União, notadamente o objetivo 111 – Habitação e Saneamento.

Em termos quantitativos, o programa entregará 500 novas unidades habitacionais, assegurando moradia digna para famílias removidas de áreas de risco iminente, com padrões construtivos compatíveis com o Programa Minha Casa, Minha Vida. Estas unidades representarão uma solução definitiva e segura, rompendo com a lógica do atendimento emergencial precário e consolidando assentamentos formalizados, com infraestrutura completa.

De forma paralela, estima-se a urbanização de dois assentamentos precários consolidados, garantindo infraestrutura básica (água, esgoto, drenagem, iluminação, vias pavimentadas) a cerca de 500 domicílios já existentes. Essa ação, além de garantir acesso a serviços essenciais, tem impacto direto sobre a qualidade de vida, a valorização dos imóveis e a dignidade das famílias.

Outro impacto estrutural esperado é a eliminação de 100% das moradias em áreas de risco muito alto, por meio de processos de reassentamento e posterior demolição das estruturas. As áreas liberadas serão reconvertidas em zonas verdes ambientalmente protegidas, evitando reocupações, promovendo segurança territorial e aumentando a permeabilidade do solo urbano.

No plano social, o programa mobilizará a população beneficiada em um ciclo contínuo de educação ambiental e cidadania, com foco na construção de comunidades mais coesas, responsáveis e participativas. Espera-se atingir pelo menos 1.000 pessoas com ações educativas diretas, além da formação de multiplicadores locais, assegurando a sustentabilidade social das intervenções.

Resultados-chave esperados (quantitativos e qualitativos):

- 500 unidades habitacionais entregues e ocupadas por famílias reassentadas;
- 500 domicílios urbanizados em loteamentos populares;
- 5 hectares de áreas de risco convertidas em zonas verdes;
- 1.000 moradores capacitados em educação cidadã e ambiental;
- Maior coesão comunitária e engajamento local no cuidado com os espaços públicos e com as novas moradias.

Impactos esperados no curto, médio e longo prazo:

- Redução do déficit habitacional qualitativo e quantitativo;
- Prevenção de novas ocupações irregulares em áreas de risco;
- Melhoria nos indicadores de saúde urbana, segurança pública e convivência comunitária;
- Fortalecimento das políticas públicas de habitação e inclusão social no município.

.

1. 27. 40. **Informações do 3° componente:**
Nome: C.3 - Espaços Públicos e Lazer
Valor estimado em Dólar (USD): 12.400.000,00

Descrição:
O Componente 3 visa promover a requalificação urbana por meio da expansão, melhoria e democratização do acesso a espaços públicos de convivência, esporte, cultura e lazer no Município de Simões Filho. Esta frente de investimento propõe a transformação do ambiente urbano em vetor de saúde, bem-estar e inclusão social, sobretudo em territórios historicamente negligenciados. A estratégia central reside na criação e modernização de infraestruturas comunitárias que valorizem o uso coletivo, favoreçam a integração entre os moradores, induzam o pertencimento e, simultaneamente, estimulem práticas saudáveis e seguras de ocupação do território.

As intervenções previstas no âmbito deste componente estão distribuídas em duas grandes linhas de ação: a (i) requalificação de praças urbanas existentes e (ii) a implantação de novos parques lineares e orlas urbanizadas, organizadas em subcomponentes específicos, com produtos claros, mensuráveis e baseados em evidências de impacto social positivo.

Além de fortalecer os vínculos sociais e fomentar a vida comunitária, esse componente contribui para diversos objetivos estratégicos previstos no PPA da União, especialmente o Objetivo Estratégico 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida, o Objetivo 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura, bem como os compromissos com a Agenda 2030 (ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis; ODS 3 – Saúde e bem-estar).

A proposta prevê, de forma coordenada:

- A requalificação de 30 praças urbanas, distribuídas em diferentes bairros da cidade. Destas, 20 serão executadas com recursos próprios do município como contrapartida, e 10 com recursos do programa. As intervenções incluirão novo paisagismo, mobiliário urbano, pavimentação acessível, iluminação em LED, academias ao ar livre, playgrounds e espaços multiuso, promovendo uso ativo e seguro dos espaços públicos.

  A implantação de 2 parques lineares, com ciclovias, trilhas e espaços de convivência ao longo de cursos d'água ou faixas verdes urbanas, articulando infraestrutura ambiental e lazer.

  A reurbanização de 2 orlas litorâneas (Aratu e Mapele), com foco em acessibilidade, qualificação da paisagem, fomento à economia criativa e estímulo ao turismo local.

  Além disso, como contrapartida do município, será construído um Espaço Esportivo Comunitário em terreno próprio municipal, com quadra poliesportiva, vestiários e área de lazer. Também está prevista a construção de um Anfiteatro público para atividades culturais, oficinas e eventos abertos, promovendo o acesso à cultura e fortalecendo a vida comunitária.

A atuação conjunta desses produtos busca consolidar uma nova lógica de urbanização, em que o espaço público não apenas desempenha função estética ou recreativa, mas se torna central na construção de cidades mais humanas, sustentáveis e inclusivas. Os benefícios esperados incluem:

- Redução de áreas urbanas degradadas;
- Ampliação do número de equipamentos públicos acessíveis à população;
- Revalorização de áreas com potencial turístico e econômico;
- Estímulo à convivência intergeracional e ao uso ativo da cidade por crianças, jovens, adultos e idosos.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 3.1 – Praças Urbanas

Este subcomponente compreende a requalificação completa de 30 praças (sendo 20 como contrapartida do município), localizadas em diferentes bairros do Município de Simões Filho. As praças foram identificadas como áreas públicas com elevado potencial de uso comunitário, mas que atualmente se encontram em situação de abandono, subutilização ou precariedade de infraestrutura. A requalificação das praças visa transformar esses espaços em ambientes seguros, acessíveis, multifuncionais e atrativos para a população local, promovendo a inclusão social e fortalecendo os vínculos comunitários.

As intervenções serão planejadas a partir de diagnósticos técnicos e participativos, considerando o contexto urbano de cada praça e as demandas locais. Serão utilizadas soluções de infraestrutura urbana com foco em sustentabilidade e acessibilidade universal, além da incorporação de mobiliário urbano moderno, vegetação adequada ao clima local e iluminação eficiente.

O subcomponente está diretamente vinculado aos Objetivos Estratégicos 111 (Cidades sustentáveis e inclusivas), 113 (Lazer e Esporte para todos) e transversalmente à agenda de segurança pública (ocupação positiva do espaço urbano como medida de prevenção à violência), bem como aos ODS 11 e 3 da Agenda 2030.

Produto 3.1.1 – Requalificação de Praças

A requalificação das 30 praças incluirá um conjunto integrado de intervenções físicas e paisagísticas, adaptadas à escala e contexto de cada local, com os seguintes elementos principais:

- Infraestrutura de piso: pavimentação com blocos intertravados ou concreto desempenado em áreas de caminhada, garantindo acessibilidade universal;
- Paisagismo funcional: plantio de árvores nativas e jardins ornamentais, com sombreamento de áreas de estar e valorização da biodiversidade urbana;
- Equipamentos de lazer: instalação de parquinhos infantis em pelo menos 15 praças, com brinquedos seguros e inclusivos, além de academias ao ar livre em outras 10 praças, voltadas ao público adulto e idoso;
- Mobiliário urbano: bancos, mesas, lixeiras, bicicletários, bebedouros e pontos de descanso;
- Iluminação pública: substituição de lâmpadas por sistema LED, com postes ornamentais e reforço da segurança noturna;
- Acessibilidade: rampas, piso tátil, sinalização e rotas acessíveis em conformidade com a NBR 9050;
- Segurança: instalação de câmeras de monitoramento e cercamento parcial em locais com histórico de vandalismo.

As praças selecionadas incluem a Praça da Matriz, a Praça do KM30, entre outras, com distribuição geográfica que assegure o atendimento a diferentes regiões do município.

- **Meta física:** 30 praças públicas reformadas, com área total de aproximadamente 20.000 m² (média de 2.000 m² cada).

  População beneficiada: estimada em cerca de 30.000 pessoas, considerando a população dos bairros diretamente atendidos.

- **Meta financeira:** ~USD 3,5 milhões (média de USD 120 mil por praça), sendo ~USD 0,4 milhões como contrapartida, cobrindo projetos, obras civis e mobiliário urbano.
- **Prazo estimado:** execução entre 2026 e 2032, com cronograma escalonado para permitir acompanhamento comunitário e técnico.

Resultados esperados:

- Revitalização de 100% das praças identificadas como prioritárias;
- Aumento da frequência de uso desses espaços, especialmente por crianças, mulheres, idosos e pessoas com deficiência;
- Melhoria da percepção de segurança e pertencimento urbano nos bairros beneficiados;
- Estímulo à prática de atividade física e à convivência comunitária.

Subcomponente 3.2 – Parques Lineares e Orlas

Este subcomponente tem como objetivo a criação e qualificação de grandes espaços verdes e frentes d'água urbanizadas no município de Simões Filho, promovendo o lazer, a mobilidade ativa e a valorização ambiental de áreas subutilizadas ou degradadas. A proposta contempla dois tipos distintos de intervenção: parques lineares com ciclovias e trilhas em áreas verdes urbanas e a requalificação urbanística das orlas de Aratu e Mapele, com foco em uso público, turismo sustentável e proteção ambiental.

As intervenções visam reconectar a população com os recursos naturais do território – como córregos, lagunas e a frente costeira –, proporcionando espaços de alta qualidade ambiental para convivência, atividades físicas, contemplação e desenvolvimento econômico local. O subcomponente atua sobre áreas com forte potencial paisagístico e ecológico, mas que hoje apresentam ocupações irregulares, falta de infraestrutura e insegurança, com baixa atratividade para a população.

A proposta é indissociável das diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana e do Plano de Uso e Ocupação do Solo, buscando reestruturar a malha verde e os eixos de convivência da cidade. O subcomponente contribui para os Objetivos Estratégicos do PPA Municipal (111 – Cidades sustentáveis, 113 – Lazer e esporte, 213 – Turismo de qualidade) e promove sinergia direta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente os ODS 11, 13 e 15.

Produto 3.2.1 – Implantação de Parques Lineares com Ciclovias

Será realizada a implantação de dois parques lineares, aproveitando a vegetação ciliar e o entorno de cursos d'água urbanos, como o riacho Manaim. As áreas de intervenção totalizam cerca de 15.000 m² de área verde contínua e incluem a execução de:

- Terraplenagem e preparo do terreno;
- Pistas de caminhada e ciclovias pavimentadas, com extensão total aproximada de 3 km, largura média de 2,5 metros;
- Áreas de estar e lazer com pergolados, bancos, pequenos quiosques, brinquedos ecológicos e pontos de sombra;
- Plantio de árvores nativas em linha e criação de corredores de biodiversidade;
- Integração com wetlands a serem implantados na bacia do Manaim, conectando soluções ambientais com o uso social do espaço;
- Iluminação pública eficiente e acessibilidade universal ao longo de todo o percurso.

Além do ganho ambiental e de saúde, os parques terão papel estratégico na mobilidade urbana, promovendo deslocamentos a pé e de bicicleta em zonas escolares e residenciais, e ofertando alternativas seguras e agradáveis ao transporte motorizado.

- **Meta física:** 2 parques lineares implantados; ~3 km de ciclovias executadas; 15.000 m² de área verde qualificada.
- **Meta qualitativa:** 500 usuários por dia somando os dois parques até o ano de 2029.
- **Meta financeira:** ~USD 1,0 milhão.
- **Benefícios esperados:** aumento da mobilidade ativa; valorização imobiliária das áreas do entorno; estímulo à prática de atividades físicas e ocupação positiva dos espaços urbanos.

Produto 3.2.2 – Requalificação das Orlas de Aratu e Mapele

A proposta contempla a urbanização e qualificação das frentes d'água de dois dos principais distritos costeiros do município: Aratu e Mapele, em áreas totalizando cerca de 260.000 m². Os projetos de orla visam transformar os trechos hoje subaproveitados em espaços públicos integradores, turísticos e ambientalmente protegidos, com forte impacto na identidade cultural e no uso coletivo das áreas litorâneas.

As intervenções incluem:

- Construção de calçadões pavimentados de aproximadamente 3 km de extensão e 4 metros de largura, acompanhando a linha d'água;
- Implantação de mirantes cênicos e decks de madeira, com vistas para a baía e a laguna;
- Criação de praças de convivência com quiosques de gastronomia local, artesanato e cultura;

  Delimitação de praias urbanizadas, com limpeza da faixa de areia e instalação de duchas, sinalização e mobiliário;
- Projeto de paisagismo com coqueiros e vegetação nativa de restinga, respeitando a característica ecológica da região;
- Instalação de postes ornamentais de iluminação pública, pontos de energia e mobiliário urbano de frente para o mar;
- Espaços multifuncionais para eventos culturais abertos e esportes náuticos, incluindo palcos e áreas de apoio.

O projeto será concebido de forma a respeitar as áreas de preservação permanente e a legislação ambiental costeira, podendo incluir ações de reflorestamento e sinalização educativa.

- **Meta física:** 2 orlas construídas; 3 km de frente d'água urbanizada; 260.000 m² de área total beneficiada.
- **Meta financeira:** ~USD 7,0 milhões (Aratu ~USD 4M; Mapele ~USD 3M).
- Resultados esperados: aumento de pelo menos 50% no fluxo de visitantes locais e turistas; geração de empregos indiretos no setor informal; ampliação das oportunidades de lazer e comércio.

Produto 3.2.3 – Implantação de Anfiteatro Público

Será construído um anfiteatro público multifuncional, com capacidade estimada para 800 pessoas, em área central de fácil acesso, como forma de fomentar a cultura, o turismo e a economia criativa local. O equipamento será projetado para receber apresentações artísticas, peças teatrais, festivais musicais, oficinas culturais e eventos comunitários, promovendo o uso intensivo e democrático do espaço urbano para atividades culturais ao ar livre.

Características principais:

- Estrutura em concreto armado, com cobertura parcial e área de palco elevada;
- Plateia em arquibancadas de concreto com acessibilidade universal;
-

Sistema de iluminação cênica e som ambiente;

- Sala de apoio com banheiros, camarins e depósito técnico;
- Integração paisagística ao entorno urbano, com áreas verdes e caminhos acessíveis;
- Possibilidade de uso compartilhado com escolas, grupos culturais e eventos municipais.

Meta física: 1 anfiteatro construído.

Meta financeira: ~USD 0,6 milhões (100% como contrapartida municipal).

Benefícios esperados: Ampliação da oferta cultural local; incentivo à economia criativa; fortalecimento da identidade cultural; inclusão social através da arte e ocupação positiva do espaço público.

Produto 3.2.4 – Implantação de Espaço Esportivo Comunitário

Será implantado um espaço esportivo comunitário multifuncional, como parte das ações de contrapartida do município, com o objetivo de promover o esporte como vetor de inclusão, saúde e coesão social. O equipamento será localizado em área de fácil acesso à população jovem e periférica, oferecendo uma estrutura moderna e segura para práticas esportivas coletivas e individuais.

Elementos do projeto:

- Quadra poliesportiva coberta com piso em alta resistência e iluminação de LED;
- Vestiários com chuveiros, banheiros e acessibilidade;
- Arquibancadas com capacidade para até 300 pessoas;
- Academia ao ar livre no entorno;
- Pista de caminhada e áreas verdes adjacentes;
- Sistema de monitoramento por câmeras e iluminação de segurança;
- Projeto paisagístico com arborização e mobiliário urbano.

Meta física: 1 equipamento esportivo construído.

Meta financeira: ~USD 0,3 milhões (100% como contrapartida municipal).

Benefícios esperados: Estímulo à prática esportiva entre crianças, jovens e adultos; redução de vulnerabilidades sociais; fortalecimento comunitário; prevenção à violência e promoção da saúde física e mental.

1. 27. 92. **Informações do 4° componente:**
Nome: C.4 - Mobilidade Urbana
Valor estimado em Dólar (USD): 22.750.000,00

Descrição:
Este componente tem como objetivo central a ampliação e qualificação da infraestrutura de mobilidade urbana no município de Simões Filho, promovendo maior acessibilidade, fluidez, segurança viária e conectividade entre bairros, zonas industriais e áreas de serviço público. Considerando o rápido crescimento populacional e a complexificação da malha urbana local, torna-se urgente a reestruturação dos sistemas viários, com foco em equidade territorial e eficiência logística.

Simões Filho enfrenta desafios estruturais relacionados à pavimentação deficitária em diversos bairros periféricos, à falta de ligações viárias estratégicas e à ausência de infraestrutura cicloviária e de segurança para pedestres. Além disso, os gargalos de tráfego e a obsolescência de parte da malha viária comprometem a qualidade de vida dos cidadãos, impactam negativamente o tempo de deslocamento diário e limitam o potencial de desenvolvimento socioeconômico, especialmente em áreas com vocação logística e industrial.

O componente está diretamente alinhado ao Objetivo Estratégico 111 – Cidades Sustentáveis e Mobilidade Urbana do PPA da União e ainda contribui para os objetivos 210 (eficiência logística) e 302 (capacidades institucionais), fortalecendo a capacidade do município de planejar, executar e manter infraestrutura urbana eficiente, segura e resiliente.

As intervenções propostas abrangem desde a abertura de novas vias estruturantes e a construção de obras de arte especiais (viadutos), até a requalificação de corredores viários existentes e a implantação de elementos que favoreçam a mobilidade ativa e segura, como ciclovias, faixas elevadas de pedestres, rotatórias, e abrigos de ônibus. As ações integram diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana de Simões Filho e respondem diretamente às necessidades mapeadas em diagnósticos recentes sobre pontos críticos de trânsito e áreas com alto índice de acidentes viários.

Com a implementação deste componente, espera-se obter resultados significativos na fluidez do tráfego urbano, na redução do número de acidentes, no estímulo à mobilidade sustentável e na melhoria do acesso da população aos serviços essenciais (saúde, educação, lazer e trabalho). Os investimentos realizados fortalecerão a logística urbana, o transporte público e a qualidade dos deslocamentos cotidianos, em especial para a população de baixa renda, que depende de vias locais e do transporte coletivo.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 4.1 – Novas Vias Estruturantes e Obras de Arte

Este subcomponente contempla a implantação de novas vias e a construção de obras de arte especiais com o objetivo de aumentar a conectividade viária de Simões Filho, reduzir o tempo de deslocamento, garantir maior fluidez ao tráfego urbano e melhorar o acesso a áreas produtivas, bairros periféricos e equipamentos públicos. Trata-se de um dos eixos mais estratégicos da proposta, pois impacta diretamente o sistema logístico da cidade e responde a gargalos históricos de infraestrutura.

A proposta está inserida no contexto do crescimento populacional acelerado e da urbanização espontânea, que geraram áreas consolidadas sem vias adequadas de acesso. Além disso, o crescimento da atividade logística e industrial na região – notadamente em áreas próximas à BA-093 e ao Centro Industrial de Aratu – exige investimentos em conectividade para viabilizar o escoamento da produção, atrair novas empresas e garantir acesso da população a oportunidades de emprego e serviços públicos.

A construção de novas vias e obras de arte (como viadutos) elimina pontos críticos de engarrafamento e supera barreiras físicas (ferrovias, cruzamentos congestionados, desníveis topográficos), promovendo a integração física entre diferentes zonas do município e otimizando o tempo médio de viagem.

As ações deste subcomponente também estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), e com os princípios de acessibilidade, segurança e sustentabilidade preconizados pela Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Produto 4.1.1 – Abertura e Pavimentação da Via Barreiro – BA 093

A ação prevê a implantação de uma nova via estruturante com aproximadamente 1,5 km de extensão, ligando o bairro Barreiro à rodovia BA-093. Atualmente, o bairro encontra-se parcialmente isolado da principal via logística do município, enfrentando dificuldades de mobilidade, trânsito intenso em vias locais e restrições ao desenvolvimento

urbano e econômico.

A nova via será projetada com padrão urbano moderno, com largura entre 7 e 10 metros, sistema de drenagem pluvial dimensionado, calçadas em ambos os lados com acessibilidade universal, sinalização horizontal e vertical, e elementos de segurança viária. **Esta obra reduzirá em pelo menos 10 minutos o tempo médio de deslocamento entre o Barreiro e a BA-093**, além de valorizar áreas urbanas adjacentes, com potencial de ocupação futura planejada.

- **Meta física:** Implantação de 1,5 km de via estruturante com pavimentação asfáltica, calçadas, drenagem e sinalização completa.
- População diretamente beneficiada: aproximadamente 15.000 pessoas, além de usuários logísticos.
- **Meta financeira:** ~USD 2 milhões.

  Resultados esperados: Redução significativa no tempo de deslocamento; melhoria na conectividade; alívio do tráfego em vias secundárias; valorização do entorno urbano.

Produto 4.1.2 – Construção de Viaduto (Estádio – Av. Altamirando)

A proposta contempla a construção de um viaduto de concreto armado com cerca de 130 metros de extensão, com dois vãos principais, rampas de acesso, guarda-corpos e sistema completo de sinalização. A obra será implantada sobre cruzamento crítico com elevado fluxo veicular, que atualmente sofre com congestionamentos frequentes, conflitos de nível com ferrovias ou vias cruzadas, e riscos à segurança viária.

O viaduto eliminará a necessidade de semáforo ou intersecção no nível, promovendo fluidez contínua no trânsito, aumento da capacidade de tráfego (20 mil veículos/dia estimados) e redução significativa no tempo de viagem e na emissão de poluentes decorrente de paradas e arrancadas.

- **Meta física**: Viaduto com 130 metros de extensão, duas faixas de rolamento, rampas de acesso e estrutura de segurança.
- População beneficiada: todo o fluxo da região central da cidade; estimado em mais de 40 mil usuários semanais.
- **Meta financeira:** ~USD 4,0 milhões.

  Resultados esperados: Eliminação de congestionamentos locais; aumento da capacidade viária; melhoria na segurança viária; valorização da mobilidade urbana.

Subcomponente 4.2 – Pavimentação e Requalificação Viária

Este subcomponente foca na requalificação e modernização da malha viária urbana existente, com ênfase na pavimentação de vias locais atualmente não asfaltadas e na recuperação de corredores viários estratégicos para a mobilidade intraurbana de Simões Filho. A ação atende diretamente à demanda histórica da população por acessibilidade urbana de qualidade e responde a gargalos estruturais que afetam a fluidez do trânsito, a segurança e a integridade dos deslocamentos cotidianos, sobretudo nas áreas periféricas e mais vulneráveis do município.

A pavimentação de vias locais em bairros com infraestrutura precária, muitas vezes ainda com estradas de terra, tem impacto direto na saúde pública (redução de poeira e lama), na segurança viária, no acesso de ambulâncias e veículos de serviços, e na valorização urbana. Além disso, a requalificação de corredores já existentes, hoje desgastados e ineficientes, visa assegurar a capacidade de tráfego com menor custo de manutenção futura, gerando externalidades positivas sobre o transporte público, logística urbana e qualidade de vida.

O subcomponente está diretamente conectado aos objetivos de Mobilidade Urbana de Simões Filho e contribui para a consolidação de uma malha viária contínua, eficiente e segura. Também avança no cumprimento dos

compromissos com os ODS, especialmente o ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e o ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).

Produto 4.2.1 – Pavimentação e Drenagem de Vias Locais

Esta ação contempla a pavimentação de aproximadamente 14.000 m² de vias urbanas distribuídas entre bairros periféricos, atualmente não asfaltadas e com infraestrutura mínima. As vias selecionadas atendem critérios de adensamento habitacional, circulação de transporte escolar e de saúde, e rotas de acesso a equipamentos públicos essenciais. A intervenção inclui base e sub-base, pavimentação com asfalto ou paralelepípedo, drenagem superficial (meios-fios, sarjetas) e, onde necessário, implantação de pequenas galerias pluviais.

Além de proporcionar melhorias diretas na qualidade de vida, a pavimentação dessas vias reduz custos públicos com manutenção corretiva, transporte escolar e saúde (especialmente em períodos chuvosos). A escolha das vias também considera critérios de equidade territorial, garantindo a inclusão de comunidades historicamente marginalizadas.

- **Meta física:** 14.000 m² de vias pavimentadas; cobertura em pelo menos 5 bairros; cerca de 2 km de novas vias com largura média de 7m.
- População beneficiada: ~5.000 moradores diretamente atendidos.
- Meta financeira: ~USD 1,0 milhão.
- **Resultados esperados:** Redução da exposição à lama e poeira; melhoria no acesso a serviços; maior circulação local; redução de até 30% nos custos operacionais do transporte coletivo nas rotas atendidas.

Produto 4.2.2 – Requalificação de Corredores Viários

Esta ação consiste na recuperação estrutural e funcional de 6 km de corredores viários principais, localizados nas áreas mais movimentadas da cidade e usados como rotas de transporte coletivo, ambulâncias, comércio local e distribuição de mercadorias. As obras previstas incluem fresagem e recapeamento asfáltico, correção de deformações estruturais, implantação de nova sinalização (horizontal e vertical), readequação de calçadas com acessibilidade universal, implantação de ciclovias segregadas em trechos possíveis (meta: pelo menos 2 km), e melhorias nos pontos de ônibus (baia de parada e abrigo, quando aplicável).

A requalificação dos corredores permitirá maior fluidez do trânsito, redução de acidentes e maior eficiência operacional do sistema de transporte coletivo, com impacto positivo na redução do tempo médio de deslocamento da população. A inclusão de ciclovias e acessibilidade está em consonância com os princípios de mobilidade ativa e urbana sustentável.

- **Meta física:** 6 km de corredores requalificados; pelo menos 2 km de ciclovias segregadas implantadas; acessibilidade universal nas calçadas.
- População beneficiada: mais de 25.000 usuários regulares das vias, incluindo pedestres, ciclistas e motoristas.
- **Meta financeira:** ~USD 3,0 milhões.
- Resultados esperados: Redução de acidentes em pelo menos 40%; aumento da capacidade de tráfego (+20%); redução do tempo de viagem em rotas críticas; estímulo ao uso da bicicleta e transporte coletivo.

Subcomponente 4.3 – Segurança Viária e Mobilidade Ativa

Este subcomponente abrange um conjunto de intervenções de pequena e média escala voltadas à promoção da segurança no trânsito urbano, com foco especial na proteção de pedestres, ciclistas e grupos vulneráveis (crianças, idosos, pessoas com deficiência), bem como no incentivo à mobilidade ativa (caminhada e bicicleta). Tem por base diagnósticos apresentados no Plano de Mobilidade Urbana de Simões Filho (Anexo 4), que apontam pontos críticos de acidentes, travessias perigosas e ausência de infraestrutura segura para deslocamentos não motorizados.

A atuação neste subcomponente considera a urgente necessidade de enfrentamento aos elevados índices de acidentes de trânsito em áreas escolares, de comércio e de intensa circulação de pedestres, além da ampliação da infraestrutura urbana de suporte à mobilidade ativa. A proposta está em consonância com os princípios do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS), com a Agenda 2030 (ODS 11.2: acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis e sustentáveis) e com as diretrizes da CAF para cidades inclusivas e seguras.

As medidas propostas têm elevado custo-benefício, por serem de rápida execução e com impactos imediatos na segurança urbana, além de representar um passo importante para uma cidade mais humana, acessível e centrada no pedestre.

Produto 4.3.1 – Instalação de Rotatórias em Interseções Críticas

Consiste na implantação de 3 rotatórias em cruzamentos de elevado risco de colisões e atropelamentos, identificados como pontos críticos em estudos técnicos de tráfego da SEINFRA e em relatos comunitários. As rotatórias substituem cruzamentos sem controle adequado de tráfego (semáforos, sinalização vertical e horizontal falhas) e reorganizam os fluxos de maneira contínua e segura, eliminando o conflito direto entre eixos.

Cada rotatória será construída com canteiro central, sinalização adequada, desvios de calçada com rampas acessíveis, pavimentação reforçada e iluminação pública dedicada. Além da redução de acidentes, espera-se melhoria da fluidez viária nesses pontos.

- **Meta física:** 3 rotatórias implantadas e sinalizadas.
- Meta de impacto: Redução de mais de 50% nos acidentes nas interseções tratadas, com diminuição de colisões laterais e atropelamentos.
- **Meta financeira:** ~USD 0,3 milhão.
- Resultados esperados: Aumento da segurança nos cruzamentos; melhoria da fluidez do tráfego local; redução de custos públicos com atendimento a vítimas de trânsito.

Produto 4.3.2 – Faixas de Pedestres Elevadas

A implantação de 10 faixas elevadas para travessia de pedestres será realizada em locais de grande circulação, como proximidades de escolas, praças, unidades de saúde e centros comerciais. Essas faixas funcionam como redutores de velocidade e reforçam a visibilidade do pedestre frente ao motorista, contribuindo para o respeito à travessia e à sinalização viária.

A padronização inclui inclinação conforme norma de acessibilidade, pintura reflexiva, piso tátil nas extremidades e sinalização vertical de advertência. Além de seu efeito preventivo contra acidentes, têm função pedagógica de induzir comportamento respeitoso por parte dos condutores.

- **Meta física:** 10 faixas elevadas implantadas.
- Indicadores de impacto: Redução da velocidade média dos veículos nesses pontos para até 30 km/h; eliminação de atropelamentos em frente a escolas e áreas públicas atendidas.
- **Meta financeira:** ~USD 0,2 milhão.

- Resultados esperados: Ambientes urbanos mais seguros para pedestres; promoção do direito à travessia segura; reforço da cultura de respeito à mobilidade ativa.

Produto 4.3.3 – Abrigos de Ônibus Padronizados

Prevê a instalação de 20 novos abrigos de ônibus padronizados em pontos de parada atualmente desprotegidos e de alta demanda. Os abrigos serão projetados com cobertura metálica ou em material leve resistente, bancos, sinalização de linhas, iluminação interna por LED solar e piso nivelado com acesso para cadeirantes.

A medida melhora significativamente o conforto e a segurança dos usuários do transporte coletivo, reduzindo a exposição ao sol e à chuva e promovendo o uso regular do sistema. A escolha dos locais será realizada com base em mapeamento de fluxo de passageiros, acessibilidade e integração com outros modais.

- **Meta física:** 20 novos abrigos implantados.
- Meta de atendimento: Cobertura de 100% dos principais pontos de parada identificados como prioritários.
- População beneficiada: estimada em ~5.000 usuários por dia.
- **Meta financeira:** ~USD 0,2 milhão.
- Resultados esperados: Aumento na satisfação do usuário de transporte coletivo; maior conforto e proteção climática nos pontos de parada; ampliação da atratividade do transporte público.

Subcomponente 4.4 – Requalificação e Ampliação da Malha Viária Vicinal (Contrapartida Municipal)

Este subcomponente contempla ações que serão executadas com recursos de contrapartida do Município, voltadas à melhoria da infraestrutura viária rural e periurbana de Simões Filho, com foco na acessibilidade territorial, logística local e integração entre zonas de produção agrícola, comunidades rurais e áreas urbanas.

A proposta visa resolver gargalos históricos em estradas vicinais que conectam distritos e comunidades como Palmares, Pitanga de Palmares, Rio dos Macacos, Dambe, Guerreiro e Góes Calmon, promovendo inclusão territorial e acesso a políticas públicas básicas (educação, saúde, abastecimento).

Além disso, a ampliação da malha viária vicinal irá permitir a abertura e regularização de novas rotas de acesso e circulação, integrando áreas de expansão urbana e uso misto, além de fortalecer o escoamento da produção agrícola local e a mobilidade dos moradores do entorno.

As intervenções serão realizadas com recursos próprios da Prefeitura de Simões Filho, como demonstração de compromisso e capacidade de execução local, complementando os investimentos com financiamento internacional e garantindo maior abrangência territorial.

Produto 4.4.1 – Recuperação de Estradas Vicinais

Recuperação de aproximadamente 23 km de estradas vicinais localizadas em comunidades como Palmares, Pitanga de Palmares, Rio dos Macacos, Dambe, Guerreiro e Góes Calmon. As ações contemplam regularização de subleito, nivelamento, revestimento primário com material granular, instalação de dispositivos de drenagem e sinalização básica.

- Meta física: 23 km de estradas vicinais recuperadas.
- População beneficiada: ~8.000 moradores em áreas rurais e periurbanas.
- Meta financeira: ~USD 1,1 milhão(contrapartida).

- Resultados esperados: Redução de isolamento territorial; melhoria no escoamento agrícola; acesso mais seguro a escolas e unidades de saúde rurais.

Produto 4.4.2 – Ampliação da Malha Viária Vicinal

Implantação de aproximadamente 20 km de novos trechos vicinais, interligando comunidades de difícil acesso às vias principais do município. A medida busca ampliar a conectividade rural-urbana, apoiar rotas escolares e garantir segurança em deslocamentos cotidianos.

- Meta física: 20 km de malha viária vicinal implantada.
- População beneficiada: cerca de 5.000 moradores.
- Meta financeira: ~USD 0,3 milhão (contrapartida).
- Resultados esperados: Aumento da malha viária rural; acesso contínuo em período chuvoso; incremento logístico local.

Produto 4.4.3 – Requalificação e Pavimentação de Vias Urbanas

Esta ação corresponde a um investimento complementar realizado diretamente com recursos do Tesouro Municipal, voltado à requalificação de vias urbanas não incluídas no escopo financiado. As intervenções incluem pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização viária em bairros diversos.

- Meta física: 40.000 m² pavimentados (estimativa), distribuídos em múltiplos bairros.
- População beneficiada: estimada em mais de 60.000 moradores.
- Meta financeira: ~USD 10,65 milhões (contrapartida).
- Resultados esperados: Ampliação da cobertura viária urbana pavimentada; melhoria na fluidez do tráfego; valorização de áreas urbanas; atendimento a demandas históricas da população.

1. 27. 132. **Informações do 5° componente:**
Nome: C.5 - Desenvolvimento Econômico
Valor estimado em Dólar (USD): 12.200.000,00

Descrição:
O Componente 5 do Programa Simões Filho 100 tem como objetivo estruturar e fortalecer a base econômica do município, por meio de investimentos estratégicos em infraestrutura industrial, comercial e logística. As ações visam ampliar a geração de emprego e renda, estimular a produção e a comercialização agroalimentar, valorizar os mercados populares e reduzir os gargalos estruturais que limitam o crescimento econômico local.

O foco central está na implantação de um novo **Parque Industrial Municipal** em área pública previamente delimitada e regularizada, com infraestrutura completa, viabilidade técnica confirmada e gestão a ser exercida diretamente pelo município. A proposta inclui ainda a construção de um **Centro Agroalimentar Municipal**, a requalificação de feiras livres e a estruturação logística para apoiar a agricultura familiar e o abastecimento urbano.

O componente considera a **avaliação dos riscos ambientais** das áreas de intervenção e o cumprimento de todas as exigências legais de licenciamento ambiental, garantindo a sustentabilidade das ações. A gestão dos equipamentos implantados será de responsabilidade do Município de Simões Filho, por meio de suas secretarias finalísticas, assegurando continuidade, operação plena e manutenção dos investimentos.

Este componente contribui diretamente para os **Objetivos Estratégicos do PPA da União 2024–2027**, especialmente:

- **OE 205** – *Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios;*
- **OE 207** – *Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres*;
- **OE 203** – *Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável.*

Ao enfrentar desafios estruturais como a informalidade predominante, a baixa diversificação produtiva e o escoamento precário da produção, o Componente 5 promove um desenvolvimento econômico local mais competitivo, resiliente, inclusivo e alinhado às estratégias nacionais de crescimento sustentável.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 5.1 – Infraestrutura Industrial

O subcomponente 5.1 tem como foco a implantação de um novo centro industrial com infraestrutura adequada e atrativa para instalação de empresas de médio e grande porte, com o objetivo de expandir a base produtiva de Simões Filho e consolidar o município como um polo logístico e industrial estratégico no estado da Bahia.

A área selecionada para a implantação do novo parque industrial possui aproximadamente 50 hectares, nas proximidades do novo centro de distribuição do Mercado Livre, o que reforça a vocação logística da região e a viabilidade de aproveitamento de sinergias com empreendimentos já existentes e em expansão. O terreno encontra-se em posição privilegiada quanto ao acesso à rodovia BA-093, à BR-324 e à Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), configurando-se como eixo de circulação regional de mercadorias e serviços, e oferecendo ampla atratividade para potenciais investidores.

Com esta intervenção, espera-se criar as condições urbanísticas e técnicas para a implantação de pelo menos 50 empreendimentos industriais ou logísticos, gerando até 1.000 empregos diretos e indiretos, e promovendo o adensamento econômico de uma área subutilizada até então. A criação de platôs industriais, a disponibilização de energia de média tensão, água potável, esgotamento sanitário, rede de drenagem pluvial e sistema viário interno pavimentado permitirá a oferta de lotes urbanizados prontos para ocupação industrial, com infraestrutura completa e ambientalmente regularizada, inclusive com possibilidade de implantação de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) modular.

O subcomponente responde diretamente ao problema da escassez de áreas com infraestrutura adequada para instalação de empreendimentos industriais, o que historicamente tem limitado a atração de investimentos no município, forçando empresas a se estabelecerem em cidades vizinhas com parques industriais mais bem estruturados. Ao oferecer um espaço regulado, com incentivos e infraestrutura de qualidade, o município cria uma política de desenvolvimento econômico sustentável, com retorno fiscal e social relevante.

Produto 5.1.1 – Implantação do Novo Centro Industrial (50 ha)

Este produto compreende a execução de toda a infraestrutura necessária para a operação plena de um novo parque industrial municipal, com aproximadamente 50 hectares de área total. As intervenções previstas incluem:

- Terraplenagem e nivelamento do terreno, com formação de platôs industriais para parcelamento em lotes;
-

Abertura e pavimentação de aproximadamente 5 km de vias internas, com largura média de 12 metros, incluindo calçadas técnicas, guias e sarjetas;

- Implantação de rede de distribuição elétrica de média tensão e postes de iluminação pública em todo o perímetro viário;
- Rede de abastecimento de água potável, com reservatório central de 500 m³ e adutora de distribuição;
- Rede de esgotamento sanitário, ou sistema alternativo com fossas sépticas e filtros anaeróbicos individualizados conforme viabilidade técnica;
- Sistema de drenagem pluvial urbana, com canaletas, bocas de lobo e bacias de retenção;
- Implantação de portaria com guarita, sistema de vigilância e cerco perimetral completo (gradil ou alambrado) nos 50 ha do empreendimento;
- Estudos e licenciamento ambiental da área, com previsão de estação de tratamento de efluentes (ETE) modular caso haja previsão de geração significativa de resíduos industriais líquidos.

Meta física: Área total de 50 hectares urbanizada e pronta para uso industrial, com pelo menos 5 km de vias pavimentadas, redes completas de energia, água, esgoto e drenagem, sistema de controle de acesso implantado, e capacidade instalada para receber até 50 empresas de médio porte.

Meta financeira: ~USD 8,1 milhões

Este produto está fortemente alinhado ao Objetivo Estratégico 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios e ao Objetivo Estratégico 207 – Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres, conforme o PPA da União. Contribui ainda para o OE municipal de desenvolvimento territorial, atração de investimentos e diversificação econômica.

Subcomponente 5.2 – Equipamentos de Abastecimento e Comércio

Este subcomponente tem por objetivo fortalecer os circuitos curtos de comercialização, a segurança alimentar urbana e a valorização da produção local, por meio da modernização e construção de equipamentos públicos de abastecimento e comércio de produtos agroalimentares. Ele integra a estratégia de dinamização econômica local de Simões Filho, promovendo a conexão direta entre pequenos produtores rurais, feirantes e consumidores urbanos, além de gerar empregos, estimular o empreendedorismo e reduzir perdas na cadeia de hortifrutigranjeiros.

A deficiência de infraestrutura adequada nos equipamentos públicos de comercialização tem comprometido a competitividade dos produtores locais e limitado as oportunidades de formalização e crescimento para feirantes e comerciantes informais. Muitas feiras da cidade funcionam em condições precárias, com pisos irregulares, ausência de cobertura, pontos de água ou esgoto, o que compromete a qualidade dos produtos, reduz o conforto para os consumidores e dificulta a fiscalização sanitária.

Além disso, o município carece de um centro agroalimentar de escala intermediária que possa estruturar o escoamento de produtos da agricultura familiar e de pequenos atacadistas, organizar a distribuição para feiras e mercados e servir como plataforma logística para abastecimento institucional (como merenda escolar, hospitais, creches). Essa lacuna compromete a eficiência e aumenta as perdas na cadeia alimentar urbana.

Dessa forma, este subcomponente busca garantir:

- infraestrutura segura, moderna e sanitariamente adequada para comercialização de alimentos frescos;
- aumento da competitividade dos pequenos produtores e comerciantes;
-

ampliação das condições de formalização, fiscalização e segurança dos produtos;

- incremento na geração de renda e empregos nos segmentos de abastecimento e comércio popular.

Produto 5.2.1 – Construção do Centro Agroalimentar Municipal

Trata-se da construção de um Centro de Abastecimento Municipal em área com aproximadamente 5.000 m² de galpões cobertos e infraestrutura logística associada, voltado para a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, pescados e demais perecíveis. O equipamento servirá como polo intermediário de distribuição atacadista e como espaço de apoio à agricultura familiar do município e região.

Estrutura prevista:

- Galpões cobertos modulares com no mínimo 50 boxes individuais de venda;
- Câmaras frias para conservação de perecíveis (mínimo de 4 unidades com 100 m³ cada);
- Área administrativa com escritórios, sala de controle sanitário e sanitários;
- Plataforma de descarga e pátio de estacionamento para caminhões (~10.000 m²);
- Rede elétrica trifásica, rede de abastecimento de água e esgoto, drenagem e iluminação.

Meta física: 5.000 m² de área construída; centro agroalimentar com capacidade de movimentar 50 toneladas/dia de hortifrutigranjeiros; atendimento a cerca de 100 produtores e comerciantes cadastrados.

Meta financeira: ~USD 2,3 milhões.

Esse produto será fundamental para estruturar o escoamento da produção agropecuária familiar e de pequenos produtores locais, reduzir perdas pós-colheita, e permitir maior integração entre abastecimento institucional e produção local, especialmente no contexto de políticas públicas como o PAA e o PNAE. Contribui ainda para o fortalecimento da cadeia de abastecimento urbano, reduzindo custos logísticos e gerando empregos diretos e indiretos. Está diretamente alinhado ao OE 203 do PPA da União – “Fortalecer a agricultura familiar e os sistemas agroalimentares sustentáveis”.

Produto 5.2.2 – Revitalização de Feiras Livres (2 unidades)

Este produto prevê a requalificação de duas feiras livres municipais: a Feira Central e a Feira de Mapele. Ambas são pontos tradicionais de comércio popular no município, frequentadas por milhares de consumidores semanalmente, mas atualmente em situação de infraestrutura precária, o que compromete sua atratividade, salubridade e competitividade.

Intervenções previstas:

- Pavimentação e nivelamento completo dos pisos com concreto ou asfalto (~13.000 m² no total);
- Construção de bancas fixas padronizadas (mínimo 200 bancas somadas entre as feiras);
- Instalação de cobertura metálica em pelo menos 30% da área (áreas de perecíveis e carnes);
- Implantação de rede de água potável e esgotamento nas áreas úmidas;
-

Reforma ou construção de banheiros públicos nas feiras;

- Instalação de iluminação reforçada e pontos de energia elétrica nos boxes;
- Organização dos setores de venda (alimentos, roupas, utensílios etc.), com sinalização e ordenamento.

Meta física: 13.000 m² de área requalificada; 2 feiras revitalizadas; 300 feirantes beneficiados diretamente; aumento estimado de 30% no volume de vendas.

Meta financeira: ~USD 1,7 milhões.

Essa ação irá melhorar significativamente a ambiência, segurança e competitividade das feiras populares, promovendo a formalização dos feirantes e o fortalecimento do comércio local de base popular, com grande efeito multiplicador sobre a renda das famílias envolvidas. As feiras revitalizadas poderão ainda atrair maior público, estimular o turismo gastronômico e cultural e servir de vitrines para produtos locais, especialmente os oriundos da agricultura familiar.

Subcomponente 5.3 – Logística e Apoio à Produção

Este subcomponente visa melhorar os elos logísticos da cadeia produtiva local, sobretudo da agricultura familiar, dos pequenos produtores e do comércio varejista de gêneros alimentícios, por meio da aquisição de equipamentos de transporte adequados para a conservação e escoamento da produção, especialmente de perecíveis.

Em Simões Filho, a ausência de veículos públicos refrigerados que operem no apoio à agricultura local e à logística urbana tem contribuído para a deterioração de alimentos perecíveis durante o transporte, aumento das perdas pós-colheita e comprometimento da qualidade dos produtos entregues tanto nas feiras livres quanto nos programas públicos de alimentação, como o PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar.

A logística é um dos principais gargalos enfrentados por pequenos produtores da região, que carecem de infraestrutura apropriada para levar sua produção aos centros de consumo e comercialização. Muitos enfrentam dificuldades no deslocamento dos alimentos frescos até as feiras, escolas ou mercados, o que resulta em perdas econômicas, descarte de alimentos e perda de valor nutricional.

Este subcomponente, portanto, propõe dotar o Município de Simões Filho com infraestrutura de apoio logístico que permita:

- Redução das perdas no transporte de alimentos perecíveis;
- Fortalecimento dos programas públicos de alimentação;
- Incentivo à agricultura familiar, com maior capacidade de escoamento e conservação;
- Maior agilidade e qualidade na entrega de produtos em feiras e centros de abastecimento.

Produto 5.3.1 – Aquisição de Caminhão Refrigerado

Prevê-se a aquisição de um caminhão tipo baú refrigerado, com capacidade de 5 toneladas e sistema de refrigeração com controle de temperatura ajustável até 0?°C. O veículo será operado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura ou SECOMP, e será utilizado para apoiar a coleta, transporte e distribuição de produtos agroalimentares produzidos por agricultores familiares, especialmente hortaliças, frutas, laticínios e pescados.

Especificações principais:

- Baú isotérmico com unidade refrigeradora autônoma;

- Capacidade para até 5 toneladas de carga;
- Adequado para conservação de alimentos frescos e congelados;
- Adaptação com logotipo institucional, pintura padrão e equipamento de rastreamento;
- Treinamento da equipe de operação (motoristas e auxiliares de carga).

Utilização prevista:

- Coletas programadas em propriedades ou cooperativas da agricultura familiar;
- Transporte de alimentos a serem utilizados na merenda escolar, CRAS, creches e hospitais;
- Apoio a programas de abastecimento público (PAA, feiras itinerantes, kits sociais);
- Eventual apoio a ações emergenciais de segurança alimentar e nutricional.

Meta física: 1 caminhão refrigerado adquirido, licenciado e em operação; realização de no mínimo 3 rotas semanais de coleta/distribuição; cobertura inicial estimada de 10 produtores e 5 feiras públicas.

Meta financeira: ~USD 0,1 milhão.

Esse produto possui alto impacto e baixa complexidade de implantação, sendo considerado estratégico para garantir a integridade e segurança alimentar dos produtos durante o transporte, aumentar a eficiência logística e reduzir as perdas, estimadas em até 30% em alguns trajetos atualmente realizados com veículos não refrigerados. Também fortalece a capacidade do município de cumprir exigências sanitárias e nutricionais nos programas de alimentação pública e institucional.

Resultados esperados do Componente 5 – Desenvolvimento Econômico

Com a execução plena dos três subcomponentes previstos neste componente, espera-se um conjunto robusto de impactos estruturantes para o desenvolvimento econômico local de Simões Filho:

- Infraestrutura industrial disponível para atração de novas empresas e consolidação do polo logístico;
- Criação de até 1.000 novos empregos diretos com a instalação de empreendimentos no novo centro industrial;
- Melhoria das condições de comercialização agrícola e feirante, com ganhos de qualidade e incremento de até 30% nas vendas locais;
- Redução das perdas logísticas na agricultura familiar, garantindo maior rentabilidade e segurança alimentar;
- Valorização da produção local e fortalecimento de circuitos curtos de comercialização;
- Reforço da arrecadação municipal por meio da formalização de atividades e atração de novos investimentos.

Objetivos Estratégicos do PPA da União associados:

- Objetivo Estratégico 205 – **Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios**;

- Objetivo Estratégico 207 – "**Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres**";

- Objetivo Estratégico 203 – "**Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável**".

1. 27. 182. **Informações do 6° componente:**
Nome: C.6 – Fortalecimento Institucional
Valor estimado em Dólar (USD): 13.000.000,00

Descrição:
O Componente 6 compreende investimentos estruturantes voltados ao fortalecimento da capacidade institucional do Município de Simões Filho, por meio da construção de infraestrutura administrativa, modernização de sistemas, aquisição de equipamentos e ações de capacitação e planejamento estratégico. Trata-se de um eixo essencial para assegurar a sustentabilidade das ações do Programa "Simões Filho 100" no longo prazo, promovendo uma gestão pública mais eficiente, moderna, integrada e preparada para manter, operar e ampliar os benefícios gerados pelos demais componentes do programa.

A implantação deste componente é estratégica frente às deficiências estruturais e operacionais diagnosticadas na gestão pública municipal, tais como a dispersão física das secretarias em imóveis alugados e com instalações precárias, a carência de equipamentos de tecnologia atualizados e a ausência de sistemas integrados de informação e controle. Essas fragilidades comprometem a agilidade, a transparência e a qualidade da prestação de serviços à população, além de elevarem os custos operacionais da administração pública.

Com a construção de um novo Centro Administrativo, a municipalidade pretende reunir fisicamente diversas secretarias, reduzindo gastos com aluguéis e promovendo maior integração entre as equipes, o que tende a aumentar a eficiência na tomada de decisão e a agilidade na tramitação de processos. Complementarmente, a modernização dos sistemas de gestão e a aquisição de equipamentos de informática têm como objetivo dotar o novo centro administrativo e os órgãos da Prefeitura com ferramentas tecnológicas adequadas, garantindo digitalização de processos, atendimento eficiente ao cidadão e maior controle orçamentário, financeiro, patrimonial e de pessoal.

As ações de capacitação previstas permitirão desenvolver habilidades técnicas nos servidores municipais, especialmente em áreas-chave como planejamento urbano, gestão de projetos financiados por organismos internacionais e manutenção de infraestrutura. Além disso, a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e a contratação de consultorias específicas complementarão o fortalecimento técnico-institucional necessário para a implementação e continuidade de políticas públicas estruturantes, como as previstas neste programa.

O componente está diretamente associado aos Objetivos Estratégicos do PPA da União (2024-2027), especialmente ao Objetivo Estratégico 302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional e ao Objetivo Estratégico 301 – Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social, com efeitos transversais nos demais componentes do programa.

Adicionalmente, ao proporcionar melhor estrutura para operação dos sistemas de gestão, atendimento ao público e execução orçamentária, este componente contribui para o cumprimento das boas práticas de governança e das políticas fiduciárias e de salvaguardas socioambientais exigidas pela CAF e pela STN, qualificando o Município de Simões Filho para operar com financiamentos multilaterais e sustentar o ciclo de planejamento, monitoramento e avaliação de médio e longo prazo.

O fortalecimento institucional também é imprescindível para dar suporte à implementação das soluções de natureza climática e ambiental descritas nos Componentes 1 (Sustentabilidade Ambiental) e 2 (Habitação e Inclusão Social), viabilizando o planejamento adequado, o controle ambiental, o licenciamento e a manutenção dos ativos públicos e ambientais construídos.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 6.1 – Infraestrutura Administrativa

Este subcomponente prevê a construção de um novo Centro Administrativo Municipal moderno e sustentável, que concentrará fisicamente a sede da Prefeitura de Simões Filho e diversas secretarias, solucionando a atual fragmentação das unidades administrativas em prédios alugados ou improvisados. A centralização promoverá maior eficiência na gestão pública, reduzindo custos operacionais com aluguel, energia, segurança e logística, além de facilitar a comunicação intersetorial e o controle das atividades.

O edifício será projetado com foco em funcionalidade, sustentabilidade e integração, incorporando soluções arquitetônicas que favoreçam a eficiência energética, acessibilidade universal e mobilidade interna. Estão previstas fachadas com isolamento térmico, iluminação natural, cobertura verde, rampas, elevadores e sinalização tátil.

A estrutura incluirá espaços de atendimento ao cidadão (protocolo, recepção, guichês), auditório e salas de reunião para audiências e oficinas, fortalecendo a participação cidadã e a transparência. Sediará o Gabinete do Prefeito, Controladoria, Procuradoria, Planejamento e outras pastas estratégicas, com ambientes de trabalho adequados, infraestrutura lógica e elétrica moderna e espaços de apoio aos servidores.

A nova sede fornecerá suporte operacional para os demais componentes do SF100 – tanto na gestão das obras quanto na execução financeira e institucional do programa – e continuará gerando ganhos de eficiência após a sua conclusão. Trata-se de um ativo estratégico de governança pública, alinhado ao Objetivo Estratégico OE 302 do PPA Federal 2024–2027, que visa o aprimoramento da capacidade institucional do Estado para entrega de serviços públicos com qualidade.

Produto 6.1.1 – Construção do Centro Administrativo Municipal

Este produto compreende a execução das obras civis completas de um edifício administrativo com área estimada de 12.000 m², que poderá ser composto por blocos interligados ou estrutura vertical, a depender das condições do terreno a ser designado. A infraestrutura incluirá:

- fundações profundas e estrutura de concreto armado;
- fachada com materiais térmicos e elementos de sombreamento;
- instalações prediais completas: elétrica, hidráulica, lógica, climatização e prevenção contra incêndio;
- sistema de captação e reaproveitamento de águas pluviais;
- elevadores acessíveis e banheiros PCD em todos os pavimentos;
- salas de reunião e gabinete com isolamento acústico;
- auditório com 200 lugares para eventos públicos;
- central de atendimento ao cidadão (multicanal);
- recepção, copa, arquivo físico e sanitários coletivos;
- jardins internos e cobertura verde (telhado ajardinado);
- instalações para energia solar (estrutura prevista);
- estacionamento e área de carga/descarga técnica.

Meta Física:

- 1 Centro Administrativo Municipal construído;
- Capacidade de abrigar ?15 secretarias municipais;
- Capacidade de trabalho para ?1000 servidores públicos;
- Entrega e operação do edifício até o final de 2032.

Meta Financeira:

- Custo estimado: US$ 10 milhões.

Resultados Esperados:

- Redução de até 80% dos gastos com aluguéis de imóveis públicos;
- Ganhos de eficiência administrativa pela co-localização das equipes;
- Melhoria significativa no atendimento ao cidadão (tempo de espera reduzido, maior resolutividade);
- Infraestrutura adequada para o pleno funcionamento das secretarias e suporte ao programa Simões Filho 100;
- Aumento da transparência institucional e da participação social por meio de auditórios e espaços de escuta pública;
- Melhoria nos indicadores de governança municipal (ex.: índice de transparência, índice de gestão fiscal – CAPAG).

Subcomponente 6.2 – Modernização de Sistemas e Equipamentos

O Subcomponente 6.2 tem como objetivo promover a transformação digital da gestão pública de Simões Filho, superando a atual defasagem tecnológica e operativa caracterizada por equipamentos obsoletos, ausência de sistemas integrados e forte dependência de processos manuais. A modernização visa ampliar a eficiência administrativa, a segurança da informação e a transparência institucional.

Estão previstas a aquisição de computadores, notebooks, impressoras, servidores, no-breaks, rede lógica e mobiliário ergonômico, melhorando as condições de trabalho e a produtividade das equipes técnicas. Esses investimentos permitirão agilidade nas rotinas, controle de dados e suporte à execução de obras e contratos.

Simultaneamente, será implantado um sistema integrado de gestão pública (ERP), com módulos de orçamento, finanças, compras, recursos humanos, patrimônio, protocolo, ouvidoria e indicadores. A nova plataforma substituirá processos fragmentados, promovendo padronização, rastreabilidade e maior controle das políticas públicas.

O subcomponente está diretamente vinculado ao Objetivo Estratégico OE 302 do PPA Federal (2024–2027) – “Aprimorar a capacidade institucional do Estado para entrega de serviços públicos com qualidade”, fortalecendo a governança baseada em dados e a inovação administrativa.

Produto 6.2.1 – Aquisição de Equipamentos de TI e Mobiliário

Prevê a aquisição e instalação de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e mobiliário padronizado para estruturação do novo Centro Administrativo e renovação das unidades existentes. A lista de bens

contempla:

- 1000 computadores desktops de última geração;
- 300 notebooks para mobilidade de equipes técnicas e fiscais;
- 60 impressoras multifuncionais (laser ou jato de tinta);
- 1 servidor central físico (com redundância RAID, backup automatizado e segurança criptografada);
- Equipamentos de rede lógica (roteadores, switches, access points) para conectar os diferentes setores;
- No-breaks e estabilizadores para proteger os equipamentos;
- Mobiliário completo: 1000 mesas de escritório, 1000 cadeiras ergonômicas, 250 armários, estações de atendimento e divisórias modulares.

A compra seguirá critérios de sustentabilidade (licitação com cláusulas de eficiência energética) e acessibilidade (estação adaptada para PCD).

Meta Física:

- 70% dos postos de trabalho do novo Centro Administrativo equipados com computadores e mobiliário novos;
- Substituição de 100% dos computadores com mais de 5 anos de uso;
- Redução da idade média dos equipamentos de TI para <3 anos;
- Atendimento de pelo menos 15 secretarias municipais.

Meta Financeira:

- Custo estimado: USD 1 milhão.

Resultados Esperados:

- Aumento da produtividade administrativa (tempo médio de execução de tarefas reduzido);
- Melhoria nas condições de trabalho e ergonomia dos servidores;
- Redução de falhas sistêmicas e interrupções por falhas de equipamento;
- Base tecnológica adequada para funcionamento dos novos sistemas de gestão (Produto 6.2.2);
- Consolidação de um ambiente digital moderno e seguro na administração municipal.

Produto 6.2.2 – Implantação de Sistemas Integrados de Gestão

Este produto tem como objetivo implantar uma plataforma unificada de gestão pública municipal (ERP Público), substituindo sistemas isolados e processos manuais por soluções digitais integradas e eficientes. A ação abrange o licenciamento, customização, capacitação e ativação de três sistemas prioritários:

- **Sistema de Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial:** controle de receitas, despesas, pagamentos, contabilidade pública e bens públicos;
- **Sistema de Protocolo Eletrônico e Atendimento ao Cidadão:** digitalização de documentos, trâmite eletrônico e ouvidoria online;
- **Sistema de Monitoramento de Projetos e Indicadores:** painéis com metas físicas/financeiras, indicadores e alertas.

A solução será acessada via navegador (nuvem ou servidor local), com controle de acesso e trilhas de auditoria. A contratação ocorrerá via pregão ou processo competitivo, podendo envolver software público ou privado com experiência prévia em gestão municipal.

A implantação será acompanhada por consultoria técnica, incluindo diagnóstico de fluxos, migração de dados e testes. Haverá capacitação presencial e online para servidores das áreas de contabilidade, compras, protocolo, planejamento e TI, assegurando autonomia e sustentabilidade da operação.

Meta Física:

- Implantação de pelo menos 3 sistemas integrados de gestão pública;
- 100 servidores capacitados nas funcionalidades dos sistemas, com emissão de certificado de conclusão;
- 100% das operações-chave (pagamentos, folha, compras, processos administrativos) migradas para a plataforma nova;
- Disponibilização de painéis de monitoramento com atualização mensal de indicadores de programas e projetos.

Meta Financeira:

- Custo estimado: USD 1 milhão (incluindo licenças, suporte técnico e capacitações).

Resultados Esperados:

- Redução de tempo de tramitação de processos administrativos em pelo menos 50%;
- Diminuição de erros contábeis, retrabalho e inconsistências orçamentárias;
- Melhoria nos índices de gestão fiscal, transparência pública e participação social;
- Condições institucionais robustas para gestão eficiente dos recursos do Programa SF100 e das demais políticas públicas;
- Promoção da cultura de dados na administração municipal, permitindo decisões baseadas em evidências.

Subcomponente 6.3 – Capacitação e Planejamento

Descrição Técnica Detalhada:
Este subcomponente visa assegurar a sustentabilidade institucional, a qualificação dos quadros técnicos da Prefeitura Municipal de Simões Filho e o adequado planejamento setorial e transversal das políticas públicas que compõem o escopo do Programa Simões Filho 100. A sua concepção responde diretamente à necessidade identificada de fortalecimento das capacidades estatais locais, em especial nas áreas de gestão de projetos financiados por organismos internacionais, manutenção de infraestrutura implantada, governança fiscal e planejamento urbano-ambiental.

Trata-se de um conjunto de iniciativas estruturadas em três frentes: formação continuada de servidores públicos municipais, elaboração de instrumentos técnicos estratégicos e contratação de consultorias especializadas de apoio à gestão e à implantação dos componentes do Programa. Cada uma dessas frentes compõe um produto detalhado abaixo.

Esse subcomponente garante que os investimentos físicos e tecnológicos previstos em outros eixos do SF100 não apenas sejam corretamente executados, mas mantidos e aprimorados ao longo do tempo. Também assegura que a Prefeitura esteja apta a cumprir as condicionalidades, monitorar os indicadores e atender às exigências fiduciárias e ambientais da operação de crédito com a CAF, promovendo maior capacidade de captação de novos recursos no futuro.

Produto 6.3.1 – Programa de Capacitação de Servidores Públicos Municipais

Descrição Técnica:
Este produto consiste na concepção e execução de um programa de capacitação para 100 servidores públicos municipais, abrangendo múltiplos módulos formativos, com foco em temas diretamente relacionados à implantação, gestão e manutenção dos projetos do Programa Simões Filho 100.

Entre os temas previstos estão:

- Gestão e monitoramento de projetos financiados com recursos internacionais (CAF e outros);
- Planejamento urbano, habitacional, ambiental e de mobilidade;
- Operação e manutenção de infraestruturas implantadas (wetlands, drenagem, parques, sistemas de TI);
- Gestão orçamentária, contábil e fiscal municipal com foco na LRF;
- Atendimento ao cidadão, transparência, ouvidoria e controle social;
- Introdução à metodologia SMART para indicadores.

Os cursos serão oferecidos por instituições de ensino e consultorias especializadas contratadas via processo licitatório. Haverá oferta de formações de curta duração (mínimo de 40h) e média duração (até 120h), com certificação ao final. Será priorizada a participação de servidores lotados nas secretarias diretamente envolvidas na execução do Simões Filho 100: SECOMP, SEINFRA, SEHAB, SEGOV, SEMMAS, entre outras.

Meta Física:

- 100 servidores capacitados, com frequência mínima de 75% e avaliação de aproveitamento;
- Pelo menos 5 cursos distintos ofertados, com conteúdos personalizados conforme os produtos e componentes do Programa;
-

Aplicação de avaliação pré e pós-curso para medição do aprendizado e ajuste do conteúdo.

Meta Financeira:

- Custo estimado: USD 300 mil.

Resultados Esperados:

- Ampliação da eficiência administrativa e técnica da Prefeitura;
- Redução de erros operacionais e retrabalho na execução do Programa;
- Sustentação dos investimentos após o término da execução financeira da operação de crédito;
- Promoção de uma cultura de gestão pública baseada em resultados e evidências.

Produto 6.3.2 – Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)

Descrição Técnica:
A elaboração do PMSB de Simões Filho será conduzida como uma ação estratégica de planejamento de longo prazo, alinhada à Lei nº 11.445/2007 e ao novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), em conformidade com a Política Nacional de Saneamento Básico. O plano fornecerá diretrizes técnicas, normativas e participativas para orientar investimentos e parcerias nos quatro eixos do saneamento: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos.

A consultoria técnica já contratada dará continuidade às etapas de desenvolvimento do plano, que incluem: mobilização e participação social (com audiências públicas e consulta online), diagnóstico técnico e institucional, prognóstico com definição de metas e cenários (curto, médio e longo prazo), proposição de ações estruturantes e formulação de projeto de lei municipal.

O PMSB terá interface direta com os projetos do Programa SF100 nos eixos de saneamento, drenagem e resíduos, além de se articular ao PPA, LOA e Plano Diretor. Será um instrumento essencial para captação de novos recursos federais e multilaterais e para fortalecer a governança pública na área de saneamento.

Meta Física:

- PMSB concluído e entregue em até 18 meses;
- Realização de no mínimo 2 audiências públicas municipais e 1 consulta pública online;
- Formulação de pelo menos 20 projetos estruturantes prioritários, prontos para captação de recursos;
- Encaminhamento de projeto de lei municipal do PMSB à Câmara Municipal.

Meta Financeira:

- Custo estimado: USD 500 mil.

Resultados Esperados:

-

Simões Filho com um PMSB aprovado por lei, assegurando o acesso a recursos da União e organismos multilaterais;

- Diagnóstico técnico-institucional atualizado sobre as fragilidades e oportunidades dos serviços de saneamento;
- Definição clara de metas de universalização, sustentabilidade e qualidade dos serviços, alinhadas com o novo marco legal;
- Instrumento de governança e articulação entre as secretarias envolvidas com infraestrutura urbana e meio ambiente;
- Ampliação do controle social sobre os serviços de saneamento e maior transparência nas políticas públicas da área.

Produto 6.3.3 – Consultorias de Suporte Técnico Diversas

Descrição Técnica:
Este produto compreende a contratação de consultorias técnicas especializadas, de curta e média duração, para apoiar a UGP e as secretarias municipais na superação de lacunas de conhecimento, entraves técnicos e decisões estratégicas ao longo da execução do Programa Simões Filho 100.

As consultorias serão contratadas por processo competitivo ou inexigibilidade, conforme a demanda, e poderão abranger temas como:

- Estruturação de Parcerias Público-Privadas (PPP) ou concessões administrativas;
- Elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira (EVTEFs);
- Assessoria jurídica especializada (desapropriações, licenças, contratos);
- Consultoria ambiental (licenciamento e avaliação de impacto);
- Gestão da informação e inovação pública (uso de dados e sistemas).

Os serviços incluirão cronogramas, termos de referência e mecanismos de validação técnica. O acompanhamento será feito pela UGP, assegurando a aplicação prática dos produtos e sua integração ao programa.

Meta Física:

- Contratação de pelo menos 5 consultorias técnicas especializadas ao longo do programa;
- Elaboração de 5 estudos técnicos estratégicos validados e utilizados em decisões de investimento ou gestão;
- Atendimento a 100% das demandas críticas e emergenciais da UGP e do município relacionadas ao escopo do SF100;
- Geração de relatórios, pareceres ou documentos técnicos com aplicação prática direta nos projetos do programa.

Meta Financeira:

- Custo estimado: USD 200 mil (dotação de reserva técnica).

Resultados Esperados:

- Mitigação de riscos operacionais e regulatórios do programa;
- Soluções técnicas customizadas para gargalos de execução, com ganho de tempo e eficiência;
- Garantia de embasamento técnico e jurídico nas decisões estratégicas do município durante a implementação do programa;
- Fortalecimento da capacidade institucional do município para estruturar projetos complexos e inovadores;
- Aumento da atratividade de projetos de infraestrutura local junto a parceiros privados e multilaterais.

1. 27. 275. **Informações do 7° componente:**
Nome: C.7 – Gestão do Programa (UGP)
Valor estimado em Dólar (USD): 3.000.000,00

Descrição:
O Componente 7 trata da estruturação, operação e fortalecimento da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), bem como da implementação de atividades de monitoramento, avaliação e auditoria, fundamentais para garantir transparência, eficiência, conformidade e qualidade na execução do Programa Simões Filho 100. Este componente assegura que todos os demais componentes sejam implementados de maneira articulada, eficaz e dentro dos padrões técnico-operacionais exigidos pela Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), pela Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (SEAID), pelo Programa de Financiamento Externo (PFE) e pela instituição financiadora (CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe).

Este componente será responsável pela gestão de processos operacionais, financeiros, ambientais, sociais, de aquisições, de comunicação institucional e de prestação de contas. Ele contempla também a implantação de mecanismos de controle interno e externo, a realização de relatórios de progresso e avaliações periódicas, bem como a condução de auditorias independentes e o gerenciamento de indicadores e metas pactuadas com os órgãos supervisores nacionais e internacionais.

A existência de uma UGP robusta é uma exigência de governança dos organismos multilaterais, permitindo que o município opere de forma autônoma e coordenada, com clareza de papéis e atribuições e capacidade de resposta às exigências fiduciárias e às salvaguardas sociais e ambientais.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Produto 7.1 – Operação da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

Descrição Técnica:
A UGP será composta por uma equipe técnica multidisciplinar, composta por no mínimo 8 profissionais, com dedicação exclusiva e perfil técnico especializado. Entre os cargos previstos estão: coordenador geral, especialistas em engenharia/infraestrutura, meio ambiente, social, aquisições e contratações públicas, contabilidade/finanças e monitoramento de indicadores (M&A).

A operação da UGP também contemplará a instalação física de sede (caso necessário), aquisição de equipamentos de informática, mobiliário, veículos para deslocamento de campo, e o custeio de despesas administrativas correntes (combustível, manutenção, diárias, passagens, materiais de expediente, softwares, etc.). Além disso, o produto cobre os custos de apoio às comissões de licitação, às equipes técnicas municipais que atuarem de forma integrada, e às missões de supervisão e inspeção do programa.

Meta Física:

- Composição e contratação/designação de no mínimo 8 profissionais da equipe da UGP;
- Instalação de espaço físico com infraestrutura funcional (internet, mobiliário, veículos, TI);
- Elaboração de manual operacional do programa, contendo fluxos, cronogramas e papéis institucionais;
- Suporte operacional a 100% dos componentes do programa;
- Gestão eficiente de 100% das licitações e contratos executivos, com conformidade documental e auditorias positivas.

Meta Financeira:

- Custo estimado: USD 2,5 milhões.

Resultados Esperados:

- Execução integral do programa de forma coordenada e eficaz;
- Atendimento a 100% das exigências fiduciárias e de salvaguardas da CAF e do PFE;
- Redução de riscos de inadimplência, atrasos e reprovações nas auditorias;
- Fortalecimento da cultura de planejamento, avaliação e controle na Prefeitura Municipal;
- Equipe técnica altamente capacitada, atuando com independência técnica e capacidade de decisão.

Produto 7.2 – Monitoramento e Avaliação (M&A)

Descrição Técnica:
Este produto viabiliza a criação e operacionalização de um sistema de monitoramento sistemático dos indicadores de desempenho, metas físicas e financeiras e impacto dos projetos. A proposta inclui a coleta de linha de base (baseline), levantamentos periódicos, sistematização dos dados em plataforma digital, e a produção de relatórios técnicos obrigatórios a cada semestre, além de avaliações de meio termo e final.

O produto também assegura a contratação de auditorias externas independentes, com foco em verificação da execução financeira, regularidade contratual e conformidade ambiental e social. Caso cabível, poderão ser realizadas avaliações de impacto com método quasi-experimental para aferição dos resultados em indicadores-chave (ex.: habitação, saneamento, mobilidade, desenvolvimento econômico).

Meta Física:

- Produção de no mínimo 10 relatórios semestrais de progresso físico-financeiro do programa;
- Realização de 2 grandes avaliações: meio termo (2027) e final (2030), com análise de resultados e lições aprendidas;
- Implantação de plataforma digital de monitoramento, com atualização trimestral dos dados e painéis públicos;

- Contratação de auditoria externa anual, com emissão de pareceres e certificações;
- 100% dos relatórios validados por SEAID/CAF sem ressalvas.

Meta Financeira:

- Custo estimado: USD 0,5 milhão.

Resultados Esperados:

- Monitoramento contínuo da execução do programa e capacidade de correção de desvios;
- Transparência ativa com acesso público aos indicadores e evolução das metas;
- Conformidade plena com normas nacionais e internacionais de prestação de contas;
- Sistematização de lições aprendidas e avaliação de impactos concretos das intervenções;
- Confiabilidade institucional da Prefeitura de Simões Filho perante financiadores multilaterais.

1. 28. **Beneficiários**

O programa beneficiará direta e indiretamente ampla parcela da população de Simões Filho, com destaque para grupos vulneráveis hoje prejudicados pelos problemas urbanos existentes:

A) Famílias reassentadas e comunidades vulneráveis: As 500 famílias (cerca de 2.000 pessoas) reassentadas de áreas de risco são beneficiárias diretas chave – passarão a ter moradia segura, infraestruturada e acesso mais fácil a serviços, rompendo um ciclo de vulnerabilidade. Adicionalmente, cerca de 5.000 moradores dos loteamentos urbanizados (incluindo parte dos reassentados e vizinhanças) terão melhorias significativas em saneamento, vias e iluminação, melhorando suas condições de vida e saúde.

B) População urbana em geral (usuários da infraestrutura): Aproximadamente 100 mil habitantes (praticamente toda a cidade) serão beneficiados indiretamente pelas melhorias sistêmicas. Por exemplo, todos usufruirão de uma cidade com menos alagamentos – mesmo quem não mora nas áreas específicas, pois enchentes causam transtornos em mobilidade e economia urbana de forma geral. A recuperação ambiental melhora a qualidade do ar e da água para todos. A mobilidade aprimorada reduz tempos de deslocamento de trabalhadores e estudantes de diversos bairros. Estima-se que 30 mil usuários diários do sistema viário (motoristas, passageiros de ônibus, pedestres) serão beneficiados pelas intervenções viárias (novas vias, viaduto, segurança), seja encurtando rotas ou circulando com mais segurança.

C) Mulheres, crianças e idosos: Grupos que costumam ser mais impactados pelas deficiências urbanas terão ganhos específicos. Mulheres chefes de família reassentadas terão habitações dignas para cuidar de seus filhos, reduzindo estresse e risco. As melhorias de iluminação e segurança (faixas de pedestres, rotatórias) aumentam a segurança de deslocamento para mulheres e idosos, que são mais vulneráveis no trânsito. Crianças terão acesso a áreas de lazer (praças, parques) adequadas – cerca de 20 mil crianças e jovens residem em Simões Filho e devem ser beneficiadas pelas novas praças, parques e instalações esportivas, contribuindo para seu desenvolvimento saudável.

D) Trabalhadores e empresários locais: O componente econômico beneficiará tanto trabalhadores (com criação de empregos nas obras de construção de curto prazo – espera-se gerar milhares de empregos temporários – e empregos permanentes nas novas empresas e mercados) quanto empreendedores. Pequenos produtores rurais (aprox. 100 famílias produtoras da região) e feirantes/comerciantes (cerca de 200) terão melhores condições de comercialização e aumento de renda. Novas empresas no Centro Industrial gerarão oportunidades para empresários locais de serviços e fornecedores, dinamizando a economia. Assim, o programa contribui para a geração de renda e inclusão produtiva de

inúmeros habitantes.

E) Usuários dos serviços públicos: Com a prefeitura modernizada, todos os cidadãos que dependem de serviços municipais serão beneficiários indiretos. Em especial, espera-se melhoria de atendimento para dezenas de milhares de usuários anuais de serviços como emissão de documentos, cadastros em programas sociais, etc. A existência de um centro administrativo com diversos órgãos integrados facilitará a vida do munícipe, reduzindo deslocamentos entre repartições e agilizando processos – algo sentido positivamente por toda a população economicamente ativa e comunidade empresarial que interage com a prefeitura.

F) População da RMS e entorno: Embora o foco seja municipal, algumas melhorias transcendem fronteiras. Por exemplo, as orlas requalificadas de Aratu e Mapele poderão atrair visitantes de municípios vizinhos, beneficiando esses usuários regionais e fomentando turismo. A melhoria ambiental (menos poluição hídrica) beneficia indiretamente ecossistemas da Baía de Todos-os-Santos e região metropolitana. E a integração viária melhor pode favorecer fluxos de transporte intermunicipais.

Em termos quantitativos resumidos, estima-se que os beneficiários diretos (que usufruem imediatamente de uma entrega do projeto, como casa nova, rua pavimentada na sua porta, etc.) alcancem ~20 mil pessoas (somando famílias reassentadas, moradores dos bairros diretamente urbanizados, feirantes e produtores atendidos, etc.). Já os beneficiários indiretos (população geral afetada positivamente pela cidade mais funcional e segura) correspondem praticamente a 100% dos 120 mil habitantes de Simões Filho. Além disso, gerações futuras serão beneficiadas pelo fortalecimento institucional e planejamento – garantindo que a melhoria seja duradoura e que o município siga investindo de forma sustentável em benefício de todos.

No desenho das ações, teve-se cuidado em incluir e consultar os beneficiários durante a preparação e haverá contínuo envolvimento da populção, garantindo que o programa atenda às reais necessidades e que haja apropriação pelos mesmos. Isso é crucial para a sustentabilidade social dos investimentos.

1. 29. **Anexos**

Sem anexos.

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa “Simões Filho 100” apresenta forte aderência às áreas estratégicas prioritárias do governo federal e às diretrizes do Plano Plurianual (PPA) 2024–2027, configurando-se como uma iniciativa alinhada às políticas nacionais de desenvolvimento. O programa abrange múltiplas áreas estratégicas de forma integrada:

1. **Desenvolvimento Social e Redução das Desigualdades:** Por meio das intervenções em habitação, infraestrutura básica e inclusão social (componentes 2 e 3), o projeto atua diretamente na diminuição de desigualdades intraurbanas, proporcionando moradia digna e acesso a serviços para populações vulneráveis. Está em linha com a prioridade nacional de combate à fome e à pobreza (Art. 3º, I da Lei do PPA) e contribui para a agenda transversal de crianças e adolescentes (ao melhorar ambientes e serviços para esse público).

2. **Saneamento Básico e Sustentabilidade Ambiental:** O programa contempla expressivos investimentos em drenagem, gestão de águas urbanas e saneamento ambiental (wetlands, plano de saneamento, etc.), alinhando-se à prioridade federal de enfrentamento da emergência climática e combate ao desmatamento (Art. 3º, VI do PPA) e ao objetivo estratégico 212 do PPA (ampliar a segurança hídrica e uso racional da água). As ações de conservação ambiental, recuperação de lagoas e encostas reforçam o compromisso com a sustentabilidade (OE 201 e 202), atendendo também à Agenda de Clima transversal.

3. **Desenvolvimento Urbano e Cidades Sustentáveis:** O programa endereça de forma exemplar a transição para uma cidade sustentável, integrando ações em mobilidade, habitação, saneamento e espaços públicos – exatamente conforme o objetivo estratégico 111 do PPA. Trata-se de investimentos integrados que qualificam o espaço urbano e aumentam a resiliência, correspondendo também às diretrizes do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal (Art. 3º, IV da Lei PPA) no eixo de cidades (visto que PAC inclui investimentos urbanos e de mobilidade).

4. **Neoindustrialização, Trabalho e Renda:** O componente de desenvolvimento econômico (5) está intrinsecamente ligado à prioridade V do Art. 3º do PPA – neoindustrialização, trabalho, emprego e renda. Ao criar infraestrutura industrial e fortalecer cadeias produtivas locais (agroalimentar), o programa impulsiona a geração de empregos dignos e diversifica a economia local, contribuindo para os objetivos 204 (industrialização em novas bases tecnológicas – nosso parque pode atrair indústrias menos poluentes), 205 (competitividade e negócios) e 207 (inserção produtiva dos mais pobres via empregos) do PPA. Isso também atende à agenda de redução das desigualdades regionais (OE 214 do PPA), ao fortalecer um município fora da capital com investimentos estruturantes.

5. **Fortalecimento da Gestão Pública e Democracia:** Por fim, o componente 6 de fortalecimento institucional se alinha ao eixo 3 do PPA (Defesa da democracia e reconstrução do Estado), especialmente ao objetivo 302 de aperfeiçoamento das capacidades estatais. O programa melhora a transparência (serviços integrados, mais acesso à informação para o cidadão), fomenta a participação e moderniza a administração, contribuindo para a agenda de governança e transformação digital (PPA 301 e 303, que tratam de democracia participativa, governo digital e melhoria do serviço público). Dessa forma, reforça o Estado local como instrumento de promoção de direitos.

Em resumo, o “Simões Filho 100” toca em praticamente todos os pilares estratégicos delineados pelo governo: social (habitação e inclusão), econômico (industrialização e emprego), ambiental (clima e saneamento) e institucional (governança). Essa característica torna o projeto extremamente coerente com as políticas nacionais e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, aos quais o PPA está alinhado. Por exemplo, o programa contribui diretamente para os ODS 1 (Erradicar a Pobreza), 6 (Água Potável e Saneamento), 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima).

Portanto, o programa não apenas atende demandas locais, mas responde às prioridades de desenvolvimento do Brasil, maximizando sua elegibilidade e relevância estratégica. Esse alinhamento será expresso de forma concreta na etapa de avaliação federal, facilitando a obtenção de autorizações e apoios, já que os resultados pretendidos reverberam objetivos nacionais. Cada indicador de desempenho do projeto foi referenciado a um objetivo do PPA, evidenciando essa contribuição. Em suma, investir em Simões Filho 100 é investir em prioridades do país – uma cidade mais inclusiva, verde, dinâmica economicamente e bem governada.

2. 2. Anexos

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A Prefeitura Municipal de Simões Filho será o órgão executor do Programa Simões Filho 100 (SF100), por meio de uma Unidade de Gerenciamento de Projeto (UGP) vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito ou à Secretaria Municipal de Planejamento, a ser definida por decreto municipal após aprovação do COFIEX. A UGP será responsável pela gestão administrativa, coordenação intersetorial, planejamento operacional, acompanhamento físico e financeiro das ações, gestão fiduciária, execução de aquisições e contratações, além do monitoramento de indicadores e das salvaguardas socioambientais. Caberá à UGP também a articulação com o agente financiador (CAF), o Governo Federal (Secretaria-Executiva da COFIEX/SEAID-PFE), o Governo Estadual e demais instituições públicas e privadas.

A estrutura da UGP incluirá: um Coordenador Geral (preferencialmente o Secretário de Planejamento ou outro nome designado pelo Prefeito), um Gerente Administrativo-Financeiro, um Especialista em Aquisições/Licitações, um Especialista em Monitoramento e Avaliação, um Especialista Ambiental, um Especialista Social, Engenheiros Civis, Arquitetos e demais técnicos de secretarias envolvidas, podendo contar ainda com apoio externo especializado. Será criada uma Comissão Técnica composta por servidores de diversas secretarias municipais, com atribuições específicas por componente do programa. Cada secretaria designará um ponto focal técnico para atuação conjunta com a UGP. Também será instituída uma Comissão Popular de Acompanhamento, com representantes da sociedade civil e lideranças comunitárias, que acompanhará a execução das obras, fortalecendo a participação social e a transparência.

1. **Composição da Comissão Técnica:**

a) Secretaria Municipal de Planejamento: Coordenará os projetos e a gestão geral do programa, inclusive os projetos do novo Centro Administrativo, sistemas de gestão e reestruturação institucional.

b) Secretaria Municipal da Fazenda: Atuará no controle financeiro do programa, garantindo o registro e o pagamento das despesas, inserção das contrapartidas no orçamento anual e cumprimento das regras fiscais e de endividamento.

c) Secretaria Municipal de Infraestrutura: Responsável técnica pelas obras de mobilidade, drenagem urbana, requalificação de vias e praças, além do acompanhamento físico das execuções.

d) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania: Apoio a ações sociais, reassentamentos e desenvolvimento humano.

e) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade: supervisionará as ações de requalificação de corpos hídricos, implantação de wetlands, reflorestamento, implantação do Jardim Botânico e licenciamento ambiental.

f) Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana: Apoiará os projetos de mobilidade ativa, viaduto e transporte público, além de contribuir na elaboração de estudos de adaptação urbana e melhoria do sistema viário.

g) Secretaria Municipal de Administração: dará suporte à construção do novo Centro Administrativo e aos processos de aquisição de mobiliário e modernização institucional.

h) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: liderará os projetos de implantação do novo Parque Industrial, do Centro Agroalimentar Municipal e da estruturação de parcerias com o setor privado.

i) Procuradoria Geral do Município (PGM): prestará suporte jurídico à execução do programa, aos contratos e às eventuais concessões ou parcerias público-privadas que forem estruturadas.

j) Secretaria Municipal de Habitação: Gestão das intervenções habitacionais e suporte a reassentamentos.

l) Secretaria Municipal de Governo (através da Superintendência de Trânsito): Apoio na articulação política e institucional, e supervisão das ações relacionadas ao trânsito urbano.

m) Secretaria Municipal de Turismo: Participação no aproveitamento turístico de áreas requalificadas e promoção do Jardim Botânico e parques urbanos.

n) Câmara Municipal de Simões Filho: será convidada a indicar um representante para participar das reuniões do Comitê Diretor, garantindo alinhamento político e institucional.

Comitê Diretor do Programa: Será instituído um Comitê Diretor, presidido pelo Prefeito e composto pelos titulares das secretarias participantes da Comissão Técnica, além de um representante da Câmara Municipal e, eventualmente, membros da sociedade civil organizada. O Comitê Diretor se reunirá periodicamente (trimestralmente) para deliberar sobre temas estratégicos, resolução de entraves, alocação orçamentária e acompanhamento global do programa, garantindo o engajamento político e institucional em alto nível.

Gestão de Aquisições e Contratos: A UGP em Conjunto com a Secretaria de Compras Públicas e Planejamento centralizará os processos de licitação e contratação, seguindo a Lei nº 14.133/2021 e os regulamentos de procuração da CAF. Haverá planejamento anual de aquisições e pacotes estruturados por lote para obras, bens e serviços, com apoio do setor de licitações municipal. As contratações contarão com supervisão técnica própria ou de consultoria externa. A PGM e/ou escritório jurídico externo apoiarão na legalidade dos atos, especialmente nos instrumentos de PPPs, se houver.

Gestão Financeira e Contábil: A gestão financeira será realizada por servidor ou consultoria especializada na UGP. Haverá conta bancária específica para os recursos do financiamento e da contrapartida municipal, com registros segregados e prestação de contas periódicas à SEAID e à CAF. A contabilidade será auditada anualmente por auditoria independente e submetida ao controle do TCM-BA.

Salvaguardas Socioambientais e Participação Social: A UGP garantirá o cumprimento das salvaguardas ambientais e sociais previstas pela CAF. Será elaborado um Plano de Reassentamento detalhado antes das remoções, com ampla participação das famílias envolvidas. Todas as intervenções contarão com licenciamento ambiental conforme legislação vigente. Será criado um mecanismo de queixas e reclamações (GRM) específico, integrado à Ouvidoria Municipal, e o Conselho Consultivo Cidadão acompanhará a execução semestralmente, promovendo escuta qualificada e controle social efetivo.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO
Órgãos parceiros:

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

O Município de Simões Filho contará com uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) dedicada exclusivamente à execução do Programa Simões Filho 100 – Desenvolvimento Urbano Integrado. A UGP será vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Compras Públicas e Planejamento (SECOMP), e reunirá equipe multidisciplinar especializada, com representação técnica de diversas pastas envolvidas na execução dos componentes.

A UGP será instituída por decreto municipal específico, com estrutura organizacional composta pelas seguintes áreas: Coordenação Geral da UGP (Diretoria de Projetos Estratégicos), Assessoria Jurídica, Assessoria Contábil, Gerência de Infraestrutura Urbana e Mobilidade, Gerência de Habitação e Reassentamento, Gerência de Sustentabilidade e Meio Ambiente, Gerência de Monitoramento e Avaliação, e Gerência Financeira e de Aquisições. Estará apoiada por equipe técnica mínima composta por: 01 Engenheiro Civil, 01 Arquiteto, 01 Assistente Social, 01 Analista Ambiental, 01 Economista, 01 Contador, e 01 Analista de Projetos. Poderão ser contratados consultores externos para reforço técnico em temas específicos, conforme demanda e disponibilidade orçamentária do programa.

A experiência institucional do Município será aproveitada no processo de estruturação da nova UGP, considerando o aprendizado acumulado com operações federais e estaduais anteriores, bem como a atuação integrada entre secretarias. Os setores técnicos da Prefeitura já dispõem de equipamentos e infraestrutura adequados, como computadores compatíveis com softwares de engenharia e sistemas de monitoramento georreferenciado, que serão utilizados no acompanhamento físico das intervenções previstas.

A UGP contará com instalações próprias e espaço físico dentro do novo Centro Administrativo a ser construído no âmbito do próprio programa, com estrutura de apoio logístico e administrativo. As secretarias envolvidas (Infraestrutura, Habitação, Meio Ambiente, Mobilidade, Administração, Fazenda, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, Turismo e outras) contribuirão com técnicos designados à Comissão Técnica do Programa, que atuará de forma transversal e articulada com a UGP, sem necessidade de repasse de recursos entre órgãos.

O modelo adotado prevê que a execução financeira dos recursos do empréstimo e da contrapartida será centralizada na UGP, diretamente vinculada à estrutura municipal, com apoio da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Município para os trâmites contábeis, fiscais e jurídicos. A CAF será mantida como interlocutora principal da operação, com reporte periódico conforme os padrões estabelecidos no contrato de empréstimo.

Além disso, estão previstos no Programa recursos específicos para apoio técnico à UGP, incluindo a contratação de estudos, projetos e consultorias, de modo a garantir a qualidade, integridade e simultaneidade das ações em campo,

considerando a diversidade e o volume de obras e ações estruturantes a serem implementadas.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A sustentabilidade das obras e serviços implantados está assegurada por um plano claro de operacionalização e manutenção:

A) Integração nas rotinas das Secretarias: Desde o início, as secretarias setoriais serão co-responsáveis pela definição de padrões e operacionalização futura. Por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura incorporará a manutenção das novas vias, viaduto e drenagem ao seu plano de rotina de conservação viária (orçando recapeamentos, limpeza de galerias e bueiros anualmente). A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em conjunto com a Secretaria de Turismo, ficarão encarregadas de gerir o Jardim Botânico (podendo firmar parcerias com universidades locais para pesquisa) e a manutenção das wetlands e áreas verdes – prevendo equipes de jardinagem/limpeza periódica e monitoramento de qualidade de água, possivelmente integrando comunidades no cuidado (por meio de brigadas ambientais voluntárias ou cooperativas). A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, em conjunto com a Secretaria de Habitação, irão acompanhar as famílias reassentadas por alguns anos, para assegurar adaptação e integrar aos programas sociais (como tarifas sociais de água/luz nas novas casas). A Secretaria de Desenvolvimento Econômico administrará o Centro Agroalimentar, definindo modelo de gestão (podendo ser terceirizado via concessão a operador privado, ou gestão direta com cobrança de taxas de uso para sustentabilidade financeira). Já o Centro Industrial terá sua gestão fundiária e promocional sob uma unidade específica da prefeitura, que cuidará de vender/alugar lotes, prover serviços comuns e articular segurança e infraestrutura – esse modelo pode ser via PPP de gestão ou um consórcio de empresas.

B) Custos de Operação e Manutenção (O&M): Importante destacar que o município se compromete a prover orçamento e recursos humanos para O&M adequados de todos os ativos criados. Estimativas preliminares indicam os seguintes custos anuais adicionais: manutenção de vias e drenagem ~R$ 1,5 milhão/ano (limpeza de bocas de lobo, tapa-buraco, iluminação extra); manutenção de parques, praças e orlas ~R$ 1,0 milhão/ano (jardinagem, limpeza, segurança); operação do Jardim Botânico ~R$ 0,3 milhão/ano (pessoal e insumos); custeio do Centro Administrativo ~R$ 0,5 milhão/ano (limpeza, vigilância, energia – compensado por economia de aluguéis de antigas sedes); gestão do centro agroalimentar – projetado para ser autossustentável via cobrança de tarifas dos permissionários, cobrindo segurança, limpeza e manutenção; similarmente, as feiras revitalizadas terão cobrança de taxas de uso que permitirão manutenção contínua (iluminação, limpeza diária, etc.). O novo viaduto e grandes obras terão baixo custo de manutenção além de inspeções regulares (já incluídas no orçamento de infraestrutura). Esses custos adicionais foram considerados pelo município, que com o crescimento econômico projetado (mais empresas, mais receita) terá condições de arcar estas despesas.

C) Planos e Protocolos de Manutenção: Durante a execução, será exigido dos contratistas e projetistas a elaboração de planos de O&M para os equipamentos entregues. Por exemplo, empresas que instalarão as wetlands treinarão a equipe municipal para a manutenção (troca de plantas quando necessário, retirada de lodo acumulado anualmente, etc.). Para cada parque e praça, será produzido um manual de manutenção (frequência de poda, irrigação, etc.). O viaduto virá com manual de inspeção estrutural (a cada 5 anos verificar juntas, proteções). O Jardim Botânico terá plano de manejo (freq. de adubação, controle de pragas). Esses documentos auxiliarão as secretarias a manter a qualidade no longo prazo.

D) Participação comunitária na pós-obra: Estratégias de envolvimento da comunidade local na manutenção foram previstas. Por exemplo, criar associações de amigos dos parques/praças que ajudem a zelar pelos espaços e reportar problemas. Já houve manifestações positivas de moradores em colaborar para que as melhorias persistam (por exemplo, comerciantes locais que se beneficiarão das praças mais movimentadas têm interesse em conservá-las). A educação ambiental feita junto às comunidades também visa fomentar o sentimento de pertencimento, diminuindo vandalismo e aumentando cuidado comunitário. Em áreas reassentadas, as equipes sociais apoiarão a formação de condomínios ou associações de moradores para autogestão de partes comuns, coleta de lixo adequada, etc.

E) Monitoramento Continuado: Mesmo após o término formal do programa, a Prefeitura se compromete a continuar monitorando os indicadores definidos, especialmente aqueles de resultado (ex: redução de alagamentos, satisfação dos usuários). Após aprovação, será incorporado no Plano Plurianual e metas municipais de governo a manutenção desses indicadores. Isso significa que a Prefeitura se colocará responsável por garantir que os resultados perdurem e, caso haja retrocessos (ex: surgimento de novos pontos de alagamento ou ocupações irregulares), buscará atuar prontamente para corrigi-los – seja mobilizando recursos próprios, seja buscando novos recursos complementares.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Programa “Simões Filho 100” está inserido em um contexto maior de planejamento municipal e regional. A gestão estratégica garantirá que ele complemente e potencie outras iniciativas:

1. **Articulação com o Plano Diretor Municipal:** Simões Filho possui um Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) em vigor (que será atualizado em 2026), que identificou algumas das necessidades abordadas aqui. O programa foi concebido em conformidade com as diretrizes desse PDDU – por exemplo, as áreas destinadas ao parque industrial e ao jardim botânico já estavam demarcadas como zonas de expansão industrial e áreas verdes de interesse ambiental, respectivamente, no zoneamento municipal. A UGP manterá diálogo com a equipe de planejamento urbano para assegurar que eventuais ajustes legislativos (mudança de uso do solo, regularizações fundiárias) sejam providenciados em tempo hábil via Câmara Municipal. Dessa forma, o programa instrumentaliza ações previstas no plano diretor, e por sua vez, o plano diretor confere respaldo legal e de política pública local ao programa, além de ser possível realizar as alterações, caso necessário, na nova alteração que será realizada em 2026.

2. **Integração com Programas Federais e Estaduais:** A Prefeitura buscará integrar as ações do “Simões Filho 100” com programas de outras esferas. Exemplo: aproveitar o programa Minha Casa, Minha Vida (faixa do governo federal) para complementar o esforço de habitação – se possível, as 500 moradias podem ser parcialmente financiadas por recursos do MCMV ou usar seu modelo para subsídios às famílias (reduzindo custo unitário ao município). Para drenagem e saneamento, sincronizar com o PAC Drenagem, se disponível, para ampliar cobertura de esgoto (paralelo às wetlands). No âmbito estadual, garantir sinergia com o Programa Bahia Azul ou outros investimentos regionais (ex: se o Estado planeja obra na BA-093, fazer coincidir acesso da via nova). Esse alinhamento maximiza impactos e evita duplicidades – a UGP terá atribuição de mapear continuamente essas oportunidades e propor ajustes.

3. **Sustentabilidade Financeira de Longo Prazo:** No tocante ao endividamento, o programa foi dimensionado dentro da capacidade de pagamento do município (classificação Capag B atualmente). A gestão fiscal estratégica prevê que os resultados econômicos (novas empresas, aumento de PIB per capita) se reverterão em incremento de receitas. Projeções indicam que a relação serviço da dívida/receita corrente líquida se manterá dentro dos limites legais. Ainda assim, a Prefeitura planeja constituir um Fundo de Reserva com parte da receita incremental dos novos empreendimentos, para garantir recursos para contrapartidas e pagamentos futuros. Por exemplo, receita da venda de lotes do Centro Industrial poderá ser parcialmente alocada para custear manutenção das obras e pagar prestações do empréstimo CAF, criando um círculo virtuoso de reinvestimento local.

4. **Comunicação e Visibilidade:** A gestão do programa incluirá um plano de comunicação social para informar o público sobre objetivos, andamento e resultados, fortalecendo a transparência e apoio popular. Haverá canais (site do programa, boletins em rádios locais, redes sociais da Prefeitura) destacando marcos atingidos. Isso não apenas presta contas, mas também engaja a comunidade no sucesso do projeto – importante para continuidade nas próximas gestões. A visibilidade também é estratégica para atrair parceiros (por exemplo, se a população ver a mudança positiva, apoio político se consolida e empresas se interessam em investir localmente).

Em suma, a governança do programa foi desenhada para ser robusta e inclusiva, combinando liderança política, capacidade técnica e participação social. A experiência de Simões Filho na gestão de projetos menores financiados por convênios dão confiança de que a estrutura proposta é adequada. O monitoramento contínuo e auditorias independentes garantirão que eventuais problemas sejam detectados cedo e corrigidos pela gestão. A sustentabilidade institucional – isto é, a incorporação dos resultados e práticas do programa no cotidiano da Prefeitura – é um dos legados almejados, de modo que, após o encerramento formal, Simões Filho continue colhendo frutos e melhorando de forma autônoma. A governança e gestão aqui delineadas são coerentes com as exigências do PFE e do CAF, demonstrando a capacidade do município de executar o programa de forma satisfatória e atingir os objetivos propostos.

3. 4. **Anexos**

PPA - SIMÕES FILHO

Plano de Mobilidade 1

Plano de Mobilidade 2

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Descontinuidade Política
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
É um risco significativo para a execução e continuidade do programa, especialmente nesta iniciativa que tem um prazo de 5 anos (superior ao mandato da atual gestão). A mudança de gestão ou alterações nas prioridades políticas podem comprometer o andamento, a execução e a eficácia desses projetos.

Com uma nova gestão podem ocorrer mudanças de prioridades governamentais, acarretando em cancelamento de projetos como a implantação de parques, a implementação de SBNs e o fortalecimento das cooperativas.

Outras situações que podem ocorrer são:

- Alteração nas diretrizes de gestão, caso a nova gestão não compreenda ou não compartilhe da visão e dos objetivos do programa;

- Falta de comprometimento de outros órgãos parceiros;

- Desorganização administrativa ocasionada pela descontinuidade política. Mudanças na liderança da FMA ou da UGP podem resultar em falta de comprometimento com o andamento das iniciativas, desarticulando o planejamento e afetando o acompanhamento de metas, orçamentos e prazos.

Prevenção e Mitigação:
Institucionalizar o programa e os projetos, através da elaboração de normativas e inserção destes em planos de longo prazo, garantindo a continuidade das ações nas trocas de gestão.

Integração das partes interessadas através da formalização das comissões técnica e comissão popular por Decreto.

Engajamento e participação popular através dos Comitês de Implantação de Projetos, garantindo sua implantação.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Risco de Atrasos no Cronograma (Técnico/Obras)
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Complexidade de obras (especialmente viaduto, drenagem) ou eventuais disputas em licitações podem atrasar início/conclusão, gerando extensão de prazos e custos adicionais.

Prevenção e Mitigação:
Detalhamento minucioso e antecipado dos projetos executivos – já previsto que contratações de projetos ocorrerão logo após aprovação Cofiex, para ter editais de obras robustos. Uso de critérios de habilitação rigorosos nas licitações para selecionar empresas com capacidade comprovada (reduz risco de abandono). Acompanhamento próximo (supervisão de obras dedicada) para identificar desvios e corrigi-los de pronto. Prevista reserva de contingência financeira (5-10% do custo obra) para cobrir imprevistos técnicos sem paralisar empreendimentos. Quanto às licitações, a UGP fará ampla divulgação e roadshow local para atrair competidores, evitando licitações desertas ou com sobrepreço. Se ainda assim houver contestações (recursos administrativos ou judiciais), a Procuradoria atuará para solução célere, possivelmente propondo conciliação ou ajustando editais se necessário, de modo a não travar o andamento.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Risco de Resistência Social / Reassentamento
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Algumas famílias ou comerciantes podem resistir ao reassentamento ou às mudanças (ex.: feirantes temendo formalização, moradores de risco que relutam em sair).

Prevenção e Mitigação:
Elaboração e implementação de um Plano de Reassentamento robusto: diálogo transparente com as famílias desde cedo, oferecendo moradias de qualidade claramente superior, assistência integral (mudança, apoio social) e compensações adequadas (indenização por benfeitorias caso de proprietários, ou auxílio aluguel até entrega da casa nova). Já há mapeamento social e as famílias em geral manifestaram interesse em sair, desde que recebam casas – minimizando tensões. Em caso de recusa persistente de algum núcleo, usar instrumentos legais com parcimônia (desapropriação por interesse público, mas negociando amigavelmente até o último momento) e apoio de lideranças comunitárias/influenciadores para convencimento. Para feirantes e comerciantes atingidos (ex.: reorganização da feira), a abordagem é participativa – eles serão envolvidos no desenho dos novos mercados, podendo escolher localização dos boxes, e garantindo transição (sem perda de renda significativa, permitindo que continuem vendendo durante obras em estrutura provisória, etc.). Com essa gestão social cuidadosa, espera-se evitar conflitos maiores. Montou-se também um canal de ouvidoria específico (como citado na gestão) para tratar reclamações prontamente e ajustar intervenções se viável.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Risco de Sustentabilidade (manutenção insuficiente)
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Após conclusão, risco de a Prefeitura não manter adequadamente as obras (por restrição orçamentária ou falta de priorização), levando a degradação dos investimentos (ex.: parques vandalizados, vias sem manutenção, sistemas parados).

Prevenção e Mitigação:
Conforme seção de gestão, foi cuidadosamente planejado a incorporação de O&M no orçamento e a responsabilização das secretarias. Adicionalmente, as capacitações realizadas preparam equipes para manutenção. O fortalecimento institucional entrega melhores sistemas de gestão de ativos.

Também a própria população, ao usufruir e valorizar os espaços, exigirá sua manutenção – uma pressão positiva por política contínua. O plano de envolver setor privado em alguns equipamentos (concessão de quiosques nas orlas para manutenção, adoção de praças por empresas locais via termo de cooperação) dará suplementação a recursos públicos.

Por fim, o fato de o programa ter indicadores monitorados até o final e ter sido tratado como prioritário pela gestão atual e provavelmente pelas futuras (dada a magnitude dos benefícios), nos leva a crer que a sustentabilidade é gerenciável. Em todo caso, a UGP elaborará um Plano de Encerramento nos últimos anos, que incluirá protocolos de manutenção e compromissos formais das secretarias, para institucionalizar a continuidade.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Riscos Específicos de Engenharia
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Incluem-se eventual risco geotécnico (ex.: solo inadequado para viaduto ou edifício, descoberto tardiamente), riscos climáticos durante obras (chuvas fortes prejudicando cronograma), riscos de sobrecusto de materiais (volatilidade de preços da construção).

Prevenção e Mitigação:
Estudos geotécnicos detalhados (sondagens já previstas) antes de projeto final; incluir cláusulas de período chuvoso nos cronogramas (planejar obras de drenagem em meses secos); para materiais, usar contratos com reajuste por índices oficiais para proteger tanto contratante quanto contratado, e escalonar compras. Manter contingência financeira. Todos esses são riscos usuais de obras, tratados conforme boas práticas de engenharia e gestão contratual.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Risco de Capacidade de Execução (Institucional)
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:

A Prefeitura pode enfrentar dificuldades para gerenciar simultaneamente múltiplos componentes e contratos complexos, dado que este será o maior programa já executado pelo município.

Prevenção e Mitigação:
Estruturação da UGP com contratação de profissionais experientes, complementando o quadro com consultores externos em pontos críticos, como por exemplo, gerência de viaduto; treinamentos em gestão de projetos (parte do componente 6 capacitação); apoio técnico da CAF e SEAID em metodologias de gestão (missões de supervisão frequentes no início).

Além disso, escalonamento faseado das atividades, como por exemplo, iniciar processos de licitação de forma sequencial em vez de simultânea quando possível, priorizando projetos prontos para não sobrecarregar a máquina. A parceria com a Caixa ou organismos de assistência técnica, como por exemplo, a possibilidade de cooperação com municípios vizinhos que já fizeram projetos similares, como Salvador, também será buscada. Com essas ações, acredita-se que a curva de aprendizado será rápida e sob controle.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Risco Ambiental
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
As intervenções previstas no Programa SF100 — especialmente obras de infraestrutura como parques urbanos, centros administrativos, polos industriais, sistemas de drenagem e unidades habitacionais — podem causar impactos ambientais diretos e indiretos durante as fases de implantação e operação. Entre os principais riscos, destacam-se: supressão de vegetação nativa; movimentação de solo com potencial erosivo; interferência em nascentes e corpos d'água; assoreamento e contaminação de recursos hídricos; descarte inadequado de resíduos da construção civil; poluição sonora e atmosférica nas áreas urbanas; e ocupação ou impacto em Áreas de Preservação Permanente (APPs) ou zonas ambientalmente sensíveis.

Esses impactos, se não forem devidamente prevenidos e controlados, podem gerar embargos por parte de órgãos ambientais, manifestações de órgãos de controle, judicializações ou a revogação de licenças, além de comprometer a imagem do programa e afetar o cronograma das obras.

Prevenção e Mitigação:

- Obtenção dos licenciamentos ambientais junto ao órgão estadual (INEMA) ou municipal (SEMMAS), antes do início de qualquer obra;
- Adoção de técnicas sustentáveis de engenharia: drenagem adequada, canteiros controlados, contenção de taludes, uso de bacias de retenção e controle de sedimentos;
- Monitoramento ambiental contínuo durante a execução, com plano de contingência para incidentes ambientais;
- Implantação de medidas compensatórias, como reflorestamento, criação de áreas verdes e reabilitação de áreas degradadas, nos casos exigidos.

4. 12. **Informações do 8° risco:**
Nome: Risco de Desapropriação e Reassentamento de Famílias
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Alguns projetos do Programa SF100, notadamente a implantação do novo parque industrial, áreas para obras de infraestrutura urbana ou ambiental, como canalizações, vias de acesso e sistemas de drenagem, poderão demandar a desocupação de imóveis ou terrenos atualmente ocupados por famílias — muitas vezes em situação de vulnerabilidade, com ocupações consolidadas e ausência de regularização fundiária. O risco principal está na resistência ao reassentamento por parte das famílias afetadas, o que pode provocar conflitos sociais, judicializações, atrasos significativos no cronograma de obras, e elevação dos custos totais do programa.

Essa resistência pode se dar por diversos motivos: insegurança quanto às formas de indenização ou reassentamento, rupturas de laços comunitários e afetivos, receio de perda de acesso a serviços urbanos, ou desconhecimento dos

direitos envolvidos. A situação se agrava em áreas onde há insegurança jurídica sobre a titularidade da posse, ou em regiões de ocupação densa e precária.

Prevenção e Mitigação:

- Realização de **levantamento fundiário e socioeconômico detalhado** nas áreas afetadas, com identificação dos perfis familiares e situação legal de cada ocupação;
- **Engajamento comunitário prévio**, com reuniões públicas, esclarecimentos transparentes e canais de escuta ativa, respeitando os princípios de participação e consentimento informado;
- Parcerias com órgãos como a Defensoria Pública, o Ministério Público e entidades de apoio social para mediação de eventuais conflitos e garantia dos direitos dos atingidos;
- Priorização de **áreas públicas ou privadas desocupadas** para implantação das obras, como forma de evitar ou reduzir ao mínimo os deslocamentos involuntários;
- Criação de uma equipe técnica e social específica dentro da UGP para coordenar todas as ações relacionadas ao reassentamento.

4. 18. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	75.000.000,00	93.750.000,00	93.750.000,00	18.750.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	150	210

Juros aplicáveis:
Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,95% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) + 2,0% a.a. a partir do nono ano.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,35% a.a. do saldo não desembolsado;
Comissão de Avaliação:
USD$50 mil em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento

Outras Informações:

-

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
C.1 - Sustentabilidade Ambiental e Saneamento					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
4.100.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.100.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.400.000,00	900.000,00	400.000,00	800.000,00	200.000,00	500.000,00

Nome do componente					
C.2 - Habitação e Inclusão Social					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.100.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.100.000,00	0,00	950.000,00	0,00	750.000,00	0,00

Nome do componente					
C.3 - Espaços Públicos e Lazer					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.500.000,00	300.000,00	2.800.000,00	250.000,00	2.700.000,00	250.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.100.000,00	210.000,00	0,00	150.000,00	0,00	140.000,00

Nome do componente					
C.4 - Mobilidade Urbana					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
4.000.000,00	1.925.000,00	2.300.000,00	1.975.000,00	1.900.000,00	1.945.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.850.000,00	1.985.000,00	650.000,00	2.055.000,00	0,00	2.165.000,00

Nome do componente					
C.5 - Desenvolvimento Econômico					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
4.000.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00

Nome do componente					
C.6 – Fortalecimento Institucional					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.000.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00

Nome do componente					
C.7 – Gestão do Programa (UGP)					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
700.000,00	0,00	620.000,00	0,00	450.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
410.000,00	0,00	470.000,00	0,00	350.000,00	0,00

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas à Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. Elas abrangem, dentre outros:

- Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana;

- Impostos sobre a transmissão "intervivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

- Impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

- O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

- 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;

- 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios;

- 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

- 25% do produto da arrecadação de impostos sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios;

- Outros repasses da União de parcelas oriundas do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Manifestação de Interesse CAF

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O Município de Simões Filho já iniciou de forma efetiva a preparação técnica, institucional e intersetorial para a implantação do **Programa Simões Filho 100 – Desenvolvimento Urbano Integrado**, demonstrando alto grau de maturidade e articulação interna para absorção dos investimentos propostos. As seguintes etapas já foram desenvolvidas:

1. Elaboração e andamento de planos estratégicos setoriais fundamentais ao Programa:

- O **Plano de Mobilidade Urbana** foi contratado e encontra-se em fase de diagnóstico técnico e proposição de cenários. Está sendo elaborado com base em diretrizes de sustentabilidade, acessibilidade, integração modal e requalificação viária, assegurando total alinhamento com os Componentes de Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Econômico do Programa SF100.

- O **Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)** está em elaboração por consultoria técnica especializada já contratada, com a Prefeitura participando ativamente das etapas de levantamento de dados, mobilização social e definição de metas de curto, médio e longo prazo. O PMSB está sendo estruturado para orientar, de forma integrada, os investimentos em abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos, conforme previsto nos Componentes de Sustentabilidade Ambiental e Saneamento.

2. Ações técnicas preliminares para obras estruturantes:

- Já foram iniciados os **estudos preliminares e anteprojetos de macrodrenagem e contenção de encostas**, com foco em áreas críticas da cidade identificadas nos mapeamentos de risco e nos diagnósticos ambientais. Essas iniciativas estão sendo desenvolvidas em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e a Defesa Civil Municipal.

- Iniciaram-se as **tratativas com laboratório especializado** para estruturação da rede de monitoramento da qualidade das águas superficiais urbanas, com base no **Índice de Qualidade da Água (IQA)**. Essa medida será utilizada como base para o indicador-chave de desempenho ambiental do programa e permitirá avaliar de forma contínua os impactos das intervenções em áreas de drenagem, wetlands e parques lineares.

3. Avanço na regularização e definição de áreas para implantação das ações físicas:

- A Prefeitura está conduzindo o **mapeamento e análise cadastral de terrenos públicos e privados** que serão utilizados para implantação de infraestruturas previstas no programa, como o novo Centro Administrativo, o Centro Agroalimentar, os Parques Lineares, as obras de drenagem, as Unidades Habitacionais para reassentamento e os novos polos econômicos. A equipe técnica da Secretaria de Planejamento, em articulação com a Procuradoria Geral do Município e a Secretaria de Habitação, está realizando o levantamento de documentos, topografia e análise jurídica das áreas envolvidas.

4. Fortalecimento institucional e preparação da governança do programa:

- Foi constituída, por meio de ato normativo, a **Comissão Técnica de Acompanhamento do Programa SF100**, integrada por representantes das principais secretarias e órgãos estratégicos da gestão municipal, a exemplo da Fazenda, Planejamento, Infraestrutura, Meio Ambiente, Governo, Habitação, Administração, Desenvolvimento Econômico, Procuradoria e Controladoria. Esta comissão tem atuado de forma articulada no planejamento das ações e na revisão dos produtos técnicos.

- Já foi **iniciada a capacitação técnica de servidores municipais**, especialmente nas áreas de planejamento, engenharia, habitação, controle financeiro e ambiental, com foco na preparação da futura **Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)**. Técnicos estão sendo selecionados para integrar a equipe central de gestão do programa e participar de treinamentos sobre gestão de projetos financiados por organismos multilaterais, sistema de monitoramento de indicadores e legislação ambiental e urbanística.

5. Integração interinstitucional e articulação com as secretarias envolvidas:

- A coordenação do programa estabeleceu **canal direto e permanente de articulação com todas as secretarias envolvidas**, visando garantir integração temática e sinergia na implementação das ações. Estão sendo realizados encontros periódicos, oficinas técnicas e revisão conjunta de projetos e planos setoriais. Esse esforço tem garantido coesão institucional, apoio político-administrativo e alinhamento técnico entre todas as áreas da gestão municipal.

- Paralelamente, a equipe da Secretaria de Planejamento e da futura UGP vem realizando **análises técnicas e compatibilizações dos projetos executivos existentes**, incluindo a **atualização e readequação do projeto das orlas** urbanas, que será adaptado para compor os componentes de Espaços Públicos e Lazer. A equipe também está estudando os projetos de infraestrutura urbana já existentes, atualizando quantitativos, validando estudos de viabilidade e elaborando termos de referência para futuras contratações.

Essas ações refletem o comprometimento da Prefeitura Municipal de Simões Filho com a execução qualificada e estratégica do Programa SF100. Demonstram ainda que os investimentos a serem realizados com recursos da CAF contarão com forte lastro técnico e institucional, possibilitando o início imediato de diversas frentes de trabalho após a contratação da operação de crédito.

6. 11. **Anexos**

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download