PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Ampliação e Modernização do Museu Parque do Saber

Proponente: Município de Feira de Santana
Processo SEI: 03101.001954/2025-56
Código do pleito: 4528501311/2025
Versão: 1

Fonte: Landesbank Baden-Württemberg
Valor do Financiamento: EUR 7.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** EUR 1.750.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 06
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 06
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 07
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 09
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 10
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 12
1. 5. Componentes 13
1. 5. 1. Informações do 1° componente 13
1. 5. 2. Informações do 2° componente 14
1. 5. 3. Informações do 3° componente 15
1. 6. Beneficiários 19
1. 7. Anexos 20
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 21
2. 1. Áreas estratégicas 21
2. 2. Anexos 22
3. GESTÃO 23
3. 1. Arranjo institucional 23
3. 1. 1. Descrição 23
3. 1. 2. Orgãos Executores 23
3. 1. 3. Estrutura Operacional 23
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 25
3. 2. Operacionalização e Manutenção 25
3. 3. Planejamento Estratégico 26
3. 4. Anexos 28
4. RISCOS 29
4. 1. Informações do 1° risco 29
4. 2. Informações do 2° risco 29
4. 3. Informações do 3° risco 29
4. 4. Informações do 4° risco 29
4. 5. Informações do 5° risco 30
4. 6. Anexos 30
5. FINANCIAMENTO 31
5. 1. Condições Financeiras da Operação 31
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 31
5. 2. Cronograma de Desembolso 32
5. 3. Contragarantias 33
5. 4. Anexos 33
6. ETAPAS REALIZADAS 34
6. 1. Etapas realizadas 34
6. 2. Anexos 34
7. CONTATOS 35

7. 1. Contatos 35
7. 2. Anexos 35
8. Baixar todos os anexos 36
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Ampliação e Modernização do Museu Parque do Saber
Sigla: PMPS
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Feira de Santana

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Feira de Santana, a segunda cidade mais populosa da Bahia, com população estimada de 657.948 habitantes (IBGE, 2024) é uma das maiores economias do interior do Nordeste, destacando-se como importante polo regional, com influência sobre 47 municípios circunvizinhos (PDMAPFS, 2022). Sua localização estratégica, na confluência de importantes rodovias federais e estaduais, a torna um elo entre a capital Salvador e o interior baiano, com reflexos diretos em sua dinâmica econômica, cultural e educacional.

O município apresenta um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 17,28 bilhões e um PIB *per capita* de R$ 27.691,08, consolidando-se como o terceiro maior PIB da Bahia, com predominância dos setores de comércio e serviços (IBGE, 2021). Nos últimos anos, a cidade registrou taxas expressivas de crescimento econômico, com variação acumulada de 150,08% e um crescimento anual de 5,9% (PMFS, 2023).

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Feira de Santana, que em 2000 era de 0,585, subiu para 0,712 em 2010, refletindo melhorias significativas em saúde, renda e educação (PNUD, 2013).

No entanto, apesar desse progresso, o município ainda enfrenta desigualdades sociais, que refletem em seus indicadores educacionais. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2023 aponta resultados abaixo das metas nacionais, com índice de 4,4 nos anos iniciais e apenas 3,7 nos anos finais do ensino fundamental (QEdu, 2024). Além disso, a taxa de distorção idade-série atinge 23%, a taxa de abandono escolar é de 7%, e apenas 49 das 148 escolas municipais atingiram suas metas no IDEB (QEdu, 2024). Estes dados reforçam a necessidade de ações que complementem a educação formal, promovendo o acesso e incentivo ao conhecimento por meio de práticas inovadoras e espaços de aprendizagem não formal.

Nesse contexto, o Museu Parque do Saber Dival da Silva Pitombo tem papel estratégico na promoção da educação científica, cultural e social em Feira de Santana e em toda a região circunvizinha. São frequentes as visitas escolares oriundas de cidades vizinhas, cujas redes de ensino buscam no Parque do Saber uma oportunidade de acesso a conteúdos de astronomia, ciências e tecnologia que, de outra forma, estariam restritos aos grandes centros urbanos. O acesso ao Museu é gratuito.

Inaugurado em 2008 e vinculado à Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa (FUNTITEC), o Museu Parque do Saber também exerce papel relevante na dinâmica econômica de Feira de Santana. Ao longo de seus quase 17 anos de funcionamento, o equipamento já recebeu mais de 650 mil visitantes, sendo que mais de 70% desse público é oriundo de fora do município. Essa expressiva circulação de pessoas, principalmente estudantes em caravanas escolares, gera impactos positivos na economia local, criando demanda para serviços de transporte, alimentação, hospedagem e outros setores relacionados ao turismo e à economia criativa.

Estima-se que, anualmente, atividades ligadas à visitação ao Museu movimentem mais de 1 milhão de reais na economia local, com atendimentos diretos a cerca de 200 grupos de visitantes, provenientes de mais de 50 municípios diferentes, além das visitas de estudantes e moradores de Feira de Santana. Esses dados reforçam a importância do Museu não apenas como espaço educativo e cultural, mas também como indutor de desenvolvimento socioeconômico regional.

O grande destaque do equipamento é o planetário óptico-mecânico digital, com cúpula de 12,5 metros de diâmetro, com capacidade para 165 pessoas por sessão. Nele, são projetados filmes de diversos conteúdos, em formato

fulldome, que confere tridimensionalidade às imagens e proporciona ao espectador a sensação de estar participando do filme. Juntamente às projeções no planetário, o Museu oferece programação alinhada com a difusão científica, tendo a astronomia como o contexto principal.

A ampliação e modernização do Museu Parque do Saber terá impactos diretos e indiretos relevantes. Do ponto de vista social e educacional, o projeto contribui para o enfrentamento dos baixos indicadores de desempenho escolar, ampliando as oportunidades de acesso ao conhecimento científico e tecnológico, de forma lúdica e interativa. Do ponto de vista econômico, fomenta o turismo educacional e cultural, movimentando a cadeia produtiva local, gerando empregos e ampliando a renda.

O investimento proposto responde ainda a uma demanda reprimida por espaços de ciência, tecnologia e inovação no interior da Bahia e do Nordeste, reforçando o papel de Feira de Santana como polo de referência regional em educação, cultura e desenvolvimento social.

Assim, a ampliação e modernização do Museu Parque do Saber se configuram como uma ação estruturante, tecnicamente viável, socialmente necessária e estrategicamente alinhada ao desenvolvimento sustentável da cidade e da região.

1. 2. 2. **Problema:**

Após quase duas décadas de funcionamento, o Museu Parque do Saber enfrenta sérios problemas estruturais, tecnológicos e de capacidade de atendimento ao público. O principal desafio é a obsolescência e a deterioração dos equipamentos do Planetário, que representa o núcleo de maior atração do Museu e é responsável por cerca de 90% da visitação total, especialmente de estudantes de escolas públicas e privadas da região.

Atualmente, três dos cinco projetores digitais do sistema *Spacegate* Quinto encontram-se fora de operação devido a falhas técnicas e ao fato de terem sido descontinuados pelo fabricante. O único equipamento ainda funcional, o ZKP4, opera com capacidade limitada, representando cerca de 10% da capacidade de atendimento nominal do Planetário. Essa situação tem prejudicado severamente a qualidade, a diversidade e a quantidade de sessões oferecidas ao público. Embora a procura por agendamentos permaneça elevada, a estrutura atual impossibilita o atendimento pleno da demanda.

Além das limitações tecnológicas, o espaço físico do Museu já não comporta o crescente número de visitantes e a necessidade de novas formas de interação e aprendizagem.

Outro problema identificado é a ausência de áreas externas adequadas para atividades de experimentação prática e vivências ao ar livre. Essa limitação restringe a oferta de experiências educativas integradas e alinhadas às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que recomenda a adoção de metodologias ativas e de aprendizagem por investigação.

Nos seus 16 anos de funcionamento, o Museu já recebeu mais de 650.000 visitantes. No entanto, os números dos últimos anos demonstram um atendimento cada vez menor do público, sendo que em 2022 foram recebidos 22 mil visitantes, em 2023, 30 mil, e em 2024, apenas 12 mil visitantes. A significativa queda verificada em 2024 se deveu a problemas técnicos nos equipamentos do Planetário, já obsoletos, que culminaram na interrupção de sessões e consequente redução na visitação. Em 2025, até o momento, 2.500 visitantes foram atendidos, e estima-se que o ano feche com um total de aproximadamente 5.000 visitantes, número muito aquém da capacidade potencial do equipamento.

As consequências da manutenção desse quadro de inoperância e limitação tecnológica são múltiplas: perda de oportunidades educacionais para milhares de estudantes; queda na atratividade turística e cultural do equipamento; e impactos negativos para a economia criativa e o setor de serviços local.

Do ponto de vista educacional, a realidade atual de Feira de Santana reforça a urgência das ações propostas, conforme demonstrado no Contexto deste pleito, evidenciando a necessidade de fortalecimento de políticas públicas de educação não formal e de ampliação das oportunidades de acesso a espaços de aprendizagem criativa e científica, promovendo vivências lúdicas e inovadoras que despertem o interesse dos estudantes por áreas como ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM).

Ademais, O déficit de espaços de ciência, tecnologia e inovação acessíveis no interior do estado da Bahia agrava desigualdades educacionais e culturais. Segundo a Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência (ABCMC), na Bahia existem apenas dois Museus de Ciência e Tecnologia além do Museu Parque do Saber. Com 417 municípios e aproximadamente 15 milhões de habitantes, a carência de equipamentos científicos é crítica.

Dessa forma, a atualização tecnológica do Planetário, a reforma do edifício existente, a ampliação física com a construção do Centro Multidisciplinar de Ciência e Tecnologia (CMCT) e da Praça da Ciência, e a incorporação de novas experiências e de práticas sustentáveis são ações urgentes e necessárias para reverter o atual cenário, restaurando e ampliando o papel estratégico do Museu Parque do Saber no fortalecimento da educação científica, da cultura e do desenvolvimento socioeconômico regional e local.

1. 2. 3. **Solução:**

A proposta de ampliação e modernização do Museu Parque do Saber apresenta um conjunto integrado de ações para atender de forma efetiva às necessidades identificadas. Essas ações dialogam diretamente com os desafios educacionais, culturais, tecnológicos e sociais do município e da região, consolidando o Museu como um polo de Ciência, Cultura e Educação de abrangência regional.

Uma das principais frentes da solução é a **modernização tecnológica do Planetário**, com a implantação um sistema de atualização tecnológica do projetor central astronômico (Modelo ZKP4) constando de hardware e softwares de última geração para o sistema de comando e da substituição da fonte de luz de halogênio para LED, o conjunto de 6 projetores digitais de última geração VELVET 4K LASER TRUE RGB instalados na periferia da cúpula (linha do horizonte) sem sombras do projetor central, além de climatização, cadeiras ergonômicas e infraestrutura de acessibilidade universal. Essa medida visa superar a atual defasagem tecnológica, ampliando as possibilidades de uso do espaço não apenas para conteúdos astronômicos, mas também para temas transdisciplinares, como biologia, geografia, física e meio ambiente, contribuindo de forma inovadora para o processo de ensino-aprendizagem. Além de sua função didática propriamente dita, esse espaço imersivo multidisciplinar é também uma sala de espetáculos virtuais, constituindo-se em atração turística e cultural de grande interesse do público em geral.

Simultaneamente, será implantado o **Centro Multidisciplinar de Ciência & Tecnologia (CMCT)**, espaço dedicado a experimentações práticas e atividades interativas, com módulos educativos que abrangem diversas áreas do conhecimento científico. O objetivo é enfrentar a carência de recursos pedagógicos experimentais nas escolas da região, promovendo o aprendizado por meio da vivência e da experimentação direta. Alunos e visitantes poderão manipular experimentos relacionados à física, química, biologia, matemática e astronomia, reforçando os conteúdos da BNCC e promovendo uma aprendizagem ativa e significativa. O museu se articula diretamente com escolas, universidades e centros de pesquisa, criando um espaço de educação integrada, onde os conteúdos aprendidos na visita podem gerar discussões, aprofundamentos e projetos em sala de aula.

Como complemento, o Museu Parque do Saber deverá ser ampliando a partir da construção do **Centro Multidisciplinar de Ciência e Tecnologia – CMCT e da Praça de Ciências**, espaços que integrarão ciência, arte e sustentabilidade. Serão implantados equipamentos para experimentos de grande porte, como parabolóides acústicos, relógios solares gigantes, balanços de pêndulo, espelhos côncavos e convexos e sistemas mecânicos de alavancas e engrenagens, entre outros. Adicionalmente, o projeto prevê a instalação de trilhos temáticos com pequeno troler para transporte lúdico dos visitantes entre diferentes estações do conhecimento, cada uma com temática específica como sustentabilidade, energia renovável e biodiversidade. Esses espaços não apenas democratizam o acesso à ciência, como também promovem a inclusão social ao transformar o ambiente urbano em um laboratório a céu aberto. O

projeto também propõe a valorização da história local e da identidade regional, incorporando na Praça de Ciências referências ao patrimônio natural e histórico de Feira de Santana, como as lagoas e olhos d'água que marcam a origem da cidade.

A integração entre o Planetário, o CMCT e a Praça de Ciências constitui uma ação estratégica para superar a fragmentação das iniciativas educativas e culturais na cidade. A proposta é estruturar roteiros integrados de visitação, com atividades sequenciais que favoreçam a aprendizagem inter e transdisciplinar, reforçando a conexão entre os conteúdos escolares e as vivências nos espaços do complexo.

A aquisição e implantação de equipamentos, além da capacitação de pessoal para operação será garantida por meio de parcerias com as empresas especializadas Carl Zeiss Jena GmbH e a empresa *Hüttinger Interactive Exhibits*, reconhecida internacionalmente pela criação de exposições interativas, garantindo, assim, a qualidade técnica e pedagógica das soluções.

Será realizada, ainda, a **reforma estrutural do edifício**, com foco na ampliação da acessibilidade, no reforço das condições de segurança, na melhoria do conforto ambiental e para implantar sistemas sustentáveis de apoio à operação do Museu, incluindo a instalação de painéis de geração de energia solar fotovoltaica e de um sistema de captação e reaproveitamento de água da chuva.

Outra ação central é a implantação de um **programa permanente de formação continuada para professores**, voltado ao desenvolvimento de novas metodologias de ensino em ciências, tecnologia e educação ambiental. Com isso, busca-se potencializar o efeito multiplicador, levando os conhecimentos adquiridos nas visitas ao Museu para as salas de aula, ampliando o impacto do projeto na rede de ensino.

Do ponto de vista social, o projeto deverá adotar uma perspectiva inclusiva e acessível, com medidas que garantem a participação de pessoas com deficiência, populações de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Para isso, estão previstas adaptações arquitetônicas, a manutenção da gratuidade e a oferta de visitas programadas com transporte escolar.

1. 2. 4. **Resultado:**

A proposta de ampliação e modernização do Museu Parque do Saber representa uma intervenção estratégica, que combina inovação tecnológica, inclusão social, sustentabilidade ambiental e fomento cultural. Os resultados esperados demonstram o impacto direto na melhoria da qualidade da educação, na promoção da cultura científica, no desenvolvimento econômico local e na formação de cidadãos críticos, criativos e socialmente conscientes. A seguir são listados os resultados esperados.

a. Ampliação da capacidade de atendimento ao público para mais de 100 mil visitantes por ano: atualmente, as limitações físicas e tecnológicas do Museu Parque do Saber restringem a quantidade de visitantes atendidos. A ampliação da infraestrutura, com a construção de novos espaços e a modernização dos equipamentos, permitirá aumentar significativamente a capacidade de recepção de público. Essa expansão, associada à diversificação das atividades oferecidas, atrairá um número maior de visitantes, incluindo estudantes, professores, turistas e famílias, consolidando o Museu como um polo regional de ciência e cultura. (Verificar o documento "Estimativa de público" em anexo).

b. Aumento do número de escolas atendidas por ano, alcançando ao menos 500 instituições da rede pública e privada: a carência de espaços de educação científica e tecnológica acessíveis compromete a oferta de atividades pedagógicas complementares na região. Com a ampliação e modernização do Museu será possível implementar um calendário sistemático de visitas escolares, integradas aos conteúdos da BNCC, promovendo vivências práticas de aprendizagem para milhares de alunos das redes municipal, estadual e particular.

c. Melhoria dos indicadores educacionais locais e regionais: o projeto contribuirá para a melhoria do desempenho dos estudantes em ciências, com impacto positivo na avaliação do IDEB, especialmente entre as escolas que participarem ativamente das ações educativas do Museu.

d. Expansão da participação de públicos em situação de vulnerabilidade social, garantindo que ao menos 70% dos visitantes anuais sejam oriundos de escolas públicas, ONGs e comunidades periféricas: a falta de recursos financeiros e de transporte tem historicamente limitado o acesso de populações vulneráveis a equipamentos culturais e científicos. A proposta prevê políticas de inclusão social, com agendamento prioritário para escolas públicas e ações específicas voltadas a crianças, jovens e adultos de comunidades periféricas, promovendo a democratização do acesso ao conhecimento. Além disso, será mantida a gratuidade na visitação.

e. Redução de 15% nos gastos com energia elétrica e água no Museu, a partir da implementação de soluções sustentáveis e da instalação de equipamentos eficientes.

A longo prazo também espera-se como resultados:

a. Estímulo ao interesse por carreiras científicas, tecnológicas e artísticas: a exposição dos estudantes a experiências interativas e imersivas incentivará o aumento do número de jovens que optam por cursos nas áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Matemática (STEM) e nas artes, fortalecendo a formação de uma nova geração de profissionais.

b. Valorização da identidade local e da história de Feira de Santana: a inclusão de elementos históricos, culturais e ambientais da cidade nos conteúdos educativos e na ambientação da Praça de Ciências reforçará o sentimento de pertencimento da população e contribuirá para a preservação da memória local.

c. Fortalecimento da Economia Criativa e do Turismo Cultural: o aumento do fluxo de visitantes dinamizará setores como comércio, serviços, transporte, hospedagem e alimentação, estimulando a economia criativa e o empreendedorismo local.

d. Ampliação da rede de parcerias institucionais: o projeto fomentará a articulação entre o poder público, universidades, centros de pesquisa, ONGs e o setor privado, criando uma rede colaborativa para a promoção contínua da educação, da cultura e da ciência na região.

e. Contribuição aos ODS: as ações do projeto dialogam diretamente com os ODS da ONU, especialmente: ODS 4: Educação de Qualidade; ODS 10: Redução das Desigualdades; ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis; ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima.

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo geral

Ampliar o acesso da população de Feira de Santana e região a experiências qualificadas de educação científica, cultural e ambiental, por meio da modernização e expansão do Museu Parque do Saber, promovendo inclusão, pensamento crítico e desenvolvimento social, humano e econômico e de conservação ambiental.

(ii) Objetivos específicos

- Ampliar o acesso da população regional a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade;
- Contribuir para a melhoria dos indicadores de aprendizagem nas escolas do município de Feira de Santana participantes das atividades do Museu;

- Ampliar a inclusão social e a participação de grupos historicamente excluídos de atividades culturais e científicas;
- Fomentar o interesse por carreiras científicas, tecnológicas e artísticas entre crianças e jovens da região;
- Contribuir para a geração de emprego, renda e dinamização da economia local por meio do turismo científico e cultural;
- Promover a sustentabilidade ambiental e a consciência ecológica da população local;
- Valorizar a identidade cultural e ambiental de Feira de Santana, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.
- Reduzir gastos com energia elétrica e água no Museu.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Variação no número total de visitantes por ano

Descrição:

Este indicador mede a ampliação do acesso da população a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade, oferecidas pelo Museu Parque do Saber, com foco na redução das desigualdades no acesso a espaços públicos de ciência e cultura. A estratégia busca ampliar a participação do público em geral nas programações educativas, culturais e interativas do museu.

A meta será avaliada com base na evolução do número anual de visitantes, tomando como referência o ano base de 2023, no qual o museu recebeu 30 mil visitantes. A projeção de crescimento é a seguinte:

- **Ano II do investimento:** aumento de **110%** em relação ao ano base, com previsão de atingir aproximadamente **63.000 visitantes**;
- **Meta consolidada:** superar o patamar de **100 mil visitantes anuais** após programa, assegurando a democratização do acesso ao conhecimento e o fortalecimento do papel do museu como espaço de referência em educação e cultura na região.

O acompanhamento será feito por meio de registros sistemáticos de entrada, controle de agendamentos escolares e dados de participação em eventos e atividades promovidas pelo museu.

Fórmula de Cálculo:

% de aumento = ((nº total de visitantes-ano referência - nº total de visitantes-ano base) / nº total de visitantes-ano base) x 100

O percentual de aumento no número de visitantes é obtido subtraindo-se o total de visitantes do ano de referência do total de visitantes no ano base, dividindo o resultado pelo número de visitantes do ano base e multiplicando por 100.

Referência aos Objetivos Específicos:

- Ampliar o acesso da população regional a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade;
- Contribuir para a melhoria dos indicadores de aprendizagem em Ciências da Natureza nas escolas do município;

- Ampliar a inclusão social e a participação de grupos historicamente excluídos de atividades culturais e científicas;
- Fomentar o interesse por carreiras científicas, tecnológicas e artísticas entre crianças e jovens da região;
- Contribuir para a geração de emprego, renda e dinamização da economia local por meio do turismo científico e cultural;
- Promover a sustentabilidade ambiental e a consciência ecológica da população local;
- Valorizar a identidade cultural e ambiental de Feira de Santana, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.

Áreas Estratégicas impactadas:

103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes

104 - Ampliar a qualidade dos ensinos médio, técnico e superior preparando cidadãos e cidadãs para lidar com os desafios profissionais e éticos em um mundo em intensa transformação tecnológica

105 - Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão

206 - Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado-institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação

213 - Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo

214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Meta:

MODELO SMART

A meta será avaliada com base na evolução do número anual de visitantes, tomando como referência o ano base de 2023, no qual o museu recebeu 30 mil visitantes. A projeção de crescimento é a seguinte:

- **Ano II do investimento:** aumento de **110%** em relação ao ano base, com previsão de atingir aproximadamente **63.000 visitantes**;

Meta consolidada: superar o patamar de **100 mil visitantes anuais** após programa, assegurando a democratização do acesso ao conhecimento e o fortalecimento do papel do museu como espaço de referência em educação e cultura na região.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Percentual de atendimento a públicos vulneráveis.

Descrição:
Este indicador mede a proporção de visitantes atendidos pelo Museu Parque do Saber que se enquadram em critérios de vulnerabilidade socioeconômica, tais como: estudantes de escolas públicas, pessoas de baixa renda, moradores de áreas periféricas ou em situação de risco social. O indicador permite monitorar o alcance social das ações educativas e culturais promovidas pelo equipamento, evidenciando seu papel na promoção da equidade e da inclusão social.

A meta será avaliada com base na proporção de visitantes que se enquadram em critérios de vulnerabilidade socioeconômica em relação à quantidade total de visitantes por ano. Portanto, espera-se:

- **Ano II do investimento: 70% do público** visitante do Museu enquadrados em **critérios de vulnerabilidade socioeconômica ou estudantes de escolas de ensino público**.

- **Meta consolidada:** superar o patamar de **70 mil visitantes anuais da população vulnerável e estudantes da rede pública** pós programa, assegurando a democratização do acesso ao conhecimento e o fortalecimento do papel do museu como espaço de referência em educação e cultura na região.

  O acompanhamento será feito por meio de registros sistemáticos de entrada, controle de agendamentos escolares e dados de participação em eventos e atividades promovidas pelo Museu.

  Formula de Cálculo:

  % de atendimento a públicos vulneráveis = (nº de visitantes em situação de vulnerabilidade / nº total de visitantes atendidos) x 100

  O percentual de aumento no número de visitantes da população vulnerável é obtido subtraindo-se o total de visitantes da população vulnerável do ano de referência do total de visitantes da população vulnerável no ano base, dividindo o resultado pelo número de visitantes da população vulnerável do ano base e multiplicando por 100.

  Referência aos Objetivos Específicos:

  - Ampliar o acesso da população regional a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade;
  - Contribuir para a melhoria dos indicadores de aprendizagem em Ciências da Natureza nas escolas do município;
  - Ampliar a inclusão social e a participação de grupos historicamente excluídos de atividades culturais e científicas;
  - Fomentar o interesse por carreiras científicas, tecnológicas e artísticas entre crianças e jovens da região;
  - Contribuir para a geração de emprego, renda e dinamização da economia local por meio do turismo científico e cultural;
  - Promover a sustentabilidade ambiental e a consciência ecológica da população local;
  - Valorizar a identidade cultural e ambiental de Feira de Santana, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.

  Áreas Estratégicas impactadas:

  103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes

  104 - Ampliar a qualidade dos ensinos médio, técnico e superior preparando cidadãos e cidadãs para lidar com os desafios profissionais e éticos em um mundo em intensa transformação tecnológica

  105 - Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão

  206 - Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado-institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação

  213 - Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo

  214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Meta:
MODELO SMART

A meta será avaliada com base na proporção de visitantes que se enquadram em critérios de vulnerabilidade socioeconômica em relação à quantidade total de visitantes por ano. Portanto, espera-se:

- **Ano II do investimento: 70% do público visitante do Museu enquadrados em critérios de vulnerabilidade socioeconômica ou estudantes de escolas de ensino público**.

Meta consolidada: superar o patamar de **70 mil visitantes anuais da população vulnerável e estudantes da rede pública** pós programa, assegurando a democratização do acesso ao conhecimento e o fortalecimento do papel do museu como espaço de referência em educação e cultura na região.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Variação no número total de instituições de ensino atendidas pelo Museu.

Descrição:

Este indicador mede a ampliação do número total de instituições de ensino atendidas anualmente pelo Museu Parque do Saber, por meio de visitas educativas, atividades formativas, oficinas, sessões no planetário e demais programações voltadas à educação científica, cultural e ambiental.

A meta do indicador está diretamente associada ao fortalecimento do papel do museu como equipamento público de apoio à educação formal e ao acesso qualificado ao conhecimento, contribuindo para a formação de estudantes da educação básica e o desenvolvimento profissional de educadores.

Considerando o ano base de 2023, em que foram atendidas **180 escolas**, as metas projetadas são:

- **Ano II do investimento:** atendimento de cerca de **400 instituições de ensino**, o que equivale a um **crescimento de 122%** em relação ao ano base;

- **Meta consolidada:** manter ou ampliar o patamar de atendimento a **600 escolas por ano**, garantindo a presença de instituições das redes pública e privada, com atenção especial às escolas localizadas em territórios de maior vulnerabilidade social.

O acompanhamento será realizado por meio do controle de agendamentos, listas de presença e relatórios de visitas emitidos pelo setor educativo do museu.

Formula de Cálculo:

% de aumento = ((nº total de instituições de ensino atendidas-ano de referência - nº total de instituições de ensino atendidas-ano base) / nº total de instituições de ensino atendidas -ano base) x 100

O percentual de aumento no número de instituições de ensino atendidas é obtido subtraindo-se o total de instituições de ensino atendidas do ano de referência do total de instituições de ensino atendidas no ano base, dividindo o resultado pelo número de instituições de ensino atendidas do ano base e multiplicando por 100.

Referência aos Objetivos Específicos:

- Ampliar o acesso da população regional a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade;

- Contribuir para a melhoria dos indicadores de aprendizagem em Ciências da Natureza nas escolas do município;

- Ampliar a inclusão social e a participação de grupos historicamente excluídos de atividades culturais e científicas;

- Fomentar o interesse por carreiras científicas, tecnológicas e artísticas entre crianças e jovens da região;
- Contribuir para a geração de emprego, renda e dinamização da economia local por meio do turismo científico e cultural;
- Promover a sustentabilidade ambiental e a consciência ecológica da população local;
- Valorizar a identidade cultural e ambiental de Feira de Santana, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.

Áreas Estratégicas impactadas:

103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes

104 - Ampliar a qualidade dos ensinos médio, técnico e superior preparando cidadãos e cidadãs para lidar com os desafios profissionais e éticos em um mundo em intensa transformação tecnológica

105 - Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão

206 - Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado-institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação

213 - Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo

214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Meta:
MODELO SMART

Considerando o ano base de 2023, em que foram atendidas **180 escolas**, as metas projetadas são:

- **Ano II do investimento:** atendimento de cerca de **400 instituições de ensino**, o que equivale a um **crescimento de 122%** em relação ao ano base;

Meta consolidada: manter ou ampliar o patamar de atendimento a **600 escolas por ano**, garantindo a presença de instituições das redes pública e privada, com atenção especial às escolas localizadas em territórios de maior vulnerabilidade social.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Variação no IDEB das escolas de Feira de Santana participantes das ações educativas do Museu.

Descrição:

Este indicador mede a variação do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do município de Feira de Santana, considerando a participação das escolas nas ações educativas promovidas pelo Museu Parque do Saber, como visitas mediadas, oficinas, sessões no planetário e outras atividades voltadas à educação científica, cultural e ambiental.

A meta do indicador está associada à contribuição do museu para o fortalecimento da educação básica, por meio do estímulo ao interesse pelas ciências, à aprendizagem significativa e ao engajamento dos estudantes, refletindo positivamente nos resultados educacionais medidos pelo IDEB.

Considerando o ano base de 2023, as metas projetadas são:

- **Ano II do investimento: crescimento de 15%** no IDEB das escolas participantes em relação ao ano base, considerando ensino público e particular e ensino fundamental e médio;

- **Meta consolidada:** manutenção ou ampliação do patamar de desempenho alcançado, com foco na qualificação continuada das ações educativas e na ampliação da rede de escolas participantes, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social.

  O acompanhamento será realizado com base nos dados oficiais do IDEB divulgado pelo Governo Federal, disponível em https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb/resultados.

  Fórmula de Cálculo:

  % de aumento = ((IDEB escolas participantes-ano de referência – IDEB escolas participantes-ano base) / IDEB escolas participantes -ano base) x 100

  O percentual de aumento no IDEB é obtido subtraindo-se o valor médio do IDEB das escolas participantes no ano base do valor no ano de referência, dividindo o resultado pelo valor do ano base e multiplicando por 100.

  Referência aos Objetivos Específicos:

  - Ampliar o acesso da população regional a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade;
  - Contribuir para a melhoria dos indicadores de aprendizagem em Ciências da Natureza nas escolas do município;
  - Ampliar a inclusão social e a participação de grupos historicamente excluídos de atividades culturais e científicas;
  - Fomentar o interesse por carreiras científicas, tecnológicas e artísticas entre crianças e jovens da região;
  - Promover a sustentabilidade ambiental e a consciência ecológica da população local;
  - Valorizar a identidade cultural e ambiental de Feira de Santana, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.

  Áreas Estratégicas impactadas:

  103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes

  104 - Ampliar a qualidade dos ensinos médio, técnico e superior preparando cidadãos e cidadãs para lidar com os desafios profissionais e éticos em um mundo em intensa transformação tecnológica

  105 - Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão

  206 - Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado-institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação

  214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

  Meta:
  MODELO SMART

  Considerando o ano base de 2023, as metas projetadas são:

- **Ano II do investimento: crescimento de 15%** no IDEB das escolas participantes em relação ao ano base, considerando ensino público e particular e ensino fundamental e médio;

Meta consolidada: manutenção ou ampliação do patamar de desempenho alcançado, com foco na qualificação continuada das ações educativas e na ampliação da rede de escolas participantes, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Variação nos gastos com energia elétrica e água no Museu.

Descrição:

Este indicador mede a variação dos gastos mensais com energia elétrica e água no Museu Parque do Saber, considerando o impacto das ações de modernização da infraestrutura física, incluindo a adoção de medidas de eficiência energética e uso racional dos recursos hídricos.

A meta do indicador está diretamente associada à sustentabilidade operacional do museu e à otimização dos recursos públicos, com ênfase na redução de custos fixos e no compromisso ambiental da instituição.

Considerando o ano base de 2024, em que os gastos mensais médios foram de R$ 180.000,00 (R$ 120.000,00 com energia e R$ 36.000,00 com água), as metas projetadas são:

- **Ano II do investimento: redução acumulada de 15%** em relação ao ano base, com gastos mensais em torno de **R$ 153.000,00;**

- **Meta consolidada:** manutenção dos gastos em patamares no mínimo **15% inferiores ao ano base,** mesmo com o aumento do fluxo de visitantes e do número de atividades realizadas no museu.

  Ressalta-se que esta redução deverá ser alcançada mesmo com a ampliação do espaço do Museu e da estimativa de aumento de público após a implantação do Programa.

  O acompanhamento será realizado por meio da análise mensal das faturas emitidas pelas concessionárias de energia elétrica e abastecimento de água, com controle e consolidação das informações feito pelo setor administrativo do museu.

  Fórmula de Cálculo:

  % de aumento = ((Gastos-ano de referência – Gastos -ano base) / Gastos-ano base) x 100

  O percentual de redução é obtido subtraindo-se o gasto do ano de referência do gasto no ano base, dividindo o resultado pelo gasto do ano base e multiplicando por 100.

  Referência aos Objetivos Específicos:

- Reduzir gastos com energia elétrica e água no Museu.

  Áreas Estratégicas impactadas:

  111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

  201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

  Meta:
  MODELO SMART

  Considerando o ano base de 2024, em que os gastos mensais médios foram de R$ 180.000,00 (R$ 120.000,00 com energia e R$ 36.000,00 com água), as metas projetadas são:

- **Ano II do investimento: redução acumulada de 15%** em relação ao ano base, com gastos mensais em torno de **R$ 153.000,00;**

- **Meta consolidada:** manutenção dos gastos em patamares no mínimo **15% inferiores ao ano base,** mesmo com o aumento do fluxo de visitantes e do número de atividades realizadas no museu.

Ressalta-se que esta redução deverá ser alcançada mesmo com a ampliação do espaço do Museu e da estimativa de aumento de público após a implantação do Programa.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Valor estimado em Euro (EUR): 110.000,00

Descrição:
O componente de Fortalecimento Institucional tem como foco principal assegurar a plena funcionalidade, integração e impacto educativo do Museu Parque do Saber modernizado, por meio da capacitação de recursos humanos, da implantação de sistemas de gestão, da produção de materiais pedagógicos e da realização de programas permanentes de formação de professores e inclusão social.

A atuação neste componente busca garantir a sustentabilidade técnica, pedagógica e operacional do complexo científico-cultural, com vistas a promover uma gestão qualificada, acessível, inovadora e articulada com a realidade, principalmente das redes públicas de ensino.

Está diretamente relacionado aos demais componentes estruturantes do projeto, garantindo o uso pleno e eficaz dos novos equipamentos, o alinhamento às diretrizes curriculares nacionais (BNCC) e o fortalecimento do papel do Museu como polo de formação continuada, inclusão e mediação científica e tecnológica.

Sendo assim, este componente consolida a infraestrutura humana, tecnológica e pedagógica necessária para a plena realização dos objetivos do projeto de ampliação e modernização do Museu Parque do Saber. Os objetivos são:

- Capacitar a equipe técnica e educativa para operar, manter e explorar pedagogicamente os novos equipamentos e sistemas instalados;
- Estruturar um programa permanente de formação continuada para professores da rede pública de ensino;
- Implantar sistemas e ferramentas digitais para gestão, agendamento e integração com as redes escolares;
- Produzir e distribuir materiais pedagógicos de apoio às visitas educativas e à utilização dos espaços do Museu;
- Promover a inclusão social e educacional, por meio de políticas de acesso, transporte e agendamento para populações vulneráveis.
- Criação e implantação da Pesquisa de Perfil do Visitante.

A execução do componente permitirá alcançar os seguintes resultados:

- Melhoria da qualidade da experiência educativa para todos os públicos;
- Fortalecimento do vínculo entre o Museu e as redes de ensino da região;
- Formação de professores mais preparados para aplicar metodologias inovadoras em ciências;
- Aumento da acessibilidade física, pedagógica e tecnológica aos conteúdos científicos;

Maior impacto socioeducativo e territorial da atuação do Museu, ampliando seu alcance e relevância regional.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Os produtos referentes ao Componente 1 são:

a. Capacitação técnica e operacional da equipe do Museu

- Treinamento de 10 monitores e técnicos operacionais, com carga mínima de 60 horas por participante, com foco em:
    - Manutenção e manipulação de equipamentos do planetário, dos módulos interativos e dos sistemas sustentáveis;
    - Atendimento ao público e acessibilidade;
    - Mediação científica com diferentes faixas etárias.
    - Implantação de sistemas e rotinas de agendamento, treinamento de monitores e atualizações de redes de comunicação (rede social e site).
- Certificação dos participantes, promovendo qualificação permanente da equipe do Museu.

b. Programa permanente de formação continuada para professores

- Realização de pelo menos 4 eventos formativos por ano, beneficiando anualmente ao menos 200 docentes da rede pública de Feira de Santana;
- As capacitações acontecerão no próprio Museu, com foco em:
    - Metodologias inovadoras (aprendizagem por investigação, ensino baseado em projetos, cultura *maker*);
    - Uso de tecnologias educacionais, com ênfase nos módulos interativos e conteúdos do planetário;
    - Integração interdisciplinar dos conteúdos conforme a BNCC, especialmente nas áreas de Ciências da Natureza, Matemática, Geografia e História;
- Carga horária mínima de 40 horas por professor, com emissão de certificação reconhecida pela rede de ensino;
- Material didático complementar impresso e digital, articulado com os itinerários de visitação, módulos expositivos e Praça de Ciências.

c. Implantação de sistema de gestão da visitação e trilhas pedagógicas

- Desenvolvimento e instalação de 1 plataforma digital, com as seguintes funcionalidades:
    - Agendamento online de visitas escolares e público geral;
    - Integração com trilhas pedagógicas personalizadas;
    - Interface interativa para escolas, com acesso a planos de aula, conteúdos de apoio e relatórios de aproveitamento;
    - Coleta de dados sobre perfil do público, frequência, inclusão e avaliação de impacto educativo;
    - O sistema será interoperável com redes de ensino municipais e estaduais, promovendo integração entre gestão cultural e planejamento pedagógico.

d. Ações de inclusão educativa e social

- Programas de transporte subsidiado para grupos escolares de áreas periféricas, com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Secretaria Municipal de Educação.
- Agendamento prioritário para escolas públicas, ONGs e comunidades vulneráveis;
- Garantia de gratuidade total para o público escolar da rede pública, incluindo acesso às sessões do planetário, exposições e oficinas;
- Roteiros inclusivos com mediação adaptada a públicos com deficiência, baixa escolaridade ou em situação de vulnerabilidade.

1. 5. 6. **Informações do 2° componente:**
Nome: GESTÃO DO PROGRAMA
Valor estimado em Euro (EUR): 240.000,00

Descrição:
Compreende a contratação de empresa de gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle dos processos inerentes ao programa incluindo a análise preliminar dos projetos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Compreende a contratação de empresa de gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle dos processos inerentes ao programa incluindo a análise preliminar dos projetos.

O gerenciamento e supervisão do Programa será realizado por meio de uma equipe técnica de nível superior multidisciplinar que deverá ser contratada para desenvolver as seguintes atividade, entre outras:

- Auxiliar na elaboração do planejamento geral de implantação do Programa;
- Auxiliar na elaboração dos documentos a serem utilizados para processos de contratação e repasse de recursos no âmbito do Programa, incluindo termos de referência, editais de licitação e minutas de contrato;
- Assessorar a UGP nos processos licitatórios e de seleção e analisar a sua documentação, verificando a compatibilidade aos procedimentos estabelecidos, bem como suficiência de documentos;
- Analisar e consolidar a prestação de contas dos órgãos participantes da execução do Programa;
- Assessorar a UGP no gerenciamento dos estudos e ações de assistência técnica do Programa;
- Apoiar na contabilização dos recursos movimentados;
- Disponibilizar informações que se façam necessárias para fins de auditoria externa;
- Mobilizar, sempre que necessário e alinhado com as diretrizes iniciais do Programa, um corpo de especialistas para gerenciar e propor soluções para os impactos de fatos imprevistos sobre o andamento do Programa, ou para apoiar a concepção de Subprogramas Especiais que a UGP solicitar.
- Operar o sistema de informações físico-financeiras do Programa;
- Assessorar a UGP no controle e supervisão da implantação física e financeira de todos os componentes do Programa;
- Assessorar na análise técnica, socioeconômica, ambiental e institucional das ações executadas no âmbito dos componentes do Programa, para fins de aprovação;
- Assessorar a implantação dos programas ambientais previstos na execução do Programa;
- Acompanhar o controle tecnológico dos materiais utilizados na implantação das obras;
- Acompanhar, analisar e aprovar as medições dos serviços executados por terceiros para implantação das obras no âmbito do programa.
- Acompanhar o recebimento e instalações dos equipamentos e experimentos.

É previsto também, o acompanhamento socioambiental durante o período de execução das obras, respeitando as medidas apresentadas nos licenciamentos e nas normas ambientais pertinentes. Caberá a supervisão e fiscalização o controle do cronograma físico-financeiro de implantação das obras.

1. 5. 22. **Informações do 3° componente:**
Nome: AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO MUSEU PARQUE DO SABER
Valor estimado em Euro (EUR): 8.400.000,00

Descrição:
Este componente visa a requalificação completa de um dos mais relevantes equipamentos de educação científica, cultural e ambiental do interior do Nordeste brasileiro. Situado em Feira de Santana, o Museu atua como polo regional de divulgação científica e turismo cultural, com forte influência sobre municípios circunvizinhos.

A proposta responde diretamente a um conjunto de desafios identificados, como (i) a obsolescência tecnológica do atual sistema de projeção do Planetário, que opera com equipamentos descontinuados e falhas técnicas, prejudicando a qualidade das sessões e limitando o atendimento à demanda crescente por agendamentos escolares; (ii) a capacidade física insuficiente para acomodar o aumento do público visitante e implantar atividades interativas e ao ar livre; (iii) o déficit de espaços de ciência, tecnologia e inovação acessíveis no interior do estado, agravando desigualdades educacionais e culturais; e (iv) a necessidade de diversificação da economia local por meio do fortalecimento do turismo cultural e da economia criativa.

Dentre as soluções propostas, destacam-se: a atualização tecnológica completa do Planetário, a aquisição de novos conteúdos audiovisuais, a implantação de novos experimentos interativos, a ampliação da infraestrutura física e a adoção de práticas sustentáveis (como energia solar e captação de água da chuva).

Essa estrutura física modernizada e ampliada permitirá a realização de atividades educativas imersivas, vivências práticas e ações de sensibilização ambiental voltadas a públicos diversos, especialmente estudantes da rede pública, professores, turistas e comunidades em situação de vulnerabilidade social. Estima-se, portanto, um aumento considerável de visitantes para os anos pós-implantação do PMPS. (Verificar o documento “Estimativa de Público” em anexo)

O investimento proposto é tecnicamente viável, financeiramente justificado e socialmente necessário. Trata-se de uma ação estruturante que impulsionará o Museu Parque do Saber a um novo patamar, consolidando-o como referência em divulgação científica, inclusão educacional e turismo cultural. A ampliação de sua infraestrutura permitirá não apenas atender à demanda reprimida, mas também fortalecer políticas públicas de ciência, tecnologia, cultura e educação, com efeitos multiplicadores sobre o desenvolvimento humano e socioeconômico de Feira de Santana e de toda a região.

A execução do componente permitirá alcançar resultados diretos e estruturantes:

· Aumento da capacidade de atendimento de visitantes/ano, incluindo visitantes em situação de vulnerabilidade, ampliando o acesso à educação científica de qualidade;

· Atendimento no atendimento de instituições de ensino, com visitas pedagógicas integradas aos conteúdos curriculares;

· Redução nos custos com energia elétrica e água, com a implantação de soluções sustentáveis;

· Melhoria dos indicadores educacionais, especialmente nas áreas de Ciências da Natureza, com reflexos no IDEB;

· Estímulo ao interesse por carreiras científicas e tecnológicas, com impacto positivo na formação profissional de crianças e jovens;

· Fomento ao turismo cultural e à economia criativa, com geração de empregos e dinamização dos setores de transporte, alimentação, hospedagem e comércio local;

· Valorização da identidade cultural de Feira de Santana, com a incorporação de elementos históricos, ambientais e simbólicos da cidade nos espaços educativos.

Este componente está dividido em dois subcomponentes:

· Subcomponente 1.1: Reforma e Obras de Ampliação; e

Subcomponente 1.2: Aquisição e Instalação de Equipamentos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
SUBCOMPONENTE 1 – REFORMA E OBRAS DE AMPLIAÇÃO

Este subcomponente abrange todas as etapas necessárias à modernização física e à ampliação da infraestrutura do Museu Parque do Saber, desde a elaboração dos projetos básicos e executivos até a execução das obras civis, reformas estruturais, implantação de sistemas sustentáveis e de acessibilidade universal.

A ação está diretamente vinculada à estratégia de fortalecimento da capacidade de atendimento do Museu, respondendo à crescente demanda por espaços educativos interativos, acessíveis e ambientalmente responsáveis.

O Museu conta atualmente com área útil de 1.120 m², compreendendo a sala de projeções do planetário (256 m²), salão de espera e exposições (304 m²), Foyer (280 m²), Área administrativa (280 m²), além de 810 m² de estacionamento.

O terreno conta ainda com uma área não edificada ao fundo do edifício existente, onde está prevista a construção do CMCT com 600 m², a Praça de Ciências com 3600 m² e expansão da área de estacionamento para 2000 m², totalizando área construída de 7.320 m²; e permitindo a recepção de maior número de visitantes ao longo do horário de funcionamento. (Verificar Projeto Conceitual disponibilizado em anexo)

Dessa forma, estão previstas: (i) a expansão da área útil do Museu com a construção do CMCT e da Praça de Ciências — voltados a atividades educativas, experimentações científicas de grande escala e lazer pedagógico; (ii) a realização de reforma estrutural no prédio existente, ampliando sua segurança, conforto e funcionalidade; (ii) a adequação do Museu às normas de acessibilidade universal, promovendo inclusão plena para pessoas com deficiência; e (iii) a implantação de soluções sustentáveis de operação, com foco na redução de consumo de energia elétrica e água, e no fortalecimento da consciência ambiental dos visitantes.

Contempla os seguintes produtos:

a. Elaboração de Projetos Básicos e/ou Executivos necessários à execução das obras.

b. Reforma estrutural do edifício existente

· Adequações físicas internas e externas para melhoria do conforto, segurança e circulação;

· Substituição de revestimentos, estruturas e coberturas comprometidas;

· Reorganização de espaços internos para abrigar novos ambientes do CMCT e salas técnicas.

c. Construção de prédio para o CMCT, Praça de Ciências e ampliação de estacionamento, incluindo:

o Pátio central;

o Adequação para instalação de trilhos temáticos para troler pedagógico;

o Bases para experimentos de grande escala;

o Jardins educativos com paisagismo sustentável;

o Estações de conhecimento com painéis interpretativos.

d. Infraestrutura de acessibilidade universal

· 01 plataforma elevatória para cadeirantes;

· Instalação de rampas de acesso sinalizadas;

· Implantação de piso tátil e sinalização em braile nos ambientes internos e externos;

· Instalação de áreas de descanso cobertas e adaptadas ao longo do percurso de visitação.

4. Sistemas Sustentáveis de Apoio à Operação

· 01 sistema de reaproveitamento de água da chuva, com reservatório e aplicação em irrigação de jardins e descargas sanitárias;

· 01 sistema de geração de energia solar fotovoltaica, com capacidade estimada de 15 kWp e sistema de monitoramento em tempo real;

· Implantação de sistema de climatização ambiental com controle térmico e acústico, priorizando eficiência energética e conforto dos visitantes.

SUBCOMPONENTE 2 – AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Este subcomponente constitui o núcleo estruturante da proposta de modernização do Museu Parque do Saber, oferecendo infraestrutura tecnológica, pedagógica e sustentável para a promoção de uma educação científica de excelência e para o fortalecimento do desenvolvimento socioeconômico regional.

Sendo assim, contempla a aquisição, instalação e operacionalização dos equipamentos necessários à ampliação, modernização e sustentabilidade do Museu Parque do Saber, de forma a dotar o espaço de infraestrutura científica, tecnológica e educativa de padrão internacional, promovendo o acesso qualificado à educação científica, à cultura e à inovação.

O contrato de financiamento será firmado pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana e o Banco Alemão LBBW – Landesbank Baden-Württemberg, sendo a empresa fornecedora geral dos equipamentos importados a Carl Zeiss

Jena - GmbH. A atualização tecnológica do planetário com equipamentos produzidos pela Carl Zeiss e a implantação do CMCT será feita com equipamentos e experimentos da empresa Huettinger Exhibits fornecidos pela empresa Carl Zeiss.

A proposta compreende a implantação de três espaços integrados: o Planetário Imersivo, o Centro Multidisciplinar de Ciência e Tecnologia (CMCT) e a Praça de Ciências ao ar livre, além da incorporação de soluções sustentáveis e recursos digitais, compondo um complexo interativo voltado ao atendimento de públicos diversos, com foco na inclusão educacional e no desenvolvimento regional.

A integração entre os espaços (Planetário, CMCT e Praça de Ciências) assegura a oferta de bens e serviços públicos culturais e educacionais acessíveis, contínuos e inovadores, alinhados às diretrizes de promoção da ciência, da inclusão social e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Contempla os seguintes produtos:

a. Planetário Interativo

· Atualização tecnológica do projetor astronômico central Zeiss ZKP4:

o Atualização do sistema de controle, computador de controle com a versão mais recente do software SkyControl, novo painel de controle manual, monitor, teclado e mouse.

o Atualização da iluminação por lâmpada de halogênio para fonte de luz LED. Troca dos módulos controladores.

· Novo sistema de projeções digitais astronômicas e multidisciplinares:

o Conjunto de seis projetores digitais de última geração VELVET 4K LASER TRUE RGB instalados na periferia da cúpula (linha do horizonte) sem sombras do projetor central

o Conjunto de softwares dedicados UNIVIEW Software Suite

o Software UNIVIEW Producer para criação de sessões

o Software UNIVIEW Open Dome para apresentação de conteúdos multidisciplinares na cúpula

o Powerdome show renderer

o Rack de computadores, incluindo NAS de 36 TB de armazenamento

o HEVC

o Estação de trabalho para criação se sessões astronômicas

o Estúdio digital para criação de conteúdos multidisciplinares

o Sistema de som digital surround 5.1

o Conjunto de vinte espetáculos digitais com trilha sonora em português do Brasil

b. Centro Multidisciplinar de Ciência e Tecnologia - CMCT

· Conjunto de 50 equipamentos e experimentos didáticos interativos a serem instalados na área interna do edifício a ser construído no terreno contíguo ao Planetário, contemplando as seguintes áreas do conhecimento:

o Física (movimento, luz, eletricidade, som, mecânica);

o Química (reações, soluções, propriedades da matéria);

o Biologia (ciclos da vida, anatomia, ecossistemas);

o Matemática (probabilidade, lógica, geometria);

o Astronomia e espaço (fases da lua, sistema solar).

c. Praça de Ciências ao ar livre

Experimentos interativos de grande porte, entre os quais:

- Relógio solar equatorial;
- Parabolóides acústicos;
- Pêndulo de Foucault;
- Espelhos côncavos e convexos interativos;
- Mecanismos de alavancas e engrenagens gigantes;

· 01 trilho temático com troler pedagógico, conectando as estações educativas;

· 05 estações de conhecimento, com painéis sobre sustentabilidade, biodiversidade, energia e meio ambiente;

01 jardim educativo com espécies nativas da flora local, incluindo placas botânicas e QR codes para conteúdo digital.

1. 6. **Beneficiários**

O programa de ampliação e modernização do Museu Parque do Saber tem como público prioritário estudantes da educação básica (Ensino Fundamental e Médio) tanto de Feira de Santana como da região, pessoas em situação de vulnerabilidade social e turistas oriundos principalmente de municípios nas proximidades de Feira de Santana. A seguir, descrevem-se as características desses setores da população, com base em dados quantitativos e qualitativos.

O programa atenderá diretamente a segmentos populacionais historicamente excluídos dos circuitos científicos e culturais, contribuindo para reduzir desigualdades educacionais, fortalecer o sentimento de pertencimento e promover o desenvolvimento humano e regional sustentável.

Quanto aos estudantes da educação básica, rede pública de Feira de Santana atende aproximadamente 54 mil estudantes nos níveis fundamental e médio (PMFS,2025). Somam-se a esse total, os alunos de cerca de 50 municípios da região de influência direta de Feira de Santana, ampliando o universo potencial de atendimento para mais de 150 mil estudantes. Grande parte dos estudantes atendidos são oriundos de famílias de baixa renda, muitas das quais vivem em áreas periféricas urbanas ou em comunidades rurais. De acordo com o IBGE (2023), cerca de 40% da população jovem da região está inserida em domicílios com renda *per capita* inferior a meio salário mínimo.

Para este público, o Museu oferecerá um ambiente de aprendizagem não formal, com recursos tecnológicos, metodologias ativas e linguagem acessível, alinhado à BNCC, contribuindo para:

- A diminuição do déficit de acesso a experiências práticas e conteúdos interativos nas áreas de ciências e tecnologia;
- O aumento dos indicadores de desempenho educacional em ciências;
- A complementação do currículo escolar com experiências significativas;
- A elevação do interesse por carreiras científicas;
- A redução das desigualdades de acesso ao conhecimento.

Quanto às pessoas em situação de vulnerabilidade social, em Feira de Santana, mais de 120 mil pessoas vivem em condições de pobreza ou extrema pobreza. Esse público inclui crianças, adolescentes, jovens e adultos fora da escola ou com baixa escolarização, além de pessoas com deficiência, idosos e moradores de bairros periféricos e áreas de ocupação irregular. Muitos enfrentam condições como desemprego ou subemprego; moradias precárias; dificuldades de acesso à educação, cultura e lazer; e baixa participação em atividades científicas ou culturais. O Museu poderá beneficiar esta população com oferta gratuita de acesso, com agendamento prioritário e transporte subsidiado; ações de mediação inclusiva, com linguagem acessível e adaptação para Pessoas com Deficiência (PCDs); e promoção da

inclusão social e educacional por meio de vivências lúdicas.

Com relação aos turistas regionais e visitantes de municípios vizinhos, hoje o Museu Parque do Saber recebe anualmente cerca de 200 grupos escolares e turísticos, com média de 30 a 40 visitantes por grupo, o que representa entre 6.000 e 9.000 pessoas vindas de fora de Feira de Santana a cada ano. Com a modernização, espera-se aumentar significantemente a quantidade de visitantes externos, oriundos principalmente de municípios da microrregião e do interior baiano. Dessa forma, o Museu se consolidará como polo regional de ciência e turismo cultural e educacional, e contribuirá diretamente para o movimento da economia regional.

1. 7. **Anexos**

ESTIMATIVA DE PÚBLICO PARA O MUSEU PARQUE DO SABER.

PROJETO CONCEITUAL

FOLDER EMPRESA ALEMÃ HUETTINGER

MUSEU EM HONG KONG - HUETINGER

LINKS

NOVAS IMPLANTAÇÕES HUTTINGER

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O projeto de ampliação e modernização do Museu Parque do Saber impacta diretamente diversas áreas estratégicas definidas pelas diretrizes nacionais, articulando educação, cultura, ciência, sustentabilidade e desenvolvimento regional de forma integrada.

As áreas estratégicas, conforme disposto na Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024, impactadas pelo PMPS são apontadas e detalhadas a seguir.

103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes

O projeto oferece suporte direto ao processo de aprendizagem de crianças e jovens da educação básica, por meio de experiências práticas, interativas e alinhadas à BNCC. A partir da oferta de sessões imersivas no planetário, experiências em módulos científicos e atividades ao ar livre na Praça de Ciências, o complexo funcionará como extensão da sala de aula, promovendo o desenvolvimento cognitivo, socioemocional e cultural de crianças e jovens da educação básica.

104 - Ampliar a qualidade dos ensinos médio, técnico e superior preparando cidadãos e cidadãs para lidar com os desafios profissionais e éticos em um mundo em intensa transformação tecnológica

O projeto contribui ao oferecer uma infraestrutura equipada com tecnologias de ponta e recursos pedagógicos inovadores que favorecem o desenvolvimento de competências essenciais ao século XXI. A implementação de metodologias ativas e a formação continuada de professores ampliarão o preparo dos estudantes para lidar com os desafios profissionais, éticos e tecnológicos de um mundo em constante transformação.

105 - Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão

O Complexo proposto integra ciência, arte, cultura e tecnologia em um mesmo espaço, promovendo atividades interativas, exposições temáticas e eventos culturais. As exposições e ambientações dialogam com elementos simbólicos e naturais de Feira de Santana, valorizando a identidade local, a diversidade cultural e estimulando a economia criativa por meio do turismo cultural, da produção de conteúdo e da geração de oportunidades no setor de serviços.

111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

Na perspectiva da sustentabilidade urbana, o projeto contribui ao propor a requalificação de um equipamento social que adota práticas ambientais responsáveis, como o uso de energia solar, captação de água da chuva e paisagismo sustentável. Esses elementos também desempenharão um papel importante na promoção da educação ambiental, que será desenvolvida tanto na Praça de Ciências — espaço educativo ao ar livre, acessível e integrado ao tecido urbano — quanto nos demais módulos do Museu, fortalecendo a função social da ciência e promovendo o uso público de qualidade.

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

As atividades ofertadas pelo Museu Parque do Saber abordarão temas de educação ambiental, biodiversidade, sustentabilidade e mudanças climáticas. Haverá módulos e exposições específicos para a sensibilização e a formação de uma consciência ambiental na população, além de ações práticas como o uso de energias renováveis e educação para o consumo consciente. Além disso, os sistemas sustentáveis implantados no Museu demonstrarão, na prática, soluções ecológicas viáveis e replicáveis.

206 - Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado-institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação

O Museu Parque do Saber se propõe como polo regional de popularização da ciência, promovendo o acesso público a conteúdos científicos e tecnológicos de maneira lúdica e interativa. O projeto fomenta parcerias com universidades, centros de pesquisa e empresas nacionais e internacionais, favorecendo a formação de redes colaborativas voltadas à inovação e ao fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

213 - Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo

O projeto fortalece o turismo educacional e cultural ao atrair visitantes escolares e turistas de outras cidades e estados. A ampliação da infraestrutura, a diversificação das atividades e a valorização do patrimônio local tornam o Museu um destino estratégico para o lazer educativo, contribuindo para a dinamização da economia local.

214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

Ao interiorizar o acesso à ciência, cultura e tecnologia, historicamente concentrado em grandes centros urbanos, além da promoção de ações de inclusão social, gratuidade, acessibilidade e transporte subsidiado, o Museu Parque do Saber assegura que públicos em situação de vulnerabilidade também tenham acesso qualificado a experiências de formação, lazer e cidadania, promovendo justiça social e desenvolvimento regional sustentável.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A implementação do PMPS está apoiada institucionalmente na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, mutuária da operação de crédito e responsável pelo cumprimento das obrigações do contrato de empréstimo. A base legal para essa organização encontra-se na Lei Orgânica do Município (Lei Municipal nº 37/1990 e alterações posteriores).

A **Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa (FUNTITEC)** será o **órgão executor** do Programa. Vinculada à Prefeitura, a FUNTITEC tem como missão fomentar cultura e tecnologia no município e região. No escopo do Programa, caberá à Fundação conduzir as ações estratégicas de execução, implementação de melhorias e modernização do Museu, em articulação direta com as demais instituições municipais envolvidas.

Para apoiar sua atuação, será instituída a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) no âmbito da própria FUNTITEC. A estrutura da UGP será definida com base nos parâmetros da futura Unidade de Preparação do Projeto (UPP), também vinculada à Fundação. A UGP contará com equipe multidisciplinar formada por um coordenador geral, engenheiro, administrativo, financeiro, jurídico e especialista socioambiental. A equipe será responsável pelo planejamento, acompanhamento e avaliação da execução física e financeira do Programa, bem como pela articulação entre as instituições participantes e o agente financeiro.

A execução do PMPS contará com o apoio de órgãos municipais que atuam como coexecutores, aportando competências técnicas e operacionais complementares à atuação da FUNTITEC.

A **Secretaria de Educação de Feira de Santana (SEDUC)** atuará como órgão parceiro estratégico e **coexecutor**. Com função essencial de articulação institucional, especialmente nas ações relacionadas à educação científica, cultural e ambiental oferecida pelo Museu Parque do Saber, possibilitando a efetiva utilização do equipamento como extensão pedagógica das escolas públicas do município.

Também como coexecutores do Programa estarão a **Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN),** responsável pelo planejamento global, coordenação das licitações, controle e avaliação das ações, bem como pela elaboração dos termos de referência e especificações técnicas dos serviços a serem contratados; e a **Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ),** que atuará na gestão financeira do Programa, incluindo o acompanhamento das execuções orçamentárias.

Dada a complexidade e a natureza multidisciplinar do Programa, está prevista a **contratação de empresa especializada** para realizar o gerenciamento, fiscalização e supervisão das obras e demais atividades previstas. Esta estrutura externa atuará em coordenação permanente com a UGP e o órgão executor, garantindo a integração das ações, o cumprimento dos cronogramas e a qualidade técnica dos serviços prestados.

Em anexo é apresentado o organograma institucional para execução do Programa, identificando a articulação entre o órgão executor, as secretarias coexecutoras, a prefeitura e o LBBW de modo resumido e esquemático.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa (FUNTITEC)
Órgãos parceiros:

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa (FUNTITEC) foi instituída pela Lei Municipal nº 2.592, de 7 de julho de 2005, com o objetivo de promover ações nas áreas de cultura, ciência e educação no município de Feira de Santana. Posteriormente, sua estrutura e finalidade foram ampliadas por meio da Lei Municipal nº 3.427, de 5 de dezembro de 2013, que redefiniu sua denominação e

atribuições, consolidando a FUNTITEC como fundação pública responsável pela gestão de políticas e equipamentos voltados à tecnologia da informação, telecomunicações e cultura, vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito. O organograma institucional da FUNTITEC encontra-se em anexo.

Essas legislações conferem à FUNTITEC personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e capacidade para atuar como órgão executor do Programa de Ampliação e Modernização do Museu Parque do Saber (PMPS), garantindo governança técnica e institucional adequada à execução das ações previstas.

A atuação da FUNTITEC como executor do PMPS reforça seu papel estratégico como gestora de equipamentos culturais e científicos de Feira de Santana, consolidando o Museu Parque do Saber como referência regional em divulgação científica, inovação educacional e inclusão social.

Para a execução do Programa, a FUNTITEC contará com uma **Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)**, a ser estruturada com base na futura **Unidade de Preparação do Projeto (UPP)**, ambas vinculadas à própria Fundação. Essa unidade funcionará como núcleo central de coordenação técnica e administrativa, responsável pelo planejamento, acompanhamento, execução e avaliação física e financeira de todas as ações do programa.

A FUNTITEC terá papel preponderante na articulação institucional do Programa junto ao *Landesbank Baden-Württemberg* (LBBW), ao Governo Federal e demais secretarias coexecutoras. Deverá, ainda, acompanhar as intervenções do Programa, desde sua concepção até a conclusão, reunindo sobre elas todas as informações acerca de seu andamento e controlando os prazos de execução de cada etapa, acumulando também a função de gerenciar, elaborar, coordenar e implementar os projetos e orçamentos, especificações técnicas e cronogramas que envolvam planejamento e execução de projetos. A Fundação possui uma equipe técnica capacitada e conta com xx servidores efetivos e comissionados, entre engenheiros civis, arquitetos, geógrafos, administradores e fiscais que acompanharão as intervenções durante e após o processo de implantação.

A execução do PMPS será apoiada por órgãos municipais estratégicos, que atuam como coexecutores, em articulação direta com a FUNTITEC. Cada um desses órgãos contribuirá com sua estrutura técnica e competências específicas, garantindo a eficácia das ações do Programa nos âmbitos educacional, orçamentário, administrativo e institucional.

A SEDUC de Feira de Santana atuará como coexecutora das ações voltadas à articulação do Museu Parque do Saber com a rede pública de ensino, contribuindo com a integração das atividades educativas do Museu com o currículo escolar, promovendo visitas escolares alinhadas à BNCC e ao planejamento das escolas municipais; apoiando o desenvolvimento e a participação de docentes no programa permanente de formação continuada, promovido no âmbito do PMPS; contribuindo para o monitoramento de indicadores de impacto educacional, como o IDEB, relacionados às escolas participantes; e apoiando a adaptação das visitas e ações educativas para estudantes com deficiência e em situação de vulnerabilidade.

A SEPLAN será responsável pela coordenação institucional do Programa no que se refere ao planejamento estratégico, elaboração de documentos técnicos e gestão de licitação e contratos. A contratação das obras e consultorias necessárias para a implantação do Programa terão seus termos de referências, especificações técnicas e processos licitatórios preparados no âmbito da SEPLAN, responsável pelo processo licitatório e de contratações. A licitações serão realizadas de acordo com o tipo de contratação e conforme as disposições da Lei 8.666/93 e a Lei 14.133/21. Além disso, devem ser consideradas as políticas do agente financeiro.

A SEFAZ será coexecutora na gestão financeira do Programa, assegurando o controle orçamentário e a execução dos recursos oriundos da operação de crédito, envolvendo registro, execução e prestação de contas das despesas relacionadas ao PMPS; acompanhamento do fluxo financeiro do programa, incluindo pagamentos, repasses e movimentações orçamentárias; acompanhamento da regularidade fiscal e contábil das ações do programa; e responsável pela interlocução com o banco financiador, especialmente quanto às exigências contratuais, liberação de recursos e cumprimento de metas pactuadas.

Executor e coexecutores atuarão nas atividades específicas de suas competências, de forma auxiliar a UGP, que tem como finalidade a de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo e seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas. A UGP, na execução de suas atividades, poderá contar com o apoio operacional externo. Para executar suas funções, a UGP será integrada por (1) coordenador geral, (1) coordenador de licitações e contratos, (1) coordenador administrativo/financeiro.

Muito embora a estrutura da prefeitura seja eficiente nas atribuições que lhe competem, o corpo técnico já está absorvido pelos problemas do cotidiano do município e dada a complexidade do Programa, visto a interdisciplinaridade de aspectos envolvidos, é necessário um corpo técnico com dedicação exclusiva.

Sendo assim, há previsão de contratação de empresa responsável pelo gerenciamento e fiscalização/supervisão das obras, atividades complexas e fundamentais para assegurar o andamento adequado do Programa, tendo em vista a necessidade de execução de um trabalho integrado, coordenado e sincronizado entre todas as instituições envolvidas, que exige um macroplanejamento capaz de minimizar futuros impactos durante a execução e assegurar eficácia no gerenciamento e fiscalização das ações. Os serviços de gerenciamento e supervisão, se constituirão em estrutura única, com coordenação geral que deverá estar em contato com o órgão executor a todo momento.

A estrutura será ainda apoiada por sistemas informatizados de gestão da visitação, controle de indicadores e integração com redes de ensino, promovendo maior eficiência, transparência e articulação com as políticas públicas municipais.

Essas estruturas, combinadas à liderança técnica da FUNTITEC, formarão um arranjo institucional articulado, assegurando a execução eficaz, transparente e eficiente das ações previstas no Programa de Ampliação e Modernização do Museu Parque do Saber.

Destaca-se que a Prefeitura Municipal de Feira de Santana possui experiência prévia na gestão de projetos financiados por organismos internacionais, conforme especificado a seguir:

- Contrato firmado em 2008 com o CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina, no valor de US$ 11.737.000,00, para execução do Projeto de Integração de Vias Urbanas, o que demonstra capacidade técnica e institucional para implementação do Programa ora proposto.

- Em processo final de contratação segue o Programa de Drenagem Urbana Sustentável e Mobilidade Eficiente de Feira de Santana – Programa Feira 200 anos, no valor total de US$ 80.000.000,00, junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA).

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**
ANEXOIII_MATRIZ_RESPONSABILIDADE.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Para assegurar a continuidade das ações propostas no âmbito do Programa de Ampliação e Modernização do Museu Parque do Saber (PMPS), mesmo após a conclusão da sua fase de implementação, serão adotadas estratégias institucionais e operacionais que garantam a adequada operação, manutenção e sustentabilidade financeira dos produtos, obras e serviços implantados.

As atividades educativas, culturais, científicas e tecnológicas previstas no PMPS serão incorporadas à rotina institucional do Museu Parque do Saber, sob gestão da FUNTITEC, que como gestora permanente do equipamento garantirá a continuidade das ações por meio de:

- Integração dos novos espaços e recursos ao plano de trabalho anual da instituição;
- Manutenção de parcerias com a Secretaria Municipal de Educação para visitas pedagógicas e formação docente;
- Atualização periódica da programação educativa e cultural;
- Capacitação contínua da equipe técnica responsável pela operação dos equipamentos implantados (planetário, centro multidisciplinar, praça de ciências, etc.).

A FUNTITEC será responsável direta pela gestão, operação e manutenção dos espaços físicos, mobiliários, equipamentos e sistemas adquiridos no âmbito do Programa. A Fundação já dispõe de estrutura administrativa e equipe técnica compatível com essa finalidade, a qual será reforçada, conforme necessário, com recursos oriundos do orçamento público municipal.

A manutenção preventiva e corretiva será conduzida com base em cronogramas técnicos específicos para cada item ou espaço (como sistema de projeção, mobiliário interativo, estruturas prediais, climatização, etc.), garantindo a longevidade dos investimentos realizados.

Já a sustentabilidade financeira do Programa após sua implementação será garantida por meio de repasse da administração direta à FUNTITEC, com recursos da Fonte do Tesouro Municipal, sob responsabilidade da SEFAZ.

Os valores destinados à manutenção e operação do Museu Parque do Saber já estarão previstos e assegurados nas principais peças orçamentárias do município, incluindo o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Além disso, o orçamento da FUNTITEC é composto por recursos da Fonte do Tesouro Municipal, com previsão de repasses regulares da administração direta, garantindo a sustentabilidade financeira das ações do PMPS. Tais dispositivos garantem dotação orçamentária específica para a FUNTITEC exercer suas atribuições de forma contínua e sustentável.

A previsão anual de **custos de manutenção e operação** considera despesas com:

- Recursos humanos e capacitação técnica;
- Serviços terceirizados (limpeza, vigilância, manutenção predial e técnica);
- Materiais de consumo, insumos educativos e reposição de equipamentos;
- Energia elétrica, água, internet e demais insumos operacionais.

Complementarmente, a FUNTITEC poderá buscar fontes adicionais de financiamento, por meio de Projetos junto a agências de fomento e programas de incentivo à cultura, ciência e educação; Parcerias institucionais com universidades, entidades privadas e organismos internacionais; e Editais públicos e convênios com outras esferas governamentais.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Programa de Ampliação e Modernização do Museu Parque do Saber (PMPS) está plenamente alinhado às diretrizes, objetivos e metas estabelecidos nos principais instrumentos de planejamento do Município de Feira de Santana, especialmente o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

O Plano Plurianual (PPA) de Feira de Santa para o período de 2022 a 2025, instituído pela Lei Municipal nº 4.079/2021, estrutura as ações governamentais em programas temáticos e estratégicos voltados ao desenvolvimento social, educacional e cultural do município, aos quais este projeto está diretamente vinculado.

O PPA do Município de Feira de Santana define como diretriz estratégica a promoção do acesso à educação de qualidade, à cultura e à ciência, com foco no desenvolvimento humano e na inclusão social. Nesse contexto, o PMPS se enquadra no Programa Estratégico de Valorização dos Equipamentos Públicos de Ciência, Tecnologia e Cultura, contribuindo para:

- A ampliação da oferta de espaços de aprendizagem não formal;
- A valorização da ciência e da cultura como vetores de transformação social;
- A promoção da equidade no acesso ao conhecimento, com prioridade para estudantes da rede pública e públicos vulneráveis;
- O fortalecimento de equipamentos municipais como instrumentos de inovação pedagógica e de estímulo ao pensamento científico.

O PMPS insere-se diretamente no Programa 033 – Desenvolvimento e Promoção Cultural, que possui previsão orçamentária total de R$ 74.108.947, distribuída entre os anos de 2022 a 2025. Esse programa tem como objetivo fomentar o acesso da população às expressões artísticas e culturais, bem como preservar o patrimônio cultural e promover a inclusão sociocultural por meio de equipamentos públicos, atividades e políticas integradas.

O Programa contribui diretamente para as metas e compromissos estabelecidos no programa, tais como:

- Implantação de 100% das ações culturais implementadas pelo Município.
- Atendimento a cerca de 485 mil pessoas por ano, em atividades culturais e educativas.
- Ampliação da infraestrutura física e tecnológica de equipamentos culturais públicos.
- Promoção da educação científica, ambiental e cultural, em articulação com escolas públicas municipais e estaduais.

Além do Programa 033, o PMPS também pode ser inserido em outros programas previstos no PPA 2022 a 2025, pois contribuirá com o cumprimento das metas estabelecidas:

012 – Cidade Sustentável – educação ambiental

029 – Desenvolvimento econômico, trabalho e turismo municipal

047 – Desenvolvimento da educação de qualidade

073 – Ciência, tecnologia e inovação

A LDO estabelece as prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício financeiro anual. O PMPS está incluído entre as ações estratégicas priorizadas, alinhado à meta de expansão e qualificação dos serviços educacionais e culturais, com ênfase na modernização da infraestrutura pública. Também prevê a alocação de recursos e autorizações legais necessárias para a celebração de operações de crédito para investimentos estruturantes , como é o caso do PMPS.

A LOA contempla dotações específicas para a **FUNTITEC**, órgão executor do Programa, assegurando os recursos necessários à sua implementação, tanto para a contrapartida municipal quanto para a manutenção e operacionalização dos bens e serviços após a implantação.

O PPA, a LDO e a LOA encontram-se em anexo.

O PMPS contribuirá ainda para o cumprimento de objetivos e metas de planos municipais setoriais como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FUNTITEC, o Plano de Inovação (2025-2028) e o Plano Diretor de Educação de Feira de Santana. Os documentos encontram-se em anexo.

O PDI da FUNTITEC estabelece eixos estratégicos nos quais o PMPS está diretamente inserido:

- Eixo I: Tecnologia, Inovação e Governo – pela modernização da gestão pública da cultura científica e estímulo à participação cidadã por meio de espaços educativos públicos de alta qualidade;
- Eixo II: Tecnologia, Inovação e Sociedade – pela inclusão digital e ampliação do acesso à ciência por comunidades vulneráveis, com ações estruturadas junto à rede pública de ensino;
- Eixo III: Tecnologia, Inovação e os diversos Espaços Urbanos e Rurais – pela qualificação do território urbano com infraestrutura inteligente, sustentável e voltada ao uso público e educacional.

O PDI ainda destaca o Museu Parque do Saber como um dos principais instrumentos da FUNTITEC para a realização de sua missão institucional, prevendo a sua ampliação e qualificação como prioridade estratégica. Nesse sentido, o PMPS é apresentado como instrumento essencial de implementação do Plano de Inovação, ao prover infraestrutura moderna, interativa e acessível para o desenvolvimento de projetos de educação científica, tecnologia assistiva, robótica educacional e astronomia.

Já o Plano de Inovação da FUNTITEC reconhece a importância do Museu Parque do Saber como espaço estratégico de difusão científica e tecnológica, no contexto de popularização da ciência; desenvolvimento de ambientes de inovação interdisciplinar; e transferência de conhecimento para a sociedade.

3. 4. **Anexos**

ORGANOGRAMA DA FUNTITEC

ORGANOGRAMA DO ARRANJO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FUNTITEC

PLANO DE INOVAÇÃO

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Regulatório e Institucional
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O projeto pode ser afetado por alterações na legislação federal, estadual ou municipal que venham a modificar regras de financiamento, de licenciamento ou de parcerias institucionais. A principal causa desse risco é a instabilidade normativa ou mudanças de diretrizes políticas em contextos de transição de governo. A ocorrência desse risco é considerada de **baixa probabilidade**, mas com **impacto médio**, pois pode gerar atrasos na tramitação de processos e necessidade de adequações ao projeto. Como medida preventiva, a equipe gestora manterá interlocução constante com os órgãos normativos e jurídicos envolvidos, acompanhando a evolução da legislação e promovendo os ajustes necessários de forma tempestiva. A responsabilidade recai sobre a FUNTITEC, com apoio da Procuradoria Geral do Município.

Prevenção e Mitigação:
Monitoramento jurídico contínuo, diálogo institucional e atualização tempestiva do projeto.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Ambiental
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A realização das obras pode gerar impactos ambientais, ainda que localizados, especialmente relacionados à gestão de resíduos da construção, supressão de vegetação e interferência em áreas urbanas sensíveis. A causa está na execução física das intervenções e na eventual necessidade de licenciamento ambiental específico. A probabilidade desse risco é média, e o impacto estimado é médio. Para sua mitigação, será observada rigorosamente a legislação ambiental vigente, com elaboração de estudos prévios e adoção de boas práticas sustentáveis, como uso de materiais de menor impacto e gestão adequada de resíduos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente atuará em conjunto com a equipe técnica da obra e a empresa contratada para assegurar a conformidade ambiental.

Prevenção e Mitigação:
Licenciamento ambiental conforme exigências, boas práticas construtivas, gestão sustentável de resíduos.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Contratual
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Atrasos ou descumprimento contratual por parte de empresas executoras, falhas técnicas ou abandono da obra estão entre os principais riscos contratuais. As causas incluem falência, problemas administrativos das contratadas ou deficiências no acompanhamento da execução. A probabilidade é considerada **média**, e o impacto **alto**, pois pode comprometer diretamente a conclusão das obras e a utilização dos recursos contratados. A mitigação ocorrerá por meio de processo licitatório rigoroso, com análise da capacidade técnica e financeira das empresas participantes, além da adoção de mecanismos de controle, como a fiscalização sistemática das etapas executivas e a aplicação de penalidades previstas em contrato. A FUNTITEC será responsável pela gestão contratual e acompanhamento técnico das obras.

Prevenção e Mitigação:
Licitação com análise técnica rigorosa, cláusulas de penalidade, fiscalização intensa do contrato.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Social
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Resistência da comunidade local, falta de engajamento com o projeto ou conflitos de interesse com outras iniciativas urbanas podem afetar o andamento do programa. As causas estão relacionadas à comunicação insuficiente com os públicos envolvidos ou à percepção negativa sobre os impactos do projeto. A probabilidade é **média** e o impacto **médio** . Para mitigação, está previsto um plano de comunicação social com ações de diálogo com a comunidade, rodas de conversa, divulgação dos benefícios do programa e estímulo à participação social. A Fundação Egberto Costa e a Secretaria Municipal de Comunicação Social serão responsáveis pela execução dessas ações.

Prevenção e Mitigação:
Implementação de plano de comunicação e diálogo social, participação ativa da comunidade.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Outros riscos
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Outros eventos não diretamente previstos, como elevação súbita de preços de materiais, atrasos em repasses financeiros ou eventos climáticos extremos, também podem afetar o projeto. A probabilidade desses riscos é **baixa**, com impacto **variável** conforme o evento. Como medida preventiva, será mantido acompanhamento contínuo do contexto econômico e climático, com atualização do cronograma e orçamento quando necessário. A coordenação do programa adotará uma gestão flexível e articulada com os órgãos de planejamento e finanças municipais.

Prevenção e Mitigação:
Atualização de orçamento, cronograma flexível, plano de contingência e reserva técnica no planejamento financeiro.

4. 6. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor do Financiamento	Valor da Contrapartida
Landesbank Baden-Württemberg	Euro	1.1705	8.750.000,00	10.241.875,00	7.000.000,00	1.750.000,00

5. 1. 1. Landesbank Baden-Württemberg

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
6	84	90

Juros aplicáveis:
EURIBOR de 6 meses + 1,75% ao ano.
Periodicidade dos Pagamentos:
14 parcelas semestrais iguais.
Comissão de Compromisso:
49.000,00 EUROS
Comissão de Avaliação:
2% flat (pago no momento de assinatura do contrato de financiamento).
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

O seguro ECA (por exemplo, EUR 280.000), Fees legais (geralmente em torno de USD 20.000,00), todas as taxas, custos e despesas relacionados à preparação, negociação, execução, cumprimento e execução do Contrato de Empréstimo e da Garantia, bem como todos os custos e despesas relacionados a quaisquer relatórios de *due diligence* ambiental e social, serão arcados pelo Mutuário e/ou Fiador.

Outras Informações:
O financiamento será sujeito à aprovação da ECA (Euler Hermes, Hamburgo / Alemanha).
- Carência: Geralmente, 6 meses após o comissionamento dos equipamentos (será estipulado pela ECA, após a sua análise, de acordo com o consenso da OCDE)
- Amortização: 7 anos após o período de carência, em parcelas semestrais.
- Comissão de compromisso:0,70% ao ano (calculado somente entre o dia da assinatura do contrato de financiamento e respectivo desembolso).

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente			
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
Fonte de financiamento			
LBBW			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	110.000,00

Nome do componente			
GESTÃO DO PROGRAMA			
Fonte de financiamento			
LBBW			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Nome do componente			
AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO MUSEU PARQUE DO SABER			
Fonte de financiamento			
LBBW			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.000.000,00	1.400.000,00	6.000.000,00	0,00

5. 3. **Contragarantias**

Em atendimento às exigências estabelecidas Lei (arts. 155, 156, 156-A, 157, 158 e as alíneas "a", "b", "d", "e" e "f" do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, nos termos do § 4° do art. 167, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias em direito admitidas) serão oferecidas à União contragarantias constituídas por ativos precificáveis, certos, executáveis e livres de impedimentos legais de qualquer natureza. Tais contragarantias visam assegurar a cobertura integral dos compromissos financeiros assumidos pelo Município de Feira de Santana no âmbito da operação de crédito relativa ao **Programa de Ampliação e Modernização do Museu Parque do Saber (PMPS)**.

Todos os ativos disponibilizados possuem liquidez comprovada, valor suficiente para cobrir o montante da garantia a ser concedida e estão formalmente vinculados ao cumprimento da obrigação garantida, por meio de instrumento jurídico específico.

As contragarantias apresentadas têm valor igual ou superior ao da garantia pleiteada, abrangendo não apenas o principal da obrigação financeira, mas também encargos e eventuais custos decorrentes do inadimplemento, conforme estabelecido na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Ressalta-se que a prestação de contragarantia estará amparada por Lei Autorizativa, cujo modelo encontra-se em anexo, a ser aprovada pela Câmara Municipal de Feira de Santana, que autorizará expressamente o Município a oferecer as referidas garantias à União em operações de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil. Essa lei assegura a legalidade da vinculação dos ativos acima descritos e atende integralmente ao disposto no art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), bem como às demais normas aplicáveis.

Além disso, o Município encontra-se adimplente com as obrigações perante a União e demais entes federativos, não sendo registrado inadimplemento nos últimos 24 meses, conforme certidões apresentadas.

5. 4. **Anexos**

MODELO DA LEI AUTORIZATIVA

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Termo de Parceria FUNTITEC–SEDUCSEDUC FUNTITEC

Entre as ações preparatórias fundamentais à execução do Programa de Ampliação e Modernização do Museu Parque do Saber, destaca-se a formalização do **Termo de Parceria entre a Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Telecomunicações Egberto Tavares Costa (FUNTITEC)** e a **Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana (SEDUC)**, firmado em 08 de julho de 2025.

Esse instrumento visa estabelecer cooperação interinstitucional para o desenvolvimento de **ações educativas voltadas aos alunos do Ensino Fundamental I e II da Rede Municipal de Ensino**, utilizando os espaços e recursos da FUNTITEC, com destaque para o Museu Parque do Saber e o Planetário.

A parceria contempla a realização de **visitas pedagógicas, oficinas, mostras, formações continuadas e atividades interativas**, todas alinhadas aos currículos escolares, especialmente nas áreas de Ciências, Biologia e Matemática. Também tem como objetivo apoiar os esforços do município para melhoria da qualidade da educação básica, contribuindo diretamente para o alcance das metas do IDEB.

Entre as responsabilidades previstas no termo, cabe à FUNTITEC a disponibilização de infraestrutura, suporte técnico e pedagógico, além de profissionais de apoio. À SEDUC, compete a articulação com as escolas, integração das atividades aos currículos, designação de equipes técnicas e, quando necessário, o provimento de transporte.

A vigência do termo é de **24 meses**, prorrogável mediante avaliação dos resultados, e seu monitoramento será realizado por um comitê técnico conjunto. Ressalta-se que a parceria não envolve repasse financeiro, sendo regida pelos princípios da legalidade, transparência, interesse público e colaboração mútua.

Assim, este acordo representa **uma ação prévia estratégica à execução do PMPS**, pois consolida institucionalmente a articulação entre a FUNTITEC e a rede de ensino público, assegurando o uso educacional ampliado da infraestrutura existente e futura do Museu, conforme diretrizes do programa.

6. 2. Anexos

TERMO DE PARCERIA ENTRE FUNTITEC E SEDUC