PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Ampliação e Modernização do Museu Parque do Saber

Proponente: Município de Feira de Santana
Processo SEI: 03101.001954/2025-56
Código do pleito: 4528501311/2025
Versão: 2

Fonte: Landesbank Baden-Württemberg
Valor do Financiamento: EUR 7.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** EUR 1.750.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 06
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 06
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 08
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 10
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 12
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 13
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 15
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 17
1. 5. Componentes 18
1. 5. 1. Informações do 1° componente 18
1. 5. 2. Informações do 2° componente 22
1. 5. 3. Informações do 3° componente 24
1. 6. Beneficiários 25
1. 7. Anexos 26
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 27
2. 1. Áreas estratégicas 27
2. 2. Anexos 31
3. GESTÃO 32
3. 1. Arranjo institucional 32
3. 1. 1. Descrição 32
3. 1. 2. Orgãos Executores 32
3. 1. 3. Estrutura Operacional 32
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 35
3. 2. Operacionalização e Manutenção 35
3. 3. Planejamento Estratégico 36
3. 4. Anexos 38
4. RISCOS 40
4. 1. Informações do 1° risco 40
4. 2. Informações do 2° risco 40
4. 3. Informações do 3° risco 41
4. 4. Informações do 4° risco 42
4. 5. Informações do 5° risco 42
4. 6. Anexos 43
5. FINANCIAMENTO 44
5. 1. Condições Financeiras da Operação 44
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 44
5. 2. Cronograma de Desembolso 45
5. 3. Contragarantias 46
5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 46
6. ETAPAS REALIZADAS 47
. . . . . .

6. 1. Etapas realizadas 47
6. 2. Anexos 47
7. Baixar todos os anexos 49

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Ampliação e Modernização do Museu Parque do Saber
Sigla: PMPS
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Feira de Santana

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Feira de Santana, a segunda cidade mais populosa da Bahia, com população estimada de 657.948 habitantes (IBGE, 2024) é uma das maiores economias do interior do Nordeste, destacando-se como importante polo regional, com influência sobre 47 municípios circunvizinhos (PDMAPFS, 2022). Sua localização estratégica, na confluência de importantes rodovias federais e estaduais, a torna um elo entre a capital Salvador e o interior baiano, com reflexos diretos em sua dinâmica econômica, cultural e educacional.

O município apresenta um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 17,28 bilhões e um PIB *per capita* de R$ 27.691,08, consolidando-se como o terceiro maior PIB da Bahia, com predominância dos setores de comércio e serviços (IBGE, 2021). Nos últimos anos, a cidade registrou taxas expressivas de crescimento econômico, com variação acumulada de 150,08% e um crescimento anual de 5,9% (PMFS, 2023).

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Feira de Santana, que em 2000 era de 0,585, subiu para 0,712 em 2010, refletindo melhorias significativas em saúde, renda e educação (PNUD, 2013).

No entanto, apesar desse progresso, o município ainda enfrenta desigualdades sociais, que refletem em seus indicadores educacionais. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2023 aponta resultados abaixo das metas nacionais, com índice de 4,4 nos anos iniciais, apenas 3,5 nos anos finais do ensino fundamental e 3,6 no ensino médio (INEP, 2025). Além disso, a taxa de distorção idade-série atinge 23% e a taxa de abandono escolar é de 7% (QEdu, 2024). Estes dados reforçam a necessidade de ações que complementem a educação formal, promovendo o acesso e incentivo ao conhecimento por meio de práticas inovadoras e espaços de aprendizagem não formal.

Nesse contexto, o Museu Parque do Saber Dival da Silva Pitombo tem papel estratégico na promoção da educação científica, cultural e social em Feira de Santana e em toda a região circunvizinha. São frequentes as visitas escolares oriundas de cidades vizinhas, cujas redes de ensino buscam no Parque do Saber uma oportunidade de acesso a conteúdos de astronomia, ciências e tecnologia que, de outra forma, estariam restritos aos grandes centros urbanos. O acesso ao Museu é gratuito.

Inaugurado em 2008 e vinculado à Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Telecomunicações Egberto Tavares Costa (FUNTITEC), o Museu Parque do Saber também exerce papel relevante na dinâmica econômica de Feira de Santana. Ao longo de seus quase 17 anos de funcionamento, o equipamento já recebeu mais de 650 mil visitantes, sendo que mais de 70% desse público é oriundo de fora do município. Essa expressiva circulação de pessoas, principalmente estudantes em caravanas escolares, gera impactos positivos na economia local, criando demanda para serviços de transporte, alimentação, hospedagem e outros setores relacionados ao turismo e à economia criativa.

Estima-se que, anualmente, atividades ligadas à visitação ao Museu movimentem mais de 1 milhão de reais na economia local, com atendimentos diretos a cerca de 200 grupos de visitantes, provenientes de mais de 50 municípios diferentes, além das visitas de estudantes e moradores de Feira de Santana. Esses dados reforçam a importância do Museu não apenas como espaço educativo e cultural, mas também como indutor de desenvolvimento socioeconômico regional.

O grande destaque do equipamento é o planetário óptico-mecânico digital, com cúpula de 12,5 metros de diâmetro, com capacidade para 165 pessoas por sessão. Nele, são projetados filmes de diversos conteúdos, em formato

fulldome, que confere tridimensionalidade às imagens e proporciona ao espectador a sensação de estar participando do filme. Juntamente às projeções no planetário, o Museu oferece programação alinhada com a difusão científica, tendo a astronomia como o contexto principal.

A ampliação e modernização do Museu Parque do Saber terá impactos diretos e indiretos relevantes. Do ponto de vista social e educacional, o projeto contribui para o enfrentamento dos baixos indicadores de desempenho escolar, ampliando as oportunidades de acesso ao conhecimento científico e tecnológico, de forma lúdica e interativa. Do ponto de vista econômico, fomenta o turismo educacional e cultural, movimentando a cadeia produtiva local, gerando empregos e ampliando a renda.

O investimento proposto responde ainda a uma demanda reprimida por espaços de ciência, tecnologia e inovação no interior da Bahia e do Nordeste, reforçando o papel de Feira de Santana como polo de referência regional em educação, cultura e desenvolvimento social.

Assim, a ampliação e modernização do Museu Parque do Saber se configuram como uma ação estruturante, tecnicamente viável, socialmente necessária e estrategicamente alinhada ao desenvolvimento sustentável da cidade e da região.

1. 2. 2. **Problema:**

Após quase duas décadas de funcionamento, o Museu Parque do Saber enfrenta sérios problemas estruturais, tecnológicos e de capacidade de atendimento ao público. O principal desafio é a obsolescência e a deterioração dos equipamentos do Planetário, que representa o núcleo de maior atração do Museu e é responsável por cerca de 90% da visitação total, especialmente de estudantes de escolas públicas e privadas da região.

Atualmente, três dos cinco projetores digitais do sistema *Spacegate* Quinto encontram-se fora de operação devido a falhas técnicas e ao fato de terem sido descontinuados pelo fabricante. O único equipamento ainda funcional, o projetor astronômico central modelo Zeiss ZKP4, opera com capacidade limitada, representando cerca de 10% da capacidade de atendimento nominal do Planetário. Essa situação tem prejudicado severamente a qualidade, a diversidade e a quantidade de sessões oferecidas ao público. Embora a procura por agendamentos permaneça elevada, a estrutura atual impossibilita o atendimento pleno da demanda.

Além das limitações tecnológicas, o espaço físico do Museu já não comporta o crescente número de visitantes potenciais e a necessidade de novas formas de interação e aprendizagem.

Outro problema identificado é a ausência de áreas externas adequadas para atividades de experimentação prática e vivências ao ar livre. Essa limitação restringe a oferta de experiências educativas integradas e alinhadas às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que recomenda a adoção de metodologias ativas e de aprendizagem por investigação.

Os números dos últimos anos demonstram um atendimento cada vez menor do público, sendo que em 2022 foram recebidos 22 mil visitantes, em 2023, 30 mil, e em 2024, apenas 12 mil visitantes. A significativa queda verificada em 2024 se deveu a problemas técnicos nos equipamentos do Planetário, já obsoletos, que culminaram na interrupção de sessões e consequente redução na visitação. Em 2025, até o momento, 2.500 visitantes foram atendidos, e estima-se que o ano feche com um total de aproximadamente 5.000 visitantes, número muito aquém da capacidade potencial do equipamento.

As consequências da manutenção desse quadro de inoperância e limitação tecnológica são múltiplas: perda de oportunidades educacionais para milhares de estudantes; queda na atratividade turística e cultural do equipamento; e impactos negativos para a economia criativa e o setor de serviços local.

Do ponto de vista educacional, a realidade atual de Feira de Santana reforça a urgência das ações propostas, conforme demonstrado no Contexto deste pleito, evidenciando a necessidade de fortalecimento de políticas públicas

de educação não formal e de ampliação das oportunidades de acesso a espaços de aprendizagem criativa e científica, promovendo vivências lúdicas e inovadoras que despertem o interesse dos estudantes por áreas como ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM).

Ademais, o déficit de espaços de ciência, tecnologia e inovação acessíveis no interior do estado da Bahia agrava desigualdades educacionais e culturais. Segundo a Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência (ABCMC), na Bahia existem apenas dois Museus de Ciência e Tecnologia além do Museu Parque do Saber. Com 417 municípios e aproximadamente 15 milhões de habitantes, a carência de equipamentos científicos é crítica.

Dessa forma, a atualização tecnológica do Planetário, a reforma do edifício existente, a ampliação física com a construção do Centro Multidisciplinar de Ciência e Tecnologia (CMCT) e da Praça da Ciência, e a incorporação de novas experiências e de práticas sustentáveis são ações urgentes e necessárias para reverter o atual cenário, restaurando e ampliando o papel estratégico do Museu Parque do Saber no fortalecimento da educação científica, da cultura e do desenvolvimento socioeconômico local e regional.

1. 2. 3. **Solução:**

A proposta de ampliação e modernização do Museu Parque do Saber apresenta um conjunto integrado de ações para atender de forma efetiva às necessidades identificadas. Essas ações dialogam diretamente com os desafios educacionais, culturais, tecnológicos e sociais do município e da região, consolidando o Museu como um polo de Ciência, Cultura e Educação de abrangência regional.

Uma das principais frentes da solução é a **modernização tecnológica do Planetário**, com a implantação de um sistema de atualização tecnológica do projetor central astronômico (Modelo ZKP4) constando de *hardware* e *softwares* de última geração para o sistema de comando e da substituição da fonte de luz de halogênio para LED, o conjunto de 6 projetores digitais de última geração VELVET 4K LASER TRUE RGB instalados na periferia da cúpula (linha do horizonte) sem sombras do projetor central, além de climatização, cadeiras ergonômicas e infraestrutura de acessibilidade universal. Essa medida visa superar a atual defasagem tecnológica, ampliando as possibilidades de uso do espaço não apenas para conteúdos astronômicos, mas também para temas transdisciplinares, como biologia, química, matemática, geografia, física e meio ambiente, contribuindo de forma inovadora para o processo de ensino-aprendizagem. Além de sua função didática propriamente dita, esse espaço imersivo multidisciplinar é também uma sala de espetáculos virtuais, constituindo-se em atração turística e cultural de grande interesse do público em geral.

Simultaneamente, será implantado o **Centro Multidisciplinar de Ciência & Tecnologia (CMCT)**, espaço dedicado a experimentações práticas e atividades interativas, com módulos educativos que abrangem diversas áreas do conhecimento científico. O objetivo é enfrentar a carência de recursos pedagógicos experimentais nas escolas da região, promovendo o aprendizado por meio da vivência e da experimentação direta. Alunos e visitantes poderão manipular experimentos relacionados à física, química, biologia, matemática e astronomia, reforçando os conteúdos da BNCC e promovendo uma aprendizagem ativa e significativa. O museu se articula diretamente com escolas, universidades e centros de pesquisa, criando um espaço de educação integrada, onde os conteúdos aprendidos na visita podem gerar discussões, aprofundamentos e projetos em sala de aula.

Além do **CMCT,** será construída a **Praça de Ciências**, espaço que integrará ciência, arte e sustentabilidade. Serão implantados equipamentos para experimentos de grande porte, como paraboloides acústicos, relógios solares gigantes, balanços de pêndulo, espelhos côncavos e convexos e sistemas mecânicos de alavancas e engrenagens, entre outros. Adicionalmente, o projeto prevê a instalação de trilhos temáticos com pequeno *trolley* para transporte lúdico dos visitantes entre diferentes estações do conhecimento, cada uma com temática específica como sustentabilidade, energia renovável e biodiversidade.

Esses espaços não apenas democratizam o acesso à ciência, como também promovem a inclusão social ao transformar o ambiente urbano em um laboratório a céu aberto. O projeto também propõe a valorização da história local e da identidade regional, incorporando na Praça de Ciências referências ao patrimônio natural e histórico de

Feira de Santana, como as lagoas e olhos d'água que marcam a origem da cidade.

A integração entre o Planetário, o CMCT e a Praça de Ciências constitui uma ação estratégica para superar a fragmentação das atividades educativas e culturais na cidade. A proposta é estruturar roteiros integrados de visitação, com atividades sequenciais que favoreçam a aprendizagem inter e transdisciplinar, reforçando a conexão entre os conteúdos escolares e as vivências nos espaços do complexo educacional não formal.

A aquisição e implantação de equipamentos, além da capacitação de pessoal para operação será garantida por meio de parcerias com as empresas especializadas Carl Zeiss Jena GmbH, líder mundial no segmento de planetários, e a empresa *Hüttinger Interactive Exhibits*, reconhecida internacionalmente pela criação de exposições interativas, garantindo, assim, a qualidade técnica e pedagógica das soluções.

Será realizada, ainda, a **reforma estrutural do edifício**, com foco na ampliação da acessibilidade, no reforço das condições de segurança, na melhoria do conforto ambiental e para implantar sistemas sustentáveis de apoio à operação do Museu, incluindo a instalação de painéis de geração de energia solar fotovoltaica e de um sistema de captação e reaproveitamento de água da chuva.

Outra ação central é a implantação de um **programa permanente de formação continuada para professores**, voltado ao desenvolvimento de novas metodologias de ensino em ciências, tecnologia e educação ambiental. Com isso, busca-se potencializar o efeito multiplicador, levando os conhecimentos adquiridos nas visitas ao Museu para as salas de aula, ampliando o impacto do projeto na rede de ensino.

Do ponto de vista social, o projeto deverá adotar uma perspectiva inclusiva e acessível, com medidas que garantem a participação de pessoas com deficiência, populações de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Para isso, estão previstas adaptações arquitetônicas, a manutenção da gratuidade e a oferta de visitas programadas com transporte escolar.

1. 2. 4. **Resultado:**

A proposta de ampliação e modernização do Museu Parque do Saber representa uma intervenção estratégica, que combina inovação tecnológica, inclusão social, sustentabilidade ambiental e fomento cultural. Os resultados esperados apontam o impacto direto na melhoria da qualidade da educação, na promoção da cultura científica, no desenvolvimento econômico local e na formação de cidadãos críticos, criativos e socialmente conscientes. A seguir são listados os resultados esperados:

a. Melhoria dos indicadores educacionais locais e regionais: o projeto contribuirá para a melhoria do desempenho dos estudantes, com impacto positivo na avaliação do IDEB, especialmente entre as escolas que participarem ativamente das ações educativas do Museu. Com a ampliação e modernização do Museu será possível implementar um calendário sistemático de visitas escolares, integradas ao conteúdo da BNCC, promovendo vivências práticas de aprendizagem para milhares de alunos das redes municipal, estadual e particular, dos ensinos fundamental e médio.

b. Ampliação da capacidade de atendimento ao público para mais de 100 mil visitantes agendados por ano: atualmente, as limitações físicas e tecnológicas do Museu Parque do Saber restringem a quantidade de visitantes atendidos. A ampliação da infraestrutura, com a construção de novos espaços e a modernização dos equipamentos, permitirá aumentar significativamente a capacidade de recepção de público. Essa expansão, associada à diversificação das atividades oferecidas, atrairá um número maior de visitantes, incluindo estudantes, professores, turistas e famílias, consolidando o Museu como um polo regional de ciência e cultura. (Verificar o ANEXO 1.1 "Estimativa de público").

c. Expansão da participação de públicos em situação de vulnerabilidade social, garantindo que ao menos 70% dos visitantes agendados anuais sejam oriundos de escolas públicas, ONGs e comunidades periféricas: a falta de recursos financeiros e de transporte tem historicamente limitado o acesso de

populações vulneráveis a equipamentos culturais e científicos. A proposta prevê políticas de inclusão social, com agendamento prioritário para escolas públicas e ações específicas voltadas a crianças, jovens e adultos de comunidades periféricas, promovendo a democratização do acesso ao conhecimento. Além disso, será mantida a gratuidade na visitação.

d. Aumento do número de visitantes vindos de outros municípios para mais de 20 mil por ano. Esse resultado está diretamente relacionado à proposta de requalificação da infraestrutura física e tecnológica do museu, tornando-o um polo regional de ciência, cultura e tecnologia ainda mais atrativo. Com a ampliação da oferta de atividades interativas, exposições de padrão internacional, planetário modernizado, espaços acessíveis e programação educativa e cultural diversificada, espera-se ampliar o alcance territorial do museu, consolidando-o como destino turístico cultural e educacional. Além de impulsionar o turismo científico-cultural na região, esse aumento de visitantes contribuirá para o fortalecimento da economia local, por meio da dinamização de setores como hotelaria, alimentação, transporte e comércio. O crescimento do público externo também reforça o papel do museu como instrumento de democratização do conhecimento e promoção do desenvolvimento regional.

e. Estabelecimento, a partir de uma situação inicial de ausência de parcerias formais, de ao menos 3 acordos técnicos com instituições de ensino superior e empresas de ciência, tecnologia e inovação (CT&I), com o objetivo de desenvolver ações conjuntas nas áreas de pesquisa, extensão, inovação tecnológica e formação de recursos humanos. A formalização dessas parcerias estratégicas contribuirá para a qualificação das atividades educativas e científicas do Museu Parque do Saber, o fortalecimento da cultura científica e tecnológica no território e a aproximação entre academia, setor produtivo e sociedade.

f. Redução de 15% nos gastos com energia elétrica e água no Museu, a partir da implementação de soluções sustentáveis e da instalação de equipamentos eficientes.

A longo prazo também espera-se como resultados:

a. Estímulo ao interesse por carreiras científicas, tecnológicas e artísticas: a exposição dos estudantes a experiências interativas e imersivas incentivará o aumento do número de jovens que optam por cursos nas áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Matemática (STEM) e nas artes, fortalecendo a formação de uma nova geração de profissionais.

b. Valorização da identidade local e da história de Feira de Santana: a inclusão de elementos históricos, culturais e ambientais da cidade nos conteúdos educativos e na ambientação da Praça de Ciências reforçará o sentimento de pertencimento da população e contribuirá para a preservação da memória local.

c. Fortalecimento da Economia Criativa e do Turismo Cultural: o aumento do fluxo de visitantes dinamizará setores como comércio, serviços, transporte, hospedagem e alimentação, estimulando a economia criativa e o empreendedorismo local.

d. Ampliação da rede de parcerias institucionais: o projeto fomentará a articulação entre o poder público, universidades, centros de pesquisa, ONGs e o setor privado, criando uma rede colaborativa para a promoção contínua da educação, da cultura e da ciência na região.

e. Contribuição aos ODS: as ações do projeto dialogam diretamente com os ODS da ONU, especialmente: ODS 4: Educação de Qualidade; ODS 10: Redução das Desigualdades; ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis; ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima.

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo geral

Ampliar o acesso da população de Feira de Santana e região a experiências qualificadas de educação científica, cultural e ambiental, por meio da modernização e expansão do Museu Parque do Saber, promovendo inclusão, pensamento crítico e desenvolvimento social e humano.

(ii) Objetivos específicos

- Contribuir para a melhoria dos indicadores de aprendizagem nas escolas do município de Feira de Santana participantes das atividades do Museu;
- Ampliar o acesso da população regional a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade;
- Ampliar a inclusão social e a participação de grupos historicamente excluídos de atividades culturais e científicas;
- Fomentar o interesse por carreiras científicas, tecnológicas e artísticas entre crianças e jovens da região;
- Contribuir para a geração de emprego, renda e dinamização da economia local por meio do turismo cultural;
- Promover a sustentabilidade ambiental e a consciência ecológica da população local;
- Valorizar a identidade cultural e ambiental de Feira de Santana, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.
- Formalizar parcerias que potencializem a produção e difusão do conhecimento, a inovação museológica e a qualificação das ações educativas e culturais.
- Reduzir gastos com energia elétrica e água no Museu.

1. 13. **Indicadores**

1. 13. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Média da variação percentual no IDEB das escolas de ensino fundamental de Feira de Santana participantes das ações educativas do Museu.

Descrição:
DESCRIÇÃO DO INDICADOR

Este indicador mede a média da variação do IDEB das escolas de ensino fundamental de Feira de Santana participantes das ações educativas promovidas pelo Museu Parque do Saber, como visitas mediadas, oficinas, sessões no planetário e outras atividades voltadas à educação científica, cultural e ambiental.

Como referência geral, os dados do INEP (2025), referentes ao ano de 2023, indicam resultados abaixo das metas nacionais: IDEB de 4,4 nos anos iniciais do ensino fundamental e 3,5 nos anos finais. A expectativa é que, com o fortalecimento da integração entre o museu e as escolas, haja contribuição positiva para o avanço nos índices de proficiência em leitura, matemática e ciências, refletindo-se gradualmente nos resultados do IDEB das unidades escolares envolvidas.

Dessa forma, a linha de base do indicador será definida a partir da identificação das escolas de ensino fundamental participantes nos programas do Museu em cada ciclo de medição, uma vez que a análise de impacto dependerá da adesão específica de cada unidade escolar às atividades oferecidas durante sua visitação ao Museu.

A meta do indicador está associada à contribuição do Museu para o fortalecimento da educação básica, por meio do estímulo ao interesse pelas ciências, à aprendizagem significativa e ao engajamento dos estudantes, refletindo positivamente nos resultados educacionais medidos pelo IDEB.

Sendo assim e considerando o ano base de 2023, espera-se:

- Ano II do investimento: aumento de 15% no IDEB das escolas participantes em relação ao ano base, considerando ensino público e particular do ensino fundamental (anos iniciais e anos finais);

- Meta consolidada (pós-implantação do PMPS): manutenção ou ampliação do patamar de desempenho alcançado (15%), com foco na qualificação continuada das ações educativas e na ampliação da rede de escolas participantes, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social.

Este indicador poderá ser acompanhado anualmente pós-implantação do PMPS, de forma a medir e acompanhar os resultados do Museu Parque do Saber.

FÓRMULA DE CÁLCULO DO INDICADOR

Média da variação percentual do IDEB das escolas do ensino fundamental = {somatório [(IDEB escola participante-ano de referência – IDEB escolas participante-ano base) / IDEB escola participante-ano base) x 100]} / número de escolas participantes.

A média aritmética da variação percentual do IDEB, obtida a partir da diferença entre os valores do ano de referência e do ano base, dividida pelo valor do ano base, multiplicada por 100. O resultado deve ser dividido pela quantidade de escolas participantes. São consideradas as escolas de ensino fundamental de Feira de Santana que participarem das ações educativas do Museu no ano da medição.

FONTE DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS

Dados do IDEB no Instituto Nacional Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb/resultados; Registros administrativos do Museu Parque do Saber; Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana.

REFERÊNCIA AOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PMPS:

- Contribuir para a melhoria dos indicadores de aprendizagem em Ciências da Natureza nas escolas do município;

- Ampliar o acesso da população regional a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade;

- Ampliar a inclusão social e a participação de grupos historicamente excluídos de atividades culturais e científicas;

- Fomentar o interesse por carreiras científicas, tecnológicas e artísticas entre crianças e jovens da região;

- Promover a sustentabilidade ambiental e a consciência ecológica da população local;

- Valorizar a identidade cultural e ambiental de Feira de Santana, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.

ÁREAS ESTRATÉGICAS IMPACTADAS

O indicador do IDEB alinha-se diretamente a **Área Estratégica 103 – "Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes"** –, pois reflete de forma objetiva o nível de aprendizagem dos estudantes aliado à taxa de fluxo escolar (aprovação/reprovação).

Utilizado nacionalmente como principal instrumento de avaliação da qualidade da educação básica, o IDEB é adotado pelo próprio Governo Federal como referência para o monitoramento do desempenho das redes de ensino e para a formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da educação.

Ao utilizar o IDEB como indicador associado às ações educativas do Museu Parque do Saber, estabelece-se uma conexão direta com os esforços estratégicos da União para elevar os níveis de aprendizagem, reduzir desigualdades educacionais e promover o desenvolvimento integral dos estudantes — princípios centrais da área estratégica 103. A proposta de fortalecimento do Museu como espaço de educação científica e cultural complementar reforça a função da educação como instrumento de inclusão e transformação social, contribuindo para o alcance das metas federais.

Serão impactadas indiretamente as Áreas Estratégicas:

105 - Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão

214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

(Verificar ANEXO 1.2 Matriz de alinhamento Indicadores-Áreas Estratégicas)

Meta:
META MODELO SMART

UNIDADE DE MEDIDA: %

LINHA DE BASE: IDEB do ano de 2023, das escolas de ensino fundamental participantes nos programas do Museu no ciclo de medição.

ANO DE REFERÊNCIA: 2023.

PERIODICIDADE: Anual.

META ANO II: Aumento de 15% no IDEB das escolas de ensino fundamental participantes dos programas do Museu, no ano II do investimento.

META CONSOLIDADA: manutenção ou ampliação do patamar de desempenho alcançado (15%).

1. 13. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Média da variação percentual no IDEB das escolas de ensino médio de Feira de Santana participantes das ações educativas do Museu.

Descrição:
DESCRIÇÃO DO INDICADOR

Este indicador mede a variação do IDEB das escolas de ensino médio de Feira de Santana participantes das ações educativas promovidas pelo Museu Parque do Saber, como visitas mediadas, oficinas, sessões no planetário e outras atividades voltadas à educação científica, cultural e ambiental.

Como referência geral, os dados do INEP (2025), referentes ao ano de 2023, indicam resultados abaixo das metas nacionais: IDEB de 3,6 para o ensino médio em Feira de Santana. A expectativa é que, com o fortalecimento da integração entre o Museu e as escolas, haja contribuição positiva para o avanço nos índices de proficiência em leitura, matemática e ciências, refletindo-se gradualmente nos resultados do IDEB das unidades escolares envolvidas.

Dessa forma, a linha de base do indicador será definida a partir da identificação das escolas de ensino médio participantes nos programas do Museu em cada ciclo de medição, uma vez que a análise de impacto dependerá da adesão específica de cada unidade escolar às atividades oferecidas.

A meta do indicador está associada à contribuição do Museu para o fortalecimento da educação básica, por meio do estímulo ao interesse pelas ciências, à aprendizagem significativa e ao engajamento dos estudantes, refletindo positivamente nos resultados educacionais medidos pelo IDEB.

Sendo assim e considerando o ano base de 2023, espera-se:

- Ano II do investimento: crescimento de 15% no IDEB das escolas participantes em relação ao ano base, considerando ensino público e particular do ensino médio.

- Meta consolidada (pós-implantação do PMPS): manutenção ou ampliação do patamar de desempenho alcançado (15%), com foco na qualificação continuada das ações educativas e na ampliação da rede de escolas participantes, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social.

Este indicador poderá ser acompanhado anualmente pós-implantação do PMPS, de forma a medir e acompanhar os resultados do Museu Parque do Saber.

FÓRMULA DE CÁLCULO DO INDICADOR

Média da variação percentual do IDEB das escolas de ensino médio = {somatório [(IDEB escola participante-ano de referência – IDEB escolas participante-ano base) / IDEB escola participante-ano base) x 100]} / número de escolas participantes.

A média aritmética da variação percentual do IDEB, obtida a partir da diferença entre os valores do ano de referência e do ano base, dividida pelo valor do ano base, multiplicada por 100. O resultado deve ser dividido pela quantidade de escolas participantes. São consideradas as escolas de ensino médio de Feira de Santana que participaram das ações educativas do Museu no ano da medição.

FONTE DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS

Dados do IDEB no Instituto Nacional Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb/resultados; Registros administrativos do Museu Parque do Saber; Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana.

REFERÊNCIA AOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PMPS

- Contribuir para a melhoria dos indicadores de aprendizagem em Ciências da Natureza nas escolas do município;

- Ampliar o acesso da população regional a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade;

- Ampliar a inclusão social e a participação de grupos historicamente excluídos de atividades culturais e científicas;

- Fomentar o interesse por carreiras científicas, tecnológicas e artísticas entre crianças e jovens da região;

- Promover a sustentabilidade ambiental e a consciência ecológica da população local;

- Valorizar a identidade cultural e ambiental de Feira de Santana, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.

ÁREAS ESTRATÉGICAS IMPACTADAS

O indicador do IDEB alinha-se diretamente à Área Estratégica **104 - Ampliar a qualidade dos ensinos médio, técnico e superior preparando cidadãos e cidadãs para lidar com os desafios profissionais e éticos em um mundo em intensa transformação tecnológica** –, pois reflete de forma objetiva o nível de aprendizagem dos estudantes aliado à taxa de fluxo escolar (aprovação/reprovação).

Utilizado nacionalmente como principal instrumento de avaliação da qualidade da educação básica, o IDEB é adotado pelo próprio Governo Federal como referência para o monitoramento do desempenho das redes de ensino e para a formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da educação.

Ao utilizar o IDEB como indicador associado às ações educativas do Museu Parque do Saber, estabelece-se uma conexão direta com os esforços estratégicos da União para elevar os níveis de aprendizagem, reduzir desigualdades educacionais e promover o desenvolvimento integral dos estudantes — princípios centrais da área estratégica 104. A proposta de fortalecimento do museu como espaço de educação científica e cultural complementar reforça a função da educação como instrumento de inclusão e transformação social, contribuindo para o alcance das metas federais.

Serão impactadas indiretamente as Áreas Estratégicas:

105 - Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão.

214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

(Verificar ANEXO 1.2 Matriz de alinhamento Indicadores-Áreas Estratégicas)

Meta:
META MODELO SMART

UNIDADE DE MEDIDA: %

LINHA DE BASE: IDEB do ano de 2023, das escolas de ensino médio participantes nos programas do museu no ciclo de medição.

ANO DE REFERÊNCIA: 2023.

PERIODICIDADE: Anual.

META ANO II: Aumento de 15% no IDEB das escolas de ensino médio participantes dos programas do Museu, no ano II do investimento.

META CONSOLIDADA: manutenção ou ampliação do patamar de desempenho alcançado (15%).

1. 13. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Variação percentual de visitantes

Descrição:
DESCRIÇÃO DO INDICADOR

Este indicador mede a ampliação do acesso da população a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade, oferecidas pelo Museu Parque do Saber, com foco na redução das desigualdades no acesso a espaços públicos de ciência e cultura. A estratégia busca ampliar a participação do público em geral nas programações educativas, culturais e interativas do museu, promovendo seu fortalecimento como referência regional em popularização do conhecimento e inclusão social.

O museu recebeu, em 2023, um total de 30 mil visitantes, número que representa a linha de base para este indicador. A expectativa é que, com a modernização da estrutura, ampliação da programação e melhoria na comunicação institucional, o museu se torne mais acessível, inclusivo e atrativo para diferentes públicos — escolares, famílias, educadores, turistas e comunidade em geral.

Dessa forma, a meta do indicador será avaliada com base na evolução anual do número de visitantes registrados nos sistemas de controle do museu, considerando entradas físicas, agendamentos escolares e participação em eventos e atividades promovidas pela instituição.

A meta do indicador está associada à democratização do acesso ao conhecimento, à valorização da ciência e da cultura como direitos fundamentais e à ampliação do impacto sociocultural do museu no território.

Sendo assim e considerando o ano base de 2023, espera-se:

- **Ano II do investimento:** aumento de 110% no número de visitantes em relação ao ano base, com previsão de atingir aproximadamente 63.000 visitantes;

- **Meta consolidada (pós-implantação do PMPS):** superar taxa de aumento de 233% em relação ao ano base, com previsão de atingir 100.000 visitantes anuais após a implementação do programa, ampliando o alcance e a relevância do museu na região.

Este indicador poderá ser acompanhado anualmente pós-implantação do PMPS, de forma a medir e acompanhar os resultados do Museu Parque do Saber.

FÓRMULA DE CÁLCULO DO INDICADOR:

% de aumento = [(nº total de visitantes-ano referência - nº total de visitantes-ano base) / nº total de visitantes-ano base] x 100

O percentual de aumento no número de visitantes é obtido subtraindo-se o total de visitantes do ano de referência do total de visitantes no ano base, dividindo o resultado pelo número de visitantes do ano base e multiplicando por 100.

FONTE DE VERIFICAÇÃO

Museu Parque do Saber a partir de registros sistemáticos de entrada, controle de agendamentos escolares e dados de participação em eventos e atividades promovidas pelo museu.

REFERÊNCIA AOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ampliar o acesso da população regional a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade;

- Contribuir para a melhoria dos indicadores de aprendizagem em Ciências da Natureza nas escolas do município;

- Ampliar a inclusão social e a participação de grupos historicamente excluídos de atividades culturais e científicas;

- Fomentar o interesse por carreiras científicas, tecnológicas e artísticas entre crianças e jovens da região;

- Contribuir para a geração de emprego, renda e dinamização da economia local por meio do turismo científico e cultural;

- Promover a sustentabilidade ambiental e a consciência ecológica da população local;

- Valorizar a identidade cultural e ambiental de Feira de Santana, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.

ÁREAS ESTRATÉGICAS IMPACTADAS

O indicador relaciona-se à **Área Estratégica 105 – "Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão"** –, na medida em que expressa o alcance e o impacto social de equipamentos culturais públicos voltados à promoção da cultura, da ciência e da educação.

Ao ampliar o número de visitantes, o Museu Parque do Saber fortalece seu papel como espaço de difusão do conhecimento e da produção cultural, promovendo o acesso gratuito e democrático a conteúdos interativos, atividades formativas e programações que valorizam saberes científicos e expressões artísticas e populares. O aumento da circulação de públicos diversos impulsiona a economia criativa local por meio da geração de demanda por serviços culturais, educativos, turísticos e comerciais, fortalecendo cadeias produtivas ligadas à cultura.

Além disso, o crescimento do número de visitantes contribui para a valorização da memória cultural e da identidade regional, à medida que o museu se consolida como referência na articulação entre ciência, arte, cultura popular e inovação. A expansão do acesso a esses espaços responde diretamente aos compromissos federais com a inclusão cultural, a pluralidade de expressões e o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao setor cultural.

Indiretamente, haverá impacto nas seguintes Áreas Estratégicas:

103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes.

104 - Ampliar a qualidade dos ensinos médio, técnico e superior preparando cidadãos e cidadãs para lidar com os desafios profissionais e éticos em um mundo em intensa transformação tecnológica.

213 - Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo.

214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

(Verificar ANEXO 1.2 Matriz de alinhamento Indicadores-Áreas Estratégicas)

Meta:
META MODELO SMART

UNIDADE DE MEDIDA: %

LINHA DE BASE: 30.000 visitantes, em 2023.

ANO DE REFERÊNCIA: 2023.

PERIODICIDADE: Anual

META ANO II: aumento de **110%** no número total de visitantes, no ano II do investimento.

META CONSOLIDADA: superar 230% no número total de visitantes.

1. 13. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Variação percentual de atendimento a públicos agendados vulneráveis.

Descrição:
DESCRIÇÃO DO INDICADOR

Este indicador mede a proporção de visitantes atendidos por agendamento pelo Museu Parque do Saber que se enquadram em critérios de vulnerabilidade socioeconômica, tais como: estudantes de escolas públicas, pessoas de baixa renda, moradores de áreas periféricas ou em situação de risco social. Permite monitorar o alcance social das ações educativas e culturais promovidas pelo equipamento, evidenciando seu papel na promoção da equidade e da inclusão social.

Em 2023, foram recebidas, por meio de agendamento, 14.778 pessoas, das quais 44,33 % pertenciam aos grupos de vulnerabilidade socioeconômica.

Portanto, este indicador associa-se à missão do museu de atuar como ferramenta de transformação social, ao promover o acesso equitativo à cultura, ciência e educação, e contribuir para o desenvolvimento de sujeitos críticos e engajados, especialmente entre populações em situação de vulnerabilidade.

A expectativa é que, com a implementação das ações do programa, o Museu fortaleça seu papel como espaço acessível, inclusivo e comprometido com a justiça social, promovendo visitas mediadas, oficinas, sessões no planetário e atividades culturais direcionadas especialmente a populações em situação de vulnerabilidade.

Dessa forma, a meta do indicador será avaliada com base na proporção anual de visitantes agendados enquadrados em critérios de vulnerabilidade socioeconômica em relação ao total de visitantes agendados registrados.

Sendo assim e considerando o ano base de 2023, espera-se:

- **Ano II do investimento: aumento de 70% do público visitante do Museu**, por meio de agendamento, enquadrado em critérios de vulnerabilidade socioeconômica ou estudantes de escolas públicas.

- **Meta consolidada (pós-implantação do PMPS):** Manter ou aumentar o patamar de 70% de público oriundo das camadas vulneráveis da população, reforçando o papel do museu como referência em educação inclusiva e cultura acessível.

Este indicador poderá ser acompanhado anualmente pós-implantação do PMPS, de forma a medir e acompanhar os resultados do Museu Parque do Saber.

FORMULA DE CÁLCULO DO INDICADOR

% de atendimento a públicos vulneráveis = (nº de visitantes agendados em situação de vulnerabilidade / nº total de visitantes agendados atendidos) x 100

O percentual de aumento no número de visitantes da população vulnerável é obtido subtraindo-se o total de visitantes da população vulnerável do ano de referência do total de visitantes da população vulnerável no ano base, dividindo o resultado pelo número de visitantes da população vulnerável do ano base e multiplicando por 100.

FONTE DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS

Museu Parque do Saber a partir de registros sistemáticos de entrada, controle de agendamentos escolares e dados de participação em eventos e atividades promovidas pelo museu.

REFERÊNCIA AOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ampliar o acesso da população regional a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade;

- Contribuir para a melhoria dos indicadores de aprendizagem em Ciências da Natureza nas escolas do município;

- Ampliar a inclusão social e a participação de grupos historicamente excluídos de atividades culturais e científicas;

- Fomentar o interesse por carreiras científicas, tecnológicas e artísticas entre crianças e jovens da região;

- Contribuir para a geração de emprego, renda e dinamização da economia local por meio do turismo científico e cultural;

- Promover a sustentabilidade ambiental e a consciência ecológica da população local;

- Valorizar a identidade cultural e ambiental de Feira de Santana, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.

ÁREAS ESTRATÉGICAS IMPACTADAS

Destaca-se como Área Estratégica a **214 – "Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades"**, visto que será medido o grau de acesso de populações historicamente excluídas aos serviços educativos e culturais oferecidos por um equipamento público de ciência e cultura.

Ao monitorar a proporção de visitantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica atendidos pelo Museu Parque do Saber, o indicador evidencia o compromisso do programa com a inclusão social, o combate às desigualdades de acesso ao conhecimento e a valorização de territórios periféricos e grupos sociais marginalizados. Essa estratégia contribui para ampliar as oportunidades de formação crítica, acesso à informação e participação cultural, especialmente em regiões e comunidades com menor oferta de bens e serviços culturais.

O foco na interiorização do acesso à ciência e cultura, por meio da expansão das atividades do museu para estudantes de escolas públicas e moradores de áreas periféricas, representa um avanço concreto na promoção da equidade territorial e educacional e promove a redução das desigualdades regionais.

As Áreas Estratégicas indiretamente impactadas são:

103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes.

104 - Ampliar a qualidade dos ensinos médio, técnico e superior preparando cidadãos e cidadãs para lidar com os desafios profissionais e éticos em um mundo em intensa transformação tecnológica.

105 - Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão.

(Verificar ANEXO 1.2 Matriz de impacto dos indicadores em áreas Estratégicas)

Meta:
META MODELO SMART

UNIDADE DE MEDIDA: %

LINHA DE BASE: 14.778 em 2023.

ANO DE REFERÊNCIA: 2023

PERIODICIDADE: Anual

META ANO II: aumento de 70% do público visitante agendado do Museu enquadrados em critérios de vulnerabilidade socioeconômica ou estudantes de escolas de ensino público.

META CONSOLIDADA (pós-implantação do PMPS): manter ou elevar o patamar de 70% de visitantes agendados anuais oriundos de públicos vulneráveis e estudantes da rede pública após o programa.

1. 13. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Variação percentual de visitantes oriundos de outros municípios atendidos pelo Museu.

Descrição:

DESCRIÇÃO DO INDICADOR

Este indicador mede o crescimento do número de visitantes provenientes de outros municípios que participam das atividades oferecidas pelo Museu Parque do Saber, como visitas mediadas, oficinas educativas, sessões no planetário e eventos culturais. Seu objetivo é mensurar a ampliação do alcance territorial do museu e sua capacidade de atrair públicos externos, incluindo escolas de outros municípios, consolidando-se como referência regional em ciência, cultura e educação.

Em 2023, cerca de 7.700 visitantes (25,6%) recebidos pelo Museu vieram de outros municípios, em um raio de influência de 100 km.

O crescimento do número de visitantes oriundos de outras localidades está associado ao fortalecimento do turismo educacional e cultural, à promoção da interiorização do acesso ao conhecimento e à dinamização da economia local. A presença de públicos externos também amplia o impacto regional do museu, promovendo intercâmbios culturais e contribuindo para a valorização da identidade e da diversidade cultural do município de Feira de Santana.

Este indicador relaciona-se diretamente ao indicador de aumento do número total de visitantes, complementando sua análise ao permitir identificar a origem do público e avaliar a expansão do raio de influência do museu. Juntos, esses indicadores permitem aferir não apenas o crescimento quantitativo do público atendido, mas também a sua diversidade territorial, elemento essencial para mensurar a relevância regional do equipamento.

A meta do indicador está associada à ampliação do raio de atuação do museu, à interiorização do acesso à cultura e à ciência e à contribuição para o desenvolvimento regional sustentável.

Sendo assim e considerando o ano base de 2023, espera-se:

- **Ano II do investimento:** aumento de 30% em relação ao número de visitantes externos registrado no ano base;

- **Meta consolidada (pós-implantação do PMPS):** aumento de 60% no número de visitantes oriundos de outros municípios, com foco na integração regional e no fortalecimento do museu como destino de turismo educacional e cultural.

Este indicador poderá ser acompanhado anualmente pós-implantação do PMPS, de forma a medir e acompanhar os resultados do Museu Parque do Saber.

FÓRMULA DE CÁLCULO DO INDICADOR

% de aumento = [(nº de visitantes de outros municípios–ano referência – nº de visitantes de outros municípios–ano base) / nº de visitantes de outros municípios–ano base] × 100

O percentual de aumento é obtido subtraindo-se o número de visitantes oriundos de outros municípios no ano base do número registrado no ano de referência, dividindo-se o resultado pelo número do ano base e multiplicando por 100.

FONTE DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS

Museu Parque do Saber a partir de registros sistemáticos de entrada, controle de agendamentos escolares e dados de participação em eventos e atividades promovidas pelo museu.

REFERÊNCIA AOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ampliar o acesso da população regional a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade;

- Ampliar a inclusão social e a participação de grupos historicamente excluídos de atividades culturais e científicas;

- Fomentar o interesse por carreiras científicas, tecnológicas e artísticas entre crianças e jovens da região;

- Contribuir para a geração de emprego, renda e dinamização da economia local por meio do turismo científico e cultural;

- Valorizar a identidade cultural e ambiental de Feira de Santana, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.

ÁREAS ESTRATÉGICAS IMPACTADAS

O indicador alinha-se à Área Estratégica **213 – "Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo"**, ao mensurar o impacto da atuação do Museu Parque do Saber na atração de visitantes de fora do município e na qualificação da oferta de serviços culturais e educacionais com potencial turístico.

Ao ampliar a presença de públicos oriundos de outros municípios, o museu fortalece sua inserção no circuito regional de turismo cultural, educacional e científico, agregando valor à experiência dos visitantes por meio de uma programação diversificada, acessível e tecnologicamente atualizada. Essa dinâmica contribui para a valorização dos serviços associados ao setor — como transporte, alimentação, hospedagem, produção cultural e comércio local — gerando externalidades positivas para a economia de Feira de Santana e região.

Além disso, ao se posicionar como destino qualificado de interesse regional, o Museu Parque do Saber apoia a estratégia federal de fortalecer o turismo interno e ampliar o acesso da população brasileira a equipamentos culturais e educativos de excelência, elevando o padrão dos serviços oferecidos e promovendo desenvolvimento sustentável com base na cultura e na ciência.

As Áreas Estratégicas indiretamente impactadas são:

103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes.

104 - Ampliar a qualidade dos ensinos médio, técnico e superior preparando cidadãos e cidadãs para lidar com os desafios profissionais e éticos em um mundo em intensa transformação tecnológica

105 - Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão

214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

(Verificar ANEXO 1.2 Matriz de impacto dos indicadores em áreas Estratégicas)

Meta:
META MODELO SMART

UNIDADE DE MEDIDA: %

LINHA DE BASE: 7.700, em 2023.

ANO DE REFERÊNCIA: 2023.

PERIODICIDADE: Anual.

META ANO II: aumento de 30% em relação ao número de visitantes externos registrado no ano base

META CONSOLIDADA (pós-implantação do PMPS): aumento de 60% no número de visitantes oriundos de outros municípios.

1. 13. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Número de acordos técnicos firmados com instituições de ensino superior e empresas de ciência, tecnologia e inovação (CT&I).

Descrição:
DESCRIÇÃO DO INDICADOR

Este indicador mede a quantidade de acordos, parcerias técnicas ou instrumentos de cooperação formalizados entre o Museu Parque do Saber e instituições de ensino superior, planetários, centros de pesquisa, *startups*, empresas ou outras organizações vinculadas à ciência, tecnologia e inovação (CT&I).

As parcerias visam fomentar a qualificação técnica e científica do museu, ampliar o intercâmbio de conhecimentos, fortalecer a inovação educacional e tecnológica, além de possibilitar a realização de eventos, projetos conjuntos, exposições, oficinas e outras ações colaborativas de impacto regional.

O indicador permite acompanhar o grau de articulação do museu com o setor acadêmico e tecnológico, evidenciando seu papel como equipamento cultural inteligente, conectado aos avanços científicos e aos desafios da educação contemporânea.

Atualmente o Museu Parque do Saber não possui acordos ou parcerias com instituições de CT&I. Portanto, espera-se:

- **Ano II do investimento:** formalização de no mínimo 1 acordo técnico ativo com instituições de ensino superior e/ou de CT&I.;

- **Meta consolidada (pós-implantação do PMPS):** manutenção de no mínimo 3 acordos ativos que resultem em ações efetivas de cooperação técnico-científica, como eventos, exposições, oficinas, projetos de extensão ou pesquisa aplicada.

Este indicador poderá ser acompanhado anualmente pós-implantação do PMPS, de forma a medir e acompanhar os resultados do Museu Parque do Saber.

FÓRMULA DE CÁLCULO DO INDICADOR:

Número de acordos técnicos formalizados e vigentes no período de medição.

FONTE DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS

Museu Parque do Saber a partir de registro e arquivamento dos instrumentos formais assinados (termos de cooperação, convênios, contratos ou protocolos de intenção), com sistematização das ações decorrentes de cada parceria pelo setor técnico do museu.

REFERÊNCIA AOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Formalizar parcerias que potencializem a produção e difusão do conhecimento, a inovação museológica e científica e a qualificação das ações educativas e culturais.

ÁREAS ESTRATÉGICAS IMPACTADAS

O indicador alinha-se à Área Estratégica **206 - Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado-institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação",** visto que impacta na ampliação do desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, fortalecendo o Sistema Nacional de CT&I por meio da cooperação entre Estado, instituições de pesquisa e empresas.

Ao promover parcerias estratégicas, o museu assume papel ativo na superação de desafios tecnológicos e na expansão da capacidade de inovação no território onde está inserido.

(Verificar ANEXO 1.2 Matriz de impacto dos indicadores em áreas Estratégicas)

Meta:
META MODELO SMART

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

LINHA DE BASE: 0.

ANO DE REFERÊNCIA: 2025

PERIODICIDADE: Anual

META ANO II: formalização de no mínimo 1 acordo técnico ativo.

META CONSOLIDADA (pós-implantação do PMPS): manutenção de no mínimo 3 acordos ativos.

1. 13. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Variação percentual nos gastos anuais com energia elétrica e água no Museu.

Descrição:
DESCRIÇÃO DO INDICADOR

Este indicador mede a variação dos gastos anuais com energia elétrica e água no Museu Parque do Saber, considerando o impacto direto das ações de modernização da infraestrutura física, incluindo a adoção de medidas de eficiência energética e de uso racional dos recursos hídricos. Trata-se de um indicador de desempenho operacional e ambiental, que reflete a capacidade do equipamento de alinhar crescimento institucional à responsabilidade com a sustentabilidade e à otimização do uso de recursos públicos.

A meta do indicador está associada à sustentabilidade operacional do museu, à racionalização de custos fixos e ao compromisso institucional com práticas ambientalmente responsáveis. A redução dos gastos com consumo de energia e água mesmo diante do aumento previsto no fluxo de visitantes e na programação institucional expressa a eficácia das intervenções estruturais promovidas pelo programa de modernização.

Dessa forma, a meta será avaliada com base na comparação entre os gastos anuais consolidados com água e energia após a implementação do programa e os valores registrados no ano base de referência.

Sendo assim, considerando o ano base de 2024, em que os gastos anuais médios foram de R$ 156.000,00 (sendo R$ 120.000,00 com energia e R$ 36.000,00 com água), espera-se:

- **Ano II do investimento**: redução acumulada de 15% em relação ao ano base, com previsão de gastos anuais em torno de R$ 133.000,00;

- **Meta consolidada (pós-implantação do PMPS)**: manutenção dos gastos em patamares no mínimo 15% inferiores ao ano base, mesmo com o aumento do número de atividades e do fluxo de visitantes decorrente da ampliação do espaço e da requalificação do museu.

FÓRMULA DE CÁLCULO

% de redução = [(gasto anual–ano base – gasto anual–ano referência) / gasto anual–ano base] × 100.

O percentual de redução nos gastos é obtido subtraindo-se o valor gasto no ano de referência do valor gasto no ano base, dividindo-se o resultado pelo valor do ano base e multiplicando por 100.

FONTE DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS

Museu Parque do Saber a partir de faturas emitidas pelas concessionárias de energia elétrica e abastecimento de água, com controle e consolidação das informações.

REFERÊNCIA AOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reduzir gastos com energia elétrica e água no Museu.

ÁREAS ESTRATÉGICAS IMPACTADAS

O indicador alinha-se à Área Estratégica **111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura,** visto que a redução dos gastos com energia e água por meio de modernização da infraestrutura**,** eficiência energética**,** uso racional de recursos **e** gestão inteligente dos equipamentos públicos está diretamente ligada à construção de cidades mais sustentáveis**,** que otimizam recursos e melhoram a qualidade dos serviços públicos. O Museu Parque do Saber, como equipamento social de referência cultural e educacional**,** torna-se exemplo de gestão ambientalmente responsável dentro do espaço urbano.

O indicador ainda impacta indiretamente a Área Estratégica 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

(Verificar ANEXO 1.2 Matriz de impacto dos indicadores em áreas Estratégicas)

Meta:
META MODELO SMART

UNIDADE DE MEDIDA: %

LINHA DE BASE: R$156.000,00, em 2024.

ANO DE REFERÊNCIA: 2024.

PERIODICIDADE: Anual.

META ANO II: redução de 15% nos gastos com energia elétrica e água.

META CONSOLIDADA (pós-implantação do PMPS): manutenção dos gastos em patamares no mínimo 15% inferiores ao ano base.

1. 14. **Componentes**

1. 14. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO MUSEU PARQUE DO SABER
Valor estimado em Euro (EUR): 8.400.000,00

Descrição:
Este componente visa a requalificação completa de um dos mais relevantes equipamentos de educação científica, cultural e ambiental do interior do Nordeste brasileiro. Situado em Feira de Santana, o Museu atua como polo regional de divulgação científica e turismo cultural, com forte influência sobre municípios circunvizinhos.

A proposta responde diretamente a um conjunto de desafios identificados, como (i) a obsolescência tecnológica do atual sistema de projeção do Planetário, que opera com equipamentos descontinuados e falhas técnicas, prejudicando a qualidade das sessões e limitando o atendimento à demanda crescente por agendamentos escolares; (ii) a capacidade física insuficiente para acomodar o aumento do público visitante e implantar atividades interativas e ao ar livre; (iii) o déficit de espaços de ciência, tecnologia e inovação acessíveis no interior do estado, agravando desigualdades educacionais e culturais; e (iv) a necessidade de diversificação da economia local por meio do fortalecimento do turismo cultural e da economia criativa.

Dentre as soluções propostas, destacam-se: a atualização tecnológica completa do Planetário, a aquisição de novos conteúdos audiovisuais, a implantação de novos experimentos interativos, a ampliação da infraestrutura física e a adoção de práticas sustentáveis (como energia solar e captação de água da chuva).

Essa estrutura física modernizada e ampliada permitirá a realização de atividades educativas imersivas, vivências práticas e ações de sensibilização ambiental voltadas a públicos diversos, especialmente estudantes da rede pública, professores, turistas e comunidades em situação de vulnerabilidade social. Estima-se, portanto, um aumento considerável de visitantes para os anos pós-implantação do PMPS. (Verificar o ANEXO 1.1 “Estimativa de público”)

O investimento proposto é tecnicamente viável, financeiramente justificado e socialmente necessário. Trata-se de uma ação estruturante que impulsionará o Museu Parque do Saber a um novo patamar, consolidando-o como referência em divulgação científica, inclusão educacional e turismo cultural. A ampliação de sua infraestrutura

permitirá não apenas atender à demanda reprimida, mas também fortalecer políticas públicas de ciência, tecnologia, cultura e educação, com efeitos multiplicadores sobre o desenvolvimento humano e socioeconômico de Feira de Santana e de toda a região.

A execução do componente permitirá alcançar resultados diretos e estruturantes:

- Aumento da capacidade de atendimento de visitantes/ano, incluindo visitantes em situação de vulnerabilidade, ampliando o acesso à educação científica de qualidade;

- Aumento no atendimento de instituições de ensino, com visitas pedagógicas integradas aos conteúdos curriculares;

- Redução nos custos com energia elétrica e água, com a implantação de soluções eficientes e sustentáveis;

- Melhoria dos indicadores educacionais, especialmente nas áreas de Ciências da Natureza, com reflexos no IDEB;

- Estímulo ao interesse por carreiras científicas e tecnológicas, com impacto positivo na formação profissional de crianças e jovens;

- Fomento do turismo cultural e da economia criativa, com geração de empregos e dinamização dos setores de transporte, alimentação, hospedagem e comércio local;

- Valorização da identidade cultural de Feira de Santana, com a incorporação de elementos históricos, ambientais e simbólicos da cidade nos espaços educativos.

Este componente está dividido em dois subcomponentes:

- Subcomponente 1.1: Reforma e Obras de Ampliação; e

- Subcomponente 1.2: Aquisição e Instalação de Equipamentos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
SUBCOMPONENTE 1.1 – REFORMA E OBRAS DE AMPLIAÇÃO

Este subcomponente abrange todas as etapas necessárias à modernização física e à ampliação da infraestrutura do Museu Parque do Saber, desde a elaboração dos projetos básicos e executivos até a execução das obras civis, reformas estruturais, implantação de sistemas sustentáveis e de acessibilidade universal.

A ação está diretamente vinculada à estratégia de fortalecimento da capacidade de atendimento do Museu, respondendo à crescente demanda por espaços educativos interativos, acessíveis e ambientalmente responsáveis.

O Museu conta atualmente com área útil de 1.120 m², compreendendo a sala de projeções do planetário (256 m²), salão de espera e exposições (304 m²), Foyer (280 m²), Área administrativa (280 m²), além de 810 m² de estacionamento.

O terreno conta ainda com uma área não edificada ao fundo do edifício existente, onde está prevista a construção do CMCT com 600 m², a Praça de Ciências com 3600 m² e expansão da área de estacionamento existente para 2000 m², totalizando área construída de 7.320 m²; e permitindo a recepção de maior número de visitantes ao longo do horário de funcionamento. (Verificar ANEXO 1.3 Projeto Conceitual)

Dessa forma, estão previstas: (i) a expansão da área útil do Museu com a construção do CMCT e da Praça de Ciências — voltados a atividades educativas, experimentações científicas de grande escala e lazer pedagógico; (ii) a realização de reforma estrutural no prédio existente, ampliando sua segurança, conforto e funcionalidade; (iii) a adequação do Museu às normas de acessibilidade universal, promovendo inclusão plena para pessoas com deficiência; e (iv) a implantação de soluções sustentáveis de operação, com foco na redução de consumo de energia elétrica e água, e no fortalecimento da consciência ambiental dos visitantes.

Contempla os seguintes PRODUTOS:

1.1.1. Elaboração de Projetos Básicos e/ou Executivos necessários à execução das obras.

1.1.2. Reforma estrutural do edifício existente que possui 1.120m²:

- Adequações físicas internas e externas para melhoria do conforto, segurança e circulação;

- Substituição de revestimentos, estruturas e coberturas comprometidas;

- Reorganização de espaços internos para abrigar novos ambientes do CMCT e salas técnicas.

1.1.3. Construção de prédio para o CMCT, Praça de Ciências e ampliação de estacionamento (5.390m²), incluindo:

- Pátio central;

- Adequação para instalação de trilhos temáticos para *trolley* pedagógico;

- Bases para experimentos de grande escala;

- Jardins educativos com paisagismo sustentável;

- Estações de conhecimento com painéis interpretativos.

1.1.4. Infraestrutura de acessibilidade universal:

- 01 plataforma elevatória para cadeirantes;

- Instalação de rampas de acesso sinalizadas;

- Implantação de piso tátil e sinalização em braile nos ambientes internos e externos;

- Instalação de áreas de descanso cobertas e adaptadas ao longo do percurso de visitação.

1.1.5. Sistemas Sustentáveis de Apoio à Operação:

- Sistema de reaproveitamento de água da chuva, com reservatório e aplicação em irrigação de jardins e descargas sanitárias;

- Sistema de geração de energia solar fotovoltaica, com capacidade estimada de 135 kWp instalada e sistema de monitoramento em tempo real;

- Implantação de sistema de climatização ambiental com controle térmico e acústico, priorizando eficiência energética e conforto dos visitantes.

SUBCOMPONENTE 1.2 – AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Este subcomponente constitui o núcleo estruturante da proposta de modernização do Museu Parque do Saber, oferecendo infraestrutura tecnológica, pedagógica e sustentável para a promoção de uma educação científica de excelência e para o fortalecimento do desenvolvimento socioeconômico regional.

Sendo assim, contempla a aquisição, instalação e operacionalização dos equipamentos necessários à ampliação, modernização e sustentabilidade do Museu Parque do Saber, de forma a dotar o espaço de infraestrutura científica, tecnológica e educativa de padrão internacional, promovendo o acesso qualificado à educação científica, à cultura e à inovação.

O contrato de financiamento será firmado pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana e o Banco Alemão LBBW – *Landesbank Baden-Württemberg*, sendo a empresa fornecedora geral dos equipamentos importados a C*arl Zeiss Jena - GmbH*. A atualização tecnológica do planetário com equipamentos produzidos pela *Carl Zeiss* e a implantação do CMCT será feita com equipamentos e experimentos da empresa *Huettinger Exhibits* fornecidos pela empresa *Carl Zeiss*. (Nos ANEXOS 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, encontram-se iniciativas internacionais referentes à instalação de empreendimentos com os equipamentos e experimentos fornecidos pela empresa citada).

A proposta compreende a implantação de três espaços integrados: o Planetário Imersivo, o Centro Multidisciplinar de Ciência e Tecnologia (CMCT) e a Praça de Ciências ao ar livre, além da incorporação de soluções sustentáveis e recursos digitais, compondo um complexo interativo voltado ao atendimento de públicos diversos, com foco na inclusão educacional e no desenvolvimento regional.

A integração entre os espaços (Planetário, CMCT e Praça de Ciências) assegura a oferta de bens e serviços públicos culturais e educacionais acessíveis, contínuos e inovadores, alinhados às diretrizes de promoção da ciência, da inclusão social e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Contempla os seguintes PRODUTOS:

1.2.1. Planetário Interativo

a. Atualização tecnológica do projetor astronômico central Zeiss ZKP4:

- Atualização do sistema de controle, computador de controle com a versão mais recente do software S*kyControl*, novo painel de controle manual, monitor, teclado e mouse.

- Atualização da iluminação por lâmpada de halogênio para fonte de luz LED. Troca dos módulos controladores.

b. Instalação de novo sistema de projeções digitais astronômicas e multidisciplinares:

- Conjunto de seis projetores digitais de última geração VELVET 4K LASER TRUE RGB instalados na periferia da cúpula (linha do horizonte) sem sombras do projetor central

- Conjunto de softwares dedicados UNIVIEW Software Suite

- Software UNIVIEW Producer para criação de sessões

- Software UNIVIEW Open Dome para apresentação de conteúdos multidisciplinares na cúpula

- Powerdome show renderer

- Rack de computadores, incluindo NAS de 36 TB de armazenamento

- HEVC

- Estação de trabalho para criação se sessões astronômicas

- Estúdio digital para criação de conteúdos multidisciplinares

- Sistema de som digital surround 5.1

- Conjunto de vinte espetáculos digitais com trilha sonora em português do Brasil

1.2.2. Centro Multidisciplinar de Ciência e Tecnologia - CMCT

a. Implantação de equipamentos e experimentos didáticos interativos a serem produzidos sob encomenda pela empresa *Hüttinger Interactive Exhibits* em atendimento às especificações técnicas definidas pelo Museu Parque do Saber, para serem instalados na área interna do edifício a ser construído no terreno contíguo ao Planetário, contemplando as seguintes áreas do conhecimento:

- 07 Física (movimento, luz, eletricidade, som, mecânica);

- 05 Química (reações, soluções, propriedades da matéria);

- 05 Biologia (ciclos da vida, anatomia, ecossistemas);

- 06 Geografia (cartografia, topografia, clima, centros urbanos);

- 05 Geologia (planeta terra, recursos minerais)

- 07 Meio ambiente (água, florestas, sustentabilidade)

- 05 Matemática (probabilidade, lógica, geometria);

- 10 Astronomia e espaço (nebulosas, constelações, sistema solar, fases da lua).

1.2.3. Praça de Ciências ao ar livre

a. Experimentos interativos de grande porte, entre os quais:

- 01 Relógio solar equatorial;

- 02 Paraboloides acústicos;

- 01 Pêndulo de Foucault;

- 01 Celostato;

- 03 Telescópios;

- 04 Espelhos côncavos e convexos interativos;

- 03 Mecanismos de alavancas e engrenagens gigantes.

b. 01 trilho temático com *trolley* pedagógico, conectando as estações educativas;

c. 05 estações de conhecimento, com painéis sobre sustentabilidade, biodiversidade, energia e meio ambiente;

d. 01 jardim educativo com espécies nativas da flora local, incluindo placas botânicas e QR *codes* para conteúdo digital.

(Verificar o ANEXO 1.8 Quadro de Componentes, Subcomponentes e Produtos)

1. 14. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Valor estimado em Euro (EUR): 110.000,00

Descrição:
O componente de Fortalecimento Institucional tem como foco principal assegurar a plena funcionalidade, integração e impacto educativo do Museu Parque do Saber modernizado, por meio da capacitação de recursos humanos, da implantação de sistemas de gestão, da produção de materiais pedagógicos e da realização de programas permanentes de formação de professores e inclusão social.

A atuação neste componente busca garantir a sustentabilidade técnica, pedagógica e operacional do complexo científico-cultural, com vistas a promover uma gestão qualificada, acessível, inovadora e articulada com a realidade, principalmente das redes públicas de ensino.

Está diretamente relacionado ao Componente 1 do Programa, garantindo o uso pleno e eficaz dos novos equipamentos, o alinhamento às diretrizes curriculares nacionais (BNCC) e o fortalecimento do papel do Museu como polo de formação continuada, inclusão e mediação científica e tecnológica.

Sendo assim, este componente consolida a infraestrutura humana, tecnológica e pedagógica necessária para a plena realização dos objetivos do projeto de ampliação e modernização do Museu Parque do Saber. Os objetivos são:

- Capacitar a equipe técnica e educativa para operar, manter e explorar pedagogicamente os novos equipamentos e sistemas instalados a partir dos seguintes treinamentos: (i) Treinamento para operação e manutenção de rotina dos novos equipamentos; (ii) Capacitação de monitores de visitação e (iii) Capacitação de técnicos de manutenção diária;

- Estruturar um programa permanente de formação continuada para professores da rede pública de ensino;

- Implantar sistemas e ferramentas digitais para gestão, agendamento e integração com as redes escolares;

- Produzir e distribuir materiais pedagógicos de apoio às visitas educativas e à utilização dos espaços do Museu;

- Promover a inclusão social e educacional, por meio de políticas de acesso, transporte e agendamento para populações vulneráveis.

- Criação e implantação da Pesquisa de Perfil do Visitante.

A execução do componente permitirá alcançar os seguintes resultados:

- Melhoria da qualidade da experiência educativa para todos os públicos;

- Fortalecimento do vínculo entre o Museu e as redes de ensino da região;

- Formação de professores mais preparados para aplicar metodologias inovadoras em ciências;

- Aumento da acessibilidade física, pedagógica e tecnológica aos conteúdos científicos;

- Maior impacto socioeducativo e territorial da atuação do Museu, ampliando seu alcance e relevância regional.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Os PRODUTOS referentes ao COMPONENTE 2 são:

2.1. Capacitação técnica e operacional da equipe do Museu:

a. Treinamento de 10 monitores e técnicos operacionais, com carga mínima de 60 horas por participante, com foco em:

- Manutenção de rotina e manipulação de equipamentos do planetário, dos módulos interativos e dos sistemas sustentáveis;

- Atendimento ao público e acessibilidade;

- Mediação científica com diferentes faixas etárias.

- Implantação de sistemas e rotinas de agendamento, treinamento de monitores e atualizações de redes de comunicação (rede social e site).

b.Capacitação de técnicos de manutenção diária dos experimentos do CMCT.

2.2. Programa permanente de formação continuada para professores:

a. Realização de pelo menos 6 eventos formativos por ano, beneficiando anualmente ao menos 500 docentes da rede pública de Feira de Santana;

b. As capacitações acontecerão no próprio Museu, com foco em:

- Metodologias inovadoras (aprendizagem por investigação, ensino baseado em projetos, cultura *maker*);

- Uso de tecnologias educacionais, com ênfase nos módulos interativos e conteúdos do planetário;

- Integração interdisciplinar dos conteúdos conforme a BNCC, especialmente nas áreas de Ciências da Natureza, Astronomia, Matemática, Geografia e História.

c. Carga horária mínima de 40 horas por professor, com emissão de certificação reconhecida pela rede de ensino;

d. Material didático complementar impresso e digital compatível com o número de docentes atendidos, articulado com a jornada do visitante, módulos expositivos e Praça de Ciências.

2.3. Implantação de sistema de gestão da visitação e trilhas pedagógicas:

a. Desenvolvimento e instalação de 1 plataforma digital, com as seguintes funcionalidades:

- Agendamento online de visitas escolares e público geral;

- Integração com trilhas pedagógicas personalizadas;

- Interface interativa para escolas, com acesso a planos de aula, conteúdos de apoio e relatórios de aproveitamento;

- Coleta de dados sobre perfil do público, frequência, inclusão e avaliação de impacto educativo;

- O sistema será interoperável com redes de ensino municipais e estaduais, promovendo integração entre gestão cultural e planejamento pedagógico.

2.4. Ações de inclusão educativa e social:

a. Elaboração e implantação de programa de transporte subsidiado para grupos escolares de áreas periféricas, com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Secretaria Municipal de Educação.

b. Elaboração e implementação de roteiros inclusivos com mediação adaptada a públicos com deficiência, baixa escolaridade ou em situação de vulnerabilidade.

(Verificar o ANEXO 1.8 Quadro de Componentes, Subcomponentes e Produtos)

1. 14. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: GESTÃO DO PROGRAMA
Valor estimado em Euro (EUR): 240.000,00

Descrição:
Compreende a contratação de empresa de gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle dos processos inerentes ao programa incluindo a análise preliminar dos projetos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
O PRODUTO referente à Gestão do Programa compreende a contratação de empresa de gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle dos processos inerentes ao programa incluindo a análise preliminar dos projetos.

O gerenciamento e supervisão do Programa será realizado por meio de uma equipe técnica de nível superior multidisciplinar que deverá ser contratada para desenvolver as seguintes atividades, entre outras:

- Auxiliar na elaboração do planejamento geral de implantação do Programa;

- Auxiliar na elaboração dos documentos a serem utilizados para processos de contratação e repasse de recursos no âmbito do Programa, incluindo termos de referência, editais de licitação e minutas de contrato;

- Assessorar a UGP nos processos licitatórios e de seleção e analisar a sua documentação, verificando a compatibilidade aos procedimentos estabelecidos, bem como suficiência de documentos;

- Analisar e consolidar a prestação de contas dos órgãos participantes da execução do Programa;

- Assessorar a UGP no gerenciamento dos estudos e ações de assistência técnica do Programa;

- Apoiar na contabilização dos recursos movimentados;

- Disponibilizar informações que se façam necessárias para fins de auditoria externa;

- Mobilizar, sempre que necessário e alinhado com as diretrizes iniciais do Programa, um corpo de especialistas para gerenciar e propor soluções para os impactos de fatos imprevistos sobre o andamento do Programa, ou para apoiar a concepção de Subprogramas Especiais que a UGP solicitar.

- Operar o sistema de informações físico-financeiras do Programa;

- Assessorar a UGP no controle e supervisão da implantação física e financeira de todos os componentes do Programa;

- Assessorar na análise técnica, socioeconômica, ambiental e institucional das ações executadas no âmbito dos componentes do Programa, para fins de aprovação;

- Assessorar a implantação dos programas ambientais previstos na execução do Programa;

- Acompanhar o controle tecnológico dos materiais utilizados na implantação das obras;

- Acompanhar, analisar e aprovar as medições dos serviços executados por terceiros para implantação das obras no âmbito do programa;

- Acompanhar a recepção e instalação dos equipamentos e experimentos adquiridos.

É previsto também, o acompanhamento socioambiental durante o período de execução das obras, respeitando as medidas apresentadas nos licenciamentos e nas normas ambientais pertinentes. Caberá a supervisão e fiscalização o controle do cronograma físico-financeiro de implantação das obras e da implantação de equipamentos e experimentos.

(Verificar o ANEXO 1.8 Quadro de Componentes, Subcomponentes e Produtos)

1. 15. **Beneficiários**

O programa de ampliação e modernização do Museu Parque do Saber tem como público prioritário estudantes da educação básica (Ensino Fundamental e Médio) tanto de Feira de Santana como da região, pessoas em situação de vulnerabilidade social e turistas oriundos principalmente de municípios nas proximidades de Feira de Santana. A seguir, descrevem-se as características desses setores da população, com base em dados quantitativos e qualitativos.

O programa atenderá diretamente a segmentos populacionais historicamente excluídos dos circuitos científicos e culturais, contribuindo para reduzir desigualdades educacionais, fortalecer o sentimento de pertencimento e promover o desenvolvimento humano e regional sustentável.

Quanto aos estudantes da educação básica, a rede pública de Feira de Santana atende 27.527 alunos dos anos iniciais (1º ao 5º ano) e 15.364 dos anos finais (6º e 9º ano) (SEDUC, 2025). Somam-se a esse total, os alunos de cerca de 50 municípios da região de influência direta de Feira de Santana, ampliando o universo potencial de atendimento para mais de 150 mil estudantes. Grande parte dos estudantes atendidos são oriundos de famílias de baixa renda, muitas das quais vivem em áreas periféricas urbanas ou em comunidades rurais. De acordo com o IBGE (2023), cerca de 40% da população jovem da região está inserida em domicílios com renda *per capita* inferior a meio salário mínimo.

Para este público, o Museu oferecerá um ambiente de aprendizagem não formal, com recursos tecnológicos, metodologias ativas e linguagem acessível, alinhado à BNCC, contribuindo para:

- A diminuição do déficit de acesso a experiências práticas e conteúdos interativos nas áreas de ciências e tecnologia;

- O aumento dos indicadores de desempenho educacional em ciências;

- A complementação do currículo escolar com experiências significativas;

- A elevação do interesse por carreiras científicas;

- A redução das desigualdades de acesso ao conhecimento.

Quanto às pessoas em situação de vulnerabilidade social, em Feira de Santana, 48,8?mil famílias vivem em extrema pobreza e 26?mil famílias na pobreza em Feira de Santana. Juntas, são 74,7?mil famílias, o equivalente a 298,8?mil pessoas em condições de pobreza ou extrema pobreza, assumindo uma média de 4 pessoas por família (SECAD, 2022). Esse público inclui crianças, adolescentes, jovens e adultos fora da escola ou com baixa escolarização, além de pessoas com deficiência, idosos e moradores de bairros periféricos e áreas de ocupação irregular. Muitos enfrentam condições como desemprego ou subemprego; moradias precárias; dificuldades de acesso à educação, cultura e lazer; e baixa participação em atividades científicas ou culturais. O Museu poderá beneficiar esta população com oferta gratuita de acesso, com agendamento prioritário e transporte subsidiado; ações de mediação inclusiva, com linguagem acessível e adaptação para Pessoas com Deficiência (PCDs); e promoção da inclusão social e educacional por meio de vivências lúdicas.

Com relação aos turistas regionais e visitantes de municípios vizinhos, hoje o Museu Parque do Saber recebe anualmente cerca de 200 grupos escolares e turísticos, com média de 30 a 40 visitantes por grupo, o que representa entre 6.000 e 9.000 pessoas vindas de fora de Feira de Santana a cada ano. Com a modernização, espera-se aumentar significantemente a quantidade de visitantes externos, oriundos principalmente de municípios da microrregião e do interior baiano. Dessa forma, o Museu se consolidará como polo regional de ciência e turismo cultural e educacional, e contribuirá diretamente para o movimento da economia regional.

1. 16. **Anexos**

NOVAS IMPLANTAÇÕES HUTTINGER

FOLDER EMPRESA ALEMÃ HUETTINGER

ANEXO 1.8 Matriz de Componentes, Subcomponentes e Produtos

ANEXO 1.2 Matriz de impacto dos indicadores em Áreas Estratégicas

ESTIMATIVA DE PÚBLICO PARA O MUSEU PARQUE DO SABER.

PROJETO CONCEITUAL

MUSEU EM HONG KONG - HUETINGER

LINKS

ANEXO 1.1 Estimativa de Público

ANEXO 1.5 Hong Kong Sciences Museum

ANEXO 1.3 Projeto Conceitual para ampliação do Museu Parque do Saber

ANEXO 1.6 Links para Hüttinger e para Carl Zeiss-Planetários

ANEXO 1.7 Links de novas implantações da Hüttinger Exhibts

ANEXO 1.4 Folder digital Hüttinger

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O projeto de ampliação e modernização do Museu Parque do Saber impacta diretamente e indiretamente diversas áreas estratégicas definidas pelas diretrizes nacionais, articulando educação, cultura, ciência, sustentabilidade e desenvolvimento regional de forma integrada.

As áreas estratégicas, conforme disposto na Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024, impactadas pelo PMPS são apontadas e detalhadas a seguir.

103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes

O PMPS ancorado em seu objetivo geral alinha-se diretamente à Área Estratégica 103 já que se propõe a oferecer suporte direto ao processo de aprendizagem de crianças e jovens do ensino fundamental, por meio de experiências práticas, interativas e alinhadas à BNCC. A partir da oferta de sessões imersivas no planetário, experiências em módulos científicos e atividades ao ar livre na Praça de Ciências (metodologia ativa), o Complexo funcionará como extensão da sala de aula, promovendo o desenvolvimento cognitivo, socioemocional e cultural de crianças e jovens.

Os objetivos específicos relacionados a esta Área Estratégica são:

- Contribuir para a melhoria dos indicadores de aprendizagem nas escolas do município de Feira de Santana participantes das atividades do Museu;

- Ampliar o acesso da população regional a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade;

- Ampliar a inclusão social e a participação de grupos historicamente excluídos de atividades culturais e científicas;

- Fomentar o interesse por carreiras científicas entre crianças e jovens da região;

- Promover a sustentabilidade ambiental e a consciência ecológica da população local; e

- Valorizar a identidade cultural e ambiental de Feira de Santana, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.

A relação direta com a Área Estratégica é consolidada a partir da utilização do IDEB como indicador-chave para acompanhamento dos resultados do Programa, medindo a variação de desempenho das escolas de ensino fundamental que participarem das ações educativas do Museu. O indicador é mensurável, alcançável, relevante e temporal, conforme proposto pelo modelo SMART.

As ações propostas pelo Programa, notadamente nos Componentes 1 e 2, possuem potencial de transformação, visto que poderão proporcionar aprendizado e estímulo à curiosidade científica desde os primeiros anos escolares, a partir do alinhamento das ações às diretrizes curriculares nacionais (BNCC). Essas medidas podem servir como modelo nacional de boa prática em educação não formal, podendo ser replicáveis e passíveis de escalonamento em outras regiões do país.

A concentração do investimento previsto (96%) se dá no Componente 1 do PMPS, referente à Ampliação, Modernização e Sustentabilidade do Museu Parque do Saber que inclui a viabilização da infraestrutura para as ações educativas. Complementarmente, o Componente 2 prevê ações de capacitação de recursos humanos que darão o suporte necessário tanto ao funcionamento dos equipamentos e sistemas, como suporte educacional, garantindo a formação continuada de professores da rede pública de ensino.

Dessa forma, pode-se afirmar que as soluções adotadas - como o uso de metodologias interativas, espaços imersivos e conteúdos alinhados à BNCC — representam práticas educativas com potencial de impacto positivo no desempenho

escolar. O Museu, ao operar como espaço de articulação entre ciência, cultura e educação, atua diretamente na promoção da equidade educacional e do desenvolvimento integral dos estudantes, pilares centrais da Área Estratégica 103.

104 - Ampliar a qualidade dos ensinos médio, técnico e superior preparando cidadãos e cidadãs para lidar com os desafios profissionais e éticos em um mundo em intensa transformação tecnológica

Assim como à Área Estratégica 103, o objetivo geral do PMPS está diretamente alinhado à Área Estratégica 104, ao proporcionar condições estruturais, tecnológicas e pedagógicas para o aprimoramento da qualidade da educação no ensino médio, em consonância com as exigências de um mundo em acelerada transformação tecnológica.

Os objetivos específicos relacionados são:

- Contribuir para a melhoria dos indicadores de aprendizagem nas escolas do município de Feira de Santana participantes das atividades do Museu;

- Ampliar o acesso da população regional a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade;

- Ampliar a inclusão social e a participação de grupos historicamente excluídos de atividades culturais e científicas;

- Fomentar o interesse por carreiras científicas entre crianças e jovens da região;

- Promover a sustentabilidade ambiental e a consciência ecológica da população local; e

- Valorizar a identidade cultural e ambiental de Feira de Santana, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.

A atuação do PMPS sobre essa área é evidenciada por meio do indicador de variação do IDEB das escolas de ensino médio participantes, estruturado conforme a metodologia SMART, cuja meta reforça a contribuição, ao apontar a melhoria dos indicadores educacionais locais, o estímulo ao interesse por STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e a valorização da cultura científica como elemento formador de cidadãos críticos, criativos e socialmente conscientes.

O investimento previsto está de acordo com as ações propostas e objetivos definidos visto que busca a ampliação e modernização da infraestrutura existente do Museu Parque do Saber e o fortalecimento institucional, voltado à formação e à sustentabilidade das ações (Componentes 1 e 2), destacando-se as ações de capacitação de professores , com programas permanentes de formação continuada focados em metodologias ativas, *cultura maker*, ensino por investigação e integração dos conteúdos da BNCC; e pelo uso de tecnologias de ponta e módulos interativos que que favorecem o aprendizado por experimentação, raciocínio crítico, resolução de problemas e interdisciplinaridade — competências essenciais para o enfrentamento dos desafios contemporâneos.

Sendo assim, o PMPS configura-se como iniciativa com potencial de impacto positivo, a partir da integração da educação formal e não formal, da promoção da inclusão digital, da sustentabilidade e da articulação com instituições de ensino superior e de pesquisa, o que fortalece a capacidade regional de inovação e eleva o padrão de qualidade do ensino médio.

105 - Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão

O PMPS integra ciência, arte, cultura e tecnologia em um mesmo espaço, promovendo atividades interativas, exposições temáticas e eventos culturais. As exposições e ambientações dialogam com elementos simbólicos e naturais de Feira de Santana, valorizando a identidade local, a diversidade cultural e estimulando a economia criativa por meio do turismo cultural, da produção de conteúdo e da geração de oportunidades no setor de serviços. Essas

iniciativas geram impactos diretos à Área Estratégica 105.

Os objetivos específicos que se relacionam à esta Área Estratégica são:

- Contribuir para a geração de emprego, renda e dinamização da economia local por meio do turismo científico e cultural;

- Ampliar o acesso da população regional a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade;

- Ampliar a inclusão social e a participação de grupos historicamente excluídos de atividades culturais e científicas;

- Valorizar a identidade cultural e ambiental de Feira de Santana, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.

O indicador de variação do número total de visitantes está estruturado conforme o modelo SMART, contemplando meta quantitativa compatível com as ações de ampliação e modernização do Museu Parque do Saber.

O PMPS contempla a implementação de ações que estimulam e propiciam a circulação cultural, incluindo exposições imersivas, espetáculos virtuais, estações temáticas ao ar livre e a ambientação da Praça de Ciências com referências simbólicas e naturais ao território feirense — como lagoas, olhos d'água e jardins educativos com espécies nativas, reforçando o vínculo com a história local e a memória coletiva, promovendo o sentimento de pertencimento e a valorização do patrimônio imaterial.

O Programa favorece, ainda, a dinamização da economia criativa, ao ampliar o fluxo de visitantes e gerar novas oportunidades nos setores de cultura, turismo, gastronomia, transporte, hospedagem e comércio local.

Ressalta-se que 96% dos recursos financeiros do PMPS está direcionada à reestruturação do Museu Parque do Saber que oportunizará a ampliação e modernização do espaço, viabilizando a recepção de uma demanda existente, mas reprimida.

214 - Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

Ao interiorizar o acesso à ciência, cultura e tecnologia, historicamente concentrado em grandes centros urbanos, além da promoção de ações de inclusão social, gratuidade, acessibilidade e transporte subsidiado, o Museu Parque do Saber assegura que públicos em situação de vulnerabilidade também tenham acesso qualificado a experiências de formação, lazer e cidadania, promovendo justiça social e desenvolvimento regional sustentável.

No PMPS destaca-se o compromisso com a inclusão social e a equidade territorial, por meio da oferta gratuita de atividades educativas e culturais, do agendamento prioritário para escolas públicas, ONGs e comunidades vulneráveis e da articulação com políticas públicas de transporte e acessibilidade. Tais medidas visam garantir que o Museu atue como instrumento de democratização do conhecimento.

Os objetivos específicos que se relacional à Área Estratégica são:

- Ampliar a inclusão social e a participação de grupos historicamente excluídos de atividades culturais e científicas;

- Ampliar o acesso da população regional a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade;

- Fomentar o interesse por carreiras científicas, tecnológicas e artísticas entre crianças e jovens da região;

- Contribuir para a geração de emprego, renda e dinamização da economia local por meio do turismo científico e cultural;

- Valorizar a identidade cultural e ambiental de Feira de Santana, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.

O indicador de percentual de atendimento a públicos vulneráveis, estruturado conforme o modelo SMART, permite aferir o grau de impacto do projeto sobre essa área estratégica, demonstrando o comprometimento do PMPS com o enfrentamento das desigualdades sociais e territoriais no acesso à cultura e à ciência. Ressalta-se, neste caso, a meta estabelecida de 70% para recepção de público vulnerável reafirmando o caráter de democratização do conhecimento do Museu Parque do Amanhã.

O PMPS atuará ativamente na redução das desigualdades regionais, ao promover ações de interiorização do acesso ao conhecimento, sobretudo por meio de visitas mediadas, oficinas e trilhas pedagógicas integradas para escolas periféricas e de municípios vizinhos, de forma gratuita e democrática, oportunizando acesso à população vulnerável nos circuitos de formação crítica, inclusão científica e participação cultural. Também prevê a formação continuada para professores da rede pública, fortalecendo a capacidade das escolas públicas de desenvolver práticas pedagógicas efetivas e inclusivas, gerando efeitos multiplicadores nas comunidades atendidas.

213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo

O Museu Parque do Saber, após a implementação do PMPS, contribuirá para qualificar a oferta de serviços com potencial turístico em Feira de Santana. Ao atrair públicos escolares, universitários e familiares de diferentes localidades, o Museu fortalece também a demanda para serviços de transporte, alimentação, hospedagem, produção artística e comércio local.

Os objetivos específicos relacionados à Área Estratégica são:

- Contribuir para a geração de emprego, renda e dinamização da economia local por meio do turismo científico e cultural;

- Ampliar o acesso da população regional a atividades de educação científica, cultural e ambiental de qualidade;

- Ampliar a inclusão social e a participação de grupos historicamente excluídos de atividades culturais e científicas;

- Valorizar a identidade cultural e ambiental de Feira de Santana, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.

O indicador proposto de percentual de visitantes oriundos de outros municípios, estruturado conforme o modelo SMART, permitirá aferir o grau de impacto do PMPS como equipamento turístico de lazer (cultural e educacional), demonstrando seu alinhamento com a estratégia de valorização do turismo interno e de democratização do acesso à cultura e ao conhecimento.

O Museu poderá atual, portanto, como equipamento estruturante do turismo na região, ampliando a atratividade de Feira de Santana como destino, fortalecendo os serviços locais e contribuindo para a valorização do patrimônio cultural e científico da região.

206 – Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado-institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação

A atuação do Museu, oportunizada pelos investimentos do PMPS, como espaço de articulação entre diferentes atores do ecossistema de CT&I — como universidades, empresas, institutos de pesquisa e órgãos públicos — contribui para a superação de desafios tecnológicos e para a expansão da capacidade de inovação em Feira de Santana e entorno. O projeto valoriza o saber científico como vetor de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que promove a inclusão de grupos historicamente excluídos desses circuitos.

Os objetivos específicos que se relacionam à Área Estratégica são:

- Formalizar parcerias que potencializem a produção e difusão do conhecimento, a inovação museológica e a qualificação das ações educativas e culturais.

- Fomentar o interesse por carreiras científicas, tecnológicas e artísticas entre crianças e jovens da região.

O indicador de número de parcerias firmadas com instituições de ensino, pesquisa, empresas e órgãos públicos, estruturado conforme o modelo SMART, permitirá mensurar a eficácia do PMPS na geração de cooperação interinstitucional, na criação de redes de inovação e na sua inserção ativa no ecossistema de CT&I, contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico da região.

111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

Na perspectiva da sustentabilidade urbana, o PMSP contribuirá ao propor a requalificação de um equipamento social que adota práticas ambientais responsáveis, como o uso de energia solar, captação de água da chuva e paisagismo sustentável. Esses elementos também desempenharão um papel importante na promoção da educação ambiental, que será desenvolvida tanto na Praça de Ciências — espaço educativo ao ar livre, acessível e integrado ao tecido urbano — quanto nos demais módulos do Museu, fortalecendo a função social da ciência e promovendo o uso público de qualidade.

Os objetivos específicos que se relacionam à Área Estratégica são:

- Reduzir gastos com energia elétrica e água no Museu.

O indicador de percentual de redução no consumo de energia e água, estruturado segundo o modelo SMART, permitirá mensurar os impactos da modernização do museu sobre a eficiência do uso de recursos naturais, demonstrando a aderência do PMPS às metas de sustentabilidade urbana e ambiental definidas nas políticas públicas federais.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A implementação do PMPS está apoiada institucionalmente na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, mutuária da operação de crédito e responsável pelo cumprimento das obrigações do contrato de empréstimo. A base legal para essa organização encontra-se na Lei Orgânica do Município (Lei Municipal nº 37/1990 e alterações posteriores).

A **Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa (FUNTITEC)** será o **órgão executor** do Programa. Vinculada à Prefeitura, a FUNTITEC tem como missão fomentar cultura e tecnologia no município e região. No escopo do Programa, caberá à Fundação conduzir as ações estratégicas de execução, implementação de melhorias e modernização do Museu, em articulação direta com as demais instituições municipais envolvidas.

Para apoiar sua atuação, será instituída a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) no âmbito da própria FUNTITEC. A estrutura da UGP será definida com base nos parâmetros da futura Unidade de Preparação do Projeto (UPP), também vinculada à Fundação. A UGP contará com equipe multidisciplinar formada por um coordenador geral, engenheiro, administrativo, financeiro, jurídico e especialista socioambiental. A equipe será responsável pelo planejamento, acompanhamento e avaliação da execução física e financeira do Programa, bem como pela articulação entre as instituições participantes e o agente financeiro.

A execução do PMPS contará com o apoio de órgãos municipais que atuam como coexecutores, aportando competências técnicas e operacionais complementares à atuação da FUNTITEC.

A **Secretaria de Educação de Feira de Santana (SEDUC)** atuará como órgão parceiro estratégico e **coexecutor**. Com função essencial de articulação institucional, especialmente nas ações relacionadas à educação científica, cultural e ambiental oferecida pelo Museu Parque do Saber, possibilitando a efetiva utilização do equipamento como extensão pedagógica das escolas públicas do município.

Também como coexecutores do Programa estarão a **Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN),** responsável pelo planejamento global, coordenação das licitações, controle e avaliação das ações, bem como pela elaboração dos termos de referência e especificações técnicas dos serviços a serem contratados; e a **Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ),** que atuará na gestão financeira do Programa, incluindo o acompanhamento das execuções orçamentárias.

Dada a complexidade e a natureza multidisciplinar do Programa, está prevista a **contratação de empresa especializada** para realizar o gerenciamento, fiscalização e supervisão das obras e demais atividades previstas. Esta estrutura externa atuará em coordenação permanente com a UGP e o órgão executor, garantindo a integração das ações, o cumprimento dos cronogramas e a qualidade técnica dos serviços prestados.

Em anexo é apresentado o organograma institucional para execução do Programa, identificando a articulação entre o órgão executor, as secretarias coexecutoras, a prefeitura e o LBBW de modo resumido e esquemático.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa (FUNTITEC)
Órgãos parceiros:
Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA)
Secretaria de Educação de Feira de Santana (SEDUC)
Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN)
Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ)

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Telecomunicações Egberto Tavares Costa (FUNTITEC) foi instituída pela Lei Municipal nº 2.592, de 7 de julho de 2005, com o objetivo de promover ações nas áreas de educação, ciência e tecnologia no município de Feira de Santana, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura esporte e Lazer (SECEL). Posteriormente, sua estrutura e finalidade foram ampliadas por meio da Lei Municipal nº 3.427, de 5 de dezembro de 2013, e modificada pela Lei Complementar nº 139 de 25 de março de 2023 (ANEXO 3.3.2), que redefiniu sua denominação e atribuições, consolidando a FUNTITEC como fundação pública responsável pela gestão de políticas e equipamentos voltados à tecnologia da informação e telecomunicações. O organograma institucional da FUNTITEC encontra-se no ANEXO 3.3.3.

Essas legislações conferem à FUNTITEC personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e capacidade para atuar como órgão executor do Programa de Ampliação e Modernização do Museu Parque do Saber (PMPS), garantindo governança técnica e institucional adequada à execução das ações previstas.

A atuação da FUNTITEC como executor do PMPS reforça seu papel estratégico como gestora de equipamentos culturais e científicos de Feira de Santana, consolidando o Museu Parque do Saber como referência regional em divulgação científica, inovação educacional e inclusão social.

Para a execução do Programa, a FUNTITEC contará com uma **Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)**, a ser estruturada com base na futura **Unidade de Preparação do Projeto (UPP)**, ambas vinculadas à própria Fundação. Essa unidade funcionará como núcleo central de coordenação técnica e administrativa, responsável pelo planejamento, acompanhamento, execução e avaliação física e financeira de todas as ações do programa.

A FUNTITEC terá papel preponderante na articulação institucional do Programa junto ao *Landesbank Baden-Württemberg* (LBBW), ao Governo Federal e demais secretarias coexecutoras. Deverá, ainda, acompanhar as intervenções do Programa, desde sua concepção até a conclusão, reunindo sobre elas todas as informações acerca de seu andamento e controlando os prazos de execução de cada etapa, acumulando também a função de gerenciar, elaborar, coordenar e implementar os projetos e orçamentos, especificações técnicas e cronogramas que envolvam planejamento e execução de projetos. A Fundação possui uma equipe técnica capacitada para executar a implementação do projeto em cooperação como os demais órgãos da Prefeitura Municipal de Feira de Santana assim como realizar a gestão do todo o programa do PMPS. Hoje a FUNTITEC conta com 36 colaboradores, sendo 20 cargos comissionados (psicólogos, advogados, especialistas em TI, professores, entre outros), 9 terceirizados (auxiliares administrativos e de contabilidade e serviços gerais) e 7 servidores efetivos (contador, bibliotecário e serviços gerais).

A execução do PMPS será apoiada por órgãos municipais estratégicos, que atuam como coexecutores, em articulação direta com a FUNTITEC. Cada um desses órgãos contribuirá com sua estrutura técnica e competências específicas, garantindo a eficácia das ações do Programa nos âmbitos educacional, orçamentário, administrativo e institucional.

A SOMA como órgão coexecutor deverá acompanhar as obras previstas no Programa, desde sua concepção até a conclusão, reunindo sobre elas todas as informações acerca de seu andamento e controlando os prazos de execução de cada etapa, acumulando também a função de gerenciar, elaborar, coordenar e implementar os projetos e orçamentos, especificações técnicas e cronogramas que envolvam planejamento e execução dos projetos. A SOMA possui uma equipe técnica capacitada e conta com 22 servidores efetivos e comissionados, entre engenheiros civis, arquitetos, geógrafos, administradores e fiscais que acompanharão as obras durante e após o processo de implantação.

A SEDUC de Feira de Santana atuará como coexecutora das ações voltadas à articulação do Museu Parque do Saber com a rede pública de ensino, contribuindo com a integração das atividades educativas do Museu com o currículo escolar, promovendo visitas escolares alinhadas à BNCC e ao planejamento das escolas municipais; apoiando o desenvolvimento e a participação de docentes no programa permanente de formação continuada, promovido no âmbito do PMPS; contribuindo para o monitoramento de indicadores de impacto educacional, como o

IDEB, relacionados às escolas participantes; e apoiando a adaptação das visitas e ações educativas para estudantes com deficiência e em situação de vulnerabilidade. Ressalta-se que a SEDUC possui atualmente 3.163 professores, distribuídos em 204 escolas, sendo 1.311 especialistas, 153 mestres e 6 doutores.

A SEPLAN será responsável pela coordenação institucional do Programa no que se refere ao planejamento estratégico, elaboração de documentos técnicos e gestão de licitação e contratos. A contratação das obras e consultorias necessárias para a implantação do Programa terão seus termos de referências, especificações técnicas e processos licitatórios preparados no âmbito da SEPLAN, responsável pelo processo licitatório e de contratações. A licitações serão realizadas de acordo com o tipo de contratação e conforme as disposições da Lei 14.133/21. Além disso, devem ser consideradas as políticas do agente financeiro.

A SEFAZ será coexecutora na gestão financeira do Programa, assegurando o controle orçamentário e a execução dos recursos oriundos da operação de crédito, envolvendo registro, execução e prestação de contas das despesas relacionadas ao PMPS; acompanhamento do fluxo financeiro do programa, incluindo pagamentos, repasses e movimentações orçamentárias; acompanhamento da regularidade fiscal e contábil das ações do programa; e responsável pela interlocução com o banco financiador, especialmente quanto às exigências contratuais, liberação de recursos e cumprimento de metas pactuadas.

Executor e coexecutores atuarão nas atividades específicas de suas competências, de forma auxiliar a UGP, que tem como finalidade a de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo e seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas. A UGP, na execução de suas atividades, poderá contar com o apoio operacional externo. Para executar suas funções, a UGP será integrada por (1) coordenador geral, (1) coordenador de licitações e contratos, (1) coordenador administrativo/financeiro.

Muito embora a estrutura da prefeitura seja eficiente nas atribuições que lhe competem, o corpo técnico já está absorvido pelos problemas do cotidiano do município e dada a complexidade do Programa, visto a interdisciplinaridade de aspectos envolvidos, é necessário um corpo técnico com dedicação exclusiva.

Sendo assim, há previsão de contratação de empresa responsável pelo gerenciamento e fiscalização/supervisão das obras, atividades complexas e fundamentais para assegurar o andamento adequado do Programa, tendo em vista a necessidade de execução de um trabalho integrado, coordenado e sincronizado entre todas as instituições envolvidas, que exige um macroplanejamento capaz de minimizar futuros impactos durante a execução e assegurar eficácia no gerenciamento e fiscalização das ações. Os serviços de gerenciamento e supervisão, se constituirão em estrutura única, com coordenação geral que deverá estar em contato com o órgão executor a todo momento.

A estrutura será ainda apoiada por sistemas informatizados de gestão da visitação, controle de indicadores e integração com redes de ensino, promovendo maior eficiência, transparência e articulação com as políticas públicas municipais.

Essas estruturas, combinadas à liderança técnica da FUNTITEC, formarão um arranjo institucional articulado, assegurando a execução eficaz, transparente e eficiente das ações previstas no Programa de Ampliação e Modernização do Museu Parque do Saber.

O ANEXO 3.1.4 apresenta a Matriz de Responsabilidades do PMPS.

Destaca-se que a Prefeitura Municipal de Feira de Santana possui experiência prévia na gestão de projetos financiados por organismos internacionais, o que demonstra capacidade técnica e institucional para implementação do Programa ora proposto, conforme especificado a seguir:

- Contrato firmado em 2008 com o CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina, no valor de US$ 11.737.000,00, para execução do Projeto de Integração de Vias Urbanas;

- Em processo final de contratação segue o Programa de Drenagem Urbana Sustentável e Mobilidade Eficiente de Feira de Santana – Programa Feira 200 anos, no valor total de US$ 80.000.000,00, junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA).

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**
ANEXO 3.1.4 MATRIZ_RESPONSABILIDADE.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Para assegurar a continuidade das ações propostas no âmbito do Programa de Ampliação e Modernização do Museu Parque do Saber (PMPS), mesmo após a conclusão da sua fase de implementação, serão adotadas estratégias institucionais e operacionais que garantam a adequada operação, manutenção e sustentabilidade financeira dos produtos, obras e serviços implantados. No ANEXO 3.3.4, encontra-se a planilha com previsão dos custos para manutenção do equipamento.

As atividades educativas, culturais, científicas e tecnológicas previstas no PMPS serão incorporadas à rotina institucional do Museu Parque do Saber, sob gestão da FUNTITEC, que como gestora permanente do equipamento garantirá a continuidade das ações por meio de:

- Integração dos novos espaços e recursos ao plano de trabalho anual da instituição;

- Manutenção de parcerias com a Secretaria Municipal de Educação para visitas pedagógicas e formação docente;

- Atualização periódica da programação educativa e cultural;

- Capacitação contínua da equipe técnica responsável pela operação dos equipamentos implantados (planetário, centro multidisciplinar, praça de ciências, etc.).

A FUNTITEC será responsável direta pela gestão, operação e manutenção dos espaços físicos, mobiliários, equipamentos e sistemas adquiridos no âmbito do Programa. A Fundação dispõe de estrutura administrativa e equipe técnica compatível com essa finalidade. No entanto, está previsto o reforço do quadro técnico, a partir da contratação de 10 monitores, 5 pedagogos, 6 seguranças, 4 agentes de portaria (guarita), 1 jardineiro, 1 técnico em eletrônica, 1 técnico de manutenção predial e 1 técnico em mecânica, com recursos oriundos do orçamento público municipal.

A manutenção preventiva e corretiva será conduzida com base em cronogramas técnicos específicos para cada item ou espaço (como sistema de projeção, mobiliário interativo, estruturas prediais, climatização, etc.), garantindo a longevidade dos investimentos realizados.

Já a sustentabilidade financeira do Programa após sua implementação será garantida por meio de repasse da administração direta à FUNTITEC, com recursos da Fonte do Tesouro Municipal, sob responsabilidade da SEFAZ.

Os valores destinados à manutenção e operação do Museu Parque do Saber já estarão previstos e assegurados nas principais peças orçamentárias do município, incluindo o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Além disso, o orçamento da FUNTITEC é composto por recursos da Fonte do Tesouro Municipal, com previsão de repasses regulares da administração direta, conforme já explicitado, garantindo a sustentabilidade financeira das ações do PMPS. Tais dispositivos garantem dotação orçamentária específica para a FUNTITEC exercer suas atribuições de forma contínua e sustentável.

A previsão anual de **custos de manutenção e operação** considera despesas com:

- Recursos humanos e capacitação técnica;

- Serviços terceirizados (limpeza, vigilância, manutenção predial e técnica);

- Materiais de consumo, insumos educativos e reposição de equipamentos;

- Energia elétrica, água, internet e demais insumos operacionais.

No ANEXO 3.3.4, encontra-se a planilha com previsão dos custos para manutenção do equipamento.

Complementarmente, como fonte adicional, o Museu poderá disponibilizar espaços alugados para lançamento de produtos alinhados à difusão científica e tecnológica. Outras fontes adicionais de financiamento também serão angariadas, por meio de projetos junto a agências de fomento e programas de incentivo à cultura, ciência e educação; parcerias institucionais com universidades, entidades privadas e organismos internacionais; e editais públicos e convênios com outras esferas governamentais.

Além disso, será considerada a geração de receita por meio da locação de áreas específicas para comerciantes da região, destinados à venda de livros, lembranças temáticas (*souvenirs*) e produtos relacionados ao acervo e à identidade do Museu. Também poderá ser disponibilizado espaço para funcionamento de uma lanchonete ou café, ampliando a permanência do público no equipamento cultural e contribuindo para a sustentabilidade econômica do espaço.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Programa de Ampliação e Modernização do Museu Parque do Saber (PMPS) está plenamente alinhado às diretrizes, objetivos e metas estabelecidos nos principais instrumentos de planejamento do Município de Feira de Santana, especialmente o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

O PPA de Feira de Santa para o período de 2022 a 2025, instituído pela Lei Municipal nº 4.079/2021, estrutura as ações governamentais em programas temáticos e estratégicos voltados ao desenvolvimento social, educacional e cultural do município, aos quais este projeto está diretamente vinculado. (Verificar ANEXO 3.3.5)

O Instrumento define como diretriz estratégica a promoção do acesso à educação de qualidade, à cultura e à ciência, com foco no desenvolvimento humano e na inclusão social. Nesse contexto, o PMPS se enquadra no Programa Estratégico de Valorização dos Equipamentos Públicos de Ciência, Tecnologia e Cultura, contribuindo para:

- A ampliação da oferta de espaços de aprendizagem não formal;

- A valorização da ciência e da cultura como vetores de transformação social;

- A promoção da equidade no acesso ao conhecimento, com prioridade para estudantes da rede pública e públicos vulneráveis;

- O fortalecimento de equipamentos municipais como instrumentos de inovação pedagógica e de estímulo ao pensamento científico.

O PMPS insere-se diretamente no **Programa 033 – Desenvolvimento e Promoção Cultural**, que possui previsão orçamentária total de R$ 74.108.947, distribuída entre os anos de 2022 a 2025. Esse programa tem como objetivo fomentar o acesso da população às expressões artísticas e culturais, bem como preservar o patrimônio cultural e promover a inclusão sociocultural por meio de equipamentos públicos, atividades e políticas integradas.

O Programa contribui diretamente para as metas e compromissos estabelecidos no programa, tais como:

- Implantação de 100% das ações culturais implementadas pelo Município.

- Atendimento a cerca de 485 mil pessoas por ano, em atividades culturais e educativas.

- Ampliação da infraestrutura física e tecnológica de equipamentos culturais públicos.

- Promoção da educação científica, ambiental e cultural, em articulação com escolas públicas municipais e estaduais.

Além do Programa 033, o PMPS também pode ser inserido em outros programas previstos no PPA 2022 a 2025, pois contribuirá com o cumprimento das metas estabelecidas:

012 – Cidade Sustentável – educação ambiental

029 – Desenvolvimento econômico, trabalho e turismo municipal

047 – Desenvolvimento da educação de qualidade

073 – Ciência, tecnologia e inovação

A LDO, Lei nº 4.249/2024, estabelece as prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2025, em consonância com o PPA 2022–2025. Entre as ações estratégicas priorizadas, encontra-se o Programa Museu Parque do Saber (PMPS), alinhado aos objetivos de expansão e qualificação dos serviços educacionais e culturais, com ênfase na modernização da infraestrutura pública. Também prevê a alocação de recursos e autorizações legais necessárias à celebração de operações de crédito destinadas a investimentos estruturantes – categoria na qual se insere o PMPS, dada sua relevância para o desenvolvimento científico, educacional e turístico do município. (Verificar o ANEXO 3.3.6)

A LOA, Lei nº 4.256/2024 contempla dotações específicas para a Fundação Egberto Costa (FUNTITEC), entidade executora do Programa, garantindo os recursos necessários tanto para a contrapartida municipal nas operações de crédito, quanto para a manutenção e operacionalização dos bens e serviços decorrentes da implantação do Programa (ação orçamentária 13.392.0013.1.147 – Programa Museu Parque do Saber). A LOA também autoriza a utilização de recursos oriundos de convênios, contratos e financiamentos nacionais e internacionais, fortalecendo a sustentabilidade financeira do PMPS. (Verificar o ANEXO 3.3.7)

O PMPS contribuirá ainda para o cumprimento de objetivos e metas de planos municipais setoriais como o Plano Municipal de Turismo (2023-2030) Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FUNTITEC, o Plano de Inovação (2025-2028) e o Plano Diretor de Educação de Feira de Santana. Os documentos encontram-se em anexo.

No Plano de Turismo de Feira de Santana **(2023–2030)**, no ANEXO 3.3.8, o Museu Parque do Saber insere-se de forma estratégica na política municipal de turismo, especialmente nos segmentos de turismo cultural, pedagógico/científico e como apoio ao turismo de negócios e eventos, reconhecendo-o como um dos principais equipamentos culturais da cidade, integrando o conjunto de atrativos históricos, arquitetônicos e culturais presentes no município. Embora o documento aponte a necessidade de melhorias estruturais e de interpretação do patrimônio em diversos equipamentos culturais (incluindo museus), também destaca o potencial desses espaços como suporte ao turismo educativo e científico, principalmente através de visitas escolares e ações pedagógicas – exatamente o foco atual e futuro do Museu. O Plano sugere ações transversais que também se relacionam ao PMPS, como:

- Ampliação da interpretação do patrimônio: incluir tecnologia, sinalização acessível, monitores e conteúdos digitais que facilitem a compreensão do acervo e do papel do Museu.

- Melhoria da infraestrutura e horários de funcionamento: a ampliação da acessibilidade, funcionamento aos fins de semana e integração com a programação cultural da cidade são estratégias recomendadas.

- Integração com a produção associada ao turismo: o Plano recomenda inserir o artesanato local, literatura, gastronomia e produtos culturais no circuito turístico. O Museu apoiará esta integração disponibilizando espaços para venda de livros, *souvenirs*, alimentos e bebidas típicas, fortalecendo a economia criativa regional.

- Formação e qualificação de mão de obra: através de parcerias com universidades e centros de formação, o Museu pode sediar oficinas e cursos para monitores, educadores e agentes culturais, contribuindo com a

profissionalização do setor turístico-cultural.

- Promoção e marketing integrado: o Museu pode ser parte de roteiros turísticos mais amplos e figurar em ações promocionais do município voltadas ao turismo pedagógico e cultural, contribuindo para aumentar o tempo de permanência do visitante e enriquecer sua experiência.

Já o PDI da FUNTITEC estabelece eixos estratégicos nos quais o PMPS está diretamente inserido:

- Eixo I: Tecnologia, Inovação e Governo – pela modernização da gestão pública da cultura científica e estímulo à participação cidadã por meio de espaços educativos públicos de alta qualidade;

- Eixo II: Tecnologia, Inovação e Sociedade – pela inclusão digital e ampliação do acesso à ciência por comunidades vulneráveis, com ações estruturadas junto à rede pública de ensino;

- Eixo III: Tecnologia, Inovação e os diversos Espaços Urbanos e Rurais – pela qualificação do território urbano com infraestrutura inteligente, sustentável e voltada ao uso público e educacional.

O PDI ainda destaca o Museu Parque do Saber como um dos principais instrumentos da FUNTITEC para a realização de sua missão institucional, prevendo a sua ampliação e qualificação como prioridade estratégica. Nesse sentido, o PMPS é apresentado como instrumento essencial de implementação do Plano de Inovação, ao prover infraestrutura moderna, interativa e acessível para o desenvolvimento de projetos de educação científica, tecnologia assistiva, robótica educacional e astronomia. (Ver ANEXO 3.3.9)

O Plano de Inovação da FUNTITEC reconhece a importância do Museu Parque do Saber como espaço estratégico de difusão científica e tecnológica, no contexto de popularização da ciência; desenvolvimento de ambientes de inovação interdisciplinar; e transferência de conhecimento para a sociedade. (Ver ANEXO 3.3.10)

O Museu Parque do Saber destaca-se ainda no Plano Municipal de Cultura como equipamento cultural estratégico para o município de Feira de Santana. (Ver ANEXO 3.3.11)

ATENÇÃO: OS ANEXOS SEM NUMERAÇÃO DEVEM SER DESCONSIDERADOS, JÁ QUE FORAM SUBSTITUÍDOS POR ANEXOS REERENCIADOS NO DECORRER DO TEXTO.

3. 4. **Anexos**

ORGANOGRAMA DA FUNTITEC

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO DE INOVAÇÃO

ORGANOGRAMA DO ARRANJO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA

PLANO PLURIANUAL

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FUNTITEC

ANEXO 3.3.1 Arranjo Institucional PMPS

ANEXO 3.3.5 Plano Plurianual 2022-2025

ANEXO 3.3.6 LDO Lei nº4.249/2024

ANEXO 3.3.10 Plano de Inovação

ANEXO 3.3.3 Organograma da FUNTITEC

ANEXO 3.3.2 Lei Complementar 139/2023 – modificação FUNTITEC

ANEXO 3.3.4 Planilha com previsão de custos de manutenção

ANEXO 3.3.9 Plano de Desenvolvimento Institucional

ANEXO 3.3.11 Plano Municipal de Cultura

ANEXO 3.3.7 LOA Lei nº4.256/2024

ANEXO 3.3.8 Plano de Turismo

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Regulatório e institucional
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A contratação da operação de crédito junto ao LBBW depende da aprovação de lei autorizativa pela Câmara Municipal de Feira de Santana, que permita a formalização do financiamento externo. Tal minuta de lei já foi elaborada e encontra-se pronta, aguardando apenas a aprovação do pleito pela COFIEX para, em seguida, ser submetida ao Legislativo Municipal.

Durante a fase de preparação do Programa, será instituída, por meio de Decreto, a Unidade de Preparação do Programa (UPP), vinculada à FUNTITEC, com a finalidade de coordenar e supervisionar os trabalhos preparatórios. Concluída essa etapa, conforme previsto no referido Decreto, a UPP será extinta. Posteriormente, após a assinatura do contrato de empréstimo, será criada, também por Decreto, a Unidade de Gestão do Programa (UGP), igualmente vinculada à FUNTITEC, a qual assumirá a execução das ações previstas.

No que se refere à conformidade fiscal, serão apresentadas evidências de atendimento aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), incluindo a demonstração da capacidade de endividamento e pagamento do município, que atualmente possui CAPAG B, conforme avaliação do Governo Federal.

Quanto à exigência de garantia da União, o município se compromete a apresentar as contragarantias exigidas, nos termos da legislação vigente.

Entretanto, o projeto pode ser impactado por alterações legais em âmbitos federal, estadual ou municipal, que venham a modificar regras de financiamento, de licenciamento ou de parcerias institucionais. Esse risco decorre, principalmente, de instabilidade normativa ou mudanças de diretrizes políticas, especialmente em contextos de transição de governo. Avalia-se que a probabilidade de ocorrência é baixa, mas o impacto pode ser moderado, pois eventuais mudanças podem ocasionar atrasos na tramitação de processos e demandar ajustes no projeto.

Prevenção e Mitigação:
Como medida de mitigação, a equipe gestora manterá interlocução constante com os órgãos jurídicos e normativos pertinentes, acompanhando a evolução legislativa e promovendo, de forma tempestiva, as adequações necessárias. A responsabilidade por essa articulação caberá à FUNTITEC, com o suporte da Procuradoria Geral do Município.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Contratação
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Um dos principais riscos relacionados à execução do Programa diz respeito às contratações de obras, serviços e aquisições de bens, especialmente no que se refere ao rigor técnico e jurídico exigido nos procedimentos licitatórios. Estão previstas a contratação de obras de reforma e ampliação do Museu Parque do Saber, serviços de consultoria para supervisão técnica e ambiental, auditoria externa e apoio operacional à Unidade de Gestão do Programa (UGP), além da aquisição de equipamentos de tecnologia e experimentos científicos junto à empresa alemã *Carl Zeiss*,

No caso das aquisições internacionais, os equipamentos e experimentos científicos serão adquiridos por contratação direta da empresa Carl Zeiss Jena GmbH, nos termos acordados com o banco LBBW, respeitando os parâmetros contratuais definidos e a lei 14.133/2021 nos artigos:

- Da Inexigibilidade de Licitação

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

“I - Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos”;

- Da Dispensa de Licitação

Art. 75. É dispensável a licitação:

“IV b) bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a Administração”.

O Programa será executado pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana, por meio da FUNTITEC, e seguirá a legislação nacional aplicável — Lei nº 14.133/21 —, respeitando também as diretrizes do agente financiador, que serão formalizadas nos instrumentos contratuais. Todas as etapas do processo, desde a elaboração dos termos de referência até a formalização dos contratos, contarão com o apoio técnico da SEPLAN, especialmente na elaboração dos editais. A SEFAZ e o Gabinete do Prefeito serão responsáveis pela emissão das autorizações de despesa, seguindo os trâmites internos previstos.

O risco de contratações está centrado na possibilidade de falhas na elaboração dos projetos básicos ou termos de referência, bem como na condução dos processos licitatórios, o que pode acarretar a contratação de empresas técnica ou financeiramente incapazes. As consequências incluem má qualidade na execução das obras, falhas no acompanhamento técnico do Programa, dificuldades de desembolso junto ao agente financiador e atrasos no cronograma físico-financeiro. Também há possibilidade de impugnações, judicializações dos processos licitatórios e contestações por parte de empresas não selecionadas, o que pode comprometer o início das intervenções planejadas.

A probabilidade de ocorrência é considerada média, mas o impacto potencial é alto, especialmente por envolver contratos de grande valor e complexidade técnica. Para mitigar tais riscos, o Programa contará com a revisão minuciosa dos projetos básicos/executivos por equipe multidisciplinar composta por técnicos da FUNTITEC e da SOMA, o que permitirá maior detalhamento técnico e redução de aditivos contratuais. Também será montada uma equipe de licitação experiente, com o objetivo de garantir a qualidade dos editais e a legalidade dos processos. A qualificação técnica exigida nos editais será compatível com a complexidade das obras, assegurando que apenas empresas com capacidade técnica e financeira participem da seleção.

Durante a fase de execução, os contratos serão acompanhados por consultorias especializadas, especialmente para supervisão das obras, garantindo maior controle técnico e agilidade nos processos de pagamento.

No caso a aquisição de equipamentos de tecnologia e experimentos científicos junto à empresa alemã Carl Zeiss Jena GmbH, será por meio de contratação direta, por dispensa e/ou inexigibilidade de licitação com base nos Artigos nº 74 e 75 da Lei 14.133/2021 conforme explicitado anteriormente.

Prevenção e Mitigação:
A mitigação ocorrerá por meio de processo licitatório rigoroso, com análise da capacidade técnica e financeira das empresas participantes, além da adoção de mecanismos de controle, como a fiscalização sistemática das etapas executivas e a aplicação de penalidades previstas em contrato. A FUNTITEC será responsável pela gestão contratual e acompanhamento técnico das obras.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Eventos climáticos extremos
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:

Outro risco relevante para a execução do Programa refere-se à possibilidade de atrasos na entrega de equipamentos e experimentos científicos importados da Alemanha, em decorrência de eventos climáticos extremos que venham a comprometer o transporte internacional de cargas. Esses eventos podem incluir inundações, nevascas, tempestades severas ou outros fenômenos associados às mudanças climáticas, afetando portos, aeroportos, centros logísticos ou malhas de transporte terrestre nos países de origem, conexão ou destino da carga.

Esse risco pode impactar diretamente o cronograma de implantação das ações previstas, principalmente aquelas que dependem da instalação e operacionalização imediata dos equipamentos tecnológicos fornecidos pela empresa alemã Carl Zeiss, cuja contratação será feita de forma direta e conforme acordo com o banco financiador LBBW. Atrasos nesse processo podem comprometer o início da montagem do Planetário e dos experimentos científicos, além do desenvolvimento de atividades educativas.

A probabilidade de ocorrência desse risco é considerada baixa, dado o planejamento prévio e os prazos reservados para importação, mas seu impacto é alto, pois pode provocar reprogramações de etapas críticas, gerar custos adicionais com armazenamento, logística ou pessoal, além de comprometer prazos contratuais com fornecedores.

A responsabilidade pela gestão e mitigação do risco será da FUNTITEC, com apoio da SEPLAN, da SEFAZ, e da empresa fornecedora *Carl Zeiss*, que deverá manter constante comunicação logística com a equipe local.

Prevenção e Mitigação:
Como medidas de mitigação, serão incluídas cláusulas contratuais com prazos realistas de entrega, prevendo margens de segurança compatíveis com os riscos climáticos; exigência de plano logístico detalhado por parte da fornecedora; contratação de seguro de transporte internacional com cobertura para eventos climáticos; e acompanhamento sistemático dos embarques por meio de relatórios de rastreabilidade. Além disso, a equipe local adotará um plano de contingência com possíveis reprogramações de atividades dependentes dos equipamentos importados, evitando sobreposição crítica de etapas. A articulação com o banco LBBW e o suporte da empresa fornecedora também serão mantidos em tempo real, garantindo respostas rápidas diante de qualquer adversidade no transporte.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Ambiental
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A realização das obras pode gerar impactos ambientais, ainda que localizados, especialmente relacionados à gestão de resíduos da construção e interferência em áreas urbanas sensíveis. A causa está na execução física das intervenções e na eventual necessidade de licenciamento ambiental específico. A probabilidade desse risco é baixa, e o impacto estimado é médio.

Prevenção e Mitigação:
Para sua mitigação, será observada rigorosamente a legislação ambiental vigente, com elaboração de estudos prévios e adoção de boas práticas sustentáveis, como uso de materiais de menor impacto e gestão adequada de resíduos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente atuará em conjunto com a equipe técnica da obra e a empresa contratada para assegurar a conformidade ambiental.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Social
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:

Resistência da comunidade local, falta de engajamento com o projeto ou conflitos de interesse com outras iniciativas urbanas podem afetar o andamento do programa. As causas estão relacionadas à comunicação insuficiente com os públicos envolvidos ou à percepção negativa sobre os impactos do projeto. A probabilidade é baixa e o impacto médio.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigação, está previsto um plano de comunicação social com ações de diálogo com a comunidade, rodas de conversa, divulgação dos benefícios do programa e estímulo à participação social. A FUNTITEC e a Secretaria Municipal de Comunicação Social serão responsáveis pela execução dessas ações.

4. 6. **Anexos**

ANEXO 4.1 Matriz de Risco do PMPS

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Landesbank Baden-Württemberg	Euro	1.1705	7.000.000,00	10.241.875,00	8.750.000,00	1.750.000,00

5. 1. 1. Landesbank Baden-Württemberg

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
6	84	90

Juros aplicáveis:
EURIBOR de 6 meses + 1,75% ao ano.
Periodicidade dos Pagamentos:
14 parcelas semestrais iguais.
Comissão de Compromisso:
49.000,00 EUROS
Comissão de Avaliação:
2% flat (pago no momento de assinatura do contrato de financiamento).
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

O seguro ECA (por exemplo, EUR 280.000), Fees legais (geralmente em torno de USD 20.000,00), todas as taxas, custos e despesas relacionados à preparação, negociação, execução, cumprimento e execução do Contrato de Empréstimo e da Garantia, bem como todos os custos e despesas relacionados a quaisquer relatórios de *due diligence* ambiental e social, serão arcados pelo Mutuário e/ou Fiador.

Outras Informações:
O financiamento será sujeito à aprovação da ECA (Euler Hermes, Hamburgo / Alemanha).
- Carência: Geralmente, 6 meses após o comissionamento dos equipamentos (será estipulado pela ECA, após a sua análise, de acordo com o consenso da OCDE)
- Amortização: 7 anos após o período de carência, em parcelas semestrais.
- Comissão de compromisso:0,70% ao ano (calculado somente entre o dia da assinatura do contrato de financiamento e respectivo desembolso).
Outras informações sobre o LBBW nos ANEXOS 5.1 a 5.4.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente			
AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO MUSEU PARQUE DO SABER			
Fonte de financiamento			
LBBW			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.000.000,00	1.400.000,00	6.000.000,00	0,00

Nome do componente			
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
Fonte de financiamento			
LBBW			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	110.000,00

Nome do componente			
GESTÃO DO PROGRAMA			
Fonte de financiamento			
LBBW			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

5. 3. **Contragarantias**

Em atendimento às exigências estabelecidas Lei (arts. 155, 156, 156-A, 157, 158 e as alíneas "a", "b", "d", "e" e "f" do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, nos termos do § 4° do art. 167, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias em direito admitidas) serão oferecidas à União contragarantias constituídas por ativos precificáveis, certos, executáveis e livres de impedimentos legais de qualquer natureza. Tais contragarantias visam assegurar a cobertura integral dos compromissos financeiros assumidos pelo Município de Feira de Santana no âmbito da operação de crédito relativa ao **Programa de Ampliação e Modernização do Museu Parque do Saber (PMPS)**.

Todos os ativos disponibilizados possuem liquidez comprovada, valor suficiente para cobrir o montante da garantia a ser concedida e estão formalmente vinculados ao cumprimento da obrigação garantida, por meio de instrumento jurídico específico.

As contragarantias apresentadas têm valor igual ou superior ao da garantia pleiteada, abrangendo não apenas o principal da obrigação financeira, mas também encargos e eventuais custos decorrentes do inadimplemento, conforme estabelecido na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Ressalta-se que a prestação de contragarantia estará amparada por Lei Autorizativa, cujo modelo encontra-se em anexo, a ser aprovada pela Câmara Municipal de Feira de Santana, que autorizará expressamente o Município a oferecer as referidas garantias à União em operações de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil. Essa lei assegura a legalidade da vinculação dos ativos acima descritos e atende integralmente ao disposto no art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), bem como às demais normas aplicáveis.

Além disso, o Município encontra-se adimplente com as obrigações perante a União e demais entes federativos, não sendo registrado inadimplemento nos últimos 24 meses, conforme certidões apresentadas.

ATENÇÃO: OS ANEXOS SEM NUMERAÇÃO DEVEM SER DESCONSIDERADOS, JÁ QUE FORAM SUBSTITUÍDOS POR ANEXOS REERENCIADOS NO DECORRER DO TEXTO.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

ANEXO 5.4 LBBW abrindo novos caminhos

ANEXO 5.6 Nota Técnica FUNTITEC

ANEXO 5.5 Modelo Lei Autorizativa

MODELO DA LEI AUTORIZATIVA

ANEXO 5.2 Financiamento de Exportação com o LBBW

ANEXO 5.3 LBBW em resumo – financiamentos pelo mundo

ANEXO 5.7 Nota Técnica SEFAZ

ANEXO 5.1 Apresentação LBBW

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Entre as ações preparatórias fundamentais à execução do Programa de Ampliação e Modernização do Museu Parque do Saber, destaca-se a formalização do **Termo de Parceria entre a Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Telecomunicações Egberto Tavares osta (FUNTITEC)** e a **Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana (SEDUC)**, firmado em 08 de julho de 2025. (Ver ANEXO 6.1)

Esse instrumento visa estabelecer cooperação interinstitucional para o desenvolvimento de **ações educativas voltadas aos alunos do Ensino Fundamental I e II da Rede Municipal de Ensino**, utilizando os espaços e recursos da FUNTITEC, com destaque para o Museu Parque do Saber e o Planetário.

A parceria contempla a realização de **visitas pedagógicas, oficinas, mostras, formações continuadas e atividades interativas**, todas alinhadas aos currículos escolares, especialmente nas áreas de Ciências, Biologia e Matemática. Também tem como objetivo apoiar os esforços do município para melhoria da qualidade da educação básica, contribuindo diretamente para o alcance das metas do IDEB.

Entre as responsabilidades previstas no termo, cabe à FUNTITEC a disponibilização de infraestrutura, suporte técnico e pedagógico, além de profissionais de apoio. À SEDUC, compete a articulação com as escolas, integração das atividades aos currículos, designação de equipes técnicas e, quando necessário, o provimento de transporte.

A vigência do termo é de **24 meses**, prorrogável mediante avaliação dos resultados, e seu monitoramento será realizado por um comitê técnico conjunto. Ressalta-se que a parceria não envolve repasse financeiro, sendo regida pelos princípios da legalidade, transparência, interesse público e colaboração mútua.

Assim, este acordo representa **uma ação prévia estratégica à execução do PMPS**, pois consolida institucionalmente a articulação entre a FUNTITEC e a rede de ensino público, assegurando o uso educacional ampliado da infraestrutura existente e futura do Museu, conforme diretrizes do programa.

Destaca-se ainda como ação preparatória para PMPS, a comunicação prévia e formal do interesse do banco *Landesbank Baden-Württemberg* (LBBW) em financiar o programa, conforme a Carta de Intenção (*Letter of Intent*) emitida em 07 de julho de 2025. (Ver ANEXOS 6.2 e 6.3)

O documento, endereçado à Prefeitura de Feira de Santana, manifesta a disposição do LBBW em financiar a compra de equipamentos para o planetário, fornecidos pela empresa *Carl Zeiss Jena GmbH*, da Alemanha, com valor contratual de EUR 7.000.000. A carta ressalta que o financiamento está sujeito à aprovação formal do banco e da respectiva Agência de Crédito à Exportação (ECA), bem como ao cumprimento dos requisitos de *compliance*, incluindo KYC e AML.

Essa manifestação de interesse representa um passo concreto na articulação de parcerias internacionais e no planejamento financeiro do projeto, reforçando a viabilidade do PMPS e a credibilidade institucional do Município de Feira de Santana junto a organismos internacionais.

6. 2. Anexos

ANEXO 6.3 Declaração a COFIEX

TERMO DE PARCERIA ENTRE FUNTITEC E SEDUC

ANEXO 6.2 Carta de interesse do Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) em financiar o PMPS

ANEXO 6.1 Termo de Parceria SEDUC-FUNTITEC

7. **Baixar todos os anexos**

Download