PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto de Desenvolvimento de Corumbá - Pantanal Urbano

Proponente: Município de Corumba
Processo SEI: 03101.002837/2025-18
Código do pleito: 7686339262/2025
Versão: 2

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 32.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 8.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 06
1. 4. Indicadores 08
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 08
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 09
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 10
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 11
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 12
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 13
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 14
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 14
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 15
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 16
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 17
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 18
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 18
1. 5. Componentes 19
1. 5. 1. Informações do 1° componente 19
1. 5. 2. Informações do 2° componente 20
1. 5. 3. Informações do 3° componente 24
1. 6. Beneficiários 26
1. 7. Anexos 27
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 28
2. 1. Áreas estratégicas 28
2. 2. Anexos 29
3. GESTÃO 30
3. 1. Arranjo institucional 30
3. 1. 1. Descrição 30
3. 1. 2. Orgãos Executores 30
3. 1. 3. Estrutura Operacional 30
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 31
3. 2. Operacionalização e Manutenção 31
3. 3. Planejamento Estratégico 32
3. 4. Anexos 33
4. RISCOS 34
4. 1. Informações do 1° risco 34
4. 2. Informações do 2° risco 34
4. 3. Informações do 3° risco 34
4. 4. Informações do 4° risco 34
4. 5. Informações do 5° risco 35
4. 6. Informações do 6° risco 35
4. 7. Anexos 35
5. FINANCIAMENTO 36

5. 1. Condições Financeiras da Operação 36
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 36
5. 2. Cronograma de Desembolso 37
5. 3. Contragarantias 38
5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 38
6. ETAPAS REALIZADAS 39
6. 1. Etapas realizadas 39
6. 2. Anexos 39
7. Baixar todos os anexos 41
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto de Desenvolvimento de Corumbá - Pantanal Urbano
Sigla: Reviva Corumbá
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Corumba

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O município de Corumbá, situado na região oeste de Mato Grosso do Sul, é o maior em extensão territorial do Estado, com 64.721,719 km² e uma população estimada de 98.751 habitantes em 2025(IBGE). Reconhecido como a Capital do Pantanal, abriga cerca de 60% da área total do bioma Pantanal, a maior planície alagável da América do Sul, com mais de 4.300 espécies catalogadas, incluindo 263 espécies de peixes, 122 de mamíferos e 93 de répteis, segundo o ICMBio e a Embrapa Pantanal.

Sua posição geográfica de fronteira, em conurbação com as cidades bolivianas de Puerto Quijarro e Puerto Suárez, intensifica os fluxos transfronteiriços de pessoas, bens e serviços, ampliando a pressão sobre infraestrutura urbana e serviços públicos. Essa condição insere Corumbá como um dos principais polos de integração da Faixa de Fronteira (Lei nº 6.634/1979), com papel estratégico no intercâmbio comercial, cultural e educacional entre Brasil e Bolívia.

Historicamente, Corumbá foi devastada durante a Guerra do Paraguai (1864–1870), mas reconstruiu-se com forte influência portuária e arquitetônica. O Conjunto Arquitetônico do Porto Geral, tombado pelo IPHAN, e o patrimônio ferroviário são marcos urbanos. As manifestações culturais como o Banho de São João e o modo de fazer a viola-de-cocho, ambas reconhecidas como patrimônio imaterial brasileiro, reforçam a identidade local e a diversidade cultural.

Do ponto de vista econômico, Corumbá possui uma base produtiva diversificada. A mineração é um dos pilares, com destaque para o Maciço do Urucum, que abriga vastas reservas de minério de ferro e manganês, além de calcário, mármore e granito. Segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM), Corumbá é a 23ª cidade do Brasil em arrecadação de royalties da mineração, sendo um dos polos minerais mais estratégicos do país.

O turismo ecológico e de contemplação, especialmente voltado à pesca esportiva e à observação da fauna pantaneira, é uma atividade crescente. A cidade é porta de entrada para o Pantanal e atrai visitantes nacionais e internacionais, com destaque para roteiros de barco, trilhas e hospedagens em fazendas pantaneiras.

Apesar de seu potencial, Corumbá enfrenta desafios urbanos e socioeconômicos. Segundo o IBGE, o município apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,713, considerado médio, e uma taxa de ocupação da população economicamente ativa de 56,6%. A infraestrutura urbana é precária em diversos bairros, com ausência de pavimentação, drenagem e saneamento, o que gera impactos na saúde e na mobilidade, especialmente em períodos de estiagem e chuvas.

A cidade também sofre com desemprego e subemprego, sobretudo entre jovens e mulheres, e com a subutilização do potencial da economia criativa e do turismo cultural. A falta de infraestrutura tecnológica limita a atração de investimentos e a geração de empregos qualificados.

No campo educacional, Corumbá abriga unidades da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), além de manter intercâmbio acadêmico com instituições bolivianas como a Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, localizada em Santa Cruz de la Sierra, e a Universidad Técnica de Puerto Suárez, fortalecendo a cooperação regional.

Complementando o panorama econômico de Corumbá, destaca-se a força da pecuária extensiva, tradicionalmente praticada nas áreas alagáveis do Pantanal. Segundo dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE, o município possui um dos maiores rebanhos bovinos do Brasil, com aproximadamente 2,2 milhões de cabeças de gado em 2024, ocupando a segunda posição nacional. Essa atividade é fundamental para a economia local, gerando empregos diretos e indiretos, além de manter práticas produtivas adaptadas ao bioma. No setor agrícola, embora menos expressivo, Corumbá registra cultivos voltados principalmente para milho, mandioca, feijão e arroz, em áreas mais elevadas e adaptadas às condições do solo pantaneiro. A produção agrícola é voltada ao abastecimento interno e complementar à pecuária, com potencial de expansão mediante investimentos em tecnologia e infraestrutura rural.

Politicamente, o município acumula experiência na execução de programas com organismos multilaterais como o Fonplata, mas enfrenta pressões fiscais agravadas pela pandemia da COVID-19 e pela alta de insumos, que impactaram a execução de obras e exigiram reequilíbrio financeiro contratual.

Assim, o contexto de Corumbá combina relevância histórica, cultural e ambiental com graves desafios estruturais e fiscais, exigindo a articulação de estratégias que ampliem a qualidade da infraestrutura urbana, fortaleçam a base

econômica local e promovam maior equilíbrio social e territorial.

1. 2. 2. **Problema:**

O município de Corumbá enfrenta um conjunto de problemas que limitam seu desenvolvimento urbano, social e econômico e comprometem sua sustentabilidade fiscal. Esses problemas podem ser descritos da seguinte forma:

1.2.2.1. Fragilidade fiscal e orçamentária
Corumbá possui contratos ativos junto ao Fonplata, voltados a pavimentação e drenagem, que somam mais de R$ 28 milhões em investimentos. A execução dessas operações foi impactada pela pandemia da COVID-19 e pela elevação dos custos de insumos, o que levou empresas contratadas a solicitarem reequilíbrios financeiros. Essa conjuntura pressionou o orçamento municipal, reduziu a previsibilidade financeira e aumentou a vulnerabilidade fiscal, dificultando a continuidade de investimentos estratégicos e a manutenção do equilíbrio das contas públicas.

1.2.2.2 Degradação de espaços públicos estratégicos
A desativação recente de um trecho ferroviário que corta a área urbana de Corumbá, com cerca de 1.415 metros de extensão por 30 metros de largura, deixou uma faixa de terra ociosa e em processo de abandono. O espaço vem sendo utilizado para descarte irregular de resíduos e estacionamento clandestino, gerando insegurança à população e ampliando a degradação ambiental e urbana. Além de comprometer a paisagem e a qualidade do entorno, essa situação representa a perda de um espaço com alto potencial de integração comunitária e de valorização do patrimônio histórico e cultural da cidade.

1.2.2.3. Sistema viário sobrecarregado e mobilidade urbana precária
A malha viária de Corumbá apresenta desgaste e sobrecarga, concentrando o fluxo em corredores centrais e limitando a fluidez do tráfego. A ausência de alternativas estruturadas para redistribuição dos fluxos urbanos resulta em congestionamentos, maior tempo de deslocamento e aumento de custos logísticos. Além disso, o transporte público é insuficiente e pouco integrado, restringindo o acesso da população a serviços essenciais, ao trabalho e à educação.

1.2.2.4. Deficiências de infraestrutura urbana e riscos ambientais associados
Diversos bairros, implantados antes das Leis Federais nº 6.766/1979 e nº 13.465/2017, não dispõem de infraestrutura adequada de pavimentação, drenagem e saneamento. Essa carência impacta diretamente o Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB), que permanece abaixo da média estadual. A situação resulta em alagamentos recorrentes, erosões, proliferação de vetores de doenças e dificuldades de mobilidade, especialmente em áreas como Guatós, Universitário, Aeroporto, Cristo Redentor e Maria Leite. Nos períodos de estiagem, a poeira das vias não pavimentadas agrava problemas respiratórios, enquanto nas chuvas a lama inviabiliza o transporte escolar e o tráfego seguro.

1.2.2.5. Subaproveitamento do potencial de inovação e diversificação econômica

Apesar de contar com base econômica diversificada, mineração de ferro e manganês no Maciço do Urucum, pecuária de corte, indústria cimenteira e turismo pesqueiro, Corumbá ainda enfrenta altos índices de desemprego e subemprego, sobretudo entre jovens e mulheres. A economia criativa e o turismo cultural permanecem subexplorados pela falta de infraestrutura e de apoio institucional. Soma-se a isso a ausência de investimentos estruturados em ciência, tecnologia e inovação, o que reduz a competitividade da cidade, dificulta a atração de novos negócios e limita a capacidade de geração de empregos qualificados.

Síntese

Os principais problemas de Corumbá podem ser sintetizados em seis eixos:

1. Fragilidade fiscal e orçamentária.
2. Degradação de espaços públicos estratégicos.
3. Mobilidade urbana precária.
4. Infraestrutura urbana insuficiente e riscos ambientais associados.
5. Baixa exploração do potencial de inovação e diversificação econômica.

Esses desafios, interligados e persistentes, comprometem a qualidade de vida da população, ampliam desigualdades socioespaciais e limitam a capacidade do município de exercer plenamente seu papel estratégico como polo de integração regional e fronteiriça, reduzindo o potencial de Corumbá de consolidar-se como hub logístico, econômico e cultural na ligação Brasil–Bolívia.

1. 2. 3. **Solução:**

O Programa Reviva Corumbá – Pantanal Urbano foi estruturado para responder de forma integrada aos principais desafios que afetam o município, articulando sustentabilidade fiscal, requalificação urbana, mobilidade e inovação tecnológica. As soluções propostas foram desenhadas considerando o diagnóstico situacional e buscam produzir impactos duradouros sobre a qualidade de vida da população, a competitividade econômica e a sustentabilidade institucional do município.

1.2.3.1. Reestruturação fiscal e refinanciamento da dívida

Para enfrentar a fragilidade orçamentária que compromete a capacidade de investimento do município, o Programa prevê a reestruturação de parte da dívida externa junto ao organismo multilateral. O refinanciamento permitirá alongar o perfil da dívida, reduzir pressões sobre o caixa e garantir maior previsibilidade no planejamento fiscal. Essa medida assegura equilíbrio financeiro e cria espaço para a manutenção de investimentos prioritários em mobilidade urbana, infraestrutura e inovação. Além disso, contribui para fortalecer a credibilidade institucional de Corumbá, elemento fundamental para a atração de novos financiamentos e parcerias estratégicas.

Correspondência Áreas Estratégicas: OE 306 – Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade.

1.2.3.2. Requalificação da faixa ferroviária desativada

A degradação do trecho ferroviário desativado, hoje marcado pelo descarte irregular de resíduos e insegurança urbana, será enfrentada por meio da criação do Parque Linear Pantanal Ferroviário. O espaço, com mais de 1,4 km de extensão em área densamente habitada, será transformado em um corredor verde, integrando mobilidade, lazer, cultura e conservação ambiental.
O projeto prevê ciclovias e pistas de caminhada arborizadas, áreas de recreação infantil e de convivência comunitária, espaços para atividades esportivas e de lazer, além da preservação da memória ferroviária com elementos de identidade cultural. Também serão incorporadas soluções baseadas na natureza, como jardins de chuva e canteiros de biorretenção, que contribuirão para o manejo sustentável da água da chuva e para a resiliência da cidade frente a eventos climáticos extremos.

Correspondência Áreas Estratégicas: OE 111 (cidades criativas e sustentáveis); OE 201 (meio ambiente); OE 202 (adaptação às mudanças climáticas); OE 105 (economia criativa e memória cultural); OE 113 (acesso ao esporte e lazer).

1.2.3.3 Implantação de um sistema viário alternativo

A sobrecarga do sistema viário central e a falta de integração do tráfego urbano serão enfrentadas por meio da implantação do Binário Norte/Sul, que reorganizará os fluxos nas principais vias da cidade. A intervenção permitirá a redistribuição do tráfego, reduzindo tempos de deslocamento, ampliando a segurança viária e melhorando as condições de circulação para veículos particulares, transporte coletivo e transporte escolar.
A intervenção, além de melhorar a mobilidade interna, reforça a integração regional, ao facilitar o trânsito de bens, serviços e pessoas na Faixa de Fronteira, contribuindo para maior dinamismo econômico e social entre Corumbá e os municípios bolivianos vizinhos.

Correspondência Áreas Estratégicas: OE 111 (cidades sustentáveis e integradas); OE 210 (eficiência logística).

1.2.3.4. Requalificação de áreas urbanas críticas

As deficiências históricas de pavimentação e drenagem em bairros centrais e periféricos serão tratadas com obras de requalificação urbana em quadras estratégicas. Estão previstas a restauração funcional de trechos degradados no centro da cidade e a execução de pavimentação e drenagem em áreas vulneráveis, como os bairros Aeroporto, Jardim dos Estados e Cristo Redentor.
Essas obras reduzirão a exposição da população a alagamentos, erosões e doenças de veiculação hídrica, além de melhorar as condições de mobilidade e de transporte escolar. Ao elevar o Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB), essas intervenções contribuem também para a saúde pública e para a valorização dos

espaços urbanos, promovendo maior equidade socioespacial.

Correspondência Áreas Estratégicas: OE 111 (mobilidade e saneamento urbano); OE 202 (gestão de riscos e adaptação climática).

1.2.3.5. Implantação de Parque Tecnológico

Para enfrentar a baixa exploração do potencial de inovação e diversificação econômica, o Programa contempla a implantação de um Parque Tecnológico em Corumbá. A iniciativa criará condições para que o município avance na economia do conhecimento, diversifique sua base produtiva e amplie a geração de empregos qualificados.
O empreendimento prevê infraestrutura adequada para abrigar empreendedores, startups e empresas inovadoras, além de promover a interação entre universidades, institutos de pesquisa e o setor produtivo. O Parque Tecnológico funcionará como catalisador de novas cadeias de valor, fomentando a economia criativa e tecnológica, fortalecendo o ambiente de negócios e inserindo Corumbá em redes nacionais e internacionais de inovação.

Correspondência Áreas Estratégicas: OE 205 (produtividade e competitividade); OE 206 (ciência, tecnologia e inovação).

Síntese

As soluções propostas pelo Programa foram concebidas de maneira integrada e complementar:

- O refinanciamento da dívida assegura sustentabilidade fiscal e previsibilidade para execução das ações.
- A requalificação da faixa ferroviária transforma uma área degradada em espaço seguro, verde e culturalmente valorizado.
- O Binário Norte/Sul reorganiza a mobilidade urbana e reduz a sobrecarga viária.
- As obras de requalificação urbana mitigam riscos ambientais e ampliam o acesso à infraestrutura básica.
- O Parque Tecnológico promove inovação e diversificação econômica, alinhando o município às demandas contemporâneas de desenvolvimento sustentável.

Em conjunto, essas soluções respondem diretamente às necessidades diagnosticadas, integram aspectos sociais, econômicos e ambientais e fortalecem a capacidade institucional do município para enfrentar seus desafios e projetar um futuro mais sustentável e inclusivo.

1. 2. 9. **Resultado:**

A implementação do Programa Reviva Corumbá – Pantanal Urbano deverá produzir benefícios diretos à população e externalidades positivas de caráter ambiental, social, econômico e institucional. Esses resultados estão diretamente relacionados ao diagnóstico do contexto, aos problemas identificados e às soluções propostas.

1.2.4.1. Sustentabilidade fiscal e fortalecimento institucional

- Melhoria da previsibilidade orçamentária e do equilíbrio fiscal, por meio do refinanciamento da dívida externa.
- Ampliação da capacidade de investimento municipal em políticas públicas prioritárias.
- Reforço da credibilidade institucional do município perante organismos multilaterais, investidores e parceiros estratégicos.

1.2.4.2 Requalificação de espaços públicos estratégicos

- Revitalização de 1,4 km de faixa ferroviária desativada, transformada em parque linear temático.
- Criação de áreas de lazer, convivência, esporte e mobilidade ativa em região densamente habitada.
- Aumento da área verde urbana por habitante, ampliando de 4,7 m²/hab para patamar superior a 5,0 m²/hab.
- Valorização do patrimônio cultural e da memória ferroviária, fortalecendo a identidade local e o turismo cultural.

1.2.4.3. Melhoria da mobilidade urbana

- Redistribuição de fluxos viários com implantação do Binário Norte/Sul, reduzindo tempos de deslocamento em vias estruturantes.
- Aumento da segurança viária e da fluidez no transporte coletivo, escolar e individual.
- Ampliação do percentual da população com acesso a transporte público e a vias requalificadas com maior padrão de segurança.
- Como externalidade positiva, a melhoria da mobilidade urbana ampliará a integração regional, reduzindo gargalos no transporte e favorecendo o intercâmbio de bens e serviços entre Brasil e Bolívia.

1.2.4.4. Qualificação da infraestrutura urbana e redução de riscos ambientais

- Requalificação funcional de quadras no centro e execução de pavimentação e drenagem em bairros periféricos vulneráveis.
- Redução da ocorrência de alagamentos, erosões e áreas de risco urbano.
- Melhoria do Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB) no município.
- Redução de impactos à saúde pública associados a poeira em períodos de estiagem e lama em períodos chuvosos.

1.2.4.5. Diversificação econômica e inovação tecnológica

- Implantação do Parque Tecnológico de Corumbá, com infraestrutura adequada para atração de investimentos em ciência, tecnologia e inovação.
- Geração de empregos qualificados e fortalecimento do ecossistema local de inovação.
- Integração entre universidades, centros de pesquisa e setor produtivo, com estímulo a startups e cadeias produtivas inovadoras.
-

Consolidação de Corumbá como polo de inovação na região do Pantanal, ampliando a competitividade e a diversificação econômica.

Síntese

Com essas ações, o Programa deverá:

- Reforçar a sustentabilidade fiscal e a governança municipal.
- Expandir o acesso da população a espaços verdes, seguros e inclusivos.
- Garantir mobilidade urbana mais eficiente e segura.
- Ampliar o acesso a infraestrutura básica e reduzir riscos ambientais e sanitários.
- Promover a inovação e diversificação econômica, elevando a atratividade de Corumbá como cidade sustentável, competitiva e culturalmente valorizada.

Os resultados esperados são mensuráveis em indicadores como: área verde urbana per capita, extensão de vias requalificadas, redução da proporção da população em domicílios precários, melhoria no IAASB, redução de tempos médios de deslocamento, criação de novos empreendimentos tecnológicos e geração de empregos qualificados.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral
Promover o desenvolvimento urbano sustentável e integrado de Corumbá, assegurando equilíbrio fiscal, melhoria da infraestrutura urbana, ampliação da mobilidade, valorização ambiental e cultural, bem como diversificação econômica por meio da inovação tecnológica, de modo a reduzir desigualdades socioespaciais e elevar a qualidade de vida da população.

Objetivos Específicos

a) Reestruturar a dívida externa do município, garantindo maior previsibilidade orçamentária, sustentabilidade fiscal e fortalecimento da capacidade de investimento.

- Indicadores:
  - Indicador 1: Índice de Liquidez Fiscal
  - Indicador 2: Participação de Investimentos em Relação à Receita Corrente Líquida (%)
- Áreas Estratégicas:
  - OE 306 – Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade.

b) Requalificar espaços urbanos estratégicos, incluindo a faixa ferroviária desativada e áreas críticas do centro e bairros periféricos, ampliando áreas verdes, reduzindo riscos de alagamentos e erosões, promovendo esporte, lazer e valorização cultural.

-

Indicadores:

- Indicador 3: Área de Parque Público por Habitante (m²/hab)
- Indicador 4: Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB)
- Indicador 5: Percentual de Redução de Áreas Sujeitas a Alagamentos (%)
- Indicador 6: Número de Visitantes/Usuários do Parque Linear por Mês
- Indicador 7: Índice de Cobertura Vegetal Urbana (%)

- Áreas Estratégicas:
  - OE 111 – Cidades criativas e sustentáveis;
  - OE 201 – Conservação ambiental;
  - OE 202 – Adaptação climática;
  - OE 105 – Economia criativa; OE 113 – Esporte e lazer.

c) Melhorar a mobilidade urbana e fortalecer a integração regional, por meio da implantação de um sistema viário alternativo que assegure maior fluidez no tráfego, redução de tempos de deslocamento e aumento da segurança viária, contribuindo também para o intercâmbio de bens, serviços e pessoas na Faixa de Fronteira Brasil–Bolívia.

- Indicadores:
  - Indicador 8: Taxa de Expansão da Malha Viária Asfaltada (%)
  - Indicador 9: Tempo Médio de Deslocamento em Corredores Estruturantes (minutos)
  - Indicador 10: Volume de Veículos de Carga e Passageiros em Trânsito Internacional (BR–Bolívia)
- Áreas Estratégicas:
  - OE 111 – Mobilidade e cidades sustentáveis;
  - OE 210 – Eficiência logística;
  - OE 214 – Redução das desigualdades regionais.

d) Implantar um Parque Tecnológico, criando infraestrutura para atração de investimentos em ciência, tecnologia e inovação, estimulando a geração de empregos qualificados, fortalecendo o ambiente de negócios e promovendo a diversificação econômica do município.

- Indicadores:

- Indicador 11: Número de Empresas/Startups Instaladas no Parque Tecnológico
- Indicador 12: Taxa de Sobrevivência de Startups após 3 anos no Parque Tecnológico (%)
- Indicador 13: Número de Eventos Culturais, Científicos e de Inovação Realizados no Parque Tecnológico
- Áreas Estratégicas:
- OE 205 – Produtividade e competitividade;
- OE 206 – Ciência, tecnologia e inovação.

Lista de Indicadores a seguir:

1. Índice de Liquidez Fiscal
2. Participação de Investimentos em Relação à Receita Corrente Líquida (%)
3. Área de Parque Público por Habitante (m²/hab)
4. Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB)
5. Percentual de Redução de Áreas Sujeitas a Alagamentos (%)
6. Número de Visitantes/Usuários do Parque Linear por Mês
7. Índice de Cobertura Vegetal Urbana (%)
8. Taxa de Expansão da Malha Viária Asfaltada (%)
9. Tempo Médio de Deslocamento em Corredores Estruturantes (minutos)
10. Volume de Veículos de Carga e Passageiros em Trânsito Internacional (BR–Bolívia)
11. Número de Empresas/Startups Instaladas no Parque Tecnológico
12. Taxa de Sobrevivência de Startups após 3 anos no Parque Tecnológico (%)
13. Número de Eventos Culturais, Científicos e de Inovação Realizados no Parque Tecnológico

1. 35. **Indicadores**

1. 35. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Indicador 1: Índice de Liquidez Fiscal.

Descrição:
a) Índice de Liquidez Fiscal.

b) Fórmula de cálculo:

O Índice de Liquidez Fiscal é calculado pela razão entre os recursos existentes não vinculados, deduzidos dos restos a pagar não processados de anos anteriores, e a soma dos restos a pagar processados de anos anteriores com as dívidas financeiras registradas no exercício de referência.

c) Objetivos Específicos relacionados:

- Reestruturar a dívida externa e fortalecer a sustentabilidade fiscal.
  O indicador mede diretamente a melhoria na capacidade de pagamento do município, coerente com a proposta de refinanciamento da dívida e equilíbrio fiscal.

d) Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 relacionados:

- OE 306 – Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promovam maior justiça social e ampliação de investimentos.

e) Dados a serem coletados para acompanhamento:

- Recursos existentes (não vinculados) no exercício.
- Restos a pagar não processados dos exercícios anteriores.
- Restos a pagar processados de exercícios anteriores.
- Dívidas financeiras (curto prazo) registradas no ano base.

Esses dados serão coletados anualmente da Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração, conforme balanços fiscais oficiais.

Meta:
a) Valor da meta:
Elevar o Índice de Liquidez Fiscal de 0,74 para 1,00.

b) Unidade de medida da meta:
Índice (razão, adimensional).

c) Ano de referência da meta:
2028 (último ano de execução do Programa).

d) Linha de base e ano de referência:
0,74 – ano de 2024 (dados da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Orçamentário).

1. 35. 8. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Indicador 2: Participação de Investimentos em Relação à Receita Corrente Líquida (%).

Descrição:
a) Participação de Investimentos em Relação à Receita Corrente Líquida (%).

b) Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado pela razão entre o valor total aplicado em investimentos no exercício fiscal e a receita

corrente líquida do mesmo exercício, multiplicado por 100 para obtenção do percentual.

c) Objetivos Específicos relacionados:

- (a) Reestruturar a dívida externa e fortalecer a sustentabilidade fiscal.
  O indicador mede a ampliação da capacidade fiscal do município para direcionar recursos a investimentos, demonstrando coerência com a estratégia de refinanciamento da dívida e fortalecimento da sustentabilidade orçamentária.

d) Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 relacionados:

- OE 306 – Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade.

- OE 302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais, para prestação de serviços públicos de qualidade à população.

e) Dados a serem coletados para acompanhamento:

- Valor liquidado em despesas de capital (investimentos) por exercício fiscal.

- Receita Corrente Líquida (RCL) do município no mesmo exercício.

Esses dados serão obtidos anualmente a partir dos balanços fiscais oficiais da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Orçamentário.

Meta:
a) Valor da meta: Ampliar a participação dos investimentos em relação à RCL de 5,8% para 8,0%.
b) Unidade de medida da meta: Percentual (%).
c) Ano de referência para atingimento da meta: 2028 (último ano de execução do Programa).
d) Linha de base e ano de referência: 5,8% – ano de 2024 (dados da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Orçamentário).

1. 35. 14. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Indicador 3: Área de Parque Público por Habitante (m²/hab).

Descrição:
a) Área de Parque Público por Habitante (m²/hab).

b) Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado pela razão entre a área total de parques públicos urbanos (em metros quadrados) e o número total de habitantes do município no mesmo período, resultando em metros quadrados por habitante.

c) Objetivos Específicos relacionados:

- (b) Requalificar espaços urbanos estratégicos, ampliando áreas verdes, reduzindo riscos e promovendo lazer, esporte e cultura.
  O indicador mede diretamente a ampliação do acesso da população a áreas verdes e espaços de convivência qualificados, sendo coerente com a estratégia de requalificação da faixa ferroviária desativada e de criação do Parque Linear Pantanal Ferroviário.

d) Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 relacionados:

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis.
- OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.
- OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.
- OE 105 – Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural.
- OE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas.

e) Dados a serem coletados para acompanhamento:

- Área total de parques públicos urbanos cadastrados pela Prefeitura (em m²).
- Número total de habitantes do município (população estimada anual pelo IBGE).

Esses dados serão coletados anualmente pela Gerência de Cadastro Técnico Imobiliário e Geoprocessamento e cruzados com as estimativas populacionais oficiais.

Meta:
a) Valor da meta: Ampliar a área de parque público por habitante de 4,7 m²/hab para 5,14 m²/hab.
b) Unidade de medida da meta: Metros quadrados por habitante (m²/hab).
c) Ano de referência para atingimento da meta: 2028 (último ano de execução do Programa).
d) Linha de base e ano de referência: 4,7 m²/hab – ano de 2024 (dados da Prefeitura Municipal de Corumbá / IBGE).

1. 35. 23. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Indicador 4: Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB).

Descrição:
a) Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB).

b) Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado pela razão entre o número de domicílios urbanos que possuem acesso simultâneo a serviços adequados de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana, e o número total de domicílios urbanos do município, multiplicado por 100 para obtenção do percentual.

c) Objetivos Específicos relacionados:

- (b) Requalificar espaços urbanos estratégicos, ampliando áreas verdes, reduzindo riscos e promovendo lazer, esporte e cultura.
  O indicador reflete a melhoria da infraestrutura urbana e sanitária, diretamente relacionada às obras de requalificação urbana representadas pela implantação de pavimentação e drenagem em diversas ruas dos bairros Aeroporto, Jardim dos Estados, Cristo Redentor, Universitário e Guatós. Essas intervenções, previstas no Programa, têm como objetivo mitigar alagamentos, ampliar a capacidade de drenagem e melhorar as condições de saúde pública, além de valorizar o ambiente urbano e promover o uso coletivo dos espaços públicos.

d) Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 relacionados:

-

OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico e infraestrutura.

- OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

e) Dados a serem coletados para acompanhamento:

- Número de domicílios com abastecimento de água adequado.
- Número de domicílios com esgotamento sanitário adequado.
- Número de domicílios com coleta regular de resíduos sólidos.
- Número de domicílios atendidos por sistemas de drenagem urbana.
- Número total de domicílios urbanos.

Esses dados deverão ser coletados a partir de levantamentos da Prefeitura Municipal de Corumbá, complementados por informações do IBGE e do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

Meta:
a) Valor da meta: Ampliar o IAASB de 75% para 85%.
b) Unidade de medida da meta: Percentual (%).
c) Ano de referência para atingimento da meta: 2028 (último ano de execução do Programa).
d) Linha de base e ano de referência: 75% – ano de 2024 (dados da Prefeitura Municipal de Corumbá / SNIS / IBGE).

1. 35. 32. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Indicador 5: Percentual de Redução de Áreas Sujeitas a Alagamentos (%).

Descrição:
a) Percentual de Redução de Áreas Sujeitas a Alagamentos (%).

b) Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado pela razão entre a área total de regiões urbanas suscetíveis a alagamentos após a execução das obras de drenagem e pavimentação e a área total de regiões suscetíveis a alagamentos identificadas no diagnóstico inicial, subtraída de 1 e multiplicada por 100.

c) Objetivos Específicos relacionados:

- (b) Requalificar espaços urbanos estratégicos, ampliando áreas verdes, reduzindo riscos e promovendo lazer, esporte e cultura.
  O indicador mede de forma direta a efetividade das intervenções urbanas previstas no Programa na mitigação de riscos associados a enchentes, erosões e inundações, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e da saúde pública.

d) Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 relacionados:

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico e infraestrutura.
-

OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

e) Dados a serem coletados para acompanhamento:

- Área total de regiões urbanas suscetíveis a alagamentos identificadas em mapeamentos da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (hectares).
- Área total de regiões ainda suscetíveis após a execução das obras previstas no Programa.

Esses dados deverão ser obtidos por meio de levantamentos técnicos de campo, relatórios da Defesa Civil e análises de geoprocessamento.

Meta:
a) Valor da meta: Reduzir as áreas urbanas suscetíveis a alagamentos em 50%, isto é, 162,7 ha.
b) Unidade de medida da meta: Percentual (%).
c) Ano de referência para atingimento da meta: 2028 (último ano de execução do Programa).
d) Linha de base e ano de referência: 325,4 ha de áreas suscetíveis a alagamentos – ano de 2024 (mapeamentos da Defesa Civil / Prefeitura de Corumbá).

1. 35. 38. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Indicador 6: Número de Visitantes/Usuários do Parque Linear por mês.

Descrição:
a) Número de Visitantes/Usuários do Parque Linear por mês.

b) Fórmula de cálculo:
O indicador corresponde à contagem total de acessos mensais ao Parque Linear Pantanal Ferroviário, considerando visitantes únicos e usuários frequentes, apurada por sistemas de monitoramento eletrônico, registros de portaria ou levantamentos amostrais periódicos realizados pela Prefeitura.

c) Objetivos Específicos relacionados:

- (b) Requalificar espaços urbanos estratégicos, ampliando áreas verdes, reduzindo riscos e promovendo lazer, esporte e cultura.
  O indicador mede de forma direta a apropriação social do espaço público revitalizado, refletindo inclusão, convivência comunitária e valorização cultural, em coerência com a proposta de transformar a faixa ferroviária desativada em um parque linear multifuncional.

d) Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 relacionados:

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis.
- OE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas.
- OE 105 – Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural.

e) Dados a serem coletados para acompanhamento:

- Registros mensais de acessos obtidos por meio de sistemas de contagem eletrônica (catracas ou sensores).
-

Dados complementares de pesquisas amostrais de satisfação e perfil do usuário conduzidas pela Secretaria de Turismo e Cultura.

Relatórios de uso emitidos pela Prefeitura Municipal de Corumbá.

Meta:
a) Valor da meta: Alcançar 20.000 visitantes/mês no Parque Linear Pantanal Ferroviário.
b) Unidade de medida da meta: Número absoluto de visitantes/mês.
c) Ano de referência para atingimento da meta: 2028 (último ano de execução do Programa).
d) Linha de base e ano de referência: 0 visitantes/mês – ano de 2024 (antes da implantação do Parque Linear).

1. 35. 45. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Indicador 7: Índice de Cobertura Vegetal Urbana (%).

Descrição:
a) Índice de Cobertura Vegetal Urbana (%).

b) Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado pela razão entre a área urbana coberta por vegetação arbórea e arbustiva (em hectares ou metros quadrados) e a área urbana total do município, multiplicado por 100 para expressar o percentual de cobertura.

c) Objetivos Específicos relacionados:

- (b) Requalificar espaços urbanos estratégicos, ampliando áreas verdes, reduzindo riscos e promovendo lazer, esporte e cultura.
  O indicador mede diretamente a ampliação e qualificação dos espaços verdes urbanos, em coerência com a implantação do Parque Linear e a introdução de soluções baseadas na natureza para manejo sustentável da água da chuva.

d) Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 relacionados:

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis.
- OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

e) Dados a serem coletados para acompanhamento:

- Área de vegetação urbana captada por sensoriamento remoto e imagens de satélite.
- Mapas georreferenciados da Prefeitura e do Cadastro Técnico Municipal.
- Relatórios periódicos de monitoramento da Secretaria de Meio Ambiente.

Meta:
a) Valor da meta: Ampliar a cobertura vegetal urbana de 12,2% para 20%.
b) Unidade de medida da meta: Percentual (%).
c) Ano de referência para atingimento da meta: 2028 (último ano de execução do Programa).
d) Linha de base e ano de referência: 12,2% – ano de 2024 (dados de sensoriamento remoto / Cadastro Técnico da Prefeitura).

1. 35. 52. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Indicador 8: Taxa de Expansão da Malha Viária Asfaltada (%).

Descrição:

a) Taxa de Expansão da Malha Viária Asfaltada (%).

b) Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado pela razão entre a extensão total de vias asfaltadas no município após a execução das obras e a extensão total da malha viária municipal, multiplicado por 100 para expressar o percentual de cobertura asfáltica.

c) Objetivos Específicos relacionados:

- (c) Melhorar a mobilidade urbana e fortalecer a integração regional.
  O indicador mede a melhoria da infraestrutura viária por meio da pavimentação e requalificação de vias, diretamente vinculada à implantação do Binário Norte/Sul e às obras de requalificação urbana, que ampliam a conectividade entre bairros e a eficiência do tráfego.

d) Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 relacionados:

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis.
- OE 210 – Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais de transporte.
- OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

e) Dados a serem coletados para acompanhamento:

- Extensão da malha viária municipal (km), conforme cadastro técnico da Prefeitura.
- Extensão de vias asfaltadas antes e após as intervenções (km).
- Relatórios técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Meta:
a) Valor da meta: Ampliar a taxa de expansão da malha viária asfaltada em 10%, isto é, saindo de 199.534,85m representando (65%) de áreas pavimentadas para 219.488,33m, alcançando assim 75% de pavimento.
b) Unidade de medida da meta: Percentual (%).
c) Ano de referência para atingimento da meta: 2028 (último ano de execução do Programa).
d) Linha de base e ano de referência: 65% – ano de 2024 (dados da Prefeitura Municipal de Corumbá / Secretaria de Infraestrutura).

1. 35. 60. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Indicador 9: Tempo Médio de Deslocamento em Corredores Estruturantes (minutos).

Descrição:
a) Tempo Médio de Deslocamento em Corredores Estruturantes (minutos).

b) Fórmula de cálculo:
O indicador é obtido pela média aritmética do tempo gasto por veículos de transporte coletivo, escolar e individual para percorrer os principais corredores viários estruturantes do município, antes e após a implantação das obras do Binário Norte/Sul e da requalificação urbana.

c) Objetivos Específicos relacionados:

-

(c) Melhorar a mobilidade urbana e fortalecer a integração regional.
O indicador mede de forma direta a eficiência da circulação viária e a redução de congestionamentos, coerente com os objetivos de redistribuição de fluxos e melhoria da logística urbana.

d) Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 relacionados:

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis.
- OE 210 – Promover maior eficiência logística com valorização dos modais de transporte.

e) Dados a serem coletados para acompanhamento:

- Tempos médios de deslocamento em minutos obtidos por:
  - Pesquisas de mobilidade urbana (Origem-Destino).
  - Monitoramento eletrônico de tráfego.
  - Dados de GPS do transporte coletivo.
- Relatórios técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade.

Meta:
a) Valor da meta: Reduzir o tempo médio de deslocamento em corredores estruturantes de 25 minutos para 16 minutos.
b) Unidade de medida da meta: Minutos.
c) Ano de referência para atingimento da meta: 2028 (último ano de execução do Programa).
d) Linha de base e ano de referência: 25 minutos – ano de 2024 (dados de levantamentos de mobilidade da Agencia Municipal de Trânsito e Transporte - AGETRAT).

1. 35. 69. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Indicador 10: Volume de Veículos de Carga e Passageiros em Trânsito Internacional (BR–Bolívia).

Descrição:
a) Volume de Veículos de Carga e Passageiros em Trânsito Internacional (BR–Bolívia).

b) Fórmula de cálculo:
O indicador corresponde à soma anual do número de veículos de carga e de passageiros que realizam o trânsito internacional entre Corumbá (Brasil) e as cidades bolivianas de Puerto Quijarro e Puerto Suárez, registrados em postos aduaneiros e órgãos de controle fronteiriço.

c) Objetivos Específicos relacionados:

- (c) Melhorar a mobilidade urbana e fortalecer a integração regional.
  O indicador mede a intensidade e evolução do fluxo transfronteiriço, refletindo a contribuição do Programa para a dinamização da logística regional, o comércio internacional e a integração fronteiriça.

d) Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 relacionados:

- OE 210 – Promover maior eficiência logística com valorização dos modais de transporte.
-

OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

e) Dados a serem coletados para acompanhamento:

- Registros anuais de veículos de carga e de passageiros em trânsito internacional (postos da Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e Aduana boliviana).
- Estatísticas oficiais de comércio e transporte fronteiriço.
- Relatórios de monitoramento da Prefeitura e do Governo Federal.

Meta:
a) Valor da meta: Ampliar o volume de veículos de carga e passageiros em trânsito internacional em 20% isto é, 3,48 milhões/veículos ano.
b) Unidade de medida da meta: Número absoluto de veículos/ano.
c) Ano de referência para atingimento da meta: 2028 (último ano de execução do Programa).
d) Linha de base e ano de referência: 2,9 milhões veículos/ano – ano de 2024 Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat) e da Secretaria Nacional de Trânsito.

1. 35. 76. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Indicador 11: Número de Empresas/Startups Instaladas no Parque Tecnológico.

Descrição:
a) Número de Empresas/Startups Instaladas no Parque Tecnológico.

b) Fórmula de cálculo:
O indicador corresponde à contagem anual de empresas e startups formalmente instaladas no Parque Tecnológico de Corumbá, com registro ativo e contrato de cessão de espaço ou incubação.

c) Objetivos Específicos relacionados:

- (d) Implantar o Parque Tecnológico e estimular inovação, competitividade e empregos qualificados.
  O indicador mede diretamente a capacidade do Parque Tecnológico de atrair e consolidar empreendimentos inovadores, refletindo seu papel como catalisador da diversificação econômica e da inovação regional.

d) Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 relacionados:

- OE 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia.
- OE 206 – Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação.

e) Dados a serem coletados para acompanhamento:

- Registro de empresas/startups ativas no Parque Tecnológico.
- Contratos de incubação e cessão de espaço.
- Relatórios anuais de gestão do Parque Tecnológico.

Meta:
a) Valor da meta: Instalar 20 empresas/startups no Parque Tecnológico.
b) Unidade de medida da meta: Número absoluto de empresas/startups.
c) Ano de referência para atingimento da meta: 2028 (último ano de execução do Programa).

d) Linha de base e ano de referência: 0 – ano de 2024 (antes da implantação do Parque Tecnológico).

1. 35. 83. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Indicador 12: Taxa de Sobrevivência de Startups após 3 anos no Parque Tecnológico (%).

Descrição:
a) Taxa de Sobrevivência de Startups após 3 anos no Parque Tecnológico (%).

b) Fórmula de cálculo:
O indicador é calculado pela razão entre o número de startups instaladas no Parque Tecnológico que permanecem em operação após 3 anos de atividade e o número total de startups instaladas no mesmo período, multiplicado por 100 para expressar o percentual.

c) Objetivos Específicos relacionados:

- (d) Implantar o Parque Tecnológico e estimular inovação, competitividade e empregos qualificados.
  O indicador mede a sustentabilidade e maturidade das startups apoiadas, refletindo a efetividade do Parque em oferecer suporte técnico, infraestrutura e ambiente de inovação que assegurem maior longevidade empresarial.

d) Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 relacionados:

- OE 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia.
- OE 206 – Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação.

e) Dados a serem coletados para acompanhamento:

- Número total de startups instaladas no Parque Tecnológico.
- Número de startups que completaram 3 anos de operação e continuam ativas.
- Relatórios de acompanhamento da gestão do Parque Tecnológico.

Meta:
a) Valor da meta: Alcançar uma taxa de sobrevivência de 70% das startups após 3 anos de operação.
b) Unidade de medida da meta: Percentual (%).
c) Ano de referência para atingimento da meta: 2028 (último ano de execução do Programa).
d) Linha de base e ano de referência: 0 – ano de 2024 (antes da implantação do Parque Tecnológico).

1. 35. 90. **Informações do 13° indicador:**
Nome: Indicador 13: Número de Eventos Culturais, Científicos e de Inovação Realizados no Parque Tecnológico.

Descrição:
a) Número de Eventos Culturais, Científicos e de Inovação Realizados no Parque Tecnológico.

b) Fórmula de cálculo:
O indicador corresponde à contagem anual de eventos culturais, científicos, tecnológicos ou de inovação promovidos ou sediados no Parque Tecnológico, incluindo seminários, feiras, congressos, hackathons, exposições e atividades culturais abertas à comunidade.

c) Objetivos Específicos relacionados:

-

(d) Implantar o Parque Tecnológico e estimular inovação, competitividade e empregos qualificados.
O indicador mede o dinamismo do Parque como espaço multifuncional, que promove integração entre ciência, cultura e economia criativa, reforçando sua função como polo de inovação e difusão de conhecimento.

d) Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 relacionados:

- OE 105 – Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural.
- OE 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia.
- OE 206 – Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação.

e) Dados a serem coletados para acompanhamento:

- Número de eventos realizados por ano no Parque Tecnológico.
- Tipologia dos eventos (culturais, científicos, tecnológicos ou de inovação).
- Relatórios anuais da gestão do Parque Tecnológico e registros da Prefeitura.

Meta:
a) Valor da meta: Realizar 20 eventos/ano de caráter cultural, científico, tecnológico ou de inovação no Parque Tecnológico.
b) Unidade de medida da meta: Número absoluto de eventos por ano.
c) Ano de referência para atingimento da meta: 2028 (último ano de execução do Programa).
d) Linha de base e ano de referência: 0 – ano de 2024 (antes da implantação do Parque Tecnológico).

1. 36. **Componentes**

1. 36. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Refinanciamento
Valor estimado em Dólar (USD): 20.000.000,00

Descrição:
Este componente contempla o refinanciamento de dívida externa contratada junto ao FONPLATA, originalmente vinculada ao Programa Fronteira do Futuro, no valor de US$ 20 milhões. A medida não se configura como inadimplemento, mas sim como uma estratégia preventiva de sustentabilidade fiscal adotada pelo Município de Corumbá.

O refinanciamento tem como finalidade reestruturar o perfil da dívida, alongando prazos de pagamento e ajustando o fluxo financeiro à atual capacidade orçamentária do município. Essa solução responde diretamente à fragilidade fiscal e orçamentária identificada no diagnóstico, caracterizada pelo impacto da pandemia da COVID-19 e pelo aumento dos custos de insumos, que comprometeram a execução de contratos e reduziram a previsibilidade das contas públicas.

Ao permitir a redistribuição temporal das obrigações financeiras, o componente cria condições para:

- reduzir as pressões de curto prazo sobre o caixa municipal;
-

garantir a continuidade de investimentos estratégicos em mobilidade, infraestrutura e inovação tecnológica;

- manter a adimplência junto a organismos multilaterais, preservando a credibilidade institucional;
- liberar capacidade orçamentária para assegurar serviços essenciais e a execução de novas obras.

A implantação deste componente contribuirá diretamente para os resultados esperados do Programa, assegurando:

- maior equilíbrio fiscal e previsibilidade orçamentária;
- fortalecimento da governança financeira municipal;
- ampliação da margem de investimento público, necessária para alavancar ações de requalificação urbana, mobilidade sustentável e inovação econômica previstas nos demais componentes.

Dessa forma, o Componente 1 é um instrumento estruturante para viabilizar a execução integrada do Programa Reviva Corumbá – Pantanal Urbano, constituindo a base para que os demais investimentos possam ser implementados com segurança fiscal e estabilidade financeira.

Descrição de subcomponentes e produtos:
O produto refere-se à operação de refinanciamento da dívida externa contratada junto ao FONPLATA – Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, originalmente vinculada ao Programa Fronteira do Futuro, no montante de US$20 milhões.

A ação consiste na reestruturação do passivo existente, por meio do alongamento dos prazos de pagamento e da adequação do fluxo de amortizações e encargos à atual capacidade fiscal do Município de Corumbá. Não se trata de novação ou inadimplemento, mas de um ajuste preventivo de perfil da dívida, com vistas a fortalecer a sustentabilidade fiscal municipal.

1. 36. 9. **Informações do 2° componente:**
Nome: Mobilidade e Desenvolvimento Urbano
Valor estimado em Dólar (USD): 18.335.500,00

Descrição:
O Componente 2 concentra os investimentos em requalificação urbana, mobilidade sustentável e inovação tecnológica, respondendo a problemas estruturais de Corumbá como degradação de espaços públicos, sistema viário sobrecarregado, deficiências de drenagem e infraestrutura, e baixa diversificação econômica.

O conjunto de produtos associados a este componente busca transformar áreas degradadas em espaços de convivência, melhorar a fluidez do tráfego urbano, ampliar a cobertura de pavimentação e drenagem em bairros vulneráveis e criar condições para que o município avance em ciência, tecnologia e inovação. Além disso, contempla a aquisição de terrenos necessários para viabilizar contrapartidas locais.

Esse componente está diretamente vinculado aos resultados esperados do Programa, como:

- melhoria da mobilidade urbana e da integração regional;
- expansão do acesso a áreas verdes e espaços públicos de lazer;

- redução de riscos ambientais e sanitários;
- fortalecimento da competitividade econômica por meio do Parque Tecnológico;
- consolidação de Corumbá como cidade sustentável e polo regional de inovação.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto (P) 2.1 – Parque Linear Ferroviário – Pantanal

Valor estimado: US$ 3.800.000,00

Descrição: Transformação de aproximadamente 1.415 metros lineares de faixa ferroviária desativada (média de 30 m de largura) em um corredor verde urbano multifuncional.

A área destinada ao projeto é pertencente à Secretaria do Patrimônio da União (SPU), com operação vinculada ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A implantação do parque dependerá de articulação institucional para cessão ou autorização de uso, respeitando os trâmites legais e patrimoniais.

A Prefeitura de Corumbá já formalizou a solicitação de autorização de uso da área junto aos órgãos competentes, e as tratativas administrativas estão em andamento para viabilizar a destinação do espaço ao projeto do Parque Linear Ferroviário – Pantanal.

Características técnicas:

- Implantação de ciclovia e pista de caminhada arborizada com pavimento drenante.
- Playgrounds temáticos (Pantanal e memória ferroviária), equipamentos de ginástica ao ar livre e áreas de descanso sombreadas.
- Soluções baseadas na natureza (SBN), como jardins de chuva, biorretenção e reintrodução de espécies nativas.
- Iluminação solar, acessibilidade universal (piso tátil, rampas, sinalização em braille).
- Espaços para feiras, quiosques padronizados e atividades culturais.

Meta física: Requalificação integral da faixa ferroviária em desuso, com criação de aproximadamente 42.450 m² de área verde revitalizada

Resultados esperados:

- Revitalização de espaço estratégico em área degradada;
- Incremento da área verde urbana per capita (de 4,7 m²/hab para mais de 5,0 m²/hab);
- Fortalecimento do turismo cultural e da identidade local.

Produto (P) 2.2 – Implantação do Binário Norte/Sul

Valor estimado: US$ 4.600.000,00

Descrição: Implantação de sistema viário alternativo nas ruas José Frageli, Ciríaco de Toledo, no trecho entre as ruas Gonçalves Dias e João B.O Mota, reestruturando fluxos de tráfego urbano.

Características técnicas:

- Implantação de pavimentação asfáltica em vias locais e requalificação com recapeamento em trechos já pavimentados.
- Execução de sistema de drenagem pluvial com galerias tubulares de concreto (diâmetros entre 0,40m e 0,60m) e bocas de lobo interligadas.
- Construção de calçadas acessíveis com largura mínima de 1,50m, rampas táteis direcionais e piso antiderrapante.
- Sinalização viária vertical e horizontal, com padronização de placas, pintura de faixas e dispositivos de segurança.
- Serviços de remendo profundo, reperfilamento e reconstrução de meios-fios.

Meta física: Implantação e restauração funcional de aproximadamente 7,7 km de vias urbanas, com completa sinalização, drenagem e acessibilidade

Resultados esperados:

- Redução dos tempos médios de deslocamento em corredores estruturantes;
- Maior segurança viária e eficiência logística;
- Integração do transporte coletivo com acessibilidade universal.

Produto (P) 2.3 – Obras de Requalificação Urbana

Valor estimado: US$ 4.950.000,00

Descrição: Intervenções em quadras estratégicas do centro e bairros vulneráveis (Aeroporto, Jardim dos Estados, Cristo Redentor, Universitário e Guatós) para ampliar a resiliência urbana e reduzir riscos ambientais.

Características técnicas:

- Execução de pavimentação asfáltica e drenagem superficial em vias não pavimentadas.
- Adequação de calçadas e passeios para acessibilidade universal.
- Requalificação de quadras centrais com recapeamento asfáltico e melhorias de microdrenagem.
- Iluminação pública e melhorias de segurança viária.

Meta física: Pavimentação e drenagem em aproximadamente 18.4 km de vias urbanas distribuídas em diferentes bairros, ampliando o IAASB (Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico) do município.

Resultados esperados:

-

Melhoria da mobilidade urbana e do IAASB;

- Redução de alagamentos e riscos ambientais;
- Valorização imobiliária e promoção da equidade socioespacial.

Produto (P) 2.4 – Implantação de Parque Tecnológico-

Valor estimado: US$ 4.343.476,19

Descrição: Implantação de infraestrutura para um Parque Tecnológico de Inovação e Desenvolvimento Regional.

O Parque Tecnológico será implantado em terreno localizado na Avenida Rio Branco, entre as ruas Paconé e Manoel Pereira, no bairro Universitário, município de Corumbá/MS.

A área de 21.535,58 m² será adquirida conforme proposta de avaliação externa em anexo, respeitando os critérios técnicos e legais para viabilização do projeto.

O projeto contará com articulação ativa junto a diversas instituições de ensino e pesquisa, tanto locais quanto internacionais, incluindo:

- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
- Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS)
- Universidades e faculdades sediadas em Corumbá
- Instituições acadêmicas e científicas da Bolívia

Características técnicas:

- Estrutura física com laboratórios, incubadoras de startups, espaços de coworking e salas de pesquisa.
- Áreas destinadas à interação entre universidades, centros de pesquisa e setor produtivo.
- Ambientes preparados para economia criativa, tecnologia da informação e inovação aplicada à bioeconomia pantaneira.
- Conectividade digital avançada e eficiência energética (uso de painéis solares e sistemas inteligentes de climatização).

  A gestão do Parque Tecnológico será realizada por meio de um modelo de governança compartilhada, envolvendo representantes do poder público, instituições de ensino, setor produtivo e sociedade civil. A estrutura poderá incluir:
- Conselho Gestor Multissetorial
- Comitê Técnico-Científico

Núcleo de Inovação e Empreendedorismo

A vocação principal do Parque será voltada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas e sustentáveis para o bioma Pantanal, com ênfase nos seguintes setores:

- Tecnologias ambientais e de conservação
- Bioeconomia e biotecnologia
- Turismo sustentável e ecotecnologia
- Monitoramento climático e gestão de recursos hídricos
- Agricultura de baixo impacto e manejo integrado

Meta física: Construção de 4.000 m² de área edificada com infraestrutura completa para atração de empresas, startups e centros de inovação.

Resultados esperados:

- Criação de empregos qualificados;
- Fortalecimento da interação entre empresas, universidades e centros de pesquisa;
- Consolidação de Corumbá como polo de inovação e competitividade regional.

Produto (P) 2.5 – Terreno localizado na Av Rio Branco entre as ruas Paconé e Manoel Pereira, Bairro Universitário.

Valor estimado: US$ 654.850,00

O valor foi extimado pela comissão de avaliação de imóveis do município de corumbá , com base em aquisições de terrenos semelhantes. Foi conratada um Avaliação externa e a empresa não conseguiu atenter em tempo Hábil.

O terreno será destinado à implantação do Parque Tecnológico de Corumbá, conforme previsto no Produto (P) 2.4. A área será estruturada para abrigar centros de inovação, pesquisa aplicada, incubadoras de empresas e espaços de integração entre universidades, setor produtivo e instituições científicas, com foco no desenvolvimento sustentável do bioma Pantanal.

Descrição: Corresponde ao terreno municipal estratégico, destinado exclusivamente como contrapartida municipal para viabilizar a operação de crédito e dar suporte à execução das demais intervenções.

Meta física: Regularização fundiária de 2,3 hectares destinados a obras públicas.

Resultados esperados:

- Garantia da contrapartida local exigida na operação de crédito;
- Disponibilização de área estratégica para apoio à execução de projetos urbanos e tecnológicos.

1. 36. 58. **Informações do 3° componente:**
Nome: Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 1.664.500,00

Descrição:
O Componente 3 é voltado ao fortalecimento da capacidade de gestão, monitoramento e avaliação do Programa Reviva Corumbá – Pantanal Urbano. Seu objetivo é assegurar a execução eficiente e transparente das ações, garantindo o cumprimento dos prazos, a qualidade técnica das obras e serviços, a conformidade socioambiental e a prestação de contas junto ao organismo financiador e aos órgãos de controle.

Esse componente é essencial para mitigar riscos de implementação, assegurar a rastreabilidade das ações e reforçar a governança municipal, em linha com boas práticas internacionais de gerenciamento de programas financiados por bancos de desenvolvimento.

Os produtos vinculados compreendem: supervisão técnica, ambiental e social das obras; apoio operacional e administrativo à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP); e auditoria externa independente.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Produto (P) 3.1 – Supervisão Técnica, Ambiental e Social

Valor estimado: US$ 514.500,00

Este produto assegura a contratação de empresa especializada para realizar a supervisão das obras de engenharia, com enfoque técnico, ambiental e social.

Características técnicas:

- Fiscalização e acompanhamento contínuo da execução física e financeira das obras.
- Monitoramento de indicadores de qualidade, prazo e custos.
- Verificação de conformidade com normas técnicas e ambientais (Resolução CONAMA, legislação federal, estadual e municipal).
- Supervisão do cumprimento de planos de mitigação social e ambiental.
- Elaboração de relatórios técnicos periódicos para a UGP e o financiador.

Resultados esperados:

- Garantia da qualidade e conformidade das obras.
- Mitigação de riscos ambientais e sociais.
- Aumento da eficiência na execução física do programa.

Produto (P) 3.2 – Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

Valor estimado: US$ 1.000.000,00

O produto consiste na estruturação e funcionamento da UGP, unidade responsável pela coordenação técnica, administrativa e financeira do Programa.

Características técnicas:

- Contratação de consultores técnicos, administrativos e jurídicos para apoio à UGP.
- Aquisição de equipamentos, softwares de gestão e materiais de apoio operacional.
- Realização de capacitações em gestão de projetos, salvaguardas socioambientais e normas de aquisições internacionais.
- Implementação de sistema de monitoramento de indicadores e de prestação de contas.

Resultados esperados:

- Fortalecimento institucional da Prefeitura de Corumbá.
- Maior capacidade de planejamento, execução e monitoramento.

- Melhoria da eficiência administrativa e da conformidade com regras do financiador.

Produto (P) 3.3 – Auditoria Externa

Valor estimado: US$ 150.000,00

Este produto prevê a contratação de auditoria externa independente, garantindo a transparência da aplicação dos recursos e a conformidade com as normas do CAF e da legislação nacional.

Características técnicas:

- Revisão e verificação de processos de aquisição, contratação e execução financeira.
- Auditoria de desembolsos e da execução orçamentária e financeira.
- Avaliação da aderência às políticas de transparência e anticorrupção.
- Relatórios anuais independentes enviados ao CAF, à UGP e aos órgãos de controle.

Resultados esperados:

- Reforço da transparência e da governança do Programa.
- Maior credibilidade institucional junto ao CAF e órgãos de controle.
- Identificação de eventuais inconsistências e recomendações de melhoria.

1. 37. **Beneficiários**

O Programa Reviva Corumbá – Pantanal Urbano beneficiará diretamente cerca de 30 a 33 mil pessoas, o que corresponde a aproximadamente 31–34% da população total do município de Corumbá/MS, estimada em 96.268 habitantes (Censo IBGE, 2022). Essa estimativa foi obtida a partir da soma de beneficiários por produto, considerando população residente em setores censitários diretamente atendidos, usuários diários de corredores viários e frequentadores do Parque Linear, com aplicação de fatores de deduplicação para evitar dupla contagem.

Os beneficiários diretos concentram-se em quatro grupos principais:

- Moradores de bairros vulneráveis (Guató, Aeroporto, Jardim dos Estados e Cristo Redentor), que serão atendidos por obras de pavimentação, drenagem e urbanização, reduzindo a exposição a alagamentos, poeira e doenças de veiculação hídrica.
- População residente e circulante na área central, beneficiada pelas intervenções de requalificação de 70 quadras e pela implantação do Binário Norte/Sul, incluindo trabalhadores, estudantes, comerciantes e usuários do transporte coletivo e escolar.
- Usuários do Parque Linear Ferroviário – Pantanal, equipamento coletivo de mais de 43.865 m² em área densamente habitada, com potencial de atendimento diário a milhares de pessoas em atividades de lazer, mobilidade ativa, educação ambiental e valorização cultural.
- Empreendedores, startups, universidades e centros de pesquisa vinculados ao Parque Tecnológico, que fomentará a diversificação produtiva, a inovação e a geração de empregos qualificados, com ênfase na inclusão de jovens e mulheres.

Beneficiários indiretos

Além do público diretamente atendido, o Programa terá impacto positivo sobre toda a população de Corumbá, estimada em 96.268 habitantes (IBGE, 2022), que usufruirá dos ganhos sistêmicos de mobilidade urbana, qualidade ambiental, segurança viária, valorização cultural e fortalecimento econômico.

Entre os beneficiários indiretos incluem-se:

- Usuários dos serviços públicos essenciais, que terão maior acessibilidade e redução de interrupções decorrentes de alagamentos e precariedade viária.
- Setores econômicos locais (comércio, turismo, serviços e logística), beneficiados pela melhoria da circulação e do ambiente urbano de negócios.
- População da região de fronteira Brasil–Bolívia (Puerto Quijarro e Puerto Suárez), favorecida pela maior fluidez de pessoas e mercadorias e pelo fortalecimento de Corumbá como polo regional de integração.
- Organizações comunitárias, culturais e esportivas, que poderão utilizar os novos espaços públicos para atividades sociais, educativas e de promoção da cidadania.

Síntese

- Beneficiários diretos: aproximadamente 30 a 33 mil pessoas (31–34% da população municipal).
- Beneficiários indiretos: 96.268 habitantes (total da população de Corumbá), além de trabalhadores, empreendedores e cidadãos da região de fronteira Brasil–Bolívia.

1. 48. **Anexos**

Avaliação terreno Parque Tecnológico Corumbá MS

Áreas de Pavimentação e Drenagem_

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO PARQUE TECNOLOGICO

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS

BINARIO NORTE SUL 1

Ofício 486 GAB_DNIT .pdf- assinado

Justificativa pleito Dnit.pdf Assinado

Solicitação de Avaliação Externa.

Mapa de Implantação Binário Norte Sul_

Mapa de Implantação Parque Ferroviario_

MAPA DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE_

MATRIZ COMPONENTES E CRONOGRAMA

AREA CENTRAL, AV, E BAIRROS

PARQUE LINEAR FERROVIARIO

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Projeto proposto é composto por ações estruturantes voltadas à mobilidade urbana, sustentabilidade territorial, qualificação social, modernização da gestão e redução das desigualdades. Essas ações contribuem para o avanço de diversos Objetivos Estratégicos (OEs) do PPA 2024–2027, conforme descrito a seguir:

Área Estratégica (OE) 206: Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado-institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação.

O subcomponente (P) 2.4 - Este subcomponente contempla a construção de um complexo de infraestrutura física e tecnológica voltado ao fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), com foco na cooperação entre o Estado, instituições de pesquisa, universidades, empresas e organismos internacionais. O Parque Tecnológico será implantado em área estratégica de Corumbá/MS, com vocação para o desenvolvimento de soluções sustentáveis aplicadas ao bioma pantaneiro.

Área Estratégica (OE) 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

O subcomponente (P) 2.1 – Infraestrutura Urbana e Equipamentos Públicos inclui o Parque Linear Ferroviário - Pantanal, com ciclovias, pistas de caminhada, áreas de lazer e iluminação pública, promovendo o uso qualificado do espaço urbano.

O subcomponente (P) 2.2 – Mobilidade abrange a pavimentação e requalificação de vias urbanas, implantação de dispositivos de drenagem e sinalização viária, promovendo acessibilidade, conectividade e segurança no trânsito.

Área Estratégica (OE) 113: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.

O subcomponente (P) 2.1 – Infraestrutura Urbana e Equipamentos Públicos contempla a implantação de equipamentos como playground, pista de caminhada e ciclovia no parque ferroviário Pantanal, além de áreas de lazer e esporte para uso livre da população. Essas estruturas incentivam a prática de atividades físicas e promovem a convivência comunitária em espaços públicos seguros e acessíveis.

Área Estratégica 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

O subcomponente (P) 2.1 – Infraestrutura Urbana e Equipamentos Públicos inclui o Parque Linear Ferroviário - Pantanal, inclui a implantação de jardins de chuva e canteiros de biorretenção promove a drenagem natural da água pluvial, reduzindo alagamentos e melhorando a permeabilidade do solo, sem recorrer a sistemas convencionais de escoamento. A proposta de arborização contínua com espécies do bioma pantaneiro estabelece um corredor ecológico urbano, conectando fragmentos verdes e favorecendo a circulação da fauna, a regulação térmica e a melhoria da qualidade do ar, criação de micro habitats com espécies nativas frutíferas e floríferas que contribui para a restauração da biodiversidade urbana, atraindo aves e pequenos animais típicos do Pantanal, como tucanos, araras e primatas, e fortalecendo os ciclos ecológicos locais.

Área Estratégica (OE) 213: Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo.

O subcomponente (P) 2.1 – Infraestrutura Urbana e Equipamentos Públicos inclui o Parque Linear Ferroviário - Pantanal, ao valorizar elementos da memória ferroviária e da biodiversidade pantaneira, o parque se torna um atrativo singular para visitantes, com esculturas, painéis interativos, trilhos estilizados e um Espaço Cultural Ferroviário que resgata a história da cidade.

O subcomponente (P) 2.2 – Mobilidade abrange a pavimentação e requalificação de vias urbanas, a melhoria da infraestrutura viária eleva a qualidade dos serviços urbanos, garantindo deslocamentos mais seguros, acessíveis e eficientes para moradores e visitantes, ao restaurar e alargar vias como José Fragelli e Ciríaco de Toledo, o projeto facilita o acesso a pontos turísticos, áreas comerciais e equipamentos públicos, fortalecendo a experiência do turista em Corumbá.

Área Estratégica (OE) 306: Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, transparência e eficiência.

O subcomponente (P) 1.1 – Refinanciamento tem como objetivo reestruturar passivos financeiros contratados anteriormente, permitindo a readequação do fluxo de pagamentos e a preservação da capacidade de investimento do município. Essa medida fortalece o equilíbrio fiscal, melhora a liquidez orçamentária e assegura a sustentabilidade

financeira no longo prazo.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A execução do Programa Reviva Corumbá – Pantanal Urbano terá como órgão executor principal a **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP)**, responsável pela coordenação técnica e administrativa das ações, gestão dos contratos e supervisão da implementação das obras e serviços.

O Programa contará com a participação de órgãos parceiros, que desempenharão papéis complementares e estratégicos, garantindo a abordagem integrada das intervenções:

- **Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico de Corumbá (FUPHAN):** apoio técnico às ações de requalificação urbana, valorização do patrimônio histórico-cultural e integração de elementos arquitetônicos e paisagísticos nos projetos.

- **Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV):** articulação institucional, integração com órgãos de controle e parceiros externos, monitoramento de metas e indicadores e apoio à gestão estratégica do Programa.

- **Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração:** suporte na gestão orçamentária e financeira, acompanhamento da execução fiscal da operação de crédito e apoio administrativo às aquisições e contratações.

- **Agência de Trânsito e Transporte (AGETRAT):** planejamento, organização e fiscalização do sistema viário urbano, com foco na operacionalização do Binário Norte/Sul e na melhoria da mobilidade e segurança viária.

- **Fundação de Meio Ambiente do Pantanal (FMAP):** acompanhamento e monitoramento ambiental, apoio à implementação de soluções baseadas na natureza, mitigação de impactos ambientais e cumprimento das salvaguardas socioambientais do Programa.

Um organograma do arranjo institucional será anexado ao documento, representando de forma visual a estrutura de governança, destacando o papel do órgão executor e a atuação dos órgãos parceiros em articulação direta com a Prefeitura Municipal.

3. 1. 7. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Órgãos parceiros:
Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico de Corumbá.
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica.
Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração.
Agência de Trânsito e Transporte.
Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.
Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração

3. 1. 8. Estrutura Operacional:

A Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), dispõe de estrutura administrativa consolidada e de equipe técnica qualificada para a implementação do Programa Reviva Corumbá – Pantanal Urbano.

A SMISP conta com engenheiros civis, arquitetos, urbanistas, técnicos em obras públicas e gestores de projetos com experiência na execução de contratos financiados por organismos multilaterais, a exemplo do Programa Fronteira do Futuro apoiado pelo FONPLATA, que envolveu intervenções de pavimentação, drenagem e qualificação urbana. Essa experiência prévia confere ao órgão executor conhecimento sobre os procedimentos de contratação, execução e monitoramento exigidos por bancos de desenvolvimento, fortalecendo a capacidade institucional de gestão da nova operação.

Além da equipe técnica própria, a SMISP dispõe de infraestrutura administrativa e operacional composta por:

- Setores de planejamento, fiscalização de obras e acompanhamento orçamentário;
- Equipe de apoio jurídico e de compras, em articulação com a Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria de Administração;
- Sistemas informatizados de acompanhamento de contratos e de gestão orçamentária integrados com a Secretaria de Planejamento, Receita e Administração.

Os órgãos parceiros reforçam a capacidade de execução do Programa:

- A FUPHAN possui equipe especializada em patrimônio histórico, arquitetura e urbanismo, com atuação destacada em projetos de preservação e requalificação urbana.
- A SEGOV assegura capacidade técnica em planejamento estratégico, articulação interinstitucional e monitoramento de indicadores de gestão.
- A Secretaria de Planejamento, Receita e Administração garante suporte financeiro e orçamentário, com servidores experientes em execução fiscal e gestão de receitas municipais.
- A Agência de Trânsito e Transporte (AGETRAT) dispõe de engenheiros de tráfego e especialistas em mobilidade urbana, capacitados para planejar e operar intervenções no sistema viário.
- A Fundação de Meio Ambiente do Pantanal (FMAP) agrega expertise em licenciamento e monitoramento ambiental, assegurando a integração de soluções baseadas na natureza e a conformidade socioambiental do Programa.

Recursos e repasse financeiro

Os recursos da operação de crédito internacional serão repassados exclusivamente ao órgão executor (SMISP), que centralizará a gestão financeira e administrativa do Programa. Não haverá repasse direto de recursos entre os órgãos parceiros; a participação destes se dará por meio de cooperação técnica, fornecimento de informações, acompanhamento de atividades e apoio às etapas de execução sob coordenação da SMISP.

3. 1. 17. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz RACI.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

As obras de requalificação urbana, que compreendem a pavimentação de vias, implantação de sistemas de drenagem e sinalização viária, serão integradas ao cadastro de infraestrutura do município e assumidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos-SISP, que será responsável pela manutenção preventiva e corretiva das vias, bem como pela atualização periódica da sinalização horizontal e vertical. A operação será articulada com a Agência Municipal de Trânsito e Transporte e a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, garantindo a integração dos serviços e a eficiência operacional.

Com base na extensão e complexidade das áreas contempladas, o custo anual estimado para manutenção é de aproximadamente USD 64,000.00, incluindo insumos como massa asfáltica, tinta viária, placas de sinalização, mão de obra especializada e equipamentos de apoio. A sustentabilidade financeira será assegurada por meio de alocações regulares na Lei Orçamentária Anual (LOA), com recursos provenientes do IPTU, da COSIP e de transferências por convênios estaduais e federais. A execução será complementada por contratos contínuos com fornecedores locais, firmados via processo licitatório, estimulando a economia regional e garantindo a qualidade dos serviços prestados.

Na urbanização do Parque Linear Ferroviário – Pantanal, a área beneficiada será incorporada à rotina de manutenção dos espaços públicos municipais, com foco na conservação ambiental, segurança e valorização do patrimônio histórico. As responsabilidades serão compartilhadas entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos-SISP, a

Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e a Secretária Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, garantindo uma gestão integrada e eficiente.

Serão realizadas ações contínuas de limpeza, jardinagem, manutenção de mobiliário urbano, pequenos reparos, paisagismo e monitoramento urbano, além da ampliação da iluminação pública com tecnologia solar. O custo anual estimado para esses serviços é de USD 42.000,00, com previsão de terceirização para serviços de zeladoria, conservação e apoio técnico especializado.

Para garantir a sustentabilidade financeira do parque, serão utilizadas dotações específicas para áreas públicas e equipamentos urbanos, previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA). Também serão incentivadas parcerias com organizações sociais e comunitárias para adoção de trechos do parque, além da possibilidade de geração de receitas acessórias por meio de concessões de uso qualificado, como quiosques, food trucks, feiras culturais e eventos educativos. Essas estratégias asseguram a vitalidade contínua do parque como espaço de convivência, lazer e valorização da identidade territorial de Corumbá.

A operação de refinanciamento da dívida municipal será conduzida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração - SEPRAD, com o objetivo de reequilibrar o fluxo de caixa e manter a capacidade de investimento público. A reestruturação será realizada segundo as diretrizes da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com gestão ativa dos passivos e uso de sistemas de controle de dívida. Esta medida permitirá ao município manter a adimplência e atender às metas fiscais, sem comprometer a continuidade dos serviços essenciais. Os encargos financeiros serão absorvidos no próprio fluxo refinanciado, não gerando novos custos operacionais. A sustentabilidade será assegurada por meio de planejamento fiscal de médio e longo prazo, monitoramento de indicadores como CAPAG e DCL, e revisão periódica da dívida ativa e da capacidade de pagamento municipal.

A implantação do Parque Tecnológico do Pantanal prevê a execução de programas voltados à formação profissional, estímulo ao empreendedorismo inovador e desenvolvimento de soluções sustentáveis para o bioma pantaneiro. As ações serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica - SEGES , com execução descentralizada por secretarias temáticas como educação, meio ambiente e desenvolvimento econômico.

As atividades ocorrerão em espaços planejados dentro do parque, com estrutura modular e adaptável, evitando a criação de despesas excessivas com obras complementares. Serão firmadas parcerias com universidades, SENAI, SEBRAE, instituições de pesquisa, entidades culturais e organizações sociais para viabilizar oficinas, cursos técnicos, mentorias e serviços especializados voltados à bioeconomia, tecnologias ambientais, turismo inteligente e inclusão produtiva.

O custo anual de manutenção está estimado em USD 65.000,00, cobrindo despesas operacionais, apoio técnico, bolsas para instrutores e oficineiros, manutenção predial, segurança e insumos para atividades formativas. A sustentabilidade financeira será garantida por meio de recursos próprios e vinculados do município, editais de fomento à inovação, convênios com entes públicos e privados, além da geração de receitas acessórias por meio da locação de espaços, prestação de serviços tecnológicos e realização de eventos temáticos, essa estrutura assegura que o Parque Tecnológico funcione como um pólo permanente de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento sustentável, articulado às vocações territoriais de Corumbá e ao potencial transformador do Pantanal.

A Gestão do Projeto será realizada por uma Unidade de Execução do Projeto (UEP) conforme organograma apresentado, composta por equipe técnica contratada ou cedida, com o apoio de consultorias especializadas em engenharia, auditoria e monitoramento. A supervisão garantirá que as obras e atividades sejam executadas conforme o cronograma físico-financeiro e os padrões técnicos exigidos. A auditoria externa será responsável por garantir a transparência e a conformidade da aplicação dos recursos, por meio de relatórios regulares e prestação de contas. Para a fase de encerramento, o custo previsto é de USD 20.000,00, voltado à produção de relatórios finais, fechamento de contratos e auditorias conclusivas. A sustentabilidade institucional será fortalecida com a capacitação de servidores para assumir funções técnicas remanescentes, além do aproveitamento dos instrumentos de gestão desenvolvidos ao longo do Projeto, como bancos de dados, painéis de controle e normas operacionais.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

As intervenções previstas no Programa Reviva Corumbá – Pantanal Urbano estão compatíveis com o Plano Plurianual Municipal (PPA 2022–2025) e a Lei Municipal nº 2.973, de 30 de dezembro de 2024 (ANEXO 3.C), que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2025. O projeto contribui para a execução de metas e diretrizes do planejamento estratégico municipal, em especial no eixo de infraestrutura urbana e desenvolvimento sustentável.

No PPA, o Programa se enquadra principalmente no Programa 0103 – Desenvolvimento da Infraestrutura do Município, cujo objetivo é “recuperar e ampliar a infraestrutura urbana e rural como forma de melhora da qualidade de vida do

cidadão, do escoamento da produção e do aspecto urbanístico do município".

As ações previstas também guardam correspondência com iniciativas específicas contempladas no PPA, tais como:

- Execução, projeto e planejamento de praças, parques e jardins, que dialoga diretamente com a implantação do Parque Linear Ferroviário – Pantanal.
- Desenvolvimento de programas integrados de infraestrutura urbana e mobilidade urbana, alinhado à implantação do Binário Norte/Sul e às obras de requalificação urbana em áreas críticas.
- Infraestrutura de drenagem urbana e rural – Plano Municipal de Saneamento Urbano, que sustenta as intervenções de drenagem e pavimentação previstas para reduzir riscos de alagamentos.
- Planejamento e implantação de programas habitacionais, de desenvolvimento e regularização fundiária, ainda que o componente habitacional não esteja contemplado nesta operação, mas que demonstra coerência do PPA com as necessidades habitacionais e de uso do solo no município.

Dessa forma, o Programa apresenta plena aderência ao PPA Municipal, fortalecendo a capacidade de o município alcançar metas de desenvolvimento urbano sustentável, modernização da infraestrutura, melhoria da mobilidade, valorização cultural, proteção ambiental e integração regional.

3. 8. **Anexos**

ANEXO 3.C QUADRO DE DEMOSTRAÇÃO DE DESPESAS

PPA ELEMENTOS

ORGANOGRAMA ARRANJO INSTITUCIONAL

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Regulatório e institucional: atraso ou não aprovação da Lei Autorizadora
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O atraso ou a não aprovação da Lei Autorizadora para a formalização da operação de crédito junto à instituição financiadora pode comprometer a assinatura do contrato, a obtenção de recursos e o cronograma de execução do Projeto. Esse risco pode decorrer de entraves políticos, tramitação legislativa prolongada ou falta de alinhamento entre os poderes executivo e legislativo.

Prevenção e Mitigação:
A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração, promoverá articulação contínua com a Câmara de Vereadores, assegurando ampla divulgação dos benefícios do Programa e a sensibilização dos parlamentares quanto à sua relevância estratégica. O Município possui base de apoio consolidada no Legislativo, o que mitiga o risco político. Os demais documentos exigidos, como pareceres e demonstrações fiscais, serão produzidos tempestivamente pela equipe técnica.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Contratual: Licitação deserta ou com empresas inaptas
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Existe risco de licitações desertas ou com propostas apresentadas por empresas sem capacidade técnica, jurídica ou financeira para execução das obras. Esse cenário pode provocar atrasos no cronograma físico-financeiro e impactar diretamente o desempenho do Projeto.

Prevenção e Mitigação:
A Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração utilizará critérios objetivos e rigorosos nos editais, exigindo comprovação de capacidade técnico-operacional e financeira das empresas. As licitações serão amplamente divulgadas e acompanhadas por equipe técnica e jurídica experiente. Além disso, será contratada empresa especializada para supervisão das obras, assegurando controle de qualidade e acompanhamento permanente da execução.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Técnico: baixa qualidade dos projetos de engenharia
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A elaboração de projetos executivos com falhas técnicas ou deficiências de escopo pode gerar a necessidade de readequações, aditivos contratuais e atrasos na execução das obras, além de comprometer os resultados esperados.

Prevenção e Mitigação:
A Unidade Executora do Projeto (UEP) coordenará a revisão detalhada de todos os projetos por equipe multidisciplinar antes da licitação das obras. Também será contratada empresa especializada para supervisão técnica, garantindo o controle da qualidade dos projetos e sua compatibilidade com as exigências legais e normativas técnicas.

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: Ambiental: atrasos na obtenção de licenças e autorizações ambientais
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Algumas intervenções do Projeto, especialmente as obras de macrodrenagem, estão sujeitas à emissão de licenças ou autorizações ambientais. A eventual demora na tramitação de processos junto aos órgãos competentes pode comprometer o início das obras ou gerar a necessidade de ajustes no cronograma físico-financeiro.

Prevenção e Mitigação:
A Unidade Executora do Projeto (UEP), em articulação com a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, elaborará e apresentará tempestivamente os estudos e documentos necessários. A equipe técnica já possui experiência destacando-se pela aprovação de iniciativas junto ao FONPLATA – Banco de Desenvolvimento, cuja estrutura de ciclo de projetos envolve rigorosas etapas de identificação, análise, negociação, execução e avaliação.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Social: desconforto temporário da população durante as obras
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Durante a execução das obras, é possível que ocorram impactos temporários na rotina da população local, como transtornos à mobilidade, ruídos, poeira e bloqueios de vias. Tais impactos, ainda que esperados, podem gerar insatisfação e reclamações por parte de moradores e comerciantes.

Prevenção e Mitigação:
Será implantado um Plano de Comunicação Social e Gestão de Conflitos, com avisos prévios à população, orientação sobre rotas alternativas e canais abertos de diálogo com a comunidade. A Supervisão Técnica acompanhará continuamente as obras, assegurando a adoção de medidas de segurança, sinalização adequada e execução de atividades preferencialmente em horário comercial.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Financeiro: variação cambial e aumento de custos de insumos
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Como a operação de crédito é contratada em moeda estrangeira, variações cambiais desfavoráveis podem impactar o valor efetivo da dívida. Além disso, oscilações no preço de insumos como combustível, cimento e asfalto podem elevar os custos das obras, afetando o equilíbrio financeiro do Projeto.

Prevenção e Mitigação:
A Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração acompanhará a execução orçamentária e a taxa de câmbio, adotando práticas de gestão fiscal conservadora e reprogramação de metas em caso de necessidade. Os contratos incluirão cláusulas que limitem o repasse integral de aumentos de custo à Administração, e a equipe técnica manterá um plano de contingência com margens de segurança nas estimativas.

4. 7. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	32.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	8.000.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	150	210

Juros aplicáveis:
Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,95% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) + 2,0% a.a. a partir do nono ano.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral.
Comissão de Compromisso:
0,35% a.a. do saldo não desembolsado.
Comissão de Avaliação:
USD 50 mil em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
Não se aplica.
Outros encargos:

Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento.

Outras Informações:

Não se aplica.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Refinanciamento					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome do componente					
Mobilidade e Desenvolvimento Urbano					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
6.000.000,00	3.112.770,00	5.000.000,00	2.235.556,19	1.000.000,00	1.000.000,00

Nome do componente					
Gestão do Programa					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	554.833,00	0,00	554.833,00	0,00	542.007,81

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. Elas abrangem, dentre outros:

- Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana;

- Impostos sobre a transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

- Impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

- O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

- 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;

- 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios;

- 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

- 25% do produto da arrecadação de impostos sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios;

- Outros repasses da União de parcelas oriundas do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional

- STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições

- PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023.

Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Carta CAF BR 231-2025

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O Município de Corumbá já avançou em um conjunto de ações preparatórias consideradas essenciais para a implementação do Programa Reviva Corumbá – Pantanal Urbano, assegurando maturidade técnica, institucional e de planejamento para a execução da operação. Entre as principais etapas já realizadas, destacam-se:

- Projetos básicos e orçamento detalhado: foram elaborados projetos básicos e estudos de viabilidade técnica para os componentes de obras de mobilidade e requalificação urbana, incluindo estimativas de custos e cronogramas físicos-financeiros, permitindo maior precisão na definição dos investimentos.

- Projetos executivos existentes: o município dispõe de projetos executivos já concluídos em determinadas frentes de obra, os quais poderão ser utilizados diretamente na fase de execução, reduzindo o tempo necessário para início das intervenções.

- Equipe técnica capacitada: a Prefeitura conta com corpo técnico qualificado, com engenheiros, arquitetos, urbanistas e especialistas em gestão pública, com experiência comprovada na execução de contratos de financiamento internacional, incluindo operações ativas junto a organismos multilaterais.

- Gestão institucional e governança: foi definida a criação da Unidade de Execução do Programa (UEP), com base legal e organizacional estabelecida, garantindo a articulação entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (órgão executor) e os órgãos parceiros. A matriz de responsabilidades entre os diferentes atores institucionais já foi estruturada, conferindo clareza aos papéis e fluxos de decisão.

- Integração com o planejamento municipal: o Programa encontra-se plenamente alinhado ao Plano Diretor Municipal, às diretrizes do PPA 2022–2025 e está integrado ao processo de formulação do PPA 2026–2029, em fase de elaboração, o que assegura continuidade estratégica às ações. Além disso, sua concepção foi fundamentada nos Objetivos Estratégicos Municipais, promovendo coerência entre o planejamento de médio prazo e a execução de políticas estruturantes.

Essas etapas já concluídas reforçam a viabilidade do Programa e demonstram a capacidade institucional do Município para avançar com a contratação e implementação da operação de crédito.

6. 7. Anexos

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download