PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Otimização Viária e Mobilidade Urbana de Camboriú/SC - Avança Camboriú

Proponente: Município de Camboriú
Processo SEI: 03101.002840/2025-23
Código do pleito: 8538478328/2025
Versão: 1

Fonte: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA
Valor do Financiamento: USD 30.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 7.500.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 06
1. 3. Objetivo 07
1. 4. Indicadores 09
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 09
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 10
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 10
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 10
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 10
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 11
1. 5. Componentes 11
1. 5. 1. Informações do 1° componente 11
1. 5. 2. Informações do 2° componente 12
1. 5. 3. Informações do 3° componente 13
1. 5. 4. Informações do 4° componente 14
1. 5. 5. Informações do 5° componente 15
1. 5. 6. Informações do 6° componente 16
1. 6. Beneficiários 16
1. 7. Anexos 17
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 18
2. 1. Áreas estratégicas 18
2. 2. Anexos 21
3. GESTÃO 22
3. 1. Arranjo institucional 22
3. 1. 1. Descrição 22
3. 1. 2. Orgãos Executores 23
3. 1. 3. Estrutura Operacional 23
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 23
3. 2. Operacionalização e Manutenção 23
3. 3. Planejamento Estratégico 24
3. 4. Anexos 26
4. RISCOS 27
4. 1. Informações do 1° risco 27
4. 2. Informações do 2° risco 27
4. 3. Informações do 3° risco 27
4. 4. Informações do 4° risco 28
4. 5. Informações do 5° risco 28
4. 6. Informações do 6° risco 28
4. 7. Informações do 7° risco 29
4. 8. Informações do 8° risco 29
4. 9. Informações do 9° risco 29
4. 10. Informações do 10° risco 30
4. 11. Informações do 11° risco 30
4. 12. Informações do 12° risco 31

4. 13. Anexos 31
5. FINANCIAMENTO 32
5. 1. Condições Financeiras da Operação 32
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 32
5. 2. Cronograma de Desembolso 34
5. 3. Contragarantias 35
5. 4. Anexos 35
6. ETAPAS REALIZADAS 36
6. 1. Etapas realizadas 36
6. 2. Anexos 36
7. CONTATOS 37
7. 1. Contatos 37
7. 2. Anexos 37
8. Baixar todos os anexos 38
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Otimização Viária e Mobilidade Urbana de Camboriú/SC - Avança Camboriú
Sigla: Avança Camboriú
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Camboriú

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Município de Camboriú está localizado na microrregião do Vale do Itajaí, no Estado de Santa Catarina. formando uma conurbação com a cidade de Balneário Camboriú. O Município dista cerca de 90 Km de Florianópolis, capital do Estado (Anexos I.A e I.B).

Com uma área de 210,6 Km², limita com os municípios de Balneário Camboriú, Brusque, Itajaí, Canelinha, Itapema, Porto Belo e Tijucas.

Sua população é de 113.525 habitantes (IBGE 2024) com densidade demográfica de 490 hab/km2. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,726 (PNUD, 2010), posicionando-o na 1.133ª colocação no ranking nacional.

O PIB estimado de Camboriú atingiu aproximadamente R$ 2,04 bilhões em 2022, com destaque para os setores de Serviços (59%), Administração Pública (22,4%) e Indústria (15,7%). (IBGE, 2021).

A cidade dispõe de localização privilegiada, cortada pela BR 101, distando a cerca de 30 minutos do Aeroporto Internacional de Navegantes e a 20 minutos do Porto de Itajaí.

O Município, segundo os dados do IBGE, apresentou um crescimento populacional de 79,8% em relação ao Censo de 2010, constituindo-se no maior crescimento populacional do Estado. Esse crescimento é resultado do desenvolvimento da região do baixo Itajaí, bem como de investimentos estruturantes do Município, que vêm transformando a cidade e a tornando atrativa para novos moradores e investidores. A taxa geométrica de crescimento populacional evidencia o forte adensamento de seu território, o que gera demandas crescentes pela expansão e qualificação da infraestrutura urbana e de equipamentos urbanos.

O crescimento populacional tem gerado dificuldades ambientais e sociais, agravadas pela falta de infraestrutura física e social para atender às demandas existentes. O acelerado processo de urbanização e suas consequências têm preocupado as autoridades locais, que buscam soluções para os problemas atuais e planejam ações que promovam um desenvolvimento equilibrado e sustentável, garantindo o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Portanto, o rápido crescimento de forma desordenada, sem planejamento adequado representa um desafio para a gestão pública, que precisa garantir o atendimento crescente às demandas sociais, econômicas e ambientais da população, por meio de investimentos estratégicos e estruturantes. O Programa está estruturado de forma a enfrentar os desafios relacionados principalmente: i) À mobilidade urbana com a melhoria da infraestrutura viária, mobilidade ativa e acessibilidade; ii) Ao saneamento básico, por meio da melhoria dos sistemas de macro e microdrenagem; e iii) Infraestrutura urbana e meio ambiente com a implantação de área verde para conservação ambiental, lazer, práticas esportivas e convívio social.

Os desafios que o Município enfrenta requerem uma abordagem integrada que alie investimentos em políticas públicas inclusivas e sustentáveis e investimentos estruturantes e transformadores, visando a modernização da cidade e a melhoria da qualidade de vida da população na busca de um desenvolvimento equilibrado.

Neste sentido, o Município de Camboriú busca captar recursos financeiros externos para investimentos estratégicos estruturantes e transformadores, destinados à mobilidade, infraestrutura urbana, meio ambiente e saneamento. Esses recursos serão essenciais para a execução de obras e ações estruturantes, visando superar os desafios atuais, prevenir problemas futuros e promover o desenvolvimento sustentável, assegurando uma melhor qualidade de vida para seus habitantes.

Neste contexto, foi elaborado o presente pleito para apreciação da COFIEX, visando à implementação do **Programa de Otimização Viária e Mobilidade Urbana de Camboriú/SC - Avança Camboriú**. O Programa será financiado pelo FONPLATA, com um aporte de USD 30 milhões e uma contrapartida de USD 7,5 milhões.

1. 2. 2. Problema:

- Problema 01: Infraestrutura de mobilidade ativa deficitária e não conectada

O crescimento urbano acelerado e a dependência predominante do transporte motorizado têm gerado congestionamentos, poluição ambiental e dificuldades de mobilidade na cidade. Atualmente, a ausência de uma infraestrutura cicloviária contínua, capaz de conectar bairros e pontos estratégicos, limita o uso de bicicletas como alternativa eficiente e segura de transporte. A falta de integração entre ciclovias e outros modais compromete a eficiência do sistema de mobilidade urbana e restringe opções sustentáveis de deslocamento.

Paralelamente, a infraestrutura de passeios públicos no Município de Camboriú é deficiente, apresentando características heterogêneas e sem padronização, dificultando a acessibilidade física e comprometendo a mobilidade ativa da população. Essa situação impacta negativamente a estética urbana e o potencial de valorização das áreas públicas. Observa-se que os passeios urbanos:

- Requerem novos investimentos para a implantação em áreas ainda não atendidas;
- Não possuem padronização quanto a materiais, dimensões e acabamento;
- Apresentam descontinuidades e desníveis, dificultando a circulação segura;- Carecem de adaptações de acessibilidade, limitando o uso pleno por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
- Contribuem para a descaracterização da paisagem urbana, com trechos executados de forma distinta, sem unidade visual ou funcional.

- Problema 02: Deficiências da Infraestrutura Viária e Limitações da Mobilidade Urbana e Rural

O crescimento urbano acelerado em Camboriú tem provocado aumento significativo do tráfego de veículos, gerando congestionamentos em vias arteriais e coletoras, dificultando o acesso a áreas estratégicas e comprometendo a segurança viária e a qualidade de vida da população. A infraestrutura viária atual apresenta capacidade insuficiente, sinalização inadequada, pavimentação deteriorada e ausência de integração eficiente com o transporte público e modos ativos, como pedestres e ciclistas. A carência de novas vias estruturantes sobrecarrega corredores críticos, reduz a fluidez do trânsito e limita a mobilidade entre bairros.

A ligação entre as localidades de Rio do Meio e Braço é realizada por via vicinal estreita, com baixa largura de pista que dificulta a circulação de veículos em sentidos opostos, especialmente caminhões e veículos pesados, aumentando os riscos de acidentes. A ausência de pavimentação adequada compromete a trafegabilidade em períodos de chuva, causando atoleiros, erosões e poeira, enquanto a precariedade da drenagem acelera a deterioração do leito viário. Essas limitações dificultam o acesso a propriedades rurais e o escoamento da produção agrícola, prejudicando o desenvolvimento econômico local e a integração territorial, restringindo o acesso à área urbana de Camboriú e à BR-101, sem necessidade de atravessar o Centro da cidade.

No bairro São Francisco de Assis, um dos principais acessos à cidade, a infraestrutura viária encontra-se sobrecarregada. Durante os horários de pico, formam-se filas extensas de veículos, comprometendo a fluidez do tráfego e a mobilidade interna do bairro, impactando moradores e usuários que utilizam a via como acesso à BR-101. A Rua Santo Amaro, eixo principal do bairro, apresenta pista estreita, fluxo concentrado em ambos os sentidos e sinais de comprometimento estrutural, sem ciclovia e passeio adaptado para pedestres, tornando-se um ponto crítico de congestionamentos e acidentes.

A malha viária municipal, em geral, depende de poucos eixos estruturantes, concentrando grande parte do fluxo de veículos em avenidas únicas. Esse modelo de circulação gera sobrecarga, transtornos à mobilidade urbana, congestionamentos recorrentes, riscos de acidentes e limita a eficiência logística para transporte público e cargas. A Avenida Antônio Lopes Gonçalves Bastos, importante ligação entre a BR-101 e a área urbana, passa pelo bairro Rio Pequeno e facilita o acesso ao São Francisco de Assis, mas apresenta sérias limitações estruturais: foi concebida como antiga rodovia com apenas uma faixa por sentido, recebe alto volume de caminhões e veículos pesados, não possui passeio público nem ciclovia, sofre congestionamentos frequentes e apresenta riscos elevados de acidentes devido à sobreposição de modais em espaço reduzido, evidenciando a necessidade urgente de duplicação e modernização para garantir mobilidade segura, eficiente e integrada.

- Problema 03: Deficiências de Infraestrutura Urbana e Ocupação Irregular em Loteamentos Urbanos

Os loteamentos Jardim Tathiana, no bairro Várzea do Ranchinho, e Florestan Fernandes, no bairro Cedro, apresentam ocupações irregulares e deficiências significativas em infraestrutura urbana, impactando diretamente a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida dos moradores. No Jardim Tathiana, as vias internas estão em condições precárias, sem pavimentação, drenagem adequada ou calçadas padronizadas. Há necessidade de regularização fundiária e de áreas destinadas a equipamentos urbanos, como praças, áreas de lazer, espaços

comunitários e redes de serviços básicos, cuja deficiência limita o desenvolvimento social e urbano do bairro. A localização estratégica do loteamento, entre Itajaí e Balneário Camboriú e próximo à BR-101, reforça a importância de sua valorização para o crescimento da cidade.

No Florestan Fernandes as vias internas também carecem de pavimentação adequada, calçadas acessíveis e iluminação suficiente. Apresenta deficiência de equipamentos urbanos, enquanto problemas de drenagem pluvial e ocupação desordenada elevam os riscos ambientais e comprometem a mobilidade urbana.

- Problema 04: Alagamentos Urbanos e Insuficiência da Infraestrutura de Drenagem Pluvial

O Município enfrenta pontos críticos de acúmulo de água durante eventos de chuva, ocasionando alagamentos, prejuízos materiais e riscos à segurança da população. A infraestrutura de drenagem existente apresenta capacidade insuficiente em diversas regiões, aliada à urbanização acelerada, impermeabilização do solo e ausência de soluções integradas para escoamento das águas pluviais. A falta de uma rede de drenagem eficiente impacta diretamente a mobilidade urbana, o saneamento e a qualidade de vida da população.

- Problema 05: Degradação ambiental e déficit de Áreas Verdes e Espaços Públicos no Entorno do Rio Peroba

A região próxima ao futuro binário da Avenida Santa Catarina apresenta baixa oferta de áreas verdes e espaços públicos de convivência, sendo espaços ociosos sem finalidade específica. O trecho do Rio Peroba, embora estratégico para a cidade, encontra-se subutilizado e com impactos ambientais decorrentes da urbanização, comprometendo a qualidade ambiental e limitando o lazer e o contato da população com a natureza. A ausência de infraestrutura urbana e paisagística adequada reduz a atratividade da região e limita a promoção de atividades de recreação, práticas esportivas e mobilidade ativa.

1. 2. 7. **Solução:**

O Programa propõe um conjunto de intervenções estruturantes e transformadoras de forma integrada para enfrentar os principais problemas e carências do Município, buscando promover mobilidade sustentável, segurança hídrica, inclusão social, preservação ambiental e desenvolvimento urbano estruturado. Cada ação foi escolhida considerando sua eficiência e potencial de impacto transformador, com atenção à inovação e à replicabilidade em Camboriú.

- Solução 01: Implantação de Ciclovias

Vinculado ao Problema 01: Infraestrutura de mobilidade ativa deficitária e não conectada

Descrição da solução: Implantação de ciclovias estratégicas associadas *a* obras do Programa, que realizem ligações entre bairros, priorizando rotas com alta demanda de deslocamento e acesso a áreas comerciais, educacionais e de serviços. As ações incluem: construção de ciclovias segregadas, ou seja, faixas exclusivas para bicicletas, garantindo segurança e conforto; instalação de sinalização adequada, iluminação, bicicletários e pontos de descanso; e projetos que respeitem normas de acessibilidade, minimizem impactos ambientais e incentivem a mobilidade ativa.

Como atende ao problema: Incentiva deslocamentos ativos, reduzindo congestionamentos e emissões de carbono. Conecta bairros e pontos estratégicos, aumentando a segurança e conforto para ciclistas e pedestres. Promove integração com transporte público, ampliando a mobilidade urbana sustentável.

Benefícios esperados: A criação de uma malha cicloviária estruturada permitirá reduzir o uso de veículos motorizados, melhorar a mobilidade urbana, reduzir a emissão de Gases de Efeito Estufa - GEE e promover qualidade de vida, contribuindo para o desenvolvimento de um sistema de transporte multimodal eficiente e inclusivo.

- Solução 02: Requalificação de Passeios em Vias Urbanas Municipais

Vinculado ao Problema 01: Infraestrutura de mobilidade ativa deficitária e não conectada

Descrição da solução: As ações previstas incluem: i) A padronização de materiais e dimensões, assegurando uniformidade em toda a cidade; ii) A execução de faixas acessíveis em conformidade com a NBR 9050/ABNT, garantindo circulação adequada para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; iii) A implantação de faixas de serviço e arborização para ordenar elementos urbanos, como postes, lixeiras, sinalização e mobiliário, sem prejudicar o fluxo de pedestres; iv) A adoção de soluções sustentáveis, como pavimentos drenantes e arborização urbana; e v) A valorização estética, criando uma identidade urbana coerente que contribua para a atratividade e a qualidade visual das vias.

Como atende ao problema: Garante acessibilidade universal e incentiva a mobilidade a pé, promovendo inclusão social. Melhora a estética urbana e a valorização do espaço público, tornando os deslocamentos mais seguros e confortáveis.

Benefícios esperados: A requalificação dos passeios urbanos proporcionará a: i) Melhoria da acessibilidade, garantindo o direito de ir e vir a todos os cidadãos; ii) Segurança viária ampliada, reduzindo acidentes e quedas em passeios irregulares; iii) Integração da mobilidade ativa, incentivando deslocamentos a pé e de bicicleta; e iv) Padronização estética, contribuindo para a beleza urbana e valorização da identidade de Camboriú.

- Solução 03: Reestruturação de vias arteriais e coletoras e implantação de novas vias estruturantes

Vinculado ao Problema 02: Deficiências da Infraestrutura Viária e Limitações da Mobilidade Urbana

Descrição da solução: a proposta consiste em duas frentes de intervenção: i) Reestruturação de vias arteriais e coletoras existentes, com a ampliação e pavimentação, implantação de ciclovias, adequação de calçadas, sinalização viária e instalação de sistemas inteligentes de monitoramento de tráfego; e ii) Implantação de novas vias estruturantes, com a construção de corredores viários estratégicos para interligar regiões com alta demanda de tráfego, promovendo a redistribuição de veículos, redução de congestionamentos e integração com vias arteriais e coletoras.

Como responde ao problema: a reestruturação das vias arteriais e coletoras, juntamente com a implantação de novas vias estruturantes, constitui uma estratégia integrada para enfrentar os desafios de mobilidade urbana de Camboriú, garantindo eficiência no transporte coletivo e segurança viária. A execução coordenada dessas intervenções permitirá a construção de uma malha viária integrada e sustentável, alinhada ao desenvolvimento urbano planejado e às demandas futuras da cidade

Benefícios esperados: a implementação das medidas propostas resultará em uma melhoria da fluidez e redução do congestionamento nas vias urbanas; maior segurança viária para motoristas, pedestres e ciclistas; otimização do transporte público e integração modal; ordenamento do crescimento territorial; e redução de impactos ambientais decorrentes de trânsito intenso.

- Solução 04: Duplicação de Avenidas e Implantação de Binários

Vinculado ao Problema 02: Deficiências da Infraestrutura Viária e Limitações da Mobilidade Urbana

Descrição da solução: Para a Avenida Antônio Lopes Gonçalves Bastos, a solução consiste na duplicação da Avenida, sendo uma configuração que garantirá condições de circulação mais eficientes e seguras para veículos leves, pesados, pedestres e ciclistas, abrangendo: i) Ampliação da via, com implantação de duas faixas de rolamento por sentido; ii) Execução de passeio público em ambos os lados, garantindo acessibilidade e segurança para pedestres; iii) Construção de ciclovia segregada, criando um eixo estruturante de mobilidade ativa entre bairros; iv) Adequações de segurança viária, com sinalização, iluminação e dispositivos de proteção adequados; e v) Requalificação do sistema de drenagem e pavimentação, assegurando a durabilidade da intervenção.

Por sua vez, a transformação da Rua Santo Amaro em duas pistas de sentido único contempla a adequada reestruturação de sua infraestrutura, incluindo a implantação de ciclovia segregada que estimula a mobilidade ativa e conecta o bairro a outras regiões. Os passeios serão adaptados para garantir acessibilidade universal e segurança aos pedestres, enquanto a nova configuração viária permitirá a distribuição equilibrada dos fluxos de entrada e saída de veículos. Essa solução será complementada pela implementação de um binário viário, cujo traçado compreenderá: início na Rua Santo Antônio, travessia pela Rua Santa Madalena, implantação de uma nova via de ligação conectando à Rua São Miguel e continuidade até a Rua Santo Amaro, com saída próxima à Ponte do Abraço.

Como atende ao problema: Aumenta a capacidade viária e melhora a distribuição do tráfego, reduzindo congestionamentos e riscos de acidentes. A integração de ciclovias e passeios promove mobilidade ativa e segura, garantindo conectividade entre bairros e maior eficiência no uso da malha urbana.

Benefícios esperados: A Solução para a Av. Antônio Lopes Gonçalves Bastos solucionará gargalos de tráfego, reduzirá acidentes, fomentará a mobilidade sustentável e proporcionará maior qualidade de vida aos cidadãos, fortalecendo a integração entre bairros e a conexão direta com a BR-101. Já a solução para o bairro São Francisco de Assis, área estratégica tanto do ponto de vista da mobilidade urbana quanto da valorização imobiliária, preparará a região para o crescimento urbano de forma ordenada e sustentável.

- Solução 05: Contorno viário entre bairros Rio Pequeno e Areias

Vinculado ao Problema 02: Deficiências da Infraestrutura Viária e Limitações da Mobilidade Urbana

Descrição da solução: criação de um contorno viário estratégico interligando os bairros Rio Pequeno e Areias, de forma a oferecer uma rota alternativa às avenidas já existentes. O traçado proposto compreende acesso inicial pela Rua Rio Guaíra; travessia pelas Ruas Leandro Bertoldi e Oswaldo Minella; e a implantação de uma nova via de ligação, conectando-se diretamente à Rua Ivo José Rebello. Além disso, a solução visa conectar bairros por meio de modais sustentáveis, proporcionando segurança e acessibilidade aos ciclistas, com segregação adequada do tráfego pesado. Essa intervenção irá estimular à mobilidade ativa, promovendo alternativas saudáveis e menos poluentes de deslocamento.

Como atende ao problema: Ao criar uma via alternativa de ligação entre bairros e possibilitar o deslocamento por diferentes modais, o Município assegura ganhos significativos em termos de fluidez, segurança viária, sustentabilidade e qualidade de vida para seus cidadãos.

Benefícios esperados: Melhoria da integração urbana, com maior facilidade de deslocamento entre bairros; criação de alternativa estratégica de tráfego, reduzindo a dependência de vias únicas e oferecendo opções de circulação; segurança viária ampliada, com redistribuição de fluxos e menor concentração de veículos em corredores sobrecarregados; agilidade no transporte público e de cargas, beneficiando a logística local e a mobilidade da população.

- Solução 06: Alargamento e Pavimentação da Via entre as *localidades Rio* do Meio e Braço

Vinculado ao Problema 02: Deficiências da Infraestrutura Viária e Limitações da Mobilidade Urbana

Descrição da solução: Execução de obras de alargamento e pavimentação da via, contemplando: i) Alargamento da plataforma viária, de forma a possibilitar a circulação segura de veículos em ambos os sentidos; ii) Execução de pavimentação asfáltica, com ciclovia; iii) Implantação de sistema de drenagem pluvial, assegurando maior durabilidade do pavimento e minimizando erosões; iv) Sinalização viária horizontal e vertical, visando à segurança dos usuários; v) Adequação de acessos às propriedades rurais, permitindo mobilidade eficiente e integrada; e vi) Tratamento paisagístico e ambiental, com medidas mitigadoras de impacto e preservação do entorno natural.

Como responde ao problema: As obras irão aprimorar a mobilidade rural, proporcionando deslocamentos mais rápidos e seguros, além de ampliar a segurança viária, reduzindo acidentes em trechos estreitos e não pavimentados. Também estimularão o desenvolvimento econômico, ao facilitar o escoamento da produção agrícola e o acesso a serviços, promovendo, ainda, a integração das comunidades rurais e fortalecendo a conexão entre Rio do Meio, Braço e demais localidades.

Benefícios esperados: Além de garantir mobilidade e segurança, a intervenção terá impactos diretos na produção agrícola, integração comunitária e valorização da zona rural, promovendo um equilíbrio entre o crescimento urbano e rural do Município.

- Solução 07: Reurbanização de Loteamentos (Jardim Tathiana e Florestan Fernandes)

Vinculado ao Problema 03: Deficiências de Infraestrutura e Ocupação Irregular em Loteamentos Urbanos

Descrição da solução: A reurbanização do Jardim Tathiana será realizada em duas frentes: i) Legalização da ocupação irregular, incluindo elaboração de projetos de infraestrutura viária, drenagem pluvial, pavimentação, calçadas acessíveis, iluminação pública e sinalização; ii) Instalação de equipamentos urbanos e áreas públicas, com a criação de praças, áreas de lazer, espaços de convivência, implantação de energia elétrica, promovendo conforto, segurança e qualidade de vida aos moradores.

Por sua vez, a reurbanização do Loteamento Florestan Fernandes será realizada por meio de ações integradas de:

i) Infraestrutura viária: pavimentação das vias internas, implantação de calçadas acessíveis, sinalização viária e iluminação pública eficiente; ii) Drenagem e saneamento: implantação de rede de drenagem pluvial; iii) Equipamentos urbanos: criação de praça, espaços comunitários e áreas verdes, promovendo socialização e bem-estar; e iv) Integração urbana: adequação da ocupação à legislação municipal, garantindo ordenamento territorial e conectividade com o restante da cidade.

Como atende ao problema: Melhora mobilidade, segurança e qualidade de vida por meio da regularização fundiária, implantação de infraestrutura urbana, drenagem pluvial, equipamentos para lazer e esportes. A solução proposta busca a inclusão social, coesão urbana e fortalecimento de bairros estruturados, reduzindo vulnerabilidades e garantindo maior funcionalidade urbana.

Benefícios esperados: A execução das obras de infraestrutura e instalação de equipamentos urbanos proporcionará maior qualidade de vida, inclusão social e desenvolvimento urbano ordenado, alinhando-se às políticas municipais de planejamento urbano e à promoção do bem-estar da população local.

- Solução 08: Macro e Microdrenagem para Prevenção de Alagamentos

Vinculado ao Problema 04: Alagamentos Urbanos e Insuficiência da Infraestrutura de Drenagem Pluvial

Descrição da solução: Implementação de um programa de macrodrenagem e microdrenagem, sendo que os pontos de maior necessidade serão identificados por meio de estudos técnicos detalhados, incluindo levantamento topográfico, modelagem hidráulica, análise de impactos da urbanização e histórico de alagamentos, permitindo a priorização das intervenções de forma estratégica, que serão compostas por duas frentes: i) Macrodrenagem: implantação e/ou ampliação de canais, valas e bacias de contenção, destinados a conduzir grandes volumes de água provenientes de bacias hidrográficas urbanas, reduzindo o risco de alagamentos em áreas críticas; e ii) Microdrenagem: construção de redes de sarjetas, galerias pluviais, bocas de lobo e dispositivos de infiltração para drenagem local, garantindo escoamento rápido e eficiente nas ruas e logradouros urbanos.

Como atende ao problema: Reduz riscos de alagamentos, protege vias, imóveis e infraestrutura urbana. Contribui para resiliência urbana e planejamento sustentável da expansão da cidade, minimizando impactos ambientais e sociais.

Benefícios esperados: os benefícios incluem a redução de alagamentos e dos prejuízos decorrentes de eventos pluviais intensos, a melhoria da mobilidade urbana ao garantir vias transitáveis mesmo em períodos de chuva, a minimização de riscos à segurança da população e à integridade de bens públicos e privados, além da geração de base técnica para o planejamento urbano futuro e para a expansão ordenada da cidade.

- Solução 09: Implantação do Parque Linear do Rio Peroba

Vinculado ao Problema 05: Degradação ambiental e déficit de Áreas Verdes e Espaços Públicos no Entorno do Rio Peroba

Descrição da solução: Criação de parque linear com áreas verdes, ciclovias, passeios, iluminação e equipamentos de lazer e esportes. Dentre as ações contempladas nesta solução destaca-se a criação de caminhos e calçadas acessíveis, ciclovias, áreas de descanso, pontos de observação e espaços de convivência/lazer. A Administração busca com a implantação do Parque Linear integrar mobilidade e sustentabilidade com a conexão com ciclovias, calçadas existentes e o binário da Avenida Santa Catarina, promovendo acessibilidade e integração com o sistema viário da cidade.

Como atende ao problema: Promove convivência social, atividades de lazer, esportivas e mobilidade ativa. Valoriza o espaço urbano e contribui para a conservação ambiental, restaurando margens degradadas e fortalecendo a qualidade de vida da população.

Benefícios esperados: A execução do projeto transformará a região próxima ao binário da Avenida Santa Catarina em um espaço acessível, sustentável e atrativo, promovendo saúde, bem-estar e valorização da cidade, ao mesmo tempo em que fortalece a preservação do patrimônio natural e a conectividade com outros modais de transporte ativo.

1. 2. 8. **Resultado:**

Os Resultados Esperados com a implementação das ações do Programa terão impacto direto na melhoria da qualidade de vida da população de Camboriú, na preservação ambiental e no desenvolvimento urbano sustentável do Município, conforme descrito a seguir:

- Resultado 01: Redução do tempo de deslocamento e melhoria da fluidez viária

As intervenções de duplicação, pavimentação e reorganização de avenidas, juntamente com a implantação de binários e adequação de fluxos de tráfego, irão reduzir congestionamentos e aumentar a velocidade média de deslocamento, promovendo maior segurança viária para usuários do transporte público coletivo, veículos, pedestres e ciclistas.

- Resultado 02: Ampliação da conectividade e incentivo à mobilidade ativa

A construção de ciclovias, passeios acessíveis e integração com a malha viária existente aumentará a conectividade entre bairros, equipamentos urbanos e serviços. O Programa fomentará modos ativos de transporte, como

caminhada e bicicleta, contribuindo para a redução de emissões de GEE e promovendo maior conforto e segurança para os usuários.

- Resultado 03: Redução de alagamentos e mitigação de riscos de desastres

As obras de macro e microdrenagem reduzirão alagamentos recorrentes, protegendo vias, infraestrutura urbana e áreas habitadas. Ademais, as infraestruturas de drenagem associadas às obras de mobilidade e adequação viária previstas garantirão maior resiliência urbana, prolongando a vida útil da infraestrutura e diminuindo prejuízos econômicos, sociais e ambientais.

- Resultado 04: Proteção ambiental e qualidade hídrica do Rio Peroba

As intervenções de drenagem contribuirão para a redução do assoreamento e erosão de cursos d'água no Parque Linear do Rio Peroba, protegendo a biodiversidade local, melhorando a infiltração natural da água e promovendo o uso sustentável do território urbano.

- Resultado 05: Regularização e fortalecimento de bairros estruturados

A reurbanização de loteamentos como Jardim Tathiana e Florestan Fernandes, incluindo implantação de infraestrutura e equipamentos urbanos, melhorará a mobilidade, segurança e qualidade de vida da sua população, considerada vulnerável economicamente. O Programa fomentará a inclusão social, coesão comunitária e maior valorização urbana.

- Resultado 06: Integração comunitária com a requalificação de áreas verdes e espaços públicos

A implantação do Parque Linear do Rio Peroba, praças e áreas de lazer no Jardim Tathiana e Florestan Fernandes, proporcionarão ambientes seguros e acessíveis para atividades de lazer, convívio social e práticas esportivas, aumentando a qualidade de vida e promovendo a integração comunitária.

1. 3. **Objetivo**

OBJETIVO GERAL

Promover a transformação urbana de Camboriú por meio da implantação de infraestrutura de mobilidade sustentável, requalificação de espaços públicos, conservação ambiental e infraestrutura urbana em áreas prioritárias, com o propósito de reduzir vulnerabilidades urbanas, fomentar a inclusão social e assegurar a integração eficiente entre bairros, espaços de lazer e equipamentos urbanos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- OE 01: Ampliar a mobilidade ativa e sustentável

Problemas vinculados:

Problema 01: Infraestrutura de mobilidade ativa deficitária e não conectada

Problema 02: Deficiências da Infraestrutura Viária e Limitações da Mobilidade Urbana

Soluções relacionadas:

Solução 01: Implantação de Ciclovias

Solução 02: Requalificação de Passeios em Vias Urbanas Municipais

Indicadores relacionados:

Indicador 01: Extensão de ciclovias implantadas (km)

Indicador 02: Passeios acessíveis requalificados (m²)

Área Estratégicas vinculadas: AE 111 e 113

Resultados vinculados:

Resultado 02: Ampliação da conectividade e incentivo à mobilidade ativa

- OE 02: Melhorar a infraestrutura urbana e a circulação viária

Problemas vinculados:

Problema 01: Infraestrutura de mobilidade ativa deficitária e não conectada

Problema 02: Deficiências da Infraestrutura Viária e Limitações da Mobilidade Urbana

Soluções relacionadas:

Solução 03: Reestruturação de vias arteriais e coletoras e implantação de novas vias estruturantes

Solução 04: Duplicação de Avenidas e Implantação de Binários

Solução 05: Contorno viário entre bairros Rio Pequeno e Areias

Solução 06: Alargamento e Pavimentação da Via entre Rio do Meio e Braço

Indicadores relacionados:

Indicador 02: Passeios acessíveis requalificados (m²)

Indicador 03: Extensão de vias duplicadas e binários viários (km)

Área Estratégicas vinculadas: AE: 111

Resultados vinculados:

Resultado 01: Redução do tempo de deslocamento e melhoria da fluidez viária

Resultado 02: Ampliação da conectividade e incentivo à mobilidade ativa

- OE 03: Requalificar espaços públicos e promover inclusão social

Problemas vinculados:

Problema 03: Deficiências de Infraestrutura Urbana e Ocupação Irregular em Loteamentos Urbanos

Problema 05: Degradação ambiental e déficit de Áreas Verdes e Espaços Públicos no Entorno do Rio Peroba

Soluções relacionadas:

Solução 07: Reurbanização de Loteamentos (Jardim Tathiana e Florestan Fernandes)

Solução 09: Implantação do Parque Linear do Rio Peroba

Indicadores relacionados:

Indicador 04: Áreas verdes e espaços públicos requalificados (m²)

Indicador 05: População beneficiada pela reurbanização de loteamentos

Área Estratégicas vinculadas: AE: 111 e 201

Resultados vinculados:

Resultado 05: Regularização e fortalecimento de bairros estruturados

Resultado 06: Integração comunitária com a requalificação de áreas verdes e espaços públicos

- OE 04: Regularizar e reurbanizar loteamentos prioritários

Problemas vinculados:

Problema 03: Deficiências de Infraestrutura Urbana e Ocupação Irregular em Loteamentos Urbanos

Soluções relacionadas:

Solução 07: Reurbanização de Loteamentos (Jardim Tathiana e Florestan Fernandes)

Indicadores relacionados:

Indicador 05: População beneficiada pela reurbanização de loteamentos

Área Estratégicas vinculadas: AE: 111

Resultados vinculados:

Resultado 05: Regularização e fortalecimento de bairros estruturados

Resultado 06: Integração comunitária com a requalificação de áreas verdes e espaços públicos

- OE 05: Garantir resiliência urbana por meio de drenagem e controle de alagamentos

Problemas vinculados:

Problema 04: Alagamentos Urbanos e Insuficiência da Infraestrutura de Drenagem Pluvial

Soluções relacionadas:

Solução 08: Macro e Microdrenagem para Prevenção de Alagamentos

Indicadores relacionados:

Indicador 06: Extensão de sistemas de drenagem implantados (km)

Áreas Estratégicas vinculadas: AE: 111, 201 e 202

Resultados vinculados:

Resultado 03: Redução de alagamentos e mitigação de riscos de desastres

- OE 06 Promover sustentabilidade ambiental e conservação urbana

Problemas vinculados:

Problema 03: Deficiências de Infraestrutura Urbana e Ocupação Irregular em Loteamentos Urbanos

Problema 04: Alagamentos Urbanos e Insuficiência da Infraestrutura de Drenagem Pluvial

Problema 05: Degradação ambiental e déficit de Áreas Verdes e Espaços Públicos no Entorno do Rio Peroba

Soluções relacionadas:

Solução 07: Reurbanização de Loteamentos (Jardim Tathiana e Florestan Fernandes)

Solução 08: Macro e Microdrenagem para Prevenção de Alagamentos

Solução 09: Implantação do Parque Linear do Rio Peroba

Indicadores relacionados:

Indicador 04: Áreas verdes e espaços públicos requalificados (m²)

Indicador 05: População beneficiada pela reurbanização de loteamentos

Indicador 06: Extensão de sistemas de drenagem implantados (km)

Área Estratégicas vinculadas: AE: 111, 201, 202 e 203

Resultados vinculados:

Resultado 04: Proteção ambiental e qualidade hídrica do Rio Peroba

Resultado 06: Integração comunitária com a requalificação de áreas verdes e espaços públicos

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Extensão de ciclovias no Município

Descrição:

- Descrição: Mede o total de quilômetros de ciclovias segregadas no Município.
- Fórmula: Somatório da extensão total ciclovias no Município.

- Unidade: km.
- Vinculação: Área Estratégica 111 e 113.
- Meios de verificação: projetos executados, medições de campo das ciclovias concluídas.
- Responsabilidade: SMPU.

Meta:

- Linha de Base: 15 km.
- Meta: 100 km.

1. 4. 10. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Passeios acessíveis requalificados no Município

Descrição:

- Descrição: Mede a área total de passeios requalificados no Município em conformidade com normas de acessibilidade universal (NBR 9050).
- Fórmula: Área total requalificada = Somatório da área de calçadas concluídas.
- Unidade: m².
- Vinculação: Área Estratégica 111.
- Meios de verificação: projetos de calçadas, medições de campo, relatórios de fiscalização.
- Responsabilidade: SMPU.

Meta:

- Linha de Base: 0 m².
- Meta: Requalificar 25.000 m² de passeios urbanos até a conclusão do Programa.

1. 4. 19. **Informações do 3° indicador:**

Nome: Extensão de vias duplicadas e binários viários

Descrição:

- Descrição: Avalia a expansão da capacidade viária em avenidas estratégicas.
- Fórmula: Extensão total = Somatório de vias duplicadas + vias de binário concluídas.
- Unidade: km.
- Vinculação: Área Estratégica 111.
- Meios de verificação: medições de projetos executados, relatórios de obras.
- Responsabilidade: SMPU.

Meta:

- Linha de Base: 0 km
- Meta: Duplicar 2,1 km da Avenida Antônio Lopes Gonçalves Bastos e implementar 2,6 km de binário da Avenida Santo Amaro.

1. 4. 28. **Informações do 4° indicador:**

Nome: Áreas verdes e espaços públicos no Município

Descrição:

- Descrição: Mede a área total de parques lineares, praças e áreas de lazer no Município.
- Fórmula: Área total = Somatório da área de parques + área de praças.
- Unidade: m².
- Vinculação: Área Estratégica 111, 201 e 202.
- Meios de verificação: medições de projetos paisagísticos e relatórios de execução.
- Responsabilidade: SMPU.

Meta:

- Linha de Base: 50.000 m².
- Meta: 52.000 m².

1. 4. 37. **Informações do 5° indicador:**

Nome: População beneficiada pela reurbanização de loteamentos

Descrição:

- Descrição: Mede o número de habitantes residentes nos loteamentos Jardim Tathiana e Florestan Fernandes atendidos por obras de infraestrutura e áreas públicas.
- Fórmula: População beneficiada = Somatório de habitantes cadastrados nos bairros reurbanizados.
- Unidade: moradores.
- Vinculação: Área Estratégica 111.
- Meios de verificação: cadastros municipais, relatórios de reurbanização.
- Responsabilidade: SMPU.

Meta:

- Linha de Base: 0
- Meta: Atender 25.000 moradores com infraestrutura e equipamentos urbanos até a conclusão do Programa.

1. 4. 46. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Extensão de sistemas de drenagem implantados
Descrição:

- Descrição: Mede o total de redes de macrodrenagem e microdrenagem construídas ou requalificadas.
- Fórmula: Extensão total (km) = Somatório de trechos de drenagem concluídos.
- Unidade: km.
- Vinculação: Área Estratégica 111, 201, 202 e 212.
- Meios de verificação: medições de campo, relatórios de obras, monitoramento de pontos críticos de alagamento.
- Responsabilidade: SMPU.

Meta:

- Linha de Base: 0 km.
- Meta: Implantar ou requalificar 8 km de redes de drenagem urbana até o final do Programa.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: ESTUDOS E PROJETOS
Valor estimado em Dólar (USD): 706.876,00

Descrição:
Esse componente contempla a elaboração dos estudos e projetos de engenharia, arquitetônicos, ambientais e complementares, necessários para a implementação do Programa. Serão financiados com recursos de contrapartida do Município.

Os projetos básicos estão em elaboração, com ênfase para a qualidade de forma a assegurar a viabilidade técnica, econômica e ambiental de todas as ações planejadas, minimizando a necessidade de aditivos, de incrementos de custos e de atrasos no cronograma físico-financeiro do Programa.

Descrição de subcomponentes e produtos:
- Produto 1.1 - Estudos e Projetos:

Contempla os serviços de consultorias que serão contratados para a elaboração dos estudos e licenciamentos ambientais, projetos de engenharia, arquitetônicos, levantamentos topográficos e os complementares, requeridos para a execução das obras e ações do Programa.

Destacam-se os seguintes estudos e projetos:

- Projeto para a Duplicação da Avenida Antônio Lopes Gonçalves Bastos em extensão aproximada de 2,1 km. O escopo inclui a duplicação da via, com implantação e pavimentação de duas faixas de rolamento por sentido, micro drenagem, construção de passeios públicos de ambos os lados, acessibilidade, ciclovias, sinalização e iluminação.
- Projeto para a construção do Contorno viário entre os bairros Rio Pequeno e Areias com extensão aproximada de 3,4 km, com ênfase para a pavimentação, micro drenagem, construção de passeios e de ciclovias.
- Projeto de implantação do Binário no bairro São Francisco de Assis com extensão aproximada de 2,6 km, englobando pavimentação, sinalização, passeios, acessibilidade e ciclovias.
- Projeto de Requalificação de passeios em vias urbanas municipais em área aproximada de 25.000 m², com vistas à execução de implantação, requalificação e padronização de passeios públicos
- Projeto para o Alargamento e pavimentação da via de ligação entre as localidades do Rio do Meio e do Braço e de vias vicinais com extensão de 2 km. Compreende as especificações para a pavimentação asfáltica da plataforma viária, sistema de drenagem, sinalização horizontal e vertical, adequação de acessos e a construção de ciclovias.
- Projeto para as obras de reestruturação de vias arteriais e coletoras e de novas vias estruturantes em extensão aproximada de 40 km. Engloba as especificações para corredores viários com pavimentação, sinalização horizontal e vertical e construção de passeios públicos.
- Projeto para a Reurbanização do Loteamento Jardim Tathiana com extensão aproximada de 15 km. O estudo técnico abrange a pavimentação, drenagem, passeios públicos, iluminação, sinalização e implantação de equipamentos urbanos para lazer e esportes.
- Projeto de Reurbanização do Loteamento Florestan Fernandes com extensão aproximada de 7,5 km. O escopo engloba a pavimentação, implantação de passeios acessíveis, sinalização viária, iluminação pública, rede de drenagem e equipamentos públicos para lazer e esportes.
- Projeto para a Implantação de Ciclovias associadas às obras do Programa em extensão aproximada de 85 km com sinalização, iluminação, bicicletários e pontos de descanso.

- Projeto e estudos para a implantação de macrodrenagem incluindo: levantamento topográfico, modelagem hidráulica, histórico de alagamentos, implantação e/ou ampliação de canais, de valas, de bacias de contenção, sarjetas, galerias pluviais, bocas de lobo e dispositivos de infiltração.
- Projeto e estudos para a implantação do Parque Linear Rio Peroba com área aproximada de 2.000 m². Inclui ciclovias, passeios, iluminação e equipamentos de lazer e práticas esportivas e áreas de descanso.

1. 5. 13. **Informações do 2° componente:**
Nome: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Valor estimado em Dólar (USD): 24.818.466,00

Descrição:
Esse componente contempla um conjunto de intervenções viárias estruturantes e estratégicas voltadas para transformar Camboriú em uma cidade mais acessível, resiliente e inclusiva. As ações propostas têm como objetivo não apenas atender às demandas imediatas por infraestrutura viária, mas também preparar a cidade para um futuro de crescimento sustentável, onde a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico caminhem lado a lado.

Cada ação desse componente está estrategicamente alinhada às áreas prioritárias de desenvolvimento nacional, com investimentos integrados em mobilidade, saneamento básico e meio ambiente. Tais ações irão incentivar a transição para uma cidade sustentável, com melhorias diretas na: i) Mobilidade; ii) Segurança viária; iii) Conectividade entre bairros e localidades; iv) Uso de modais de transporte alternativos; v) Acesso a serviços essenciais; vi) Conservação do meio ambiente; e vii) Oportunidades de emprego.

Ao investir em duplicação, pavimentação, construção de contorno viário, de binário e reestruturação de vias urbanas com a implantação de sistemas de mobilidade ativa urbana e rural, o Município busca a melhoria da sua infraestrutura e resolver gargalos críticos que afetam a população diariamente. Essas intervenções não apenas reduzem congestionamentos e tornam os deslocamentos mais seguros, mas também promovem a inclusão social ao melhorar o acesso das comunidades mais vulneráveis a serviços públicos e a oportunidades econômicas e sociais. A implantação de ciclovias associada às obras do Programa representa não apenas infraestrutura física, mas um compromisso com a sustentabilidade e a segurança das pessoas que compõem o tecido urbano.

Mais do que obras, o que se propõe aqui é um salto em direção ao futuro, onde o planejamento urbano sustentável se traduz em impacto positivo direto na qualidade de vida das pessoas e no potencial de crescimento sustentável da cidade.

Descrição de subcomponentes e produtos:
- Produto 2.1 - Duplicação da Avenida Antônio Lopes Gonçalves Bastos

Compreende a duplicação da avenida em uma extensão aproximada de 2,1 km por meio de obras de: i) Ampliação da via, com implantação de duas faixas de rolamento por sentido; ii) Construção de de passeio público em ambos os lados, garantindo acessibilidade e segurança para pedestres; iii) Construção de ciclovia segregada, criando um eixo estruturante de mobilidade ativa entre bairros; iv) Adequações de segurança viária, com sinalização, iluminação e dispositivos de proteção adequados; e v) Requalificação do sistema de drenagem e pavimentação.

A duplicação da via será implantada para enfrentar os desafios com vista à redução de congestionamentos, de acidentes, além de fomentar a mobilidade sustentável e fortalecer a integração entre bairros e a conexão direta com a BR-101. Contribuirá diretamente para melhorar o deslocamento de pessoas e bens, a fluidez no trânsito e a segurança para pedestres e ciclistas.

- Produto 2.2 - Contorno viário entre os bairros Rio Pequeno e Areias

Contempla a implantação de um contorno viário estratégico e ciclovia com extensão aproximada de 3,4 km, interligando os bairros Rio Pequeno e Areias. Compreende obras de: i) Pavimentação; ii) Drenagem; iii) Construção de passeios; iv) Implantação de ciclovias; v) Sinalização horizontal e vertical; e vi) Implantação de via entre a R. Osvaldo Minella e R. José Ivo Rabelo.

O contorno viário se constituirá em rota alternativa de tráfego às avenidas já existentes que concentram o tráfego e estão saturadas, melhorando a fluidez do tráfego, a circulação e conectividade entre bairros e a redistribuição dos fluxos de veículos, contribuindo para a melhoria da mobilidade e da logística do transporte público e de cargas.

- Produto 2.3 - Binário no bairro São Francisco de Assis

Contempla a Implantação do Binário do bairro São Francisco de Assis, na Av. Santo Amaro, em 2 pistas de sentido único com extensão aproximada de 2,6 km. Serão executadas obras de; i) Pavimentação; ii) Drenagem; iii)

Construção de passeios com acessibilidade; iv) Implantação de ciclovias; v) Sinalização vertical e horizontal; e vi) Implantação de via de ligação entre a R. Santa Madalena e R. São Miguel.

A implantação do binário visa a requalificação da Av. Santo Amaro que apresenta comprometimento estrutural do pavimento não comportando o tráfego, bem como a melhoria das condições de tráfego na área que, em horários de pico, apresenta extensas filas de veículos e, consequentemente, tornando-se ponto crítico de congestionamentos, acidentes e riscos para a segurança de ciclistas e pedestres. O bairro tem papel estratégico na mobilidade do Município, pois se constitui em um dos principais acessos a Camboriú, com proximidade à cidade de Balneário Camboriú e à BR-101.

- Produto 2.4 - Requalificação de passeios em vias urbanas municipais

Compreende a: i) Implantação, requalificação e padronização de passeios públicos em uma área aproximada de 25.000 m², observando a padronização de materiais e dimensões, assegurando uniformidade em toda a cidade; ii) Execução de faixas acessíveis garantindo circulação adequada para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; iii) Implantação de faixas de serviço e arborização para ordenar elementos urbanos, como postes, lixeiras, sinalização e mobiliário, sem prejudicar o fluxo de pedestres; e iv) Adoção de soluções sustentáveis, como pavimentos drenantes e arborização urbana.

A requalificação de passeios concorrerá para minimizar os impactos causados pela carência dessa infraestrutura, o que compromete o uso pleno pela população, principalmente para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além do desestímulo à circulação dos pedestres. Busca promover uma circulação segura, acessibilidade, a valorização e ordenamento do espaço público, padronização estética e o estímulo aos deslocamentos de pedestres.

- Produto 2.5 - Alargamento e pavimentação da via de ligação entre as localidades do Rio do Meio e do Braço e de vias vicinais

Contempla as seguintes ações com extensão de 2 km: i) Alargamento da plataforma viária, de forma a possibilitar a circulação segura de veículos em ambos os sentidos; ii) Pavimentação asfáltica; iii) Construção de ciclovia; vi) Implantação de sistema de drenagem pluvial; v) Sinalização viária horizontal e vertical; vi) Adequação de acessos às propriedades rurais; e vii) Tratamento paisagístico e ambiental.

Com esta obra o Município enfrentará a situação atual de comprometimento da trafegabilidade rural, em particular no período chuvoso, que compromete o escoamento da produção agrícola, a segurança viária, o acesso a serviços, bem como provoca erosões e poeira. Esta obra tem caráter integrador entre comunidades e com a sede do Município e de segurança ao facilitar o acesso a BR-101, sem a necessidade de atravessar o centro de Camboriú.

- Produto 2.6 - Reestruturação de vias arteriais e coletoras e de novas vias estruturantes

Compreende a reestruturação de vias arteriais e coletoras existente em extensão aproximada de 40 km, por meio da: i) Implantação de novas vias estruturantes, com a construção de corredores viários; ii) Reestruturação de vias arteriais e coletoras existentes com a ampliação e pavimentação; iii) Implantação de ciclovias; iv) Adequação de calçadas; v) Sinalização viária; e vi) Instalação de sistemas inteligentes de monitoramento de tráfego.

Estas ações têm uma função estratégica estruturante, promovendo a interligação de regiões com alto fluxo de tráfego, bem como a redistribuição de veículos, a redução de congestionamentos e integração com vias arteriais e coletoras

- Produto 2.7 - Implantação de Ciclovias

Compreende a implantação de ciclovias estratégicas associada às obras do Programa em extensão aproximada de 85 km, por meio das seguintes ações: i) Construção de ciclovias segregadas, ou seja, faixas exclusivas para bicicletas, garantindo segurança e conforto; ii) Instalação de sinalização adequada; iii) Instalação de iluminação; iv) Construção de bicicletários e de pontos de descanso.

Estas ações visam estimular a mobilidade ativa como alternativa eficiente e segura de deslocamento, reduzindo custos, a circulação de veículos e a emissão de GEE, contribuindo para tornar Camboriú uma cidade sustentável e inclusiva. Serão priorizadas rotas com alta demanda de deslocamento, com acesso a áreas comerciais e a serviços essenciais, bem como que promovam a conexão entre bairros.

1. 5. 14. **Informações do 3° componente:**
Nome: REURBANIZAÇÃO, MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO
Valor estimado em Dólar (USD): 6.185.165,00

Descrição:

Prevê a implantação de intervenções estratégicas para transformar os bairros em áreas estruturadas, funcionais e com ocupações regulares. A execução ordenada de obras de infraestrutura, instalação de equipamentos urbanos e da regularização fundiária contribuirá para a inclusão social e o desenvolvimento ordenado, alinhando-se às políticas municipais de planejamento urbano à promoção do bem-estar de sua população que atualmente vive em condições de vulnerabilidade. As ações do Programa fomentarão a inclusão social, a coesão comunitária e maior valorização urbana.

Contempla ações destinadas a enfrentar problemas críticos como a ineficiência do sistema de drenagem, que causa vários transtornos como o comprometimento da circulação viária e frequentes alagamentos na estação chuvosa. Objetiva melhorar as condições de saúde pública com a redução de doenças de veiculação hídrica, proteger o meio ambiente, em particular de processos erosivos e assoreadores de cursos d'água, concorrendo para a conservação dos solos e dos recursos hídricos, aumentando a resiliência urbana frente a eventos climáticos extremos.

Está prevista, também, a implantação do Parque Linear do Rio Peroba, que se constituirá em espaço urbano para a promoção da interação social, de prática esportiva e do lazer, além de contribuir para o convívio social, fomento à prática de esportes e de atividades físicas e para a conservação ambiental. Tal espaço não apenas agrega valor ao ambiente urbano, mas também amplia o apelo turístico da cidade, consolidando Camboriú como um destino regional importante.

Descrição de subcomponentes e produtos:
- Produto 3.1 - Reurbanização do Loteamento Jardim Tathiana

Prevê a regularização fundiária de áreas irregulares e adequação urbana com ações de: i) Pavimentação em uma extensão de 15 km; ii) Drenagem; construção de passeios acessíveis; iii) Iluminação pública; iv) Sinalização; e v) Implantação de equipamentos urbanos.

Estas ações visam sanar a situação irregular de propriedades e a carência de infraestrutura urbana que comprometem o desenvolvimento socioeconômico do Jardim Tathiana e a melhoria da qualidade de vida da população residente. A estruturação da região é de suma importância, pois está estrategicamente localizada entre as cidades de Itajaí e Balneário Camboriú, próxima à BR-101, com grande potencial de atração de investimentos.

- Produto 3.2 - Reurbanização do Loteamento Florestan Fernandes

Contempla: i) A pavimentação de vias internas em extensão aproximada de 7,5 km; ii) A implantação de passeios acessíveis; iii) Sinalização viária; iv) Iluminação pública; v) Rede de drenagem; e vi) Implantação de equipamentos urbanos.

Estas ações têm por finalidade suprir a deficiência da infraestrutura urbana que gera condições precárias de mobilidade, de segurança viária, de escoamento de águas e limitações no convívio social.

- Produto 3.3 - Macrodrenagem e microdrenagem de prevenção para alagamentos

Compreende as seguintes ações: i) Macrodrenagem: implantação e/ou ampliação de canais, valas e bacias de contenção, destinados a conduzir grandes volumes de água provenientes de bacias hidrográficas urbanas, reduzindo o risco de alagamentos em áreas críticas; e ii) Microdrenagem: construção de redes de sarjetas, galerias pluviais, bocas de lobo e dispositivos de infiltração para drenagem local, garantindo escoamento rápido e eficiente nas ruas e logradouros urbanos.

Visam reduzir os alagamentos urbanos e consequentemente, riscos para a população e para o patrimônio público e privado, favorecendo a mobilidade ativa e a segurança viária.

- Produto 3.4 - Implantação do Parque Linear Rio Peroba

Contempla a implantação de parque linear às margens do Rio Peroba com uma área de 2.000 m². Estão previstas as seguintes ações: i) Urbanização e paisagismo; ii) Implantação de trilhas e passeios acessíveis; iii) Área de descanso; iv) Espaços de convivência; v) Ciclovia; vi) Iluminação pública; vii) Mobiliário urbano; e viii) Áreas de lazer e esportes.

As ações estão destinadas a aumentar a oferta de área verde, de espaços públicos de convívio social, conservação ambiental e do patrimônio natural, bem como fomentar a prática de esportes e lazer.

1. 5. 15. **Informações do 4° componente:**
Nome: DESAPROPRIAÇÕES
Valor estimado em Dólar (USD): 3.534.381,00

Descrição:

Esse componente compreende as desapropriações necessárias para a implementação de obras do Programa, assegurando que todas as etapas sejam conduzidas de acordo com as normativas legais e com o devido respeito aos direitos dos proprietários e ocupantes.

As desapropriações serão realizadas de forma transparente e justa, com negociação direta com os proprietários dos imóveis e os ocupantes. Serão oferecidas compensações adequadas, conforme os critérios legais e as diretrizes do Programa. Os valores de desapropriações, indenizações e compensações também serão atualizados conforme implementação, para evitar defasagens financeiras e garantir que os custos reflitam os preços de mercado vigentes no momento das intervenções.

Os custos do Componente envolvem a avaliação dos imóveis, negociações com os proprietários, os pagamentos aos proprietários e as despesas legais necessárias para a formalização da desapropriação. Além do valor da desapropriação, as indenizações podem incluir compensações por danos materiais ou benfeitorias, conforme avaliação realizada durante o processo. Os riscos e medidas mitigadoras foram avaliados conforme indicado no item do pleito destinado a este tema.

Descrição de subcomponentes e produtos:
- Produto 4.1 - Desapropriações

Está prevista a realização de 20 desapropriações, totalizando uma área de 17.400 m² para viabilizar a execução de algumas obras do Programa. O custo estimado dessas desapropriações é de aproximadamente USD 3,53 milhões. As intervenções que requerem desapropriação não implicam no deslocamento de famílias e estão relacionadas às seguintes obras de mobilidade urbana:

- Duplicação da Avenida Antônio Lopes Gonçalves Bastos: área frontal de 10 imóveis (2.000 m²);
- Contorno viário entre os bairros Rio Pequeno e Areias: 5 lotes (9.000 m²);
- Binário do Bairro São Francisco de Assis: 5 lotes (6.400 m²).

As áreas a serem desapropriadas estão identificadas e em processo de levantamento cadastral, de forma que as desapropriações requeridas estejam realizadas previamente ao início das respectivas obras.

1. 5. 19. **Informações do 5° componente:**
Nome: GESTÃO DO PROGRAMA
Valor estimado em Dólar (USD): 2.090.112,00

Descrição:
O componente tem como objetivo garantir a execução eficiente, transparente e de alta qualidade das atividades previstas, assegurando que as obras e ações sejam implementadas de acordo com os padrões estabelecidos. Abrange a gestão, administração e a coordenação da execução físico-financeira do Programa, bem como a supervisão técnica e socioambiental das obras. Este Componente é de fundamental importância para a boa governança e execução das diversas ações previstas, concorrendo para um ambiente de eficiência, eficácia, responsabilidade e confiança junto aos envolvidos no Programa, em particular à sociedade, aos stakeholders e agentes financeiros.

Descrição de subcomponentes e produtos:
- Produto 5.1 - Unidade Executora do Programa – UEP

Será responsável pela coordenação, gestão e implementação das atividades previstas no Programa. A UEP atua como a instância central que implementa e acompanha o progresso dos projetos e obras descritos nos componentes anteriores. Contará com o suporte de consultoria especializada a ser contratada para a apoiar a UEP na gestão do Programa.

- Produto 5.2 - Supervisão técnica, ambiental e social das obras

Os serviços de supervisão serão contratados para garantir a conformidade da execução das obras com os projetos, com a qualidade prevista, com os regulamentos técnicos e padrões internacionais. A supervisão ambiental assegurará que a execução das obras respeite as normas de sustentabilidade e mitigação de impactos ambientais e atenda ao disposto nas licenças ambientais. A supervisão social, por sua vez, se concentrará na gestão das relações comunitárias, promovendo o diálogo contínuo e o atendimento às necessidades da população afetada pelo Programa.

- Produto 5.3 - Auditoria Externa

Está prevista a contratação de empresa de auditoria especializada que atuará como uma instância independente, garantindo a transparência e a conformidade financeira das ações desenvolvidas no âmbito do Programa. Avaliará a execução dos recursos, verificando a pertinência de sua aplicação, bem como identificando possíveis inconsistências ou desvios, elaborando relatórios anuais detalhados para assegurar a boa governança e a utilização eficaz dos recursos do financiamento e da contrapartida.

1. 5. 20. **Informações do 6° componente:**
Nome: COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor estimado em Dólar (USD): 165.000,00

Descrição:
Este componente corresponde ao pagamento da Comissão de Administração ao FONPLATA, agente financiador do Programa.

Descrição de subcomponentes e produtos:
- Produto 6.1 - Comissão de Administração

Corresponde ao pagamento da Comissão de Administração destinada ao FONPLATA (0,55% do montante financiado).

1. 6. **Beneficiários**

O Programa atende de forma integrada populações urbanas e rurais de Camboriú, priorizando aquelas com maior vulnerabilidade social, carências de infraestrutura e mobilidade, bem como usuários que se beneficiam de transporte ativo e espaços públicos de qualidade. A intervenção busca reduzir desigualdades, promover inclusão social, segurança, mobilidade sustentável e melhoria da qualidade de vida, ao mesmo tempo em que fortalece a integração urbana e rural. Entre os setores prioritários, destacam-se:

- Moradores dos loteamentos Jardim Tathiana, Florestan Fernandes (bairros Várzea do Ranchinho e Cedro)

- Quantitativo estimado: aproximadamente 25 mil habitantes.
- Condições socioeconômicas: renda média familiar baixa, com limitações no acesso a serviços básicos e infraestrutura urbana.
- Carências a serem endereçadas: pavimentação de vias, drenagem, calçadas acessíveis, iluminação, regularização fundiária, implantação de praças, áreas de lazer, esportes e espaços comunitários, promovendo inclusão social, mobilidade segura e qualidade de vida.

- Usuários da malha viária urbana e periurbana (Avenida Antônio Lopes Gonçalves Bastos, Rua Santo Amaro, contornos viários e vias arteriais)

- Quantitativo estimado: cerca de 75 mil pessoas impactadas diretamente pelo tráfego urbano, incluindo usuários do transporte público coletivo, pedestres, ciclistas e motoristas.
- Condições socioeconômicas: perfis variados, abrangendo moradores de média a alta densidade urbana e empresas locais que dependem do transporte de cargas.
- Carências a serem endereçadas: congestionamentos, falta de infraestrutura segura para pedestres e ciclistas, riscos de acidentes, desconexão entre bairros e dificuldade de integração entre modais de transporte.

- População rural e comunidades periféricas (vias de ligação Rio do Meio – Braço e demais vicinais)

- Quantitativo estimado: cerca de 5.000 a 6.000 habitantes, incluindo produtores rurais.
- Condições socioeconômicas: renda média baixa, dependência do transporte rodoviário vicinal para acesso a centros urbanos e mercados, limitada cobertura de serviços públicos.
- Carências a serem endereçadas: vias estreitas e não pavimentadas, baixa segurança viária, dificuldade de acesso a serviços e mercados, ausência de drenagem adequada e risco de isolamento em períodos de chuva.

- Usuários de sistemas de transporte ativo e áreas de lazer (ciclovias e parques lineares, incluindo Parque Linear do Rio Peroba)

- Quantitativo estimado: aproximadamente 15.000 a 20.000 pessoas que utilizam bicicletas, caminham ou buscam espaços públicos para lazer, esportes e convivência em Camboriú.
- Condições socioeconômicas: população diversa, incluindo jovens, idosos e famílias de renda média.
- Carências a serem endereçadas: ausência de infraestrutura cicloviária contínua, falta de calçadas acessíveis e seguras, escassez de áreas verdes e espaços públicos de lazer e esportes integrados à malha urbana, baixa oferta de oportunidades para mobilidade ativa e recreação.

1. 19. **Anexos**

Anexo I.A - Mapa de localização

Anexo I.B - Mapa de bairros

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

- Área Estratégica 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

Aderência: Alta

As intervenções do Programa são estruturantes, transformadoras e fortalecem a transição de Camboriú para se tornar uma cidade inclusiva e sustentável, integrando mobilidade (Componente C. 2), habitação (Componente C.2), saneamento (Componente C.3), equipamentos sociais (Componente C.2 e C.3) e infraestrutura urbana (Componente C.2 e C.3), conforme previsto na Área Estratégica 111.

Produto 2.7: Implantação de Ciclovias

- Relação: Direta e estratégica.
- Justificativa: A implantação de ciclovias em Camboriú estabelece uma malha de transporte ativo que conecta bairros e pontos estratégicos da cidade, promovendo mobilidade sustentável e de baixo impacto ambiental. Ao incentivar o uso de bicicletas como modal complementar ao transporte público, reduz-se significativamente a dependência de veículos motorizados, contribuindo para a diminuição das emissões de GEE e poluentes urbanos. Além disso, a integração das ciclovias à infraestrutura urbana planejada (incluindo calçadas acessíveis, sinalização adequada e pontos de apoio como bicicletários) potencializa a segurança viária, a eficiência dos deslocamentos e a adoção de hábitos de transporte mais saudáveis, reforçando a resiliência urbana de forma estruturante.

Produto 2.1: Duplicação da Avenida Antônio Lopes Gonçalves Bastos; **Produto 2.3:** Binário da Avenida Santo Amaro; e **Produto 2.2:** Contorno viário entre os bairros Rio Pequeno e Areias

- Relação: Direta e estratégica.
- Justificativa: os produtos 2.1, 2.2 e 2.3 ampliam a capacidade viária e melhoram a circulação de veículos de transporte público coletivo, pedestres e ciclistas, promovendo mobilidade integrada e segura. As intervenções são transformadoras no espaço urbano ao incluírem ciclovias segregadas e passeios acessíveis, incentivando modos de transporte ativo e sustentável, enquanto a reorganização dos fluxos de tráfego distribui os veículos de forma eficiente, reduzindo congestionamentos e aumentando a fluidez viária. Ao mesmo tempo, a integração entre bairros é fortalecida, garantindo conexão com os principais eixos urbanos, e a requalificação das vias contribui para a valorização urbana, melhoria da qualidade do espaço público e estímulo ao transporte sustentável, consolidando uma rede urbana funcional, acessível e estruturante.

Produto 2.4: Requalificação de Passeios em Vias Urbanas Municipais

- Relação: Direta.
- Justificativa: A requalificação de passeios em vias urbanas municipais padroniza calçadas e garante acessibilidade universal, promovendo inclusão social e permitindo a circulação segura de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Ao incentivar deslocamentos a pé, Camboriú está fortalecendo a mobilidade ativa e integrada, reduzindo a dependência de veículos motorizados. Além disso, as intervenções contribuem para a estética urbana e a valorização do espaço público, promovendo ambientes mais organizados, agradáveis e funcionais para todos os usuários da cidade.

Produto 3.1 e 3.2: Reurbanização de Loteamentos (Jardim Tathiana e Florestan Fernandes)

- Relação: Direta.
- Justificativa: A reurbanização dos loteamentos Jardim Tathiana e Florestan Fernandes promove a regularização de ocupações e a implantação de infraestrutura urbana transformadora para as comunidades, incluindo pavimentação, drenagem, iluminação e equipamentos sociais. Essas intervenções melhoram a mobilidade e a segurança, fortalecendo a transformação dos loteamentos, de forma a elevar a qualidade de vida dos seus moradores. Além disso, a criação de áreas de lazer, esportes e espaços comunitários incentiva a inclusão social, promove a coesão urbana e valoriza o espaço público, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e ordenado da cidade.

Produto 3.3: Macro e Microdrenagem para prevenção de alagamentos

- Relação: Direta.
- Justificativa: A implementação de macro e microdrenagem para prevenção de alagamentos protege vias, infraestrutura urbana e áreas habitadas, garantindo maior resiliência e funcionalidade da cidade, além de reduzir riscos. Essas intervenções promovem a sustentabilidade urbana ao controlar o escoamento das águas pluviais e reduzir riscos de erosão e alagamentos de forma estruturante, ao mesmo tempo em que fornecem uma base técnica para o planejamento e a expansão ordenada do território urbano.

Produto 3.4: Implantação do Parque Linear do Rio Peroba

- Relação: Direta.
- Justificativa: A implantação do Parque Linear do Rio Peroba cria áreas verdes e espaços de lazer e esportes integrados à malha urbana, promovendo a mobilidade ativa, a recreação e o convívio social, fortalecendo a qualidade de vida da população. Além disso, contribui para a valorização urbana e a preservação ambiental, oferecendo soluções sustentáveis transformadoras que conectam infraestrutura, bem-estar social e conservação dos recursos naturais.

Produto 2.5: Alargamento e pavimentação da via entre Rio do Meio e Braço

- Relação: Direta
- Justificativa: O alargamento e pavimentação da via entre Rio do Meio e Braço promove maior mobilidade rural e integração eficiente com a cidade, assegurando circulação segura e funcional para todos os usuários. A implantação de sistemas de drenagem adequados, aliada a medidas paisagísticas, minimiza impactos ambientais, preserva recursos naturais e contribui para o uso sustentável do território, fortalecendo a conexão entre áreas rurais e urbanas de forma planejada e resiliente.

- Área Estratégica 113: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.

Aderência: Moderada

Produto 2.7: Implantação de Ciclovias

- Relação: Direta.
- Justificativa: A implantação de 85 km de ciclovias dialoga diretamente com a Área Estratégica 113, pois amplia o acesso da população a uma infraestrutura que favorece a prática regular de atividades físicas no cotidiano. As ciclovias não apenas incentivam o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, mas também promovem o esporte e o lazer ao tornarem mais acessível e seguro o deslocamento ativo.

Produto 3.4: Implantação do Parque Linear do Rio Peroba

- Relação: Direta.
- Justificativa: A implantação do Parque Linear do Rio Peroba cria áreas verdes e espaços de lazer e esportes integrados à malha urbana, promovendo a mobilidade ativa, a recreação e o convívio social, fortalecendo o acesso ao esporte e às atividades físicas.

- Área Estratégica 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

Aderência: Alta

As intervenções previstas no programa contribuem de forma estruturante para a conservação, restauração e uso sustentável do meio ambiente em Camboriú. Algumas ações possuem impacto direto, como a implantação do Parque Linear do Rio Peroba, que promove a recuperação de áreas degradadas, preservação ambiental e criação de espaços verdes para uso sustentável da população. Intervenções de macro e microdrenagem também fortalecem a resiliência ambiental, prevenindo alagamentos, erosão e assoreamento, garantindo o uso racional da água. Por sua vez, a reurbanização de loteamentos (Jardim Tathiana e Florestan Fernandes) recupera áreas urbanas degradadas, promove infraestrutura adequada e cria espaços verdes, alinhando crescimento urbano com conservação ambiental. Já a implantação de ciclovias e a requalificação de passeios incentivam a mobilidade ativa, reduzindo emissões de poluentes e promovendo o uso sustentável do espaço urbano.

Produto 3.4: Implantação do Parque Linear do Rio Peroba

- Relação: Direta e estratégica.
- Justificativa: Recupera áreas degradadas e margens do rio, promovendo preservação ambiental e restauração de ecossistemas urbanos. Cria áreas verdes, espaços de lazer e esportes que incentivam o uso sustentável e consciente do espaço urbano. Contribui para a conservação da biodiversidade local e para a infiltração natural da água da chuva.

Produto 3.3: Macro e Microdrenagem para prevenção de alagamentos

- Relação: Direta.
- Justificativa: Intervenções de drenagem planejadas reduzem erosões, assoreamento e contaminação de corpos d'água. Sistemas de drenagem integrados promovem o uso sustentável da água e o equilíbrio entre infraestrutura urbana e meio ambiente.

Produtos 3.1 e 3.2: Reurbanização de Loteamentos (Jardim Tathiana e Florestan Fernandes)

- Relação: Direta.
- Justificativa: Obras incluem tratamento ambiental do solo, drenagem pluvial e criação de áreas verdes, promovendo conservação e restauração ambiental em áreas urbanas degradadas.

Produto 2.7: Implantação de Ciclovias

- Relação: Direta.
- Justificativa: Incentiva mobilidade não motorizada, diminuindo a emissão de poluentes e a dependência de veículos motorizados. Favorece o uso sustentável do espaço urbano e integra transporte com preservação ambiental.

- Área Estratégica 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

Aderência: Alta

As intervenções que envolvem drenagem, reurbanização, recuperação de rios e infraestrutura verde estão diretamente ligadas à prevenção de desastres e adaptação climática, pois aumentam a resiliência urbana e reduzem as vulnerabilidades climáticas de forma transformadora. Melhorias viárias e de mobilidade têm relação indireta, mas contribuem para gestão de risco e resposta a desastres, garantindo circulação e acesso em situações de emergência. Projetos que integram sustentabilidade, drenagem e mobilidade ativa atuam de forma complementar na adaptação às mudanças climáticas e na redução do impacto de eventos extremos.

Produto 3.3: Macro e Microdrenagem para prevenção de alagamentos

- Relação: Direta.
- Justificativa: A implantação de sistemas de macrodrenagem (canais, valas, bacias de contenção) e microdrenagem (sarjetas, galerias, bocas de lobo) reduz o risco de alagamentos urbanos. A intervenção fortalece a capacidade de prevenção e gestão de riscos de Camboriú, oferecendo infraestrutura resiliente frente a eventos extremos de chuva e mudanças no regime hídrico urbano, alinhando-se à adaptação às mudanças climáticas.

Produto 3.4: Implantação do Parque Linear do Rio Peroba

- Relação: Direta e estratégica.
- Justificativa: A intervenção recupera margens de rio e áreas verdes, promovendo retenção e infiltração de água da chuva, reduzindo riscos de enchentes, erosões, assoreamento e desastres urbanos. Ao mesmo tempo, o Parque melhora a resiliência de Camboriú frente às mudanças climáticas e aumenta a capacidade de adaptação frente a eventos extremos.

Produtos 3.1 e 3.2: Reurbanização de Loteamentos (Jardim Tathiana e Florestan Fernandes)

- Relação: Direta.
- Justificativa: Obras de regularização fundiária, drenagem pluvial, pavimentação e infraestrutura básica aumentam a resiliência desses bairros mais vulneráveis economicamente, prevenindo impactos de eventos climáticos extremos. As intervenções visam reduzir vulnerabilidades sociais e ambientais, fortalecendo a capacidade de resposta a desastres das comunidades beneficiadas.

Produto 2.1: Duplicação da Avenida Antônio Lopes Gonçalves Bastos; e **Produto 2.2:** Contorno viário entre Rio Pequeno e Areias

- Relação: Indireta.

- Justificativa: A ampliação das vias e melhorias na drenagem viária aumentam a resiliência urbana frente a enchentes e alagamentos, reduzindo vulnerabilidades do tráfego e das populações adjacentes.

Produto 2.7: Implantação de ciclovias

- Relação: Indireta.
- Justificativa: Ao promover mobilidade ativa e reduzir a dependência de transporte motorizado, Camboriú potencialmente diminui emissões e contribui para mitigação de mudanças climáticas.

Produto 2.3: Binário da Avenida Santo Amaro; e **Produto 2.6:** Reestruturação de vias arteriais e coletoras e implantação de novas vias estruturantes

- Relação: Indireta.
- Justificativa: A reorganização viária e melhorias na infraestrutura urbana reduzem pontos críticos de congestionamento e sobrecarga, permitindo melhor evacuação e circulação em situações de emergência, facilitando respostas rápidas e a gestão de riscos relacionados a desastres.

- Área Estratégica 212: Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional.

Aderência: Alta

Todas as intervenções do Programa que incluem requalificação de drenagem, sistemas de escoamento pluvial, pavimentos drenantes e recuperação de cursos d'água possuem relação com a Área Estratégica 212, pois impactam diretamente a gestão eficiente da água e a mitigação de riscos hidrológicos urbanos. As intervenções de mobilidade e reurbanização contribuem indiretamente, mas são complementares à segurança hídrica, na medida em que integram planejamento urbano e infraestrutura de drenagem.

Produto 3.3: Macro e Microdrenagem para prevenção de alagamentos

- Relação: Direta.
- Justificativa: A implantação de sistemas de macrodrenagem (canais, valas, bacias de contenção) e microdrenagem (sarjetas, galerias, bocas de lobo) aumenta a capacidade de condução das águas pluviais, prevenindo alagamentos e protegendo a população.

Produto 3.4: Implantação do Parque Linear do Rio Peroba

- Relação: Direta e estratégica.
- Justificativa: O projeto atua na valorização e recuperação de um curso d'água urbano, promovendo infraestrutura verde e integração com drenagem sustentável. Além disso, esse produto contribui para a segurança hídrica ao proteger margens, preservar ecossistemas aquáticos, reduzir risco de alagamentos e oferecer múltiplos usos do recurso (lazer, esportes, mobilidade ativa, conservação ambiental).

Produto 3.1: Reurbanização do Loteamento Jardim Tathiana e **Produto 3.2:** Reurbanização do Loteamento Florestan Fernandes

- Relação: Direta.
- Justificativa: As obras contemplam implantação de redes de drenagem pluvial, pavimentação adequada e manejo de águas pluviais. Isso aumenta a resiliência do bairro frente a enchentes e promove uso racional da água, prevenindo desperdícios e impactos sobre o solo e cursos d'água próximos.

Produto 2.4: Requalificação de passeios com drenagem integrada (quando indicada na descrição de vias e passeios urbanos)

- Relação: Indireta, mas relevante.
- Justificativa: A adoção de pavimentos drenantes e sistemas de escoamento integrados auxilia na infiltração adequada da água da chuva, reduzindo a impermeabilização excessiva e contribuindo para a recarga de aquíferos locais. Essa prática promove eficiência no manejo das águas pluviais, reforçando a segurança hídrica urbana.

2. 71. **Anexos**

Resumo Áreas Estratégicas

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A PMC será o Órgão Mutuário do Programa e a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano - SMPU o Órgão Executor - OE. À PMC compete assegurar condições administrativas, técnicas, financeiras e legais para a execução, incluindo a disponibilização de equipe, espaços e meios operacionais, bem como a coordenação intersetorial de alto nível.

À SMPU/OE cabe a gestão executiva e a implementação, em estrita observância às cláusulas contratuais, políticas do organismo financiador e legislação nacional. Para tal finalidade, conforme exigência contratual para assinatura do contrato de empréstimo, será criada a Unidade Executora do Programa - UEP, vinculada à SMPU, a qual será complementada por uma consultoria técnica especializada em gerenciamento de programas de infraestrutura financiados por organismos internacionais. A estrutura da UEP será a seguinte:

- Coordenador Geral: direção estratégica da execução do Programa, planejamento integrado, articulação institucional com Governo Federal, organismo financiador e stakeholders; validação de entregas críticas e reporte executivo.

- Gerente Administrativo Financeiro: gestão orçamentária e financeira do Programa; controle de desembolsos, prestação de contas, registro e guarda documental; apoio a auditorias e missões.

- Gerente Técnico: coordenação técnica de estudos, projetos e obras; interface com projetistas, construtoras e Consultoria de Supervisão; controle físico-financeiro e de prazos.

- Gerente Socioambiental: condução dos licenciamentos e gestão socioambiental; planos de comunicação e relacionamento comunitário; suporte às desapropriações quando aplicável; monitoramento de medidas mitigadoras. Terá estreita articulação com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social - SMDAS, Assessoria de Comunicação Social - ACS e a Consultoria de Supervisão.

Os demais órgãos participantes da implementação do Programa são:

- Departamento de Projetos (vinculado à SMPU/OE): apoiará na elaboração dos termos de referência relacionados aos projetos de engenharia, além da posterior fiscalização, aprovação e recebimento.
- Departamento de Obras Públicas (SMPU/OE): apoiará na elaboração dos termos de referência relacionados às obras do Programa.
- Departamento de Licenciamento e Fiscalização de Obras (SMPU/OE): responsável pela gestão dos processos de emissão de licenças ambientais e por atender a demandas relacionadas à normativa ambiental.
- Assessoria Jurídica (SMPU/OE): em conjunto com a Procuradoria Geral do Município - PGM, dará suporte nos assuntos jurídicos pertinentes ao Programa.
- Secretaria Municipal de Finanças - SMF: administrará os recursos oriundos do FONPLATA, efetuando os registros financeiros exigidos pela contabilidade pública; será responsável pela alocação dos recursos de financiamento e contrapartida no orçamento anual, bem como realizar os pagamentos aos fornecedores contratados no âmbito do Programa.
- PGM: responsável pelo acompanhamento jurídico da operação de crédito, oferecendo suporte legal durante a sua execução, o que inclui processos licitatórios, desapropriações e demais assuntos pertinentes.
- Secretaria Municipal de Administração - SMA: atuará nos processos licitatórios, através do Departamento de Compras e Licitações, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e com as políticas de aquisições do FONPLATA, bem como nos processos administrativos dos contratos firmados no âmbito do Programa; responsável pela análise dos laudos de avaliação de imóveis a serem desapropriados, além da instrumentação e acompanhamento dos processos de desapropriação.
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social - SMDAS: acompanhamento social dos processos de desapropriações.
- Assessoria de Comunicação Social - ACS: responsável por promover a transparência e aproximar a gestão do Programa da população, por meio da divulgação de informações oficiais, campanhas institucionais e ações de interesse público (execução de plano de comunicação social).

Complementarão o Arranjo Institucional:

- Consultoria de Apoio à UEP: atuará de forma integrada com a UEP, auxiliando na gestão e no acompanhamento dos produtos do Programa, incluindo a preparação de documentos e informações relacionadas à sua execução do Programa.
- Consultoria de Supervisão técnica, ambiental e social: acompanhará a execução das obras, com as seguintes responsabilidades: i) Assegurar que sejam realizadas com qualidade, em conformidade com os projetos, normas, especificações e condições contratuais; ii) Monitorar o cumprimento dos cronogramas físico-

financeiros junto às empreiteiras contratadas; iii) Fiscalizar e monitorar ações para minimizar os impactos ambientais e sociais das obras; e iv) Elaborar relatórios, pareceres, medições e outros documentos pertinentes.

- Demais contratações do Programa: incluem auditorias externas independentes e as empresas que atuarão na elaboração de estudos e projetos de engenharia e execução das obras.

O organograma do arranjo institucional do Programa pode ser visualizado no Anexo III.A.

3. 1. 14. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano - SMPU
Órgãos parceiros:
Departamento de Projetos (SMPU)
Departamento de Obras Públicas (SMPU)
Departamento de Licenciamento e Fiscalização de Obras (SMPU)
Assessoria Jurídica (SMPU)
Assessoria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social
Secretaria Municipal de Finanças

3. 1. 15. **Estrutura Operacional:**

A PMC reúne experiência consolidada e conhecimento administrativo, técnico e operacional, adquirida com a execução de obras de infraestrutura de mobilidade, saneamento básico, construção de estruturas e equipamentos públicos, entre outros, financiadas por convênios com Ministérios do Governo Federal, Estadual e com recursos contratados a bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal - CEF.

A PMC dispõe de uma equipe técnica qualificada e multidisciplinar, composta por 10 engenheiros civis e arquitetos com capacidade e experiência em obras públicas, além de aproximadamente 50 servidores especializados em diferentes áreas técnicas. Essa estrutura garante a capacidade do Município, necessária para o adequado planejamento, contratação, acompanhamento, execução e fiscalização das ações previstas no Programa.

A SMPU/OE possui estrutura organizacional sólida e equipe técnica altamente capacitada, composta por 4 profissionais especializados em projetos de infraestrutura e mobilidade urbana, além de engenheiros, arquitetos e técnicos em áreas complementares. Como mencionado anteriormente, o OE contará com o suporte de uma consultoria especializada em gerenciamento de programas dessa natureza, reforçando a equipe da UEP na eficiência da execução do contrato de empréstimo.

Os Departamentos de Projetos, Obras Públicas, Licenciamento e Fiscalização de Obras, e Assessoria Jurídica, vinculados diretamente à SMPU, fortalecem o arranjo operacional em temas centrais necessários para o início das obras.

O apoio de Secretarias e outros órgãos da administração municipal (apresentados na Seção III.1.1) em áreas administrativa, técnica, jurídica e social, complementa as condições necessárias para a implementação do Programa com integridade na gestão dos recursos, em conformidade com as obrigações acordadas com o agente financiador e cumprindo com os cronogramas físicos-financeiro estabelecidos.

Por fim, a SMPU dispõe de infraestrutura tecnológica, equipamentos, materiais e softwares específicos de gestão, planejamento e monitoramento de obras. A estrutura é complementada por frota própria de veículos, equipamentos de inspeção e fiscalização, além do que contará com o apoio de consultoria especializada para a supervisão técnica, ambiental e social das obras.

3. 1. 16. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A operação e manutenção no pós-obra serão conduzidas pelos órgãos setoriais competentes, com base em planos específicos de operação e manutenção, rotinas preventivas e corretivas, indicadores de desempenho e provisão orçamentária plurianual.

Concluídas as intervenções, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos assumirá a gestão cotidiana das vias e passeios (limpeza urbana, conservação rotineira, sinalização e iluminação, em articulação com áreas afins), enquanto a Secretaria de Saneamento Básico responderá pelos dispositivos de micro e macrodrenagem, inclusive limpeza de bocas de lobo, galerias, caixas de ligação e manutenção de emissários. O Parque Linear Rio Peroba terá a manutenção paisagística e de áreas verdes sob responsabilidade da Secretaria de Agricultura, assegurando conservação de gramados, arborização, mobiliário e equipamentos. Complementarmente, cabe registrar que o município dispõe de serviços contratados para tais finalidades.

Para garantir a continuidade das ações, cada ativo entregue contará com um Plano de Operação e Manutenção contendo, no mínimo:

- Rotinas preventivas (varrição, roçada, podas, limpeza de dispositivos de drenagem, recomposição de pavimento e juntas, reposição de sinalização vertical/horizontal e de elementos de acessibilidade);
- Rotinas corretivas (tapa-buracos, recomposição de sarjetas e meio-fio, substituição de tampas/grelhas, reparos em dispositivos de segurança);
- Checklists de segurança viária para pontos críticos;
- Níveis de serviço e prazos máximos de atendimento previstos em contratos (padrões de qualidade), quando aplicáveis.

Complementarmente, em conformidade às exigências do FONPLATA, o Município compromete-se a: operar e manter adequadamente as obras e bens financiados durante sua vida útil; prever e executar dotações orçamentárias suficientes para manutenção; manter registros e evidências de realização das rotinas de manutenção e dos indicadores contratados; e reportar nos marcos acordados a situação operacional dos ativos, inclusive cumprimento de salvaguardas.

Para tanto, os custos totais estimados para operação e manutenção são de aproximadamente R$ 1,35 milhão por ano. A sustentabilidade financeira será assegurada por: i) Alocação de rubricas específicas para manutenção nas peças orçamentárias das Secretarias responsáveis (PPA/LDO/LOA), associadas a cada produto do Programa; ii) Utilização de receitas tributárias correntes (IPTU, ISS, ITBI) e transferências constitucionais (FPM, cota-parte do ICMS/IPVA, entre outras) para custeio das rotinas; e iii) Contratação, quando conveniente, de serviços contínuos por meio de contratos de desempenho (manutenção por resultados), com indicadores e metas atrelados a pagamento.

Não menos importante, no que tange a licenças e autorizações de operação, serão observadas as condicionantes dos licenciamentos ambientais obtidos na fase de implantação, incluindo, conforme o caso:

- Licença de Operação (LO) para as intervenções que a exigirem;
- Outorgas/autorizações de lançamento e intervenções em corpos hídricos;
- Autorizações de poda/plantio e manejo arbóreo; e
- Anuências da autoridade de trânsito para mudanças de circulação (implantação do binário, sentidos e sinalização).

3. 11. **Planejamento Estratégico**

O Programa está diretamente alinhado ao Plano Plurianual - PPA 2026–2029 do Município (em tramitação na Casa Legislativa, com previsão de votação final na segunda quinzena de outubro) (Anexo III.B), em especial ao “Programa 0003 — Infraestrutura e Mobilidade para o Futuro”, sob a função Urbanismo e subfunção Infraestrutura Urbana, que estrutura objetivos como: i) Redução de tempos de deslocamento por meio de binários e novas conexões; ii) Formação de um sistema de transporte eficiente e integrado; iii) Integração regional com municípios vizinhos; e iv) Desenvolvimento econômico sustentado por infraestrutura apta a amparar atividades produtivas. Algumas obras priorizadas no Programa materializam essas diretrizes no território, convertendo-as em entregas verificáveis e aptas a monitoramento no horizonte do PPA municipal.

Ainda no âmbito do PPA, o documento explicita a necessidade de binários em áreas críticas para otimizar fluxos e reduzir congestionamentos, de novas travessias e da modernização de estruturas para aliviar pontos de saturação, bem como de um sistema integrado de transportes, inclusive com coordenação intermunicipal. O escopo proposto responde de forma direta a esses vetores ao criar vias alternativas e redistribuir fluxos (contorno e binário), ampliar capacidade e corrigir gargalos (duplicação) e qualificar o ambiente da mobilidade ativa com ciclovias, passeios acessíveis, iluminação e sinalização (todas as frentes). Dessa maneira, cada intervenção contribui simultaneamente para metas de fluidez, segurança viária, acessibilidade universal e integração regional, tal como previsto no programa orçamentário.

A coerência territorial com o Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial de Camboriú - PDDTC (Lei Complementar nº 55/2013) (Anexo III.C) é estrutural. O Plano determina que PPA, LDO, LOA e projetos urbanísticos incorporem seus princípios e prioridades, com foco em transporte, infraestrutura e sustentabilidade ambiental. Também estabelece a Estratégia de Mobilidade Urbana para garantir acessibilidade de pedestres, ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida, bem como a fluidez e segurança do trânsito, com diretrizes claras: hierarquização, ampliação e qualificação da malha viária, sinalização e implementação do sistema cicloviário. O Programa transforma essas diretrizes em obras concretas, combinando capacidade viária com mobilidade ativa e tratamento de segurança, e conectando novos traçados às funções urbanas previstas no zoneamento.

No eixo normativo-urbanístico, a Lei Complementar nº 90/2017, que “Regulamenta a Estratégia de Mobilidade Urbana do Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial de Camboriú” (Anexo III.D) oferece os parâmetros para seções viárias, recuos e ocupações lindeiras nos eixos contemplados, a serem observados no detalhamento executivo. O respeito à hierarquização do sistema viário e às condicionantes de uso do solo objetiva que os projetos promovam compatibilização espacial e mitigação de conflitos entre tráfego de passagem, acessos locais e usos adjacentes, reforçando o alinhamento da solução à ordenação territorial vigente.

A dimensão hídrica e de drenagem ancora-se no Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Camboriú e Bacias Contíguas (1), que apresenta diagnóstico das redes de monitoramento, balanço quali-quantitativo, usos da água e recomendações para gestão de eventos críticos e integração de obras urbanas a soluções de micro e macrodrenagem. O Programa internaliza esses princípios ao prever drenagem associada às obras viárias, compatibilização com outorgas e normas de lançamento, e integração com a rede de monitoramento, reduzindo alagamentos/erosão e aumentando a resiliência. Dessa forma, busca-se o cumprimento de metas setoriais e a sustentabilidade dos investimentos.

As seções anteriores deste Pleito estabelecem o encadeamento entre “Problema - Solução - Entrega - Resultados” e permite associar, para cada eixo, as metas do PPA e as diretrizes do PDDTC. Na Av. Antônio Lopes Gonçalves Bastos, a duplicação enfrenta gargalos de capacidade e riscos a usuários vulneráveis, ao implantar duas faixas por sentido, ciclovia segregada, passeios acessíveis, sinalização/iluminação e requalificação de drenagem, gerando ganhos de fluidez e segurança (exatamente o tipo de binário/adequação de malha e de cicloviário previsto nos instrumentos de planejamento).

O Contorno viário entre os bairros Rio Pequeno e Areias promove diversificação de rotas e integração interbairros, reduzindo a saturação em eixos únicos e redistribuindo fluxos; incorpora ciclovias e passeios para segurança de usuários vulneráveis e estimula a mobilidade ativa. Assim, a intervenção converge com as diretrizes de hierarquização/qualificação da malha e com a necessidade de opções de acesso regional e local definidas pelo PDDTC. Trata-se de obra típica de conectividade estrutural, com efeitos diretos sobre tempos de viagem e confiabilidade do sistema.

O Binário no bairro São Francisco de Assis reorganiza os sentidos, redistribui fluxos, instala ciclovia segregada e passeios acessíveis, melhorando a fluidez e segurança em acesso estratégico ao Município e à BR-101. Essa medida dialoga com o PPA (binários em áreas críticas) e com o PDDTC (fluidez/segurança do trânsito, sistema cicloviário), além de produzir externalidades positivas em logística urbana e no acesso a serviços. O padrão de requalificação de passeios complementa o conjunto, ao padronizar acessibilidade e melhorar a segurança do pedestre na malha, coerente com a diretriz de infraestrutura urbana qualificada.

Do ponto de vista institucional e normativo, o enquadramento também contempla medidas de gestão previstas no PPA, como monitoramento de metas, transparência e acompanhamento de contratos, que serão operacionalizadas pela UEP e órgãos de apoio (finanças, licitações, jurídico e comunicação), garantindo efetividade gerencial e prestação de contas em conformidade com as exigências do financiamento e dos marcos locais. A existência de ações e dotações correlatas em diferentes unidades (Planejamento, Administração e Obras) dentro do mesmo “Programa 0003” sustenta a transversalidade e a viabilidade orçamentária da execução plurianual.

Em síntese, o Programa contribui diretamente para: i) Os objetivos e diretrizes do PPA 2026–2029 no Programa 0003 (binários, novas conexões e integração regional; transporte eficiente; suporte à atividade econômica); ii) A Estratégia de Mobilidade Urbana do PDDTC (acessibilidade universal, fluidez e segurança; hierarquização/qualificação da malha; expansão do sistema cicloviário; sinalização e mobiliário urbano); iii) A conformidade urbanística com o zoneamento e índices da Lei Complementar nº 90/2017; e iv) As recomendações do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Camboriú e Bacias Contíguas (integração de drenagem às obras, gestão de cheias e melhoria da qualidade ambiental).

(1) Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias Contíguas Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS (2017). Disponível em https://www.aguas.sc.gov.br/jsmallfib_top/DHRI/Planos%20de%20Bacias/Plano%20da%20Bacia%20Hidrografica%20do%20R ETAPA_C-Cenario-Atual-CERTI-CEV-2017_final.pdf

3. 12. **Anexos**

Anexo III.A. Organograma

Anexo III.B - PPA Municipal 2026-2029

Anexo III.C - PDDTC

Anexo III.D - Lei Complementar 90.2017

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Regulatório e institucional: falta de uma adequada previsão anual e da aprovação da LOA.
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Em relação aos atos legais, a falta de uma adequada previsão anual e da aprovação de recursos na Lei Orçamentária Anual - LOA (recursos financiados e contrapartida) impediria a execução do cronograma físico-financeiro do Programa.

Prevenção e Mitigação:
A equipe técnica da PMC, em especial da Secretaria Municipal de Finanças, possui a experiência necessária para elaborar a LOA de maneira eficaz, garantindo que o Programa seja priorizado com a alocação de recursos anuais do Município suficientes para sua adequada execução. O Município promoverá previamente as articulações necessárias com a Câmara Municipal para monitorar os trâmites e assegurar a aprovação da LOA.

Anualmente, será apresentada ao organismo financiador a alocação orçamentária correspondente ao Programa, assegurando o cumprimento dos compromissos financeiros e a adequada execução do cronograma estabelecido.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Regulatório e institucional: atraso ou não aprovação da Lei Autorizadora.
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O atraso ou a não aprovação da Lei Autorizadora para a formalização da operação de crédito pode ocorrer devido a diversos fatores, como demora na tramitação legislativa, falta de consenso político entre os parlamentares ou prioridade de outras pautas na agenda legislativa. Esse cenário pode gerar consequências significativas, incluindo a postergação da assinatura do contrato de financiamento, impactos no cronograma de execução do Programa, risco de perda de prazos estabelecidos pelo financiador e a necessidade de readequação do planejamento financeiro e orçamentário.

Prevenção e Mitigação:
A PMC, em particular a Secretaria Municipal de Finanças, em consonância com a UEP, manterá estreita relação com a Câmara de Vereadores para monitorar um eventual risco político e garantir uma boa comunicação e compreensão do Programa pelo legislativo, com vistas à aprovação da Lei Autorizadora durante o processo de preparação do Programa.

A Administração não prevê empecilhos políticos para sua aprovação pelo Legislativo do Município por possuir base de apoio relevante na Câmara, e pelos benefícios para o Município de Camboriú esperados com a implementação do Programa. Os demais documentos exigidos para o preenchimento do Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL, como pareceres e declaração de contas, serão elaborados e/ou obtidos tempestivamente, quando necessários pela Secretaria de Finanças.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Regulatório e institucional: perda da Capacidade de Pagamento - CAPAG do Município.
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Risco de o Município ter sua Capacidade de Pagamento - CAPAG rebaixada (de A/A+ ou B/B+ para C/D), tornando-se inelegível à garantia da União para a operação de crédito. A CAPAG é calculada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN a partir de três indicadores: Endividamento - DC, Poupança Corrente – PC e Liquidez Relativa - LR, com combinação das notas parciais para a classificação final. Além disso, existem as mesmas restrições quando o Indicador da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal – ICF no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI indicar baixa qualidade das informações fiscais (D ou E).

Atualmente, com data-base de 2024, os indicadores DC, PC, LR e ICF de Camboriú são, respectivamente: 6,61% (A); 76,11% (A); 17,23% (A); Bicf. Isso resulta em uma CAPAG A.

Prevenção e Mitigação:
Para prevenir e mitigar o risco de perda da CAPAG, o Município adotará gestão fiscal ativa dos três vetores avaliados. No que se refere à Poupança Corrente (PC), conterá o crescimento das despesas correntes (especialmente folha,

custeio e restos a pagar), priorizando eficiência do gasto e ampliando a Receita Corrente por meio de melhorias na arrecadação (IPTU, ISS, ITBI) e do combate sistemático à inadimplência. Quanto ao Endividamento (DC), calibrará novas contratações para não pressionar o estoque e o serviço da dívida, preferindo perfis com carência e *duration* adequados e observando rigorosamente os limites e compromissos já assumidos. Em relação à Liquidez Relativa (LR), reforçará o caixa livre (com foco em fontes não vinculadas), evitará insuficiências em fontes vinculadas, administrará com prudência os passivos de curto prazo e manterá colchões de liquidez compatíveis com a execução do Programa.

A gestão será complementada por medidas de qualidade e transparência fiscal, assegurando ICF adequado no SICONFI mediante envio tempestivo e consistente do RGF, RREO, DCA e demonstrações anuais, prevenindo sanções e permitindo eventual majoração da nota (A+ ou B+). No planejamento orçamentário-financeiro, serão garantidas dotações específicas para as contrapartidas e para a operação e manutenção dos ativos, alinhadas a PPA/LDO/LOA, com monitoramento contínuo da execução frente às metas e adoção de contingenciamento seletivo quando necessário.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Contratual e social: cronograma de licitações comprometido.
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
A Prefeitura identifica como um dos principais riscos a possibilidade de atrasos nas licitações, em razão da interposição de recursos e impugnações — situações recorrentes em processos desse tipo, que podem postergar tanto a contratação quanto o início das intervenções. Entre as contratações centrais previstas para o Programa estão: consultorias para a elaboração de estudos e projetos executivos de engenharia, apoio ao gerenciamento do Programa, supervisão das obras, auditorias externas e a contratação de empreiteiras responsáveis pela execução das obras.

Prevenção e Mitigação:
Como medidas de mitigação, serão adotadas as seguintes ações: aplicação rigorosa da Lei Federal nº 14.133/2021 e do regulamento do ente financiador pela Secretaria Municipal de Administração; definição, pelo Coordenador-Geral da UEP, da priorização dos produtos a serem licitados; busca de máxima eficiência e priorização no cronograma de licitações pelas Secretarias envolvidas, considerando as etapas e eventuais interferências no caminho crítico, de modo a prevenir atrasos. Após a aprovação do pleito pela COFIEX, serão estabelecidos os lotes de contratação, elaborado o Plano de Aquisições e Contratações correspondente e iniciados os processos administrativos para viabilizar todas as contratações necessárias.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Ambiental: empresas tecnicamente ou financeiramente incapazes de realizar os serviços para o qual foram contratadas.
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
É essencial que o processo licitatório seja conduzido com rigor, a fim de evitar a contratação de empresas sem capacidade técnica ou financeira. A ausência desse cuidado pode comprometer a qualidade na execução das obras e serviços, fragilizar o acompanhamento do Programa e inviabilizar a realização dos investimentos, ocasionando atrasos no cronograma físico-financeiro.

Prevenção e Mitigação:
Como medidas mitigadoras, a Secretaria Municipal de Administração adotará critérios rigorosos nos editais, de forma a restringir a participação de empresas sem condições de executar as obras e serviços previstos. Paralelamente, cada Secretaria responsável pelas intervenções assegurará que os projetos executivos apresentem elevado nível de detalhamento, reduzindo riscos de execução e a necessidade de aditivos contratuais. A comissão de licitação será composta por profissionais experientes, garantindo a elaboração de editais e a condução dos certames com o menor risco possível. Destaca-se, ainda, que a Administração possui pleno conhecimento das políticas e normas ambientais do organismo financiador, as quais, em grande medida, se baseiam na legislação nacional aplicável e já fazem parte da rotina de implantação de projetos no Município.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Contratual e social: não cumprimento de prazos de entrega dos estudos e projetos de engenharia e baixa qualidade destes produtos.
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Atrasos na elaboração dos projetos executivos, assim como deficiências em sua qualidade, podem gerar aumentos imprevistos nos orçamentos, provocar atrasos no cronograma de execução das obras e até comprometer o alcance das metas do Programa.

Prevenção e Mitigação:
Considerando que todas das intervenções do Programa ainda dependem da consolidação de seus projetos básicos, o Coordenador-Geral da UEP e sua equipe técnica definirão metas claras e orçamentos estimativos conservadores no planejamento das ações, após a aprovação do Programa pelo ente financiador, assegurando sua execução dentro dos parâmetros estabelecidos. Paralelamente, a Secretaria Municipal de Administração antecipará, sempre que possível, as licitações dos projetos de engenharia e estudos logo no início da execução, de modo a garantir que as obras subsequentes ocorram dentro do prazo previsto para o financiamento.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Contratual e social: não cumprimento de cronogramas e prazos das obras por fatores externos.
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Durante a implementação do Programa, é possível que surjam atrasos causados por fatores externos, como condições climáticas desfavoráveis ou escassez de insumos, assim como por fatores internos, como desempenho insatisfatório ou falhas na coordenação das equipes.

Prevenção e Mitigação:
A fim de mitigar possíveis atrasos e imprevistos, a Secretaria Municipal de Administração (SMA) incluirá cláusulas contratuais rigorosas nos contratos de obras e serviços, com previsão de sanções para casos de descumprimento dos prazos ou ocorrência de eventos imprevistos. Além disso, será contratada uma empresa de Supervisão Técnica, Ambiental e Social para monitoramento constante, assegurando o cumprimento dos cronogramas estabelecidos. As empreiteiras serão obrigadas a enviar planos detalhados de execução para Unidade Executora do Programa - UEP, que incluam estratégias específicas para mitigar os impactos das chuvas e outros imprevistos, garantindo a continuidade eficiente das obras.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Contratual e social: alterações negativas na qualidade de vida da população causadas por ruídos, poeira ou vibrações provocados pela execução das obras.
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Durante a execução das obras, podem ocorrer interferências temporárias que afetam a população residente nas áreas vizinhas, como aumento de ruídos, emissão de poeira e ocorrência de vibrações. Tais transtornos podem gerar insatisfação e reclamações por parte dos moradores. Entretanto, esses impactos são de natureza transitória e estão previstos no planejamento das atividades pela UEP, que adota medidas de mitigação para reduzir desconfortos, além de contar com o monitoramento da supervisão de obras. Ressalta-se que essas interferências não comprometem os resultados ou as metas do Programa, nem acarretam efeitos adversos significativos sobre o meio ambiente ou o convívio social das comunidades próximas.

Prevenção e Mitigação:
A UEP, por meio de seu Gerente Socioambiental, adotará medidas estratégicas de comunicação e mobilização para mitigar os impactos temporários decorrentes das obras, assegurando transparência e diálogo contínuo com a população. Todas as ações seguirão as diretrizes do Plano de Comunicação, a ser elaborado pelo Município em conformidade com as exigências do ente financiador e das Salvaguardas Ambientais e Sociais. O Gerente Socioambiental também coordenará as atividades de comunicação social e a operacionalização do mecanismo de queixas do Programa. Paralelamente, a Supervisão Técnica, Ambiental e Social acompanhará a execução das obras, monitorando a implementação das medidas preventivas previstas e garantindo a redução dos impactos negativos.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Contratual e social: alterações negativas na qualidade de vida da população causadas por falhas na segurança viária.
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Durante a execução das obras, podem ocorrer interferências temporárias que afetem a população residente nas áreas adjacentes, como alterações na circulação viária e restrições de acesso a determinados locais. Esses transtornos podem aumentar o risco de acidentes de trânsito, comprometer a segurança viária e gerar insatisfação entre os moradores, acompanhada de eventuais reclamações. Embora a probabilidade de ocorrência seja baixa, é essencial que esse risco seja considerado e mitigado no planejamento, a fim de evitar impactos à população, atrasos na execução ou prejuízos à imagem do Programa.

Prevenção e Mitigação:
A SMPU acompanhará o planejamento da segurança viária durante a fase de obras, com o objetivo de minimizar os impactos sobre o acesso e os deslocamentos das comunidades próximas, reduzindo transtornos para usuários e moradores adjacentes. Serão implantadas sinalizações adequadas ao longo das intervenções, orientando operários, motoristas, ciclistas e pedestres quanto às alterações no tráfego, restrições de circulação, limites de velocidade e potenciais riscos.

Adicionalmente, a Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras realizará verificações regulares das condições de segurança em desvios e caminhos de serviço, assegurando sua funcionalidade e proteção. Antes do início e durante cada turno de trabalho, as condições de segurança serão avaliadas, e os colaboradores receberão instruções claras sobre os riscos identificados e as medidas preventivas necessárias, em conformidade com a legislação vigente.

4. 10. **Informações do 10° risco:**
Nome: Indenizações e desapropriações: atrasos na execução de obras por desapropriações e judicializações.
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
O processo de desapropriação constitui uma etapa crítica para a implementação de projetos de infraestrutura, especialmente em áreas urbanas ocupadas, como em Camboriú. Atrasos podem ocorrer devido à resistência de proprietários, divergências na avaliação das indenizações e dificuldades no cumprimento das etapas legais. Nos casos em que não há acordo amigável entre as partes, os processos frequentemente são judicializados, podendo estender significativamente os prazos previstos.

Tais atrasos impactam o cronograma geral do Programa, gerando custos adicionais e comprometendo os prazos de início e conclusão das intervenções. Adicionalmente, a judicialização pode criar incertezas quanto à disponibilidade das áreas necessárias para execução das obras, gerando gargalos que afetam o avanço físico do Programa.

Prevenção e Mitigação:
A mitigação deste risco inicia-se com a identificação criteriosa e o detalhamento rigoroso do cadastro das áreas afetadas pelo Programa que demandem desapropriação, em referência aos projetos executivos. Para antecipar e solucionar eventuais percalços antes da execução das obras civis, serão realizadas ações de levantamento e obtenção de informações estratégicas sobre os terrenos e imóveis envolvidos, incluindo localização, estimativa de valores e regularização fundiária. Esses dados serão continuamente atualizados ao longo do Programa, garantindo maior previsibilidade e agilidade nos processos de desapropriação e indenização. Essas ações visam minimizar impactos no cronograma, aumentar a previsibilidade da execução do Programa e reduzir os riscos associados a atrasos na desapropriação e indenização de propriedades.

4. 11. **Informações do 11° risco:**
Nome: Ambiental: atrasos de estudos e licenças ambientais retardam o início das obras.
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possíveis atrasos na realização de estudos ambientais e na emissão de licenças podem postergar o início das obras, impactando o cronograma geral do Programa. Esses atrasos podem resultar em aumento de custos, necessidade de ajustes no planejamento e riscos de não cumprimento dos prazos estabelecidos para a execução das intervenções.

Prevenção e Mitigação:
Do ponto de vista ambiental, as intervenções estão localizadas em áreas urbanizadas e apresentam baixo impacto negativo sobre o meio ambiente. Ademais, o Município tem demonstrado facilidade na obtenção desses

licenciamentos, graças à sua experiência e ao bom relacionamento com os órgãos supracitados. Por fim, a UEP fará cumprir os Compromissos de Recuperação Ambiental estabelecidos como condição para as autorizações, garantindo que todas as intervenções sejam realizadas de acordo com as exigências legais da legislação nacional e das normativas ambientais dos entes financiadores.

A Administração, por meio da Unidade Executora do Programa e seu Gerente Socioambiental, adotará ações mitigadoras para minimizar os riscos identificados, incluindo:

- Elaboração de Estudos: Desenvolverá os estudos ambientais exigidos pela legislação aplicável, assegurando o cumprimento de todos os requisitos legais. Além dos estudos ambientais necessários, serão elaborados laudos de caracterização ambiental, que incluem a quantificação de supressões vegetais, cortes de árvores e outras intervenções, com propostas de compensações alinhadas à legislação vigente.
- Articulação com Órgãos Licenciadores: Estabelecerá uma comunicação ativa com os órgãos responsáveis pelo licenciamento, visando atender os procedimentos de licenciamento de forma a priorizar e agilizar os processos relacionados às intervenções do Programa.

4. 14. **Informações do 12° risco:**
Nome: Ambiental: alterações ou contaminação do solo, emissão de material particulado, emissão de ruído, alterações hidrológicas.
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Durante a fase de execução das obras, especialmente nas intervenções de duplicação e pavimentação de vias e implantação da rede de saneamento básico, podem ocorrer diversos impactos ambientais. Entre os principais efeitos estão a compactação do solo, a perda de camadas férteis e alterações na drenagem, além da dispersão de partículas de solo pelo ar.

Obras que promovem a impermeabilização do solo podem ainda modificar cursos d'água e alterar o regime hídrico, afetando ecossistemas aquáticos e terrestres. Além disso, é necessário considerar impactos temporários, como emissões de odores, ruídos e vibrações, bem como o manuseio de produtos químicos, que apresentam risco de contaminação do solo, da água e do ar. Esses fatores, combinados à impermeabilização de áreas, exigem atenção e a implementação de estratégias de mitigação adequadas para reduzir os efeitos negativos sobre o meio ambiente.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar os impactos ambientais durante a execução das obras, serão adotadas as seguintes medidas pelas empreiteiras/empresas contratadas para implementar as obras do Programa:

- Manutenção e controle de equipamentos: realização de manutenções preventivas pelas empreiteiras em máquinas e equipamentos, garantindo atendimento às normas de controle de ruído da legislação vigente;
- Segurança no trabalho: verificação das condições de segurança antes e durante cada turno, com orientações aos empregados sobre riscos e medidas preventivas, em conformidade com a legislação;
- Drenagem e prevenção de contaminação: implantação de sistemas adequados de drenagem nas áreas de intervenção e entorno, prevenindo contaminação e acúmulo de água;
- Controle de produtos químicos: restrição do manuseio de produtos químicos e manutenção de distância segura entre máquinas e cursos d'água, minimizando riscos de contaminação;
- Fiscalização e cumprimento das normas: supervisão rigorosa pela equipe técnica, ambiental e social, assegurando o cumprimento das normas e procedimentos de segurança e ambientais;
- Manejo e recuperação do solo: adoção de práticas de manejo, como revegetação, técnicas para minimizar a compactação e utilização de caminhões-pipa para umidificação do solo em períodos de baixa umidade;
- Cumprimento das condicionantes ambientais: adesão às condicionantes dos licenciamentos ambientais, com acompanhamento contínuo do Gerente Socioambiental.

4. 22. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	Dólar	1.0000	30.000.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	7.500.000,00

5. 1. 1. Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
24	216	240

Juros aplicáveis:
Taxa de Juros SOFR acrescida de spread fixo a ser determinado na assinatura do contrato (estimativa atual do spread de 2% a.a.).
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral.
Comissão de Compromisso:
Sobre o saldo não desembolsado do financiamento o Mutuário pagará comissão de compromisso, em dólares americanos, de 0,35% a.a.
Comissão de Avaliação:
Não se aplica.
Taxa de Abertura:
Não se aplica.
Outros encargos:

Comissão de administração: 0,55% sobre o valor financiado.

Juros de mora: por atraso no pagamento das prestações de amortização, juros e taxa de empenho, o Mutuário pagará ao organismo juros de mora anuais de 200 pbs (duzentos pontos-base) sobre o saldo devedor diário, apurados a partir da data na qual deveria ter sido paga a obrigação correspondente e até a data do pagamento.

Outras Informações:

No atual contexto de restrição fiscal e competição por recursos entre múltiplas políticas públicas, financiar integralmente as obras com recursos próprios é inviável. A limitação orçamentária municipal, somada às demais demandas sociais e estruturais, impede o aporte necessário para executar o conjunto de intervenções planejadas.

Nesse cenário, o financiamento externo se apresenta como instrumento estratégico para viabilizar programas de infraestrutura e desenvolvimento, sobretudo quando as fontes internas são insuficientes. Em contraste, operações nacionais de grande vulto tendem a oferecer taxas mais elevadas, prazos menores e condições de pagamento que pressionam a capacidade fiscal no médio e longo prazos, tornando-as economicamente menos atrativas.

Por sua vez, as operações com instituições financeiras internacionais usualmente reúnem taxas competitivas, carências e amortizações estendidas e, em alguns casos, cooperações técnicas não reembolsáveis, o que melhora a viabilidade financeira do Programa e permite planejamento e execução integrados das obras.

Ressalte-se que a legislação vigente condiciona essas operações a critérios rigorosos de CAPAG e regularidade fiscal. O Município de Camboriú, no presente, atende a tais requisitos, o que o habilita a prosseguir nas tratativas para formalização do financiamento junto às instituições internacionais.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
ESTUDOS E PROJETOS					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	706.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	4.948.134,00	1.091.434,00	7.996.537,00	1.091.434,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
7.598.918,00	545.718,00	1.546.291,00	0,00		

Nome do componente					
REURBANIZAÇÃO, MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	1.413.752,00	0,00	1.413.752,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.709.691,00	0,00	647.970,00	0,00		

Nome do componente					
DESAPROPRIAÇÕES					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	3.534.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
GESTÃO DO PROGRAMA					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
10.603,00	58.906,00	441.157,00	117.813,00	441.157,00	117.813,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
441.157,00	117.813,00	225.881,00	117.812,00		

Nome do componente					
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão previstas na Lei Autorizadora da operação de crédito, em consonância com o Manual para Instrução de Pleitos – MIP Edição 2025.08.15 do Ministério da Fazenda. O Poder Executivo municipal indicará, como contragarantia, as receitas elencadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, além de outras garantias admitidas em direito. Entre elas, destacam-se:

- Receitas próprias municipais: IPTU; ITBI; ISS.
- Quotas-partes e repasses intergovernamentais:
  - IRRF incidente sobre rendimentos pagos pelo ente, suas autarquias e fundações;
  - 50% do ITR relativo a imóveis situados no território municipal;
  - 50% do IPVA dos veículos licenciados no Município (e, quando aplicável, de veículos aquáticos e aéreos de proprietários nele domiciliados);
  - 25% do ICMS arrecadado pelo Estado;
  - 25% dos impostos sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, DF e Municípios, nos termos da legislação aplicável;
  - Demais repasses da União decorrentes da arrecadação de impostos, a exemplo das parcelas vinculadas ao IR e ao IPI, conforme o regime constitucional de repartição.

A suficiência e a elegibilidade das contragarantias ofertadas serão apreciadas pela STN no âmbito do PVL da operação, nos termos da Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse exame estará de acordo com a conformidade legal e financeira das garantias apresentadas para viabilizar o empréstimo.

Cumpre registrar que o contrato de contragarantia usualmente estabelece a vinculação das contas do Município relacionadas às receitas indicadas e prevê mecanismos de execução automática em caso de inadimplência, de modo a resguardar os interesses da União (garantidora) e dos agentes financiadores. Tal arranjo reforça a segurança jurídica e financeira da operação e o cumprimento tempestivo das obrigações assumidas pelo Município.

5. 12. **Anexos**

Ofício FONPLATA

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

A preparação do Programa está em curso com a realização de atividades fundamentais para a execução das obras e o cumprimento dos cronogramas, com ênfase na elaboração de projetos de engenharia.

A elaboração dos projetos de engenharia contribuiu para um início rápido e efetivo do Programa, e para sua célere execução, com o alcance dos resultados esperados, de forma a assegurar à população os benefícios previstos.

As ações preparatórias realizadas para viabilizar a execução do Programa são as seguintes:

Ações realizadas

1. **Elaborados 2 anteprojetos de engenharia para as seguintes obras:**
   - Duplicação da Av. Antônio Lopes Gonçalves Bastos; e
   - Reurbanização do Loteamento Jardim Thatiana.

2. **Projetos Básicos de Engenharia em elaboração:**

   - Contorno viário entre os bairros Rio Pequeno e Areias;
   - Binário no bairro São Francisco de Assis;
   - Requalificação de passeios em vias urbanas municipais;
   - Alargamento e pavimentação da via de ligação entre as localidades Rio do Meio e Braço e demais vias vicinais;
   - Reestruturação de vias arteriais e coletoras e de novas vias estruturantes;
   - Reurbanização do Loteamento Florestan Fernandes;
   - Implantação de ciclovias em vias;
   - Macrodrenagem e microdrenagem de prevenção para alagamentos;
   - Implantação do Parque Linear Rio Peroba.

3. **Alinhamento ao PPA 2026-2029:**

   - A operação de crédito solicitada está alinhada ao PPA 2026-2029, conforme o disposto no “Programa 0003 — Infraestrutura e Mobilidade para o Futuro”, sob a função Urbanismo e subfunção Infraestrutura Urbana
   - O Programa 003 contempla objetivos como: i) Redução de tempos de deslocamento por meio de binários e novas conexões; ii) Formação de um sistema de transporte eficiente e integrado; iii) Integração regional com municípios vizinhos; e iv) Desenvolvimento econômico sustentado por infraestrutura apta a amparar atividades produtivas. Algumas obras priorizadas no Programa materializam essas diretrizes no território, convertendo-as em entregas verificáveis e aptas a monitoramento no horizonte do PPA municipal.

4. **Desapropriações:**

As áreas a serem desapropriadas totalizam 17.400 m². Estão identificadas e em processo de levantamento cadastral, de forma que as desapropriações requeridas estejam realizadas previamente ao início das respectivas obras.

5. **Licenças ambientais:**

O Município possui ampla experiência no tema, estando em contato e articulação permanente com a instituição municipal e a estadual responsáveis pelos licenciamentos das obras previstas.

As intervenções a seguir foram enquadradas com dispensa de licenciamento ambiental:

- Duplicação da Avenida Antônio Lopes Gonçalves Bastos;
- Requalificação de passeios em vias urbanas municipais;
- Reurbanização do Loteamento Jardim Tathiana;
- Reurbanização do Loteamento Florestan Fernandes;
- Implantação de ciclovias;
- Implantação do Parque Linear Rio Peroba.

O processo de licenciamento das demais intervenções será iniciado após a conclusão dos seus respectivos projetos básicos.

6. 21. Anexos

Sem anexos.