PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Socioambiental de Jequié - Avançar Jequié

Proponente: Município de Jequié
Processo SEI: 03101.002852/2025-58
Código do pleito: 2511245710/2025
Versão: 1

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 32.500.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 6.500.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 04
1. 2. 4. Resultados 05
1. 3. Objetivo 06
1. 4. Indicadores 06
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 06
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 07
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 07
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 08
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 08
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 09
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 09
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 10
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 10
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 11
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 11
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 12
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 12
1. 5. Componentes 13
1. 5. 1. Informações do 1° componente 13
1. 5. 2. Informações do 2° componente 16
1. 5. 3. Informações do 3° componente 17
1. 6. Beneficiários 18
1. 7. Anexos 19
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 20
2. 1. Áreas estratégicas 20
2. 2. Anexos 21
3. GESTÃO 22
3. 1. Arranjo institucional 22
3. 1. 1. Descrição 22
3. 1. 2. Orgãos Executores 22
3. 1. 3. Estrutura Operacional 22
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 23
3. 2. Operacionalização e Manutenção 23
3. 3. Planejamento Estratégico 24
3. 4. Anexos 25
4. RISCOS 26
4. 1. Informações do 1° risco 26
4. 2. Informações do 2° risco 26
4. 3. Informações do 3° risco 26
4. 4. Informações do 4° risco 27
4. 5. Informações do 5° risco 27
4. 6. Informações do 6° risco 27
4. 7. Informações do 7° risco 28
4. 8. Anexos 28

.

5. FINANCIAMENTO 29
5. 1. Condições Financeiras da Operação 29
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 29
5. 2. Cronograma de Desembolso 30
5. 3. Contragarantias 31
5. 4. Anexos 31
6. ETAPAS REALIZADAS 32
6. 1. Etapas realizadas 32
6. 2. Anexos 33
7. CONTATOS 34
7. 1. Contatos 34
7. 2. Anexos 34
8. Baixar todos os anexos 35

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Socioambiental de Jequié - Avançar Jequié
Sigla: Avançar Jequié
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Jequié

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O município de Jequié, localizado no sudeste do Estado da Bahia, é reconhecido como o terceiro maior centro urbano do interior baiano. Com uma população estimada de 169.201 habitantes, conforme site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Jequié exerce papel de polo regional, oferecendo serviços de saúde, educação, comércio e infraestrutura urbana a dezenas de municípios vizinhos. Essa centralidade faz com que sua área de influência se estenda a uma população significativamente maior, reforçando sua importância no equilíbrio socioeconômico regional.

Do ponto de vista socioeconômico, Jequié apresenta estrutura diversificada. O comércio e os serviços concentram representatividade de, aproximadamente, 70% do PIB municipal e grande parte da geração de empregos, seguidos da indústria têxtil e alimentícia, além da agricultura, que se apoia na produção de café, cacau, mandioca e frutas tropicais. Entretanto, os indicadores de desenvolvimento humano revelam desafios persistentes: o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), calculado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2010), é de 0,665, classificado como médio, abaixo das médias estadual (0,691/2021) e nacional (0,786/2023). Outro dado relevante é o Índice de Gini de Jequié, de 0,55 (Atlas Brasil/PNUD, 2010), evidenciando desigualdades significativas na distribuição de renda e no acesso a oportunidades econômicas e sociais. Essa condição reflete limitações históricas em escolaridade, renda e longevidade, impactando a qualidade de vida da população.

A realidade social do município é marcada pela informalidade econômica, altas taxas de desemprego juvenil e vulnerabilidade de segmentos populacionais em bairros periféricos. Grande parcela da população depende de atividades informais, com baixa contribuição previdenciária, o que limita o acesso a direitos sociais. A presença de, aproximadamente, 6.800 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) ativos (Receita Federal/IBGE, 2022) demonstra o dinamismo do setor de micro e pequenos negócios, mas também expõe a necessidade de políticas de capacitação, crédito e apoio técnico.

Em termos territoriais e ambientais, Jequié está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio de Contas, cuja importância estratégica para o abastecimento e a geração de energia elétrica no Estado é amplamente reconhecida. O Rio Jequiezinho, afluente do Rio de Contas, corta a área urbana e desempenha papel central tanto na drenagem quanto na conformação do espaço urbano. Contudo, a degradação de trechos do canal, associada ao crescimento urbano desordenado e à insuficiência de infraestrutura de saneamento e drenagem, gera recorrentes alagamentos e enchentes, com impactos materiais e de saúde pública.

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que está em processo de atualização, (PDDU, 2024-2025) identificou a escassez de áreas verdes urbanas como um dos principais fatores de vulnerabilidade ambiental da cidade. A proporção de áreas verdes por habitante é inferior a 5 m², distante do parâmetro recomendado pela Organização Mundial da Saúde (12 m²/habitante). Essa deficiência contribui para a formação de ilhas de calor urbano, aumento da poluição atmosférica e limitação de espaços de lazer e convivência, afetando principalmente a população de baixa renda.

A mobilidade urbana constitui outro desafio relevante. A malha viária ainda apresenta deficiências em pavimentação, sinalização e acessibilidade, o que compromete a circulação de pedestres, ciclistas e veículos. O município dispõe de rede cicloviária integrada, mas que precisa ser ampliada. E o transporte coletivo ainda apresenta baixa eficiência, com congestionamentos em corredores estratégicos. Segundo diagnóstico do PDDU, a predominância de motocicletas como meio de transporte individual reflete tanto o baixo custo de aquisição quanto a falta de alternativas seguras e acessíveis, mas contribui para o aumento dos índices de acidentes de trânsito e da vulnerabilidade social de trabalhadores.

No campo social, Jequié tem buscado avanços no enfrentamento à violência de gênero. A atuação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) contribuiu para a ausência de registros de feminicídios nos últimos três anos, um dado positivo frente ao cenário estadual. Contudo, a rede de serviços de acolhimento e apoio às mulheres ainda é limitada, carecendo de expansão e fortalecimento. Essa lacuna compromete a consolidação de políticas de igualdade de gênero e a proteção social das mulheres em situação de vulnerabilidade.

Do ponto de vista político-institucional, o município vem passando por um processo de planejamento estratégico. A atualização do PDDU (2024-2025), o Plano Plurianual (PPA 2026–2029) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2026) definiram como prioridades o fortalecimento da infraestrutura urbana, a recuperação ambiental, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento econômico sustentável. Tais instrumentos demonstram o alinhamento das diretrizes locais às agendas estaduais, nacionais e internacionais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.

A governança municipal conta com uma estrutura administrativa organizada em secretarias setoriais, entre as quais se destacam: Secretaria de Infraestrutura; Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente; Secretaria de Desenvolvimento Social; e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Contudo, diagnósticos institucionais apontam fragilidades relacionadas à capacidade técnica e orçamentária, o que limita a execução de projetos estruturantes de grande porte sem apoio externo. Nesse sentido, a cooperação internacional surge como alternativa estratégica para viabilizar investimentos que o orçamento municipal isoladamente não comporta.

Portanto, o contexto de Jequié é caracterizado por contradições: de um lado, sua relevância regional, dinamismo econômico e avanços institucionais recentes; de outro, persistência de problemas estruturais nas áreas ambiental, urbana, social e de mobilidade. Essa realidade demanda soluções integradas, inovadoras e sustentáveis, que articulem investimentos em infraestrutura socioambiental, drenagem urbana, mobilidade e inclusão social, pilares do Programa Avançar Jequié.

1. 2. 2. **Problema:**

O município de Jequié, apesar de sua relevância regional e dinamismo econômico, enfrenta um conjunto de problemas estruturais de natureza ambiental, urbana, social, de mobilidade e institucional, que comprometem o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população. Esses problemas resultam de causas históricas, limitações de planejamento urbano e fragilidades institucionais, gerando consequências diretas e indiretas que afetam tanto a população local quanto os municípios de sua área de influência.

Descrição do problema por eixo temático:

Problemas Ambientais e Urbano

- **Problema: Baixa cobertura de áreas verdes urbanas (< 5 m²/hab. vs. 12 m²/hab. recomendados pela OMS).**
  - Causas: Crescimento urbano desordenado; ausência de planejamento voltado à arborização e preservação de áreas naturais; carência de investimentos em espaços públicos de lazer.
  - Consequências: Ilhas de calor urbano; aumento da poluição atmosférica; limitação de espaços de lazer; piora da qualidade de vida, especialmente em bairros periféricos.
- **Problema: Degradação do Canal do Rio Jequiezinho e recorrentes alagamentos.**
  - Causas: Ocupação irregular das margens; deficiência no sistema de drenagem; falta de obras de contenção e saneamento.
  - Consequências: Enchentes recorrentes; danos materiais a residências e infraestrutura; disseminação de doenças de veiculação hídrica; sobrecarga da assistência social e de saúde pública.

No campo ambiental e urbano, um dos principais desafios é a baixa cobertura de áreas verdes urbanas. Atualmente, a proporção de áreas verdes disponíveis na cidade é inferior a 5 m² por habitante (PDDU, 2024-2025), distante do parâmetro mínimo de 12 m²/habitante recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Esse déficit decorre do crescimento urbano desordenado, da insuficiência de investimentos em arborização e da ausência de planejamento integrado voltado à preservação ambiental. Como consequência, observa-se a intensificação de ilhas de calor urbano, aumento da poluição atmosférica e limitação de espaços públicos de lazer e convivência, afetando de maneira mais grave as populações periféricas e de baixa renda.

Outro problema crítico é a degradação do Canal do Rio Jequiezinho, que corta a área urbana do município. A ocupação irregular de suas margens, associada à deficiência do sistema de drenagem e à falta de obras de contenção e saneamento, resulta em alagamentos recorrentes e episódios de enchentes. Essas ocorrências geram impactos materiais, com a destruição de residências e infraestrutura, além de consequências severas para a saúde pública, como o aumento de casos de doenças de veiculação hídrica. A cada evento de enchente, os gastos municipais com recuperação de vias e assistência a famílias atingidas se elevam, sobrecarregando os serviços públicos e ampliando a vulnerabilidade social.

Problemas Socioeconômicos

- **Problema: Desigualdade social e vulnerabilidade da população.**
  - Causas: Índice de Gini elevado (0,55, PNUD/2010); IDHM de 0,665 (médio, abaixo das médias estadual e

nacional); baixa escolaridade e inserção precária no mercado de trabalho.
- Consequências: Alta taxa de desemprego juvenil; dependência de atividades informais sem proteção previdenciária; vulnerabilidade em bairros periféricos; ciclos de pobreza intergeracional.

- **Problema: Fragilidade do setor de micro e pequenos negócios.**
  - Causas: Escassez de políticas públicas de apoio, crédito e capacitação do setor de micro e pequenos negócios.
  - Consequências: Elevada mortalidade de pequenos empreendimentos; manutenção da informalidade; baixa geração de renda estável.

Do ponto de vista socioeconômico, Jequié apresenta indicadores que revelam desigualdades persistentes. O município possui Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,665 (PNUD, 2010), classificado como médio e inferior às médias estadual (0,691/2021) e nacional (0,786/2023). O Índice de Gini de 0,55 (Atlas Brasil/PNUD, 2010) evidencia forte desigualdade na distribuição de renda. Essas condições refletem limitações históricas em escolaridade, renda e longevidade, que impactam diretamente a qualidade de vida da população. Um dos efeitos mais visíveis é o alto índice de desemprego juvenil e a predominância da informalidade econômica, o que restringe o acesso a direitos previdenciários e de proteção social.

Ainda no aspecto econômico, a presença de aproximadamente 6.800 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) ativos (IBGE/Receita Federal, 2022) demonstra o dinamismo do setor de micro e pequenos negócios no município. Entretanto, a elevada mortalidade de pequenos empreendimentos e a dificuldade de acesso a crédito e capacitação revelam a fragilidade desse segmento. A ausência de políticas públicas robustas de apoio e incentivo ao empreendedorismo contribui para a manutenção da informalidade e limita o potencial de geração de renda estável, ampliando os ciclos de pobreza.

Problemas de Mobilidade Urbana

- **Problema: Malha viária deficiente, transporte coletivo ineficiente e ciclovias integradas insuficientes.**
  - Causas: Insuficiência de investimentos em pavimentação, acessibilidade e transporte público; crescimento desordenado da frota, com destaque para motocicletas.
  - Consequências: Congestionamentos em corredores estratégicos; aumento de acidentes de trânsito; exclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; elevação da emissão de poluentes.

Na dimensão da mobilidade urbana, o município enfrenta sérios desafios relacionados à malha viária e ao transporte. A infraestrutura existente apresenta deficiências em pavimentação, sinalização e acessibilidade, o que compromete a circulação de pedestres, ciclistas e veículos. Jequié dispõe de rede cicloviária, porém ainda insuficiente, e o transporte coletivo é ineficiente, resultando em congestionamentos frequentes em corredores estratégicos. O crescimento acelerado da frota de motocicletas, impulsionado pelo baixo custo de aquisição e pela falta de alternativas seguras de deslocamento, aumentou os índices de acidentes de trânsito, com graves impactos sociais e econômicos. Além disso, a carência de infraestrutura adequada exclui pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida do pleno acesso à cidade, ampliando desigualdades urbanas.

Problemas de Gênero e Vulnerabilidade Social

- **Problema: Rede limitada de serviços de acolhimento e apoio às mulheres.**
  - Causas: Recursos escassos para políticas de prevenção e enfrentamento à violência contra mulher; baixa capilaridade dos serviços especializados.
  - Consequências: Persistência de casos de violência de gênero; sobrecarga das poucas unidades existentes; barreiras de acesso a proteção social e à justiça.

No aspecto social e de gênero, embora Jequié tenha avançado na prevenção à violência de gênero, registrando ausência de feminicídios nos últimos três anos, a rede de serviços de acolhimento e apoio às mulheres ainda é insuficiente. A escassez de centros especializados, de profissionais capacitados e de políticas de prevenção limita o enfrentamento eficaz dessa problemática. Como resultado, mulheres em situação de vulnerabilidade encontram barreiras para acessar proteção social e jurídica, perpetuando ciclos de violência e exclusão.

Apesar de contar com secretarias setoriais organizadas e de estar em processo de atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU, 2025), a administração municipal enfrenta limitações significativas de recursos financeiros e humanos. Essa condição compromete a capacidade individual de execução de projetos de grande porte e a modernização da gestão, sem apoio externo.

Em síntese, os problemas de Jequié configuram um quadro multidimensional: déficit de áreas verdes e degradação ambiental, precariedade do sistema de drenagem urbana, desigualdades socioeconômicas, fragilidades no setor de micro e pequenos negócios, ineficiência da mobilidade urbana, carência de políticas sociais de apoio a grupos vulneráveis e limitações institucionais. Esses fatores interagem e se retroalimentam, criando um ciclo de vulnerabilidade que impacta diretamente a qualidade de vida da população e restringe as perspectivas de

desenvolvimento sustentável do município. Para reverter esse cenário, faz-se necessária a implementação de ações estruturantes, integradas e de médio e longo prazo, que superem as causas dos problemas identificados e promovam mudanças significativas na realidade local.

1. 2. 9. **Solução:**

O Programa Avançar Jequié propõe um conjunto de ações integradas, estruturadas para enfrentar os problemas identificados na cidade nas áreas ambiental, social, urbana e econômica. Cada ação foi planejada considerando os diagnósticos do contexto municipal, os recursos disponíveis e a viabilidade técnica e financeira.

PROBLEMA 01 – Degradação ambiental, déficit de áreas verdes e carência de políticas de educação ambiental

Solução Proposta 1: Implantação do Parque Municipal da Chapada do Contas

Descrição da ação: Criação de um parque urbano multifuncional em área de mais de 100 mil hectares, com proteção de 80% da vegetação nativa da Caatinga. O espaço contará com áreas de lazer, trilhas ecológicas, equipamentos esportivos e culturais, além do Centro de Educação Ambiental Luz do Sertão, localizado na Prainha de Lomanto.

Como atende ao problema: A iniciativa promove a preservação ambiental e a recuperação de áreas degradadas, ao mesmo tempo em que gera alternativas sustentáveis de lazer, ecoturismo, piscicultura e agricultura de baixo impacto. Estima-se atrair 30 mil visitantes/ano, gerar cerca de 500 empregos diretos e indiretos e estimular investimentos privados, contribuindo para a conservação do bioma e para o desenvolvimento econômico local.

Solução Proposta 2: Fortalecimento das Políticas Públicas Ambientais

Descrição da ação: Estruturação e modernização da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, com implantação de sistemas digitais de gestão, capacitação de 200 técnicos, criação de conselhos participativos e revisão/implementação de 5 instrumentos de gestão ambiental (planos, inventários, estudos). Além da realização de 50 palestras de sensibilização e conscientização da população e 50 capacitações

Como atende ao problema: Reverte a atual fragilidade institucional, ampliando a capacidade municipal de monitoramento, licenciamento e fiscalização. Com isso, garante-se atuação preventiva frente aos impactos ambientais e maior resiliência socioambiental.

PROBLEMA 02 – Inundações, alagamentos e precariedade sanitária em áreas adjacentes ao Rio Jequiezinho

Solução Proposta 3: Urbanização e Requalificação do Canal Drenante do Rio Jequiezinho

Descrição da ação: Intervenção em 5,5 km do canal, com obras de contenção, drenagem, urbanização das margens, implantação de áreas verdes e equipamentos de lazer.

Como atende ao problema: A obra reduzirá riscos de enchentes em 30%, beneficiando mais de 20 mil moradores. Além da solução hidráulica, o projeto transformará a área degradada em eixo de convivência, mobilidade ativa e integração urbana, com ganhos diretos de salubridade, qualidade de vida e valorização imobiliária.

PROBLEMA 03 – Desemprego, informalidade e baixa geração de renda

Solução Proposta 4: Fortalecimento das Políticas de Capacitação, Geração de Renda e Apoio aos Microempreendedores

Descrição da ação: Implementação de programas de capacitação em turismo, agroindústria, piscicultura e serviços urbanos; incubação de negócios; acesso a microcrédito e assessoria técnica. Estima-se capacitar, aproximadamente, 1000 pessoas, apoiar cerca de 200 microempreendedores e gerar uma média de 200 novos postos de trabalho.

Como atende ao problema: Reduz a dependência da economia informal, cria oportunidades de trabalho decente e fortalece cadeias produtivas locais. A integração com o Parque e com o setor de turismo ampliará a sustentabilidade da geração de emprego e renda.

PROBLEMA 04 – Vulnerabilidade social e violência de gênero

Solução Proposta 5: Fortalecimento das Políticas de Gênero

Descrição da ação: Ampliação da rede de apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade, com requalificação de centros de referência, capacitação de, aproximadamente, 200 servidores das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança, além de programas de empreendedorismo feminino (50 capacitações) e campanhas permanentes de sensibilização (50 palestras comunitárias). Estima-se atender 500 mulheres/ano.

Como atende ao problema: Rompe o ciclo da violência por meio do empoderamento econômico e do atendimento especializado. Prevê redução de 15% nos índices de violência de gênero no médio prazo, fortalecendo a autonomia feminina e a equidade social em Jequié.

PROBLEMA 05 – Mobilidade urbana precária, falta de acessibilidade e insegurança viária

Solução Proposta 6: Ampliação e Requalificação de Vias e Passeios, com Implantação de Ciclovias e Acessibilidade

Descrição da ação: Execução de 17 km de novas vias asfaltadas (incluindo a Avenida Nova, com 4 km, ciclovias, passeios e ponte; e as estradas de acesso à Prainha, com 13 km). Pavimentação de 300.000 m² de ruas em bairros diversos. Construção de 2 passarelas metálicas (vãos de 180 m e 200 m) e 4 pontes em concreto armado (total de 281 m de extensão).

Como atende ao problema: Melhora a fluidez do tráfego urbano e rural, reduz tempos de deslocamento, amplia conectividade entre bairros, promove acessibilidade universal e incentiva modos sustentáveis de transporte. Com isso, reduz acidentes, fortalece a mobilidade ativa e assegura o direito à cidade.

1. 2. 10. **Resultado:**

A implementação integrada das ações do Programa Avançar Jequié permitirá gerar impactos concretos, mensuráveis e sustentáveis nas dimensões ambiental, social, econômica e urbana. Tais resultados respondem diretamente às necessidades e problemas diagnosticados, promovendo melhorias observáveis e mensuráveis no curto, médio e longo prazo.

Conservação Ambiental e Sustentabilidade

- Preservação de aproximadamente 150 hectares de vegetação nativa no Parque Municipal da Chapada do Contas, garantindo a manutenção da biodiversidade da Caatinga.
- Recuperação de áreas degradadas por reflorestamento com espécies nativas.
- Melhoria da qualidade da água e segurança hídrica do Reservatório de Pedras.
- Fortalecimento institucional da Secretaria de Meio Ambiente com a capacitação de 200 técnicos e servidores municipais e elaboração/revisão de 5 instrumentos de gestão ambiental, promovendo maior eficácia na fiscalização e monitoramento.

Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda

- Geração de, aproximadamente, 500 empregos diretos e indiretos relacionados ao Parque e atividades de turismo sustentável.
- Apoio a 200 microempreendedores, estimulando a formalização e o fortalecimento de pequenos negócios locais, com expectativa de criação de, aproximadamente, 200 novos postos de trabalho.
- Incremento da arrecadação municipal por tributos (IPTU, ISS, entre outros), decorrente da valorização imobiliária, incremento do turismo e dinamização da economia local.
- Ampliação da atividade econômica na piscicultura e no setor de serviços turísticos.

Educação, Cultura e Inclusão Social

- Implantação do Centro de Educação Ambiental Luz do Sertão, com atividades de sensibilização, pesquisa científica e capacitação, tornando Jequié referência regional na educação ambiental.
- Capacitação de, aproximadamente, 1000 pessoas em cursos profissionalizantes vinculados a turismo sustentável, empreendedorismo, agricultura, piscicultura etc.
- Fortalecimento da identidade cultural e inclusão social, promovendo maior participação comunitária e valorização da diversidade regional.

Urbanização, Mobilidade e Qualidade de Vida

- Urbanização e requalificação de 5,5 km do Canal Drenante do Rio Jequiezinho, beneficiando diretamente mais de 20.000 moradores e reduzindo em 30% os pontos críticos de alagamento.
- Execução de 17 km de novas vias asfaltadas (incluindo 4 km da Avenida Nova e 13 km das estradas de acesso à Prainha), além da pavimentação de 300.000 m² de ruas em bairros diversos.
- Construção de 2 passarelas metálicas (com vãos de 180 m e 200 m) e de 4 pontes em concreto armado

(totalizando 281 m de extensão), interligando bairros estratégicos e melhorando a conectividade urbana.
- Implantação de ciclovias e passeios com rampas e piso tátil em pontos estratégicos, promovendo acessibilidade universal.
- Redução estimada de 15% no tempo médio de deslocamento urbano, maior segurança para pedestres e ciclistas, incentivo a modos sustentáveis de transporte e fortalecimento da integração social

Fortalecimento das Políticas de Gênero

- Ampliação da rede de acolhimento e atendimento a, aproximadamente, 500 mulheres/ano em situação de vulnerabilidade.
- Capacitação de 200 profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança pública, garantindo atendimento especializado e humanizado.
- Realização de 50 palestras comunitárias de sensibilização e conscientização;
- Redução estimada em 15% dos casos de violência de gênero no médio prazo.
- Ampliação do acesso das mulheres a programas de capacitação e empreendedorismo, promovendo autonomia financeira e inclusão produtiva (realização de 50 cursos de capacitação profissional para mulheres).
- Maior conscientização da sociedade sobre igualdade de gênero e direitos das mulheres, reforçando uma cultura de respeito e equidade.

Externalidades Positivas e Impactos Sistêmicos

- Aumento da resiliência urbana e ambiental frente a eventos extremos e mudanças climáticas.
- Redução de custos públicos associados a enchentes, degradação ambiental e saúde, devido à prevenção e melhoria das condições de vida.
- Consolidação de Jequié como referência em desenvolvimento sustentável, integrando preservação ambiental, inclusão social e crescimento econômico.
- Criação de um modelo replicável de gestão ambiental e urbana, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e às prioridades municipais.

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo geral

Promover o desenvolvimento urbano, ambiental, econômico e social sustentável de Jequié, por meio da implantação de infraestrutura socioambiental, requalificação de áreas críticas, fortalecimento institucional e inclusão produtiva, assegurando melhores condições de vida à população e ampliando a resiliência do município frente às mudanças climáticas e aos desafios da desigualdade social.

(ii) Objetivos específicos

- Ampliar a cobertura de áreas verdes urbanas e conservar ecossistemas estratégicos por meio da criação do Parque Municipal da Chapada do Contas e ações de reflorestamento.
- Fortalecer a capacidade institucional de gestão ambiental e urbana, modernizando os instrumentos de planejamento, monitoramento e fiscalização.
- Requalificar o Canal Drenante do Rio Jequiezinho, reduzindo pontos críticos de alagamento e ampliando as condições de salubridade urbana.
- Melhorar a mobilidade urbana, com a requalificação de vias, implantação de ciclovias e rampas de acessibilidade, promovendo deslocamentos seguros, inclusivos e sustentáveis, além de redução da emissão de gases de efeito estufa.
- Estimular a geração de emprego e renda por meio da capacitação profissional, apoio técnico e crédito a microempreendedores, em especial jovens e mulheres.
- Fortalecer as políticas de gênero, com a ampliação da rede de acolhimento, atendimento especializado e promoção da autonomia econômica das mulheres.
- Consolidar Jequié como polo regional de desenvolvimento sustentável, integrando preservação ambiental, inclusão social, dinamização econômica e valorização cultural.

1. 11. **Indicadores**

1. 11. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Indicador 1 — Áreas verdes urbanas per capita

Descrição:

Nome do indicador: Aumento da área verde urbana per capita (m²/hab.).

Fórmula de cálculo: Total de hectares de áreas verdes pós Programa.

Objetivo específico associado: Ampliar cobertura de áreas verdes urbanas e conservar ecossistemas locais.

Área estratégica: 111 – Cidades criativas e sustentáveis; 201 – Conservação do meio ambiente.

Definição dos dados: polígonos de áreas verdes obtidos por geoprocessamento; população urbana do IBGE/cadastro municipal.

Por que SMART:

Específico: mede apenas área verde per capita.

Mensurável: m² e habitantes são mensuráveis por geoprocessamento e cadastro.

Atingível: meta compatível com implantação do parque (150 ha) e população projetada.

Relevante: endereça déficit crítico de áreas verdes.

Temporal: horizonte definido (2030).

Meta:
Meta (valor / unidade / ano): Alcançar 8 m²/hab. até 2030 (aumento líquido em m²/hab.).

Periodicidade de coleta / Fonte: anual / geoprocessamento municipal, sensoriamento remoto, cadastro urbano, IBGE.

Linha de base (ano): < 5 m²/hab. (2025).

1. 11. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Indicador 2 — Técnicos capacitados em gestão ambiental

Descrição:
Nome do indicador: Aumento do número de técnicos capacitados em gestão ambiental.

Fórmula de cálculo: Contagem de técnicos que concluíram formação homologada pelo Programa.

Objetivo específico associado: Fortalecer capacidade técnica e institucional da gestão ambiental municipal.

Área estratégica: 201 – Conservação do meio ambiente.; 302 – Capacidades estatais.

Definição dos dados: lista de presença, certificados, relatórios de conclusão (Secretaria de Agricultura/Irrigação/Meio Ambiente).

Por que SMART:

Específico: mede apenas técnicos capacitados em gestão ambiental.

Mensurável: certificados e listas de presença comprovam a contagem.

Atingível: meta compatível com escopo e recursos do Programa.

Relevante: reforça governança e execução de políticas ambientais.

Temporal: horizonte definido (2030).

Meta:
Meta (valor / unidade / ano): 200 técnicos capacitados até 2030.

Periodicidade de coleta / Fonte: por evento / registros administrativos da Secretaria.

Linha de base (ano): 0 (2025).

1. 11. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Indicador 3 — Extensão do Canal Jequiezinho requalificado

Descrição:
Nome do indicador: Extensão (em km) do Canal Jequiezinho requalificados.

Fórmula de cálculo: soma dos km de canal com obras concluídas e recepcionadas tecnicamente.

Objetivo específico associado: mitigar riscos de enchentes e melhorar saneamento/qualidade urbana.

Área estratégica: 202 – Capacidade de prevenção e gestão de risco e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas; 111 – Cidades criativas e sustentáveis.

Definição dos dados: relatórios técnicos de obra, medições topográficas, termo de recepção da UGP.

Por que SMART:

Específico: mede apenas extensão requalificada do canal (km).

Mensurável: medições topográficas e relatórios técnicos confirmam a extensão.

Atingível: meta alinhada ao projeto técnico e recursos previstos.

Relevante: reduz riscos de alagamento e melhora salubridade.

Temporal: horizonte definido (2030).

Meta:
Meta (valor / unidade / ano): 5,5 km até 2030.

Periodicidade / Fonte: acompanhamento trimestral / Secretaria de Infraestrutura e UGP.

Linha de base (ano): 0 km (2025).

1. 11. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Indicador 4 — Vias pavimentadas

Descrição:
Nome do indicador: Extensão de vias pavimentadas (km)

Fórmula de cálculo: total de km de vias concluídas.

Objetivo específico associado: melhorar mobilidade, acessibilidade e qualidade da malha viária.

Área estratégica: 111 – Cidades criativas e sustentáveis; 202 – Capacidade de prevenção e gestão de risco.

Definição dos dados: medições de obra (plantas executivas, relatórios de fiscalização).

Por que SMART:

Específico: mede apenas extensão (km) e área (m²) pavimentadas.

Mensurável: medição física nas medições de obra.

Atingível: metas consistentes com o escopo do projeto.

Relevante: impacta diretamente mobilidade e acesso a serviços.

Temporal: horizonte definido (2030).

Meta:
Meta (valor / unidade / ano): 17 km de vias.

Periodicidade / Fonte: relatórios de obra / Secretaria de Infraestrutura.

Linha de base (ano): 0 km (2025).

1. 11. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Indicador 5 — Obras de conectividade implantadas (pontes e passarelas)

Descrição:
Nome do indicador: Número de pontes e passarelas construídas.

Fórmula de cálculo: contagem de unidades entregues e atestadas.

Objetivo específico associado: ampliar conectividade entre bairros e reduzir isolamento e tempos de percurso.

Área estratégica: 111 – Cidades criativas e sustentáveis.

Definição dos dados: termos de entrega, atas de conclusão, relatórios de vistoria técnica.

Por que SMART:

Específico: conta apenas pontes e passarelas entregues.

Mensurável: unidades físicas verificáveis por vistoria.

Atingível: metas compatíveis com projeto e cronograma.

Relevante: melhora segurança e conectividade urbana.

Temporal: horizonte definido (2030).

Meta:
Meta (valor / unidade / ano): 4 pontes + 2 passarelas até 2030.

Periodicidade / Fonte: por obra / Secretaria de Infraestrutura e UGP.

Linha de base (ano): 0 unidades (2025).

1. 11. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Indicador 6 — Ciclovias implantadas

Descrição:
Nome do indicador: Aumento de quilômetros de ciclovias implantadas (km).

Fórmula de cálculo: soma dos km de ciclovias construídas e incorporadas à malha cicloviária municipal.

Objetivo específico associado: incentivar transporte ativo e reduzir emissões por modal.

Área estratégica: 111 – Cidades criativas e sustentáveis; 113 – Esporte e atividades físicas.

Definição dos dados: medições de obra, plantas executivas e inventário de infraestrutura cicloviária.

Por que SMART:

Específico: mede apenas extensão (km) de ciclovias.

Mensurável: medições e plantas confirmam km implantados.

Atingível: meta coerente com recursos e projeto.

Relevante: estimula mobilidade ativa e saúde pública.

Temporal: horizonte definido (2030).

Meta:
Meta (valor / unidade / ano): +6 km (totalizando 10 km) até 2030.

Periodicidade / Fonte: relatórios de obra / Secretaria de Mobilidade.

Linha de base (ano): 4 km (2025).

1. 11. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Indicador 7 — Pessoas capacitadas (cursos profissionalizantes)

Descrição:
Nome do indicador: Aumento do número de pessoas capacitadas em cursos profissionalizantes vinculados ao Programa (concluintes).

Fórmula de cálculo: contagem de concluintes certificados por curso.

Objetivo específico associado: promover inclusão produtiva e geração de renda qualificada.

Área estratégica: 207 – Geração de trabalho e emprego; 205 – Competitividade e encadeamentos produtivos.

Definição dos dados: lista de presença, certificados, relatórios das instituições formadoras.

Por que SMART:

Específico: mede apenas pessoas concluintes de cursos vinculados ao Programa.

Mensurável: certificados comprovam a conclusão.

Atingível: número compatível com oferta de cursos prevista.

Relevante: amplia empregabilidade e competências locais.

Temporal: horizonte definido (2030).

Meta:
Meta (valor / unidade / ano): +1.000 pessoas capacitadas até 2030, totalizando 2.500 pessoas capacitadas no município.

Periodicidade / Fonte: por turma concluída / Secretaria de Desenvolvimento Econômico e parceiros.

Linha de base (ano): 1500 (2025).

1. 11. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Indicador 8 — Microempreendedores apoiados

Descrição:
Nome do indicador: Aumento do número de microempreendedores apoiados pelo Programa.

Fórmula de cálculo: contagem de MEIs/pequenos negócios que receberam pacote mínimo de apoio (capacitação + assessoria/linhas de crédito).

Objetivo específico associado: fortalecer micro e pequenos negócios locais e promover formalização.

Área estratégica: 207 – Geração de trabalho e emprego; 205 – Competitividade e encadeamentos produtivos.

Definição dos dados: registros de atendimento, planos de negócios, contratos de fomento.

Por que SMART:

Específico: conta apenas microempreendedores apoiados segundo critério definido.

Mensurável: registros administrativos comprovam atendimentos.

Atingível: meta alinhada ao volume de recursos e atuação técnica.

Relevante: contribui para formalização e renda local.

Temporal: horizonte definido (2030).

Meta:
Meta (valor / unidade / ano): +200 microempreendedores até 2030, totalizando 7.000 MEIs.

Periodicidade / Fonte: relatórios do programa / Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Linha de base (ano): 6.800 MEIs (2025).

1. 11. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Indicador 9 — Mulheres atendidas em serviços de acolhimento (anual)

Descrição:

Nome do indicador: Aumento do número anual de mulheres atendidas em rede de acolhimento e apoio.

Fórmula de cálculo: contagem anual de atendimentos registrados nos serviços de referência (CRAS/CREAS/centros de apoio).

Objetivo específico associado: ampliar proteção e suporte para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Área estratégica: 107 – Proteção e autonomia das mulheres.

Definição dos dados: prontuários/relatórios dos Centros de Referência e da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Por que SMART:

Específico: mede apenas mulheres atendidas em rede de acolhimento.

Mensurável: registros administrativos e prontuários confirmam atendimentos.

Atingível: meta compatível com ampliação da rede prevista.

Relevante: fortalece proteção social e enfrentamento da violência.

Temporal: horizonte anual e definido até 2030.

Meta:
Meta (valor / unidade / ano): 500 mulheres/ano até 2030.

Periodicidade / Fonte: anual / Secretaria de Desenvolvimento Social e centros de referência.

Linha de base (ano): a validar (2025).

1. 11. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Indicador 10 — Profissionais capacitados em atendimento humanizado (gênero)

Descrição:
Nome do indicador: aumento do número de profissionais capacitados para atendimento humanizado em gênero.

Fórmula de cálculo: contagem de profissionais certificados em treinamentos específicos realizados pelo Programa.

Objetivo específico associado: qualificar a rede de atendimento para um atendimento humanizado e sensível em gênero.

Área estratégica: 107 – Proteção e autonomia das mulheres; 302 – Ampliação das capacidades estatais.

Definição dos dados: lista de presença, certificados, relatórios de cursos.

Por que SMART:

Específico: mede apenas profissionais capacitados em atendimento de gênero.

Mensurável: certificação comprova participação e conclusão.

Atingível: meta compatível com necessidade e recursos do Programa.

Relevante: melhora qualidade e efetividade da rede de proteção.

Temporal: horizonte definido (2030).

Meta:
Meta (valor / unidade / ano): 200 profissionais até 2030.

Periodicidade / Fonte: por ação / Secretaria de Desenvolvimento Social.

Linha de base (ano): 0 (2025).

1. 11. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Indicador 11 — Redução do tempo médio de deslocamento (minutos)

Descrição:
Nome do indicador: Redução do tempo médio de deslocamento entre pontos estruturantes (minutos).

Fórmula de cálculo: Tempo médio 2025 (min) ? Tempo médio 2030 (min).

Objetivo específico associado: melhorar eficiência e qualidade da mobilidade urbana.

Área estratégica: 111 – Cidades criativas e sustentáveis.

Definição dos dados: medições de tráfego, estudos de campo e relatórios da Secretaria responsável.

Por que SMART:

Específico: mede apenas tempo médio de deslocamento entre pontos definidos.

Mensurável: tempo em minutos é quantificável por estudos de campo.

Atingível: meta compatível com as intervenções de requalificação viária.

Relevante: impacta mobilidade, produtividade e emissões.

Temporal: horizonte definido (2030).

Meta:
Meta (valor / unidade / ano): reduzir para 8 minutos (média) até 2030 — (redução absoluta de 4 minutos).

Periodicidade / Fonte: medição bienal / Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura.

Linha de base (ano): 12 minutos (2025).

1. 11. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Indicador 12 — Empregos gerados (diretos + indiretos)

Descrição:
Nome do indicador: Aumento do número total de empregos gerados vinculados ao Programa (diretos + indiretos).

Fórmula de cálculo: soma de empregos diretos contratados nas obras + estimativa de empregos indiretos vinculados às cadeias produtivas fomentadas.

Objetivo específico associado: dinamizar economia local e promover emprego e renda.

Área estratégica: 207 – Geração de trabalho e emprego.

Definição dos dados: registros de contratações, relatórios de empresas contratadas, estimativas de estudo de impacto econômico.

Por que SMART:

Específico: mede somente empregos vinculados ao Programa.

Mensurável: contratações e estimativas econômicas documentam a contagem.

Atingível: meta alinhada a escopo de obras e ações produtivas.

Relevante: contribui para redução do desemprego e inclusão produtiva.

Temporal: horizonte definido (2030).

Meta:
Meta (valor / unidade / ano): 500 empregos até 2030.

Periodicidade / Fonte: relatório final / Secretaria de Desenvolvimento Econômico e consultoria de avaliação.

Linha de base (ano): 0 (2025).

1. 11. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: Indicador 13 — Visitantes anuais estimados do Parque (projeção)

Descrição:
Nome do indicador: Mensuração do número anual de visitantes do Parque Ecológico (projeção pós-implantação).

Fórmula de cálculo: estimativa anual baseada em estudos de demanda; (Visitantes ano após abertura).

Objetivo específico associado: dinamizar economia local e promover emprego, ocupação e renda.

Área estratégica: 111 – Cidades criativas e sustentáveis; 113 – Esporte e atividades físicas / Cultura e lazer.

Definição dos dados: bilhetagem/registro de entradas (após abertura) e pesquisas de demanda.

Por que SMART:

Específico: mede apenas visitantes/ano do Parque.

Mensurável: bilhetagem e registros confirmam o fluxo.

Atingível: meta baseada em análises de demanda e capacidade do equipamento.

Relevante: gera receita, emprego e atração turística local.

Temporal: horizonte de projeção pós-implantação (3 anos após abertura).

Meta:
Meta (valor / unidade / ano): 30.000 visitantes/ano projetados 3 anos após abertura (referência: 2033 se inauguração em 2030).

Periodicidade / Fonte: anual / equipe de gestão do Parque e Secretaria de Turismo/Desenvolvimento Econômico.

Linha de base (ano): 0 (parque não implantado, 2025).

1. 12. **Componentes**

1. 12. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: COMPONENTE 1 – INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
Valor estimado em Dólar (USD): 35.650.000,00

Descrição:
O Componente 1 contempla um conjunto de investimentos estruturantes voltados ao desenvolvimento urbano sustentável, à resiliência socioambiental e à inclusão social em Jequié. Considerando o acelerado processo de crescimento urbano do município, marcado pela pressão sobre áreas de preservação permanente, déficit de espaços públicos de lazer e convivência, precariedade da drenagem urbana e carência de políticas públicas de inclusão produtiva e equidade, este componente foi concebido como eixo central do Programa Avançar Jequié.

A estratégia articula soluções de infraestrutura física e fortalecimento institucional, com ênfase em dois subcomponentes complementares:

(i) Desenvolvimento Socioambiental, abrangendo a criação de áreas verdes multifuncionais, a requalificação de ecossistemas urbanos degradados, a valorização da biodiversidade, o fortalecimento das capacidades de gestão ambiental e a promoção da inclusão produtiva e da equidade de gênero; e
(ii) Mobilidade Urbana e Segurança Cidadã, voltado à ampliação e modernização da malha viária, requalificação de passeios e implantação de ciclovias e dispositivos de acessibilidade, assegurando o direito à cidade de forma segura, integrada e sustentável.

Esse componente assume papel central na mitigação dos riscos associados às mudanças climáticas, como inundações e ilhas de calor, e na construção de uma cidade mais saudável e competitiva. Está diretamente alinhado às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), ODS 13 (Ação Climática), ODS 5 (Igualdade de Gênero) e ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico).

Ao integrar obras de grande porte com programas sociais e institucionais, o Componente 1 busca promover transformações duradouras, capazes de elevar a qualidade de vida da população, ampliar as oportunidades econômicas, reduzir desigualdades sociais e consolidar Jequié como referência em planejamento urbano sustentável no semiárido brasileiro.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 1.1 – Desenvolvimento Socioambiental

Produto 1.1.1 – Implantação do Parque Municipal da Chapada do Contas

Criação de um parque urbano de aproximadamente 150 hectares, concebido como espaço multifuncional de lazer, esporte, cultura e educação ambiental. O parque incluirá trilhas ecológicas, áreas de preservação de biodiversidade, espaços para práticas esportivas e equipamentos de convivência comunitária. Espera-se beneficiar diretamente cerca de 20 mil habitantes, promovendo saúde, bem-estar e consciência ambiental.

O Parque será equipado com modernas estruturas que integram conservação ambiental, pesquisa científica e inclusão social. Entre os destaques estão:

- Centro de Educação Ambiental e Laboratório de Biodiversidade na Prainha de Lomanto;
- Trilhas ecológicas para turismo de aventura e observação de aves;
- Equipamentos de lazer, esportes náuticos e recreação sustentável;
- Sistema integrado de abastecimento de água e saneamento ecológico;
- Usina de energia limpa para garantir a autossuficiência energética.

Produto 1.1.2 – Fortalecimento das Políticas Públicas Ambientais

Modernização institucional da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, visando ampliar a capacidade de monitoramento, licenciamento, fiscalização e educação ambiental.

Principais entregas:

- Sistema de Monitoramento Ambiental Digital – desenvolvimento de painéis de dados (dashboards) para acompanhamento em tempo real de indicadores ambientais e apoio à tomada de decisão;
- Plano de Capacitação da Secretaria – formação continuada de técnicos e gestores em gestão territorial, mudanças climáticas e fiscalização ambiental (cerca de 200 servidores capacitados);
- Plano Municipal de Educação Ambiental (PEA) – documento normativo com abordagem transversal e interdisciplinar, voltado à sensibilização comunitária e ao fortalecimento da consciência ambiental;
- Outros instrumentos de planejamento ambiental que sejam necessários.

Essas medidas fortalecerão a governança ambiental do município, assegurando a continuidade das políticas de preservação independentemente dos ciclos político-administrativos.

Produto 1.1.3 – Urbanização e Requalificação do Canal Drenante do Rio Jequiezinho

Execução de obras em 5,5 km do canal drenante, interligando o Bairro Suíssa ao Loteamento Paquetá. As intervenções incluem: revestimento em alvenaria de pedra argamassada, estabilização de taludes, contenções, áreas verdes e equipamentos de lazer.

Soluções técnicas adotadas:

- Contenção eficaz da erosão marginal: alvenaria de pedras de alta resistência, formando barreira robusta contra erosão e protegendo edificações próximas.
- Estabilização de taludes: dimensionamento seguro com compactação e inclinações adequadas, prevenindo deslizamentos e garantindo segurança às populações ribeirinhas.
- Controle de enchentes e otimização hidráulica: regularização da seção transversal do canal, assegurando maior capacidade de vazão e redução de transbordamentos.
- Redução de assoreamento: contenção de sedimentos nas margens, prolongando a vida útil do canal e reduzindo custos de dragagem.
- O projeto beneficiará diretamente milhares de moradores em situação de vulnerabilidade socioambiental, reduzindo em até 30% os pontos críticos de alagamento.

Produto 1.1.4 – Fortalecimento das Políticas de Capacitação, Geração de Renda e Apoio aos Microempreendedores

Implementação de programas de qualificação profissional, incubação de negócios locais e fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis, beneficiando 1000 pessoas capacitadas e 200 microempreendedores apoiados.

Principais atividades:

- Mapeamento e diagnóstico dos microempreendedores e cadeias produtivas de Jequié;
- Capacitação de 1000 pessoas em associativismo, cooperativismo, governança e planejamento financeiro;
- Acesso a linhas de crédito e instrumentos de financiamento local;

- Cursos práticos e assessoria técnica em áreas econômicas, sociais e jurídicas, com foco em inovação, mercado de compras governamentais, precificação, marketing e gestão de negócios para cerca de 200 microempreendedores.

Essas ações irão dinamizar a economia local, reduzir a informalidade e consolidar uma política pública municipal de apoio ao empreendedorismo sustentável.

Produto 1.1.5 – Fortalecimento das Políticas de Gênero

Ampliação da rede de apoio e proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade, com foco em vítimas de violência doméstica. A previsão é capacitar 200 servidores públicos, atender cerca de 500 mulheres/ano e oferecer programas de empreendedorismo feminino.

Principais entregas:

- Capacitação de 200 servidores públicos das áreas de assistência social, saúde e segurança, com produção de materiais de apoio para atendimento humanizado;
- 50 Palestras comunitárias de prevenção à violência de gênero, realizadas nos bairros e distritos do município;
- 50 Cursos profissionalizantes para mulheres em situação de risco, nas áreas de artesanato, gastronomia, tecnologia, empreendedorismo e gestão de negócios, visando autonomia financeira e inclusão produtiva.

Essa ação contribuirá para romper ciclos de violência, fortalecer a rede de proteção social e promover a equidade de gênero como valor estruturante no município.

Subcomponente 1.2 – Mobilidade Urbana e Segurança Cidadã

Produto 1.2.1 – Ampliação e Requalificação de Vias e Passeios, Implantação de Ciclovias e Acessibilidade

O projeto compreende um conjunto integrado de intervenções em mobilidade urbana, abrangendo:

- Avenida Nova – execução de 4 km de pavimentação asfáltica, contemplando passeios, ciclovias e ponte, ligando a Av. Tote Lomanto à Av. César Borges;
- Passarela 01 – implantação de passarela metálica com 180 m de vão, ligando o Bairro KM3 ao Bairro Joaquim Romão;
- Passarela 02 – implantação de passarela metálica com 200 m de vão, ligando o Povoado da Ruinha ao Povoado da Fazenda Velha;
- Pavimentações – execução de 300.000 m² de pavimentação de ruas em diversos bairros do município;
- Estradas de acesso à Prainha (via BR-330 e Mirante da Sereia) – execução de 13 km de pavimentação asfáltica, melhorando o acesso ao futuro Parque Ecológico e à área turística;
- Ponte Jequiezinho–Mandacaru – execução de ponte em concreto armado com 200 m de vão;
- Ponte César Borges 01 – execução de ponte em concreto armado com 26 m de vão, na Av. João Goulart;
- Ponte César Borges 02 – execução de ponte em concreto armado com 30 m de vão, ligando a Praça Arthur Alves Meira à Rua Gustavo Santos;
- Ponte César Borges 03 – execução de ponte em concreto armado com 25 m de vão, ligando a Av. César Borges à Rua Corredor Costa Brito.

Essas intervenções representam, em termos de extensão linear:

- 17 km de novas vias asfaltadas (4 km da Av. Nova + 13 km de estradas da Prainha);
- 300.000 m² de pavimentação de ruas em bairros diversos;
- 2 passarelas metálicas (180 m e 200 m de vão);
- 4 pontes em concreto armado, totalizando 281 m de extensão.

De forma integrada, essas obras modernizarão a malha viária, ampliarão a acessibilidade, melhorarão a segurança de pedestres e ciclistas e fortalecerão a conectividade urbana e rural, incentivando a mobilidade sustentável e reduzindo os tempos de deslocamento na cidade.

Relação com Solução de Problemas

O Componente 1 está diretamente relacionado à mitigação de problemas estruturais e socioambientais do município de Jequié, em especial aqueles associados à degradação ambiental, à insuficiência de áreas verdes e de lazer, à precariedade da drenagem urbana e às limitações de mobilidade e acessibilidade urbana e rural. As intervenções propostas contemplam desde a implantação do Parque Municipal da Chapada do Contas até a urbanização do Canal Drenante do Rio Jequiezinho, obras que reduzem riscos de alagamentos e ampliam áreas verdes multifuncionais. No campo da mobilidade, destacam-se a construção da Avenida Nova, de estradas de acesso estratégicas, de

passarelas e pontes, bem como a pavimentação de ruas em diversos bairros, assegurando maior conectividade entre áreas centrais e periféricas, além da integração entre zonas urbanas e rurais. Esse conjunto de ações contribui para a melhoria da qualidade de vida da população, com impactos positivos sobre saúde, mobilidade, segurança cidadã e desenvolvimento econômico local. Além disso, o componente enfrenta de forma integrada questões de vulnerabilidade social e desigualdade de gênero, garantindo maior equidade no acesso às oportunidades geradas pelo Programa.

Resultados Esperados

Como resultados esperados, destacam-se:

(i) A implantação de equipamentos de infraestrutura socioambiental de alta relevância, como o Parque Municipal da Chapada do Contas, ampliando áreas de lazer, cultura e preservação ambiental;

(ii) O fortalecimento das políticas públicas ambientais, por meio da estruturação e modernização da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio ambiente;

(iii) A urbanização e requalificação de trechos críticos do Canal Drenante do Rio Jequiezinho, com redução significativa de riscos de alagamentos;

(iv) A consolidação de políticas públicas voltadas à geração de renda, capacitação profissional e apoio a microempreendedores;

(v) A incorporação transversal da perspectiva de gênero, com a meta de capacitar pelo menos 200 profissionais para atuação em políticas inclusivas;

(vi) A melhoria das condições de mobilidade urbana e segurança cidadã, por meio da execução de 17 km de novas vias asfaltadas (incluindo a Avenida Nova e os acessos à Prainha), da pavimentação de 300.000 m² de ruas em diversos bairros, da implantação de 2 passarelas metálicas e da construção de 4 pontes em concreto armado, ampliando a integração entre bairros e povoados;

(vii) A ampliação da acessibilidade e da mobilidade sustentável, com ciclovias, passeios e iluminação pública em áreas estratégicas.

Espera-se, portanto, a elevação dos indicadores de bem-estar social, sustentabilidade ambiental e competitividade urbana de Jequié, fortalecendo sua resiliência frente aos efeitos das mudanças climáticas e consolidando uma rede de mobilidade mais inclusiva, eficiente e segura.

Conformidade Regulatória

O Componente 1 encontra-se em plena conformidade com a legislação e os instrumentos de planejamento em vigor. Todas as intervenções respeitam a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), as normas ambientais federais e estaduais, bem como os regulamentos do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF). Além disso, as ações propostas estão alinhadas ao Plano Diretor Municipal, ao Plano de Saneamento Básico, à Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012) e à Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981). Os projetos também atenderão às diretrizes de acessibilidade previstas na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), garantindo a universalização do acesso. De forma adicional, as intervenções de mobilidade urbana contemplam obras de grande porte, como pontes e passarelas, assegurando que os padrões de segurança e acessibilidade sejam plenamente atendidos, conforme as normas técnicas aplicáveis.

1. 12. 36. **Informações do 2° componente:**
Nome: COMPONENTE 2 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA
Valor estimado em Dólar (USD): 2.910.000,00

Descrição:
Este componente tem um custo total de $ 2.910.000,00, integralmente financiados pela CAF. Compõe este Componente os seguintes produtos:

i. Supervisão Técnica das Obras

ii. Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa

iii. Elaboração de Estudos Técnicos e Ambientais e Projetos de Engenharia

iv. Auditoria Externa

Descrição de subcomponentes e produtos:
PRODUTO 2.2 – SUPERVISÃO TÉCNICA DAS OBRAS

Este item se refere a prestação de serviços de supervisão operacional e fiscalização das atividades técnicas, ambientais e sociais das obras do programa. A fiscalização das obras compreende o acompanhamento e controle de qualidade dos serviços prestados, abrangendo desde a análise preliminar dos projetos à fiscalização técnica da execução, assistência técnica e a qualidade dos equipamentos aplicados, bem como indicações sobre a situações locais de evolução e/ou modificações necessários, de acordo com a conveniência técnica e conceitual da intervenção.

Por meio da fiscalização, é realizado o controle de qualidade da execução das obras, respeitando as condições contratuais, tais como: normas, legislação, cronogramas físico e financeiro, entre outros. Além de apoiar medidas para reduzir os impactos ambientais e sociais das intervenções.

PRODUTO 2.3 – APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA

Este item se refere a prestação de serviços de apoio ao gerenciamento do Programa, nas inúmeras atribuições e responsabilidades que estão listadas no item de Arranjo Institucional do Programa. A consultoria a ser contratada deverá prover a Unidade de Gerenciamento do apoio técnico e gerencial e terá as funções de proporcionar suporte técnico, gerencial, de planejamento, acompanhamento físico e financeiro e avaliação dos resultados do Programa.

PRODUTO 2.4 – ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS E PROJETOS DE ENGENHARIA

Este item possibilita a contratação de consultoria especializada para a elaboração de estudos técnicos e projetos executivos para as intervenções planejadas no Programa. Os Projetos devem ser realizados com precisão, repetidos e verificados frequentemente para evitar falhas que possam comprometer o desenvolvimento das intervenções. Os projetos executivos, por sua vez, devem incluir: Especificações Técnicas; Desenhos, Plantas e Peças Gráficas com detalhes construtivos; Memória de Cálculo; Planilha Orçamentária de Custos; Planilha de Composição dos Preços Unitários; Cronograma Físico-financeiro; e Memorial Descritivo.

PRODUTO 2.5 – AUDITORIA EXTERNA

Neste produto se prevê a contratação de Auditoria Externa objetivando a realização de auditoria externa anual do programa com a finalidade de realizar o acompanhamento físico financeiro, averiguando se as atividades desenvolvidas pelas contratadas e pelo Município estão de acordo com as disposições estabelecidas, se foram implantadas com eficácia e se estão em conformidade com os objetivos do Programa. Os auditores deverão comunicar falhas, equívocos ou erros de processo e evidências de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Como resultado das operações da auditoria externa, serão fornecidos pareceres para a devida constatação formal dos fatos observados, através da apresentação de evidências documentais, que servirão de base para a definição de ações de gestão para o controle do Programa.

1. 12. 37. **Informações do 3° componente:**
Nome: COMPONENTE 3 - OUTRAS DESPESAS
Valor estimado em Dólar (USD): 440.000,00

Descrição:
Este componente engloba os custos financeiros e administrativos associados à gestão e supervisão de um Contrato de Empréstimo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF). Este componente não financia as atividades principais do Programa, mas sim as obrigações contratuais e os custos operacionais devidos ao agente financiador.

Descrição de subcomponentes e produtos:
PRODUTO 3.1 – GASTOS DE AVALIAÇÃO

Este item dispõe sobre os custos de avaliação do Programa no âmbito da CAF durante a execução do Contrato de Empréstimo. Este valor é pago ao banco a título de despesas com missões de acompanhamento do Programa. Este item engloba os custos relacionados à realização das avaliações técnicas e outras ações semelhantes na execução do Programa.

PRODUTO 3.2 – COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (0,85%)

A Comissão de Financiamento é caracterizada como uma comissão devida do mutuário junto ao financiador. A Comissão de Financiamento é paga à agência de fomento que, no caso desse Programa, trata-se do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe – CAF. Essa comissão, de 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento) do montante do empréstimo, é referente aos montantes não desembolsados.

PRODUTO 3.3 – COMISSÃO DE COMPROMISSO

A Comissão de Compromisso é equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, e é aplicada sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.

1. 13. **Beneficiários**

Componente 1 – Infraestrutura e Desenvolvimento Socioambiental

Subcomponente 1.1 – Desenvolvimento Socioambiental

Projeto — Implantação do Parque Municipal da Chapada do Contas

Quem: população municipal em geral; moradores de bairros próximos a área do parque; estudantes; público regional/turistas. (População municipal: 169.201hab. / visitantes/ano: ~30.000).

Carências: ausência de parque ecológico urbano estruturado; déficit de áreas verdes e espaços de lazer; falta de equipamentos para educação ambiental e turismo sustentável; poucas alternativas econômicas sustentáveis para comunidades locais.

Projeto — Fortalecimento das Políticas Públicas Ambientais

Quem: servidores e técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente; conselhos e organizações ambientais locais; população impactada por ações de fiscalização (Aproximadamente 200 técnicos).

Carências: limitada capacidade técnica e operacional para licenciamento, monitoramento e fiscalização; falta de sistemas digitais; escassez de planos setoriais atualizados.

Projeto — Urbanização e Requalificação do Canal Drenante do Rio Jequiezinho

Quem: moradores residentes nas áreas adjacentes ao canal (ex.: bairros mais impactados como Centro, Jequiezinho, Suissa, Loteamento Paqueta) — estimativa: ~20.000 moradores diretamente beneficiados.

Carências: alagamentos e enchentes recorrentes; ocupações irregulares nas margens; risco à saúde pública (doenças de veiculação hídrica); prejuízo a moradias e comércio; ausência de infraestrutura de drenagem adequada.

Projeto — Fortalecimento das Políticas de Capacitação, Geração de Renda e Apoio a Microempreendedores

Quem: jovens e adultos em situação de vulnerabilidade; cerca de 1000 pessoas previstas para capacitação; ~200 microempreendedores apoiados.

Carências: baixo acesso a formação técnica e gerencial; falta de acesso a microcrédito e assessoria técnica; alta informalidade e baixa sobrevivência empresarial.

Projeto — Fortalecimento de Políticas de Gênero

Quem: mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade (meta: ~500 atendimentos/ano); profissionais de saúde, assistência social, segurança e educação (meta: ~200 profissionais capacitados).

Carências: rede de acolhimento insuficiente; baixa capilaridade e qualidade de atendimento; necessidade de integração intersetorial e de ações que promovam autonomia econômica.

Subcomponente 1.2 – Mobilidade Urbana e Segurança Cidadã

Projeto — Ampliação e requalificação de vias, passeios, ciclovias e acessibilidade

Quem: Pedestres (estimativa de aproximadamente 32.000 pedestres/dia beneficiados diretamente pela melhoria da pavimentação e pela construção das passarelas); Pessoas com deficiência e mobilidade reduzida (com acessibilidade garantida em vias requalificadas, passarelas e passeios); Ciclistas (estimativa de aproximadamente 4.000 ciclistas atuais/potenciais, favorecidos pela implantação de ciclovias na Avenida Nova e por rotas mais seguras de integração); Comerciantes e usuários do transporte público (beneficiados com vias mais seguras e fluídas, que reduzem o tempo de deslocamento); Moradores de bairros periféricos e povoados rurais (com acesso facilitado pela execução das estradas da Prainha e pela integração proporcionada pelas novas pontes).

Carências: calçadas irregulares e sem rampas/piso tátil; falta de ciclovias seguras e conectadas; pavimentação degradada em bairros estratégicos; barreiras à acessibilidade universal; travessias inseguras em áreas de grande fluxo; insuficiência de conexões viárias entre bairros e povoados, agravando desigualdades territoriais.

Beneficiários diretos estimados:

- ~20.000 moradores diretamente beneficiados pela urbanização e requalificação do Canal Drenante do Rio Jequiezinho;
- ~30.000 visitantes/usuários anuais beneficiados pelo Parque Municipal da Chapada do Contas;
- ~1000 pessoas capacitadas em programas de formação profissional;
- ~200 microempreendedores apoiados por programas de incubação e fomento a negócios locais;
- ~500 mulheres/ano atendidas em programas de acolhimento, apoio psicossocial e empreendedorismo feminino;
- ~200 profissionais capacitados em políticas públicas inclusivas e de equidade de gênero;
- ~15.000 pedestres/dia beneficiados pela pavimentação de ruas, passeios e construção de passarelas;
- ~2.000 ciclistas beneficiados pela implantação de ciclovias e rotas seguras;
- Moradores de bairros periféricos e povoados rurais integrados pelas novas estradas e pontes, com acesso facilitado a serviços e oportunidades.

Beneficiários indiretos:

- População regional que utiliza Jequié como polo (saúde, comércio, educação, transporte e serviços);
- Turistas e visitantes atraídos pelo novo parque ecológico e pelas melhorias de acessibilidade urbana e rural;
- Setor privado local, com dinamização econômica e valorização imobiliária;
- Toda a população municipal, beneficiada pela redução de riscos de alagamentos, aumento da mobilidade, ampliação de áreas verdes e melhoria da qualidade ambiental e dos serviços urbanos.

1. 27. **Anexos**

Carta CAF BR 244-2025

Produto P4 – Relatório de Estudos Básicos (Tomo I)

Produto P4 – Relatório de Estudos Básicos (Tomo II)

Produto P6 – Relatório de Estudos Complementares (Tomo II)

Produto P6 – Relatório de Estudos Complementares (Tomo I)

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Área Estratégica 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

Ações do Programa que afetam esta área:

- Urbanização e Requalificação do Canal Drenante do Rio Jequiezinho.
- Requalificação de vias e passeios, com implantação de ciclovias e acessibilidade.
- Implantação do Parque Municipal da Chapada do Contas, integrando conservação ambiental e uso sustentável do espaço urbano.
- Ampliação de áreas verdes urbanas e espaços públicos de convivência.

Área Estratégica 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

Ações do Programa que afetam esta área:

- Implantação do Parque Municipal da Chapada do Contas (conservação de biodiversidade e ecoturismo sustentável).
- Fortalecimento das Políticas Públicas Ambientais (instrumentos de gestão, fiscalização e licenciamento).
- Recuperação de áreas degradadas e reflorestamento com espécies nativas.
- Educação ambiental e engajamento comunitário no Centro Luz do Sertão.

Área Estratégica 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

Ações do Programa que afetam esta área:

- Obras de drenagem e contenção no Canal do Rio Jequiezinho para mitigação de alagamentos.
- Implantação de sistemas de monitoramento ambiental e urbano.
- Ações de reflorestamento e preservação de recursos hídricos (proteção da Bacia do Rio de Contas).

Área Estratégica 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

Ações do Programa que afetam esta área:

- Cursos de qualificação e capacitação profissional (estimativa: 1000 pessoas capacitadas).
- Apoio a 200 microempreendedores individuais e pequenos negócios.

Área Estratégica 207 – Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres

Ações do Programa que afetam esta área:

- Cursos de qualificação e capacitação profissional (estimativa: 1000 pessoas capacitadas).
- Apoio a 200 microempreendedores individuais e pequenos negócios.
- Integração entre turismo sustentável, piscicultura e agricultura de baixo impacto no Parque.

Área Estratégica 107 – Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência

Ações do Programa que afetam esta área:

- Ampliação e fortalecimento da rede de acolhimento às mulheres em situação de violência.
- Capacitação de 200 profissionais em atendimento humanizado e sensível às questões de gênero.
- Programas de capacitação e inclusão produtiva voltados às mulheres.
- Campanhas de sensibilização para redução da violência de gênero e promoção da igualdade.

Área Estratégica 106 – Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões

Ações do Programa que afetam esta área:

- Ampliação e fortalecimento da rede de acolhimento às mulheres em situação de violência.
- Capacitação de 200 profissionais em atendimento humanizado e sensível às questões de gênero.

- Programas de capacitação e inclusão produtiva voltados às mulheres.
- Campanhas de sensibilização para redução da violência de gênero e promoção da igualdade.

Área Estratégica 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo

Ações do Programa que afetam esta área:

- Estruturação do Parque Municipal da Chapada do Contas como polo de ecoturismo regional.
- Implantação do Centro de Educação Ambiental Luz do Sertão como equipamentos de lazer, esporte e educação integrados ao turismo.
- Estímulo ao turismo sustentável e cultural, atraindo cerca de 30 mil visitantes/ano.

Área Estratégica 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

Ações do Programa que afetam esta área:

- Requalificação urbana e redução de riscos em bairros periféricos adjacentes ao Rio Jequiezinho.
- Expansão de infraestrutura de mobilidade ativa para grupos vulneráveis (pedestres, ciclistas, pessoas com deficiência).
- Geração de emprego e renda por meio da integração de políticas ambientais, sociais e econômicas.

2. 32. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A implementação do Programa Avançar Jequié será conduzida pela Prefeitura Municipal de Jequié, por meio de um arranjo institucional integrado que articula órgãos da Administração Direta e de apoio estratégico. O arranjo combina funções de coordenação, execução, supervisão técnica, controle e monitoramento, assegurando a boa governança e a efetividade do Programa.

- **Prefeitura Municipal de Jequié / Gabinete do Prefeito –** responsável pela coordenação política e institucional do Programa, articulando as secretarias e órgãos envolvidos, assegurando alinhamento estratégico com o Plano Diretor e demais instrumentos de planejamento municipal.
- **Secretaria de Municipal de Infraestrutura –** órgão executor principal, responsável pela gestão técnica e operacional das obras de mobilidade urbana, drenagem, pontes, passarelas e requalificação viária. Coordenará processos de contratação, fiscalização e acompanhamento de obras.
- **Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente –** responsável pela implementação das ações socioambientais, incluindo o Parque Municipal da Chapada do Contas, a recuperação do Canal do Rio Jequiezinho e programas de fortalecimento da gestão ambiental.
- **Secretaria de Desenvolvimento Econômico –** encarregada das ações de capacitação profissional, incubação de negócios e apoio a microempreendedores, integrando a política de desenvolvimento produtivo ao Programa.
- **Secretaria de Desenvolvimento Social –** responsável pela coordenação das ações voltadas à inclusão social e de gênero, incluindo programas de apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade e fortalecimento de redes comunitárias.
- **Secretaria da Fazenda –** responsável pelo acompanhamento orçamentário e financeiro, assegurando a compatibilidade entre a execução do Programa e as regras fiscais municipais.
- **Secretaria de Administração –** responsável por apoiar a condução de processos licitatórios, gestão de contratos e logística administrativa do Programa.
- **Procuradoria do Município –** responsável pela análise e validação jurídica de contratos, convênios e demais instrumentos normativos vinculados à execução do Programa.
- **Controladoria Municipal –** responsável pela fiscalização interna, acompanhamento da execução financeira e avaliação da conformidade legal e contábil dos processos.
- **Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) –** atuará como órgão executor do Avançar Jequié, sendo responsável pelo gerenciamento e supervisão do Programa. A Unidade de Gerenciamento do Programa-UGP estará vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, e possui como responsabilidade a coordenação, administração e supervisão da execução do Programa, com base no contrato de empréstimo a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Jequié e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe-CAF.

Esse arranjo institucional garante que as diferentes dimensões do Programa (infraestrutura, meio ambiente, inclusão social, desenvolvimento econômico e gestão administrativa/financeira) sejam executadas de forma coordenada e complementar.

3. 1. 12. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Órgãos parceiros:
Prefeitura Municipal de Jequié
Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Secretaria de Desenvolvimento Social
Secretaria da Fazenda
Secretaria de Administração
Procuradoria do Município
Controladoria Municipal
Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

3. 1. 13. Estrutura Operacional:

A Prefeitura Municipal de Jequié dispõe de estrutura institucional consolidada e equipe técnica qualificada para a execução do Programa, com histórico de implementação de projetos de infraestrutura urbana, ambientais e sociais em parceria com órgãos estaduais e federais.

- A **Secretaria de Infraestrutura** possui engenheiros civis, arquitetos, técnicos de obras e urbanismo, com experiência em gestão de contratos e fiscalização de empreendimentos de grande porte.

- A **Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente** conta com corpo técnico formado por biólogos, engenheiros ambientais e agrônomos, com atuação em recuperação ambiental, manejo sustentável e licenciamento.
- A **Secretaria de Desenvolvimento Econômico** dispõe de equipe dedicada à formulação e execução de programas de capacitação, crédito e empreendedorismo local, atuando em articulação com instituições de ensino e setor privado.
- A **Secretaria de Desenvolvimento Social** possui equipes multiprofissionais (assistentes sociais, psicólogos, pedagogos) capacitadas em programas de inclusão, gênero e combate à vulnerabilidade social.
- Os **Órgãos de apoio** (**Administração, Fazenda, Procuradoria e Controladoria**) possuem capacidade operacional consolidada em licitações, finanças, análise jurídica e controle, essenciais para a boa execução do Programa.

Não está previsto repasse de recursos financeiros diretos entre secretarias, sendo a execução centralizada no órgão executor principal, com cooperação administrativa e técnica dos demais órgãos participantes.

3. 1. 19. **Matriz de Responsabilidade:**

MATRIZ - AVANÇAR JEQUIÉ.zip

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A sustentabilidade do Programa Avançar Jequié será assegurada por meio de um conjunto de estratégias de operacionalização, manutenção e institucionalização, garantindo que os investimentos realizados tenham impacto duradouro.

a) Operacionalização das ações

- **Secretaria Municipal de Infraestrutura:** responsável pela coordenação geral da execução e pela manutenção dos ativos físicos do Programa (vias, pavimentações, ciclovias, pontes, passarelas e drenagem). As obras entregues serão incorporadas ao Plano de Manutenção Viária e de Drenagem Urbana do município.
- **Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente:** assumirá a gestão ambiental e socioambiental, incluindo a conservação do Parque Ecológico da Chapada do Contas, a manutenção das áreas verdes implantadas e a continuidade de programas de educação ambiental.
- **Secretaria de Desenvolvimento Econômico:** dará seguimento às ações de capacitação profissional, fomento ao empreendedorismo e apoio a microempreendedores, integrando-as ao calendário anual de políticas públicas de geração de ocupação e renda.
- **Secretaria de Desenvolvimento Social:** será responsável pela continuidade das políticas de inclusão social e de gênero, incorporando-as ao Plano Municipal de Assistência Social e fortalecendo a rede de atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade.

b) Medidas de institucionalização

- Inclusão dos novos equipamentos (parque, vias, pontes, passarelas) nos planos de manutenção da Prefeitura e nos instrumentos orçamentários anuais (LOA, PPA e LDO).
- Celebração de parcerias estratégicas com universidades, associações comunitárias e setor privado para uso e programação de atividades no Parque e nos espaços de convivência, fortalecendo a sustentabilidade social.
- Criação de regulamentos municipais de operação e manutenção para garantir padrões de uso e conservação dos equipamentos públicos.

c) Sustentabilidade financeira

A manutenção será financiada, prioritariamente, com recursos do orçamento municipal, sob responsabilidade da Secretaria da Fazenda e execução técnica da Secretaria de Infraestrutura. Complementarmente, poderão ser firmados convênios com governos estadual e federal, além de parcerias público-privadas para serviços específicos.
O Parque Municipal da Chapada do Contas terá parte de seus custos compensada por receitas acessórias (concessões de quiosques, realização de eventos e atividades culturais/turísticas).

ITEM DE MANUTENÇÃO / SERVIÇO	CUSTO ANUAL ESTIMADO (R$)	FONTE DE RECURSO

Manutenção viária (pavimentações, ciclovias e passeios)	4.500.000,00	Orçamento municipal (Infraestrutura)
Conservação de pontes e passarelas	1.200.000,00	Orçamento municipal (Infraestrutura)
Gestão e manutenção do Parque Ecológico (segurança, limpeza, jardinagem, equipamentos)	2.000.000,00	Orçamento municipal (Meio Ambiente) + receitas acessórias (eventos, concessões)
Manutenção de áreas verdes urbanizadas no Canal Jequiezinho	800.000,00	Orçamento municipal (Meio Ambiente)
Programas de capacitação e empreendedorismo	1.000.000,00	Orçamento municipal (Des. Econômico) + convênios federais/estaduais
Programas de inclusão social e gênero	700.000,00	Orçamento municipal (Des. Social) + parcerias com organismos nacionais/internacionais
Custos administrativos e de monitoramento do Programa	500.000,00	Orçamento municipal (Administração / Controladoria)
Total anual estimado: R$ 10.700.000,00		

3. 10. **Planejamento Estratégico**

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE JEQUIÉ

1. PLANO PLURIANUAL

O AVANÇAR JEQUIÉ tem suas ações enquadradas no PROJETO DE LEI Nº 030/2025 - INSTITUI O PLANOPLURIANUAL - PPA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE 2026 A 2029. Este Projeto de Lei já se encontra em análise na Câmara Municipal de Jequié, conforme PROTOCOLO anexado na aba ANEXOS. Vale destacar que a Câmara Municipal de Jequié tem o prazo de até 22 de dezembro de 2025 para aprovar o PPA.

Os programas, ações e projetos propostos estão previstas no PPA - nos eixos (Desenvolvimento Economico, Sustentável e Inovador e Infraestrutura Mobilidade e Serviços Urbanos) detalhados nos anexo II - Programas Temáticos e de Gestão, com Indicadores Objetivos, Compromissos e Iniciativas . codigo 004 - 01 ao 07; codigo 007 - codigo 009, presentes no documento Plano Plurianual - 2026 - 2029 (Agosto 2025).

As páginas do PPA que comprovam a inclusão das ações/intervenções do Programa também constam na aba ANEXOS.

2. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

O AVANÇAR JEQUIÉ também tem suas ações enquadradas no PROJETO DE LEI Nº 035/2025 que dispõe acerca da Lei Orçamentária Anual para 2026. Este Projeto de Lei também já se encontra em análise na Câmara Municipal de Jequié, conforme PROTOCOLO anexado na aba ANEXOS. Importa destacar que a Câmara Municipal de Jequié tem o prazo de até 22 de dezembro de 2025 para aprovar o PPA

As páginas da LOA que comprovam a inclusão das ações/intervenções do Programa também constam na aba ANEXOS

3. PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE JEQUIÉ

O Plano Diretor atual, datado de 2007, está sendo substituído por um novo Plano que está em processo de elaboração e deverá sem enviado à Câmara Municipal até o mês de dezembro de 2025. A maioria dos estudos do novo plano já foram elaboradas e diversas audiências públicas já foram realizadas.

O AVANÇAR JEQUIÉ se coaduna com todas as diretrizes do novo plano, considerando que a maioria dos estudos concernentes ao Plano Diretor já foram elaborados e passaram por audiências públicas. Estes estudos do plano diretor constam na ABA ANEXOS

PRODUTO P4 – RELATÓRIO DE ESTUDOS BÁSICOS

Tomo I – Diagnóstico físico-ambiental, demografia e socioeconomia, avaliação da legislação atual

PRODUTO P4 – RELATÓRIO DE ESTUDOS BÁSICOS

Tomo II – Diagnóstico da Estrutura e Morfologia Urbana, Mobilidade e Acessibilidade

PRODUTO P6 – RELATÓRIO DE ESTUDOS COMPLEMENTARES

Tomo I – Redes de infraestrutura e serviços, patrimônio ambiental e sociocultural

PRODUTO P6 – RELATÓRIO DE ESTUDOS COMPLEMENTARES

Tomo II – Diagnóstico da Gestão Urbana

3. 11. **Anexos**

Protocolo LOA 2026

PROJETO DE LEI Nº 030/2025 INSTITUI O PLANO PLURIANUAL

Lei Ordinária 1552 2002 de Jequié BA

PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ

Organograma - Avançar Jequié

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Risco 1 – Regulatório e Institucional
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Identificação: Atrasos em licenciamentos ambientais e entraves burocráticos.

Descrição: O Avançar Jequié depende de autorizações e licenciamentos de diferentes esferas de governo, especialmente em intervenções relacionadas a drenagem, mobilidade e áreas de preservação. Mudanças no arcabouço normativo, excesso de burocracia ou falta de integração entre órgãos municipais, estaduais e federais podem atrasar o início das obras e comprometer cronogramas. Também há risco associado à alternância de governos durante e execução do programa, que pode resultar em mudança de prioridades políticas ou descontinuidade administrativa.

Prevenção e Mitigação:
Ações de prevenção ou mitigação:

- Planejamento antecipado dos processos de licenciamento ambiental e urbanístico.
- Diálogo constante com órgãos licenciadores e de controle, buscando alinhamento prévio.
- Criação de um fluxo interno de tramitação acelerada, com apoio da Procuradoria do Município.
- Estruturação da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) para dar continuidade às ações, independentemente de mudanças políticas.

Responsáveis: Secretaria de Meio Ambiente, Procuradoria-Geral do Município, UGP.

4. 6. Informações do 2° risco:

Nome: Risco 2 – Ambiental
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Identificação: Passivos ambientais e não conformidade com licenciamento.

Descrição: Intervenções de drenagem, urbanização e obras de infraestrutura podem gerar impactos ambientais como supressão de vegetação, emissão de poeira e ruídos, resíduos de construção civil e alteração de cursos d’água. Além disso, falhas no cumprimento das exigências de licenciamento ambiental podem acarretar multas, embargos e paralisação de obras.

Prevenção e Mitigação:
Ações de prevenção ou mitigação:

- Elaboração e execução de Planos de Gestão Ambiental e Social.
- Implementação de medidas de controle de resíduos, emissão de poeira e ruído.
- Monitoramento rigoroso do cumprimento das condicionantes de licenciamento ambiental.
- Ações de educação ambiental para a população do entorno das obras.

Responsáveis: Secretaria de Meio Ambiente, UGP, empresas contratadas.

4. 11. Informações do 3° risco:

Nome: Risco 3 – Indenizações e Desapropriações
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Identificação: Atrasos ou judicialização de processos de aquisição de terrenos.

Descrição: A execução de obras pode demandar desapropriação de áreas privadas ou indenizações a moradores. Processos malconduzidos ou contestados judicialmente podem causar atrasos prolongados, aumento de custos e desgaste da imagem do programa.

Prevenção e Mitigação:

Ações de prevenção ou mitigação:

- Identificação prévia das áreas a serem desapropriadas, com cadastros atualizados.
- Negociação transparente e justa com os proprietários, garantindo indenizações adequadas.
- Uso de mecanismos de conciliação para evitar judicialização.
- Acompanhamento social às famílias eventualmente atingidas.

Responsáveis: Procuradoria-Geral do Município, Secretaria de Infraestrutura, UGP.

4. 16. **Informações do 4° risco:**
Nome: Risco 4 – Licitatório, Contratual e de Execução de Obras
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Identificação: Dificuldades em processos licitatórios, contratações e execução contratual.

Descrição: A recente implementação da Lei nº 14.133/2021 exige a adequação da administração municipal a novos procedimentos, instrumentos e plataformas digitais. Eventuais falhas em editais ou processos podem gerar impugnações, judicializações, recursos administrativos, atrasos no início das obras e aumento dos custos do programa. Além disso, existe o risco de empresas vencedoras apresentarem baixa capacidade técnica ou financeira para execução das obras, resultando em atrasos, pedidos de aditivos ou abandono contratual.

Prevenção e Mitigação:
Ações de prevenção ou mitigação:

- Capacitação contínua da equipe técnica da Prefeitura e da UGP na Nova Lei de Licitações.
- Elaboração criteriosa dos editais com apoio de assessorias jurídicas e técnicas especializadas.
- Uso de pareceres jurídicos prévios e análise detalhada de riscos contratuais.
- Exigência de comprovação de capacidade técnica e financeira das empresas.
- Acompanhamento rigoroso da execução contratual, com supervisão técnica independente.

Responsáveis: Secretaria de Infraestrutura, Procuradoria-Geral do Município, UGP.

4. 22. **Informações do 5° risco:**
Nome: Risco 5 – Social
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Identificação: Resistência comunitária às intervenções urbanas e sociais.

Descrição: As obras de mobilidade urbana e drenagem podem gerar transtornos temporários, como interdições de ruas, poeira, barulho e alteração de rotas de transporte. Esses fatores podem provocar insatisfação popular e resistência comunitária, impactando a aceitação do programa. Além disso, políticas sociais e de capacitação podem ter baixa adesão da população se não forem adequadamente comunicadas.

Prevenção e Mitigação:
Ações de prevenção ou mitigação:

- Campanhas de comunicação social para informar a população sobre benefícios e cronogramas.
- Programas de mitigação de impactos durante as obras (vias alternativas, sinalização, horários reduzidos para obras noturnas).
- Criação de canais de ouvidoria específicos para o Programa Avançar Jequié.
- Monitoramento da adesão aos programas sociais, com ajustes metodológicos se necessário.

Responsáveis: Secretaria de Comunicação, UGP, Secretaria de Desenvolvimento Social.

4. 27. **Informações do 6° risco:**
Nome: Risco 6 – Financeiro e Cambial
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:

Identificação: Variações cambiais ou insuficiência de contrapartida local.

Descrição: Como se trata de financiamento externo, há risco de flutuação cambial, que pode aumentar o custo do programa em moeda nacional. Além disso, eventual dificuldade fiscal do município pode comprometer a contrapartida local, atrasando a execução das ações.

Prevenção e Mitigação:
Ações de prevenção ou mitigação:

- Planejamento orçamentário alinhado ao PPA e LDO.
- Criação de reservas financeiras específicas para contrapartida.
- Acompanhamento sistemático da variação cambial e uso de instrumentos de gestão de risco, se viáveis.
- Diálogo com órgãos de controle para ajustes fiscais em caso de necessidade.

Responsáveis: Secretaria de Finanças, UGP.

4. 32. **Informações do 7° risco:**
Nome: Risco 7 – Climático e de Força Maior
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Identificação: Chuvas intensas ou eventos climáticos extremos que atrasem obras.

Descrição: O município de Jequié está sujeito a chuvas intensas, que podem interromper obras de drenagem e pavimentação, dependendo da época do ano, gerando atrasos no cronograma e elevação de custos. Além disso, eventos climáticos extremos, como enchentes, podem danificar áreas já requalificadas.

Prevenção e Mitigação:
Ações de prevenção ou mitigação:

- Planejamento do cronograma de obras considerando períodos de chuva.
- Estruturação de planos de contingência para paralisações temporárias.
- Inclusão de cláusulas contratuais que considerem risco climático.
- Investimento em soluções baseadas na natureza e infraestrutura resiliente.

Responsáveis: Secretaria de Infraestrutura, UGP, Defesa Civil.

4. 37. **Anexos**

Produto P4 – Relatório de Estudos Básicos (Tomo I)

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	32.500.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	6.500.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
66	150	216

Juros aplicáveis:
SOFR + 1,8% a.a.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
$ 113.750,00
Comissão de Avaliação:
$ 50.000,00
Taxa de Abertura:
$ 276.250,00
Outros encargos:

Sem demais encargos ou comissões.

Outras Informações:

Sem informações adicionais.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
COMPONENTE 1 – INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
4.372.500,00	975.000,00	7.287.500,00	1.625.000,00	8.745.000,00	1.950.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
5.830.000,00	1.300.000,00	2.915.000,00	650.000,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 2 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
436.500,00	0,00	727.500,00	0,00	873.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
582.000,00	0,00	291.000,00	0,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 3 - OUTRAS DESPESAS					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve destinar, a título de contragarantia à União, as cotas de repartição previstas nos arts.158 e159 da Constituição Federal, suplementadas pelas receitas tributárias elencadas no art.156, na forma do §4º do art.167, além de quaisquer outras garantias admitidas pelo ordenamento jurídico pátrio.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Componente 1 – Infraestrutura e Desenvolvimento Socioambiental

Subcomponente 1.1 – Desenvolvimento Socioambiental
1. Implantação do Parque Municipal da Chapada do Contas

Status: Estudos preliminares e diagnósticos territoriais e ambientais realizados no âmbito do PDDU. Levantamento topográfico inicial e análise preliminar de acessos concluídos. (Documentos de referência: PDDU – Estudos Básicos).

Próxima Etapa: Elaboração do projeto básico e preparação dos Termos de Referência para projetos executivos.

Prazo estimado: Elaboração do projeto básico em até 120 dias após disponibilização de recursos para contratação. Protocolo de Licença Prévia (se aplicável) em até 30 dias após submissão do PBA/PBA preliminar.

2. Fortalecimento das Políticas Públicas Ambientais

Status: Diagnóstico institucional inicial e Plano de Fortalecimento institucional em elaboração.

Próxima Etapa: Contratação de consultoria especializada para implementação do plano (capacitação técnica, aquisição/implantação de SIG/monitoramento remoto, atualização de instrumentos de gestão ambiental, elaboração de Planos e Estudos etc.).

Prazo estimado: Contratação e início das ações em até 60–90 dias após liberação de recursos; implementação faseada em 12 meses.

3. Urbanização e Requalificação do Canal Drenante do Rio Jequiezinho

Status: Mapeamento do canal, diagnóstico hidrológico e inventário de pontos críticos de alagamento concluídos (insumos do PDDU).

Próxima Etapa: Elaboração dos projetos básicos de macrodrenagem/microdrenagem, contenções de margem, soluções de bioengenharia e projeto paisagístico das margens. Emissão do Termo de Referência para EIA/RIMA (se necessário).

Prazo estimado: Projetos básicos em até 120 dias após aprovação do financiamento; Licenças e condicionantes em até 30–60 dias após protocolo (dependendo do porte do estudo ambiental).

4. Fortalecimento das Políticas de Capacitação, Geração de Renda e Apoio aos Microempreendedores

Status: Levantamento preliminar de beneficiários e diagnóstico do universo de MEIs e microempresas (base: IBGE/Receita Federal 2022 e cadastros municipais) realizado; mapeamento das áreas/segmentos prioritários em elaboração.

Próxima Etapa: Elaboração do desenho metodológico das ações de capacitação (carga horária, módulos, formato etc.), definição de parceiros formadores (SENAI/SENAC/SEBRAE / instituições locais) e preparação dos termos de referência para seleção de executores.

Prazo estimado: TR e seleção de parceiros em até 60–90 dias após liberação do recurso; início das turmas em até 30 dias após contratação.

5. Fortalecimento de Políticas de Gênero

Status: Mapeamento da rede de atendimento (DEAM, CRAS, Centros de Referência) e diagnóstico das lacunas de serviços concluídos; registro de protocolos de atendimento e levantamento de infraestrutura disponível.

Próxima Etapa: Elaboração dos termos de referência para: (i) ampliação/reestruturação de espaços de acolhimento; (ii) programas de capacitação intersetorial (saúde, assistência social, educação e segurança); (iii) campanhas de prevenção e sensibilização.

Prazo estimado: TRs finalizados em até 60 dias após aprovação do recurso; contratação/execução das ações em até 90 dias conforme fases.

Subcomponente 1.2 – Mobilidade Urbana e Segurança Cidadã

1. Levantamento de Campo e Diagnóstico Viário

Status: Levantamento de campo e diagnóstico viário e de acessibilidade realizados no âmbito do PDDU.

Próxima Etapa: Elaboração dos projetos básicos de requalificação e projeto executivo das ciclovias com integração a pontos geradores de deslocamento.

Prazo estimado: Projetos básicos em até 90 dias após autorização orçamentária; projetos executivos em até 120 dias conforme escopo.

2. Licenciamento e Alvarás Urbanísticos

Status: Minutas de solicitações para alvarás e condicionantes urbanísticas em fase de finalização.

Próxima Etapa: Protocolo dos pedidos de alvarás e obtenção das autorizações municipais/ambientais necessárias para a execução das obras.

Prazo estimado: Aprovação municipal estimada em 30–45 dias após protocolo; condicionantes ambientais poderão exigir prazos adicionais.

3. Preparação de Licitação (Obras Viárias e Ciclovias)

Status: Levantamento técnico concluído; minutas de termos de referência em elaboração.

Próxima Etapa: Elaboração final dos editais e publicação dos certames após emissão de licenças e aprovação do projeto executivo.

Prazo estimado: Publicação de editais e conclusão de processo licitatório em aproximadamente 60-90 dias após emissão das licenças e finalização dos projetos executivos.

6. 2. **Anexos**

Sem anexos.