Nota Técnica COGEX

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SAIN na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60893
Título: Programa Viva Bem Joinville
Título Abreviado: Viva Bem Joinville
Mutuário: Município de Joinville - SC
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Municipal
Tipo:
UF: SC
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Prefeitura Municipal de Joinville - SC	SC

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 54.814.250,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD	AFD	Euro	43.000.000,00	1,000	43.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Euro	10.750.000,00	1,000	10.750.000,00
Total					53.750.000,00

Objetivo

(i)Objetivo Geral:
O Programa 'Viva Bem Joinvile' tem como objetivo geral melhorar a qualidade de vida do cidadão joinvilense, por meio do desenvolvimento e implantação de uma politica habitacional de interesse social e da revitalização ambiental e social do Rio Cachoeira.

(ii)Objetivos Específicos:
Vinculados ao Componente 1 (C1):
1.1 Oferecer atendimento habitacional definitivo e imediato por meio da oferta (construção) de unidades habitacionais de interesse social sustentáveis em áreas dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos e articuladas ao sistema de transporte público coletivo.
1.2 Criar um estoque de projetos habitacionais a serem implementados conforme demandas futuras, a médio prazo.

Vinculados ao Componente 2 (C2):
2.1 Implantar o Parque Linear com áreas públicas seguras e acessíveis, destinadas à recreação e lazer, com a recuperação, preservação e valorização dos recursos ambientais da região, como as nascentes e o curso principal do rio Cachoeira, de modo a viabilizar, com o envolvimento da comunidade, a manutenção, a conservação e a preservação ambiental.

2.2 Aumentar o número de licenças de exploração econômica área de abrangência do Parque Linear, fomentando as atividades de complementação de renda familiar.
2.3 Realizar o perfilamento do canal com a remoção de sedimentos, para revitalização ambiental, recuperação da fauna e resgate da possibilidade de navegação do rio.
2.4. Elaborar o projeto executivo para obras de macrodrenagem no canal principal do rio Cachoeira, tendo por diretriz a alternativa técnica de drenagem selecionada no PDDU a ser revisado, visando futura captação de recursos para a execução das obras.

Vinculados ao Componente 3 (C3):
3.1 Elaborar o Plano Municipal de Habitação em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável e legislação urbanística vigente.
3.2 Elaborar planos para o desenvolvimento municipal que considere as mudanças climáticas e resiliência territorial, promovam a igualdade de gênero e inclusão dos grupos mais vulneráveis.
3.3 Capacitar os técnicos das secretarias envolvidas, visando melhorar a gestão, execução e operação do Programa.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
(C1) Habitação de Interesse Social (HIS) construídas	Número de unidades construídas	Unidades habitacionais	3.395,00	3.654,00
(C1) Projetos executivos para construção HIS	Número de unidades habitacionais projetadas no âmbito do Programa	unidade	151,00	1.174,00
(C3) Plano Municipal de Habitação	Decreto publicado	unidade	0,00	1,00
(C2) Árvores nativas plantadas na área do Parque Linear	Número de árvores nativas plantadas após implantação do Programa	unidade	800,00	2.850,00
(C2) Áreas verdes implantadas na área do Parque Linear	Área total após implantação do Programa	m²	3.100,00	12.925,00
(C2) Área de passeios com soluções de microdrenagem sustentável implantados na área do Parque Linear	Área total após implantação do Programa	m²	0,00	46.990,00
(C2) Vias cicláveis na área urbana do município	Total de vias cicláveis após implantação do Programa	m	220.000,00	235.530,00
(C2) Implantação de vagas de estacionamentos de bicicletas na área de abrangência do Parque Linear	Vagas implantadas com o Programa	unidade	0,00	500,00
(C2) Implantação de corredores de Transporte Coletivo	Extensão total de corredores implantados no Município, após o Programa	m	30.916,00	36.246,00
(C2) Requalificação de vias existentes para conectar setores do Parque Linear	Extensão total de vias requalificadas após implantação do Programa	m	0,00	6.225,00
(C2) Licenças de exploração econômica na área do Parque Linear	Número de licenças emitidas na área do Parque após implantação do Programa	unidade	12,00	80,00
(C2) Perfilamento do canal principal do rio Cachoeira	Extensão de perfilamento realizado no canal	m	0,00	5.000,00
(C2) Retirada e destinação de sedimentos do rio Cachoeira	Volume de sedimentos retirados do canal	m3	0,00	110.000,00
(C2) Elaboração do projeto executivo para obras de macrodrenagem no canal principal do rio Cachoeira	Projeto executivo elaborado	unidade	0,00	1,00
(C3) Elaboração do Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial	Plano elaborado	unidade	0,00	1,00
(C3) Elaboração do Plano de Ação de Gênero	Plano elaborado	unidade	0,00	1,00

(C3) Servidores municipais cuja capacidade técnica foi reforçada	Número de Servidores capacitados	unidade	0,00	60,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS	**-**	**0,00**	**10.902.180,00**
001.001 - ESTUDOS E PROJETOS DE HIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS		0,00	869.501,00
001.001.001 - Projeto para o Empreendimento Parque Guarani	**Projeto**	1,00	38.220,00
001.001.002 - Projeto para o Empreendimento Areia Branca	**Projeto**	1,00	38.220,00
001.001.003 - Projeto para o Empreendimento Lagoinha III	**Projeto**	1,00	191.100,00
001.001.004 - Estudos e Projetos para o Empreendimento Cidade de Luziana	**Projeto**	1,00	573.296,00
001.001.005 - Projeto para equipamento público - Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani	**Projeto**	1,00	28.665,00
001.002 - CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS - UBSF		0,00	10.032.679,00
001.002.001 - Construção do Empreendimento Cubatão II	**Unidade**	151,00	5.388.981,00
001.002.002 - Construção do Empreendimento Parque Guarani	**Unidade**	48,00	1.719.888,00
001.002.003 - Construção do Empreendimento Areia Branca	**Unidade**	60,00	2.102.085,00
001.002.004 - Construção de equipamento público - Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani	**Unidade**	1,00	764.395,00
001.002.005 - Terreno para implantação do equipamento público do Programa	**m2**	4.616,62	57.330,00
002 - REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E MELHORIAS URBANÍSTICAS	**-**	**0,00**	**42.278.180,00**
002.001 - ESTUDOS E PROJETOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO		0,00	2.780.483,00
002.001.001 - Estudos e Projeto Executivo para Obras de Perfilamento do rio Cachoeira	**Projeto**	1,00	191.099,00
002.001.002 - Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	**Projeto**	1,00	955.493,00
002.001.003 - Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	**Estudo**	1,00	859.944,00
002.001.004 - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes	**Projeto**	1,00	47.775,00
002.001.005 - Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes	**Projeto**	1,00	19.110,00
002.001.006 - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	**Projeto**	1,00	114.655,00
002.001.007 - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	**Projeto**	1,00	38.220,00
002.001.008 - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	**Projeto**	1,00	28.665,00
002.001.009 - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Centreventos	**Projeto**	1,00	66.885,00
002.001.010 - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural	**Projeto**	1,00	76.439,00
002.001.011 - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes	**Projeto**	1,00	47.775,00
002.001.012 - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	**Projeto**	1,00	143.324,00
002.001.013 - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	**Projeto**	1,00	19.110,00
002.001.014 - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	**Projeto**	1,00	171.989,00
002.002 - OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO		0,00	39.497.697,00

002.002.001 - Execução de Obras - Perfilamento do canal principal do rio Cachoeira	**m**	5.000,00	11.871.047,00
002.002.002 - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes	**Obra**	1,00	955.493,00
002.002.003 - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao setor das nascentes	**m**	400,00	477.747,00
002.002.004 - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	**m**	6.225,00	2.675.381,00
002.002.005 - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	**Obra**	1,00	764.395,00
002.002.006 - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	**Obra**	1,00	764.395,00
002.002.007 - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Centreventos	**Obra**	1,00	1.337.690,00
002.002.008 - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes	**Obra**	1,00	2.866.479,00
002.002.009 - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	**Obra**	1,00	2.866.479,00
002.002.010 - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	**Obra**	1,00	573.296,00
002.002.011 - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	**Obra**	1,00	3.439.775,00
002.002.012 - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa	**m2**	198.195,85	10.905.520,00
003 - APOIO TÉCNICO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**-**	**0,00**	**1.633.890,00**
003.001 - ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL		0,00	1.318.581,00
003.001.001 - Plano Municipal de Habitação	**Plano**	1,00	592.406,00
003.001.002 - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial	**Plano**	1,00	573.296,00
003.001.003 - Plano de Ação de Gênero	**Plano**	1,00	152.879,00
003.002 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	315.309,00
003.002.001 - Apoio à Unidade de Coordenação do Programa	**Unidade**	1,00	105.103,00
003.002.002 - Reforço de capacidade da Unidade de Coordenação do Programa	**Unidade**	1,00	105.103,00
003.002.003 - Reforço de capacidade de Secretarias	**Unidade**	1,00	105.103,00
Total			**54.814.250,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**38.567.526,00**	**70,36**
P- Construção de equipamento público - Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani	Unidade	1,00	764.395,00	1,39
P- Construção do Empreendimento Areia Branca	Unidade	60,00	2.102.085,00	3,83
P- Construção do Empreendimento Cubatão II	Unidade	151,00	5.388.981,00	9,83
P- Construção do Empreendimento Parque Guarani	Unidade	48,00	1.719.888,00	3,14
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	Obra	1,00	2.866.479,00	5,23
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	Obra	1,00	573.296,00	1,05
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao setor das nascentes	m	400,00	477.747,00	0,87
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	m	6.225,00	2.675.381,00	4,88
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	Obra	1,00	764.395,00	1,39
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Centreventos	Obra	1,00	1.337.690,00	2,44
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes	Obra	1,00	2.866.479,00	5,23
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	Obra	1,00	764.395,00	1,39
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes	Obra	1,00	955.493,00	1,74

P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	Obra	1,00	3.439.775,00	6,28
P- Execução de Obras - Perfilamento do canal principal do rio Cachoeira	m	5.000,00	11.871.047,00	21,66
Bens	**-**	**-**	**11.067.953,00**	**20,19**
P- Apoio à Unidade de Coordenação do Programa	Unidade	1,00	105.103,00	0,19
P- Terreno para implantação do equipamento público do Programa	m2	4.616,62	57.330,00	0,10
P- Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa	m2	198.195,85	10.905.520,00	19,90
Consultoria	**-**	**-**	**4.968.565,00**	**9,06**
P- Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	Estudo	1,00	859.944,00	1,57
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	Projeto	1,00	143.324,00	0,26
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	Projeto	1,00	19.110,00	0,03
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	Projeto	1,00	114.655,00	0,21
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	Projeto	1,00	28.665,00	0,05
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Centreventos	Projeto	1,00	66.885,00	0,12
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural	Projeto	1,00	76.439,00	0,14
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes	Projeto	1,00	47.775,00	0,09
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	Projeto	1,00	38.220,00	0,07
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes	Projeto	1,00	47.775,00	0,09
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	Projeto	1,00	171.989,00	0,31
P- Estudos e Projeto Executivo para Obras de Perfilamento do rio Cachoeira	Projeto	1,00	191.099,00	0,35
P- Estudos e Projetos para o Empreendimento Cidade de Luziana	Projeto	1,00	573.296,00	1,05
P- Plano de Ação de Gênero	Plano	1,00	152.879,00	0,28
P- Plano Municipal de Habitação	Plano	1,00	592.406,00	1,08
P- Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial	Plano	1,00	573.296,00	1,05
P- Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes	Projeto	1,00	19.110,00	0,03
P- Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	Projeto	1,00	955.493,00	1,74
P- Projeto para equipamento público - Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani	Projeto	1,00	28.665,00	0,05
P- Projeto para o Empreendimento Areia Branca	Projeto	1,00	38.220,00	0,07
P- Projeto para o Empreendimento Lagoinha III	Projeto	1,00	191.100,00	0,35
P- Projeto para o Empreendimento Parque Guarani	Projeto	1,00	38.220,00	0,07
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**210.206,00**	**0,38**
P- Reforço de capacidade da Unidade de Coordenação do Programa	Unidade	1,00	105.103,00	0,19
P- Reforço de capacidade de Secretarias	Unidade	1,00	105.103,00	0,19
Total Geral	**-**	**-**	**54.814.250,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 AFD	Ano 1 CF	Ano 2 AFD	Ano 2 CF	Ano 3 AFD	Ano 3 CF	Ano 4 AFD	Ano 4 CF	Ano 5 AFD	Ano 5 CF	Total AFD	Total CF
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS	**10.902.180,00**	**650.373,00**	**57.330,00**	**2.180.437,00**	**0,00**	**3.387.542,00**	**0,00**	**3.132.107,00**	**0,00**	**1.494.391,00**	**0,00**	**10.844.850,00**	**57.330,00**
ESTUDOS E PROJETOS DE HIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS	869.501,00	111.475,00	0,00	308.944,00	0,00	305.758,00	0,00	143.324,00	0,00	0,00	0,00	869.501,00	0,00
Projeto para o Empreendimento Parque Guarani	38.220,00	19.110,00	0,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.220,00	0,00
Projeto para o Empreendimento Areia Branca	38.220,00	0,00	0,00	19.110,00	0,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.220,00	0,00
Projeto para o Empreendimento Lagoinha III	191.100,00	63.700,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.100,00	0,00
Estudos e Projetos para o Empreendimento Cidade de Luziana	573.296,00	0,00	0,00	143.324,00	0,00	286.648,00	0,00	143.324,00	0,00	0,00	0,00	573.296,00	0,00
Projeto para equipamento público - Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani	28.665,00	28.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.665,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS - UBSF	10.032.679,00	538.898,00	57.330,00	1.871.493,00	0,00	3.081.784,00	0,00	2.988.783,00	0,00	1.494.391,00	0,00	9.975.349,00	57.330,00
Construção do Empreendimento Cubatão II	5.388.981,00	538.898,00	0,00	1.616.695,00	0,00	1.616.694,00	0,00	1.077.796,00	0,00	538.898,00	0,00	5.388.981,00	0,00
Construção do Empreendimento Parque Guarani	1.719.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.972,00	0,00	859.944,00	0,00	429.972,00	0,00	1.719.888,00	0,00
Construção do Empreendimento Areia Branca	2.102.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.521,00	0,00	1.051.043,00	0,00	525.521,00	0,00	2.102.085,00	0,00
Construção de equipamento público - Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani	764.395,00	0,00	0,00	254.798,00	0,00	509.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.395,00	0,00
Terreno para implantação do equipamento público do Programa	57.330,00	0,00	57.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.330,00
REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E MELHORIAS URBANÍSTICAS	**42.278.180,00**	**818.538,00**	**10.905.520,00**	**4.240.000,00**	**0,00**	**11.018.905,00**	**0,00**	**8.280.623,00**	**0,00**	**7.014.594,00**	**0,00**	**31.372.660,00**	**10.905.520,00**
ESTUDOS E PROJETOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO	2.780.483,00	818.538,00	0,00	1.214.272,00	0,00	532.687,00	0,00	214.986,00	0,00	0,00	0,00	2.780.483,00	0,00
Estudos e Projeto Executivo para Obras de Perfilamento do rio Cachoeira	191.099,00	63.700,00	0,00	127.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.099,00	0,00
Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	955.493,00	238.873,00	0,00	477.747,00	0,00	238.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.493,00	0,00
Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	859.944,00	214.986,00	0,00	214.986,00	0,00	214.986,00	0,00	214.986,00	0,00	0,00	0,00	859.944,00	0,00
Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes	47.775,00	47.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.775,00	0,00
Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes	19.110,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00	0,00
Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	114.655,00	57.327,00	0,00	57.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.655,00	0,00
Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	38.220,00	38.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.220,00	0,00
Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	28.665,00	28.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.665,00	0,00
Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Centreventos	66.885,00	66.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.885,00	0,00
Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural	76.439,00	0,00	0,00	76.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.439,00	0,00
Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes	47.775,00	0,00	0,00	47.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.775,00	0,00
Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	143.324,00	0,00	0,00	107.493,00	0,00	35.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.324,00	0,00
Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	19.110,00	0,00	0,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00	0,00
Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	171.989,00	42.997,00	0,00	85.995,00	0,00	42.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.989,00	0,00

OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO	39.497.697,00	0,00	10.905.520,00	3.025.728,00	0,00	10.486.218,00	0,00	8.065.637,00	0,00	7.014.594,00	0,00	28.592.177,00	10.905.520,00
Execução de Obras - Perfilamento do canal principal do rio Cachoeira	11.871.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957.015,00	0,00	3.957.016,00	0,00	3.957.016,00	0,00	11.871.047,00	0,00
Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes	955.493,00	0,00	0,00	477.746,00	0,00	477.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.493,00	0,00
Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao setor das nascentes	477.747,00	0,00	0,00	477.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.747,00	0,00
Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	2.675.381,00	0,00	0,00	891.794,00	0,00	1.783.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.381,00	0,00
Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	764.395,00	0,00	0,00	254.798,00	0,00	509.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.395,00	0,00
Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	764.395,00	0,00	0,00	254.798,00	0,00	509.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.395,00	0,00
Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Centreventos	1.337.690,00	0,00	0,00	668.845,00	0,00	668.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.690,00	0,00
Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes	2.866.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.493,00	0,00	955.493,00	0,00	955.493,00	0,00	2.866.479,00	0,00
Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	2.866.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.746,00	0,00	1.433.240,00	0,00	955.493,00	0,00	2.866.479,00	0,00
Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	573.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.296,00	0,00
Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	3.439.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.295,00	0,00	1.719.888,00	0,00	1.146.592,00	0,00	3.439.775,00	0,00
Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa	10.905.520,00	0,00	10.905.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.905.520,00
APOIO TÉCNICO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**1.633.890,00**	**336.969,00**	**0,00**	**336.970,00**	**0,00**	**547.179,00**	**0,00**	**349.710,00**	**0,00**	**63.062,00**	**0,00**	**1.633.890,00**	**0,00**
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL	1.318.581,00	273.908,00	0,00	273.909,00	0,00	484.116,00	0,00	286.648,00	0,00	0,00	0,00	1.318.581,00	0,00
Plano Municipal de Habitação	592.406,00	197.469,00	0,00	197.469,00	0,00	197.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.406,00	0,00
Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial	573.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.648,00	0,00	286.648,00	0,00	0,00	0,00	573.296,00	0,00
Plano de Ação de Gênero	152.879,00	76.439,00	0,00	76.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.879,00	0,00
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	315.309,00	63.061,00	0,00	63.061,00	0,00	63.063,00	0,00	63.062,00	0,00	63.062,00	0,00	315.309,00	0,00
Apoio à Unidade de Coordenação do Programa	105.103,00	21.021,00	0,00	21.021,00	0,00	21.021,00	0,00	21.020,00	0,00	21.020,00	0,00	105.103,00	0,00
Reforço de capacidade da Unidade de Coordenação do Programa	105.103,00	21.020,00	0,00	21.020,00	0,00	21.021,00	0,00	21.021,00	0,00	21.021,00	0,00	105.103,00	0,00
Reforço de capacidade de Secretarias	105.103,00	21.020,00	0,00	21.020,00	0,00	21.021,00	0,00	21.021,00	0,00	21.021,00	0,00	105.103,00	0,00
Total	54.814.250,00	1.805.880,00	10.962.850,00	6.757.407,00	0,00	14.953.626,00	0,00	11.762.440,00	0,00	8.572.047,00	0,00	43.851.400,00	10.962.850,00

Parecer Técnico: Alber Furtado de Vasconcelos Neto

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

Foram identificados, minimamente, os problemas que o projeto se propõe a mitigar. Destaca-se que foram propostas várias ações para mitigar os problemas identificados desde necessidade de redução no déficit habitacional de interesse social por meio da construção de habitações, revitalização ambiental do rio cachoeira, elaboração de projeto executivo para futura execução de macrodrenagem do Rio Cachoeira e implantação de parques. Como se observa, foram propostas várias ações para problemas distintos e uma clara falta de prioridade para elencar os problemas a serem priorizados.

Foi informado o IDH do município de Joinville, segundo PNUD 2010, que é de 0,809.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

Para os problemas que o programa pretende mitigar, a solução proposta foi embasada em 3 componentes, a saber:

- Habitação de Interesse Social (HIS);

- Revitalização do Rio Cachoeira e Melhorias Urbanísticas (implantação de um Parque Linear urbano, requalificação de vias, passeios, ciclovias e ampliação dos parques existentes);

- Apoio Técnico e Fortalecimento Institucional.

A Carta Consulta não conseguiu trazer maiores informações a respeito das soluções propostas, inclusive há uma clara confusão do que se pretende priorizar. Sobre a sustentabilidade, limitou-se a informar que " As despesas do Programa serão apropriadas nas peças orçamentárias (LDO e LOA) com ação específica, na época da sua execução".

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

O proponente informou que as ações previstas no Programa estão destacadas no PPA 2022-2025 e LDO 2023, conforme anexo 2.

Sobre a contrapartida, o proponente apresenta vários terrenos, que compõem exclusivamente o valor da sua contrapartida financeira em R$ 57 Mi. Os valores, segundo o proponente, foram calculados com base nos registros de cadastro municipal e atualizado monetariamente de acordo com o IPCA/dez/21. Os terrenos serão utilizados para construção do parque linear bem como da Unidade Básica de Saúde Familiar, que são ações que fazem parte do programa, atendendo à Resolução COFIEX n. 03/2019.

A taxa de câmbio informada foi o EURO, no valor de R$ 5,23 o Euro sem informar a data da cotação. Apesar da Carta Consulta não atender ao solicitado quando da apresentação do programa no GTEC apresentação, não há prejuízos na anáise, uma vez que a moeda utilizada pelo sistema SIGS é o dólar americano, como forma de calcular o limite das garantias da União nesses tipos de operação de crédito internacional.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O proponente apresentou o objetivo geral do programa Viva Bem Joinville que é baseada na implantação de uma política habitacional de interesse social e na revitalização do Rio Cachoeira.

Sobre os objetivos específicos, foram concentrados em três componentes: 1 - Construção de unidades habitacionais de interesse social sustentáveis em áreas dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos e articuladas ao sistema de transporte público coletivo, criar um estoque de projetos habitacionais a serem implantados, 2 - Implantar o parque linear com revitalização do Rio Cachoeira, elaborar projeto executivo para macrodrenagem do Rio Cachoeira para futuras obras do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU, e 3 - Elaborar planos de desenvolvimento municipal, capacitar os técnicos, melhorar a gestão de projetos.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

A carta consulta não foi objetiva em informar que ações efetivamente foram finalizadas e contribuem para execução do programa.

Como exemplo, cita-se a necessidade de construir 259 Habitações de Interesse Social em três lugares distintos: Cubatão II (com 151 casas), Parque Guarani (48 unidades) e Areia Branca (com 60 unidades), porém ao preencher as etapas realizadas, o proponente informou somente sobre a regularização fundiária Cubatão I, que sequer está na carta consulta e informações sobre os projetos para o loteamento Cubatão II, que encontram-se aprovados e registrados, portanto apto para receber a construção das HIS porém não informa como andam os projetos para as demais localidades a exemplo do Parque Guarani e Areia Branca.

Em relação ao componente II (Parque linear), a carta consulta se limita a informar sobre planos que não guardam relação direta com a ação de revitalização do Rio Cachoeira.

Sobre o componente III, informa sobre o Decreto Municipal nº 30.953/2018, que criou a Unidade de Coordenação do Programa (UCP), responsável pelos Projetos ou Programas oriundos de operação de crédito externo com organismos internacionais.

PROJETO/BENEFICIÁRIO:

Foi informado de forma geral a população beneficiada diretamente com o programa, aquela em situação de vulnerabilidade social, perfazendo mais de 900 pessoas bem como a população de Joinville, indiretamente, será beneficiada com as ações do programa, principalmente os de requalificação do rio Cachoeira (estimada em mais de 600 mil pessoas).

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

Foi apresentado o organograma no anexo 6 da CC, constando as secretarias que fazem parte do arranjo institucional. Em resumo, pode-se inferir que a Secretaria de Administração e Planejamento - SAP é a executora do programa, sendo responsável pela articulação com as demais secretarias municipais.

Sobre a matriz de responsabilidade, a mesma está inserida no anexo 7, contando com a participação de várias secretarias municipais no acompanhamento do programa, sendo a SAP a responsável pelas licitações de todas as ações.

Em relação ao arranja operacional, a Carta Consulta informa que a SAP - Secretaria de Administração e Planejamento detém expertise em assessorar e garantir os requisitos técnicos e legais referentes a boa gestão do programa.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

O proponente informou da necessidade de Lei Autorizativa, junto à Câmara de Vereadores, para contrair o financiamento externo e como risco, citou a morosidade da promulgação da mesma. Porém não informou prazo, a experiência do município em operações recentes.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

As informações prestadas são as básicas referentes às licitações públicas nacionais. O proponente informa da necessidade de treinamentos junto ao banco multilateral para melhor entendimento das suas políticas de contratações.

A Carta Consulta traz a informação de aquisição de bens e softwares, porém não há descrição desses itens na carta consulta, nos componentes, o que se leva a inferir que fora um erro no preenchimento.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

A contrapartida do município será um terreno que será utilizado para as ações de requalificação do Rio Cachoeira (implantação do parque linear), e em relação às construções de HIS (Habitação de Interesse Social), segundo a Carta Consulta, os terrenos já estão disponíveis e desempedidos para iniciar as obras.

PROJETO/INDICADORES:

Foram apresentadas 16 informações porém que não se traduzem em indicadores, não possuindo fórmula de cálculo, não sendo mensuráveis , não sendo atingíveis e não sendo, portanto, úteis como forma de monitorar o êxito do programa.

PROJETO/COMPONENTES:

Foram descritos os componentes, sendo subdivididos em subcomponentes e consequentemente em produtos como estudos/projetos e obras com valor total da operação em US$ 54.814.250,00 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e quatorze mil e duzentos e cinquenta dólares).

Em resumo, os componentes podem ser resumidos em:

- Construção de 151 casas isoladas /geminadas no Loteamento Cubatão II, apesar da carta consulta informar, nos componentes, Lagoinha III;

- Construção de 48 unidades habitacionais localizadas no Bairro Parque Guarani com a construção de 1 unidade de UBSF - Unidade Básica da Saúde da Família;

- Construção de 60 unidades habitacionais localizadas no Bairro Jardim Iririú, (Areia Branca)

-Diversos estudos/projetos executivos para Habitação de Interesse Social bem como para as obras do Parque Linear

- Obras do parque linear (requalificação do Rio Cachoeira).

Em tempo, o montante do empréstimo internacional pleiteado pela proponente (prefeitura municipal de Joinville) é da ordem de US$ 54.814. 250,00 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e quatorze mil e duzentos e cinquenta dólares), levando em consideração a contrapartida que está calcada em terrenos municipais no total de 20% da valor global e cujas obras representam 70% desse montante, sendo o restante de 10 % a serem empregados em consultorias.

FINANCIAMENTO/FONTES:

A moeda é o Dólar Americano, porém o órgão multilateral internacional escolhido foi a Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, cujo valor de empréstimo encontra-se em Euro porém foi preenchido corretamente a taxa de câmbio, ou relação Euro/Dólar.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

Foram apresentados os dados do titular pela execução do programa, sendo a Prefeitura de Joinville como mutuário.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

Foi apresentado o prazo de 5 anos, 60 meses para desembolso e execução do programa, destacando que se trata basicamente de duas ações: Construção de HIS - Habitação de Interesse Social e Requalificação do Rio Cachoeira (implantação do parque linear). Como a Carta Consulta informa que a questão dos terrenos já está resolvida, a mesma seria o maior gargalo para as referidas ações do ponto de vista de cronograma, apesar da Carta Consulta propor executar em 5 anos, 259 unidades habitacionais, o que se mostra desafiador.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Foram distribuidos os custos do programa ao longo dos 60 meses de desembolso, destacando que a contrapartida do município está baseada basicamente em um terreno, no valor de US$ 10.905.520, na ação Requalificação do Rio Cachoeira.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

A abrangência geográfica é municipal, dentro dos limites do município de Joinville/SC.

PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO:

Foram informadas as condições financeiras da operação junto à AFD. O valor do empréstimo é de US$ 43.851.400,00, com prazo de desembolso de 5 anos, com carência de 5 anos e prazo de amortização total de 240 meses, a uma taxa de juros de 1,66% + Taxa Euribr (semestral). Comissão de compromisso de 0,5 a.a sobre o saldo não desembolsado e comissão de abertura de 0,5% a ser paga no início do financiamento.

Sobre a necessidade de financiamento externo, o proponente apresenta a informação básica, sobre o valor da taxa de juros que é mais atrativa junto aos órgãos multilaterais internacionais em detrimento dos bancos nacionais, sem levar em consideração que o financiamento ocorrerá em moeda estrangeira, dólar americano.

Em relação a opção pelo agente financeiro, o proponente informa que a escolha pela AFD se deu por oportunidade de cooperação técnica e seu foco no financiamento de ações de apoio aos territórios urbanos com vistas ao

desenvolvimento sustentável, progresso social com proteção ao meio ambiente e combate às mudanças climáticas no Brasil.

Avaliação Geral:

Avaliação Geral:

O proponente dessa operação de crédito internacional é a prefeitura de Joinville, com o objetivo de captar US$ 43.851.400 (quarenta e três milhões, oitocentos e cinquenta e um mil e quatrocentos dólares), com contrapartida financeira, por meio de terrenos, de US$ 10.962.850 (dez milhões, novecentos e sessenta e dois mil e oitocentos e cinquenta dólares), junto à AFD - Agência Francesa de Desenvolvimento.

Em relação a origem da contrapartida, informa-se que o proponente não anexou laudo referente à avaliação dos terrenos, se limitando a informar que os valores dos terrenos foram calculados com base nos registros do cadastro municipal, acrescido de atualizações monetárias (IPCA dez/21). Em tempo, os terrenos estão indicados para serem utilizados nas ações do projeto em conformidade com a Resolução COFIEX n. 03/2019.

Em resumo, o projeto consiste em três componentes, a saber: 1 - Construção de HIS - Habitação de Interesse Social , no total de 259 unidades em três diferentes localidades (Cubatão II, Areia Branca e Parque Guarani) cujo valor é da ordem de US$ 10,03 Mi e projetos da ordem de US$ 0,9 Mi.

2 - Requalificação do Rio Cachoeira e Melhorias Urbanísticas, com a construção do parque linear Porto Cachoeira, no valor de US$ 39,5 Mi e diversos estudos/projetos no valor de US$ 2,8 Mi e por fim, 3 - Fortalecimento Institucional com apoio técnico, da ordem de US$ 1,6 Mi.

Observa-se que o montante previsto para estudos e projetos ultrapassa os US$ 5 Mi (cinco milhões de dólares) e com um prazo exíguo para serem elaborados, uma vez que o cronograma de desembolso é de 05 anos e são mais de 20 projetos/planos.

Conforme a Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021, as notas conferidas ao Município de Joinville foram:

PONTUAÇÃO ANÁLISE TÉCNICA = 2,753 / 4,000 (Anexo I)

PONTUAÇÃO ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO = 0,399 / 2,000(Anexo II)

PONTUAÇÃO IDH= 0,512 / 1,000 (Anexo III)

Obs.As planilhas de Análise Técnica, de Áreas Estratégicas e Impactos do Programa, e do IDH estão anexadas no processo SEI nº 12120. 100312/2022-59

Diante do exposto, embora o modo como as informações foram apresentadas dificultem o entendimento sobre o Programa, principalmente no que tange ao componente com maior participação no financiamento, que é a Requalificação do Rio Cachoeira, considerando o fato de que no momento da sua preparação junto ao agente financeiro ajustes serão realizados principalmente no que tange à contrapartida em terrenos e tendo sido alcançado os requisitos minimamente necessários ao encaminhamento da operação à COFIEX, submeto a operação à deliberação da Comissão com indicativo de aprovação.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Marcelo Moisés de Paula
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a manifestação técnica favorável.

- Coordenador(a) Geral: Marcus Cesar Ribeiro Barretto
Recomenda Aprovação: Sim

Pela Aprovação. De acordo com a Nota Técnica.

- Secretario(a): Carlos Eduardo Lampert Costa
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico. Pela aprovação.