Nota Técnica COGEX

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SAIN na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60901
Título: PROGRAMA MUNICIPAL DE AMPLIAÇÃO E QUALIFICACÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PORTO ALEGRE
Título Abreviado: POA-INFRA
Mutuário: Município de Porto Alegre - RS
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Municipal
Tipo:
UF: RS
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS	RS

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 150.000.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
New Development Bank - NDB	NDB	Dólar	120.000.000,00	1,000	120.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	30.000.000,00	1,000	30.000.000,00
Total					150.000.000,00

Objetivo

OBJETIVO GERAL

O Programa POA-INFRA tem como objetivo geral promover o desenvolvimento sustentável de Porto Alegre, a partir da ampliação e qualificação da infraestrutura urbana, com foco na mobilidade urbana e na acessibilidade, no saneamento básico e na redução de áreas de alagamento, propiciando melhoria da qualidade de vida à população e promovendo o desenvolvimento econômico sustentável da cidade, bem como dotando a PMPA de instrumentos de gestão mais modernos e inovadores, a fim de qualificar a gestão dos novos investimentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Promover a mobilidade urbana, a partir da ampliação e qualificação de 04 avenidas, numa extensão aproximada de 15 km, visando a implantar uma infraestrutura urbana multimodal nas áreas prioritárias de atuação do Programa (Zona Norte da Cidade).

2. Promover a mobilidade urbana inclusiva e sustentável, a partir da priorização do transporte coletivo e do incentivo à mobilidade ativa, através da execução de 80 km de infraestrutura cicloviária, com isto reduzindo emissões de gases do efeito estufa.

3. Complementar as grandes estruturas viárias da cidade, através da execução de obra de arte (viaduto e passagem de nível), com estação de transporte coletivo, para redução dos tempo de viagem e dos congestionamentos, terminando obra que atravessa a cidade de norte a sul (terceira perimetral), financiada pelo BID há alguns anos;

4. Implantar a infraestrutura básica em 07 (sete) vias, ou 3,7 km, elencadas pelo Orçamento Participativo, incluindo redes de água, esgotos, pavimentação do leito e dos passeios, visando à diminuição parcial do passivo do OP, instrumento de decisão popular que se configurou como marca da cidade de Porto Alegre;

5. Requalificar 34 km de vias, com reabilitação de pavimentos, travessia de pedestres, acessibilidade universal e previsão de infraestrutura de transporte coletivo e cicloviária, com vistas a garantir a segurança viária, inclusive com investimentos em sinalização viária adequada;

6. Ampliar e qualificar a infraestrutura de drenagem urbana da cidade, gerando uma estrutura de qualidade, eficiente e resiliente, através da ampliação e qualificação da Casa de Bombas CB-5, com equipamentos e instalações modernas, além da implantação de obras de macrodrenagem adjacentes, reduzindo os custos de mobilidade e bloqueios de vias decorrentes de alagamentos, mitigando os riscos ambientais, sociais e econômicos; e

7. Ampliar e fortalecer os instrumentos de Gestão de Obras e Projetos da PMPA, além das competências e conhecimentos técnicos do Município, para subsidiar as tomadas de decisão e garantir a execução e a gestão dos investimentos de modo eficiente, através da estruturação de um Banco de Projetos.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Infraestrutura cicloviária	Somatório dos Km considerados na linha de base e dos Km a serem implantados com o Projeto	Quilômetros	70,00	150,00
Infraestrutura do Transporte Coletivo - corredores e faixas exclusivas de ônibus	Somatório dos Km considerados na linha de base e dos Km a serem implantados com o Projeto	Quilômetros	96,00	110,34
Dimensão da área de requalificação de vias com asfalto	Somatório dos metros quadrados considerados na linha de base e dos metros quadrados a serem implantados com o Projeto	Metro quadrado (milhões)	10,80	11,15
Índice de acidentes com vítimas nas áreas de intervenção (atropelamentos, choque, queda, eventuais)	[(número de acidentes)/(número de acidentes considerando a linha de base)]x100	Porcentagem	100,00	50,00
Número de empresas instaladas na região do Porto Seco	[(número de empresas instaladas)/(número de empresas instaladas considerando a linha base)]x100	Porcentagem	0,00	20,00
Redução dos protocolos de "Serviços de Esgoto Pluvial" no bairro Humaitá (reclamações)	Número de protocolo (reclamações) registrados anualmente no Serviço de Atendimento da Prefeitura (156)	Protocolos de atendimento	152,00	71,00
Pessoas que fazem uso de bicicleta como meio de locomoção	[(número de usuários - número de usuários em 2023 segundo Pesquisa Origem Destino)/(número de usuários em 2023 segundo Pesquisa Origem Destino)]x100	Porcentagem	0,00	30,00

Comprimento da fila de espera no cruzamento entre as avenidas Carlos Gomes e Plínio Brasil Milano, em horário de fluxo elevado de veículos	Maior comprimento registrado pela EPTC (dados obtidos através da plataforma Waze CCP)	Quilômetros	1,00	0,00
Planos de trabalho executados no prazo	% do plano de aquisições licitado dentro do prazo do início ao fim do Projeto	Porcentagem	90,00	100,00
Déficits de desembolso toleráveis na execução do Projeto	% de variação nos desembolsos entre o previsto e o realizado durante a implementação	Porcentagem	10,00	0,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - INFRAESTRUTURA URBANA	**-**	**0,00**	**125.500.000,00**
001.001 - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MULTIMODAL		0,00	97.578.985,00
001.001.001 - Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste	**Unidade**	5,00	65.178.985,00
001.001.002 - Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste	**Unidade**	1,00	9.400.000,00
001.001.003 - Implantação de Ciclovias	**Quilomêtros**	80,00	5.000.000,00
001.001.004 - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária	**Metros quadrados**	100,00	18.000.000,00
001.002 - INFRAESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		0,00	5.000.000,00
001.002.001 - Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7	**Quilômetros**	3,70	5.000.000,00
001.003 - OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO-DRENAGEM PLUVIAL		0,00	22.921.015,00
001.003.001 - Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB-5 e Canais-coletores Norte	**EBAP**	1,00	22.921.015,00
002 - BANCO DE PROJETOS	**-**	**0,00**	**18.000.000,00**
002.000.001 - Banco de Projetos de Investimentos	**Unidade**	1,00	18.000.000,00
003 - GESTÃO DO PROGRAMA	**-**	**0,00**	**6.500.000,00**
003.001 - GERENCIAMENTO		0,00	4.000.000,00
003.001.001 - Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa	**Unidade**	1,00	1.000.000,00
003.001.002 - Plano de Comunicação e Mobilização Social	**Unidade**	1,00	650.000,00
003.001.003 - Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa	**Unidade**	1,00	1.700.000,00
003.001.004 - Auditoria	**Unidade**	5,00	350.000,00
003.001.005 - Avaliação Final do Programa	**Unidade**	1,00	300.000,00
003.002 - SUPERVISÃO DE OBRAS		0,00	2.500.000,00
003.002.001 - Apoio a Fiscalização de Obras	**Unidade**	1,00	2.500.000,00
Total			**150.000.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**125.500.000,00**	**83,67**
P- Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste	Unidade	5,00	65.178.985,00	43,45
P- Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste	Unidade	1,00	9.400.000,00	6,27
P- Implantação de Ciclovias	Quilomêtros	80,00	5.000.000,00	3,33
P- Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB-5 e Canais-coletores Norte	EBAP	1,00	22.921.015,00	15,28
P- Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7	Quilômetros	3,70	5.000.000,00	3,33
P- Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária	Metros quadrados	100,00	18.000.000,00	12,00
Consultoria	**-**	**-**	**23.500.000,00**	**15,67**
P- Apoio a Fiscalização de Obras	Unidade	1,00	2.500.000,00	1,67
P- Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa	Unidade	1,00	1.700.000,00	1,13
P- Auditoria	Unidade	5,00	350.000,00	0,23

P- Avaliação Final do Programa	Unidade	1,00	300.000,00	0,20
P- Banco de Projetos de Investimentos	Unidade	1,00	18.000.000,00	12,00
P- Plano de Comunicação e Mobilização Social	Unidade	1,00	650.000,00	0,43
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**0,67**
P- Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa	Unidade	1,00	1.000.000,00	0,67
Total Geral	**-**	**-**	**150.000.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 CF	Ano 1 NDB	Ano 2 CF	Ano 2 NDB	Ano 3 CF	Ano 3 NDB	Ano 4 CF	Ano 4 NDB	Ano 5 CF	Ano 5 NDB	Total CF	Total NDB
INFRAESTRUTURA URBANA	**125.500.000,00**	**1.250.000,00**	**13.100.000,00**	**1.750.000,00**	**23.350.000,00**	**2.750.000,00**	**43.850.000,00**	**1.750.000,00**	**23.350.000,00**	**1.250.000,00**	**13.100.000,00**	**8.750.000,00**	**116.750.000,00**
QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MULTIMODAL	97.578.985,00	750.000,00	10.807.898,50	750.000,00	18.765.797,00	750.000,00	34.681.594,00	750.000,00	18.765.797,00	750.000,00	10.807.898,50	3.750.000,00	93.828.985,00
Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste	65.178.985,00	0,00	6.517.898,50	0,00	13.035.797,00	0,00	26.071.594,00	0,00	13.035.797,00	0,00	6.517.898,50	0,00	65.178.985,00
Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste	9.400.000,00	0,00	940.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00	3.760.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00	940.000,00	0,00	9.400.000,00
Implantação de Ciclovias	5.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00
Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária	18.000.000,00	750.000,00	2.850.000,00	750.000,00	2.850.000,00	750.000,00	2.850.000,00	750.000,00	2.850.000,00	750.000,00	2.850.000,00	3.750.000,00	14.250.000,00
INFRAESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.000.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7	5.000.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO-DRENAGEM PLUVIAL	22.921.015,00	0,00	2.292.101,50	0,00	4.584.203,00	0,00	9.168.406,00	0,00	4.584.203,00	0,00	2.292.101,50	0,00	22.921.015,00
Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB-5 e Canais-coletores Norte	22.921.015,00	0,00	2.292.101,50	0,00	4.584.203,00	0,00	9.168.406,00	0,00	4.584.203,00	0,00	2.292.101,50	0,00	22.921.015,00
BANCO DE PROJETOS	**18.000.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**18.000.000,00**	**0,00**
Banco de Projetos de Investimentos	18.000.000,00	1.800.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
GESTÃO DO PROGRAMA	**6.500.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**3.250.000,00**	**3.250.000,00**
GERENCIAMENTO	4.000.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00
Plano de Comunicação e Mobilização Social	650.000,00	32.500,00	32.500,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00	325.000,00	325.000,00
Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa	1.700.000,00	85.000,00	85.000,00	170.000,00	170.000,00	340.000,00	340.000,00	170.000,00	170.000,00	85.000,00	85.000,00	850.000,00	850.000,00
Auditoria	350.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	175.000,00	175.000,00
Avaliação Final do Programa	300.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
SUPERVISÃO DE OBRAS	2.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Apoio a Fiscalização de Obras	2.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Total	150.000.000,00	3.375.000,00	13.425.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00	11.250.000,00	45.150.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00	3.375.000,00	13.425.000,00	30.000.000,00	120.000.000,00

Parecer Técnico: Alber Furtado de Vasconcelos Neto

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:
O proponente explanou a situação da infraestrutura urbana da cidade de Porto Alegre, priorizando obras viárias, drenagem pluvial em pontos de alagamento selecionados e a elaboração de um banco de projetos de investimentos.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:
Foram apresentadas as ações necessárias para o enfrentamento dos problemas descritos. Por se tratar de ações de qualificação viária, com a ampliação de 4 avenidas, execução de obra de arte especial (viaduto), infraestrutura básica em 7 vias (3,7 km) e 34km de requalificação de vias, 80 km de ciclovias, assim como a ampliação da capacidade da casa de bombas - CB5 e implantação de macrodrenagem adjacente e por fim a constituição de um banco de projetos de investimentos, os resultados esperados para esse projeto foram descritos de forma clara e objetiva, resumindo a reduzir tempos de deslocamento, garantir infraestrutura viária de qualidade, conectar e ampliar a rede cicloviária existente , redução dos alagamentos e por fim capacitar tecnicamente o município de Porto Alegre na estruturação de projetos, captação de recursos e gestão dos investimentos públicos.

Um ponto falho da carta consulta foi no item Sustentabilidade, onde o proponente se limitou a informar que o município de Porto Alegre se responsabiliza pela manutenção e conservação dos bens construídos, com recursos orçamentários ou de terceiros.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:
O proponente se limitou a informar que há previsão no Plano Plurianual 2022-2025: o Eixo de Serviços Públicos visa a melhorar a utilização dos espaços e entregas da administração para a população, tornando a cidade mais limpa, sustentável, iluminada, com deslocamentos seguros e infraestrutura qualificada, porém não anexou o referido PPA. Em relação a contrapartida financeira, o proponente informa que atende à resolução COFIEX n. 03/19, cujos US$ 30 Mi representam os 20% do valor global da operação (US$ 150 Mi).

Sobre a taxa de câmbio, por se tratar de operação em dólar americano no valor total de US$ 150.000.000 (cento e cinquenta milhões de dólares), a data de referência foi de 14/06/2022, para a conversão Dólar-Real, a taxa é de 1 US$ = R$ 5,1200.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
O proponente apresentou o objetivo geral, que é basicamente melhorar a mobilidade urbana por meio de ações que foram diagnosticadas/ priorizadas por meio de estudos/diagnosticos realizados pelas secretarias específicas, conforme documento em anexo denominado de "Apresentação SMMU com priorização das vias". Ainda em relação ao objetivo geral, está contemplado no programa um banco de projetos de investimentos com o fito de qualificar o município de Porto Alegre na gestão de novos investimentos.

Em relação aos objetivos específicos, foram apresentados 7 (sete) que refletem as ações a serem implementadas para o alcance do objetivo geral do programa.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:
As informações preenchidas referente ao item Etapas Realizadas, torna confuso o entendimento das etapas realizadas necessárias para a boa execução do programa no cronograma proposto pelo desembolso. Não foram exploradas informações sobre o estágio das desapropriações e reassentamentos, que são pontos de alerta para quaisquer projetos de infraestrutura.

PROJETO/BENEFICIÁRIO:
Foram apresentadas a população beneficiada direta/indiretamente pelas ações do programa, podendo resumir que toda a população de Porto Alegre será indiretamente beneficiada.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:
O proponente informou na CC que cabe à SMPAE - Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos , a coordenação do Planejamento Estratégico, a Gestão

de Governo - formular, integrar, coordenar e acompanhar projetos estratégicos, considerando a transversalidade, a relevância e a prioridade dos assuntos tratados -, e a sistemática de monitoramento dos resultados das políticas municipais.

Foram informadas, conforme anexo, as instituições envolvidas na implementação do programa e suas respectivas responsabilidades na execução assim como foi apresentada a matriz de responsabilidades com o detalhamentos das ações a serem executadas e a respectiva responsabilidade na execução.

RISCOS/ATOS LEGAIS:
O proponente se ateve ao fato da sua Carta Consulta não ser aprovada, focando nos riscos e ações mitigadora para a aprovação da Carta Consulta, esquecendo os atos legais para a execução do projeto propriamente dito, ou seja, considerando que o projeto será aprovado, daí quais os atos legais com seus riscos e ações mitigadoras para a boa execução do projeto no prazo do desembolso.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:
O proponente informa da necessidade de licitações, informa também da experiência das secretarias e da UGP em relação aos empréstimos internacionais já realizados pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Em relação aos riscos e ações mitigadoras, as mesmas foram preenchidas de foram adequada, ressaltando o conhecimento que o proponente informa referente às políticas/salvaguardas do NDB.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:
O proponente apresenta informações contraditórias acerca da desapropriação/reassentamento. Informa em alguns trechos da Carta Consulta a necessidade de desapropriação e que a mesma será realizada via pecúnio e nos riscos informa que não haverá necessidade de desapropriação/reassentamento. Se ateve a informar as medidas mitigadoras básicas, porém dado o prazo de desembolso, tais informações seriam fundamentais para demonstrar o nível de amadurecimento/conhecimento do projeto.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:
Dado o nível das interferências, de estarem todas em áreas urbanas já antropizadas, a questão do licenciamento foi bem abordada pelo proponente onde informa a relação das Secretarias com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é o orgão ambiental licenciador competente para tanto, inclusive cita algumas hipóteseses de se trabalhar com a dispensa de licença ambiental, o que é de bom tom para a grande maioria das ações previstas.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:
O proponente se contradiz em relação as informações passadas na Carta Consulta. Ora informa que todas as ações foram debatidas com a população, culminando no documento de prioridade dos investimentos nas obras de infraestrutura e nos riscos informa sobre aprovação de vários interessados. Sobre as ações mitigadoras, as mesmas não foram apresentas, somente informando do conhecimento do proponente em relação as diretrizes/políticas/salvaguardas do NDB.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:
O proponente apresenta informações contraditórias acerca da desapropriação/reassentamento. Informa em alguns trechos da Carta Consulta a necessidade de desapropriação e que a mesma será realizada via pecúnio e nos riscos informa que não haverá necessidade de desapropriação/reassentamento. Se ateve a informar as medidas mitigadoras básicas, porém dado o prazo de desembolso, tais informações seriam fundamentais para demonstrar o nível de amadurecimento/conhecimento do projeto.

RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN:

PROJETO/INDICADORES:
Foram apresentados 10 indicadores na carta consulta, mas que na realidade não são indicadores que sejam específicos, mensuráveis, atingíveis. Os indicadores possuem fórmula de cálculo questonável assim como a linha de base. Em resumo, as informações ali incluidas não refletem os objetivos específicos para um bom monitoramento do êxito do projeto.

PROJETO/COMPONENTES:
Foram apresentadas as informações detalhadas dos componentes, as vezes não de forma clara e objetiva, onde o componente Infraestrutura Urbana responde por 84% do financeiro do programa. Foram incluídas as respectivas metas, com ressalva para uma informação que ficou confusa, onde a CC apresenta como componente 4 ampliações de avenidas porém na meta por produto, a cc informa 5 ampliações. Tal informação contraditória não prejudica a análise do programa.

FINANCIAMENTO/FONTES:
Apesar da carta consulta informar outra taxa de câmbio, devido ao tempo entre a revisão da carta consulta e o envio, o preenchimento acima encontra-se mais atualizado, não prejudicando a análise do projeto.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:
O mutuário é a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, quem está indicada para executar/supervisionar o programa é a Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE).

Faltou o preenchimento do email institucional porém o mesmo encontra-se na aba contatos sem prejudicar a análise da CC.

EXECUÇÃO/PRAZOS:
O prazo de desembolso previsto para o projeto é bem ambicioso considerando que apesar de prever a ampliação de trechos em 4 avenidas, perfazendo um total de 14,3 km bem como prevê a construção de 80 km de ciclovias, há necessidade de desapropriação/reassentamento o que sem dúvida tornam a execução dessas ações nesse prazo mais difícil.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:
O proponente na realidade concentrou 74% dos recursos nos anos 2, 3 e 4 mantendo o mesmo montante para o primeiro ano e o último ano. Ainda chama a atenção a questão da contrapartida, no valor de US$ 30.000.000 (trinta milões de dólares) que foram concentrados nos seguintes componentes: Banco de Projetos de Investimentos, totalizando US$ 18 Mi , que representa 60% do montante da CF, na infraestrutura urbana, mais especificamente nos produtos recuperação de pavimentos, acessibilidade e segurança viária bem como em obras de pavimentação comunitária do OP-Lote 07, perfazendo um total de US$ 8.750.000 de contrapartida, representando 29% e o restante da contrapartida é utilizada na Gestão do Programa, perfazendo US$ 3.250.000, representando 10,8% da contrapartida. Observa-se que em qualquer dos componentes informados de onde serão aportados os valores da contrapartida, a questão do terreno como contrapartida não entra, ou seja, não se tem o valor do mesmo e muito menos qual ação esse terreno entraria. Ou seja, resta essa dúvida quando da análise do cronograma.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
o proponente é a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, as intervenções serão todas no município de Porto Alegre, ocorre que o preenchimento encontra-se incorreto não tendo sido observada a orientação de preenchimento, que não impacta na análise do projeto.

PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO:
Foram informadas as condições financeiras da operação, tendo sido selecionado o NDB, como órgão financiador internacional, com prazo de desembolso de 5 anos e amortização de 24 anos, considerando os 5 anos de carência com desembolsos semestrais a uma taxa de juros de 1 ,19847% a.a mais taxa SOFR que é semestral.

Foram apresentadas as justificativas pelo financiamento externo em detrimento do interno, salientando que o prazo de amortização, o prazo de carência assim como a taxa anual de juros foram os fatores que contribuíram para a escolha do financiamento externo. Em relação a escolha do banco multilateral NDB, o proponente informou que devido dentre outros fatores ao cronograma de aprovações/deliberações do NDB serem mais céleres em comparação a outras agências de fomento internacionais.

Avaliação Geral:

Avaliação Geral:

O proponente, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, apresentou por meio da Carta Consulta n. 60901, a necessidade de financiamento externo junto ao agente financeiro NDB, no valor de US$ 120 Mi (cento e vinte milhões de dólares) com Contrapartida Financeira de US$ 30 Mi (Trinta milhões de dólares), totalizando US$ 150 Mi (cento e cinquenta milhões de dólares) . O prazo de amortização dessa operação está previsto para se dar em 288 meses, considerando os 60 meses de carência com desembolso em 60 meses, a uma taxa de juros: 1,19847% a. a. + taxa SOFR (semestral) e demais encargos em cima do saldo não desembolsado de 0,25%.

Essa operação tem por objeto executar ações basicamente em dois componentes, a saber: 1 - Obras de infraestrutura urbana, com a ampliação de 4 avenidas, execução de obra de arte especial (viaduto), infraestrutura básica em 7 vias (3,7 km) e 34km de requalificação de vias, 80 km de ciclovias, assim como a ampliação da capacidade da casa de bombas - CB5 , implantação de macrodrenagem adjacente e 2- constituição de um banco de projetos de investimentos.

Sobre esses dois componentes, estão previstos US$ 125,5 Mi (cento e vinte e cinco milhões de dólares) para o componente Infraestrutura Urbana, representando 84% do valor da operação e US$ 18 Mi (dezoito milhões de dólares) para o componente Banco de Projetos de Investimentos, representando 12% da operação, sendo 100% custeado na Contrapartida Financeira. A Carta Consulta informa que a contrapartida está de acordo com a Resolução COFIEX 03/2019, onde os recursos financeiros da contrapartida serão utilizados nos componentes Infraestrutura Urbana (pavimentação comunitária do Lote 07 e recuperação de pavimentos, acessibilidade e segurança viária) no valor de US$ 8,75 Mi, Banco de Projetos (sendo 100% financiados com recursos da contrapartida no valor de USS 18 Mi) e 50% da Gestão do Programa, no valor de US$ 3,25 Mi, totalizando os US$ 30 Mi.

Sobre o Banco de Projetos de Investimentos, a Carta Consulta informa que se trata de uma ação importante para dar continuidade à qualificação e aperfeiçoamento do planejamento municipal por meio da elaboração, via metodologia própria, de projeto-piloto do Banco de Projetos, produzir, pelo menos, fichas preliminares de identificação de projetos, 30 (trinta) projetos executivos, 15 (quinze) projetos básicos e 5 (cinco) Termos de referência padronizados para a contratação de consultorias. Observa-se que essa ação, ainda muito abrangente e que não foram definidas metas, apenas descrições, dificultando o monitoramento da ação e a própria prestação de conta da Contrapartida haja vista que 100% do valor dessa ação está inserida na referida contrapartida financeira.

Em relação ao componente Obras de infraestrutura urbana, o valor previsto/orçado para as ações ali definidas estão no valor de US$ 125,5 Mi (representando atualmente mais de R$ 640 Mi), onde o principal produto em termos de valor, dentro desta ação, é a ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste, no total de 14,3 km para alargamento de 4 vias, orçado em mais de US$ 65 Mi, representando aproximadamente R$ 23,4 Mi/km (vinte e três milhões e quatrocentos mil reais por quilômetro executado), o que chama a atenção uma vez que a própria Carta Consulta ainda informa que não há previsão de desapropriação nesse valor, cujo valor R$/Km já se encontra bem acima dos valores praticados.

Conforme a Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021, as notas conferidas ao Município de Porto Alegre foram:

PONTUAÇÃO ANÁLISE TÉCNICA = 2,644 / 4,000 (Anexo I)

PONTUAÇÃO ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO = 0,532 / 2,000(Anexo II)

PONTUAÇÃO IDH= 0,523 / 1,000 (Anexo III)

Obs.As planilhas de Análise Técnica, de Áreas Estratégicas e Impactos do Programa, e do IDH estão anexadas no processo SEI nº 12120. 100429/2022-32.

Diante do exposto, apesar das informações apresentadas dificultarem o entendimento sobre o Programa, principalmente no que tange às etapas realizadas, na questão de nível de amadurecimento das ações, bem como os valores apresentados para as obras de melhoria da infraestrutura urbana, que é o principal componente do programa, possam estar superestimados e sem considerar quaisquer desapropriações, que podem impactar o bom andamento da sua execução no prazo do desembolso, há de se considerar o fato de que o proponente possui experiência na contratação de financiamento externo, e de que possui um levantamento sobre as ações prioritárias em termos de infraestrutura /mobilidade urbana, conforme informações trazidas na apresentação do projeto mas que infelizmente não foram traduzidas de forma clara e objetiva na carta consulta, e considerando que no momento da sua preparação junto ao agente financeiro ajustes serão realizados e tendo sido alcançados os requisitos minimamente necessários ao encaminhamento da operação à COFIEX, submeto a operação à deliberação da Comissão com indicativo de aprovação.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Marcelo Moisés de Paula
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a manifestação técnica favorável.

- Coordenador(a) Geral: Marcus Cesar Ribeiro Barretto
Recomenda Aprovação: Sim

Pela Aprovação. De acordo com a Nota Técnica.

- Secretario(a): Carlos Eduardo Lampert Costa
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico. Pela aprovação.