Nota Técnica COGEX

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SAIN na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60940
Título: Programa de Saneamento Brasil - PROSAB
Título Abreviado: PROSAB
Mutuário: República Federativa do Brasil
Esfera: Federal
Tipo: Administração Direta
UF: DF
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Fundação Nacional de Saúde	DF

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional
*Sem detalhe

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 300.000.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	Dólar	300.000.000,00	1,000	300.000.000,00
Total					300.000.000,00

Objetivo

Objetivo Geral:
O PROSAB objetiva implementar ações de saneamento ambiental, nos setores de abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão e disposição adequada dos resíduos sólidos, somadas às ações de educação ambiental, capacitação e inclusão social, como forma de garantia de sustentabilidade dos sistemas.

Objetivos Específicos:
i.Implantação de 540 Sistemas de Esgotamento Sanitário em áreas rurais e urbanas dos municípios selecionados, beneficiando cerca de 95 mil famílias;
ii.Implantação de 344 Sistemas de Abastecimento de Água em áreas rurais e urbanas dos municípios selecionados, beneficiando cerca de 60 mil famílias;
iii.Implantação de 10 Sistemas de Resíduos Sólidos Sustentáveis, envolvendo implantação de usinas de triagem e coleta seletiva e implantação de Aterros Sanitários com Usinas Termoquímicas de Geração de Energia (UTGE);
iv.Desenvolvimento de oficinas de sensibilização e conscientização em saúde e educação ambiental em 557 dos municípios selecionados;
v.Capacitação de equipe operacional de 344 localidades (sedes municipais ou não) no setor de abastecimento de água;
vi.Capacitação de equipe operacional de 540 localidades (sedes municipais ou não) no setor de esgotamento sanitário;
vii.Promover a formação e a qualificação em saneamento rural de gestores e técnicos das esferas municipal, estadual, regional, federal e das comunidades.

viii.Promover e articular ações de educação em saúde coletiva e saneamento ambiental e alinhar as ações de educação em saneamento aos princípios da educação permanente, educação popular e educação do campo.
ix.Assegurar a participação, a diversidade e o controle social nos processos decisórios, no planejamento, na execução e na gestão das ações de saneamento rural, nas esferas municipal, estadual, regional e nacional.
x.Apoiar e fomentar a construção de redes para o desenvolvimento de capacidades, habilidades, conhecimentos e boas práticas de saneamento rural, de forma territorializada e contemplando os povos do campo, da floresta e das águas.
xi.Promover e fortalecer a gestão integrada dos serviços de saneamento nas áreas rurais, nos níveis local, municipal, estadual, regional e nacional, envolvendo o planejamento, diretrizes para gestão dos serviços, regulação e fiscalização na prestação de serviços.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Ampliação do Percentual de municípios atendidos por Sistema de Abastecimento de Água	N° de municípios atendidos por SAA / N° total de municípios	Percentual (%)	92,00	96,00
Ampliação do Percentual de municípios atendidos por Sistema de Esgotamento Sanitário	N° de municípios atendidos por SES / N° total de municípios	Percentual (%)	45,00	52,00
Ampliação do Número de consórcios intermunicipais atendidos por Aterro Sanitário com Usina Termoquímica de Geração de Energia	Quantidade de consórcios intermunicipais atendidos com Aterro Sanitário com UTGE	Unidade	0,00	10,00
Aumento do Volume de Resíduos Sólidos tratados nas Usinas Termoquímicas (até 2º ano de funcionamento)	Toneladas de resíduos processados por dia em uma usina x número usinas x dias	Toneladas/ano	0,00	2.190.000,00
Aumento do Volume de Resíduos Sólidos tratados nas Usinas Termoquímicas (do 3º ao 5º ano de funcionamento)	Toneladas de resíduos processados por dia em uma usina x número usinas x dias	Tonelada/ano	2.190.000,00	5.475.000,00
Aumento do Percentual de municípios atendidos com ações de Educação em Saúde Ambiental pela Funasa	N° de municípios atendidos com ações de Educação em Saúde Ambiental / N° total de municípios/N° total de municípios	Percentual (%)	3,00	10,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO	**-**	**0,00**	**266.900.000,00**
001.001 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO		0,00	137.000.000,00
001.001.001 - Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário	**Unidade**	95.000,00	137.000.000,00
001.002 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA		0,00	80.100.000,00
001.002.001 - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água	**Unidade**	60.000,00	80.100.000,00
001.003 - RESÍDUOS SÓLIDOS		0,00	42.000.000,00
001.003.001 - Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos	**Unidade**	10,00	42.000.000,00
001.004 - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL		0,00	7.800.000,00
001.004.001 - Educação Ambiental e Participação Social: Capacitação em Saúde e Gestão Ambiental	**Unidade**	1,00	3.400.000,00
001.004.002 - Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Saneamento	**Unidade**	1,00	4.400.000,00
002 - GESTÃO DO PROGRAMA	**-**	**0,00**	**30.500.000,00**
002.000.001 - Fortalecimento Institucional da Funasa	**Unidade**	1,00	3.500.000,00
002.000.002 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras	**Unidade**	1,00	14.000.000,00
002.000.003 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa	**Unidade**	1,00	7.000.000,00

002.000.004 - Projetos Executivos e Estudos Técnicos	**Unidade**	1,00	6.000.000,00
003 - OUTROS GASTOS	**-**	**0,00**	**2.600.000,00**
003.000.001 - Projeto - Gastos de Avaliação	**Unidade**	1,00	50.000,00
003.000.002 - Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%)	**Unidade**	1,00	2.550.000,00
Total			**300.000.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**259.100.000,00**	**86,37**
P- Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos	Unidade	10,00	42.000.000,00	14,00
P- Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água	Unidade	60.000,00	80.100.000,00	26,70
P- Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário	Unidade	95.000,00	137.000.000,00	45,67
Consultoria	**-**	**-**	**38.300.000,00**	**12,77**
P- Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa	Unidade	1,00	7.000.000,00	2,33
P- Educação Ambiental e Participação Social: Capacitação em Saúde e Gestão Ambiental	Unidade	1,00	3.400.000,00	1,13
P- Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Saneamento	Unidade	1,00	4.400.000,00	1,47
P- Fortalecimento Institucional da Funasa	Unidade	1,00	3.500.000,00	1,17
P- Projetos Executivos e Estudos Técnicos	Unidade	1,00	6.000.000,00	2,00
P- Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras	Unidade	1,00	14.000.000,00	4,67
Outros	**-**	**-**	**2.600.000,00**	**0,87**
P- Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%)	Unidade	1,00	2.550.000,00	0,85
P- Projeto - Gastos de Avaliação	Unidade	1,00	50.000,00	0,02
Total Geral	**-**	**-**	**300.000.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 CAF	Ano 2 CAF	Ano 3 CAF	Ano 4 CAF	Ano 5 CAF	Total CAF
SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO	**266.900.000,00**	**40.035.000,00**	**66.725.000,00**	**66.725.000,00**	**53.380.000,00**	**40.035.000,00**	**266.900.000,00**
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	137.000.000,00	20.550.000,00	34.250.000,00	34.250.000,00	27.400.000,00	20.550.000,00	137.000.000,00
Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário	137.000.000,00	20.550.000,00	34.250.000,00	34.250.000,00	27.400.000,00	20.550.000,00	137.000.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	80.100.000,00	12.015.000,00	20.025.000,00	20.025.000,00	16.020.000,00	12.015.000,00	80.100.000,00
Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água	80.100.000,00	12.015.000,00	20.025.000,00	20.025.000,00	16.020.000,00	12.015.000,00	80.100.000,00
RESÍDUOS SÓLIDOS	42.000.000,00	6.300.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	8.400.000,00	6.300.000,00	42.000.000,00
Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos	42.000.000,00	6.300.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	8.400.000,00	6.300.000,00	42.000.000,00
FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL	7.800.000,00	1.170.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.560.000,00	1.170.000,00	7.800.000,00
Educação Ambiental e Participação Social: Capacitação em Saúde e Gestão Ambiental	3.400.000,00	510.000,00	850.000,00	850.000,00	680.000,00	510.000,00	3.400.000,00
Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Saneamento	4.400.000,00	660.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	880.000,00	660.000,00	4.400.000,00
GESTÃO DO PROGRAMA	**30.500.000,00**	**6.675.000,00**	**9.125.000,00**	**6.125.000,00**	**4.900.000,00**	**3.675.000,00**	**30.500.000,00**
Fortalecimento Institucional da Funasa	3.500.000,00	525.000,00	875.000,00	875.000,00	700.000,00	525.000,00	3.500.000,00
Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras	14.000.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.800.000,00	2.100.000,00	14.000.000,00
Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa	7.000.000,00	1.050.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00	7.000.000,00
Projetos Executivos e Estudos Técnicos	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
OUTROS GASTOS	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600.000,00**
Projeto - Gastos de Avaliação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%)	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
Total	300.000.000,00	49.310.000,00	75.850.000,00	72.850.000,00	58.280.000,00	43.710.000,00	300.000.000,00

Parecer Técnico: Alber Furtado de Vasconcelos Neto

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O proponente apresentou as informações sobre o déficit nos serviços de saneamento básico, abastecimento de água e tratamento de resíduos apesar de não ter focado na área prioritária do projeto, que são os estados do Nordeste e o estado de Minas Gerais.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

Para o problema apresentado, déficit no saneamento básico, no abastecimento de água e na coleta/tratamento de resíduos sólidos, foram propostas soluções para mitigação dos problemas identificados, ressaltando que trata-se de projeto para implantar 540 sistemas de esgotamento sanitários, 344 sistemas de abastecimento de água e 10 aterros sanitários em 557 municípios selecionados a partir de diversos critérios, cujos municípios localizam-se na região nordeste e Minas Gerais.

Sobre a sustentabilidade, há dois níveis de informações: ações a serem executadas na zona urbana, a sustentabilidade ficará a cargo dos municípios, já as ações nas zonas rurais, a gestão dos serviços se dará por meio de associações ou núcleos comunitários e os custos operacionais via rateio a ser realizado entre os usuários.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

Apesar do proponente informar quais as atribuições da FUNASA, como executor do programa, não anexou o PPA, não prejudicando a proposição do programa uma vez que no seu PPA, há previsão do Programa de Saneamento Rural e prevê também ações de saneamento ambiental. Sobre as orientações estratégicas, o programa consta das orientações estratégicas da FUNASA. Por se tratar de proponente órgão do Governo Federal, não há obrigação de contrapartida. Em relação a taxa de câmbio, como o programa prevê US$ 300 Milhões junto à CAF, utilizou-se o dólar a R$ 5,47, com cotação junto ao Banco Central do Brasil de 21/07/2022.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O objetivo geral reflete o que se pretende alcançar com as ações do programa, porém poderia ter sido melhor trabalhado, incluindo a área de abrangência e quais os resultados que se esperam ao final do programa. Como objetivos específicos, foram citados 11 objetivos, que refletem as ações identificadas como necessárias para a implementação do programa.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

Por se tratar de uma operação bem complexa, com a participação de 557 municípios, para a realização de ações de saneamento ambiental, abastecimento de água e tratamento de resíduos, as informações apresentadas não são suficientes para descrever o estágio das ações necessárias para a execução do programa.

PROJETO/BENEFICIÁRIO:

Foram informadas a população diretamente beneficiada, por domicílio contemplado pelas ações e de uma foram geral foi informada a população beneficiada indiretamente, por se tratar de 557 municípios na região nordeste do Brasil e o semiárido de Minas Gerais.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

O projeto fica concentrado no âmbito da FUNASA-SEDE, com suas diretorias/presidência, tendo as Superintendências Estaduais, papel secundário, sendo apenas informadas das ações.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

O proponente não informou as etapas que são fundamentais e necessárias para a execução do programa, a exemplo de licitação, como vai ser realizada a licitação (por estado ou por blocos). Não esquecendo que o projeto propõe executar ações em 557 municípios. Em relação aos Termos de Cooperação Técnica com estados e municípios, a preocupação da estruturação do programa é o seu alcance, com 557 municípios. Caso haja a necessidade de elaborar Termos de Cooperação Técnica com os municípios, serão 557 termos de cooperação onde o proponente sequer informou quais serão os objetivos/obrigações dos participantes desses termos, que podem impactar no prazo de execução do programa.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

o proponente não informou como se darão as contratações, se por estado ou por bloco, onde será realizada a licitação e quem licitará. Faltou definir os riscos e quais ações mitigadora, em relação a contratação e execução, após a ordem de serviço. Não esquecendo que o projeto propõe executar ações em 557 municípios.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

Não se pode conceber um projeto com um alcance tão amplo, 557 municípios, e não ter informações básicas, a respeito de desapropriação/ reassentamento que são assuntos caros aos bancos multilaterais e ao Governo Federal e que podem impactar no cronograma de execução do programa.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

Apesar da FUNASA informar que detém experiência em projetos semelhantes, no que tange ao licenciamento ambiental, sabe-se que a responsabilidade pelo licenciamento é do órgão ambiental licenciador competente e como o programa pretende implantar ações de infraestrutura em 557 municípios em 10 estados distintos (9 na região nordeste e Minas Gerais), seria de bom alvitre a FUNASA já ter entrado em contato com os órgãos ambientais competentes, buscando assim informações mínimas, como por exemplo Termo de Referência para obter os licenciamentos ambientais necessários para a fase de obras e posteriormente para a fase de operação. Sabe-se que o licenciamento ambiental é outro fator que tem o condão de impactar no cronograma de execução das ações propostas.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

Foi informado que o Ministério da Saúde/FUNASA tem expertise com as Políticas Sociais e salvaguardas da Corporação Andina de Fomento - CAF e outros bancos de fomentos, além de ter em seu corpo técnico profissionais capacitados para executar diretrizes necessárias para o funcionamento completo do programa.

Ocorre que em relação ao impacto social, é certo que há impactos positivos no que tange a implantação de sistemas para o abastecimento de água, para o saneamento básico assim como a implantação de aterros sanitários, porém a informação trazida na carta consulta preocupa, uma vez que a população a ser atendida com o presente programa foi selecionada por fatores de vulnerabilidade social, assim como a falta de atendimento de sistemas de abastecimento de água e saneamento básico. Portanto como a carta consulta informa que existe um risco que é ligado diretamente a gestão, manutenção e abastecimento regular dos

sistemas contemplados no PROSAB, que é a cobrança pelo serviço. Informa que nas áreas urbanas, a cobrança ficará a cargo dos municípios , diretamente

através dos Sistema Autônomo de Água e Esgoto ou de Concessionárias Públicas responsáveis pela gestão, neste caso os serviços serão pagos pela população beneficiada, já nas áreas rurais segue com um sistema de rateio dos custos operacionais com os usuários. Será realizado um trabalho direcionado a conscientização da população para esse custo.

Como um trabalho direcionado a conscientização da população para esse custo poderá resolver/mitigar a questão da cobrança dos serviços, sabendo que a população diretamente beneficiada é vulnerável.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

Não se pode conceber um projeto com um alcance tão amplo, 557 municípios, e não ter informações básicas, a respeito de desapropriação/ reassentamento que são assuntos caros aos bancos multilaterais e ao Governo Federal e que podem impactar no cronograma de execução do programa.

PROJETO/INDICADORES:

Apesar de terem sido identificados 11 objetivos específicos, foram informados 6 indicadores, dos quais alguns são difíceis de serem mensurados, atingíveis no prazo do programa. De uma forma geral, foram apresentados 3 indicadores que refletem os objetivos específicos em consonância com os resultados que se espera obter com o programa.

PROJETO/COMPONENTES:

De uma foram geral, os componentes foram sintetizados em duas categorias, a saber: i) Saneamento Ambiental Integrado, que perfaz 89% do financeiro do programa e ii) Gestão do Programa, que perfaz 10% do financeiro do programa. Em relação ao Saneamento Ambiental Integrado, trata-se de ações de esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta e tratamento de resíduos em 557 municípios da região nordeste e Minas Gerais, que dá uma média de R$ 2,7 milhões para cada município contemplado. Em relação a Gestão do Programa, o mesmo mostra-se acima dos programas que esta Coordenação tem analisado, que é em média 5% da operação, neste caso específico, o componente está acima de 10%.

FINANCIAMENTO/FONTES:

Não haverá contrapartida financeira por se tratar de órgão do Governo Federal. Em relação ao valor das fontes de financiamento, o preenchimento encontra-se correto.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

A FUNASA/SEDE será a responsável pela execução do programa.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

Por se tratar de um projeto que pretende contemplar 557 municípios, com recursos da ordem de US$ 300 Mi, o prazo de 5 anos de desembolso do programa torna o projeto ambicioso, apesar da experiência do proponente no referido assunto.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Na realidade o proponente fez um exercício para distribuir os recursos no prazo do desembolso, de 05 anos, porém por ser um projeto que abrange 557 municípios, esse prazo se mostra inexequível dada a complexidade.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

O proponente é a FUNASA, com abrangência nacional, com a participação de 557 municípios, todos nos estados do Nordeste e Minas Gerais.

PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO:

Durante o GETEC Apresentação, foi explanada pela SOF, a questão do orçamento da FUNASA e que financiamento externo não significa aumento de orçamento. Sobre esse assunto, nessa Versão 2 da Carta Consulta, o proponente envidou esforços para explanar que buscará junto ao Ministério da Economia adequação na sua LOA para atender ao PROSAB.

Em relação às justificativas da opção pelo agente financiador, foi concentrado na urgência para obtenção de recursos, e traz uma informação incongruente sobre condições financeiras dos municípios, porém o financiamento é obtido diretamente pelo Governo Federal.

Sobre o preenchimento acerca das condições financeiras, o mesmo encontra-se correto, com valor de US$ 300 Mi junto à CAF, para um prazo de desembolso de 5 anos e amortização em 150 meses (12 anos e 6 meses).

Avaliação Geral:

Trata-se de pleito da FUNASA, como órgão executor, e o Ministério da Saúde como proponente, de obter financiamento junto à CAF no valor de US$ 300 milhões, com 5 anos de prazo de desembolso e amortização semestrais em 12,5 anos, com juros de 2% a.a + SOFR.

O projeto, denominado de PROSAB, tem por objetivo geral implementar ações de saneamento básico, sistemas de abastecimento de água e gestão e disposição adequada dos resíduos sólidos, somadas às ações de educação ambiental, capacitação em 557 municípios selecionados por meio dos critérios do IPEA com o critério dos municípios atendidos pela Operação Carro-Pipa no Seminário Brasileiro. Assim foram selecionados esses 557 municípios com mais vulnerabilidade social nos 09 Estados do Nordeste e no semiárido de Minas Gerais.

Para tanto, foram propostas basicamente a implantação das seguintes ações e seus respectivos valores/% no projeto:

i) 540 Sistemas de Esgotamento Sanitário em áreas rurais e urbanas dos municípios selecionados, beneficiando cerca de 95 mil famílias ao valor de US$ 137 Mi (cento e trinta e sete milhões de dólares) , representando 46% da operação.

ii) 344 Sistemas de Abastecimento de Água em áreas rurais e urbanas dos municípios selecionados, beneficiando cerca de 60 mil famílias ao valor de US$ 80,1 Mi (oitenta milhões e cem mil dólares), representando 27% da operação.

iii) 10 Sistemas de Resíduos Sólidos Sustentáveis, envolvendo implantação de usinas de triagem e coleta seletiva e implantação de Aterros Sanitários com Usinas Termoquímicas de Geração de Energia (UTGE) no valor de US$ 42 Mi (quarenta e dois milhões de dólares), representando 14% da operação;

iv) Gestão do Programa a um valor de US$ 30,5 Mi (trinta milhões e quinhentos mil dólares) representando 10,2%.

Observa-se portanto que o programa proposto pela FUNASA é completamente aderente à missão institucional daquela Fundação. Ocorre que dado o alcance do programa, com ações em 557 municípios, com um prazo extremamente ambicioso para ser executado, ainda sem uma maturação de como serão realizadas as licitações (se por estado ou por blocos de municípios) de como será a sustentabilidade do programa, de quais as obrigações dos municípios e como será a cobrança pelos serviços junto a população. Portanto, esses pontos são cruciais para o bom planejamento/gestão do programa não esquecendo do prazo extremamente exíguo dado o volume de municípios a serem contemplados com as ações informadas na presente carta consulta.

Outro ponto que a carta consulta não detalhou, foi a questão da seleção dos 10 aterros sanitários, onde se limitou a informar que cada estado da região nordeste será contemplado com um aterro assim como Minas Gerais. Portanto não há uma maturação mínima que garanta uma boa execução dessa ação sem ao menos identificar a região para o aterro sanitário, se haverá consórcio de municípios e quem será o responsável pela operação do mesmo.

Por fim, a carta consulta se limitou a informar que a opção pelo financiamento externo tem por objetivo complementar os recursos disponíveis no Orçamento Geral da União, informação essa cuja análise é de competência da SOF, porém conforme posicionamento da SOF durante a apresentação do projeto, o financiamento internacional não aumenta a disponibilidade do orçamento no OGU.

Conforme a Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021, as notas conferidas ao projeto PROSAB, cujo mutuário é o Ministério da Saúde e o executor é a FUNASA foram:

PONTUAÇÃO ANÁLISE TÉCNICA = 2,187 / 4,000 (Anexo I)

PONTUAÇÃO ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO = 0,798 / 2,000(Anexo II)

PONTUAÇÃO IDH= não se aplica / 1,000 (Anexo III)

Obs.As planilhas de Análise Técnica, de Áreas Estratégicas e Impactos do Programa estão anexadas no processo SEI nº 12120.100479/2022-10

Diante do exposto, embora as ações propostas no presente projeto estarem totalmente aderentes à missão institucional da FUNASA, a carta consulta ainda carece de uma melhor maturação nos pontos aqui levantados, por se tratar de um projeto de alta complexidade, com 557 municípios, tornando a execução do projeto, com as informações disponíveis na versão 2 da carta consulta n. 60940, desafiante. Apesar de tais constatações, informa-se que foram alcançados os requisitos minimamente necessários ao encaminhamento da operação à COFIEX, sendo assim, submeto a operação à deliberação recomendando, caso a operação seja aprovada, que a SAIN/ME faça o devido acompanhamento da etapa de preparação do projeto com o objetivo de assegurar que todos os pontos aqui levantados foram sanados para o bom andamento dessa operação, que é complexa.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Marcelo Moisés de Paula
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a manifestação técnica.

- Coordenador(a) Geral: Marcus Cesar Ribeiro Barretto
Recomenda Aprovação: Sim

Pela Aprovação. De acordo com a Nota Técnica.

- Secretario(a): Carlos Eduardo Lampert Costa
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a avaliação técnica.