# Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

## Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60930
Título: Programa de Qualificação Urbana de Centralidades em Belo Horizonte - Qualificação de Centralidades
Título Abreviado: Qualificação de Centralidades
Mutuário: Município de Belo Horizonte - MG
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Municipal
Tipo:
UF: MG
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

## Executores

| Executores | UF |
|---|---|
| Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte - MG | MG |

## Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

## Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

## Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 51.000.000,00

| Fonte | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fontes Externas** | - | - | - | - | - |
| Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID | BID | Dólar | 40.800.000,00 | 1,000 | 40.800.000,00 |
| **Fontes Internas** | - | - | - | - | - |
| Contrapartida Financeira | CF | Dólar | 10.200.000,00 | 1,000 | 10.200.000,00 |
| **Total** | | | | | 51.000.000,00 |

## Objetivo

Objetivo Geral
O Programa tem como objetivo promover o desenvolvimento urbano sustentável das centralidades de Belo Horizonte.

São objetivos específicos do Programa:
1. Promover a melhoria do acesso ao transporte coletivo e mobilidade ativa nas centralidades a partir dos conceitos de Desenvolvimento Orientado ao Transporte (DOT);
2. Promover o acesso à energia sustentável e de baixo custo com geração a partir de fontes de energia renováveis;
3. Reduzir o impacto da geração e descarte de resíduos sólidos no meio ambiente a partir da ampliação do acesso aos serviços de gestão dos resíduos e promoção do consumo consciente;
4. Reduzir o risco de desastres por meio da adoção de medidas de mitigação e de adaptação às alterações climáticas na concepção de espaços públicos, edifícios, construções, serviços e infraestruturas, tornando-os resilientes e capazes de garantir a qualidade de vida de sua população;
5. Promover o desenvolvimento econômico e sustentável a partir da conformação de espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes ;
6. Incentivar a disseminação de polos de geração de oportunidades de trabalho e crescimento econômico de maneira sustentável socioambientalmente;

7. Reduzir as condições de vulnerabilidade das minorias sociais, garantindo a equidade de gênero e o acesso seguro para mulheres, crianças, idosos, negros, indígenas, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, dentre outros, por meio da concepção de espaços e políticas que considerem suas necessidades específicas;
8. Ampliar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade social à habitação sustentável, com qualidade urbanística e ambiental e de baixo custo por meio da disponibilização de unidades no âmbito do Programa;

É importante ressaltar que os anos de linha de base e meta dos Indicadores do Capítulo 2.6 a seguir estão apresentados na descrição de cada indicador.

## Indicadores

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Melhoria das condições de caminhamento de pedestres. Linha de Base: ano 2022 Meta: ano 2027 | Extensão linear passeios acessíveis/ Extensão linear passeios existentes | percentual | 22,00 | 70,00 |
| Melhoria das condições de deslocamento para ciclistas. Linha de Base: ano 2023 Meta: ano 2026 | Extensão linear de ciclovias/ciclofaixas implantadas | metro linear | 28.858,00 | 64.342,00 |
| Aumento do uso de energias de fontes renováveis. Linha de Base: ano 2023 Meta: ano 2027 | Quantidade de usinas fotovoltaicas implantadas | kWh/mês | 0,00 | 76.320,00 |
| Melhoria das ações de manejo dos resíduos sólidos. Linha de Base: ano 2020 Meta: ano 2026 | Quantidade de imóveis atendidos por coleta seletiva porta a porta/Quantidade total de imóveis | percentual | 13,00 | 100,00 |
| Melhoria da capacidade de enfrentamento a eventos extremos e gestão hídrica. Linha de Base: ano 2023 Meta: ano 2027 | Quantidade de área de jardim de chuva implantada | m2 | 0,00 | 6.929,00 |
| Melhoria da qualidade ambiental. Linha de Base : ano 2023 Meta: ano 2027 | Quantidade de áreas de faixa ajardinada implantadas | m2 | 0,00 | 8.090,00 |
| Fortalecimento do comércio local. Linha de Base: ano 2023 Meta: ano 2027 | Quantidade de alvarás e licenças emitidos / Quantidade de alvarás e licenças ativos | unidade | 14.979,00 | 37.448,00 |
| Ampliação da disponibilidade de equipamentos e espaços públicos qualificados e inclusivos. Linha de Base: ano 2019 Meta: ano 2027 | Imóveis residenciais com pontuação de Unidade de Vizinhança Qualificada (UQV) acima de 60, conforme art. 37, § 1º do Plano Diretor | percentual | 40,00 | 80,00 |
| Incremento da disponibilidade de unidades habitacionais para baixa renda. Linha de Base: ano 2023 Meta: ano 2027 | Quantidade de unidades previstas no projeto de Centralidades | unidades residenciais | 0,00 | 122,00 |

## Componentes

Moeda de Referência: Dólar

| Componentes | Unidade de medida | Valor Meta | Valor |
|---|---|---|---|
| **001 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL/ ESTUDOS** | **-** | **0,00** | **2.129.909,98** |
| 001.000.001 - Implementação de programas e ações de educação urbana | **unidade** | 1,00 | 1.064.954,99 |
| 001.000.002 - Consultorias e elaboração de Projetos de Engenharia, Arquitetura, Urbanismo e complementares | **unidade** | 1,00 | 1.064.954,99 |
| **003 - OBRAS** | **-** | **0,00** | **43.489.428,70** |
| 003.001 - DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | | 0,00 | 17.318.044,43 |
| 003.001.001 - Implantação de rotas qualificadas para pedestres e ciclistas | **m2** | 14.145,00 | 9.710.371,72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 003.001.002 - Implantação e requalificação de praças e parques | **m2** | 19.183,00 | 3.393.005,55 |
| 003.001.003 - Implantação de áreas verdes, jardim de chuva e poços de infiltração | **m2** | 6.929,00 | 3.435.756,86 |
| 003.001.004 - Melhoria e Ampliação de infraestrutura para rede de coleta seletiva | **pontos** | 31,00 | 411.516,19 |
| 003.001.005 - Melhoria da rede de drenagem urbana | **metros** | 25.675,00 | 367.394,11 |
| 003.002 - DESAPROPRIAÇÃO | | 0,00 | 14.255.391,63 |
| 003.002.001 - Desapropriação | **m2** | 23.191,60 | 14.255.391,63 |
| 003.003 - PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | 0,00 | 5.911.065,15 |
| 003.003.001 - Produção de unidades habitacionais em edificação de uso misto | **unidades habitacionais** | 122,00 | 5.573.770,90 |
| 003.003.002 - Implantação de energia fotovoltaica em imóveis públicos | **m2** | 2.670,00 | 337.294,25 |
| 003.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTO PÚBLICO | | 0,00 | 6.004.927,49 |
| 003.004.001 - Implantação de equipamento público de cultura, lazer, esporte, educação e tecnologia | **m2** | 4.500,00 | 4.157.911,02 |
| 003.004.002 - Implantação de energia fotovoltaica em imóveis públicos | **m2** | 1.335,00 | 168.647,13 |
| 003.004.003 - Implantação de quiosques e espaços para feiras | **unidade** | 34,00 | 1.134.565,04 |
| 003.004.004 - Reforma da Estação Diamante | **m2** | 3.000,00 | 468.318,08 |
| 003.004.005 - Melhoria do acesso à Estação Waldomiro Lobo | **m2** | 1.000,00 | 75.486,22 |
| **004 - GESTÃO DO PROGRAMA** | **-** | **0,00** | **5.380.661,32** |
| 004.000.001 - Supervisão de obras | **unidade** | 1,00 | 2.265.062,69 |
| 004.000.002 - Unidade Executora do Programa | **unidade** | 1,00 | 2.958.349,62 |
| 004.000.003 - Auditoria Externa | **unidade** | 1,00 | 125.799,21 |
| 004.000.004 - Montagem de escritório e aquisição de equipamentos | **escritório** | 1,00 | 31.449,80 |
| **Total** | | | **51.000.000,00** |

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Obras** | **-** | **-** | **29.234.037,07** | **57,32** |
| P- Implantação de áreas verdes, jardim de chuva e poços de infiltração | m2 | 6.929,00 | 3.435.756,86 | 6,74 |
| P- Implantação de energia fotovoltaica em imóveis públicos | m2 | 2.670,00 | 337.294,25 | 0,66 |
| P- Implantação de energia fotovoltaica em imóveis públicos | m2 | 1.335,00 | 168.647,13 | 0,33 |
| P- Implantação de equipamento público de cultura, lazer, esporte, educação e tecnologia | m2 | 4.500,00 | 4.157.911,02 | 8,15 |
| P- Implantação de quiosques e espaços para feiras | unidade | 34,00 | 1.134.565,04 | 2,22 |
| P- Implantação de rotas qualificadas para pedestres e ciclistas | m2 | 14.145,00 | 9.710.371,72 | 19,04 |
| P- Implantação e requalificação de praças e parques | m2 | 19.183,00 | 3.393.005,55 | 6,65 |
| P- Melhoria da rede de drenagem urbana | metros | 25.675,00 | 367.394,11 | 0,72 |
| P- Melhoria do acesso à Estação Waldomiro Lobo | m2 | 1.000,00 | 75.486,22 | 0,15 |
| P- Melhoria e Ampliação de infraestrutura para rede de coleta seletiva | pontos | 31,00 | 411.516,19 | 0,81 |
| P- Produção de unidades habitacionais em edificação de uso misto | unidades habitacionais | 122,00 | 5.573.770,90 | 10,93 |
| P- Reforma da Estação Diamante | m2 | 3.000,00 | 468.318,08 | 0,92 |
| **Bens** | **-** | **-** | **31.449,80** | **0,06** |
| P- Montagem de escritório e aquisição de equipamentos | escritório | 1,00 | 31.449,80 | 0,06 |
| **Consultoria** | **-** | **-** | **6.414.166,51** | **12,58** |
| P- Auditoria Externa | unidade | 1,00 | 125.799,21 | 0,25 |
| P- Consultorias e elaboração de Projetos de Engenharia, Arquitetura, Urbanismo e complementares | unidade | 1,00 | 1.064.954,99 | 2,09 |
| P- Supervisão de obras | unidade | 1,00 | 2.265.062,69 | 4,44 |
| P- Unidade Executora do Programa | unidade | 1,00 | 2.958.349,62 | 5,80 |
| **Capacitação e Treinamento** | **-** | **-** | **1.064.954,99** | **2,09** |
| P- Implementação de programas e ações de educação urbana | unidade | 1,00 | 1.064.954,99 | 2,09 |
| **Outros** | **-** | **-** | **14.255.391,63** | **27,95** |
| P- Desapropriação | m2 | 23.191,60 | 14.255.391,63 | 27,95 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total Geral** | **-** | **-** | **51.000.000,00** | **100,00** |

## Cronograma

| Componente | Custo Total | Ano 1 BID | Ano 1 CF | Ano 2 BID | Ano 2 CF | Ano 3 BID | Ano 3 CF | Ano 4 BID | Ano 4 CF | Ano 5 BID | Ano 5 CF | Total BID | Total CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL/ ESTUDOS** | **2.129.909,98** | **745.468,50** | **0,00** | **745.468,49** | **0,00** | **212.991,00** | **0,00** | **212.991,00** | **0,00** | **212.990,99** | **0,00** | **2.129.909,98** | **0,00** |
| Implementação de programas e ações de educação urbana | 1.064.954,99 | 212.991,00 | 0,00 | 212.991,00 | 0,00 | 212.991,00 | 0,00 | 212.991,00 | 0,00 | 212.990,99 | 0,00 | 1.064.954,99 | 0,00 |
| Consultorias e elaboração de Projetos de Engenharia, Arquitetura, Urbanismo e complementares | 1.064.954,99 | 532.477,50 | 0,00 | 532.477,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.954,99 | 0,00 |
| **OBRAS** | **43.489.428,70** | **4.658.759,15** | **5.100.000,00** | **9.043.864,72** | **5.100.000,00** | **8.185.530,37** | **0,00** | **8.477.870,75** | **0,00** | **2.923.403,71** | **0,00** | **33.289.428,70** | **10.200.000,00** |
| DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 17.318.044,43 | 1.558.624,00 | 0,00 | 4.156.330,67 | 0,00 | 4.849.052,43 | 0,00 | 5.022.232,89 | 0,00 | 1.731.804,44 | 0,00 | 17.318.044,43 | 0,00 |
| Implantação de rotas qualificadas para pedestres e ciclistas | 9.710.371,72 | 873.933,45 | 0,00 | 2.330.489,21 | 0,00 | 2.718.904,08 | 0,00 | 2.816.007,80 | 0,00 | 971.037,18 | 0,00 | 9.710.371,72 | 0,00 |
| Implantação e requalificação de praças e parques | 3.393.005,55 | 305.370,50 | 0,00 | 814.321,33 | 0,00 | 950.041,55 | 0,00 | 983.971,61 | 0,00 | 339.300,56 | 0,00 | 3.393.005,55 | 0,00 |
| Implantação de áreas verdes, jardim de chuva e poços de infiltração | 3.435.756,86 | 309.218,12 | 0,00 | 824.581,65 | 0,00 | 962.011,92 | 0,00 | 996.369,49 | 0,00 | 343.575,68 | 0,00 | 3.435.756,86 | 0,00 |
| Melhoria e Ampliação de infraestrutura para rede de coleta seletiva | 411.516,19 | 37.036,46 | 0,00 | 98.763,89 | 0,00 | 115.224,53 | 0,00 | 119.339,70 | 0,00 | 41.151,61 | 0,00 | 411.516,19 | 0,00 |
| Melhoria da rede de drenagem urbana | 367.394,11 | 33.065,47 | 0,00 | 88.174,59 | 0,00 | 102.870,35 | 0,00 | 106.544,29 | 0,00 | 36.739,41 | 0,00 | 367.394,11 | 0,00 |
| DESAPROPRIAÇÃO | 14.255.391,63 | 2.027.695,82 | 5.100.000,00 | 2.027.695,81 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.055.391,63 | 10.200.000,00 |
| Desapropriação | 14.255.391,63 | 2.027.695,82 | 5.100.000,00 | 2.027.695,81 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.055.391,63 | 10.200.000,00 |
| PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 5.911.065,15 | 531.995,86 | 0,00 | 1.418.655,64 | 0,00 | 1.655.098,24 | 0,00 | 1.714.208,89 | 0,00 | 591.106,52 | 0,00 | 5.911.065,15 | 0,00 |
| Produção de unidades habitacionais em edificação de uso misto | 5.573.770,90 | 501.639,38 | 0,00 | 1.337.705,02 | 0,00 | 1.560.655,85 | 0,00 | 1.616.393,56 | 0,00 | 557.377,09 | 0,00 | 5.573.770,90 | 0,00 |
| Implantação de energia fotovoltaica em imóveis públicos | 337.294,25 | 30.356,48 | 0,00 | 80.950,62 | 0,00 | 94.442,39 | 0,00 | 97.815,33 | 0,00 | 33.729,43 | 0,00 | 337.294,25 | 0,00 |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTO PÚBLICO | 6.004.927,49 | 540.443,47 | 0,00 | 1.441.182,60 | 0,00 | 1.681.379,70 | 0,00 | 1.741.428,97 | 0,00 | 600.492,75 | 0,00 | 6.004.927,49 | 0,00 |
| Implantação de equipamento público de cultura, lazer, esporte, educação e tecnologia | 4.157.911,02 | 374.211,99 | 0,00 | 997.898,64 | 0,00 | 1.164.215,09 | 0,00 | 1.205.794,20 | 0,00 | 415.791,10 | 0,00 | 4.157.911,02 | 0,00 |
| Implantação de energia fotovoltaica em imóveis públicos | 168.647,13 | 15.178,24 | 0,00 | 40.475,31 | 0,00 | 47.221,20 | 0,00 | 48.907,67 | 0,00 | 16.864,71 | 0,00 | 168.647,13 | 0,00 |
| Implantação de quiosques e espaços para feiras | 1.134.565,04 | 102.110,85 | 0,00 | 272.295,61 | 0,00 | 317.678,21 | 0,00 | 329.023,86 | 0,00 | 113.456,51 | 0,00 | 1.134.565,04 | 0,00 |
| Reforma da Estação Diamante | 468.318,08 | 42.148,63 | 0,00 | 112.396,34 | 0,00 | 131.129,06 | 0,00 | 135.812,24 | 0,00 | 46.831,81 | 0,00 | 468.318,08 | 0,00 |
| Melhoria do acesso à Estação Waldomiro Lobo | 75.486,22 | 6.793,76 | 0,00 | 18.116,70 | 0,00 | 21.136,14 | 0,00 | 21.891,00 | 0,00 | 7.548,62 | 0,00 | 75.486,22 | 0,00 |
| **GESTÃO DO PROGRAMA** | **5.380.661,32** | **811.250,46** | **0,00** | **1.182.459,67** | **0,00** | **1.257.337,27** | **0,00** | **1.279.987,90** | **0,00** | **849.626,02** | **0,00** | **5.380.661,32** | **0,00** |
| Supervisão de obras | 2.265.062,69 | 203.855,64 | 0,00 | 543.615,05 | 0,00 | 634.217,55 | 0,00 | 656.868,18 | 0,00 | 226.506,27 | 0,00 | 2.265.062,69 | 0,00 |
| Unidade Executora do Programa | 2.958.349,62 | 591.669,92 | 0,00 | 591.669,92 | 0,00 | 591.669,92 | 0,00 | 591.669,92 | 0,00 | 591.669,94 | 0,00 | 2.958.349,62 | 0,00 |
| Auditoria Externa | 125.799,21 | 0,00 | 0,00 | 31.449,80 | 0,00 | 31.449,80 | 0,00 | 31.449,80 | 0,00 | 31.449,81 | 0,00 | 125.799,21 | 0,00 |
| Montagem de escritório e aquisição de equipamentos | 31.449,80 | 15.724,90 | 0,00 | 15.724,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.449,80 | 0,00 |
| Total | 51.000.000,00 | 6.215.478,11 | 5.100.000,00 | 10.971.792,88 | 5.100.000,00 | 9.655.858,64 | 0,00 | 9.970.849,65 | 0,00 | 3.986.020,72 | 0,00 | 40.800.000,00 | 10.200.000,00 |

**Parecer Técnico: Willian Bueno e Silva**

**Recomenda Aprovação: Sim**

Avaliação Geral:

Programa de Qualificação Urbana de Centralidades em Belo Horizonte - Qualificação de Centralidades

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O diagnóstico aponta os problemas: baixa qualidade ou déficit de infraestrutura urbana de mobilidade ativa; dependência de sistemas de energia de fontes não renováveis; carência de ações para melhor destinação dos resíduos sólidos; baixa capacidade de enfrentamento a eventos climáticos extremos, especialmente às chuvas intensas; baixa qualidade ambiental, incluindo poluição sonora, ilhas de calor e carência de espaços públicos ajardinados; empobrecimento da dinâmica urbana local, incluindo baixa densidade populacional e falta de oportunidades de trabalho; carência de equipamentos de uso público, como espaços culturais e de lazer; e carência de moradia digna, incluindo habitações de interesse social e imóveis para aluguel social.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

A solução proposta pelo município é a realização de intervenções de qualificação urbana em oito centralidades específicas.

Entre os resultados esperados, estão  a promoção da mobilidade ativa e qualificação do acesso ao transporte público; aumento do uso de energias de fontes renováveis; melhoria das ações de manejo dos resíduos sólidos; melhoria da capacidade de enfrentamento a eventos extremos e gestão hídrica; fortalecimento do comércio local, melhoria do ambiente de negócios e geração de emprego e renda; ampliação da oferta e do acesso a equipamentos e espaços públicos qualificados e inclusivos; e aumento da disponibilidade de unidades habitacionais para baixa renda.

No quesito Sustentabilidade, o município argumenta que os recursos para manutenção e gestão serão provenientes do orçamento municipal, do Fundo de Desenvolvimento Urbano das Centralidades e de parcerias com a sociedade civil através do Programa Adoro BH; as Coordenadorias de Atendimento Regional em cada regional do município apoiarão as iniciativas de parcerias para manutenção de espaços públicos e áreas verdes através do Programa Adoro BH.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

No que tange às Orientações Estratégicas, o programa está alinhado com o Plano Diretor e a Nova Agenda Urbana da ONU, conectando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente ao ODS-11. Há relação com o Plano de Mobilidade do município e com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, além de aderência ao Plano de Ação Plurianual Governamental (PPAG) 2022-25.

Contrapartida: correspondem a 20% do total dos valores vinculados ao Programa, que será financiada com recursos de receitas tributárias previstas na Constituição Federal, conforme estabelecido na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - Cofiex.

Taxa de Câmbio: US$1,00 = R$4,7797, taxa oficial de compra fornecida pelo Banco Central - Sistema SISBACEN, vigente em 19/06/2023.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O Objetivo Geral é promover o desenvolvimento urbano sustentável de Belo Horizonte.

Os Objetivos Específicos são melhorar a mobilidade e acesso ao transporte público nas centralidades; facilitar o acesso à energia sustentável e de baixo custo; reduzir o impacto ambiental da gestão de resíduos sólidos; minimizar o risco de desastres naturais; fomentar o desenvolvimento econômico sustentável; reduzir a vulnerabilidade de minorias sociais e ampliar o acesso à habitação sustentável para grupos vulneráveis.

PROJETO/INDICADORES:

Os indicadores apresentados são:

Melhoria das condições de caminhamento de pedestres.

Melhoria das condições de deslocamento para ciclistas.

Aumento do uso de energias de fontes renováveis.

Melhoria das ações de manejo dos resíduos sólidos.

Melhoria da capacidade de enfrentamento a eventos extremos e gestão hídrica.

Melhoria da qualidade ambiental.

Fortalecimento do comércio local.

Ampliação da disponibilidade de equipamentos e espaços públicos qualificados e inclusivos.

Incremento da disponibilidade de unidades habitacionais para baixa renda.

PROJETO/COMPONENTES:

Os campos foram adequadamente preenchidos.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

Foram realizadas identificação das áreas classificadas como centralidades no Plano Diretor; definição do Conselho Municipal de Política Urbana; consolidação das diretrizes gerais e prioridades por meio da Deliberação Normativa DN/COMPUR 01/2021; estabelecimento do Plano de Qualificação das Centralidades em 2022; criação e efetivação do Grupo Técnico das Centralidades para apreciar, aprovar e acompanhar as ações e intervenções nas centralidades; desenvolvimento de um modelo metodológico para intervenções nas centralidades em 2022, contratado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); elaboração do projeto de qualificação da centralidade da Rua Waldomiro Lobo com base no modelo metodológico; desenvolvimento de propostas para as centralidades Itaité e Padre Eustáquio, caracterizadas como centralidades locais, com foco na qualificação de espaços públicos existentes; e geração de parâmetros quantitativos de intervenções-tipo para subsidiar a construção da referência de custo das demais centralidades e do escopo de intervenção do Programa.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Município de Belo Horizonte.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

População residente nos bairros onde as centralidades estão localizadas, incluindo os bairros Heliópolis, Floramar, Tupi A, Tupi B, Guarani, Aarão Reis, São Gonçalo, Mirassolândia, São Gabriel, São Bernardo, São Geraldo, Vila São Paulo, São Paulo, Glória, Inconfidência, Alípio de Melo, Estrela do Oriente, Betânia, Diamante, Olaria, Castanheira, Brasil Industrial, Rio Branco, Santa Mônica, Minas Brasil, Padre Eustáquio, Carlos Prates, entre outros.

122 famílias que terão acesso às unidades habitacionais de interesse social produzidas pelo programa.

FINANCIAMENTO/FONTES:

Os campos forma adequadamente preenchidos.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

Matriz de Responsabilidade: detalhadas na Matriz de Responsabilidade Institucional (RACI).

Arranjo Operacional: Órgão Executor: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI. Apoio de órgãos como SUDECAP, SUPGF-OBI, BHTRANS, URBEL, SMPU, SMPOG, e PBH Ativos S.A.

Será estabelecido um Comitê Gestor do Programa (CG) para coordenação e gestão, composto por técnicos da SMOBI e SMPU. As políticas de aquisição seguirão as diretrizes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e as políticas socioambientais seguirão o Marco de Políticas Ambientais e Sociais do BID.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte - MG

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O campo está devidamente preenchido, com o prazo indicado de 5 anos.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Os campos estão adequadamente preenchidos.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

Atos Legais Necessários: autorização do Poder Legislativo do Município para a efetivação dos contratos de financiamento com o BID; e aplicação de normas e procedimentos para aquisição, em conformidade com as metodologias determinadas por organismos financiadores internacionais.

Riscos e Ações Mitigadoras: Risco de confronto entre as propostas do Programa e a normativa vigente é baixo, pois o Programa está alinhado com as políticas instituídas e em vigor no Município. Existe risco de sobreposição de atribuições com outros entes públicos e privados em áreas específicas dos territórios de intervenção, como a CBTU ao longo das estações e linhas de metrô. Como medida mitigadora, haverá formalização de acordos institucionais por meio de convênios, contratos ou instrumentos similares para definição de responsabilidades e limites de atuação.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

Principais Contratações Previstas incluem os serviços de consultoria para detalhamento dos projetos e obras de urbanização, de projetos e obras de unidades habitacionais, e de equipamentos comunitários, além de serviços de consultoria para apoio ao gerenciamento do Projeto.

Não está prevista a contratação de pessoal por concurso ou outras vias para compor a equipe da Prefeitura na execução ou sustentabilidade do Programa.

Riscos e Ações Mitigadoras: os riscos nas contratações devido às especificidades dos procedimentos de licitação do agente financiador serão mitigados pelo desenvolvimento antecipado dos Termos de Referência e Editais das principais atividades a serem contratadas. Os riscos na qualidade da execução das obras serão mitigados pela supervisão de equipe de técnicos da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, apoiados por empresa especializada em consultoria. Os riscos de empresas financeiramente incapazes participarem das licitações serão mitigados pela Ação da Diretoria de Transparência, Auditoria e Controle da Secretaria Municipal de Finanças, de modo a inibir a participação de tais empresas.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

Áreas alvo de desapropriação apresentam edificações subutilizadas, degradação e irregularidades. Por outro lado, parte das áreas é de domínio público, enquanto outras necessitam de ações de desapropriação.

Será aplicada a Lei de Desapropriação por Utilidade Pública para assegurar a liberação das áreas, além de que as ações de desapropriação serão amparadas por normas técnicas da ABNT.

Prefeitura de Belo Horizonte iniciará tratativas com proprietários após a etapa de projeto executivo, ao passo que equipe especializada e experiência da prefeitura na realização de desapropriações.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

Há risco de impactos durante a fase de implantação das intervenções, como geração de poeira, ruído e interrupções temporárias em serviços públicos. Para fins de mitigação, haverá ações de comunicação e alinhamento com a população afetada.

Tais intervenções não se submetem a processos de licenciamento de impacto urbanístico ou ambiental de acordo com a legislação municipal.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

Existem riscos associados à ineficiência ou descumprimento da Prefeitura em garantir direitos ou soluções de melhoria de vida na área de intervenção. Para tal, haverá reserva de 25% dos recursos do Fundo de Qualificação Urbana das Centralidades para unidades habitacionais de interesse social. Haverá também inserção de habitação de interesse social nas áreas de intervenção. Estão também previstos a utilização do Marco de Políticas Ambientais e Sociais (ESPF) do BID como diretrizes socioambientais.

Não há interferência nas áreas do Programa sobre populações indígenas ou quilombolas.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

As intervenções do Programa não exigem remoção ou reassentamento de famílias, visto que as áreas de desapropriação não têm unidades residenciais ocupadas. Outras áreas de intervenção são logradouros públicos e estão desobstruídas.

_____

168ª Reunião da COFIEX - 06/09/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,686/4,000

1 - DESENHO (1,692/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/1,800.

1 - Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do projeto.

A caracterização da situação existente é apresentada de maneira abrangente e detalhada no diagnóstico. O texto descreve a cidade de Belo Horizonte, suas características urbanas, áreas centrais, regionais e seus problemas específicos. São abordados diversos problemas, como infraestrutura de mobilidade, falta de energia renovável, resíduos sólidos, eventos climáticos extremos, qualidade ambiental, dinâmica urbana e falta de equipamentos públicos. O relacionamento entre esses problemas e a localização das centralidades é abordado de forma clara e coerente.

2 - Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados.

As soluções propostas estão diretamente relacionadas aos problemas apresentados no diagnóstico. Cada problema é abordado com uma série de ações específicas que buscam resolver ou mitigar a situação problemática. Por exemplo, ações para promoção da mobilidade ativa e transporte público, uso de energias renováveis, manejo de resíduos sólidos, gestão hídrica, melhoria da qualidade ambiental, fortalecimento do comércio local, ampliação de espaços públicos, e aumento da disponibilidade de moradias para baixa renda. Cada solução se alinha adequadamente ao problema correspondente.

3 - Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas.

Os resultados esperados estão coerentemente ligados às soluções propostas. Cada resultado desejado está diretamente relacionado à implementação das ações propostas para resolver os problemas identificados. Por exemplo, os resultados incluem a promoção da mobilidade ativa, aumento do uso de energias renováveis, melhoria do manejo de resíduos sólidos, aumento da capacidade de enfrentar eventos climáticos extremos, melhor qualidade ambiental, fortalecimento do comércio local, ampliação de equipamentos públicos e disponibilidade de moradias dignas para baixa renda. Cada resultado é uma extensão coerente das soluções propostas.

Com base na análise acima, a justificativa do projeto apresenta-se de boa qualidade, pois os problemas, soluções propostas e resultados esperados estão adequadamente relacionados e apresentados de forma coerente.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1 - Alinhamento do objetivo geral com as soluções propostas e com os resultados esperados.

O objetivo geral do programa é "promover o desenvolvimento urbano sustentável das centralidades de Belo Horizonte." Esse objetivo geral está alinhado com as soluções propostas, que visam a melhoria da mobilidade, energia renovável, gestão de resíduos, qualidade ambiental, desenvolvimento econômico, inclusão social e habitação sustentável nas centralidades. Os resultados esperados também estão alinhados com o objetivo geral, pois cada resultado representa um aspecto do desenvolvimento urbano sustentável.

2 - Alinhamento dos objetivos específicos com as soluções propostas e com os resultados esperados.

Os objetivos específicos estão adequadamente alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Cada objetivo específico corresponde a uma área de intervenção e às ações propostas.

3 - Alinhamento dos componentes com as soluções propostas e com os resultados esperados.

Os componentes do programa estão alinhados com as soluções propostas e resultados esperados. Cada componente representa uma área de intervenção com ações específicas que contribuem para alcançar os resultados esperados. Por exemplo, os componentes relacionados a "Desenvolvimento Urbano Sustentável", "Desapropriação", "Produção de Habitação de Interesse Social" e "Construção e Reforma de Equipamento Público" estão diretamente ligados às soluções propostas e aos resultados esperados.

4 - Alinhamento dos produtos com as soluções propostas e com os resultados esperados.

Os produtos listados para cada componente estão consistentemente alinhados com as soluções propostas e resultados esperados. Cada produto é uma ação específica que contribui para a implementação das soluções e a realização dos resultados desejados. Por exemplo, os produtos como "Implantação de rotas qualificadas para pedestres e ciclistas", "Implantação de usinas fotovoltaicas nos novos edifícios públicos" e "Produção de unidades habitacionais em edificação de uso misto" refletem as ações propostas e os resultados esperados.

Com base na análise acima, o projeto está bem alinhado em termos de seus objetivos, componentes e produtos. Há uma adequada conexão entre o que é planejado ser alcançado (objetivos), como isso será feito (componentes e produtos) e os resultados desejados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1 - Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado.

Os indicadores estão adequadamente relacionados aos resultados esperados. Cada indicador está vinculado a uma área de intervenção e suas descrições estão alinhadas com os resultados esperados. Por exemplo, o indicador "Extensão linear de ciclovias/ciclofaixas implantadas" está diretamente relacionado ao resultado esperado de "Melhoria das condições de deslocamento para ciclistas".

2 - Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes.

Cada indicador possui uma fórmula de cálculo associada, o que permite a mensuração objetiva do progresso em relação ao resultado esperado. As fórmulas fornecidas estão diretamente relacionadas às métricas definidas para cada indicador.

3 - Indicadores objetivos e passíveis de cálculo.

Os indicadores são objetivos e passíveis de cálculo, o que significa que podem ser medidos de forma quantitativa e precisa. As fórmulas de cálculo fornecidas estão relacionadas a dados mensuráveis e coletáveis, como extensão linear, quantidade de usinas implantadas, entre outros.

4 - Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados.

Os indicadores são relevantes e compatíveis com os resultados esperados. Cada indicador reflete uma métrica específica relacionada ao resultado desejado, o que torna a avaliação do progresso bastante direta.

5 - Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do projeto.

Os indicadores estão associados a prazos definidos, que são os anos de linha de base e as metas. Além disso, os dados necessários para calcular esses indicadores são fornecidos para os anos de linha de base e para as metas, o que indica que a coleta de dados e o cálculo dos indicadores podem ser realizados dentro do tempo do projeto.

Com base na análise acima, os indicadores apresentam-se bem definidos, mensuráveis, objetivos, relevantes e compatíveis com os resultados esperados.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,300.

1 - Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do projeto.

O prazo de desembolso de 5 anos é compatível com a complexidade do projeto, considerando a abrangência das intervenções propostas.

2 - Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso.

O cronograma de desembolso está dividido em cinco anos, com alocação de recursos para cada componente e subcomponente do projeto. Os valores alocados para cada componente estão razoavelmente distribuídos ao longo dos anos, considerando as etapas e fases do projeto, o que sugere uma abordagem equilibrada na distribuição dos recursos.

3 - Coerência entre componentes e distribuição dos recursos.

Os componentes do projeto estão adequadamente definidos e alinhados com os resultados esperados e as ações propostas. Os recursos estão distribuídos de acordo com a complexidade das atividades em cada componente.

No geral, o projeto possui uma estrutura financeira e temporal coerente e equilibrada.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1 - Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno.

A opção pelo financiamento externo é justificada pela consideração das taxas de juros mais baixas e dos prazos de pagamento mais extensos oferecidos por agentes externos, em comparação com as opções de financiamento interno, em especial o BRB e a Caixa Econômica.

2 - Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido.

A escolha pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é justificada pela instituição oferecer condições financeiras atrativas e pela parceria de longa data com o Município de Belo Horizonte. O BID já demonstrou apoio em projetos anteriores, incluindo consultorias técnicas e cooperações técnicas que contribuíram para o desenvolvimento do programa. Além disso, o histórico de parcerias bem-sucedidas com o BID, como a cooperação técnica e o financiamento de projetos anteriores, influenciou a decisão.

3 - Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada.

As condições financeiras da operação com o BID incluem um montante total de US$51 milhões, com US$41 milhões de financiamento e US$ 10 milhões de contrapartida. O prazo total é de 300 meses, com 60 meses de carência e 240 meses de amortização. A taxa concedida é baseada na SOFR semestral + 1,16%, acrescida de um spread de crédito variável. Além disso, há encargos como a Comissão de Crédito, que é um percentual semestral cobrado sobre o saldo não desembolsado após 60 dias da contratação, com limite de 0,85% ao ano.

4 - Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos.

São apresentadas informações comparativas detalhadas entre outras opções de agente financeiro externo, entre eles NDB, CAF e Banco Mundial.

As justificativas apresentadas para a opção pelo financiamento externo com o BID estão adequadamente embasadas em considerações financeiras favoráveis, bem como na história de parceria bem-sucedida e no apoio técnico oferecido pelo BID.

2 - GESTÃO (0,922/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

1 - Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do projeto.

A Matriz de Responsabilidade Institucional RACI apresenta uma adequada distribuição de responsabilidades entre os diversos órgãos envolvidos na execução do programa. Os órgãos têm atribuições definidas, alinhadas com suas competências legais e capacidades técnicas. A designação de um Órgão Executor (Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI) e o estabelecimento de um Comitê Gestor do Programa (CG) e uma Unidade Gestora do Programa (UGP) contribuem para a coordenação eficaz das atividades.

2 - Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido.

Menciona-se que o programa usará o caderno de "Políticas para aquisição de bens e contratação de obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento GN-2349-15" como diretriz para aquisições de bens e contratações de obras. Além disso, as políticas socioambientais do BID também são referenciadas. A informação de que essas políticas são de conhecimento do Município indica que existe familiaridade com as regras e diretrizes do agente financeiro externo.

3 - Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto.

Indicou-se que o Município de Belo Horizonte possui uma estrutura organizacional adequada, com os órgãos técnicos envolvidos apresentando experiência relevante para a coordenação e execução do programa. A menção de programas similares em curso e o histórico de cooperações técnicas, como o financiamento do Banco Mundial para um programa de mobilidade urbana, evidenciam a experiência do Município na gestão de projetos semelhantes.

O arranjo institucional apresentado apresenta-se adequado para a operacionalização do programa. A distribuição de responsabilidades, a designação de órgãos específicos para funções relevantes, como execução, elaboração de projetos, gestão financeira e questões socioambientais, demonstra-se dentro de um planejamento organizado. O conhecimento das políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo é indicativo de uma abordagem alinhada com as diretrizes do financiador. Além disso, a informação sobre a estrutura operacional e a experiência prévia do Município na implementação de projetos semelhantes é adequada.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

1 - Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do projeto.

Informou-se que as ações de manutenção e gestão serão financiadas por meio de recursos provenientes do orçamento municipal, do Fundo de Desenvolvimento Urbano das Centralidades, e também de parcerias com a sociedade civil através do Programa Adoro BH. A menção das fontes de financiamento indica que existe um planejamento para garantir a operacionalização e manutenção das ações e equipamentos resultantes do projeto.

2 - Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do projeto.

Informou-se que os recursos para a manutenção e funcionalidade das ações em centralidades e seus entornos serão assegurados pelos órgãos municipais responsáveis por essas atribuições. Além disso, o Fundo de Desenvolvimento Urbano das Centralidades, que possui uma estimativa de arrecadação anual, também contribuirá para a sustentabilidade financeira das ações. A existência dessas fontes de financiamento e a responsabilidade clara dos órgãos envolvidos indicam medidas para garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo.

3 - Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do projeto.

Embora o texto não apresente valores específicos dos custos de manutenção após a execução do projeto, ele menciona as fontes de recursos que serão utilizadas para financiar a manutenção e gestão das ações e equipamentos resultantes do projeto. Isso inclui o orçamento municipal, o Fundo de Desenvolvimento Urbano das Centralidades e as parcerias com a sociedade civil através do Programa Adoro BH.

O projeto apresenta um plano adequado de sustentabilidade financeira, com fontes de financiamento identificadas, incluindo recursos do orçamento municipal, do Fundo de Desenvolvimento Urbano das Centralidades e parcerias com a sociedade civil. Além disso, a responsabilidade definida dos órgãos envolvidos na manutenção e gestão das ações e equipamentos resultantes do projeto contribui para a previsão de sustentabilidade a longo prazo. Entretanto, não são apresentadas informações específicas sobre as estimativas de custos adicionais após a conclusão do projeto.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1 - Inserção do projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira.

O projeto demonstra alinhamento com os programas finalísticos do Plano Plurianual Governamental (PPAG) 2022-25. Ele está vinculado a diversos tópicos da carteira de projetos estratégicos e projetos transformadores, que abrangem áreas como gestão de águas urbanas, qualidade do transporte coletivo, habitação, urbanização, regulação, ambiente urbano, entre outros.

2 - Informações sobre planos setoriais relacionados ao projeto.

O projeto é alinhado com o Plano Diretor, que contempla os pactos vinculados à Nova Agenda Urbana, conectando-os aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente ao ODS-11 - Cidades e comunidades sustentáveis. Demostrou-se também que o projeto também se relaciona com o Plano de Mobilidade, seguindo as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Além disso, o projeto está em conformidade com planos setoriais relacionados à redução de emissões de gases do efeito estufa e enfrentamento das mudanças climáticas, evidenciando alinhamento com ações de desenvolvimento sustentável.

O projeto demonstra uma adequada inserção nos programas finalísticos do Plano Plurianual Governamental (PPAG) 2022-25 e nos planos setoriais relacionados, como o Plano Diretor e o Plano de Mobilidade. O alinhamento com objetivos de desenvolvimento sustentável e ações de mitigação das mudanças climáticas também reforça a sua importância estratégica. Essa conexão com os planos e políticas existentes demonstra que o projeto está adequadamente enraizado nas estratégias de longo prazo da administração municipal.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,072/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0 ,400.

1 - Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do projeto.

O projeto detalha as etapas realizadas para preparar a execução das intervenções nas centralidades. Começa com a identificação das áreas classificadas como centralidades no Plano Diretor entre 2011 e 2014. Após a entrada em vigor do Plano Diretor, foram definidas diretrizes gerais e prioridades para alocar recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano das Centralidades. Posteriormente, foi criado o Plano de Qualificação das Centralidades e o Grupo Técnico das Centralidades para aprovar e acompanhar as intervenções. O projeto também menciona a elaboração de um modelo metodológico para as intervenções nas centralidades e a definição de centralidades prioritárias para intervenção em cada regional do município.

2 - Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do projeto.

As etapas realizadas estão alinhadas com as necessidades de preparação para a execução das intervenções nas centralidades. O projeto descreve como as áreas foram identificadas, como as diretrizes e prioridades foram estabelecidas, e como um Plano de Qualificação das Centralidades foi desenvolvido.

As etapas realizadas estão adequadamente documentadas e coerentes com as necessidades das atividades planejadas para a execução do projeto.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

1 - Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras.

O projeto demonstra uma adequada compreensão dos atos legais e institucionais necessários para a execução do programa. O alinhamento com as políticas públicas municipais, o envolvimento da Câmara Municipal, e a participação do Conselho Municipal de Política Urbana são indicativos positivos. A abordagem de celebração de acordos institucionais com outros entes públicos e privados também é um aspecto relevante para mitigar riscos de sobreposição de atribuições.

2 - Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras:

O projeto descreve adequadamente as principais contratações necessárias para a execução do programa. A familiaridade da equipe municipal com os procedimentos de contratação do BID é um ponto relevante. O planejamento para desenvolver Termos de Referência e Editais com antecedência, assim como a contratação de profissionais para apoiar o gerenciamento do projeto, contribui na mitigação de mitigar riscos. O uso das políticas de aquisição do BID como diretrizes também é um fator relevante.

3 - Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras.

O projeto aborda as desapropriações necessárias de maneira adequada. A utilização da Lei de Desapropriação por Utilidade Pública, a experiência da equipe municipal e a existência de um plano para efetuar as desapropriações ajudam a mitigar riscos.

4 - Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras.

O projeto destaca que as intervenções ocorrerão em áreas urbanas já consolidadas, alinhadas com as normativas vigentes e diretrizes socioambientais. A abordagem de comunicação com a população afetada e o uso das políticas ambientais e sociais do BID como diretrizes são aspectos relevantes. O projeto também aborda o risco potencial de gentrificação e destaca as medidas planejadas para combatê-la, como a reserva de recursos para unidades habitacionais de interesse social.

O projeto demonstra um detalhamento adequado em relação aos atos legais, contratações, desapropriações, impactos ambientais e sociais. As ações planejadas para mitigar riscos são adequadamente articuladas e indicam um planejamento criterioso para a execução do programa.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

1 - Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo.

Em consulta ao SIGS, o mutuário demonstrou ter experiência.

2 - Qualidade do Requisito.

O cálculo, a seguir, foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021.

Carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida.

Média do desempenho da carteira: 68,17%

Pontuação: 3 - regular (média entre 50% e 70%)

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,532/2,000.

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

A criação de ciclovias, espaços arborizados e jardins de chuva incentiva o transporte sustentável e a mitigação dos impactos ambientais.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

A implementação de tecnologias inteligentes nas redes de energia e o uso de fontes de energia renovável contribuem para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

A gestão inteligente de resíduos, coleta seletiva e reciclagem contribuem para a redução da poluição e da quantidade de resíduos enviados aos aterros sanitários.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

A conservação de solos, nascentes e a gestão integrada de recursos hídricos contribuem para a prevenção de desastres naturais e para a regulação dos fluxos de água.

CONCLUSÃO

O projeto em questão apresenta uma abordagem abrangente para o desenvolvimento urbano sustentável, considerando ações multidisciplinares que visam melhorar a qualidade de vida da população e promover a equidade. O desenho do projeto abrange intervenções em diversas áreas estratégicas, incluindo sustentabilidade ambiental, eficiência energética, saneamento básico, gestão de recursos hídricos, conservação da biodiversidade, promoção do ambiente de negócios e inclusão de populações vulneráveis. Em geral, o projeto apresenta uma qualidade adequada em termos de desenho, gestão e gerenciamento de risco, e aborda áreas estratégicas relevantes.

## Demais Recomendações

**- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye**
**Recomenda Aprovação: Sim**

De acordo com a análise realizada pelo técnico.

**- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**
**Recomenda Aprovação: Sim**

De acordo com análise técnica.

**- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos**
**Recomenda Aprovação: Sim**

De acordo com a análise técnica.