# Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

## Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60980
Título: Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza
Título Abreviado: PROMURB
Mutuário: Município de Fortaleza - CE
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Municipal
Tipo:
UF: CE
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

## Executores

| Executores | UF |
|---|---|
| Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza - SEINF | CE |

## Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

## Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

## Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 187.500.000,00

| Fonte | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fontes Externas** | - | - | - | - | - |
| Corporação Andina de Fomento - CAF | CAF | Dólar | 150.000.000,00 | 1,000 | 150.000.000,00 |
| **Fontes Internas** | - | - | - | - | - |
| Contrapartida Financeira | CF | Dólar | 37.500.000,00 | 1,000 | 37.500.000,00 |
| **Total** | | | | | 187.500.000,00 |

## Objetivo

Objetivo geral
Promover o desenvolvimento socioambiental da cidade de Fortaleza por meio da execução de ações voltadas a melhoria da infraestrutura e a instalação de equipamentos urbanos em áreas que abrigam população socialmente vulneráveis, melhoria da mobilidade com intervenções em vias de alta fluxo de transporte público e ampliação da cobertura vegetal.

Objetivos específicos

- Melhorar a qualidade de vida e promover o bem-estar especialmente em áreas socialmente vulneráveis;
- Ampliar as oportunidades de uso de espaços públicos pela população e tornar as áreas beneficiadas mais seguras através de melhorias na iluminação pública;
- Reduzir a população sujeita a inundações;
- Tornar o trânsito de pessoas, veículos e ciclistas mais seguro e rápido e reduzir a emissão de poluentes nas áreas que receberão ações de mobilidade urbana;
- Melhorar a qualidade do ambiente urbano (melhorar o microclima; aumentar a captura de CO2) através do aumento da cobertura vegetal.

PAINEL DE INDICADORES

O Anexo_XIII_v2 mostra o Painel de Indicadores para o Programa. Trata-se, na realidade, da expectativa de consecução dos resultados do Programa anual em função da execução do Programa. Os indicadores utilizados são os mesmos apresentados no item 2.6 a seguir.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE OS INDICADORES

Chamamos a atenção para os indicadores de redução de emissões: Emissão Média (por veículo) de Monóxido de Carbono no Transporte Público e Emissão Média (por veículo) de Óxidos de Azoto no Transporte Público; e ainda para os indicador de aumento da velocidade média no Transporte Público. Os resultados esperados no âmbito do Programa incluem, apenas, os dados simulados para o produto INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO. Com o desenvolvimento dos projetos o painel de indicadores será atualizado e os resultados esperados serão incorporados em revisões/atualizações do Plano.

## Indicadores

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Requalificação de vias: Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e meio-fio (ou semelhante) | Extensão (linear) da via requalificada - medição pelo eixo da via | km | 8.937,30 | 9.085,58 |
| Quantidade de árvores e mudas plantadas | Contagem de árvores e mudas plantadas | Unidades | 0,00 | 35.000,00 |
| Requalificação de vias: Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do Município | Quociente entre a Extensão (linear) das vias requalificadas e a extensão total das vias urbanas do município x 100 | % | 86,00 | 87,00 |
| Quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação | Contagem de domicílios em áreas de risco de inundação | unidade | 5.000,00 | 4.500,00 |
| Taxa de modernização do Parque de Iluminação Pública de Fortaleza | Corresponde ao percentual de pontos de iluminação que receberam melhorias em relação a quantidade de pontos de iluminação de Fortaleza. | % | 97,00 | 99,00 |
| Aumento da velocidade média do transporte público | Verificação da velocidade média por meio de fotossensores e monitoramento do tempo de viagem do transporte público | km/h | 7,50 | 15,39 |
| Emissão Média (por veículo) de Monóxido de Carbono no Transporte Público | Estimativa por meio do monitoramento das emissões do transporte público | 10^(-3) ton/km | 19,99 | 16,05 |
| Emissão Média (por veículo) de Óxidos de Azoto no Transporte Público | Monitoramento das emissões no transporte público | 10^(-3) ton/km | 3,89 | 3,12 |

## Componentes

Moeda de Referência: Dólar

| Componentes | Unidade de medida | Valor Meta | Valor |
|---|---|---|---|
| **001 - URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE** | **-** | **0,00** | **159.106.224,34** |
| 001.001 - EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER | | 0,00 | 7.140.651,54 |
| 001.001.001 - NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER | **unidade** | 10,00 | 7.140.651,54 |
| 001.002 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 0,00 | 121.324.841,70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001.002.001 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO VILA VELHA | **m2** | 457.672,00 | 5.631.694,84 |
| 001.002.002 - CAÇA E PESCA (complemento) | **m2** | 522.059,00 | 2.007.102,05 |
| 001.002.004 - RIACHO ITAMBÉ | **m2** | 11.437,00 | 814.420,26 |
| 001.002.005 - RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO | **m2** | 5.835,00 | 486.978,82 |
| 001.002.006 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II | **m2** | 136.289,00 | 1.690.600,36 |
| 001.002.007 - RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA ( TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA) | **m2** | 379.568,00 | 4.673.911,62 |
| 001.002.008 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO. | **m2** | 365.068,00 | 4.496.099,26 |
| 001.002.009 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3 | **m2** | 117.945,00 | 1.465.649,33 |
| 001.002.010 - COMUNIDADE ANA BEATRIZ | **m2** | 132.776,00 | 1.647.520,71 |
| 001.002.011 - COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN | **m2** | 76.665,00 | 1.427.115,69 |
| 001.002.012 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA | **m2** | 671.582,00 | 8.254.856,36 |
| 001.002.013 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO. | **m2** | 4.141,00 | 1.445.551,39 |
| 001.002.014 - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | **m2** | 151.158,00 | 1.872.937,74 |
| 001.002.015 - COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ | **m2** | 483.083,00 | 5.943.307,93 |
| 001.002.016 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU PISO INTERTRAVADO NA RUA JABOTICABA, NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM. | **m2** | 37.314,00 | 476.877,71 |
| 001.002.017 - GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA | **m2** | 182.316,00 | 2.255.025,84 |
| 001.002.018 - GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA) | **m2** | 456.310,00 | 5.614.992,74 |
| 001.002.019 - RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS | **m2** | 137.260,00 | 1.702.507,65 |
| 001.002.020 - COMUNIDADE GEREBA | **m2** | 85.382,00 | 1.066.331,82 |
| 001.002.021 - COMUNIDADE MALVINAS | **m2** | 59.556,00 | 749.629,61 |
| 001.002.022 - COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA | **m2** | 311.732,00 | 3.842.044,08 |
| 001.002.023 - COMUNIDADE DAMAS | **m2** | 34.457,00 | 441.842,54 |
| 001.002.024 - COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA | **m2** | 125.629,00 | 1.559.877,62 |
| 001.002.025 - COMUNIDADE PIÇARREIRA | **m2** | 51.196,00 | 647.111,58 |
| 001.002.026 - COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES) | **m2** | 185.915,00 | 2.299.160,10 |
| 001.002.027 - COMUNIDADE INFERNINHO | **m2** | 78.548,00 | 982.527,02 |
| 001.002.028 - COMUNIDADE TERRAL | **m2** | 89.396,00 | 1.115.555,18 |
| 001.002.029 - RUAS DO ARACAPÉ | **m2** | 60.897,00 | 766.074,18 |
| 001.002.030 - RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA | **m2** | 216.939,00 | 2.672.909,42 |
| 001.002.031 - RUA DO MONTENEGRO - PARSIVAL BARROSO | **m2** | 2.562,00 | 9.245.268,98 |
| 001.002.032 - RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1) | **m2** | 458.511,00 | 3.994.905,05 |
| 001.002.033 - COMUNIDADE ROSALINA | **m2** | 161.444,00 | 5.429.312,95 |
| 001.002.034 - PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | **unidades** | 10.000,00 | 34.605.141,27 |
| 001.003 - MOBILIDADE URBANA | | 0,00 | 24.188.419,46 |
| 001.003.001 - TUNEL DOMINGOS OLIMPIO | **unidade** | 1,00 | 11.926.817,97 |
| 001.003.002 - VIADUTO DA PARANGABA | **unidade** | 1,00 | 5.963.408,99 |
| 001.003.003 - INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO | **km** | 13,00 | 3.883.713,04 |
| 001.003.004 - INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE | **km** | 2,50 | 455.884,69 |
| 001.003.005 - INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE -DES. OTACÍLIO PEIXOTO | **km** | 6,50 | 1.019.940,40 |
| 001.003.006 - INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT | **km** | 5,60 | 938.654,37 |
| 001.004 - ESTUDOS AUXILIARES E DESAPROPRIAÇÕES | | 0,00 | 6.452.311,64 |
| 001.004.001 - ESTUDOS E PROJETOS | **unidade** | 43,00 | 2.812.500,00 |
| 001.004.002 - DESAPROPRIAÇÕES | **m2** | 3.600,00 | 3.639.811,64 |
| **002 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL** | **-** | **0,00** | **13.509.340,74** |
| 002.001 - ARBORIZAÇÃO | | 0,00 | 13.509.340,74 |
| 002.001.001 - CORREDORES VERDES | **unidade** | 17.500,00 | 6.754.670,37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 002.001.002 - PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES | **unidade** | 17.500,00 | 6.754.670,37 |
| **003 - GESTÃO DO PROGRAMA** | **-** | **0,00** | **13.534.434,92** |
| 003.000.001 - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | **unidade** | 43,00 | 11.579.434,92 |
| 003.000.002 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA | **unidade** | 1,00 | 1.875.000,00 |
| 003.000.003 - AUDITORIA | **unidade** | 1,00 | 80.000,00 |
| **004 - CUSTOS DE FINANCIAMENTO** | **-** | **0,00** | **1.350.000,00** |
| 004.000.001 - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO | **unidade** | 1,00 | 1.275.000,00 |
| 004.000.002 - GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA | **unidade** | 1,00 | 75.000,00 |
| **Total** | | | **187.500.000,00** |

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Obras** | **-** | **-** | **166.163.253,44** | **88,62** |
| P- CAÇA E PESCA (complemento) | m2 | 522.059,00 | 2.007.102,05 | 1,07 |
| P- COMUNIDADE ANA BEATRIZ | m2 | 132.776,00 | 1.647.520,71 | 0,88 |
| P- COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA | m2 | 311.732,00 | 3.842.044,08 | 2,05 |
| P- COMUNIDADE DAMAS | m2 | 34.457,00 | 441.842,54 | 0,24 |
| P- COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN | m2 | 76.665,00 | 1.427.115,69 | 0,76 |
| P- COMUNIDADE GEREBA | m2 | 85.382,00 | 1.066.331,82 | 0,57 |
| P- COMUNIDADE INFERNINHO | m2 | 78.548,00 | 982.527,02 | 0,52 |
| P- COMUNIDADE MALVINAS | m2 | 59.556,00 | 749.629,61 | 0,40 |
| P- COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA | m2 | 125.629,00 | 1.559.877,62 | 0,83 |
| P- COMUNIDADE PIÇARREIRA | m2 | 51.196,00 | 647.111,58 | 0,35 |
| P- COMUNIDADE ROSALINA | m2 | 161.444,00 | 5.429.312,95 | 2,90 |
| P- COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | m2 | 151.158,00 | 1.872.937,74 | 1,00 |
| P- COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES) | m2 | 185.915,00 | 2.299.160,10 | 1,23 |
| P- COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ | m2 | 483.083,00 | 5.943.307,93 | 3,17 |
| P- COMUNIDADE TERRAL | m2 | 89.396,00 | 1.115.555,18 | 0,59 |
| P- CORREDORES VERDES | unidade | 17.500,00 | 6.754.670,37 | 3,60 |
| P- DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901, NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO. | m2 | 4.141,00 | 1.445.551,39 | 0,77 |
| P- DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU PISO INTERTRAVADO NA RUA JABOTICABA, NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM. | m2 | 37.314,00 | 476.877,71 | 0,25 |
| P- GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA) | m2 | 456.310,00 | 5.614.992,74 | 2,99 |
| P- GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA | m2 | 182.316,00 | 2.255.025,84 | 1,20 |
| P- INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO | km | 13,00 | 3.883.713,04 | 2,07 |
| P- INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE | km | 2,50 | 455.884,69 | 0,24 |
| P- INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE -DES. OTACÍLIO PEIXOTO | km | 6,50 | 1.019.940,40 | 0,54 |
| P- INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT | km | 5,60 | 938.654,37 | 0,50 |
| P- NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER | unidade | 10,00 | 7.140.651,54 | 3,81 |
| P- PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO. | m2 | 365.068,00 | 4.496.099,26 | 2,40 |
| P- PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA | m2 | 671.582,00 | 8.254.856,36 | 4,40 |
| P- PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO VILA VELHA | m2 | 457.672,00 | 5.631.694,84 | 3,00 |
| P- PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II | m2 | 136.289,00 | 1.690.600,36 | 0,90 |
| P- PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | unidades | 10.000,00 | 34.605.141,27 | 18,46 |
| P- PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES | unidade | 17.500,00 | 6.754.670,37 | 3,60 |
| P- RIACHO ITAMBÉ | m2 | 11.437,00 | 814.420,26 | 0,43 |
| P- RUA DO MONTENEGRO - PARSIVAL BARROSO | m2 | 2.562,00 | 9.245.268,98 | 4,93 |
| P- RUAS DO ARACAPÉ | m2 | 60.897,00 | 766.074,18 | 0,41 |
| P- RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1) | m2 | 458.511,00 | 3.994.905,05 | 2,13 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P- RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA) | m2 | 379.568,00 | 4.673.911,62 | 2,49 |
| P- RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA | m2 | 216.939,00 | 2.672.909,42 | 1,43 |
| P- RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO | m2 | 5.835,00 | 486.978,82 | 0,26 |
| P- RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS | m2 | 137.260,00 | 1.702.507,65 | 0,91 |
| P- TUNEL DOMINGOS OLIMPIO | unidade | 1,00 | 11.926.817,97 | 6,36 |
| P- URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3 | m2 | 117.945,00 | 1.465.649,33 | 0,78 |
| P- VIADUTO DA PARANGABA | unidade | 1,00 | 5.963.408,99 | 3,18 |
| **Consultoria** | **-** | **-** | **16.346.934,92** | **8,72** |
| P- AUDITORIA | unidade | 1,00 | 80.000,00 | 0,04 |
| P- ESTUDOS E PROJETOS | unidade | 43,00 | 2.812.500,00 | 1,50 |
| P- GERENCIAMENTO DO PROGRAMA | unidade | 1,00 | 1.875.000,00 | 1,00 |
| P- SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | unidade | 43,00 | 11.579.434,92 | 6,18 |
| **Outros** | **-** | **-** | **4.989.811,64** | **2,66** |
| P- COMISSÃO DE FINANCIAMENTO | unidade | 1,00 | 1.275.000,00 | 0,68 |
| P- DESAPROPRIAÇÕES | m2 | 3.600,00 | 3.639.811,64 | 1,94 |
| P- GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA | unidade | 1,00 | 75.000,00 | 0,04 |
| **Total Geral** | **-** | **-** | **187.500.000,00** | **100,00** |

## Cronograma

| Componente | Custo Total | Ano 1 CAF | Ano 1 CF | Ano 2 CAF | Ano 2 CF | Ano 3 CAF | Ano 3 CF | Ano 4 CAF | Ano 4 CF | Ano 5 CAF | Ano 5 CF | Total CAF | Total CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE** | **159.106.224,34** | **14.474.784,69** | **9.269.194,72** | **25.225.183,73** | **11.144.665,62** | **33.604.609,18** | **10.288.582,55** | **31.518.352,67** | **6.797.557,11** | **16.783.294,07** | **0,00** | **121.606.224,34** | **37.500.000,00** |
| EQUIPAMENTOS URBANOS E ÁREAS DE LAZER | 7.140.651,54 | 1.428.130,31 | 0,00 | 1.428.130,31 | 0,00 | 1.428.130,31 | 0,00 | 2.142.195,46 | 0,00 | 714.065,15 | 0,00 | 7.140.651,54 | 0,00 |
| NOVAS PRAÇAS, ARENINHAS E ÁREAS DE LAZER | 7.140.651,54 | 1.428.130,31 | 0,00 | 1.428.130,31 | 0,00 | 1.428.130,31 | 0,00 | 2.142.195,46 | 0,00 | 714.065,15 | 0,00 | 7.140.651,54 | 0,00 |
| PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 121.324.841,70 | 9.489.201,47 | 9.269.194,72 | 17.136.374,89 | 9.269.194,72 | 21.441.568,72 | 9.269.194,72 | 23.942.625,99 | 6.797.557,11 | 14.709.929,36 | 0,00 | 86.719.700,43 | 34.605.141,27 |
| PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO VILA VELHA | 5.631.694,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.178,53 | 0,00 | 3.266.383,01 | 0,00 | 2.215.133,30 | 0,00 | 5.631.694,84 | 0,00 |
| CAÇA E PESCA (complemento) | 2.007.102,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.609,30 | 0,00 | 1.332.492,75 | 0,00 | 2.007.102,05 | 0,00 |
| RIACHO ITAMBÉ | 814.420,26 | 0,00 | 0,00 | 814.420,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814.420,26 | 0,00 |
| RUAS PAULO ANDRE / JARDIM BOTANICO | 486.978,82 | 0,00 | 0,00 | 486.978,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.978,82 | 0,00 |
| PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II | 1.690.600,36 | 1.690.600,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690.600,36 | 0,00 |
| RUAS DO PLANALTO AYRTON SENNA (TRÊS POLIGONAIS) (CIDADE NOVA) | 4.673.911,62 | 2.087.680,52 | 0,00 | 2.539.491,98 | 0,00 | 46.739,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.673.911,62 | 0,00 |
| PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA - COCÓ - EM FRENTE AO ATERRO SANITÁRIO. | 4.496.099,26 | 2.008.257,67 | 0,00 | 2.442.880,60 | 0,00 | 44.960,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.496.099,26 | 0,00 |
| URBANIZAÇÃO DO CANAL DA ÁREA VERDE DO GENIBAÚ 3 | 1.465.649,33 | 0,00 | 0,00 | 1.465.649,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465.649,33 | 0,00 |
| COMUNIDADE ANA BEATRIZ | 1.647.520,71 | 0,00 | 0,00 | 1.647.520,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647.520,71 | 0,00 |
| COMUNIDADE DO RECANTO BOREAL - RUA EINSTEIN | 1.427.115,69 | 0,00 | 0,00 | 1.427.115,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427.115,69 | 0,00 |
| PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO SIQUEIRA | 8.254.856,36 | 0,00 | 0,00 | 1.540.906,52 | 0,00 | 5.173.043,32 | 0,00 | 1.540.906,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.254.856,36 | 0,00 |
| DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO GLICÉRIO COM RUA FERNANDO FARIAS DE MELO, DO NÚMERO 1663 AO 1901 , NO BAIRRO VILA MANOEL SATIRO. | 1.445.551,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.551,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.551,39 | 0,00 |
| COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 1.872.937,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872.937,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872.937,74 | 0,00 |
| COMUNIDADE SÍTIO GUARANI E SUMARÉ | 5.943.307,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.488,21 | 0,00 | 3.447.118,60 | 0,00 | 2.337.701,12 | 0,00 | 5.943.307,93 | 0,00 |
| DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU PISO INTERTRAVADO NA RUA JABOTICABA, NA COMUNIDADE RENASCER, NO BAIRRO MONDUBIM. | 476.877,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.877,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.877,71 | 0,00 |
| GRANJA PORTUGAL - COMUNIDADE 23 DE JUNHO/LUMINOSA | 2.255.025,84 | 0,00 | 0,00 | 156.599,02 | 0,00 | 1.866.660,28 | 0,00 | 231.766,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255.025,84 | 0,00 |
| GRANJA LISBOA - CEMITÉRIO (RUA TUCUNDUBA) | 5.614.992,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.733,14 | 0,00 | 3.256.695,79 | 0,00 | 2.208.563,81 | 0,00 | 5.614.992,74 | 0,00 |
| RUAS PLANALTO MONDUBIM - SÃO LUCAS | 1.702.507,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.326,74 | 0,00 | 1.656.180,91 | 0,00 | 1.702.507,65 | 0,00 |
| COMUNIDADE GEREBA | 1.066.331,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066.331,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066.331,82 | 0,00 |
| COMUNIDADE MALVINAS | 749.629,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.629,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.629,61 | 0,00 |
| COMUNIDADE CURVA DA VIÚVA | 3.842.044,08 | 0,00 | 0,00 | 266.808,62 | 0,00 | 3.180.358,71 | 0,00 | 394.876,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.842.044,08 | 0,00 |
| COMUNIDADE DAMAS | 441.842,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.640,42 | 0,00 | 368.202,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.842,54 | 0,00 |
| COMUNIDADE NOVIDADE DE VIDA - SAPIRANGA | 1.559.877,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559.877,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559.877,62 | 0,00 |
| COMUNIDADE PIÇARREIRA | 647.111,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.111,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.111,58 | 0,00 |
| COMUNIDADE SAPIRANGA (EDILSON BRASIL SOARES) | 2.299.160,10 | 1.705.210,40 | 0,00 | 593.949,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299.160,10 | 0,00 |
| COMUNIDADE INFERNINHO | 982.527,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982.527,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982.527,02 | 0,00 |
| COMUNIDADE TERRAL | 1.115.555,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.355,24 | 0,00 | 1.085.199,94 | 0,00 | 1.115.555,18 | 0,00 |
| RUAS DO ARACAPÉ | 766.074,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.019,83 | 0,00 | 217.054,35 | 0,00 | 766.074,18 | 0,00 |
| RUAS DO SIQUEIRA - PRÓXIMO A LAGOA DA VIÚVA | 2.672.909,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.836,00 | 0,00 | 1.522.073,42 | 0,00 | 2.672.909,42 | 0,00 |
| RUA DO MONTENEGRO - PARSIVAL BARROSO | 9.245.268,98 | 0,00 | 0,00 | 1.756.601,11 | 0,00 | 5.732.066,77 | 0,00 | 1.756.601,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.245.268,98 | 0,00 |
| RUAS DO LAGAMAR (ETAPA 1) | 3.994.905,05 | 1.997.452,52 | 0,00 | 1.997.452,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.994.905,05 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNIDADE ROSALINA | 5.429.312,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.781,68 | 0,00 | 3.149.001,51 | 0,00 | 2.135.529,76 | 0,00 | 5.429.312,95 | 0,00 |
| PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 34.605.141,27 | 0,00 | 9.269.194,72 | 0,00 | 9.269.194,72 | 0,00 | 9.269.194,72 | 0,00 | 6.797.557,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.605.141,27 |
| MOBILIDADE URBANA | 24.188.419,46 | 0,00 | 0,00 | 6.660.678,53 | 0,00 | 10.734.910,15 | 0,00 | 5.433.531,22 | 0,00 | 1.359.299,56 | 0,00 | 24.188.419,46 | 0,00 |
| TUNEL DOMINGOS OLIMPIO | 11.926.817,97 | 0,00 | 0,00 | 5.963.408,99 | 0,00 | 5.963.408,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.926.817,97 | 0,00 |
| VIADUTO DA PARANGABA | 5.963.408,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.981.704,49 | 0,00 | 2.981.704,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963.408,99 | 0,00 |
| INTERVENÇÕES AV. JOÃO PESSOA - AV. CÔNEGO DE CASTRO | 3.883.713,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.556,96 | 0,00 | 1.941.856,52 | 0,00 | 1.359.299,56 | 0,00 | 3.883.713,04 | 0,00 |
| INTERVENÇÕES ESTRADA DO SIQUEIRA - CONTORNO NORTE | 455.884,69 | 0,00 | 0,00 | 227.942,35 | 0,00 | 227.942,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.884,69 | 0,00 |
| INTERVENÇÕES HERÓIS DO ACRE -DES. OTACÍLIO PEIXOTO | 1.019.940,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.970,20 | 0,00 | 509.970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.940,40 | 0,00 |
| INTERVENÇÕES PEDRO DANTAS - MARECHAL BITENCOURT | 938.654,37 | 0,00 | 0,00 | 469.327,19 | 0,00 | 469.327,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.654,37 | 0,00 |
| ESTUDOS AUXILIARES E DESAPROPRIAÇÕES | 6.452.311,64 | 3.557.452,91 | 0,00 | 0,00 | 1.875.470,90 | 0,00 | 1.019.387,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.557.452,91 | 2.894.858,73 |
| ESTUDOS E PROJETOS | 2.812.500,00 | 2.812.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.812.500,00 | 0,00 |
| DESAPROPRIAÇÕES | 3.639.811,64 | 744.952,91 | 0,00 | 0,00 | 1.875.470,90 | 0,00 | 1.019.387,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744.952,91 | 2.894.858,73 |
| **SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL** | **13.509.340,74** | **1.350.934,08** | **0,00** | **4.052.802,22** | **0,00** | **4.052.802,22** | **0,00** | **4.052.802,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.509.340,74** | **0,00** |
| ARBORIZAÇÃO | 13.509.340,74 | 1.350.934,08 | 0,00 | 4.052.802,22 | 0,00 | 4.052.802,22 | 0,00 | 4.052.802,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.509.340,74 | 0,00 |
| CORREDORES VERDES | 6.754.670,37 | 675.467,04 | 0,00 | 2.026.401,11 | 0,00 | 2.026.401,11 | 0,00 | 2.026.401,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.754.670,37 | 0,00 |
| PLANTIO DE ARVORES EM PRAÇAS E PARQUES | 6.754.670,37 | 675.467,04 | 0,00 | 2.026.401,11 | 0,00 | 2.026.401,11 | 0,00 | 2.026.401,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.754.670,37 | 0,00 |
| **GESTÃO DO PROGRAMA** | **13.534.434,92** | **2.700.886,99** | **0,00** | **2.706.886,99** | **0,00** | **2.706.886,99** | **0,00** | **2.706.886,99** | **0,00** | **2.712.886,96** | **0,00** | **13.534.434,92** | **0,00** |
| SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 11.579.434,92 | 2.315.886,99 | 0,00 | 2.315.886,99 | 0,00 | 2.315.886,99 | 0,00 | 2.315.886,99 | 0,00 | 2.315.886,96 | 0,00 | 11.579.434,92 | 0,00 |
| GERENCIAMENTO DO PROGRAMA | 1.875.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 1.875.000,00 | 0,00 |
| AUDITORIA | 80.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| **CUSTOS DE FINANCIAMENTO** | **1.350.000,00** | **1.350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.350.000,00** | **0,00** |
| COMISSÃO DE FINANCIAMENTO | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.000,00 | 0,00 |
| GASTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| Total | 187.500.000,00 | 19.876.605,76 | 9.269.194,72 | 31.984.872,94 | 11.144.665,62 | 40.364.298,39 | 10.288.582,55 | 38.278.041,88 | 6.797.557,11 | 19.496.181,03 | 0,00 | 150.000.000,00 | 37.500.000,00 |

**Parecer Técnico: Willian Bueno e Silva**

**Recomenda Aprovação: Sim**

Avaliação Geral:

Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

A precarização do ambiente urbano, incluindo degradação ambiental, social e urbana, é um problema significativo, afetando especialmente a população de baixa renda. Disparidades socioeconômicas na malha urbana influenciam a capacidade de adaptação da população aos impactos da degradação ambiental, com as áreas mais carentes sofrendo mais.

Desafios ambientais incluem ocupações em áreas de risco, tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos, drenagem urbana e controle de emissões locais. A falta de qualidade de vida nas áreas menos favorecidas resulta em patologias associadas a condições precárias de habitabilidade. Problemas específicos incluem a falta de cobertura vegetal, população em áreas de risco, risco de inundação, vias públicas não urbanizadas e desigualdades socioespaciais.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

Solução Proposta: estruturada em Urbanização e Mobilidade, Sustentabilidade Ambiental, Gestão do Programa e Custos de Financiamento.

Resultados Esperados: melhoria do bem-estar, lazer e qualidade de vida em áreas vulneráveis; expansão da infraestrutura urbana e redução de domicílios vulneráveis a inundações; aprimoramento da mobilidade urbana, tornando o trânsito mais seguro e promovendo meios de transporte sustentáveis; melhoria do ambiente urbano, aumento da cobertura vegetal e redução da poluição; melhor iluminação pública para aumentar a segurança.

Sustentabilidade: espera-se um aumento de custos anuais de manutenção de 2% do valor total investido nos componentes 1 e 2; compensações incluem aumento da arrecadação de IPTU devido ao aumento do valor dos imóveis e o potencial impacto positivo sobre o ISS de negócios locais; a recente implantação da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU) amplia a base de arrecadação da prefeitura; não se espera impactos fiscais extraordinários devido à saúde fiscal do município.

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) será responsável pela manutenção, conservação e operação das estruturas instaladas.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

Orientações Estratégicas: alinhado com o Plano Plurianual 2022-2025 do município de Fortaleza, que integra as ações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O PPA de Fortaleza possui sete pilares estratégicos, e o programa contribui diretamente ou indiretamente para todos eles.

As ações do programa estão incluídas em quatro Programas do PPA: Sustentabilidade do Ambiente Natural e do Ambiente Construído; Infraestrutura Urbana e Viária; Transporte Urbano e Mobilidade; Fortaleza Iluminada. Existem outros planos setoriais relacionados, como o PASFOR (Plano de Acessibilidade Sustentável de Fortaleza) e o PAF (Plano de Arborização de Fortaleza).

Contrapartida: 20% do valor total orçado, em conformidade com a Resolução Cofiex nº 2 de 29/05/2019.

Taxa de Câmbio: BRL(R$) /USD(US$): 5,1816.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento socioambiental da cidade de Fortaleza.

Objetivos Específicos: melhorar a qualidade de vida e promover o bem-estar, especialmente em áreas socialmente vulneráveis; ampliar as oportunidades de uso de espaços públicos pela população e tornar as áreas beneficiadas mais seguras por meio de melhorias na iluminação pública; reduzir a população sujeita a inundações; tornar o trânsito de pessoas, veículos e ciclistas mais seguro e rápido e reduzir a emissão de poluentes nas áreas que receberão ações de mobilidade urbana; melhorar a qualidade do ambiente urbano, incluindo o aprimoramento do microclima e o aumento da captura de CO2, por meio do aumento da cobertura vegetal.

PROJETO/INDICADORES:

Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e meio-fio

Quantidade de árvores e mudas plantadas

Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do Município

Quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação

Taxa de modernização do Parque de Iluminação Pública de Fortaleza

Aumento da velocidade média do transporte público

Emissão Média (por veículo) de Monóxido de Carbono no Transporte Público

Emissão Média (por veículo) de Óxidos de Azoto no Transporte Público

PROJETO/COMPONENTES:

Componentes com valores mais representativos:

Urbanização e Mobilidade: Pavimentação, Drenagem e Iluminação Pública; Ruas do Montenegro - Parsival Barroso; Ruas do Lagamar (Etapa 1); Intervenções Av. João Pessoa - Av. Cônego de Castro; Túnel Domingos Olimpio; Viaduto da Parangaba.

Sustentabilidade Ambiental: Arborização; Corredores Verdes; Plantio de Árvores em Praças e Parques

Gestão do Programa: Supervisão e Fiscalização de Obras

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

As etapas já realizadas podem ser divididas em dois componentes principais: Urbanização e Mobilidade, e Sustentabilidade Ambiental.

No componente de Urbanização e Mobilidade, os subcomponentes relacionados a equipamentos urbanos e áreas de lazer, mobilidade urbana e estudos auxiliares já possuem estudos de concepção em andamento. Além disso, estão planejados o desenvolvimento de Projetos Básicos e Executivos para o subcomponente de Mobilidade Urbana. Para pavimentação, drenagem e iluminação pública, também há estudos de concepção em execução. A Prefeitura de Fortaleza já está executando um programa de iluminação pública e planeja expandi-lo.

No que diz respeito ao componente de Sustentabilidade Ambiental, as ações estão atualmente na fase de elaboração dos estudos de concepção.

Vale ressaltar que, apesar de as etapas de concepção e estudos estarem em andamento, nenhuma ação prática foi iniciada até o momento.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Município de Fortaleza

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

População diretamente beneficiada: 406.982 habitantes (17% da população total da cidade), que residem a até 200 metros das áreas com intervenções do Programa, principalmente em áreas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

População total beneficiada: 2.428.678 pessoas, incluindo todos os habitantes de Fortaleza, que serão beneficiados direta ou indiretamente pelas ações do Programa.

FINANCIAMENTO/FONTES:

Valor total: US$ 187.500.000,00

Contrapartida: US$ 37.500.000,00

Fonte externa: US$ 150.000.000,00

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

Executor do Programa: Secretaria Municipal da Infraestrutura (SEINF).

Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP): Vinculada à SEINF, responsável por coordenar, administrar e supervisionar a execução do programa, com apoio de empresas especializadas.

Apoio Institucional: Vários órgãos da Prefeitura de Fortaleza, incluindo SEUMA, PGM, SEFIN e CLFOR, fornecem suporte em áreas específicas.

Prestadores de Serviços: SUP (supervisão de obras), GER (gerenciamento), AUD (auditoria), PRO (elaboração de estudos e projetos) e CONST (construção) desempenham funções técnicas especializadas.

Estrutura Operacional: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) é responsável por planejar, coordenar, executar e orientar políticas públicas relacionadas à mobilidade urbana, trânsito, transporte público, limpeza urbana e iluminação pública, com apoio de órgãos vinculados e empresas contratadas.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

O campo está devidamente preenchido, com a indicação da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza - SEINF.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O campo está devidamente preenchido, com o prazo indicado de 5 anos.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Os campos estão adequadamente preenchidos.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

Os principais atos legais necessários para a implementação do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza estão relacionados à Lei de Criação da Unidade de Gerenciamento do Programa e à Lei de Autorização para contratação de financiamento externo. Atualmente, ambas as minutas dessas leis foram aprovadas e estão em processo de tramitação na Câmara de Vereadores. O fato de as ações do programa estarem respaldadas em documentos legais, incluindo o Plano Plurianual (PPA), facilita a aprovação e é acompanhado de perto pela administração municipal. Além disso, as ações serão realizadas em áreas públicas de propriedade do Município de Fortaleza, eliminando a necessidade de pactuações adicionais com o Governo Estadual ou Federal, reduzindo riscos nessa área.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

Envolve contratações significativas, principalmente para obras, consultorias técnicas e supervisão. O principal risco é a possibilidade de falhas nos processos de licitação, o que pode levar a problemas na qualidade e no cronograma das obras. Para mitigar esses riscos, é serão estabelecidos critérios rigorosos de seleção técnica nas licitações e contratar empresas especializadas em gerenciamento de programas e supervisão de obras.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

Envolve desapropriações de terrenos e moradias, principalmente nas obras de Mobilidade Urbana. Para mitigar esses riscos, será realizada uma cuidadosa avaliação prévia dos imóveis a serem desapropriados, com estudos documentais, levantamentos de campo e pesquisas junto às empresas concessionárias de serviços públicos para identificar todas as "interferências". Serão elaborados projetos de desapropriações e de remanejamento de instalações afetadas, detalhando as adaptações ou remoções necessárias. A Prefeitura de Fortaleza possui pessoal técnico, incluindo assistentes sociais e apoio jurídico, para lidar com essas situações. Além disso, os imóveis desapropriados serão justa e previamente indenizados em dinheiro, seguindo a lei, e os recursos para as indenizações serão provenientes da CAF e do Tesouro Municipal. Em casos de desacordo com os valores de indenização, pode haver processos judiciais para revisão, representando um risco para a Prefeitura , que deve cumprir as determinações judiciais.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

Os principais riscos envolvem emissões de poluentes, uso de recursos naturais, geração de resíduos e impactos sobre a biodiversidade. Para mitigar esses riscos, serão realizados estudos de impacto ambiental, licenciamento ambiental e implementação de medidas mitigadoras conforme a legislação ambiental.

Atualmente, não há estudos ambientais elaborados nem licenças emitidas, mas esses serão desenvolvidos durante a elaboração dos projetos de engenharia. A Secretaria do Urbanismo e do Meio Ambiente de Fortaleza será responsável pela emissão das licenças e pelo acompanhamento do cumprimento dos condicionantes estabelecidos nos licenciamentos para garantir a conformidade com as regulamentações ambientais. A contratação de empresas qualificadas também é essencial para lidar com questões ambientais de forma adequada.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

Os principais riscos estão relacionados ao impacto nos negócios locais e à interrupção do trânsito. Para mitigar esses riscos, serão executadas ações de mobilização da população local, incluindo um Plano de Comunicação Social abrangente, com informações sobre as ações, prazos, impactos e medidas compensatórias. Também serão adotadas medidas como o sequenciamento das obras para minimizar impactos em áreas vizinhas, cumprimento do cronograma de obras, informação prévia de rotas alternativas e itinerários de transporte público durante as obras, além de audiências com pequenos empresários para desenvolver estratégias de mitigação. Um Plano de Gestão de Interferências será elaborado para lidar com impactos nas redes de serviços públicos, monitorado pela Supervisora das obras e integrado ao Plano de Comunicação Social.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

Não estão previstas intervenções que exijam reassentamento.

Todas as desapropriações, se necessárias, seguirão a indenização justa e prévia, conforme a lei.

_____

168ª Reunião da COFIEX - 06/09/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,572/4,000

1 - DESENHO (1,638/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/1,800.

1 - Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do projeto:

O diagnóstico apresentado adequadamente descreve a situação precária do ambiente urbano em Fortaleza, abordando problemas como degradação ambiental, desigualdades socioeconômicas, falta de infraestrutura, concentração de renda e suas consequências para a população. A descrição dos problemas está alinhada com o propósito do projeto de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza.

2 - Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados:

As soluções propostas no programa, como urbanização, instalação de equipamentos urbanos, melhoria da mobilidade, sustentabilidade ambiental e gestão eficaz, estão adequadamente alinhadas com os problemas identificados no diagnóstico. As soluções visam diretamente abordar as desigualdades sociais, a falta de infraestrutura, os problemas de mobilidade e a necessidade de aumentar a cobertura vegetal da cidade.

3 - Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas:

Os resultados esperados, como a promoção do bem-estar em áreas vulneráveis, a melhoria da infraestrutura, a redução de inundações, o aprimoramento da mobilidade e a criação de um ambiente urbano mais saudável, estão diretamente relacionados às soluções propostas. A expectativa de impacto positivo desses resultados é coerente com as ações delineadas no programa.

Com base nesses critérios, a justificativa do projeto se apresenta adequadamente embasada e coerente. Ela identifica de forma clara os problemas existentes, apresenta soluções abrangentes e alinhadas aos problemas e descreve resultados esperados que estão de acordo com as soluções propostas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1 - Alinhamento do objetivo geral com as soluções propostas e com os resultados esperados:

O objetivo geral do projeto visa promover o desenvolvimento socioambiental da cidade de Fortaleza por meio de ações que melhorem a infraestrutura, os equipamentos urbanos em áreas vulneráveis, a mobilidade e aumentem a cobertura vegetal. Esse objetivo está alinhado com as soluções propostas, que incluem urbanização, melhorias na iluminação pública, pavimentação, drenagem, mobilidade urbana e sustentabilidade ambiental. Além disso, os resultados esperados também estão em sintonia, visando melhorar a qualidade de vida, reduzir inundações, melhorar a mobilidade e a qualidade do ambiente urbano.

2 - Alinhamento dos objetivos específicos com as soluções propostas e com os resultados esperados:

Os objetivos específicos do projeto abordam diretamente as soluções propostas e os resultados esperados. Eles incluem melhorias na qualidade de vida em áreas vulneráveis, melhoria da iluminação pública para aumentar a segurança, redução da população sujeita a inundações, melhoria da mobilidade urbana, aumento da cobertura vegetal e promoção da sustentabilidade ambiental.

3 - Alinhamento dos componentes com as soluções propostas e com os resultados esperados:

Os componentes do projeto estão adequadamente estruturados para abordar as soluções propostas e os resultados esperados. Eles incluem urbanização e mobilidade, sustentabilidade ambiental, gestão do programa e custos de financiamento. Cada componente está alinhado com as ações planejadas, como urbanização, mobilidade, arborização, estudos auxiliares e gestão do programa.

4 - Alinhamento dos produtos com as soluções propostas e com os resultados esperados:

Os produtos listados na tabela de componentes estão diretamente relacionados com as soluções propostas e os resultados esperados. Eles incluem pavimentação, drenagem, iluminação pública, intervenções em vias de alta fluxo, arborização, estudos e projetos, além de produtos voltados para a gestão do programa. Cada produto contribui para a consecução dos resultados esperados.

Com base nesses critérios, o projeto se apresenta adequadamente alinhado. Os objetivos, componentes e produtos estão todos direcionados para abordar os problemas identificados, com soluções que estão em consonância com os resultados desejados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,222/0,300.

1 - Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado:

- Requalificação de vias: Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e meio-fio (ou semelhante): Este indicador está relacionado ao resultado esperado de ampliação da infraestrutura pública de urbanização.

- Quantidade de árvores e mudas plantadas: Este indicador está alinhado com o objetivo de tornar o ambiente urbano mais saudável ao aumentar a cobertura vegetal.

- Requalificação de vias: Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do Município. Isso está relacionado ao objetivo de melhorar a infraestrutura pública.

- Quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação: É relevante para o objetivo de reduzir a quantidade de domicílios sujeitos a inundações.

- Taxa de modernização do Parque de Iluminação Pública de Fortaleza: O indicador está bem relacionado com a melhoria da iluminação pública e a descrição é clara ao mencionar o percentual de pontos de iluminação melhorados.

- Aumento da velocidade média do transporte público: O indicador está diretamente ligado ao objetivo de melhorar a mobilidade urbana.

- Emissão Média (por veículo) de Monóxido de Carbono no Transporte Público: Este indicador está relacionado à priorização de meios de transporte de baixa emissão e à melhoria da qualidade do ambiente urbano.

- Emissão Média (por veículo) de Óxidos de Azoto no Transporte Público: Semelhante ao indicador anterior, este também está alinhado com a qualidade do ambiente urbano e descreve como as emissões serão medidas.

2 - Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes:

Todos os indicadores têm fórmulas de cálculo claras, o que permite a mensuração precisa dos resultados.

3 - Indicadores objetivos e passíveis de cálculo:

Os indicadores são objetivos e podem ser medidos de forma precisa, pois, suas fórmulas são claras e baseadas em dados mensuráveis.

4 - Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados:

Os indicadores são adequadamente relevantes e compatíveis com os resultados esperados. Cada indicador mede uma métrica que está ligada a um dos objetivos do projeto.

5 - Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do projeto:

Os indicadores não têm prazos definidos explicitamente.

Com base nesses critérios, os indicadores apresentam-se satisfatoriamente definidos e alinhados com os resultados esperados do projeto. Eles são mensuráveis, objetivos, relevantes e passíveis de cálculo. Entretanto, os indicadores, em sua maioria, não se classificam adequadamente como indicadores de efetividade, além de não terem prazos definidos explicitamente.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,300.

1 - Compatibilidade do Prazo de Desembolso com a Complexidade do Projeto:

O projeto tem uma duração de 5 anos, o que é adequado considerando a quantidade e complexidade das atividades planejadas.

2 - Distribuição Adequada dos Recursos no Cronograma de Desembolso:

O cronograma de desembolso apresenta uma distribuição relativamente equilibrada dos recursos ao longo dos anos. O projeto tem uma alocação significativa de recursos nos anos 2 e 4, relacionada a atividades mais intensivas nesses períodos.

3 - Coerência entre Componentes e Distribuição dos Recursos:

A alocação de recursos para cada componente está alinhada com a sua importância e complexidade.

Em resumo, o projeto apresenta uma alocação adequada de recursos e uma distribuição equilibrada ao longo dos anos.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1 - Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno:

A necessidade de financiamento externo foi justificada pelo custo comparativo entre as instituições financeiras internas e externas, a seguir:

CAF - Custo efetivo: 4,6116% ao ano

CAF - Custo efetivo: 4,5100% ao ano

BIRD - Custo efetivo: 5,7100% ao ano

BID - Custo efetivo: 5,0900% ao ano

BNDES - Custo efetivo: 8,0288% ao ano

BANCO DO BRASIL - Custo efetivo: 17,4099% ao ano

BANCO SANTANDER - Custo efetivo: 16,2071% ao ano

2 - Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido:

A escolha da Corporação Andina de Fomento (CAF) é justificada pelos seguintes motivos:

1) Experiência setorial internacional: O CAF tem experiência internacional em financiamento de projetos semelhantes, o que a torna uma escolha adequada para um projeto de grande porte com impactos sociais relevantes.

2) Negociação das melhores condições: A escolha do CAF está relacionada à negociação de condições financeiras favoráveis, como taxas de juros e prazos, que maximizam a criação de valor para a prefeitura.

3 - Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada:

A operação de crédito com a CAF apresenta as seguintes condições financeiras:

- Taxa de juros: Taxa efetiva estimada de 4,61% ao ano.

- Prazo de carência: 60 meses.

- Prazo de amortização: 132 meses.

- Prazo total: 192 meses.

4 - Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos:

O comparativo das condições financeiras do agente escolhido (CAF) com outros agentes financeiros externos é apresentado da seguinte forma:

- CAF - Custo efetivo: 4,6116% ao ano

- BIRD - Custo efetivo: 5,7100% ao ano

- BID - Custo efetivo: 5,0900% ao ano

Isso mostra que a CAF oferece uma taxa de juros mais baixa em comparação com outras instituições como BIRD e BID.

A opção pelo financiamento externo através da CAF é adequadamente justificada pelas condições macroeconômicas, a necessidade de investimentos e a busca por condições financeiras favoráveis. A escolha da CAF está alinhada com a experiência da instituição e sua capacidade de oferecer taxas de juros competitivas. A comparação com outros agentes financeiros externos também sugere que a CAF oferece condições vantajosas para o programa em questão.

2 - GESTÃO (0,916/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

1 - Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do projeto:

A Matriz de Responsabilidade Institucional apresentada demonstra um plano claro para a execução do projeto. Os órgãos envolvidos são adequadamente definidos, assim como suas responsabilidades. A SEINF assume o papel de executor do programa, enquanto a UGP é responsável por coordenar, administrar e supervisionar a execução do programa, com suporte de empresas especializadas. Outros órgãos, como SEUMA, PGM, SEFIN e CLFOR, também desempenham papéis específicos, garantindo que as áreas jurídica, financeira, licitatória e de licenciamento ambiental estejam adequadamente abordadas.

2 - Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido:

Mencionou-se experiência prévia do município de Fortaleza com agentes financeiros internacionais, entre eles o CAF. Entretanto, não há informações detalhadas sobre o conhecimento do órgão executor (SEINF) em relação às políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido (CAF).

3 - Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto:

A UGP coordenará, administrará e supervisionará a execução do programa. Além disso, as empresas prestadoras de serviços, como a empresa de supervisão de obras e serviços (SUP) e a empresa gerenciadora (GER), contribuem com o suporte necessário para a execução do projeto. Entretanto, não há informações específicas sobre a equipe técnica e experiência.

Globalmente, o arranjo institucional apresentado está aceitável para a operacionalização do projeto. Tal arranjo define claramente os órgãos envolvidos, suas responsabilidades e como eles se interconectam para garantir a execução do Programa de Urbanização de Mobilidade de Fortaleza. Entretanto, não há informações específicas sobre a equipe técnica e experiência, além de não estar claro se o agente executor tem conhecimento das políticas e salvaguardas do agente financeiro.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1 - Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do projeto:

É fornecida indicação clara de que a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) será responsável pela manutenção, conservação e operação das estruturas instaladas pelo programa. Além disso, menciona órgãos vinculados à SCSP que contribuirão para a efetiva operacionalização das ações, como a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor) e a Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFor).

2 - Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do projeto:

São abordadas várias medidas que visam garantir a sustentabilidade financeira das ações resultantes do projeto. São mencionadas a expectativa de aumento do valor dos imóveis devido à execução das ações, o que pode aumentar a arrecadação do IPTU, bem como o impacto positivo nas receitas de impostos como o ISS devido ao benefício para negócios locais. Além disso, destaca a implantação recente da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU) como uma fonte adicional de receita para a Prefeitura de Fortaleza .

3 - Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do projeto:

Menciona-se que a execução do programa deverá gerar um incremento anual de custos de manutenção e conservação para a Prefeitura de Fortaleza, estimado em 2% do valor total a ser investido nos componentes 1 e 2. Essa porcentagem corresponde a US$ 3.452.311,30/ano.

A sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do projeto é abordada de maneira abrangente e estratégica. As medidas previstas para operacionalização e manutenção são adequadamente indicadas, e o texto destaca a expectativa de aumento da arrecadação de impostos e a implantação recente da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos como formas de garantir recursos para a manutenção. No geral, o projeto demonstra um esforço para garantir a sustentabilidade financeira das ações resultantes do projeto.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1 - Inserção do projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira:

O projeto de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza demonstra uma clara inserção nos programas finalísticos do PPA - Plano Plurianual 2022 - 2025. Ele está alinhado com os pilares estratégicos estabelecidos no PPA e contribui diretamente para a consecução dos resultados estratégicos em diversos eixos, especialmente do Eixo I ao Eixo VI. O projeto também está incluído em quatro programas do PPA: Sustentabilidade do Ambiente Natural e do Ambiente Construído, Infraestrutura Urbana e Viária, Transporte Urbano e Mobilidade, e Fortaleza Iluminada.

2 - Informações sobre planos setoriais relacionados ao projeto:

O projeto também demonstra a consideração de planos setoriais específicos relacionados à sua área de atuação. São mencionados dois planos setoriais: o Plano de Acessibilidade Sustentável de Fortaleza (PASFOR) e o Plano de Arborização de Fortaleza (PAF). Esses planos adicionais demonstram uma abordagem abrangente e integrada para lidar com as questões de acessibilidade e arborização na cidade, além das melhorias de urbanização e mobilidade.

O projeto apresenta inserção nos programas finalísticos do PPA e nos planos de investimentos da cidade. Além disso, a menção aos planos setoriais relacionados à acessibilidade e arborização evidencia a abordagem adequada do projeto para solucionar várias questões urbanas inter-relacionadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,018/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0 ,400.

1 - Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do projeto:

O projeto apresenta informações adequadas sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa. Descreve-se que as ações do Componente URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE possuem estudos de concepção desenvolvidos, incluindo equipamentos urbanos, áreas de lazer, mobilidade urbana e pavimentação, drenagem e iluminação pública. Além disso, são mencionados estudos sobre áreas a serem desapropriadas e o desenvolvimento de Projetos Básicos e Executivos no âmbito do programa.

2 - Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do projeto:

As informações apresentadas estão coerentes com as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do projeto. Os estudos de concepção e projetos básicos e executivos são mencionados como passos anteriores à execução das ações. Além disso, a menção de experiências anteriores da Prefeitura de Fortaleza na execução de programas similares, inclusive com apoio da CAF, demonstra uma base de conhecimento e expertise.

O projeto apresenta um estágio adequado das ações prévias, como estudos de concepção e projetos básicos e executivos.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,282/0,400.

1 - Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras:

O projeto aborda os atos legais e institucionais necessários para a execução do programa. Os riscos mencionados estão relacionados principalmente à aprovação de leis que autorizem o financiamento externo e à criação da Unidade de Gerenciamento do Programa. O projeto informa que as minutas desses atos legais foram aprovadas e estão em processo de tramitação na Câmara de Vereadores. Além disso, é destacado que a base das ações do programa está fundamentada em documentos já avaliados pela Câmara de Vereadores, como o Plano Plurianual (PPA). A administração municipal acompanha de perto a aprovação desses atos. Essa abordagem demonstra um adequado entendimento das etapas legais e riscos associados, bem como ações mitigadoras, como o acompanhamento constante pela administração municipal.

2 - Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras:

O projeto fornece detalhes sobre as contratações necessárias para a execução do programa, incluindo a constituição de uma Unidade de Gerenciamento. Identificam-se riscos associados à má escolha de empresas durante o procedimento licitatório, o que poderia resultar em problemas de qualidade, atrasos e paralisação de obras. Para mitigar esses riscos, o projeto propõe critérios rigorosos de seleção técnica nos editais de licitação, incluindo avaliação de experiência e capacidade financeira. Além disso, a contratação de empresas especializadas em gerenciamento e supervisão de obras é mencionada como medida mitigadora. A experiência prévia da Prefeitura de Fortaleza e a existência de uma Central de Licitações também são destacadas como fatores positivos para minimizar riscos nas contratações.

3 - Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras:

O projeto aborda os riscos relacionados às desapropriações, principalmente em projetos de mobilidade urbana, e destaca a necessidade de estudos prévios e levantamentos de campo para identificar interferências, bem como projetos de desapropriação e remanejamento. Entretanto, não se apresentou informações, ainda que preliminares, que permitam identificar e avaliar tais riscos.

4 - Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras:

Quanto aos riscos ambientais, mencionou-se a necessidade de estudos de impacto ambiental (EIA) e licenciamento ambiental como instrumentos para minimização dos impactos. Medidas mitigadoras incluem a contratação de empresas qualificadas e o envolvimento de órgãos competentes. Este quesito foi abordado de forma genérica, sem detalhamento suficiente.

Em relação aos impactos sociais, mencionou-se plano de comunicação e plano de gestão de tráfego, sem o devido detalhamento e abrangência que um projeto de tal magnitude requer.

O projeto apresenta um detalhamento adequado em relação aos atos legais, contratações. Por outro lado, é insatisfatórios a descrição dos riscos relativos a desapropriações/reassentamentos e impactos ambientais e sociais. Ainda que estudos de campo sejam necessários para detalhamentos de tais riscos, um levantamento preliminar se faz necessário para atender adequadamente a este quesito.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400.

1 - Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo.

Em consulta ao SIGS, o mutuário demonstrou ter experiência.

2 - Qualidade do Requisito.

O cálculo, a seguir, foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021.

Informação extraída do SIGS: Carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida.

Média do desempenho da carteira: 71,97%

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,53/2,000.

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

O projeto aborda a redução das áreas com riscos de alagamento, melhoria da infraestrutura de drenagem, aumento das áreas verdes, aumento da eficiência na iluminação pública e redução da emissão de gases poluentes como resultados esperados após a conclusão das ações.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

O projeto menciona a redução do consumo de energia elétrica e aumento da eficiência na iluminação pública como um dos impactos ambientais esperados.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

O projeto menciona a melhoria da infraestrutura de drenagem como uma das ações do programa, o que está relacionado a ações de saneamento básico, principalmente para redução de riscos de alagamento.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

O projeto aborda a ampliação das áreas verdes e melhoria das áreas permeáveis como resultados esperados, o que está relacionado à conservação de solos e ao aumento da permeabilidade, contribuindo indiretamente para a gestão integrada de recursos hídricos.

CONCLUSÃO

O projeto "Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza" tem como objetivo melhorar a infraestrutura urbana e a mobilidade da cidade, especialmente em áreas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O projeto abrange diversos aspectos, incluindo ações de sustentabilidade ambiental, eficiência energética, saneamento básico, gestão de recursos hídricos, conservação da biodiversidade, impactos sociais e econômicos, e inclusão de populações vulneráveis. O projeto busca beneficiar tanto a população direta como indiretamente, promovendo a melhoria das condições de vida, o acesso a oportunidades e a redução de riscos ambientais. O projeto aborda várias áreas estratégicas, incluindo sustentabilidade ambiental, geração de emprego e renda, melhoria das condições sociais e econômicas, e inclusão. Em geral, o projeto apresenta uma qualidade adequada em termos de desenho, gestão e gerenciamento de risco, e aborda áreas estratégicas relevantes.

## Demais Recomendações

**- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye**
**Recomenda Aprovação: Sim**

De acordo com a análise realizada pelo técnico.

**- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**
**Recomenda Aprovação: Sim**

De acordo com a análise técnica.

**- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos**
**Recomenda Aprovação: Sim**

De acordo com a análise técnica.