Nota Técnica SEI nº 869/2023/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 61035 – Programa de Saneamento Ambiental nos Vales do São Francisco e do Parnaíba**

Proponente: **Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR, denominado Programa de Saneamento Ambiental nos Vales do São Francisco e do Parnaíba (PROSAM).

Conforme a CC em análise, os problemas relatados estão relacionados à falta generalizada de saneamento básico, abastecimento de água e gestão deficiente dos sistemas simplificados. Cerca de 24,8% da população carece de abastecimento adequado, enquanto 58,59% não tem acesso a esgotamento sanitário. A gestão desses sistemas, especialmente em áreas rurais, carece de qualificação e governança. Além disso, a ausência de ações sustentáveis e educação ambiental contribui para a falta de compreensão sobre a preservação ambiental.

Nesse contexto, o objetivo geral do projeto é implementar ações de saneamento ambiental nos Estados de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, prioritariamente na área de abastecimento de água e esgotamento sanitário, somadas às ações de educação ambiental, capacitação e inclusão social, como forma de garantir a sustentabilidade dos sistemas.

O agente financeiro escolhido foi a Cooperação Andina de Fomento (CAF) e a operação consiste em um empréstimo de US$ 200 milhões (duzentos milhões de dólares), sem contrapartida financeira.

INFORMAÇÃO DE INTERESSE DA SOF

Para a verificação da adequação orçamentária do projeto, a Seaid enviou questionamentos adicionais abaixo, por meio de solicitação de informações complementares.

- Qual a natureza das despesas (primárias e/ou financeiras)? Caso sejam as duas, solicita-se especificar o montante de cada natureza.
- Caso sejam de natureza primária, quanto será classificado em despesas discricionárias e quanto em obrigatórias?
- Caso os recursos sejam de natureza primária, considerando que os recursos externos devem respeitar os parâmetros do novo arcabouço fiscal, o Órgão está considerando a redução de outras despesas primárias do Ministério para incorporação desses recursos?
- Quanto será destinado a despesas de custeio e quanto a investimentos?

A expectativa era que as respostas a esses questionamentos fossem fornecidas na versão atual da CC em análise, especificamente no campo referente às etapas realizadas. Contudo, o proponente não apresentou esclarecimentos específicos para essas indagações.

ANÁLISE

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,256/4,000

1 – DESENHO (1,572/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,616/0,700.***

A apresentação do diagnóstico aborda a falta de abastecimento de água e esgotamento sanitário em diversas regiões, tendo por base a utilização de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan Net), o que fortalece a fundamentação do problema. Destaque para a Operação Carro-Pipa e os dados de doenças relacionadas ao saneamento inadequado contribuem para a compreensão do problema. Entretanto, poderia haver uma descrição mais detalhada das condições específicas em algumas áreas selecionadas para o projeto, destacando as peculiaridades locais.

As soluções propostas, como a implantação de sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água, são diretamente alinhadas com os problemas identificados. Além disso, a menção à falta de gestão nos sistemas simplificados e a proposta de gestão similar ao Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) são coerentes. Entretanto, poderia haver uma discussão mais aprofundada sobre como as soluções propostas abordarão especificamente as deficiências de gestão e educação ambiental identificadas.

Os resultados esperados, como o aumento da qualidade de vida, melhoria na saúde e redução de custos com a Operação Carro Pipa, estão diretamente relacionados às soluções propostas. Além disso, a inclusão de ações específicas para fortalecer a gestão e a educação ambiental demonstra uma conexão entre soluções e resultados. Entretanto, uma análise de custo-benefício mais detalhada poderia fortalecer a justificativa.

Pelo exposto, o projeto apresenta uma justificativa aceitável, abordando problemas significativos de saneamento básico. Há coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Entretanto, a justificativa do projeto carece de mais detalhes sobre a situação em áreas específicas e uma análise mais aprofundada sobre como as soluções se traduzirão em resultados tangíveis. Além disso, uma análise de custo-benefício mais detalhada também poderia fortalecer a justificativa. Assim, esse requisito pode ser avaliado como satisfatório, tendo apresentado informações aceitáveis.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados

esperados. ***Pontuação atribuída = 0,564/0,600.***

O objetivo geral do projeto, de implementar ações de saneamento ambiental, está alinhado com as soluções propostas de implantação de sistemas de esgotamento sanitário, abastecimento de água, educação ambiental e fortalecimento socioambiental. Os resultados esperados, como aumento da qualidade de vida e redução dos custos com a Operação Carro Pipa, são coerentes com o objetivo geral.

Os objetivos específicos, como a implantação de sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água, estão diretamente alinhados com as soluções propostas. A promoção de educação ambiental, capacitação e fortalecimento socioambiental está conectada aos objetivos específicos e resultados esperados.

A tabela de componentes e produtos demonstra adequada alocação de recursos para os diferentes aspectos do projeto, como saneamento ambiental, fortalecimento socioambiental e gestão do programa, os quais estão alinhados com os resultados esperados.

Os produtos listados na tabela estão alinhados com os componentes e, por extensão, com as soluções propostas e resultados esperados. Além disso, os produtos relacionados à gestão do programa, supervisão técnica e apoio ao gerenciamento são coerentes com a abordagem geral do projeto.

Pelo exposto, a análise geral sugere que projeto demonstra um alinhamento adequado entre os objetivos, soluções propostas, componentes e produtos. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,204/0,300.***

A descrição dos indicadores é específica e está vinculada aos resultados esperados, com exceção dos resultados relacionados à saúde pública, para o qual não há indicador apresentado.

Todos os indicadores têm fórmulas de cálculo definidas. As fórmulas são relativamente simples e envolvem a contagem de domicílios, pessoas atendidas e sistemas de gestão de saneamento rural.

Os indicadores são objetivos, mensuráveis e passíveis de cálculo. Eles representam quantidades tangíveis, como o número de domicílios, pessoas atendidas e sistemas de gestão.

Os indicadores utilizados são apropriados ao medir resultados esperados, enfocando aspectos cruciais, como o aumento do acesso à água, saneamento e educação ambiental. Contudo, é importante destacar que esses indicadores estão mais voltados para mensurar as realizações físicas do projeto, deixando de ser considerados indicadores de efetividade. Em outras palavras, enquanto eles podem evidenciar a entrega dos produtos do projeto, não oferecem uma avaliação abrangente sobre o impacto real na qualidade de vida da população, o que caracteriza a efetividade do programa.

A relação de indicadores apresentada não inclui prazos definidos.

Pelo exposto, os indicadores são objetivos, mensuráveis e representam quantidades tangíveis. No entanto, embora sejam apropriados para medir as realizações físicas do projeto, esses indicadores não abrangem efetividade. Além disso, a relação de indicadores não inclui prazos definidos. Assim, esse requisito pode ser avaliado como insatisfatório, tendo apresentado informações imprecisas.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

A análise do prazo de desembolso, estabelecida em 5 anos, e do cronograma revela uma compatibilidade adequada com a complexidade do projeto.

A distribuição de recursos ao longo do cronograma está equilibrada entre os anos, com uma alocação coerente nos diferentes componentes, subcomponentes e produtos.

A relação entre os componentes e a distribuição dos recursos demonstra-se coerente.

Pelo exposto, o prazo de desembolso é adequado, e a distribuição dos recursos no cronograma é adequada e coerente. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado

informações adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

A escolha do financiamento externo é respaldada pela comprovada menor taxa de juros e custo financeiro em comparação com as opções internas, mesmo considerando os riscos cambiais.

A opção pelo agente financeiro CAF é justificada por sua agilidade na execução, ausência de fases de objeção e não objeção, conformidade com a legislação brasileira de contratações públicas, rapidez nas negociações e compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.

As condições financeiras da operação com a CAF e OPEP incluem um prazo de financiamento de 216 meses (com 66 meses de carência), prazo de desembolso de 60 meses, prazo de amortização de 150 meses, juros SOFR + 2,00% a.a., comissões de compromisso e financiamento específicas, e periodicidade de amortizações semestrais.

Comparando as condições financeiras com outros agentes, como BID, FONPLATA, NDB, AFD e BIRD, a opção pela CAF apresenta vantagens em termos de prazos, taxas de juros e agilidade na execução do projeto, justificando a escolha diante das condições mais favoráveis oferecidas.

Pelo exposto, a opção pelo financiamento externo com a CAF é justificada de forma adequada, em que se considerou a menor taxa de juros e custo, mesmo com riscos cambiais. A escolha da CAF é respaldada pela eficiência, conformidade legal e compromisso com objetivos sustentáveis. Assim, esse requisito pode ser avaliado como ótimo, tendo apresentado informações completas e precisas.

2 - GESTÃO (0,898/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,352/0,400.***

A Codevasf, como órgão executor, apresenta clareza nas responsabilidades, coordenação e gestão do programa. A presença de uma supervisora de obras e consultoria de apoio fortalece a estrutura. Entretanto, há deficiência de informações sobre como serão atribuídas as responsabilidades aos municípios envolvidos.

A empresa demonstra experiência e parcerias com organismos internacionais, sugerindo conhecimento sobre as políticas do agente financeiro. destaca, ainda, sua competente equipe de colaboradores, com experiência desde 2006. O reforço por funcionários das empresas contratadas é mencionado.

Pelo exposto, a matriz de responsabilidade apresenta uma estrutura aceitável, com destaque para a expertise da Codevasf. A falta de detalhes sobre como serão atribuídas as responsabilidades aos municípios envolvidos e como serão integrados na equipe operacional representa uma deficiência significativa de informações. Assim, esse requisito pode ser avaliado como satisfatório, tendo apresentado informações aceitáveis.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,264/0,300.***

O projeto delineia de forma adequada as ações de implantação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água, destacando os benefícios esperados, como a melhoria da saúde e redução de custos com a operação de carros-pipa. Embora haja menção à gestão eficiente, as medidas específicas para a operacionalização e manutenção dos sistemas, especialmente nos municípios envolvidos, não são detalhadas.

Indicou-se estratégias para a sustentabilidade, como gestão pelos municípios, rateio de custos operacionais em áreas rurais e a proposta de um sistema de gestão semelhante ao SISAR, utilizado com sucesso no Ceará. O uso de instrumentos jurídicos para regular a operação é mencionado. Entretanto, falta uma abordagem mais detalhada sobre como a população será envolvida nos custos e

responsabilidades.

Há previsão de custos de manutenção após a execução do projeto, especialmente nas áreas rurais, onde os custos operacionais serão realizados via rateio entre os usuários. Entretanto, não são fornecidos valores específicos nem uma análise detalhada dos custos de manutenção.

Pelo exposto, o projeto delineia, de forma aceitável, as ações para esgotamento sanitário e abastecimento de água, destacando benefícios, mas carece de detalhes sobre operacionalização nos municípios. Estratégias de sustentabilidade são mencionadas, como gestão municipal e rateio de custos, porém falta clareza sobre o envolvimento da população. Embora haja previsão de custos de manutenção, a falta de valores específicos e análise mais detalhada é uma lacuna. Assim, esse requisito pode ser avaliado como satisfatório, tendo apresentado informações aceitáveis.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300.***

O PROSAM apresenta uma inserção adequada nos programas finalísticos, alinhando-se ao PPA 2020-2023 e destacando projeções significativas no PPA 2024/2027, especialmente no PROGRAMA: 2322 - Saneamento Básico.

As ações do projeto estão alinhadas com diversas políticas setoriais, como o PROGRAMA NACIONAL DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, o PEI 2022-2026 da CODEVASF, a Le 9433/1997 e a Lei Nº 11.445/2007.

Pelo exposto, o PROSAM está integrado, de forma adequada, aos programas finalísticos, alinhando-se ao PPA 2020-2023 e destacando-se nas projeções do PPA 2024/2027. Além disso, o projeto adequado a diversas políticas setoriais, relacionadas ao projeto. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,786/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,328/0,400.***

O projeto demonstra avanços significativos, tais como as etapas de identificação de estados e cidades prioritárias, elaboração de termos de referência para contratação de empresas, reuniões com superintendências estaduais e grupo de trabalho com o SISAR do Ceará.

O projeto apresenta uma coerência geral nas etapas realizadas. A elaboração de termos de referência para contratação de empresas está alinhada com a necessidade de preparar as atividades do programa. A proposta de parceria/cooperação técnica com o SISAR do Ceará para fortalecer a gestão dos sistemas simplificados em áreas rurais é uma estratégia coesa. No entanto, a falta de informações sobre a adequação do projeto às leis orçamentárias do Governo Federal representa uma deficiência importante que impacta a coerência global do programa.

Pelo exposto, o PROSAM demonstra avanços nas etapas preparatórias para a execução do projeto, incluindo a identificação de estados e cidades prioritárias, elaboração de termos de referência e interações estratégicas com entidades como o SISAR do Ceará. Apesar da coerência geral nas etapas realizadas em relação às atividades previstas, destaca-se a deficiência crucial de informações sobre a adequação do projeto às leis orçamentárias do Governo Federal, impactando a integridade da visão global do programa. Assim, esse requisito pode ser avaliado como insatisfatório, tendo apresentado informações imprecisas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. ***Pontuação atribuída = 0,258/0,400.***

O projeto destaca a assinatura antecipada de Termos de Cooperação Técnica como ação mitigadora para agilizar o licenciamento ambiental e interações com gestores municipais. Entretanto, o projeto carece de detalhamento sobre atos legais específicos, deixando lacunas quanto à abordagem legal

e institucional em âmbito municipal.

Há identificação de problemas, ação mitigadora enfatizando a importância de projetos bem elaborados e editais claros. Entretanto, a ausência de informações sobre a análise de riscos específicos em âmbito municipal e estratégias de mitigação é uma deficiência.

Embora seja alegado que o risco de desapropriações/reassentamentos seja baixo, não são apresentadas informações suficientes que embasem esta afirmação. A inexistências de informações em âmbito municipal é outra deficiência.

Há identificação detalhada dos impactos ambientais e sociais, com estratégias adequadas para prevenção e mitigação. Entretanto, A análise não aborda especificamente como os impactos serão gerenciados em cada município, apresentando uma deficiência de informações em âmbito municipal.

Pelo exposto, o PROSAM apresenta estratégias aceitáveis, como a assinatura antecipada de Termos de Cooperação Técnica e a ênfase na qualidade de projetos e editais. No entanto, a falta de detalhes sobre atos legais específicos em nível municipal cria lacunas na abordagem legal do projeto. A identificação do baixo risco de desapropriações/reassentamentos carece de embasamento detalhado, e a ausência de informações em âmbito municipal representa uma deficiência. A análise detalhada dos impactos ambientais e sociais, juntamente com estratégias de prevenção e mitigação, é um ponto positivo. Contudo, a falta de abordagem específica sobre o gerenciamento desses impactos em âmbito municipal constitui uma deficiência significativa na avaliação do projeto. Assim, esse requisito pode ser avaliado como insatisfatório, tendo apresentado informações imprecisas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. ***Pontuação atribuída = 0,200/0,400.***

1 - Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo.

Em consulta ao SIGS, o mutuário não demonstrou ter experiência - Nota 0

2 - Qualidade do Requisito.

Por não ter experiência, este requisito não se aplica. Portanto, atribui-se Nota 5, nos termos da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,133/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - ***0,000***

A abordagem do programa ressalta a conexão intrínseca entre saneamento básico e sustentabilidade ambiental, oferecendo contribuições para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Contudo, essa relação é abordada de forma indireta, uma vez que o enfoque principal do projeto é o saneamento. Não há uma política afirmativa explicita voltada especificamente para a promoção da sustentabilidade ambiental, além das áreas já abordadas, como saneamento e eficiência energética.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - ***0,000***

Embora o projeto considere a implementação de energia solar para operar sistemas, trata-se característica complementar de pequena relevância, não sendo, portanto, o foco do projeto.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - ***0,133***

O PROSAM visa levar água potável e esgotamento sanitário a diversas localidades, evidenciando um impacto positivo na área de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - ***0,000***

Não há informações específicas sobre ações diretas voltadas à gestão integrada de recursos hídricos. O projeto aborda esta questão de forma indireta, o que não é suficiente para se categorizar como

uma área estratégica do projeto.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - ***0,000***

Não há informações específicas sobre ações voltadas para a biodiversidade ou recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - ***0,000***

O projeto menciona benefícios nesta área, a qual é atingida de forma indireta, o que não é suficiente para enquadrar como área estratégica atendida.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - ***0,000***

O projeto menciona benefícios nesta área, a qual é atingida de forma indireta, o que não é suficiente para enquadrar como área estratégica atendida.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

O projeto menciona benefícios nesta área, a qual é atingida de forma indireta, o que não é suficiente para enquadrar como área estratégica atendida.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

Embora o programa direcione a construção de infraestrutura para áreas menos assistidas, trata-se de um benefício indireto de um projeto de saneamento. Ou seja, não se observou uma ação voltada necessariamente populações de baixa renda.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - ***0,000***

Não há informações específicas sobre ações de inclusão para minorias sociais.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - ***0,000***

Não há informações específicas sobre políticas direcionadas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - ***0,000***

O projeto faz referência à melhoria de serviços públicos de saneamento. Entretanto, as ações apresentadas não são diferenciadas ou inovadoras o suficiente para considerar como área estratégica atendida.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde - ***0,000***

Embora haja menção à benefícios a saúde em decorrência dos serviços de saneamento básico, trata-se de pontuação já atribuída no item 1.3. Os demais benefícios voltados a saúde e educação são decorrências indiretas do projeto, não sendo suficientes para serem enquadradas como área estratégica atendida.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - ***0,000***

Embora seja mencionada a adoção de energia solar, tal característica refere-se à eficiência energética, não configurando uma inovação do setor.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - ***0,000***

Não há informações específicas sobre arranjos de financiamento que incentivem a participação privada.

CONCLUSÃO

Após a análise dos elementos apresentados, observa-se que o desenho do projeto em questão foi considerado, de forma geral, como satisfatório. O projeto apresenta uma justificativa adequada para os desafios de saneamento básico, com coerência entre problemas e soluções. No entanto, detalhes específicos e uma análise mais profunda são necessários. Os indicadores, embora objetivos, carecem de

abrangência em efetividade e prazos definidos. O cronograma e distribuição de recursos são adequados. A escolha do financiamento externo pela CAF é justificada considerando taxas de juros mais baixas e alinhamento com objetivos sustentáveis.

Já a gestão do projeto pareceu estar adequada. O projeto destaca a experiência da Codevasf na matriz de responsabilidade, mas carece de detalhes sobre como as responsabilidades serão atribuídas aos municípios. As ações para esgotamento sanitário e abastecimento de água são delineadas, mas faltam especificidades na operacionalização municipal e envolvimento da população. Estratégias de sustentabilidade são mencionadas, mas a falta de valores específicos para custos de manutenção é uma lacuna. O PROSAM está integrado aos programas finais e alinhado aos PPAs, mas a falta de detalhes operacionais representa uma deficiência.

O gerenciamento de risco também foi considerado adequado. O PROSAM avança nas etapas preparatórias com identificação de prioridades e colaboração com entidades como o SISAR do Ceará, mas enfrenta deficiências cruciais. A falta de informações sobre a conformidade do projeto com as leis orçamentárias federais compromete a visão global. Estratégias como a assinatura antecipada de Termos de Cooperação Técnica são adotadas, mas a ausência de detalhes legais municipais é uma lacuna. A identificação do baixo risco de desapropriações/reassentamentos carece de embasamento detalhado, e a análise insuficiente em âmbito municipal é uma deficiência. Apesar da análise detalhada dos impactos ambientais e sociais, a falta de abordagem específica para o gerenciamento desses impactos em nível municipal é uma lacuna significativa.

Em complemento, foi identificado que o MIDR não apresenta experiência na execução de projetos com agente financeiro externo (consulta ao SIGS). Por não ter experiência, este requisito não se aplica. Portanto, atribui-se Pontuação 5.

Por fim, no que se refere análise de áreas estratégicas e impactos, o projeto recebeu pontuação, em um único item (1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico), uma vez que o projeto visa levar água potável e esgotamento sanitário a diversas localidades, evidenciando um impacto positivo na área de saneamento básico.

Assim, diante do que foi exposto, obtém-se a pontuação **3,256** para a análise técnica e **0,133** para áreas estratégicas. Com isso, a pontuação total obtida pelo Programa de Saneamento Ambiental nos Vales do São Francisco e do Parnaíba com base na análise que cabe à Seaid/MPO é de **3,389**.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 170ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador-Geral Substituto

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 27/11/2023, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Diretor(a)**, em 30/11/2023, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38706868** e o código CRC **03A5E884**.

Referência: Processo nº 03101.102933/2023-95. SEI nº 38706868