Nota Técnica SEI nº 862/2023/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 61064 – Programa de Aceleração e Desenvolvimento Municipal**

Proponente: **Município de Itaquaquecetuba**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente**Município de Itaquaquecetuba,** denominado **Programa de Aceleração e Desenvolvimento Municipal.**

Conforme a CC em análise, o Programa de Aceleração e Desenvolvimento Municipal propõe soluções para a melhoria da infraestrutura urbana no Município de Itaquaquecetuba, especialmente em bairros com concentração de moradias irregulares. O proponente descreve a necessidade de melhorias da infraestrutura viária, através da reconstrução de pavimentos e passeios, de drenagem urbana, bem como infraestrutura de proteção e contenção de áreas de encostas.

Nesse contexto, o objetivo geral do programa é promover o desenvolvimento do município, realizando investimentos em obras de infraestrutura urbana em regiões precárias, levando melhor qualidade de vida para os moradores. Os objetivos específicos incluem: melhoria na capacidade de escoamento das águas superficiais; melhoria da mobilidade urbana, fluidez viária, prevenção de acidentes e maior durabilidade da superfície de rolamento; e a recuperação de áreas degradadas e de risco, com métodos construtivos adequados para as regiões de encostas. Em alinhamento com estes objetivos, o programa propõe soluções como obras de macro e micro drenagem; obras de reconstrução de pavimentos; obras de reconstrução de passeios; e obras de contenção de encostas.

O agente financeiro escolhido foi o Banco de Desenvolvimento para a América Latina e

Caribe – CAF e a operação consiste em um empréstimo de USD 50.000.000,00 com contrapartida de USD 12.500.000,00, totalizando o custo de projeto de USD 62.500.000,00.

ANÁLISE

Passando à análise, retoma-se que a pontuação associada à CC é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17/2021. Assim, são apresentadas a seguir as pontuações conferidas à Análise Técnica e à Análise de Áreas Estratégicas, bem como os fundamentos correspondentes.

A) Análise técnica: Pontuação total = 2,425/4,000

1 – DESENHO (1,290/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,616/0,700.***

O proponente apresenta a situação atual, mencionando a existência de grande número de moradias irregulares no Município e informando que, diante deste cenário, foi elaborado em 2018 o Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR. Este plano apresenta um mapeamento das áreas de risco de deslizamento e áreas de inundações no Município, além de indicar diretrizes para o devido gerenciamento dos riscos. Os problemas não foram identificados de forma muito clara nem detalhada. Contudo, a breve descrição dos problemas identificados parece coerente com o propósito do programa.

De forma geral, há também coerência entre parte das soluções propostas - implantação de obras de macro e micro drenagem e obras de contenção de encostas - e as soluções para os problemas apresentados. Contudo, algumas soluções propostas, como a pavimentação de vias e construção de passeios, carecem de justificativa mais bem embasada, já que os problemas apresentados não englobam a necessidade específica de repavimentação.

Dentre os resultados esperados descritos, destacam-se: ampliação da capacidade e melhoria da rede de drenagem; redução de erosão para os bairros que constam no PMMR; melhoria na mobilidade urbana; melhoria da trafegabilidade e segurança viária, com a consequente redução de acidentes; segurança para circulação de pedestres; proteção contra deslizamentos ou desmoronamentos; recuperação de áreas degradadas, dentre outros. De forma geral, há coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Cabe ressaltar que muitos resultados esperados poderiam ter sido mais bem redigidos, de forma a especificá-los a exemplo de: durabilidade da malha viária e valorização do entorno.

Dessa forma conclui-se que as informações são prestadas de forma aceitável, com a caracterização dos problemas e soluções carecendo de maior clareza e objetividade.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,492/0,600.***

O objetivo geral do programa é "o desenvolvimento do município, realizando investimentos em obras de infraestrutura urbana em regiões precárias, levando melhor qualidade de vida para os moradores." O objetivo geral apresentado é bastante vago e abrangente. As soluções propostas, tais como a implantação de obras de macro e micro drenagem, obras de reconstrução de pavimentos, obras de reconstrução de passeios, e obras de contenção de encostas, estão, em linhas gerais, alinhadas com o objetivo. Contudo, cabe ressaltar que uma grande gama de outras soluções poderia se enquadrar no objetivo apresentado. Os resultados esperados, tais como melhorar a rede de drenagem; melhorar a mobilidade urbana; melhorar a trafegabilidade e segurança viária; proteger e evitar deslizamentos ou desmoronamentos, entre outros, também estão alinhados com o objetivo geral de promover o desenvolvimento do município. Em sua maioria, os objetivos específicos, tais como: Melhorar a capacidade de escoamento das águas

superficiais; melhorar a mobilidade urbana, fluidez viária, prevenção de acidentes; proporcionar bem-estar, segurança e acessibilidade a população; reforçar e recuperar áreas degradadas e de risco, com métodos construtivos adequados para as regiões de encostas; estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Cabe ressaltar que a redação dos objetivos específicos poderia ser mais clara.

Além disso, o projeto foi organizado em três componentes: Obras civis, Gestão do Programa e Gastos Financeiros. Os dois primeiros componentes parecem englobar e se alinhar as soluções propostas e resultados esperados. Contudo, cabe ressaltar que o componente "gastos financeiros", não se encontra alinhado às soluções propostas e engloba apenas as obrigações contratuais do mutuário em cumprimento das condições de financiamento do agente financeiro.

Foram apresentados os produtos de cada componente do projeto, cabendo destacar: Obras de Macro e Micro drenagem, Obras de Reconstrução de Pavimentos, Obras de Reconstrução de Passeios, Obras de Contenção de Encostas, Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia. Esses produtos estão, em grande parte, alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados, dentre os quais se destacam: melhoria da rede de drenagem; melhoria na mobilidade urbana; melhoria da trafegabilidade e segurança viária; proteger e evitar deslizamentos ou desmoronamentos. Cabe ressaltar que muitos produtos carecem de informações para sua compreensão. Por exemplo: a descrição do produto "Apoio à Gestão do Programa, Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras" não menciona claramente se está prevista a contratação de consultoria/empresa externa. Cabe ressaltar ainda que a descrição detalhada dos produtos do componente Obras Civis apresenta a localização e a estimativa de quantitativos de obras, porém, ainda carece de detalhamento em relação ao que será efetivamente implantado. Por exemplo: o produto "Pavimentação de passeios" não inclui esclarecimentos sobre o tipo de pavimentação, a inclusão ou não de elementos de acessibilidade como rampas e piso podo tátil, o plantio ou não de arvores, a inclusão de iluminação pública, etc.

Dessa forma, conclui-se que as informações foram prestadas de forma imprecisa, não permitindo a completa avaliação sobre o alinhamento entre os objetivos, componentes e produtos do projeto e as soluções propostas e resultados esperados. Portanto, os requisitos foram atendidos de forma insatisfatória.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,300.***

Os indicadores apresentados, Obras de Macro e Micro drenagem, Obras de Reconstrução de Pavimentos, Obras de Reconstrução de Passeios, Obras de Contenção de Encostas, são somente a repetição dos produtos ou entregas de projeto. A descrição dos indicadores não permite associação e mensuração dos respectivos resultados esperados, dentre os quais podemos destacar: melhoria na mobilidade urbana; melhoria da trafegabilidade e segurança viária; redução de acidentes; recuperar áreas degradadas e de risco. Os indicadores apresentados deveriam possibilitar a mensuração dos resultados e impactos, por exemplo: número de acidentes de trânsito anuais no município, ou tempo de deslocamento médio entre determinados bairros ou localidades. Como os indicadores apresentados não são bem definidos, não é possível corretamente avaliar a coerência das fórmulas de cálculo apresentadas, fórmulas que se assemelham bastante à própria descrição dos indicadores.

Além disso, os indicadores apresentados não apresentam prazos definidos, nem datas correspondentes as linhas de base e metas. Cabe ressaltar que a indefinição dos indicadores não permite avaliar se há dados disponíveis dentro do tempo de programa.

Dessa forma, conclui-se que os indicadores apresentados não são relevantes nem coerentes com os resultados esperados, não permitindo a mensuração dos resultados. Os requisitos não foram atendidos, com informações não apresentadas ou informações irrelevantes.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,088/0,100.***

O prazo de desembolso de cinco (5) anos é considerado razoável para a complexidade do projeto e para as ações propostas. A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso é razoavelmente adequada. A distribuição dos recursos entre os Componentes apresentados está, em geral, suficientemente adequada. Cabe ressaltar, contudo, que o Componente Gastos Financeiros não era necessário e que o uso de recursos da contrapartida financeira para arcar com os custos de comissão de financiamento é vedado pela Resolução Cofiex nº 3, de 29 de maio de 2019.

Apesar das ressalvas mencionadas, os outros requisitos foram atendidos, com as informações apresentadas de forma satisfatória.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

O proponente apresentou justificativa embasada para a opção pelo financiamento externo. O proponente justificou a opção pela fonte de recursos da CAF, citando algumas vantagens, notadamente: celeridade, quanto se trata da análise técnica de projetos, busca de soluções e tomada de decisões; utilização da legislação nacional vigente para todas as aquisições; condições financeiras do empréstimo mais vantajosas; e disponibilidade de consultores da CAF para o apoio técnico e administrativo ao Município. Informaram-se ainda as condições financeiras da operação, mencionando-se as taxas de juros, taxas de comissão, spreads, prazos e gastos de avaliação.

Apresentou-se comparação entre as condições praticadas pelos agentes nacionais e internacionais como NDB, FONPLATA e BNDES, mencionando-se as taxas de juros, taxas de comissão, e prazos.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados à justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de maneira adequada.

2 - GESTÃO (0,629/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,259/0,400.***

O proponente apresentou o arranjo institucional do projeto, indicando-se a formação de uma UGP subordinada à Secretaria Municipal de Obras - SEMO e que contará com uma Coordenação Geral, uma Coordenação Técnica e uma Coordenação Administrativa e Financeira. O proponente apresentou descrição das atribuições e Responsabilidades de cada ente interessado no programa, tais como órgão executor, UGP, etc., listagem que parece adequada ao projeto. Apesar de enumeradas as atribuições da UGP, não foi claramente apresentada a estrutura operacional para o programa, incluindo a composição da equipe técnica (principais cargos e/ou formação necessária). A matriz apresentada parece adequada à operacionalização do projeto, contendo as principais atividades, os órgãos envolvidos na execução e suas respectivas responsabilidades.

No item 2.1 não foi indicado claramente o conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido, contudo foi informado em outros itens da carta-consulta que a CAF utiliza as políticas de aquisição nacionais, indicando certo conhecimento do proponente.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados ao arranjo institucional adequado à implementação do projeto, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de forma satisfatória.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,106/0,300.***

O proponente justificou que a os custos operacionais e de manutenção do projeto serão cobertos pelo orçamento anual da Secretaria Municipal de Obras - SEMO previsto para manutenção do sistema viário, calçadas, macrodrenagem e micro drenagem. O proponente esclarece que, por se tratar de obras de recuperação, restauração ou complementação de obras e sistemas já existentes, esses custos serão menores que os atualmente verificados para as estruturas precárias atuais. Justificou-se ainda que não será necessário ampliar o custeio com pessoal, sendo necessário somente o aumento com custos operacionais. Foi estimado que o adicional de custos de operação e manutenção seja inferior a 10% do orçamento anual da SEMO. A descrição dessa previsão poderia ter sido mais bem embasada e a estimativa apresentada é um pouco superficial.

Cabe ressaltar que a Solicitação de Informações Complementares, enviada ao proponente, no item 1.2, iii - Sustentabilidade, pediu que o proponente informasse as medidas a serem adotadas e os custos adicionais estimados decorrentes da implementação do programa/projeto, referentes aos gastos incrementais de pessoal, de operacionalização e de manutenção de obras e bens. Cabe ressaltar ainda que não foram claramente indicadas as medidas para a operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto.

Portanto, com base nas informações fornecidas sobre a operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do projeto, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma insatisfatória e imprecisa.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,264/0,300.***

O proponente informou que o programa está inserido no projeto de lei relativo a Lei Orçamentária Anual e a para o exercício financeiro de 2024, e está contemplado no Plano Plurianual de 2022-2025. Foi informado ainda que o programa também se alinha com o Plano Municipal de Saneamento, O Plano Municipal de Redução de Riscos de 2018 e o Plano de Contingência Municipal, que estabeleceu as diretrizes para ações de respostas em casos de desastres envolvendo deslizamentos, alagamentos e enchentes.

Dessa forma, com base nas informações fornecidas sobre a compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma satisfatória.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,506/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,212/0,400.***

O proponente forneceu informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto de forma parcial, mencionando apenas a existência de projeto básico para drenagem, pavimentação, passeio e a existência de estudos para a contenção de encostas. Não fica claro em que este último estudo elaborado para a contenção de encostas difere do Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR. As informações apresentadas são bastante limitadas e não permitem a correta análise da coerência entre as mesmas e as necessidades previstas para a execução do programa. Maior detalhamento deveria ter sido apresentado, incluindo a descrição do estágio atual de etapas prévias como atos legais, contratações, desapropriações, estudos ambientais, dentre outros exemplos de ações prévias necessárias à execução do projeto.

Dessa forma, conclui-se que os requisitos foram parcialmente atendidos e a qualidade das informações apresentadas é insatisfatória, com informações imprecisas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,400.***

O proponente forneceu informações limitadas em relação aos diferentes aspectos, como atos legais e institucionais necessários, contratações, e não forneceu informações relacionadas a outros aspectos, como desapropriações/reassentamentos e impactos ambientais e sociais.

Quanto aos atos legais e institucionais necessários à implementação do Programa, o proponente citou diversos atos legais, porém não apresentou claramente os riscos e ações mitigatórias relacionados aos mesmos.

Quanto às contratações, o projeto informa que há potenciais riscos associados à: ausência de critérios durante a realização do procedimento licitatório, resultando na escolha de empresa técnica ou financeiramente incapaz; risco de fraude interna; risco de fraude externa; risco de descumprimento de obrigações contratuais; suspensão de processos licitatórios por instâncias superiores, entre outros. Dentre as medidas mitigatórias apresentadas, destacam-se: acompanhamento constante do gerenciamento das obrigações assumidas pelos fornecedores; adoção de penalidade prevista na legislação vigente, checklist dos regulamentos a ser realizado pela SEMO; contratação de consultoria especializada para análise da documentação e procedimentos.

O proponente não apresentou os riscos e ações mitigatórias relacionados a possíveis desapropriações e reassentamentos, e nem justificativa para a ausência destas informações.

O proponente não apresentou os riscos e ações mitigatórias relacionados a impactos ambientais e sociais, e nem justificativa para a ausência destas informações.

As informações apresentadas demonstram uma abordagem limitada e incipiente na identificação dos riscos potenciais associados ao programa/projeto, bem como nas ações planejadas para mitigá-los. Com base em informações fornecidas sobre a identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras, conclui-se que os requisitos foram atendidos de maneira incompleta.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. ***Pontuação atribuída = 0,200/0,400.***

Foi observado no Sistema Integrado de Gerenciamento de Operações do agente financeiro que o proponente não possui contratos firmados com agentes externos, nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Assim, verifica-se que o Município de Itaquaquecetuba não possui experiência de operações de crédito externo no período considerado.

Quanto à qualidade deste item, como o requisito não é aplicável, em virtude da ausência de experiência na execução de operações de crédito externo, atribui-se a pontuação integral, nos termos da Resolução COFIEX 17/2021.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,266/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

Um dos produtos relevantes do programa contempla a construção de tubulações, guias, sarjetas, galerias de águas pluviais e canais de pequenas dimensões, e substituição dos elementos de drenagem existentes que estão em situação precária, beneficiando diversos bairros com melhorias nas instalações de macro e micro drenagem.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

O componente obras civis do programa tem como foco a implantação de infraestruturas em bairros de moradias irregulares e áreas de risco de deslizamentos e inundações. Sob essa ótica, o programa promove ações de infraestrutura cuja instalação ou construção melhoram a qualidade de vida das populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,138.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o projeto apresenta um desenho inconsistente e ainda pouco maduro, demonstrando coerência parcial entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos do programa foram pouco definidos, no entanto, parte dos componentes e produtos estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Os requisitos relacionados aos indicadores não foram atendidos.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma e entre os componentes são considerados razoavelmente adequados. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram fundamentadas.

No que diz respeito à gestão, o arranjo institucional parece adequado, apesar de não ter sido apresentado claramente o arranjo operacional. As medidas para a manutenção e operacionalização dos ativos resultantes do programa não foram claramente indicadas. O projeto informou de modo impreciso a capacidade de sustentabilidade financeira do projeto.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma incompleta, com a identificação de parte dos riscos e suas ações mitigadoras.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do projeto, destacam-se a implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico e a implantação de infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

Em geral, o projeto apresenta pouca maturidade em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco, a alcance algumas áreas estratégicas importantes.

Assim, diante do que foi exposto, obtém-se a pontuação **2,425** para a análise técnica e **0,266** para áreas estratégicas. Ademais, a pontuação associada ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estabelecida na forma da Resolução Cofiex nº 17/2021 para o Município de Itaquaquecetuba é de **0,775**. Com isso, a pontuação total obtida pelo **Programa de Aceleração e Desenvolvimento Municipal** com base na análise que cabe à Seaid/MPO é de **3,466.**

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 170ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

CAMILA BARBOSA CURI
Analista de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

RUDYBERT BARROS VON EYE
Coordenador de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAM BUENO E SILVA
Coordenador-Geral Substituto

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior

Documento assinado eletronicamente por **Camila Barbosa Curi**, **Técnico(a)**, em 27/11/2023, às 19:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Rudybert Barros von Eye**, **Coordenador(a)**, em 28/11/2023, às 21:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 29/11/2023, às 08:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Diretor(a)**, em 30/11/2023, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38678686** e o código CRC **5D817696**.

Referência: Processo nº 03101.102958/2023-99. SEI nº 38678686