Nota Técnica SEI nº 873/2023/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 60930 – Programa de Qualificação Urbana de Centralidades em Belo Horizonte - Qualificação de Centralidades**

Proponente: **Município de Belo Horizonte - MG**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo Município de Belo Horizonte - MG denominado Programa de Qualificação Urbana de Centralidades em Belo Horizonte - Qualificação de Centralidades.

Conforme a CC em análise, Belo Horizonte enfrenta desafios urbanos, com disparidades entre a área central e as regiões periféricas marcadas por baixa infraestrutura, mobilidade limitada e dependência da área central para emprego e renda. O Plano Diretor propõe centralidades para reverter esse quadro, mas estas enfrentam problemas como infraestrutura precária, uso de energia não renovável, gestão inadequada de resíduos, vulnerabilidade climática, falta de espaços públicos e moradias dignas. Nesse contexto, o objetivo geral é promover o desenvolvimento urbano sustentável das centralidades de Belo Horizonte.

O agente financeiro escolhido foi a Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a operação consiste em um empréstimo de US$ 40,8 milhões, com contrapartida de US$ 10,2 milhões.

ANÁLISE

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,710/4,000

1 – DESENHO (1,698/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,658/0,700.*

O diagnóstico apresenta uma caracterização adequada da situação existente em Belo Horizonte, abrangendo aspectos demográficos, urbanísticos e socioeconômicos. Os problemas enfrentados pela cidade são identificados, especialmente no que diz respeito à disparidade entre a área central e as regiões externas.

As soluções propostas estão alinhadas com os problemas identificados. Por exemplo, a proposta de promover a mobilidade ativa e melhorar o acesso ao transporte público está em consonância com a baixa qualidade da infraestrutura de mobilidade ativa e do acesso ao transporte coletivo identificados.

Os resultados esperados estão alinhados com as soluções propostas. Por exemplo, a promoção da mobilidade ativa é esperada para melhorar a qualidade das calçadas, implementar ciclovias e estações de bicicletas compartilhadas, o que está em linha com as soluções propostas.

Pelo exposto, a justificativa do projeto é adequada, abordando de maneira clara e coerente os problemas existentes, apresentando soluções alinhadas a esses problemas e estabelecendo resultados esperados que refletem as soluções propostas. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. P*ontuação atribuída = 0,564/0,600.*

O objetivo geral do programa ("promover o desenvolvimento urbano sustentável das centralidades de Belo Horizonte") está alinhado com as soluções propostas e os resultados esperados. As ações visam melhorar diversos aspectos urbanos para promover um desenvolvimento sustentável nas áreas destacadas.

Os objetivos específicos estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Cada objetivo específico aborda uma área específica de intervenção, e as ações propostas estão em conformidade com esses objetivos. Por exemplo, o objetivo específico 1 relaciona-se à promoção da mobilidade ativa, e as ações propostas incluem a qualificação de calçadas, implantação de ciclovias, entre outras.

Os componentes do projeto (FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL/ESTUDOS, OBR DESAPROPRIAÇÃO, PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONSTRUÇÃO E REFORM EQUIPAMENTO PÚBLICO) estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Cada componente representa uma área específica de atuação necessária para atingir os objetivos do programa.

Os produtos apresentados estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Por exemplo, no componente "DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL", os produto incluem a implantação de rotas qualificadas para pedestres e ciclistas, requalificação de praças e parques, entre outros, todos contribuindo para a promoção do desenvolvimento urbano sustentável.

Pelo exposto, com base nos critérios analisados, o projeto está alinhado de maneira adequada, desde os objetivos gerais até os produtos específicos. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,282/0,300.*

Os indicadores estão adequadamente relacionados aos resultados esperados. Cada indicador está vinculado a uma área de intervenção e suas descrições estão alinhadas com os resultados esperados. Por exemplo, o indicador "Extensão linear de ciclovias/ciclofaixas implantadas" está diretamente relacionado ao resultado esperado de "Melhoria das condições de deslocamento para ciclistas".

Cada indicador possui uma fórmula de cálculo associada, o que permite a mensuração objetiva do progresso em relação ao resultado esperado. As fórmulas fornecidas estão diretamente

relacionadas às métricas definidas para cada indicador

Os indicadores são objetivos e passíveis de cálculo, o que significa que podem ser medidos de forma quantitativa e precisa. As fórmulas de cálculo fornecidas estão relacionadas a dados mensuráveis e coletáveis, como extensão linear, quantidade de usinas implantadas, entre outros.

Os indicadores são relevantes e compatíveis com os resultados esperados. Cada indicador reflete uma métrica específica relacionada ao resultado desejado, o que torna a avaliação do progresso bastante direta.

Os indicadores estão associados a prazos definidos, que são os anos de linha de base e as metas. Além disso, os dados necessários para calcular esses indicadores são fornecidos para os anos de linha de base e para as metas, o que indica que a coleta de dados e o cálculo dos indicadores podem ser realizados dentro do tempo do projeto.

Pelo exposto, os indicadores apresentam-se bem definidos, mensuráveis, objetivos, relevantes e compatíveis com os resultados esperados. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

O prazo de desembolso de 5 anos é compatível com a complexidade do projeto, considerando a abrangência das intervenções propostas.

O cronograma de desembolso está dividido em cinco anos, com alocação de recursos para cada componente e subcomponente do projeto. Os valores alocados para cada componente estão razoavelmente distribuídos ao longo dos anos, considerando as etapas e fases do projeto, o que sugere uma abordagem equilibrada na distribuição dos recursos.

Os componentes do projeto estão adequadamente definidos e alinhados com os resultados esperados e as ações propostas. Os recursos estão distribuídos de acordo com a complexidade das atividades em cada componente.

Pelo exposto, o projeto possui uma estrutura financeira e temporal coerente e equilibrada. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,100/0,100.***

A justificativa para a escolha do financiamento externo é adequada. A opção considerou taxas de juros mais baixas e prazos mais longos em comparação com as opções de financiamento interno.

A escolha do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é bem justificada. O BID oferece condições financeiras favoráveis, consultoria técnica e fortalecimento institucional. A experiência prévia do BID em cooperações técnicas bem-sucedidas com o Município, incluindo projetos recentes, destaca a confiabilidade desta parceria.

As condições financeiras do BID estão detalhadas, incluindo montante da operação, moeda, prazos, taxas de juros e demais encargos.

A comparação com agentes financeiros internos (BRB e Caixa Econômica) destaca as vantagens do BID em termos de prazos mais longos, taxas de juros mais baixas e demais encargos mais favoráveis. Além disso, apresentou-se um comparativo direto com outros agentes financeiros externos (NDB, CAF, Banco Mundial).

Pelo exposto, as justificativas apresentadas para a opção pelo financiamento externo com o BID é completa e precisa, embasadas em considerações financeiras favoráveis, bem como na história de parceria bem-sucedida e no apoio técnico oferecido pelo BID. Assim, esse requisito pode ser avaliado como ótimo, tendo apresentado informações completas e precisas.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

A matriz de responsabilidade (RACI) identifica adequadamente as principais atividades, os órgãos envolvidos e as responsabilidades de cada entidade. A escolha da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI) como Órgão Executor, com o apoio de outras entidades especializadas, está alinhada com a natureza do programa.

A informação sobre o conhecimento das políticas de aquisição e salvaguardas do BID é destacada, indicando que o programa seguirá o caderno de "Políticas para aquisição de bens e contratação de obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento GN-2349-15".

A descrição da estrutura operacional inclui a equipe técnica da SMOBI, bem como o apoio de outras entidades especializadas, como SUDECAP, BHTRANS, URBEL, SMPU e SMPOG. A criação do Comi Gestor do Programa (CG) e da Unidade Gestora do Programa (UGP) adiciona camadas de coordenação e gestão.

Pelo exposto, o arranjo institucional apresenta-se adequado para a operacionalização do programa. A distribuição de responsabilidades, a designação de órgãos específicos para funções relevantes, como execução, elaboração de projetos, gestão financeira e questões socioambientais, demonstra-se dentro de um planejamento organizado. O conhecimento das políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo é indicativo de uma abordagem alinhada com as diretrizes do financiador. Além disso, a informação sobre a estrutura operacional e a experiência prévia do Município na implementação de projetos semelhantes é adequada. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300.***

Informou-se que as ações de manutenção e gestão serão financiadas por meio de recursos provenientes do orçamento municipal, do Fundo de Desenvolvimento Urbano das Centralidades, e também de parcerias com a sociedade civil através do Programa Adoro BH. A menção das fontes de financiamento indica que existe um planejamento para garantir a operacionalização e manutenção das ações e equipamentos resultantes do projeto.

Informou-se que os recursos para a manutenção e funcionalidade das ações em centralidades e seus entornos serão assegurados pelos órgãos municipais responsáveis por essas atribuições. Além disso, o Fundo de Desenvolvimento Urbano das Centralidades, que possui uma estimativa de arrecadação anual, também contribuirá para a sustentabilidade financeira das ações. A existência dessas fontes de financiamento e a responsabilidade clara dos órgãos envolvidos indicam medidas para garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo.

O custo anual de manutenção é estimado em R$ 55,00/m², totalizando R$ 9.735.000,00 para uma área de 177.000 m². Além disso, mencionaram-se as fontes de recursos que serão utilizadas para financiar a manutenção e gestão das ações e equipamentos resultantes do projeto. Isso inclui o orçamento municipal, o Fundo de Desenvolvimento Urbano das Centralidades e as parcerias com a sociedade civil através do Programa Adoro BH.

Pelo exposto, o projeto apresenta um plano adequado de sustentabilidade financeira, com fontes de financiamento identificadas, incluindo recursos do orçamento municipal, do Fundo de Desenvolvimento Urbano das Centralidades e parcerias com a sociedade civil. Além disso, a responsabilidade definida dos órgãos envolvidos na manutenção e gestão das ações e equipamentos resultantes do projeto contribui para a previsão de sustentabilidade a longo prazo. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300.***

O projeto está alinhado com o Plano Diretor, Nova Agenda Urbana (ONU-Habitat III), e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS-11). Há uma conexão explícita com o Plano de Mobilidade e suas diretrizes. O Programa também se relaciona com o Plano de Ação Plurianual Governamental (PPAG)

2022-25, apoiando vários tópicos estratégicos.

O projeto está alinhado com diversos planos setoriais, incluindo gestão de águas urbanas, qualidade do transporte coletivo, inclusão social, mobilidade urbana, regularização fundiária, habitação, simplificação da legislação urbanística, e melhoria do ambiente urbano.

Pelo exposto, demonstrou-se, de forma adequada, a inserção do projeto nos programas finalísticos do Plano Plurianual Governamental (PPAG) 2022-25 e nos planos setoriais relacionados, como o Plano Diretor e o Plano de Mobilidade. O alinhamento com objetivos de desenvolvimento sustentável e ações de mitigação das mudanças climáticas também reforça a sua importância estratégica. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,072/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O projeto detalha as etapas realizadas, desde a identificação das centralidades no Plano Diretor até a elaboração do Plano de Qualificação das Centralidades. A criação do Grupo Técnico das Centralidades, o desenvolvimento de um modelo metodológico, e a escolha de centralidades prioritárias demonstram avanços importantes. A atuação do grupo na definição de diretrizes e prioridades, bem como na elaboração do projeto para a centralidade da Rua Waldomiro Lobo, evidencia a realização de ações preparatórias relevantes.

O projeto mostra uma adequada conexão entre as etapas realizadas e as atividades planejadas para a execução. A escolha de centralidades com base em critérios como a democratização de recursos, potencial de adensamento populacional, dinamização econômica e geração de oportunidades de trabalho reflete uma análise criteriosa. A elaboração de propostas específicas para centralidades locais, como Padre Eustáquio e Itaité, demonstra uma abordagem adaptada às características variadas das áreas de intervenção.

Pelo exposto, as etapas realizadas estão adequadamente documentadas e coerentes com as necessidades das atividades planejadas para a execução do projeto. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O projeto demonstra uma adequada fundamentação legal e institucional. O alinhamento com políticas públicas municipais e a participação da Câmara Municipal na definição de diretrizes fortalecem a base legal. O reconhecimento da necessidade de alinhamento entre os entes públicos e privados em determinadas áreas, formalizado por convênios, é uma prática positiva. O amplo processo de discussão pública e as ações de educação urbana reduzem os riscos de resistência da população.

As principais contratações são detalhadas, evidenciando a experiência da equipe da Prefeitura na gestão de projetos similares. A antecipação na elaboração de Termos de Referência e Editais, a contratação de profissionais para apoiar o gerenciamento e a supervisão de obras por empresa especializada são ações adequadas para mitigar riscos.

O projeto aborda de maneira abrangente as desapropriações necessárias, apresentando as áreas, a legislação de suporte, e os procedimentos a serem adotados. A existência de um plano para efetuar desapropriações, o envolvimento da SMOBI, e a reserva de recursos para esse fim são pontos positivos.

A análise apresentada dos impactos ambientais e sociais é adequada, identificando potenciais problemas durante a fase de implantação. A comunicação e alinhamento com a população afetada e o uso de diretrizes do BID e do Marco de Políticas Ambientais e Sociais demonstram compromisso com o manejo desses impactos.

Pelo exposto, o projeto demonstra um detalhamento adequado em relação aos atos legais,

contratações, desapropriações, impactos ambientais e sociais. As ações planejadas para mitigar riscos são adequadamente articuladas e indicam um planejamento coerente para a execução do programa. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. *Pontuação atribuída = 0,320/0,400.*

1 - Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo.

Em consulta ao SIGS, o mutuário demonstrou ter experiência - Nota 1

2 – Qualidade do Requisito.

O cálculo a seguir foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Foram considerados, na carteira de contratos do proponente, apenas aqueles assinados nos últimos 10 anos, sendo feita a exclusão das operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida.

Os programas considerados, obtidos do Relatório Projetos Avaliados pela Média (retirados do SIGS) foram: 1) Programa de Recuperação da Bacia Hidrográfica da Pampulha – BB AG VIENA (Nota 100,00); 2) Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - Programa DRENURBS – BID (Nota 82,10); 3) Projeto de modernização e melhoria da qualidade das redes de Atenção em Saúde em Belo Horizonte – BID (Nota 54,94); 4) Programa de Governo e do Orçamento Participativo – CAF (Nota 29,40). Média do desempenho da carteira: 66,61. Pontuação: 3 – Regular (média entre 50 e 70%).

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,532/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - ***0,133***

A criação de ciclovias, espaços arborizados e jardins de chuva incentiva o transporte sustentável e a mitigação dos impactos ambientais. emissão de gases do efeito estufa.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - ***0,133***

A implementação de tecnologias inteligentes nas redes de energia e o uso de fontes de energia renovável contribuem para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - ***0,133***

A gestão inteligente de resíduos, coleta seletiva e reciclagem contribuem para a redução da poluição e da quantidade de resíduos enviados aos aterros sanitários.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - ***0,133***

A conservação de solos, nascentes e a gestão integrada de recursos hídricos contribuem para a prevenção de desastres naturais e para a regulação dos fluxos de água.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - ***0,000***

Embora seja mencionada a intervenções de infraestrutura urbana para adaptação que promovem biodiversidade, trata-se de benefício indireto, não sendo o o foco do projeto.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - ***0,000***

Embora sejam mencionadas as oportunidades de investimento e trabalho relacionadas à qualificação de espaços públicos, trata-se de benefício indireto, não sendo o o foco do projeto.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - ***0,000***

Embora sejam mencionados os espaços comerciais para micro e pequenas empresas. trata-se de benefício indireto, não sendo o foco do projeto.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

Embora seja mencionada a Implantação de quiosques e feiras para empreendedores individuais, trata-se de benefício indireto, não sendo o o foco do projeto.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

Embora seja mencionada a ampliação da disponibilidade de equipamentos de uso cotidiano da população, trata-se de benefício indireto, não sendo o o foco do projeto.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - ***0,000***

Embora sejam mencionadas as ações que beneficiam a população de baixa renda, trata-se de benefício indireto, não sendo o o foco do projeto.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - ***0,000***

Embora seja mencionada abordagem integrada considerando desigualdades históricas e estruturais, trata-se de benefício indireto, não sendo o o foco do projeto.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - ***0,000***

Embora sejam mencionadas as ações de educação urbana para promover o engajamento da população, trata-se de benefício indireto, não sendo o o foco do projeto.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde - ***0,000***

Embora seja mencionado o estímulo à mobilidade ativa com impactos positivos na saúde, trata-se de benefício indireto, não sendo o o foco do projeto.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - ***0,000***

Embora sejam mencionadas as medidas relacionadas à promoção do uso de energias renováveis, não se trata de inovação ou modernidade suficiente para atender a este quesito.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - ***0,000***

Embora seja mencionada a atuação da iniciativa privada na produção de unidades habitacionais, trata-se de benefício indireto, não caracterizando uma participação direta do capital privado, nos moldes de uma PPP.

CONCLUSÃO

Após a análise dos elementos apresentados, observa-se que o desenho do projeto em questão foi considerado, de forma geral, como adequada. A justificativa do projeto é clara e coesa, abordando de maneira adequada os problemas, propondo soluções alinhadas e estabelecendo resultados esperados. O alinhamento do projeto, desde os objetivos gerais até os produtos específicos, é considerado adequado, e os indicadores são bem definidos e compatíveis com os resultados esperados. A estrutura financeira e temporal do projeto é vista como coerente e equilibrada. As razões para escolher o financiamento externo com o BID são completas, precisas e respaldadas por considerações financeiras favoráveis, histórico de parceria bem-sucedida e apoio técnico oferecido pelo BID.

Já a gestão do projeto pareceu estar adequada. O programa demonstra um arranjo institucional organizado, com responsabilidades bem distribuídas e alinhamento às diretrizes do financiador. Apresenta uma sustentabilidade financeira planejada, incluindo fontes de financiamento e parcerias, garantindo a gestão eficaz a longo prazo. Sua integração nos programas governamentais e alinhamento com objetivos sustentáveis destacam sua importância estratégica.

O gerenciamento de risco também foi considerado adequado. O projeto está bem documentado e alinhado com as necessidades das atividades planejadas. Há um detalhamento adequado em relação aos aspectos legais, contratações, desapropriações, impactos ambientais e sociais. As ações para mitigar riscos são articuladas e refletem um planejamento consistente para a execução do programa.

Em complemento, foi identificado que o Município de Belo Horizonte apresenta experiência na execução de projetos com agente financeiro externo (consulta ao SIGS). O cálculo da média de desempenho da carteira forneceu 66,61%, o que se qualifica como Regular.

Quanto as áreas estratégicas, o projeto recebeu pontuação positiva em 4 itens (1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação; 1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis; 1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico; 1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes). O projeto abrange a criação de ciclovias, espaços arborizados e jardins de chuva promove transporte sustentável e reduz impactos ambientais. Tecnologias inteligentes e energias renováveis reduzem emissões de gases estufa. A gestão eficiente de resíduos, incluindo coleta seletiva, minimiza poluição e reduz volume de resíduos. Conservação de solos, nascentes e gestão hídrica previnem desastres naturais e regulam fluxos de água.

Assim, diante do que foi exposto, obtém-se a pontuação **3,710** para a análise técnica e **0,532** para áreas estratégicas. Ademais, a pontuação associada ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estabelecida na forma da Resolução Cofiex nº 17/2021 para o Município de Belo Horizonte é de **0,515**.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 170ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador-Geral Substituto

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 27/11/2023, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Diretor(a)**, em 30/11/2023, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38710080** e o código CRC **5DC82DCD**.

Referência: Processo nº 12120.100455/2022-61. SEI nº 38710080