Nota Técnica SEI nº 198/2024/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 61099 – Projeto do Estado de São Paulo - Aporte de Recursos em Parceria Público Privada para Extensão da Linha 4 - Amarela do Metrô - Fase III**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

## SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

O pleito em questão refere-se ao financiamento externo de projeto de infraestrutura a ser implantado mediante parceria-público privada, conforme estabelecido na Resolução Cofiex nº 81, de 7 de dezembro de 2023.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo estado de São Paulo, denominado “Projeto do Estado de São Paulo - Aporte de Recursos em Parceria Público Privada para Extensão da Linha 4 - Amarela do Metrô - Fase III”.Conforme a carta-consulta apresentada, a Linha 4-Amarela, uma Parceria Público-Privada regulada pelo Contrato de Concessão Patrocinada N° 4232521201, enfrenta desafios significativos relacionados à não implementação do trecho Vila Sônia - Taboão da Serra, designado como FASE III no contrato. Embora o objeto do contrato inclua explicitamente a Exploração da Operação dos Serviços de Transporte de Passageiros, abrangendo de Luz até Vila Sônia com extensão até Taboão da Serra, após mais de 15 anos desde a assinatura do contrato, essa relevante extensão ainda não foi construída. Entendendo que esta lacuna na expansão da Linha 4-Amarela resulta em uma ausência de atendimento da malha metroferroviária ao município de Taboão da Serra, o que impacta diretamente a mobilidade e conectividade da região.

Segundo o proponente, a infraestrutura de transporte atual, composta por linhas de ônibus metropolitanos e municipais, atende à demanda de deslocamento na região. Contudo, o transporte por ônibus, compartilhando espaço viário com veículos particulares, é frequentemente afetado por congestionamentos e atrasos durante os períodos de movimento pendular.

Para minimizar os problemas apresentados, é proposta a extensão da Linha 4 - Amarela até Taboão da Serra, reduzindo o tempo de viagem dos atuais 1 hora e 35 minutos para cerca de 24 minutos considerando a velocidade e quilometragem média percorridas atualmente pelos usuários de carro e ônibus que migrarão para o novo modal disponível vis a vis as velocidades atingidas pelo transporte metroviário.

O Projeto tem como objetivo melhorar significativamente a mobilidade urbana na Região Metropolitana de São Paulo, com foco específico na cidade de Taboão da Serra, que possui uma densidade demográfica de 13.416,81 habitantes por km² e uma média de 2,75 moradores por residência. A expansão da Linha 4 - Amarela do Metrô, desde Vila Sônia até Taboão da Serra, visa atender às crescentes demandas de transporte da população, reduzindo tempos de viagem, congestionamentos e melhorando o acesso a empregos, educação e outros serviços essenciais. Desse modo, o Projeto contribuirá para o desenvolvimento econômico e social da região por meio de investimentos em obras de mobilidade, ampliando a malha metroviária, qualificando e conectando mais pessoas ao transporte de passageiros sobre trilhos metropolitano, melhorando a integração regional e social e aumentando a segurança na locomoção.

Espera-se, a partir do financiamento, ganhos sociais e econômicos, facilitando o acesso a empregos, educação, saúde e outros serviços essenciais, melhorando a qualidade de vida. Além disso, busca reduzir congestionamentos, emissões, poluição e acidentes associados ao transporte individual. No primeiro ano de operação, estima-se que a extensão da linha atenderá 80.000 novos passageiros diários, com tendência de crescimento.

## ANÁLISE

**A) Análise técnica: Pontuação total = 3,710/4,000**

1 – DESENHO (1,698/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

O proponente apresenta, de maneira objetiva e concisa, o diagnóstico da situação-problema. A população de Taboão da Serra não é atendida pelo trecho do metrô do estado de São Paulo, com trecho Vila Sônia - Taboão da Serra, designado como FASE III, embora o contrato de concessão tenha sido assinado há 15 anos. Tal fato submete a população de Taboão da Serra, que pode ser destacada como um exemplo de cidade dormitório, ao deslocamento para os pontos de trabalho com um tempo médio de 1 hora e 35 minutos. Um prejuízo em relação aos 24 minutos, caso a linha em questão estivesse disponível.

Diante dos problemas apresentados no diagnóstico, a proposta que visa resolvê-los é a realização do Projeto de extensão desde Vila Sônia até Taboão da Serra, que prevê a implementação de 3,2 km de vias e duas novas estações, Taboão da Serra e Chácara do Jockey. Como melhoria do sistema de gestão, propõe-se a automatização e melhoria dos processos de gestão contratual e documental e desenvolvimento de ferramenta de Business Intelligence, buscando padronização de processos e a automação na coleta de dados para medição de desempenho nos contratos de concessão. Observa-se congruência entre as soluções propostas e os problemas diagnosticados.

Como resultado das ações propostas, espera-se que, no primeiro ano de operação, sejam atendidos 80.000 novos passageiros diários, com tendência de crescimento. O Projeto proporcionará ganhos sociais e econômicos, facilitando o acesso a empregos, educação, saúde e outros serviços essenciais, melhorando a qualidade de vida. Além disso, busca reduzir congestionamentos, emissões, poluição e acidentes associados ao transporte individual. Em termos de tempo de viagem, a economia estimada para cada viagem é de 0,93 hora, representando uma redução de 55% em relação ao percurso atual, considerando a matriz de conversão de modais. Adicionalmente, o Projeto trará eficiência na gestão

pública, aproveitando o contrato de concessão em curso, com regulação e fiscalização ativas, gerando sinergias e evitando intervenções diretas e sobretudo, irá contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das sub-regiões oeste e sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo. Considera-se que os resultados pretendidos estão alinhados às soluções propostas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

O objetivo geral do Projeto é o de melhorar a mobilidade urbana na Região Metropolitana de São Paulo, com foco específico na cidade de Taboão da Serra, que possui uma densidade demográfica de 13.416,81 habitantes por km² e uma média de 2,75 moradores por residência. A expansão da Linha 4 - Amarela do Metrô desde Vila Sônia até Taboão da Serra visa atender às crescentes demandas de transporte da população, reduzindo tempos de viagem, congestionamentos e melhorando o acesso a empregos, educação e outros serviços essenciais.

Os objetivos/componentes/produtos estão alinhados à solução proposta e aos resultados esperados do Projeto. A informação é considerada adequada, pois os elementos necessários para a compreensão estão descritos de forma coerente.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

Os indicadores são de fácil compreensão. Os dados poderão ser levantados com facilidade, visto que o Projeto proposto se insere em uma sequência de linhas e estações de metrô já existentes, o que facilita a comparação dos dados de antes da implantação do Projeto com os resultados após sua conclusão.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

O prazo de desembolso está compatível e os recursos estão adequadamente distribuídos no cronograma. As etapas realizadas demonstram o estado avançado dos projetos que subsidiam sua valoração e tempo de execução. Ao verificar os prazos de execução de outras linhas de metrô como, por exemplo, trecho Ana Rosa - Imigrantes, com 2,9 km, com duas estações, que é bastante similar à obra em comento, nota-se que foi construída em 2 anos e dois meses. Portanto, observa-se a maturidade na concepção desse Projeto de forma clara e concisa.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

O proponente justificou, de forma completa, a escolha do agente financeiro, ao comparar as taxas e prazos de diversos agentes, externos e nacionais. Demonstrou o relacionamento existente com o banco escolhido (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD) em outros financiamentos, ressaltando a contratação com esse agente em outras quatro obras do mesmo modal e na mesma região metropolitana.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

O proponente apresentou uma estrutura institucional consolidada e com técnicos especializados no modal ferroviário.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

As medidas de operacionalização e manutenção são bem evidenciadas na carta-consulta. O fato de tratar-se de uma Parceria Público-Privada (PPP) demonstra segurança jurídica sobre as responsabilidades compartilhadas. Os instrumentos que garantem a sustentabilidade financeira do Projeto são estabelecidos no contrato de PPP, com revisão periódica do valor das tarifas e contrapartidas do poder concedente. O Projeto em tela apresenta o fluxo de caixa e demonstrações de resultado para o período de 2025 a 2041, onde prevê, a valor presente, os ingressos e desembolsos projetados para o período, estabelecendo uma TIR de 9,86%, assim como o resultado para cada exercício.

Conclui-se que o Projeto em questão apresenta um grau de maturidade consistente e com definições claras em seu fluxo de caixa.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

O Projeto se insere em uma longa previsão de investimentos do proponente no PPA e no plano setorial do modal ferroviário. Foram apresentados, nos anexos à carta-consulta, documentação de forma a subsidiar a análise, demonstrando a regularidade das aplicações de valores no modal. Considera-se, portanto, um alinhamento adequado entre a proposta e as políticas do governo proponente.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,072/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

As informações sobre as etapas realizadas demonstram o grau de maturidade do Projeto, que estão em estágio avançado para sua implementação. As necessidades foram claramente evidenciadas na carta-consulta, onde são detalhadas todas as fases e ações necessárias para a execução do Projeto. Assim, considera-se que as informações prestadas em relação às atividades prévias foram evidenciadas de modo adequado pelo proponente.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

O proponente demonstrou de forma clara os riscos envolvidos no Projeto e as eventuais ações mitigadoras caso aqueles se materializem. A diversidade de informações em cada um dos riscos possíveis é seguida pelas medidas mitigadoras a serem tomadas no caso de materialização de cada um deles. O grau de detalhamento mostra que os riscos foram previstos em estudos realizados previamente.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

Ao realizar a análise da carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida, observa-se que o mutuário tem experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo.

Seguindo as orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021, que definem a pontuação da Carteira de contratos pela média do seu desempenho, o proponente teve sua nota qualitativa de valor 3 – regular.

**B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,271/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - 0,000

As ações do Projeto não se aplicam a este item.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - 0,133/0,133

Com a implantação do novo trecho de 3,2 km e duas estações de passageiros, o Projeto substituirá o deslocamento que hoje é feito por ônibus pela linha do metrô, abastecido por energia elétrica, com redução de emissão de gases gerados por combustível fóssil (diesel). Ressalte-se que a matriz elétrica brasileira possui uma grande fatia de produção a partir de energias renováveis (hidrelétrica, eólica e solar).

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - 0,000

As ações do projeto não se aplicam a este item.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - 0,000

As ações do Projeto não se aplicam a este item.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

As ações do Projeto não se aplicam a este item.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - 0,000

As ações do Projeto não se aplicam a este item.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - 0,000

As ações do Projeto não se aplicam a este item.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - 0,000

As ações do Projeto não se aplicam a este item.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - 0,000

As ações do Projeto não se aplicam a este item.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - 0,000

As ações do Projeto não se aplicam a este item.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - 0,000

As ações do Projeto não se aplicam a este item.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - 0,000

As ações do Projeto não se aplicam a este item.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde - 0,000

As ações do Projeto não se aplicam a este item.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - 0,000

Embora sejam apresentados valores para a incorporação de tecnologias de ponta por meio da introdução de painéis de Data Mining e Business Intelligence (BI) para aprimorar a coleta e gestão de dados, os valores alocados para a ação, quando comparados ao valor total do Projeto, são de pequena monta, insuficientes para impactar positivamente a sociedade pelo Projeto.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - 0,138/0,138

O Projeto se insere dentro da Parceria Público-Privada (PPP) firmada entre o Estado de São Paulo e a concessionária que já detém o contrato da linha Amarela. De acordo com o proponente, o contrato de concessão foi assinado há 15 anos, de modo que a obra do Projeto em tela consiste em uma continuação da PPP firmada com o Estado de São Paulo.

## CONCLUSÃO

O "Projeto do Estado de São Paulo - Aporte de Recursos em Parceria Público Privada para Extensão da Linha 4 - Amarela do Metrô - Fase III" tem como objetivo suprir a demanda do município de Taboão da Serra com a implantação de 3,2 km de trilhos em túneis e a construção de duas estações para embarque e desembarque de passageiros, diminuindo a dependência da população por meios de transporte sobre pneus e a redução do tempo de viagem para os usuários.

A proposta foi precificada em US$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de dólares), sendo US$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares) em financiamento pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares) em contrapartida financeira oferecida pelo proponente. O prazo estipulado para o desembolso é de três anos – 36 (trinta e seis) meses.

A partir da análise da presente carta-consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Projeto, onde foi demonstrada a coerência das ações propostas para o atingimento dos objetivos e resultados esperados, não havendo impedimento técnico para a sua aprovação. Obteve-se a pontuação 3,710 para a análise técnica e 0,271 para áreas estratégicas e impactos do Projeto.

Além disso, considerando que recursos serão aportados integralmente para financiar o aporte público na PPP e para garantir contraprestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado, consideram-se atendidos os critérios de elegibilidade estabelecidos na Resolução Cofiex nº 81, de 7 de dezembro de 2023.

## RECOMENDAÇÃO

1. Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente
NANAHIRA DE RABELO E SANT'ANNA
Analista em Ciência e Tecnologia

Documento assinado eletronicamente
WILLIAN BUENO E SILVA
Chefe de Divisão

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente
DILSO MARVELL MARQUES
Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/03/2024, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Nanahira de Rabelo e Sant'Anna**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 06/03/2024, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 06/03/2024, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40566718** e o código CRC **F0889F79**.

**Referência:** Processo nº 03101.000183/2024-07. SEI nº 40566718