Nota Técnica SEI nº 168/2024/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 60983 – Programa Agrologístico de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, Turismo Inclusivo e Adaptação as Mudanças do Clima no Estado do Tocantins**

Proponente: **Governo do Estado do Tocantins**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

A presente nota técnica trata da segunda análise da carta-consulta referente ao Programa Agrologístico de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, Turismo Inclusivo e Adaptação as Mudanças do Clima no Estado do Tocantins (PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO), apresentad pelo Estado do Tocantins para financiamento por meio de operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de US$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de dólares).

O Programa tem como objetivos: (i) aprimorar a eficiência agrologística em regiões selecionadas do estado por meio do fortalecimento da gestão do sistema viário, da segurança viária e da resiliência climática; e (ii) incrementar a produtividade de atividades econômicas selecionadas em apoio à inclusão social e sustentabilidade ambiental.

Localizado no centro geográfico do país, o estado do Tocantins passou por significativa expansão da atividade agropecuária nos anos recentes, que se tornou o carro-chefe de seu dinamismo econômico. Neste contexto, merece destaque o papel da agricultura familiar, que contribui com 40% do valor bruto da produção agropecuária e ocupa 50% das áreas destinadas à agricultura, o que corresponde a 76% dos estabelecimentos agropecuários do estado. Em paralelo, o desenvolvimento do turismo rural sustentável no estado representa cada vez mais uma opção socioeconômica para agricultura familiar, promovendo a geração de emprego e renda para populações rurais, sendo até mesmo vetor de inclusão para povos originários e comunidades tradicionais.

Segundo a análise do proponente, tais elementos em associação geram uma grande demanda pela melhoria nos serviços de transporte. A malha viária asfaltada de cerca de 5.800 quilômetros em rodovias estaduais apresenta graves falhas de manutenção, que atrapalham a passagem de automóveis e veículos de cargas, atrasam viagens e colocam em risco a vida de motoristas, além de prejudicar a logística e o escoamento de produtos agrícolas. Também foi identificado o crescente risco de danos à estrutura rodoviária relacionado às mudanças climáticas, para os quais o estado não possui um mapeamento das áreas de risco iminente a desastres naturais. Paralelamente, a necessidade de ampliação de programas de assistência técnica e fomento à agricultura familiar, bem como de desenvolvimento do turismo rural sustentável como opção socioeconômica para agricultura familiar, são aspectos considerados relevantes para promover a inclusão produtiva com sustentabilidade, reduzindo a crescente vulnerabilidade econômica e social da população do campo.

O projeto busca enfrentar os problemas identificados por meio do seguinte conjunto de soluções:

a) Implantar um novo paradigma na gestão da infraestrutura rodoviária, com um Programa de Manutenção Proativa (PMP), baseado em indicadores de desempenho e prazos mais longos;

b) Desenvolver uma metodologia para levantamento e adaptação dos pontos críticos de resiliência climática e ambiental para as rodovias estaduais;

c) Fortalecimento da assistência técnica a produtores da agricultura familiar;

d) Apoio ao aumento de produtividade pelo fornecimento de insumos produtivos; e

e) Apoio técnico e fortalecimento das organizações rurais e cooperativas, com fortalecimento do acesso a mercados;

f) Assistência técnica e capacitação para pessoas e microempresas do setor turístico, com foco no Turismo Rural de Experiência ou de Base Comunitária; e

g) Fortalecimento da gestão ambiental rural e da administração do estado.

Espera-se que a implementação do projeto contribua para a formação de um corredor de desenvolvimento econômico regional no estado do Tocantins, atrelada à alocação de atividades econômicas e sociais em proximidade umas com as outras, para viabilizar as vantagens competitivas e de aglomeração da região, além de propiciar um ambiente para investimentos público e privado, que gere potencialidades e oportunidades. Da mesma forma, a inclusão produtiva e a geração de renda são tidas como a principal forma de combater a pobreza e a vulnerabilidade rural, oferecendo condições dignas para a permanência das famílias no campo.

ANÁLISE

A análise da presente Carta Consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, conforme Tabelas 3 e 4 anexas, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação **2,946** para a análise técnica e **0,532** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 2,946 /4,000

1 – DESENHO (1,548/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,616/0,700.***

O proponente faz uma boa contextualização da atual expansão da atividade agropecuária no estado, com uma análise adequada de tendências e dos gargalos logísticos que prejudicam uma maior competitividade desse setor. Foram identificados problemas-chave relacionados às condições da infraestrutura rodoviária no estado e ao desenvolvimento produtivo regional com inclusão social, com foco na agricultura familiar e turismo sustentável. As soluções propostas e os resultados esperados com a implementação do projeto são, de maneira geral, coerentes entre si e com a linha temática do projeto, embora falte maior clareza quanto à focalização das soluções propostas na temática de manutenção da infraestrutura viária para o público-alvo do projeto, bem como da aderência das soluções de gestão ambiental ao escopo dos desafios que o projeto almeja enfrentar.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,492/0,600*****.**

O desenho dos objetivos e da estrutura de componentes do projeto demonstram falta de alinhamento entre o eixo temático de logística e transportes com o de apoio a vocações econômicas regionais (agricultura familiar e turismo). Tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos apresentados abordam de maneira mais qualificada e detalhada o aspecto de aprimoramento da eficiência agrologística do projeto, em contraposição à falta de aprofundamento nas temáticas de apoio à agricultura familiar e fomento ao turismo sustentável no estado.

A estrutura de componentes apresentada é, de maneira geral, coerente com as soluções

propostas no marco de referência do projeto. Todavia, a pouca aderência da solução referente ao fortalecimento da gestão ambiental rural e da administração do estado ao fio lógico do projeto fica mais nítida com a proposição dos subcomponentes 3.2 e 3.3 e seus produtos, cuja contribuição para o alcance dos objetivos do projeto não pôde ser adequadamente constatada.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,264/0,300*.

O conjunto de indicadores estão bem descritos, com objetividade e detalhamento adequado de sua fórmula de cálculo. Porém, não contempla de forma satisfatória a totalidade de resultados esperados com a implementação do projeto e inclui alguns indicadores de baixa relevância, seja por replicar entregas físicas da estrutura de componentes ou por não representar um resultado ou impacto concreto de sua implantação. Adicionalmente, a ausência de uma memória de cálculo ou referência definida para as linhas de base de alguns indicadores apresentados impede a devida verificação da adequabilidade das metas estabelecidas.

Foi disponibilizado, em anexo, uma planilha com a progressão das metas estabelecidas ao longo do período de implementação do projeto, porém alguns dos indicadores apresentaram incompatibilidade entre seus prazos de alcance das metas e o cronograma de desembolso para as ações correspondentes.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. *Pontuação atribuída = 0,088/0,100*.

O requisito foi atendido de maneira aceitável, apesar do prazo de desembolso de oito anos, justificado pelo modelo de contratos de manutenção de longo prazo de rodovias, ser ainda pouco usual para as operações de crédito externo na atualidade brasileira. A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso está coerente com o ciclo de execução de projetos, tomando em conta as especificidades de cada componente. Já a distribuição dos recursos previstos para o componente de transporte e logística correspondam a 70,68% do montante total do projeto, considerado desproporcionais em relação aos demais componentes.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. *Pontuação atribuída = 0,088/0,100*.

O proponente trouxe elementos suficientes para qualificar a opção pelo financiamento externo em detrimento de financiamento interno, com quadro comparativo em anexo com condições financeiras oferecidas por agentes internos. Todavia, a análise comparativa entre as opções de agente de financiamento externo foi feita tomando como base um único agente de financiamento externo alternativo e sem uma avaliação aprofundada sobre os diferenciais ofertados sob os aspectos técnicos, operacionais, de expertise e experiência em programas de natureza similar ao proposto.

2 - GESTÃO (0,658/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). *Pontuação atribuída = 0,376/0,400*.

Embora tenha apresentado uma matriz de responsabilidade fora dos padrões normalmente recomendados para o gerenciamento de projetos, o proponente descreve com boa qualidade o arranjo institucional para a implementação do projeto na carta-consulta e em documentos anexos, trazendo informações sobre os órgãos envolvidos na sua execução e governança, assim como suas principais responsabilidades.

Adicionalmente, foram apresentadas informações sobre a estrutura operacional atualmente em funcionamento na UGP/SEPLAN, que deverá ser aproveitada para o gerenciamento do projeto. O proponente também atestou seu conhecimento sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro escolhido, baseando-se na experiência de mais de dez anos da equipe da UGP com projetos de empréstimo do BIRD, amplamente familiarizada com os procedimentos e políticas licitatórias do BIRD.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do

programa/ projeto. *Pontuação atribuída = 0,000/0,300*.

O requisito encontra-se muito incompleto, com apenas algumas informações dispersas que apontam para o fato de que o modelo de manutenção proativa de rodovias é mais sustentável financeiramente do que os seus predecessores, porém sem indicar uma estratégia coerente para a manutenção das ações e obras resultantes da implantação do projeto, após a sua conclusão.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. *Pontuação atribuída = 0,282/0,300.*

O proponente elencou na carta-consulta os programas e ações previstos no PPA Estadual 2020-2023 que estão em alinhamento com as atividades propostas no projeto, disponibilizando em anexo o espelho do documento oficial com a devida localização dos pontos de alinhamento. Já o alinhamento mencionado do projeto às prioridades de política pública do Governo do Estado, segundo seu Plano de Governo 2023/2026, não traz qualquer referência em anexo. Não constam informações sobre planos setoriais em nível federal que estejam relacionados com o projeto.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,740/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. *Pontuação atribuída = 0,352/0,400*.

O requisito foi atendido de forma satisfatória, com documentação em anexo que demonstra a medida em que projetos anteriores implementados por meio de contratos de crédito externo contribuíram para gerar uma base de estrutura e aprendizados que irá suportar a implantação do projeto atual. Avalia-se que um maior detalhamento das etapas e estruturas estabelecidas para este fim permitiria uma melhor pontuação neste requisito.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. *Pontuação atribuída = 0,188/0,400*.

O requisito não foi atendido de forma satisfatória, por deixar diversas lacunas na análise de riscos referentes aos aspectos legais, ambientais e sociais do projeto. Mesmo nos aspectos em que houve a identificação de riscos, estes se concentraram majoritariamente no componente de transporte e logística, sem trazer informações sobre os demais componentes

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. *Pontuação atribuída = 0,200/0,400*.

Em consulta à base de dados do SIGS, não foram identificadas operações de crédito externo assinadas pelo proponente nos últimos dez anos. Desta forma, nos termos da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021, não foi possível fazer a análise de desempenho da carteira de projetos do proponente, sendo atribuída nota 0 no quesito "Experiência do proponente", e nota 5 no quesito "Qualidade do requisito".

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,532/2,000

*1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - **0,133***

O projeto dedica cerca de 5% dos recursos planejados a ações voltadas para a promoção de práticas rurais sustentáveis e ao desenvolvimento do turismo sustentável, de base comunitária.

*1.2. Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - **0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a implantação e/ou ampliação de sistemas de eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis; bem como da redução do consumo de energia; transmissão e distribuição de energias renováveis; dentre outras. O produto "Secretarias como prédios pilotos de eficiência energética na Praça dos Girassóis" não se

encontra alinhado com as soluções propostas e resultados esperados do projeto.

1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a este item, tais como implantação de atividades voltadas ao abastecimento de água potável, incluindo a reservação; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; macrodrenagem de águas pluviais; dentre outras.

1.4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a este item, tais como conservação e proteção de solos, nascentes e corpos d'água; estudos de zoneamento ou de uso e ocupação do solo; recuperação de áreas degradadas; promoção do uso sustentável do solo; dentre outras.

1.5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a este item, tais como atividades voltadas à redução da ameaça de extinção de espécies; o uso do patrimônio genético e do conhecimento tradicional; restauração ou criação de parques, de áreas de proteção ambiental; combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies da flora e fauna protegidas; dentre outras.

1.6. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a este item, tais como modernização e/ou desburocratização do ambiente de negócios que envolvam atividades voltadas à simplificação de abertura de empresas ou à proteção aos investidores minoritários; facilitação no comércio de bens e serviços; implantação de centros de distribuição e/ou de centros comerciais, industriais e empresariais; dentre outras.

1.7. Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a este item, tais como a criação de benefícios específicos aos empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, ou que envolvam atividades voltadas à simplificação de abertura de empresas, à facilitação no comércio de bens e serviços; à inovação na gestão (start-ups, empresas-anjo, incubadoras, sistemas, etc.); a cooperativas; ao estímulo a empresas (fiscal, tributário); à criação de linhas de crédito específicas; dentre outras.

1.8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,133***

O projeto prevê um componente específico para o apoio e fomento da agricultura familiar, atuando no fortalecimento das organizações rurais e na melhoria do seu processo produtivo, visando promover o aumento de renda de forma sustentável e inclusiva. Além disso, propõe um componente de desenvolvimento regional, com ações de promoção do turismo sustentável voltadas para o mesmo público-alvo.

1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a este item, tais como a disponibilização, ampliação e/ou melhoria de instalações e espaços de infraestrutura urbana destinados aos serviços públicos de educação, saúde, cultura, assistência social, esporte, lazer, segurança pública, abastecimento, serviços funerários e congêneres, que tenham como beneficiários população de baixa renda e/ou vulneráveis.

1.10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - ***0,133***

As ações de fortalecimento da agricultura familiar do projeto têm como beneficiários prioritários famílias lideradas por mulheres e jovens, bem como integrantes de comunidades tradicionais, quilombolas e povos indígenas. Da mesma forma, o fortalecimento de turismo inclusivo e sustentável tem foco na abertura de oportunidades econômicas para grupos em situação de vulnerabilidade, tais como quilombolas, comunidades tradicionais e povos indígenas.

1.11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a políticas para juventude, gênero e raça.

1.12. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - ***0,133***

O projeto prevê a implantação de nova abordagem na gestão da malha viária, utilizando contratos baseados em desempenho de longo prazo (CREMA 2.0).

1.13. Melhoria das condições de educação e saúde - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a melhoria das condições de educação e saúde, que envolvam infraestrutura, equipamentos, insumos, capacitações, sistemas, dentre outros.

1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a este item, tais como pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada; introdução de novidade ou aperfeiçoamento tecnológico que resulte em novos serviços e/ou processos; dentre outras.

1.15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a este item, tais como atividades de apoio à União, estados, municípios e consórcios públicos na realização de alianças público-privadas de investimentos (APIs) que envolvam colaboração no desenvolvimento, financiamento, construção, operação e/ou manutenção de projetos de infraestrutura e serviços públicos, com compartilhamento de riscos e benefícios entre as partes envolvidas; uso de contratos de parceria público-privadas (PPPs) como arranjo institucional para a execução de obras, serviços e como mecanismo para processos de revitalização ou reurbanização de áreas urbanas degradadas, dentre outras.

CONCLUSÃO

O Programa Agrologístico de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, Turismo Inclusivo e Adaptação as Mudanças do Clima no Estado do Tocantins (PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO) cumpriu de maneira satisfatória os requisitos técnicos de desenho, gestão e gerenciamento de riscos, previstos na Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021.

O Governo de Estado do Tocantins apresentou um bom diagnóstico situacional do desenvolvimento do setor agropecuário nos últimos anos, notadamente da agricultura familiar, relatando de forma coerente os problemas e oportunidades encontrados pelo governo para promover o aumento da produtividade no setor, de maneira sustentável. Todavia, é possível notar que na construção do conjunto de soluções para os problemas identificados, há um peso significativamente superior dado ao aspecto de logística e transportes, que pode ser constatado tanto pelo maior desenvolvimento do tema na carta-consulta como na alocação de cerca de 70% dos recursos previstos no projeto para este componente. Tal desalinhamento tem reflexos importantes no desenho de sua estrutura de componentes e produtos, que demandarão maior refinamento em eventual fase de preparação do projeto junto ao agente de financiamento externo, caso venha a ser autorizada pela Cofiex.

No que se refere à estrutura proposta para a gestão do projeto, destaca-se a opção do proponente em aproveitar o conhecimento e expertise da Unidade de Gerenciamento de Projetos estabelecida para a gestão de projetos anteriores de financiamento externo, o que deverá favorecer o processo de preparação do projeto e o rápido início de sua execução. Porém, a ausência de informações qualificadas sobre a estratégia para manutenção e sustentabilidade financeira após o término do projeto coloca em risco a viabilidade de seus benefícios no longo prazo.

O gerenciamento de riscos do projeto traz a experiência do proponente na implantação de projetos similares com recursos de crédito externo como base para qualificar seu preparo para a execução

desta nova proposta, porém o melhor detalhamento das ações mitigadoras para os principais riscos identificados poderia demonstrar de maneira mais clara um nível desejável de maturação do projeto.

Por fim, a análise de áreas estratégicas identificou os impactos positivos do Programa Tocantins Produtivo no tema social, econômico e ambiental, com a implantação do modelo de gestão da malha viária com base em contratos de desempenho de longo prazo (CREMA 2.0) e com as ações de fortalecimento da agricultura familiar com promoção de práticas rurais sustentáveis e do turismo inclusivo e sustentável de base comunitária, priorizando minorias sociais e populações vulneráveis.

Em que pesem os pontos de atenção para melhorias identificados, é de nosso parecer que o Governo do Estado do Tocantins reúne as condições necessárias para passar à fase de preparação do projeto junto ao agente de financiamento externo, e que o projeto aqui apresentado está articulado de maneira aceitável para promover as mudanças desejadas no cenário de desenvolvimento produtivo no estado.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

ANAEL AYMORÉ JACOB

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Documento assinado eletronicamente

CAROLINE LEITE NASCIMENTO

Coordenadora de Projetos Sociais e Sustentabilidade

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

VIVIANE VECCHI MENDES MÜLLER

Coordenadora-Geral de Projetos Sociais, Sustentabilidade e Modernização do Estado

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Anael Aymoré Jacob**, **Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 05/03/2024, às 19:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Caroline Leite Nascimento**, **Coordenador(a)**, em 06/03/2024, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Viviane Vecchi Mendes Muller**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/03/2024, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40541589** e o código CRC **DA5D74AE**.

Referência: Processo nº 03101.102123/2023-39. SEI nº 40541589