MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Subsecretaria de Financiamento Externo
Coordenação-Geral de Projetos de Infraestrutura
Coordenação de Projetos de Infraestrutura
Cartas-Consulta

Nota Técnica SEI nº 183/2024/MPO

Assunto: Carta-consulta 60931 – Programa de Requalificação e Desenvolvimento Urbano de Contagem, (PROURBE).

Proponente: Município de Contagem - MG.

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Programa de Requalificação e Desenvolvimento Urbano de Contagem, (PROURBE), apresentado pelo Município de Contagem, pretende promover melhorias e desenvolvimento urbano em duas áreas distintas da cidade. O Município de Contagem situa-se na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem uma população estimada em 621.000 habitantes, a terceira maior do Estado. Possui o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,756 (dados de 2010) e seu Produto Interno Bruto (PIB) é de aproximadamente R$ 30 milhões. Contagem é reconhecida como a primeira do Estado a possuir um distrito industrial, abrigando uma população majoritariamente composta por operários.

Em uma das regiões do Município, encontra-se a Unidade de Planejamento Perobas, caracterizada por uma densa população de baixa renda, aproximadamente 20 mil habitantes, residentes em bairros populares, vilas e favelas com infraestrutura urbana e saneamento deficientes. Nessa região, grande parte das edificações residenciais enfrenta problemas de insalubridade, insegurança e ausência de padrões mínimos de construção e habitabilidade.

Na região do Centro Histórico, há espaços públicos que a administração vem revitalizando e outros que ainda aguardam recursos para o início das intervenções necessárias, incluindo revitalização da Praça Tiradentes, Praça Silviano Brandão e a implantação de um Parque Linear. Nessa área do Centro Histórico, o sistema viário apresenta capacidade de tráfego limitada devido às características das vias antigas, estreitas, demandando um novo desenho que priorize os pedestres e os modos de transporte não motorizados.

O Programa apresentado pelo Município apresenta meios para aumentar a qualidade de vida da população através de melhorias voltadas à habitação, ao saneamento básico, à saúde, à mobilidade urbana, à cultura e lazer, entre outros aspectos correlacionados. As ações propostas incluem: a) para a região Perobas: regularização fundiária plena; melhorias do sistema viário coletor da região; melhorias da urbanização do sistema viário local, praças e áreas de convívio; contenção de encostas; drenagem urbana e esgotamento sanitário; implementação de ações de fortalecimento institucional com vistas à melhoria dos serviços de atendimento à população; b) para a região do Centro Histórico: requalificação do sistema de mobilidade urbana, incluindo vias, sinalização, calçadas, abrigos do sistema de transporte público, iluminação apropriada para o modo ativo e arborização; ampliação da conectividade para o sistema de mobilidade não motorizado e transporte público incluindo rotas de caminhabilidade e cicloviárias; requalificação de duas praças e implantação de parque linear.

Os resultados esperados, provenientes dessas ações, são: a) para a região Perobas: população com acesso à infraestrutura de mobilidade e de saneamento; acesso aos equipamentos de

educação, saúde e lazer; moradias dignas e seguras para a população da região; títulos de propriedade concedidos aos moradores da região; b) para a região do Centro Histórico: espaços e equipamentos públicos de cultura e lazer do centro histórico devidamente recuperados para uso dos moradores; acessibilidade da população aos espaços e equipamentos públicos de cultura e lazer adequada com desenho universal.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o programa proposto obteve a pontuação **3,510** para a análise técnica e **0,532** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,510/4,000**

1 – DESENHO (1,674/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,658/0,700.***

O Programa foi bem caracterizado e apresenta um diagnóstico da situação existente em Contagem, MG. O Município está situado na região metropolitana de Belo Horizonte, capital do Estado, e possui alguns bairros populares, vilas e favelas que necessitam de investimentos e melhorias na habitação. Essa região, denominada Unidade de Planejamento Perobas, carece de investimentos para melhorias na infraestrutura urbana (regularização fundiária, urbanização do sistema viário local (praças e áreas de convívio), esgoto, drenagem, contenções de encostas, entre outras. O diagnóstico traz ainda a necessidade de melhorias no Centro Histórico (recuperando os espaços de cultura e lazer) e adequação de um parque linear no entorno de nascentes e Córrego do Jabuticaba, além de melhorias na mobilidade urbana por meio de implantação de tecnologias para integração entre os veículos de transporte, ampliação de rotas de caminhabilidade e ciclovias (mobilidade ativa). A descrição é clara e está em sintonia com o propósito do Programa de requalificação urbana e ambiental para o Município.

Os resultados planejados estão alinhados com as soluções propostas e abordam diretamente os desafios identificados, a exemplo dos resultados de melhoria das condições segurança das habitações (contenções de encostas), regularização fundiária, melhorias na salubridade por meio de investimentos no sistema de drenagem e esgotos, construção de parque linear para preservação ambiental, ampliar a oferta de espaços de cultura e lazer, melhorar a mobilidade, ciclovias, entre outros. A justificativa para a implementação do Programa foi fundamentada e a apresentação foi realizada de maneira adequada, evidenciando a competência da equipe de planejamento.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,564/0,600.***

O objetivo geral do Programa é "Promover o desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo do Município por meio da formação de nova centralidade na região do Perobas e da requalificação urbanística da centralidade existente na Sede Municipal." O proponente expôs o seu objetivo geral de modo pormenorizado. As propostas apresentadas estão alinhadas com o objetivo, uma vez que abrangem melhorias nas condições habitacionais, revitalização do centro histórico do Município, aprimoramentos na mobilidade viária na forma ativa, incluindo os pedestres, ciclistas (contém melhorias na acessibilidade para os PCDs), além da criação de parque linear urbano no entorno do córrego local. Os resultados previstos também seguem a direção do objetivo geral, buscando aprimorar a infraestrutura urbana, mobilidade, estabelecimento de áreas verdes e promover o desenvolvimento sustentável para impulsionar melhorias sociais e econômicas.

Os objetivos específicos do Programa demonstram preocupação no aspecto socioambiental ao incluir ações de melhorias voltadas para a vida das famílias residentes na região do Perobas, ampliação de áreas verdes, praças, melhorias na mobilidade de modo sustentável, além da requalificação do Centro

Histórico ampliando a valorização turístico-cultural da região. Os elementos do Programa estão devidamente ligados às soluções propostas e aos resultados almejados. Há coerência com os objetivos estabelecidos, as soluções propostas e os resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,264/0,300.***

Os indicadores apresentados fornecem descrições específicas e coerentes com os resultados pretendidos no Programa. São informados indicadores que pretendem medir o aumento da percepção da qualidade de vida após a execução das obras de benfeitorias e indicadores de efetividade e impacto direto na vida da população beneficiada. Os indicadores são mensuráveis, inclusive aqueles relacionados à percepção do usuário, levantados por meio de pesquisa. A maioria dos indicadores não possui linha de base, porém são passíveis de cálculo, principalmente aqueles indicadores que poderão ser mensuráveis por meio de pesquisa de campo, incluindo entrevista com os moradores/usuários beneficiados. O proponente cita que, na fase final da implantação do Programa, em cada área do Perobas, será realizada pesquisa amostral visando avaliar os seguintes aspectos: nível de satisfação quanto à percepção da melhoria das condições de vida pelas famílias beneficiárias; percepção quanto à valorização da área em que reside ou do bairro; percepção da redução do tempo e/ou facilidade de deslocamento.

Em linhas gerais, os indicadores fornecidos no Programa apresentam informações razoáveis. Uma parte dos indicadores apontados não traz nenhum valor na linha de base. Por outro lado, importa mencionar, em relação ao indicador sobre a qualidade da água coletada a jusante da região do Peroba, que este já vem sendo monitorado desde 2023 e indica considerável poluição (classificação "Muito Ruim", segundo o critério IQA (Índice de Qualidade da Água - preconizado pela ANA/IGAM). Nesse aspecto durante a condução do Programa, o proponente se propõe avaliar a melhoria da qualidade d´água, nesse curso, após o início das obras que envolvem saneamento.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

Foi apresentada uma previsão de desembolso que está alinhada com o Programa proposto. Levando em consideração a realização de diversos projetos e obras, esses foram distribuídos de maneira adequada em termos financeiros ao longo dos cinco anos de execução do projeto. O cronograma de alocação de recursos demonstra uma distribuição detalhada do desembolso ao longo dos cinco anos. Observa-se uma distribuição de modo progressivo coerente com as ações necessárias ao atendimento do Programa. No primeiro e segundo anos, apresenta-se o desembolso para custeio dos estudos e projetos executivos (Centro Histórico, Complexo do Perobas e Sede para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDHU) e Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon), sendo que, ainda no segundo ano, já se prevê o início de desembolso com as ações de intervenções urbanísticas (regularização fundiária, melhorias habitacionais, construção de moradias, rotas cicloviárias, praças e parque linear). O desembolso com o componente Sustentabilidade Socioambiental, Fortalecimento Institucional e Inovação Tecnológica também está adequado. O desembolso em apoio, administração e monitoramento é distribuído de forma equitativa ao longo dos cinco anos, iniciando no primeiro ano do Programa.

A apresentação da distribuição dos recursos para atender o Programa está adequada.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

A escolha do financiamento mediante agência internacional foi bem justificada. O principal critério considerado foi a taxa de juros, que é consideravelmente mais baixa em agências de fomento externas do que nas nacionais. O descritivo foi apresentado, incluindo três agências de fomento internacional (Banco de Desenvolvimento da América Latina, anteriormente conhecido como Corporação Andina de Fomento - CAF, Novo Banco do Desenvolvimento (NDB) e Banco Internacional para Reconstrução

e Desenvolvimento (BIRD)) e duas agências de fomento nacional (Banco Regional de Brasília (BRB) e Caixa Econômica). Foram analisados percentuais de taxas de juros, prazos de amortização, comissão de compromisso e de financiamento, entre outros aspectos contratuais, optando-se pela opção mais vantajosa, oferecida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). As informações sobre as condições financeiras da operação de crédito com a agência de fomento selecionada estão apresentadas de forma clara e coesa. Incluem a moeda da negociação, os prazos de desembolso, a taxa de juros, bem como os prazos de carência e amortização.

A explicação oferecida para a opção pelo financiamento externo, bem como a comparação com agências internacionais e nacionais, foi embasada e fundamentada.

2 - GESTÃO (0,764/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400***.

Foi apresentada a Matriz de Responsabilidade Institucional (RACI), incluindo detalhamento na planilha anexa, fazendo menção detalhada dos órgãos envolvidos na execução do Programa e designando as suas respetivas responsabilidades. O Programa informa a equipe que estará diretamente envolvida na realização das ações previstas. O arranjo operacional apresentado inclui a Unidade de Coordenação de Projeto (UCP), subordinada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOB que é encarregada de identificar o órgão financiador, assegurar a elaboração do projeto básico, executar as obras, bem como participar das atividades relacionadas às licitações, contratações, medições para pagamento, entre outras. O proponente possui servidores especializados em diversas áreas de formação, além do coordenador do Programa. Além disso, a Unidade de Gestão de Projetos (UGP) será auxiliada por profissionais de empresas contratadas para consultoria e gestão das ações planejadas no Programa a fim de alcançar os resultados pretendidos no cronograma exposto. O proponente menciona que possui profissionais experientes e capacitados para conduzir as ações planejadas e forneceu informações apropriadas sobre a estrutura operacional encarregada de implementar o Programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/projeto. ***Pontuação atribuída = 0,106/0,300.***

O Programa indica que as obras planejadas serão conduzidas pelas secretarias especializadas já estabelecidas, assegurando a sustentabilidade do Programa após a conclusão das obras. Por exemplo, é mencionado que os custos de manutenção dos investimentos no Centro Histórico, com exceção da rede cicloviária, já foram incorporados nos programas de manutenção das respectivas secretarias responsáveis: a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), responsável pela infraestrutura de mobilidade, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), encarregada das praças e parques, ambas contando com apoio técnico da Transcon. Não há informações específicas sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações resultantes do Programa. Também não há informações específicas relacionadas ao custeio e reposição. De maneira geral, o Programa trata superficialmente da sustentabilidade financeira das ações resultantes. Embora as medidas e instrumentos mencionados sejam adequados, a informação sobre os custos é insuficiente.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300.***

O Programa está devidamente inserido nas ações do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 do Município. O Programa engloba uma série de ações que visam atender às políticas setoriais do Município, abrangendo os seguintes aspectos: a) habitação, com a incorporação de novas moradias e regularização fundiária; b) meio ambiente, por meio da restauração da qualidade da água nos cursos d'água existentes, proteção de nascentes, estabelecimento de parques e praças, aprimoramento dos sistemas de drenagem e saneamento; c) plano social, com estratégias voltadas para a melhoria da qualidade de vida, promovendo

ambientes propícios para o crescimento econômico, cultural e de lazer (especialmente no centro histórico), além de melhorias no transporte público (eficiência energética, redução do tempo de deslocamento, segurança), entre outras medidas de qualidade. Essas ações atingem outras áreas incluindo saúde, assistência social e segurança pública.

De forma geral, o Programa demonstra interação com o PPA 2022-2025 do Município, juntamente a outras políticas setoriais como o Plano Diretor Municipal e a Política Municipal de Meio Ambiente, indicando conformidade com as estratégias para alcançar seu intento.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,072/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O Programa já possui diversas ações em andamento, incluindo:

1) Elaboração do projeto conceitual do Circuito do Centro Histórico, visando a racionalização do uso do espaço viário por veículos motorizados beneficiando o modo ativo (pedestres/ciclistas) com o incremento das áreas de calçada;

2) Plano Diretor do Município de Contagem, aprovado sob a Lei Complementar nº 362;

3) Regularização fundiária dos conjuntos de habitação de interesse social, implantados pela Prefeitura de Contagem, incluindo: Águia Dourada, Morada Nova (já contratados, em fase inicial) e Santa Edwiges, já concluídos;

4) Criação de um Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável, sob o Decreto Municipal nº 162, instituído para receber, discutir e deliberar sobre as demandas e temáticas relacionadas às políticas públicas de meio ambiente e desenvolvimento sustentável;

5) Plano Municipal de Adaptação Climática: o Município assinou contrato no final de 2023 com o ICLEI- Governos Locais pela Sustentabilidade, para a execução dos serviços necessários para alcançar a Conformidade Climática. Várias etapas já foram iniciadas para a criação do Comitê Executivo do Clima, deverão se estender com outras ações até dezembro de 2024 e terminar com a redação final do Plano Municipal de Adaptação Climática.

De modo geral, as fases descritas e já executadas estão em consonância com os objetivos planejados.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O Programa demonstra compreensão dos atos legais e institucionais necessários para sua efetiva execução. É informado que, caso o Programa proposto seja aprovado pela Comissão de Financiamentos Externos, o Município de Contagem, através do Poder Executivo, encaminhará à Câmara de Vereadores o projeto de lei autorizativa para formalização do empréstimo.

O plano para a contratação dos serviços destinados à execução do Programa foi descrito de maneira adequada. É informado que as contratações realizadas no âmbito do Programa serão de responsabilidade da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP). Para esse fim, será estabelecida uma Comissão Especial de Licitações (CEL) especificamente encarregada de conduzir os procedimentos licitatórios em conformidade com as diretrizes do agente financeiro contratado (BID). As principais contratações serão para a elaboração de projetos executivos, a realização de obras (incluindo as empresas construtoras e as supervisoras) e o suporte ao gerenciamento do Programa. Como uma possível preocupação, destaca-se a falta de experiência dos técnicos da Prefeitura em relação aos processos licitatórios, porém está prevista a capacitação desses profissionais pelo financiador quando necessário.

O Programa apresenta necessidade de desapropriações e reassentamentos. Estima-se que

560 famílias serão reassentadas. As novas moradias serão construídas em áreas próprias da Prefeitura e quando houver desapropriações, as indenizações seguirão os critérios da agência de fomento sendo monitorados pela Unidade de Gestão do Projeto. A sistemática de negociação será a de melhor entendimento entre as partes, com alinhamento prévio de valores e formalização adequada após o aceite pelo expropriado. A Procuradoria Geral do Munícipio (PGM) e Secretaria Municipal da Fazenda envolvem-se para garantia do processo e a liberação dos recursos. O projeto informa que Município possui regulamentação adequada sobre o tema (Lei Municipal nº 4.079). A presença de um arcabouço regulatório e a utilização de critérios bem definidos para calcular compensações são medidas eficazes de mitigação.

No Programa, são abordados os principais impactos ambientais negativos decorrentes das ações, principalmente no período de execução de obras de terraplenagem, escavações, pavimentação asfáltica, gerando poluição pontuais no ar, solo e água, todos passíveis de mitigação parcial por meio de processos convencionais, minimizando-os ao máximo. Por outro lado, essas obras de adequação irão eliminar a disposição inadequada de esgoto, lixo, eliminação de poeira e material particulado contribuindo para a proteção dos cursos d´água. A fim de evitar atrasos nas concessões de licenças ambientais, as ações mitigadoras apresentadas incluem a solicitação de licença prévia global para as intervenções na região do Perobas e no centro histórico. Para maior agilidade na condução das obras, será fornecido às empresas contratadas medidas necessárias para as licenças ambientais e as ações necessárias para mitigação dos danos ambientais. Em relação aos impactos sociais, o Programa informa que a SMDUH irá atenuá-los, no que for possível, procurando manter os reassentamentos na própria área e, ainda, quando possível, manter a relação de vizinhança e convívio social existente na área. Acrescenta que os projetos e execução de obras serão acompanhados pelos grupos de referência de cada comunidade, cuja composição é definida pelos próprios moradores.

De modo geral, o Programa contém informações suficientes, adequadas e demonstra um planejamento coeso considerando riscos e ações de mitigação quando pertinentes.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. ***Pontuação atribuída = 0,320/0,400.***

O proponente possui experiências anteriores em operações de crédito (Sistema Integrado de Mobilidade de Contagem) com a agência Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). O cálculo da pontuação foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Foram considerados, na Carteira de contratos assinados do proponente, apenas aqueles com datas superiores a 10 anos, sendo feito a exclusão das operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. O único Programa existente, obtido do Relatório Projetos Avaliados pela Média (retirados do SIGS), foi: 1) Sistema de Mobilidade Integrado de Contagem com a agência CAF, (Nota 66,61). Desempenho da carteira: 66,61 %. Pontuação: 3 – regular (50 = < REGULAR < 70).

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,532/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - ***0,000***

No Programa, não foi especificada nenhuma ação relacionada à promoção da sustentabilidade ambiental com resultados diretos, ações de adaptação e mitigação.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - ***0,000***

No Programa, não foi especificada nenhuma ação relacionada a eficiência energética.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - ***0,133***

O Programa prevê investimentos para o saneamento básico a fim de melhorar as condições atuais dos munícipes na região do Perobas.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes -*0,133*

Os investimentos previstos em saneamento básico para as residências situadas na região do Perobas contribuirão na conservação dos solos e na melhoria da qualidade d´água nos cursos existentes.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - *0,133*

O Programa pretende implantar um parque linear urbano ao longo do Córrego do Jabuticaba, visando a preservação do córrego e das nascentes.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - *0,000*

De forma direta, o Programa não apresenta ações voltadas a melhorias do ambiente de negócios e oportunidades econômicas.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - *0,000*

O Programa não apresenta, diretamente, ações voltadas a benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - *0,000*

O Programa não apresenta ações voltadas à geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis -*0,133*

As propostas do Programa incluem investimentos na recuperação de duas praças (Tiradentes e Silviano Brandão) e na implantação do parque linear no entorno do Córrego do Jabuticaba, contendo áreas de convívio, pista de caminhada, pista de ciclismo, parque infantil, Academia da Cidade, áreas de convivência e espaços apropriados à atividades de educação ambiental. Além disso, inclui as melhorias habitacionais e construção de novas moradias. Essas ações trazem melhorias para a qualidade de vida para a população da região.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - *0,000*

Não foi especificada nenhuma ação diretamente relacionada à inclusão de minorias sociais.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - *0,000*

O Programa não contempla ações diretamente relacionadas a políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - *0,000*

Não foram identificadas ações de melhoria e/ou a inovação em processos de prestação de

serviços e gestão pública.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde - *0,000*

O Programa não possui ações diretamente relacionadas às condições de educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - *0,000*

No Programa, não foram identificadas ações de modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - *0,000*

No Programa, não foram identificados arranjos que envolvam ou contribuam a participação da iniciativa privada.

CONCLUSÃO

O Programa de Requalificação e Desenvolvimento Urbano de Contagem visa melhorar a qualidade de vida de sua população, implementando ações de melhorias econômicas, sociais e ambientais para o Município. As ações propostas são coesas e os resultados almejados são viáveis dentro do período de investimento planejado. A gestão do Programa é respaldada por uma estrutura institucional adequada, com responsabilidades bem definidas entre os diversos órgãos envolvidos e uma equipe técnica qualificada encarregada da sua implementação.

O montante solicitado é de US$ 90.000.000,00 (noventa milhões de dólares), dos quais US$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de dólares) são provenientes de financiamento pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e US$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de dólares) representam a contrapartida financeira oferecida pelo proponente. O prazo estipulado para o desembolso e a execução das ações propostas é de 60 (sessenta) meses.

Diante disso, após analise da carta-consulta e seus anexos, conclui-se que o Programa de Requalificação e Desenvolvimento Urbano de Contagem é merecedor da aprovação e, portanto, recomenda-se autorizar sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

ALISSON VILAS BOAS

Analista em Ciência e Tecnologia

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Chefe de Divisão

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Alisson Vilas Boas**, **Técnico(a)**, em 06/03/2024, às 03:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 06/03/2024, às 06:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/03/2024, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40546072** e o código CRC **29EC647D**.

Referência: Processo nº 12120.100492/2022-79. SEI nº 40546072