Nota Técnica SEI nº 199/2024/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 61061 – Programa de Drenagem Urbana de São Vicente - São Vicente dos 500 anos**

Proponente: **Município de São Vicente/SP**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

## SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente **Município de São Vicente – SP,** denominado **Programa de Drenagem Urbana de São Vicente – São Vicente dos 500 anos.**

Conforme a CC em análise, o Programa apresenta o diagnóstico da infraestrutura de drenagem urbana do Município, caracterizando-a como deficiente, e citando como condicionantes e agravantes características geográficas do Município, tais como o território plano ou de reduzidas declividades, a alta intensidade pluviométrica e a influência de marés altas. O diagnóstico esclarece que a combinação de declividades suaves, chuvas intensas e marés altas diárias afetam os canais de drenagem, e são a principal causa das frequentes enchentes e alagamentos em vários bairros da cidade.

Nesse contexto, o objetivo geral do Programa é “mitigar os efeitos deletérios das enchentes e alagamentos na cidade e, em consequência, aumentar a qualidade de vida de seus habitantes a partir de ações de saneamento urbano que promovam impacto positivo na saúde, inclusão social e desenvolvimento econômico sustentável das áreas envolvidas”. Para atender a tal objetivo, o Programa descreve soluções estruturadas em três eixos: (i) Obras estruturantes; (ii) Sustentabilidade e resiliência urbana; e (iii) Desenvolvimento socioambiental e modernização institucional. Em alinhamento com esses eixos, o Programa propõe soluções como: obras estruturantes nos sistemas de macro e microdrenagem da Área Insular e Continental, com melhorias canais de drenagem, instalação de comportas e execução de estações

elevatórias de drenagem; soluções de drenagem urbana sustentável, que envolvem a retenção artificial das águas pluviais para compensar as perdas na retenção natural, que compensem impactos da urbanização e reduzam custos ou reinvestimentos com o sistema de drenagem existente. .

OO agente financeiro escolhido foi o New Development Bank – NDB e a operação consiste em um empréstimo de US$ 50.000.000,00 com contrapartida de US$ 12.500.000,00, totalizando o custo de projeto de US$ 62.500.000,00.

## ANÁLISE

Passando à análise, retoma-se que a pontuação associada à CC é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17/2021. Assim, são apresentadas a seguir as pontuações conferidas à Análise Técnica e à Análise de Áreas Estratégicas, bem como os fundamentos correspondentes.

**A) Análise técnica: Pontuação total = 3,626/4,000**

**1 – DESENHO (1,734/1,800)**

**1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,658/0,700.***

A carta-consulta apresentou a caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do Programa; congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados; e coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas.

As soluções propostas foram organizadas em torno de três grupos: obras estruturantes, contemplando obras de macro e micro drenagem, sustentabilidade e resiliência urbana, contemplando soluções de drenagem sustentável, e desenvolvimento socioambiental e modernização institucional, contemplando programas de capacitação profissional e educação ambiental, bem como implantação de sistemas de gestão territorial e monitoramento ambiental. Muitas soluções propostas constam do Plano Diretor de Macro e Microdrenagem (PDMMD), e as soluções propostas possuem congruência com a solução para os problemas apresentados.

Na qualidade do requisito, as informações prestadas são coerentes para o contexto do Programa e, portanto, consideradas adequadas.

**1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,600/0,600.***

A carta-consulta apresentou alinhamento do objetivo geral do Programa com as soluções propostas e com os resultados esperados; alinhamento dos objetivos específicos com as soluções propostas e os resultados esperados; alinhamento dos componentes com as soluções propostas e os resultados esperados; e alinhamento dos produtos com as soluções propostas e os resultados esperados.

Na qualidade do requisito, pela análise conjunta dos aspectos pertinentes aos objetivos, à solução proposta, aos resultados esperados e aos componentes, verifica-se que estão harmonizados. Dessa forma, conclui-se que objetivos, componentes e produtos do projeto são consistentes com a solução proposta e os resultados esperados, e que foram prestadas ótimas informações.

**1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,282/0,300.***

A carta-consulta apresentou descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado; indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes; indicadores objetivos e passíveis de cálculo; relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados; e indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do Programa. Verificou-se que os indicadores ficaram mais centrados no eixo saneamento que, de toda forma, é o foco principal do Programa.

Na qualidade do requisito, as informações são adequadas, sendo coerentes para o contexto do projeto.

**1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma.** ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

Fizeram-se presentes na carta-consulta: compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do Programa; distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso (a distribuição dos recursos no cronograma de desembolso adequa-se à metodologia da curva "S": Ano 1 - fase inicial de aprendizado e preparação: 16,7%, Ano 2 a 4 - fase de implementação e desenvolvimento: 68,8%, e Ano 5 - fase de conclusão e monitoramento: 14,4%); coerência entre componentes e distribuição dos recursos.

Na qualidade do requisito, a matriz de componentes e a distribuição dos recursos refletem bem as prioridades do Programa declaradas na carta-consulta e mostram-se coerentes com os custos esperados para cada tipo de produto, conforme tabela apresentada pelo proponente: as obras de macro e microdrenagem representam 90,40%, os serviços que não de consultoria, 5,32%, capacitação e treinamento, 0,48%, desapropriações, 3,6% e comissão de administração, 0,25%.

**1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro.** ***Pontuação atribuída = 0,100/0,100.***

O proponente apresentou justificativa bem embasada de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno: de acordo com o proponente, além do financiamento de infraestrutura, haverá benefícios adicionais na parceria com o New Development Bank (NDB), como compartilhamento de conhecimento, melhores práticas internacionais e tecnologia para melhorar a preparação e execução de projetos, incluindo supervisão e monitoramento. Além disso, a opção pelo financiamento externo está relacionada à necessidade de adquirir um volume significativo de capital para suportar os investimentos necessários;

Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido: no que diz respeito à seleção do agente financeiro, segundo o proponente, optou-se pelo NDB devido à sua capacidade de disponibilizar linhas de crédito com taxas de juros atrativas e prazos de pagamento compatíveis com o período necessário para a maturação dos investimentos planejados. Essa escolha foi embasada em uma análise comparativa das condições de financiamento oferecidas por diversos bancos, conforme detalhado pelo proponente. Adicionalmente, o NDB oferece suporte técnico por meio da contratação de consultores, que auxiliarão na preparação e execução de projetos relacionados à infraestrutura e ao desenvolvimento sustentável;

Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada: foram informadas as condições financeiras do NDB para a operação de crédito pleiteada (prazo total, prazo de desembolso, prazo de carência, prazo de amortização, taxa de juros e demais encargos);

Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos: foi apresentado comparativo do NDB com o Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF e o Banco Mundial.

Na qualidade do requisito, o proponente não apenas apresentou todas as informações do requisito, como também apresentou comparativo com bancos nacionais (Banco de Brasília – BRB e Caixa Econômica Federal – CEF), e foi além em sua justificativa de escolha do NDB, com argumentos que não se limitam à taxas e prazos, tais como redução de custos operacionais em razão da utilização de sistemas nacionais para gerenciamento de questões socioambientais, fiduciárias e de aquisições, adequação das exigências do banco para a aprovação e contratação do empréstimo, tramitação menos complexa e maior agilidade no processo operacional.

**2 - GESTÃO (0,940/1,000)**

**2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional).** ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O proponente apresentou:

- Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do Pprograma, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades: A Matriz de Responsabilidade Institucional está adequada, contém um número considerável de atividades (43) distribuídas aos órgãos/entidades segundo o tipo de responsabilidade de cada um (RACI);

- Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido: o proponente declarou ter conhecimento da política de aquisições/contratações do NDB, que utiliza os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual afirma ter grande experiência;

- Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa: o município dispõe de equipe técnica e operacional adequada, constituída de engenheiros, sanitaristas, ambientalistas e outros profissionais das áreas sociais, de licitações, entre outros, que serão alocados na UGP a partir das secretarias municipais participantes do Programa.

Na qualidade do requisito, as informações prestadas são coerentes para o contexto do Programa e, portanto, consideradas adequadas.

**2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto.** ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300.***

O proponente apresentou:

- Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa: as condições de operação e de manutenção ideais de equipamentos eletromecânicos em indústrias, instalados e todos concentrados em locais bem abrigados e em regime de funcionamento em horários pré-determinado e com assistência da equipe permanentemente presente e atenta ao bom funcionamento destes equipamentos, com uma programação de manutenções pré-determinada que, portanto, permitem atingir estágio de manutenção de 2 a 3% do investimento realizado, considerados de adequados e ou de alto nível;

- Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa: De acordo com informações constantes do Anexo VIII, a manutenção dos equipamentos eletromecânicos das unidades operacionais da Drenagem Urbana (Comportas e Estações Elevatórias de Drenagem) poderá ser efetuada por meio de contratação de empresas terceirizadas de manutenção, em licitação pública ou pela SESP – Secretaria Municipal de Serviços Públicos de São Vicente/SP. A SESP já possui profissionais da área de manutenção eletromecânica em

atuação dos diversos próprios municipais e poderá ser devidamente treinada e adequada para atendimento nas novas unidades de comportas e estações elevatórias de drenagem;

- Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa: a Prefeitura de São Vicente, neste momento inicial de avaliação, adotou cautelosamente que os custos anuais de manutenção deverão estar, no máximo, a 5% do investimento efetuado, ao se considerar todas as condições adversas de funcionamentos destes equipamentos eletromecânicos na drenagem urbana, muitas das vezes em contato com águas agressivas e ou impuras, instalados em estações elevatórias de drenagem dispersas pela cidade e em condições de operações intermitentes, em função do regime de chuvas, o que gera dificuldades adicionais à manutenção ideal.

Na qualidade do requisito, as informações prestadas são coerentes para o contexto do Programa e, portanto, consideradas adequadas.

**2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente.** ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300.***

O proponente apresentou:

- Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira: as ações do Programa São Vicente dos 500 anos estão previstas no Plano Plurianual (PPA) 2022- 2025 – Lei n.º 4.222/2021 (Anexo V - PPA) com diretrizes de médio e longo prazo que orientam o plano de investimentos do município;

- Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa: o Programa também está alinhado com as seguintes orientações estratégicas e planos setoriais:

i) Plano Diretor Municipal (Lei Complementar nº 917/2018);

ii) Planejamento Estratégico 2022-2032 – Plano de Trabalho São Vicente 500 anos (Anexo VI);

iii) Plano Diretor de Macro e Microdrenagem de São Vicente / SP (2022/2023).

Na qualidade do requisito, as informações prestadas são coerentes para o contexto do Programa e, portanto, consideradas adequadas.

**3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,952/1,200)**

**3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais.** ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O proponente apresentou:

- Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa: o Programa de Drenagem Urbana da cidade de São Vicente, ora proposto, está baseado nas preconizações do Plano Diretor de Macro e Microdrenagem, etapa já concluída e com detalhamento de Anteprojeto de Engenharia, suficiente para o embasamento das Propostas Técnicas desta solicitação de Financiamento, contendo todo o Levantamento Topobatimétrico executado para todos os canais existentes, assim como, o cadastro topográfico das galerias e bocas de lobo do sistema de macrodrenagem, ambos serviços realizados no âmbito do PDMMD, no período de agosto/22 a maio/23;

- Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa: há coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do Programa.

Na qualidade do requisito, as informações prestadas são coerentes para o contexto do

Programa e, portanto, consideradas adequadas.

**3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras.** ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O proponente apresentou:

- Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras: o Projeto de Lei correspondente será apresentado à consideração da Câmara Municipal após a aprovação da carta-consulta pela COFIEX. Para mitigação de riscos, serão providenciadas reuniões com os Vereadores quando serão apresentados e debatidos os projetos de drenagem urbana, os estudos de impacto financeiro do financiamento nas contas da Prefeitura, tanto ao longo do período das obras quanto no período de amortização da dívida e, sobretudo, serão enfatizados todos os benefícios significativos que essas obras trarão para a população de São Vicente, melhorando a qualidade de vida das pessoas que são impactadas por enchentes e alagamentos e sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico da região;

- Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras: os riscos associados a essas contratações estão, sobretudo, relacionadas à falta de rigor nas exigências de comprovação de capacidade técnica e financeira das empresas participantes do processo licitatório, o que pode resultar na seleção de uma empresa que seja tecnicamente ou financeiramente incapaz. Isso, por sua vez, pode acarretar problemas como a má qualidade na execução de obras e projetos, deficiências no acompanhamento das obras e do Programa, incapacidade de realizar os investimentos necessários e atrasos no cronograma físico-financeiro. Para mitigar os riscos mencionados de contratações, serão adotadas diversas medidas de controle e supervisão ao longo do processo do Programa, incluindo: Equipe Multidisciplinar, Equipe de Licitação com Experiência, Critérios Técnicos Adequados, Supervisão de Obras, Comissão de Licitações;

- Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras: Existem também riscos relacionados a eventuais desapropriações que podem se tornar litigiosas, o que poderia causar atrasos na conclusão das obras. Além disso, pode haver questionamentos sobre os valores pagos como indenizações, o que poderia resultar em custos adicionais em relação ao montante inicialmente estimado. Nesses casos, o município poderia ser responsável por arcar com essas despesas adicionais como parte de sua contrapartida no projeto. A administração municipal está ciente que, em caso de necessidade de desapropriar áreas durante a implantação das obras, estará comprometida em tomar as seguintes ações para mitigar os impactos sobre a população afetada: Acompanhamento Legal, Definição de Beneficiários para Indenização, Programas de Comunicação Social e Educação Ambiental, Atendimento às Perguntas da População. Investir em trabalho social prévio, envolvendo abordagem, informação, discussão e negociação com as comunidades afetadas, é uma estratégia fundamental para reduzir o risco de impacto social negativo decorrente das desapropriações necessárias para a implantação de obras. Essas ações visam fortalecer a participação social no processo de decisão e minimizar os efeitos adversos nas comunidades afetadas. Algumas medidas que podem ser adotadas incluem: Diagnóstico Socioeconômico, Mapeamento Participativo, Informação Transparente, Diálogo Aberto, Negociação Justa, Apoio Social e Psicológico, Monitoramento e Avaliação, Responsabilidade Social;

- Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras: A mitigação de impactos ambientais, como a supressão pontual de vegetação nativa ou não, será efetuada por meio da arborização do projeto paisagístico da urbanização, o que contribuirá para a reposição da vegetação. Além disso, a gestão dos resíduos gerados pelas obras de infraestrutura será cuidadosamente planejada, com a destinação adequada para bota-foras legalizados, garantindo o tratamento e a disposição corretos desses materiais. Na área social, foram identificados os impactos negativos relativos à supressão localizada de vegetação nativa para a instalação das obras de infraestrutura e a geração de resíduos decorrentes das obras de mobilidade, é importante observar que esses riscos e impactos são comuns em projetos que envolvem obras de construção civil. O Município possui a experiência necessária e os instrumentos adequados para a

mitigação desses efeitos adversos. No entanto, o município está preparado para lidar com esses desafios, pois possui a experiência necessária e os instrumentos adequados para sua mitigação. Para mitigar os riscos associados à obtenção e manutenção dessas licenças ambientais, ações preventivas e proativas serão providenciadas e essenciais ao êxito da mitigação deste risco, como mencionado: Checklist de Requisitos Mínimos, Atendimento a Diligências, Monitoramento de Condicionantes. Será imprescindível que as estratégias de execução da obra do Programa de Drenagem Urbana estejam alinhadas com o objetivo de minimizar o impacto no funcionamento dos comércios locais e na vida dos moradores das áreas de intervenção. Além disso, considerar o trânsito e a demanda do transporte coletivo é fundamental para garantir uma implementação mais eficiente e com o menor transtorno possível. Algumas das práticas que podem ser adotadas incluem: Horários Estratégicos, Comunicação Efetiva, Monitoramento do Tráfego, Transporte Coletivo, Sinalização Adequada, Controle de Poeira e Ruído, Apoio aos Comerciantes, Fiscalização.

Na qualidade do requisito, o proponente discorreu bem a respeito a cada tipologia de risco, tendo mapeado bem as ações mitigadoras, que incluem diversos mecanismos de transparência e participação social. O proponente também demonstra o comprometimento de levar a efeito os diversos mecanismos de mitigação de risco elencados na carta-consulta. As informações prestadas são consideradas adequadas.

**3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo.** ***Pontuação atribuída = 0,200/0,400.***

Em consulta ao SIGS, não foi encontrado nenhum registro de operação de crédito externo tendo o proponente como mutuário/executor.

Quanto à qualidade deste item, como o requisito não é aplicável, em virtude da ausência de experiência na execução de operações de crédito externo, atribui-se a pontuação integral, nos termos da Resolução COFIEX 17/2021.

**B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,532/2,000**

**1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação.** ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

A sustentabilidade ambiental é um aspecto que permeia o Programa em análise, o qual possui o componente de sustentabilidade e resiliência urbana, com produtos voltados à elaboração de "Plano Piloto de Drenagem Sustentável" e implantação de dispositivos de drenagem sustentável. Há também previsão de emprego de técnicas compensatórias a serem adotadas e implementadas ao longo de um horizonte de 10 anos, possibilitando um efeito na redução de cerca de 20% nos dimensionamentos da nova drenagem urbana, tais como: vaga verde, canteiro pluvial, biovaletas, jardim de chuva e piscininhas.

**1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis.** ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

**1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico.** ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

O saneamento básico, na sua vertente de macrodrenagem de águas pluviais é o foco do Programa em análise, sendo que o investimento total do "Programa de Drenagem Urbana", no componente "Obras Estruturantes de Infraestrutura", atinge o montante financeiro de aproximadamente US$52.300.000 (83% do valor do financiamento).

**1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes.** ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

Nas ações previstas para o Programa, é tomada como base a recomendação constante do Plano

Diretor de Macro e Microdrenagem (PDMMD), de que a Drenagem Urbana Sustentável se concentre em soluções que envolvam a retenção artificial das águas pluviais para compensar as perdas na retenção natural, respeitando o funcionamento natural da bacia hidrográfica, minimizando os impactos da urbanização e gerando melhor controle sobre os riscos de inundações. Conforme indicado pelo proponente, a abordagem relativa à drenagem sustentável visa resgatar as características naturais do ciclo hidrológico, "capaz de incorporar características de projeto que buscam simular as funções de infiltração e armazenamento da bacia pré-urbanizada".

**1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.** ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

**1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades.** ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

**1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.** ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

**1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis.** ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

**1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.** ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

**1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.** ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

**1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça.** ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

**1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã.** ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

O Programa possui eixo voltado ao desenvolvimento organizacional e modernização, que prevê a implantação de Sistema de Informação e Gestão Territorial, contemplando interligação do Centro de Operações com sistemas meteorológicos, climáticos, Defesa Civil Estadual e Fundações ou Universidades da Baixada Santista com comprovada atuação na área, visando efetiva comunicação preventiva com a Defesa Civil Municipal e munícipes sobre eventuais riscos climáticos.

**1.13. melhoria das condições de educação e saúde.** ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

**1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.** ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

**1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada.** ***Pontuação atribuída = 0,000/0,138.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

**CONCLUSÃO**

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o Programa apresenta um desenho consistente, demonstrando coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados com a solução proposta e os resultados esperados. Os requisitos relacionados aos indicadores foram atendidos.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma e entre os componentes são considerados adequados. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas, diante das necessidades técnicas e financeiras do programa.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional são adequados, tendo sido indicadas as medidas para a manutenção e operacionalização do Programa. O proponente fornece dados que sugerem capacidade de sustentabilidade financeira.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente e detalhada, indicando atividades prévias realizadas e em andamento relevantes ao Programa, bem como identificando potenciais riscos e suas ações mitigadoras.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do Programa, destacam-se a promoção da sustentabilidade ambiental; implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico; melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades; infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis; e a melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã

Dessa forma, conclui-se que o Programa apresenta boa qualidade e maturidade em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco, e aborda áreas estratégicas relevantes.

Assim, diante do que foi exposto, obtém-se a pontuação **3,626** para a análise técnica e **0,532** para áreas estratégicas. Ademais, a pontuação associada ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estabelecida na forma da Resolução Cofiex nº 17/2021 para o Município de São Vicente é de **0,609**. Com isso, a pontuação total obtida pelo **Programa de Drenagem Urbana de São Vicente - São Vicente dos 500 anos** com base na análise que cabe à Seaid/MPO é de **4,767**.

## RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

CAMILA BARBOSA CURI
Analista de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAM BUENO E SILVA
Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Camila Barbosa Curi**, **Técnico(a)**, em 06/03/2024, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 06/03/2024, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/03/2024, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40570522** e o código CRC **F802B353**.

**Referência:** Processo nº 03101.102936/2023-29. SEI nº 40570522