Nota Técnica SEI nº 566/2024/MPO

Assunto: **CC 61164 – Programa de Segurança Hídrica e Garantia de Abastecimento para o Município de Campinas no Estado de São Paulo.**

Proponente: **Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas.**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente SANASA S.A, denominado “Programa de Segurança Hídrica e Garantia de Abastecimento para o Município de Campinas no Estado de São Paulo”.

Conforme a CC em análise, o Programa propõe soluções para a ampliação da oferta de infraestrutura de abastecimento de água do município de Campinas.

Nesse contexto, o objetivo geral do Programa é garantir a segurança hídrica para Campinas de modo ambientalmente sustentável, permitindo que o município esteja preparado para enfrentar possíveis situações de escassez hídrica sem comprometer o abastecimento da população.

O agente financeiro escolhido foi o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe – CAF e a operação consiste em um empréstimo de USD 108.500.000,00 sem a indicação de contrapartida.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,496 para a análise técnica e 0,399 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,496/4,000

1 – DESENHO (1,698/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

É apresentada a caracterização das condições do Município quanto ao abastecimento de água, em especial a fragilidade no sistema, que depende totalmente da afluência da vazão descarregada pelo Sistema Cantareira ou do volume de chuvas ocorrido na região. São apresentadas também ações em desenvolvimento para mitigação das perdas de água e eficiência do sistema.

Os problemas são identificados e descritos de forma clara e coerente com o propósito do Programa. Em razão desse diagnóstico, o município propôs três frentes de solução, que agirão de forma integrada: (1) SISTEMA PRODUTOR DO RIO JAGUARI; (2) ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO; (3) OBRAS DE SETORIZAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS. A solução proposta tem como objetivos o aumento da segurança hídrica para o Município de Campinas, reduzindo a dependência do rio Atibaia e, consequentemente, do Sistema Cantareira, com a captação de água feita diretamente na Represa de Pedreira, no rio Jaguarí, proporcionando a adoção de um novo manancial estratégico para o município.

O Programa foi delineado de forma a integrar todo o sistema de abastecimento de água, resultando na garantia do abastecimento da população de Campinas, em razão do aporte de 1.000 l/s do rio Jaguari, que deverá ser feito em duas etapas.

O novo sistema produtor será integrado ao sistema de distribuição existente, o qual será otimizado, com a execução de obras de setorização e a substituição de 93 km de redes por tubulações em PEAD. A atualização do Plano Diretor de Abastecimento permitirá a consolidação destas ações com a adequação e proposta de melhorias para o sistema como um todo.

O novo sistema adutor do Jaguari proporcionará uma redução das paradas no sistema de captação de água em 50%, garantindo assim o abastecimento da população, esse resultado será acompanhado através do indicador que acompanha o volume de água que deixa de ser aduzido por problemas com OD baixo - Indicador VNA. Esse Sistema permitirá ainda o atendimento aos 281 empreendimentos que já têm contrato assinado para implantação no município de Campinas e que totalizam 1.203,04 l/s de demanda de abastecimento público, a serem viabilizados nos próximos 5 anos. Já os demais componentes, de forma integrada, resultarão na otimização do sistema, com a redução de manutenções corretivas no sistema de distribuição, o que será acompanhado através dos indicadores 4 e 5.

Os resultados esperados e apresentados são congruentes com as soluções propostas. A justificativa do Programa tem um desenvolvimento coerente, sendo caracterizada a situação existente, propostas soluções adequadas e coerentes com os resultados esperados. Assim, as informações prestadas são consideradas adequadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

O objetivo geral do Programa consiste em garantir a segurança hídrica para Campinas de modo ambientalmente sustentável, permitindo que o município esteja preparado para enfrentar possíveis situações de escassez hídrica sem comprometer o abastecimento da população. Tal objetivo está alinhado às soluções propostas e resultados esperados.

Os objetivos específicos do Programa consistem em: (a) Aumentar a segurança hídrica atendendo às Demandas Futuras reduzindo a dependência do rio Atibaia e do Sistema Cantareira. (b) Interligar microbacias hidrográficas visando a otimização do uso dos recursos hídricos e promoção de uma gestão mais integrada. (c) Otimizar a gestão operacional do sistema de abastecimento de água de Campinas, minimizando impactos decorrentes de paradas na captação, manutenções corretivas e problemas operacionais. (d) Garantir o controle das perdas físicas para garantir o abastecimento sustentável para o município de Campinas. Tais objetivos estão alinhados às soluções propostas e resultados esperados.

Os componentes do Programa consistem na implementação do SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, no elaboração do ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, e implementação de OBRAS DE SETORIZAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS. Tais componentes estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados.

Os produtos do Programa consistem em desdobramentos dos componentes e estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados.

Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados às soluções propostas pelo Programa e as informações são adequadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

Os indicadores apresentados na carta consulta e no Anexo 109 fornecem descrições específicas e são alinhados aos resultados esperados.

São apresentados indicadores de efetividade como o INDICADOR 1: ECONOMIAS RESIDENCIAIS ATIVAS, bem como indicadores de produto como por exemplo INDICADOR 5: QUANTIDADE DE REPAROS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. Os indicadores são mensuráveis, sendo indicadas as metodologias de cálculo correspondentes.

São apresentados indicadores relevantes e compatíveis com os resultados esperados no Programa. Os indicadores apresentados são mensuráveis e contêm prazos definidos e dados disponíveis dentro do prazo do Programa.

Os indicadores apresentados são bem definidos, mensuráveis, objetivos e relevantes para os resultados esperados do Programa. Considera a periodicidade de mensuração e o prazo para atingimento das metas estabelecidas. Assim, as informações fornecidas são consideradas adequadas.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

O prazo de desembolso apresentado é compatível com a proposta do programa de contratos de manutenção de longo prazo. O projeto apresenta uma consolidação de cronograma coerente, considerando desembolsos menores no primeiro ano, ampliando o volume investido nos anos intermédiários e diminuindo com a conclusão do projeto (Curva S acumulada). Apenas um ponto de atenção é quanto aos dispêndios relativos aos estudos ambientais, que consomem recursos no dois primeiros anos do projeto, no mesmo período que estão sendo implementadas obras de adutoras, elevatórias e ETA. Geralmente, esses estudos são realizados à priori considerando as licenças necessárias para a implementação ou adequação do sistema de abastecimento que se deseja tratar.

Em justificativa para essa situação a SANASA explica que prevê a contratação por meio de licitação semi-integrada os projetos executivos e a obra, para tanto, o desenvolvimento do Projeto do Novo

Sistema Produtor Jaguari deverá ser realizado concomitantemente com os estudos básicos necessários para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA ou Relatório Ambiental Preliminar - RAP) que serão definidos pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) quando da análise da Carta Consulta, razão pela qual a fase de licenciamento ambiental ocorrerá concorrente à fase de implantação do Programa conforme previsto no cronograma físico-financeiro.

Assim, diante da justificativa, considera-se que os recursos estão distribuídos de forma adequada no cronograma de desembolso. Existe coerência entre os componentes e distribuição de recursos. Os recursos são destinados predominantemente (94,01%) para obras de implantação de adutoras, elevatórias e ETA (Estação de Tratamento de Água). O prazo de desembolso, a distribuição dos recursos e o desenvolvimento do cronograma são adequados.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

Foram apresentadas justificativas pelo financiamento externo, dadas as vantagens em termos de experiência, condições de financiamento de prazo, carência, taxa e principalmente crédito, extremamente atrativos e além disso, o Banco escolhido se prontificou a financiar 100% do Programa proposto.

O proponente relacionou a proposta com os bancos internos CEF e BRB. Foram apresentadas justificativas para a escolha do agente financeiro externo, dadas as vantagens em termos de experiência, condições financeiras de amortização e carência, alinhamento do programa às diretrizes e políticas do banco, custo oferecidos pela CAF, em detrimento de outras opções analizadas como NDB, WB e FONPLATA. São fornecidas informações detalhadas sobre as condições financeiras da operação de crédito com a CAF, incluindo moeda, prazos de desembolso, taxa de juros, prazos de carência e amortização.

É apresentado um comparativo considerando as variáveis de prazo total, carência, amortização, taxa de juros e encargos. Embora não seja apresentado um quadro, a premissa de comparação é atendida.

A opção pela CAF é justificada, em suma, pela sua expertise, condições finaceiras e de prazo satisfatórias e relacionamentos anteriores com o banco.

São descritas as condições financeiras da operação, bem como comparativo com outros agentes externos e internos.

Foram apresentadas justificativas pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno, apenas não houve a avaliação de bancos internos tradicionais em infraestrutura como BNDES e Banco do Brasil. As informações apresentadas são consideradas adequadas.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

É apresentada Matriz de Responsabilidade Institucional RACI (Anexo 90) relativa à operacionalização do Programa, contendo as principais atividades, órgãos envolvidos na execução e as respectivas responsabilidades. A empresa SANASA informa na sua proposta que tem conhecimento da política de aquisições/contratações da CAF, que utiliza os sistemas nacionais para tal finalidade (legislação brasileira aplicável), nesse caso a Lei das Estatais nº 13.303-2016, com a qual a SANASA tem grande experiência. Ademais, informa ainda que tem pleno conhecimento das políticas de aquisição, sociais e

ambientais da CAF, que promove o uso dos sistemas nacionais (legislação brasileira aplicável) na implementação de padrões de licitações, sociais e ambientais.

A companhia apresenta as diretorias envolvidas no Programa em questão e menciona que possui grande expertise na elaboração, preparação e implementação de projetos de saneamento e abastecimento. Atualmente, está em execução um programa de blue loan (empréstimo azul) do Banco Mundial com a Sanasa, contrato n. 47383, no valor de R$ 260.000.000,00, cujo objeto abrange a ampliação de 3 estações de tratamento de esgoto, sistema de esgotamento sanitário, implantação de 17 reservatórios e a implantação de sistemas de abastecimento de água para 3 bairros.

Para a gestão e execução do Programa, a SANASA dispõe de equipe técnica e operacional capacitada e experiente, sendo que a equipe gestora do projeto será constituída por 4 engenheiros civis, 4 engenheiros sanitaristas, 3 economistas, 2 contadores, 3 advogados, 3 auditores, 2 técnico de segurança do trabalho, 2 assistentes administrativos, dentre outros profissionais (Anexo 88). Estes profissionais estão alocados nas Diretorias da empresa, cujo organograma encontra-se no ANEXO 89.

O Programa como um todo será acompanhado pelas equipes técnicas da SANASA, que já dispõem de pessoal próprio para as diversas etapas de implantação e operação, sendo as obras integradas ao Centro de Controle Operacional existente, que funciona de forma automatizada. Foram apresentadas as informações de responsabilidade institucional das principais atividades e apresentadas informações sobre a estrutura operacional para implementação do Programa e apresentada Matriz RACI com indicação das respectivas responsabilidades.

Foi apresentada manifestação expressa do conhecimento sobre políticas de aquisições e salvaguardas do Banco Mundial. Assim, as informações fornecidas são consideradas adequadas.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

O projeto prevê CCO (Centro de controle e operação), além de Telemetria para acompanhamentos das operações das infraestruturas em tempo real, e ainda, que as equipes atuais da SANASA atenderão a demanda de monitoramento e manutenção dos ativos, sem a necessidade de novas contratações. Dessa forma, a empresa indica medidas de operacionalização, custos e manutenção dos ativos resultados do Programa.

O projeto proposto está inserido no PPA 2022 - 2025, nas seguintes ações - Ação 263/P - Segurança Hídrica, onde constam as obras relativas à Componente 1 - Sistema Produtor do rio Jaguari; Ação 259/P - Desenvolvimento de Projetos e Serviços para Viabilização de Obras - Componente 2 - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água do município de Campinas; Ação 265/P - Redução e Controle de Perdas Físicas na Distribuição de Água - Componente 3 - Substituição de Redes. Tendo sido já endereçados recursos do PPA para o projeto.

Também é apresentado pelo proponente, Declaração do Chefe do Poder Executivo do Município de Campinas, Prefeito Dário Jorge Giolo Saadi, referente à Operação de Crédito para o presente projeto, na qual declara a inclusão das ações tanto no Plano Plurianual, quanto na Lei Orçamentária Anual - LOA (ANEXO 56), do Município de Campinas.

Além disso, são apresentadas medidas que visam a redução dos custos operacionais e administrativos, que são significativos em projetos dessa natureza, dentre os quais CCO (Centro de controle e Operação) e telemetria e utilizaçao de equipe própria, não necessitando de novas contratações com essa finalidade.

É apresentado estimativa de custos de operação e manutenção (OPEX) - (Anexos 107 e 108) e informado que o Programa será mantido e operado pela SANASA com equipe própria e com auxílio de componentes tecnológicos. É apresentada a previsão de custos de manutenção e operação dos produtos

resultantes e dos instrumentos que garantam a sustentabilidade financeira do Programa.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

O Programa proposto está inserido no PPA 2022 - 2025 do Município de Campinas, nas seguintes ações - Ação 263/P - Segurança Hídrica, onde constam as obras relativas à Componente 1 - Sistema Produtor do rio Jaguari; Ação 259/P - Desenvolvimento de Projetos e Serviços para Viabilização de Obras - Componente 2 - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água do município de Campinas; Ação 265/P - Redução e Controle de Perdas Físicas na Distribuição de Água - Componente 3 - Substituição de Redes, tendo sido já endereçados recursos do PPA para o projeto. Complementarmente, é mencionada inclusão no orçamento municipal.

Além disso, o proponente menciona que o Programa está aderente a estratégia ESG da empresa SANASA que busca assegurar práticas ambientalmente sustentáveis, socialmente responsáveis e de governança da empresa nos projetos de investimento que faz parte. Nesse âmbito também é apresentado o PNELP - Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo (Anexo 115), que estabelece as diretrizes técnicas, administrativas e financeiras da empresa e onde esta declara sua missão, visão e valores e a definição das estratégias e metas para o período de 2022 a 2026.

É apresentado, de forma esparsa, o alinhamento do projeto a planos setoriais municipais, em especial, com o (a) pacto global sustentável da ONU, especialmente com a ODS 6; (b) Plano Diretor de Abastecimento do município, que permitirá a consolidação das ações do Programa com a adequação e proposta de melhorias para o sistema como um todo; (c) Relação com o atendimento às novas demandas do Plano Diretor Estratégico de Campinas, aprovado em janeiro/2018, quanto ao reuso de efluentes provenientes das Estações Produtoras de Água de Reuso, com avaliação dos potenciais usos; a adequação dos sistemas existentes, visando a otimização e flexibilidade operacional; a readequação dos setores de abastecimento de água e; a avaliação das unidades de abastecimento do sistema.

Indica-se que as ações que integram o Programa estão inseridas no PPA 2022-2025 e são apresentados planos setoriais municipais diretamente relacionados ao Programa. Dessa forma, considera-se que as informações fornecidas são adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,858/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

São descritas iniciativas de contratações em andamento para o Município (ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP), ações de setorização da rede de abastecimento e controle de Perdas, além de estudo de Concepção do Projeto de Segurança Hídrica e Garantia do Abastecimento para o município de Campinas (anexo 53).

As informações prestadas demonstram coerência com as necessidades relacionadas às atividades previstas no Programa, sobretudo quando das ações relativas a controle de perdas e otimização do sistema de abastecimento de água do município, que auxiliará o desenvolvimento do escopo do Programa proposto.

As informações sobre atividades prévias demonstram a maturidade da concepção do Programa apresentado, com demonstração de ações em andamento diretamente relacionadas ao

Programa proposto. Assim, as informações fornecidas são adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,282/0,400.

A empresa apresenta a sua estrutura de governança e compliance e cita a agência reguladora do Município e as exigências legais à figura jurídica das sociedades de economia mista (S.A.) - Lei 13.305/2020. Contudo, não são mencionados aspectos sobre a autorização legislativa para a contratação do financiamento, ou outros atos legais que podem refletir na implementação do empreendimento.

Dentro dos itens observados na matriz de riscos (ANEXO 95) é apresentado, no item 19, na categoria obra, o risco relacionado a Exigência da Prefeitura Municipal de Campinas - Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas com relação a projetos / implantação de sinalização de trânsito. Mesmo assim, apresenta-se insuficiente para a compreensão dos respectivos riscos de ato legal relacionado.

A empresa apresenta sua estratégia para a implementação do empreendimento e contratações de atividades acessórias, como gerenciamento e supervisão de obras, desenvolvimento dos estudos de otimização do sistema de abastecimento, que será contratato por equipe interna da Gerência de Compras e aquisições.

A Empresa informa ainda que possui Sistema de Gestão da Qualidade implantado desde 2004, sendo renovado anualmente com a acreditação do INMETRO na ABNT. Por fim, a título de exemplo, é apresentada na Matriz de Risco para o presente projeto (Anexo 95), no item "projeto", o risco que trata de interferências não identificadas nos anteprojetos e projetos básicos, podendo impactar no prazo e custo das obras. Como ação mitigadora, o Programa prevê que: (a) A Contratada deverá verificar as interferências apontadas nos anteprojetos e projetos básicos e considerá-las em seu detalhamento na execução dos projetos executivos, bem como incluir em seus detalhamentos as novas interferências; (b) Todas as ocorrências identificadas serão de custo da Contratada.

A empresa apresenta ações no sentido de identificar e quantificar os riscos de reassentamentos, com a realização de levantamentos para avaliação das áreas necessárias a serem desapropriadas. Informa ainda que o projeto será implantado dentro dos limites do município de Campinas e menciona as ações em andamento para destinação de áreas, identificação dos proprietários de terrenos e emissão de Decreto de Declaração de Utilidade Pública nº 22.644 de 30 de janeiro de 2023, iniciando o processo de desapropriação da área destinada à instalação da ETA e obtenção da emissão na posse. Nessa monta, a empresa demonstra conhecimento dos riscos relacionados à desapropriação e o impacto desse processo na implementação tempestiva da infraestrutura em voga. A título de exemplo, na matriz de riscos (Anexo 95), é apresentado o risco nº 05 "regularização de áreas", Risco de não obter a desocupação de áres invadidas ou já desapropriadas. Para este risco identificado são apresentadas três ações mitigadoras: (a) Sanasa deve fazer levantamento das áreas, cadastro e avaliação; (b) Estimar o custo da desapropriação e relocação, incluindo indenizações; (c) Publicidade dos executórios da expropriação. Todos de responsabilidade da SANASA. Por fim, depreende-se que a empresa identificou riscos e ações mitigadoras relacionadas à desapropriaçao de áreas do Programa.

A empresa menciona que, apenas para o componente 01 que trata da implantação do NOVO SISTEMA PRODUTOR JAGUARÍ, será necessário licenciamento ambiental, e que já realizou solicitação ao DAE SP para a emissão da Declaração de Viabilidade de Implantação e de captação superficial. Complementarmente, com relação ao licenciamento a SANASA, prevê a contratação, por meio de licitação semi-integrada, dos projetos executivos e da obra. Para tanto, o desenvolvimento do Projeto do Novo Sistema Produtor Jaguari deverá ser realizado concomitantemente com os estudos básicos necessários para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ou Relatório Ambiental Preliminar - RAP que serão definidos pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) quando da análise da Carta Consulta, razão pela qual a fase de licenciamento ambiental ocorrerá concorrente à fase de implantação do projeto conforme previsto no cronograma físico-financeiro. Esse estudo deverá apresentar todo o levantamento

dos impactos e as ações mitigadoras necessárias.

A empresa apresenta ainda no anexo 95 - mapa de riscos, no item 9 - "Ambiental", o risco de atraso no início das obras, cronograma e aumento nos custos devido a licenças ainda não emitidas. Para esse caso, como ação mitigadora, é apresentado que (1) A Sanasa deve ter o poder de notificar construtora e paralisar serviços enquanto as licenças não forem emitidas; (2) Custos com passivos e autuações serão de responsabilidade Contratada. Dessa forma, depreende-se que a empresa identificou riscos e ações mitigadoras relacionadas a possíveis impactos ambientais e sociais relativas ao projeto.

O proponente descreve os riscos identificados pertinentes a cada um dos aspectos e indica medidas mitigadoras correspondentes. As informações prestadas são satisfatórias.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400.

Em consulta ao SIGS, o proponente não demonstrou ter experiência. Por não ter experiência, este requisito não se aplica. Portanto, atribui-se Pontuação 5.
Obs: Nos termos da Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021 (Anexo, Tabela 3 Análise Técnica, Obs: 3), caso algum requisito não seja aplicável a algum tipo específico de operação, este requisito deverá obter pontuação integral.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,399/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

Não obstante o Programa per si, na sua essência, surja para promover ações de adaptação e mitigação decorrentes das mudanças climáticas, como é o caso da escassez hídrica no estado de São Paulo, preponderantemente, não se identificam ações diretamente relacionadas ou componentes específicos (orçamento) voltados a iniciativas de sustentabilidade ambiental, adaptação ou mitigação. Dessa forma, para não promover o bis-idem de pontos, pontuou-se no item 1.3.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

Embora, o Programa contemple indiretamente iniciativa de eficiência energética, a priori, não se identificam ações diretamente relacionadas ou componentes específicos (orçamento) voltados a iniciativa de eficiência energética, geração ou uso de energias renovavéis.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,133/0,133.

O Programa contempla ações diretamente relacionadas e componentes específicos voltados à implantação e/ou ampliação do sistema de abastecimento de água do Município de Campinas.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de

solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,133/0,133.

O Programa contempla ações diretamente relacionadas à gestão integrada de recursos hídricos considerando a conexão com bacias hidrográfias sob gestão do Estado de São Paulo. A interoperabilidade entre o sistema de abastecimento de Campinas e outros municípios do Estado de São Paulo, reduzindo a dependência do rio Atibaia e consequentemente do Sistema Cantareira, além da interligação de bacias hidrográficas irá diminuir a "essencialidade" do sistema cantareira para Campinas, e isso reproduz um benefício aos municípios que dependem do sistema cantareira para abastecimento ou outros usos da água. Ou seja, para os municipios que utilizam o sistema cantareira, existe um beneficio da oportunidade da não utilização pelo municipio de Campinas.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

A priori, não se identificam ações diretamente relacionadas ou componentes voltados a iniciativas de conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

A priori, não se identificam ações diretamente relacionadas ou componentes voltados à melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades estruturais.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

A priori, não se identificam ações diretamente relacionadas ou componentes voltados a benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

A priori, não se identificam ações diretamente relacionadas ou componentes específicos voltados à geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

A priori, não se identificam ações diretamente relacionadas ou componentes específicos voltados a ampliação da oferta de infraestrutura em equipamentos sociais para população de baixa renda ou vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída =

0,000/0,133.

A priori, não se identificam ações diretamente relacionadas ou componentes específicos voltados à implantação de iniciativas de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários do Programa.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

A priori, não se identificam ações diretamente relacionadas ou componentes específicos voltados à implantação de políticas públicas para a juventude ou com perspectivas de gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133/0,133.

O Programa contempla ações diretamente relacionadas à melhoria de processos de prestação de serviço de saneamento básico, especificamente abastecimento de água, para a região do município de Campinas, considerando as ações de CCO (centro de controle e operação) e de telemetria, que trazem maior efeiciência na gestão de equipes e na implementação das ações de manutenção e operação.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

Embora o Programa promova a melhoria da oferta de saneamento que, por sua vez, tem reflexo indireto na melhoria das condições de saúde e educação, a priori, não se identificam ações diretamente relacionadas ou componentes específicos voltados à melhoria das condições de educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

A priori, não se identificam ações diretamente relacionadas ou componentes específicos voltados ao desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

A priori, não se identificam ações diretamente relacionadas ou componentes específicos que utilizem ou fomentem arranjos de financiamento voltados à participação privada.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o Programa apresenta um desenho consistente, demonstrando coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados com a solução proposta e os resultados esperados. Os requisitos relacionados aos indicadores foram atendidos.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma e entre os componentes são considerados adequados. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional são adequados, tendo sido indicadas as medidas para a manutenção e operacionalização do programa. O proponente fornece dados e estimativas que sugerem a existência capacidade de sustentabilidade financeira do Programa.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente e detalhada, indicando atividades prévias realizadas e em andamento relevantes ao Programa, bem como identificando potenciais riscos e suas ações mitigadoras.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do projeto, destacam-se a implantação de ações voltadas ao saneamento básico; Gestão integrada de recursos hídricos, especialmente relacionado à segurança hídrica; melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã;

Em geral, o projeto apresenta boa qualidade e maturidade em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco, e aborda áreas estratégicas relevantes.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 174ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior,

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coodenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/06/2024, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 06/06/2024, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 06/06/2024, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 07/06/2024, às 07:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42561840** e o código CRC **30803B00**.

Referência: Processo nº 03101.001082/2024-45. SEI nº 42561840