Nota Técnica SEI nº 587/2024/MPO

Assunto: **CC 61174 – Programa de Resiliência Hídrica de Pernambuco - PRH-PE**

Proponente: **Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Programa de Resiliência Hídrica de Pernambuco (PRH-PE), apresentado pela Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, visa melhorar a resiliência climática, energética e a sustentabilidade hídrica na Região Metropolitana de Recife e na Região das Matas. Pernambuco possui o menor índice de água acumulada nos reservatórios por pessoa no Brasil, devido às características geográficas do Estado, que possui baixos índices de precipitação, irregularidade do seu regime de chuvas e temperatura constantemente elevada, gerando alta evaporação dos lençóis d´água. O território estadual é majoritariamente semiárido e possui uma distribuição desproporcional de seus recursos hídricos, que estão concentrados em sua região litorânea.

A solução apresentada é coerente com os problemas expostos, e se baseia em dois projetos relacionados aos sistemas produtores de água potável. Um deles irá requalificar o já existente Sistema Produtor de Tapacurá, responsável pelo abastecimento da Região Metropolitana do Recife, trazendo melhorias para suas adutoras e unidades de captação, tratamento e controle, além de estruturar os Núcleos de Manutenção Metropolitana. O outro irá implementar o Sistema Produtor Integrado, a partir da Barragem Carpina, que abastece municípios da Mata Norte Pernambucana, com a construção de estação de tratamento, adutoras, elevatórias e reservatórios. A estruturação do Núcleo de Manutenção da Zona da Mata também será contemplada. A questão energética será sanada com a implantação de sistemas de armazenamento de energia elétrica híbrido, minimizando as quedas de energia.

Na proposta apresentada, o valor proveniente de financiamento pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, será de US$ 129.220.000,00 e a Contrapartida Financeira, oferecida pelo proponente, será de US$ 1.200.000,00, totalizando o custo do programa de US$ 130.420.000,00.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,341 para a análise técnica e 0,266 para áreas estratégicas.

Análise técnica: **Pontuação total = 3,341/4,000**

1 – DESENHO (1,632/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A situação existente foi apresentada de forma clara e coerente com o Programa, que tem o propósito de promover a segurança hídrica no estado. Pernambuco possui o menor índice de água acumulada nos reservatórios por pessoa no Brasil, margeando a situação de estresse de água, segundo classificação da ONU. Este fato se deve às características geográficas do Estado, que possui baixos índices de precipitação, irregularidade do seu regime de chuvas e temperatura constantemente elevada, gerando alta evaporação dos lençóis d´água. O território estadual é majoritariamente semiárido, porém possui uma distribuição desproporcional de seus recursos hídricos, que estão concentrados em sua região litorânea. Para a mitigação da precariedade do abastecimento de água para a população, torna-se necessário lançar mão de grandes obras de infraestrutura, sendo que algumas já estão sendo implementadas no estado. Neste Programa, estão contempladas a requalificação e a implantação de Sistemas Produtores de água potável na Região Metropolitana de Recife e Região das Matas. Os sistemas existentes nessas regiões são antigos, precarizados e subdimensionados para a demanda atual que vêm aumentando com o crescimento demográfico. Não há também adaptação às mudanças climáticas e resiliência em períodos de estiagem. Ainda, os problemas com fornecimento energético impactam negativamente no abastecimento de água à população, pois o torna intermitente e pouco confiável.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

O Programa de Resiliência Hídrica de Pernambuco visa melhorar a resiliência climática e operacional, a eficiência energética e a sustentabilidade hídrica. A solução apresentada se baseia em dois projetos relacionados aos sistemas produtores de água potável. Um deles irá requalificar o já existente Sistema Produtor de Tapacurá, responsável pelo abastecimento da Região Metropolitana do Recife, trazendo melhorias para suas adutoras e unidades de captação, tratamento e controle, além de estruturar os Núcleos de Manutenção Metropolitana. O outro irá implementar o Sistema Produtor Integrado, a partir da Barragem Carpina, que abastece municípios da Mata Norte Pernambucana, com a construção de estação de tratamento, adutoras, elevatórias e reservatórios. A estruturação do Núcleo de Manutenção da Zona da Mata também será contemplada. A questão energética será sanada com a implantação de sistemas de armazenamento de energia elétrica híbrido, uma tecnologia inovadora que utiliza um BESS (sistema de abastecimento de energia por baterias) aliado a um gerador turbo diesel, minimizando as quedas de energia. Estas soluções propostas estão alinhadas aos problemas apresentados no item anterior.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Como resultados decorrentes da implantação do programa, espera-se a universalização do acesso à água potável, garantindo que mais pessoas tenham acesso a ela. É almejada maior eficiência na resolução de problemas através da estruturação dos Núcleos de Manutenção, reduzindo as perdas de água no processo de adução. Os recursos hídricos contarão com uma gestão mais sustentável, com a utilização eficiente da água. A diversificação das fontes de abastecimento, por meio da inclusão de novas captações, aumentará a resiliência do sistema, enfrentando de melhor forma as mudanças climáticas e épocas de escassez hídrica. Após solucionar o problema energético, espera-se que seja minimizado o impacto da qualidade de energia no abastecimento, tornando-o confiável e constante. Portanto, os resultados esperados são coerentes com as soluções propostas.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas encontram-se adequadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do Programa é promover a segurança hídrica na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata Pernambucana, contribuindo para a garantia do abastecimento de água potável para a população e promovendo a resiliência hídrica em face das mudanças climáticas. Este objetivo está alinhado com as soluções propostas citadas anteriormente, assim como com os resultados esperados.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos citados pelo proponente estão dentro de cada solução proposta. A requalificação do Sistema Produtor Tapacurá, visa melhorar a eficiência e disponibilidade desse sistema. A Implantação do Sistema Produtor Integrado a partir da Barragem Carpina visa garantir o abastecimento de 7 municípios da Mata Norte Pernambucana com quantidade e regularidade ideais. A Estruturação dos Núcleos de Manutenção visa uma atuação mais rápida e eficiente na resolução de problemas e manutenção preventiva da infraestrutura. O Aumento da Resiliência Hídrica e Energética visa diversificar as fontes de abastecimento de energia, aumentando sua estabilidade. Desta forma, os objetivos específicos do programa estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O programa foi dividido pelo proponente em dois componentes: Empreendimentos de Resiliência Hídrica e Energética; e Gerenciamento e Administração do Programa. O primeiro engloba os projetos propostos como solução dos problemas na Região Metropolitana de Recife e zona da Mata Norte Pernambucana, estando relacionados com os resultados esperados.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos do programa são as discriminações das obras a serem realizadas: Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá; Estruturação dos Núcleos de Manutenção da Região Metropolitana e da Mata; Fornecimento e instalação de sistema de energia híbrido; Sistema produtor Integrado a partir da Barragem de Carpina e a obra de contrapartida - Sistema adutor a partir da Barragem de Tiuma para Camutanga e Ferreiros. Estas estão alinhadas com as soluções propostas e resultados esperados.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas encontram-se adequadas. Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados à solução proposta e aos resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,222/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Foram estabelecidas relações entre os objetivos específicos e resultados esperados com os indicadores. O resultado que se espera obter na Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá será medido pelo indicador "Capacidade de Produção Tapacurá" e pela "Regularidade da Produção SAA Tapacurá (%)". Já a melhora no abastecimento na Zona da Mata será medida pelo indicador de "Capacidade de Produção Carpina" e pela "Regularidade de Produção SAA Carpina (%)". A resiliência energética que se espera obter com o programa será medida pelo indicador de "Resiliência energética da unidade" que afere a quantidade de horas no mês que o sistema ficaria inoperante por falta de energia.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis e apresentam fórmulas de cálculo correspondentes.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Em sua maioria os indicadores são objetivos e passíveis de cálculo, como o indicador "Capacidade de Produção Tapacurá", que mede o volume de água produzido atualmente e o esperado. De toda forma, as descrições dos indicadores estão muito sucintas, sem informações detalhadas, o que pode gerar dúvidas para seus respectivos cálculos. Os indicadores "Regularidade de Produção SSA Tapacurá" e "Regularidade de Produção SSA Carpina" possuem fórmula de cálculo que poderia ser mais clara e explicativa.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são relevantes e compatíveis com os resultados esperados. Porém, foram utilizados apenas 5 indicadores, podendo ter aspectos que o programa pretende atingir contemplados por estes. Como exemplo, a demonstração numérica da população beneficiada com as obras, quantidade de municípios atendidos, entre outros. Ou seja, não foram informados indicadores de efetividade, capazes de mensurar os impactos do Programa sobre a população beneficiada.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Dentro das descrições e fórmulas dos indicadores, não foram definidos os prazos para a mensuração dos resultados.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Embora as informações se encontrem aceitáveis, os indicadores poderiam ser mais abrangentes, e

suas fórmulas e descrições, mais bem elaborados e claros, facilitando o cálculo e aferição futura.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso apresentado é de 5 (cinco) anos, que é compatível com a complexidade do Programa.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Os recursos se encontram com distribuição adequada ao longo dos anos, concentrando os desembolsos de obra na parte inicial do cronograma. Os custos de gerenciamento e supervisão do programa foram distribuídos de forma homogênea. A obra de contrapartida foi alocada nos dois primeiros anos do cronograma.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Os recursos estão coerentemente distribuídos. 97,24% dos valores financeiros se encontram no componente de obras, e 2,76% no componente de Consultoria.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas, tanto no prazo de desembolso quanto na distribuição de recursos.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

O proponente alega que, no contexto de captação nacional, há restrições de crédito para empréstimos e financiamento impostas ao setor público, como o teto de endividamento do setor indicado pelo Governo Federal. O agente financeiro externo escolhido, BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) é um banco multilateral de desenvolvimento (BMD) que se caracteriza por seus programas serem dirigidos para projetos que buscam fomentar o desenvolvimento nos países de atuação. Os custos dos financiamentos e empréstimos são competitivos, em geral com baixo retorno financeiro, mas com importantes retornos econômico e social, e possuem características de longo prazo e taxas mais atrativas do que outros instrumentos financeiros de mercado.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Foram feitos estudos comparativos de 5 (cinco) agentes externos: BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento (IBD); BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (IBRD); NBD - Novo Banco de Desenvolvimento (NDB); CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina; e AFD - Agência Francesa de Desenvolvimento.

O BID foi escolhido por apresentar as melhores condições de financiamento.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentadas informações sobre as condições financeiras da operação de crédito com o BID, incluindo prazo de desembolso, taxa de juros, prazo de carência e amortização.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

É apresentado um quadro, em anexo, comparando as condições com os agentes financeiros externos citados anteriormente (BID, BIRD, NDB, CAF e AFD), contemplando nas colunas Maturidade, Preço, Comissão inicial e Comissão de compromisso.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

A opção pelo BID em detrimento aos outros agentes é justificada pelas suas condições financeiras. Foram apresentadas justificativas pelo financiamento externo, porém não houve a avaliação de bancos internos como BNDES e Banco do Brasil. As informações apresentadas são consideradas adequadas.

2 - GESTÃO (0,805/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,259/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

É apresentada, em anexo, Matriz de Responsabilidades, contendo as áreas de responsabilidade, departamentos/unidades responsáveis e suas respectivas responsabilidades. Na carta-consulta, o proponente informa que o Programa será implementado pela COMPESA por meio da Gerência de Programas Especiais - GPS, que atuará como a UGP responsável pela coordenação geral, supervisão, implementação, monitoramento e relatórios, incluindo comunicações com o BID. Descreve detalhadamente ainda outras coordenações e suas atividades, como a Coordenação de Engenharia (CEG), a Coordenação de Meio Ambiente e Articulação Social (CMS), a Coordenação Administrativa e Financeira (CAF), e a Coordenação Jurídica e de Aquisições (CJA), onde cada uma desempenha uma área específica na estrutura organizacional da Compesa (e/ou de outros Órgãos), cabendo a elas o trabalho de interlocução direta com as áreas correlatas.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 0.

Não foram encontradas, na carta-consulta, informações sobre aquisição e salvaguardas do agente financeiro escolhido.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do

programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Consta em anexo a descrição da implementação do Programa, com arranjo institucional onde é apresentada a equipe técnica com sua formação e experiência. A GPS é composta, por exemplo, por engenheiros civis, bióloga, advogada e contadora.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Foram apresentadas as informações de responsabilidade institucional das principais atividades, além da estrutura operacional para implementação do Programa e Matriz com indicação das respectivas responsabilidades. Porém, não foram informados os conhecimentos do órgão sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro. As informações são consideradas aceitáveis.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Dentre os produtos do Programa, está a estruturação dos Núcleos de Manutenção, distribuídos na Região das Matas e Metropolitana. Esta descentralização é uma inovação na forma de gestão, que permitirá uma atuação mais rápida e eficiente na resolução de problemas e na manutenção preventiva da infraestrutura, reduzindo significativamente as perdas de água no processo de adução e os tempos de interrupção da produção que impactam diretamente na continuidade da oferta de água.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

É informado que a viabilidade dos serviços de saneamento deve ser analisada regionalmente, otimizando recursos e reduzindo custos ao integrar sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. A regionalização também permite a aplicação do subsídio

cruzado entre diferentes municípios ou distritos, garantindo a viabilidade econômico-financeira, tarifa acessível para toda a região e o acesso universal a água potável e esgotamento sanitário. A Compesa cumpriu o requisito de Comprovação da Capacidade Econômico-Financeira para prestação dos serviços de saneamento em Pernambuco, conforme estabelecido pela Lei 14.026/2020 e regulamentado pelo Decreto Federal 11.598/2023. Apesar destas informações, não ficou claro quais serão as medidas adotadas para a sustentabilidade financeira especificamente do Programa em questão.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente alega que não estão previstos aumentos nos custos de mão de obra em decorrência dos programas, visto se tratar de sistemas já existentes que receberão melhorias substanciais, e a mão de obra já alocada será aproveitada. Quanto aos demais custos operacionais, estima-se que os empreendimentos contemplados pelo Programa atinjam, desde sua efetiva implementação até seu pleno funcionamento, um valor médio de R$ 4,64 Milhões/ano, considerando um horizonte de 20 anos de operação. Em contrapartida, espera-se um incremento na receita líquida anual média de R$

23,93 Milhões/ano dentro do mesmo horizonte. Considerando-se as despesas tributárias, amortizações e depreciações e demais perdas, projeta-se para o Programa, dentro do horizonte avaliado, um lucro líquido médio de R$ 4,82 Milhões/ano. Embora fornecidas estas informações, restou dúvida se os valores informados se referem especificamente à manutenção (custeio e reposição).

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações apresentadas são aceitáveis, porém não ficou descrito de forma clara e objetiva quais os instrumentos de sustentabilidade financeira e a previsão de custos específicos de manutenção.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos do programa se encontram compatíveis entre as ações propostas no Plano Plurianual (PPA) do Estado de Pernambuco para o período de 2024 a 2027, nos seguintes programas: Programa 0433 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO AMBIENTAL NO ESTADO e Programa 0912 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As soluções propostas fazem parte da adequação da concessionária ao novo Marco Legal do Saneamento (Lei Federal nº 14.026/2020), que tem como metas a Qualidade da Água, Universalização, Redução de Perdas, Eliminar a Intermitência. Este também guia o Plano de Negócios atual da COMPESA, estando alinhado com o programa. O proponente informa que as ações para universalização dos serviços de saneamento básico estão distribuídas em 3 fases de investimento, sendo que para a fase 1 (2021-2026), a Compesa se encontra em adiantado estágio de elaboração, onde boa parte dos recursos já estão disponíveis.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Foram citados os programas do PPA em que o Programa se insere, bem como informações sobre planos setoriais relacionados. Portanto, as informações se encontram adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,904/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

É informado pelo proponente que o projeto básico do Sistema produtor Integrado a partir da Barragem de Carpina está sendo elaborado e se encontra em finalização. Já os projetos dos demais empreendimentos estão em fase de elaboração, em estágio conceitual, e serão inseridos no rol de

contratações integrada ou semi-integrada. Assim, todos os estudos, termos de referência, consultorias, licenciamentos, desapropriações, reassentamentos, projetos de engenharia, licitações, instrumentos legais, entre outros, serão desenvolvidos durante o período de execução do programa. Porém, estes itens não foram detalhados em seu teor, e nem com maiores informações sobre quais as ações necessárias para sua execução.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas são coerentes com as necessidades relacionadas às atividades previstas.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações apresentadas encontram-se aceitáveis. Faltaram maiores detalhes sobre quais atividades são necessárias ao programa, como quais projetos, licitações, licenciamentos, estudos e atos legais específicos estão por elaborar.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O Governo do Estado recentemente sancionou lei autorizativa de contragarantias para operação de crédito semelhante entre a Compesa e o banco NDB. Diante disso, entende-se a realização de ação mitigadora do risco legal relativo a esta etapa da captação do empréstimo.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Os modelos de contratação buscarão contemplar todas as ações necessárias ao funcionamento de cada empreendimento, atribuindo a responsabilidade pelos estudos, elaboração de projetos executivos, especificação e aquisição de materiais e equipamentos, execução das obras, além da pré-operação dos sistemas a um único responsável. Desta forma, o contratado será responsável pela totalidade do projeto, impossibilitando culpar terceiros em eventual problema operacional. As contratações previstas serão feitas por processo licitatório, e ainda contratará uma gerenciadora especialista em projetos.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

A Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco (CEHAB), responsável pela condução da política habitacional e pelo

atendimento à demanda habitacional em Pernambuco, será responsável por apoiar as questões de reassentamento atendendo famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade, inclusive estabelecendo processo de elegibilidade, assistência ao reassentamento, monitoramento e implementação de atividades contra a vulnerabilidade social.

A execução das obras poderá exigir a aquisição de terrenos, mas a quantidade a ser adquirida ainda

não foi levantada. Esta estimativa será definida apenas após a finalização dos projetos.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

A Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH) é o órgão governamental responsável pela análise, aprovação e emissão das licenças ambientais e sociais. A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) será responsável pela análise técnica, aprovações e emissão de licenças de captação de água em todos os processos de licenciamento ambiental e social.

O proponente alega que, em geral, o Programa não apresenta impactos significativamente negativos, já que as obras de saneamento buscam minimizar os impactos danosos ao meio ambiente. Porém relata que podem ocorrer erosão do solo nas fases de construção e implantação das obras, e podem ser prevenidas com controle de movimentação de terra, caso necessário. Outros impactos podem ocorrer como acidentes, poluição do solo, ar e água, supressão vegetal e interferências em áreas de preservação. O proponente defende que estes impactos são na maioria reversíveis, e sofrerão atuações pontuais no decorrer da execução da obra. É alegado que não são esperados impactos negativos sobre os povos indígenas. Com base na base de dados oficial da Fundação Nacional do Índio e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, não há povos indígenas/terras quilombolas cadastrados na área de abrangência da obra.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Apesar de detalhados os responsáveis pelos riscos porventura vindouros, levantamentos das áreas exatas e números relacionados aos impactos ambientais e reassentamentos/desapropriações, em sua maioria, não foram realizados, não havendo informações concretas e reais a respeito dos problemas a serem enfrentados.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 0.

Em consulta ao SIGS, o proponente não demonstrou ter experiência.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Por não ter experiência, este requisito não se aplica. Portanto, atribui-se Pontuação 5.

Obs: Nos termos da Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021 (Anexo, Tabela 3 Análise Técnica, Obs: 3), caso algum requisito não seja aplicável a algum tipo específico de operação, este requisito deverá obter pontuação integral.

Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,266/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas diretas e exclusivas relacionadas ao item.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas diretas e exclusivas relacionadas ao item.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa é voltado, em sua essência, à implantação e ampliação de ações de saneamento básico. Será promovida universalização dos serviços de saneamento, ampliando e aumentando a resiliência de 2 grandes sistemas e produtores de água da Região Metropolitana do Recife e da Mata Norte do Estado. Espera-se quase dobrar o abastecimento de água para a população.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas diretas e exclusivas relacionadas ao item.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas diretas e exclusivas relacionadas ao item.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas diretas e exclusivas relacionadas ao item.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas diretas e exclusivas relacionadas ao item.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas diretas e exclusivas relacionadas ao item.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas diretas e exclusivas relacionadas ao item.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas diretas e exclusivas relacionadas ao item.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas diretas e exclusivas relacionadas ao item.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas diretas e exclusivas relacionadas ao item.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas diretas e exclusivas relacionadas ao item.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,133.

Será utilizada uma solução tecnológica de uso inédito no Brasil, que busca economia de energia e otimização da operação dos sistemas de abastecimento. Consiste na implantação de sistema de armazenamento que supre as necessidades energéticas da unidade consumidora durante eventuais quedas de energia, mantendo a confiabilidade da distribuição de água. Além disso, o sistema poderá armazenar energia no horário que esta é mais barata, e utilizá-la quando é mais cara, resultando em economia. Trata-se do sistema híbrido que utiliza um BESS (sistema de abastecimento de energia por baterias) aliado a um gerador turbo diesel. Será instalado em 3 EEABs (Estação Elevatória de Água Bruta) e reduzirá a quantidade de horas de inatividade por falta de energia. Nos eventos de curta duração o BESS entra em funcionamento, e caso o mesmo venha a perdurar, o gerador será acionado, mantendo a confiabilidade e disponibilidade do abastecimento energético.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas iniciativas diretas e exclusivas relacionadas ao item.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, verificou-se que a Carta-consulta referente ao Programa de Resiliência Hídrica de Pernambuco apresenta informações consistentes, sua justificativa é bem elaborada e se encontra coerente entre problemas expostos, soluções propostas e resultados esperados. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas. Foram citados os programas do PPA em que o Programa se insere, bem como informações sobre planos setoriais relacionados.

Em geral, o projeto apresenta boa qualidade e maturidade em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento, e aborda componentes relevantes para a segurança hídrica da região afetada. Conclui-se que o Programa merece aprovação, sendo recomendada a autorização para sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 174ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

RAQUEL FERRARI DA VEIGA

Arquiteta e Urbanista

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Raquel Ferrari da Veiga**, **Arquiteto(a) e Urbanista**, em 06/06/2024, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 06/06/2024, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/06/2024, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 07/06/2024, às 07:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42582152** e o código CRC **0B9C60F8**.

Referência: Processo nº 03101.001144/2024-19. SEI nº 42582152