MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Subsecretaria de Financiamento Externo
Coordenação-Geral de Projetos de Infraestrutura
Cartas-Consulta

Nota Técnica SEI nº 1142/2024/MPO

Assunto: **CC 61173 – Programa para Aumento da Resiliência Climática e Redução de Risco de desastres em Santa Catarina**

Proponente: **Estado de Santa Catarina**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

**SUMÁRIO EXECUTIVO**

O Programa para Aumento da Resiliência Climática e Redução de Risco de desastres, apresentado pelo Estado de Santa Catarina, tem como objetivo investir na mitigação dos risos de desastres naturais por meio da melhoria da infraestrutura, monitoramento e tecnologias emissoras de alerta. O estado é alvo crescente de desastres naturais, tornando-se a cada dia mais evidente a importância de investimentos em infraestrutura para a proteção da população. Os eventos adversos são advindos de chuvas intensas, que causam alagamentos e deslizamentos, além de tempestades com granizo e ventos fortes. Dentre as regiões mais afetadas, destaca-se o Vale do Rio Itajaí, que reúne 1,9 milhões de habitantes, além de outras 23 bacias hidrográficas que necessitam de avaliação e monitoramento de riscos. As soluções propostas se baseiam em 4 componentes principais, que são: 1) obras de infraestrutura: melhoramentos fluviais (desassoreamento, construção de diques, entre outros), construção e modernização e manutenção de barragens de contenção; 2)ações para redução de riscos e aumento da resiliência: elaboração de perfil de riscos, estudos de avaliação de impactos, desenvolvimento de Planos Diretores para redução de riscos e Planos de Ação; 3) monitoramento e alerta de desastres: aquisição de radares, desenvolvimento de plataformas de avisos e alertas, ferramentas de comunicação; e 4)resiliência local e fortalecimento institucional: elaboração de mapas de risco e capacitações sobre gestão, ampliação do programa Defesa Civil na Escola, entre outras iniciativas. Com a implantação de todas as ações propostas, os resultados esperados são a redução dos danos causados por inundações, menor impacto socioeconômico, identificação das áreas de maior vulnerabilidade, proteção das áreas de saúde e escolares, cobertura de todo o território do estado com radares meteorológicos, capacitação de agentes locais, melhorar assertividade e antecipação dos avisos de tempo severo, melhor gestão de riscos e respostas aos desastres, população mais preparada e resiliente. Na proposta apresentada, o valor proveniente de financiamento pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, será de US$ 119.200.000,00 e a Contrapartida Financeira, oferecida pelo proponente, será de US$ 29.800.000,00, totalizando o custo do programa de US$ 149.000.000,00.

Por fim, ressalta-se que o proponente manifestou de forma expressa, por meio de Ofício encaminhado, a intenção do estado de Santa Catarina em concorrer com o presente Programa ao sublimite específico anual para autorização da preparação de projetos e programas ambientais ou climáticos, em concordância com a Portaria MPO-SEAID/MPO nº 220, de 5 de julho de 2024, nos moldes dos procedimentos e critérios contidos no seu Anexo I.

**ANÁLISE**

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,750 para a análise técnica e 0,665 para áreas estratégicas.

Análise técnica: **Pontuação total = 3,750/4,000**

1 – DESENHO (1,698/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

> A situação existente é exposta de maneira clara e coerente. O Estado de Santa Catarina é alvo crescente de desastres naturais causados pelas mudanças climáticas do globo. Torna-se cada dia mais evidente a importância de investimentos em infraestrutura para a proteção de toda a população sujeita a estes eventos adversos como as chuvas intensas, que causam alagamentos e deslizamentos, além de tempestades com granizo e ventos fortes que causam os mais variados tipos de estragos. Dentre as regiões mais afetadas, destaca-se o Vale do Rio Itajaí, mesorregião que reúne 1,9 milhões de habitantes e é afetada recorrentemente por inundações. Existem ainda outras 23 bacias hidrográficas que necessitam de avaliação e monitoramento de riscos. O propósito do programa é, portanto, investir na avaliação e entendimento dos risos regionais, desenvolvendo uma abordagem mais sistemática e integrada, com tecnologia capaz de emitir alertas antecipados ao detectar riscos.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

> O Programa, que possui o Título Abreviado de "Santa Catarina Protegida e Resiliente", propõe, portanto, o desenvolvimento de uma iniciativa integrada, focada no aumento da resiliência climática e na redução do risco de desastres no território catarinense. As soluções propostas se baseiam em 4 componentes principais, que são: obras de infraestrutura para mitigar as enxurradas; investimentos em avaliação de riscos por meio de estudos e compreensão destes; monitoramento e alerta de desastres; e resiliência local e fortalecimento institucional. Estas soluções são congruentes com os problemas apresentados.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

> Os resultados esperados são a redução dos danos causados por inundações, menor impacto socioeconômico, identificação das áreas de maior vulnerabilidade, proteção das áreas de saúde e escolares, cobertura de todo o território do estado com radares meteorológicos, capacitação de agentes locais, melhorar assertividade e antecipação dos avisos de tempo severo, melhor gestão de riscos e respostas aos desastres, população mais preparada e resiliente. Estes resultados esperados são coerentes com as soluções prostas.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

> A justificativa do programa é apropriada, pois oferece uma análise detalhada do contexto atual. As

soluções propostas são adequadas e coerentes ao resultado esperado. Assim, as informações prestadas são adequadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do programa é aumentar a resiliência e reduzir impactos sociais e econômicos causados por desastres naturais como inundações e enxurradas, solucionadas por meio de obras de infraestrutura, melhorar capacidade de monitoramento de riscos, aumentar a resiliência local e fortalecer as instituições atuantes na área. Estas soluções estão alinhadas com os resultados esperados.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos estão dentro de 4 eixos principais. Executar obras e modernizar a operação barragens e ampliar área de controle para mitigar os impactos das inundações; Melhorar a avaliação de riscos por meio de planos específicos para as 23 Bacias Hidrográficas do Estado; Ampliar a capacidade de emissão e assertividade dos alertas antecipados; Aumentar a resiliência local por meio de capacitações.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os componentes do Programa abrangem os seguintes investimentos: a) Obras de infraestrutura para mitigação de inundações; b) Avaliação de risco e planejamento para ações de redução de risco e aumento da resiliência; c) Monitoramento dos riscos climáticos; d) Resiliência local e fortalecimento institucional; e) Administração do Programa. Estes componentes estão alinhados com as soluções apresentadas e com os resultados esperados.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Dentro dos produtos do Programa estão discriminadas todas as obras de melhoramento fluvial, construção e modernização de barragens para contenção e controle de cheias, citando sua localização e etapas de projeto e licenciamento já realizadas. São citados os produtos de avaliação e planejamento de ações para redução de risco e aumento da resiliência para as Bacias Hidrográficas, como estudos, Planos Diretores e planos de ação. Também são elencados os itens necessários para o monitoramento dos riscos climáticos, como aquisição de radares, plataforma web e transformação energética dos equipamentos. Para ampliar as capacidades locais de gestão estão previstas, entre outras, a elaboração de mapas de risco, capacitação e treinamento da população e financiamento para novas tecnologias e processos inovadores. Todos estes produtos são coerentes e fazem parte das soluções propostas.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são consideradas adequadas, pois os objetivos, componentes e produtos estão alinhados com as soluções propostas no Programa.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentados diversos indicadores, que possuem em sua descrição relação aos resultados esperados. Como exemplo de indicadores adotados pode-se citar "Expansão da Área de Controle da Bacia Hidrográfica", comparando o percentual da área de controle atual, com a totalizada após a construção, e ainda, "Percentual de cobertura da rede de radares meteorológicos do Litoral de SC", seguindo o mesmo princípio.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis e possuem fórmula de cálculo correspondentes. Como por exemplo o indicador "Percentual da população cadastrada para recebimento de alertas via SMS transmitidos

pelo sistema IDAP" possui a fórmula de cálculo: Nº de pessoas (CPFs)

cadastradas no sistema / (Total da população do Estado) medidos anualmente com incremento de 2 % ao ano.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Constam indicadores objetivos e passíveis de cálculo, como o "Antecipação média da emissão de alertas de curtíssimo prazo".

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são relevantes e compatíveis em relação aos resultados esperados. Foram citados em cada indicador o respectivo Objetivo e Componente, sendo estes numerados. Por exemplo, o indicador "Nível da Capacidade Municipal para Gestão de Riscos, Resposta à Desastres e Adaptação à Mudanças Climáticas (O5-C4)" corresponde ao Objetivo 5 - Aumentar a resiliência local por meio de capacitações, especialmente junto às comunidades mais vulneráveis, público jovem, indígenas e quilombolas e incentivo aos municípios no desenvolvimento de instrumentos de planejamento para redução de riscos, bem como da promoção de ações setoriais integradas, nos níveis estadual e municipal, voltada à gestão de riscos de desastres, por meio do fortalecimento da articulação entre as instituições, setor privado e sociedade civil; e ao Componente 4 - RESILIÊNCIA LOCAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

São fornecidos indicadores mensuráveis e com prazos estabelecidos dentro do programa ou ao seu final.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os indicadores estão relacionados aos resultados esperados, apresentam fórmula de cálculo e prazos definidos. Portanto as informações apresentadas são adequadas.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso proposto, de 6 anos, é compatível com a complexidade do programa, que abrange diversas áreas de atuação, entre obras complexas, estudos e monitoramento.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos demonstra estar adequada no cronograma de desembolso. Nos primeiros anos há um grande gasto no componente de obras, que vão sendo concluídas e consequentemente diminuindo seu desembolso com o passar do tempo.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

A maior parte dos recursos está distribuída no componente de obras, o que é coerente considerando-se que são de grande porte, como barragens e melhoramentos fluviais. Gastos consideráveis estão nos itens de Consultoria, pois são complexas e são parte fundamental ao cumprimento dos objetivos do Programa.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Foi apresentada uma distribuição detalhada dos recursos ao longo do tempo, discriminando os gastos de cada produto, sendo que as informações se encontram adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Em anexo à carta consulta consta Nota Técnica elaborada pela Gerência da Dívida Pública/Diretoria do Tesouro Estadual, onde consta análise relativa às simulações realizadas com os seguintes agentes financeiros: Banco do Brasil (BB), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial (BIRD), Novo Banco de Desenvolvimento (NDB/Banco dos BRICS). Foi realizada comparação e análise da vantajosidade de cada agente financeiro, onde foi verificado que as melhores condições de contratação são as dos financiadores externos.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente alega que, apesar das condições financeiras do BID estarem ligeiramente mais vantajosas, foi escolhido o Banco Mundial levando-se em conta seus aspectos qualitativos. O BIRD

possui amplo conhecimento técnico no tema Gestão de Riscos de Desastres (GRD), especializado na ampliação da resiliência urbana.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

No anexo citado, foram apresentadas tabelas com as condições utilizadas para cálculos do cronograma financeiro da operação, comparando os agentes financiadores, onde constam as taxas utilizadas, prazos de carência e amortização.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Conforme citato anteriormente, foi feito comparativo entre agentes financeiros internos e também externos. Estes estudos foram realizados de forma detalhada, apresentados em forma de relatório em anexo à carta.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

A opção pelo BIRD é justificada por suas condições financeiras favoráveis, entretanto também foi considerado seu conhecimento técnico sobre a temática do programa. São feitas comparações detalhadas entre agentes financeiros, sendo avaliados tanto bancos externos, como internos: Banco do Brasil e BNDES. Portanto as informações acerca deste item são completas e precisas.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

É apresentada, em anexo, tabela de Matriz de Responsabilidade, contendo os diferentes Órgãos/Instituições, suas respectivas Ações e Responsabilidades, que se encontram coerentes com as necessidades do programa. Dentre os órgãos/instituições envolvidos estão a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN), por intermédio do Escritório de Gestão de Projetos (EPROJ), Núcleo de Gestão de Projetos – NUPROJ SIE, Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil – (SDC), Grupo Executivo do Programa – GEP.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O órgão executor é a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SDC). Foi demonstrada experiência com a execução de programas com organismos multilaterais como BIRD, BID e CAF. No caso específico do BIRD, já foram executadas 3 operações em anos anteriores, e atualmente o Estado possui duas operações aprovadas na COFIEX que se encontram em fase de preparação. Sendo assim, as equipes do Estado já possuem contato direto com a equipe do BIRD, e foi informado que estão dedicadas na participação de cursos de atualização das políticas do Banco Mundial. Portanto, as experiências anteriores junto ao agente financeiro, trazem conhecimento e assim maior

fluidez na implementação do Programa.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada a estrutura operacional, citando a equipe responsável e sua respectiva formação acadêmica e experiência técnica. O proponente informa que as equipes estaduais são altamente experientes e capacitadas, com servidores que participaram de projetos estratégicos com elaboração e implementação de estudos, gestores com certificado internacional, mestres e doutores em engenharia e especialista em finanças públicas.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O arranjo institucional apresentado se encontra adequado à implementação do projeto. A matriz de responsabilidade é adequada e foi demonstrada a experiência da equipe.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Estão previstas contratações de serviço continuado de operação e manutenção preventiva e corretiva das barragens e radares meteorológicos.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa que os valores necessários após o término do programa estão previstos integralmente no PPA e são compatíveis com a estrutura orçamentária da SDC.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram citados os custos previstos decorrentes da execução do projeto. Dentre eles há a contratação de serviços continuados de operação e manutenção das barragens e radares, vigilância, fornecimento de água e energia elétrica, estimando-se R$ 5,7 milhões ao ano. Foram também estimados os custos gerados pela manutenção do Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta, custos da ampliação do Programa Defesa Civil na Escola, além do fortalecimento das estruturas de pessoal, estimados em R$ 1,6 milhões.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações sobre operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa são adequadas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SDC) é responsável pela gestão do Fundo Estatual de Proteção e Defesa Civil - FUNPDEC, que possui os mecanismos necessários às ações do programa. O planejamento de médio prazo da SDC, refletido em seu Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 é amplamente aderente ao programa. Para as obras relacionadas à mitigação de riscos hidrológicos, monitoramento e alerta, são previstos recursos de R$2,4 bilhões. Foi inserido em anexo documento listando as Subações do PPA do Estado de SC que contemplam as ações do programa, como: Melhoramentos fluviais na bacia do Rio Itajaí; Construção de barragens na bacia do Rio Itajaí; Reforma, melhoria e ampliação de barragens; Operação e manutenção da rede de monitoramento e alerta; Ampliação, modernização e melhoria da rede de monitoramento e alerta; e Gestão do programa Defesa Civil na Escola.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O programa de gestão dos recursos hídricos segue as orientações do Plano Estadual de Recursos Hídricos (2017), pois contempla ações voltadas à mitigação de eventos hidrológicos extremos e preservação ambiental. O Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil (PPDC-SC) visa planejar e orientar ações voltadas à redução de risco de desastres e aumento da resiliência, que são compatíveis às soluções e produtos do programa. Também há o alinhamento estratégico com o Eixo 2 do PPA 2024-2027 do Governo Federal, particularmente com o Objetivo Estratégico 2.2: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O programa encontra-se compatível com as prioridades das políticas de governo do proponente, portanto as informações são adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,112/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As obras do programa foram enquadradas como de maior complexidade e abrangência ambiental, segundo a Resolução CONSEMA Nº98/2017, que define procedimentos para o licenciamento ambiental. Dessa forma, é exigida a realização do Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). O programa possui diversos produtos, e cada um deles encontra-se em fase distinta em relação aos licenciamentos, porém já foram iniciados e mostram-se bem encaminhados. Dentro da descrição dos produtos, foram citadas as respectivas etapas de cada um. Em relação a estudos prévios, após o desastre ocorrido no ano de 2008 no Vale do Itajaí, destaca-se a elaboração do Plano Diretor de Redução de Riscos de Desastres realizados pela JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão), que definiu as prioridades das intervenções. Os projetos para as obras foram elaborados anos atrás, necessitando eventualmente de atualizações. Sobre demais Bacias Hidrográficas do Estado há uma série de estudos já produzidos, como Modelo

Digital de Terreno e Setorização de Riscos que modelam e identificam áreas de risco. Também já está sendo utilizada a estrutura do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, sendo um dos componentes do Programa a sua ampliação e modernização.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas estão relacionadas com as necessidades do programa.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

A temática apresenta um elevado grau de maturidade no Estado, mostrando-se relevante e importante para toda a população. Os componentes do programa em sua maioria visam aprimorar ações já existentes e requalificar sua infraestrutura.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Os atos legais e institucionais necessários foram detalhados, dentre eles: envio da Lei Autorizativa para operação de crédito; edição de portaria de autoria do executivo, para estabelecer o Grupo responsável pela gestão técnica, administrativa e financeira do programa; elaboração de decreto firmando acordo de cooperação técnica entre os órgãos envolvidos no programa; implementação do Manual Operativo do Projeto, que deverá normatizar toda a sua operação como aquisições, movimentação financeira, marcos legais, ambientais e sociais e procedimentos de monitoramento e controle. Não foram citados riscos específicos, mas evidenciou-se a efetividade destas ações devido à experiência das equipes estaduais na tramitação de projetos de lei autorizativa para operação de crédito externo, tendo as equipes da SEF e Casa Civil alinhadas para agilizar o processo, mitigando assim eventuais riscos que surjam. Ainda pode-se contar com a ação estratégica do Secretário da Proteção e Defesa Civil, que comanda este processo, agilizando a tramitação das matérias necessárias ao bom andamento do programa.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Estão previstas aquisições de radares e instrumentos de rede de monitoramento de riscos e desastres, além de contratações para: obras de infraestrutura, consultorias para estudos e mitigação de riscos e desastres, sistemas de informação, capacitação e treinamentos, gerenciamento e administração do programa. Não há previsão de contratação via concurso público. Os riscos envolvidos elencados são a dificuldade e morosidade na contratação de serviços especializados, riscos jurídicos, licitações desertas e disponibilidade financeira. Para cada risco citado, foi detalhada sua ação mitigadora, ressaltando-se que os processos de seleção, contratação e aquisição serão realizados em conformidade com as diretrizes do BIRD, prezando pela segurança jurídica e administrativa.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram iniciados levantamento das áreas de desapropriações por meio do estudo de viabilidade e

impacto ambiental, com estudos de propriedade e levantamentos topográficos nas cidades de destino das obras, com a apresentação de laudos de avaliação das áreas atingidas. Os decretos resultantes são publicados e feitas as devidas indenizações e desapropriações. O mutuário ressalta que os empreendimentos licenciados não possuem risco quanto a esse item, já que contemplar os valores devidos às desapropriações e indenizações é necessário para a obtenção de suas licenças ambientais. Destaca-se que as ações realizadas pela Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina atenderam as exigências legais vigentes, e as eventuais desapropriações futuras tem garantia das instruções legais e políticas do BIRD. Não há previsão de reassentamentos para execução das obras, pois as áreas são locais remotos com baixa ocupação, tendo suas eventuais residências já desapropriadas. Caso seja identificada necessidade de reassentamento, o proponente informa que serão realizas em cumprimento da legislação brasileira e às Normas Ambientais e Sociais do Banco Mundial (NAS 5 - reassentamento involuntário).

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informa detalhadamente os processos licenciamento ambiental. Refere-se aos impactos ambientais e sociais, que são estudados nas fases de planejamento, implantação e operação, onde cada impacto é acompanhado de ação mitigadora. Não foram citados casos específicos, mas ficou claro que para cada empreendimento haverá um Plano Básico Ambiental, consistindo em monitoramento da qualidade da água, ar, fauna, controle de emissões, manejo de resíduos, recobrimento vegetal, comunicação social e educação ambiental.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os atos legais necessários foram citados de forma detalhada. As informações sobre os riscos, desapropriações e impactos ambiental e social estão adequadas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta ao SIGS, o mutuário demonstrou ter experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O cálculo a seguir foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Foram considerados, na Carteira de contratos, os que foram assinados nos últimos 10 anos, sendo feito a exclusão das operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. A Média do desempenho da carteira é de 76,47 %. Pontuação: 4 – Bom (70 = BOM 90)

Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,665/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

O programa promove ações de adaptação e mitigação decorrentes das mudanças climáticas,

principalmente em relação aos desastres naturais e eventos hidrológicos extremos. O monitoramento ambiental será intensificado para a mitigação de calamidades, identificando as vulnerabilidades.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas ações robustas e impactantes. Por exemplo, o produto "Instalação de energia fotovoltaica" para transformação energética das instalações e equipamentos, possui baixo valor (0,81%) perante os principais produtos. Não há objetivos e metas dentro do programa a respeito do uso de energia fotovoltaica.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

Apesar de haver melhorias do saneamento básico dos municípios com áreas suscetíveis a alagamentos urbanos, as ações e produtos do projeto não estão diretamente relacionadas ao saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,133.

O programa é destinado à realização de medidas para reduzir a vulnerabilidade do estado aos riscos hidrológicos, seguindo as orientações estratégicas do Plano Estadual de Recursos Hídricos (2017). Os componentes são voltados para este objetivo e abrangem tanto a parte de obras, como barragens, quanto à avaliação, monitoramento de riscos e capacitações.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Analisando o Subcomponente "Conservação e manejo da biodiversidade e dos recursos naturais nas áreas das barragens de contenção de cheias", entendeu-se que se trata de intervenções para diminuição dos impactos ambientais decorrentes das obras do programa. Porém, embora importantes, para pontuação neste item seriam necessárias ações intencionais de conservação da biodiversidade independentemente de danos causados, ou seja, acrescentando iniciativas de impacto e não somente idealizadas para mitigação dos produtos principais do programa. Considera-se também a relevância do investimento dentro do total: o Produto "Conservação e manejo", o mais alto do Subcomponente respectivo, representa 1,95% do total do programa, e itens como "Resgate de espécies vegetais nativas" apresentam somente 0,02% dos gastos.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas ações diretas e exclusivas destinadas à melhoria do ambiente de negócios.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,133.

O Produto "PRONAMPE Emergencial" está inserido em objetivo específico dentro do programa. Trata-se de iniciativa que visa preservar emprego e renda na região afetada, incentivando a participação do setor privado, com empresas apoiadas com recursos financeiros, estimulando a rápida reconstrução e recuperação dos empreendimentos após catástrofes climáticas. O Produto possui valor de US$ 10.000.000,00, correspondendo a 6,71% total, além de possuir indicador

específico.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas ações diretas e exclusivas destinadas à geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

As ações destinadas a populações de baixa renda e vulneráveis não foram classificadas como robustas e relevantes levando em consideração o programa como um todo.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas ações diretas e exclusivas destinadas para a inclusão de minorias sociais, pois as minorias que serão atendidas no programa fazem parte da população que será beneficiada como um todo.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

Percebeu-se que não faz parte do objetivo central do programa adotar políticas públicas voltadas para juventude, gênero e raça, e sim garantir sua participação nas ações de resiliência local, relacionada ao clima, foco principal do programa.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas ações diretas e exclusivas destinadas à melhoria de processos de prestação de serviço público.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,133.

O produto "Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde", dentro do componente "Resiliência Local e Fortalecimento Institucional" visa identificar unidades escolares e de saúde expostas a eventos hidrometeorológicos e desenvolver Planos de Ação Setoriais para a redução de riscos, articulados com as Secretarias de Estado da Saúde e da Educação. Outro produto tem como objetivo a ampliação das ações do Programa Defesa Civil da Escola, que desenvolve ações junto a instituições de ensino do Estado, Secretarias de Educação municipais, entre outras, pretendendo-se atingir 600 mil alunos. Além de fazerem parte do quadro de produtos do programa, estes itens também fazem parte dos indicadores.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,133.

O uso de tecnologias inovadoras é o norteador do componente "Monitoramento dos Riscos Climáticos", que tem como objetivo ampliar a capacidade de monitoramento e emissão de alertas antecipados de eventos hidrometeorológicos. Dentro dele, há um produto destinado

exclusivamente ao desenvolvimento e implantação de sistema para identificação de riscos para emissão de alertas de desastres de origem climática. O desenvolvimento de sistemas de informação está entre os objetivos específicos do programa.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas ações diretas e exclusivas destinadas a este item.

**CONCLUSÃO**

O Programa para Aumento da Resiliência Climática e Redução de Risco de desastres, apresentado pelo Estado de Santa Catarina, busca reduzir os impactos sociais e econômicos causados pelas crescentes ocorrências de desastres naturais na região. Com base na análise técnica realizada, as propostas apresentadas na carta consulta são coerentes com os problemas enfrentados, e nota-se que os componentes e produtos estão alinhados com os resultados esperados. A gestão do programa possui uma estrutura institucional adequada, e verifica-se que o programa apresenta boa qualidade e maturidade em relação ao seu desenho.

Conforme citado no Sumário Executivo da presente Nota Técnica, além do indicativo de aprovação do pleito, avalia-se também o seu enquadramento no sublimite específico anual para autorização da preparação de projetos e programas cujos recursos sejam integralmente destinados a financiar objetivos ambientais ou climáticos, instituído pela Resolução Cofiex nº 80, de 7 de dezembro de 2023, e complementada pela Portaria MPO-SEAID /MPO Nº 220, de 5 de julho de 2024. Analisando as normativas, pode-se inferir que o Programa para Aumento da Resiliência Climática e Redução de Risco de desastres em Santa Catarina possui seus recursos destinados a atender os seguintes objetivos: III - proteção, conservação e uso sustentável de recursos hídricos e marinhos; VII - adaptação à mudança do clima. Dentro deles, pode-se citar seus desdobramentos nos seguintes componentes: III - f) sistemas de rede para monitoramento de recursos hídricos, controle de enchentes, clima e condições atmosféricas; que serão atingidos por meio de produtos como aquisição de radares e elaboração de mapas de risco. VII - a) levantamentos, estudos e mecanismos de previsão e alerta de eventos climáticos extremos; d) redução dos impactos negativos de chuvas extremas na conservação do solo e da água; g) adaptação, redução da vulnerabilidade e aumentou da resiliência da infraestrutura urbana, onde ações como obras de melhoramento fluvial, construção de barragens, sistemas de monitoramento climáticos e hidrográficos, e a promoção da resiliência da população e instituições, presentes no programa, contribuirão para o alcance destes objetivos ambientais. Ressaltando que, conforme a Portaria MPO-SEAID /MPO Nº 220, o Programa não está limitado a possuir os componentes nela citados, o que oportuniza a inclusão dos demais componentes correlatos constantes no Programa.

Obteve-se a pontuação 3,750 para a análise técnica e 0,665 para áreas estratégicas. Portanto, levando em consideração a pontuação atribuída e as justificativas técnicas apresentadas, conclui-se que o Programa atende os requisitos necessários para encaminhamento à Cofiex, com indicativo de aprovação, como também atente aos critérios necessários para seu enquadramento no sublimite específico para objetivos ambientais ou climáticos, esperando-se que contribua significativamente para a melhoria da qualidade de vida e segurança para a população.

**RECOMENDAÇÃO**

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

RAQUEL FERRARI DA VEIGA

Arquiteta e Urbanista

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Raquel Ferrari da Veiga**, **Arquiteto(a) e Urbanista**, em 19/09/2024, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 19/09/2024, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 19/09/2024, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 19/09/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45119197** e o código CRC **031D0D9C**.

**Referência:** Processo nº 03101.001149/2024-41. SEI nº 45119197