Nota Técnica SEI nº 1126/2024/MPO

Assunto: **CC 61192 – Projeto de modernização, ampliação e melhoramento da eficiência da gestão hídrica e da prestação dos serviços de saneamento da Paraíba 2**

Proponente: **Estado da Paraíba**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Projeto de modernização, ampliação e melhoramento da eficiência da gestão hídrica e da prestação dos serviços de saneamento da Paraíba 2, apresentado pelo Estado da Paraíba, visa dar continuidade às ações implementadas com o Projeto de Segurança Hídrica da Paraíba, que já apresenta resultados positivos. A maior parte do estado está localizada no semiárido nordestino e apresenta períodos de secas, sendo os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário insuficientes. Com as mudanças climáticas, observa-se o agravamento da insegurança hídrica. Para resolver estes problemas, seriam implementadas as seguintes obras: Redução das Perdas de Água na RMJP (Região Metropolitana de João Pessoa); Expansão da Distribuição de Água nas Regiões do Agreste e Borborema; Aumento da Capacidade de Tratamento do Sistema de Esgotamento Sanitário na RMJP; e Aumento da Oferta de Água Tratada na RMJP.

A proposta foi precificada em US$ 103.000.000,00 (cento e três milhões de dólares), sendo US$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de dólares) em financiamento pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial - BIRD) e US$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de dólares) em contrapartida financeira oferecida pelo proponente, o Estado da Paraíba.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,604 para a análise técnica e 0,399 para áreas estratégicas.

Análise técnica: **Pontuação total = 3,604/4,000**

1 – DESENHO (1,632/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A maior parte do Estado da Paraíba está localizada no semiárido nordestino, caracterizado pelas altas temperaturas, secas frequentes e baixas precipitação e disponibilidade de água per capita. Nos municípios do interior, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são insuficientes e apresentam crescente demanda com o aumento da população. A Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP) também apresenta problemas de abastecimento, com altos índices de perdas de água nas redes de distribuição, além do tratamento de esgoto não atingir a meta de universalização. Com as mudanças climáticas, observa-se o agravamento da insegurança hídrica na Paraíba. Os problemas apresentados são coerentes com o propósito do projeto, que é a modernização, ampliação e melhoramento da eficiência da gestão hídrica e da prestação dos serviços de saneamento da Paraíba.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções propostas são ações de continuidade de empréstimo já realizado junto ao BIRD, referente ao "Projeto de Segurança Hídrica da Paraíba". Nessa nova etapa, seriam implementadas as seguintes obras: a) implantação e correção de setores de abastecimento de água na Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP); b) novas captações de água para os ramais de distribuição do Ramal Curimataú, que atende os 20 municípios que serão beneficiados; c) modernização e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do Baixo Paraíba, na RMJP e d) construção de segunda adutora no Sistema Gramame para aumentar a oferta de água tratada na RMJP. Há previsão de estudos, enquadramento dos corpos hídricos e atualização do cadastro de barragens. Pretende-se ainda adquirir equipamentos para monitoramento de água subterrânea e sistemas hídricos superficiais para gestão de seca, aperfeiçoando o planejamento, operação, regulação, fiscalização, gestão da informação e de eventos extremos. Estas soluções propostas visam amenizar os problemas apresentados, relacionados à insegurança hídrica do estado.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Dentre os resultados esperados, estão: redução das perdas de água na Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP); expansão da distribuição de água em 20 municípios; aumento da capacidade de tratamento do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na RMJP; aumento da oferta de água tratada na RMJP; aprimoramento da gestão dos recursos hídricos e situações de risco. Os resultados esperados são coerentes com as soluções propostas.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas se mostraram adequadas. Os problemas enfrentados foram descritos de forma clara, e as propostas de intervenções estão congruentes com os resultados esperados.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

De acordo com a Carta Consulta, o objetivo geral do projeto é contribuir para o fortalecimento da segurança hídrica do Estado da Paraíba por meio da consolidação da gestão dos recursos hídricos, contemplando a melhoria das redes de monitoramento das águas superficiais e subterrâneas,

implantação de sistemas de abastecimentos de água, coleta e tratamento do esgotamento sanitário e o combate às perdas de água. O objetivo geral está alinhado com as soluções propostas, que são ações focadas em uma gestão sustentável dos recursos hídricos e obras de saneamento estruturadoras, atingindo resultados como a redução das perdas de água, expansão da sua distribuição e aumento da capacidade do sistema de esgoto.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Dentre os objetivos específicos, constam: criar uma rede de monitoramento dos aquíferos; qualificar o cadastro de barragens; atualizar o enquadramento dos corpos hídricos; estruturar política de reuso de água; elevar o grau de confiabilidade do sistema de gestão de riscos a eventos climáticos extremos; ampliar o tratamento de esgoto e a oferta de água, e reduzir a sua perda na RMJP; dotar o Estado de um modelo de gestão sustentável para operar e manter os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto em comunidades rurais. Estes objetivos específicos estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

No projeto, o primeiro componente "Gestão Integrada dos Recursos Hídricos", tem por objetivo consolidar os instrumentos de gestão de quantidade e qualidade da água, controle de secas e elaboração de políticas de reuso de água. O segundo componente é denominado "Saneamento", que reúne as ações e obras voltadas para a melhoria e ampliação das redes de distribuição dos sistemas de abastecimento de água em 20 municípios; ao combate das perdas de água no sistema de distribuição da RMJP; implantação da 2ª Adutora de água Tratada do Sistema Gramame para aumentar a oferta de água na RMJP; melhorias e ampliação do sistema de tratamento dos esgotos sanitários da RMJP. Os componentes do projeto estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos do projeto estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados. Como exemplo de produtos, no Componente 1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos destacam-se a aquisição, instalação e manutenção de equipamentos destinados à rede de monitoramento de água subterrânea; a atualização do enquadramento dos corpos hídricos baseado na Resolução do CONAMA nº 20/1986; concepção e implementação de projeto de reuso de água; e aquisição e instalação de 41 novos pontos de monitoramento de vazão nas bacias dos Rios Paraíba e Piancó/Piranhas, que apresentam maiores riscos de inundações e secas. Com estes produtos se busca fortalecer os instrumentos de gestão dos recursos e dos riscos, e ampliar o monitoramento. No Componente 2 - Saneamento, estão contempladas as obras de maior porte, que se propõem a solucionar os problemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto da região: a ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú; implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame; implantação e otimização de setores de abastecimento de água na Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP); e obras de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas se mostraram adequadas, os componentes e seus produtos estão descritos detalhadamente na Carta Consulta e estão alinhados com as soluções propostas e resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,222/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores, de maneira geral, possuem relação aos resultados esperados, como o indicador "População com acesso à água tratada em 20 cidades do interior", que corresponde ao resultado esperado de expansão da distribuição de água em sedes de 20 municípios das regiões do Agreste e Borborema. O indicador "Aumento da Capacidade de distribuição de água na RMJP" está relacionado ao resultado esperado "Aumento de 900 l/s da oferta de água tratada aos consumidores da RMJP", embora neste caso as duas descrições se assemelhem, quando deveriam demonstrar de maneira mais clara a relação entre ação e resultado. Os resultados esperados referentes ao aumento da capacidade de tratamento do Sistema de Esgotamento Sanitário-SES na RMJP não apresentam indicadores específicos. Portanto, considera-se parcialmente atendido o requisito.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

No Anexo 13, foram apresentados detalhes sobre as fórmulas de cálculo de dois indicadores: "Índice de Perda Por Ligação - IPL" e "Índice de eficiência da retirada de cargas poluidoras (DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio) do sistema de tratamento da ETE". Embora este último não tenha sido citado explicitamente nos resultados esperados, percebe-se sua relevância ao projeto. Outros indicadores não apresentam fórmula e são medidos em unidades, como o "Poços monitorados nos aquíferos sedimentares no Estado", onde na coluna "Fórmula de Cálculo" consta a palavra "Número".

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

De modo geral, os indicadores apresentados são objetivos e passíveis de cálculo. Porém, indicadores como o "Nova proposta de Resolução para enquadramento dos corpos hídricos do Estado apresentada ao CERH-PB" representam uma das entregas do Projeto, não apresentando características de indicador.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são relevantes, embora não englobem todos os resultados esperados. Ainda, alguns deles se mostram confusos em relação aos números. O indicador "Poços monitorados nos aquíferos sedimentares no Estado" possui como linha de base 0 (zero) e meta 46 unidades, enquando na descrição dos resultados esperados, consta "Implantação da rede de monitoramento de águas subterrâneas, através de pelo menos 20 poços monitorados". O indicador "Aumentar a quantidade de pontos de leitura das vazões dos rios" possui linha de base 7 e meta 21, enquanto nos resultados esperados consta "Aprimoramento da gestão de risco quanto aos efeitos dos eventos extremos do

clima (seca) através de um sistema de alerta, com a implantação de 41 pontos de monitoramento". Outros dois indicadores apresentam relação compatível com os números apresentados nos resultados esperados: "Índice de Perda Por Ligação - IPL" e "Aumento da Capacidade de distribuição de água na RMJP". Requisito parcialmente atendido.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Não foram citados os prazos para medição dos indicadores.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações apresentadas são aceitáveis. Embora em sua maioria relevantes, os indicadores poderiam ser mais bem descritos em relação ao seus impactos, benefícios e temporalidade, para mensuração da situação de base e a meta a ser atingida. A ausência de fórmulas de cálculo dificulta a percepção de melhorias, como no caso de demonstração de entregas como o indicador "Nova proposta de Resolução para enquadramento dos corpos hídricos do Estado apresentada ao CERH-PB", com linha de base 0 (zero) e meta 1 (um).

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso apresentado é de 5 anos, e se mostra compatível com a complexidade do projeto.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Os recursos se mostram bem distribuídos no cronograma de desembolso. Os recursos para gestão do projeto (consultoria e auditoria) foram divididos ao longo dos anos; as obras de saneamento têm a maior parte dos recursos utilizados nos anos intermediários; e a parte de políticas e fortalecimento dos instrumentos de gestão possui maior gastos nos primeiros anos, sendo nulo no último.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

A maior parte dos recursos, 92,82%, está destinada ao gasto com obras, enquanto 1,65% foi alocado na categoria de bens, 0,10% em consultorias e 5,44% na parte de outros serviços. Desta forma, o Componente 2 - Saneamento, que concentra a parte de obras, possui o valor de U$ 99.300.000,00, enquanto o Componente 1 - Gestão Integrada dos Recursos Hídricos, o valor de U$ 3.500.000,00. Esta distribuição é coerente, considerando que as obras, ainda mais as de grande porte como neste projeto, possuem um alto custo financeiro.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas se mostram adequadas. Os recursos foram bem distribuídos no cronograma e estão coerentes na divisão entre os componentes.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

> O proponente alega que as operações internas, mesmo que subsidiadas, em geral apresentam custos com taxas de juros elevadas, com prazos para pagamento na faixa média de 120 a 180 meses, ou até menos. Ao passo que, as operações externas oferecem opções mais atrativas para o custo da dívida, com prazo de amortização com horizonte alongado, chegando a 234 meses após carência de execução. Somam-se às características do crédito interno as limitações da disponibilidade de montante de recursos, o que pode impossibilitar e inviabilizar o acesso ao crédito.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

> A definição do Banco Mundial para agente financeiro do empréstimo considerou diversos aspectos. O primeiro deles, a vantajosidade financeira a ser obtida quando se compara a outros organismos de crédito. Outro aspecto importante é que as ações previstas neste projeto são em grande medida complementares àquelas realizadas no âmbito do Projeto de Segurança Hídrica da Paraíba - PSH-PB, que está em andamento e foi celebrado também junto ao Banco Mundial, e conta com investimentos em áreas correlatas. Assim, a experiência obtida traz um ambiente mais favorável à formatação de um novo projeto com o mesmo agente financiador, inclusive na aplicação das regras singulares do BIRD, que foram internalizadas pelo Estado, o que oportuniza maior celeridade na elaboração de documentos, análises e procedimentos.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

> Foram apresentadas informações sobre as condições financeiras do Banco Mundial. O prazo de desembolso é de 60 meses; o prazo de amortização é de 180 meses, após a carência de até 60 meses; a periodicidade da amortização é semestral. O prazo total é de 240 meses.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

> No Anexo 10 foi apresentada uma tabela com o Comparativo de Operações de Crédito Externo. Foram comparados AFD - Agência Francesa de Desenvolvimento, BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e NDB - Novo Banco de Desenvolvimento (Banco do BRICS), utilizando como exemplo outros projetos e suas operações de crédito.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

> As informações apresentadas são adequadas. A opção pelo agente financeiro foi justificada e demonstrada sua vantajosidade.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

Na Carta Consulta, foram citadas as instituições envolvidas e suas responsabilidades, como a SEIRH (Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), AESA (Agência Estadual Executiva de Gestão das Águas), CAGEPA (Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba), PGE (Procuradoria Geral do Estado), SEPLAG (Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão), CGE (Controladoria Geral do Estado), SUDEMA (Superintendência da Administração do Meio Ambiente) e DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas). Foi apresentada, no Anexo 11, tabela de Matriz de Responsabilidade contendo as Ações relacionadas aos Subcomponentes do Projeto, indicando a respectiva Coordenação Técnica responsável, com suas Instituições Consultivas e Deliberativas relacionadas.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O órgão executor é a SEIRH (Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), sendo a Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) subordinada diretamente a ela. Esta UGP é composta principalmente por servidores da SEIRH, estes com capacidade técnica e experiência na execução de projetos financiados pelo BIRD. A equipe atual da UGP que implementa o atual Projeto de Segurança Hídrica da Paraíba (PSHPB) permanecerá durante a implementação do novo projeto (PSHPB2), e participou de vários treinamentos do BIRD sobre as políticas de aquisição e salvaguardas ambiental e social.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A UGP será constituída de coordenações técnicas, sendo a execução operacional dos Componentes efetuada pela SEIRH; o acompanhamento do Componente 1 executado pela AESA e do Componente 2 pela CAGEPA. O organograma da UGP foi apresentado Anexo 12. De acordo com o proponente, a estrutura gerencial foi concebida para atender as áreas necessárias para implementar o projeto, por meio de uma equipe composta no mínimo pelos seguintes profissionais: Coordenador da UGP, Coordenador adjunto da UGP, Assessoria técnica (Engenheiros), Assessoria jurídica para contratos (Advogados), Assessoria jurídica para licitações (Advogados), Assessoria ambiental e social (Engenheiro/assistente social), Assessoria administrativa/financeira, Coordenador técnico CAGEPA (Engenheiro), Coordenador técnico AESA (Engenheiro/Meteorologista). Como já mencionado, constam no quadro atual da SEIRH servidores com experiência na implementação de projetos similares, além de serem contratados profissionais especialistas conforme a necessidade.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O arranjo institucional para a implementação do projeto foi apresentado de forma adequada. Foram descritos os órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As atividades de operação e de manutenção dos sistemas e equipamentos instalados serão realizadas com recursos humanos e materiais da CAGEPA (Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba). Foi apresentado, no Anexo 1, o Relatório de Administração e Sustentabilidade, que demonstra o comprometimento da CAGEPA em operar com eficiência, planejar, atuar com transparência e sustentabilidade financeira nos serviços de saneamento no Estado.

A execução e acompanhamento das atividades da área de gestão dos recursos hídricos serão realizadas pela AESA (Agência Executiva

de Gestão das Águas da Paraíba). A agência possui quadro funcional com técnicos capacitados para atender às demandas do órgão gestor.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A CAGEPA aportará capital próprio advindo especialmente da tarifa sobre a prestação dos serviços. A empresa tem fortalecido sua atuação ao longo dos anos, contando com fontes de recursos que subsidiam a execução de suas ações, especialmente os advindos da cobrança de taxa de licenças de obras hídricas e da cobrança pelo uso da água. Cabe ressaltar que com o aumento de custos operacionais decorrentes das obras previstas, haverá um aumento significativo de ligações domiciliares de água e de esgoto, que impactará no aumento da receita.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os incrementos dos valores com as operações da ampliação e melhorias nos sistemas são: com os sistemas de abastecimento de água, o custo diário aumentará de R$ 21.254,40 para R$ 34.824,00 e com o sistema de tratamento de esgoto o custo diário aumentará de R$ 194.400,00 para R$ 262.320,00. O proponente alega que as ações de monitoramento representam o maior impacto financeiro para manutenção, podendo chegar a R$400.000,00/ano. Compreende que as outras ações não gerarão impacto financeiro significativo.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações foram apresentadas de forma adequada, sendo bem descrito como se dará a operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do projeto.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O Plano Plurianual/PPA 2024-2027 (Lei nº 13.040, de 15 de janeiro 2024) prevê programas específicos para as áreas de gestão dos recursos hídricos e saneamento contemplados no Eixo II - Paraíba nos Princípios Sustentáveis. As metas e ações do projeto constam: no Programa 5293 - Segurança Hídrica - Diretriz: proporcionar segurança hídrica no território Paraibano nos objetivos:

1014 metas 67QR e 1016 meta 35EP (Anexo 2); no Programa 5003 - Recursos Hídricos e Saneamento - Diretriz: fomentar a gestão hídrico-ambiental com o aperfeiçoamento dos serviços públicos essenciais com destaque para abastecimento, saneamento e tratamento de resíduos sólidos nos objetivos: 1141 meta 86PM, 1143 meta 90BN, 1177 meta 53DE, 1178 meta 38MA (Anexo 3). O Programa 5002 - Economia Sustentável e Competitiva - Diretriz: investir no desenvolvimento local, na agropecuária e na agricultura familiar paraibana no objetivo 1092 meta 43LK (Anexo 4), contempla a população da zona rural com o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O projeto se relaciona com o Novo Marco de Saneamento (Lei Federal nº 14.026/2020), buscando aumentar a capacidade e eficiência dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. As obras visam cumprir as metas de universalização e melhoria da qualidade de serviços estipuladas pela lei, que também incentiva a modernização da infraestrutura e a otimização de recursos, objetivos que estão em conformidade com as ações propostas do projeto. Outro Plano que também norteia as ações do PSHPB2, é o Planejamento Estratégico do Estado, elaborado em 2022, que indica os instrumentos adequados para orientar o fortalecimento e a modernização da infraestrutura e tem como objetivo determinar as necessidades de investimentos no Estado. De acordo com o documento, as atividades propostas estão inseridas no EIXO II - Paraíba Desenvolvida, Sustentável, Integrada e Contemporânea - subeixos 2.1 Recursos Hídricos(pg.119) e 2.2 Saneamento Básico (pag.126) (Anexo 5)

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são adequadas. Foram apresentados os programas do PPA que correspondem ao projeto, além de outras iniciativas relacionadas com o seu objetivo.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,032/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Como este projeto será uma continuidade do PSH-PB, algumas ações tiveram a preparação durante sua implementação, como documentos técnicos, Termos de Referências, projetos de engenharia, orçamentos e especificações técnicas. Na Carta Consulta foram descritas com detalhes as atividades já realizadas e as que precisam ser concluídas. Como exemplo, o Componente 1 apresenta: projeto da rede de monitoramento em fase final de elaboração; Termo de Referência e orçamento da atualização do cadastro de barragens do Estado concluídos; já a política estadual de reuso da água necessita elaborar Termos de Referência e orçamento. No Componente 2, os projetos executivos e orçamento da ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú estão concluídos; a CAGEPA possui os estudos preliminares para as obras de implantação da segunda adutora de água tratada do sistema Gramame, e o projeto básico encontra-se em elaboração; as obras para otimização dos setores de abastecimento de água na RMJP já estão com os termos de referência e editais prontos para licitação; projeto básico, edital e orçamento da obra de ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba estão

concluídos.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas têm coerência e são diretamente relacionadas às atividades previstas neste projeto.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Foram detalhadas as etapas executadas, e o estágio de elaboração de cada ação prevista, sendo as informações prestadas consideradas adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

É necessária aprovação de Lei estadual Autorizativa para a realização da operação de crédito. O Projeto de Lei está a cargo do executivo, em processo de elaboração, para envio à Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, assim que a carta consulta for aprovada. De acordo com o proponente, o risco de mudanças na legislação é pequeno, mas serão tomadas as seguintes medidas de mitigação: monitorar as mudanças da legislação, manter uma equipe jurídica para orientar os procedimentos legais em caso de mudanças e assegurar que todas as atividades propostas pelo Projeto estão em conformidade com as leis e regulamentações vigentes

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram detalhados os riscos e ações mitigadoras referentes às contratações dos diversos itens do projeto. Como exemplo, as obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP realizará contratação das obras por processo licitatório, possuindo risco de Licitação Deserta, que seria mitigado com definição de parâmetros aceitáveis e ampla divulgação, para que o processo seja atrativo às empresas que possuam expertises na área específica. Outros riscos e medidas mitigadoras que possam atingir as contratações de modo geral, é a falta de pessoal para gestão e supervisão do projeto - atualmente o governo do estado possui quadro de pessoal suficiente nos órgãos que participam diretamente das ações do projeto, mas caso ocorra necessidade de complementar a equipe com profissionais, serão contratados consultores através da UGP.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Durante a fase de elaboração dos projetos da obra de ampliação e adequação da ETE do Baixo Paraíba, foi identificada a necessidade de reassentamento de 08 famílias. Para agilizar o processo de reassentamento e evitar atrasos no cronograma, está em elaboração o PRI - Plano de Reassentamento Involuntário, documento exigido pelo Banco Mundial. Nos presentes estudos para as demais obras não foi detectada necessidade de desapropriações e reassentamentos, mas na fase de elaboração dos projetos executivos, poderá ocorrer a necessidade de retificação dos traçados, implicando na necessidade de eventuais desapropriações. Quando necessárias, seguirão o Decreto

Lei 3365/1941 que trata da desapropriação por utilidade pública e as Normas Ambientais e Sociais (NAS-5) que são parte do Quadro Ambiental e Social de 2016 do Banco Mundial. Os custos das ações de desapropriação, caso ocorram, serão de responsabilidade do Governo do Estado da Paraíba, que, segundo informado na carta consulta, possui ampla experiência em processos de desapropriações e indenizações.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa que os principais impactos negativos provocados pelas obras previstas resumem-se em transtornos temporários decorrentes da implantação de novas redes de distribuição implicando em interrupções temporárias dos serviços de fornecimento de água, demolição de pavimentos em ruas e avenidas, geração de poeira, poluição sonora, interdição de avenidas e ruas gerando transtornos para a mobilidade da população, poluição do solo e água por resíduos sólidos, líquidos e produtos oleosos oriundos do canteiro de obras, áreas de apoio e frentes de trabalho, poluição do ar com material particulado e emissões de máquinas e veículos. As obras implantadas na RMJP não apresentam necessidade de desmatamento. Os riscos serão reduzidos através da aplicação de boas práticas na gestão e planejamento de obras públicas, sinalizações de trânsito, de audiências públicas, comunicação permanente com as comunidades e a presença de profissionais da área social na equipe, para o acompanhamento e soluções de problemas que possam ocorrer nas comunidades. Além disso, tratando-se de projeto financiado pelo Banco Mundial, o mutuário é obrigado a atender diversas normas que estabelecem a elaboração de planos e estudos que visam identificar e mitigar os impactos ambientais e sociais.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são adequadas. Foram identificados com detalhes os riscos e ações mitigadoras a respeito de impactos ambientais e sociais, reassentamentos e contratações.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,280/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta ao SIGS, o proponente demonstrou ter experiência.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

O cálculo a seguir foi realizado segundo as orientações da Obs. 4 da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021.

Carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida.

Média do desempenho da carteira: 38,63%

Pontuação: 2 - Insatisfatório (média entre 30% e 50%)

Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,399/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto propõe ações para causar menor impacto ao meio ambiente, em comparação com a situação atual. O esgoto será tratado, inclusive com Sistema de Desinfecção por luz Ultravioleta ou ultrafiltração, que pode ser encontrado no indicador "Índice de eficiência da retirada de cargas poluidoras (DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio) do sistema de tratamento da ETE", melhorando a qualidade dos efluentes lançados. As obras de melhoria dos índices de perdas de água no sistema, que chega a 45%, visam utilizar os recursos naturais de forma mais eficiente e sem desperdícios. O monitoramento de sistemas hídricos objetiva também o enfrentamento de eventos extremos, em função das mudanças climáticas, procurando reduzir riscos e danos à população. Está contemplado nos produtos do projeto estudo para reuso de água, propondo a Política Estadual de Reuso. Esta iniciativa visa reduzir a demanda de água (tratada ou não) e consequente aumento de oferta hídrica onde necessário.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram encontrados detalhes e investimentos significativos considerando a totalidade do projeto, referentes à utilização de energia com fontes renováveis, assim como não constam metas nos indicadores sobre este item. Sendo assim, as informações não são consideráveis para pontuação.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,133.

Os principais componentes e investimentos do projeto são destinados às ações de saneamento, tanto para melhorias no abastecimento de água quanto para tratamento de esgoto, ou seja, a relação é direta com este item. Serão realizadas diversas obras relevantes, como a construção de estação elevatória e a ampliação das redes de distribuição de água em 20 municípios da região do semiárido.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,133.

O Componente 1 do projeto possui o nome de "Gestão Integrada dos Recursos Hídricos", estando diretamente relacionado a este item. Os subcomponentes e produtos serão listados a seguir. CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO: Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos; Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos; Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas; Enquadramento dos corpos hídricos. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NÃO CONVENCIONAIS: Política Estadual de Reuso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos; Concepção e implementação do projeto-piloto de reuso de água. GESTÃO DE RISCOS A EVENTOS EXTREMOS: Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de seca: instalação de 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/medição de vazão/nível em corpos hídricos; Implantação de Sistema de alerta.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram encontradas ações concretas e específicas referentes ao item.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram encontradas ações referentes ao item.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram encontradas ações referentes ao item.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram encontradas ações referentes ao item.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora as ações de saneamento tragam melhorias também à população de baixa renda, os beneficiários destas iniciativas não são especificamente este público.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram encontradas ações referentes ao item.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram descritas na carta consulta informações sobre as ações concretas a serem adotadas por meio de políticas públicas voltadas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram encontradas ações diretas que buscam inovar processos de serviços públicos, gestão e participação cidadã.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora a melhora e ampliação do saneamento básico beneficie a saúde de uma forma geral, não foram encontradas ações específicas e diretas destinadas para estas áreas.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram encontradas ações diretas que buscam o desenvolvimento e inovação tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram encontradas ações referentes ao item.

CONCLUSÃO

O Projeto de modernização, ampliação e melhoramento da eficiência da gestão hídrica e da prestação dos serviços de saneamento da Paraíba 2 tem como objetivo a gestão sustentável dos recursos hídricos e a realização de obras de saneamento estruturadoras. As obras e demais ações do projeto visam enfrentar os problemas apresentados na carta-consulta e são congruentes com os resultados esperados. O arranjo institucional para a implementação do projeto foi demonstrado de forma adequada, sendo descritos os órgãos envolvidos e respectivas responsabilidades. Os riscos e respectivas ações mitigadoras a respeito de impactos ambientais e sociais, reassentamentos e contratações foram identificados com detalhes.

Conclui-se que o projeto atende aos requisitos necessários para que se autorize a sua preparação. Obteve-se a pontuação 3,604 para a análise técnica e 0,399 para áreas estratégicas. Portanto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

Raquel Ferrari da Veiga

Arquiteta e Urbanista

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

Patrício Piauí Magalhães Silva

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

Willian Bueno e Silva

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

Dilso Marvell Marques

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Raquel Ferrari da Veiga**, **Arquiteto(a) e Urbanista**, em 19/09/2024, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 19/09/2024, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 19/09/2024, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 19/09/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45112417** e o código CRC **FA45CF5F**.

Referência: Processo nº 03101.002031/2024-31. SEI nº 45112417