Nota Técnica SEI nº 1127/2024/MPO

Assunto: **CC 61212 – Programa Tocantins Produtivo do Estado do Tocantins**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex), na modalidade carta-consulta (CC), por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado (SIGS) da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

A presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o Programa Tocantins Produtivo, apresentado pelo proponente, o Estado do Tocantins. A proposta está precificada em US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares), sendo US$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de dólares) financiados pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e US$ 30.000.000,00 (trinta milhões de dólares) em contrapartida financeira oferecida pelo proponente, o Estado do Tocantins.

A carta-consulta em análise identifica os desafios enfrentados pelo Estado do Tocantins, destacando-se a necessidade de melhorar a infraestrutura rodoviária, promover o desenvolvimento rural sustentável, e fomentar o turismo inclusivo, ao mesmo tempo em que busca mitigar os impactos ambientais e sociais decorrentes dessas atividades. O pleito tem como objetivo fortalecer a economia do Estado, melhorando a logística de transporte, aumentando a competitividade da agricultura familiar e ampliando o turismo sustentável.

O Programa Tocantins Produtivo está estruturado em quatro componentes principais:

Infraestrutura de Transporte e Logística: Este componente visa melhorar a malha rodoviária estadual por meio de um programa de recuperação, manutenção proativa e pavimentação de rodovias, além de

implementar contratos de longo prazo no modelo CREMA. Espera-se melhorar a segurança viária, reduzir custos de manutenção e promover a eficiência do gasto público.

Desenvolvimento Rural Sustentável: Com foco na agricultura familiar, o programa prevê a ampliação das ações do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (RURALTINS), incluindo capacitação técnica, assistência técnica, extensão rural e o fortalecimento das cadeias produtivas agropecuárias e da bioeconomia. O objetivo é aumentar a produtividade e sustentabilidade das práticas agrícolas, promovendo inclusão social e geração de renda para populações vulneráveis.

Turismo Inclusivo e Sustentável: O projeto busca fomentar o turismo sustentável em regiões de grande potencial turístico, como Jalapão, Bico do Papagaio, Ilha do Bananal e Serras Gerais, com foco na valorização cultural, ecoturismo e promoção de infraestrutura turística. A expectativa é criar novos polos turísticos e fortalecer a cadeia produtiva do setor.

Gestão do Projeto: A implementação será centralizada na Unidade de Gestão do Projeto (UGP), subordinada à Secretaria do Planejamento e Orçamento do Estado do Tocantins (SEPLAN), que coordenará todas as atividades técnicas, fiduciárias e de monitoramento, além de garantir a conformidade com as diretrizes ambientais e sociais do Banco Mundial.

Os resultados esperados incluem a melhoria da infraestrutura viária e logística, aumento da competitividade da agricultura familiar, expansão do turismo sustentável e fortalecimento da gestão ambiental rural, consolidando-se como um projeto estratégico para o desenvolvimento econômico e sustentável do Estado do Tocantins.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,389 para a análise técnica e 0,798 para áreas estratégicas.

Análise técnica: **Pontuação total = 3,389/4,000**

1 – DESENHO (1,609/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O diagnóstico fornece uma descrição clara e detalhada da situação existente no Estado de Tocantins. A caracterização inclui dados sobre a criação do Estado, a área, a população, o clima, e a vocação para o agronegócio. Também aborda problemas específicos como o êxodo rural, a infraestrutura rodoviária deficiente, e a vulnerabilidade econômica e social dos agricultores familiares. A descrição dos problemas é adequada e coerente, apresentando uma ligação lógica entre os dados e os problemas identificados. A relação entre a infraestrutura e a competitividade logística, bem como o impacto da migração rural-urbana, é adequadamente apresentada.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções incluem investimentos em infraestrutura de transportes, apoio à agricultura familiar e

ao turismo inclusivo, e o fortalecimento da gestão ambiental rural. As soluções propostas são congruentes com os problemas apresentados, como os problemas na infraestrutura rodoviária, que são abordados com a proposta de restauração e manutenção proativa. A vulnerabilidade dos agricultores familiares, por sua vez, é tratada com assistência técnica e fornecimento de insumos. A ênfase em turismo inclusivo está alinhada com a necessidade de diversificação econômica e inclusão social.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados incluem a redução de custos de manutenção rodoviária, melhoria da segurança viária, aumento da resiliência climática, e maior produtividade e renda para agricultores familiares. Também se espera uma redução na vulnerabilidade econômica das populações rurais. Os resultados esperados são coerentes com as soluções propostas. Com a implementação de manutenção proativa das rodovias, espera-se redução de custos e melhoria da infraestrutura. Com o apoio à agricultura familiar e ao turismo, espera-se aumentar a produtividade e gerar novas oportunidades econômicas, contribuindo para a redução da migração rural-urbana. Com as ações de gestão ambiental, espera-se fortalecer a sustentabilidade do desenvolvimento rural.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

A justificativa do projeto é qualidade adequada, apresentando uma ligação clara e lógica entre o diagnóstico, as soluções propostas e os resultados esperados.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral é aprimorar a eficiência agro logística e incrementar a produtividade de atividades econômicas, com foco na inclusão social e sustentabilidade ambiental. Para tal, propõe-se: investimentos em infraestrutura de transportes, fomento ao desenvolvimento produtivo regional, com foco na agricultura familiar sustentável e no turismo inclusivo, fortalecimento da administração do Estado, com foco na melhoria da gestão ambiental e redução de emissões de GEE.

Entre os resultados esperados, destacam-se: melhoria das condições das rodovias, redução de custos de manutenção, aumento da produtividade e renda para os agricultores familiares, melhoria da segurança viária e resiliência climática, inclusão social e fortalecimento de minorias. O objetivo geral está alinhado com as soluções propostas e os resultados esperados. As soluções em infraestrutura, agricultura familiar, e turismo inclusivo visam diretamente melhorar a eficiência agro logística e a produtividade, enquanto promovem inclusão social e sustentabilidade ambiental.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Dentre os objetivos específicos, destacam-se: entregar segmentos selecionados da malha rodoviária estadual em boas condições, aumentar a acessibilidade de transporte para a população rural, reduzir custos de transporte e tempo de viagem, reduzir danos e interrupções viárias devido a eventos climáticos, reduzir fatalidades e ferimentos em acidentes de trânsito, capacitar a administração

pública para nova gestão do sistema viário, aumentar a produtividade, renda e sustentabilidade ambiental dos pequenos produtores rurais. Para tal, propõe-se: obras de manutenção e melhoria de rodovias, ações para melhoria da segurança viária, apoio técnico e fomento à agricultura familiar e turismo inclusivo.

Entre os resultados esperados, destacam-se: melhoria da infraestrutura viária, aumento da acessibilidade e redução de custos de transporte, aumento da produtividade e renda agrícola, melhoria da gestão viária e resiliência climática, e redução de acidentes de trânsito. Observa-se que os objetivos específicos estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Cada objetivo específico é tratado por uma ou mais soluções propostas, e os resultados esperados refletem os objetivos específicos do projeto.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Integram o projeto os seguintes componentes: Programa de Recuperação, Manutenção Proativa, Segura e Resiliente, e Pavimentação da Malha Rodoviária Estadual, Desenvolvimento Rural Sustentável, Desenvolvimento Regional e Sustentável, e a Unidade de Gestão do Projeto. Observa-se que os componentes estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados, de modo que cada componente aborda um aspecto específico das soluções propostas, contribuindo diretamente para os resultados esperados.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O projeto propõe a entrega dos seguintes produtos: elaboração de projetos básicos e supervisão técnica, execução de obras de manutenção e melhorias, aquisição de insumos produtivos e equipamentos, capacitação técnica e institucional, implementação de sinalização turística e infraestrutura de apoio, contratação de consultorias e prestadores de serviços, estudos e levantamentos técnicos. Observa-se que os produtos estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Cada produto contribui diretamente para a implementação das soluções e para a obtenção dos resultados esperados.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O projeto demonstra adequado alinhamento entre os objetivos geral e específicos, os componentes, os produtos, as soluções propostas e os resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,222/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados na tabela são específicos e relacionados diretamente aos resultados esperados do projeto, em que se destacam os exemplos:

- Extensão da malha pavimentada estadual coberta sob contratos de desempenho de longo prazo CREMA 2.0: Relacionado ao resultado esperado de melhorar a manutenção viária e reduzir custos de manutenção.

- Redução do número anual de fatalidades em acidentes de trânsito: Relacionado ao resultado esperado de melhorar a segurança viária.

- Agricultores familiares adotando práticas e tecnologias agrícolas melhoradas: Relacionado ao resultado esperado de aumentar a produtividade e sustentabilidade da agricultura familiar.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são mensuráveis e têm fórmulas de cálculo claras, em que se estacam os exemplos:

- Extensão da malha pavimentada: Percentagem da malha rodoviária sob contratos de desempenho.

- Redução de fatalidades em acidentes de trânsito: Percentual de redução no número de mortes.

- Aumento de renda nas unidades agrícolas beneficiadas: Percentual de aumento da receita em relação à linha de base.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são objetivos e podem ser calculados usando dados quantitativos, em que se destacam os exemplos:

- Número de agricultores beneficiados: Pode ser contado diretamente.

- Percentagem de redução de acidentes: Pode ser calculada a partir de dados de segurança viária.

- Aumento no volume anual de visitantes em polos turísticos: Pode ser medido usando registros de visitantes.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são relevantes e alinhados aos resultados esperados, permitindo uma avaliação direta do impacto das intervenções do projeto. Em particular, a extensão da malha pavimentada e a redução de fatalidades destacam-se como indicadores diretamente relacionados à melhoria da infraestrutura e da segurança viária. Da mesma forma, o número de agricultores beneficiados e o aumento de renda são indicadores fundamentais para medir o impacto nas atividades agrícolas e na inclusão social. No entanto, alguns indicadores refletem mais as entregas do projeto do que sua efetividade, como "organizações rurais fortalecidas institucionalmente" e "agricultores familiares beneficiários de assistência técnica." Além disso, todos os indicadores partem de uma linha de base zero, o que dificulta a leitura precisa do impacto causado pelo projeto ao longo do tempo. Apesar dessas limitações, a ampla gama de indicadores apresentados sugere uma abordagem adequada para o monitoramento do projeto.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Não há informações no projeto que permitam identificar se o critério de prazos definidos e dados disponíveis foram atendidos.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

A análise dos indicadores apresentados demonstra uma adequada coerência entre eles e os resultados esperados do projeto. Indicadores como a extensão da malha pavimentada e a redução de fatalidades em acidentes de trânsito são diretamente relacionados à melhoria da infraestrutura e segurança viária, enquanto o número de agricultores beneficiados e o aumento de renda refletem o impacto positivo nas atividades agrícolas e na inclusão social. Embora alguns indicadores estejam mais focados nas entregas do projeto e partam de uma linha de base zero, o que pode limitar a leitura precisa do impacto, a relevância e a especificidade dos indicadores permitem uma avaliação adequada do progresso e dos resultados esperados, evidenciando a adequabilidade do requisito de coerência entre os indicadores e os objetivos do projeto.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de 8 anos é compatível com a complexidade do projeto, permitindo tempo suficiente para a execução das obras, implantação de programas de assistência técnica, desenvolvimento de capacitações e fortalecimento institucional.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição de recursos ao longo dos 8 anos está detalhada, com alocações progressivas para cada componente e subcomponente. O projeto começa com um foco inicial em projetos básicos, supervisão técnica, e o início de obras de manutenção e capacitação. Ao longo do tempo, observa-se um incremento gradual nas obras de manutenção viária, fortalecimento institucional, assistência técnica e infraestrutura turística. Essa distribuição está planejada de forma adequada, começando com atividades de planejamento e supervisão técnica nos primeiros anos e intensificando as obras e programas de assistência técnica nos anos subsequentes, o que sugere um desenvolvimento gradual e sustentável do projeto.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

O projeto é dividido em quatro componentes principais: o Componente 1, que abrange o programa de recuperação, manutenção proativa, segura e resiliente, e pavimentação da malha rodoviária estadual; o Componente 2, focado no desenvolvimento rural sustentável; o Componente 3, voltado para o desenvolvimento regional e sustentável; e o Componente 4, que se refere à unidade de gestão do projeto.

A maior parte dos recursos está alocada no Componente 1, refletindo a importância crucial da infraestrutura viária para o estado. Os Componentes 2 e 3 também recebem recursos significativos destinados à assistência técnica e ao desenvolvimento sustentável, enquanto o Componente 4 cobre os custos operacionais necessários para a execução do projeto. Observa-se que há uma coerência clara entre os componentes e a distribuição dos recursos, com a maior parte sendo direcionada para

áreas de maior impacto e necessidade, como a infraestrutura viária e a assistência técnica aos agricultores familiares, alinhando-se assim aos objetivos e resultados esperados do projeto.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O projeto está adequadamente estruturado em termos de prazo de desembolso, distribuição de recursos e coerência entre componentes e recursos alocados, indicando um planejamento adequado para a execução das atividades propostas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,071/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

A justificativa para a opção pelo financiamento externo em detrimento das alternativas internas foi adequadamente apresentada, destacando-se os seguintes aspectos: as altas taxas de juros e os curtos prazos de amortização oferecidos por bancos nacionais, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que tornaram as condições financeiras dessas instituições inviáveis para a operação. Além disso, os limites de financiamento disponíveis nas instituições nacionais não atendem às necessidades do projeto, reforçando a escolha pelo financiamento externo como a opção mais viável e alinhada aos objetivos do projeto.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

A justificativa para a escolha do agente financeiro externo foi adequadamente atendida, fundamentada em dois pontos principais: o histórico de mais de 30 anos de parceria bem-sucedida com o BIRD em outras operações de empréstimo, e o suporte técnico abrangente que a instituição oferece em todas as fases do projeto.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Condições financeiras apresentadas:

Prazo de desembolso: 96 meses

Prazo de carência: 48 meses

Prazo de amortização: 360 meses

Prazo total: 408 meses

Taxa de juros: SOFR + 1.40%

Taxa inicial (front-end fee): 0.25%

Taxa de compromisso: 0.25%

As condições financeiras do BIRD são detalhadas e mostram prazos longos de amortização e

carência, além de taxas de juros competitivas.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 0.

Não foi apresentado comparativo detalhado com outros agentes financeiros externos.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

A justificativa apresentada é considerada satisfatória. A escolha do BIRD como agente financeiro para o projeto se fundamenta nas condições financeiras mais favoráveis em comparação às oferecidas por instituições nacionais, que se mostraram inviáveis devido às altas taxas de juros e prazos de amortização curtos. Além disso, o histórico de mais de 30 anos de parceria bem-sucedida com o BIRD e o suporte técnico abrangente oferecido em todas as fases do projeto reforçam a adequação dessa escolha. No entanto, faltou um comparativo detalhado com outros agentes externos, o que poderia fortalecer ainda mais a justificativa.

2 - GESTÃO (0,852/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A Matriz de Responsabilidade Institucional está adequadamente delineada, com as principais atividades e responsabilidades claramente atribuídas aos órgãos envolvidos. O Estado do Tocantins é o mutuário do financiamento, enquanto a SEPLAN atua como a principal responsável pela execução do projeto, coordenando com outras Secretarias e Autarquias. A SEPLAN também lidera a coordenação geral e a implementação do componente 3, focado no desenvolvimento regional sustentável. A Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura é encarregada da implementação do componente 1, que abrange Logística e Transportes, incluindo o subcomponente de segurança viária. A Secretaria da Agricultura e Pecuária, por sua vez, é responsável pela implementação do componente 2, que envolve o desenvolvimento rural e a agricultura familiar. A coordenação entre esses órgãos é formalizada por meio de Acordos de Execução, o que fortalece a operacionalização do projeto.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

A Unidade de Gestão do Projeto (UGP) é responsável pela gestão do projeto, interagindo com o Banco Mundial para garantir a implementação conforme os documentos jurídicos, além de realizar o monitoramento, a avaliação e a coordenação das atividades técnicas e fiduciárias. Com base na experiência adquirida no PDRIS, onde as políticas do Banco Mundial foram seguidas, a UGP demonstra conhecimento e capacidade para implementar as políticas de aquisição e salvaguardas do BIRD. Conclui-se que a UGP possui experiência prévia e um entendimento adequado dessas políticas, assegurando a conformidade com as disposições e diretrizes do Banco.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A estrutura operacional da UGP abrange a gestão do projeto, incluindo a gestão financeira, desembolsos, compras e execução de contratos. A equipe técnica é responsável pelo monitoramento e avaliação, gestão financeira, elaboração de demonstrações e relatórios financeiros, supervisão de licitações e contratações, e organização de auditorias.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O arranjo institucional, a matriz de responsabilidade e a estrutura operacional do PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO estão adequadamente estruturados para garantir uma implementação eficaz, com a UGP demonstrando a capacidade técnica e o conhecimento necessários para atender às exigências do agente financeiro externo.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,194/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram informadas as seguintes medidas: ações de Assistência Técnica (AT) e insumos melhorados para elevar a produtividade e competitividade da agricultura familiar, com a formação de facilitadores para garantir a continuidade; fornecimento de estruturas e equipamentos, incluindo boas práticas de manutenção e conservação para assegurar a longevidade dos investimentos; e o fortalecimento da gestão ambiental rural, com a expansão de programas de monitoramento e fiscalização, regularização ambiental, controle de desmatamento e queimadas, e uso racional de recursos naturais.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram informados os seguintes instrumentos e medidas: a adequação de ações orçamentárias para a manutenção de equipamentos públicos, como o Centro de Formação, e a alocação de recursos para a ampliação de programas de gestão ambiental rural, incluindo monitoramento, fiscalização e regularização ambiental.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Item não atendido, visto que não foram apresentadas informações específicas.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

A sustentabilidade financeira do projeto é delineada de forma satisfatória, com medidas claras para a operacionalização e manutenção das ações e equipamentos, além de instrumentos adequados para garantir a continuidade financeira. No entanto, não foi apresentado um detalhamento específico referente à previsão de custos.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O projeto está alinhado aos programas finalísticos do PPA 2020-23, com objetivos e ações orçamentárias que abrangem áreas cruciais: o Programa de Transporte e Logística, que visa fortalecer o sistema viário, restaurar e conservar estradas, pavimentar, sinalizar, recuperar passivos ambientais e fiscalizar rodovias estaduais; o Programa de Agricultura Familiar, que promove o fomento à agricultura familiar, o fortalecimento das organizações sociais agropecuárias, a promoção da bioeconomia e agroecologia, além da difusão de tecnologias sociais; e o Programa de Turismo Inclusivo e Sustentável, que busca ampliar o fluxo turístico, promover infraestrutura de apoio, implementar projetos de turismo sustentável e capacitar a cadeia produtiva do turismo.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O projeto está alinhado com os planos setoriais do Plano de Governo 2023/26, abrangendo os eixos estratégicos de Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura, e Turismo e Cultura. Os programas e ações incluem o fortalecimento do sistema viário, conservação de estradas, pavimentação, sinalização e gestão ambiental no setor de Transporte e Logística; o fomento à agricultura familiar, fortalecimento das organizações agropecuárias, promoção da agroecologia e difusão de tecnologias sociais no setor de Agricultura Familiar; e a ampliação do fluxo turístico, promoção da infraestrutura de apoio ao turismo, desenvolvimento de projetos sustentáveis e capacitação da cadeia produtiva no setor de Turismo Inclusivo e Sustentável.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O projeto é adequadamente inserido nos programas finalísticos do PPA e nos planos de investimentos do governo. As informações sobre planos setoriais são detalhadas e relevantes, mostrando um planejamento adequadamente estruturado.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,928/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O projeto demonstra uma base sampla para execução, com várias ações prévias já realizadas. No transporte, a parceria com o Banco Mundial resultou em melhorias em 2.200 km de vias, a implementação do modelo CREMA, e o fortalecimento institucional com o Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT-TO). Na Agricultura Familiar, o RURALTINS expandiu sua atuação em capacitação técnica e conservação de ecossistemas. O Turismo Sustentável teve êxito com o programa comunitário no Jalapão, e na Gestão Ambiental Rural, a SEMARH implementou o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e avançou no monitoramento ambiental com tecnologia LIDAR.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas

para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As ações prévias no componente de Transporte destacam a necessidade de contratos de longo prazo e eficiência no gasto público, alinhados com as metas do novo projeto. No componente de Agricultura Familiar, a continuidade das iniciativas do RURALTINS é coerente com a ampliação e aprimoramento das ações existentes, buscando resultados mais expressivos e sustentáveis. A efetivação do programa de Turismo Sustentável no Jalapão justifica sua expansão para outras regiões, com foco na valorização cultural e ecoturismo. No subcomponente de Gestão Ambiental Rural, a ampliação das ações de monitoramento ambiental e a aquisição de novos equipamentos reforçam a necessidade de fortalecer a gestão ambiental. Essas informações são coerentes com as atividades previstas.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As ações prévias são adequadamente detalhadas e indicam um estágio avançado de preparação para a execução do projeto. As informações são coerentes com as atividades previstas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

A Lei 4.300/2023, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, autoriza o Governo do Estado a contratar o empréstimo junto ao BIRD. A implementação envolve diversas instituições, como SEPLAN, TCE/TO, CGE/TO, PGE/TO, AGETO e SEAGRO, entre outras, e os principais riscos identificados estão relacionados às possíveis dificuldades na articulação entre essas secretarias e autarquias. Como ações mitigadoras, informou-se que a UGP/SEPLAN conta com um corpo técnico experiente e já possui articulações estabelecidas com outras entidades, além de contar com o suporte técnico do BIRD para garantir a execução eficaz do projeto.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Informou-se que serão realizadas contratações para projetos de engenharia, supervisão técnica, estudos ambientais e outras necessidades, incluindo a contratação de consultores individuais especializados. Um dos principais riscos apontados é o uso de contratos de manutenção de longo prazo, que podem não ser comuns para as empreiteiras locais. Para mitigar esses riscos, serão realizados workshops para capacitar as empreiteiras, com apoio técnico do Banco Mundial, além de trocas de experiências com outros estados que já utilizam contratos CREMA de longo prazo, tendo em vista assegurar adaptação eficaz ao novo modelo.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

As ações previstas inicialmente não requerem desapropriações, mas o risco de que sejam necessárias em caso de obras de duplicação ou alargamento de rodovias foi identificado. No entanto, esse risco está sendo abordado apenas com a expectativa de avaliações futuras durante a execução do projeto, o que deixa claro que não foi realizado um levantamento prévio para se ter uma noção mais precisa da magnitude desse risco. Considera-se parcialmente atendido o requisito.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Os impactos ambientais incluem riscos como contaminação do solo, corpos hídricos, lençol freático, emissão de partículas e gases, ruídos e efluentes. Para mitigar esses riscos, informou-se que serão elaborados um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e um Plano de Gerenciamento Ambiental, além da adesão aos Padrões Ambientais e Sociais do BIRD (NAS-1, NAS-3, NAS-6, NAS-10). Em termos de impactos sociais, informou-se que as obras não devem interferir diretamente em populações originárias e quilombolas, podendo até melhorar o acesso e a segurança dessas comunidades. Riscos sociais serão mitigados por meio da aderência às normas de saúde e segurança no trabalho, monitoramento do influxo de trabalhadores e estabelecimento de um mecanismo de ouvidoria.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

A análise dos potenciais riscos e suas respectivas ações mitigadoras no projeto revela, em geral, uma abordagem adequada, com medidas claras para mitigar riscos, como o suporte técnico do BIRD, a capacitação de empreiteiras locais e a elaboração de estudos ambientais. No entanto, há uma lacuna significativa na identificação e gestão do risco relacionado às desapropriações. Embora o risco de desapropriações tenha sido mencionado, ele está sendo tratado apenas com a expectativa de avaliações futuras durante a execução do projeto, sem que tenha sido realizado um levantamento prévio para avaliar sua real magnitude.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 0.

Considerando a carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano, o mutuário não demonstrou ter experiência - Nota 0

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Por não ter experiência, este requisito não se aplica. Portanto, atribui-se Nota 5, nos termos da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021.

Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,798/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto inclui a conservação e recuperação de ecossistemas, fortalecimento da gestão ambiental rural, e implementação de práticas agrícolas sustentáveis.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o projeto inclua a proposta de construção de uma edificação zero-carbono na Praça dos Girassóis em Palmas, essa iniciativa, considerando o escopo completo do projeto, é um ponto não significativo o suficiente para justificar uma pontuação na área estratégica de eficiência energética.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

Não há referência direta a ações de saneamento básico no material fornecido.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o fortalecimento da gestão ambiental rural mencione a conservação de recursos hídricos e a prevenção de desmatamento e queimadas, consideramos essas ações como impactos indiretos do projeto.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contempla esta área estratégica de forma direta e siginificativa.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto abrange esta área apenas de forma indireta.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora indique a assistência técnica e capacitação para pessoas e microempresas do setor turístico como uma das soluções propostas na carta-consulta, o produto "Contratação de consultoria para fornecimento de capacitação técnica, treinamentos e apoio ao micro empreendedorismo turístico" não representa relevância significatriva dentro do escopo do projeto.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,133.

As ações do projeto visam a inclusão de agricultores familiares, comunidades tradicionais, e trabalhadores do setor turístico, promovendo emprego e renda.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contempla esta área estratégica de forma direta e siginificativa.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,133.

As ações de fortalecimento da agricultura familiar do projeto têm como beneficiários prioritários famílias lideradas por mulheres e jovens, bem como integrantes de comunidades tradicionais, quilombolas e povos indígenas. Da mesma forma, o fortalecimento de turismo inclusivo e sustentável tem foco na abertura de oportunidades econômicas para grupos em situação de vulnerabilidade, tais como quilombolas, comunidades tradicionais e povos indígenas.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto inclui beneficiários diretos como mulheres, jovens, quilombolas, negros, e indígenas, promovendo a inclusão social, havendo inclusive programas e indicadores específicos para inclusão de mulheres, jovens e povos originários entre os agricultores familiares adotando práticas e

tecnologias agrícolas melhoradas e inteligentes.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto prevê a implantação de nova abordagem na gestão da malha viária, utilizando contratos baseados em desempenho de longo prazo (CREMA 2.0).

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contempla esta área estratégica de forma direta e significativa.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,133.

O uso de tecnologia LIDAR instalada em drones (veículos aéreos não tripulados - VANT) para monitoramento e fiscalização ambiental reflete o emprego de solução tecnológica em ações de proteção do meio ambiente.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O projeto não contempla esta área estratégica de forma direta e significativa.

CONCLUSÃO

O Programa Tocantins Produtivo tem por objetivo promover o desenvolvimento sustentável no Estado, com foco na melhoria da infraestrutura viária, fortalecimento da agricultura familiar e do turismo sustentável, e fortalecimento da gestão ambiental rural. Pretende-se atingir esse propósito por meio de ações organizadas em componentes estratégicos que abordam a logística e transporte, desenvolvimento rural sustentável, e desenvolvimento regional, além de ações voltadas à gestão do projeto.

Verificou-se coerência adequada entre os desafios apresentados, as soluções propostas e os resultados esperados. O Programa contempla iniciativas importantes, como o uso de contratos de manutenção de longo prazo (CREMA 2.0) na gestão da malha viária, a expansão de ações para a agricultura familiar com foco em grupos vulneráveis, e o fortalecimento da gestão ambiental rural com uso de tecnologias inovadoras, como drones para monitoramento.

Os indicadores foram considerados relevantes e mensuráveis, e o prazo de execução e desembolso de oito anos está de acordo com a complexidade das ações previstas. A distribuição de recursos entre os componentes é coerente com as prioridades estabelecidas no projeto, sendo a maior parte destinada à infraestrutura viária, área de maior impacto e necessidade.

A justificativa do financiamento externo foi adequadamente fundamentada, destacando-se as condições financeiras favoráveis oferecidas pelo BIRD e o suporte técnico contínuo provido pelo agente financeiro. Os

arranjos institucionais e operacionais foram considerados robustos, com uma matriz de responsabilidade clara e uma estrutura de gestão adequada à implementação do Programa. As medidas para garantir a sustentabilidade financeira das ações após a execução do Programa também foram bem delineadas.

Em termos de gerenciamento de riscos, o projeto identificou os principais riscos relacionados à articulação institucional, contratações e impactos ambientais. As ações mitigadoras foram consideradas apropriadas, com destaque para o suporte técnico do BIRD e as capacitações previstas para as equipes envolvidas.

O Programa também abrange áreas estratégicas importantes, sendo pontuado em sustentabilidade ambiental, inclusão social, geração de emprego e renda para populações vulneráveis, políticas voltadas para juventude, gênero e raça, inovação tecnológica, e melhoria dos processos de gestão pública. As ações de fortalecimento da agricultura familiar e do turismo sustentável destacam-se por incluir diretamente mulheres, jovens, quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais, promovendo inclusão e desenvolvimento regional.

A partir da análise da carta-consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Programa, restando demonstrada a coerência das ações propostas, não se vislumbrando óbice, sob o ponto de vista técnico, para a aprovação. Obteve-se a pontuação **3,389** para a análise técnica e **0,798** para áreas estratégicas.

Com base na análise da carta-consulta apresentada e seus anexos, conclui-se que o Programa Tocantins Produtivo possui mérito técnico e operacional para prosseguir com sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

Willian Bueno e Silva

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

Dilso Marvell Marques

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 04:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 19/09/2024, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 19/09/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45112432** e o código CRC **44F10BE7**.

Referência: Processo nº 03101.002123/2024-11. SEI nº 45112432