Nota Técnica SEI nº 1137/2024/MPO

Assunto: **CC 61189 – Programa Maracanaú Desenvolvimento Sustentável**

Proponente: **Município de Maracanaú**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Programa Maracanaú Desenvolvimento Sustentável, apresentado pelo município de Maracanaú, no estado do Ceará, visa melhorar a qualidade de vida da sua população por meio de projetos socioambientais e de infraestrutura urbana, alinhados à conservação de recursos naturais, mitigação das mudanças climáticas, desenvolvimento econômico e promoção da justiça social. No diagnóstico foram apresentados problemas enfrentados nas áreas sociais, econômicas e ambientais, como: falta de drenagem urbana; degradação de parques; violência; desigualdade social; malha viária sem acessibilidade; más condições de pavimentação e sinalização; ausência de ciclovias; equipamentos de saúde, educação e lazer insuficientes. Dentre as ações propostas na área socioambiental estão as obras de requalificação da drenagem da cidade, recuperação de parques e lagoas e prevenção contra violência de gênero. Relacionadas à mobilidade urbana, encontram-se as as obras de requalificação e ampliação de vias e passeios, implantação de ciclovias e acessibilidade. Na área de infraestrutura urbana e social estão previstas obras de requalificação de equipamentos públicos, infraestruturas escolares e de saúde pública, além da transformação digital da prestação de serviços.

A proposta foi precificada em US$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de dólares), sendo US$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares) em financiamento pela Corporação Andina de Fomento (CAF) e US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares) em contrapartida financeira oferecida pelo proponente, o município de Maracanaú.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,742 para a análise técnica e 0,532 para áreas estratégicas.

Análise técnica: **Pontuação total = 3,742/4,000**

1 – DESENHO (1,692/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e

resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O município de Maracanaú se localiza na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no estado do Ceará, possuindo cerca de 234.500 habitantes. Apresenta forte potencial para instalação de indústrias, gerando aumento populacional, problemas socioeconômicos e crescente demanda por serviços públicos e infraestrutura urbana. Dentre os problemas enfrentados na área Socioambiental, destacam-se: falta de drenagem urbana com consequentes riscos de alagamentos, enxurradas, inundações, ilhas de calor e doenças transmitidas pela água; degradação de parques urbanos, córregos e lagoas; e fragilidade na gestão ambiental. Além destes problemas, Maracanaú é a uma das cidades mais violentas do Brasil, afetando principalmente mulheres, meninas e a comunidade LGBTQIA+. Outro problema é a distribuição de renda no município, que é desigual, evidenciando-se a falta de capacitação para a população de baixa renda. Na área de Mobilidade Urbana, é descrito que a malha viária de Maracanaú é descontínua, gerando problemas de acessibilidade pelas más condições de pavimentação e sinalização. Não existem ciclovias e ciclofaixas, gerando insegurança para a utilização de bicicletas. Os serviços públicos são insuficientes para atender o aumento de habitantes, necessitando de investimento em equipamentos de saúde, educação e lazer, além de renovação tecnológica para melhorar a gestão dos serviços e democratizar o acesso às políticas públicas.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

Na carta consulta foram relacionadas as soluções propostas para cada problema. Para resolver a falta de drenagem urbana, a proposta é a construção de drenagem urbana em riachos e córregos. Para resolver a questão de degradação de parques, córregos e lagoas, haverá requalificação do Parque Urbano Complexo Rei Pelé e revitalização das lagoas de Maracanaú e Kubanacan. Para resolver a fragilidade na gestão Ambiental, será estruturado o Fórum de Mudanças Climáticas conforme o Plano de Descarbonização e Adaptação às Mudanças Climáticas (PDAMC), o Plano de Capacitação da SEMAM, e feitas ações de Educação Ambiental. Para combater o alto índice de violência, será implementado o PLANO MARA, realização de capacitações para agentes públicos, palestras, cursos de formação de mão de obras de mulheres e pessoas LGBTQIA+ em situação de risco. Para resolver a falta de capacitação e geração de renda serão promovidas ações de capacitação para microempreendedores, jovens infratores e povos originários; oferta de equipamentos para iniciar negócios. Para as questões de Mobilidade está previsto proporcionar ruas completas e seguras; pavimentar, drenar, sinalizar vias e calçadas; construir ciclofaixas, arborizar e requalificar paradas de ônibus. Para resolver as demandas de Infraestrutura Urbana e Social, é proposta ampliação e requalificação de equipamentos públicos como praças e equipamentos poliesportivos; construção de unidades educacionais, construção de UPA e UBS. Para resolver a questão da deficiência tecnológica e falta de controle e transparência, é proposta melhoria e modernização com digitalização dos processos, ferramentas de atendimento on-line com aquisição de hardwares, softwares e mobiliário.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Apresentaram-se de forma clara e organizada os resultados esperados para cada solução proposta. Para as ações citadas no item anterior, espera-se resultados como: redução dos pontos de

alagamento; diminuição de doenças de veiculação hídrica; redução de inundações; recuperação da vegetação ciliar; conservação de nascentes e áreas de preservação permanente; maior efetividade na fiscalização ambiental e aumento do engajamento da sociedade civil. Redução da discriminação e violência de gênero; geração de ocupação e renda; atendimento a jovens infratores e comunidade de baixa renda; melhora na mobilidade com redução do tempo de viagem e acidentes; redução da emissão de GEE; melhoria na acessibilidade e na segurança da mulher. Acesso ao lazer e convívio social; melhoria na qualidade de vida; fortalecimento da educação municipal; melhores condições para alunos e professores; ampliação da rede de saúde com melhoria nos atendimentos médicos; atendimento eficiente e eficaz ao cidadão.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações foram prestadas de maneira adequada, o proponente relacionou de forma clara e objetiva os problemas e as soluções propostas, que são congruentes entre si.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

De acordo com a carta consulta, o objetivo geral do programa é aprimorar a qualidade de vida dos munícipes por meio de projetos socioambientais e de infraestrutura urbana, alinhados à conservação de recursos naturais, mitigação das mudanças climáticas, desenvolvimento econômico e promoção da justiça social. Esta descrição do objetivo está alinhada com as soluções propostas e resultados esperados, elencados anteriormente.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Dentre os objetivos específicos estão a requalificação e ampliação do sistema de drenagem da cidade; recuperação de parques e lagoas; fortalecimento das políticas públicas ambientais e de prevenção da violência de gênero; ampliação das políticas de capacitação e ampliação de renda e apoio aos microempreendedores; requalificação e ampliação de vias e passeios, implantação de ciclovias e acessibilidade; ampliação e requalificação de espaços e equipamentos públicos, educação e saúde; modernização dos processos de prestação de serviços. Estes objetivos estão alinhados com as soluções propostas e resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O programa está dividido em dois componentes principais que englobam as ações relevantes, o Componente "Desenvolvimento Socioambiental e Infraestrutura Urbana" e "Gerenciamento do Programa", que estão alinhados com as soluções propostas e resultados esperados, de acordo com seus produtos.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos do programa estão diretamente alinhados com as soluções apresentadas e seus resultados esperados. Como exemplo, para o resultado de "Redução dos pontos de alagamento", consta o Produto "Obras de requalificação e ampliação do sistema de drenagem da cidade", no valor de U$ 8.000.000,00. Para o resultado "Redução do tempo de viagem e acidentes", há o produto "Obras de requalificação e ampliação de vias e passeios, implantação de ciclovias e acessibilidade", no valor de U$ 39.000.000,00. Para o resultado "Fortalecimento da educação municipal" foi previsto o Produto "Obras de ampliação e requalificação da Infraestrutura Escolar", no valor de U$ 5.100.000,00.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações foram prestadas de maneira adequada.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores foram numerados, e indicados nos textos dos objetivos específicos correspondentes. Esta ação facilitou encontrar as relações com os resultados esperados, como por exemplo o Indicador 11 - "Redução do tempo de viagem do Bairro Pajuçara ao Bairro Centro", correspondente ao objetivo - Reduzir o tempo de viagem e o número de acidentes de trânsito, aumentando o dinamismo, a velocidade e a segurança na movimentação de veículos e pedestres.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis e apresentam descrição das fórmulas de cálculo correspondentes.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são objetivos e passíveis de cálculo.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são relevantes e compatíveis em relação aos resultados esperados. Por exemplo, o Indicador 1 - "Ocorrências de alagamentos no

município por ano", que diminui de 8 ocorrências para 4, está relacionado ao resultado - Redução dos pontos de alagamento em cerca de 50%.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram informados nos indicadores as datas de medição da Linha de Base, e as datas para medição das metas a serem alcançadas.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações fornecidas se encontram adequadas.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso apresentado é de 5 anos, que se mostra adequado para a complexidade do programa.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos se mostra adequada no cronograma. O valor para o apoio à UGP foi dividido ao longo dos anos, os projetos de engenharia se concentram nos dois primeiros anos e os gastos com as obras diminuem no final do tempo total.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

O programa apresenta 82,41% dos gastos previstos na categoria de Obras, 5,33% na categoria de Bens e 11,57% na categoria de Consultoria, o que se mostra coerente com a natureza dos gastos. O Componente "Desenvolvimento Socioambiental e Infraestrutura Urbana" possui em seus produtos obras significativas, como requalificação do sistema de drenagem da cidade, recuperação de parques e obras de mobilidade.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são consideradas adequadas. Sugere-se atentar especialmente para os produtos relacionados às obras, analisando se os respectivos valores são suficientes para a execução de seu escopo.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

A opção pelo financiamento externo em detrimento do interno, de acordo com o proponente, se baseia na viabilidade para arcar com os custos, pois as taxas de juros são mais baixas que as dos bancos nacionais de fomento, resultando em menor custo total do empréstimo ao longo do tempo. Os prazos de amortização do financiamento são maiores, permitindo uma gestão mais eficiente do fluxo de caixa do município e possibilitando a realização de investimentos de grande porte sem comprometer a saúde fiscal, assim como os prazos de carência também são maiores. Além do acesso a recursos financeiros, foi considerada a expertise necessária para assegurar o sucesso dos projetos.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O Mutuário optou pela CAF pois considerou questões relevantes quando existe urgência na obtenção dos recursos: a CAF não tem as fases de OBJEÇÃO e NÃO OBJEÇÃO de editais e termos de

referências, o que reduz muito os prazos de execução; as contratações são feitas com fundamento na legislação brasileira, o que simplifica o processo; mais rapidez nas negociações de aditivos e mudanças de contrato; condições financeiras adequadas às condições do município e agilidade no processamento do projeto e na tomada de decisão junto aos municípios; a instituição defende os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU e tem compromisso com a sustentabilidade do Programa no médio e longo prazo.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Foram informadas as condições financeiras do agente escolhido, entre elas: prazo de financiamento: 216 meses incluindo a carência de 66 meses; prazo de Desembolso: 60 Meses; prazo Amortização: 150 meses; Juros: SOFR (seis meses) + 2,00% a.a; Juros de Mora: 2,0% (dois por cento) anuais.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário analisou o site do SADIPEM e colheu informações dos últimos contratos assinados dos seguintes bancos: BID, NDB, AFD, BIRD. Foram citadas os os seguintes dados para cada um: prazo de Financiamento; prazo de Desembolso; prazo Amortização; Juros; Comissão de Compromisso.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas. A justificativa da opção pelo financiamento externo e agente financeiro foi bem descrita.

2 - GESTÃO (0,898/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada matriz RACI com os órgãos responsáveis por cada atividade dentro dos Subcomponentes do programa. Foram elencados órgãos como: Secretaria De Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano (SEINFRA /UGP), Secretaria De Gestão, Orçamento E Finanças (SEFIN), Procuradoria Geral Do Município (PGM),

Secretaria Municipal Do Meio Ambiente E Controle Urbano (SEMAM) e Secretaria Municipal De Comunicação (SECOM).

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O órgão executor é a Secretaria de Infraestrutura e Controle Urbano de Maracanaú - SEINFRA. O município de Maracanaú não participou de financiamento anterior com a CAF. No entanto, o proponente alega que a Prefeitura conta com uma equipe técnica experiente em sua Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano, já familiarizada com as políticas e salvaguardas sociais da CAF.

Essa equipe estaria capacitada para cumprir o estabelecido em relação às questões sociais da CAF, uma vez que estas se alinham ao sistema nacional. Ainda, de acordo com o proponente, a CAF autoriza a utilização das normas brasileiras no processo de contratação e a Prefeitura Municipal de Maracanaú tem uma Comissão de Licitação com pessoal capacitado, responsável pelas aquisições.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Não foi informado com detalhes da estrutura operacional para a implementação do programa. Apenas foi mencionado que o órgão executor possui uma equipe técnica formada por engenheiros e arquitetos, e que a SEINFRA executou com êxito um programa financiado por outro agente financeiro externo.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações fornecidas são aceitáveis. O órgão executor não demonstrou ter experiências diretas com as políticas de aquisição e salvaguardas da CAF. As especificações da equipe técnica e experiência poderiam ser mais elucidativas e bem descritas.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As indicações de medidas de Sustentabilidade foram fornecidas de forma separada, elencadas junto com sua respectiva "solução proposta" e "resultado esperado" do programa. No caso da ampliação e requalificação de equipamentos públicos, por exemplo, foi citado que a manutenção seria feita pela SEINFRA, com educação ambiental envolvendo a comunidade.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram estimados que alguns custos diminuiriam, como na manutenção dos parques, córregos e lagoas, reduzindo-os em 30%. São informados os órgãos que serão responsáveis por manter as ações. Os instrumentos ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira poderiam estar mais bem detalhados.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Em diversos os itens, foram previstos os custos de manutenção. Como no caso da obra de mobilidade urbana, a manutenção se daria pela SEINFRA, com custo anual estimado em R$ 850.000,00.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Apesar da descrição de cada Resultado Esperado conter o item de Sustentabilidade, este não estava bem detalhado em todos, não contendo as informações completas a respeito de medidas de

operacionalização e manutenção, previsão de instrumentos para garantir a sustentabilidade financeira e previsão dos custos e manutenção após a execução do projeto. Portanto as informações são consideradas aceitáveis, porém não completas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

É informado na carta consulta, que o programa MDS (Maracanaú Desenvolvimento Sustentável) tem suas ações pautadas no PPA 2022-2025, Lei nº 3.094 de 10 de dezembro de 2021 (constam nos Anexos fornecidos), e será incluído na Lei Orçamentária Anual - LOA de 2025.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Planos setoriais relacionados ao Programa: plano diretor participativo; plano de mobilidade urbana, cicloviário e de logística (PLAMOB); plano de descarbonização e adaptação às mudanças climáticas (PDAMC); plano municipal de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas em transportes e espaços públicos de Maracanaú (Plano MARA).

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são consideradas adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,152/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A situação das ações necessárias à execução do programa foi descrita em cada uma delas, de forma detalhada. Um exemplo é o estágio da "Requalificação e ampliação do sistema de drenagem da cidade", relatado como: "Os estudos conceituais se encontram finalizados e cerca de 20% destes projetos estão concluídos e foram elaborados pela equipe técnica da SEINFRA, a qual está aprofundando as soluções para atingir elementos qualificadores fundamentais para a elaboração do restante dos projetos." Foram ainda, informados prazos para a conclusão das ações. É destacado que a elaboração dos projetos que ainda faltam está prevista no Programa, e que não estão em curso estudos de desapropriações por não serem necessárias, considerando que as intervenções serão executadas em áreas públicas. Em relação ao licenciamento ambiental, ainda não foram solicitadas junto à SEMAM.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas são coerentes com as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Em relação à lei municipal autorizativa para a obtenção do financiamento, há o risco político de não aprovação da lei. Como medida mitigadora se fará articulação com os vereadores do município, demonstrando os benefícios para a população e para o desenvolvimento sustentável. O proponente relata que todas as intervenções serão precedidas pela elaboração e cumprimento dos Estudos Ambientais determinados pelo órgão ambiental municipal. Para o licenciamento das intervenções, poderão ser necessárias três licenças: Licença Prévia: que permite o início das licitações; Licença de Instalação: que permite o início da execução das obras; e Licença de Operação: que permite a operação e manutenção da intervenção executada. O atraso na obtenção das licenças pode impactar na execução da obra, comprometendo o cronograma. Como medidas mitigadoras, deve-se contratar ou mobilizar equipe especializada em direito ambiental e urbanístico, auxiliando na elaboração dos documentos para obtenção das licenças.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

As principais contratações previstas para a execução do Programa são

de empresas de consultoria para executar supervisão técnica, ambiental e social de obras; apoio ao gerenciamento do programa, elaborar projetos de engenharia; executar a auditoria externa, elaboração de estudos e planos; realização de capacitações e treinamentos para a população e profissionais públicos. Na parte de obras estão previstas contratações de empresas de construção para execução das seguintes obras de requalificação e ampliação: sistema de drenagem da cidade;

recuperação de Parques Urbanos e Lagoas; vias e passeios, implantação de ciclovias e acessibilidade; espaços e equipamentos públicos; infraestrutura Escolar e de Saúde Pública. Os riscos podem ocorrer no processo licitatório, no planejamento e na elaboração do edital, podendo trazer consequências como: má qualidade no acompanhamento das obras e do Programa; descumprimento do cronograma estipulado; acidentes de trabalho e paralisação de obras; má qualidade na elaboração dos projetos e na execução de obras. Foram relacionadas diversas medidas mitigadoras, como por exemplo: formação da comissão de licitação detentora de capacidade e experiência técnica em procedimentos licitatórios nacionais e internacionais; estruturação eficiente dos editais; acompanhamento linear ao órgão executor, subsidiando a comissão de licitação com informações para que sejam impostos critérios de seleção; elaboração e atualização constante da Matriz de riscos de cada processo.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente alega que nos estudos e projetos já elaborados ou em elaboração não foi identificado necessidade de desapropriações e reassentamentos, pois todas as obras estão alocadas em áreas públicas, de domínio público e que não possuem ocupações irregulares e habitações. As

intervenções planejadas estão localizadas em terrenos não ocupados por residências, garantindo que os projetos de infraestrutura e melhoria urbana possam ser executados sem a necessidade de deslocar famílias ou indivíduos.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Informou-se que os principais riscos sociais e ambientais estão relacionados às mudanças no ambiente físico e biótico, pois as fases das obras tornam o ambiente instável, podendo gerar: resíduos sólidos; perda de vegetação; produção de ruído; assoreamento de rios e poluição das águas; emissão de gases de efeito estufa; poluição do solo e ar; impacto no tráfego local; danos a projetos residenciais; risco de danos estruturais devido a vibrações; desvios no fluxo de veículos; transtornos para a população vizinha; acidentes de trabalho. Foram elencadas diversas medidas mitigadoras para os riscos sociais ambientais, como realizar consulta pública, considerando as necessidades da população; promover a destinação adequada dos resíduos; realizar compensações ambientais; utilizar barreiras acústicas e equipamentos com menores níveis de ruído; implementar rotas alternativas e sinalização adequada, entre outros.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Foram apresentadas adequadamente informações sobre riscos e suas ações mitigadoras.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,400/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta ao SIGS, o proponente demonstrou ter experiência.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

O cálculo a seguir foi realizado segundo as orientações da Obs. 4 da Resolução nº17, de 7 de junho de 2021.

Carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida.

Média do desempenho da carteira: 100%

Pontuação: 5 - Ótimo (média entre 90% e 100%)

Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,532/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

Está previsto o Produto "Obras de recuperação de parques urbanos e lagoas", com a requalificação do Parque Urbano Complexo Rei Pelé e a revitalização da Lagoa de Maracanaú e da Lagoa do Kubanacan. Serão implementados equipamentos urbanos que promovem esportes e lazer. As soluções serão baseadas na natureza, utilizando métodos sustentáveis e melhorando a qualidade da

água e biodiversidade local. Serão avaliadas estratégias como zonas verdes para filtragem de poluentes, infiltração natural e reduzir erosão do solo. Outro Produto é o "Fortalecimento das políticas públicas ambientais", que visa estruturar o Fórum de Mudanças Climáticas do município; implementar capacitações e educação ambiental; projetos de reflorestamento e outras ações para o engajamento da comunidade na preservação dos recursos naturais.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora descrito que seriam adotadas fontes renováveis em alguns dos projetos do programa, entende-se que as ações não se mostram relevantes dentro de sua totalidade. Não se trata de um objetivo isolado, nem possui componente específico que promova a eficiência energética de maneira significativa, considerando também o percentual de investimento comparado aos outros produtos do Programa.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,133.

O Produto "Obras de requalificação e ampliação do sistema de drenagem da cidade" contempla intervenções de macrodrenagem que visam minimizar a erosão e o assoreamento dos leitos dos cursos d'água, reduzindo interferências no escoamento das cheias, prevenindo inundações, doenças de veiculação hídrica e mitigando impactos ambientais. As obras de macrodrenagem compreendem o redimensionamento das calhas e leitos naturais. Será realizada limpeza de detritos acumulados em leitos de córregos e rios, bem como a recuperação de escoamento da vazão, construção de canais, com utilização de galerias para o recebimento das microdrenagens. Serão implantadas bacia de amortecimento/retenção pluvial que reduzirão os picos de vazão, evitando inundações e sobrecargas de escoamento pluvial. Adoção de infraestruturas que promovam a absorção natural de água, como áreas verdes e pavimentos permeáveis.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

As ações relacionadas a este item, já receberam pontuação no item 1.1.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

As ações relacionadas a este item, já receberam pontuação no item 1.1.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram encontradas ações diretas referentes a este item.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram encontradas ações diretas referentes a este item.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

As ações que visam capacitação das populações de baixa renda e vulneráveis, promovendo a

qualificação profissional, os prepara para o mercado de trabalho. Porém este fato não é suficiente para pontuação no item.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Entende-se que as obras de mobilidade urbana, revitalização de áreas de lazer, parques e lagoas trarão benefícios para a população de baixa renda e vulneráveis, mas não somente para eles, e sim para a população em geral.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

Além de ações de conscientização, não foram identificados novos programas robustos, desenhados para inclusão de minorias. Portanto não pontua no item.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

As ações previstas são a realização de capacitações e palestras no âmbito de planos já estabelecidos, como o Plano MARA, não justificando a pontuação no item.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

O Produto "Melhoria e modernização dos processos de prestação de serviços públicos através da transformação digital" objetivo a digitalização e modernização dos processos administrativos e operacionais dos serviços públicos prestados pela Prefeitura de Maracanaú. Estão previstas a aquisição e implementação de hardwares e softwares, que buscam a redução do tempo de espera para a realização de serviços públicos; melhoria na transparência; facilitar o acesso aos serviços públicos para todos os cidadãos, incluindo aqueles com mobilidade reduzida e moradores de áreas remotas e melhoria na qualidade do atendimento ao cidadão.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,133.

Estão previstos dois produtos relacionados diretamente ao item. O Produto "Obras de ampliação e requalificação da infraestrutura escolar", contemplando a construção de duas Unidades Educacionais. As escolas terão capacidade para 450 alunos, em uma área construída de 3.906,08 m². Dentre as instalações, constam: Biblioteca; Cozinha; Refeitório; Pátios cobertos e descobertos; Sanitários; Área administrativa com secretaria, almoxarifado e reprografia; Coordenações; Diretoria e Sala de professores. O Produto "Obras de ampliação e requalificação da infraestrutura de saúde pública" prevê a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), além da requalificação de duas UBS existentes. Os ambientes devem ser compostos pelos setores: SETOR PRONTO ATENDIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO (Hall de entrada e atendimento, Sanitários, Sala Administração, Farmácia, Copa, Fisioterapia, entre outros), SETOR ATENDIMENTO DE URGÊNCIA (Pequenas cirurgias, Sala de Observação Pediátrica, Sala de Observação geral, Sanitários, Posto Enfermagem, Preparos de Medicamentos, Esterilização, Enfermaria, entre outros).

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram encontradas ações diretas referentes a este item.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram encontradas ações diretas referentes a este item.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível perceber que o Programa Maracanaú Desenvolvimento Sustentável apresenta soluções congruentes com os problemas apresentados no diagnóstico, e que sua implementação proporcionará maior qualidade de vida à população em diversos âmbitos. As ações possuem objetivos claros, evidenciando-se sua importância e sua relação com planos setoriais relevantes em execução. Destaca-se que na carta consulta a justificativa pela escolha do agente financeiro externo foi bem embasada, e que as etapas já realizadas do programa foram demonstradas detalhadamente. No que se refere às áreas estratégicas, o Programa é pontuado em promoção da sustentabilidade ambiental, ações de saneamento básico, inovação em processos de prestação de serviços públicos e melhoria das condições de educação e saúde.

Obteve-se a pontuação 3,742 para a análise técnica e 0,532 para áreas estratégicas. Portanto, obtém-se uma avaliação favorável do Programa, que atende os requisitos necessários para encaminhamento à Cofiex com indicativo de aprovação.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

RAQUEL FERRARI DA VEIGA

Arquiteta e Urbanista

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Raquel Ferrari da Veiga**, **Arquiteto(a) e Urbanista**, em 19/09/2024, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 19/09/2024, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 19/09/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45117579** e o código CRC **3080B524**.

Referência: Processo nº 03101.002126/2024-54. SEI nº 45117579