Nota Técnica SEI nº 1508/2024/MPO

Assunto: **CC 61251 – Programa de recuperação e manutenção proativa, segura e resiliente de rodovias estaduais do Piauí - Projeto Piauí: Estradas Seguras**

Proponente: **Estado do Piauí**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex), na modalidade carta-consulta (CC), por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado (SIGS) da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

A presente nota técnica se destina a apresentar a análise realizada no âmbito da Seaid/MPO sobre o Programa de recuperação e manutenção proativa, segura e resiliente de rodovias estaduais do Piauí, proposto pelo Estado do Piauí, o qual busca enfrentar problemas nas condições malha rodoviária estadual, que atualmente conta com 43,80% da malha pavimentada em condições regulares ou ruins.

Propõe a implementação de ações de restauração, manutenção e conservação do pavimento, através de modelo de contratação por desempenho, denominado CREMA 2.0, a adequação dos dispositivos de drenagem para adaptação climática, a implantação de sistemas de energia solar e estações de recarga para veículos elétricos, entre outras iniciativas.

A proposta foi precificada em US$ 187.500.000,00 (cento e oitenta e sete milhões e quinhentos mil dólares), sendo US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares) em financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e US$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil dólares) em contrapartida financeira, oferecida pelo proponente.

Os resultados esperados compreendem o aumento do percentual de rodovias com classificação de resiliência B ou A; com assistência à eletromobilidade; adequadas ao Estradas Verdes para Água, com captação e armazenamento de água para o uso produtivo e consumo; abrangidas por contratos CREMA 2.0; de faixas de domínios monitoradas por drones; de pessoas negras, de baixa renda, empregadas em obras rodoviárias estaduais; de mulheres, de baixa renda, empregadas em obras rodoviárias estaduais;

da economia em obras de restauração, manutenção e conservação com o uso do CREMA 2.0; de rodovias abrangidas por sistemas de monitoramento da faixa de domínio, pavimento e acidentes rodoviários, em interface com outros sistemas estaduais; de rodovias estaduais com IRI menor que 5 e com 4 ou mais estrelas no Star Rating iRAP; e diminuição do índice de acidentes de trânsito nos segmentos contemplados.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação **3,668** para a análise técnica e **0,532** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = **3,668/4,000**

1 – DESENHO (1,656/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,616/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

É apresentada uma caracterização das condições malha rodoviária estadual, que conta com 43,80% da malha pavimentada em condições regulares ou ruins. São evidenciados os problemas relacionados às áreas estratégias definidas na Resolução Cofiex n° 17/2021. Os problemas são identificados e descritos de forma clara e coerente com o propósito do projeto.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

É proposta a implementação do Programa, que compreende, entre as ações de restauração, manutenção e conservação do pavimento, através de modelo de contratação por desempenho, denominado CREMA 2.0, a adequação dos dispositivos de drenagem para adaptação climática, a implantação de sistemas de energia solar e estações de recarga para veículos elétricos, entre outras iniciativas elencadas para cada problema relacionado às áreas estratégicas da Resolução Cofiex n° 17/2021. Tais soluções propostas estão alinhadas aos problemas identificados no diagnóstico.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Com a implementação do Programa, os resultados esperados compreendem o aumento do % de rodovias com classificação de resiliência B ou A, conforme critérios definidos pelo Banco Mundial; aumento do % de rodovias com assistência à eletromobilidade; aumento do % de rodovias adequada ao Estradas Verdes para Água, com captação e armazenamento de água para o uso produtivo e consumo; aumento do % de faixas de domínios monitoradas por drones; aumento do % de rodovias abrangidas por contratos CREMA 2.0; aumento do % de pessoas negras, de baixa renda, empregadas em obras rodoviárias estaduais; aumento do % de mulheres, de baixa renda, empregadas em obras rodoviárias estaduais; aumento % da economia em obras de restauração, manutenção e conservação com o uso do CREMA 2.0; aumento do % de rodovias abrangidas por sistemas de monitoramento da faixa de domínio, pavimento e acidentes rodoviários, em interface com outros sistemas estaduais; aumento do % de rodovias estaduais com IRI menor que 5; diminuição do % de acidentes de trânsito nos segmentos contemplados; aumento do % de rodovias com 4 ou mais estrelas no Star Rating iRAP. Os resultados esperados são congruentes com as soluções propostas.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

A justificativa do Programa é bem desenvolvida, sendo caracterizada a situação existente, propostas soluções adequadas e coerentes com os resultados esperados. Contudo, verifica-se o direcionamento do desenho do programa às áreas estratégicas definidas na Resolução Cofiex n° 17/2021, além da recorrente indicação de anexos de embasamento dos dados apresentados, mas que não integram a presente carta-consulta no SIGS. Assim, as informações prestadas são consideradas aceitáveis.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do programa consiste em aumentar a eficiência da gestão dos ativos rodoviários visando à melhoria de suas condições estruturais e funcionais aliadas à resiliência climática, à segurança hídrica e à segurança viária. Tal objetivo está alinhado às soluções propostas e resultados esperados.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos do programa consistem em aumentar o percentual de rodovias com classificação de resiliência B ou A, conforme o Manual de Resiliência Climática do Banco Mundial; expandir o percentual de rodovias que oferecem assistência à eletromobilidade; aumentar o percentual de rodovias adequadas ao Estradas Verdes para Água, com captação e armazenamento de água para uso produtivo e consumo; incrementar o percentual de faixas de domínio monitoradas por drones; aumentar o percentual de rodovias abrangidas por contratos CREMA 2.0; aumentar o percentual de pessoas negras de baixa renda empregadas em obras rodoviárias estaduais; expandir o percentual de mulheres de baixa renda empregadas em obras rodoviárias estaduais; aumentar a economia em obras de restauração, manutenção e conservação com a utilização do CREMA 2.0; aumentar o percentual de rodovias abrangidas por sistemas de monitoramento da faixa de domínio, pavimento e acidentes rodoviários, em interface com outros sistemas estaduais; aumentar o percentual de rodovias estaduais com IRI menor que 3; reduzir o percentual de acidentes de trânsito nos segmentos contemplados; aumentar o percentual de rodovias com 4 ou mais estrelas no Star Rating iRAP. Tais objetivos estão alinhados às soluções propostas e resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os componentes do Programa consistem em recuperação, manutenção e pavimentação; e gerenciamento do projeto, monitoramento e avaliação. Tais componentes estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos do programa consistem em desdobramentos dos componentes, sendo que os produtos relacionados às obras de conservação, restauração, manutenção, melhorias, sinalização e instalação de equipamentos de segurança viária correspondem à 84,80% dos recursos financeiros. Os produtos estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados às soluções propostas pelo Programa

e as informações são adequadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados fornecem descrições específicas e alinhados aos resultados esperados. São apresentados indicadores de efetividade, bem como indicadores de produto.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis, sendo indicadas as metodologias de cálculo correspondentes.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são objetivos e quantificáveis.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

São apresentados indicadores relevantes e compatíveis com os resultados esperados no Programa.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

É indicado que os indicadores possuem periodicidade de mensuração entre 1 e 4 anos e origem dos dados mencionada, sendo que que o atingimento das metas estabelecidas é previsto para o final do prazo do Programa.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os indicadores apresentados são bem definidos, mensuráveis, objetivos e relevantes para os resultados esperados do Programa. Indica-se a periodicidade de mensuração e o prazo para atingimento das metas estabelecidas. Assim, as informações fornecidas são consideradas adequadas.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso apresentado de 8 anos é compatível com a proposta do programa de contratos de manutenção de longo prazo.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Considerando a proposta do Programa para contratação integrada de projetos e obras, o

cronograma prevê o desembolso reduzido no primeiro ano. A partir do segundo ano, observa-se certa linearidade nos desembolsos, o que se justifica pelas características intrínsecas ao Programa, que trata majoritariamente de ações de manutenção rodoviária, distinguindo-se do padrão observado em obras de implantação. Assim, considera-se que os recursos estão distribuídos de forma adequada no cronograma de desembolso.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Existe coerência entre os componentes e distribuição de recursos. Os recursos são destinados predominantemente (84,80%) para obras de conservação, restauração, manutenção, melhorias, sinalização e segurança.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O prazo de desembolso, a distribuição dos recursos e o desenvolvimento do cronograma são adequados.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentadas justificativas pelo financiamento externo, dadas as vantagens em termos de custo, prazo e expertise oferecidas pelo BIRD, em detrimento de opções de financiamento interno. Não obstante, foi apresentado anexo com as condições financeiras do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, evidenciado as justificativas para escolha do agente externo.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

A opção pelo BIRD é justificada pela sua expertise global para maximizar a efetividade das soluções propostas, permitindo saltos quantitativos à formulação e gestão de políticas públicas no Estado. Destaca como diferencial o avanço do Banco Mundial em termos de gestão pública de ativos rodoviários. Menciona, ainda, a oportunidade de prosseguimento de uma parceria que vem desde 2012 no desenvolvimento de outros projetos.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

São fornecidas informações detalhadas sobre as condições financeiras da operação de crédito com o BIRD, incluindo moeda, prazos de desembolso, taxa de juros, prazos de carência e amortização.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado, conforme Anexo 3A, comparativo das condições financeiras do BIRD com outros agentes financeiros externos, como o BID e o NDB.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

A opção pelo BIRD é justificada, em suma, pela sua expertise na gestão eficiente de ativos rodoviários e pela continuidade de relacionamento institucional. São apresentadas as condições financeiras da operação, bem como comparativo com outros agentes externos e internos. Foram apresentadas justificativas pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. As informações apresentadas são consideradas completas e precisas.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

Apresentou-se a matriz de responsabilidade institucional do projeto, conforme anexos, mencionando os órgãos e entes envolvidos na execução, indicando de forma sucinta as respectivas responsabilidades.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Houve manifestação expressa do conhecimento sobre políticas de aquisições e salvaguardas do Banco Mundial, sendo detalhados os documentos que deverão ser desenvolvidos para atendimento de tais orientações.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentadas informações sobre a estrutura operacional dos órgãos envolvidos na execução do Programa.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Foram apresentadas descrições de responsabilidade institucional das principais atividades e apresentadas informações sobre a estrutura operacional para implementação do Programa e apresentada Matriz RACI com indicação sucinta das respectivas responsabilidades. Foi apresentada manifestação expressa do conhecimento sobre políticas de aquisições e salvaguardas do Banco Mundial. Assim, as informações fornecidas são consideradas adequadas.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

É indicado que a continuidade da manutenção das obras e serviços contemplados no Programa não implicará em maior oneração ao Estado, uma vez que todas as rodovias elegíveis se encontram sob contratos de manutenção convencionais, que teriam custos médios maiores. Depreende-se que após o término do Programa as rodovias seriam mantidas por meio de novas contratações a serem realizadas pelo Estado.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída

= 1.

É indicado que o Piauí possui o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística (FDI), o qual possui como fonte de receita um percentual da produção de grãos, que pode ser destinado à manutenção de rodovias.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

É apresentada a perspectiva de redução de 20% dos custos de manutenção em virtude de uma abordagem proativa, de modo que o custo médio anual de manutenção passaria de R$ 42 mil/km atual para cerca de R$ 34 mil/km.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

É apresentada uma perspectiva de que a manutenção das rodovias após a implementação do Programa não implique em maior oneração ao Estado, uma vez que todas as rodovias elegíveis se encontram sob contratos de manutenção convencionais, que teriam custos médios maiores. Foi indicada a perspectiva de utilização do Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística (FDI) para garantir a sustentabilidade financeira. Foram apresentadas previsões de custos após a execução do Programa. Assim, as informações fornecidas são consideradas adequadas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Indica-se que as ações que integram o Programa estão resguardadas no PPA 2024-2027, nos programas i) Piauí integrado; ii) Piauí Seguro; e iii) Gestão, Inovação e Transformação Digital.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Dentre os planos setoriais, indica-se que as ações do Programa estão alinhadas com o Plano de Gestão 2023-2026, que prevê o Fortalecimento do Programa de Manutenção Permanente das Rodovias Estaduais. Aponta-se, ainda, o alinhamento do Programa à Agenda 2030 da Organizações das Nações Unidas, principalmente sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 3 (saúde e bem-estar), n° 9 (indústria, inovação e infraestrutura) e n° 11 (cidades e comunidades sustentáveis).

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Indica-se que as ações que integram o Programa estão inseridas no PPA 2024-2027 e no Plano de Gestão 2023-2026, além de alinhadas à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. As informações fornecidas são consideradas adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,072/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

São descritas iniciativas do Estado do Piauí que contribuem para o desenvolvimento do Programa, incluindo a implementação do Plano de Gestão da Malha Rodoviária, em execução; a elaboração do Plano Estadual de Logística e Transporte - PELT, que está em fase de desenvolvimento; a celebração de um pacto intersetorial pela redução de acidentes de trânsito; entre outras.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações prestadas demonstram coerência com as necessidades relacionadas às atividades previstas no Programa, sobretudo prevendo a atualização cadastral da malha rodoviária e levantamento das condições de pavimento, o que subsidiará a priorização de rodovias durante o desenvolvimento do Programa.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações sobre atividades prévias demonstram a maturidade da concepção do plano de manutenção proativa de rodovias, sendo que se encontra em execução o diagnóstico do Plano de Gestão da Malha, o que proporcionará informações mais precisas sobre o estado da malha rodoviária, possibilitando uma gestão mais assertiva e eficiente da infraestrutura rodoviária e na priorização de investimentos de forma estratégica. Assim, as informações fornecidas são adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

É mencionada a necessidade de regulamentação ambiental pelo Estado conforme Marco Ambiental e Social do Banco Mundial. No entanto, indica-se que as ações previstas no Programa serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes do país e no Estado, não necessitando de outros atos legais, exceto àqueles específicos relacionadas às aprovações e autorizações legais para a celebração do financiamento externo. Neste sentido, tem-se os riscos relacionados à lei autorizativa, sendo indicado como ações mitigadoras o planejamento executivo de estruturação e implementação do Programa e o bom relacionamento parlamentar. Indica-se, ainda, a articulação com TCE, CGE e PGE, havendo inclusive, no que tange à Procuradoria Geral do Estado, a designação de Procurador para análise das contratações com os regramentos do Banco Mundial. Não são mencionados atos referentes à instituição da UGP.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Indica-se a existência de riscos relacionados aos recursos arbitrais, judiciais ou administrativos, considerando as novas modalidades de contratação. O risco de descapitalização das empresas ganhadoras. O risco de licitação deserta. Propõe como ação mitigadora a definição de critérios claros de análise de propostas, a realização de workshops com as empresas antes das licitações, a ampla divulgação dos avisos de licitação, a utilização de plataforma e normas de contratação do Banco Mundial, além de diálogo com TCE, CGE e PGE.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

É indicado que a recuperação funcional de rodovias tem baixo impacto em propriedades lindeiras, sendo esse risco reduzido. Aponta, no entanto, riscos de não haver frentes liberadas para iniciar o

empreendimento e o risco de não obter desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas. Indica-se a possibilidade de aditivo de prazo, em caso de atraso decorrente de liberação de áreas. Como ação mitigadora, prevê a transparência das informações com a população afetada, através de audiências de conciliação. Menciona-se a regulamentação sobre ocupação da faixa de domínio de rodovias estaduais, vide anexo. Quanto ao risco de reassentamento, embora não existam reassentamentos previstos, caso surja a necessidade em decorrência de ocupações irregulares, é descrita a experiência do proponente e que serão observados os Padrões Ambientais e Sociais do BIRD.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

São descritos riscos ambientais, tais como aumento de material particulado no entorno das obras, aumento da emissão de ruído, riscos de acidentes, risco de contaminação de solos e corpos hídricos, afugentamento de fauna, aumento de carreamento de materiais para rios, ocorrência de processos erosivos, aumento no tempo de viagem devido a interdições e desvios de tráfego, dentre outros. Indica-se que os estudos ambientais serão desenvolvidos na fase de elaboração de projetos e que as atividades de recuperação funcional com conserva por desempenho são enquadradas como de baixo impacto ambiental. Ressalta que os riscos e impactos a serem identificados durante a elaboração dos estudos e projetos serão mitigados com a elaboração e adoção dos instrumentos ambientais como Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS) a serem desenvolvidos, que contarão com subprogramas específicos para tratamento dos riscos identificados sempre de acordo com as salvaguardas ambientais e sociais do Banco. Quanto aos riscos sociais, aponta-se que as intervenções propostas possuem impacto positivo e que os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, comunicação e presença na equipe de obras de profissionais da área social para o acompanhamento e solução de problemas. Destaca como instrumento importante para as questões sociais as salvaguardas do Banco Mundial.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O proponente descreve os riscos identificados pertinentes a cada um dos aspectos e indica medidas mitigadoras correspondentes. As informações prestadas são adequadas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta ao SIGS, foram identificados 4 (quatro) contratos firmados pelo proponente com agentes externos nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se a data de referência a data da reunião da Cofiex - 12/12/2024 - sendo o período considerado de 12/12/2014 a 12/12/2023. Assim, verifica-se que o Estado do Piauí possui experiência na execução de operações de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O desempenho total do ente federativo, desconsiderando um contrato que possui "dados insuficientes", é considerado "regular" (65,63%), sendo atribuído o conceito 3, consoante ao preconizado na Resolução Cofiex n° 17/2021.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = **0,532/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

O programa contempla ações de resiliência climática, como a melhoria dos dispositivos de drenagem sob as diretrizes do Estradas Verdes para a Água, visando minimizar prejuízos causados por eventos extremos, como inundações e rompimentos de rodovias.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,133.

O programa contempla iniciativas de descarbonização da logística, entre as quais se destaca a implantação de sistemas de geração de energia solar e estações de carregamento de veículos elétricos.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não possui ações relacionadas à implantação e/ou ampliação de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em virtude de iniciativas alinhadas ao Programa Estradas Verdes, do Banco Mundial, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à gestão integrada de recursos hídricos ou conservação de solos e nascentes.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em virtude do monitoramento das faixas de domínio, permitindo identificação e combate a incêncios florestais, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não possui ações relacionadas à melhoria do ambiente de negócios.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não possui ações relacionadas a benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência, a iniciativa relacionada ao Programa Piloto de Capacitação é pontuada no item 1.11.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não possui ações voltadas às populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não possui ações voltadas à inclusão de minorias sociais.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,133.

O programa contempla o Programa Piloto de Capacitação, que vista gerar emprego e renda para mulheres e minorias raciais (pretos e pardos) nas áreas de construção e logística.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

O programa compreende a implementação de modelo de contratação por desempenho e por longo prazo, que proporcione a melhoria na prestação de serviços públicos referentes à malha rodoviária estadual, aliada à redução de custos, buscando melhor gestão e eficiência dos gastos públicos.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla ações associadas à educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em virtude da criação de sistemas de informação para o monitoramento das faixas de domínio e gerenciamento do pavimento, além da integração de dados sobre acidentes nas rodovias estaduais, o Programa não possui ações diretamente relacionadas a desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em virtude dos estudos para a estruturação e modelagem de contratos CREMA-PPP, o Programa não contempla diretamente arranjos de financiamento que contribuam com a participação privada.

CONCLUSÃO

O Programa de recuperação e manutenção proativa, segura e resiliente de rodovias estaduais do Piauí busca enfrentar problemas nas condições da malha rodoviária estadual do Piauí, através de ações de restauração, manutenção e conservação do pavimento, com contratação por desempenho na modalidade DBM (Design/Build/Maintenance), buscando prover rodovias em condições adequadas de trafegabilidade, aliadas à resiliência climática, à segurança hídrica e à segurança viária.

A partir da análise da carta-consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Programa, restando demonstrada a coerência das ações propostas, não se vislumbrando óbice, sob o ponto de vista técnico, para a aprovação. Obteve-se a pontuação **3,668** para a análise técnica e **0,532** para áreas estratégicas.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 178ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

JÔNATAS D'ALMA COSTA SANTOS

Analista em Infraestrutura de Transportes

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe da Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Jônatas D'Alma Costa Santos**, **Técnico(a)**, em 05/12/2024, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 05/12/2024, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/12/2024, às 13:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 05/12/2024, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 05/12/2024, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46830233** e o código CRC **A63DB52E**.

Referência: Processo nº 03101.003031/2024-58. SEI nº 46830233