MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Subsecretaria de Financiamento Externo
Coordenação-Geral de Projetos de Infraestrutura
Cartas-Consulta

Nota Técnica SEI nº 1512/2024/MPO

Assunto: **CC 61249 – Programa Reconstrução da Portos RS.**

Proponente: **Portos RS - Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul S.A.**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Inicialmente, analisamos a carta com base na resolução cofiex nº 17. Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa. Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente, Portos RS, denominado Programa Reconstrução da Portos RS. Conforme a CC 61249, o Projeto apresentado propõe a recuperação, modernização e sustentabilidade da infraestrutura portuária e hidroviária do Rio Grande do Sul, contribuindo para a recuperação da economia da região. O proponente justifica esses investimentos por conta da necessidade de recuperação e adaptação das infraestruturas portuárias do estado diante dos eventos climáticos extremos ocorridos em 2023.

Nesse sentido, o objetivo geral do programa é promover a recuperação, modernização e sustentabilidade da infraestrutura portuária e hidroviária do Rio Grande do Sul, assegurando a eficiência operacional, a resiliência a eventos climáticos extremos, a competitividade logística e a redução do impacto ambiental, contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável da região. Quanto aos objetivos específicos, esses incluem: (a) Recuperar a capacidade operacional das hidrovias, por meio da dragagem de áreas críticas, garantindo a segurança e eficiência do transporte de cargas e o escoamento da produção - Relacionado ao Indicador 1 e 2. (b) Implementar um programa de inovação e descarbonização, reduzindo as emissões de carbono e modernizando as operações portuárias e hidroviárias para maior eficiência ambiental - Relacionado ao Indicador 3. (c) Relocar a sede da Portos RS para um local mais resiliente, construindo uma estrutura moderna e sustentável, fortalecendo a infraestrutura administrativa e

operacional, reduzindo custos de manutenção, melhorando a eficiência energética e aprimorando a capacidade institucional da Portos RS - Relacionado ao Indicador 4.

O agente financeiro escolhido foi o Banco Asiático de Investimentos (AIIB) e a operação consiste em operação de crédito externo de USD 49.000.000,00, sem contrapartida financeira por parte do proponente, totalizando o valor de USD 49.000.000,00.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,548 para a análise técnica e 0,399 para áreas estratégicas.

Análise técnica: **Pontuação total = 3,548/4,000**

1 – DESENHO (1,674/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A situação existente foi descrita de maneira clara, com uma boa identificação dos problemas e contextualização da relevância da infraestrutura portuária para a economia do estado do Rio Grande do Sul. Os problemas apresentados estão particularmente relacionados com os desastres naturais ocorridos em 2023, onde a infraestrutura do estado foi drasticamente afetada, o que impactou diretamente nas operações da Portos RS, forçando o fechamento temporário dos portos de Porto Alegre e Pelotas e exigindo contratações emergenciais e dragagens (i) com altos custos suportados pela própria empresa (estimado em R$330 milhões). Outro problema a ser enfrentado é quanto a (ii) localização vulnerável da sede da Portos RS, que também trouxe dificuldades operacionais, impulsionando a busca por um local mais seguro.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções propostas estão coerentes com os problemas apresentados decorrentes da calamidade sofrida pelo estado em decorrência de eventos climáticos extremos. As principais iniciativas incluem: (i) dragagem de 3,5 milhões de metros cúbicos nas hidrovias interiores e 10 milhões de metros cúbicos no Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande, assegurando a retomada das operações; (ii) projeto e construção de uma nova sede para a Portos RS, planejada em local menos vulnerável a enchentes, com parâmetros de ecoeficiência e certificação EDGE; (iii) e um Programa de Inovação e Descarbonização para tornar as operações portuárias mais sustentáveis.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados apresentam coerência em relação às soluções propostas. Dentre os resultados esperados incluem: (i) Restabelecimento pleno da capacidade operacional das hidrovias e do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande, garantindo o escoamento contínuo da produção industrial e agrícola do estado; (ii) Redução de custos operacionais através da modernização e ecoeficiência da nova sede, aumentando a eficiência energética e reduzindo os gastos com manutenção e operação, além de proteger a infraestrutura contra futuros eventos climáticos

extremos; (iii) Aumento da competitividade dos portos gaúchos, com a modernização da infraestrutura e a melhoria da capacidade de atender às demandas do comércio exterior e cabotagem; (iv) Implementação de soluções de inovação e descarbonização, posicionando a Portos RS como líder em práticas sustentáveis no setor hidroportuário, com ganhos ambientais e operacionais a médio e longo prazo; e (v) Fortalecimento da capacidade institucional da Portos RS, com uma nova sede resiliente e preparada para dar suporte contínuo às operações, mesmo em cenários adversos. Todas os resultados têm alinhamento com as soluções e problemas constantes no diagnóstico.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O desenho lógico entre os problemas, soluções propostas e resultados esperados se apresentam de forma adequada.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresenta como objetivo geral "Promover a recuperação, modernização e sustentabilidade da infraestrutura portuária e hidroviária do Rio Grande do Sul, assegurando a eficiência operacional, a resiliência a eventos climáticos extremos, a competitividade logística e a redução do impacto ambiental, contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável da região". Esse objetivo reflete os problemas, soluções e resultados esperados descritos no requisito de diagnóstico.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

São apresentados três objetivos específicos, que incluem a (i) Recuperação da capacidade operacional das hidrovias, por meio da dragagem de áreas críticas, garantindo a segurança e eficiência do transporte de cargas e o escoamento da produção - Relacionado ao Indicador 1 e 2; (ii) Implementação de um programa de inovação e descarbonização, reduzindo as emissões de carbono e modernizando as operações portuárias e hidroviárias para maior eficiência ambiental - Relacionado ao Indicador 3; (iii) Relocação da sede da Portos RS para um local mais resiliente, construindo uma estrutura moderna e sustentável, fortalecendo a infraestrutura administrativa e operacional, reduzindo custos de manutenção, melhorando a eficiência energética e aprimorando a capacidade institucional da Portos RS - Relacionado ao Indicador 4. Estes objetivos específicos estão diretamente relacionados ao objetivo geral apresentado, além de estar alinhado com as soluções e resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O programa apresenta dois componentes. O primeiro, (C1) RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PORTOS E HIDROVIAS, contém quatro produtos, que tratam da recuperação das hidrovias, projetos de engenharia, construção resiliente da nova sede, desenvolvimento e implantação do programa de inovação e descarbonização dos portos. O segundo componente (C2) GESTÃO DO PROGRAMA,

contém três produtos, que tratam da supervisão técnica, ambiental e social, apoio ao gerenciamento do programa e auditoria externa. Apenas como atenção, nota-se que o componente 01, poderia ter uma descrição que melhor representasse também os produtos referentes a nova sede. Mesmo assim, entende-se que o projeto atende o requisito.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O programa abarca sete produtos, contemplando a Recuperação de Hidrovia; Projeto de Engenharia da Nova Sede da Portos RS; Construção Resiliente com Certificação EDGE; Programa de Inovação e Descarbonização; Supervisão Técnica, Ambiental e Social; Apoio ao Gerenciamento do Programa: Suporte à gestão e coordenação dos projetos e Auditoria Externa. Excetuando-se os produtos relacionados à gestão, todos os outros estão diretamente relacionados ao atingimento dos objetivos específicos e resultados esperados pela iniciativa.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas quanto aos objetivos, componentes e produtos se encontram alinhadas de maneira adequada.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

O programa contempla quatro indicadores, a maioria contém descrição específica e relação com os resultados esperados. Apenas quanto ao indicador 4 que remete ao Tempo médio de interrupção do acesso à sede da Portos RS durante eventos climáticos extremos em Rio Grande/RS, a dimensão proposta para mensuração é medida em tempo, sendo que a solução proposta relacionada a mudança da sede trata da dimensão de eficiência econômica, considerando a solução de (ii) Redução de custos operacionais através da modernização e ecoeficiência da nova sede, que traria um aumento da eficiência energética, reduzindo os gastos com manutenção e operação, além de proteger a infraestrutura contra futuros eventos climáticos extremos. Nesse sentido, entende-se que o indicador 04 carece de uma melhor coerência quanto aos resultados esperados. Mesmo assim, entende-se que o requisito foi atendido.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são quantitativos e mensuráveis, possibilitando aferir a maioria dos resultados alcançados pelo programa, com exceção do indicador 04. As fórmulas de cálculo apresentam coerência entre a base inicial e a meta a ser alcançada. Como exemplo, a fórmula referente ao Indicador 1: Aumento da capacidade de movimentação de cargas no Porto de Rio Grande. Ano da linha de base: 2024 / Meta: 2027, que considera a quantidade de 36 milhões de toneladas movimentadas, partindo do cenário atual (base de cálculo, 2024) e visando um cenário pós-intervenção (meta, 2027) de 42 milhões de toneladas.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores propostos para o programa são considerados objetivos e passíveis de cálculo.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são relevantes e em sua maioria compatíveis com os resultados esperados. O indicador 04 traz a mensuração do tempo médio de interrupção de acesso à sede, enquanto os resultados esperados que tratam da modernização da sede refletem a dimensão de eficiência econômica. Mesmo assim, como em sua maioria os indicadores atendem o requisito, consideramos este último atendido.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis e foram informados com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa (2024 - 2028).

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Os indicadores apresentados são objetivos e mensuráveis, embora não cubram completamente todos os resultados previstos, especialmente o indicador 04. Ainda assim, observam-se características SMART nos indicadores, o que permite considerar que a qualidade do requisito está atendida de forma satisfatória.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso é de cinco anos, começando no primeiro ano com projetos e obras de dragagem, além do início do Programa de Inovação e Descarbonização dos portos e hidrovias do Estado. A construção da nova sede está prevista para começar no terceiro ano e ser concluída no quinto. O componente de gestão ocorrerá ao longo de todo o período de implementação, garantindo o monitoramento e os ajustes necessários para a execução correta. Assim, considera-se que o requisito foi atendido.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos segue adequadamente o cronograma previsto. No primeiro ano, são realizadas as obras de dragagem, com um total de USD 13.167.000,00 financiados pelo AIIB, sem contrapartida financeira. No segundo ano, há um aumento nos desembolsos de cerca de 85%, atingindo o maior valor do projeto, com USD 22.029.000,00 financiados pelo AIIB, também sem contrapartida. No terceiro ano, observa-se uma redução de 45% nos desembolsos, e no quarto e quinto anos os valores diminuem significativamente. Assim, o programa apresenta uma curva de desembolso com distribuição normal, coerente com o modelo apresentado e a complexidade do projeto. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição de recursos entre os componentes do programa demonstra coerência. O componente 1, que abrange melhorias nas infraestruturas portuárias e hidroviárias e a construção da nova sede, recebe 93,32% do total dos investimentos, enquanto o componente 2, voltado para a gestão, representa pouco menos de 6,6%. Dentro do componente 1, 86,6% dos recursos destinam-se à recuperação da hidrovia, uma infraestrutura fundamental para o acesso aos portos do estado, especialmente afetada por eventos climáticos extremos. A construção da nova sede corresponde a 6,1% do investimento total (USD 3 milhões), valor relativamente eficiente, considerando a aquisição de terrenos, a instalação de sistemas de segurança e a possibilidade da alocação de órgãos administrativos, como Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa e outras instituições fiscalizadoras.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os prazos estabelecidos mostram coerência com o objetivo pretendido, e a curva de custos está configurada de maneira normal, indicando que as informações relacionadas aos prazos são adequadas. Dessa forma, considera-se as informações fornecidas adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

O proponente justifica a escolha pelo financiamento externo para o programa de Recuperação e Modernização de Portos e Hidrovias, destacando que se trata de um aporte significativo para viabilizar intervenções essenciais, como dragagens, modernização das instalações portuárias e aumento da resiliência climática. O financiamento externo é apresentado como a opção mais adequada, dado que as condições internas são limitadas em volume, prazos e taxas de juros. Além disso, essa alternativa oferece recursos a juros mais baixos e com prazos estendidos, assegurando maior flexibilidade financeira e possibilitando um planejamento de longo prazo sem comprometer o orçamento imediato. O proponente também ressalta as vantagens de contar com consultoria técnica especializada, essencial para a execução eficiente de um projeto dessa complexidade.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente justifica a escolha pelo Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) como agente financeiro por conta da sua expertise em grandes projetos de infraestrutura, especialmente em portos e logística, e alinhamento com os temas de sustentabilidade e a resiliência climática. Além disso, o AIIB oferece condições competitivas, com taxas de juros reduzidas e prazos longos de amortização, facilitando à Portos RS o planejamento financeiro a longo prazo. Argumenta ainda que o banco vê no setor portuário uma oportunidade para fortalecer laços comerciais com países asiáticos, especialmente a China, e para promover o fluxo de mercadorias entre o Brasil e a Ásia. O Rio Grande do Sul é um ponto estratégico para novas rotas comerciais, alinhando-se aos interesses de ampliar as conexões econômicas entre a América Latina e a Ásia. Por fim, cita que o banco escolhido oferece suporte técnico especializado, proporcionando à Portos RS acesso a tecnologias inovadoras essenciais para o sucesso do projeto.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Foram informadas as condições financeiras do AIIB para a operação de crédito pleiteada, quais sejam: (i) Prazo total: até 35 anos; Prazo de carência: até 5 anos; Prazo de amortização: até 30 anos; Taxa de juros: SOFR + spread variável entre 0,87% a 1,37% a.a., dependendo do prazo da operação; Demais encargos e comissões: (i) Front-end Fee: 0,25% sobre o valor do empréstimo; (ii) Commitment Fee: 0,25% sobre o saldo não desembolsado. As informações são detalhadas e completas.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou comparativo das condições financeiras do agente financeiro escolhido com relação a outros três agentes financeiros externos (Corporação Andina de Fomento – CAF, Banco Mundial e FONPLATA) e um agente financeiro interno (BNDES-FINEM), considerando desembolso, carência, amortização, prazo total, taxa de juros e demais encargos. Dessa forma, entende-se que o requisito foi atendido satisfatoriamente.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações sobre a opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro estão completas e precisas. Foi apresentada justificativa adequada para a opção pelo financiamento externo, sendo comparadas as condições financeiras de outros três agentes externos (Corporação Andina de Fomento – CAF, Banco Mundial, FONPLATA) e um agente interno (BNDES-FINEM). Mesmo assim, entende-se que caberia uma ampliação da comparação considerando outros bancos nacionais e internacionais. O proponente justificou a contento a opção pelo agente financeiro externo considerando expertise, melhores condições de juros no longo prazo e favorecimento a comercialização de produtos entre a América Latina e a Ásia.

2 - GESTÃO (0,922/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresenta a Matriz de Responsabilidade Institucional que foi desenvolvida com base no modelo RACI - ANEXO 5. Nela, estão definidas as responsabilidades das instituições envolvidas, assegurando clareza na divisão de funções e no acompanhamento das etapas do programa. informa que Portos RS terá o papel central de execução, enquanto os demais agentes fornecerão suporte e supervisão em suas áreas de atuação.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente demonstra conhecimento quanto às políticas de aquisição e salvaguarda, citando inclusive os documentos do banco atinentes ao tema. Quanto as políticas de salvaguardas ambiental, informa que o Programa seguirá a "Directive on the Environmental and Social Framework" do AIIB, adotando padrões internacionais de proteção às pessoas e ao meio ambiente,

com especial atenção às questões de gênero, diversidade e engajamento das partes interessadas. Para as políticas de aquisição, declara será adotada a "Procurement Policy" (versão de 26/06/2024 ou mais recente), disponível no site do AIIB, como referência para os processos de contratação.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa que possui a capacidade técnica e institucional necessária para executar com eficiência as ações do programa, contando com uma equipe de 330 profissionais, incluindo engenheiros civis, especialistas ambientais e cerca de 140 contratados e consultores nos programas ambientais, todos com vasta experiência em projetos de grande porte. Além disso, dispõe de mais 57 profissionais administrativos, responsáveis pela gestão financeira e suporte operacional. Informa ainda que a Portos RS possui vasta experiência na operacionalização de infraestruturas portuárias e hidroviárias e, embora tenha experiência limitada com financiamentos internacionais, a equipe está preparada para se adaptar às normas do AIIB, especialmente em políticas de aquisição e salvaguardas ambientais e sociais, com a possibilidade de contratar consultorias técnicas para assegurar a conformidade com os requisitos contratuais.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações sobre o arranjo institucional, estrutura operacional e políticas de aquisições foram apresentadas de forma adequada.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresenta algumas medidas destinadas a operacionalização e manutenção, especificamente relacionados a responsabilidade pelos compromissos operacionais e de manutenção para as infraestruturas que são objeto do programa. Apresenta ainda a estimativa de custos adicionais, muito embora essas medidas estejam apresentadas de forma superficial e sem nexo temporal com o período pós 2028.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa que para garantir a sustentabilidade financeira das ações implementadas, serão adotadas medidas relacionadas a (1) Responsabilidade pelos custos operacionais e de manutenção, incluindo a (i) gestão e manutenção das hidrovias e equipamentos de sinalização, com despesas cobertas por receitas geradas pelas tarifas portuárias e de navegação; e (ii) a implementação da nova sede, planejada com parâmetros de ecoeficiência, que terá menores custos de operação e manutenção, devido à economia de recursos energéticos e hídricos proporcionada pela certificação EDGE. E ainda a (2) Estimativa de custos adicionais, englobando a (i) operação e manutenção das áreas dragadas e dos sistemas de sinalização náutica; (ii) nova sede; (iii) O uso de tecnologias ecoeficientes; (iv) O Programa de inovação e descarbonização, resultando em operações portuárias mais sustentáveis e eficientes a médio prazo. Contudo, não foram apresentados

instrumentos concretos relacionados a garantia da sustentabilidade, como um plano de investimentos pós implementação do programa ou a inserção do programa em instrumento governamental de longo prazo (pós 2028). Nesse ponto, citamos o plano estratégico (ANEXO 2) que considera o horizonte de planejamento o período de 2023 a 2026.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresenta estimativa dos custos de manutenção após a execução do projeto, indicando para a operação e manutenção das áreas dragadas e dos sistemas de sinalização náutica custos estimados de R$ 15 milhões anuais, que serão parcialmente compensados pelas receitas geradas pelas operações portuárias. Com relação a nova sede, construída com investimento inicial de aproximadamente US$ 3 milhões, terá custos anuais de operação e manutenção estimados em R$ 2 milhões. O uso de tecnologias ecoeficientes deverá gerar uma economia de até 20% nas despesas com utilidades. Com relação ao Programa de inovação e descarbonização exigirá um investimento contínuo de R$ 10 milhões anuais durante os primeiros cinco anos, resultando em operações portuárias mais sustentáveis e eficientes a médio prazo.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações sobre operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa são avaliadas como aceitáveis. Não são informados instrumentos e medidas concretas para o período posterior à execução das obras que reflitam a garantia de sustentabilidade das ações. As medidas apresentadas para a operacionalização e manutenção carecem de maior definição e aprofundamento. Dessa forma, considera-se as informações apresentadas como imprecisas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O Programa Reconstrução da Portos RS está alinhado com as diretrizes estratégicas do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e da empresa pública Portos RS, fazendo parte do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 (Trecho específico do PPA 2024-2027 no ANEXO 1), que estabelece as prioridades de desenvolvimento, especialmente para a logística e infraestrutura portuária e hidroviária. O programa também está inserido no Plano Estratégico da Portos RS (Anexo 2), e busca a modernização e o fortalecimento das operações portuárias, promovendo a segurança, eficiência e competitividade, com foco na recuperação de áreas afetadas por eventos climáticos e na adoção de tecnologias sustentáveis.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Com relação as informações sobre os planos setoriais, o proponente informa que o programa está em conformidade com os principais planos setoriais de infraestrutura logística e modernização do sistema hidroportuário, como o Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) e o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento dos Portos do Sul (PDZ-Sul), que destacam a importância da reestruturação proposta, reforçando o compromisso com o desenvolvimento eficiente e competitivo

da infraestrutura portuária na região.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o requisito como razoavelmente atendido. Com relação ao PPA e ao plano estratégico da Portos RS, está clara a inserção do programa. Foram apresentadas também informações sobre os planos setoriais relacionados, muito embora as informações fornecidas não tenham a profundidade necessária para que se tenha clareza sobre como se dará a relação com o PNLP. Mesmo assim, considera-se o atendimento do requisito de forma adequada.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,952/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,400/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

São informadas ações prévias com relação a recuperação da navegabilidade do canal de acesso ao Porto de Rio Grande, como o projeto de Dragagem que realizou a remoção de 3,2 milhões de m³ de sedimentos, alcançando uma profundidade de 16,50 m e calado de 14,20 m, com conclusão em janeiro de 2024. Atualmente, uma nova etapa de dragagem está em andamento para remover mais 3,5 milhões de m³ de sedimentos, com conclusão prevista para outubro de 2024, totalizando um investimento de cerca de R$ 210 milhões. Outra iniciativa em andamento é o projeto de Reestabelecimento da Sinalização Náutica, que inclui a manutenção, recuperação e instalação de sinalização na hidrovia que conecta os portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, envolvendo 260 equipamentos e com um investimento aproximado de R$ 5,5 milhões.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As iniciativas em andamento ou concluídas contém coerência com relação as etapas de projetos e de implementação de obras de melhoria no Porto de Rio Grande. Essas iniciativas guardam estrita relação com o componente 1 RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PORTOS E HIDROVIAS - Produto 01 - Recuperação de hidrovias, que tem maior relevância financeira e de resultados esperados para o programa.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

As ações em andamento são relevantes tanto financeiramente quanto estrategicamente para a execução do programa ora proposto, o que demonstra o comprometimento do proponente em desenvolver as ações propostas, em especial com relação a recuperação dos acessos portuários, obra de maior relevância financeira do programa. Dessa forma entende-se que o requisito foi atendido de forma completa e precisa.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Em relação aos riscos legais, informa-se que foram necessárias autorizações institucionais e atos legais que já estão em estágio avançado. Informam ainda que o Programa foi formalmente aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Portos RS (conforme ata da 12ª Reunião do Conselho de setembro de 2024 - Anexo 6), o que autoriza a empresa a buscar os recursos necessários para sua execução, em conformidade com os regulamentos internos. Outro risco legal apresentado envolve os convênios com autoridades locais, firmados para assegurar a cooperação interinstitucional nas áreas de segurança, gestão de tráfego e mitigação de impactos socioambientais. Cabe ressaltar que na avaliação preliminar do projeto, mencionamos ainda o risco de inclusão do programa no Plano de Recuperação Fiscal do Estado, conforme solicitado anteriormente em informações complementares, porém, esse aspecto não foi incorporado à carta-consulta.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O programa demonstra, em diferentes partes da carta, a identificação de riscos relacionados às contratações e as devidas ações mitigadoras, entre eles: (i) Risco de variação nos custos de materiais e serviços: flutuações nos preços de materiais de construção e equipamentos podem aumentar os custos das obras. Como ação mitigadora para esse risco, a Portos RS incluiu margens de contingência no orçamento e planeja processos de compras escalonados para garantir melhores preços e condições contratuais. Além disso, a empresa realiza um acompanhamento constante das condições de mercado. É citado também o (ii) Risco de atrasos nos processos licitatórios para contratação de serviços e obras. Para mitigar esse segundo risco, o programa prevê o estabelecimento de cronogramas rigorosos e o uso de modalidades de contratação aceleradas, como o Regime Diferenciado de Contratações (RDC). Dessa forma, entende-se que o requisito foi atendido.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente justificou a ausência de previsão de riscos de desapropriação, explicando que as intervenções planejadas no projeto ocorrerão em áreas de propriedade da empresa ou em domínios públicos já estabelecidos, o que elimina a necessidade de desapropriações. Informa-se também que foi realizado um levantamento preliminar, com inspeções em campo, cadastramento de imóveis e análise fundiária detalhada, o que confirmou a ausência de riscos de desapropriação. Esse processo também identificou possíveis áreas de risco e pessoas potencialmente afetadas, garantindo que o projeto seja executado sem remoções ou reassentamentos, e adotando, quando necessário, medidas compensatórias e ações mitigadoras.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

São fornecidas informações sobre os principais impactos ambientais das atividades portuárias geridas pela Portos RS, os quais serão objeto de ação no programa proposto. Esses impactos estão refletidos nos planos e programas da licença de operação vigente. Dentre os impactos negativos previstos, estão as alterações na qualidade da água, sedimentos e hidrodinâmica, aumento da turbidez, geração de resíduos, ruídos, interferências na biota aquática e na pesca artesanal, além de possíveis conflitos com a população local. Em contrapartida, destacam-se impactos positivos significativos, como a ampliação da capacidade portuária, dinamização da economia, geração de empregos e renda, fortalecimento logístico, melhoria da competitividade dos portos nacionais e apoio à descarbonização, além da redução de emissões de gases de efeito estufa. Como ação

mitigadora, é descrita a execução contínua dos planos e programas delineados no contexto das licenças de operação das unidades portuárias e da hidrovia da Lagoa dos Patos-Lago Guaíba, assim como da legislação ambiental vigente. Esses planos abrangem a implementação de medidas de caráter preventivo, corretivo e compensatório, relacionadas à mitigação dos possíveis efeitos decorrentes da execução do projeto proposto. Como observação, seria necessário um maior detalhamento quanto aos riscos relacionados à mudança da sede, como alterações nos fluxos de chegada e saída de caminhões que necessitem de autorizações, e licenças locais, avaliação de impacto de vizinhança, entre outros que se fizerem necessários. Mesmo assim, entende-se que o requisito foi atendido.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações sobre riscos e ações mitigadoras foram apresentadas de forma satisfatória. Consideram-se satisfatórios os esclarecimentos sobre atos legais, contratações, meio ambiente, desapropriações e reassentamentos – em todos esses itens, foram mencionados os riscos associados e medidas mitigadoras. Foram citados os instrumentos de licença ambiental vigente, como os programas ambientais. Apenas quanto a mudança da sede da companhia Portos RS, não foi apresentada uma avaliação sobre os riscos relacionados, como de emissão de licenças locais, concessionárias de serviços públicos como energia e saneamento, ou da previsão de alteração dos fluxos de caminhões despachantes ou ainda necessidade de licenças simplificadas para a implementação da edificação.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 0.

Em consulta ao SIGS, não foram identificados contratos firmados pelo proponente com agentes externos. Assim, verifica-se que a companhia Portos RS não possui experiência de operações de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Requisito não aplicável, em virtude da ausência de experiência na execução de operações de crédito externo. Pontuação integral no quesito de qualidade, nos termos da Resolução COFIEX 17/2021.

Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,399/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto contém iniciativas que podem impactar positivamente o meio ambiente especialmente relacionados à sustentabilidade, da adaptação e da mitigação, com atividades voltadas à redução da exposição e vulnerabilidade a eventos climáticos extremos. Porto Alegre, especialmente a área de atuação da Portos RS, foi severamente impactada pela catástrofe climática de 2023, com estruturas portuárias desprotegidas devido à localização dos diques, incluindo o Muro da Mauá. Por mais de 20 dias, as dependências do porto permaneceram submersas, resultando em perdas de equipamentos, danos às vias de acesso e avarias em sistemas essenciais, comprometendo sua operação, que hoje funciona de forma precária. Para requalificar o porto e alinhá-lo às normas vigentes, a Portos RS

destaca seu programa de Inovação e Descarbonização, que já conta com o inventário de emissões de gases de efeito estufa certificado pelo selo prata do GHG Protocol e ações em andamento para reduzir emissões, como otimização de energia e reciclagem. Futuramente, o programa pretende incluir o uso de energia renovável, melhorias no sistema elétrico, eletrificação de setores e fornecimento de energia a navios atracados, promovendo maior eficiência e sustentabilidade. Este programa está abarcado no produto "Desenvolvimento e implementação de Programa de inovação e descarbonização nos portos e nas hidrovias administradas pela Portos RS", contendo um valor de U$ 3 milhões de dólares, cerca de 6% do valor total do investimento.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,133.

Especialmente em relação à construção da nova sede da Portos RS, que adotará parâmetros de certificação EDGE (é um sistema de certificação de edifícios verdes que visa tornar os empreendimentos mais eficientes), com soluções de eficiência energética e a previsão de produtos e recursos específicos, entende-se que a pontuação neste quesito é apropriada.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta ações diretamente relacionadas, componentes ou indicadores ligados às ações de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta ações diretamente relacionadas, componentes ou indicadores ligados à gestão integrada de recursos hídricos, segurança hídrica ou conservação de solos e nascentes.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta ações diretamente relacionadas, componentes ou indicadores ligados à conservação e manejo da biodiversidade e/ou recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

Segundo o proponente, as ações do programa de capacitação profissional têm como objetivo beneficiar diretamente mulheres e jovens, por meio da capacitação e promoção de oportunidades para essas populações vulneráveis. No entanto, entende-se que as informações apresentadas são insuficientes para justificar a pontuação nesse requisito, uma vez que não foram apresentadas ações, componentes ou indicadores diretamente relacionados a essa área estratégica.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta ações diretamente relacionadas, componentes ou indicadores ligados à benefícios para empreendedores individuais, miro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o proponente informe que as obras de recuperação e modernização gerarão empregos diretos e indiretos, beneficiando populações locais, especialmente de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social, o programa não apresenta ações, componentes ou indicadores diretamente relacionados aos benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta ações diretamente relacionadas, componentes ou indicadores ligados à infraestrutura de equipamentos sociais para populações de baixa renda.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o proponente informe que o Programa trará benefícios significativos para populações de baixa renda e vulneráveis, como a criação de empregos locais e o incentivo à inclusão de minorias sociais, jovens e mulheres no mercado de trabalho, a proposta apresentada não detalha ações, componentes ou indicadores diretamente relacionados à inclusão dessas minorias sociais. Dessa forma, o entendimento sobre a pontuação neste quesito fica prejudicado.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o proponente informe que o Programa pode incluir ações de inclusão e promoção da igualdade de oportunidades, com foco na contratação de mão de obra de minorias sociais, jovens e populações vulneráveis, especialmente em relação a gênero e raça, essa informação é insuficiente para justificar a pontuação, pois não há indicação de ações, componentes ou indicadores diretamente relacionados a essa vertente.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta ações diretamente relacionadas, componentes ou indicadores ligados à melhoria ou inovação da prestação de serviços públicos de participação cidadã.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta ações diretamente relacionadas, componentes ou indicadores ligados à melhoria das condições de educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,133.

O programa contém a implementação do Programa de Inovação e Descarbonização nas operações portuárias e hidroviárias, que contará com ações Implementação de práticas e tecnologias inovadoras voltadas para a descarbonização nas operações portuárias e hidroviárias, promovendo maior eficiência e sustentabilidade ambiental, oferecendo maior modernização operacional, avanços tecnológicos e introdução de tecnologias limpas para reduzir as emissões de carbono. Ainda, há a indicação de recursos relevantes (USD 3 milhões) e produtos (p4) relacionados. Além de estar conectado ao objetivo geral e ao objetivo específico de "Implementar um programa de inovação e descarbonização, reduzindo as emissões de carbono e modernizando as operações portuárias e

hidroviárias para maior eficiência ambiental" - Relacionado ao Indicador 3.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta ações diretamente relacionadas, componentes ou indicadores ligados à arranjos de financiamento que incentivem a participação privada.

CONCLUSÃO

O Programa Reconstrução da Portos RS, apresenta uma ótima estruturação, com informações bastante completas e importantes, e demonstra coerência em alcançar os resultados esperados no período planejado. A gestão do Programa está organizada, possui responsabilidades para sua execução bem claras e o Proponente possui certa experiência na captação de recursos de fontes externas. Assim, conclui-se que o Programa merece aprovação, sendo recomendada a autorização para o seu preparo junto ao agente de financiamento.

O programa de investimentos apresenta um desenho adequado, demonstrando-se, coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os componentes e produtos tambem estão devidamente alinhados com as soluções propostas e resultados esperados. Além disso, os requisitos relacionados aos indicadores do Programa foram atendidos de forma adequada.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma foram analisados considerando-se a especificidade do pleito em questão e foram considerados adequados.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma satisfatória, com a identificação dos principais riscos e suas ações mitigadoras.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do programa, considerou-se o impacto direto das ações resultantes do pleito da carta-consulta, tendo sido verificado alinhamento com a promoção a sustentabilidade e adaptação, eficiência energética, e modernização tecnológica.

Em geral, o programa apresenta boa definição e maturidade, em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco e possui alinhamento estratégico relevante.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 178ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 05/12/2024, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/12/2024, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 05/12/2024, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 05/12/2024, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46833297** e o código CRC **D64E030A**.

Referência: Processo nº 03101.003045/2024-71. SEI nº 46833297