MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Subsecretaria de Financiamento Externo
Coordenação-Geral de Projetos de Infraestrutura
Cartas-Consulta

Nota Técnica SEI nº 1537/2024/MPO

Assunto: **CC 61235 – Programa de Segurança Hídrica do Paraná**

Proponente: **Governo do Estado do Paraná**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa. Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente, Estado do Paraná, denominado Programa de Segurança Hídrica do Paraná.

Conforme a CC em análise, o Projeto apresentado propõe um programa para enfrentar os desafios da segurança hídrica, que visa assegurar água em quantidade e qualidade adequadas para as necessidades humanas, econômicas e a preservação dos ecossistemas aquáticos. O proponente informa que o Paraná possui mais de 300 mil estabelecimentos agropecuários (75% familiares) e que, desde a safra 2017/18, as principais culturas agrícolas do Paraná, como soja, milho, feijão e trigo, têm enfrentado secas intensas. O proponente informa ainda que os desafios do saneamento no Paraná são complexos, especialmente nas áreas rurais, onde a infraestrutura é insuficiente e a dispersão geográfica dificulta sistemas centralizados, com apenas 28,23% dos domicílios rurais com água canalizada, e 79,42% carecendo de cobertura adequada de esgoto. Portanto, a segurança hídrica é fundamental para a economia e a biodiversidade do Paraná, sendo essencial para a agricultura, a indústria, a agroindústria e a geração de energia.

Nesse contexto, o objetivo geral do programa é promover a segurança hídrica para usos múltiplos no Paraná, no contexto das mudanças climáticas. Os objetivos específicos incluem: fortalecer a gestão integrada dos recursos hídricos no Estado; ampliar a disponibilidade e armazenagem de água para usos múltiplos; adequar e proteger ambientes reduzindo riscos à segurança hídrica; aumentar o acesso a

abastecimento sustentável de água para a agropecuária; aumentar o acesso a saneamento rural; reduzir o risco de indisponibilidade hídrica no abastecimento urbano; entre outros.

Em sintonia com estes objetivos, o projeto propõe como solução um programa organizado em dois eixos. O Eixo 1 é dedicado à gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos, enquanto o Eixo 2 foca nos usos múltiplos com segurança hídrica em áreas prioritárias identificadas.

O agente financeiro escolhido foi o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e a operação consiste em financiamento de USD 186.000.000,00 com contrapartida financeira de US$ 77.000.000,00 por parte do proponente, totalizando o valor de USD 263.000.000,00.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,768 para a análise técnica e 0,399 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,768/4,000

1 – DESENHO (1,692/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou de forma clara a situação atual, informando que o Paraná possui 305.154 estabelecimentos agropecuários, sendo 75% familiares. O diagnóstico apresentou dados sobre os efeitos de eventos climáticos na produção agrícola, como a estiagem de 2021/22, que reduziu a precipitação em 50%, e resultou em uma queda de 39% na produção, com prejuízos superiores a R$ 31 bilhões. O proponente informa que ao longo dos últimos 15 anos, mais de 5.000 eventos climáticos extremos impactaram 7,5 milhões de pessoas, com prejuízos de R$ 7,7 bilhões. O proponente apresentou os desafios do saneamento no Paraná, especialmente nas áreas rurais, onde a infraestrutura é insuficiente e a dispersão geográfica dificulta sistemas centralizados, informando que apenas 28,23% dos domicílios rurais têm água canalizada, e 79,42% carecem de cobertura adequada de esgoto. O proponente informou ainda que no meio urbano, 92% dos domicílios têm abastecimento de água e 79% coleta e tratamento de esgoto, mas a qualidade é afetada pela contaminação antrópica e por eventos como inundações ou seca. Pode-se concluir que o proponente caracteriza bem o problema e que esta caracterização é coerente com o propósito do programa. Portanto, o requisito foi atendido.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

A solução apresentada é um programa, estruturado em dois eixos: o Eixo 1 é dedicado à gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos e o Eixo 2 foca nos usos múltiplos com segurança hídrica em áreas prioritárias. O programa promove o uso eficiente da água e a resiliência dos sistemas hídricos através de investimentos em estudos, monitoramento e desenvolvimento de ferramentas de gestão. O programa prioriza ações em regiões críticas, implementa boas práticas em microbacias, recupera áreas degradadas, contempla obras de infraestrutura para enfrentar secas e cheias e reservação de água, além de iniciativas de saneamento rural. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Foram indicados quinze (15) resultados esperados com o Programa, incluindo: Conjunto de estudos e planos com enfoque na segurança hídrica; Modernização do monitoramento, controle e análise sobre os recursos hídricos no estado; Melhoria da qualidade dos recursos hídricos e da biodiversidade associada; Melhoria da resiliência da produção agropecuárias a déficit hídrico; Ampliação da área cultivada com boas práticas sustentáveis de manejo de solo, água e ambiental, entre outros. Dessa forma, conclui-se que há coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas e, portanto, que o requisito foi atendido.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são prestadas de forma adequada.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresenta como objetivo geral do projeto: "Promover a segurança hídrica para usos múltiplos no Paraná, no contexto das mudanças climáticas." A solução proposta: um programa abrangente e organizado em dois eixos, está alinhada com o objetivo apresentado. Portanto, o requisito foi atendido.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentados dez (10) objetivos específicos, que incluem: fortalecer a gestão integrada dos recursos hídricos no Estado; ampliar a disponibilidade e armazenagem de água para usos múltiplos; aumentar o acesso a abastecimento sustentável de água para a agropecuária; aumentar o acesso a saneamento rural; reduzir o risco de indisponibilidade hídrica no abastecimento urbano; entre outros. Os objetivos específicos, mostraram-se alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Portanto, o requisito foi atendido.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O programa foi organizado em quatro componentes: Instrumentos de gestão de recursos hídricos e governança integrada; produção agropecuária com sustentabilidade hídrica; produção agropecuária com sustentabilidade hídrica; e segurança hídrica para o saneamento. A diversidade de componentes apresentados é compatível com a abrangência do programa proposto, abarcando as diversas ações propostas. Com base nas informações apresentadas, considera-se o requisito atendido.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O projeto contempla apenas diversos produtos, abarcando os diferentes eixos do programa, e organizados nos componentes. Exemplos de produtos são: Planos de recursos hídricos e Estudos estratégicos com enfoque na segurança hídrica; represas e reservatórios para usos múltiplos;

Revitalização do rio Palmital e afluentes do Alto Iguaçu; Sistemas coletivos de abastecimento e distribuição de água no meio rural; entre outros. Os produtos apresentados se alinham à solução proposta e aos resultados esperados associados a ela. Portanto, considera-se o requisito atendido.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são prestadas de forma adequada.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentados mais de vinte indicadores, abrangendo as diversas áreas do programa. Alguns exemplos são: Áreas em hectares com recuperação de APPs e nascentes com apoio do PSH; Produtores rurais capacitados em produção sustentável pelo PSH; Número de pessoas com acesso a um sistema de tratamento de dejetos doméstico nas áreas rurais; Número de pessoas com acesso a sistemas de abastecimento de água em áreas rurais; Redução das perdas de receitas da agropecuária; etc. Os indicadores apresentados permitem associá-los aos respectivos resultados esperados, e portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são mensuráveis e apresentados com fórmulas de cálculo correspondentes. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são objetivos e passíveis de cálculo e, portanto, o requisito foi atendido.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

A maioria dos indicadores apresentados são relevantes e compatíveis com os resultados esperados correspondentes, dos quais se destacam: o aumento no atendimento de passageiros; redução de 55% do tempo de viagem em relação ao percurso atual; redução das emissões atmosféricas; migração de passageiros do modal automotivo para o metroviário. Cabe ressaltar que alguns indicadores se assemelham aos produtos entregues, não sendo indicadores de impacto, contudo a vasta gama de indicadores permite mensurar adequadamente as diversas áreas de abrangência do programa. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados incluíram datas correspondentes às linhas de base e metas. As fórmulas de cálculo apresentadas aparentam requerer dados de medição disponíveis dentro do tempo do programa. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são consideradas adequadas.

1.4.Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso apresentado na carta-consulta foi de 6 anos, prazo que parece adequado às ações apresentadas. Cabe ressaltar que devido ao grande número de ações, frentes do programa, pode-se considerar o prazo um pouco exíguo caso não ocorra coordenação bem-feita por parte da UGP. Dessa forma, considera-se o requisito atendido.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Considerou-se que a avaliação da distribuição dos recursos no cronograma de desembolso é adequada. Apesar dessa distribuição apresentar um ligeiro desvio em relação à curva normal de projetos, leva-se em consideração que o programa inclui muitos planos e estudos estratégicos, e de ações de monitoramento. Por essa razão, considera-se o requisito atendido.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Considera-se que a distribuição dos recursos entre os quatro Componentes, parece adequada. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada justificativa embasada para a opção pelo financiamento externo, citando-se: custos mais elevados das operações internas, mesmo quando subsidiadas, com taxas que podem superar 10% a. a em contraste com as operações externas que oferecem taxas mais vantajosas (em torno de 6,5% a.a; prazos de pagamento mais curtos das operações internas (120 e 240 meses), em contraste com prazo de amortização externos que podem chegar a 300 (trezentos) meses após carência de execução. Além disso, foi justificado que o crédito interno enfrenta limitações de recursos. Dessa forma, conclui-se que o requisito foi atendido.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Justificou-se a opção pela fonte de recursos do BIRD, citando-se algumas vantagens, notadamente: a longa e bem-sucedida parceria de mais de 40 anos entre o estado e a instituição. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

As condições financeiras da operação, foram informadas, incluindo:
Condições Financeiras:
Prazo de desembolso: 72 meses
Prazo de carência: 72 meses
Prazo de amortização: 288 meses
Prazo total: 360 meses
Taxa de juros: SOFR 6 meses + spread de 1.64%
Comissão compromisso: 0,25% a.a. do saldo não desembolsado; Comissão inicial: 0,25% do valor do financiamento.
Dessa forma, considera-se que o requisito foi atendido

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou por meio de anexos, uma planilha comparativa com as condições de outros agentes financeiros, incluindo um comparativo das operações de crédito com agentes financeiros nacionais e internacionais contraídas recentemente pelo governo do estado do Paraná, ainda em execução. Portanto, com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são adequadas.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado o arranjo institucional do projeto, apontando-se Governo do Estado de Paraná como Mutuário e diversas secretarias e órgãos como os executores (SEAB, IAT, IDR-Paraná, SEPL e SANEPAR). Foi informado ainda que o Programa contará com suporte de outros órgãos estratégicos, definidos como o Comitê Gestor do Programa, que auxiliará a UGP em diversos âmbitos. Foi apresentada matriz de responsabilidade institucional, que delineou as responsabilidades de cada órgão envolvido. Foram detalhadas as responsabilidades e atribuições da UGP, destacando-se as seguintes funções chave: coordenação geral; coordenação de salvaguardas ambientais e sociais; coordenação de licitação; coordenação financeira e coordenação de monitoramento e avaliação. O arranjo apresentado parece adequado à operacionalização do projeto. Portanto, o requisito foi atendido.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Na seção de análise de riscos, em especial ambientais e sociais, foi indicado que o órgão executor tem conhecimento das políticas de salvaguardas ambiental e social do Banco devido à extensa experiência anterior com outros contratos de financiamento. Dessa forma, considera-se que o requisito foi atendido.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do

programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi descrito o arranjo operacional, citando-se os principais órgãos e responsabilidades, incluindo: A SEPL, através da Coordenação de Captação de Recursos – CCR, responsável por contratos anteriores com o Banco, e que conta com equipe técnica com experiência em coordenação de projetos nacionais e internacionais de financiamento; O IAT, responsável pelas ações de gestão de recursos hídricos, que dispõe de profissionais experientes em execução de obras de drenagem, hidrologia, perfuração de poços, gestão de recursos hídricos, etc.; A SANEPAR, responsável pelas ações relativas a saneamento urbano, contando com grande quadro de profissionais especializados; e a SEAB e o IDR-Paraná são responsáveis pelas atividades dos setores agropecuário e do abastecimento, que atua na promoção do desenvolvimento rural e tecnológico das famílias rurais e seu meio, contando atualmente com mais de 1.600 servidores. Com base nas informações apresentadas, considera-se o requisito atendido.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são adequadas

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Não foram especificamente indicadas as medidas para operacionalização e manutenção dos equipamentos, mas foi informado que as atividades da SEAB, IDR-Paraná e IAT relacionada ao Programa serão incorporadas à sua programação durante o projeto e, posteriormente, integradas ao planejamento técnico e orçamentário dos órgãos. Foi informado ainda que não serão necessárias contratações para execução e sustentabilidade do programa. Portanto, com base nas informações fornecidas, considera-se que o requisito foi atendido.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que a os custos adicionais e de continuidade do programa serão absorvidos pelo tesouro estadual e fundos das áreas envolvidas no Programa: Fundo Estadual do meio Ambiente - FEMA, Fundo Estadual em Infraestrutura Inteligente - FEIN, Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRHI, Fundo de Equipamentos Agropecuário - FEAP, Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE. Foi informado ainda que a Sanepar destina recursos específicos para garantir o abastecimento público e reduzir o risco de indisponibilidade hídrica, por meio do Programa Água Segura (PROAS), que também assegura a sustentabilidade das ações como contrapartida ao financiamento e futura. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou em um dos anexos enviados, o detalhamento das ações necessárias para a sustentabilidade do Programa, bem como os custos quando pertinentes. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que o projeto se insere no âmbito do Plano Plurianual (PPA) do Paraná para o período de 2024 a 2027, que, pela primeira vez, incorporou os ODS, alinhando as ações governamentais com a Agenda 2030. Dentre as diretrizes do PPA, o desenvolvimento econômico sustentável é uma dimensão estratégica prioritária. Foi informado ainda que programas finalísticos, veem ao encontro da proposta do Programa de Segurança Hídrica: Programa 19 - Universalização do Saneamento; Programa 22 - Desenvolvimento Rural, Cidadania e Segurança Alimentar; e Programa 23 - Paraná Sustentável. Portanto, o requisito foi atendido.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que o projeto está alinhado aos seguintes planos e programas setoriais e leis do Estado do Paraná: Programa Estadual de Combate à Sede e Acesso à Água - ÁGUA NO CAMPO; Programa Estadual de Ressocialização e Combate à Erosão Urbana - PROCEU; Pagamento por Serviços Ambientais para Conservação de Recursos Hídricos (LE 17.134/2012); Lei do ICMS Ecológico (LC 59/91); Programa Irriga Paraná; Programa de Segurança Hídrica na Agricultura (LE 21.994/2024); e Programa Rota do Progresso. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,136/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente forneceu informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa, destacando: Coordenação interna: Reuniões com a equipe do Programa e as equipes técnicas; Colaboração intersetorial: Reuniões com as Secretarias executoras do Programa, Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos; Sessões de trabalho com a equipe do Banco Mundial. O proponente informou ainda que realizou estudos e projetos prévios, incluindo: os estudos para definição dos locais de poços e para instalação das estações de monitoramento hidrometereológico; elaboração dos termos de referência para as obras de revitalização do Rio Palmital e afluentes do Alto Iguaçu, e suas autarquias e a concessionária de água e esgoto. Com base nas informações apresentadas, considerou-se que o requisito foi atendido.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou e descreveu o estágio atual de etapas prévias a execução do programa, e

considerou-se que as informações apresentadas são coerentes com as necessidades previstas para a execução do programa. Desse modo, considera-se o requisito atendido.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são prestadas de forma adequada.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,400/0,400

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram informados os principais atos legais necessários a estruturação e implantação do programa, tais como: Minuta de Lei Autorizativa do projeto; Minuta do Decreto de criação da Unidade de Gerenciamento do Programa; Previsão do Programa nos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA). Quanto aos riscos associados a esses atos legais, citaram-se: Mudanças na legislação ambiental e de recursos hídricos; inconformidade dos projetos com a legislação; Atrasos na Assinatura de Convênios com Municípios para Execução de Obras. Como ações mitigadoras para os riscos listados, foram citadas: estabelecer uma equipe jurídica especializada; estabelecer canais de comunicação contínuos com as comunidades locais; antecipar negociações com os municípios e criar um plano de acompanhamento. Com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou que o projeto prevê diversas contratações, a serem detalhadas na fase de execução do programa, mas que incluem: contratações referentes a obras, consultorias e serviços e aquisição de bens. Foram citados os principais riscos em relação a essas contratações: Impedimentos Legais e Decisões Administrativas, Falta de Participação na Licitação; Alterações no Projeto e Atrasos na Execução; etc. Dentre as principais medidas mitigadoras destacaram-se: Implementar processos de licitação claros, transparentes e competitivos; definir parâmetros de aceitabilidade das propostas factíveis com o mercado e o serviço; realizar uma avaliação criteriosa dos fornecedores para garantir a capacidade técnica e financeira; etc. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foi justificado que não estão previstas desapropriações no âmbito do projeto, já que as obras de controle de erosão e drenagem e instalação de sistemas coletivos de abastecimento serão executados em parceria com os municípios, mediante celebração de convênio. Foi informado ainda que serão selecionados previamente os projetos cujas áreas são públicas ou já foram desapropriadas pelos municípios. Em relação aos reassentamentos, for informado que os projetos das obras de recuperação ambiental e de áreas degradadas serão executados em áreas públicas sem interferência nas residências, não se identificando a necessidade de reassentamentos no âmbito do programa. Diante das informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que as licenças ambientais necessárias serão providenciadas durante a execução do programa. Foram apresentados de forma detalhada os riscos e impactos ambientais do programa,

tais como: Erosão do Solo; Alteração de Ecossistemas Aquáticos: Contaminação por Resíduos Sólidos e Efluentes: Desmatamento e Perda de Vegetação Nativa; etc. Foram apresentadas informações detalhadas sobre as medidas mitigadoras que incluem práticas de conservação do solo e revegetação das áreas afetadas e Realização de estudos de impacto ambiental, entre outros. Foi informado que os principais riscos sociais são relativos à falta de acesso a água, conflitos pelo uso da água e marginalização de comunidades. Finalmente, foram identificadas algumas medidas mitigadoras, como a previsão de critérios de priorização para atendimento das minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais, e a promoção da gestão participativa e inclusiva dos recursos hídricos. Com base nas informações apesentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

As informações apresentadas são consideradas completas

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta ao SIGS, o mutuário demonstrou ter experiência na execução de operações de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O cálculo, a seguir, foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Informação extraída do SIGS: Carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se como data de referência a data da reunião da Cofiex – 12/12/2024 - sendo o período considerado de 13/12/2014 a 12/12/2023.

Programa Paraná Seguro (59873)

Assinatura: 12/01/17

Situação: Regular - 48,79%

Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transporte do Paraná (60111)

Assinatura: 20/12/17

Situação: Bom- 85,40%

Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Melhorias de Infraestrutura Municipal - Paraná Urbano III (60345)

Assinatura: 30/12/19

Situação: Regular - 68,41%.

Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Paraná, PROFISCO II PR (60478)

Assinatura: 30/09/20

Situação: Bom - 79,04%

Programa Educação para o Futuro do Estado do Paraná (60677)

Assinatura: 27/09/22

Situação: Dados Insuficientes

Projeto de Inovação e Modernização da Gestão Pública no Paraná (60662)

Assinatura: 23/11/22

Situação: Bom - 86,08%

Média do desempenho da carteira: (48,79+85,40+68,41+79,04+86,08) / 5 = 73,54%

Pontuação: 4 – Bom (média entre 70% e 90%)

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,399/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

O proponente justifica que o Programa, além de contribuir para a promoção da sustentabilidade ambiental, em particular da sustentabilidade de recursos hídricos, aborda ações de adaptação à mudança climática. O proponente justifica que o Programa tem ações específicas para atenuar os efeitos e melhorar a segurança hídrica dos usos múltiplos num contexto de mudança climática, incluindo ações para aumentar o armazenamento de água, a adequação dos sistemas de drenagem das águas pluviais, o fomento de boas práticas agropecuárias de manejo de água e solo, o abastecimento público em meio rural e urbano com fontes seguras, a melhoria da informação hidro climática para melhor tomada de decisão e gestão de riscos, a revitalização de rios e recuperação de áreas APP para melhorar a resiliência dos ecossistemas naturais.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,133.

O proponente justifica que o Programa abrange três áreas do saneamento básico: o tratamento e a distribuição de água, a coleta e o tratamento dos dejetos sanitários e a drenagem urbana.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,133.

O proponente justifica que o Programa, em seu conjunto, contribui para melhorar a segurança hídrica no Estado. O Eixo 1 do Programa, tem como objetivo melhorar a gestão integrada dos recursos hídricos através de: (i) melhoria da integração entre as políticas públicas setoriais do Estado e a política estadual de recursos hídricos; (ii) fortalecimento do SEGRH-PR e seus agentes, responsáveis pela implementação da GIRH e seus instrumentos de gestão; (iii) fortalecimento das informações

acerca dos recursos hídricos, visando fomentar e melhorar a qualidade da tomada de decisão; (iv) aprimoramento dos instrumentos de gestão para a GIRH; (v) além das ações de implementação de infraestrutura cinza e verde e de soluções baseadas na natureza, visando o aumento da disponibilidade hídrica para usos múltiplos. Considera-se que o Programa atinge a área estratégica em questão.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o projeto apresentado possui um desenho coerente, demonstrando-se alinhamento entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos, geral e específicos, e resultados do projeto foram claramente delineados, em consonância com o desenho da carta-consulta. Os componentes e produtos estão alinhados com a solução proposta. Os requisitos relacionados aos indicadores do Programa foram atendidos de forma adequada.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma foram considerados adequados. Considera-se também que a justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional parecem adequados a implantação do Projeto. Foram incluídos dados sobre a capacidade de sustentabilidade financeira do Projeto. O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente, detalhada e adequada, com a identificação dos principais riscos e suas ações mitigadoras de forma completa.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do projeto, considerou-se que o projeto abrange algumas áreas relevantes: promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação; implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico; e gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes.

Em geral, o programa apresenta boa definição e maturidade, em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 178ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

CAMILA BARBOSA CURI

Analista de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Camila Barbosa Curi**, **Técnico(a)**, em 05/12/2024, às 13:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 05/12/2024, às 13:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/12/2024, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 05/12/2024, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 05/12/2024, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46845342** e o código CRC **5FF6DC60**.

Referência: Processo nº 03101.003015/2024-65. SEI nº 46845342