Nota Técnica SEI nº 1540/2024/MPO

Assunto: **CC 61213 – PROAGUAS - Programa de Desenvolvimento dos Sistemas de Água e Esgoto e da Segurança Hídrica de Paragominas**

Proponente: **Município de Paragominas**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa. Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente, Município de Paragominas, denominado Programa de Desenvolvimento dos Sistemas de Água e Esgoto e da Segurança Hídrica de Paragominas - PROAGUAS.

Conforme a CC em análise, o Projeto apresentado propõe o Programa de Desenvolvimento dos Sistemas de Água e Esgoto e da Segurança Hídrica de Paragominas - PROAGUAS, Programa agrupado em áreas estratégicas em função das ações e metas estabelecidas. O proponente informa que o Progama responde a desafios como a baixa cobertura e insuficiente estrutura do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto municipal, e a necessidades de ampliação, recuperação e substituição da infraestrutura antiga de Abastecimento de Água, que apresenta perdas na distribuição e ainda utiliza tubulações de amianto, material nocivo à saúde.

Nesse contexto, o objetivo geral do Programa e "promover a melhoria da qualidade de vida da população local por meio da universalização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assegurando a sua eficiência energética, a sustentabilidade dos recursos hídricos e a proteção dos mananciais urbanos, contribuindo assim para a saúde pública e o desenvolvimento sustentável do município." Os objetivos específicos incluem: ampliar e recuperar a infraestrutura de distribuição e tratamento de água; modernizar e recuperar os sistemas de esgotamento sanitário; proteger e conservar os

mananciais urbanos; modernizar a gestão dos recursos hídricos e do saneamento; entre outros.

Em sintonia com estes objetivos, o projeto propõe como soluções: Obras de Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água, do Sistema de Coleta e de Tratamento de Esgoto do Município; Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha; Recuperação o Sistema Viário; Implantação de um Centro de Controle Operacional; e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB); entre outras.

O agente financeiro escolhido foi o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA e a operação consiste em financiamento de USD 40.000.000,00 com contrapartida financeira de US$ 10.000.000,00 por parte do proponente, totalizando o valor de USD 50.000.000,00.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,086 para a análise técnica e 0,532 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,086/4,000

1 – DESENHO (1,554/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,616/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

> O proponente apresentou situação atual, incluindo um breve histórico do Município de Paragominas, incluindo a criação da Agência de Saneamento de Paragominas (Sanepar) pela Lei Municipal N° 682/2008. O Sistema de Abastecimento de Água do Município, com uma rede de 309,49 km de extensão, enfrenta a necessidade de investimentos tanto para ampliação quanto para a recuperação e substituição da infraestrutura antiga, que apresenta perdas na distribuição e que ainda utiliza tubulações de amianto, material nocivo à saúde. O proponente informa ainda que o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto, com uma rede de 44,85 km, apresenta baixa cobertura e insuficiente estrutura de tratamento são os maiores desafios, com 88,1% da população sem coleta de esgoto e apenas 4 ,9% do esgoto tratado em relação à água consumida. Pode-se concluir que o proponente caracteriza bem o problema e que esta caracterização é coerente com o propósito do programa. Portanto, o requisito foi atendido.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

> A solução apresentada, a partir do diagnóstico dos problemas foi o Programa de Desenvolvimento dos Sistemas de Água e Esgoto e da Segurança Hídrica de Paragominas - PROAGUAS. O proponente informa que o Programa foi agrupado em áreas estratégicas e suas ações relacionados ao cumprimento de metas indicadas, incluindo: 1. Obras de Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água. 2.Obras de Ampliação e Recuperação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto; 3. Instalação de Parque de Energia Solar para Eficiência Energética dos Sistemas de Água e Esgoto; 4. Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha; 5. Recuperação do Sistema Viário; 6. Elaboração de Projetos Básicos e Executivos; 7. Implantação do Centro de Controle Operacional (CCO); e 8. Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Dessa forma, a solução proposta é congruente com os problemas apresentados e, portanto, considera-se que o requisito foi

atendido.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Não foram claramente indicados os resultados esperados com o Programa, mas pode-se inferir que estes estão diretamente relacionados às oito áreas ou grupos de soluções apresentadas. A descrição de algumas dessas áreas inclui resultados, tais como a redução das emissões de gases de efeito estufa. Dessa forma, conclui-se que, há coerência entre os resultados esperados identificados no texto, e as soluções propostas e, portanto, que o requisito foi atendido.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações são prestadas de forma satisfatória, com pouca clareza quanto aos resultados esperados e difícil identificação deles. O texto não diferencia claramente as ações implantadas e os resultados esperados com elas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,528/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresenta como objetivo geral do projeto: "Promover a melhoria da qualidade de vida da população local por meio da universalização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assegurando a sua eficiência energética, a sustentabilidade dos recursos hídricos e a proteção dos mananciais urbanos, contribuindo assim para a saúde pública e o desenvolvimento sustentável do município." A solução proposta: Programa de Desenvolvimento dos Sistemas de Água e Esgoto e da Segurança Hídrica de Paragominas está alinhada com o objetivo geral apresentado. Portanto, o requisito foi atendido.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentados seis objetivos específicos, incluindo: I. Ampliar e recuperar a infraestrutura de distribuição e tratamento de água; II. Modernizar e recuperar os sistemas de esgotamento sanitário; III. Proteger e conservar os mananciais urbanos; IV. Modernizar a gestão dos recursos hídricos e do saneamento; V. Melhorar a eficiência energética dos sistemas; VI. Ampliar a conscientização e participação cidadã através de programas de educação ambiental. Os objetivos específicos, mostraram-se alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Portanto, o requisito foi atendido.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O programa contempla três componentes: Obras de Infraestrutura Urbana e Ambiental; Desenvolvimento Institucional e Comunitário; e Gestão do Programa, Projetos e Plano de Ação Climática. Com base nas informações apresentadas, considera-se o requisito atendido.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O programa contempla diversos produtos, incluindo produtos relacionados a obras de ampliação da rede de água e esgotos, recuperação de mata ciliar, implantação de centro de controle e operações, ações de Educação Ambiental e desenvolvimento comunitário; desenvolvimento de projetos e gestão do programa. Os produtos apresentados se alinham à solução proposta. Quanto aos resultados esperados, a avaliação fica um pouco comprometida pela falta de clareza na definição dos resultados. No entanto, considera-se o requisito atendido.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações são prestadas de forma satisfatória, com pouca clareza quanto aos resultados esperados e na identificação do alinhamento dos componentes e produtos aos mesmos

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,222/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentados diversos indicadores, incluindo: Parcela da população total que mora em domicílios com acesso ao serviço de coleta de esgoto; Parcela da população total que mora em domicílios com acesso à água potável; Índice de perdas no faturamento; Índice de perdas na distribuição; Cobertura de mata ciliar nos mananciais urbanos; entre outros. Em geral, os indicadores apresentados permitem associá-los a resultados esperados relevantes para o programa, contudo a falta de definição clara dos resultados esperados, dificulta essas associações diretas. No entanto, com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são mensuráveis e apresentados com fórmulas de cálculo correspondentes. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são objetivos e passíveis de cálculo e, portanto, o requisito foi atendido.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

A maioria dos indicadores apresentados são relevantes e parece, ser compatíveis com resultados esperados relevantes para o programa. Mais uma vez a falta de definição dos resultados prejudica um pouco a avaliação da compatibilidade deles em relação a indicadores. No entanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Os indicadores apresentados não incluíram datas correspondentes às linhas de base e metas. As fórmulas de cálculo apresentadas aparentam requerer dados de medição disponíveis dentro do tempo do programa. No entanto, considera-se que o requisito não foi atendido.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações apresentadas são consideradas satisfatórias, com a falta de clareza sobe a correspondência com resultados esperados, e a falta de indicação da temporalidade dos indicadores.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso apresentado na carta-consulta foi de 5 anos. O prazo apresentado parece adequado à complexidade do programa/projeto. Dessa forma, considera-se o requisito atendido.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Considerou-se que a distribuição dos recursos no cronograma de desembolso parece adequada.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Considera-se que a distribuição dos recursos entre os Componentes, parece adequada, à medida que o Componente Obras de Infraestrutura concentra 87,30% do valor total do Programa, e serviços de consultoria, incluindo projetos, cerca de 10% do Total. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada justificativa embasada para a opção pelo financiamento externo, citando-se: custos mais elevados das operações internas, mesmo quando subsidiadas, com taxas que podem superar 10% a. a em contraste com as operações externas que oferecem taxas mais vantajosas (em torno de 6,5% a.a; prazos de pagamento mais curtos das operações internas (120 e 240 meses), em contraste com prazo de amortização externos que podem chegar a 300 (trezentos) meses após carência de execução. Além disso, foi justificado que o crédito interno enfrenta limitações de recursos. Dessa forma, conclui-se que o requisito foi atendido.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Justificou-se a opção pela fonte de recursos do FONPLATA, citando-se algumas vantagens, notadamente: Condições financeiras especiais atraentes; Agilidade no atendimento do Banco ao proponente e oferecimento de Suporte Técnico Localizado; Suporte do Banco a Programas/Projetos Menores, tais como o projeto em tela, diferente de outras instituições financeiras, entre outros. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

As condições financeiras da operação, foram informadas, incluindo:

Condições Financeiras:

Prazo de Carência: 66 meses

Prazo de Desembolso:60 meses

Prazo de Amortização:174 meses

Prazo Total do Financiamento:240 meses

Taxa de Juros: SOFR + 2,0% a.a.

Demais Encargos e Comissões: Comissão de compromisso de 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo; comissão de Administração (depende do tempo requerido para a assinatura do Contrato de Empréstimo após a data de notificação do FONPLATA ao Mutuário: 0,65% (até 360 dias) e 0,80% (acima de 360 dias), calculado sobre o montante total do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso. Dessa forma, considera-se que o requisito foi atendido.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou comparativo com outros agentes financeiros, incluindo a CAF - Corporação Andina de Fomento e o NDB - New Development Bank momento. Portanto, com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito não foi atendido.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são adequadas

2 - GESTÃO (0,722/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado o arranjo institucional do projeto, apontando-se como Mutuário, a Prefeitura Municipal de Paragominas; e como Órgão executor a Unidade Gestora do Programa de (UGP-PROAGUAS). O arranjo apresentado parece adequado à operacionalização do projeto, contudo falta descrição de outros órgãos de apoio, ou secretarias do Município, do papel da SANEPAR, em relação a UGP. No entanto, o requisito foi atendido.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que políticas ambientais do Agente Financiador são de conhecimento do Município, por meio do caderno de "Estratégia Socioambiental do FONPLATA" e das "Diretrizes Operacionais para a Gestão Socioambiental no Ciclo de Projetos do FONPLATA", que serão considerados no âmbito do programa. Foi citado que a política de aquisição e as políticas sociais do FONPLATA são de conhecimento do Município e são similares às normas nacionais para tal finalidade. Dessa forma, considera-se que o requisito não foi atendido.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi indicada a composição e principais atribuições da Unidade Gestora do Programa de Desenvolvimento dos Sistemas de Água e Esgoto e da Segurança Hídrica de Paragominas (UGP-PROAGUAS). A composição da UGP é: 1. Coordenação Geral; 2. Departamento de Operações; 3. Departamento de Monitoramento e Avaliação; 4. Departamento de Comunicação e Participação Cidadã; e 5. Departamento Financeiro e Orçamentário. Com base nas informações apresentadas, considera-se o requisito atendido.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações apresentadas são aceitáveis, considerando que informações mais detalhadas sobre a estrutura operacional, incluído equipe técnica e experiencia, poderiam ter sido incluídas. As informações apresentadas não deixam claro, ainda, o papel da SANEPAR, nos arranjos institucional e operacional.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,106/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Não foram especificamente indicadas as medidas para operacionalização e manutenção das ações resultantes do programa. Portanto, com base nas informações fornecidas, considera-se que o requisito não foi atendido.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Não foi claramente informados os instrumentos ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira do projeto. Contudo encontra-se no texto menção a recursos advindos de Receita Operacional Direta de Água e Esgoto, a recursos locais da política de meio ambiente e receitas diretas do município. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Não foram claramente identificados os custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto, não tendo sido apresentadas estimativas de valores ou de percentuais. Portanto, considera-se que o requisito não foi atendido.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

As informações prestadas são imprecisas, com a falta de informações sobre estimativas de medidas e custos de manutenção e operação das ações resultantes do Programa.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que o Programa de Desenvolvimento dos Sistemas de Água e Esgoto e da Segurança Hídrica de Paragominas (PROAGUAS) está estrategicamente alinhado com o Plano Plurianual (PPA) 2022-2025. O proponente esclarece que esse alinhamento se faz através da priorização de investimentos em infraestrutura de saneamento básico, especificamente na ampliação e recuperação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O PPA define metas e ações prioritárias que buscam garantir o acesso universal aos serviços de saneamento. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que o projeto está alinhado aos seguintes planos e programas setoriais: o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), na medida em que este destaca a necessidade de investimentos contínuos para garantir a qualidade e a universalização dos serviços, bem como a importância de práticas sustentáveis na gestão dos recursos hídricos; e com o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Paragominas (PDDMP), que enfatiza a importância de uma infraestrutura adequada de saneamento para o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida dos cidadãos. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações prestadas são satisfatórias, visto que informações mais detalhadas sobre as políticas de governo em questão poderiam ter sido fornecidas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,810/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,328/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente forneceu informações muito resumidas sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa, informando apenas que considera como Etapa Realizada, os Estudos Técnicos Preliminares que compõe o conjunto de anexos da apresentação do programa. No entanto, com base nas informações apresentadas, considerou-se que o requisito foi atendido.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Considerou-se que as informações apresentadas são coerentes com as necessidades previstas para a execução do programa, porém são muito limitadas. No entanto, ainda se considera o requisito atendido.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

As informações prestadas são imprecisas, com a falta de informações mais detalhadas sobre as etapas já executadas e em andamento para Programa.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,282/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram informados os principais atos legais necessários a estruturação e implantação do programa, tais como: Alteração da Lei Municipal No 870/2014, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico do Município de Paragominas; Lei de Criação da UGP-PROAGUAS, e; Lei Autorizativa para contratação de operação de crédito. Não foram claramente identificados os riscos e as medidas mitigadoras em relação aos atos legais mencionados. Contudo, com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou com detalhes a lista de contratações previstas, tais como contratação de construtora para execução de obras de Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto e Recuperação do Sistema Viário; construtora especializada para implantação do Parque de Energia Solar. etc. Foram listados como principais riscos relacionados: a seleção de empresas com capacidade técnica insuficiente para atender às necessidades do programa, atrasos no cronograma, aditivos contratuais e baixa qualidade dos produtos entregues à sociedade. Como ações mitigadoras desses riscos foram citados: a instituição de equipe técnica multidisciplinar que adotará critérios rigorosos para a elaboração e aprovação dos Termos de Referência necessários em cada processo licitatório; contratações conforme a Nova Lei de Licitações e Contratos, Lei no 14.133/2021, bem como a "Política para Aquisição de Bens, Obras e Serviços em Operações Financiadas pelo FONPLATA - RD no 1394/2017". Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0.

Não foram indicados os riscos e ações mitigatórias relacionados a possíveis desapropriações e reassentamentos, tendo sido somente indicado que não há desapropriações, e não há reassentamentos, porém sem justificativas adicionais. Diante das informações apresentadas, considera-se que o requisito não foi atendido, já que justificativa em relação a ausência do risco deveria ter sido apesentada.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram informados os principais os riscos e impactos ambientais do projeto, incluindo: perturbações no ambiente natural, como compactação do solo, erosão e alteração do curso de cursos d'água em decorrência de obras; contaminação do solo e dos corpos d'água pelo descarte inadequado de

materiais de construção; etc. Como medidas mitigadoras, foram apresentadas: adoção de práticas de engenharia que minimizam a interferência nos ecossistemas locais, como o uso de técnicas de manejo de águas pluviais, controle de sedimentos e revegetação de áreas impactadas; a implementação de planos de manejo de resíduos sólidos, com segregação, reciclagem e disposição adequada dos materiais. Quanto aos riscos sociais, foram identificados: o deslocamento e desalojamento temporário de residentes e comerciantes, em função da execução de obras gerando transtornos e impactos econômicos; a interrupção temporária de serviços essenciais, como fornecimento de água e acesso a vias públicas; entre outros. Como medidas mitigadoras, citaram-se: um plano de comunicação abrangente é essencial para manter a população informada sobre o cronograma das obras, possíveis interrupções, medidas para controlar a emissão de poeira e ruído pode afetar a rotina diária dos cidadãos. Com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações apresentadas são consideradas satisfatórias, na medida em que alguns riscos não foram abordados e nem justificados, bem como outros não tiveram medidas mitigadoras claramente apresentadas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 0.

Em consulta ao SIGS, não foram identificados contratos firmados pelo proponente com agentes externos nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se como data de referência a data da reunião da Cofiex – 12/12/2024 - sendo o período considerado de 13/12/2014 a 12/12/2023. Assim, verifica-se que o Município de Ipojuca não possui experiência de operações de crédito externo no período considerado.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Requisito não aplicável, em virtude da ausência de experiência na execução de operações de crédito externo. Portanto, atribui-se a pontuação integral, nos termos da Resolução COFIEX 17/2021.

Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,532/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente justifica que as obras de ampliação e recuperação das redes de abastecimento de água e coleta de esgoto, juntamente com a recuperação de matas ciliares, são essenciais para promover a sustentabilidade ambiental. Contudo entende-se que essas ações são contempladas em áreas estratégicas especificas abaixo, e portanto, essa pontuação não foi duplicada.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,133.

O proponente apresenta um produto, Implantação do Parque de Energia Solar, cuja implantação

tem como objetivo aprimorar a eficiência energética dos sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto da cidade. O proponente estima que com o Parque de Energia Solar, a redução das despesas com energia elétrica será de 27,6% para 12% nos serviços de água e esgoto. O valor combinado destinado a elaboração de projetos e as obras de implantação do parque e de US$ 6.800.000,00

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,133.

O proponente justifica que o programa prevê a implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico com foco na ampliação e recuperação dos sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Essas ações são prioritárias e estão alinhadas com os principais objetivos da política de saneamento básico, visando melhorar a infraestrutura e os serviços essenciais para a população.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,133.

O proponente justifica que o programa engloba a gestão integrada de recursos hídricos, com ênfase na segurança hídrica e na conservação de solos e nascentes. A recuperação da mata ciliar dos Rios Uraim e Prainha é uma das principais iniciativas, visando promover a segurança hídrica e a proteção dos mananciais urbanos.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,133.

O proponente justifica que as ações de recuperação da mata ciliar dos Rios Uraim e Prainha contribuem para o atendimento a essa área estratégica. Existe produto específico, obras de recuperação de cerca de 25 hectares de mata ciliar dos rios Uraim e Prainha, que visa restaurar e preservar as áreas de vegetação ao longo das margens desses corpos d'água, priorizando trechos antropizados e urbanos. O proponente estima o plantio de 30 mil árvores nativas. O proponente justifica que a recuperação da mata ciliar é essencial para proteger os igarapés contra processos de erosão, assoreamento e poluição, além de promover a biodiversidade e melhorar a qualidade da água e que a proteção das nascentes e mananciais é essencial para garantir a conservação dos ecossistemas locais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente justifica que o produto ''Recuperação e Ampliação da Infraestrutura de Gestão, Atendimento e Participação Cidadã na Política Pública de Saneamento'' promove significativas melhorias e inovações nos processos de prestação de serviços públicos, gestão e controle. Contudo a descrição do produto não deixa clara como as ações envolvidas contribuem efetivamente para essa área estratégica, tendo sido informado somente que o produto envolve: reforma e ampliação das instalações prediais para criar espaços de trabalho e atendimento físico adequados, e introdução de novas tecnologias, como sistemas digitais para agendamento e acompanhamento de solicitações. O valor dedicado a esse produto é baixo, e, portanto, não se considerou que as ações apresentam de fato impactos relevantes para a inovação na prestação de serviços públicos, que justifiquem a pontuação nessa área estratégica.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o projeto apresentado possui um desenho coerente, demonstrando-se alinhamento entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos, geral e específicos, do projeto foram claramente delineados, em consonância com o desenho da carta-consulta, apesar de os resultados esperados nao terem sido apresentados de forma clara. Os componentes e produtos estão alinhados com a solução proposta. Os requisitos relacionados aos indicadores do Programa foram atendidos de forma satisfatória.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma foram analisados e considerados coerentes. Considera-se também que a justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional parecem adequados a

implantação do Projeto. Não foram fornecidas informações suficientes sobre as medidas e previsão de recursos para manutenção e operacionalização do programa pós-implantação, prejudicando a análise da capacidade de sustentabilidade financeira do Projeto.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma satisfatória, com a identificação dos principais riscos e suas ações mitigadoras, mas com algumas informações não apresentadas.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do projeto, considerou-se que o projeto abrange algumas áreas relevantes: promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação e arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada.

Em geral, o programa apresenta boa definição e maturidade, em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 178ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

CAMILA BARBOSA CURI

Analista de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Camila Barbosa Curi**, **Técnico(a)**, em 05/12/2024, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 05/12/2024, às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/12/2024, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 05/12/2024, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 05/12/2024, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46850537** e o código CRC **83E3E166**.

Referência: Processo nº 03101.002192/2024-24. SEI nº 46850537