Nota Técnica SEI nº 1517/2024/MPO

Assunto: **CC 61244 – Programa de Apoio à Infraestrutura Urbana, Rural e Social para Recuperação Econômica do Estado do Rio Grande do Sul (PROINFRA RS)**.

Proponente: **Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)** .

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex), na modalidade carta-consulta (CC), por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado (SIGS) da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

A presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o Programa de Apoio à Infraestrutura Urbana, Rural e Social para Recuperação Econômica do Estado do Rio Grande do Sul – PROINFRA RS, apresentado pelo proponente, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

A carta-consulta em análise apresenta como diagnóstico o recente histórico em torno da catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul a partir de abril de 2024, com informações sobre municípios atingidos, população desalojada, perdas humanas, danos a infraestruturas urbanas e rurais e prejuízos a estoques, maquinário e veículos das empresas. Em eventos climáticos extremos ocorridos nos últimos anos, na forma de cheias e estiagens, notaram-se dificuldades de preparação dos municípios gaúchos para lidar com os impactos humanos e econômicos das crises. Entende-se que vultosos recursos financeiros são necessários para enfrentar os desafios de recuperação econômica, retomada dos serviços públicos e preparação para lidar com futuros desastres.

Com vistas a abordar essas fragilidades, o Programa tem como objetivo proporcionar acesso a financiamento para municípios e empresas do Estado, a partir de recursos captados do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), para projetos voltados à retomada da economia gaúcha e à prevenção, adaptação e mitigação dos efeitos da mudança do clima.

Pretende-se realizar tal propósito por meio de investimentos aos setores público e privado

afetados pelos desastres climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul, destinados a projetos de infraestrutura que envolvam a reconstrução de instalações e viabilizem ações de prevenção, adaptação e mitigação dos efeitos da mudança do clima.

As soluções propostas são contempladas nos dois produtos do Programa:

1. Crédito para investimento fixo, infraestrutura e resiliência climática no setor privado do Rio Grande do Sul;
2. Crédito para investimentos de infraestrutura e resiliência climática para os municípios do Rio Grande do Sul.

Na linha de investimentos ao setor privado, pretende-se financiar projetos de recondução das empresas, envolvendo realocação de unidades produtivas dentro dos municípios, de modo que as atividades possam ser tempestivamente retomadas na ocorrência de desastres climáticos. Também se pretende financiar projetos de modernização das unidades produtivas e desenvolvimento das estruturas logísticas, a fim de reduzir a dependência de determinados insumos e aumentar as possibilidades de escoamento da produção.

No que se refere aos investimentos para setor público, pretende-se apoiar projetos de reconstrução e recuperação de vias públicas e serviços essenciais, recuperação de prédios públicos, iluminação pública, aquisição de máquinas e equipamentos, reurbanização dos locais atingidos, novos loteamentos, gestão de riscos de desastres naturais e planejamento urbano.

Com as mencionadas soluções, espera-se contribuir para a reconstrução dos municípios afetados pelo desastre climático e o retorno à normalidade dos serviços essenciais, assim como reduzir o impacto de eventos climáticos extremos nos negócios e atividades geradoras de emprego e renda no Rio Grande do Sul.

A proposta foi precificada em EUR 269.058.295,96 (duzentos e sessenta e nove milhões, cinquenta e oito mil e duzentos e noventa e cinco euros, e noventa e seis centavos), valor que corresponde ao financiamento pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB). Tendo em vista a natureza do proponente, que é uma empresa estatal não dependente, não há oferta de contrapartida nos termos da Resolução Cofiex nº 3, de 29 de maio de 2019. O prazo estipulado para o desembolso é de três anos – 36 (trinta e seis) meses.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação **3,610** para a análise técnica e **0,266** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,610/4,000**

1 – DESENHO (1,680/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,700/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A situação existente foi caracterizada em completa coerência relativamente aos propósitos do Programa. Apresentou-se um breve e preciso histórico em torno da catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul a partir de abril de 2024, com informações sobre municípios atingidos, população desalojada, perdas humanas, danos a infraestruturas urbanas e rurais e prejuízos a estoques, maquinário e veículos das empresas. O proponente fez referência a eventos climáticos extremos ocorridos nos últimos anos, na forma de cheias e estiagens, destacando as dificuldades de preparação dos municípios gaúchos

para lidar com os impactos humanos e econômicos das crises. Tendo em vista que vultosos recursos financeiros são necessários para enfrentar os desafios de recuperação econômica, retomada dos serviços públicos e preparação para lidar com futuros desastres, o Programa em análise visa proporcionar acesso a financiamento de baixo custo e longo prazo para municípios e empresas do Estado, a partir de recursos captados do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), para projetos voltados à retomada da economia do Rio Grande do Sul e à prevenção, adaptação e mitigação dos efeitos da mudança do clima.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções propostas, na forma de investimentos aos setores público e privado afetados pelos desastres climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul, destinados a projetos de infraestrutura que envolvam a reconstrução de instalações e viabilizem ações de prevenção, adaptação e mitigação dos efeitos da mudança do clima, a partir de recursos captados do NDB, são pertinentes ao enfrentamento dos desafios apresentados, considerando a necessidade de grande apoio financeiro para a retomada da economia e a dificuldade de municípios pequenos e empresas de pequeno porte para acessar crédito de baixo custo e longo prazo.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados têm boa coerência relativamente às soluções propostas. O Programa contempla duas linhas de soluções: investimentos em projetos do setor público e investimentos em projetos do setor privado. No que se refere ao setor privado, por exemplo, pretende-se financiar projetos envolvendo realocação de unidades produtivas dentro dos municípios, de modo que as atividades das empresas possam ser tempestivamente retomadas na ocorrência de desastres climáticos. Também se pretende financiar projetos de modernização das unidades produtivas e desenvolvimento das estruturas logísticas, a fim de reduzir a dependência de determinados insumos e aumentar as possibilidades de escoamento da produção. Com tais soluções, espera-se reduzir o impacto de eventos climáticos extremos nos negócios e atividades geradoras de emprego e renda no Rio Grande do Sul.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

O desenho do Programa é considerado completo e preciso, tendo em vista a total coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Considerando que vultosos recursos financeiros são necessários para o enfrentamento dos desafios que caracterizam a situação existente, referentes aos prejuízos causados pela recente catástrofe climática no Rio Grande do Sul, os investimentos em projetos de reconstrução e de resiliência climática de municípios e empresas vêm ao encontro dos esforços de retomada dos serviços públicos e das atividades econômicas no Estado e de prevenção, adaptação e mitigação dos efeitos da mudança do clima.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,528/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do Programa, que é apoiar a recuperação dos municípios e das empresas de todos os portes impactadas pela crise econômica resultante dos eventos climáticos ocorridos no Rio Grande do Sul, assim como apoiar investimentos em resiliência climática para prevenção de novos desastres, apresenta alinhamento adequado com as soluções propostas e os resultados esperados.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os três objetivos específicos informados são considerados adequadamente alinhados com as soluções propostas e refletem os resultados esperados com o Programa, resumidamente: 1) Auxiliar na reconstrução dos municípios afetados, fornecendo recursos para investimentos fixos, infraestruturas essenciais e outras infraestruturas necessárias para a normalidade dos serviços públicos; 2) Viabilizar

investimentos em obras de resiliência climática, visando mitigar os efeitos de eventos climáticos extremos; 3) Promover a recuperação econômica do setor privado de todos os portes, pela ampliação da oferta de investimento para infraestrutura.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O Programa possui apenas um componente, referente ao crédito para apoio à reconstrução e recuperação dos setores público e privado do Estado do Rio Grande do Sul, englobando todos os produtos apresentados. O componente alinha-se com as soluções propostas e os resultados esperados com o Programa, resumidamente: estruturação de um programa de apoio a municípios e empresas afetados pelos desastres climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul, por meio do financiamento de projetos de infraestrutura e resiliência climática, visando a recuperação econômica do Estado.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O proponente dividiu o único componente do Programa em dois produtos (1- "Crédito para investimento fixo, infraestrutura e resiliência climática no setor privado do Rio Grande do Sul"; 2- "Crédito para investimentos de infraestrutura e resiliência climática para os municípios do Rio Grande do Sul"), os quais são alinhados às soluções propostas e aos resultados esperados. Por exemplo, o produto voltado a investimentos para empresas alinha-se às soluções e resultados referentes ao apoio creditício a projetos de recondução e modernização tecnológica das unidades produtivas e desenvolvimento de suas estruturas logísticas, visando reduzir o impacto de eventos climáticos extremos nos negócios e no regular funcionamento da economia.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Avalia-se o requisito como aceitável. O objetivo geral e os três objetivos específicos informados estão adequadamente alinhados às soluções propostas e aos resultados esperados com o Programa. O componente e os dois produtos propostos correspondem às soluções propostas e são coerentes em relação aos resultados esperados. Entretanto, considerando as diferentes áreas de intervenção que podem ser abordadas nos projetos a serem financiados, caberia uma estruturação mais detalhada do Programa, segmentando-o em componentes, subcomponentes e produtos, de forma a abranger adequadamente as diversas ações previstas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os cinco indicadores propostos apresentam correspondência adequada relativamente aos objetivos específicos e resultados esperados com o Programa. Por exemplo, o indicador “Percentual de municípios financiados pelo Programa que foram atingidos por algum desastre no RS” relaciona-se ao objetivo específico de “Auxiliar na reconstrução dos municípios afetados pelos desastres naturais e disponibilidade dos serviços públicos” e às soluções propostas e resultados esperados com o produto “Crédito para investimentos de infraestrutura e resiliência climática para os municípios do Rio Grande do Sul”.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são quantitativos e mensuráveis, possibilitando aferir se os resultados esperados serão alcançados ou não. Como exemplo, a fórmula referente ao indicador "Aumento médio da receita operacional bruta (ROB) das empresas financiadas” considera a ROB após a implantação dos subprojetos nas empresas financiadas dividida pela ROB antes da implantação dos subprojetos nas empresas financiadas. Visa-se um cenário pós-intervenção de 110%, partindo de uma linha de base zero, em virtude da inexistência do Programa no momento de submissão da carta-consulta. Pelo mesmo motivo,

a linha de base zero também foi informada em outros três indicadores, na coluna “fórmula de cálculo”.

Entretanto, na coluna “linha de base”, o número 100,0 (100%) foi informado no lugar do zero para dois desses indicadores, quais sejam “Aumento de postos de trabalho nas empresas financiadas” e “Aumento médio da Receita Operacional Bruta (ROB) das empresas financiadas”. Portanto, avalia-se o requisito como parcialmente atendido.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores propostos para o Programa são considerados objetivos e passíveis de cálculo.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentam adequada relevância e compatibilidade em relação aos resultados esperados com o Programa.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis e foram informados com prazos definidos e dados disponíveis dentro do prazo de execução do Programa, de três anos. Em quatro dos cinco indicadores, a data de referência da linha de base é imediatamente anterior à contratação do subcrédito, e a meta refere-se ao acumulado dos anos de 2025, 2026 e 2027, o que se considera adequado tendo em vista as características do Programa.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Avalia-se o requisito como aceitável. Os cinco indicadores apresentados são adequadamente coerentes e relevantes em relação aos objetivos específicos e resultados esperados com o Programa. Os indicadores são quantitativos, mensuráveis e passíveis de cálculo, mas notaram-se inconsistências na apresentação da linha de base de alguns indicadores, quais sejam “Aumento de postos de trabalho nas empresas financiadas” e “Aumento médio da receita operacional bruta (ROB) das empresas financiadas”, cujas linhas de base zero foram justificadas pela inexistência do Programa no momento de submissão da carta-consulta, mas informadas com outro número (100,0 / 100%) na coluna “fórmula de cálculo”.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso, de três anos, apresenta adequada compatibilidade relativamente às características do Programa, no âmbito do qual o proponente, que é uma instituição financeira, visa oferecer crédito a empresas e municípios do Rio Grande do Sul para financiamento de projetos voltados à recuperação econômica e resiliência climática do Estado.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Os recursos foram alocados de forma linear ao longo dos três anos previstos como prazo de desembolso, distribuição usualmente proposta em operações de crédito para desembolsos a submutuários.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Verificou-se coerência adequada na distribuição de recursos entre os componentes e nos custos para cada produto, tendo em vista as características e propósitos do Programa.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avaliam-se as informações prestadas como adequadas. O prazo de desembolso, de três anos, a distribuição de recursos entre os componentes e os custos para cada produto são considerados coerentes relativamente às características e propósitos do Programa.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Informou-se que o BRDE está constantemente avaliando diferentes parceiros externos e internos para continuada diversificação de funding, de forma a tornar mais estável e segura a sua estrutura de financiamento. O proponente esclareceu que os altos custos praticados por outros repassadores, em especial as fontes nacionais, mesmo as mais competitivas em termos de custos apresentam restrição orçamentária, exigem que o BRDE busque melhores condições de recursos para financiar as necessidades regionais.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente explicou que, dada a experiência do BRDE em operar com diferentes provedores internacionais, o Banco tem conhecimento sobre os procedimentos de elegibilidade para os subprojetos praticados. Para a proposta em tela, que deverá contar com aceitação mais ampla de subprojetos para a reconstrução do Rio Grande do Sul, grande parte dos provedores externos teria restrições quanto ao financiamento proposto. O financiamento disponibilizado pelo NDB, além da amplitude setorial, representa, pelas condições favoráveis de custo e prazo, uma fonte especialmente adequada para atender à demanda do crédito proposto.

Ressaltou-se que a operação pleiteada se encaixa nas orientações estratégicas do NDB, notadamente quanto ao objetivo de ampliação da sua atuação no Brasil, tendo em vista que o BRDE possui capacidade e condições de acessar e viabilizar o apoio creditício a empresas e municípios. Ademais, o proponente relatou ter experiência com o NDB desde 2022, destacando o valor agregado do programa desenvolvido (Programa de Apoio à Infraestrutura Urbana, Rural e Social para Atingimento dos ODS).

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Foram informadas as condições financeiras do NDB para a operação de crédito pleiteada:

a) Prazo de desembolso de 60 meses (5 anos);

b) Prazo de carência: 60 meses (de 5 anos);

c) Prazo máximo de amortização de 300 meses (25 anos);

d) Prazo total de 360 meses (30 anos);

e) Taxa de juros (composição):

- Índice SOFR: reajustado diariamente e composto (média dos últimos 180 dias: 5,12030% a.a.);

- Taxa de originação (funding margin): 0,41% a. a.;

- Spread de captação: reajustado mensalmente / trimestralmente: 0,85% (3º trim. 2023);

- Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0,5% a.a. (2º sem 2023);

f) Taxa de câmbio: 1 US$ = R$ 5,0727 (Banco Central do Brasil, PTAX, venda), data de referência: 06/05/2024.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou comparativo das condições financeiras de outros dois agentes externos, nomeadamente a Corporação Andina de Fomento (CAF) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações sobre a opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro – Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) – são avaliadas como adequadas. Esclareceu-se que o financiamento disponibilizado pelo NDB apresenta amplitude setorial e condições mais favoráveis de custo e prazo em comparação com outros provedores externos. Foram apresentadas as condições financeiras de outros dois agentes financeiros externos (Corporação Andina de Fomento – CAF; Banco Internamericano de Desenvolvimento – BID). Ademais, a operação pleiteada se encaixa nas orientações estratégicas do NDB quanto ao objetivo de ampliação da sua atuação no Brasil. Ressaltou-se o valor agregado do Programa de Apoio à Infraestrutura Urbana, Rural e Social para Atingimento dos ODS, desenvovido desde 2022 pelo BRDE, com financiamento do NDB.

2 - GESTÃO (0,922/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A matriz de responsabilidade institucional, apresentada no Anexo I da carta-consulta, contendo detalhes sobre funções e responsabilidades sobre a gestão e execução do Programa, inclusive obrigações dos submutuários, é considerada adequada para a sua operacionalização. Informou-se que o BRDE constituiu uma Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), vinculada à Superintendência Financeira, com coordenação técnica do Setor de Captação Internacional e apoio do Departamento de Captações e Negócios Internacionais. A UGP também contará com a participação das Agências, da Superintendência de Crédito e Controle, da Superintendência de Riscos, Compliance e Controles Internos e da Consultoria Jurídica.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O BRDE afirmou ter conhecimento sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do NDB consideradas relevantes para o Programa, nomeadamente: Marco Ambiental e Social do NDB; Policy on Partnerships with National Development Banks; Anti-Corruption, Anti-Fraud and Anti-Money Laundering Policy; Policy on Sovereign Loans Loans with Sovereign Guarantee; Policy on Processing of Sovereign Loans and Loans with Sovereign Guarantee.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os perfis das equipes de gestão de aquisições, gestão financeira e desembolsos, gestão socioambiental e análise técnica e operacional, apresentados no Anexo I, são considerados adequados para a implementação do Programa. Informou-se que a análise de viabilidade técnica, financeira e legal das propostas de projetos será realizada por equipe multidisciplinar de analistas engenheiros, econômico-financeiros e advogados das Agências, com apoio do Gerente Adjunto de Operações. Ressaltou-se que o BRDE tem experiência com o NDB desde 2022, na execução do Programa de Apoio à Infraestrutura Urbana, Rural e Social para Atingimento dos ODS, sendo os procedimentos para operacionalização conhecidos e rotineiros para as equipes técnicas envolvidas.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Consideram-se adequadas as informações sobre o arranjo institucional e a estrutura operacional para a operacionalização do Programa. A matriz de responsabilidade institucional (RACI), apresentada no Anexo I da carta-consulta, detalha funções e responsabilidades relativas à gestão e execução do Programa, inclusive obrigações dos submutuários. Os perfis das equipes de gestão de aquisições, gestão financeira e desembolsos, gestão socioambiental e análise técnica e operacional são adequados para a implementação do Programa. A experiência do BRDE no Programa de Apoio à

Infraestrutura Urbana, Rural e Social para Atingimento dos ODS, financiado pelo NDB, pode favorecer o bom desempenho no desenvolvimento do Programa em tela.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

São apresentadas medidas de operacionalização dos subempréstimos, com a estrutura existente do BRDE. Durante a análise de concessão de crédito, os projetos serão avaliados por equipes multidisciplinares, compostas por analistas engenheiros, econômico-financeiros e advogados. Além desses profissionais, os colegiados internos, como o Comitê de Crédito, também atuarão no processo de concessão, recomendando ou não a aprovação do crédito. Entende-se que caberá aos submutuários (municípios e empresas do Rio Grande do Sul) a execução de medidas de operacionalização e manutenção das ações resultantes dos subprojetos implementados.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Informou-se que, durante a implementação dos projetos pelos submutuários, haverá o acompanhamento, a título de fiscalização, por profissionais do BRDE, a fim de assegurar a devida execução dos projetos. Após a implementação de cada subprojeto financiado pelo Programa, a operacionalização e a manutenção dos investimentos são de responsabilidade do beneficiário final.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente não informou estimativas dos custos de manutenção (custeio e reposição) que possam surgir após a execução do Programa. Esclareceu-se que, como os projetos a serem financiados ainda serão prospectados pelo BRDE, não é possível estimar eventuais custos adicionais decorrentes da implementação do Programa. Tais custos serão específicos de cada projeto e suportados pelos mutuários finais. Por parte do BRDE, não haverá necessidade de gasto incremental de pessoal, realização de obras, aquisição de bens ou procedimentos de operacionalização que representem custos adicionais.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações apresentadas sobre operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira são avaliadas como aceitáveis. Apresentaram-se medidas de operacionalização dos subempréstimos, com a estrutura existente do BRDE. Durante a implementação dos projetos, está previsto o acompanhamento, a título de fiscalização, por profissionais do BRDE, para assegurar a devida execução dos projetos. Após a implementação de cada projeto financiado pelo Programa, a operacionalização e a manutenção dos investimentos serão de responsabilidade dos submutuários, quais sejam municípios e empresas do Rio Grande do Sul. Como os projetos a serem financiados ainda serão prospectados, não foi possível estimar eventuais custos adicionais decorrentes da implementação do Programa, os quais serão específicos de cada projeto e suportados pelos mutuários finais.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Os setores de investimentos que são alvo do BRDE na operação proposta com o NDB estão de acordo com a missão, os objetivos estratégicos específicos e o Planejamento Estratégico 2024-2028 do Banco (Anexo II da carta-consulta). Os setores também estão contemplados no Eixo Temático nº 2 (Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática) dos objetivos estratégicos do

Governo Federal descritos no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, e no Eixo Temático nº 4 (Desenvolvimento econômico inovador) do Mapa Estratégico do Governo do Estado do Rio Grande do Sul), descrito no PPA 2024-2027 (Anexo XIII da carta-consulta), na parte a ser desenvolvida pelo Programa de Sustentabilidade Ambiental.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Programa alinha-se ao Decreto nº 57.646, de 30 de maio de 2024, que declarou estado de calamidade pública ou situação de emergência em 418 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, assim como ao Plano Rio Grande (Lei nº 16.134, de 24 de maio de 2024), que visa a coordenar a reconstrução do Estado e o incremento da resiliência climática para o enfrentamento das consequências sociais, econômicas e ambientais decorrentes de eventos climáticos. O Programa também se alinha a diversos objetivos elencados nos 28 Planos Estratégicos de Desenvolvimento Regional (PEDs) 2022-2030 desenvolvidos pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs) do Estado.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o requisito como adequadamente atendido, tendo em vista que o Programa está de acordo com a missão, os objetivos estratégicos específicos e o Planejamento Estratégico 2024-2028 do BRDE (Anexo II da carta-consulta).

Os setores alvo na operação proposta estão contemplados no Eixo Temático nº 2 (Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática) dos objetivos estratégicos do Governo Federal no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, e no Eixo Temático nº 4 (Desenvolvimento econômico inovador) do Mapa Estratégico do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, descrito no PPA 2024-2027 (Anexo XIII da carta-consulta).

Ainda, o Programa se alinha ao Decreto nº 57.646/2024, que declarou estado de calamidade pública ou situação de emergência em municípios do Rio Grande do Sul; ao Plano Rio Grande (Lei nº 16.134/2024), que visa coordenar a reconstrução do Estado e o incremento da resiliência climática para o enfrentamento das consequências sociais, econômicas e ambientais decorrentes de eventos climáticos; e a diversos objetivos elencados nos 28 Planos Estratégicos de Desenvolvimento Regional (PEDs) 2022-2030 desenvolvidos pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs) do Estado.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,008/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Listou-se uma série de etapas realizadas, agrupadas nas seguintes categorias: ações de natureza institucional e legal, na estrutura do BRDE, que viabilizaram a linha de crédito; ações institucionais que permitem ao BRDE promover operações de crédito com municípios; ações de apoio técnico relacionadas a algumas das atividades previstas no Programa; ações institucionais relevantes para boas práticas. Como atividades mais especificamente relacionadas ao Programa em tela, foram realizadas reuniões com representantes do NDB, em que foram discutidos os termos da captação e obtido apoio ao Governo Estadual na elaboração de estudos e propostas que visem à recuperação do Rio Grande do Sul.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Avalia-se o requisito como parcialmente atendido. Observa-se que a maioria das ações pode se aplicar a operações de captação externa de modo geral, bem como a investimentos em projetos realizados na região de atuação do BRDE em diversas áreas relacionadas aos ODS.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Avalia-se o requisito como aceitável. Consideram-se relevantes as diversas ações informadas para suportar captação externa, garantir segurança em operações de longo prazo, promover operações de crédito com municípios e melhorar o enquadramento e o impacto de projetos apoiados sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Contudo, trata-se de ações aplicáveis tanto ao Programa proposto quanto a outras operações de captação externa e a investimentos em projetos realizados na região de atuação do BRDE em diversas áreas relativas aos ODS. Apenas duas das ações citadas relacionam-se mais especificamente à preparação do Programa em análise, quais sejam reuniões com representantes do NDB, em que foram discutidos os termos da captação, e o apoio ao Governo Estadual na elaboração de estudos e propostas que visem à recuperação do Rio Grande do Sul.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente mencionou riscos legais vinculados a discrepâncias de regulamentação e procedimentos, bem como marcos legais distintos entre as instituições participantes da negociação, possibilidade de alteração do marco normativo que regulamenta a atividade do BRDE e necessidade de aprovação de lei pela Assembleia Legislativa do Estado contragarantidor no Brasil (Paraná).

Sobre as ações mitigadoras, informou-se que o BRDE trabalha constantemente para acompanhar e atualizar seus normativos internos para se adaptar às políticas e normas praticadas de organismos internacionais. Ademais, o Banco realizou adaptações em sua Política de Gerenciamento de Riscos Operacionais para gerenciamento e mitigação dos riscos vinculados à operação de empréstimos internacionais. Apesar da baixa probabilidade de recusa do contragarantidor inicial, o BRDE pode recorrer ao Estado de Santa Catarina como segunda opção.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Mencionaram-se riscos vinculados ao contrato da operação passiva (na relação BRDE-Multilateral) e das operações ativas (na relação BRDE-beneficiários finais), tratados como riscos operacionais na atividade bancária, incluindo riscos associados à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, às sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição.

Entre as ações mitigadoras, no que se refere aos contratos da ativa, informou-se que as minutas contratuais são estabelecidas pela Superintendência de Crédito e Controle do BRDE, de acordo com a legislação vigente e exigências particulares definidas pela instituição fonte do recurso. Sobre os contratos da passiva, possíveis riscos de cláusulas imprecisas podem ser mitigados com revisão minuciosa dos pontos de maior criticidade durante a fase de negociação. Ressaltou-se que o NDB está de acordo com os procedimentos do BRDE no que tange à análise das licitações praticadas pelas administrações municipais e que serão adotadas na operacionalização dos recursos do Programa, quando aplicáveis.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Afirmou-se que o BRDE não apoiará projetos em que haja conhecimento prévio acerca de desapropriação de populações ou que contem com qualquer necessidade de reassentamento involuntário.

Em caso de necessidade de desapropriação que não foi prevista na fase de análise e concessão do crédito, haverá apontamento em relatório de acompanhamento do projeto e o BRDE acompanhará os trâmites necessários para assegurar a realização do procedimento de forma legal e voluntária. Caso haja evidências de que a desapropriação culmine em deslocamento involuntário da população, o Banco suspenderá o repasse e serão impostas as sanções cabíveis ao submutuário.

Se identificada necessidade de reassentamento voluntário durante a análise dos subprojetos, serão tomadas as medidas para garantir que o procedimento seja realizado dentro da legalidade. Caso

sejam identificadas ações que causem reassentamento involuntário de populações após a liberação do crédito e durante a execução do projeto, pode-se inviabilizar operações de financiamento, suspender repasses até a regularização da situação e decretar o vencimento antecipado do contrato.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou ações preventivas e reativas em relação a riscos de impactos socioambientais. Durante a análise dos subprojetos, o BRDE solicita o licenciamento ambiental expedido pelo órgão responsável e uma série de declarações referentes ao cumprimento de legislação vigente relativa a temas como atividade agropecuária ou florestal em imóvel rural, anticorrupção, pessoas com deficiência e combate ao trabalho escravo. O Sistema de Administração de Riscos Ambientais, Sociais e Climáticos (SARSAC), em operação desde 2019, é uma ferramenta que possibilita a identificação, avaliação, mitigação e monitoramento dos riscos socioambientais na carteira de crédito.

As ações reativas a impactos ambientais dizem respeito à previsão, no instrumento contratual com o beneficiário final, de cláusulas sobre cumprimento da legislação referente à Política Nacional de Meio Ambiente, manutenção de situação regular junto aos órgãos ambientais, comunicação ao BRDE de ocorrência que modifique o projeto ou o cronograma de usos e fontes em até 30 dias do evento, e obrigação de imediata reparação de danos ambientais ocorridos e total eliminação de suas causas.

Caso os riscos de impactos ambientais e sociais sejam identificados após a liberação do crédito ao mutuário final, o Banco poderá suspender liberações futuras e impugnar a execução do contrato até que as questões sejam sanadas por inteiro, inclusive suas causas. Em caso de risco social causado por projeto em curso (como denúncias de condições de trabalho precárias ou ameaças à integridade das pessoas envolvidas), poderá ser decretado o vencimento antecipado do contrato.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações sobre riscos e ações mitigadoras são avaliadas como adequadas. Os riscos relacionados a atos legais e institucionais, contratações, desapropriações e impactos ambientais e sociais, assim como as respectivas ações mitigadoras, foram descritos de maneira clara, sendo coerentes com as características do Programa. Ressalte-se que, além das informações exigidas para a análise do requisito, o proponente mencionou riscos atribuídos à atividade bancária, considerados pertinentes no contexto do Programa proposto, quais sejam riscos de crédito, risco de mercado, risco operacional e risco de liquidez, bem como respectivas ações mitigadoras.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,280/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

O proponente possui experiência na execução de operação de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

Para avaliar a qualidade do requisito, o cálculo foi realizado segundo as orientações da Obs. 4 da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Foram considerados, na carteira de contratos do proponente, apenas aqueles assinados nos últimos 10 anos, sendo feita a exclusão das operações com menos de um ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Localizaram-se quatro programas/projetos que atendem a essas condições, obtidos do Relatório de Projetos Avaliados pela Média do SIGS: 1) Programa de Promoção do Desenvolvimento Local da Região Sul (60548); 2) BRDE PROGRAM EMERGENCIAL DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS ECONÔMICOS DO CORONAVIRUS (60730); 3) Linha de Cr para Resiliência Urbana no Sul do Brasil (60605); 4) Programa de Apoio à Infraestrutura Urbana, Rural e Social para Atingimento dos ODS (60660). O Relatório do SIGS demonstra uma nota média de 49,22 relativa à qualidade dos programas/projetos desenvolvidos. Dessa forma, atribui-se ao Programa em análise a pontuação 2 – insatisfatório (de 30% a 50%).

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,266/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa está pautado na recuperação do Rio Grande do Sul após um desastre climático e na construção de infraestruturas de mitigação e adaptação à mudança do clima no Estado.

O produto "Crédito para investimentos de infraestrutura e resiliência climática para os municípios do Rio Grande do Sul" prevê a concessão de crédito para projetos que podem incluir drenagem e dragagem, diques e barragens, redes de galerias pluviais, contenção de encostas, canais de extravasamento e bacias de contenção, naturalização de corpos hídricos, recuperação de margens de rios e lagos e da orla marítima, canalização de rios e córregos e obras para aumento da resiliência de estações de tratamento e bombeamento de água ou esgoto.

Já o produto "Crédito para investimento fixo, infraestrutura e resiliência climática no setor privado do Rio Grande do Sul" contempla a modernização da infraestrutura produtiva das empresas, de forma a adaptar as linhas de produção ao clima cambiante e reduzir emissões.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla atividades voltadas à eficiência energética, geração e/ou uso de fontes renováveis.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

Não se identificaram iniciativas diretamente relacionadas a implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. As obras para aumento da resiliência de estações de tratamento e bombeamento de água ou esgoto, mencionadas entre as possíveis intervenções do produto "Crédito para investimentos de infraestrutura e resiliência climática para os municípios do Rio Grande do Sul", estão pontuadas no item 1.1.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas ações ou iniciativas específicas de gestão integrada de recursos hídricos. No produto "Crédito para investimentos de infraestrutura e resiliência climática para os municípios do Rio Grande do Sul", as possíveis intervenções para projetos de gestão de riscos de desastres estão pontuadas no item 1.1.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não prevê ações específicas de conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,133.

Entende-se que a recuperação econômica dos municípios e empresas atingidos pelos eventos climáticos no Rio Grande do Sul, a qual se pretende apoiar por meio de investimentos em infraestrutura e resiliência climática, contribuirá para a melhoria do ambiente de negócios e a criação de oportunidades.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não prevê benefícios específicos para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Compreende-se que as ações do Programa tendem a gerar empregos na região, favorecendo as populações de baixa renda e vulneráveis, mais afetadas pelos desastres climáticos. No entanto, a geração de empregos que favoreçam tais populações representa possível efeito indireto das ações do Programa, não justificando a pontuação na área estratégica. Ademais, o indicador "Aumento de postos de trabalho nas empresas financiadas" envolve números totais de postos de trabalho antes e depois da implantação de subprojetos nas empresas financiadas, e não especificamente referentes às populações de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O fato de o BRDE priorizar o financiamento de empresas com minorias sociais entre os sócios e reduzir tarifas para tais empresas não justifica a pontuação do Programa na área estratégica, o qual não prevê ações específicas voltadas à inclusão de minorias.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não prevê ações voltadas para melhoria da prestação de serviços públicos.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa contempla investimentos em projetos de reconstrução e recuperação de equipamentos públicos afetados pelo desastre climático, como escolas, creches, hospitais e postos de saúde. Contudo, a ação integra os esforços para o retorno à normalidade dos serviços essenciais, não representando ações de melhoria das condições de educação e saúde dos municípios do Rio Grande do Sul.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

Esclareceu-se que o apoio a projetos de resiliência para empresas visa modernizar sua infraestrutura produtiva, de forma a adaptar as linhas de produção ao clima cambiante, por meio de redundâncias e processos mais estáveis, além de reduzir emissões, aumentar a eficiência e melhorar a qualidade do processo produtivo como um todo. Por se tratar da adoção de tecnologias e processos produtivos sustentáveis visando a redução de emissões, está pontuada no item 1.1.

Ressalte-se que não representa modernização tecnológica o financiamento de obras e bens (equipamentos, maquinários e móveis) previstos no referido produto. Não se identificaram evidências de que as ações do Programa implicam diretamente na introdução de novidade ou aperfeiçoamento tecnológico que resulte em novos serviços ou processos, ou em ganhos de qualidade ou desempenho.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não envolve investimentos em que o setor privado assuma o risco financeiro em troca de remuneração pelo setor público.

CONCLUSÃO

O Programa de Apoio à Infraestrutura Urbana, Rural e Social para Recuperação Econômica do Estado do Rio Grande do Sul (PROINFRA RS) tem por objetivo apoiar a recuperação econômica dos municípios e das empresas impactadas pelos eventos climáticos ocorridos no Rio Grande do Sul, bem como investir em resiliência climática para prevenção de novos desastres.

Pretende-se atingir tal propósito por meio de investimentos a municípios e empresas

afetados pelos desastres climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul, destinados a projetos de reconstrução e recuperação de infraestruturas e de prevenção, adaptação e mitigação dos efeitos da mudança do clima.

Verificou-se completa coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os requisitos relacionados a indicadores foram atendidos de forma aceitável; em que pese a coerência e relevância dos indicadores apresentados em relação aos objetivos específicos e resultados esperados, foram observadas inconsistências nas informações sobre linhas de base em parte deles.

O prazo de execução, a distribuição de recursos entre os componentes e os custos para cada produto apresentam coerência razoável relativamente às características do Programa. Considerando as diferentes áreas de intervenção que podem ser abordadas nos projetos a serem financiados, caberia uma estruturação mais detalhada em componentes, subcomponentes e produtos.

A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas. Os arranjos institucional e operacional são adequados à implementação do Programa. Os requisitos de operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do Programa foram atendidos de forma aceitável. Não foram informadas estimativas dos custos de manutenção após a execução, os quais serão específicos de cada projeto e arcados pelos submutuários.

As ações prévias realizadas são parcialmente coerentes em relação às necessidades para a execução do Programa, pois apenas duas relacionam-se mais especificamente à sua preparação: reuniões com representantes do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e apoio ao Governo Estadual na elaboração de estudos e propostas para a recuperação do Rio Grande do Sul.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente, com a identificação dos principais riscos relacionados a atos legais e institucionais, contratações, desapropriações e impactos ambientais e sociais, e respectivas ações mitigadoras. Além das informações exigidas para a análise do requisito, foram mencionados riscos atribuídos à atividade bancária: de crédito, de mercado, operacionais e de liquidez.

No que se refere às áreas estratégicas, o Programa é pontuado em promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação, e melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades.

A partir da análise da carta-consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Programa, restando demonstrada a coerência das ações propostas, não se vislumbrando óbice, sob o ponto de vista técnico, para a aprovação. Obteve-se a pontuação **3,610** para a análise técnica e **0,266** para a análise de áreas estratégicas.

Conclui-se que o Programa de Apoio à Infraestrutura Urbana, Rural e Social para Recuperação Econômica do Estado do Rio Grande do Sul (PROINFRA RS) possui mérito técnico e operacional para prosseguir com sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 178ª Reunião da Cofiex, com indicativo de **aprovação**.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

NANAHIRA DE RABELO E SANT'ANNA

Analista em Ciência e Tecnologia

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe da Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Nanahira de Rabelo e Sant'Anna**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 05/12/2024, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 05/12/2024, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/12/2024, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 05/12/2024, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 05/12/2024, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46835038** e o código CRC **DBA6532B**.

Referência: Processo nº 03101.003010/2024-32. SEI nº 46835038