Nota Técnica SEI nº 1542/2024/MPO

Assunto: **CC 61248 – Programa de Resiliência Urbana e Inovação na Gestão de Riscos Climáticos de Cachoeirinha/RS - Desenvolvimento Cachoeirinha**

Proponente: **Município de Cachoeirinha - RS**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

A presente nota técnica se destina a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o Programa de Resiliência Urbana e Inovação na Gestão de Riscos Climáticos de Cachoeirinha/RS - Desenvolvimento Cachoeirinha, o qual propõe soluções para reabilitar o município das consequências das enchentes de maio de 2024. Dessa forma, percebe-se o alinhamento da proposta com o conteúdo da Resolução Cofiex nº 26, que dispõe sobre a apreciação de programas ou projetos com financiamento externo destinados ao atendimento das consequências dos eventos climáticos no Estado do Rio Grande do Sul que originaram o estado de calamidade pública naquela região. Nesse sentido, o programa busca promover a resiliência urbana e a sustentabilidade por meio de intervenções estruturantes e inovação na gestão de riscos climáticos, melhorando a infraestrutura e fortalecendo a capacidade de resposta a emergências ambientais.

A proposta foi precificada em US$ 88.150.000,00, sendo US$ 70.520.000,00 em financiamento do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura - AIIB e US$ 17.630.000,00 em contrapartida financeira do Município de Cachoeirinha.Os resultados esperados com a implementação do programa compreendem a redução dos impactos das inundações, aumento da resiliência urbana, melhoria na qualidade de vida e lazer, capacitação técnica e inclusiva em gestão de riscos e planejamento futuro baseado em dados.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,566 para a análise técnica e 0,532 para áreas estratégicas.

Análise técnica: **Pontuação total = 3,566/4,000**

1 – DESENHO (1,692/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Município de Cachoeirinha é localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre / RS, com população

estimada de 135 mil habitantes. A cidade apresenta infraestrutura urbana fragilizada, precisando adaptar-se especialmente a eventos climáticos extremos, como as enchentes ocorridas em maio de 2024. Nesta ocasião, a elevada precipitação acarretou o extravasamento de rios e arroios que atravessam a cidade, pois, além de não possuir toda a estrutura necessária para proteção, como drenagem adequada, diques e casas de bombas, as que existiam foram abaladas. Outros impactos das enxurradas afetaram diversas regiões e bairros, como a interrupção do fornecimento de água e energia elétrica, vias alagadas que prejudicam a mobilidade urbana, danos em unidades de saúde e educação que comprometeram a prestação destes serviços essenciais. O setor comercial também foi fortemente prejudicado, pois as indústrias sofreram prejuízo com a falta prolongada de energia elétrica e água. Por fim, ainda resta uma gestão de riscos deficitária, acarretando uma resposta ao desastre limitada pela falta de um sistema de monitoramento de cheias, carência de dados do território e inexistência de um centro de controle equipado e capacitado. As ações descoordenadas e com falta de subsídios técnicos para prever os danos resultaram na sua demora e na falta de assertividade.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

O proponente relacionou de forma clara os desafios apresentados com as respectivas soluções propostas. Para resolver a fragilidade da Infraestrutura e Mobilidade Urbana, serão recuperadas vias afetadas e será construída a RS-010, que ligará Canoas, Porto Alegre e Gravataí à Cachoeirinha, criando uma alternativa de conexão e assim preservando o fluxo econômico em períodos de fortes chuvas. Essa construção também funcionará como dique. Na questão da drenagem, a canalização do Arroio Passinhos e a reconstrução das casas de bombeamento melhorarão a segurança hídrica em regiões afetadas. O Plano de Drenagem definirá as obras necessárias para seu aprimoramento e manutenção. Praças e parques serão requalificados para atuarem como áreas de absorção de águas pluviais, diminuindo a sobrecarga nos sistemas de drenagem, além de proporcionar lazer, regulação climática das ilhas de calor, preservação e educação ambiental. É proposto novo Centro Administrativo e de Controle, que centralizará a gestão de crises e facilitará a comunicação em períodos críticos, aliado à sua localização estratégica. A edificação será projetada com conceitos de resiliência e sustentabilidade, servindo de modelo para as outras edificações públicas. O viaduto na Av. Fernando Ferrari e seu prolongamento facilitarão a ligação ao Distrito Industrial e outras regiões, permitindo o fluxo de caminhões, criando alternativas de mobilidade. A implantação de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG) expandirá as áreas mapeadas, enquanto o sistema de monitoramento otimizará a ação durante enchentes. A capacitação técnica de servidores e a realização de estudos subsidiarão o planejamento de longo prazo e a prevenção de desastres.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados são coerentes com as soluções propostas, sendo estes: Redução dos Impactos das Inundações; Aumento da Resiliência Urbana; Melhoria na Qualidade de Vida e Lazer; Capacitação e Planejamento Futuro Baseado em Dados.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas, pois o programa foi bem contextualizado e existe coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do programa é promover a resiliência urbana e a sustentabilidade por meio de intervenções estruturantes e inovação na gestão de riscos climáticos, melhorando a infraestrutura e fortalecendo a capacidade de resposta a emergências ambientais. Este objetivo está claramente alinhado com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O proponente alinhou de forma clara cada objetivo específico com os desafios, soluções e resultados esperados. A qualificação da estrutura viária visa solucionar a interrupção dos acessos durante eventos extremos. O fortalecimento da infraestrutura urbana, com restauração de vias e requalificação das áreas verdes, responde ao problema da fragilidade encontrada atualmente. As obras de drenagem, canalização e estações de bombeamento pretendem assegurar a eficiência do sistema de proteção contra inundações. A centralização do atendimento ao cidadão, com consequente eficientização das operações de emergência será obtida com a construção de um Centro Administrativo e de Controle unificados. Capacitações propostas irão fornecer educação e treinamento em gestão e riscos climáticos.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os componentes do programa são: C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE: abrange a execução de obras viárias, requalificação de praças e soluções de drenagem para o aumento da resiliência nas áreas de cota mais baixa da cidade, frequentemente sujeitas a alagamentos e inundações, protegendo a população e a atividade econômica. C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: modernizar a capacidade em gerenciar riscos climáticos e hídricos, e melhorar a prestação de serviços essenciais, visando aumentar a resiliência e eficiência da cidade. C - GESTÃO DO PROGRAMA: focada no desenvolvimento sustentável e no combate às enchentes. É importante que a supervisão técnica, ambiental e social assegure a implementação de práticas que minimizem os impactos ambientais e promovam a resiliência das comunidades. Estes componentes citados estão alinhados com as soluções propostas e resultados esperados.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos estão alinhados com as soluções propostas e resultados esperados. Entre os produtos, encontram-se: Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes; Requalificação e construção de praças e parques; Reconstrução e construção das casas de bombeamento; Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos; Execução do Plano de Drenagem; Execução de Obras Viárias Resilientes para Qualificar os Acessos e Facilitar a Mobilidade; construção do novo Centro Administrativo; Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha; Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG); Sistema de Monitoramento de Cheias.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados à solução proposta e aos resultados esperados, sendo observado coerência entre os problemas enfrentados pelo município e os meios para resolvê-las. As informações prestadas se encontram adequadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores possuem numeração de 01 a 07, e foram assim indicados dentro de cada objetivo específico, relacionando-os com o respectivo resultado esperado. Por exemplo, o indicador 04 "Capacidade das estações de bombeamento", foi contextualizado no objetivo "Assegurar a eficiência do Sistema de Proteção contra Inundações através da modernização e ampliação da capacidade dos componentes do sistema", explicando-se pelo resultado esperado de resolver o problema de drenagem insuficiente e proteção contra enchentes através de ações como a construção e reconstrução de casas de bombeamento. O indicador 4 monitora esse objetivo, pois avalia o aumento na capacidade das estações de bombeamento, refletindo a capacidade de resposta a eventos extremos.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores possuem fórmula de cálculo correspondentes, como o indicador 6 "Percentual de áreas registradas no cadastro imobiliário da Prefeitura", que possui a fórmula: área total dos lotes cadastrados no sistema de georreferenciamento da Prefeitura / área total dos setores (base cartográfica) e unidade de medida em percentual.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são objetivos e passíveis de cálculo. Por exemplo o indicador 1 "Tempo médio de percurso entre o Distrito Industrial e a saída do Município", que pode ser calculado em minutos, comparando o tempo médio de viagem antes e depois da implantação do viaduto proposto no Programa.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são em sua maioria compatíveis com os resultados esperados. O indicador 5, por exemplo, precisa ser contextualizado, pois numa primeira impressão a diminuição dos locais de atendimento à população poderia ser considerado prejudicial, se não for levada em conta a intenção de centralização proposital das ações mitigadoras aos eventos extremos.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Todos os indicadores apresentam Ano da Linha de Base e Ano Meta, ou seja, possuem os prazos definidos.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Existe coerência nos indicadores e os resultados esperados com a implementação do programa. Apesar de alguns indicadores se relacionarem às entregas propriamente (como número de jovens e mulheres capacitados, no indicador 7), as informações prestadas estão adequadas, não comprometendo sua qualidade.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso, de 5 (cinco) anos, aparentemente se encontra compatível com a complexidade do programa. Deve-se atentar às etapas prévias da execução, como licitações, estudos, projetos e licenças.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso parece adequada, pois, por exemplo, os recursos para estudos e projetos se concentram nos primeiros anos e diminuem nos últimos, enquanto os valores para execução das obras têm maior crescimento a partir do segundo ano.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

88,49% do valor do financiamento está concentrado na execução das obras, o que se mostra coerente devido a sua magnitude, como obras viárias resilientes, drenagem urbana e requalificação de praças e parques.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas se encontram adequadas, o prazo de desembolso e a distribuição de recursos são compatíveis com o Programa.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresenta justificativa consistente da opção pelo financiamento externo. Observa que o programa possui uma grande magnitude, abrangendo obras de macrodrenagem, obras viárias de mobilidade, construção de casa de bombas, entre outros, o que demanda um financiamento robusto e acessível. O financiamento externo se apresenta como a melhor solução para viabilizar esses investimentos, garantindo tanto o aporte necessário de capital quanto condições mais favoráveis para a execução do projeto, sem comprometer a saúde fiscal do município pois oferece taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais longos em detrimento às opções internas. Além dos aspectos financeiros, o financiamento internacional garante acesso a expertise técnica global, por meio de consultorias e assistência técnica. Isso é fundamental para o sucesso de um programa que envolve riscos ambientais e infraestrutura resiliente, assegurando que as soluções adotadas sejam modernas e eficientes.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Segundo informado na Carta Consulta, a escolha do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) como agente financeiro foi motivada por sua expertise em projetos de infraestrutura de grande escala e seu compromisso com a resiliência climática. O AIIB oferece prazos de amortização flexíveis, que permite ao município otimizar o uso dos recursos e planejar o pagamento do financiamento a longo prazo. Outro fator decisivo foi o compromisso do AIIB com a sustentabilidade. O banco está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e aplica rigorosos padrões de proteção ambiental e social. Isso assegura que o financiamento esteja vinculado a práticas responsáveis, tanto no aspecto ambiental quanto social, o que é crucial para um programa voltado à gestão de riscos e à proteção contra enchentes. Além das condições financeiras e ambientais, o suporte técnico especializado oferecido proporciona ao município acesso a conhecimento e soluções inovadoras, e garante que as intervenções sejam bem-sucedidas e sustentáveis a longo prazo.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentadas as condições financeiras do agente escolhido (AIIB) para a operação de crédito pleiteada, que são as seguintes:

- Prazo total: até 35 anos

-Prazo de carência: até 5 anos

- Prazo de amortização: até 30 anos

- Taxa de juros (em USD): SOFR + spread variável em função do prazo da operação (de 0,87% até 1,37%)

- Demais encargos e comissões: (i) Front-end-Fee: 0,25%; Commitment fee: 0,25% sobre o saldo não desembolsado

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Foram comparados em texto na Carta Consulta os seguintes agentes financeiros externos: Banco Mundial, CAF, NDB e FONPLATA. Para cada um deles foi citado prazo total, prazo de carência, taxa concedida e demais encargos. Também foram comparados agentes financeiros nacionais e seus programas, como: BNDES FUNDO CLIMA, BNDS FINEM, PRÓ CIDADES e CEF FINISA.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Apresentaram-se justificativas sobre a escolha de agente financeiro externo em detrimento aos internos, destacando as melhores condições de taxas e a expertise oferecida sobre o tema. As informações são adequadas.

2 - GESTÃO (0,922/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada tabela em anexo contendo a Matriz de Responsabilidade Institucional - MATRIZ RACI, que detalha as atividades do Programa, especificando os órgãos e suas respectivas atribuições. Além da Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, as secretarias envolvidas são: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SMISU; Secretaria Municipal da Fazenda - SMF; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade -SMMAS; Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN; Procuradoria Geral do Município (PGM); Secretaria Municipal de Captação de Recursos - SECAP; Secretaria Municipal de Administração - SMAD.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente alega que não possui experiência prévia com o agente financeiro externo escolhido, o AIIB. Porém cita que a equipe possui sólida experiência em projetos de infraestrutura de grande porte, incluindo operações de crédito com instituições nacionais (BNDES, Caixa Econômica Federal) e internacionais (Fonplata), o que demonstra sua capacidade de gestão. Afirmam que o Programa seguirá a "Directive on the Environmental and Social Framework" do AIIB como política de salvaguarda socioambiental; e para as políticas de aquisição, será adotada a "Procurement Policy", disponível no site do AIIB. Ainda, foi relatado que a equipe da UGP participará de treinamentos fornecidos pelo agente sobre suas políticas de salvaguardas socioambientais e políticas de aquisição, além de manter uma comunicação regular para alinhamento contínuo.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Segundo a Carta Consulta, entre os profissionais dedicados à execução do Programa estão: 01 Procurador especializado em contratos e licitações, acompanhando todos os processos licitatórios e jurídicos; 05 Engenheiros responsáveis pela fiscalização das obras; 05 Arquitetos para acompanhamento dos projetos, focados em intervenções urbanas e paisagísticas; 02 Servidores com experiência em gestão de convênios, que realizarão a articulação entre os entes federativos e financiadores; 02 Técnicos especializados em monitoramento ambiental e social, que acompanharão as atividades para garantir conformidade com as políticas de salvaguardas. Os servidores envolvidos no Programa foram capacitados em políticas de aquisição e gestão, incluindo capacitações recentes em padrões internacionais, o que favorece o alinhamento às políticas do AIIB. A prefeitura conta com experiência em programas de financiamento de grande porte, como citado no tópico anterior.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas. A matriz de responsabilidades foi demonstrada de forma adequada, assim como a experiência da equipe.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Segundo o proponente, as novas estruturas de drenagem, casas de bombeamento e vias contarão com manutenção preventiva e monitoramento contínuo. A operação do sistema de monitoramento climático e do Sistema de Informações Geográficas (SIG) será coordenada pela Secretaria de Planejamento, com equipe capacitada para o uso dessas ferramentas geoespaciais. A operação será realizada pela equipe já existente, sem previsão de novas contratações de pessoal.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

É informado que a sustentabilidade financeira e operacional será garantida por medidas de manutenção das infraestruturas e continuidade das operações, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e suas correlatas. Os custos estão previstos no orçamento anual da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, assegurando o funcionamento dessas estruturas.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

De acordo com a Carta Consulta, considerando que esses custos incrementais serão absorvidos pelo orçamento municipal, com ajustes conforme necessário para assegurar a sustentabilidade financeira das infraestruturas e serviços implantados, estima-se que os custos de operacionalização e manutenção das obras e sistemas sejam de R$ 3,9 milhões anuais.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações são aceitáveis. Foram fornecidas de maneira generalizada, sem informar medidas concretas e mais detalhadas para operacionalização e previsão de instrumentos que garantam a sustentabilidade dos produtos do programa.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Dentre os anexos encontra-se o Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 de Cachoeirinha. As ações previstas no programa, como a reabilitação de infraestrutura urbana, a melhoria dos sistemas de drenagem e o fortalecimento da gestão de riscos climáticos, estão alinhadas com os programas e objetivos descritos no PPA, que incluem o Programa 0005 - Organização e Modernização Administrativa e o Programa 0090 - Planejamento, Elaboração e acompanhamento de Projetos. Esses programas visam melhorar a capacidade do município de gerenciar sua infraestrutura e serviços públicos, além de planejar o desenvolvimento urbano de forma sustentável.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

É informado que o programa está vinculado a planos setoriais de desenvolvimento urbano e ambiental que visam mitigar os impactos de eventos climáticos extremos e aumentar a resiliência da infraestrutura do município. Entre esses planos setoriais estão o Plano Diretor de Desenvolvimento

Urbano (Lei Complementar nº 011/2007) e o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de 2014, que preveem a modernização e expansão dos sistemas de drenagem e a requalificação de áreas urbanas vulneráveis a enchentes.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são adequadas, o programa apresenta compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,952/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram informados os estágios das ações prévias necessárias à execução do programa, separadas por cada produto. Por exemplo, o produto (P) 1.1.7 Execução de obras viárias resilientes para qualificar os acessos e facilitar a mobilidade, está com os Estudos Preliminares "EM ANDAMENTO", enquanto a Contratação de estudos e projetos "NÃO INICIADO".

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas são coerentes com as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são adequadas. Foi informado um número considerável de ações realizadas, em andamento e previstas, coerentes com as características e necessidades do programa.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram destacados os atos legais necessários, seu estágio atual, os riscos associados e as ações mitigadoras a serem adotadas para assegurar a execução eficaz do programa. Para cada ato legal, foi criado um item e citados individualmente o seu estágio atual, risco e ação mitigadora. Por exemplo: Ato Legal: inclusão das diretrizes do Plano Setorial de Arborização no Plano Diretor - Estágio atual: preparação para abertura de licitação para contratação de empresa especializada; Risco: demora na seleção da empresa e elaboração do plano; Ação Mitigadora: estabelecer cronograma detalhado com etapas de licitação e priorizar contratos com experiência comprovada, otimizando a supervisão do processo pela UGP.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

De acordo com o proponente, servidores da Prefeitura como arquitetos e engenheiros trabalharão no Programa e farão capacitação técnica acerca de aquisições de organismos internacionais e adaptação às exigências do financiamento. Além disso, as principais contratações previstas são para: Consultorias Técnicas Especializadas; Capacitação e Formação para Servidores Municipais; Serviços de Georreferenciamento e Aquisição de Imagens de Satélite e Obras de Engenharia e Infraestrutura; Aquisição de Software e Equipamentos para Monitoramento. Os riscos que podem ocorrer são: Aquisição de Software e Equipamentos para Monitoramento; Limitações de Capacitação e Familiaridade com Normas Internacionais; Contratações de Softwares e Equipamentos Tecnológicos; Possíveis Impactos Ambientais e Sociais das Obras. Para cada risco elencado, foram citadas as respectivas ações mitigadoras, estando as informações prestadas de forma completa.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

É informado que a obra da RS-010 apresenta potenciais riscos relacionados às desapropriações. Ainda não há um levantamento do número de imóveis, área e número de famílias impactadas, pois seu traçado definitivo ainda não foi concluído. Um dos riscos identificados é o atraso nos processos de titularidade e obtenção das licenças necessárias, o que pode comprometer o cronograma. Como mitigação deverá se identificar as matrículas afetadas de forma ágil e iniciar os procedimentos de desapropriação 24 meses antes do início das obras, garantindo orçamento e estrutura técnica adequados. Outro risco é o fato de as desapropriações poderem gerar impactos socioeconômicos para as famílias afetadas, e como mitigação planeja-se implementar um Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas que contemple apoio às famílias na adesão às políticas sociais disponíveis e mantenha comunicação clara e transparente com os afetados. Além disso, pode haver interrupção e litígios das obras por falta de Posse Definitiva dos terrenos, e para sua mitigação deve-se assegurar a emissão da posse provisória antes do início das obras, seguindo os procedimentos do Decreto-Lei nº 3.365/41 e do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, supervisionado pela Secretaria Municipal de Habitação de Cachoeirinha.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Os principais impactos ambientais incluem a degradação de ecossistemas locais, a poluição de recursos hídricos, a redução da vegetação e alteração do solo. A falta de acompanhamento técnico especializado pode aumentar os impactos negativos, então o programa prevê a contratação de empresa especializada para a Supervisão Técnica, Ambiental e Social das obras, com o objetivo de assegurar a implementação de todas as medidas de mitigação e garantir o cumprimento das licenças e orientações ambientais. Além disso, serão priorizadas soluções baseadas na natureza, como jardins de chuva e sistemas de drenagem sustentável, que ajudam a reduzir o impacto ambiental, favorecem a adaptação climática e a conservação dos recursos naturais. Também são citadas as possíveis interferências sociais, como: Transtornos Temporários de Mobilidade e Acessibilidade; Ruído e Emissão de Poeira; Possíveis Deslocamentos e Reassentamentos; Interrupção Temporária de Serviços Públicos. A falta de comunicação adequada sobre o andamento das obras pode gerar desinformação, resistência e reclamações por parte da população. Como medidas de mitigação, entre outras, será elaborado um plano de trânsito, serão utilizados equipamentos com menores níveis de ruído e será feito acompanhamento para cada família a ser deslocada, assegurando apoio psicológico e auxílios como aluguel social.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Foram identificados os principais riscos e suas ações mitigadoras relacionadas aos atos legais, contratações, desapropriações, impactos ambientais e sociais, portanto as informações são adequadas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 0.

Em consulta ao SIGS, o proponente não demonstrou ter experiência.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Por não ter experiência, este requisito não se aplica. Portanto, atribui-se Pontuação 5.

Obs: Nos termos da Resolução Cofiex nº17, de 7 de junho de 2021 (Anexo, Tabela 3 Análise Técnica, Obs: 3) caso algum requisito não seja aplicável a algum tipo específico de operação, este requisito deverá obter pontuação integral.

Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,532/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

O objetivo do programa é promover resiliência e sustentabilidade por melhoria da infraestrutura, além de inovação na gestão de riscos climáticos. Os componentes e produtos estão voltados para este fim, contemplando obras de grande porte com forte impacto na população e mitigando o impacto das enchentes.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,133.

Serão adotadas ações focadas na macrodrenagem, como a criação de grandes espaços verdes nos parques com soluções para a gestão da água pluvial, que atuarão como uma esponja natural para absorver, reter e filtrar a água da chuva. A execução da canalização e urbanização do Arroio Passinhos é uma importante intervenção urbanística e ambiental pois envolverá nova estrutura de contenção do arroio em substituição à precária existente, aprimorando os sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais. Também será executado um Plano de Drenagem que trará estratégias e soluções como Drenagem Sustentável (Sustainable Drainage Systems - SuDS), Soluções Baseadas na Natureza, Drenagem Urbana Integrada (Green Infrastructure) e Gestão de Águas Pluviais com Tecnologias Inovadoras.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

Apesar de ser citado que será adotada uma política de cotas de no mínimo 50% para participação para mulheres e jovens nos programas de capacitação, não foi identificada ação que assegure a ocupação de postos de trabalho após as mesmas.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

Para enfrentar o problema da descentralização de serviços durante crises climáticas, é prevista a construção de um Centro Administrativo com Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas. Esta centralização facilita o atendimento e a gestão das operações de emergência, facilitando uma resposta coordenada e rápida durante situações de crise.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,133.

Será desenvolvido o SIG - Ferramentas de Informações Geográficas, que tem como funcionalidades: criar plataformas online onde os usuários possam visualizar mapas interativos com informações que

identifiquem áreas suscetíveis a desastres; integrar diferentes fontes de dados geoespaciais (climáticos, hidrológicos, socioeconômicos), incluindo satélites, sensores remotos e levantamentos de campo para entender as interrelações entre fatores que contribuem para riscos; fornecer suporte visual para o planejamento urbano; monitoramento contínuo de mudanças ambientais e das redes pluviais do Município. Esta ferramenta será capaz de fornecer informações para todas as Secretarias da Prefeitura Municipal e apoiará a tomada de decisões por meio de informações confiáveis e atualizadas, permitindo uma resposta rápida, eficaz e coordenada por parte da gestão municipal. Além disso, informará a população sobre os riscos e ações a serem tomadas.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi encontrada iniciativa com impacto relevante para que fosse obtida pontuação neste item.

CONCLUSÃO

O Programa de Resiliência Urbana e Inovação na Gestão de Riscos Climáticos de Cachoeirinha/RS - Desenvolvimento Cachoeirinha, busca enfrentar os efeitos causados pelas enchentes que assolaram o Estado do Rio Grande do Sul em maio de 2024, que evidenciaram a fragilidade da infraestrutura urbana do município, assim como sua ineficiente gestão de risco e monitoramento. As cheias afetaram fortemente a população, deixando milhares de desabrigados, e comprometendo o fornecimento de água, energia e a prestação de serviços. A mobilidade urbana também ficou prejudicada e as indústrias e comércio sofreram grandes prejuízos.

A partir da análise da carta consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Programa, restando demonstrada a coerência das ações propostas, não se vislumbrando óbice, sob o ponto de vista técnico, para a aprovação. Obteve-se a pontuação 3,566 para a análise técnica e 0,532 para áreas estratégicas.

O programa segue as diretrizes estabelecidas pela Resolução COFIEX nº 26, de 6 de junho de 2024, especialmente no que se refere ao § 1º, que restringe a aplicação da norma às unidades da Federação localizadas em territórios com estado de calamidade pública reconhecido, válido enquanto perdurar essa condição, conforme a alínea "a", inciso I, do § 2º, art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 2000. Também atende ao § 2º, que exige a destinação integral dos recursos ao combate à calamidade ou à mitigação de seus efeitos, conforme a alínea "b", do mesmo dispositivo legal.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 178ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

RAQUEL FERRARI DA VEIGA

Arquiteta e Urbanista

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe da Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/12/2024, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Raquel Ferrari da Veiga**, **Arquiteto(a) e Urbanista**, em 05/12/2024, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 05/12/2024, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 05/12/2024, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 05/12/2024, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46854051** e o código CRC **AD46C466**.

Referência: Processo nº 03101.003039/2024-14. SEI nº 46854051