Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60758
Título: PROGRAMA URBANO AMBIENTAL MACAMBIRA ANICUNS GOIÂNIA GO 2ª ETAPA PUAMA II
Título Abreviado: PUAMA II
Mutuário: Município de Goiânia - GO
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Municipal
Tipo:
UF: GO
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Prefeitura Municipal de Goiânia - GO	GO

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 75.000.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	Dólar	60.000.000,00	1,000	60.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	15.000.000,00	1,000	15.000.000,00
Total					75.000.000,00

Objetivo

(i) O PUAMA II tem como objetivo geral melhorar a qualidade de vida da população por meio da implantação da segunda etapa de obras do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns com obras de infraestrutura, de preservação, proteção ambiental, acessibilidade, mobilidade e qualificação dos espaços públicos.
(ii) Sendo assim, o PUAMA II tem como objetivos específicos:
-Relocar a população classificada em situações de risco;
-Reduzir as áreas de inundação ao longo do trecho de obras por meio de ações de infraestrutura verde;
-Ampliar a infraestrutura básica com implantação de vias de acesso, garantindo melhoria da mobilidade;
-Promover a recuperação ambiental, melhorando as condições de conservação do solo, flora e fauna local;
-Promover ações de manejo dos resíduos sólidos junto a comunidade local por meio de ações em educação ambiental visando à sustentabilidade socioambiental;
-Estimular a população na apropriação e uso consciente dos Parques;
-Antecipar ações mitigadoras de danos resultantes de inundações e alagamentos, por meio de monitoramento, contínuo do curso hídrico.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Famílias em situação de risco relocadas e/ou indenizadas por desapropriação	Linha base + percentual de famílias a serem atendidas	%	0,00	100,00
Redução de Áreas de inundação	Linha base + áreas de inundação a serem eliminadas	UND	0,00	6,00
Canais reabilitados ao longo do Parque	Linha base + extensão de canais a implantar	KM	0,30	6,25
Área de Parque Linear Implantado	Linha base + área de parque a ser executada	ha	0,00	122,71
Implantação de novas galerias de águas pluviais	Linha base + extensão a implantar	KM	0,00	1,58
Obras de Artes implantadas	Linha base + pontes a serem executadas	UND	2,00	4,00
Vias em asfalto implantadas	Linha de base + vias a serem implantadas	KM	5,70	8,92
Ações de Educação Ambiental e Sanitária	Linha base + quantidade de ações a serem desenvolvidas	UND	0,00	20,00
Monitoramento de inundações e alagamentos	Linha de base + percentual a ser implantadao	%	0,00	100,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - GESTÃO DO PROGRAMA	**-**	**0,00**	**3.100.816,00**
001.000.001 - Unidade Coordenadora	**Meses**	60,00	765.000,00
001.000.002 - Apoio ao Gerenciamento e Supervisão de Obras	**Meses**	60,00	2.088.650,00
001.000.003 - Auditoria, Avaliação e Monitoramento	**meses**	60,00	247.166,00
002 - LIBERAÇÃO DE ÁREAS	**-**	**0,00**	**15.277.585,00**
002.000.001 - Terrenos (Desapropriações)	**meses**	60,00	12.050.918,00
002.000.002 - Reassentamento e Regularização Urbana	**meses**	48,00	3.226.667,00
003 - MEIO AMBIENTE, MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA	**-**	**0,00**	**50.334.899,00**
003.000.001 - Estudos e adequação de Projetos	**meses**	36,00	1.401.666,00
003.000.002 - Obras de infraestrutura verde	**meses**	48,00	47.688.913,00
003.000.003 - Recuperação das áreas lindeiras ao Parque Linear	**meses**	36,00	1.244.320,00
004 - SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL	**-**	**0,00**	**6.286.700,00**
004.000.001 - Inovações Tecnológicas, Monitoramento e Alerta Contra Inundação	**meses**	48,00	5.906.700,00
004.000.002 - Comunicação Social e Educação Ambiental	**meses**	60,00	380.000,00
Total			**75.000.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**48.933.233,00**	**65,24**
P- Obras de infraestrutura verde	meses	48,00	47.688.913,00	63,59
P- Recuperação das áreas lindeiras ao Parque Linear	meses	36,00	1.244.320,00	1,66
Consultoria	**-**	**-**	**3.737.482,00**	**4,98**
P- Apoio ao Gerenciamento e Supervisão de Obras	Meses	60,00	2.088.650,00	2,78
P- Auditoria, Avaliação e Monitoramento	meses	60,00	247.166,00	0,33
P- Estudos e adequação de Projetos	meses	36,00	1.401.666,00	1,87
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**380.000,00**	**0,51**
P- Comunicação Social e Educação Ambiental	meses	60,00	380.000,00	0,51
Outros	**-**	**-**	**21.949.285,00**	**29,27**
P- Inovações Tecnológicas, Monitoramento e Alerta Contra Inundação	meses	48,00	5.906.700,00	7,88

P- Reassentamento e Regularização Urbana	meses	48,00	3.226.667,00	4,30
P- Terrenos (Desapropriações)	meses	60,00	12.050.918,00	16,07
P- Unidade Coordenadora	Meses	60,00	765.000,00	1,02
Total Geral	**-**	**-**	**75.000.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 BID	Ano 1 CF	Ano 2 BID	Ano 2 CF	Ano 3 BID	Ano 3 CF	Ano 4 BID	Ano 4 CF	Ano 5 BID	Ano 5 CF	Total BID	Total CF
GESTÃO DO PROGRAMA	**3.100.816,00**	**143.467,00**	**91.684,00**	**429.738,00**	**149.261,00**	**782.673,00**	**181.327,00**	**490.005,00**	**181.328,00**	**415.133,00**	**236.200,00**	**2.261.016,00**	**839.800,00**
Unidade Coordenadora	765.000,00	0,00	49.617,00	88.000,00	75.128,00	252.000,00	75.127,00	20.000,00	75.128,00	0,00	130.000,00	360.000,00	405.000,00
Apoio ao Gerenciamento e Supervisão de Obras	2.088.650,00	128.300,00	32.067,00	311.405,00	64.133,00	439.673,00	96.200,00	439.672,00	96.200,00	384.800,00	96.200,00	1.703.850,00	384.800,00
Auditoria, Avaliação e Monitoramento	247.166,00	15.167,00	10.000,00	30.333,00	10.000,00	91.000,00	10.000,00	30.333,00	10.000,00	30.333,00	10.000,00	197.166,00	50.000,00
LIBERAÇÃO DE ÁREAS	**15.277.585,00**	**464.100,00**	**104.000,00**	**3.058.600,00**	**1.125.200,00**	**3.931.595,00**	**1.548.223,00**	**2.943.713,00**	**1.064.834,00**	**734.320,00**	**303.000,00**	**11.132.328,00**	**4.145.257,00**
Terrenos (Desapropriações)	12.050.918,00	355.767,00	0,00	2.048.600,00	949.200,00	3.064.928,00	1.268.223,00	2.402.046,00	924.834,00	734.320,00	303.000,00	8.605.661,00	3.445.257,00
Reassentamento e Regularização Urbana	3.226.667,00	108.333,00	104.000,00	1.010.000,00	176.000,00	866.667,00	280.000,00	541.667,00	140.000,00	0,00	0,00	2.526.667,00	700.000,00
MEIO AMBIENTE, MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA	**50.334.899,00**	**624.975,00**	**36.400,00**	**9.210.462,00**	**1.662.479,00**	**12.985.919,00**	**1.678.664,00**	**11.823.478,00**	**2.089.678,00**	**6.746.822,00**	**3.476.022,00**	**41.391.656,00**	**8.943.243,00**
Estudos e adequação de Projetos	1.401.666,00	624.975,00	36.400,00	487.450,00	72.800,00	167.908,00	12.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.333,00	121.333,00
Obras de infraestrutura verde	47.688.913,00	0,00	0,00	8.723.012,00	1.589.679,00	12.623.011,00	1.623.011,00	11.368.478,00	2.089.678,00	6.196.022,00	3.476.022,00	38.910.523,00	8.778.390,00
Recuperação das áreas lindeiras ao Parque Linear	1.244.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	43.520,00	455.000,00	0,00	550.800,00	0,00	1.200.800,00	43.520,00
SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL	**6.286.700,00**	**640.000,00**	**272.500,00**	**1.576.000,00**	**381.625,00**	**1.786.000,00**	**311.625,00**	**1.213.000,00**	**70.325,00**	**0,00**	**35.625,00**	**5.215.000,00**	**1.071.700,00**
Inovações Tecnológicas, Monitoramento e Alerta Contra Inundação	5.906.700,00	640.000,00	250.000,00	1.490.000,00	346.000,00	1.700.000,00	276.000,00	1.170.000,00	34.700,00	0,00	0,00	5.000.000,00	906.700,00
Comunicação Social e Educação Ambiental	380.000,00	0,00	22.500,00	86.000,00	35.625,00	86.000,00	35.625,00	43.000,00	35.625,00	0,00	35.625,00	215.000,00	165.000,00
Total	75.000.000,00	1.872.542,00	504.584,00	14.274.800,00	3.318.565,00	19.486.187,00	3.719.839,00	16.470.196,00	3.406.165,00	7.896.275,00	4.050.847,00	60.000.000,00	15.000.000,00

Parecer Técnico: Necy Yonamine

Recomenda Aprovação: Sim

Avaliação Geral:

"PROGRAMA URBANO AMBIENTAL MACAMBIRA ANICUNS GOIÂNIA/GO - 2ª ETAPA - PUAMA II"

A avaliação desta Nota Técnica inicia-se com a identificação dos principais pontos informados na carta-consulta nº 60758, cujo documento divide-se em 5 (cinco) capítulos: Marco de Referência, Projeto, Financiamento, Execução e Riscos. Será inserida uma síntese ou partes dos subitens, contemplando informações mais relevantes fornecidas pelo proponente, visando à contextualização para a realização desta análise. A Análise Técnica compõe-se de avaliação do Desenho, Gestão e Gerenciamento de Risco; as Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto contam com 15 itens para avaliação, além do IDH, de acordo com os itens 3, 4 e 5 do Anexo à Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021, publicada no DOU de 5 de julho de 2021.

1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Goiânia, capital de Goiás e 2ª cidade mais populosa do Centro-Oeste, apresenta-se como importante polo econômico regional. Em virtude de um planejamento urbano deficiente e crescimento populacional desordenado, problemas ambientais se evidenciaram, afetando principalmente rios, ribeirões e córregos que atravessam o Município. Decorrente da impermeabilização dos solos das bacias hidrográficas, os danos ambientais aliados à ocupação inadequada das margens e várzeas dos corpos hídricos favoreceram as enchentes, inundações, alagamentos, enxurradas, processos erosivos, entre outros.

Dos 85,74 km² de APPs de cursos hídricos em Goiânia, 32,47 km são áreas de ocupação irregular e 37,87% de ocupação em APP. Nesse ambiente, o ribeirão Anicuns, principal eixo fluvial da bacia do Anicuns, tem sua nascente no extremo oeste do Município, correndo no sentido oeste/leste.

Atualmente, registram-se em Goiânia 97 pontos de riscos com ineficiência de drenagem pluvial, dos quais 46 pontos estão ligados à rede de macrodrenagem em seu estado natural ou canalizado, e 51 à microdrenagem. Seis desses pontos localizam-se nas áreas de intervenção do PUAMA II.

Destacam-se, a seguir, os principais problemas a serem enfrentados pelo Programa:

- ocupações, regulares e irregulares, em áreas de várzeas sujeitas a inundações periódicas;

- mau funcionamento das estruturas de drenagem, em razão dos bloqueios por carreamento de resíduos sólidos e/ou estruturas danificadas;

- deficiência do sistema de coleta e lançamento de esgoto;

- falta de limitação entre espaços públicos/APP e espaços privados e acessos a áreas isoladas;

- mobilidade urbana afetadas por travessias degradadas ou ultrapassadas;

- ausência de vegetação nativa/mata ciliar, pela retirada da cobertura vegetal original;

- baixo índice de coleta de resíduos sólidos recicláveis;

- baixa consciência socioambiental da população residente nos bairros das áreas de intervenção; e

- carência de monitoramento pluviométrico e previsão de inundações, aliada à necessidade de aquisições tecnológicas inovadoras pela Prefeitura.

O IDH informado do Município corresponde a 0,799 (PNUD/2010).

Neste Diagnóstico, o proponente apresenta uma visão geral do município de Goiânia/GO, ressaltando os problemas a serem enfrentados com este Programa e informando o IDH, conforme solicitado.

1.2. SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Solução Proposta: O Parque Linear Macambira Anicuns com, aproximadamente, 24 km de extensão, foi dividido em 11 setores de obras, dos quais os setores 1, 2 e 3 foram executadas pelo PUAMA I (1ª etapa/Programa), bem como o Parque Ambiental Macambira (PAM). A 1ª Etapa foi iniciada a montante dos cursos hídricos, visando aumentar a infiltração e priorizar a preservação das nascentes. Nesta 2ª Etapa, o enfoque se volta para o aumento na capacidade de vazão das águas (a jusante), enfrentando os riscos de alagamento e redução das áreas de risco no trecho a ser implantado. Como solução proposta, o PUAMA II contempla a construção dos Setores 09, 10 e 11 do Parque Linear, localizados a jusante no Ribeirão Anicuns. A implantação do Parque Linear está associada à requalificação dos espaços urbanos e à melhoria da qualidade de vida da população.

As ações a serem executadas pelo PUAMA II são as seguintes:

- realocação das famílias moradoras nas proximidades das áreas de risco e de intervenção do Programa;

- obras de macro e microdrenagem;

- obras para eliminação de lançamento clandestino de esgotos;

- abertura de vias perimétricas e melhoria de vias existentes, visando ampliar a mobilidade e capilaridade viária;

- recuperação de áreas degradadas nas áreas de intervenção do Parque;

- ações de Comunicação Social e Educação Ambiental; e

- implementação de inovações tecnológicas digitais, com destaque para Sistema de Alerta contra Inundações, estabelecendo interface deste com a população, mediante coleta de dados para subsidiar, de forma integrada, ações mitigadoras pela Prefeitura.

Resultados Esperados: Com as ações a serem implementadas pelo PUAMA II são esperados:

- realocação de famílias para moradias mais seguras e com qualidade;

- mitigação de riscos decorrentes de enxurradas e alagamentos, assim como o restabelecimento do canal do córrego;

- redução do lançamento de esgoto clandestino;

- interligação entre os bairros da área de abrangência do Parque, com a implantação de rotas alternativas;

- restabelecimento do equilíbrio da fauna/flora nos trechos de intervenção, mitigando ocorrência de erosões e assoreamento;

- manejo adequado dos resíduos sólidos, com destinação ambiental correta;

- implantação do sistema de monitoramento e alerta de inundações.

Sustentabilidade: Segundo o proponente, para manutenção e preservação das obras e equipamentos do Programa, está prevista assinatura de termos de compromisso com os as seguintes Secretarias e Órgãos:

- Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA: responsável pela gestão e manejo de áreas verdes;

- Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEMINFRA: pela manutenção da infraestrutura viária, da iluminação e drenagem urbana;

- Secretaria Municipal de Esportes - SMESP: pela recuperação e preservação dos equipamentos de esporte, implantados na área do Programa;

- Agência da Guarda Civil Metropolitana - AGCM: pelo monitoramento dos espaços públicos implantados pelo Programa;

- Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG: pela limpeza dos logradouros públicos nos trechos implantado;

- Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia - SICTEC: pelo monitoramento do sistema de alerta contra enchentes.

Tomando por base o Plano de Manejo da 1ª Etapa, estima-se para manutenção dos parques um custo atualizado em torno de R$ 3.600.000,00 /ano, a serem utilizados para aquisição de equipamentos, mão-de-obra, insumos e serviços. Tais recursos poderão ser provenientes do orçamento municipal ou viabilizado por meio das PPPs entre o conselho gestor e empresas de Goiânia, ou ainda mediante cobrança de taxa de contribuição de melhoria, já prevista no Código Tributário do Município.

Serão desenvolvidas, também, ações de Comunicação Social e de Educação Ambiental, envolvendo a comunidade local, sensibilizando os moradores lindeiros e despertando-lhes a conscientização ambiental, voltada para o uso sustentável dessas áreas, tornando-os parceiros da preservação, desenvolvendo, assim, uma gestão participativa.

As Soluções Propostas correspondem aos Problemas elencados no Diagnóstico e estão conectadas aos Resultados Esperados. O proponente destacou, de forma clara e objetiva, os órgãos/entidades que serão responsáveis pela sustentabilidade e manutenção das obras, bens e serviços, após a conclusão do Programa; assim como as medidas a serem adotadas e os custos adicionais estimados para esse fim, mediante termo de compromisso, formalizando tais responsabilidades.

1.3 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Orientações Estratégicas: As ações e intervenções deste Programa estão contempladas no PPA 2022-2025, estabelecido na Lei nº 10.683, de 30/Set/2021, vinculado às ações da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação - SEPLANH, bem como no Plano Diretor do Município de Goiânia (Lei Complementar nº 349, de 4/Mar/2022). A Área de Proteção Ambiental (APA) do Alto Anicuns já foi declarada Unidade de Conservação de Uso Sustentável, visando à proteção de suas nascentes; e as faixas bilaterais, contíguas ao Ribeirão Anicuns, foram consideradas Áreas de Preservação Permanente (APPs).

Contrapartida: O proponente informa que os recursos de contrapartida estão de acordo com o disposto na Resolução COFIEX nº 3, de 29/Mai/2019, e serão provenientes de receitas tributárias previstas nos Art. 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal. Assim, a PM/Goiânia utilizará recursos do ICMS, IPTU, ISSQN, IRRF e ITBI para financiar toda a sua contrapartida. A princípio, o Município assumirá as despesas do Produto Terrenos (Desapropriações), via mecanismos de permuta, aplicação de instrumentos urbanísticos de Transferência do Direito de Construir (TDC), Projeto Diferenciado de Urbanização (PDU) ou Outorga Onerosa de Alteração de Densidade (OOAD), cabendo ao BID o pagamento das indenizações.

Taxa de Câmbio: A taxa de câmbio apresentada é de US$ 1,00 = R$ 4,7152, de 14/Abr/2022, segundo dados do Banco Central.

Todos os quesitos deste item foram informados pelo proponente.

1.PROJETO

2.1. Título: Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns Goiânia/GO - 2ª Etapa - PUAMA II.

2.2. Título abreviado: PUAMA II

2.3. Mutuário: Município de Goiânia/GO

2.4. Tipo de operação: Operação de crédito externo

2.5. OBJETIVO

Objetivo Geral: Melhorar a qualidade de vida da população, mediante implantação da 2ª Etapa de obras do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns, com obras de infraestrutura, de preservação, proteção ambiental, acessibilidade, mobilidade e qualificação dos espaços públicos.

Objetivos Específicos: (i) relocar a população em situação de risco; (ii) reduzir áreas de inundação nos trechos das obras, mediante ações de infraestrutura verde; (iii) ampliar a infraestrutura básica com implantação de vias de acesso; (iv) promover a recuperação ambiental; (v) promover ações de manejo dos resíduos sólidos, por meio de educação ambiental junto à comunidade local; (vi) estimular a população na apropriação e uso consciente dos Parques; (vii) antecipar, por meio de monitoramento contínuo do curso hídrico, ações mitigadoras de danos resultantes de inundações e alagamentos.

O objetivo geral espelha os resultados a serem alcançados com as ações propostas; e os objetivos específicos, que compõem as principais atividades, consolidam o objetivo geral.

2.6. INDICADORES

A descrição apresentada reporta-se aos objetivos específicos, porém não retrata o que se pretende medir na execução do Programa e os impactos esperados após sua conclusão, em termos de melhoria para a população. A fórmula de cálculo não foi bem elaborada, refletindo apenas metas, sem a devida observação referentes a indicadores relevantes, claros, mensuráveis, temporais e quantificáveis, a partir das metas estabelecidas.

2.7. COMPONENTES

O Programa compõe-se dos seguintes Componentes/Subcomponentes/Produtos:

C1- Gestão do Programa

P- Unidade Coordenadora

P- Apoio ao Gerenciamento e Supervisão de Obras

P- Auditoria, Avaliação e Monitoramento

C2- Liberação de Áreas

P- Terrenos (Desapropriações)

P- Reassentamento e Regularização Urbana

C3- Meio Ambiente, Mobilidade Urbana e Infraestrutura

P- Estudos e adequação de Projetos

P- Obras e Infraestrutura Verde

P- Recuperação das áreas lindeiras ao Parque Linear

C- Sustentabilidade Social e Ambiental

P- Inovações Tecnológicas, Monitoramento e Alerta Contra Inundação

P- Comunicação Social e Educação Ambiental

Conforme acima, o Componente 1-Gestão do Programa relaciona-se com: (i) administração (UCP); (ii) apoio ao gerenciamento, por meio de consultorias; (iii) supervisão das obras pela equipe do Município e por empresa especializada contratada, caso necessário; e (iv) auditoria, avaliação e monitoramento, por empresas de auditorias independentes. Serão realizadas avaliações de meio termo e final, e monitoramento durante a execução do Programa.

No Componente 2-Liberação de Áreas, as Desapropriações correspondem aos lotes, áreas, glebas a serem desapropriados, constando de vistoria prévia, para levantamento e caracterização, e posterior avaliação do imóvel. Para indenização por desapropriação, serão aplicados mecanismos de negociação como: indenização pecuniária, permuta, encontro de contras fiscais, Transferência do Direito de Construir (TDC), Projeto Diferenciado de Urbanização (PDU) ou Outorga Onerosa de Alteração de Densidade (OOAD). A princípio, o Município arcará com a aquisição de terrenos, por meio desses mecanismos, e o BID arcará com o pagamento das indenizações.

O Produto Reassentamento e Regularização Fundiária prevê a remoção involuntária de famílias, podendo ocorrer desapropriação de terras e edificações urbanas, seguidas de realocação de famílias e reinstalação de atividades econômicas. A exemplo do ocorrido na 1ª Etapa, com a adoção da Política de Reassentamento Involuntário do BID (OP 710) e suas Normas Técnicas, além da legislação nacional vigente, foram realizados estudos preliminares para elaboração do Plano Executivo de Reassentamento, que definirá esse processo de remanejamento do PUAMA II. As áreas para construção das unidades habitacionais estarão localizadas até 2 km da área do Parque. Serão oferecidas às famílias, para negociação, opções como: nova unidade habitacional, indenização, indenização de benfeitoria, bônus-moradia, incentivo de transferência de atividade econômica, conforme a elegibilidade do beneficiário.

O Componente 3- Meio Ambiente, Mobilidade Urbana e Infraestrutura, em Estudos e adequação de Projetos, prevê, para a implantação do PUAMA II, a contratação de uma empresa especializada em engenharia para adequação dos projetos executivos da amostra representativa realizada.

As Obras de Infraestrutura Verde visam à melhoria do sistema de macrodrenagem, por meio de limpeza total dos leitos do curso hídrico. O sistema de macrodrenagem, aproximadamente 6,25 km, será complementado com bueiros e/ou pontes, galerias, canais e outros necessários. A microdrenagem incluirá canaletas e obras de captação superficial. Prevista, ainda, a construção de cerca de 3,22 km de novas vias e parque linear ao longo dos canais (urbanização), com espaços de convivência, ciclovias, melhorias no sistema de iluminação pública, ampliação e melhorias da infraestrutura existente; além de incorporação de novos trechos de rede nas ruas projetadas. Serão desenvolvidos, também, estudos de viabilidade para fornecimento de energia elétrica de fontes alternativas (possibilidade de PPP), bem como ciclovias e pistas de caminhada ao longo das vias urbanas circundantes, delimitando o Parque; e plantio de mudas arbóreas nativas do cerrado, de arbustos, forrações e gramados.

A Recuperação das áreas lindeiras ao Parque Linear inclui a identificação das situações mais críticas ao longo do Ribeirão Anicuns na área de abrangência do parque linear, para providências relativas ao controle de erosão do solo, minimização de contaminação química e biológica, e recomposição da vegetação nativa, por meio do plantio de espécies nativas.

No Componente IV- Sustentabilidade Social e Ambiental, está prevista a implementação de um Sistema de Monitoramento e Alerta Contra Inundações, mediante estudos para aquisição de equipamentos e ferramentas necessários para mapeamento e apoio à gestão das áreas de vulnerabilidade e riscos de deslizamentos. Serão desenvolvidas, também, ações de Comunicação Social e Educação Ambiental, por meio de planos e programas específicos.

Principais metas previstas para o PUAMA II (Setores 9 a 11)

- 122 famílias realocadas da área de risco;

- 6,25 km de canais reabilitados ao longo do Parque;

- 122,71 ha de área de Parque Linear implantado;

- 1,58 km de galerias de águas pluviais implantadas;

- 163,26 m de obras de artes implantadas;

- 3,22 km de vias de asfalto implantadas;

- 9,35 km de sistema de iluminação pública implantado;

- 1.300 pessoas assistidas por Educação Ambiental e Sanitária

Em relação à Categoria de Gastos, 65,24% serão destinados a Obras; 4,98% à Consultoria; 0,51% a Serviços que Não de Consultoria; e 29,27 % a Outros.

O proponente forneceu a descrição dos Produtos dos Componentes, coerentes com a proposta apresentada e com os objetivos elencados; e anexou as metas do Programa, conforme solicitado.

2.8. ETAPAS REALIZADAS

Ações concluídas:

- estrutura organizacional do Programa com a proposta de arranjo institucional;

- Avaliação Financeira do Mutuário, Análise Socioeconômica dos projetos da amostra representativa, além da preparação das guias técnicas para formulação e avaliação econômica dos projetos;

- Relatório de Avaliação Ambiental e estudo para o Plano Diretor de Reassentamento (PDR);

- renovação da Licença Ambiental Prévia solicitada ao AMMA, para implantação das obras;

- Plano de Mobilização e Comunicação Social e Plano de Educação Ambiental; e

- atualização cadastral das famílias da área de abrangência.

Em andamento:

- ações de desapropriação ao longo dos trechos das obras, sobretudo os desta 2ª Etapa, e de monitoramento regular para impedir novas ocupações ou reocupações locais.

Foram apresentadas as ações concluídas e as que se encontram em andamento para o PUAMA II.

2.9. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA

A abrangência geográfica deste pleito é o Município de Goiânia, do Estado de Goiás.

2.10. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO - NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

Condições Financeiras: O proponente apresentou as condições financeiras da operação pretendida com o BID, informando os prazos total, de desembolso, de carência e de amortização; os juros e demais encargos e comissões, bem como realizou uma prospecção de taxas de linhas de financiamento, estabelecendo um comparativo com agentes financeiros internos (BNDES e CEF) e externo (somente com o BIRD).

Necessidade de financiamento externo: O proponente opta por financiamento externo apresentando como único argumento a indisponibilidade de recursos internos para execução deste Programa, na forma de financiamento a longo prazo.

Opção pelo agente financeiro: Após análise sobre as condições financeiras de alguns agentes financeiros (BIRD, BID, CEF e BNDES), a escolha do proponente como melhor alternativa recaiu sobre o BID, em razão da experiência anterior da 1ª Etapa e por esse Banco apresentar condições que mais se ajustavam aos objetivos da 2ª Etapa.

As respostas do proponente foram preenchidas, porém o comparativo com órgãos financiadores externos restringiu-se somente ao BIRD.

2.11. BENEFICIÁRIOS

O proponente informa os seguintes beneficiários do PUAMA II:

- população a ser remanejada das áreas de intervenção e, posteriormente, reassentada em unidades habitacionais a serem construídas no âmbito do Programa;

- população que permanecerá na área de intervenção após a conclusão das obras: (i) 514 famílias diretamente afetadas pelo Programa (informação a ser atualizada após novo levantamento topográfico); (ii) cerca de 90 mil pessoas residentes ao longo dos 43 bairros da área de abrangência do PUAMA II.

2.12. GARANTIA DA UNIÃO: Com garantia da República Federativa do Brasil.

2.FINANCIAMENTO

3.1. FONTES

São estimados para o "Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns Goiânia/GO - 2ª Etapa - PUAMA II" empréstimo/BID de US$ 60.000. 000,00 e contrapartida financeira de US$ 15.000.000,00, totalizando US$ 75.000.000,00.

3.2. INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

O proponente assinalou a opção "concordo", visto se tratar de financiamento com garantia da União.

3.EXECUÇÃO

4.1. ARRANJO INSTITUCIONAL - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE - ARRANJO OPERACIONAL

Arranjo Institucional: o proponente apresentou a seguinte estrutura organizacional/matriz de responsabilidade:

- Mutuário: Município de Goiânia/GO

- Órgão Executor: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH), que atuará por meio da Unidade Coordenadora do Programa (UCP) a ela vinculada.

- Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (SEINFRA) - responsável pelo apoio técnico na implantação das obras de infraestrutura urbana do Programa e sua posterior operação e manutenção;

- Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) - pela análise e emissão das licenças ambientais para implantação das intervenções do Programa, além da administração e manutenção posterior de áreas verdes a serem implantadas;

- Secretaria Municipal de Esportes (SMESP) - pela gestão e manutenção dos Parques de Vizinhança a serem construídos no PUAMA II;

- Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) - pelo apoio à UCP nas ações de sinalização de vias de acesso;

- Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) - pelo repasse dos desembolsos dos recursos do financiamento/BID e da contrapartida municipal.

- Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) - pela centralização das compras e dos processos licitatórios da PM/Goiânia, apoiando a Comissão Especial de Licitação (CEL);

- Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM) - pelo apoio à UCP na promoção e divulgação do PUAMA II;

- Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICTEC) - pelo apoio técnico à UCP, referente à tecnologia da informação e na definição das diretrizes das ações do Sistema de Monitoramento e Alerta Contra Inundações.

Ainda, segundo o proponente, a equipe técnica estruturada na UCP é multidisciplinar, com servidores efetivos e comissionados, com experiência nas diversas áreas do Programa (engenharia, arquitetura, urbanismo, desapropriações, aspectos sociais, gestão de impactos ambientais, entre outros) e na execução de projetos semelhantes. Não haverá necessidade de contratação de pessoal (somente consultorias já previstas no Programa), nem repasse de recursos aos órgãos envolvidos na execução.

O proponente listou no Arranjo Institucional os órgãos envolvidos na execução/ manutenção e suas responsabilidades correspondentes, bem como anexou a Matriz de Responsabilidade do PUAMA II, incluindo os seguintes níveis: (i) estratégico; (ii) de coordenação e gestão; e (iii) de execução, apoio à gestão e execução técnica operacional. Quanto ao arranjo operacional, expôs a estrutura da UCP, composta por servidores com experiência em várias áreas do Programa e na execução de projetos similares.

4.2. EXECUTORES

O Órgão Executor do Programa será a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH).

4.3. PRAZO

O prazo de 5 (cinco) anos tem sido a média geral oferecida pelos organismos financiadores externos. O PUAMA II tem ações focadas em obras relacionadas ao meio ambiente, à mobilidade urbana e à infraestrutura, porém programas e projetos que envolvem desapropriações e reassentamentos costumam apresentar certa complexidade, acarretando atrasos nos cronogramas e não encerrando sua execução no prazo previsto.

4.4- CRONOGRAMA

O proponente concentra, em seu cronograma, maior desembolso tanto de contrapartida como do financiamento nos 2º, 3º e 4º anos, restringindo valores menores para o 1º e o último ano do Programa. A maior parte dos recursos destina-se a obras de infraestrutura verde, seguida de desapropriações e implementação de um sistema de monitoramento e alerta contra inundações. Ressalte-se a destinação de poucos recursos para os Produtos reassentamento e regularização urbana, e recuperação das áreas lindeiras ao Parque.

5. RISCOS

5.1. ATOS LEGAIS

Em Atos Legais, o proponente ressaltou a possibilidade de riscos para: execução; sustentabilidade das obras; autorização legislativa; negociação com concessionárias, órgãos municipais e administração indiretas; e licenciamento ambiental.

Para execução, ressaltou a necessidade de celebração de instrumento jurídico específico, iniciando com a SMM e SEINFRA, para apresentação dos projetos executivos e os ajustes necessários para sua execução.

Constatadas as dificuldades do Município para a sustentabilidade e manutenção das obras e equipamentos implantados na Etapa anterior, o proponente sugere, como medida mitigatória, a celebração de Termos de Compromissos com os órgãos participantes das ações do Programa, definindo estratégias para todas as suas etapas, assim como estudos sobre a possibilidade de o Município aplicar a cobrança de taxa de contribuição de melhoria para obra pública construída, tendo por amparo o seu Código Tributário.

A proposta da Lei Autorizativa, em elaboração, será enviada à Câmara Municipal após aprovação da carta-consulta. Serão revisados os instrumentos legais relativos ao Parque, o decreto de utilidade pública, a legislação que cria área específica do Programas e os instrumentos urbanísticos dos trechos contemplados.

A articulação com empresas concessionárias de telefonia, saneamento e energia elétrica constitui risco significativo para o Programa, a ser mitigado mediante acordos prévios e autorizações com as concessionárias, antes do início das obras.

Quanto ao licenciamento ambiental, já foi apresentada à AMMA a renovação da emissão Licença Ambiental Prévia (LP), atualmente em análise técnica. Posteriormente, após as adequações dos projetos executivos, a empresa executora das obras solicitará a emissão de Licença de Instalação (LI). Possíveis riscos no processo de licenciamento ambiental serão minimizados pela UCP, que atenderá as solicitações necessárias ao órgão licenciador.

O proponente expôs, a contento, a situação e o estágio dos Atos Legais necessários à execução do Programa, informando os riscos e mitigações.

5.2. CONTRATAÇÕES

No PUAMA II, estão previstas contratações de consultorias, obras, supervisão de obras, aquisição de bens e serviços, estudos técnicos e auditoria externa. Os riscos sobre os processos licitatórios serão reduzidos, em razão da experiência e do conhecimento da UCP sobre as políticas do BID. A fim de evitar possíveis licitações desertas e/ou contratações sem qualificação técnica-financeira, a elaboração de um Edital adequado, claro e conciso, torna-se imprescindível.

5.3. DESAPROPRIAÇÕES

Para implantação das obras do Programa, prevê-se uma área total de, aproximadamente, 122 ha, dos quais 42% pertencem a áreas públicas municipais (prévias ou desapropriadas) e 58% a áreas a serem desapropriadas (dominialidade/posse privada). Dos 264 terrenos identificados, 57 são lotes vagos e o restante com 346 edificações com 514 núcleos familiares. Está a cargo da UCP a gestão do processo de desapropriação e da SEPLANH, o aporte de recursos para tal fim.

Estão ocorrendo ações continuadas de desapropriação de imóveis nos trechos previstos do Programa por demanda dos proprietários em processos administrativos individuais. Como não há decreto de utilidade públicos desses trechos, a liberação das áreas está sendo feita por meio de contrapartida de instrumentos urbanísticos previstos na legislação vigente. Estão previstas revisão e atualização da legislação acerca das negociações para desapropriação na área do PUAMA II. As soluções e critérios a serem adotados decorrem da experiência exitosa do BID e da Prefeitura, garantindo os direitos das famílias afetadas, por meio de indenizações específicas. Alguns processos poderão ser encaminhados à PGM, em razão da resistência das famílias e a dificuldades na conclusão das desapropriações; porém como ação mitigatória, será realizado, pela UCP, trabalho social junto aos moradores para esclarecimentos sobre a importância das obras e as vantagens oferecidas nas negociações. Será articulada, ainda, com a PGM uma forma de garantir celeridade na solução de conflitos e liberação das áreas para implantação do Programa.

5.4. IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos negativos são considerados temporários, durante a implantação das intervenções (supressão de vegetação nativa, resíduos decorrentes da demolição e outros que envolvem obras de construção civil) e deverão ser mitigados com a revegetação da APP e destinação adequada dos resíduos sólidos.

Por outro lado, segundo o proponente, os impactos positivos serão de longo prazo e benefícios significativos, tais como: recuperação ambiental do ribeirão Anicuns e nascentes, implantação do parque com áreas verdes e equipamentos de uso público, novas habitações sociais para os moradores, urbanização da área e nova infraestrutura de micro e macrodrenagem, mobilidade adequada, aumento da biodiversidade local, recuperação da cobertura vegetal, além da melhoria na qualidade da água dos recursos hídricos e redução de enchentes.

Quanto às políticas ambientais do BID, a UCP conta com vasta experiência decorrente das medidas empregadas na 1ª Etapa do PUAMA.

5.5. IMPACTOS SOCIAIS

Não haverá intervenção em áreas das populações indígenas ou quilombolas, visto que o PUAMA II atuará no perímetro urbano de Goiânia.

Os impactos sociais poderão afetar a população a ser removida, principalmente a de baixa renda, bem como a população residente no entorno das áreas do Programa. Em razão da experiência exitosa obtida na 1ª Etapa do Programa aliada a políticas sociais do BID (OP-710), a UCP espera obter resultados semelhantes no remanejamento da população e na liberação das áreas para implantação do Programa. Além disso, será aplicado trabalho técnico-social de conscientização aos moradores dessas áreas.

5.6. REASSENTAMENTOS

Parte dos 514 núcleos familiares identificados não possui registro público de dominialidade do terreno, motivo pelo qual o número exato de famílias e negócios será obtido após ajustes e adequação do levantamento. Estão previstas unidades habitacionais construídas num raio de 2 km a partir das áreas afetadas, de acordo com a disponibilidade de terreno público municipal. Como compensação pelas remoções involuntárias, poderão ser adotados subsídio por Bônus Moradia, indenização de benfeitorias, encaminhamento para o Programa Habitacional do Município ou outro instrumento a ser regulamentado.

A remoção da ocupação inadequada pode ocorrer por acordo administrativo (acordo entre as partes) ou por via judicial, nos termos da legislação aplicável.

Reconhecendo os impactos do reassentamento, com descontentamento e/ou difícil adaptação das famílias à nova situação, o proponente aplicará, como medidas mitigatórias, o Plano de Ações de Aquisição de Áreas, Remanejamento de População e Reinstalação de Atividades Econômicas - PARR, bem como o Trabalho Técnico Social. Previstas ações com os reassentados, abrangendo trabalhos, oficinas e capacitações, com educação financeira e ambiental, preparando a população para novos padrões de moradia.

O proponente preencheu todos os itens relativos a Riscos à execução do Programa e, especialmente de forma precisa e exata, a situação e o estágio dos Atos Legais.

PONTUAÇÃO TOTAL PARA DESENHO, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RISCO - 3,458/4,000

1 - DESENHO - 1,524/1,800

1.1.Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados - 0,658/0,700

Apresentados pelo proponente os seguintes problemas: (i) ocupações regulares e irregulares em áreas de várzea, sujeitas a inundações periódicas; (ii) insuficiência da estrutura existente e subdimensionamento das redes de drenagem para atender os picos de vazão durante períodos chuvosos e comprometidas pelo acúmulo de resíduos sólidos decorrentes de carreamento de materiais; (iii) deficiência do sistema de coleta e lançamento de esgoto; (iv) falta de vias que limitem espaços públicos /APP e espaços privados, além de acesso a áreas privadas; (v) mobilidade urbana prejudicada por travessias obsoletas e/ou degradadas; (vi) coleta de resíduos sólidos recicláveis insuficiente; (vii) baixa consciência socioambiental da população residente nos bairros das áreas de intervenção; e (viii) carência de monitoramento pluviométrico.

As soluções propostas estão correlacionadas com os problemas elencados no Diagnóstico. Os resultados esperados estão coerentes com as soluções propostas.

O proponente apresentou informações adequadas, mantendo uma linha de coerência e conexão entre os problemas apresentados, as soluções propostas e os resultados esperados para este Programa.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados - 0,564/0,600

O objetivo geral encontra-se alinhado com as soluções propostas e com os resultados esperados, traduzindo-se em "melhorar a qualidade de vida da população, mediante implantação da 2ª Etapa de obras do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns, com obras de infraestrutura, de preservação, proteção ambiental, acessibilidade, mobilidade e qualificação dos espaços públicos".

Objetivos específicos alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados, compondo ações para atingir o objetivo geral.

Componentes alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados.

Os Produtos correspondem às soluções propostas e aos resultados esperados.

Informações adequadas para o contexto do Programa, registrando-se alinhamento e conexão dos objetivos, componentes e produtos com as soluções propostas e os resultados esperados.

1.3.Coerência entre os indicadores e os resultados esperados - 0,120/0,300

A descrição apresentada reporta-se aos objetivos específicos.

A fórmula de cálculo restringe-se apenas à soma da linha de base com o item pretendido para se atingir a meta.

Os itens descritos resumem-se em meta a ser alcançada, carecendo de cálculo adequado e comprometendo a avaliação.

Os itens propostos referem-se aos itens assinalados nos resultados esperados.

Os itens propostos constituem-se apenas em metas, não refletindo os resultados de efetividade, em termos de melhoria para os beneficiários.

Informações insatisfatórias, carecendo de precisão e clareza, bem como de uma fórmula de cálculo adequada para retratar os impactos esperados após a conclusão do Programa.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma - 0,088/0,100

O prazo de 5 (cinco) anos tem sido a média geral oferecida pelos organismos financiadores externos. "PUAMA II" tem suas ações focadas em ações ambientais, mobilidade urbana e infraestrutura, além de desapropriações/reassentamentos.

O proponente concentra, em seu cronograma, maior desembolso tanto de contrapartida como do financiamento nos 2º, 3º e 4º anos, restringindo valores menores para o 1º e o último ano do Programa.

Distribuição de recursos concentrada em obras de estrutura verde, seguida de desapropriações e implementação de um sistema de monitoramento e alerta contra inundações.

Informações satisfatórias. Programas e projetos que envolvem desapropriações e reassentamentos costumam apresentar certa complexidade, acarretando atrasos nos cronogramas e não encerrando sua execução no prazo previsto. Observou-se, também a destinação de poucos recursos para reassentamento e regularização urbana, bem como para recuperação das áreas lindeiras ao Parque.

1.5.Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro - 0,094/0,100

O proponente opta por financiamento externo apresentando como único argumento a indisponibilidade de recursos internos para execução deste Programa, na forma de financiamento a longo prazo.

O proponente informa a opção pelo BID, dada a experiência anterior da 1ª Etapa e por esse Banco apresentar condições que mais se ajustavam aos objetivos desta 2ª Etapa.

O proponente apresentou as condições financeiras da operação pretendida com o BID.

O proponente apresentou as condições financeiras do BID em relação aos agentes financiadores internos (BNDES e CEF) e externo (somente BIRD).

Informações adequadas para o contexto do Programa.

2 - GESTÃO - 0,958/1,000

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional) - 0,376/0,400

O proponente listou no Arranjo Institucional os órgãos envolvidos na execução/manutenção e suas responsabilidades correspondentes. Anexou a Matriz de Responsabilidade, incluindo os níveis estratégico; de coordenação e gestão; de execução, apoio à gestão e execução técnica/operacional.

O proponente informou ter conhecimento das políticas de aquisição e salvaguardas do BID, visto ser este Programa a continuidade do PUAMA , cuja 1ª Etapa também foi desenvolvida com aquele Banco.

Segundo o proponente, a UCP tem estrutura composta de servidores com experiência em várias áreas do Programa e na execução de projetos similares.

Informações adequadas para o contexto do Programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto - 0,300/0,300

O proponente forneceu a lista dos órgãos que deverão assinar termos de compromisso e suas respectivas responsabilidades para operacionalização das obras, bens e equipamentos decorrentes da execução do PUAMA II, após a conclusão do Programa.

Informou que os recursos serão provenientes do orçamento municipal, viabilizado por meio das PPPs entre o conselho gestor e empresas municipais ou por cobrança de taxa de contribuição de melhoria, que garantam a sustentabilidade financeira das ações/ equipamentos resultantes do Programa.

Para manutenção dos Parques, prevê-se um custo atualizado de R$ 3.600.000,00/ano a serem utilizados para aquisição de equipamentos, mão-de-obra, insumos e serviços.

Informações precisas para o contexto do Programa.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente - 0,282/0,300

Os projetos e intervenções deste Programa estão contemplados no Plano Plurianual PPA 2022-2025, estabelecido na Lei nº 10.683, de 30/Set/2021, vinculado às ações da SEPLANH.

O Programa está, também, explicitado no Plano Diretor do Município de Goiânia, Lei Complementar nº 349, de 4/mar/2022.

Informações adequadas para o contexto do Programa.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO - 0,976/1,200

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais - 0,376/0,400

Informadas as ações prévias à execução do Programa, concluídas e em andamento.

As informações prestadas estão coerentes com as ações necessárias à execução do Programa.

Informações adequadas para o contexto do Programa.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras - 0,400/0,400

O proponente expôs, a contento, a situação e o estágio dos Atos Legais necessários à execução do Programa, informando os riscos e mitigações.

Segundo o proponente, as contratações previstas estão relacionadas a consultorias, obras, supervisão de obras, aquisição de bens e serviços, estudos técnicos e auditoria externa. Apresentadas as medidas mitigatórias com base na experiência e conhecimento da UCP sobre as políticas do BID; e proposta a elaboração de Edital adequado, claro e conciso para evitar possíveis licitações desertas e/ou contratações sem qualificação técnica-financeira.

A gestão do processo de desapropriação estará a cargo da UCP e o aporte de recursos para tal fim será de responsabilidade da SEPLANH. O proponente discorreu sobre os mecanismos de negociação a serem utilizados nas desapropriações/reassentamentos. Em caso de resistência dos proprietários e dificuldade de conclusão das desapropriações no âmbito administrativo, será estabelecida, como medida mitigatória, articulação direta com a PGM, visando priorizar e garantir celeridade nas soluções de conflito, a fim de liberar as áreas para implantação do Programa.

O proponente relata impactos positivos, com benefícios socioambientais à população, bem maiores que os impactos negativos temporários, que ocorrem na fase de implantação das intervenções, comuns a qualquer projeto que envolva obras de construção civil e sendo de fácil mitigação. Não haverá intervenções em áreas das populações indígenas ou quilombolas, visto que o PUAMA atuará no perímetro urbano de Goiânia.

Informações precisas para o contexto do Programa.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo - 0,200/0,400

O proponente tem experiências em operações de crédito externo.

No Relatório de Projetos Avaliados pela Média do SIGS, não consta nenhum registro de assinatura de operações de crédito para Goiânia/GO no período avaliado: 1º/Jun/2013 a 1º/Jun/2023.

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO - 1,202/2,000

1. Verificar se o programa/projeto contém iniciativas que podem resultar em:

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - 0,133

As obras do Parque Linear Macambira Anicuns nos Setores 09, 10 e 11 promoverão ações de sustentabilidade ambiental, com ações de infraestrutura sustentável, proteção à salvaguarda do patrimônio natural, redução de resíduos sólidos, conscientização para o desenvolvimento sustentável, entre outros.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - 0,133

O Programa adotará iluminação em LED em todas as intervenções, sobretudo ao longo dos parques, na iluminação das pistas de ciclismo e caminhada, no interior do Parque, nas vias de acesso a serem implantadas e nas unidades habitacionais a serem construídas no âmbito do Programa. Posteriormente, será proposta a adoção de energia elétrica gerada por energia solar na área do parque.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - 0,133

O PUAMA II inclui ações de manejo de resíduos sólidos e de macrodrenagem de águas pluviais.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - 0,133

O Programa conta com ações relativas à conservação de solos, por meio da correção dos processos erosivos, restabelecimento da mata ciliar dos cursos d'água, revegetação das áreas lindeiras, recuperação de áreas degradadas e promoção do uso sustentável do solo, entre outros.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - 0,133

No PUAMA II, serão implementadas a recuperação da paisagem dos vales do ribeirão Anicuns, recuperação e revitalização das suas faixas de preservação permanente com a criação de uma UC linear com restabelecimento da vegetação ciliar e demais ações voltadas para conservação e aumento de sua biodiversidade. Prevista, também, educação ambiental.

1.6.melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - 0

As informações apresentadas relativas a esse item na CC não se enquadram na descrição das Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto adotada para a análise.

1.7.benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - 0

As informações apresentadas relativas a esse item na CC não se enquadram na descrição das Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto adotada para a análise.

1.8.geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - 0,133

A equipe de Trabalho Técnico Social priorizará a realização de ações de capacitação para geração de emprego e renda junto às famílias de baixa renda e vulneráveis, afetadas pelo reassentamento.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - 0,133

Os serviços de urbanização na área do Programa preveem construção do parque linear ao longo dos canais, que deverão suprir a demanda da população local, de baixa renda e vulneráveis, por áreas livres para lazer e esporte. Previstos, ainda espaços de convivência, ciclovias, melhorias na iluminação pública, entre outros benefícios.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - 0,133

A atualização cadastral constatou situação de grupos vulneráveis como mulheres chefes de família com filhos menores de idade, idosos com única renda da família e famílias que desenvolvem atividade comerciais de modo informal. O Trabalho Técnico e Social da UCP promoverá ações voltadas para geração de trabalho e renda e acesso a políticas de inclusão social.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - 0

As informações apresentadas relativas a esse item na CC não se enquadram na descrição das Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto adotada para a análise.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - 0

As informações apresentadas relativas a esse item na CC não se enquadram na descrição das Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto adotada para a análise.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde - 0

As informações apresentadas relativas a esse item na CC não se enquadram na descrição das Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto adotada para a análise.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - 0

As informações apresentadas relativas a esse item na CC não se enquadram na descrição das Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto adotada para a análise.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - 0,138

Segundo o proponente, tanto para execução das ações como para sustentabilidade e manutenção após a conclusão do Programa, poderão ser firmadas parcerias público-privadas (PPPs), tanto pela UCP quanto pelas secretarias e órgãos afins.

==========

Conclusão

Trata-se de pleito do Município de Goiânia, do Estado de Goiás, que solicita empréstimo do BID no valor de US$ 60.000.000,00, com contrapartida financeira de US$ 15.000.000,00, totalizando US$ 75.000.000,00, para desenvolver o "Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns Goiânia/GO 2ª Etapa - PUAMA II".

O Programa propõe-se a enfrentar problemas relativos aos danos ambientais causados no Parque Linear Macambira Anicuns, de 24 km de extensão, divididos em 11 setores de obras, que teve a 1ª Etapa concluída em 2018, abrangendo os primeiros três setores. Dando continuidade, a proposta do PUAMA II concentra-se nos setores 09, 10 e 11, focando no aumento da capacidade de vazão das águas, com o intuito de solucionar riscos de alagamento e reduzir as áreas de riscos nesses trechos. As obras de estrutura verde previstas consistem na complementação da estrutura de macrodrenagem em 6,25 km, com a construção de obras de arte, galerias e canais, entre outros; de microdrenagem, com dispositivos como canaletas e obras de captação superficial; na construção de 3,22km de novas vias, e serviços de urbanização ao longo dos canais. Estão previstas, ainda, estudos e medidas de recuperação das margens críticas ao longo do Ribeirão Anicuns na área de abrangência do parque linear. Para o alcance dessas propostas serão necessárias ações de desapropriações e reassentamentos que, de acordo com o proponente, não constituem entraves, dada a experiência exitosa obtida na 1ª Etapa, utilizando as políticas do Banco e a legislação brasileira aplicável. Muitas atividades de Educação Ambiental e de Comunicação Social serão desenvolvidas para as famílias afetadas pelas intervenções deste Programa. Outra ação importante diz respeito à implementação de um Sistema de Monitoramento e Alerta contra Inundações, bem como a implantação de uma central de monitoramento para processar os dados recebidos.

Os comentários sobre as questões enumeradas na carta-consulta encontram-se ao final de cada item desta Nota Técnica.

No geral, o proponente preencheu os itens demandados da carta-consulta, propondo soluções que respondem aos problemas detectados no diagnóstico, em conexão com os resultados esperados.

As ações/intervenções constam no PPA 2022-2025 e no Plano Diretor do Município. Os componentes foram detalhados e as metas, anexadas e listadas, assim como a Matriz de Responsabilidades solicitados. Algumas etapas já realizadas demonstram o interesse e empenho do Município em dar continuidade às suas obras e ações de melhoria ambiental e urbana. Para os riscos apontados e situados em seus estágios atuais, foram propostas medidas mitigatórias condizentes aos problemas.

Segundo o proponente, os benefícios decorrentes deste Programa serão estendidos a, aproximadamente 514 famílias afetadas e a cerca de 90 mil pessoas residentes ao longo dos 43 bairros da área de abrangência do PUAMA II.

Em relação à Avaliação Técnica do Projeto e a Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto, a pontuação obtida foi 3,458/4,000 e 1,200/2,000, respectivamente, contidos no Processo SEI nº 12120.100521/2022-01

Conforme acima exposto e levando em conta os benefícios a serem estendidos à população de Goiânia nesse investimento de melhorias ambientais, sociais e urbanísticas, proponho o encaminhamento deste pleito à reunião da 166ª COFIEX de 1º/Jun/2023, com indicativo de aprovação por parte da SEAID/MPO.

***

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a Análise da Técnica Responsável.

- Coordenador(a) Geral: Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com parecer técnico.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.